




"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

MEMORANDO N° 4339 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA




A : GISELA ZAPATA FLORES
Coordinadora del Área de Logística

Asunto : CONFORMIDAD DE PAGO debido a Valorización N° 07 del Adicional N° 05, a julio 2019
Obra: "Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, Distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Región Lima", Región Lima", con código N°2195345

Referencia : a) ED.174301.PU.327.19.DPA.H
b) C506-2019 – CMN-HUACHO-RO

Fecha : Lima, 19 AGO 2019



Es grato dirigirme a usted para alcanzar adjunto el INFORME N° 105-2019-FONDEPES-DIGENIPAA/AOEM/JYZR mediante el cual se da atención el asunto y documentos de la referencia llegando a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- ✓ Se recomienda derivar el presente informe a la Coordinadora del Área de Logística para el trámite correspondiente.
- ✓ Pagar al contratista la factura con el monto S/2,124.74 (DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 74/100 SOLES) incluido el IGV, por concepto de Valorización N° 7 del Adicional N° 5
- ✓ Previo pago a la presente valorización, verificar que el Contratista haya ampliado la Carta Fianza de fiel cumplimiento, en concordancia con el Art. 2 de la resolución Jefatural N° 090-2018-FONDEPES/J.

Siendo la fecha de término contractual vigente el 28 de junio de 2019, se tiene un retraso de obra de 38 días hasta el día 05 de agosto de 2019, fecha de recepción del Informe de Adicional.

Cualquier penalidad o descuento que se le aplique al contratista, se hará efectivo en la última valorización y/o liquidación al contrato, según opción concordante con el último párrafo del Art. 132 del RLCE.

Atentamente,



FONDEPES

 Julio Aurelio Rios Sousa
 Director General de Inversión
 Pesquera Artesanal Y Acuicola



J.Zamudio





PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad"

CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de VALORIZACION N° 07 DEL ADICIONAL N° 05 A JULIO 2019, por la suma S/. **2,124.74 (DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 74/100 SOLES)** incluido el IGV, a favor de CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE, encargado de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, Distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Región Lima", según CONTRATO N°024-2017/FONDEPES

Lima, 19 Julio 2019




FONDEPES

.....
Julio Aurelio Ríos Sousa
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola

EL PERÚ PRIMERO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



INFORME N° 105 -2019-FONDEPES-DIGENIPAA/AOEM/JYZR

Atención : **ING. JULIO AURELIO RIOS SOUSA**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Asunto : **CONFORMIDAD DE PAGO** debido a Valorización N° 07 del Adicional N° 05, a julio 2019 de la Obra: "Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, Distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Región Lima", Región Lima", con código N°2195345

Referencia: a) ED.174301.PU.327.19.DPA.H
b) C506-2019 – CMN-HUACHO-RO
c) LICITACION PUBLICA N° 0001-2017-FONDEPES.
d) CONTRATO N° 024-2017-FONDEPES del Contratista.

Fecha : 14 de agosto de 2019.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de informar respecto a la **CONFORMIDAD DE PAGO** de la **Valorización N° 07 del Adicional N° 05 a julio 2019**, cuya sustentación se expone en la documentación recibida mediante documento de la referencia a) correspondiente al informe de la empresa CESEL Ingenieros, encargados de la Supervisión respecto a la aprobación del informe ejecutado por la empresa contratista **CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE** correspondiente a la **Valorización N° 07 del Adicional N° 05 a julio 2019** del Proyecto "Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, Distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Región Lima", con código N°2195345, obra en ejecución concordante con la licitación y contrato, referencias c) y d).

JUAN YMER ZAMUDIO REVILLA
INGENIERO CIVIL
CIP. 69198

I. DATOS GENERALES DE LA OBRA

Entidad : **FONDEPES**

Proceso : L.P. N° 0001-2017-FONDEPES (1ra. Convocatoria)

Código SNIP N° : 66931

Contrato : N° 024-2017-FONDEPES

Obra : "Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, Distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Región Lima".

Ubicación : Distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Región Lima.

Sistema : A precios Unitarios

CONTRATISTA : **CONSORCIO MARÍTIMO DEL NORTE**

Residente : Ing. Carlos Ricardo Pereda Méndez.

Supervisión : **CESEL SA**

Supervisor : Ing. Luis Guillermo Lovera Martínez





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

Monto Obra	:	S/. 22'432,031.47 (incluye IGV)
Adic. Obra 01	:	S/. 1'434,419.21 – RESOLUCION JEFATURAL N° 098-2017-FONDEPES/J
Deduc. Vinc. 01:		S/. - 961,761.02
Adic. Obra 02	:	S/. 109,879.36 – RESOLUCION JEFATURAL N° 045-2018-FONDEPES/J
Adic. Obra 03	:	S/. 224,284.76 – RESOLUCION JEFATURAL N° 088-2018-FONDEPES/J
Deduc. Vinc. 02:		S/. - 224,284.76
Adic. Obra 04	:	S/. 714,172.31 – RESOLUCION JEFATURAL N° 089-2018-FONDEPES/J
Deduc. Vinc 03 :		S/. - 281,000.70
Adic. Obra 05	:	S/. 511,465.60 – RESOLUCION JEFATURAL N° 090-2017-FONDEPES/J
Deduc. Vinc. 04:		S/. - 236,349.37
Adici. Obra 06	:	S/. 3'111,387.03 – Resolución N° 112-2018-FONDEPES/J del 24.09.2018
Deduc. Obra 05:		S/. -1'575,655.88
Adic. Obra 07	:	S/. 454,465.69 – Resolución N° 118-2018-FONDEPES/J del 26.09.2018
Deduc. Obra 06:		S/. -201,924.83
Adic. Obra 08	:	S/. 49,940.05 – Resolución N° 142-2018-FONDEPES/J del 19.11.2018
Adic. Obra 09	:	S/. 16,651.18 – Resolución N° 065-2019-FONDEPES/J del 30.04.2019
Deduc. Obra 07:		S/. -4,981.46 – Resolución N° 065-2019-FONDEPES/J
Σ Adic. y Deduc.:		S/. 3,140,707.17 Incluido IGV (14.00%)
Monto Vigente	:	S/. 25,572,738.64 Incluido IGV
Fecha de Inicio	:	19 de setiembre del 2017
Plazo Ejecución	:	300 d.c.
Fecha Término	:	15 de julio del 2018
Ampl. Plazo 03	:	33 d.c.- Resolución N° 012-2018-FONDEPES/SG del 30.01.18
Fecha Termino	:	17 de agosto del 2018.
Ampl. Plazo 04	:	86 d.c.- Resolución N° 100-2018-FONDEPES/SG del 14.06.18
Fecha Termino	:	11 de noviembre del 2018
Ampl. Plazo 07	:	40 d.c.- Resolución N° 157-2018-FONDEPES/SG del 14.09.18
Fecha Term.	:	21 de diciembre del 2018
Ampl. plazo 11	:	111 d.c. - Resolución N° 183-2018-FONDEPES/SG del 25.10.18
Fecha término	:	11.04.2019.
Ampl. plazo 19	:	6 d.c. - Resolución N° 106-2019-FONDEPES/GG del 04.06.19
Nuevo término	:	09.05.2019.
Ampl. plazo 22	:	50 d.c. - Resolución N° 113-2019-FONDEPES/GG del 07.07.19
Nuevo término	:	28.06.2019.

JUAN YIMER ZAMUDIO REVILLA
INGENIERO CIVIL
CIP. 69198

AREA DE OBRAS
EQUIPAMIENTO
MANTENIMIENTO
FONDEPES



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

II. ANTECEDENTES

Generales

- Con fecha 24 de Julio del 2017, el Comité de Selección como resultado del Proceso de Selección LICITACION PUBLICA N° 0001-2017-FONDEPES para la ejecución de la obras en paquete: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA" y "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA", adjudico la Buena Pro al CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE, integrado por las empresas CEFOISA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C, PCD S.A.C Y ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C; suscribiéndose el Contrato N° 024-2017-FONDEPES y el Contrato N° 025-2017-FONDEPES respectivamente, con fecha 22 de agosto del 2017.
• Con fecha 29 de agosto del 2017, el Comité de Selección como resultado del Proceso de Selección CONCURSO PUBLICO N° 0001-2017-FONDEPES para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra por Paquete para la Supervisión de la siguientes obra: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO" y "MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE", adjudico la Buena Pro a la empresa CESEL S.A; suscribiendo con fecha 15 de setiembre del 2017 el Contrato N° 029-2017-FONDEPES por el monto de S/. 1'777,720.87, con un plazo del servicio por 300 días calendario para el DPA de Huacho y Contrato N° 030-2017-FONDEPES por el monto de S/. 1'651,890.27, con un plazo del servicio por 270 días calendario para el DPA de Supe.

JUAN YMER ZAMUDIO REVILLA INGENIERO CIVIL CIP. 69198

DESCRIPCION DEL ADICIONAL DE OBRA N° 05

El adicional tiene por objeto la ejecución de las instalaciones sanitarias con los planos complementarios que subsanaron el expediente original.

Las partidas del adicional N° 05 son las indicadas en el expediente técnico aprobado mediante Resolución Jefatural N° 090-2018-FONDEPES/J del 08 de agosto de 2018.

AVANCES FINANCIEROS DEL ADICIONAL DE OBRA N° 05

Los avances a julio 2019 del adicional N° 05 se muestran a continuación:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Val. N° 07 del Adic. N° 05 (a julio 2019)			
programado julio de 2019	COSTO DIRECTO (S/IGV)	CD+GG+UT (S/IGV)	% AVANCE
Acumulado a julio 2019 - adic - 05	S/. 350,453.82	S/. 433,445.42	100%
Parcial a julio 2019	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%
ejecutado real julio de 2019	COSTO DIRECTO (S/IGV)	CD+GG+UT (S/IGV)	% AVANCE
Acumulado a julio 2019 - adic - 05	S/. 30,339.25	S/. 37,523.94	8.66%
Parcial a julio 2019	S/. 1,363.45	S/. 1,686.33	0.39%

III. MARCO LEGAL:

Generales:

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 350-2015-EF y modificado por D.S. N° 056-2017, vigente desde el 17 de marzo del 2017.

Especificas:

- Artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado establece respecto a los adicionales de obra:

34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad.

- Artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El artículo 175° del RLCE, ítem 175.1, en cuanto a las prestaciones adicionales de obras menores al quince por ciento (15%), establece lo siguiente:

175.1 Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos reductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

175.14 Cuando se a pruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantía.

JUAN YMER ZAMUDIO REVILLA
INGENIERO CIVIL
CIP. 69198





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

IV. CUADRO DE VALORIZACIÓN

CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACION N° 07 DEL ADICIONAL N° 05

RESUMEN

VALORIZACIÓN N° 07 DEL ADICIONAL N° 05 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO
 PROP: FONDEPES
 CONTRAT: CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE
 SUPERV: CESEL
 FECHA: mar 30 del 2019

CONCEPTOS	VALORIZACION ACTUAL	VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR	VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL
1.1 MONTO VAL. TOTAL	1,686.33	35,837.61	37,523.94
1.2 REAJUSTE DE VAL. TOTAL	114.30	1,632.76	1,747.06
A. TOTAL VALORIZACION REAJUSTADA	1,800.63	37,470.37	39,271.00
		-	-
D. SUB TOTAL (A - B - C)	1,800.63	37,470.37	39,271.00
4.0 IGV 18% DE (D)	324.11	6,744.66	7,068.77
		-	-
5.0 LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA (A-B-C+IGV)	2,124.74	44,215.03	46,339.78
		-	-
A FAVOR DEL CONTRATISTA	1,800.63	37,470.37	39,271.00
		-	-
POR CONCEPTO DE I.G.V.	324.11	6,744.66	7,068.78

JUAN YIMMER ZAMUDIO REVILLA
INGENIERO CIVIL
CIP. 69198

V. CONCLUSIONES

1. El Plazo de ejecución de obra se encuentra concluido, con atraso en la ejecución de obra del Adicional N° 7
2. La obra se encuentra atrasada en un 91.34%
3. El monto neto a pagar según los informes revisados por concepto de Valorización N° 7 del Adicional N° 5 asciende a S/2,124.74 (DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 74/100 SOLES) incluido el IGV.






"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"


VI. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda derivar el presente informe a la Coordinadora del Área de Logística para el trámite correspondiente.
- ✓ Pagar al contratista la factura con el monto S/2,124.74 (DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 74/100 SOLES) incluido el IGV, por concepto de Valorización N° 7 del Adicional N° 5
- ✓ Previo pago a la presente valorización, verificar que el Contratista haya ampliado la Carta Fianza de fiel cumplimiento, en concordancia con el Art. 2 de la resolución Jefatural N° 090-2018-FONDEPES/J.
- ✓ Siendo la fecha de término contractual vigente el 28 de junio de 2019, se tiene un retraso de obra de 38 días hasta el día 05 de agosto de 2019, fecha de recepción del Informe de Adicional.
- ✓ Cualquier penalidad o descuento que se le aplique al contratista, se hará efectivo en la última valorización y/o liquidación al contrato, según opción concordante con el último párrafo del Art. 132 del RLCE.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines.


.....
JUAN YIMER ZAMUDIO REVILLA
INGENIERO CIVIL
CIP. 69198
.....
Ing. JUAN YIMER ZAMUDIO REVILLA
CIP 69198

Visto el informe, el Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la DIGENIPAA que suscribe, hace suyo el documento.


.....
Ing. JULIO AURELIO PÍOS SOUSA
Coordinador (a) del Área de Obras,
Equipamiento y Mantenimiento



PERÚ Ministerio de la Producción



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04941760

Usuario: **pruiz**
Fecha: **16/08/2019**
Hora: **09:44**




CARGO 02569-2019-FONDEPES/AOEM

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA
Asunto: REMITE INFORME DE LA VALORIZACION N° 07 DEL ADICIONAL N° 05 MES DE JULIO 2019 REF: DPA HUACHO
Referencia: INFORME 00105-2019-FONDEPES/JYZR
Fecha: 16/08/2019
Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A LOGISTICA, CUENTA CON PRESUPUESTO



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



ZAMUDIA

CESEL INGENIEROS

CERTIFICADO EN: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Huacho, 05 de agosto de 2019

ED.174301.PU.327.19.DPA.H

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima

Lima.-

Atención : **Ing. Julio Aurelio Ríos Sousa**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Asunto : **Informe de la Valorización N° 07 del Adicional N° 05, a Julio 2019**

Referencia : Contrato N° 29-2017- FONDEPES/OGA Supervisión de la Ejecución de la Obra: **"Mejoramiento integral del Desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Huacho"**, Provincia de Huaura, Región de Lima.


De nuestra consideración:

Es grato dirigimos a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales relacionadas al proyecto en referencia, alcanzarles el Informe de la Valorización N° 07 del Adicional de Obra N° 05 correspondiente al mes de Julio de 2019, en original y dos (2) copias.

Dichos documentos se remiten para su conocimiento y fines consiguientes.

Agradeciendo la atención a la presente, nos despedimos.

Atentamente,


.....
Ing. Gustavo Macfarlane Vidal
Gerente de Edificaciones y Puertos
CESEL SA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO

	
2917535	
N° DOC:	00007630-2018
CLAVE:	5450
USUARIO:	usuario_alog69
FECHA Y HORA:	05/08/2019 17:15:55
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perú
Telf: (51-1) 705-500
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe

VALORIZACIÓN N° 07 DEL ADICIONAL N° 05 (a JULIO-2019)

INDICE

1.	OBJETO.....	3
2.	ANTECEDENTES	3
3.	DATOS GENERALES DE LA OBRA.....	4
4.	DESCRIPCION DEL ADICIONAL DE OBRA N° 05	5
5.	AVANCE FINANCIERO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 05.....	5
6.	CONCLUSIONES.....	5
7.	RECOMENDACIONES.	6



1. OBJETO

El presente informe tiene por objeto presentar la Valorización N° 07 de la ejecución del Adicional de obra N° 05 correspondiente al mes de JULIO del 2019, ejecutados por el contratista Consorcio Marítimo del Norte (CNM), en donde se muestran los metrados de avance de obra de cada una de las partidas valorizadas en el presente periodo.

2. ANTECEDENTES

El DPA Huacho se encuentra ubicado en la Región Lima, Provincia de Huaura, distrito de Huacho.

En el 2007 se elabora un estudio con el nombre de asistencia técnica para la identificación de las posibilidades de mejora de las infraestructuras y equipamiento de los desembarcaderos de pesca artesanal en el litoral del Perú.

Mediante oficio N°3826-2009-FONDEPES/DT, del 07.09.09, el Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero remite a la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de la Producción – OPI, el perfil de este proyecto.

Mediante AMC- CLÁSICO – 44-2014-FONDEPES-1 se lanza a proceso la elaboración del Expediente técnico y mediante contrato 079-2014-FONDEPES se da inicio a la elaboración del expediente técnico del proyecto.

Con fecha 24 de julio del 2017 el Comité de selección adjudico la Buena Pro de la Licitación Pública N°001-2017 para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO", a la empresa CONSORCIO MARÍTIMO DEL NORTE (CMN) conformado por las empresas CEFOISA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC, PCD SAC y ASPHALT TECHNOLOGIES SAC, suscribiéndose el contrato N° 024-2017-FONDEPES el día 22 de agosto de 2017.

Con fecha 15 de septiembre del 2017 el Comité de selección adjudico la Buena Pro del concurso público N°001-2017 Primera Convocatoria para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA POR PAQUETE: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO".

El plazo de ejecución de la obra se inicia el 19 de setiembre de 2017 con un plazo de 300 días calendario, anotándose este hecho en el asiento 001 del cuaderno de obra.

Iniciada la obra se detecta que el expediente técnico de la obra presenta una serie de incongruencias, entre ellas las incongruencias en las instalaciones sanitarias del expediente técnico contractual, lo cual obligó a la entidad a elaborar planos complementarios de instalaciones sanitarias.

Los planos complementarios elaborados por la entidad generaron adicionales y deductivos los cuales se plasmaron en el expediente técnico del Adicional N° 05 y Deductivo vinculante



N° 04, aprobado por la entidad mediante Resolución Jefatural N° 090-2018-FONDEPES/J del 08 de agosto de 2018.

Con carta C506-2019-CMN-HUACHIO-RO el contratista entrega la valorización N° 07 del adicional N° 05, correspondiente al mes de Julio 2019 compuesto por carta + 44 folios.

3. DATOS GENERALES DE LA OBRA

Entidad	: FONDEPES
Domicilio	: Av. Petit Thouars 110-115, Distrito de Lima
Nombre de la obra	: "Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, Región Lima "
SNIP	: 66931
Consultor	: CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE
Ubicación	: Dpto.: Lima; Provincia: Huaura; Distrito: Huacho
Fecha de entrega de terreno	: 06 de septiembre del 2017.
Fecha de inicio	: 19 de septiembre del 2017.
Plazo de ejecución	: 300 días calendario
Fecha de término	: 15 de julio de 2018
Ampliación de Plazo 03 aprobada	: 33 días calendario (RSG 012-2018-FONDEPES/SG)
Ampliación de Plazo 04 aprobada	: 86 días calendario (RSG 100-2018-FONDEPES/SG)
Ampliación de Plazo 07 aprobada	: 40 días calendario (RSG 157-2018-FONDEPES/SG)
Ampliación de Plazo 11 aprobada	: 111 días calendario (RSG 183-2018-FONDEPES/SG)
Ampliación de Plazo 19 aprobada	: 06 días calendario (RGG 106-2019-FONDEPES/GG)
Ampliación de Plazo 22 aprobada	: 50 d. c. (RGG 113-2019-FONDEPES/GG)
Fecha final de ejecución de obra	: 28. Junio.2019 (RGG 113-2019-FONDEPES/GG)
Financiamiento	: Recursos Ordinarios
Monto del contrato de obra original	: S/. 22'432,031.47 (incluido el IGV)
Adicional de Obra N° 01	: S/1'434,419.21 (R.J.N° 098-2017-FONDEPES/J)
Adicional de Obra N° 02	: S/ 109,879.36 (R.J.N° 045-2018-FONDEPES/J)
Adicional de Obra N° 03	: S/ 224,284.76 (R.J.N° 088-2018-FONDEPES/J)
Adicional de Obra N° 04	: S/ 714,172.31 (R.J.N° 089-2018-FONDEPES/J)
Adicional de Obra N° 05	: S/ 511,465.60 (R.J.N° 090-2018-FONDEPES/J)
Adicional de Obra N° 06	: S/ 3'111,387.03 (R.J.N° 112-2018-FONDEPES/J)
Adicional de Obra N° 07	: S/ 454,465.69 (R.J.N° 118-2018-FONDEPES/J)
Adicional de Obra N° 08	: S/ 49,940.05 (R.J.N° 142-2018-FONDEPES/J)
Adicional de Obra N° 09	: S/ 16,651.18 (R.J.N° 065-2019-FONDEPES/J)
Deductivo vinculante N° 01	: S/ 961,761.02 (R.J.N° 098-2017-FONDEPES/J)
Deductivo vinculante N° 02	: S/ 224,284.76 (R.J.N° 088-2018-FONDEPES/J)
Deductivo vinculante N° 03	: S/ 281,000.70 (R.J.N° 089-2018-FONDEPES/J)
Deductivo vinculante N° 04	: S/ 236,349.37 ((R.J.N° 090-2018-FONDEPES/J)
Deductivo vinculante N° 05	: S/ 1'535,731.15 (R.J.N° 112-2018-FONDEPES/J)
Deductivo vinculante N° 06	: S/ 252,540.86 (R.J.N° 118-2018-FONDEPES/J)
Deductivo vinculante N° 07	: S/ 4,981.46 (R.J.N° 065-2019-FONDEPES/J)
Nuevo monto de contrato	: S/ 25'572,738.64 (incluido el IGV)
Monto del contrato de supervisión.	: S/. 1'777,720.87 (incluido el IGV)
Coordinador de obra	: Ing. Juan Zamudio – FONDEPES



4. DESCRIPCION DEL ADICIONAL DE OBRA N° 05

El adicional tiene por objeto la ejecución de las instalaciones sanitarias con los planos complementarios que subsanaron el expediente técnico original

Las partidas del Adicional N° 05 son las indicadas en el expediente técnico aprobado mediante Resolución Jefatural N° 090-2018-FONDEPES/J del 08 de agosto de 2018

5. AVANCE FINANCIERO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 05

Los avances a Julio 2019 del Adicional N° 05 se muestran a continuación:

Val. N° 07 el Adic-05 (a JULIO-2019)			
Programado Julio de 2019	COSTO DIRECTO (S/IGV)	CD+GG+UT (S/IGV)	% AVANCE
Acumulado a Julio-2019 - Adic-05	350,453.82	433,445.42	100.00%
Parcial a Julio 2019	0.00	0.00	0.00%
Ejecutado Real Julio de 2019	COSTO DIRECTO (S/IGV)	CD+GG+UT (S/IGV)	% AVANCE
Acumulado a Julio-2019 - Adic-05	30,339.25	37,523.94	8.66%
Parcial a Julio 2019	1,363.45	1,686.33	0.39%

En la presente valorización N° 07 del adicional de obra N° 05 se está tomando en consideración el presupuesto de adicional aprobado con Resolución Jefatural N° 090-2018-FONDEPES/J, en base al expediente técnico del adicional de obra N° 05 POR OPTIMIZACION DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL DPA HUACHO

El porcentaje de avance real, parcial y acumulado, a Julio de 2019 del adicional N° 05 es de 0.39% y 8.66%, respectivamente, señalando que según el cronograma programado el adicional 05 debió concluir en octubre 2018, deduciéndose que su ejecución se encuentra atrasada habiendo avanzado menos de 9% respecto al 100% programado.

6. CONCLUSIONES

- ✓ El monto neto según lo revisado y verificado por concepto de valorización N° 07 de adicional de obra N° 05, aprobada con Resolución Jefatural N° 090-2018-FONDEPES/J, al mes de Julio de 2019, asciende a la suma de **S/ 2,124.74**, incluido el IGV

Se adjunta la valorización 07 del adicional 05 presentada por el Contratista (Anexo 01).



7. RECOMENDACIONES.

Se recomienda al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)

- Pagar la factura del Contratista con el monto de: **S/ 2,124.74 (Dos Mil ciento veinticuatro y 74/100 soles)**, incluido el IGV, por concepto de Valorización N° 07 del Adicional de obra N° 05 correspondiente al mes de Julio de 2019.
- Verificar que previo al pago de la presente valorización el contratista haya ampliado la garantía por fiel cumplimiento, tal como lo señala el artículo 2 de la Resolución Jefatural N° 090-2018-FONDEPES/J.
- Previo al pago se debe verificar respecto a si corresponde aplicar la penalidad por atraso en la ejecución de la obra.



Luis Lovera Martínez
Ing. Supervisor. CIP. 31816
CESEL S.A.

ANEXO 01

**Valorización N° 07 del
Adicional de Obra N° 05
a Julio 2019**

**Presentada por el Contratista
CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE**



CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE

00045

C506-2019 – CMN-HUACHO-RO

Huacho, Agosto 01 del 2019

Señores

CESEL S.A.


Av. Luna Arrieta 675 Puerto Huacho.

Huacho:

Atte. : **Ing. Luis Lovera Martinez**
Supervisor

Asunto : **Valorización N°07 del Adicional N°05 del mes de Julio 2019.**

Ref. : **LP N° 0001-2017-FONDEPES – Obra “Mejoramiento Integral de Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, Región Lima, Provincia de Huaura, Distrito de Huacho”**



De nuestra consideración:

Por medio de la presente, le entregamos la valorización N°07 del Adicional N°05 – Instalaciones Sanitarias, del mes de Julio 2019; sellada y firmada por el supervisor y el contratista con monto S/2,124.74 y 44 folios.

Solicitamos el correspondiente trámite de pago ante la entidad.

Atentamente.

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO

CARLOS R. PAREDA MÉNDEZ
ING. RESIDENTE
CIP 31484

Adjuntamos: 01 original + 03 copias + versión magnética en CD

Calle Vizcaya N° 187 Urb. Javier Prado Quinta Etapa, Distrito de San Luis, Lima - Teléf. 01 4224848



CESEL
INGENIEROS



**VALORIZACION N° 07 DEL ADICIONAL N°05 DEL MES DE JULIO
DEL 2019**

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE

RESUMEN DE VALORIZACIÓN



VALORIZACION N°07 DEL
ADICIONAL N° 05 DEL 01 AL 31 DE
JULIO DEL 2019



CESEL
INGENIEROS

RESUMEN

VALORIZACIÓN N° 07 DEL ADICIONAL N° 05 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO
PROP: FONDEPES
CONTRAT: CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE
SUPERV: CESEL
FECHA: mar 30 Jul 2019

CONCEPTOS	VALORIZACION ACTUAL	VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR	VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL
1.1 MONTO VAL. TOTAL	1,686.33	35,837.61	37,523.94
1.2 REAJUSTE DE VAL. TOTAL	114.30	1,632.76	1,747.06
A. TOTAL VALORIZACION REAJUSTADA	1,800.63	37,470.37	39,271.00
D. SUB TOTAL (A - B - C)	1,800.63	37,470.37	39,271.00
4.0 IGV 18% DE (D)	324.11	6,744.66	7,068.78
5.0 LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA (A-B-C+IGV)	2,124.74	44,215.03	46,339.78
A FAVOR DEL CONTRATISTA	1,800.63	37,470.37	39,271.00
POR CONCEPTO DE I.G.V	324.11	6,744.66	7,068.78

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO
Carlos R. Pereda Méndez
CARLOS R PEREDA MENDEZ
ING RESIDENTE
ETP 34404

Luis Lovera Martínez
Luis Lovera Martínez
Ing. Supervisor CIP. 31816
CESEL S.A
01/08/2019



RESUMEN DE VALORIZACION N° 07 DEL ADICIONAL N° 05 DEL 01 AL 31 JULIO DEL 2019



Obra	"Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho"	Plazo	86 días
Concurso		Inicio	11 de Mayo de 2018
Contrato		Fin	15 de julio 2018
Contratista	Consortio Maritimo del Norte	Supervisión	CESEL S.A.
Precios	jue 20 Abr 2017	Monto IGV	511,465.60

	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MONTO MENSUAL	ACUMULADO ACTUAL	% DE AVANCE	SALDO
A	MONTOS CONTRACTUALES (V) - Sin I.G.V.					
	Presupuesto Expediente Técnico (Sin I.G.V.)					
	Presupuesto Edificación en Tierra - Estructura					
	433,445.42	35,677.71	1,686.33	37,364.04	8.62%	396,081.38
	SUB TOTAL PRESUPUESTO					
	433,445.42	35,677.71	1,686.33	37,364.04		396,081.38
	I.G.V.					
	78,020.18	6,421.99	303.54	6,725.53		71,294.65
	PRESUPUESTO TOTAL Con I.G.V.					
	511,465.60	42,099.70	1,989.87	44,089.57	8.62%	467,376.03
	TOTAL CONTRACTUAL					
	% Avance Real Proyecto Total a la Fecha					
	% Avance Programado Proyecto Total a la Fecha					
					8.62%	
B	REAJUSTES y REGULARIZACION REAJUSTES (S) - Sin I.G.V.					
	Reajuste Fórmula Polinómica Val. 01 - Indices Set 2017 Estructuras					
		1,632.76	114.30	1,747.06		
	TOTAL REAJUSTES					
		1,632.76	114.30	1,747.06		
C	VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)					
		37,310.47	1,800.63	39,111.10		
F	VALORIZACION NETA (VN = VB-D-A)					
		37,310.47	1,800.63	39,111.10		
G	MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA					
	En Efectivo (VN)					
		37,310.47	1,800.63	39,111.10		
	I.G.V.(=VN x 18%)					
		6,715.88	324.11	7,040.00		
H	MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V. EN NUEVOS SOLES					
		44,026.35	2,124.74	46,151.09		
I	CALENDARIO DE COMPROMISO A SOLICITAR EN NUEVOS SOLES					
			2,124.74			

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO

CARLOS R. PEREDA MENDEZ
 ING. RESIDENTE
 CTP 34484

Luis Lovera Martínez
 Ing. Supervisor CIP. 31816
 CESEL S.A.
 01/08/2019

00041

**VALORIZACIÓN N° 07 DEL ADICIONAL N°05 MES DE
JULIO DEL 2019**

**VALORIZACIÓN N° 07 DEL PRESUPUESTO INSTALACIONES
SANITARIAS**

OBRA: **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO**
SUB PRES: **ADICIONAL DE OBRA N° 05, INSTALACIONES SANITARIAS**
PROP: **FONDEPES**
CONT: **CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE**
SUP: **CESEL**

FECHA: mar 30 Jul 2019

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				VAL. ACUM. ANTERIOR			VAL. ACTUAL			VAL. ACUM. ACTUAL			SALDOS		
		Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Metrado	Parcial (S/.)	%	Metrado	Parcial (S/.)	%	Metrado	Parcial (S/.)	%	Metrado	Parcial (S/.)	%
01	INSTALACIONES SANITARIAS																
01.01	RED DE AGUA							d									
01.01.01	VALVULAS																
01.01.01.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE UR DE 1/2"	und	14.00	57.55	805.70	6.00	345.30	42.86%	-	0.00	0.00%	6.00	345.30	42.86%	8.00	460.40	57.14%
01.01.01.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE UR DE 3/4"	und	4.00	66.24	264.96	4.00	264.96	100.00%	-	0.00	0.00%	4.00	264.96	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.01.01.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE UR DE 1"	und	7.00	129.10	903.70	5.00	645.50	71.43%	1.00	129.10	14.29%	6.00	774.60	85.71%	1.00	129.10	14.29%
01.01.02	TUBERIAS																
01.01.02.01	SUM./INST. TUB. Ø 1/2" PVC UR C-10	m	224.47	15.37	3,450.10	194.52	2,989.73	86.66%	2.94	45.19	1.31%	197.46	3,034.92	87.97%	27.01	415.18	12.03%
01.01.02.02	SUM./INST. TUB. Ø 3/4" PVC UR C-10	m	65.36	15.09	986.28	65.36	986.28	100.00%	-	0.00	0.00%	65.36	986.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.01.02.03	SUM./INST. TUB. Ø 1" PVC UR C-10	m	113.38	20.06	2,274.40	96.35	1,932.75	84.98%	8.85	177.53	7.81%	105.20	2,110.28	92.78%	8.18	164.12	7.22%
01.01.02.04	SUM./INST. TUB. Ø 1 1/4" PVC UR C-10	m	3.00	22.94	68.82	2.91	66.66	96.86%	0.00	0.00%	2.91	66.66	96.86%	0.09	2.16	3.14%	
01.01.02.05	SUM./INST. TUB. Ø 1 1/2" PVC UR C-10	m	102.82	20.44	2,101.64	86.87	1,775.62	84.49%	-	0.00	0.00%	86.87	1,775.62	84.49%	15.95	326.02	15.51%
01.01.02.06	SUM./INST. TUB. Ø 2" PVC UR C-10	m	49.00	32.73	1,603.77	42.43	1,388.87	86.60%	4.55	148.92	9.29%	46.98	1,537.79	95.89%	2.02	65.98	4.11%
01.01.02.07	SUM./INST. TUB. Ø 2 1/2" PVC SP C-10	m	8.75	30.55	267.31	4.62	141.14	52.80%	-	0.00	0.00%	4.62	141.14	52.80%	4.13	126.17	47.20%
01.01.02.08	SUM./INST. TUB. Ø 1 1/4" PEAD UV SDR 17 PN 10	m	21.85	37.14	811.51	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	21.85	811.51	100.00%
01.01.02.09	SUM./INST. TUB. Ø 2" PEAD UV SDR 17 PN 10	m	27.22	35.92	977.74	9.65	346.59	35.45%	0.00	0.00%	0.00%	9.65	346.59	35.45%	17.57	631.15	64.55%
01.01.03	EQUIPAMIENTO																
01.01.03.01	SUM./INST./02 ELECTROBOMBAS P/A P. DE CISTERNA A T.E.	gib	1	18,134.41	18,134.41	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	18,134.41	100.00%
01.01.03.02	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE ELECTROBOMBAS PARA A.P. (SUCCION Y	gib	1	1,842.52	1,842.52	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,842.52	100.00%
01.01.03.03	SUM./INST./SISTEMA DE DESINFECCION A.P. INC. ACCESORIOS (BOMBA, TANQUE Y	gib	1.00	4,895.96	4,895.96	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	4,895.96	100.00%
01.01.04	VARIOS																
01.01.04.01	CONEXION DE AGUA POTABLE	est	1.00	1,239.23	1,239.23	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,239.23	100.00%
01.02	RED DE DESAGUE																
01.02.01	REGISTROS																
01.02.01.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 18"x24"	und	3.00	262.90	788.70	3.00	788.70	100.00%	-	0.00	0.00%	3.00	788.70	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.02.01.02	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 24"x24"	und	1.00	344.35	344.35	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	344.35	100.00%
01.02.02	TUBERIAS																
01.02.02.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 2"	m	87.78	22.18	1,946.96	80.98	1,796.14	92.25%	6.80	150.82	7.75%	87.78	1,946.96	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.02.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 3"	m	7.52	29.58	222.44	7.52	222.44	100.00%	-	0.00	0.00%	7.52	222.44	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.02.02.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 4"	m	82	75.48	5,708.67	198.08	5,708.66	100.00%	-	0.00	0.00%	198.08	5,708.66	100.00%	0.00	0.01	0.00%

CARLOS R. PEREDA MENDEZ
ING. RESIDENTE
C.I.P. 34484



00033

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO
SUB PRES ADICIONAL DE OBRA N° 05, INSTALACIONES SANITARIAS
PROP. FONDEPES
CONT. CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE
SUP. CESEL

FECHA: mar 30 Jul 2019

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			VAL. ACUM. ANTERIOR			VAL. ACTUAL			VAL. ACUM. ACTUAL			SALDOS			
		Und.	Metrado	Precio (S./.)	Parcial (S./.)	Metrado	Parcial (S./.)	%	Metrado	Parcial (S./.)	%	Metrado	Parcial (S./.)	%	Metrado	Parcial (S./.)	%
01.02.02.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 6"	m	40.06	34.16	1,368.45	10.00	341.60	24.96%	14.95	510.69	37.32%	24.95	852.29	62.28%	15.11	516.16	37.72%
01.02.02.05	SUM./INST. TUB Ø 4" PEAD UV SDR 17 PN 10 (REBOSE AP Y AS)	m	58.50	64.04	3,746.34	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	58.50	3,746.34	100.00%
01.02.03	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION																
01.02.03.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 3"	pto	2	88.95	177.90	0.00	0.00	0.00%	2.00	177.90	100.00%	2.00	177.90	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.02.03.02	SALIDA DE LLUVIA TIPO GARGOLA DE CONCRETO	pto	5.00	75.62	378.10	5.00	378.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	378.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.02.04	CAJA DE REGISTRO																
01.02.04.01	REGISTRO DE BRONCE 3"	und	1.00	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	45.28	100.00%
01.02.05	CANALETAS PARA LLUVIA																
01.02.05.01	CANALETAS DE CONCRETO PARA RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN TECHOS	m	221.31	46.05	10,191.33	131.23	6,043.14	59.30%	0.00	0.00	0.00%	131.23	6,043.14	59.30%	90.08	4,148.19	40.70%
01.03	RED DE AGUA SALADA																
01.03.01	EQUIPAMIENTO																
01.03.01.01	SUM./INST./02 ELECTROBOMBAS P/A S. DE CABEZO DE MUELLE A CISTERNA	gib	1	18,134.41	18,134.41	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	18,134.41	100.00%
01.03.01.02	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE ELECTROBOMBAS PARA A.S (SUCCION Y DESCARGA)	gib	1.00	13,509.38	13,509.38	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	13,509.38	100.00%
01.03.01.03	SUM./INST./02 ELECTROBOMBAS P/A S. DE CISTERNA A T.E	gib	1.00	19,514.03	19,514.03	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	19,514.03	100.00%
01.03.01.04	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE ELECTROBOMBAS (SUCCION Y DESCARGA EN CISTERNA)	gib	1.00	1,745.51	1,745.51	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,745.51	100.00%
01.03.02	BISTEMA DE FILTRADO Y DESINFECCION																
01.03.02.01	SUM./INST./EQUIPO DE FILTRADO (FILTRO GRUESO Y FINO)	und	1	22,689.53	22,689.53	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	22,689.53	100.00%
01.03.02.02	SUM./INST./SISTEMA DE DESINFECCION (BOMBA, TANQUE Y AGITADOR)	und	1	4,895.96	4,895.96	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	4,895.96	100.00%
01.03.02.03	SUM./INST./PRE FILTRO DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE	und	1.00	798.84	798.84	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	798.84	100.00%
01.03.03	LINEA DE IMPULSION																
01.03.03.01	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PEAD Ø 2 1/2" UV NTP SDR 17 PN 10 (ADOSADA AL TUB. DE TUBERIA)	m	284.34	49.91	14,191.41	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	284.34	14,191.41	100.00%
01.03.04	RED DE AGUA SALADA																
01.03.04.01	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 1/2" UR C-10	m	1.05	22.19	23.30	0.00	0.00	0.00%	1.05	23.30	100.00%	1.05	23.30	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.03.04.02	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 3/4" UR C-10	m	36.17	21.91	792.48	28.64	627.50	79.18%	0.00	0.00	0.00%	28.64	627.50	79.18%	7.53	164.98	20.82%
01.03.04.03	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 2" UR C-10	m	8.25	39.55	326.29	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.25	326.29	100.00%
01.03.04.04	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 2 1/2" SP C-10	m	55.04	37.37	2,056.84	55.04	2,056.84	100.00%	0.00	0.00	0.00%	55.04	2,056.84	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.03.04.05	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 1" UR C-10 COLGADA	m	13.20	29.43	388.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	13.20	388.48	100.00%
01.03.04.06	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 1 1/4" UR C-10 COLGADA	m	3.60	31.35	112.86	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.60	112.86	100.00%
01.03.04.07	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 1 1/2" UR C-10 COLGADA	m	37.50	35.51	1,331.63	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	37.50	1,331.63	100.00%
01.03.04.08	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 2" UR C-10 COLGADA	m	30.63	42.94	1,315.25	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	30.63	1,315.25	100.00%
01.03.04.09	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 3/4" UR C-10 ADOSADA AL TUB. DE TUBERIA	m	25.20	652.93	652.93	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	25.20	652.93	100.00%

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO

CARLOS R. PEREDA MENDEZ
ING. RESIDENTE
O.P. 34484



00037

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO
SUB PRES ADICIONAL DE OBRA N° 05, INSTALACIONES SANITARIAS
PROP. FONDEPES
CONT. CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE
SUP. CESEL

FECHA: mar 30 Jul 2019

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			VAL. ACUM. ANTERIOR			VAL. ACTUAL			VAL. ACUM. ACTUAL			SALDOS			
		Und.	Metrado	Precio (S./.)	Parcial (S./.)	Metrado	Parcial (S./.)	%	Metrado	Parcial (S./.)	%	Metrado	Parcial (S./.)	%	Metrado	Parcial (S./.)	%
01.03.04.10	SUM. INST. PRUEBA HIDRA/TUB. PEAD Ø 2 1/2" UV NTP SDR 17 PN 10 (HACIA RED DE	m	24.75	55.97	1,385.26	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	24.75	1,385.26	100.00%
01.03.05	SALIDA DE AGUA SALADA																
01.03.05.01	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA PVC UR Ø 3/4" (INC. MANGUERAS, PISTOLAS	pto	42	269.03	11,299.26	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	42.00	11,299.26	100.00%
01.03.05.02	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA DE PVC UR 1 1/2" (INC. VALVULA Y	pto	7.00	153.96	1,077.72	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	1,077.72	100.00%
01.03.05.03	GRIFO DE RIEGO DE 1/2" (INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS)	und	3.00	77.89	233.67	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	233.67	100.00%
01.03.06	VALVULAS																
01.03.06.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE UR DE 3/4"	und	1	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	66.24	100.00%
01.03.06.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE UR DE 2"	und	1.00	288.17	288.17	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	288.17	100.00%
01.03.06.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE UR DE 2 1/2"	und	1.00	417.60	417.60	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	417.60	100.00%
01.04	RED DE CANALETAS																
01.04.01	CANALETAS																
01.04.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CANALETA	m	285.06	203.9	58,123.73	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	285.06	58,123.73	100.00%
01.04.01.02	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"	und	7.00	213.42	1,493.94	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	1,493.94	100.00%
01.04.02	TUBERIAS																
01.04.02.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 2"	m	18.20	22.30	405.86	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	18.20	405.86	100.00%
01.04.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 3"	m	12.57	29.58	371.82	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.57	371.82	100.00%
01.04.02.03	SUM. INST. PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 3" SP C-10 (LINEA DE IMPULSION)	m	20.47	43.84	897.40	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.47	897.40	100.00%
01.04.03	SALIDAS																
01.04.03.01	SALIDA DE DESAGUE INDUSTRIAL PVC SAL 2" (MANILUVIOS Y EMPALMES DE	pto	11.00	66.45	730.95	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.00	730.95	100.00%
01.04.03.02	SALIDA DE DESAGUE INDUSTRIAL PVC SAL 4" (MANILUVIOS Y EMPALMES DE	pto	5.00	76.74	383.70	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	383.70	100.00%
01.04.04	EQUIPAMIENTO																
01.04.04.01	SUM. INST. 02 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES P/D 1 EN PATIO DE MANIOBRAS INC.	gib	1.00	27,537.67	27,537.67	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	27,537.67	100.00%
01.05	EMISOR SUBMARINO																
01.05.01	EQUIPAMIENTO																
01.05.01.01	SUM. INST. 02 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES P/D 1 HACIA EMISOR SUBMARINO	gib	1.00	77,715.13	77,715.13	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	77,715.13	100.00%
	COSTO DIRECTO				350,453.82		28,975.80	8.27%		1,363.45	0.39%		30,339.25	8.66%		320,243.85	91.38%
	GASTOS GENERALES		21.370360%		74,893.24		6,192.23			291.37			6,483.60			68,437.26	
	UTILIDAD		2.31081950%		8,098.36		669.58			31.51			701.09			7,400.26	
	SUB TOTAL				433,445.42		35,837.61			1,686.33			37,523.94			396,081.37	
	IGV 18%		18.00%		78,020.18		6,450.77			303.54			6,754.31			71,294.65	
	PRESUPUESTO TOTAL				511,465.59		42,288.38			1,989.87			44,278.25			467,376.02	

CARLOS R. PEREDA MENDEZ
ING. RESIDENTE
CIP 34484



RESUMEN DE METRADOS DE INSTALACIONES SANTARIAS


**RESUMEN DE METRADOS
ADICIONAL N°5 DE
INSTALACIONES SANITARIAS**

 Contrato N° 024-2017- FONDEPES
 Ejecucion de la Obra: MEJORAMIENTO DE
 LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
 PESQUERO ARTESANAL DE
 HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE
 HUAURA, DISTRITO DE HUACHO

RESUMEN DE METRADOS ESTRUCTURAS

 OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE
 SUB PRES. ADICIONAL N°5 DE INSTALACIONES SANITARIAS
 PROP. FONDEPES
 CONT. CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE
 SUP. CESEL

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATADO			MET. ACUM. ANTERIOR		MET. ACTUAL		MET. ACUM. ACTUAL		MET. SALDOS	
		Und.	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%
01	INSTALACIONES SANITARIAS											
01.01	RED DE AGUA											
01.01.01	VALVULAS											
01.01.01.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE UR DE 1/2"	und	14.00	100.00%	6.00	42.86%	0.00	0.00%	6.00	42.86%	8.00	57.14%
01.01.01.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE UR DE 3/4"	und	4.00	100.00%	4.00	#####	0.00	0.00%	4.00	100.00%	0.00	0.00%
01.01.01.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE UR DE 1"	und	7.00	100.00%	5.00	71.43%	1.00	14.29%	6.00	85.71%	1.00	14.29%
01.01.02	TUBERIAS											
01.01.02.01	SUM./INST. TUB. Ø 1/2" PVC UR C-10	m	224.47	100.00%	194.52	86.66%	2.94	1.31%	197.46	87.97%	27.01	12.03%
01.01.02.02	SUM./INST. TUB. Ø 3/4" PVC UR C-10	m	65.36	100.00%	65.36	#####	0.00	0.00%	65.36	100.00%	0.00	0.00%
01.01.02.03	SUM./INST. TUB. Ø 1" PVC UR C-10	m	113.38	100.00%	96.35	84.98%	8.85	7.81%	105.20	92.78%	8.18	7.22%
01.01.02.04	SUM./INST. TUB. Ø 1 1/4" PVC UR C-10	m	3.00	100.00%	2.91	96.87%		0.00%	2.91	96.87%	0.09	3.13%
01.01.02.05	SUM./INST. TUB. Ø 1 1/2" PVC UR C-10	m	102.82	100.00%	86.87	84.49%	0.00	0.00%	86.87	84.49%	15.95	15.51%
01.01.02.06	SUM./INST. TUB. Ø 2" PVC UR C-10	m	49.00	100.00%	42.43	86.60%	4.55	9.29%	46.98	95.89%	2.02	4.11%
01.01.02.07	SUM./INST. TUB. Ø 2 1/2" PVC SP C-10	m	8.75	100.00%	4.62	52.80%	0.00	0.00%	4.62	52.80%	4.13	47.20%
01.01.02.08	SUM./INST. TUB. Ø 1 1/4" PEAD UV SDR 17 PN 10	m	21.85	100.00%	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0.00%	21.85	100.00%
01.01.02.09	SUM./INST. TUB Ø 2" PEAD UV SDR 17 PN 10	m	27.22	100.00%	9.65	35.45%		0.00%	9.65	35.45%	17.57	64.55%
01.01.03	EQUIPAMIENTO											
01.01.03.01	SUM./INST./02 ELECTROBOMBAS P/A.P. DE CISTERNA A T.E.	glb	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.01.03.02	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE ELECTROBOMBAS PARA	glb	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.01.03.03	SUM./INST./SISTEMA DE DESINFECCION A.P. INC.	glb	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.01.04	VIARIOS											
01.01.04.01	CONEXION DE AGUA POTABLE	est	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.02	RED DE DESAGUE											
01.02.01	REGISTROS											
01.02.01.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 18"X24"	und	3.00	100.00%	3.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%	0.00	0.00%
01.02.01.02	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 24"X24"	und	1.00	100.00%		0.00%		0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
01.02.02	TUBERIAS											
01.02.02.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 2"	m	87.78	100.00%	80.98	98.89%	6.80	7.75%	87.78	100.00%	0.00	0.00%
01.02.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 3"	m	7.52	100.00%	7.52	#####	0.00	0.00%	7.52	100.00%	0.00	0.00%
01.02.02.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 4"	m	198.08	100.00%	198.08	#####	0.00	0.00%	198.08	100.00%	0.00	0.00%
01.02.02.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 6"	m	40.06	100.00%	10.00	24.96%	14.95	37.32%	24.95	62.28%	15.11	37.72%
01.02.02.05	SUM./INST. TUB Ø 4" PEAD UV SDR 17 PN 10 (REBOSE AP Y	m	58.50	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	58.50	100.00%
01.02.03	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION											
01.02.03.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 3"	pto	2.00	100.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	2.00	100.00%	0.00	0.00%
01.02.03.02	SALIDA DE LLUVIA TIPO GARGOLA DE CONCRETO	pto	5.00	100.00%	5.00	#####		0.00%	5.00	100.00%	0.00	0.00%
01.02.04	CAJA DE REGISTRO											
01.02.04.01	REGISTRO DE BRONCE 3"	und	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.02.05	CANALETAS PARA LLUVIA											
01.02.05.01	CANALETAS DE CONCRETO PARA RECOLECCION DE AGUA DE	m	221.31	100.00%	131.23	59.30%		0.00%	131.23	59.30%	90.08	40.70%
01.03	RED DE AGUA SALADA											
01.03.01	EQUIPAMIENTO											
01.03.01.01	SUM./INST./02 ELECTROBOMBAS P/A.S. DE CABEZO DE	glb	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.03.01.02	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE ELECTROBOMBAS PARA	glb	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.03.01.03	SUM./INST./02 ELECTROBOMBAS P/A.S. DE CISTERNA A T.E.	glb	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.03.01.04	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE ELECTROBOMBAS	glb	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.03.02	SISTEMA DE FILTRADO Y DESINFECCION											
01.03.02.01	SUM./INST./EQUIPO DE FILTRADO (FILTRO GRUESO Y FINO)	und	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.03.02.02	SUM./INST./SISTEMA DE DESINFECCION (BOMBA, TANQUE Y	und	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.03.02.03	SUM./INST./PRE FILTRO DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE	und	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.03.03	LINEA DE IMPULSION											

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - OPA HUACHO

 CARLOS R. PEREDA MENDEZ
 ING. RESIDENTE
 C.P. 34484


01.03.03.01	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PEAD Ø 2 1/2" UV NTP SDR	m	284.34	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	284.34	100.00%
01.03.04	RED DE AGUA SALADA											
01.03.04.01	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 1/2" UR C-10	m	1.05	100.00%	0.00	0.00%	1.05	100.00%	1.05	100.00%	0.00	0.00%
01.03.04.02	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 3/4" UR C-10	m	36.17	100.00%	28.64	0.00%	0.00	0.00%	28.64	79.18%	7.53	20.82%
01.03.04.03	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 2" UR C-10	m	8.25	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	8.25	100.00%
01.03.04.04	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 2 1/2" SP C-10	m	55.04	100.00%	55.04	#####		0.00%	55.04	100.00%	0.00	0.00%
01.03.04.05	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 1" UR C-10 COLGADA	m	13.20	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	13.20	100.00%
01.03.04.06	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 1 1/4" UR C-10	m	3.60	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	3.60	100.00%
01.03.04.07	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 1 1/2" UR C-10	m	37.50	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	37.50	100.00%
01.03.04.08	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 2" UR C-10 COLGADA	m	30.63	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	30.63	100.00%
01.03.04.09	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 3/4" UR C-10	m	25.20	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	25.20	100.00%
01.03.04.10	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PEAD Ø 2 1/2" UV NTP SDR	m	24.75	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	24.75	100.00%
01.03.05	SALIDA DE AGUA SALADA											
01.03.05.01	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA PVC UR Ø 3/4" (INC.	pto	42.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	42.00	100.00%
01.03.05.02	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA DE PVC UR 1 1/2"	pto	7.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	7.00	100.00%
01.03.05.03	GRIFO DE RIEGO DE 1/2" (INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS)	und	3.00	100.00%		0.00%	0.00	0.00%		0.00%	3.00	100.00%
01.03.06	VALVULAS											
01.03.06.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE UR DE 3/4"	und	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.03.06.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE UR DE 2"	und	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.03.06.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE UR DE 2 1/2"	und	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.04	RED DE CANALETAS											
01.04.01	CANALETAS											
01.04.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO	m	285.06	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	285.06	100.00%
01.04.01.02	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"	und	7.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	7.00	100.00%
01.04.02	TUBERIAS											
01.04.02.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 2"	m	18.20	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	18.20	100.00%
01.04.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 3"	m	12.57	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	12.57	100.00%
01.04.02.03	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 3" SP C-10 (LINEA DE	m	20.47	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	20.47	100.00%
01.04.03	SALIDAS											
01.04.03.01	SALIDA DE DESAGUE INDUSTRIAL PVC SAL 2" (MANILUVIOS Y	pto	11.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	11.00	100.00%
01.04.03.02	SALIDA DE DESAGUE INDUSTRIAL PVC SAL 4" (MANILUVIOS Y	pto	5.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	5.00	100.00%
01.04.04	EQUIPAMIENTO											
01.04.04.01	SUM./INST./02 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES P/D.I. EN	glb	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%
01.05	EMISOR SUBMARINO											
01.05.01	EQUIPAMIENTO											
01.05.01.01	SUM./INST./02 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES P/D.I. HACIA	glb	1.00	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1.00	100.00%

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO

CARLOS R. PEREDA MENDEZ
ING. RESIDENTE
C.I.P. 34484



METRADOS EJECUTADOS

ITEM PARTIDA
01.01.01.03 VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE UR DE 1"

UND 1.00

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE UR DE 1"	Valvula esferica 1"			4.00
	DESINFECCION			
	SSH.H Mujeres	1.00		1.00
	SSH.H Hombres	1.00		1.00
	SS.HH			
	SSH.H Publicos Hombres	1.00		1.00
	SSH.H Publicos Mujeres	1.00		1.00
	Valvula esferica 1"	0.00	0.00	0.00
	Valvula esferica 1"	0.00	0.00	0.00
	Valvula esferica 1"	0.00	0.00	0.00
	Valvula esferica 1"	0.00	0.00	0.00
	Valvula esferica 1"			1.00
TAREAS PREVIAS	1.00	1.00	1.00	
Valvula esferica 1"			1.00	
CUARTO DE MAQUINAS PRODUCTOR DE HIEL	1.00	1.00	1.00	

Metrado Acumulado Actual	6.00
Metrado Acumulado Anterior	5.00
Metrado Actual	1.00

ITEM PARTIDA
01.01.02.01 TUBERIAS
01.01.02.01 SUM./INST. TUB. Ø 1/2" PVC UR C-10

M 2.94

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
SUM./INST. TUB. Ø 1/2" PVC UR C-10	SUM./INST. TUB. Ø 1/2" PVC UR C-10			86.12
	DESINFECCION			
	Duchas Mujeres	1.00	8.88	8.88
	Duchas Hombres	1.00	8.88	8.88
	Lavanderia	1.00	5.61	5.61
	Desinfeccion	1.00	12.69	12.69
	SS.HH			
	Primer Nivel			
	SS.HH Publicos Hombres	1.00	21.19	21.19
	SS.HH Publicos Mujeres	1.00	15.24	15.24
	SS.HH Publicos Minusvalidos	1.00	6.60	6.60
	Segundo Nivel			
	Cocina	1.00	7.04	7.04
	SUM./INST. TUB. Ø 1/2" PVC UR C-10	0.00	0.00	0.00
	SUM./INST. TUB. Ø 1/2" PVC UR C-10	0.00	0.00	0.00
	SUM./INST. TUB. Ø 1/2" PVC UR C-10			5.31
	FRIO			
	Segundo Nivel			
	SS.HH	1.00	5.31	5.31
	SUM./INST. TUB. Ø 1/2" PVC UR C-10			13.13
	VEREDA DE SS-HH PÚBLICOS	1.00	13.13	13.13
	SUM./INST. TUB. Ø 1/2" PVC UR C-10			
	EDIFICIO FRIO	1.00	23.66	23.66
		1.00	13.22	13.22
	SUM./INST. TUB. Ø 1/2" PVC UR C-10			56.02
	DESEMBARQUE	1.00	24.05	24.05
	TAREAS PREVIAS	1.00	21.60	21.60
EDIFICIO FRIO A PESAJE	1.00	10.37	10.37	

Metrado Acumulado Actual	197.46
Metrado Acumulado Anterior	194.52
Metrado Actual	2.94

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO
CARLOS R. BENEDE MENDEZ
ING. RESIDENTE
C.I.P. 34484



ITEM PARTIDA
01.01.02.02 SUM./INST. TUB. Ø 3/4" PVC UR C-10

M 0.00

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
SUM./INST. TUB. Ø 3/4" PVC UR C-10	SUM./INST. TUB. Ø 3/4" PVC UR C-10			63.36
	DESINFECCION			
	SSHH Mujeres	1.00	26.84	26.84
	SSHH Hombres	1.00	24.15	24.15
	Lavanderia	1.00	3.65	3.65
	Desinfeccion	1.00	4.06	4.06
	SS.HH			
	SS.HH Publicos Hombres	1.00	2.78	2.78
	SS.HH Publicos Mujeres	1.00	1.89	1.89
	SUM./INST. TUB. Ø 3/4" PVC UR C-10	0.00	0.00	0.00
	SUM./INST. TUB. Ø 3/4" PVC UR C-10	0.00	0.00	0.00
	SUM./INST. TUB. Ø 3/4" PVC UR C-10	0.00	0.00	0.00
	SUM./INST. TUB. Ø 3/4" PVC UR C-10	0.00	0.00	0.00
	SUM./INST. TUB. Ø 3/4" PVC UR C-10	0.00	0.00	0.00
SUM./INST. TUB. Ø 3/4" PVC UR C-10	SUM./INST. TUB. Ø 3/4" PVC UR C-10			30.24
	EDIFICIO FRIO	1.00	30.24	30.24
	SUM./INST. TUB. Ø 3/4" PVC UR C-10			32.58
	TAREAS PREVIAS	1.00	32.58	32.58

Metrado Acumulado Actual	126.19
Metrado Acumulado Anterior	65.36
Metrado Actual	0.00

Metrado contractual (Tope)	65.36
Mayor metrado	60.83

ITEM PARTIDA
01.01.02.03 SUM./INST. TUB. Ø 1" PVC UR C-10

M 8.85

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
SUM./INST. TUB. Ø 1" PVC UR C-10	SUM./INST. TUB. Ø 1" PVC UR C-10			14.33
	DESINFECCION			
	SS.HH Mujeres	1.00	1.80	1.80
	SS.HH Varones	1.00	4.20	4.20
	SS.HH			
	SS.HH Publicos Hombres	1.00	6.46	6.46
	SS.HH Publicos Mujeres	1.00	1.86	1.86
	SUM./INST. TUB. Ø 1" PVC UR C-10	0.00	0.00	0.00
	SUM./INST. TUB. Ø 1" PVC UR C-10	0.00	0.00	0.00
	SUM./INST. TUB. Ø 1" PVC UR C-10			26.55
	FRIO			
	Primer Nivel			
	Sube tubería: deposito de carretas (1er nivel) / guardiania (2do nivel)	1.00	5.20	5.20
	Segundo Nivel			
Guardiania	1.00	11.78	11.78	
Cuarto de maquinas	1.00	9.57	9.57	

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO

CARLOS R. PÉREDA MENDEZ
ING. RESIDENTE
C.I.P. 34484



SUM./INST. TUB. Ø 1" PVC UR C-10			5.23
VEREDA DE SS-HH PÚBLICOS	1.00	5.23	5.23
SUM./INST. TUB. Ø 1" PVC UR C-10			4.70
EDIFICIO FRIO			
PRIMER NIVEL	1.00	3.57	3.57
	1.00	1.13	1.13
SEGUNDO NIVEL	0.00	18.95	0.00
	0.00	2.17	0.00
SUM./INST. TUB. Ø 1" PVC UR C-10			24.43
TAREAS PREVIAS	1.00	2.49	2.49
PATIO DE MANIOBRAS	1.00	21.94	21.94
SUM./INST. TUB. Ø 1" PVC UR C-10			29.97
PATIO DE MANIOBRAS	1.00	29.97	29.97

Metrado Acumulado Actual	105.20
Metrado Acumulado Anterior	96.35
Metrado Actual	8.85

ITEM PARTIDA
01.01.02.04 SUM./INST. TUB. Ø 1 1/4" PVC UR C-10 M 0.00

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
SUM./INST. TUB. Ø 1 1/4" PVC UR C-10	Sum./Inst.T/Prueba Hidra/Tub PVC			0.00
	Sum./Inst.T/Prueba Hidra/Tub PVC	0.00	0.00	0.00
	Sum./Inst.T/Prueba Hidra/Tub PVC	0.00	0.00	0.00
	Sum./Inst.T/Prueba Hidra/Tub PVC VEREDA DE SS-HH PÚBLICOS			2.91
		1.00	2.91	2.91

Metrado Acumulado Actual	2.91
Metrado Acumulado Anterior	2.91
Metrado Actual	0.00

ITEM PARTIDA
01.01.02.05 SUM./INST. TUB. Ø 1 1/2" PVC UR C-10 M 0.00

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
SUM./INST. TUB. Ø 1 1/2" PVC UR C-10	SUM./INST. TUB. Ø 1 1/2" PVC UR C-10			0.00
	SUM./INST. TUB. Ø 1 1/2" PVC UR C-10	0.00	0.00	0.00
	SUM./INST. TUB. Ø 1 1/2" PVC UR C-10	0.00	0.00	0.00
	SUM./INST. TUB. Ø 1 1/2" PVC UR C-10 VEREDA DE SS-HH PÚBLICOS			11.45
		1.00	11.45	11.45
SUM./INST. TUB. Ø 1 1/2" PVC UR C-10 EDIFICIO FRIO				
		1.00	45.08	45.08



CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO

CARLOS R. PEREDA MENDEZ
ING. RESIDENTE
C.I.P. 24484

01.02.02 TUBERIAS

01.02.02.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 2"

M

6.80

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 2"	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø 2"			66.95
	DESINFECCION			
	Primer nivel			
	Vestuarios mujeres	1.00	5.23	5.23
	SSHH Mujeres	1.00	10.87	10.87
	SSHH Hombres	1.00	14.86	14.86
	Vestuarios hombres	1.00	7.02	7.02
	Lavanderia	1.00	12.93	12.93
	SS.HH			
	Segundo nivel			
	Cocina/Comedor	1.00	16.05	16.05
	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø	0.00	0.00	0.00
	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø	0.00	0.00	0.00
	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø	0.00	0.00	8.20
	FRIO			
	Segundo nivel			
	Guardiana	1.00	7.20	7.20
	SS.HH.	1.00	1.00	1.00
	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø	0.00	0.00	0.00
Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø 2"			5.83	
PATIO DE REDES	1.00	5.83	5.83	
Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø 2"			4.68	
Tareas Previas	4.00	1.17	4.68	

Metrado Acumulado Actual	85.66
Metrado Acumulado Anterior	80.98
Metrado Actual	6.80

Metrado Contractual (Tope)	87.78
Mayor Metrado	-2.12

01.02.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 3"

M

0.00

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø 2"			16.02
	FRIO			
	DE TS - CR 24	1.00	15.02	15.02
	SS.HH.	1.00	1.00	1.00

Metrado Acumulado Actual	16.02
Metrado Acumulado Anterior	7.52
Metrado Actual	0.00

Metrado Contractual	7.52
Mayor Metrado	8.50

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO

CARLOS R. PEREDA MENDEZ
 ING. RESIDENTE
 CIP 34484



ITEM PARTIDA
01.02.02.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 4"

M 0.00

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 4"	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø 4"			72.87
	DESINFECCION			
	Primer nivel			
	SSHH Mujeres	1.00	13.50	13.50
	SSHH Hombres	1.00	10.22	10.22
	Vestuarios hombres	1.00	5.18	5.18
	Lavandería	1.00	2.81	2.81
	SS.HH			
	Primer nivel			
	SSHH Publicos Hombres	1.00	20.18	20.18
	SSHH Publicos Minusvalidos	1.00	5.16	5.16
	SSHH Publicos Mujeres	1.00	15.83	15.83
	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø 4"	0.00	0.00	0.00
	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø 4"	0.00	0.00	0.00
	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø 4"			6.68
	SS.HH			
	Primer nivel			
	FRIO			
	Primer nivel			
	Deposito de carretas al segundo nivel	1.00	5.65	5.65
	Segundo Nivel			
	SS.HH	1.00	1.03	1.03
	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø 4"			51.47
	PATIO CISTERNA DE FRIO	1.00	15.52	15.52
		1.00	10.38	10.38
		1.00	5.71	5.71
		1.00	1.29	1.29
	PATIO DE REDES	1.00	11.52	11.52
		1.00	6.19	6.19
		1.00	0.86	0.86
	PATIO DE MANIOBRAS			34.00
	CR 16 - BZ 01	1.00	15.12	15.12
	CR 7 - BZ 02	1.00	12.34	12.34
CR6 - CR 07	1.00	6.54	6.54	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 4"			70.37	
VEREDAS DEL TANQUE ELEVADO				
DE CR 14 - CR 15	1.00	5.58	5.58	
DE CR 15 - CR 16	1.00	7.08	7.08	
DE REBOSE CAP - CR 16	1.00	2.25	2.25	
DE REBOSE TE - CR 16	1.00	3.00	3.00	
DE REBOSE CAS - CR 16	1.00	3.17	3.17	
PATIO DE MANIOBRAS				
BZ 01 - BZ 02	1.00	14.86	14.86	
EDIFICIO DE FRIO				
CR 24 - CR 22	1.00	4.56	4.56	
CR 20 - CR 21	1.00	13.81	13.81	
CR 20 - CANALETA	1.00	4.76	4.76	
CR 24 - CANALETA	1.00	2.78	2.78	
DE CAMARA FRIG. A CANALETA	1.00	2.60	2.60	
DE PRODUCTOR DE HIELO. A CANALETA	1.00	4.27	4.27	
DEPOSITO DE CARRETAS		1.65	1.65	

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUANO

CARLOS R. PEREDA MENDEZ
ING. RESIDENTE
C.I.P. 34484

Metrado Acumulado Actual	235.39
Metrado Acumulado Anterior	198.08
Metrado Actual	0.00

Metrado Contractual	198.08
Metrado Acumulado Anterior	37.31



ITEM PARTIDA
01.02.02.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 6"

M 14.95

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 6"	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø	0.00	0.00	0.00
	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø	0.00	0.00	0.00
	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø	0.00	0.00	0.00
	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø	0.00	0.00	0.00
	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø	0.00	0.00	0.00
	Suministro y colocacion de tuberia PVC Sap Ø	0.00	0.00	0.00
	PATIO DE MANIOBRAS			10.00
	BZ 02 - BZ 03	1.00	10.00	10.00
	PATIO DE MANIOBRAS			7.40
	BZ 03 A C.R. 17	1.00	7.40	7.40
	PTAR			7.55
	TANQUE SEPTICO - CUARTO DEL EMISOR	1.00	6.40	6.40
	TANQUE SEPTICO - TRAMPA DE GRASAS	1.00	1.15	1.15

Metrado Acumulado Actual	24.95
Metrado Acumulado Anterior	10.00
Metrado Actual	14.95

ITEM PARTIDA
01.02.03 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION
01.02.03.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 3"

Und 2.00

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 3"	Salida de lluvia tipo gargola de concreto			2.00
	DESINFECCION	2.00		2.00

Metrado Acumulado Actual	2.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	2.00

01.02.03.02 SALIDA DE LLUVIA TIPO GARGOLA DE CONCRETO

Und 0.00

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
SALIDA DE LLUVIA TIPO GARGOLA DE CONCRETO	Salida de lluvia tipo gargola de concreto			5.00
	DESINFECCION	3.00		3.00
	SS.HH	2.00		2.00

Metrado Acumulado Actual	5.00
Metrado Acumulado Anterior	5.00
Metrado Actual	0.00

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO

CARLOS R. PÉREZ MENDEZ
ING. RESIDENTE
C.I.P. 34484



ITEM PARTIDA
 01.02.05 CANALETAS PARA LLUVIA
 01.02.05.01 CANALETAS DE CONCRETO PARA RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN TECHOS Und 0.00

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
CANALETAS DE CONCRETO PARA RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN TECHOS	Salida de lluvia tipo gargola de concreto			131.23
	DESINFECCION			
	Techo de desinfeccion	1.00	26.36	26.36
	FRIO			
	Techo de frio	1.00	9.50	9.50
		2.00	5.75	11.50
		2.00	4.55	9.10
		2.00	4.55	9.10
		2.00	4.55	9.10
		2.00	4.55	9.10
		1.00	4.55	4.55
	REDES			
	Techo de redes	1.00	21.90	21.90
	SS.HH			
	Techo de SS.HH	1.00	12.62	12.62
	CASETA DE VIGILANCIA			
	N°01	1.00	2.20	2.20
	N°02	1.00	2.25	2.25
	CASETA DE BOMBEO DEL EMISOR			
	Techo de bombeo del emisor	1.00	3.96	3.96

Metrado Acumulado Actual	131.23
Metrado Acumulado Anterior	131.23
Metrado Actual	0.00

ITEM PARTIDA
 01.03 RED DE AGUA SALADA
 01.03.04 RED DE AGUA SALADA
 01.03.04.01 SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 1/2" UR C-10 M 2.16

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 1/2" UR C-10	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 1/2" UR C-10			2.16
	Edificio Frio - grifos para riego	1.00	2.16	

Metrado Acumulado Actual	2.16
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.05

Metrado Contractual (Tope)	1.05
Mayor Metrado	1.11

01.03.04.02 SUM./INST./PRUEBA| HIDRA/TUB. PVC Ø 3/4" UR C-10 M 28.64

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 3/4" UR C-10	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 3/4" UR C-10			28.64
	Redes - Edificio Frio	1.00	28.64	

Metrado Acumulado Actual	28.64
Metrado Acumulado Anterior	28.64
Metrado Actual	0.00

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO

CARLOS R. PEREDA MENDEZ
 ING RESIDENTE
 C I P / 34484



01.03.04.04 SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 2 1/2" SP C-10

M 0.00

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 2 1/2" SP C-10	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 2 1/2" SP C-10			60.00
	Redes - Tareas Previas	1.00	60.00	
	SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 2 1/2" SP C-10			26.21
	TANQUE ELEVADO	1.00	26.21	

Metrado Acumulado Actual	86.21
Metrado Acumulado Anterior	55.04
Metrado Actual	0.00

Metrado contractual (Tope)	55.04
Mayor metrado	31.17

01.03.05 SALIDA DE AGUA SALADA

01.03.05.03 GRIFO DE RIEGO DE 1/2" (INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS)

M 0.00

Descripción	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	Parcial
GRIFO DE RIEGO DE 1/2" (INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS)	GRIFO DE RIEGO DE 1/2" (INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS)			0.00
	EDIFICIO DE FRIO	1.00	0.00	

Metrado Acumulado Actual	0.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	0.00

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO


 CARLOS R. PAREDA MENDEZ
 ING. RESIDENTE
 C I P 84484



REAJUSTES



**VALORIZACIÓN N° 07 DEL ADICIONAL N° 05 DEL 01
AL 31 DE JULIO DEL 2019**



Contrato N° 024-2017- FONDEPES Ejecucion de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO



OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO
 PROP: FONDEPES
 CONT: CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE
 SUP: CESEL

CUADRO DE REINTEGROS

FORMULA POLINÓMICA N° 12: ADICIONAL N° 05, INSTALACIONES SANITARIAS

MES	VAL N°	PROGRAMADO						EJECUTADO						Reajuste Reconocido
		Valorización Programada	Valorización Programada Acumulada	"K" del Mes		Reajuste V(K-1)	Reajuste Programado Acumulado	Valorización Ejecutada	Valorización Ejecutada Acumulada	"K" del Mes		Reajuste V(K-1)	Reajuste Ejecutado Acumulado	
				Mes	K					Mes	K			
Ago-2018	01	S/. 1,209.28	S/. 1,209.28	Ago-2018	1.031	37.09	S/. 37.09	S/. 12,689.05	S/. 12,689.05	Ago-2018	1.031	389.19	S/. 389.19	S/. 389.19
Set-2018		S/. 196,830.06	S/. 198,039.34	Set-2018	1.046	9,049.75	S/. 9,086.84		S/. 12,689.05	Set-2018	1.046	-	S/. 389.19	S/. 389.19
Oct-2018		S/. 235,406.06	S/. 433,445.40	Oct-2018	1.052	12,223.07	S/. 21,309.91		S/. 12,689.05	Oct-2018	1.052	-	S/. 389.19	S/. 389.19
Nov-2018	02		S/. 433,445.40	Nov-2018	1.053	-	S/. 21,309.91	S/. 1,690.42	S/. 14,379.47	Nov-2018	1.053	89.97	S/. 479.16	S/. 479.16
Feb-2019	03		S/. 433,445.40	Ene-2019	1.053	-	S/. 21,309.91	S/. 9,564.80	S/. 23,944.27	Ene-2019	1.053	507.31	S/. 986.47	S/. 986.47
Mar-2019	04		S/. 433,445.40	Feb-2019	1.051	-	S/. 21,309.91	S/. 1,236.27	S/. 25,180.54	Feb-2019	1.051	63.54	S/. 1,050.01	S/. 1,050.01
May-2019	05		S/. 433,445.40	Abr-2019	1.052	-	S/. 21,309.91	S/. 5,837.91	S/. 31,018.45	Abr-2019	1.052	305.40	S/. 1,355.41	S/. 1,355.41
Jun-2019	06		S/. 433,445.40	May-2019	1.060	-	S/. 21,309.91	S/. 4,819.16	S/. 35,837.61	May-2019	1.060	289.74	S/. 1,645.15	S/. 1,645.15
	07			Jun-2019	1.060			S/. 1,686.33	S/. 37,523.94	Jun-2019	1.060	101.91	S/. 1,747.06	S/. 1,747.06
TOTAL		S/. 433,445.40				21,309.91		S/. 37,523.94				1,747.06		

Acumulado Total	1,747.06
Acumulado Anterior	1,632.76
Reintegro del mes	114.30

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO
 CARLOS R. PEREDA MENDEZ
 ING RESIDENTE
 C I P / 34484



FORMULA POLINÓMICA

Fórmula Polinómica

Presupuesto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA,
DISTRITO DE HUACHO
Fecha Presupuesto 20/04/2017
Propietario: FONDEPES
Contratista: CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE
Supervisión: CESEL

Formula : ADICIONAL N° 05, INSTALACIONES SANITARIAS

$$K = 0.137*(Mr / Mo) + 0.251*(Tr / To) + 0.612*(Mr / Mo)$$

Área Geográfica: 2
C.BASE

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Indice	Descripción	Abr-17		Ago-18		Nov-18		Feb-19		Mar-19		Abr-19		May-19		Jun-19	
						IU	COEFIC	IU	COEFIC	IU	COEFIC	IU	COEFIC	IU	COEFIC	IU	COEFIC	IU	COEFIC	IU	COEFIC
1	0.137	100.00%	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	563.25	0.137	582.52	0.142	602.11	0.146	600.40	0.146	600.40	0.146	600.40	0.146	600.40	0.146	600.40	0.146
2	0.251	100.00%	T	72	TUERIA DE PVC PARA AGUA	418.10	0.251	439.25	0.264	439.71	0.264	433.33	0.260	432.33	0.260	432.33	0.260	433.94	0.261	435.99	0.262
3	0.612	100.00%	M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	292.48	0.612	298.83	0.625	307.20	0.643	309.14	0.647	308.64	0.646	309.08	0.647	312.35	0.654	311.91	0.653
Kr =						1.000		1.031		1.053		1.053		1.051		1.052		1.060		1.060	


CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO

CARLOS R. BEREDA MENDEZ
ING. RESIDENTE
C.I. 34484



PANEL FOTOGRAFICO

“Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho,
Región Lima, Provincia de Huaura, Distrito de Huacho”



PANEL FOTOGRAFICO – ADICIONAL N° 05

JULIO 2019

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO

[Signature]
CARLOS R. PEREDA MENDEZ
ING. RESIDENTE
C.I.P. 34484

01.01.01.03. VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE UR DE 1"



01.01.02. TUBERIAS

01.01.02.01. SUM./INST. TUB. Ø 1/2" PVC UR C-10



CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO

CARLOS R. PEREDA MENDEZ
ING RESIDENTE
CIP 34484


samsung Triple camera
Tómala con mi Galaxy A70

01.02.02. TUBERIAS

01.02.02.01. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 2"

**01.03.04. RED DE AGUA SALADA**

01.03.04.04. SUM./INST./PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 2 1/2" SP C-10



CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE - DPA HUACHO

R PEREDA MENDEZ
ING RESIDENTE
C.I.P. 3448

INDICES UNIFICADOS

Cód.	1	2	3	4	5	6	Cód.	1	2	3	4	5	6
57	384,97	384,97	384,97	384,97	384,97	384,97	52	318,36	318,36	318,36	318,36	318,36	318,36
59	212,21	212,21	212,21	212,21	212,21	212,21	54	449,90	449,90	449,90	449,90	449,90	449,90
61	230,12	230,12	230,12	230,12	230,12	230,12	56	532,72	532,72	532,72	532,72	532,72	532,72
65	259,06	259,06	259,06	259,06	259,06	259,06	60	295,99	295,99	295,99	295,99	295,99	295,99
69	389,45	327,82	428,87	488,52	269,39	451,51	62	468,41	468,41	468,41	468,41	468,41	468,41
71	660,29	660,29	660,29	660,29	660,29	660,29	64	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21
73	550,85	550,85	550,85	550,85	550,85	550,85	66	719,11	719,11	719,11	719,11	719,11	719,11
77	337,11	337,11	337,11	337,11	337,11	337,11	68	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39
							70	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25
							72	435,99	435,99	435,99	435,99	435,99	435,99
							78	497,44	497,44	497,44	497,44	497,44	497,44
							80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

(*) Sin Producción

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 201-2019-INEI.

Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:

Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín

Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica

Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali

Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna

Área 5 : Loreto

Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.

Regístrese y comuníquese.

JOSE GARCIA ZANABRIA
Jefe (e)

1789835-1

Factores de Reajuste aplicables a obras de edificación correspondiente a las seis Áreas Geográficas para Obras del Sector Privado, producidas en el mes de junio de 2019

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 216-2019-INEI

Lima, 15 de julio de 2019

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción, deben elaborarse los Factores de Reajuste correspondientes a las obras de Edificación de las seis (6) Áreas Geográficas del país, aplicables a las obras en

actual ejecución, siempre que sus contratos no estipulen modalidad distinta de reajuste;

Que, para tal efecto, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-06-2019/DTIE, referido a los Factores de Reajuste para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al periodo del 1 al 30 de Junio de 2019 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural pertinente, así como disponer su publicación en el diario oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, derivados de la variación de precios de todos los elementos que intervienen en el costo de dichas obras, producidas en el periodo del 1 al 30 de Junio de 2019, según se detalla en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS	OBRAS DE EDIFICACIÓN											
	Edificación de 1 y 2 Pisos			Edificación de 1 y 2 Pisos			Edificación de 3 y 4 Pisos			Edificación de 3 y 4 Pisos		
	(Terminada)			(Casco Vestido)			(Terminada)			(Casco Vestido)		
	No.	M.O.	Resto Elem.	Total	M.O.	Resto Elem.	Total	M.O.	Resto Elem.	Total	M.O.	Resto Elem.
1	1,000	0,9992	0,9992	1,000	0,9991	0,9991	1,000	0,9989	0,9989	1,000	0,9991	0,9991
2	1,000	1,0004	1,0004	1,000	0,9999	0,9999	1,000	0,9994	0,9994	1,000	0,9997	0,9997
3	1,000	0,9991	0,9991	1,000	0,9990	0,9990	1,000	0,9988	0,9988	1,000	0,9990	0,9990
4	1,000	0,9987	0,9987	1,000	0,9985	0,9985	1,000	0,9986	0,9986	1,000	0,9986	0,9986
5	1,000	0,9996	0,9996	1,000	0,9996	0,9996	1,000	0,9995	0,9995	1,000	0,9996	0,9996
6	1,000	0,9999	0,9999	1,000	1,000	1,000	1,000	0,9994	0,9994	1,000	0,9998	0,9998

PROCOLOS

POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO Y MONTAJE – CAR

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO

San Isidro, 28 de Junio del 2019

CONSTANCIA N° 3228100

Señores

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE

Presente.-

Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Julio del 2019 al 31 de Julio del 2019 correspondiente a:

CONTRATO N° **83448** en SALUD y,
POLIZA N° **62057462** en PENSIÓN


para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra: MUELLE HUACHO

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	AGUILAR CARDENAS JULIO ANTONIO	25803064	01 de Julio del 2019
000002	CASTRO BARRETO JHONY ALEJANDRO	32735215	01 de Julio del 2019
000003	GAMES BALTODANO ABEL GREGORIO	43850118	01 de Julio del 2019
000004	GIL MORENO ERWIN ALEXANDER	71468347	01 de Julio del 2019
000005	MAGUIÑA MEJIA HUGO DIONISIO	31667204	01 de Julio del 2019
000006	MAGUIÑA UZURIAGA JOEL ENRY	41637246	01 de Julio del 2019
000007	MAURICIO RAMIREZ LEONEL FERNANDO	73578886	01 de Julio del 2019
000008	PEREDA MENDEZ CARLOS RICARDO	16733491	01 de Julio del 2019
000009	TORRES DELGADO CARLOS GILBERTO	07844702	01 de Julio del 2019

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,



**CARLOS SILES
GERENTE**



**ANGEL ARMIÑO HIDALGO
GERENTE**

MP/2019/4128608



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE** bajo la Póliza de Pensiones No. 7011900049025 y contrato de Salud No. 7021900056860, con vigencia del 01/07/2019 hasta el 31/07/2019, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI	48067291	ACEVEDO MARTINEZ LUIS ORLANDO
2 DNI	47275422	ACUÑA GIMENEZ JEREMIAS
3 DNI	45053631	AREVALO ATAC GIANINO
4 DNI	46086417	ASMAT CALLE MANUEL ALEJANDRO
5 DNI	44791474	AZABACHE BELTRAN OSCAR SAMUEL
6 DNI	15708141	AZABACHE CHANGANAQUI VICTOR VICENTE
7 DNI	15597020	BAZALAR PEREZ JOSE LUIS
8 DNI	43283165	BERNILLA TELLO JHONNY
9 DNI	31654827	CABELLO QUITO JUAN PASCUAL
10 DNI	15759743	CANO CUEVA MIGUEL ANGEL
11 DNI	07012252	CASTILLA PEÑA JULIO RAUL
12 DNI	09491840	CASTILLA PEÑA MARTIN JOSE
13 DNI	45973752	CHAVEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO
14 DNI	40977809	CHIRITO CHUMBES JOSE JOEL
15 DNI	73707478	CONDE SUNI MAYUMY YUREMA
16 DNI	40090792	CORCUERA AVILA EDBER MARTIN
17 PEX	21058681	CORDERO JIMENEZ RABEL ANTONIO
18 DNI	09543513	GARCIA ALCARRAS ROBERTO AQUILES
19 DNI	40432934	GUADALUPE LAOS MIREL
20 DNI	46679547	GUILLEN ZAPATA JESUS GIOVANNI
21 DNI	43238891	JULCA PANTOJA JOAN MANUEL
22 DNI	41379380	LA CRUZ NICHU PERCY IVAN
23 DNI	40035193	MAMANI MARTINEZ VICTOR HUGO
24 DNI	41703784	MARIANO PADILLA CESAR RAUL
25 DNI	44565513	MARIANO PADILLA WILLIAM HECTOR
26 DNI	42185408	MARQUEZ OSORIO MARIA DORIS
27 DNI	40737804	MARRERO MENDOZA GINO PAOLO
28 DNI	09983010	MARTINEZ NUÑEZ FREDDY MIGUEL
29 PEX	26301231	PINEDA HERNANDEZ JOSE DANIEL
30 DNI	45347160	RAMIREZ INOÑAN GIANCARLO LUIS
31 DNI	45560485	RAMON CARDENAS MARTIN ALEJANDRO
32 DNI	48631410	RAMOS RAMON JULIO ALBERTO
33 DNI	73738234	RICAPPA NIETO EDINSSON LEONELL
34 DNI	45905512	SAENZ RAMIREZ ARLINGTHON KENNETH
35 DNI	10338819	SERVIGON SOLANO SANTIAGO MARCO ANTONIO
36 DNI	71715538	TELLO CARRASCO LUIS KELWIN
37 DNI	45694946	TELLO CARRASCO WILSON



NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2019/4128608



38 DNI	75666392	VASQUEZ TELLO PEDRO ARMANDO
39 DNI	40821761	VASQUEZ TORRES MANUEL EULOGIO
40 DNI	41385052	VEGA SOLORZANO JOSE CARLOS
41 DNI	15740248	VENTOCILLA PAIMA DAVID MOISES
42 DNI	15415596	ZAVALA SOTELO LUIS ALBERTO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

01/07/2019 01:50:06 pm

BARRENA ROUCO, BRUNO NICOLAS

.....
ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO



La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

RESOLUCION ADICIONAL N°05

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES




RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 090-2018-FONDEPES/J

Lima, 08 AGO 2018



VISTOS: El Memorando n.º 347-2018-FONDEPES/OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (en adelante la OGPP), el Memorando n.º 2344-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.º 154-2018-FONDEPES-DIGENIPAA/AOEM/LATH, ambos de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (en adelante la Digenipaa) y el Informe n.º 566-2018-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica (en adelante la OGAJ); y,



CONSIDERANDO:

Que, el 22 de agosto de 2017 el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante el Fondepes) y el Consorcio Marítimo del Norte, integrado por las empresas Cefoisa Ingeniería y Construcción S.A.C., PCD S.A.C. y Asphalt Technologies S.A.C. (en adelante el Contratista), suscribieron el Contrato n.º 024-2017-FONDEPES para la contratación de la ejecución de la obra: «Mejoramiento integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, distrito de Huacho, provincia de Huaura, región Lima» (en adelante la Obra) con código SNIP n.º 66931, por el monto de S/ 22 432 031,47 (veintidós millones cuatrocientos treinta y dos mil treinta y uno con 47/100 soles), incluido IGV, bajo el sistema de contratación a precios unitarios y con un plazo de ejecución de 300 días calendario;

Que, el acto administrativo puede fundamentarse en informes de emisión previa que obran en el expediente correspondiente, a condición de su puntual identificación y su integración en el acto administrativo que motivan. Sobre el particular, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo n.º 006-2017-JUS, se establece lo siguiente:

«Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

(...)

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. (...);»

Que, conforme a la normativa indicada sobre el contenido motivacional, constituyen fundamentos de la presente Resolución: el Memorando n.º 347-2018-FONDEPES/OGPP, el Memorando n.º 2344-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, el Informe n.º 154-2018-FONDEPES-DIGENIPAA/AOEM/LATH y el Informe n.º 566-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos;

Que, por los fundamentos técnicos y normativos expuestos de conformidad con la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo n.º 350-2015-EF, y en ejercicio de las funciones establecidas por el literal «s» del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones del Fondepes, aprobado por Resolución Ministerial n.º 346-2012-PRODUCE, corresponde expedir la Resolución Jefatural mediante la cual se apruebe la Prestación Adicional de Obra n.º 05 y el Presupuesto Deductivo Vinculado n.º 04;

Con los visados de la Secretaría General, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;



SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra n.º 05 del Contrato n.º 024-2017-FONDEPES suscrito para la contratación de la ejecución de la obra «Mejoramiento integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, distrito de Huacho, provincia de Huaura, región Lima», por el monto de S/ 511,465.60 (Quinientos once mil cuatrocientos sesenta y cinco con 60/100 soles) incluido IGV, y su correspondiente Presupuesto Deductivo Vinculado n.º 04 ascendente a S/ 236,349.37 (Doscientos treinta y seis mil trescientos cuarenta y nueve con 37/100 soles) incluido IGV, siendo que el resultado de la sustracción aritmética determina un incremento del monto del contrato original de S/ 275 116,23 (Doscientos setenta y cinco mil ciento dieciséis con 23/100 soles) incluido IGV, lo que representa un porcentaje de incidencia individual de 1.23% del contrato original y un nivel de incidencia acumulado de 5.75% del monto del contrato original correspondiente a la obra en mención; siendo el nuevo monto contractual de S/ 23 722 856,86 (Veintitrés millones setecientos veintidós mil ochocientos cincuenta y seis con 86/100 soles) incluido IGV, de acuerdo con los fundamentos contenidos en el Memorando n.º 347-2018-FONDEPES/OGPP, el Memorando n.º 2344-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, el Informe n.º 154-2018-FONDEPES-DIGENIPAA/AOEM/LATH y el Informe n.º 566-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos.

Artículo 2°.- Autorizar la ejecución del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra n.º 05 y su Presupuesto Deductivo Vinculado n.º 04, aprobado en el artículo 1° de la presente Resolución, debiendo el Contratista Consorcio Marítimo del Norte, ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, como requisito para los pagos que correspondan a la prestación adicional, de corresponder, de conformidad con lo establecido en el numeral 175.14 del artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo n.º 056-2017-EF.

Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución y sus anexos al Contratista Consorcio Marítimo del Norte y a la Supervisión Cesel S.A.; remitiéndose copias a la Oficina General de Administración para que en coordinación con la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, ejecuten las acciones que permitan la suscripción de la respectiva adenda del Contrato n.º 024-2017-FONDEPES.

Artículo 4°.- Disponer que en el acto de notificación de la presente Resolución y sus anexos al Contratista Consorcio Marítimo del Norte, se le haga entrega del expediente técnico aprobado en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo 5°.- Disponer que la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, bajo responsabilidad funcional, en el plazo de 30 días calendarios posteriores a la recepción y liquidación de la Obra, emita un informe respecto de la existencia de responsabilidades por las presuntas deficiencias en la formulación y/o aprobación del expediente técnico de la Obra, para que conjuntamente con los antecedentes, sea remitido a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario del Fondepes. En el supuesto que se determine la responsabilidad del proyectista que elaboró el mencionado expediente técnico, corresponderá a la Digenipaa determinar la existencia del daño o perjuicio generado al Fondepes, así como su cuantificación monetaria, debiendo comunicarse dicha situación a la Procuraduría Pública para que adopte las acciones correspondientes.

Artículo 6°.- Disponer que la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, comunique al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones la ejecución de la Prestación Adicional n.º 05 y el Presupuesto Deductivo Vinculado n.º 04 de la Obra.

Artículo 7°.- Disponer que la presente Resolución se publique en el portal institucional de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

DR. MORGAN NICCOLO QUERO GAIME
JEFE

