



PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

MEMORANDUM N° 275 – 2020-FONDEPES/DIGENIPAA

A : **GISELA ZAPATA FLORES**
Coordinadora del Área de Logística

ASUNTO : **VALORIZACION QUINCENAL N° 03 MES DE ENERO**
Obra: CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR:
"CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"
Ubicación: Tambo de Mora – Chincha - Ica.
Contratista: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

REFERENCIA : a) Contrato N°078-2019-FONDEPES
b) INFORME N°020-2020-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JACR
c) Carta N° 006-2020-SUPERVISOR DE OBRAS

FECHA : Lima, 24 ENE 2020

FONDEPES
AREA LOGISTICA
24 ENE 2020
16140m f

Es grato dirigirme a usted, para saludarle y manifestarle que, de acuerdo con lo indicado en el documento c) de la referencia, el supervisor de la obra CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA", el Ing. Christian Mendoza Amao, ha solicitado el pago de la Valorización N°03, correspondiente al Contrato N°078-2019-FONDEPES - Ejecución de obra.

El supervisor presenta como monto final de la Valorización Quincenal N°03 la suma de S/. 86,483.34 (Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 34/100 Soles), con IGV, en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista, mencionándose que los cálculos de los reajustes de las valorizaciones, serán calculados a la etapa de liquidación de la obra.

Asimismo, conforme a lo solicitado y tal como se indica en el documento de la referencia b), el cual hago mío en todos sus extremos, se han cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley N°30225, Ley de Contrataciones y su Reglamento, el contrato, las bases integradas y demás documentos que forman parte integrante del expediente de contratación; por lo que esta Dirección concluye que la ENTIDAD debe proseguir con el trámite del pago de la Valorización Quincenal N°03, correspondiente al mes de Enero del 2020.

Atentamente,


ING. LUIS ALBERTO VILCHEZ CHAVARRY
Director General de Inversión Pesquero Artesanal y Acuícola (e)

LAVC/Jcaceres





PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

CONFORMIDAD DE PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE OBRA

Conste por el presente documento, que el Director de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (e), al suscribir la presente, da su conformidad para realizar el pago por concepto de **Valorización Quincenal de Obra N° 03**, correspondiente al mes de **Enero del 2020** por la suma de **S/. 86,483.34 (Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 34/100 Soles) incluido IGV**, a favor de **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.**, encargado de la Ejecución de la Obra: **CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"**, según **Contrato N°078-2019-FONDEPES**.

Lima, 24 ENE 2020





ING. LUIS ALBERTO VILCHEZ CHAVARRY
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (e)




PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

INFORME N°020-2020/FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JACR



A : ING. LUIS ALBERTO VILCHEZ CHAVARRY
Director General de Inversión Pesquero Artesanal y Acuicola

Asunto : VALORIZACION QUINCENAL N° 03 DE OBRA - MES DE ENERO 2020
Obra: CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA".

Referencia : a) Documento N° 00000587-2020
b) Carta N° 006-2020-SUPERVISOR DE OBRA
c) Contrato N° 078-2019-FONDEPES

Fecha : Lima, 23 de Enero del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, que con las referencias a), el suscrito ha recibido el documento de la referencia c), respecto a la Valorización Quincenal N° 03 de la obra indicada en el asunto que ejecuta el contratista CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C., al respecto informo lo siguiente.

1.0 ANTECEDENTES CONTRACTUALES

1.1 INFORMACIÓN DE LA OBRA:



Obra : Contratación de Ejecución de Obra IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA".

Ubicación :

- Localidad: Tambo de Mora
- Distrito: Tambo de Mora
- Provincia: Chincha
- Región: Ica

Entidad contratante : FONDEPES

Financiamiento : FONDEPES

Código de proyecto : 2454224

Modalidad de Ejecución : Contrata

Sistema de Contratación : A suma alzada

Denominación del proceso : A.S. N°067-2019-FONDEPES

Fecha Entrega de Terreno : 11 de Diciembre del 2019

Inicio de plazo de Ejecución : 12 de Diciembre del 2019

Término del plazo de ejecución : 31 de Enero del 2020

Presupuesto Base Ref. : S/. 301,786.51

Monto del Contrato de obra : S/. 271,607.86

Plazo de Ejecución de obra : 50 días calendarios

1.2 INFORMACION DEL CONTRATISTA

Empresa Contratista : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Representante Legal del contratista : Levis Jamirt Picon Vizconde

Dirección : Condominio Falca Vieja Lote 29, Distrito de Sumanpe, Provincia de Chincha y Departamento Ica.

JOSE ANTONIO CARRERES ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 77799



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

Contrato : Contrato N°078-2019-FONDEPES
Fecha de Contrato de obra : 04 de Diciembre del 2019
Residente de Obra : Ing. Carlos Enrique Mayuri Corrales
CIP N° 108306.

1.3 INFORMACION DE LA SUPERVISION

Supervisión de Obra : Ing. Christian Mendoza Arnao
CIP 64136
Dirección : 4ta Etapa Mza. L Lote. 18 - Urb. Sol De Ica-Los
Portales Ica-Ica-Ica
Contrato : O/S 2844-2019
Fecha de Contrato de la Supervisión : 25/11/2019
Monto del Contrato de la Supervisión : Año 2019 = S/. 5,500.00
Año 2020 = 12,950.00
Plazo Supervisión de Obra : 50 días calendarios
Fecha de Inicio de Servicio : 12/12/2019
Fecha de Término del Servicio : 31/01/2020

2.0 ANTECEDENTES

2.1 Con fecha 04 de Diciembre del 2019, se suscribió el Contrato N°078-2019-FONDEPES referente a la **CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"**, con la empresa **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.**



2.2 Al respecto, la Cláusula Cuarta del Contrato N° 078-2019-FONDEPES, indica lo siguiente:
"LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización mensual conforme a lo previsto en el numeral 3.14 del Capítulo III "Requerimiento" de la Sección específica de las Bases Integradas."

Asimismo, en las bases integradas, numeral 2.7 Valorizaciones, se indica lo siguiente:
"El periodo de valorización será quincenal...."

De otro lado, reglamento de la ley de contrataciones menciona en su artículo 166.- Valorizaciones y metrados:

"166.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

166.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas."

JOSE ANTONIO CACERES ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 77799

2.3 Con fecha 25 de Noviembre del 2019, se emite la Orden de Servicio N° 2844-2019 del Supervisor de Obra para la **CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA", a nombre del Ing. **CHRISTIAN MENDOZA ARNAO**, quien asumirá la representación de la entidad ante el contratista de obra.

- 2.4 Con fecha 25 de Noviembre del 2019, se emite la **Orden de Servicio N° 2844-2019 del Supervisor de Obra**, a nombre del Ing. **Christian Mendoza Arnao**, quien asumirá la representación de la entidad ante el contratista de obra.
- 2.5 Mediante Carta N°1284-2019-FONDEPES, de fecha 10 de Diciembre de 2019, se notifica la designación del supervisor de obra.
- 2.6 Mediante Carta N° 1286-2019-FONDEPES, de fecha 10 de Diciembre del 2019, se entrega el Expediente Técnico de la Obra mencionada en el numeral 2.1. al supervisor de obra, Ing. **Christian Mendoza Arnao**.
- 2.7 Con fecha 11 de Diciembre de 2019, se hace la entrega del terreno al contratista de la obra **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.**, para la ejecución de la obra.
- 2.8 Asimismo, a través del siguiente cuadro se detallan los antecedentes de pago de valorizaciones de la obra:

N° de valorización	Tipo de pago ¹	Monto	Mes / Año	Fecha de recepción de la Carta	Coordinador de obra
01	Obra	S/. 19,247.64	Dic/2019	20/12/2019	José Antonio Cáceres Rojas
02	Obra	S/. 31,358.09	Dic/2019	06/01/2020	José Antonio Cáceres Rojas
03	Obra	S/. 86,483.34	Ene/2019	20/01/2020	José Antonio Cáceres Rojas



- 2.9 Mediante Carta N° 006-2020-SUPERVISOR DE OBRA, de fecha 20 de Enero del 2020, el supervisor de obra, Ing. **Christian Mendoza Arnao**, presenta a la entidad la valorización quincenal de obra N° 03, el cual es derivado al suscrito a para su trámite correspondiente.

3.0 BASE LEGAL

- 3.1 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- 3.2 Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 3.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
- 3.4 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

¹ Obra, Adelanto directo o adelanto de materiales, Mayores metrados, Costo directo, Gastos generales, Valorizaciones de adicional de obra.

JOSE ANTONIO CACERES ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 77799



PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

3.5 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

3.6 Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES.

4.0 ANÁLISIS.

4.1 De la copia de los asientos del cuaderno de obra, adjunto al expediente de valorización, puede verse que mediante el asiento N° 57, el Supervisor manifiesta que la Residencia presenta la documentación de fin de mes para el trámite de la Valorización Quincenal 03.

4.2 El gráfico de la Curva S de avance físico acumulado es de 50.48% del contrato principal (OBRA ATRASADA).



OBRA: EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DISEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHIMCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO ÚNICO N° 200220"

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA: N° 027-0219-FONDEPES


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAÑA S.A.C.

IMP. RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE BATAUN CORVALES

SUPERVISIÓN: ING. CHRISTIAN MENDOZA ARBAO

VALORIZACION N° 03 (RESUMEN AL 10/03/2019)

CURVA "S" - PROGRAMADO VS EJECUTADO



	12/12/19	15/12/19	31/12/19	15/01/20	30/01/20				
AV.MENS.ACUMUL. PROG.	0.00%	7.09%	18.64%	63.01%	100.00%				
AV.MENS.ACUMUL. REAL	0.00%	7.09%	18.64%	50.48%					



JOSE ANTONIO SACERES ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 77799

4.3 De la revisión al documento presentado por el supervisor se aprecia que se ha considerado para la presente valorización Instalaciones Provisionales y Trabajos Preliminares, Estructuras, Arquitectura e Instalaciones Electricas; los mismos que reflejan un costo directo de **S/. 73,290.97** (Setenta y Tres Mil Doscientos Noventa con 97/100 Soles).



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

4.4 El supervisor de obra, da su conformidad a la valorización N°03, realizando el cálculo con el siguiente detalle:

RÉSUMEN DE VALORIZACION QUINCENAL N° 03																																																
ADJUDICACION : N° 007-2018-FONDEPES SIMPLIFICADA : OBRA : EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE BORA, DISTRITO DE TAMBO DE BORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2464224" CONTRATISTA : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C. CONSULTOR : ING. CHRISTIAN BENDOZA ARMAO FECHA : 15 de enero de 2020																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">OBRAS PROVISIONALES</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">27,013.86</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">13,527.42</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,146.86</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">21,074.28</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">78.01%</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,339.58</td> </tr> <tr> <td>ESTRUCTURAS</td> <td style="text-align: right;">100,667.79</td> <td style="text-align: right;">34,192.95</td> <td style="text-align: right;">30,870.26</td> <td style="text-align: right;">63,063.21</td> <td style="text-align: right;">62.64%</td> <td style="text-align: right;">37,604.58</td> </tr> <tr> <td>ARQUITECTURA</td> <td style="text-align: right;">45,650.97</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,105.95</td> <td style="text-align: right;">3,105.95</td> <td style="text-align: right;">6.80%</td> <td style="text-align: right;">42,545.02</td> </tr> <tr> <td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td> <td style="text-align: right;">56,843.50</td> <td style="text-align: right;">2,766.84</td> <td style="text-align: right;">26,167.30</td> <td style="text-align: right;">28,932.74</td> <td style="text-align: right;">50.93%</td> <td style="text-align: right;">27,905.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL (A)</td> <td style="text-align: right;">230,176.16</td> <td style="text-align: right;">42,886.21</td> <td style="text-align: right;">73,290.57</td> <td style="text-align: right;">116,177.18</td> <td></td> <td style="text-align: right;">113,998.98</td> </tr> <tr> <td>AVANCE FISICO DE OBRA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">18.64%</td> <td style="text-align: right;">31.84%</td> <td style="text-align: right;">50.48%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">49.53%</td> </tr> </table>							OBRAS PROVISIONALES	27,013.86	13,527.42	5,146.86	21,074.28	78.01%	5,339.58	ESTRUCTURAS	100,667.79	34,192.95	30,870.26	63,063.21	62.64%	37,604.58	ARQUITECTURA	45,650.97	0.00	3,105.95	3,105.95	6.80%	42,545.02	INSTALACIONES ELECTRICAS	56,843.50	2,766.84	26,167.30	28,932.74	50.93%	27,905.00	TOTAL (A)	230,176.16	42,886.21	73,290.57	116,177.18		113,998.98	AVANCE FISICO DE OBRA		18.64%	31.84%	50.48%		49.53%
OBRAS PROVISIONALES	27,013.86	13,527.42	5,146.86	21,074.28	78.01%	5,339.58																																										
ESTRUCTURAS	100,667.79	34,192.95	30,870.26	63,063.21	62.64%	37,604.58																																										
ARQUITECTURA	45,650.97	0.00	3,105.95	3,105.95	6.80%	42,545.02																																										
INSTALACIONES ELECTRICAS	56,843.50	2,766.84	26,167.30	28,932.74	50.93%	27,905.00																																										
TOTAL (A)	230,176.16	42,886.21	73,290.57	116,177.18		113,998.98																																										
AVANCE FISICO DE OBRA		18.64%	31.84%	50.48%		49.53%																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">OBRAS PROVISIONALES</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>ESTRUCTURAS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ARQUITECTURA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL (B)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">42,886.21</td> <td style="text-align: right;">73,290.57</td> <td style="text-align: right;">116,177.18</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							OBRAS PROVISIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00			ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00			ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00			OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00			TOTAL (B)	0.00	0.00	0.00	0.00			VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)		42,886.21	73,290.57	116,177.18		
OBRAS PROVISIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
TOTAL (B)	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)		42,886.21	73,290.57	116,177.18																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL (C)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>							AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	TOTAL (C)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00																					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00																																										
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00																																										
TOTAL (C)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR AD</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR AM</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL (D)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DESCUENTOS (TD=C+D)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORIZACION META (VM=VB-TD)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">42,886.21</td> <td style="text-align: right;">73,290.57</td> <td style="text-align: right;">116,177.18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR AD	0.00	0.00	0.00	0.00			DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR AM	0.00	0.00	0.00	0.00			TOTAL (D)	0.00	0.00	0.00	0.00			TOTAL DESCUENTOS (TD=C+D)			0.00	0.00			VALORIZACION META (VM=VB-TD)		42,886.21	73,290.57	116,177.18					0.00				
DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR AD	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR AM	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
TOTAL (D)	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
TOTAL DESCUENTOS (TD=C+D)			0.00	0.00																																												
VALORIZACION META (VM=VB-TD)		42,886.21	73,290.57	116,177.18																																												
		0.00																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">MULTA POR ATRASO DE OBRA</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL (E)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							MULTA POR ATRASO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00			TOTAL (E)	0.00	0.00	0.00	0.00																														
MULTA POR ATRASO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
TOTAL (E)	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">EN EFECTIVO (VN-D)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">42,886.21</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">73,290.57</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">116,177.18</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>EN I.G.V. (18%*VN)</td> <td style="text-align: right;">7,719.518</td> <td style="text-align: right;">13,182.37</td> <td style="text-align: right;">20,911.89</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL (E)</td> <td style="text-align: right;">50,605.73</td> <td style="text-align: right;">86,472.94</td> <td style="text-align: right;">137,089.07</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							EN EFECTIVO (VN-D)	42,886.21	73,290.57	116,177.18				EN I.G.V. (18%*VN)	7,719.518	13,182.37	20,911.89				TOTAL (E)	50,605.73	86,472.94	137,089.07																								
EN EFECTIVO (VN-D)	42,886.21	73,290.57	116,177.18																																													
EN I.G.V. (18%*VN)	7,719.518	13,182.37	20,911.89																																													
TOTAL (E)	50,605.73	86,472.94	137,089.07																																													
<p>Monto a Facturar (Forma de Usar la Factura)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">NETO = (VM) =</td> <td style="text-align: right;">73,290.57</td> </tr> <tr> <td>IGV =</td> <td style="text-align: right;">13,182.37</td> </tr> <tr> <td>TOTAL = (NETO + IGV) =</td> <td style="text-align: right;">86,472.94</td> </tr> </table>							NETO = (VM) =	73,290.57	IGV =	13,182.37	TOTAL = (NETO + IGV) =	86,472.94																																				
NETO = (VM) =	73,290.57																																															
IGV =	13,182.37																																															
TOTAL = (NETO + IGV) =	86,472.94																																															
<p>TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (VN+IGV) S/. 86,472.94</p>																																																



JOSE ANTONIO CACERES ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 77789

4.5 Por lo tanto, con la conformidad y aprobación del supervisor de obra y de la revisión al expediente de valorización, la cual cuenta con la información técnica, se considera procedente continuar con el trámite de pago de la Valorización Quincenal N°02.

5.0 PENALIDADES

5.1 El contratista no ha incurrido en penalidad alguna durante el periodo de Enero de 2020.



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

6.0 CONCLUSIONES


- 6.1 El contratista ha presentado la documentación necesaria para el trámite de su valorización.
- 6.2 La supervisión a través de la Carta N° 006-2020-SUPERVISOR DE OBRA, de fecha 20 de Enero del 2020, presenta al FONDEPES, la Valorización Quincenal N° 03 de la prestación, correspondiente al mes de Enero del 2020, por el monto de **S/. 86,483.34 (Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 34/100 Soles)**, la misma que otorga su APROBACION y señala que ha sido formulada y elaborada por su persona.
- 6.3 El suscrito, al haberse comprobado que el contratista ha cumplido con entregar lo indicado en la normativa y relación contractual vigente, en los plazos previstos, considera procedente el pago de la Valorización N° 03.

7.0 RECOMENDACIONES

- 7.1 Cumplidos los requisitos establecidos en la normativa y la relación contractual vigente, se recomienda que el Director de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, otorgue la conformidad correspondiente, para que la entidad proceda con el pago de Valorización Quincenal N° 03, correspondiente al mes de Enero del 2020, dentro los plazos legales vigentes.
- 7.2 Se sugiere transferir al contratista de obra la suma de **S/. 86,483.34 (Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 34/100 Soles)**.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



JOSE ANTONIO CACERES ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 77799


Visto el Informe N°020-2020-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JACR que antecede, el Coordinador de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, lo hace suyo, disponiendo su derivación a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola con sus respectivos antecedentes, para su conocimiento y atención correspondiente.

FONDEPES


Ing. Luis A. Vilchez Chavarri
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO


ANEXO 2: LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE VALORIZACIONES DE OBRA

I. INFORMACIÓN DE LA VALORIZACIÓN					
Nombre del proyecto/obra	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"				
Monto de la valorización	S/	86,483.34	Fecha de presentación	20.01.2020	SITRADO C
Periodo y mes de la valorización	Quincenal Enero 2020		N° valorización	03	
II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO					
Nombre del proyecto/obra	Obra: CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA".				
Código	2454224	Provincia	Chincha		
Departamento	Ica	Distrito	Tambo de Mora		
III. REVISIÓN DOCUMENTADA					
DESCRIPCIÓN		REVISIÓN	OBSERVACIONES		
Marque con un (✓) si se cumple con el criterio de revisión o una (X) si se incumple					
1	Adjunta carta de presentación de la valorización correspondiente al mes valorizado	✓			
2	Presenta informe mensual de la valorización correspondiente al mes valorizado	✓			
3	Adjunta grafico de la curva "S" correspondiente al avance acumulado	✓			
4	Presenta copia legible del contrato de Obra	✓			
5	Presenta copia legible del contrato de consorcio	x	No corresponde		
6	Presenta copia legible del acta de entrega de terreno	✓			
7	Presenta código de cuenta interbancaria (CCI)	✓			
8	Presenta cuenta de detracciones	✓			
9	Presenta factura correspondiente al monto y mes de la valorización	✓			
10	Presenta copia de seguros (SCTR - POLIZA CAR)	✓			
11	presenta ficha ruc del consorcio y/o empresa correspondiente	✓			
12	Presenta copia legible y vigente de la carta fianza de acuerdo al monto acordado	✓			
13	Presenta control de metrados ejecutados del periodo valorizado	✓			



JOSE ANTONIO GACÉRES ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 77799

IV. REVISIÓN DOCUMENTADA

	DESCRIPCIÓN	REVISIÓN	OBSERVACIONES
Marque con un (✓) si se cumple con el criterio de revisión o una (X) si se incumple			
14	Presenta ficha de identificación de la obra	✓	
15	Presenta calendario valorizado consistente y correspondiente al mes valorizado	✓	
16	Presenta valorización de obra debidamente fundamentada y correspondiente al mes valorizado	✓	
17	Presenta resumen consistente de la valorización mensual	✓	
18	Presenta debidamente fundamentada la aplicación del reajuste autorizado	x	En la liquidación
19	Resumen de valorizaciones de obras ejecutadas correspondiente al mes valorizado y consistente a los	✓	
20	Presenta debidamente fundamentada la aplicación de índices unificados	x	En la liquidación
21	Presenta debidamente fundamentada la aplicación de la fórmula polinómica	x	En la liquidación
22	Presenta de manera consistente la amortización de adelanto de directo	x	No solicito Adelanto Directo
23	Presenta de manera consistente la amortización de adelanto de materiales	x	No solicito Adelanto de Materiales
24	Presenta grafico de la curva "s" (quincenal) debidamente fundamentada reflejando lo valorizado	✓	
25	Presenta recibos de pago de ESSALUD correspondiente al periodo valorizado	✓	
26	Presenta recibo de pago CONAFOVICER correspondiente al periodo valorizado	✓	
27	Presenta constancia de no adeudo de SENCICO correspondiente al periodo valorizado	✓	
28	Presenta copia legible del cuaderno de obra correspondiente al periodo valorizado	✓	
29	Presenta panel fotográfico y/o evidencia filmica correspondiente a los trabajos ejecutados y consignados en la valorización	✓	
30	presenta informe mensual de seguridad correspondiente al periodo valorizado	✓	
31	presenta protocolos de pruebas correspondientes al periodo valorizado	✓	
32	Presenta fichas y/o hojas técnicas de materiales utilizado en el periodo valorizado	✓	
33	Presenta fichas y/o hojas técnicas de materiales, equipos y mantenimientos utilizado en el periodo valorizado	✓	


 JOSE ANTONIO SAGERES ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 77799

34	Aplica el cálculo de penalidades al periodo valorizado	x	No se ha incurrido en penalidades
35	Contrato y/o contratista de la obra se encuentra apercebido	x	La obra se encuentra en ejecución
36	El proyecto cuenta con certificación presupuestal	✓	
37	El proyecto cuenta con compromiso anual	✓	
V. CONCLUSIONES			
DESCRIPCIÓN			ESTADO
			Obra en ejecución
ESPECIALISTA		N° C.I.P.	FIRMA Y SELLO
Ing. Jose Caceres		77799	


 JOSE ANTONIO CACERES ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 77799



PERU Ministerio de la Producción



05034317

Usuario: prui
Fecha: 24/01/2020
Hora: 16:33



CARGO 00225-2020-FONDEPES/AOEM

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: VALORIZACION QUINCENAL N° 03 DE OBRA - MES DE ENERO 2020
 OBRA: CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: ?CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA?

Referencia: INFORME 00020-2020-FONDEPES/JACR


Fecha: 24/01/2020

Observación:

Fecha de Plazo:



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



CARTA N°006-2020- SUPERVISOR DE OBRA.

Señores:
Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola
DIGENIPAA

Atención: Ing. José A. Cáceres Rojas
Coordinador de Obra

Presente.-

ASUNTO: VALORIZACIÓN QUINCENAL DE OBRA N°03 (01/01/20 AL 15/01/20)



Referencia a) OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA,
DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA,
DEPARTAMENTO ICA".
b) CARTA N°005-2020/CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

FECHA : 18 de ENERO del 2020

Por medio del presente, me dirijo a Ud. para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el contratista CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C, mediante el documento b) de la referencia, ha presentado a esta supervisión los metrados para la valorización quincenal de obra N°03 correspondientes a los trabajos ejecutados durante el periodo: 01 de enero al 15 de enero de 2020. En tal sentido y luego de haber realizado su evaluación, alcanzo el INFORME DE VALORIZACIÓN QUINCENAL DE OBRA N°03, donde la Supervisión ha dado conformidad a esta valorización por un monto ascendente a S/. 86,483.34 (OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 34/100 SOLES), incluido IGV, para seguir con los trámites correspondientes. Se adjunta un Original y dos copias del presente informe; así como el archivo digital.

Hago propicia la oportunidad para las muestras de nuestra especial consideración y estima personal.

Atentamente;


.....
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 54136


FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO

	
3006461	
N° DOC:	00000587-2020
CLAVE:	8260
USUARIO:	jruelas
FECHA Y HORA:	20/01/2020 16:08:58
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la impunidad"

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FONDEPES

INFORME QUINCENAL DE OBRA N° 03 (01/01/20 AL 15/01/20)

ENERO – 2020

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA.**

PROCESO SELECCIÓN: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 067-2019-FONDEPES

SISTEMA CONTRATADO: SUMA ALZADA

SUPERVISOR : ING. CHRISTIAN MENDOZA ARNAO


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

ANEXO 1: Contenido mínimo de valorización de obra

GENERALIDADES

Obra : CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

Distrito : TAMBO DE MORA

Provincia : CHINCHA

Departamento : ICA

I. DATOS GENERALES:

- 1.1 Contrato de obra:** N° 078-2019-FONDEPES
- 1.2 Fecha de suscripción:** 04 de diciembre 2019
- 1.3 Contratista de obra:** CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
- 1.4 Monto del contrato de obra (incluido IGV):** S/. 271,607.86
- 1.5 Supervisor de obra:** ING. CHRISTIAN MENDOZA ARNAO CIP64136
- 1.6 Contrato de supervisión:** Orden de Servicio N°2844
- 1.7 Fecha de suscripción:** 25/11/2019
- 1.8 Monto del contrato de supervisión (incluido IGV):** S/.18,500.00
- 1.9 Cantidad:** Unidad de Medida
- 1.10 Plazo de ejecución:** 50 días naturales
- 1.11 Monto del adelanto (con IGV):** S/. 0.00
- 1.12 Fecha:** -NO APLICA
- 1.13 Fecha de entrega de terreno:** 11 de diciembre 2019
- 1.14 Fecha de inicio de obra:** 12 de diciembre 2019
- 1.15 Fecha de término contractual:** 30 de enero 2019
- 1.16 Carta fianza de fiel cumplimiento:**
 - Monto: S/. 27,160.79
 - Entidad Financiera: SECREX CESCE
 - Vigencia hasta: 18 de febrero del 2020
 - Carta fianza de adelanto en efectivo: - NO APLICA
 - Monto: -
 - Entidad financiera: -
 - Vigencia hasta: -
- 1.17 Carta fianza de adelanto por materiales:** NO APLICA
 - Monto: -
 - Entidad Financiera: -
 - Vigencia hasta: -
- 1.18 Carta fianza por el diferencial de la oferta:** NO APLICA
 - Monto: -
 - Entidad Financiera: -
 - Vigencia hasta: -
- 1.19 Ampliación de plazo:** NO APLICA

La obra en ejecución no presenta ampliación de plazo.

 - R.G.G. N° Fecha:
 - N° de días:
 - Desde..... hasta.....
 - Monto (con IGV): %


 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

1.20 Adicionales de obra: NO APLICA

La obra en ejecución no ha solicitado adicional de obra.

- R.J. N° Fecha:
- N° de días:
- Desde..... hasta.....
- Monto (con IGV): %
- Incidencia acumulada: %


II. SITUACION DE LA OBRA:

2.1 ASPECTOS TECNICOS:

2.1.1 Situación de la obra:

- El Contratista no ha solicitado adelantos.
- Los trabajos del periodo reportado, se han desarrollado con relativa normalidad, cumpliéndose con lo estipulado en el expediente técnico y normas técnicas.
- Dentro de las actividades relacionadas con la especialidad de obras provisionales, sólo se ha reportado servicios higiénicos, agua para la construcción, energía eléctrica para la obra y flete terrestre. Así mismo, movilización y desmovilización de maquinarias y herramientas, habilitación de vigas de madera (se ha realizado el mantenimiento pero no se han colocado hasta que culmine la construcción de pedestales, para evitar obstáculos en el proceso constructivo. Así mismo se ha colocado el pescante fijo y se ha coordinado con la DPA para su adecuación final antes de la colocación del techo. El pescante móvil está en cancha, por colocar.
- Respecto a la especialidad de Estructuras, se ha trabajado lo concerniente a las partidas de estructuras metálicas para techado, habiéndose para el efecto habilitado taller de metalmecánica en ubicación diferente de la obra; ello en razón de que en el muelle se vienen ejecutando simultáneamente dos (02) obras por parte de Fondepes, con espacios limitados o insuficientes. Así, mediante Carta N°20-2019/CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C., el representante legal de la contratista hace llegar formalmente la dirección del taller sito en av. San Rafael N°225, Grocio Prado-Chincha, donde se encuentran las estructuras de parantes, vigas principales, habilitadas en su totalidad, las correas y vigas perimetrales en ejecución, bajo custodia de la contratista. Así mismo, en el periodo se han realizado los trabajos de campo de las pruebas de calidad de la soldadura. Se ha culminado con la perforación de losa en cabezo de 1", se ha ejecutado puente de adherencia con adhesivo epóxico sikadur 31 mod gel, eliminación de material excedente, acero en pedestales, encofrado para pedestales, concreto para pedestal $f'c=280kg/cm^2$.
- Para el presente periodo se ha consignado metrados de estructuras metálicas para techado, en las partidas de suministro y habilitación hasta en un 80%, consignando para ello, documentación que demuestra el tránsito de las mismas. Ello debido a que en la localidad no existen talleres que realicen el granallado. Actualmente se viene ejecutando el granallado de la totalidad de las estructuras del proyecto, en talleres de la ciudad de Lima. Se adjunta documentación sustentatoria.

(Handwritten signature)
 Christian Mendoza Arriaga
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIR. N° 64136



- En la especialidad de Instalaciones eléctricas se ha ejecutado la construcción de buznetas de concreto simple $f'c=210\text{kg/cm}^2$, quedando pendiente para dicha partida, la confección de tapas (se ha dispuesto que las tapas sean de concreto armado, por lo que en obra se tiene el marco y la parrilla para ello), se ha tendido tubería IMC de 25mm, a todo lo largo del muelle y tubería PVC melliza en los tramos entre buznetas con relleno de zanja, se ha ejecutado reposición parcial de losa de concreto $f'c=210\text{kg/cm}^2$.
- Se cierra la tercera valorización el 15 de enero del 2020.

2.1.2 Avance programado vigente de la tercera quincena: 44.37 %

2.1.3 Avance ejecutado en la tercera quincena: 31.84 %

2.1.4 Avance programado acumulado: 63.01 %

2.1.5 Avance ejecutado acumulado a la tercera quincena: 50.48 %

2.1.6 Situación actual de avance de Obra:

- La obra se encuentra en ejecución y en estado de atraso, teniendo un déficit de atraso de 12.53 %. Y un avance ejecutado acumulado por encima del 80% del avance programado acumulado.

2.1.7 Plan de trabajo

- Mediante asiento 36º del cuaderno de obra, de fecha 03/01/2020, y CARTA N°004-2020- SUPERVISOR DE OBRA el suscrito solicita a la contratista reprogramación de obra con calendario acelerado, debido a que la valorización acumulada ejecutada era menor que el 80% de la valorización acumulada programada hasta el 31 de enero de 2019. Por ello, mediante CARTA N°003-2020/CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C; la contratista presenta cronogramas reprogramados de obra (Cronograma de ejecución de obra y cronograma valorizado de obra), que es considerado conforme mediante asiento 53º del cuaderno de obra y elevado a la entidad para su aprobación mediante CARTA N°004-2020- SUPERVISOR DE OBRA.
- Se ha programado trabajos en taller con tránsito de las estructuras habilitadas para el granallado en la ciudad de Lima.

2.1.8 Desarrollo de la obra

2.1.9 Por la naturaleza de la obra, es imprescindible la ejecución de actividades fuera de obra, en talleres especializados y adecuados para la construcción de las estructuras metálicas; razón por la cual, se prevé que una vez cumplidas dichas actividades, se revertirá la condición de atraso.

2.1.10 Condiciones meteorológicas en el área de proyecto:

- Viento: 16 km/h 260°
- Humedad: 74%
- Temperatura: 23°C
- Presión: 1011.1 mbar
- Precipitación: 0 mm
- Visibilidad: 14 km
- Índice UV: 11


 Christian Mendoza Arpaio
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

2.1.11 Resultado de inspección y control de calidad del trabajo realizado

A la fecha, el contratista ha presentado:

Carta 004-2020/CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC, con diseño de mezcla para concreto $f'c=280\text{kg/cm}^2$.

2.1.12 Equipo mecánico empleado por el contratista

- 01 Rotomartillo
- 01 Grúa de 50t
- 01 Equipo de corte y soldeo.
- 01 Cortadora de concreto
- 01 Equipo electrógeno

2.1.13 Personal profesional y técnico empleado por el contratista en el periodo del informe

- **Residente de Obra:** Carlos Enrique Mayurí Corrales CIP 108306
- **Ingeniero de Seguridad:** Jonny Manrique Manrique CIP 65862

2.1.14 Visitas efectuadas por funcionarios de la DIGENIPAA

Para la entrega de terreno y el inicio de obra se presentó visitas por parte del Coordinador de Obra, Ing. José A. Cáceres Rojas.

2.1.15 Organización del contratista y recursos empleados en la ejecución de la obra

El personal Técnico y profesional utilizado para este periodo fue de:

- 01 Ingeniero residente.
- 01 Ingeniero especialista en seguridad.
- 01 Administrador de obra.
- 01 Maestro de obra.
- 01 Topógrafo.
- 04 Operarios.
- 06 Ayudantes.

2.1.16 Organización del supervisor y recursos empleados en la ejecución de la obra

El supervisor se encuentra a tiempo completo destacado en la ejecución de la obra, haciendo las recomendaciones y verificando los procesos constructivos y materiales empleados, en el lugar de obra y desplazándose de modo intermitente a los talleres de metalmecánica de la contratista.

Recursos empleados en la ejecución:

- Equipo de protección personal (casco, zapatos de seguridad, chaleco reflectivo).
- Laptop.
- Útiles de escritorio.
- Wincha.
- Vernier metálico Precisión 0.02mm

2.1.17 Informe miscelánea


Ninguna


2.1.18 Conclusiones y recomendaciones

La obra se encuentra en actual ejecución, atrasada. Situación que será revertida en cuanto culmine el tránsito de la estructura metálica en taller.

III. ASPECTOS ECONÓMICOS:

- 3.1 Número de valorizaciones tramitadas: - 02**
- 3.2 Numero de valorizaciones pagadas: - Ninguna**
- 3.3 Monto valorizado en la quincena: S/. 86,483.34 (incluido IGV)**
- 3.4 Monto pagado acumulado: S/. -NO APLICA**
- 3.5 Cuadro del estado de las amortizaciones de los adelantos. NO APLICA**


 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136



10/10/10




IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

- 4.1 **Ingeniero residente:** Carlos Enrique Mayurí Corrales
- 4.2 **N° de operarios contratadas a la presente quincena:** 04
- 4.3 **N° de obreros contratados a la presente quincena:** 06

V. ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- Expediente de valorización elaborado por la Contratista y Supervisor que contiene:
- RESUMEN EJECUTIVO DE LA CONTRATISTA
- GRAFICO CURVA "S" ACUMULADO
- COPIA DE CONTRATO DE OBRA
- COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
- CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA
- CUENTA DE DETRACCIONES
- FACTURA EMITIDA DE VALORIZACION
- COPIA DE SEGUROS (SCTR, POLIZA CAR)
- FICHA RUC DE LA EMPRESA CONTRATISTA
- COPIA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO
- METRADOS EJECUTADOS
- FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
- CALENDARIO VALORIZADO
- VALORIZACION MENSUAL
- RESUMEN DE VALORIZACION
- RESUMEN DE VALORIZACIONES
- CURVA "S" MENSUAL
- COPIA DEL CUADERNO DE OBRA
- PANEL FOTOGRAFICO
- INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD
- FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS UTILIZADOS


.....
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. Civ. N° 64136



TAMBO DE MORA, 15 DE ENERO DEL 2020

CARTA N° 005-2020 / CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Señor
CHRISTIAN MENDOZA ARNAO
Supervisor de Obra

Asunto : REMITO VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 03 – ENERO 2020

Referencia **AS SM-67-2019 FONDEPES**
CONTRATO N° 078-2019 FONDEPES PROYECTO IOARR:
"CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE
MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N°
2454224"


Es grato dirigirme a Usted, en calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C, contratista de la ejecución de la obra de la Referencia, para expresarle mis más cordiales saludos y a la vez exponer ante su despacho lo siguiente:

De acuerdo a los plazos reglamentarios se cumple con remitirle la Valorización de avance de obra N°03 de la obra de la referencia, correspondiente al mes de enero del 2020 periodo del 01/01/2020 al 15/01/2020, para su revisión, aprobación y trámite correspondiente.

Indicó además que para la presente valorización no estoy solicitando lo reajustes correspondientes; los cuales solicito que se me cancelen en la liquidación final sin reconocimiento de intereses, según lo indicado en el **Artículo 195. Reajustes** del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Esperando que la presente sea atendida, me despido de usted no sin antes agradecerle de antemano por su amable atención.

Atentamente.


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C
RUC: 20544428201
LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Sr. PICON VIZCONDE LEVIS JAMIRT
Representante Legal
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO





VALORIZACIÓN QUINCENAL N° 03

01-01-2020 AL 15-01-2020



A.S. : N° 067-2019-FONDEPES
EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL
O B R A : DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE
TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
SUPERVISOR : ING. CHRISTIAN MENDOZA ARNAO
FECHA : 15 de enero de 2020

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC 2053442800

LEVIS JAMIYT PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


VALORIZACION QUINCENAL N° 03

ENERO 2020


Periodo del 01/01/2020 al 15/01/2020


OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224"

ENTIDAD : Fondo nacional de desarrollo pesquero "FONDEPES"
CONTRATO : Adjudicación simplificada N°067-2019-FONDEPES
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C
SUPERVISOR : Ing. Christian Mendoza Arnao
RESIDENTE : Ing. Carlos Enrique Mayuri Corrales
FECHA : ENERO 2020


INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO
2. GRAFICO CURVA "S" ACUMULADO
3. COPIA DE CONTRATO DE OBRA
4. COPIA DEL CONTRATO DE CONSORCIO
5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
6. CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA
7. CUENTA DE DETRACCIONES
8. FACTURA EMITIDA DE VALORIZACION
9. COPIA DE SEGUROS (SCTR, POLIZA CAR)
10. FICHA RUC DE LA EMPRESA CONTRATISTA
11. COPIA DE CARTA FIANZA
12. METRADOS EJECUTADOS
13. FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
14. CALENDARIO VALORIZADO
15. VALORIZACION MENSUAL
16. RESUMEN DE VALORIZACION
17. CALCULO DE REAJUSTE
18. RESUMEN DE VALORIZACIONES
19. INDICES UNIFICADOS
20. FORMULA POLINOMICA
21. DEDUCCION POR ADELANTO DE MATERIALES
22. AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES
23. CURVA "S" MENSUAL
24. COMPROBANTE DE PAGO ESSALUD
25. COMPROBANTE DE PAGO CONAFOVICER
26. CONSTANCIA DE ADEUDO DE SENSICO
27. COPIA DEL CUADERNO DE OBRA
28. PANEL FOTOGRAFICO
29. INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD
30. PROTOCOLOS DE PRUEBAS
31. FICHAS TECNICAS DE MATERIALES UTILIZADOS
32. FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS UTILIZADOS
33. CALCULO DE PENALIDADES
34. ANEXOS

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C
RUC 2053442810

LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 108306

1. RESUMEN EJECUTIVO

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC 20574428201

LEWIS JAMIRT PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento representa el Resumen Ejecutivo de Valorización que ha sido elaborado por la Empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C., en referencia a la Ejecución de la obra "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224", la cual viene siendo ejecutada según contrato suscrito con el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES, de acuerdo al Proceso de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 067-2019-FONDEPES (PRIMERA CONVOCATORIA).

1. GENERALIDADES:

1.1.- UBICACIÓN:


Región : Ica
Provincia : Chincha
Distrito : Tambo de Mora

1.2.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La fuente de financiamiento para la ejecución del presente proyecto proviene del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES, con fondos proveniente de Recursos Determinados.

2. DATOS GENERALES:

Proceso de Selección : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 067-2019-FONDEPES (PRIMERA CONVOCATORIA)
Fecha de Contrato : 04 de Diciembre del 2019
Contrato de Obra : N° 078-2019-FONDEPES
Contratista : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
Residente de Obra : Ing. CARLOS ENRIQUE MAYURI CORRALES
Supervisor de Obra : Ing. CHRISTIAN MENDOZA ARNAO
Modalidad de Ejecución : Por Contrata
Presupuesto Base C/IGV : S/. 301,786.51
Presupuesto Contratado C/IGV : S/. 271,607.86
Factor de Relación : 0.9000000
Fecha Valor Referencial : Septiembre del 2019
Fecha Entrega Terreno : 11 de Diciembre del 2019
Inicio Plazo Contractual : 12 de Diciembre del 2019
Plazo de Ejecución : 50 días calendario
Termino de Plazo Contractual : 30 de Enero del 2020
Adelanto Directo : No se Presento
Adelanto de Materiales : No se Presento
Porcentaje Avance Ejecutado : 50.48 %
Porcentaje Avance Programado : 63.01 %
Situación de la Obra : Retrasada en un 12.53 %

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC 203442224

LEVIS JAMIRT PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



3. TRABAJOS EJECUTADOS:



A la fecha los trabajos se vienen llevando a cabo con total normalidad, habiéndose ejecutado los siguientes trabajos presupuestados:

Componente 01 : OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

ITEM.	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND.	METRADO	%
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD			
01.01	OBRAS PROVISIONALES			
01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS	mes	0.50	30.00%
01.01.04	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	glb	0.50	50.00%
01.01.05	ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	glb	0.50	50.00%
01.01.06	FLETE TERRESTE	glb	0.20	20.00%
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES			
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	glb	0.40	40.38%
01.02.05	HABILITACION Y COLOCACION DE VIGAS DE MADERA	m	30.25	50.00%
01.02.06	HABILITACION Y COLOCACION DE PESCANTE	und	1.00	50.00%

Componente 02: ESTRUCTURAS

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 UG. 70574421201

LEVIS JAMIR PICÓN VIZCONDE
 GERENTE GENERAL


 **Mendoza Arnao**
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

ITEM.	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND.	METRADO	%
02	ESTRUCTURAS			
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
02.01.03	PERFORACIÓN Ø=1"	und	125.00	97.66%
02.01.04	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADITIVO EPOXICO PARA UNIR CONCRETO FRESCO CON CONCRETO VIEJO	m2	5.76	90.00%
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES (INCL ACARREO)	m3	0.25	45.46%
02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
02.02.01	CONCRETO PEDESTAL $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$	m3	0.45	50.00%
02.02.02	ENCOFRADO DESENCOFRADO DE PEDESTAL	m2	4.61	90.00%
02.02.03	ACERO $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ EN PEDESTALES	kg	119.14	90.00%
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS PARA TECHADO			
02.04.01	COLUMNAS O PILARES			
02.04.01.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE PARANTES DE FIERRO DE 150 X 150 X 3.0MM	und	4.80	30.00%
02.04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS ESTRUCTURALES, 300X300 mm, E=12.5 mm	und	12.80	80.00%
02.04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS METALICAS T-1, E= 6.0 mm	und	51.20	80.00%
02.04.02	TIJERALES			
02.04.02.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGA PRINCIPAL T-1(L=8.10m)	und	2.40	30.00%
02.04.02.02	SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGA PERIMETRAL	m	44.83	55.00%
02.04.03	CORREAS			
02.04.03.01	CORREAS CON TUBO RECTANGULAR DE 150 X 100 X 3 mm	m	129.29	34.92%
02.04.04	TRANSPORTE			
02.04.04.01	TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL TALLER A OBRA	ton	5.37	50.00%
02.04.05	PRUEBAS			
02.04.05.01	PRUEBAS DE SOLDADURA Y CONTROL DE CALIDAD	glb	0.50	50.00%

Componente 03: ARQUITECTURA

ITEM.	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND.	METRADO	%
03	ARQUITECTURA			
03.02	PINTURAS			
03.02.01	GRANALLADO DE ESTRUCTURAS	m2	211.91	50.00%

Componente 04: INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM.	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND.	METRADO	%
04	INSTALACIONES ELECTRICAS			
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA IIEE	m	32.00	9.79%
04.01.03	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL	m3	8.88	25.00%
04.01.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	31.97	75.00%

Ubicanos en: Mz 3 Lote. 39 Urb. León de Vivero - Pueblo Nuevo - Chincha.
 Comunícate a los Teléfonos: Cel. 956002121 -#956002121
 Escribenos a: ocajasac@hotmail.com

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 RUC 2063442820
 LEVIS JAMIRT PICÓN VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 108306

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

04.01.05	REPOSICION DE CONCRETO EN LOSA $f_c = 210\text{KG}/\text{CM}^2$	m ³	0.70	15.22%
04.03	CANALIZACIONES CONDUCTOS O TUBERIAS			
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 20MM (INC. ACCESORIOS SUJECION)	m	50.89	50.00%
04.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT, IMC 25mm (Inc. Acces. Sujeción)	m	180.00	100.00%
04.03.03	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 25 MM	m	210.00	100.00%
04.06	TABLEROS ELECTRICOS			
04.06.01	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	0.50	50.00%
04.09	VARIOS			
04.09.01	BUZONETA ELECTRICA	und	4.50	75.00%

CUADRO RESUMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 / 01 / 2020 AL 15 / 01 / 2020

DESCRIPCION	COSTO DIRECTO SUB PROYECTO	PROGRAM. DEL PERIODO	%	EJECUTADO DEL PERIODO	%	PROGRAM. ACUMULADO	%	EJECUT. ACUMULADO	%
OBRAS PROVISIONALES	22,116.93	2,834.45	12.82%	4,213.86	19.05%	15,874.63	71.78%	17,254.04	78.01%
ESTRUCTURAS	82,419.26	46,068.62	55.90%	31,824.06	38.61%	65,876.00	79.93%	51,631.44	62.64%
ARQUITECTURA	37,375.60	18,419.43	51.96%	2,542.92	6.80%	19,419.43	51.96%	2,542.92	6.80%
INSTALACIONES ELECTRICAS	45,539.24	15,297.45	32.87%	21,424.32	46.03%	17,561.91	37.74%	23,688.78	50.90%
TOTAL	188,451.03	83,619.95	44.37%	60,085.16	31.84%	118,731.97		95,117.18	

Avance Programado en el Período : 44.37 %
 Avance Ejecutado en el Período : 31.84 %
 Avance Acumulado Programado : 63.01 %
 Avance Acumulado Ejecutado : 50.48 %
 Situación del Avance de Obra : Retrasada en un 12.53 %

4. PRINCIPALES OCURRENCIAS PRESENTADAS:

- Con fecha 04 de Diciembre del 2019 se suscribe el Contrato N° 078-2019-FONDEPES, entre el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES y la Empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C., para la Ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224" por un monto de S/. 271,607.86.
- Con fecha 11 de Diciembre del 2019, el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES mediante acta realizó la entrega de terreno a CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
- Con fecha 12 de Diciembre del 2019, el suscrito da por iniciado los trabajos de la obra.
- Con fecha 20 de Diciembre del 2019, mediante CARTA N° 017-2019 / CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.; se solicitó a la supervisión consultar al proyectista si es factible la no reubicación de los pescantes, la cual hasta la fecha no se tiene respuesta por parte del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
- En la presente valorización correspondiente al periodo 01/01/2020 al 15/01/2020, se tiene un retraso del 12.53 %, con respecto al avance obra actualizado.

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

5. PLAN DE TRABAJO.

Desde el inicio de anotaciones en el cuaderno de obra se está realizando una estrecha participación con el Supervisor de Obra, de tal forma de realizar las coordinaciones permanentes y con programaciones de carácter semanal y diaria a fin de poder atender los diferentes frentes de trabajo aperturados; el contratista desde el día anterior comunica los sectores que necesitan presencia prioritaria de la supervisión con la finalidad de proceder a su revisión y aprobación inmediata.


6. DEL PROCESO DE LA OBRA.

- Se iniciaron los trabajos con la adquisición de materiales para la instalación de red eléctrica, las cuales cuentan con los certificados de calidad; para luego realizar la excavación, perfilado y nivelado de las zanjas para red eléctrica.
- Posteriormente se procedió a realizar el encofrado exterior e interior de buzoneta eléctrica, las cuales una vez culminados los trabajos de encofrado se procedió al vaciado de concreto $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ en losa de fondo, y paredes de buzoneta; para ello se obtuvieron muestras de concreto para la realización de los ensayos de compresión.
- Culminados los trabajos de buzonetas, se realizó la instalación de la tubería PVC SAP eléctrica de 25 mm, la cual se colocó sobre una capa de arena de 10 cm de espesor y cubierto con otra capa de arena de 15 cm de espesor, una vez culminado estos trabajos se procedió al relleno compactado con material de préstamo; las cuales fueron compactadas en capas de 10 cm de espesor.
- Luego de haber culminado los trabajos de relleno compactado en zanjas de red eléctrica se procedió a la reposición de concreto en losa $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$, para luego proceder a la instalación de tubería CONDUIT, IMC 25mm (Incluyendo los accesorios de Sujeción), suministro de tubería CONDUIT IMC 20mm e instalación de tablero de distribución.
- También se realizó la perforación $\varnothing = 1"$ en la losa de concreto del cabezo; en donde se anclará los aceros del pedestal, estas perforaciones están en concordancia con los planos del proyecto, estas perforaciones se limpiaron cuidadosamente con aire comprimido exento de aceite; la perforación se relleno con un aditivo adhesivo (SIKADUR 31) estos aceros fueron estribados y anclados a la losa del cabezo con SIKADUR 31; posteriormente se colocaron los fierros corrugados del pedestal, las cuales se instalaron girando para eliminar huecos y bolsas de aire.
- Posteriormente se procedió a ejecutar los trabajos de encofrado de pedestal, para luego proceder a realizar la instalación del puente de adherencia con aditivo epóxido para unir concreto fresco con concreto viejo; dejando la superficie lista para el vaciado de concreto $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$ en pedestal.
- Paralelamente a la ejecución de estos trabajos se continuo con el suministro y habilitación de parantes de fierro de 150 x 150 x 3.0mm, suministro e instalación de planchas estructurales, 300x300 mm, E=12.5 mm, suministro e instalación de cartelas metálicas T-1, E= 6.0 mm, suministro y habilitación de viga principal t-1 (I=8.10m), suministro y

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

habilitación de viga perimetral y correas con tubo rectangular de 150 x 100 x 3 mm, los cuales se realizaron en el taller ubicado en la AV. SAN RAFAEL N° 225 - GROCIO PRADO - CHINCHA; estos trabajos fueron realizados por soldadores calificados tal y como se muestra en los certificados presentados al supervisor de obra, dichos trabajos se realizaron con 01 maquina soldadora, 01 cortadora eléctrica y 01 esmeril de mano.

- Una vez de haber culminado con los trabajos de fabricación de las estructuras metálicas para techado, se procedió a realizar las pruebas de soldadura y control de calidad, las cuales fueron realizadas por la empresa TESTING SERVICE GROUP S.A.C, estas pruebas fueron: Inspección Visual, Ensayo de Líquidos Penetrantes (PT) y Ensayo Radiográfico (RT).
- Posteriormente se transportó las estructuras metálicas para techado a la planta de Granallado Azoler, ubicada en la CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 18.5 MANZANA E LOTE A-4 ASOCIACION LA CONCORDIA VILLA EL SALVADOR – LIMA, en donde se realizará el granallado y pintado con pintura epoxica de estas estructuras.
- Se dictaron las charlas de seguridad y salud, se trató de no generar impactos negativos en lo posible tomando las precauciones correspondientes.
- Asimismo, se deja constancia que durante el desarrollo de la ejecución de la obra se tomaron todas las consideraciones técnicas necesarias para la ejecución de las partidas de acuerdo al Expediente Técnico aprobado.
- El personal conto con el equipo de protección necesaria para la ejecución de las partidas dependiendo de qué cuidados se tengan que tener para la ejecución de estas.
- La ejecución de la obra se está llevando de manera organizada, el trabajo de los diferentes componentes de la obra se realizó de manera consecutiva, del mismo modo los equipos que se encontraban en obra estaban operativos, así mismo se realizaron las verificaciones necesarias para que garanticen la calidad de la obra.
- El personal Técnico y profesional utilizado para este periodo fue de:
 - 01 Ingeniero residente.
 - 01 Ingeniero especialista en seguridad.
 - 01 Administrador de obra.
 - 01 Maestro de obra.
 - 01 Topógrafo.
 - 04 Operario.
 - 06 Ayudantes.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC 20574428281

LEVIS JAMIR PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 64136


7. CONTROL DE CALIDAD DE OBRA.

- **Control topográfico de obra:**
Se realizó los controles topográficos en función a los planos del Expediente Técnico, especialmente en el trazo de ejes de los pórticos metálicos.

8. PROBLEMAS RESUELTOS Y/O PENDIENTES DE SOLUCION. OPINION.

- No hubo problemas durante el desarrollo del periodo de trabajo.

9. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

- Como residente de obra, se ha cumplido con las funciones técnico administrativo que exige la obra, y se tiene permanencia continua en la obra.
- Se contó con la presencia constante de la Supervisión durante la ejecución del presente periodo realizando las coordinaciones necesarias para un óptimo desarrollo de la obra.

10. ASPECTO SOCIAL.

- **Impacto Social del Proyecto**


El impacto social generado es positivo debido a la generación de empleo temporal lo cual fue muy bien visto por los usuarios del desembarcadero, mejorando su calidad de vida.

11. ASPECTO AMBIENTAL.


- Se cumplieron con las medidas de mitigación e impacto ambiental del proyecto.
- Como toda obra se ejecutaron actividades que generaron impactos en el medio ambiente, sin embargo, una vez identificados se minimizaron los mismos.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- La Obra: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224" cuenta con un presupuesto aprobado según expediente técnico de S/. 301,786.51.
- La Ejecución de la obra: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224", fue adjudicada bajo la modalidad de contrato a suma alzada, por un monto de S/. 271,607.86.
- Según el expediente técnico se ha considerado un plazo de ejecución de Cincuenta (50) días calendario.
- La fecha de Entrega de Terreno fue el 11 de Diciembre del 2019 tal como consta en el acta suscrito. Y la fecha de Inicio de Obra fue el 12 de Diciembre del 2019.
- A la fecha se reporta un avance del periodo de obra del **31.84 %** y un avance acumulado de **50.48 %**, encontrándose la obra **retrasada en un 12.53 %**, según el cronograma de avance obra actualizado.
- El monto de la presente valorización asciende a la suma de S/. 86,483.34 (OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 34/100 SOLES), incluido IGV.


.....
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 64236

2. GRAFICO CURVA "S" ACUMULADO

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA WACA S.A.C.
N.º 2053428201

LEVIS UAMIRT PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Moyuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N.º 108306



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

OBRA EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 067-2019-FONDEPES


CONTRATISTA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

ING° RESIDENTE ING. CARLOS ENRIQUE MAYURI CORRALES

SUPERVISION ING. CHRISTIAN MENDOZA ARNAO

ESTADO DE OBRA	50.48%	ATRASADA
VALORIZACION N° 03 (01/01/2020 AL 15/01/2020)		

CURVA "S" - PROGRAMADO VS EJECUTADO



	12/12/19	15/12/19	31/12/19	15/01/20	30/01/20				
%AV.MENS.ACUMUL. PROG.	0.00%	7.09%	18.64%	63.01%	100.00%				
%AV.MENS.ACUMUL. REAL	0.00%	7.09%	18.64%	50.48%					

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 (CUC 20534443201)
 LEVIS JAMIRI PICÓN VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. COP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 108306


ANALISIS CON EL CALENDARIO FECHADO

AVANCES MENSUALES

VALORIZACION A LA FECHA	15/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	30/01/2020
EJECUTADO MENSUAL REAL	7.09%	11.55%	31.84%	
PROGRAMADO MENSUAL FECHADO	7.09%	11.55%	44.37%	36.99%

AVANCES ACUMULADOS

VALORIZACION A LA FECHA	15/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	30/01/2020
EJECUTADO ACUMULADO REAL	7.09%	18.64%	50.48%	
PROGRAMADO ACUMULADO FECHADO	7.09%	18.64%	63.01%	99.99%




CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SCAJA SAC
 RUC: 2053442820
 LEVIS JAMIRY PEREZ VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Armao
 Christian Mendoza Armao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIR N° 64136

Mayuri
 Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIR N° 138306

3. COPIA DE CONTRATO DE OBRA


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAJA S.A.C.
RUC. 2053642820
LEVIS JAMIRT PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R. Nº 100396



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CONTRATO N° 078-2019-FONDEPES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 067-2019-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA

"CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N° 2454224".

Conste por el presente documento, la "CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N° 2454224", que celebra de una parte:


- El FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES con RUC N° 20137921601, con domicilio legal en Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina General de Administración, la señora CARMINA CARRERA AMAYA, identificada con DNI N° 10327662, designada mediante Resolución Jefatural N° 075-2019-FONDEPES/J de fecha 14 de mayo de 2019 y con las facultades conferidas en materia de contrataciones mediante Resolución Jefatural N° 069-2016-FONDEPES/J de fecha 17 de febrero de 2016, a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD; y de la otra parte,
- La empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C., con RUC N° 20534428201, con domicilio legal en Condominio Falca Vieja Lt. 29, distrito de Sunampe, provincia de Chincha y departamento de Ica, debidamente representado por su Gerente General, el señor PICON VIZCONDE LEVIS JAMIRT, identificado con DNI N° 42480787, según poder inscrito en el Asiento A0001, de la Partida Electrónica N° 11037175 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chincha, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA.

LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA a quienes en forma conjunta se les denominará LAS PARTES, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 05 de noviembre de 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 067-2019-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación de la "CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N° 2454224", a la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

C. CARRERA



CONSTRUCION E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C. GERENTE GENERAL

G. BURGOS

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C. RUC 20534428201 LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao INGENIERO CIVIL Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales INGENIERO CIVIL CIP. N° 138306



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la "CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N° 2454224".

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 271,607.86 (Doscientos setenta y un mil seiscientos siete con 86/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

C. CARREIRA

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en periodos de valorizaciones quincenales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

PROVINCIA DE ZAPATA

En el marco de lo dispuesto en el artículo 26° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD a efectuar los pagos correspondientes a las valorizaciones del presente contrato mediante depósito en Cuenta Bancaria, para cuyo efecto ha proporcionado su Código de Cuenta Interbancaria del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ:

LEVIS JAMIRT PICHÓN VIZCONDE GERENTE GENERAL

Table with 2 columns: CCI - CUENTA EN SOLES, 00231500214336708808

Cristian Menidza Arnao INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 64136

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de cincuenta (50) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176° del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

G. BURGOS

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TOSCA SAC LEVIS JAMIRT PICHÓN VIZCONDE GERENTE GENERAL

Carlos Enrique Mayuri Corrales INGENIERO CIVIL CIP N° 108306



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por el concepto, monto y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 27,160.79 (Veintiún mil ciento sesenta con 79/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° E2850-00-2019, emitida por SECRES CESCE. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: SEGUROS

EL CONTRATISTA, deberá presentar las pólizas que se detallan a continuación, en la fecha de inicio de ejecución de la obra:

1. POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO Y MONTAJE (CAR):

- Básica: por el monto del contrato.
Terremoto: por el monto del contrato de obra.
Avenida, lluvia e inundación, por el monto del contrato de obra
Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra.
Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del monto del contrato.
Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo por el 20% del monto del contrato de obra.

Signature and stamp of LEVIS JAMIR PICÓN VIZCONDE, GERENTE GENERAL

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Todo Riesgo y Montaje (CAR) tendrá una vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta la liquidación consentida de la obra.

2. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Póliza de Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros técnicos, conforme a lo dispuesto por el D.L. N° 688 y D.L. N° 25897.

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tendrá vigencia desde la fecha de inicio de ejecución hasta la recepción de la obra.

Signature and stamp of M. M. Merloza Arnao, INGENIERO CIVIL, Reg. CIP. N° 64136

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago

Signature and stamp of Carlos Enrique Wayuri Corrales, INGENIERO CIVIL, C.I.P. N° 108306

Signature and stamp of C. CARRERA



Signature and stamp of LEVIS JAMIR PICÓN VIZCONDE, GERENTE GENERAL

Signature and stamp of G. BURGOS, FONDEPES



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMO

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo

C. CARRERA

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

Christian Mendoza Arnao INGENIERO CIVIL Reg. CIP. N° 64136

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlas durante la ejecución contractual, según las disposiciones previstas en la Directiva "Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras":

Por la naturaleza de la intervención, los riesgos previsibles que han tomado en cuenta en la elaboración del expediente técnico y que pueden ocurrir durante la ejecución de las obras, son los siguientes: (ver anexos del expediente técnico).

CONTRATISTA LEVIS SAMIPI PICO VIZCONDE GERENTE GENERAL

AL DE DESARROLLO PESQUERO OFICINA GENERAL DE LICITACIONES FONDEPES BURGOS

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OCAJA SAC RUC 2057442820 LEVIS SAMIPI PICO VIZCONDE GERENTE GENERAL

Mayuri Corrales INGENIERO CIVIL CIP N° 100000



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Anexo N° 03
Formulario para asignar los riesgos

1. NOMBRE Y FECHA DEL DOCUMENTO		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		3. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS		4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS	
PROYECTO	FECHA	TÍTULO	OBJETIVO	RIESGO	INDICADOR	RIESGO	INDICADOR
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA ZONA DE LA SIERRA NEGRA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.		PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA ZONA DE LA SIERRA NEGRA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.		PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS		PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS	
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.4 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.5 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.6 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.7 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.8 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
R-001	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.
R-002	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.
R-003	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.	Riesgo de que el personal no esté capacitado para el trabajo.



CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA ZONA DE LA SIERRA NEGRA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.



CONSTRUCCION E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC 2063441820
LEVIS JAMIRT PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306

Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:


- F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
- F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

N.º	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.50 UIT por día de ausencia del personal de obra.	Según informe del inspector y/o Supervisor
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no hay aprobado la sustitución de personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas.	0.50 UIT por día de ausencia del personal de obra.	Según informe del inspector y/o Supervisor.



LEVIS JAMIRI PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
CUC 2063442129
LEVIS JAMIRI PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

3	ACCESO AL CUADERNO DE OBRA Si el contratista o su personal, no permite el acceso a cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.	5/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del inspector y/o supervisor.
4	Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por FONDEPES.	5/1000 del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
5	Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad personal.	5/1000 del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
6	Cuando el contratista emplea equipos o maquinarias en obra no autorizadas previamente por el supervisor o cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo mínimo requerido en los presentes Términos de Referencia o cuando no presenta los equipos declarados en su propuesta técnica.	5/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de incumplimiento.	Según informe del Supervisor
7	POLIZA CONTRA TODO RIESGO - CAR De no presentar el contratista los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro dentro de los 10 días al inicio de la obra se le aplicara la penalidad que se señala.	5/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de incumplimiento.	Según informe del Supervisor

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada día un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32° y artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164° de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que



CONSTRUCIONES Y OBRAS
LEVIS JAMIRT PICO VIZCONDE
GERENTE GENERAL



G. BURGOS

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

CONSTRUCIONES Y OBRAS
RUC 2053428401
LEVIS JAMIRT PICO VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Página 7 de 8
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108366



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre LAS PARTES durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según acuerdo entre LAS PARTES.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas

1 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5000 000,00).

Handwritten signature



Vertical stamp and signature



Mendoza Arnao INGENIERO CIVIL Reg. CIP. N° 64136

LEVIS JAMIRT PICÓN VIZCONDE INGENIERO CIVIL

Enrique Mayuri Corrales INGENIERO CIVIL CIP. N° 108206



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- **DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Av. Petit Thouars N° 115, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
- **DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Condominio Falca Vieja Lt. 29, distrito de Sunampe, provincia de Chincha y departamento de Ica.

Asimismo, señala el siguiente correo electrónico: ocajasac@hotmail.com

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2019.



Christian Mendoza Armao
 Christian Mendoza Armao
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. N° 64136

FONDEPES
Carmen Caceres Amaya
 CARMEN CACERES AMAYA
 JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 LA ENTIDAD

CONSTRUCCION E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 RUC 2053442820
Levis Jamir Picon Vizconde
 LEVIS JAMIR PICON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL


EL CONTRATISTA

CONSTRUCCION E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 RUC 2053442820
Levis Jamir Picon Vizconde
 LEVIS JAMIR PICON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 Página 8 de 9 N° 208206




4. COPIA DEL CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CAZA SAC
RUC 2013442821

LEWIS JAMIR PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
C.P. N° 108206


COPIA DEL CONTRATO DE CONSORCIO

Este contrato de consorcio no aplica, debido a que el contratista CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C, tiene el 100% de participación en la presente ejecución de la obra: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224.


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
D.O. 2053472820
LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Cristian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA WACAJA S.A.C.
C. 29514928101
LEVIS JAMARI PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 108306



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

211

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

Obra : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N° 2454224

Contratista : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Proceso de selección : AS N° 067-2019-FONDEPES

Contrato de Obra : Contrato N° 078-2019-FONDEPES

Monto del contrato : S/. 271,607.86 (Doscientos Setenta y Un Mil Seiscientos Siete 86/100 Soles),

Sistema de Contratación : A Suma Alzada.

Plazo de Ejecución : 50 d.c.

Supervisor de Obra : Ing. Christian Mendoza Arnao / CIP N° 64136

Siendo las 02:00 p.m. del día 11 de Diciembre del 2019, se reunieron en el lugar de la obra el Ingeniero José Antonio Cáceres Rojas, en representación de FONDEPES; el Señor Levis Jamirt Picon Vizconde como representante de la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.; el Ing. Christian Mendoza Arnao con CIP N° 64136, como Supervisor de Obra; designados para participar en la entrega del terreno para la CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N° 2454224".

Luego de efectuar el recorrido y verificar la disponibilidad del lugar, la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C. recibe el terreno a satisfacción y plena conformidad, declarando que no existe impedimento alguno para ejecutar la obra. Al término de la diligencia se dio por entregado el terreno en forma total y dando fe del acto, firman los participantes el presente documento en 03 originales a los 11 días del mes de Diciembre del año 2,019.

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
MUC. 2053412820
LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Levis Jamirt Picon Vizconde

Representante CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
DNI N° 42480787

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

POR LA SUPERVISIÓN


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Ing. Christian Mendoza Arnao
Supervisor de Obra
CIP N° 64136

POR FONDEPES

Ing. José A. Cáceres Rojas
Representante de FONDEPES

6. CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CABA S.A.C.
RUC 20534428201

LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306

CODIGO INTERBANCARIO


ENTIDAD BANCARIA : BANCO DE CREDITO DEL PERU-BCP

CODIGO DE CUENTA
INTERBANCARIA CCI : N° 00231500214336708808


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
DUC 20934428923
LEVIS JAMIRT PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


7. CUENTA DE DETRACCIONES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC 205442820X

LEVIS JASMINE PÁEZ VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 108306

CODIGO DETRACCION

ENTIDAD BANCARIA : BANCO DE LA NACIÓN


CUENTA DE
DETRACCION : N° 00-591-054058

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC 2053942820
[Signature]
LEWIS JAMIRY PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL

[Signature]
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

[Signature]
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 208366

8. FACTURA EMITIDA DE VALORIZACION


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC 20514421201
LEVIS JAMIRA PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R. N° 108316

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

LOTE. 29 URB. FALCA VIEJA
SUNAMPE - CHINCHA - ICA

205

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20534428201****E001-5**

Fecha de Vencimiento : **31/01/2020**
 Fecha de Emisión : **18/01/2020**
 Señor(es) : **FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO**
 RUC : **20137921601**
AV. PETIT THOUARS 115
 Dirección del Cliente : **ESQUINA AV PETIT THOUARS
CON 28 DE JULIO LIMA-LIMA-
LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD		TERCERA VALORIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA PROVINCIA DE CHINCHA DEPRTAMENTO DE ICA	73290.97	0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00


**SON: OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES Y
34/100 SOLES**

Sub Total	S/ 73,290.97
Ventas	
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 73,290.97
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 13,192.37
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Importe Total	S/ 86,483.34

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

**CTA. DETRACCION
BANCO DE LA NACION
N° 00-591-354058**

9. COPIA DE SEGUROS (SCTR, POLIZA CAR)

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
CUC 2053442870

LEWIS JAMIR PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R.P. 108816

MP/2020/4504674

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C bajo la Póliza de Pensiones No. 7012000005737 y contrato de Salud No. 7022000006710, con vigencia del 12/01/2020 hasta el 12/02/2020, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA


ASEGURADO(S)

1 DNI	22302896	ADVINCULA ACASIETE, JULIO JESUS
2 DNI	70167973	ADVINCULA ACASIETE, NOE ALEJANDRO
3 DNI	80293527	COMETIVOS VALDIVIA, VICTOR
4 DNI	21819020	MANRIQUE MANRIQUE, JOHNNY GREGORY
5 DNI	40641720	MAYURI CORRALES, CARLOS ENRIQUE
6 DNI	75340792	PALOMINO ALEGRIA, JAIRO YURI RICARDO
7 DNI	17622943	PEREZ MILLAN, EDISON ABELARDO
8 DNI	41187129	RONCEROS ANGULO, ALEXIS MANUEL
9 DNI	45253483	SALDAÑA ARANGUREN, ABEL ANDRADE
10 DNI	41286564	SALVADOR MESIAS, JOSE ROLANDO
11 DNI	43941648	TELLO SALDAÑA, CARLOS OCTAVIO
12 DNI	41054973	VALDERA LLAUCE, MIGUEL ANGEL
13 DNI	70394620	VILLA SARAIVA, GEANCARLO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

14/01/2020 05:05:10 pm


PONCE TUBILLA, LUISA LISSET



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO


Mettejoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. EIP. N° 64136

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
7053428210
LEVIS JAMIRT PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R. N° 238006

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

**MAPFRE**

CAPITAL SOCIAL S/. 257,374,769

202 PAG: 1

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 20202380621
 Direccion: Av. Veintiocho de Julio 873, Miraflores -Telefono: 213-3333

**POLIZA DE SEGURO DE
CONSTRUCCION**

POLIZA 2301932000027	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 12/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/01/2020 12:00 Hrs.

CODIGO SBS: RG0743110039

Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO	N°MOV.	F. EMISION	VIGENCIA DE POLIZA	FORMA DE PAGO	%PARTICIP.	RIESGOS	MONEDA
Emission	0	19/12/2019	12/12/2019 - 31/01/2020	lmeo	100 %	1	S/

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C	RUC 20534428201
DIRECCION Leon De Vivero Mz 3 Lote 39 Pueblo Nuevo	
EMAIL 996423883	TELEFONO
ACTIVIDAD ECONOMICA	

DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS

NOMBRE Percy David Tasayco Villa	NOMBRE
CODIGO SBS : N4613	CODIGO SBS :
CODIGO INTERNO : 1607	CODIGO INTERNO :

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

IMPORTE DE LA COMISION 66.74

Los cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores, contratación de promotores, comercializadores y bancaseguros podrán considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en función al cumplimiento de metas de producción y resultados.

DATOS DE COBRO

DIRECCION DE COBRO Urb. Leon De Vivero Mz 3 Lote 39 Pueblo Nuevo Chinchá Ica
COBRADOR Matias Beltran Arce Flores

PRIMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
Prima Comercial	528.72
Prima Comercial + I.G.V.	623.89

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 RUC: 20534428201
Levis Jamirt Picon Vizconde
 LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 20000

POLIZA 2301932000027	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 12/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/01/2020 12:00 Hrs.

Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podrán formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificación en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observación, se tendrá por aceptada la póliza emitida.

En caso el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptación se presume solo cuando LA COMPAÑÍA advierte al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas.

Se adjuntan Cláusulas Generales de Contratación CGCRRGG01122013 y Condiciones Generales de la póliza: CGRC01122013


que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de seguros del que son parte integrante y no tienen valor por separado.

\b DATOS PERSONALES\b0


El Contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la emisión de la póliza, así como la actualización y cesión de los mismos para los fines detallados en el Artículo 23 de las Cláusulas Generales de Contratación cuyo texto declara conocer en su integridad.



Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



CONSTRUCCION E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC 2053442101
LEVIS JAMIR PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL



Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 208806

POLIZA 2301932000027	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 12/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/01/2020 12:00 Hrs.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, desavenencia o reclamación relacionada o derivada del contrato de seguro, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, será resuelta por los jueces y tribunales de la ciudad de Lima o del lugar donde domicilia el CONTRATANTE, ASEGURADO O BENEFICIARIO, según corresponda de acuerdo a Ley. Adicionalmente las partes, una vez producido el siniestro, cuando se trate de controversias referidas al monto reclamado, podrán convenir el sometimiento a la jurisdicción arbitral siempre y cuando las diferencias superen los límites económicos por tramos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.


Sin perjuicio de lo antes indicado, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO podrán presentar su reclamo ante la Defensoría del Asegurado; su denuncia o reclamo según corresponda, ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, entre otros según corresponda.

COMUNICACIONES

Las partes acuerdan como mecanismo de comunicación entre LA COMPAÑÍA y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, el domicilio físico, electrónico y/o telefónico, a las direcciones y números telefónicos que aparecen en las presentes condiciones particulares.

Las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa. En este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.


Los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se consideran abonados a la empresa en la fecha de realización del pago. Asimismo, la empresa debe prever que el comercializador lleve el control de dichos pagos.



MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

EL ASEGURADO

GENERADO POR : VTORRES

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OCAJASAC
RUC 2053428201

LEVIS AMIRT PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Cristian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108206



MAPFRE

Miraflores, 19 de Diciembre del 2019

Señor(es):

Constructora E Inmobiliaria Ocaja S.A.C
Urb. Leon De Vivero Mz 3 Lote 39 Pueblo Nuevo Chincha Ica

RUC 20534428201
Moneda: S/

Corredor 1607 Percy David Tasayco Villa

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En las fechas indicadas en la columna "obligación de pago" se inicia el plazo establecido para el pago de cada uno de los recibos. La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.
- b) En la columna "fecha limite de pago" se indica el plazo del que usted dispone para pagar la prima adeudada, la falta de pago podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
2301932000027	0	528.72		95.17	623.89

623.89

NRO. CUOTA	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE		SITUACION RECIBO
			OBLIGACION PAGO	LIMITE DE PAGO	
110014605	SOLES	623.89	12/12/2019	11/01/2020	PAGADO

623.89

TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

Ingresando en la WEB de su banco @	BBVA BCP SCOTIABANK DE LA NACION (solo presencial) FALABELLA BIF INTERBANK
En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza	
Afiliándote al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express	

Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfreperu.com/oim-clientes

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C
 RUC 20534428201

 LEVIS JAMIRT PICHON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 18834

(*) OFICINAS MAPFRE TELEFONOS: LIMA 213-3333 Opcion 0, AREQUIPA (054) 382222, PIURA (073) 302998, CUZCO (084) 252485, TRUJILLO (044) 203399 CHICLAYO (074) 237941, HUANCAYO (064) 211505, CHIMBOTE (043) 320615, TACNA (052) 243683, CAJAMARCA (076) 363930

DN911010 - 05/01



MAPFRE

198

Pag. 2

Miraflores , 19 de Diciembre del 2019

Señor(a)(rta)(es):

Constructora E Inmobiliaria Ocaja S.A.C

Urb. Leon De Vivero Mz 3 Lote 39 Pueblo Nuevo Chincha Ica

Corredor: 1607 Percy David Tasayco Villa

RUC 20534428201

Moneda: S/

Atentamente ,

FELIPE RIOS GAJATE
DIRECTOR UNIDAD DE GENERALES

CLIENTE ACEPTADO

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C
RUC 20534428201

LEVIS JAMBIT PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Cristian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 25555

**MAPFRE****POLIZA DE SEGURO DE CONSTRUCCION**107

POLIZA 2301932000027	COLECTIVO	SUPLEMENTO
VIGENCIA DESDE 12/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/01/2020 12:00 Hrs.	APLICACION

TIPO DE MOVTO Emision	SPTO. 0	FECHA ACTU. 19/12/2019	FECHA INI.POL. 12/12/2019	Nro.RSGOS 1	MON. S/	PRIMA NETA. 528.72
---------------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------

DATOS DEL ASEGURADO

NOMBRE DEL ASEGURADO Constructora E Inmobiliaria Ocaja S.A.C	RUC 20534428201
--	---------------------------

UBICACION DEL RIESGO

Desembarcadero Pesquero Artesanal De Tambo De Mora, Tambo De Mora, Chincha, Ica,

DATOS DEL RIESGO

INTERES ASEGURADO : Construccion De Cubierta De Techo

VALOR FINAL DE LA OBRA : 271,608	VALOR DE LOS EQUIPOS :	VALOR FINAL DE CONSTRUCCION : 271,608
PERIODO DE LA OBRA (MESES) : 1		PERIODO DE PRUEBA (MESES) : 1

COBERTURAS CONTRATADAS

DESCRIPCION DE COBERTURA	SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLE DE COBERTURA		
		VARIABLE	MINIMO/FIJO	MAXIMO
Principal " A "	271,608		S/ 8,490	
Terremoto " B "	271,608	10.00% Monto Indemnizable		S/ 30,000
Inundacion " C "	271,608	10.00% Monto Indemnizable		S/ 30,000
Huelga, Motin Y Conmocion Civil	271,608	10.00% de la Perdida		S/ 3,396
Terrorismo	271,608	10.00% de la Perdida		S/ 3,396
Otras Propiedades Del Asegur.	67,902	10.00% Monto Indemnizable		S/ 7,500
Remocion De Escombros	67,902	10.00% Monto Indemnizable		S/ 7,500
Riesgo De Diseno	67,902	10.00% Monto Indemnizable		S/ 7,500
Resp. Civil "E" Y "F"	67,902	10.00% Monto Indemnizable		S/ 7,500
Resp. Civil Cruzada	67,902	10.00% Monto Indemnizable		S/ 7,500
Gastos Extraordinarios	5,000	20.00% Monto Indemnizable		S/ 679
Flete Aereo	5,000	10.00% Monto Indemnizable		S/ 3,000

CLAUSULAS ADHERIDAS

- 230 - Cond. Grles. Del Seguro Contra Todo Riesgo Para Contratistas
- 000 - Clausulas Generales De Contratacion - Cgcrreg01122013
- 001 - Huelgas, Motin Y Conmociones Civiles
- 001A - Terrorismo
- 008 - Estructuras En Zonas Sismicas

Merloza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
20534428201
LEVIS JAMIRT PICHÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



106

POLIZA 2301932000027	COLECTIVO	SUPLEMENTO
VIGENCIA DESDE 12/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/01/2020 12:00 Hrs.	APLICACION

Felipe Pardo S

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

EL ASEGURADO

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :

GENERADO POR :

[Signature]
 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 RUC 20534428201
 LEVIS JAMIRT PICÓN VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 Cristian Mandoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

[Signature]
 Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 188355



105

POLIZA 2301932000027	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 12/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/01/2020 12:00 Hrs.	APLICACION 0

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

Se excluyen los siniestros ocurridos previo a la fecha de emisión de la presente póliza o a la fecha de inicio de la cobertura provisional otorgada, si la hubiera.

Obra.-

CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TECHO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA

Lugar.- DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA

Monto de la Obra.-


S/. 271,608

Duración.-

12/12/2019 al 31/01/2020

Coberturas	Suma Asegurada	Deducibles
- Cobertura "A" - Principal. Daños materiales en la obra por accidentes, incendio, robo.	S/. 271,608	10% del monto indemnizable mínimo S/. 10,000
- " B " - Terremoto, temblor, erupción volcánica	S/. 271,608	10% del monto indemnizable mínimo S/. 30,000
- " C " - Daños por Inundación, huayco, lluvia, derrumbe, vientos, deslizamientos de terreno.	S/. 271,608	10% del monto indemnizable mínimo S/. 30,000
- " D " - Mantenimiento simple (01 mes)	S/. 271,608	10% del monto indemnizable mínimo S/. 7,500
- HMCCDMVT	S/. 271,608 Por evento / Vigencia	10% del monto indemnizable, mínimo S/. 30,000
- " E " y " F " - Resp. Civil cruzada	S/. 67,902 Por evento / Vigencia	Solo Daños Materiales: 10% del monto indemnizable mínimo S/. 7,500
- " G " - Rem. Escombros	S/. 67,902	El de la cobertura afectada.
- Propiedad adyacente (OPA)	S/. 67,902	10% del monto indemnizable, mínimo S/. 7,500
- Riesgos de Diseño	S/. 67,902	10% del monto indemnizable mínimo S/. 7,500
- Vibraciones y Debilitamiento de bases	S/. 67,902	10% del monto indemnizable, mínimo S/. 15,000
- Flete Aéreo	S/. 5,000	10% del valor del flete mínimo S/. 3,000
- Gastos extraordinarios	S/. 5,000	El de la cobertura afectada.

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64336




CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCA S.A.C.
RUC 2054428011
1/4 LEVIS JAMIRT PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 120045

POLIZA 2301932000027	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 12/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/01/2020 12:00 Hrs.	APLICACION 0

Cláusulas y Condiciones Adicionales .-

- * Cláusulas Generales de Contratación
- * Condicionado General contra Todo Riesgo para Contratistas (CAR)
- * Huelga, Motín y Comociones Civiles
- * Terrorismo
- * Condiciones Especiales concernientes al Cronograma de Construcción y/o Montaje
- * Gastos Extraordinarios (Horas extras, trabajos nocturnos, trabajos en días feriados y flete expreso)
- * Flete aéreo
- * Cables y Tuberías subterráneas
- * Estructuras en Zonas Sísmicas
- * Campamentos y Almacenes de Materiales de Construcción:
Límite para campamentos y por unidad de Almacenaje de material hasta 15% del Valor de la Obra, máximo S/. 300,000.
- * Obligación relativa al Almacenaje de materiales de construcción
Medias de Seguridad contra Precipitación, Avenida e Inundación (Período de Recurrencia: 20 años). La Compañía de Seguros solo indemnizara los siniestros de lluvia y/o inundación y/o precipitación y/o avenida en caso el asegurado demuestre que las lluvias que dieron origen al siniestro, superaron en el sitio de la obra el nivel máximo de lluvias ocurridas en los últimos 20 años.
- * Responsabilidad civil cruzada
- * Cobertura de obras civiles existentes y/o propiedades adyacentes
- * Riesgo de diseño
- * Mantenimiento (1 mes)
- * Equipos Extintores de Incendio
- * Vibraciones, eliminación o debilitamiento de elementos portantes
- * Evento Siniestral - 72 horas

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCUA SAC
RUC 2056428203

LEVIS JAMIRT PICHAY VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Armao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


Condiciones Especiales:

- * No se renuncia a la aplicación del infraseguro
- * **No se aceptan prorrogas automaticas**
- * Reajuste de la prima del Seguro al final de la vigencia, sobre la base del valor final alcanzado
- * El cuestionario de solicitud, presupuesto de Construcción, el cronograma de construcción y los estudios geotécnicos o de suelos, forman parte integrante de la póliza.
No se cubren los gastos incurridos por las actividades necesarias para restituir y/o abatir el nivel freático en las zonas aledañas al proyecto de construcción, tampoco se cubren los gastos para estabilizar el terreno y/o aumentar el factor de seguridad del proyecto, por situaciones no contempladas en los estudios geológicos y de suelos.
- * En caso las condiciones de riesgo se modifiquen, la compañía se reserva el derecho de ajustar la prima.
- * Para la Cobertura de HMCCDMVT:
Aviso de Cancelación 10 días, contados desde la fecha de aviso de cancelación.
No habrá restitución de la suma asegurada en caso de siniestro


Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
RUC N° 2088005

193

POLIZA 2301932000027	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 12/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/01/2020 12:00 Hrs.	APLICACION 0

Esta cobertura se otorga bajo la garantía de que el asegurado no contratara coberturas o límites adicionales que operen en exceso del límite aquí propuesto. En caso contrario, la cobertura será invalidada de manera automática.

Se excluyen daños biológicos/químicos

Se excluyen daños por cohetes/misiles

Queda excluidos los daños o pérdidas que se originen por Hundimiento y Asentamiento causados por deficiente compactación y/o estabilización del terreno así como por trabajos de hinchado no adecuados o deficientes. Asimismo quedan excluidos daños causados por asentamientos previsibles del terreno (se disponga o no de estudio geotécnico previo) según el subsuelo, los materiales y los métodos de construcción empleados.

* **Hurto calificado (Robo): S/.30,000 por evento y S/.60,000 por vigencia. Deducible: 10% del monto indemnizable, mínimo S/.3,000.**

* **Por HMCCDMVT se entenderá: Huelga. Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo**

Se excluyen obras que colinden con predios que cuenten con características de construcción de adobe y quincha.

* **Se excluyen trabajos submarinos**

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCASA SAC
R.U.C. 2053428281
[Signature]
LEVIS JAMIRT INCÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL

EVENTO SINIESTRAL - 72 HORAS:

1. ALCANCE:

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la póliza, en el caso de un eventual siniestro, cualquier pérdida o daño que sufran los bienes asegurados durante un periodo de 72 horas consecutivas, contados a partir de la ocurrencia del primer evento de daños registrado al bien asegurado, y que sea causado por un mismo fenómeno de la naturaleza, será considerado como un solo evento y por consiguiente constituirá un acontecimiento único para efectos de la aplicación del deducible. Con este propósito, la determinación de cualquier periodo de 72 horas quedara a juicio del asegurado. No obstante, se entiende que no deberán coincidir dos o más de dichos periodos, en el caso de que ocurran daños dentro de un periodo de tiempo más extenso. Para la determinación del inicio del siniestro, la compañía tomara como base los reportes oficiales del evento catastrófico. la inundación a consecuencia de lluvia es el mismo evento solo si entre ellas hay una relación de causa a efecto.

[Signature]
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

2. DEFINICIONES: Evento Es un siniestro o una serie de siniestros individuales que responden o se producen directamente por la misma causa en un lapso de tiempo determinado. Evento catastrófico Son todas las pérdidas o daños causados por un fenómeno natural, según se detallan en las coberturas B o C de la presente póliza, independiente de la voluntad del asegurado.

3. DEDUCIBLE: Cuando a raíz de un evento se vean afectadas varias secciones de la póliza, se aplicara a cada una el deducible especificado en las condiciones particulares de la póliza.

4. APLICACION: Son de aplicación a esta cláusula las condiciones generales de contratación y las condiciones generales del seguro para contratistas, en cuanto no se hallen modificadas por este acuerdo. las condiciones particulares y especiales prevalecen sobre esta clausula.

[Signature]
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R. N° 206204



392

POLIZA 2301932000027		COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 12/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/01/2020 12:00 Hrs.	APLICACION 0	

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

EL ASEGURADO

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :
GENERADO POR : VTORRES

CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC 2053447820
LEVIS JARAMILLA VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R. N° 100003



MAPFRE

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
antigua LATINA DE SEGUROS Y REASEGUROS
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFS. 213-9161 FAX 213-9144

101

RUC 20202380621
FACTURA ELECTRONICA
F052 - 00043267

FECHA EMISION 19/12/2019

CANCELADO 19/12/2019

CONTRATANTE : Constructora E Inmobiliaria Ocaja S.A.C

TIPO DOCUMENTO RUC

DIRECCION : Urb. Leon De Vivero Mz 3 Lote 39 Pueblo Nuevo Chincha Ica

NRO.DOCUMENTO : 20534428201

ASEGURADO : Constructora E Inmobiliaria Ocaja S.A.C

CODIGO POSTAL :

POLIZA : 2301932000027 MONEDA : Soles

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
12/12/2019	31/01/2020		1607-Tasayco Villa Percy David	Chincha
CONCEPTO				IMPORTE
Ct Cancelacion Recibo 110014605. Seguro De Construccion				
Prima Comercial				528.72
Impuesto Gral. A Las Ventas				95.17
Importe Total				S/ *****623.89
Son : Seiscientos Veintitres Y 89/100 Soles				

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:

gD+ VdHAuknbr6LeOR0L5iYhYGTQ=

EMITIDO POR: INTBCP 16:15:19


Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta:
<https://produccion.fexfacturacion.pe/FEXCONSULTA>


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC 20534428201
[Signature]
LEVIS JAMIRI PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL

[Signature]
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

[Signature]
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 188305

10. FICHA RUC DE LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA WACAJA S.A.C.
RUC: 28534428101

LEVIS YAMIR PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
C.R. N° 106603



189

FICHA RUC : 20534428201
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Número de Transacción : 45165057
 CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
Tipo de Contribuyente : 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción : 29/11/2011
Fecha de Inicio de Actividades : 01/12/2011
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0103 - I.R.ICA-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electrónico desde : 19/12/2019
Comprobantes electrónicos : FACTURA (desde 19/12/2019)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : -
Tipo de Representación : -
Actividad Económica Principal : 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Actividad Económica Secundaria 1 : 74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Actividad Económica Secundaria 2 : 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
 ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y
 : CALEFACCIÓN
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL
Sistema de Contabilidad : MANUAL/COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio : -
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
Número Fax : -
Teléfono Fijo 1 : 56 - 263110
Teléfono Fijo 2 : 56 - 265386
Teléfono Móvil 1 : 56 - 956002121
Teléfono Móvil 2 : -
Correo Electrónico 1 : CONTAHUAMAN@HOTMAIL.COM
Correo Electrónico 2 : -

Domicilio Fiscal

Actividad Económica : 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Departamento : ICA
Provincia : CHINCHA
Distrito : SUNAMPE
Tipo y Nombre Zona : URB. FALCA VIEJA
Tipo y Nombre Vía : -
Nro : -
Km : -
Mz : -
Lote : 29
Dpto : -
Interior : -
Otras Referencias : -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal : CESION EN USO.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 RUC 20534428201
 LEVIS JAMIRU PICON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP : 24/11/2011
Número de Partida Registral : 11037175
Tomo/Ficha : -
Folio : -
Asiento : -
Origen del Capital : NACIONAL
País de Origen del Capital : -

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de	Exoneración Desde	Hasta

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 138365

		Exoneración		
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	01/12/2011	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/12/2013	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/07/2013	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2017	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/07/2013	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/08/2013	-	-	-
SENCICO	01/12/2011	-	-	-

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -42480787	PICON VIZCONDE LEVIS JAMIRT Dirección AV. SAN RAFAEL 100	GERENTE GENERAL Ubigeo ICA CHINCHA GROCIO PRADO	10/07/1984 Teléfono 11 --	24/11/2011 Correo -	-

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -42480787	PICON VIZCONDE LEVIS JAMIRT Dirección CAL. SAN RAFAEL 125	SOCIO Ubigeo ICA CHINCHA GROCIO PRADO	10/07/1984 Teléfono 11 --	24/11/2011	-	98.400000000
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -41254084	PICON VIZCONDE YOVANA SULAY Dirección	SOCIO Ubigeo ---	07/09/1981 Teléfono ---	24/10/2016	-	1.600000000

Importante


La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.



Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

DEPENDENCIA SUNAT

Fecha: 03/01/2020

Hora: 15:46

CONSTRUCIONES MOBILIARIAS OLA S.A.C.
RUC: 201002820

LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108706

11. COPIA DE CARTA FIANZA


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA WACAJA S.A.C.
R.C. 15554
LEVIS JAMIFF PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
C.P. N° 20876



CARTA FIANZA
N° E2019-00-2019

La dirección electrónica: confirmaciones@secrex.com.pe
se encuentra a su disposición para confirmar/certificar
esta garantía.

De su libre consideración:
Salvador

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDERES

OTORGAMOS por el presente documento garantía incondicional, solidaria, irrevocable, en
beneficio de ejecución y de realización automática al sólo requerimiento de unidades como
beneficiarios, a solicitud de **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.**

Que se hará efectiva por el motivo garantizado de **FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Correspondiente a **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 067-2019-FONDERES PRIMERA
CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA ICARR: CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA EN EL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE HORA, DISTRITO
DE TAMBO DE HORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº
245424.**


La presente Garantía tiene una vigencia de 90 días corridos a partir de las 00:00 h. del 21 de
Noviembre del 2019 hasta las 24:00 h. del 19 de febrero del 2020 fecha de su vencimiento y por el
monto de **S/27,140.79**, (Veintisiete Mil Ciento Setenta con 79/100 Soles), del que se tiene
responsabilidad desde el momento de presentarse sellado.


En consecuencia, pago y cancelación se ajustará a la legislación y normativa
constitucional del Estado, Ley No. 30216, su reglamento y normas complementarias
modificatorias y derogatorias.

SECRETARÍA General de Fomento de Pesca y Acuicultura garantiza que el presente documento
es el original electrónico y equivalente de la versión impresa.
Autorización de su uso en el momento de su cancelación con el FONDERES.

Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.B. N° 238306

12. METRADOS EJECUTADOS

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA WACAJA S.A.C.
RUC-138534428200

LEWIS JAMART PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R. 125500



PLANILLA DE METRADOS - OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 OBRA: EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHIRIQUA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 244324"
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCCAJA S.A.C.
 SUPERVISION ING. CHRISTIAN MENDOZA ARMAO
 PRESUPUEST SI. 271.807.88 (INC. IGV)

PLANILLA DE METRADOS - OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

ITEM.	DESCRIPCION DE PARTIDA	UNID.	METRADO	P. UNIT.	PRESUPUESTO BASE		VAL. N° 01 AL 10 DE DIC.		VAL. N° 11 AL 20 DE DIC.		VAL. N° 21 AL 31 DE DIC.		VAL. N° 01 AL 10 DE ENE.		VAL. N° 11 AL 20 DE ENE.		VAL. N° 21 AL 31 DE ENE.		VAL. ACUMULADA VALORIZADA		VAL. CIENOS		TOTAL		N. OBRAS E.S.C.		
					SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.		SI.	
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD																											
OBRAS PROVISIONALES																											
OBRAS PROVISIONALES																											
01.01.01	CARTEL DE OBRA 3,60 x 2,40	UMI	1,00	1.372,76		1,372,76	1,00	1.372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,372,76	1,00	1,372,76	0,00%	0,00%	1,372,76	0,00%	
01.01.02	ORIGINAL, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA	gld	1,00	1.300,00		1.300,00	1,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1,00	1.300,00	0,00%	0,00%	1.300,00	0,00%	
01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS	mes	1,87	870,00		1.636,65	0,13	88,51	0,53	388,06	0,00	0,00	0,50	338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,23	1,17	783,23	30,00%	30,00%	1.500,00	30,00%	
01.01.04	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	gld	1,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,50	150,00	50,00%	50,00%	150,00	50,00%	
01.01.05	ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	gld	1,00	350,00		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,50	175,00	50,00%	50,00%	175,00	50,00%	
01.01.06	FIETE TERRESTRE	gld	1,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,21	0,69	692,21	20,00%	20,00%	692,21	20,00%	
TRABAJOS PRELIMINARES																											
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	gld	1,00	2.600,00		2.600,00	0,10	260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,88	0,90	1.848,88	40,38%	40,38%	1.848,88	40,38%	
01.02.02	DESMONTAJE DE POSTE DE CONCRETO, INCLUYE RESANE DE LOSA	UMI	1,00	2.020,23		2.020,23	0,90	1.819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,61	0,66	661,61	32,74%	32,74%	661,61	32,74%	
01.02.03	DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA	m	60,50	10,82		654,61	60,50	654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,61	60,50	654,61	100,00%	100,00%	654,61	100,00%	
01.02.04	DESMONTAJE DE PESCANTE	UMI	2,00	146,22		292,44	1,80	262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,44	1,80	292,44	100,00%	100,00%	292,44	100,00%	
01.02.05	HABILITACION Y COLOCACION DE VIGAS DE MADERA	UMI	60,50	84,88		5.135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,85	30,25	3.225,85	62,82%	62,82%	3.225,85	62,82%	
01.02.06	HABILITACION Y COLOCACION DE PESCANTE	UMI	2,00	340,39		680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,39	1,00	340,39	50,00%	50,00%	340,39	50,00%	
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA	gld	1,00	1.800,00		1.800,00	1,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1,00	1.800,00	100,00%	100,00%	1.800,00	100,00%	
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	gld	1,00	1.972,66		1.972,66	1,00	1.972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,66	1,00	1.972,66	100,00%	100,00%	1.972,66	100,00%	
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	gld	1,00	813,18		813,18	1,00	813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,18	1,00	813,18	100,00%	100,00%	813,18	100,00%	
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gld	1,00	1.380,10		1.380,10	1,00	1.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,10	1,00	1.380,10	100,00%	100,00%	1.380,10	100,00%	
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gld	1,00	535,42		535,42	1,00	535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,42	1,00	535,42	100,00%	100,00%	535,42	100,00%	
01.03.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAE	gld	1,00	535,42		535,42	1,00	535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,42	1,00	535,42	100,00%	100,00%	535,42	100,00%	
COSTO DIRECTO																											
GASTOS GENERALES (15%)																											
UTILIDAD (10%)																											
SUB TOTAL																											
FACTOR DE RELACION (F.R. =)																											
IGV (18%)																											
TOTAL																											

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCCAJA S.A.C.
 LEVIS AMIRI PICON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Armao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIA N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL

SUSTENTO DE METRADOS

Obra : "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA. PROVINCIA CHINCHA. DEPARTAMENTO ICA. CODIGO UNICO N° 2454224"

Ubicación TAMBO DE MORA-CHINCHA-ICA

Item	Descripción	Und.	CANT	N° de Veces	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD								
1.10	OBRAS PROVISIONALES								
1.1.3	SERVICIOS HIGIENICOS	mes							0.50
	Servicios higiénicos		0.50						
1.1.4	AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN	glb							0.50
	Agua para la construcción		0.50						
1.1.5	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OBRA	glb							0.50
	Energía eléctrica para la obra		0.50						
1.1.6	FLETE TERRESTRE	glb							0.20
	Flete		0.20						
1.2	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.2.1	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb							0.40
	Movilización de equipo y herramientas		0.40						
1.2.5	HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE VIGAS DE MADERA	glb							30.25
	Eje A		0.50		29.90			14.95	
	Eje B		0.50		30.60			15.30	
1.2.6	HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE PESCANTES	und							1.00
	Habilitación de Pescantes		1.00						

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OCAJINAC
 R.U. 29534428201
 LEVIS JAMIRY PÉCON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Armao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 158205



PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURAS

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
OBRA: EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHIMCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2464224"
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCCAJA S.A.C.
SUPERVISOR: ING. CHRISTIAN MENDOZA ARMAO
PRESUPUESTO: SI, 271,807.86

(INC. IGV)

PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURAS

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION DE PARTIDA, UNID., METRADO, P. UNIT., PRESUPUESTO BASE, VAL N° 01 AL 16 DE DIC., VAL N° 02 AL 31 DE DIC., VAL N° 03 AL 16 DE ENE., VAL N° 04 AL 30 DE ENE., VAL ACUMULADA VALORIZADA, VAL CANCELADO, TOTAL, % OBRAS EJEC.

Christian Mendoza Armao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 200014

CONSTRUCTORA CAMARONARI OCCAJA SAC
LEVIS JAMIRI PICON VIZSONDE
GERENTE GENERAL

182

SUSTENTO DE METRADOS

Obra : "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA. PROVINCIA CHINCHA. DEPARTAMENTO ICA. CODIGO UNICO N° 2454224"
 Ubicación TAMBO DE MORA-CHINCHA-ICA

Item	Descripción	Und.	CANT	N° de Veces	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
2	ESTRUCTURAS								
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
2.1.3	PERFORACIÓN Ø=1"	und						125.00	
	Perforación (8 x cada Columna)		125.00	1.00				125.00	
2.1.4	PUENTE DE ADHESIÓN CON ADITIVO EPOXICO PARA UNIR CONCRETO FRIO CON CONCRETO MEDIO	m2						5.76	
	Pedestal base de pilares de 150x150mm		14.40		0.40	0.40		2.30	
	Laterales de base de pedestal		14.40		0.40	0.40	0.15	3.46	
2.1.5	ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIONES (INC ACARREO)	m3						0.25	
	Demolición de losa de concreto en base de pilares (e=20%)		0.21					0.25	
2.2	OBRAS DE CONCRETO ARMADO (PEDESTAL)								
2.2.1	CONCRETO PEDESTAL f _c =280 kg/cm ²	m3						0.45	
	Pedestal base de pilares de 150x150mm fig. 1 sección rectangular		8.00		0.40	0.40	0.35	0.45	
2.2.2	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE PEDESTAL encofrado	m2	14.40		0.40			4.61	
2.2.3	ACERO f _y =4,200 kg/cm ² EN PEDESTAL	kg						119.14	
	Acero de refuerzo en pedestales (ver planilla de acero)							119.14	
2.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA TECHADO								
2.4.1	COLUMNAS O PILARES								
2.4.1.1	SUMINISTRO Y HABILITACIÓN DE PARANTES DE FIERRO DE 150X150X3.0MM	und						4.80	
	Eje A entre ejes del 1 al 8		4.80					4.80	
2.4.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHAS ESTRUCTURALES, 300X300MM, E=1	und						12.80	
	Eje A entre ejes del 1 al 8		12.80					12.80	
2.4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELAS METALICAS T-1, E=6.0 mm	und						51.20	
	Eje A entre ejes del 1 al 8		12.80	4.00				51.20	
2.4.2	TIJERALES								
2.4.2.1	SUMINISTRO Y HABILITACIÓN DE VIGA PRINCIPAL T-1 (L=8.10m.)	und						2.40	
	Eje del 1 al 8 entre Ejes A y B		2.40					2.40	
2.4.2.2	SUMINISTRO Y HABILITACIÓN DE VIGA PERIMETRAL	m						44.83	
	Eje A y B entre ejes del 1 al 8		1.10		40.75			44.83	
2.4.3	CORREAS								
2.4.3.1	CORREAS CON TUBO RECTANGULAR DE 150X100X3.0mm.	m						129.29	
	Eje A y B entre ejes del 1 al 8		3.14		41.14			129.29	
2.4.5	TRANSPORTE								
2.4.5.1	TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL TALLER A OBRA	ton						5.37	
	Flete terrestre (ver planilla de pesos)							5.37	
2.4.6	PRUEBAS								
2.4.6.1	PRUEBAS DE SOLDADURA Y CONTROL DE CALIDAD	gib						0.50	
	Pruebas y controles.							0.50	

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 RUC: 295342820
 LEVIS JAMIRTI FIGUEROA VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.P. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrale
 Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL
 R.P. N° 200016

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 OBRA: EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 245422"
 CONTRATIST/CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 SUPERVISION ING. CHRISTIAN MENDOZA ARNAO
 PRESUPUEST SI. 271,807.86
 (INC. IGV)

METRADOS ARQUITECTURA

ITEM.	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND.	METRADO	P. UNIT.	PRESUPUESTO BASE		VAL N° 01 AL 15 DE DIC.		VAL N° 02 AL 31 DE DIC.		VAL N° 03 AL 15 DE ENE.		VAL N° 04 AL 30 DE ENE.		VAL ACUMULADA VALORIZADA		VAL. Cliente		TOTAL		% OBRAS EJE.		
					SI.	SI.	MET.	SI.	MET.	MET.	SI.	MET.	MET.	SI.	MET.	MET.	SI.	MET.	MET.	SI.		MET.	
ARQUITECTURA																							
03	ARQUITECTURA				37,375.60																		
03.01	COBERTURA				37,375.60																		
03.01.01	COBERTURA CON PLANCHAS METALICAS TIPO TR-4 O SIMILAR	m2	349.69	44.95	15,718.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
03.01.02	CUMBRERA METALICA	m	41.14	54.39	2,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
03.02	PINTURAS																						
03.02.01	GRANALLADO DE ESTRUCTURAS	m2	423.82	12.00	5,085.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.91	2,542.92	211.91	2,542.92	211.91	2,542.92	211.91	2,542.92	211.91	2,542.92	211.91	90.00%	
03.02.02	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURAS METALICAS	m2	423.82	33.82	14,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.46%	
COSTO DIRECTO					37,375.60																		
GASTOS GENERALES (15%)					5,606.34																		
UTILIDAD (10%)					2,669.03																		
SUB TOTAL					45,650.97																		
FACTOR DE RELACION (F.R.=)					1.0000																		
SUB TOTAL *FR =					45,650.97																		
IG.V. (18%)					8,217.17																		
TOTAL					53,868.14																		

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 RUC DE 72534421201
 LEVIS JAMINI PICO VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 54136

Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 108206






SUSTENTO DE METRADOS

Obra : "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA. PROVINCIA CHINCHA. DEPARTAMENTO ICA. CODIGO UNICO N° 2454224"

Ubicación TAMBO DE MORA-CHINCHA-ICA

Item	Descripción	Und.	CANT	N° de Veces	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
3	ARQUITECTURA								
3.2	PINTURA								
3.2.1	GRANALLADO DE ESTRUCTURAS	m2						211.91	
	Ver Planilla de Pintura						211.91		


 CONSTRUCCION E INMOBILIARIA OSAMA SAC
 RUC 20534428001
 LEVIS JAMIRT PICÓN VIZCONDE
 GERENTE GENERAL


 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136



 Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 108306

PLANILLA DE METRADOS - INSTALACIONES ELECTRICAS

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PEQUEÑO - FONDEPES
OBRA: EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2464224"
SUPERVISOR ING. CHRISTIAN MENDOZA ARMAO
PRESUPUESTO SI. 271,807.86

(INC. IGV)

METRADOS OTROS

ITEM.	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND.	METRADO	P. UNIT.		PRESUPUESTO BASE		VAL. N° 01 AL 10 DE DIC.		VAL. N° 02 AL 31 DE DIC.		VAL. N° 03 AL 15 DE ENE.		VAL. N° 04 AL 30 DE ENE.		VAL. ACUMULADA VALORIZADA		VAL. CERRADO		TOTAL		% OBRAS EJEC.
				SI.	SI.	MET.	SI.	MET.	SI.	MET.	SI.	MET.	SI.	MET.	SI.	MET.	SI.	MET.	SI.	MET.	SI.	
INSTALACIONES ELECTRICAS																						
04	INSTALACIONES ELECTRICAS					46,539.24																
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES					46,539.24																
04.01.01	TRAZO Y REPANAJES PARA IJE	m	377.00	2.56		963.12																
04.01.02	CORTE Y ROTURA DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO Ø=0.60M, E=0.20	m	38.35	27.87		1,068.81																
04.01.03	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL	m3	35.51	36.64		1,301.11																
04.01.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PEBETAMO	m3	42.57	70.31		2,996.61																
04.01.05	REPOSICION DE CONCRETO EN LOSA (E= 10.00KG/CM2)	m3	4.80	460.91		2,212.37																
04.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (INCL. ACARREO)	m3	56.51	73.30		4,149.51																
04.02	SALIDA DE ALUMBRADO																					
04.02.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO	pie	16.00	61.16		978.56																
04.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLE EN CAJA IDROBOZADOSADO	pie	3.00	100.06		300.18																
04.03	CANALIZACIONES CONDUCTOS O TUBERIAS																					
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 20MM (INC. ACCESORIOS SI)	m	101.78	44.58		4,539.35																
04.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 25mm (Inc. Acces. Succion)	m	180.00	43.27		7,788.60																
04.03.03	TUBERIA PVC S&B ELECTRICA DE 25 MM	m	210.00	33.25		7,002.50																
04.04	CABLES ELECTRICOS ALIMENTADORES																					
04.04.01	CABLE NH-80 2X(6mm²) (F) + 1X(4mm²) (T)	m	265.00	10.03		2,657.65																
04.04.02	CABLE NH-80 2X(4mm²) (F) + 1X(4mm²) (T)	m	147.70	7.49		1,105.27																
04.05	CAJAS DE PASE																					
04.05.01	CAJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE 100X100X50mm	und	2.00	50.22		100.44																
04.05.02	CAJA DE PASE MODULAR 100X100X50	und	3.00	43.66		130.98																
04.05.03	CAJA CONDUIT TIPO C Ø 25 mm	und	3.00	33.50		100.50																
04.05.04	CAJA CONDUIT TIPO LB UR LL T Ø 20 mm	und	8.00	24.35		194.80																
04.06	TABLEROS ELECTRICOS																					
04.06.01	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	1.00	250.64		250.64																
04.07	ARTEFACTOS DE ILUMINACION																					
04.07.01	LUMINARIAS HERMETICAS P/ADOSAR LED 36 WATTS	und	8.00	146.26		1,170.08																
04.07.02	LUMINARIAS HERMETICAS P/ADOSAR LED 36 WATTS + KIT DE EMERGENCIA	und	8.00	331.21		2,649.68																
04.08.01	PUEBIA ELECTRICA																					
04.08.01	VARIOS	gdb	1.00	1,200.00		1,200.00																
04.09.01	PUNTA ELECTRICA Y PUESTA EN SERVICIO	und	6.00	566.26		3,397.56																
04.09.02	BUZETA ELECTRICA	und	1.00	1,500.00		1,500.00																
04.09.02	POZO A TIERRA	und	1.00	1,500.00		1,500.00																
COSTO DIRECTO																						
46,539.24																						
GASTOS GENERALES (16%)																						
6,980.88																						
UTILIDAD (10%)																						
7,141.097 %																						
SUB TOTAL																						
56,843.54																						
SUB TOTAL * F.R. =																						
56,843.54																						
IGV. (16%)																						
9,103.04																						
TOTAL																						
65,946.58																						
GASTOS GENERALES (16%)																						
10,551.44																						
UTILIDAD (10%)																						
7,141.097 %																						
SUB TOTAL																						
77,639.06																						
SUB TOTAL * F.R. =																						
77,639.06																						
IGV. (16%)																						
12,422.25																						
TOTAL																						
90,061.31																						

Christian Mendoza Armao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIPAN° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108595

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC 20534428201
Levis Jamir Ticona Vizconde
GERENTE GENERAL

578

SUSTENTO DE METRADOS

Obra : "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA. PROVINCIA CHINCHA. DEPARTAMENTO ICA. CODIGO UNICO N° 2454224"

Ubicación TAMBO DE MORA-CHINCHA-ICA


Item	Descripción	Und.	CANT	N° de Voces	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
4.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
4.1.1	TRAZO Y REPLANTEO PARA HEE	m						32.00	
	Puente de muelle (Tubería IMC, Ø 25 mm)		1.00		32.00			32.00	
4.1.3	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL	m3						8.88	
	4° buzoneta a 5° buzoneta		1.00		18.72	0.60	0.60	6.74	
	5° buzoneta a 6° buzoneta (Inicio de Puente de Muelle)		1.00		8.94	0.60	0.40	2.15	
4.1.4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3						31.97	
	Relleno compactado F.C = 20%		1.20		26.63			31.97	
4.1.5	REPOSICIÓN DE CONCRETO EN LOSA f _c =210 kg/cm2	m3						0.70	
	1° buzoneta a 2° buzoneta		1.00		5.83	0.60	0.20	0.70	
4.3	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS								
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 20MM (INC. ACCESORIOS SI NECESITA)	m						50.89	
	Eje 8 sube columna		0.50		4.08			2.04	
	Ejes 3, 5 y 8		1.50		7.15			10.73	
	Ejes 1, 2, 4, 6 y 7		2.50		5.40			13.50	
	Salidas Interruptores		1.50		2.80			4.20	
	Paralelo al muelle		0.50		40.85			20.43	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 20MM (INC. ACCESORIOS SI NECESITA)	m						180.00	
	Puente de muelle (Tubería IMC, Ø 25 mm)		1.00		180.00			180.00	
4.3.3	TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA DE 25mm	m						210.00	
	Tablero existente a tablero proyectado (Tub. PVC)		2.00		0.90			1.80	
	Tablero proyectado a 1° buzoneta		2.00		1.90			3.80	
	1° buzoneta a 2° buzoneta		2.00		7.30			14.60	
	2° buzoneta a 3° buzoneta		2.00		28.60			57.20	
	3° buzoneta a 4° buzoneta		2.00		28.60			57.20	
	4° buzoneta a 5° buzoneta		2.00		28.75			57.50	
	5° buzoneta a 6° buzoneta (Inicio de Puente de Muelle)		2.00		8.95			17.90	
4.6	TABLEROS ELÉCTRICOS								
4.6.1	TABLERO DE DISTRIBUCION	und						0.50	
	Tablero de distribución Nuevo		0.50					0.50	
4.9	VARIOS								
4.9.1	BUZONETA ELÉCTRICA	und						4.50	
	Buzoneta eléctrica		4.50					4.50	

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 RUC 24534478291
 LEVIS JAMIR PÉCON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corral
 Carlos Enrique Mayuri Corral
 INGENIERO CIVIL
 C.R. N° 208535

13. FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC 2054427201

LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R. N° 108306

175

VALORIZACION DE OBRA N° 03 (del 01-01-2020 al 15-01-2020)


1 Obra	EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224"		
2 Ubicación	TAMBO DE MORA, CHINCHA, ICA		
3 Area Geografica	2		
4 Entidad Contratante	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES		
5 Contratista	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.		
6 Residente	ING. CARLOS ENRIQUE MAYURI CORRALES		
7 Supervision	ING. CHRISTIAN MENDOZA ARNAO		
9 Financiamiento	Recursos Ordinarios		
10 Adjudicacion Simplificada	N° 067-2019-FONDEPES		
11 Modalidad de contratación	A Suma Alzada		
12 Presupuesto base, con IGV	S/. 301,786.51	30-sep-19	
13 Presupuesto base, sin IGV	S/. 255,751.28		
14 Factor de Relación (FR)	0.9000000000		
15 Monto del contrato, con IGV	S/. 271,607.86		
16 Monto del contrato, sin IGV	S/. 230,176.15		
17 Plazo de ejecución según contrato	50 D.C.		
18 Prórrogas, días calendario			
19 Adicionales de obra con IGV	S/. 0.00		
20 Adicionales de obra sin IGV	S/. 0.00		
21 Deductivo de obra con IGV	S/. 0.00		
22 Deductivo de obra sin IGV	S/. 0.00		
23 Fecha de Firma de Contrato de obra	04/12/2019		N° 078-2019-FONDEPES
24 Mayor Gastos Gral. prorroga plazo, c/IGV			
25 Mayor Gastos Gral. prorroga plazo, s/IGV			
26 Adelanto directo con IGV y fecha de pago	S/. 0.00		
27 Adelanto directo sin IGV y fecha de pago	S/. 0.00		
28 Adelantos para materiales N° 01, con IGV			
29 Adelantos para materiales N° 01, sin IGV			
30 Fecha de Entrega de terreno	11-dic-19		
31 Fecha de Inicio de plazo de ejecución	12-dic-19		
32 Término original programado de obra	30-ene-20		
33 Término vigente programado de obra	30-ene-20		
34 Término Real de obra	30-ene-20		
35 Constatación Física			
36 Levantamiento de Observaciones			
37 Acta de Recepción de Obra			
38 Avance Real Acumulado	50.48%		
39 Avance Programado Acumulado	63.01%		
40 Situación de la obra respecto del avance	12.53%	ATRASADA	15 de enero de 2020

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC: 205342020
[Signature]
LEVIS JAMIRI PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL

[Signature]
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


[Signature]
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
Reg. N° 200005

14. CALENDARIO VALORIZADO

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CAJAS S.A.C.
RUC 7056442801

LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
RUC 108275

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224




Id	Descripción Partida	Duración	Progreso resumido		Hito externo		Solo duración		Tareas críticas	
			Tarea resumida	Hito interno	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	División crítica	Progreso	Fecha límite	
1	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2464224	60 dias?								
2	OBRAS PROVISIONALES	37 dias?								
3	CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40	1 dia								
4	OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA	2 dias								
5	SERVICIOS HIGIENICOS	37 dias								
6	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	6 dias								
7	ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	1 dia								
8	FLETE TERRESTE	21 dias								
9	TRABAJOS PRELIMINARES	50 dias								
10	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	50 dias								
11	DESMONTAJE DE POSTE DE CONCRETO. INCLUYE RESANE DE LOSA	32 dias								
12	DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA	3 dias								
13	DESMONTAJE DE PESCANTE	31 dias								
14	HABILITACION Y COLOCACION DE VIGAS DE MADERA	4 dias								
15	HABILITACION Y COLOCACION DE PESCANTE	2 dias								
16	SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA	3 dias								
17	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEC	1 dia								
18	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	2 dias								
19	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	2 dias								
20	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	2 dias								
21	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y S	2 dias								
22	ESTRUCTURAS	41 dias								
23	TRABAJOS PRELIMINARES	34 dias								
24	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO ESTRUCTURAS	1 dia								
25	PICADO MANUAL DE CONCRETO	21 dias								
26	PERFORACION Ø=1"	27 dias								
27	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADITIVO EPOXICO PARA UNIR CONCRET	1 dia								
28	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES (INCL ACARREO)	1 dia								
29	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	5 dias								
30	CONCRETO PEDESTAL f'c = 280 kg/cm2	1 dia								
31	ENCOFRADO DESENCOFRADO DE PEDESTAL	3 dias								
32	ACERO fy = 4200 kg/cm2 EN PEDESTALES	2 dias								
33	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	1 dia								
34	MORTERO NIVELANTE PARA ANCLAJE	1 dia								
35	ESTRUCTURAS METALICAS PARA TECHADO	36 dias								
36	COLUMNAS O PILARES	36 dias								
37	SUMINISTRO Y HABILITACION DE PARAMENTES DE FIERRO DE 150 X 150	18 dias								
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS ESTRUCTURALES 300X30	2 dias								
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS METALICAS T-1, E= 6.0 mtr	4 dias								
40	IZAJE Y MONTAJE DE PARAMENTES DE COLUMNA	4 dias								
41	TIJERALES	30 dias								
42	SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGA PRINCIPAL T-1(L=8.10m)	19 dias								
43	SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGAS PERIMETRAL	15 dias								
44	IZAJE Y MONTAJE DE VIGAS	3 dias								
45	CORREAS	21 dias								
46	CORREAS CON TUBO RECTANGULAR 60 X 100 X 3 mm	17 dias								

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 164636

Enrique Mayra Carrales

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 RUC. N° 2053442820
LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

172

Tarea	Hito	Resumen	Tarea resumida	Division	Division resumida	Progreso resumido	Tareas externas	Hito externo	Tarea inactiva	Hito inactivo	Resumen inactivo	Tarea inactivo	Solo duracion	Tareas criticas
IZAJE Y MONTAJE DE CORREAS													Informe de resumen manual	Division critica
TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL TALLER A OBRA													Resumen manual	Progreso
PRUEBAS DE SOLDADURA Y CONTROL DE CALIDAD													Solo el comienzo	Fecha limite
ARQUITECTURA COBERTURA CON PLANCHAS METALICAS TIPO TR-4 O SIMILAR													Solo fn	
PINTURAS														
GRANALLADO DE ESTRUCTURAS														
PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURAS METALICAS														
INSTALACIONES ELECTRICAS														
TRABAJOS PRELIMINARES														
TRAZO Y REPLANTEO PARA IEE														
CORTE Y ROTURA DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO a=0.60M, E=0.20														
EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL														
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO														
REPOSICION DE CONCRETO EN LOSA f_c = 210KG/CM2														
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (INCL. ACARREO)														
SALIDA DE ALUMBRADO														
SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLE EN CAJA IDROBOX/ADOSADO														
CANALIZACIONES CONDUCTOS O TUBERIAS														
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 20MM (INC. ACC)														
TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 25 MM														
CABLES ELECTRICOS ALIMENTADORES														
CABLE NH-80, 2X6mm2 (F) + 1X4mm2(T)														
CABLE NH-80, 2X4mm2 (F) + 1X4mm2(T)														
CAJAS DE PASE														
CAJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE 100X100X50mm														
CAJA DE PASE MODULAR 100X100X50														
CAJA CONDULET TIPO C, Ø 25 mm														
CAJA CONDULET TIPO LB, LR, LL, T, Ø 20 mm														
TABLEROS ELECTRICOS														
TABLERO DE DISTRIBUCION														
ARTEFACTOS DE ILUMINACION														
LUMINARIAS HERMETICAS P/ADOSAR LED 36 WATTS														
LUMINARIAS HERMETICAS P/ADOSAR LED 36 WATTS + KIT DE EMERGEN														
PRUEBA ELECTRICA														
PRUEBA ELECTRICA Y PUESTA EN SERVICIO														
VARIOS														
ZONETA ELECTRICA														
TIERRA														

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 44236

Carlos Enrique Mayun Corrales
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 44236

Proyecto: Inicio de obra
 Fecha: miércoles 08/01/20

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224
 UBICACION : TAMBO DE MORA-CHINCHA-ICA
 CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 CONTRATISTA : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 R.U.C. N° 20534428201
 FECHA : ENERO DEL 2020

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Total (S/.)	1° Quincena (12/12/19 al 15/12/19)	2° Quincena (16/12/19 al 31/12/19)	3° Quincena (01/01/20 al 15/01/20)	4° Quincena (16/01/20 al 30/01/20)
01	OBRA PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD								
01.01.01	OBRA PROVISIONALES	und	1.00	1,372.76	1,372.76				
01.01.02	CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40	gib	1.00	1,300.00	1,300.00				
01.01.03	OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIA	mes	1.67	670.00	1,118.90	358.05		335.67	335.67
01.01.04	SERVICIOS HIGIENICOS	gib	1.00	300.00	300.00			300.00	
01.01.05	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	gib	1.00	350.00	350.00			350.00	
01.01.06	ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	gib	1.00	1,000.00	1,000.00		432.27	567.73	
01.02	FLETE TERRESTRE								
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES								
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAM	gib	1.00	2,600.00	2,600.00	250.21		1,049.79	1,300.00
01.02.02	DESMONTAJE DE POSTE DE CONCRETO. INCLUYE RESANE DE L	und	1.00	2,020.23	2,020.23	1,818.21		202.02	
01.02.03	DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA	m	60.50	10.82	654.61	654.61			
01.02.04	DESMONTAJE DE PESCANTE	und	2.00	146.22	292.44	263.20		29.24	
01.02.05	HABILITACION Y COLOCACION DE VIGAS DE MADERA	m	60.50	64.89	3,925.85				3,925.85
01.02.06	HABILITACION Y COLOCACION DE PESCANTE	und	2.00	340.39	680.78				680.78
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA								
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN	gib	1.00	1,800.00	1,800.00				
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	gib	1.00	1,972.66	1,972.66				
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00	813.18	813.18				
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00	1,380.10	1,380.10				
01.03.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIE	gib	1.00	535.42	535.42				
02	ESTRUCTURAS								
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
02.01.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO ESTRUCTURAS	m2	329.12	2.81	924.83				
02.01.02	PICADO MANUAL DE CONCRETO	m2	2.56	55.14	141.16			70.93	
02.01.03	PERFORACION Ø=1"	und	128.00	36.59	4,683.52	109.77		4,573.75	
02.01.04	PUNTE DE ADHERENCIA CON ADITIVO EPOXICO PARA UNIR CO	m2	6.40	62.25	398.40			398.40	
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES (INCL. ACARREO)	m3	0.55	73.30	40.32			40.32	
02.02	OBRA DE CONCRETO ARMADO								
02.02.01	CONCRETO PEDESTAL f _c = 280 kg/cm ²	m3	0.90	572.92	515.63			515.63	
02.02.02	ENCOFRADO DESENCOFRADO DE MADERA	m2	5.12	61.24	313.55			313.55	
02.02.03	ACERO fy = 4200 kg/cm ² EN PERFILES	kg	132.38	4.72	624.83			624.83	
02.03	OBRA DE CONCRETO SIMPLE								
02.03.01	MORTERO NIVELANTE PARA ANLAJE	m2	2.56	163.82	419.38			419.38	
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS PARA TUBOS								
02.04.01	COLUMNAS O PILARES								
02.04.01.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE ELEMENTOS DE FIERRO DE 150	und	16.00	282.46	4,519.36		2,259.68	2,259.68	
02.04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS ESTRUCTURALES	und	16.00	76.71	1,227.36			1,227.36	
02.04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS METALICAS T-1, E	und	64.00	51.70	3,308.80				3,308.80

CONSTRUTORA INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 R.U.C. N° 20534428201
 NELY JAMILI
 GERENTE GENERAL

171

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224
 UBICACION: TAMBO DE MORA-CHINCHA-ICA
 CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 R.U.C. N° 20534428201
 FECHA : ENERO DEL 2020

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Total (S/.)	1° Quincena (12/12/19 al 15/12/19)	2° Quincena (16/12/19 al 31/12/19)	3° Quincena (01/01/20 al 15/01/20)	4° Quincena (16/01/20 al 30/01/20)
02.04.01.04	IZAJE Y MONTAJE DE PARANTES DE COLUMNA	und	16.00	143.97	2,303.52			1,151.76	1,151.76
02.04.02	TIJERALES								
02.04.02.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGA PRINCIPAL T-1(L=8.10m)	und	8.00	1,017.93	8,143.44		4,071.72	4,071.72	
02.04.02.02	SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGA PERIMETRAL	m	81.50	118.57	9,663.46		2,415.86	7,247.60	
02.04.02.03	IZAJE Y MONTAJE DE VIGAS	und	22.00	149.15	3,281.30			1,093.77	2,187.53
02.04.03	CORREAS								
02.04.03.01	CORREAS CON TUBO RECTANGULAR DE 150 X 100 X 3 mm	m	370.26	59.64	22,082.31		9,955.29	12,127.02	
02.04.03.02	IZAJE Y MONTAJE DE CORREAS	m	370.26	24.93	9,193.56			2,298.39	6,895.17
02.04.04	TRANSPORTE								
02.04.04.01	TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL TALLER A OB	ton	10.74	710.85	7,634.53			7,634.53	
02.04.05	PRUEBAS								
02.04.05.01	PRUEBAS DE SOLDADURA Y CONTROL DE CALIDAD	gib	1.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00
03	ARQUITECTURA								
03.01	COBERTURA								
03.01.01	COBERTURA CON PLANCHAS METALICAS TIPO TR-4 O SIMILAR	m2	349.69	44.95	15,718.57				15,718.57
03.01.02	CUMBRERA METALICA	m	41.14	54.39	2,237.60				2,237.60
03.02	PINTURAS								
03.02.01	GRANALLADO DE ESTRUCTURAS	m2	423.82	12.00	5,085.84			5,085.84	
03.02.02	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURAS METALICAS	m2	423.82	33.82	14,333.59			14,333.59	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS								
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA IIEE	m	327.00	2.56	837.12		627.84	209.28	
04.01.02	CORTE Y ROTURA DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO a=0.60M	m	38.35	27.87	1,068.81		607.54	461.27	
04.01.03	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL	m3	35.51	38.64	1,372.11		1,029.08	343.03	
04.01.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	42.62	70.31	2,996.61			2,996.61	
04.01.05	REPOSICION DE CONCRETO EN LOSA Tc = 210KG/CM2	m3	4.60	460.91	2,120.19			2,120.19	
04.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(INCL ACARREO)	m3	56.61	73.30	4,149.51			4,149.51	
04.02	SALIDA DE ALUMBRADO								
04.02.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO	pto	16.00	61.16	978.56				978.56
04.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLE EN CAJA IDROBOXADOS	pto	3.00	100.06	300.18				300.18
04.03	CANALIZACIONES CONDUCTOS O TUBERIAS								
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PLACAS DE ALUMINIO 20MM (IN	m	101.78	44.58	4,537.35				4,537.35
04.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PLACAS DE ALUMINIO 25mm (IN	m	180.00	58.97	10,614.60				10,614.60
04.03.03	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 25 MM	m	210.00	13.25	2,782.50				2,782.50
04.04	CABLES ELECTRICOS ALIMENTADORES								
04.04.01	CABLE NH-80, 2X6mm2 (F) + 1X4mm2 (T) + 1X2mm2 (N) + 1X2mm2 (P)	m	285.00	10.03	2,858.55				2,858.55
04.04.02	CABLE NH-80, 2X4mm2 (F) + 1X4mm2 (T) + 1X2mm2 (N) + 1X2mm2 (P)	m	147.70	7.49	1,106.27				1,106.27
04.05	CAJAS DE PASE								
04.05.01	CAJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE 150x150x50mm	und	2.00	50.22	100.44				100.44


 LEWIS AMART
 GERENTE GENERAL

170

170
 170



CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA


PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224
 UBICACION : TAMBO DE MORA-CHINCHA-JICA
 CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 CONTRATISTA : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 R.U.C. N° 20534428201
 FECHA : ENERO DEL 2020

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S./)	Total (S./)	1° Quincena (12/12/19 al 15/12/19)	2° Quincena (16/12/19 al 31/12/19)	3° Quincena (01/01/20 al 15/01/20)	4° Quincena (16/01/20 al 30/01/20)
04.05.02	CAJA DE PASE MODULAR 100X100X50	und	3.00	43.96	131.58				131.58
04.05.03	CAJA CONDULET TIPO C, Ø 25 mm	und	3.00	33.50	100.50				100.50
04.05.04	CAJA CONDULET TIPO LB, LR, LL, T, Ø 20 mm	und	8.00	24.55	196.40				196.40
04.06	TABLEROS ELECTRICOS								
04.06.01	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	1.00	250.64	250.64				250.64
04.07	ARTEFACTOS DE ILUMINACION								
04.07.01	LUMINARIAS HERMETICAS PIADOSAR LED 36 WATTS	und	8.00	146.26	1,170.08				1,170.08
04.07.02	LUMINARIAS HERMETICAS PIADOSAR LED 36 WATTS + KIT DE EM	und	8.00	331.21	2,649.68				2,649.68
04.08	PRUEBA ELECTRICA								
04.08.01	PRUEBA ELECTRICA Y PUESTA EN SERVICIO	gib	1.00	1,200.00	1,200.00				1,200.00
04.09	VARIOS								
04.09.01	BUZONETA ELECTRICA	und	6.00	586.26	3,517.56			3,517.56	
04.09.02	POZO A TIERRA	gib	1.00	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	COSTO DIRECTO				188,451.03	13,354.69	21,757.33	83,619.95	69,719.06
	GASTOS GENERALES				28,267.65	2,003.20	3,263.60	12,542.99	10,457.86
	UTILIDAD				13,457.47	953.67	1,553.72	5,971.38	4,978.70
	SUBTOTAL				230,176.15	16,311.56	26,574.65	102,134.32	85,155.62
	IGV				41,431.71	2,936.08	4,783.44	18,384.20	15,327.99
	PRESUPUESTO DE OBRA								
	FACTOR DE RELACION								
	MONTO DE CONTRATO DE OBRA								
	AVANCE MENSUAL (%)				100.00%	7.09%	11.55%	44.37%	36.99%
	AVANCE ACUMULADO (%)					7.09%	18.64%	63.01%	100.00%

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 R.U.C. 20534428201


LEVIS YAMIRT PICON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL



Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136



Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

169

15. VALORIZACION MENSUAL

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC 2954428301

LEVIS JAMIR PACION VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R. N° 133205



PLANILLA DE VALORIZACION OBRAS PROVISIONALES

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 OBRA: EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224"
 CONTRATIST/CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 SUPERVISION ING. CHRISTIAN MENDOZA ARNAO
 PRESUPUESTO: S/ 271.807.86 (INC. IGV)

VALORIZACION DE OBRA N° 03 - OBRAS PROVISIONALES

OBRAS PROVISIONALES
 ENERO - 2020
 (Del 01 al 15 de enero)

ITEM.	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND.	METRADO	P. UNIT.	PRESUPUESTO BASE		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE VALORIZACION		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
					S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	METRADO	%	S/.
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD							22,116.93								
01	OBRAS PROVISIONALES				22,116.93										
01.01	CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40	und	1.00	1,372.76	1,372.76	100.00%									0.00%
01.01.01	OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA	gib	1.00	1,300.00	1,300.00	100.00%									0.00%
01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS	mes	1.67	670.00	1,118.90	40.00%	441.56	0.50	335.67	30.00%	1.17	783.23	0.50	335.67	30.00%
01.01.04	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	gib	1.00	300.00	300.00	0.00%		0.50	150.00	50.00%	0.50	150.00	0.50	150.00	50.00%
01.01.05	ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	gib	1.00	350.00	350.00	0.00%		0.50	175.00	50.00%	0.50	175.00	0.50	175.00	50.00%
01.01.06	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	1,000.00	1,000.00	43.23%	432.27	0.20	200.00	20.00%	0.63	632.27	0.37	367.73	36.77%
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES														
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	gib	1.00	2,600.00	2,600.00	9.92%	250.21	0.40	1,048.88	40.38%	0.50	1,300.09	0.50	1,299.91	50.00%
01.02.02	DESMONTAJE DE POSTE DE CONCRETO. INCLUYE RESANA DE LOSA	und	1.00	2,020.23	2,020.23	90.00%	1,818.21	0.90	1,818.21	90.00%	0.90	1,818.21	0.10	202.02	10.00%
01.02.03	DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA	m	60.50	10.92	654.61	100.00%	654.61	60.50	654.61	100.00%	60.50	654.61			0.00%
01.02.04	DESMONTAJE DE PESCANTE	und	2.00	146.22	292.44	90.00%	263.20	0.00%		0.00%	1.80	263.20	0.20	29.24	10.00%
01.02.05	HABILITACION Y COLOCACION DE VIGAS DE MADERA	m	60.50	64.68	3,925.65	0.00%		30.25	1,962.92	50.00%	30.25	1,962.92	30.25	1,962.92	50.00%
01.02.06	HABILITACION Y COLOCACION DE PESCANTE	und	2.00	340.36	680.72	0.00%		1.00	340.36	50.00%	1.00	340.36	1.00	340.36	50.00%
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA														
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD	gib	1.00	1,800.00	1,800.00	100.00%									0.00%
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	gib	1.00	1,972.66	1,972.66	100.00%									0.00%
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00	813.18	813.18	100.00%									0.00%
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00	1,380.10	1,380.10	100.00%									0.00%
01.03.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	535.42	535.42	100.00%									0.00%
COSTO DIRECTO					22,116.93		13,040.16		4,219.86		17,254.04		4,862.89		
GASTOS GENERALES (15%)					3,317.54		1,956.03		632.08		2,588.11		729.43		
UTILIDAD (10%)					1,579.39		931.21		300.92		1,232.13		347.76		
SUB TOTAL					27,013.86		15,927.42		5,146.86		21,074.28		5,839.57		
FACTOR DE RELACION (F.R.)					1.0000										
SUB TOTAL * F.R. =					27,013.86		15,927.42		5,146.86		21,074.28		5,839.57		
IG.V. (18%)					4,862.49										
TOTAL					31,876.35		18.98%		18.98%		78.01%		18.98%		21.98%

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 RUC 2033428201
 LEVIS JAMILI PICON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL

167



PLANILLA DE VALORIZACIONES DE ESTRUCTURAS

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 OBRA: EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224"
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 SUPERVISION: ING. CHRISTIAN MENDOZA ARNAO
 PRESUPUESTO: SI, 271,607.86 (INC. IGV)

VALORIZACION DE OBRA N° 03: ESTRUCTURAS

ENERO - 2020

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UNID.	METRADO	P. UNIT.	PRESUPUESTO BASE		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE VALORIZACION		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
					SI.	SI.	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
ESTRUCTURAS														
02	ESTRUCTURAS				82,419.26									
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES					82,419.26								
02.01.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO ESTRUCTURAS	m2	329.12	2.81	924.63	100.00%	329.12	100.00%	329.12	100.00%	924.63	100.00%		
02.01.02	PICADO MANUAL DE CONCRETO	m2	2.56	55.14	141.16	49.75%	70.23	49.75%	1.27	70.23	49.75%	70.23	1.26	70.93
02.01.03	PERFORACION Ø=1"	und	125.00	36.59	4,573.75	2.34%	125.00	2.34%	125.00	2.34%	4,573.75	2.34%		
02.01.04	PUNTE DE ADHERENCIA CON ADITIVO EPOXICO PARA UNIR CONCRETO F	m2	6.40	62.25	398.40	0.00%	5.76	368.56	90.00%	5.76	368.56	90.00%	0.64	39.84
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES (INCL. ACARREO)	m3	0.55	73.30	40.32	0.00%	0.25	18.33	45.46%	0.25	18.33	45.46%	0.30	21.99
02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO													
02.02.01	CONCRETO PEDESTAL f _c = 280 kg/cm2	m3	0.90	572.92	515.63	0.00%	0.45	257.81	50.00%	0.45	257.81	50.00%	0.45	257.81
02.02.02	ENCOPRADO DE ENCOFRADO DE PEDESTAL	m2	5.12	61.24	313.55	0.00%	4.61	282.19	90.00%	4.61	282.19	90.00%	0.51	31.35
02.02.03	ACERO fy = 4200 kg/cm2 EN PEDESTALES	kg	132.38	4.72	624.63	0.00%	119.14	562.35	90.00%	119.14	562.35	90.00%	13.24	62.48
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE													
02.03.01	MORTERO NIVELANTE PARA ANLAJE	m2	2.56	163.82	419.38	0.00%							2.56	419.38
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS PARA TECHADO													
02.04.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE PARANTES DE FIERRO DE 150 X 150 X 3.0	und	16.00	262.46	4,519.36	50.00%	8.00	2,259.68	50.00%	4.80	1,355.81	30.00%	3.20	903.87
02.04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS ESTRUCTURALES 300X300 m	und	16.00	76.71	1,227.36	0.00%	12.80	981.86	80.00%	12.80	981.86	80.00%	3.20	245.47
02.04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS METALICAS T.1, E= 6.0 mm	und	84.00	51.70	3,308.80	0.00%	51.20	2,647.04	80.00%	51.20	2,647.04	80.00%	12.80	661.76
02.04.01.04	IZAJE Y MONTAJE DE PARANTES DE COLUMNA	und	16.00	143.97	2,303.52	0.00%							16.00	2,303.52
02.04.02	PARANTES													
02.04.02.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGA PRINCIPAL T-1(L=8.10m)	und	6.00	1,017.93	6,143.44	50.00%	4.00	4,071.72	50.00%	2.40	2,443.03	30.00%	6.40	6,514.75
02.04.02.02	SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGA PERIMETRAL	m	81.50	118.57	9,663.46	25.00%	20.38	2,415.86	55.00%	44.83	5,314.00	80.00%	16.30	1,922.69
02.04.02.03	IZAJE Y MONTAJE DE VIGAS	und	22.00	149.15	3,281.30	0.00%							22.00	3,281.30
02.04.03	CORREAS													
02.04.03.01	CORREAS CON TUBO RECTANGULAR DE 150 X 100 X 3 mm	m	370.26	56.64	20,982.31	45.00%	166.92	9,955.28	45.00%	77.114	17,666.43	80.00%	74.04	4,415.88
02.04.03.02	IZAJE Y MONTAJE DE CORREAS	m	370.26	24.89	9,193.56	0.00%							370.26	9,193.56
02.04.04	PROBES DE													
02.04.04.01	TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL TALLER A OBRA	ton	10.74	710.85	7,634.53	0.00%							10.74	7,634.53
02.04.05	PRUEBAS DE													
02.04.05.01	PRUEBAS DE SOLDADURA Y CONTROL DE CALIDAD	gdb	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00%							1.00	3,000.00
COSTO DIRECTO					82,419.26									
GASTOS GENERALES (15%)					12,362.69									
UTILIDAD (10%)					5,885.64									
SUB TOTAL					100,667.59									
FACTOR DE RELACION (F.R.=)					1.0000									
SUB TOTAL * F.R.					100,667.59									
IGV (16%)					16,120.20									
TOTAL					116,787.79									

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 20534422011
 LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 C.R.N. 128835



PLANILLA DE VALORIZACIONES DE ARQUITECTURA

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
OBRA: EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224"
CONTRATIST: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
SUPERVISION ING. CHRISTIAN MENDOZA ARNAO
PRESUPUEST SI 271,607.86

(INC. IGV)

VALORIZACION DE OBRA N° 03 - ARQUITECTURA

ARQUITECTURA

ENERO - 2020

(Del 01 al 15 de enero)

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION DE PARTIDA, UND, METRADO, P. UNIT., PRESUPUESTO BASE, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE VALORIZACION, ACUMULADO ACTUAL, SALDO POR VALORIZAR. Includes rows for ARQUITECTURA, COBERTURA, COBERTURA CON PLANCHAS METALICAS TIPO TR-4.0 SIMILAR, CUMBRERA METALICA, PINTURAS, GRANALLADO DE ESTRUCTURAS, PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURAS METALICAS, COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES (15%), UTILIDAD (10%), SUB TOTAL, FACTOR DE RELACION (F.R.), SUB TOTAL F.R., IGV (18%), and TOTAL.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC: 20630428291
Levis JAMIRI PICCOLI VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 138206

165



PLANILLA DE VALORIZACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC 2053442820
LEVIS JAMIRI PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 445424"
CONTRATISTA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.S.
SUPERVISION ING. CHRISTIAN MENDOZA ARMAO
PRESUPUESTI SI, 271,907.86 (INC. IGV)

INSTALACIONES ELECTRICAS

ENERO - 2020
(Del 01 al 15 de enero)

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION DE PARTIDA, UND., METRADO, P. UNIT., PRESUPUESTO BASE, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE VALORIZACION, ACUMULADO ACTUAL, SALDO POR VALORIZAR. Includes sub-totals for 'INSTALACIONES ELECTRICAS' and 'COSTO DIRECTO'.

Christian Mendoza Armao
INGENIERO CIVIL
Reg. CP. N° 64136


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.P. N° 208205


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
LEVIS JAMIRI PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL

164

TOTAL

16. RESUMEN DE VALORIZACION

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC 2053428201

LEVIS JAMIRT PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
RUC 2000000000



RESUMEN DE VALORIZACIONES POR ESPECIALIDADES

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 OBRA: EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224"
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 SUPERVISION: ING. CHRISTIAN MENDOZA ARMAO
 PRESUPUESTO: SI/ 301,786.51
 MONTO CONTRATADO: SI/ 271,607.86
 FACTOR DE RELACION: 0.9000


RESUMEN DE VALORIZACIONES POR ESPECIALIDADES N° 03
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE ANTERIOR	% AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	% AVANCE ACTUAL	ACUMULADO	% ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR	% SALDO POR VALORIZAR
1.00	OBRAS PROVISIONALES	27,013.86	15,927.42	58.96%	5,148.86	19.05%	21,074.28	78.01%	5,939.58	21.99%
2.00	ESTRUCTURAS	100,667.79	24,192.95	24.03%	38,870.26	38.61%	63,063.21	62.64%	37,604.58	37.36%
3.00	ARQUITECTURA	45,650.97	-	0.00%	3,105.95	6.80%	3,105.95	6.80%	42,545.02	93.20%
4.00	OTROS	56,843.54	2,765.84	4.87%	26,167.90	46.03%	28,933.74	50.90%	27,909.80	49.10%
	SUB TOTAL * F.R. =	230,176.16	42,886.21	18.64%	73,290.97	31.84%	116,177.18	50.48%	113,988.98	49.53%
	I.G.V. (18%)	41,431.71	7,719.52		13,192.37		20,911.89		20,519.82	
	COSTO TOTAL DE OBRA	271,607.87	50,605.73		86,483.34		137,089.07		134,518.80	

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 RUC: 2054442820
 LEVIS SAMIR PICON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Armao
 Christian Mendoza Armao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CUP. N° 64136


Carlos Enrique Mayuri Corrale
 Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 138305



17. CALCULO DE REAJUSTE


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
73534126201



LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 138306


CALCULO DE REAJUSTE

El cálculo de reajuste no aplica debido a que para la presente valorización de la Obra: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224; no estoy solicitando lo reajustes correspondientes; los cuales solicito que se me cancelen en la liquidación final sin reconocimiento de intereses, según lo indicado en el Artículo 195. Reajustes del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC 205443820

LEVIS AMIRT HICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


18. RESUMEN DE VALORIZACIONES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA WAWAJA S.A.C.
R.U. 20574-28201

LEVIS JAMARI PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.P. N° 208005



RESUMEN DE VALORIZACION QUINCENAL N° 03

ADJUDICACION SIMPLIFICADA : N° 067-2019-FONDEPES
 O B R A : EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224"
 CONTRATISTA : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 CONSULTOR : ING. CHRISTIAN MENDOZA ARNAO
 FECHA : 15 de enero de 2020

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES	27,013.86	15,927.42	5,146.86	21,074.28	78.01%	5,939.58
ESTRUCTURAS	100,667.79	24,192.95	38,870.26	63,063.21	62.64%	37,604.58
ARQUITECTURA	45,650.97	0.00	3,105.95	3,105.95	6.80%	42,545.02
INSTALACIONES ELECTRICAS	56,843.54	2,765.84	26,167.90	28,933.74	50.90%	27,909.80
TOTAL (A)	230,176.16	42,886.21	73,290.97	116,177.18		113,998.98
AVANCE FISICO DE OBRA		18.64%	31.84%	50.48%		49.53%
B: REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES		0.00	0.00	0.00		
ESTRUCTURAS		0.00	0.00	0.00		
ARQUITECTURA		0.00	0.00	0.00		
OTROS		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (B)		0.00	0.00	0.00		
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)		42,886.21	73,290.97	116,177.18		
C: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL (C)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
D: DEDUCCIONES						
DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR AD		0.00	0.00	0.00		
DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR AM		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (D)		0.00	0.00	0.00		
TOTAL DESCUENTOS (TD=C+D)			0.00	0.00		
VALORIZACION NETA (VN=VB-TD)		42,886.21	73,290.97	116,177.18		
E: RETENCIONES						
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		42,886.21	73,290.97	116,177.18		
EN I.G.V. (18%*VN)		7,719.518	13,192.37	20,911.89		
TOTAL (E)		50,605.73	86,483.34	137,089.07		

Monto a Facturar (Forma de Llenar la Factura)

NETO = (VN) = 73,290.97

IGV = 13,192.37

TOTAL = (NETO + IGV) = 86,483.34

TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (VN+IGV) SI.


86,483.34


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 U.C. 233344282A1
 LEVIS JAMARTI FIGUEROA VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 138306


19. INDICES UNIFICADOS



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC 2050442820

LEVIS JAMIEL PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R. N° 168806


INDICES UNIFICADOS


Los índices unificados no aplica debido a que para la presente valorización de la Obra: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224; no estoy solicitando lo reajustes correspondientes; los cuales solicito que se me cancelen en la liquidación final sin reconocimiento de intereses, según lo indicado en el Artículo 195. Reajustes del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-FF.


CONSTRUCTORA OCAJA S.A.C.
20501113201
RUC 20501113201
LEWIS JANRY PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. C.P. N° 64136



20. FORMULA POLINOMICA



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA WAWA S.A.C.
RUC 2057442207

LEWIS YAMARI POCOP VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
C.R.N. 20016


FORMULA POLINOMICA

La fórmula polinómica no aplica debido a que para la presente valorización de la Obra: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224; no estoy solicitando lo reajustes correspondientes; los cuales solicito que se me cancelen en la liquidación final sin reconocimiento de intereses, según lo indicado en el Artículo 195. Reajustes del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC: 2953412781

LEVIS JARAMILLA PICHAY VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Armao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



21. DEDUCCION POR ADELANTO DE MATERIALES



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC 2053442080

LEVIS JAMIR PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
C.R. N° 108306


DEDUCCION POR ADELANTO DE MATERIALES


La deducción por adelanto de materiales no aplica para la presente valorización de la Obra: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224; ya que el contratista CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C, no ha solicitado adelanto de materiales.


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC: 2053428201
LEVIS JAMERT PINEDA VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Armas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



22. AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC 20514428201

LEVIS JAMIR FIGUEROA VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R.N. 20514428201


AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES


La amortización de adelanto de materiales no aplica para la presente valorización de la Obra: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224; ya que el contratista CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C, no ha solicitado adelanto de materiales.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC: 2457128201

LEWIS JAMIR VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


23. CURVA "S" MENSUAL


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC. 29534428201
R.V. Y A.O. V.
LEVIS JAMARI PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.A.N. 256665

OBRA

EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA,

PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

N° 067-2019-FONDEPES

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

ING° RESIDENTE


ING. CARLOS ENRIQUE MAYURI CORRALES

SUPERVISIÓN

ING. CHRISTIAN MENDOZA ARNAO

ESTADO DE OBRA	50.48%	ATRASADA
VALORIZACION N° 03 (01/01/2020 AL 15/01/2020)		

CURVA "S" - PROGRAMADO VS EJECUTADO



	12/12/19	15/12/19	31/12/19	15/01/20	30/01/20				
%AV.MENS.ACUMUL.PROG.	0.00%	7.09%	18.64%	63.01%	100.00%				
%AV.MENS.ACUMUL.REAL	0.00%	7.09%	18.64%	50.48%					

Christian Mendoza Arnao
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Levis Jamari Piñón Vizconde
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
C.U.C. 295344220
LEVIS JAMARI PIÑÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Carlos Enrique Mayuri Corrales
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 26645


ANALISIS CON EL CALENDARIO FECHADO


AVANCES MENSUALES


VALORIZACION A LA FECHA	15/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	30/01/2020
EJECUTADO MENSUAL REAL	7.09%	11.55%	31.84%	
PROGRAMADO MENSUAL FECHADO	7.09%	11.55%	44.37%	36.99%


AVANCES ACUMULADOS

VALORIZACION A LA FECHA	15/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	30/01/2020
EJECUTADO ACUMULADO REAL	7.09%	18.64%	50.48%	
PROGRAMADO ACUMULADO FECHADO	7.09%	18.64%	63.01%	99.99%






 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 UIC 20564420201
 LEVIS JARAMA P. O. VIZCONDE
 GERENTE GENERAL


 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136


 Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 100005

24. COMPROBANTE DE PAGO ESSALUD

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC 20534428201

LEWIS JAMIN FICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R. N° 108906

145

SCOTIABANK PERU S.A.A. 17/01/20
192 AGENCIA MEGA PLAZA CHINCHA 14:43:34
SUNAT PAGO FACIL
A Pagar: S/ *****178.00

Boleta de pago SUNAT - ESSALUD - ONP Form 1662
Numero de Orden: 757016913


FECHA DE PAGO: 17/01/20 HORA DE PAGO: 14:43:31
RUC: 20534428201 PERIODO: 12/2019
Apell. y Nomb. d Raz. Social :
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
TRIBUTO: 5210 ESSALUD-LEV 26790-AFIL
IMPORTE PAGADO: S/ *****178
NUMERO DE OPERACION:00000016

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO S/ *****178.00
Puede revisar su pago en SUNAT Virtual con s
u clave SOL.

Conforme con los datos registrados Firma


050.073.0016 U21660.U21660 17/01/20 RLTRP03

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC: 20534428201
LEVIS CAMBITECÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R.N° 203306

25. COMPROBANTE DE PAGO CONAFOVICER

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAJA S.A.C.
RUC: 20501122011

NEVIS JARAMA
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
C.R.N. 14587

143



El pago se ha realizado correctamente.

Cuentas De Ahorro
315-93701469-0-44

S/ 30.00

CONAFOVICER - APORTES



20534428201


S/ 30.00

S/ 0.00

08191739


Scanned by CamScanner



Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCCASA SAC
RUC. 29504428201

LEVIS JAMARI PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 258205

26. CONSTANCIA DE ADEUDO DE SENSICO

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC: 25537428901

LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
C.P.N. 20825

HS

SCOTIABANK PERU S.A.A. 10/01/20
192 AGENCIA MEGA PLAZA CHINCHA 12:53:51
SUNAT PAGO FACIL
A Pagar: S/ *****332,00

Boleta de pago SUNAT - ESSALUD - ONP Form 1662
Numero de Orden: 756856009

FECHA DE PAGO: 10/01/20 HORA DE PAGO: 12:53:50
RUC: 20534428201 PERIODO: 12/2019
Apell y Nomb. o Esz. Social: _____
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.


TRIBUTO: 7031 SENCICO
IMPORTE PAGADO: S/ *****332
NUMERO DE OPERACION:00000009


FORMA DE PAGO:
EFECTIVO S/ *****332,00
Puede revisar su pago en SUNAT Virtual con s
u clave SOL.

Conforme con los datos registrados Firma


050.073.0009 U21975.U21975 10/01/20 RLTRP03


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC: 20534428201

LEWIS ZAMBRANO VIZCONDE
GERENTE GENERAL



Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306

27. COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OBRA

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C
RUC: 20534421201

LEVIS JAMARI PICHIN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
RUC: 20534421201

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DISEÑO DE LA OBRA

PROYECTO: PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA - DISTRITO DE

PROGRAMA: TAMBO DE MORA - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 33: DEL RESIDENTE 02/01/2020

- SE INFORMA AL SUPERVISOR QUE SE VIVEN REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
- HABITACION DE VIGA PERIMETRAL CON PERFILES DE TUBO RECTANGULAR
- ASI MISMO SE PROSIGUE CON LA HABITACION DE CORREAS DE TUBO RECTANGULAR
- POSTERIORMENTE SE REALIZO LA HABITACION DE PLANCHAS ESTRUCTORALES Y CIERRES METALICAS.
- SE LE SOLICITA AL SUPERVISOR DE OBRA DETERMINAR EL COLOR CON EL CUAL SE PINTARAN LAS ESTRUCTURAS METALICAS; YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NI PLANOS DEL PROYECTO NO SE DEFINE EL COLOR.
- SE REALIZO EL EMPLANTADO CON BANJAS EN ZANJAS PARA RED ELECTROICA PARA DETERMINAR EL FONDO DE ZANJAS Y BUJONETAS.

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306

ASIENTO N° 34 DEL SUPERVISOR 02/01/2020

SE REANUDAN LAS LABORES DE EJECUCION DE OBRAS YA QUE EN FECHA 01/01/2020 NO SE LA BOLA POR SER PERDIDA. REPROCESO LOS COLORES A UTILIZAR (PINTURAS) SE HAN Y CONSULTA TAMPO PARA ESTRECHAS, METALICAS COMO PARA LUBRICACIONES. EL RESIDENTE DEBE DISPONER - TAMPO CON EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD - LAS MEDIDAS PERMANENTES PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN LAS ZONAS DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS CONSIDERANDO QUE SIMULTANEAMENTE SE VIVE EJECUCION DE OBRAS POR FONDERAS EN LAS CERCANIAS DE LA ZONAS.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE
CONSTR. CIVIL
LEVIS JAVIER VILLONDE
CIP. N° 108306

ING. SUPERVISOR
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306

CUADERNO DE OBRA





FECHA: _____ MODALIDAD: 135
OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESMIBELCADERO
PROYECTO: ARTESANAL TAMBO DE MORA - DISTRITO DE TAMBO DE
PROGRAMA: MORA - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO FCA
ENTIDAD EJECUTORA: _____


ASIENTO N° 353 DEL RESIDENTE 03/01/2020

- SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE GRAVO SUMIDERO PARA BAZONETAS.
- POSTERIORMENTE SE REALIZO EL ENCOFRADO DE LAS MISMAS, PARA LA CUAL SE SOBJETO AL SUPERVISOR VERIFICAR LA VERTICALIDAD DE LAS MISMAS.
- SE VIENE REALIZANDO EL ENCOFRADO LATERAL DE LA LOSA DE MUELE PARA EL RESANE DE LOSA EN DONDE SE UBICAN LAS VIGAS DE MADERA; PARA LA CUAL ANTES DE REALIZAR EL VACADO DEL RESANE SE APLICO SIKADUR 32.
- POSTERIORMENTE SE REALIZO EL VACADO EN RESANE DE LOSA CON CONCRETO $f'c = 210 \text{ KG/CM}^2$.
- ASI MISMO SE REALIZO LA INSTALACION DE CARTELAS METALICAS EN PARANTES DE FIERRO.
- SE LE PRESENTO A LA SUPERVISION LA RECTIFICACION DEL PLANO DE REPLANTEO MEDIANTE CARTA N° 001-2020/CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OCAJASAC; EN LA CUAL SE DESCRIBE LA DISTRIBUCION PLANTEADA EN EL ASIENTO N° 27 DEL RESIDENTE.
- SE VIENE CUMPLIENDO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO LA INSTALACION DE SEÑALIZACION CON CINTA AMARILLA Y MALLA EN ZANJAS DE RED ELECTRICA.


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 64136


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP N° 108306


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 64136


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP N° 108306

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJASAC
LEVIS JAMIRY PICO VIZCONDE
GERENTE GENERAL

CUADERNO DE OBRA

Nº 25

FECHA:

MODALIDAD:

137

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COBERTURAS EN EL DESPACHO DE AGUA CALIENTE


PROYECTO:

DESCHERO ANEXOAL TAMBO DE MORALES

PROGRAMA:


CHUNCHU - IIR

ENTIDAD EJECUTORA:



ASIENTO Nº 36 DEL SUPERVISOR 03/01/19
EN LA FECHA SE RECIBIÓ EN COPIAS DE BUENAS
Y SE OBSERVA QUE NO SE HAN OBSERVADO LOS ENCARGOS
POR LA COMISIÓN DE LAS REPERIROS ESTACIONES
POR LO QUE SE INDICA QUE SE TOQUE MEDIDAS PARA
RESERVAR EL MUNICIPIO, VERIFICAR Y MEDIDAS
EXACTAS DE LAS BUENAS DE GRUPO DE ZONA/CUR.
DEBE TOMAR EN CUENTA QUE SI SE ADMITE EL
VIAJE DE GRUPO SOBRE VAREO DE HERAS, SITUACIÓN
QUE IMPEDIRIA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA STRUC-
TURA. EN LA FECHA DEL SEÑALADO SE REALIZÓ VIAJE
DE BUENAS SIN INCORPORAR POR LO QUE EL SUSCRITO
ORDENÓ EL RETIRO DEL GRUPO VAREADO, POR LO QUE
SE PIDE AL RESIDENTE TOMAR MEDIDAS CONCRETAS A
RESPECTO PARA EVITAR INCONVENIENTES MUY ALTO,
RESPECTO A LA REENTRADA DEL DÑO DE REPARACIÓN, COMO
SUPERVISOR. ENVIADO A LA ENTIDAD LO PRESENTADO POR
LA COMISIÓN - ASIENTO Nº 27 Y ASIENTO Nº 35
VAREADO DE OBRAS.

Finalmente se solicita al Residente y al Proyectista
de VAREADO de Grupos para efectos de Ejecutar de Modo
Adecuado el respectivo protocolo de Calidad.
Por otro lado se solicita a la COMISIÓN DE BUENAS
y preservar la reprogramación de OBRAS DE VAREADO A
LOS PLAZOS NORMATIVOS. DEBIDO A QUE EN LA NORMATIVA
COMISIÓN DE BUENAS EL AVANCE EJECUTIVO ADMITIDO ESTA
CORRESPONDE DEL 50% DEL AVANCE PROGRAMADO ejecu-
tado.



Mayuri
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. Nº 108306

Christina
Christina Menloza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. Nº 64136

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE
CONSTRUCCION DE INGENIERIA OCAJA SAC
LEVIS VIZCONDE
GERENTE GENERAL

ING. SUPERVISOR
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. Nº 108306

CUADERNO DE OBRA

26

136



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESSEM BARCABE
PROYECTO: PO PESQUERO ARGENTINO TABLON DE MADERA
PROGRAMA: CHINCHA - IZA
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASPECTO N° 37: DEL RESIDENTE 04/01/2020
- SE INFORMA AL SUPERVISOR QUE SE URGENE REQUERIR LA LIMPIEZA EN LA ZONA EN DONDE SE UBICARON LAS VIGAS DE MADERA PARA LA APLICACION DEL SIKADUR 32.
- UNA VEZ APLICADO EL SIKADUR 32 SE PROCEDE A REANAR LA LOSA DEL CABEZO DEL MUELLE CON CONCRETO $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$.
- ASER MISMO EN EL TALLER UBICADO EN LA A.V. SAN RAFAEL N° 225 - GRUPO PRADO - CHINCHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE CARTELAS METALICAS EN PARANTES DE FIERRO, HABITACION DE PLANCHAS ESTRUCTORALES DE 300 x 300 MM Y HABITACION DE COMPONENTES METALICOS PARA LAS VIGAS PERIMETRALES.
- SE URGENE COMPLETADO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO LA INSTALACION DE SERVICIACION CON OJETA A MALLA Y MALLA EN ZANJAS DE PUN ELECTORICA Y CABEZO DE MUELLE.
- SE SOLICITA AL SUPERVISOR SI YA SE CUENTA CON OPINION DEL PROYECTISTA SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA MEDIANTE CARTA N° 017-2019 / CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC. DE FECHA 19/12/2019; YA QUE SIN LA ABSOLUCION DE LA MISMA NO SE PUEDE REALIZAR LA PERFORACION DE LA VIGA PERIMETRAL Y LA FABRICACION Y ENSAMBLAJE DE VIGA PERIMETRAL.

Christian Mendoza Armas
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 64336

Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306

Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306

Christian Mendoza Armas
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OCAJA SAC
LEVI VIZCONDE VIZCONDE
GERENTE GENERAL

CUADERNO DE OBRA

27

135



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBAJADO
 PROYECTO: RESQUERO AGRÍCOLA TAMBO DE MORO
 PROGRAMA: CHINCHA - ICA
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 38 DEL SUPERVISOR 04/01/20
 DURANTE LA EVALUACIÓN DE LA VINCULACIÓN DE OBRAS
 DILACIONADA A LOS DÍAS CINCUENTA 31 de DICIEMBRE
 CORRIJEN METRABOS DE ACERCO (SUSCRIPTO) DEBIDO:
 01.01.06 FIBRE TERRESTRE 0,43 QMB
 02.04.03.01 COPRES CON TUBO PERIMETRAL 166,92 m
 04.01.02 CORTE Y LONJAS DE LOS CONCRETOS 21,80 m.

RESPECTO A LA SOLICITUD DEL RESIDENTE EN ASIENTO ANTERIOR
 ANTES DE LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE $\phi = 11''$
 Y FABRICACIÓN PERMANENTE DE PERIMETRAL CON LA FABRICACIÓN
 Y ENSAMBLAJE DE LA VIGA PERIMETRAL.

Christian Mendoza Arnao
 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. N° 64136

ASIENTO N° 39 DEL RESIDENTE 06/01/2020

- SE LE SOLICITA AL SUPERVISOR LA DOCUMENTACIÓN FORMAL
 A LA CONSULTA REALIZADA AL PROYECTISTA LA CUAL SE
 PRESENTO MEDIANTE CARTA 017-2019/CONSTRUCTORA
 E INMOBILIARIA OCAJA SAC, LA CUAL SE PUBLICA EN
 EL ASIENTO N° 13 DEL RESIDENTE DE FECHA 19/12/2019
 PARA ASÍ DAR EMPUJO A LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN
 Y FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE DE VIGA PERIMETRAL;
 YA QUE HASTA LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA POR
 PARTE DE LA ENTIDAD.

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 108306

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 108306

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR


CONSTRUCCION INMOBILIARIA OCAJA SAC
 LEVANTAMIENTO CON VIGILANCIA
 GENERAL

CUADERNO DE OBRA

Nº 28

134

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTORA EN EL DESEMBARRASADO
PROYECTO: RESERVO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DEPARTAMENTO DE
PROGRAMA: TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO DE
ENTIDAD EJECUTORA: _____



ASIENTO Nº 40 DEL SUPERVISOR 06/01/2020

RESPECTO AL ASIENTO ANTERIOR, EN EL QUE EL RESIDENTE SOLICITA REVISAR FORMAL A LA CARTA Nº IA-2019, SE INDICA QUE SE HA COORDINADO CON EL INS. COORDINADOR DE LA OBRA, INY CÁRCEL Y SE ENVIÓ A LA ESCUELA DE LA PROPUESTA FORMAL DEL EMPLEADO. EN LA FECHA SE REALIZÓ COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SEGUROS DE FONDEPES Y INY CÁRCEL EN LA QUE MANIFIESTARON SU ACEPTACIÓN VERBAL RESPECTO A LO DEMANDADO Y SE ESPERA LA FORMULACIÓN DEL CASO. CASO QUE QUEDA A CARGO DEL INY CÁRCEL. ASIENTO Nº 38 DEL SUPERVISOR 4-01-2020

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. Nº 64136

ASIENTO Nº 41: DEL RESIDENTE 07/01/2020

- SE TIENE REALIZANDO EL ENCOTRADO EXTERIOR E INTERIOR DE BUZONETAS B1, B2, B3, B4 Y BUZONETA NUEVA DESCRITA EN EL ASIENTO Nº 17 DEL RESIDENTE DE FECHA 21/12/2019 COMO SOLUCION CONSTRUCTIVA.
- SE SOLICITA AUTO B7200N AL SUPERVISOR PARA REALIZAR EL VASADO DE CONCRETO $f_c = 210 \text{ KG/cm}^2$ EN BUZONETAS B1, B2, B3, B4 Y BUZONETA NUEVA.
- SE SACARON MUESTRAS DE CONCRETO PARA LOS RESPECTIVOS ENSAYOS A LA COMPRESION.
- SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADO AL PROYECTISTA MEDIANTE CARTA 017-2019/CONSTRUCTORA BIENMOS/DABA OCAJA SAC. DE FECHA 19/12/2019

Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. Nº 108308

ING. INSPECTOR

CONSTRUCTORA BIENMOS/DABA OCAJA SAC.
16-01-2020
LEONARDO VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Carlos Enrique Mayuri Corrales
ING. SUPERVISOR
INGENIERO CIVIL
CIP. Nº 108308

CUADERNO DE OBRA

29

FECHA: _____ MODALIDAD: _____


133

OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARQUE

PROYECTO: RESERVO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE

PROGRAMA: TAMBO DE MORA, PROV. CAPNCHA, BBPART. ICA.

ENTIDAD EJECUTORA: _____



VIENE

LA CUAL ESTA RETRASANDO LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE NO SE PUEDE DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE PERFORACION DE 11 EN EL CABEZO DEL MUELLE, Y ENSAMBLAJE DE VIGA PERIMETRAL.

- ASI MISMO SE PROCESO AL ARENADO Y PINTADO EXTERNO DE PISCANTES.

Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 64136

ASIENTO N° 42 DEL SUPERVISOR 07-01-20
EL RESIDENTE DEBE DISPONER EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE VARIAS DURANTE EL DIA SE ADQUIERA EL VOUCHER EN BUZONERAS EN FUNCION DE LA DISPOSICION PARA DISEÑO DE MERCAS PRESENCIA MEDIANTE CARTA N° 02-2020/ CONSTRUCCION E INMOBILIARIA OCAJA SAC del 03-01-20. RESOLUCION A LAS CONSULTAS EFECTUADAS POR LA GERENCIA SE HACE SABER QUE EL SUSCRITO MEDIANTE CARTA N° 03-2020 SUPERVISOR DE OBRAS, ELEMENTO CARTA N° 01-2020/ CONSTRUCCION E INMOBILIARIA OCAJA SAC de fecha 03 de enero de 2020 (ASIENTO N° 35 del Residente). DE RECONOCIMIENTO DE PLANOS DE REPONTEO INCLUIDOS EN LA CARTA N° 12-2019. de fecha 19/12/19. ASI MISMO MEDIANTE CARTA N° 05-2020 SUPERVISOR DE OBRAS EL SUSCRITO PRESENTA AL FONDECOS LA VALORIZACION DE OBRAS N° 02 N° DOC 0133-2020.

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 64136

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE
CONSTRUCCION E INMOBILIARIA OCAJA SAC
LEONARDO JAYAR...
GERENTE GENERAL

ING. SUPERVISOR
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306

CUADERNO DE OBRA

Nº 30

FECHA: _____ MODALIDAD: 132

OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DISEMBARCO

PROYECTO: PEQUEÑO ARTESANAL TOMBO DE MORA, DOT.

PROGRAMA: DE AMOR, PROV. CHINCHA, DEPART. ICA.

ENTIDAD EJECUTORA: _____



Asiento Nº 431 del Residente 08/01/2020

- SE INFORMA AL SUPERVISOR QUE SE VIVEN REANZANDO LOS TRABAJOS DE PERFILEADO DE ZANJA DE RED ELECTRICA ENTRE BUZONETAS B1 - B2 - B3 - B4 - BUZONETA NUEVA.
- ASÍ MISMO SE REALIZO EL ENCOFRADO EXTERIOR E INTERIOR DE BUZONETA B5 Y B6.
- DEL MISMO MODO SE REALIZO EL DESENCOFRADO Y CORADO DE BUZONETAS B1, B2, B3, B4 Y BUZONETA NUEVA.
- SE SOLICITA AUTORIZACION AL SUPERVISOR PARA REANZAR EL VADADO DE CONCRETO $F_c = 210 \text{ KG/cm}^2$ EN BUZONETA B5 Y B6.
- SE SACARON MUESTRAS DE CONCRETO PARA LOS RESPECTIVOS ENSAYOS A LA COMPRESION.
- SE VIVE CUMPLIENDO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO LA INSTALACION DE SERIALIZACION CON OJETA AMARILLA Y MALIA EN ZANJAS DE RED ELECTRICA Y CABEZO DE MUELLE.
- SE LE REITERA AL SUPERVISOR QUE HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON LA OPINION FAVORABLE DEL PROYECTISTA SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA MEDIANTE CARTA Nº 07-2019/CONSTRUCTORA B INMOBILIARIA OCAJA SAC DE FECHA 19/12/2019, LA CUAL ESTA OCASIONANDO RETRASOS Y AFECTANDO LA RUTA CRITICA DEL CRONOGRAMA DE OBRA YA QUE NO SE PUEDE DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE PERFORACION $\varnothing 1"$ Y ENSAMBLAJE DE UNGA PERIMETRAL.
- SE LE SOLICITA AL SUPERVISOR INDICAR A LA RESIDENTE EL COLOR A USAR PARA LAS ESTRUCTURAS METALICAS (VIGAS PRINCIPALES, SECUNDARIAS, COLUMNAS, CORREAS Y COBERTURA).

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. Nº 64136

Mayuri
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
REG. Nº 108306

Christian
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. Nº 64136

ING. INSPECTOR

CONSTRUCTORA B INMOBILIARIA OCAJA SAC
LEONARDO OCAJA OCAJA
CONDOMINIO OCAJA


CUADERNO DE OBRA

Nº 31

FECHA: _____ MODALIDAD: 331
OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTORA EN EL DISEMBARCO DE OBRA
PROYECTO: PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DIST. TAMBO DE MORAS
PROGRAMA: MORA - PROV. CHINCHA - DEPART. ICA.
ENTIDAD EJECUTORA: _____




ASIENTO Nº 44 DEL SUPERVISOR 08-01-20
El RESIDENTE debe disponer que las labores de concreto
obtenidas, estén sumadas a la mayor medida a la conformidad
con el proyecto que sean debidamente realizadas.
Se autoriza unido, de concreto para buzonetas B1 y B6.
En la fecha y después de coordinación con el Ing. Carlos de
Fondepes, el Ingeniero Coordinador de Obras, vía correo electrónico
alco Institucional, indica: "Cin) Color de la parte interna
(Estrechos y superficies) de las coberturas debe ser
Blanco. Respecto a la parte externa, en base a la experiencia
dada en el DPA Manabá, el color adecuado sería el rojo."



Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

ASIENTO Nº 45 DEL RESIDENTE 09/01/2020
- SE VIENE REALIZANDO LA INSTALACION DE CAPA DE
ARENA E = 0.10m EN RED ELECTRICA ENTRE BUZONETAS
B1 - B2 - B3 - B4 y BUZONETA NUEVA.
- POSTERIORMENTE SE REALIZO LA INSTALACION DE
TUBERIA PVC SAP ELECTRICA Ø 25mm, EN RED ELECTRICA
ENTRE BUZONETAS B1 - B2 - B3 - B4 y BUZONETA NUEVA
- DEL MISMO MODO SE REALIZO EL DISEÑO COFRADO Y
CURADO DE BUZONETA B5 y B6.
- ASÍ MISMO SE PROCEDIO A LA INSTALACION DE LA
2DA CAPA DE ARENA E = 0.15m EN RED ELECTRICA

SIGUE

ING. INSPECTOR


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108305
CONSTRUCTOR E INGENIERO CIVIL
LEVY SANCHEZ VILLONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL SUPERVISOR
CIP. N° 108306


CUADERNO DE OBRA

32

FECHA: _____ MODALIDAD: 130
OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DISEÑO
PROYECTO: DESARROLLO DE TESORO TAMBO DE MORA,
PROGRAMA: DE MORA, PROV. CAÑARCA - DEPART. ICA.
ENTIDAD EJECUTORA: _____



UPNE.
ENTRE BUZONETAS B1-B2-B3-B4 Y BUZONETA NUEVA.
- SE LE ENTREGO A LA SUPERVISION LOS CRONOGRAMAS REFORMULADOS DE EJECUCION DE OBRA. MEDIANTE CARTA N° 003-2020 / CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJO SAC.
- SE LE REPORTERA AL SUPERVISOR QUE HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON OPINION DEL PROYECTISTA A LA SOLICITUD PRESENTADA MEDIANTE CARTA N° 017-2019 / CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJO SAC. DE FECHO 19/11/2019 LA CUAL ESTA ORIGINANDO RETRASOS Y AFECTANDO LA RUTA CRITICA.
- SE VIENE REALIZANDO LAS PRUEBAS DE SOLDADURA Y CONTRA DE CALIDAD COMO ENSAYO RADIOGRAFICO EN VIGAS PRINCIPALES; Y ENSAYO DE PROUIDOS PENETRANTES EN VIGAS PRINCIPALES, Y COLUMNAS.
Asiento N° 46 Del Supervisores 09-01-20
EN LA FECHA SE VISITO TALLER DE METALMECANICA DE LA CONTRADORA EN EL QUE SE VIENEN REALIZANDO LAS ESTRUCTURAS PARA LA COBERTURA. EN EL TALLER SE ENCONTRABAN LOS INSPECTORES CERTIFICADOS DE LA EMPRESA TESTING SAC SERMOE GROUP SAC. Con equipo de gammagrafia para realizar ensayo de placas radiograficas para soldaduras. Ademas de Penetrantes azul, asi como ensayo de liquido penetrante.
LOS ENSAYOS SE REALIZARAN SOBRE JUNTAS PRINCIPALES: PLACAS RADIOGRAFICAS EN ENSAYO DE LIQUIDOS PENETRANTES VIGAS PRINCIPALES, ENSAYO DE LIQUIDOS PENETRANTES, COLUMNAS ENSAYO DE LIQUIDOS PENETRANTES DE DIBUJO A LO ESTANDAR



Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306

ING. INSPECTOR


Mayuri
ING. RESIDENTE
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJO SAC
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306

Christian
INGENIERO SUPERVISOR
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 64136


CUADERNO DE OBRA


33

FECHA: _____ MODALIDAD: 129
OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARRADOR
PROYECTO: DESQUEBRO ARTESANAL TAMBO DE MORA - DIST. TAMBO
PROGRAMA: DE MORA - PROV. CUMBUCHA - DEPART. JCA
ENTIDAD EJECUTORA: _____



→ Verse en las especificaciones técnicas del Expediente Técnico que se encuentran bajo la responsabilidad de la Comandante, la idoneidad de los datos.
En el mismo se requiere que el Residente Adjunto detalle el proceso que indique el mismo, los datos, y los resultados obtenidos.



Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136




ASPENTON N° 470 DEL RESIDENTE 10/01/2020
SE VIENE REALIZANDO LA INSTALACION DE AFIRMACION
COMPACTADO EN ZUNTA DE RED ELECTRICA ENTRE
BUZONETA B1 - B2 - B3 - B4 Y BUZONETA NUEVA EN
CAPAS DE E = 0.10M HASTA ALCANZAR EL NIVEL
DE TERRENO NATURAL O LO INDICADO EN LOS PLANOS
DEL EXPEDIENTE TECNICO.
- ASP MISMO SE REALIZO LA COLOCACION DE UNTA
SERVIDORA AMARILLO EN RED ELECTRICA ENTRE
BUZONETA B1 - B2 - B3 - B4 Y BUZONETA NUEVA
- POSTERIORMENTE SE REALIZO LA HABILITACION DE CANAL
UNISTEAD PARA FIJACION DE TUBERIA INCC CONDUIT
DE Ø 25mm

sigue

ING. INSPECTOR


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 198396
CONSTRUCTORA MAYURI CORRALES S.A.C.
LEVANTADO POR: _____
CONFECCIONADO POR: _____


ING. SUPERVISOR
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 198396

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: 122
OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARQUE
PROYECTO: POSQUEBRO ARTESANAL TAMBO DE MORA - DIST. TAMBO
PROGRAMA: DE MORA - PROV. OBNCHA - DEPART. ICA
ENTIDAD EJECUTORA: _____

VIENE.

- EN LO QUE RESPECTA A LA INSTALACION DE TUBERIA METALICA TIPO IMC, SE LE EXHORTA A LA SUPERVISION QUE ESTOS SE INSTALEN EN LA PARTE SUPERIOR DEL SARDINEL DEL MUEBLE Y SOBRE LA CARA EXTERNA DE LAS COLUMNAS Y PARTE SUPERIOR DEL MURO DE LA DRENA.

Mayuri
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108305

Acta No 43 del Supervision 10-01-20
SE VERIFICAN LOS NIVELES de niveles de drenaje y Colocacion de Arma Señalizadora del Sistema Eléctrico. Se ordena la Colocacion de tubería metálica tipo IMC, misma que debe instalarse en la parte superior del sardinel existente de acuerdo a lo establecido en los planos del Expediente Técnico. Se hace saber además que se acordó el tipo de Arma Señalizadora de la Drenaje de Mora por la de tal sistema.

Christina Mendoza Arnao
Christina Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 64136

CONSTRUCTOR CONSTRUCION OCCASIA SAC
[Signature]
CIP. N° 108305

[Signature]
Christina Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 64136

Mayuri
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108305

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR


CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD EN EL
 OBRA: CONSTRUCCION DE DESEMBARCADERO P68 BUENOS AIRES
 PROYECTO: ARTESANAL TAMBO DE MORA - DIST. TAMBO DE MORA
 PROGRAMA: MORA - PROV. CHINCHA - DEPART. ICA
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 49: DEL RESIDENTE 11/01/2020
 - SE SOLICITA AUTORIZACION AL SUPERVISOR PARA EL VADO DE LOSA DE CONCRETO $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ $e = 0.20$ ENTRE BUZONETAS B1 y B2.
 - ASÍ MISMO SE REALIZO LA INSTALACION DE TABLERO NUEVO Y DE TUBERIAS PVC 3/4" ELECTRICA Y 25 MM ENTRE TABLERO NUEVO Y BUZONETA B4.
 - SE LE REPITE AL SUPERVISOR QUE HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON LA OPINION FAVORABLE DEL PROYECTISTA SOBRE LA SOLUCION PRESENTADA MEDIANTE CARTA N° 017-2019/CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC DE FECHA 19/12/2019, LAS CUALES ESTAN DESCRITAS EN EL ASIENTO N° 13 DEL RESIDENTE DE FECHA 19/12/2019, LA CUAL ESTA OCACIONANDO RETRASOS Y AFECTANDO LA RUTA CRITICA DEL CRONOGRAMA DE OBRA, YA QUE NO SE PUEDE DAR FIN A LOS TRABAJOS DE PERFORACION ENSEMBLAGE DE VIGA PERIMETRAL

Moysu
 Carlos Enrique Maruri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIF N° 108306



ASIENTO N° 50 DEL SUPERVISOR 11/01/20
 SE AUTORIZA EL VADO DE LOSA DE CONCRETO PARA EL TUNEL ENTRE BUZONETAS B1 y B2. PUNTO DE VADO DE 0.105 REDUCCION DE GRADACION EN $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$.
 SE LE HIZO NOTAR AL RESIDENTE QUE LAS FUERZAS DE CARGA DE SOLDADURAS QUE SE VIENEN EJECUTANDO SEGUN ASIENTOS 45° y 46° DE FECHA 9-01-20; INCLUYEN A LAS VIGAS PERIMETRALES. DEBIDO A QUE A LA FECHA, YA SE HAN CONCLUIDO SU ENSEMBLAGE.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 LEONARDO OCAJA
 GERENTE GENERAL

Moysu
 Carlos Enrique Maruri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIF N° 108306

Cristian Mendoza Armas
 Cristian Mendoza Armas
 INGENIERO CIVIL SUPERVISOR
 Reg. CIP. N° 64136

ING. INSPECTOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 36

126

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESMARCADO DE PRODUCCION

PROYECTO: ARTESANAL TAMBO DE MORA - DISTRITO DE TAMBO DE MORA

PROGRAMA: PROYECTO CHYNCHA - DEPARTAMENTO ICA

ENTIDAD EJECUTORA: _____



ASIENTO Nº 51: DEL RESIDENTE 13/01/2020

- SE INFORMA AL SUPERVISOR QUE SE VENE REALIZANDO EL TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL TALLER AL LUGAR EN DONDE SE DESARROLLARA EL GRANALLADO Y PINTADO CON PINTURA EPOXICA DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS; PARA LA CUAL SE USARAN LOS COLORES ESTABLECIDOS POR LA SUPERVISION EN EL ASIENTO Nº 44 DEL SUPERVISOR DE FECHA 08/01/2020.
- SE INFORMA AL SUPERVISOR QUE NO SE PUEDE REALIZAR LA EXCAVACION DE ZANJOS PARA RED ELECTRICA ENTRE BUZONETAS B6-B5 Y BUZONETA 5 A BUZONETA NUEVA ESTO DEBIDO A QUE SE VENE EJECUTANDO OTRA OBRA POR PARTE DE FONDEPES PARALELA A LA QUE ESTAMOS EJECUTANDO, LA CUAL IMPIDE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
- ASÍ MISMO SE INFORMA AL SUPERVISOR QUE HABIENDO VENIDO EL PLAZO MAXIMO DE 15 (QUINCE) DIAS EN LA CUAL EL PROYECTISTA DEBIO ABSOLVER LA CONSULTA REALIZADA MEDIANTE CARTA. 017-2019/CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OCAJA SAC DE FECHA 19/12/2019, NO SE CUENTA AUN CON RESPUESTA DEL PROYECTISTA Nº 9 DE LA ENTIDAD A LA FECHA; POR LO CUAL SE ESTA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA FORMAL.

Mexen
Carlos Enrique Mayuri Corral
INGENIERO CIVIL
CIP. Nº 108306

Christina Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. Nº 6136

Mayuri
Carlos Enrique Mayuri Corral
INGENIERO CIVIL
CIP. Nº 108306

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OCAJA SAC
10/01/2020
INGENIERO CIVIL
CIP. Nº 108306

Christina
Christina Mendoza Arnao
INGENIERO SUPERVISOR
Reg. CIP. Nº 6136

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: CONSTRUCCIÓN COBERTURA EN EL DESEMBAJERADO
PROYECTO: ANEXOS TAMBO DE MORAS - DISTRITO TAMBO DE MORAS
PROGRAMA: PROVINCIA CHINCHA - DEPARTAMENTO ICA
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 52 DEL SUPERVISOR 13-01-20
RESPECTO AL GRANDEADO Y PUNTEADO ELLO DEBE RESTRANDE
CONTENER LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL
PROYECTO, Y POSTERIOR A LAS PRUEBAS DE CANTIDAD DE
LA SOLIDIDAD APROBADA EN CALIDAD Y CANTIDAD SEGUN
CORRESPONDA. (PRUEBAS DE RASO GASTOS Y LABORES PUNTEADAS)
• ASÍ MISMO EL CONTRATISTA DEBE INDICAR EL TIPO Y FECHA
DE GRANDEADO Y PUNTEADO, SIN PREJUICIO DE ELLO DEBE
GARANTIZAR LAS CARACTERÍSTICAS, CANTIDAD, COLOR Y FORMA
DE LA PINTURA EXTERNA A UTILIZAR.
RESPECTO A LA EXCAVACION DE ZANJAS PARA RED ELÉCTRICA
ENTRE BUZONEROS BG-BG Y BG A BUZONERO NUEVA
POR EJECUCIÓN DE OBRAS PARALELAS DE FONDECAS, POSTERIOR
AL ASIENTO N° 51 DEL RESIDENTE, SE LOGRÓ UNA REUNIÓN
DE COORDINACIÓN CON EL RESIDENTE DE OBRAS DE DICHA
OBRAS PARALELAS (ING. CARLOS MONTAÑA) Y EL RESPONSABLE
DE OBRAS SIN CARLOS MONTAÑA Y EL SUSCRITO, EN
LA QUE SE EXPLICÓ EL DISEÑO DE VISTA PLANEADO EN
EL ASIENTO N° 51, POR EL RESIDENTE, CONCLUYENDO QUE
• CADA OBRAS TIENE SU PROPIO LÍMITE Y QUE PARA
EJECUCIÓN DE METODOS PROGRESOS (PROGRESO CONSTRUCTIVO)
LOS RELLEOS DE ZANJA SE HACERÁN a) 20cm de material
propio con aporte al 10% de ambos (ambos)
b) Relleno con grava (material de RUTA) hasta
nivel de terreno natural, con aporte al 50% de ambos
(ambos).



Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

Carlos Enrique Mavuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 19835


CUADERNO DE OBRA

38 124





FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESMILICADO DE
PROYECTO: ARTESANAL TAMBO DE AYOI - DISTRITO TAMBO DE AYOI
PROGRAMA: PROVINCIA CHINCHA - DEPARTAMENTO ICA
ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 53 del Supervisor 13-01-20
Mediante el presente Asiento, se otorga conformidad a
ordenamiento Académico presentado por el Residente según Asiento
N° 45 y se procede a elevar a la Comisión


Christian Mendoza Armao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Asiento N° 54 del Residente 14/01/2020
- DE ACUERDO A LAS REUNION ENTRE EL CONTRATISTA
Y EL SUPERVISOR Y DE ACUERDO A LOS ASIENTOS
N° 38 DEL SUPERVISOR DE FECHA 04/01/2020 Y
ASIENTO N° 40 DE FECHA 06/10/2020 SE PROCEDE
A LA PERFORACION DE 1" EN EL CABEZO DEL MUELLE.
- ASI MISMO SE PROCEDE CON LA INSTALACION DE
LA TUBERIA CONDUIT 4MC 25MM ENTRE BUZONETA 6 Y
CABEZO.
- POSTERIORMENTE SE REALIZO LA INSTALACION DEL
ACERO ESTRUCTURAL EN PEDESTALES E INSTALACION DE
LA PLANCHA ESTRUCTURAL DE 300 x 300 MM QUE SERVE
COMO APOYO DE LOS PARANTES DE FIERRO
- ASI MISMO SE INDICA AL SUPERVISOR EN OBRA QUE
CON FECHA 13-01-2020; LAS ESTRUCTURAS METALICAS
PARA TECHADO (VIGAS O TIGERAS, CERRAS, COLUMNAS
O PILARES) FUERON RECEPCIONADAS POR EL CONSEJO GRUPO
AZOLES SAC; LA CUAL SE ESTA BUENORGANDO DE
CERNALLADO Y PINTADO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS
SIGUE


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
ING. RESIDENTE


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
ING. SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 39

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COBERTORA EN EL DESMBAECA
PROYECTO: PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA - DISTRITO DE
PROGRAMA: TAMBO DE MORA - PROVINCIA CHINCHA - DEPARTAMENTO DE
ENTIDAD EJECUTORA: _____



MEC
ESTA SB ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 185 MZ E LT. A-4 ASOCIACION LA CONCORDIA VILLO EL SALVADOR - LIMA.
- SB LE HIZO ENTREGA AL SUPERVISOR EL DISEÑO DE MALLA DE CONCRETO $F_c = 280 \text{ kg/cm}^2$; EL CUAL SE USARA PARA EL CONCRETO EN PEDESTALES.

Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. Nº 108306
Christian Mendoza Armao
INGENIERO CIVIL
CIP. Nº 64236

ASIENTO Nº 55 DEL SUPERVISOR 14-01-2020
SE RECEPCIONA DISEÑO DE MALLA PARA CONCRETO $F_c = 280 \text{ kg/cm}^2$ ELABORADO POR CONSULTORES DEL SUR (LABORATORIO DE PRUEBAS Y CONCRETO Y ASISTENTE) CON PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:1.4:1.6 19.0 Lts de Agua. Concreto que servirá para los pedestales del casco por lo que se solicita al Residente presentarse en la obra y uso de enyesos cubiertos. Así como la aprobación de proyectos para los Grampadores Enchys de Compresión.
Antes al vaciar debe avisarse al Residente o Almacén de Adherencia para poder hacer un caso nuevo - Concreto de tipo, en la fecha se ejecutaron formaciones en tablas y áreas de 1' y se aplicaron Falso de 1/2" Grampados utilizando SIKOLITE 31 ECL. SE DEBE APROVECHAR LA EXISTENCIA DE MALLA DE ACERO en la obra del Casco para "amarrar" la armadura del Pedestal aumentando de ese modo el Anclaje Estático.

CONSTRUCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.C.
[Signature]
INGENIERO CIVIL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. Nº 108306

Christian Mendoza Armao
INGENIERO CIVIL
CIP. Nº 64236
SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESMOLZADOR PESQUERO
 PROYECTO: ASESORIAL TUNIBO DE MIZA - DISTRITO TAMBOR DE MORA
 PROGRAMA: PROYECTO CIPNCHO, DEPARTAMENTO ICA
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 56.1 DE REGISTRO 15/01/2020

- SE PROCESO CON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 25MM. ENTRE BUJETA 6 Y CABEZO.
- ASI MISMO SE PROCESO CON EL BUCCOPADO DE PODESTAL QUE SIRVE DE APOYO A LAS COLUMNAS METALICAS; PARA LO CUAL SE SOLICITA AL SUPERVISOR VERIFICAR SU VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO.
- POSTERIORMENTE SE REALIZO LA APLICACION DEL PUESTO DE ADHERENCIA CON ASBITO EPOTICO PARA UNIR CONCRETO FRESCO CON CONCRETO NUEVO; QUEDANDO DE ESTA MANERA LOS PODESTALES LISTOS PARA REALIZAR EL VACADO DE CONCRETO $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$.
- SE LE INFORMA AL SUPERVISOR QUE SE LE ENTREGO AL COORDINADOR GRANALLADO ABOLE SIA LA PINTURA NECESARIA PARA EL CORRECTO PINTADO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS.
- SE PRESENTA A LA SUPERVISION LA VALORACION AFOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2020, PARA SU REVISION Y APROBACION CORRESPONDIENTE LA CUAL SE DESCOBIERON LOS METRADOS A CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	METRADO	UNIDAD
01	OBRAS PROFESIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	OBAS PROFESIONALES		
01.01.03	SERVICIOS PROFESIONALES	0.50	MES
01.01.04	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	0.50	GLB
01.01.05	ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	0.50	GLB
01.01.06	FLETO TERRESTRE	0.20	GLB.
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES.		
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIAS	0.40	GLB
01.02.05	HABILITACION Y COLOCACION DE UTRAS DE MADERA	30.25	M
01.02.06	HABILITACION Y COLOCACION DE PESCAÑOS	1.00	UND

[Signature]
 CONTROL DE OBRA
 LEY 27104
 GENERAL DE LA CONSTRUCCION

[Signature]
 Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 108396
 ING. RESIDENTE


[Signature]
 Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 108396
 ING. SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR


CUADERNO DE OBRA

41



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESMILARADO
 PROYECTO: ARTESANAL TAMBO DE MORA - DISTRITO TAMBO DE MORERA
 PROGRAMA: PROVINCIA CUNCHA - DEPARTAMENTO ICA
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

02	ESTRUCTURAS		
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.03	PERFORACION $\phi = 44$	125,00	UND
02.01.04	PLANTE DE ADHERENCIA G/ADHINO EPÓXICO	5,76	M ²
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIA DE DEMOLICIONES	0,25	M ³
02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.02.01	CONCRETO PIEDRAL Fc = 280 kg/cm ²	0,45	M ³
02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIEDRAL	4,61	M ²
02.02.03	ACERO Fy = 4200 kg/cm ² EN PIEDRAL	119,14	KG
02.04.0	ESTRUCTURAS METALICAS PARA TECHO		
02.04.01	COLUMNAS O PILARES		
02.04.01.01	SUMINISTRO Y HABILITACION PARANTES	4,80	UND
02.04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHAS ESTRICT.	12,80	UND
02.04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION CANTONAS	51,20	UND
02.04.02	TUBERIALES		
02.04.02.01	SUMINISTRO Y HABILITACION UGA PERFORADA	8,40	UND
02.04.02.02	SUMINISTRO Y HABILITACION UGA PERFORADA	44,83	M
02.04.03	CORREAS		
02.04.03.01	CORREAS CON TUBO RECTANGULAR	129,29	M
02.04.04	TRANSPORTE		
02.04.04.01	TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS	5,37	TON.
02.04.05	PRUEBAS		
02.04.05.01	PRUEBAS DE SOLDADURA Y CONTROL CALIDAD	0,50	GLB.
03	ACERTECORA		
03.02	PINTURA		
03.02.01	GRANALLADO DE ESTRUCTURAS	211,91	M ²
04	INSTALACIONES ELECTRICAS		
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.01.01	TRABO Y REPLANTEO PARA IEE	32,00	M
04.01.02	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL	8,88	M ³
04.01.04	RELLENO COMPACTADO O MATRIZ PRESTAMO	31,97	M ³
04.01.05	REPESION DE CONCRETO LOSA Fc = 210 kg/cm ²	0,70	M ³




ING. INSPECTOR
 CONSTRUCTOR
 LEVIS J. SANCHEZ VIZCARRA
 INGENIERO CIVIL

ING. Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 C.P. N° 102296

ING. Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 C.P. N° 102296

CUADERNO DE OBRA

42 320



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESSEMBARCADERO
 PROYECTO: ARTESANAL TAMBO DE MORA - DISTRITO TAMBO DE MORAY
 PROGRAMA: PROVINCIA CHINCHA - DEPARTAMENTO ICA
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

04.03	CANALIZACIONES, DUCTOS O TUBERIAS			
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUT. INC 25mm	50.89	m	
04.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUB. CONDUT. INC 25mm	180.00	m	
04.03.03	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA 25mm	210.00	m	
04.06	TABLEROS ELECTRICOS			
04.06.01	TABLEROS DE DISTRIBUCION	0.50	UND	
04.09	VARIOS			
04.09.01	BURONETA ELECTRICA	4.80	UND	

Christian Mejhoza Armao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 108306

ASIENTO N° 57 DEL SUPERVISOR 15-01-2020
 EN LA FECHA SE VERIFICAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SE VERIFICA Y CONCORDA LA CORRESPONDENCIA DE LOS METROS CONSIGNADOS DEL RESIDENTE EN EL ASIENTO ANTERIOR. SE HA MENUSO HASTA EN 80% DE SUMINISTRO Y REPLICACION DE LOS ESTEROS METALICOS PARA OBRAS EN LAS MEDIDAS QUE SE HA CONSIGNADO EL SUMINISTRO DE DICHAS ESTEROS EN LA CUANTIA DE LITS PARA EL GRAN SUMINISTRO POR OBRAS ANTERIORES EN LA FECHA SE HA INICIADO EL VARIADO DE OBRAS POR LO QUE SE SOLICITA AL RESIDENTE DISPONER DE LA OBTENCION DE MUESTRAS O RESERVAS PARA LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES

CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESSEMBARCADERO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 108306


Christian Mejhoza Armao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 64136


ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 108306

28. PANEL FOTOGRAFICO

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC: 20504428701

LEVIS JAMIN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R. N° 108206

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 RUC: 2051442820
 LEVIS SAMIR PICON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

FANEL FOTOGRAFICO

117



118

FOTO 01 : SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA



FOTO 02: FLETE TERRESTRE PARA MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Ubícanos en: Mz 3 Lote. 39 Urb. León de Vivero - Pueblo Nuevo - Arequipa.
 Comunícate a los Teléfonos: Cel. 956002121 - #956002121
 Escribenos a: ocajasac@hotmail.com

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 RUC. CIP. N° 64136



Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 C.P.N. N° 108306



FOTO 03: TRABAJOS DE COLOCACION DE PESCANTE



FOTO 04: SOLDADO DE PESCANTE EN SU POSICION ORIGINAL

Ubícanos en: Mz 3 Lote. 39 Urb. León de Vivero - Pueblo Nuevo - Chincha.
Comunícate a los Teléfonos: Cel. 956002121 -#956002121
Escríbenos a: ocajasac@hotmail.com

Christina Mendoza Arnao
Christina Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. C.P. N° 54136



Carlos Enrique Mayuri Corrales
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
Reg. C.P. N° 54136



126

FOTO 05: TRABAJOS DE PERFORACIONES I °




FOTO 6: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO EN PEDESTAL ADICIONANDO PREVIAMENTE UN EPOXICO SIKADUR 3 I PARA SU FIJACION EN EL NIVEL QUE CORRESPONDA.

Ubícanos en: Mz 3 Lote. 39 Urb. León de Vivero - Pueblo Nuevo - Chíncha.
Comunícate a los Teléfonos: Cel. 956002121 -#956002121
Escribenos a: ocajasac@hotmail.com

Christian Mendoza Arnao
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64106



Mayuri
Mayuri Enríquez Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306



115

FOTO 7: SUMINISTRO Y HABILITACIONES DE PARANTES DE FIERRO




FOTO 8: SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGA PRINCIPAL

Ubicamos en: Mz 3 Lote. 39 Urb. León de Vivero - Pueblo Nuevo - CHINCHA
 Comunícate a los Teléfonos: Cel. 956002121 -#956002121
 Escribenos a: ocajasac@hotmail.com

Christian
Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136



Mayra
Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 108306



114

FOTO 9: SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGA PERIMETRAL



FOTO 10: TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS

Ubícanos en: Mz 3 Lote. 39 Urb. León de Vivero - Pueblo Nuevo
 Comunícate a los Teléfonos: Cel. 956002121 -#956002121
 Escribenos a: ocajasac@hotmail.com

Christian
Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136



Carlos Enrique
Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 108806



113

FOTO 11: DEMOSTRACION COMO SE REALIZAN EL TRABAJO DE LA PRUEBA DE SOLDADURA.




FOTO 12: TRABAJOS DE PRUEBA DE SOLADURA

Ubícanos en: Mz 3 Lote. 39 Urb. León de Vivero - Pueblo Nuevo - Ormaiztegui
 Comunícate a los Teléfonos: Cel. 956002121 -#956002121
 Escribenos a: ocajasac@hotmail.com

Christian Mendoza Arnao
 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 108205



112

FOTO 13: GRANALLADO DE ESTRUCTURAS




FOTO 14: TRABAJOS DE VACEADO DE LA REPOSICION DE CONCRETO EN LOSA CON
 UNA $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$

Ubicamos en: Mz 3 Lote. 39 Urb. León de Vivero - Pueblo Nuevo - Chiriquí
 Comunícate a los Teléfonos: Cel. 956002121 -#956002121
 Escribenos a: ocajasac@hotmail.com

Christian Mendoza Armao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.P. N° 64136



Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 C.P. N° 208875



111

FOTO 15: ACABO DE LA REPOSICION DE CONCRETO EN LOSA




FOTO 16: TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT
IMC 25 mm

Ubicanos en: Mz 3 Lote. 39 Urb. León de Vivero - Pueblo Nuevo - Chiriquí
Comunicate a los Teléfonos: Cel. 956002121 -#956002121
Escribenos a: ocajasac@hotmail.com



Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corral
INGENIERO CIVIL



110

FOTO 17: TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 25mm



FOTO 18: TENDIDO DE TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 25mm

Ubícanos en: Mz 3 Lote. 39 Urb. León de Vivero - Pueblo Nuevo
 Comunícate a los Teléfonos: Cel. 956002121 -#956002121
 Escribenos a: ocajasac@hotmail.com

Christian Mendoza Arno
 Christian Mendoza Arno
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIR N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 108306



109

FOTO 19: PRIMERA CAPA PARA LA TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 25mm




FOTO 20: INSTALACION DE CAJA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION

Ubícanos en: Mz 3 Lote. 39 Urb. León de Vivero - Pueblo Nuevo -
Comunicate a los Teléfonos: Cel. 956002121 -#956002121
Escribenos a: ocajasac@hotmail.com

Christina
Christina Mendoza Armao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Mayra
Mayra Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



108

FOTO 21: ACABADO PARA LAS BUZONETAS ELECTRICAS



FOTO 22: INSTALACION DE TAPAS PARA LAS BUZONETAS ELECTRICAS

Ubicanos en: Mz 3 Lote. 39 Urb. León de Vivero - Pueblo Nuevo
 Comunícate a los Teléfonos: Cel. 956002121 -#956002121
 Escribenos a: ocajasac@hotmail.com

Christina
 Christina Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Mayu
 Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 120005

107




FOTO 23: TRABAJOS DE ENCOFRADO PARA LOS PEDESTALES





FOTO 24: FIJACION DE ARIOSTRES EN LOS DURMIENTES PARA EL ENCOFRADO

Ubícanos en: Mz 3 Lote. 39 Urb. León de Vivero - Pueblo Nuevo - Chiriquí
 Comunícate a los Teléfonos: Cel. 956002121 -#956002121
 Escríbenos a: ocajasac@hotmail.com

Christian Mendoza Arnao
Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136



106

FOTO 25: APLICACIÓN EPOXICO SIKA 32 PARA PEGADO DE CONCRETO VIEJO Y CONCRETO NUEVO



FOTO 26: TRABAJO DE VIBRACION AL CONCRETO DEL PEDESTAL



FOTO 27: VACEADO DE CONCRETO DE PEDESTAL F'C=280 kg/cm²



FOTO 28: SACADO MUESTRA DE CONCRETO DEL PEDESTAL F'C=280 kg/cm²

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC 26534 A 28 101
Levis J. Picón Vizconde
LEVIS J. AMIRY PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Ubicamos en: Mz 3 Lote. 39 Urb. León de Vivero - Pueblo Nuevo - Chincha.
Comunicate a los Teléfonos: Cel. 956002121 -#956002121
Escribenos a: ocajasac@hotmail.com


Mayuri
Carlos Enrique Mayuri Corral
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306

29. INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAJA SAC
24-534-22201

LEVIS JAMIRT PICHÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R.N. 12345




SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


EL ESTADO COMPROMETIDO CON SUS TRABAJADORES


INFORME DE SEGURIDAD EN CUMPLIMIENTO
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL
1 AL 15 DE ENERO DEL 2020


**CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA
IOARR:**

**CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE
MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO
ICA, CÓDIGO ÚNICO N°2454224**

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC: 2853412820

LEVIS JAMARI PICHÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL



JOHNNY GREGORY MARIQUE MARIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA



Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 64135


CONTENIDO

1. GENERALIDADES
2. OBJETIVOS DE LAS OBRAS
3. NORMAS LEGALES
4. DATOS DE LA OBRA
5. COMPROMISOS DE SEGURIDAD
 - 5.1. MEDIDAS DE PREVENCION MITIGACION Y CORRECCION
 - 5.2. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
 - 5.3. PLAN DE CONTINGENCIA.
 - 5.4. PLAN DE CIERRE
6. CONCLUSIONES
7. ANEXOS:
 - 7.1. Álbum Fotográfico.
 - 7.2. Relación de charlas de Seguridad
 - 7.3. A.T.S.
 - 7.4. S.C.T.R.
 - 7.5. REGISTRO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC: 20534478201

LEVIS JARAMILLA PICHÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 108206

1. GENERALIDADES.

El presente informe corresponde a la quincena de Enero del año 2020, La Seguridad y Salud de los trabajadores en la ejecución del proyecto, es un aspecto fundamental para el desarrollo de la organización, es por ello, que se considera un pilar fundamental en la ejecución del proyecto para el desarrollo de la organización. Por lo cual tanto consultor como contratista están comprometidos con la identificación de los peligros y riesgos inherentes a sus actividades así como su control de estos cumpliendo con las Normas vigentes. Es por ello que el Contratista para tal fin dispondrá y facilitará de los recursos necesarios, promoviendo la participación activa de todos los trabajadores durante la ejecución proyecto

De acuerdo a las propuestas, el Contratista redactará, antes del comienzo de las mismas, Estudio de Seguridad Ocupacional en obra, en el que se analice, estudie, desarrolle y complemente, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente informe. En dicho estudio, se recogerán como mínimo, los criterios, conceptos y directrices del presente informe. Aunque el Plan de Estudio es responsabilidad del Contratista, contará con el visto bueno del Supervisor, y previo al inicio de las obras.

El Estudio se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del Supervisor de la obra, manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su disposición. En el estudio de Seguridad, el Contratista se comprometerá explícitamente a cumplir todo lo dispuesto en el estudio y en dicho plan de seguridad.

2. OBJETIVO DE LA OBRA.

El informe quincenal de Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional en la Obra tiene como objeto establecer las directrices de ejecución y comportamiento frente a los diferentes trabajos a realizar durante el período de duración de la Obra, a fin de identificar los peligros y riesgos que se puedan presentar con el fin de evitar posibles accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros, analizando las distintas unidades que componen el proyecto. Así mismo, se contemplan en este estudio las instalaciones de sanidad e higiene de los trabajadores, durante la realización de la obra.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
RUC: 2053442201
Levis Amiri Picco Vizconde
LEVIS AMIRI PICCO VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



Johnny Gregory Manrique Manrique
JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA



3. NORMAS LEGALES

Estos requisitos legales que deberán aplicarse en Obra son las siguientes:

- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783
- D.S. 005-2012-TR Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo
- D.S. N° 009-2005 TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
- D.S. N° 007-2007 TR, Modificación de artículos del D.S. N° 009-2005 TR
- Seguridad durante la construcción: Norma G.050
- RM 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y la Norma Técnica de Salud Ocupacional-MINSA.

4. DATOS DE LA OBRA

Se denomina: **CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR:
CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE
MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO
N°2454224**


5. COMPROMISOS DE SEGURIDAD.

5.1. MEDIDAS DE PREVENION MITIGACION Y CORRECCION


- ✓ Con respecto a la movilización de maquinarias, equipos y materiales se ha desplazado teniendo en cuenta las medidas de seguridad en obra y cumpliendo los estándares básicos.
- ✓ El ing. Residente y el maestro dialogan diariamente con el personal a su cargo.


5.2. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Los principales trabajos desarrollados se detallan brevemente a continuación:


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
CÓDIGO ÚNICO 2454224
LEVIS JARAMILLA VIZCONDE
GERENTE GENERAL


JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRAS


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 108266

**1. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD****OBRAS PROVISIONALES****Generalidades**

Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter temporal, que tiene por finalidad brindar servicios al personal técnico administrativo y obrero. Asimismo, permitir el almacenamiento y cuidado de los materiales, durante el periodo de la ejecución de la obra.

LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PREVENTIVAS MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

La movilización preventiva de materiales en el almacén

a. CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40m.

Se fabricó y coloco un cartel que identifica los datos de las obras en la, donde se detallan los datos principales de la obra, el texto y arte del cartel será coordinado con la Inspección o Supervisión. Se instaló con el personal y se tuvo cuidado con la instalación.

b. ALMACÉN Y OFICINA

El almacén o depósito se ubicó dentro de la zona de construcción y teniendo presente que no vayan a perturbar el desarrollo posterior de la obra.

Las oficinas donde se encuentra personales administrativos y de campo para juntos poder resolver problemas de la obra.

c. AGUA PARA CONSTRUCCION

Esta partida comprende en el agua para los trabajadores que debe ser limpia y potable ya que es necesario para su consumo.

d. SERVICIOS HIGIENICOS

Se colocó baño químico portátil, cuenta con urinario e inodoro que proporcione la empresa Contratista.

e. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL P/TRABAJADORES

Se viene exigiendo el uso adecuado del equipo de protección personal (EPP) y no suceda los accidentes.

Los equipos de protección considerados son:

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 64136



Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
REG. N° 158215

- Casco de seguridad
- Barbiquejo.
- Lente de seguridad
- Cortavientos
- Mascarilla
- Tapón de oído
- Guantes (cuero, flexible, etc.)
- Ropa de trabajo (polo manga larga + pantalón)
- Arnés de cuerpo completo.
- Zapato con punta acero, etc

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
2053420001
[Signature]
LEVIS JAMNET P. C. O. VIZCONDE
GERENTE GENERAL

LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PREVENTIVAS DE LOS EEP'S

Es obligatorio y necesario los EPP's en el trabajo para evitar accidentes con sus charla correspondientes y dando a conocer para que tomen conciencia con la seguridad que sea el compromiso de cada uno.

2. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

a. DESMONTAJE DE POSTE DE CONCRETO

Esta partida está referida al desmontaje de postes de luz que se encuentran ubicados en el perímetro de la losa del cabezo.

LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN DESMONTAJE DE POSTE DE CONCRETO

- Orden y limpieza antes de comenzar.
- El uso EPP's es obligatorio y necesario.
- Trasladarse en un área segura y adecuada.
- Verificar equipos y herramientas antes de usar.
- Uso del camión grúa con guías.
- Cercado de malla y señalizado con cintas.

[Signature]
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

[Signature]
JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA

b. DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA

Esta partida está referida al retiro de vigas de madera de 20x20cm.


Que se encuentran actualmente en el perímetro de la losa del cabezo, y que se usan como "sardineles" para protección de carretillas.

[Signature]
Carlos Enrique Mavuri Corrales
INGENIERO CIVIL
N° 100005

coches y/o vehículos que transitan por la zona. Se efectuará preliminarmente su retiro para la colocación de los pilares de la estructura metálica. Será retirado y almacenado bajo responsabilidad del Contratista.

LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA

- Orden y limpieza antes de comenzar.
- El uso EPP's es obligatorio y necesario y en la charla se le indica para que tomen conciencia con la seguridad.
- Trasladarse en un área segura y adecuada.
- Verificar equipos y herramientas antes de usar.
- Uso del camión grúa con guías de ayuda.
- Conoce su maquinaria
- Cercado de malla y señalizado con cintas.
- Evitar distracciones.
- Concentración en el trabajo

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
205 344 7820

LEVIS JARAMILLA VIZCONDE
GERENTE GENERAL

c. DESMONTAJE DE PESCANTE


Esta partida está referida al retiro de pescantes de metal que se encuentran actualmente en el perímetro de la losa del cabezo, y que se usan como apoyo para la descarga del producto hidrobiológico y a su vez de carga de elementos necesarios para las embarcaciones. Se efectuará preliminarmente su retiro para la colocación de los pilares de la estructura metálica.


LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN DESMONTAJE DE PESCANTE

- Orden y limpieza antes de comenzar.
- Área despejada para evitar peligro
- El uso EPP's es obligatorio y necesario y en la charla se le indica para que tomen conciencia con la seguridad.
- Trasladarse en un área segura y adecuada.
- Verificar equipos y herramientas antes de usar.
- Uso del camión grúa con guías de ayuda.
- Conoce su maquinaria


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136




Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 108205


JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA

- Cercado de malla y señalizado con cintas.
- Evitar distracciones.
- Concentración en el trabajo

3. ESTRUCTURAS

3.1. TRABAJOS PRELIMINARES

a. TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO ESTRUCTURAS

Se trató del realizado mediante el Trazo la demarcación en el terreno los ejes y niveles, así como el Replanteo mediante la ubicación y medidas de todos los elementos que se detallan en los planos, durante el proceso de ejecución.

LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO ESTRUCTURAS

La cuadrilla de topografía tiene como equipos nivel de ingeniero, teodolito, wincha, regla, prisma.

El peligro que se presenta que se pueden caer los equipos topográficos porque el terreno es inestable y se puede descalibrar o malograr.

Tiene que tener concentración en el trabajo y cuidado trabajar manteniéndose en área segura como se dice en la charla. Uso de Epp's.

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 64136

b. PICADO MANUAL Y PERFORACION DE CONCRETO

Esta partida se refiere al picado de losa (e=0.15m.) existente en los lugares que indiquen los planos que serán donde se ubiquen los pilares de la estructura metálica. Será efectuado a través de medios manuales.

LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN PICADO MANUAL Y PERFORADO DE CONCRETO

- Las excavaciones manuales las formas preventivas que usaban sus EPP's son obligatorios y necesarios.
- Con tapones auditivos por los ruidos de los equipos.

José Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 108306

- Con sus mascarillas por el polvo de la tierra.
- Orden y limpieza para prevenir los peligros.
- Después de verificar su área revisar sus equipos para evitar las lesiones, golpes, cortes, etc.
- Un guía que estaba para asistir y avisar para cualquier problema que ocurriera además la parte de seguridad.

4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS


4.1. TRABAJOS PRELIMINARES

4.1.1. TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA IIEE

Se trató de realizar mediante el trazo la demarcación en el terreno de la línea eléctrica desde la acometida hasta las luminarias a instalar.

LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PARA IIEE


- La cuadrilla de topografía tiene como equipos nivel de ingeniero, teodolito, wincha, regla, prisma.
- Orden y limpieza para prevenir los peligros.
- El peligro que se presenta que se pueden caer los equipos topográficos porque el terreno es inestable y se puede descalibrar o malograr.
- Usar sus EPP's son obligatorios y necesarios.
- Después de verificar su área revisar sus herramientas manuales.
- Concentración en el trabajo.
- Evitar distracciones.


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



4.1.2. CORTE Y ROTURA DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO, a=0.60m; e=0.20m

Se efectuó los trazos para delimitar el ancho (a=0.60m) y proceder con el corte (e=0.20m) con disco de concreto en la losa existente, para luego continuar con la extracción de los bloques de concreto con herramientas manuales y luego iniciar la excavación del terreno.


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 100005

LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN CORTE Y ROTURA DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO


- Con sus mascarillas por el polvo de la tierra.
- Uso de EEP's
- Orden y limpieza para prevenir los peligros.
- Después de verificar su área revisar sus equipos y herramientas manuales.
- Concentración en el trabajo.
- Evitar distracciones.

4.1.3. EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL

Esta partida comprendió los trabajos de corte y excavación realizados en el terreno para la zanja en forma rectangular.

LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL

- Uso de EPP's
- Orden y limpieza para prevenir los peligros.
- Después de verificar su área revisar sus herramientas manuales.
- Concentración en el trabajo.
- Evitar distracciones.


 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136


4.1.4. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO


Se tomaron las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que protegerá las tuberías enterradas.


Luego del tendido de Tuberías Para Instalación Eléctrica, las zanjas, serán rellenas con tierra cernida o arena fina cubriendo el Espesor indicado en los Planos, para luego rellenar en capas compactadas

LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

- Uso de EPP's


 Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 408315

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 RUC: 20534421201

 LEVIS VIZCONDE
 GERENTE GENERAL


 JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA


- Orden y limpieza para prevenir los peligros.
- Después de verificar su área revisar sus herramientas manuales y equipos.
- Conocer su trabajo a realizar.
- Concentración en el trabajo.
- Evitar distracciones.

4.1.5. REPOSICIÓN DE CONCRETO EN LOSA F'C=210 KG/CM2

Se tuvo en cuenta las mismas consideraciones que la partida de concreto en pedestal, teniendo en cuenta que el concreto para esta partida es de $f'c=210\text{kg/cm}^2$.

LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN REPOSICIÓN DE CONCRETO EN LOSA F'C=210 KG/CM2

- En las colocaciones de concreto en losa, en forma preventivas se usan sus EPP's son obligatorios y
- Orden y limpieza para prevenir los peligros.
- Después de verificar su área revisar sus herramientas manuales.
- Cercar su área de trabajo con cintas y mallas.
- Conocer su trabajo.
- Concentración en el trabajo.
- Evitar distracciones.


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


4.2. VARIOS


4.2.1. BUZONETA ELÉCTRICA

Con la finalidad de facilitar el cableado de los alimentadores se ha previsto la construcción de buzones ciegos de concreto interconectado con tuberías PVC de 25 milímetros de diámetro.

LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN COLOCACION DE MOLDE DE BUZONETA

- En las colocaciones de molde de buzonetas en forma preventivas se usan sus EPP's son obligatorios y necesarios.


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
CÓDIGO ÚNICO 2054428201
LEVIS JAMIRT PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA

- Con sus mascarillas por el polvo de la tierra.
- Orden y limpieza para prevenir los peligros.
- Después de verificar su área revisar sus herramientas manuales.
- Cercado su área de trabajo con cintas y mallas.
- Concentración en el trabajo.
- Evitar distracciones.

4.2.1.1.1 ENCOFRADO EXTERIOR E INTERIOR BUZONETAS

LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN ENCOFRADO EXTERIOR E INTERIOR BUZONETAS

- En la charla se dio el Trabajo correctamente de acuerdo al proceso constructivo.
- Uso de EPP's son obligatorios y necesarios.
- Orden y limpieza para prevenir los peligros.
- Después de verificar su área revisar sus herramientas manuales.
- Cercado su área de trabajo con cintas y mallas.
- Concentración en el trabajo.
- Evitar distracciones.



Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Rgs. CIP. N° 64136





4.2.1.1.2 VACIADO DE CONCRETO F`c=210 Kg/cm2

LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN COLOCACION DE MOLDE DE BUZONETA

- En la charla se ve los temas y su participación para el trabajo a realizar en el día.
- Usan sus EPP's son obligatorios y necesarios.
- Orden y limpieza donde se realizó el vaciado correspondiente.


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
Rgs. CIP. N° 20571428201
LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
Rgs. CIP. N° 100213


JOHANNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA




- Después de verificar su área revisar sus bugui y lampas.
- Concentración en el trabajo.
- Evitar distracciones.

4.2.1.1.3 DESENCODRADO Y CURADO BUZONETA

LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN COLOCACION
DE MOLDE DE BUZONETA

- En las charlas se toma en cuenta las participaciones de los trabajadores sus opiniones son importantes.
- Uso de EPP's son obligatorios y necesarios.
- Orden y limpieza para prevenir los peligros.
- Después de verificar su área revisar sus herramientas manuales.
- Cercado su área de trabajo con cintas y mallas.
- Concentración en el trabajo.
- Evitar distracciones.


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136




5.3. PLAN DE CONTINGENCIAS

El plan de contingencia cuya finalidad se basan en afrontar situaciones de emergencia relacionadas con los riesgos laborales (accidentes), riesgos ambientales y desastres naturales, siendo el principal objetivo el de proteger la vida humana.

- ✓ Programa de seguridad y salud ocupacional.
- ✓ Se realiza charlas para todo el personal antes de comenzar a trabajar.
- ✓ Obligatorio uso de EPP's al personal de obra.
- ✓ Se instalo botiquín en la oficina.
- ✓ Tiene su extintor en la oficina.
- ✓ No se registraron accidentes.


JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA





Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


5.4. PLAN DE CIERRE


Aun no aplica para la obra, sin embargo, es necesario tener en cuenta que se mantiene constantemente actividades de rehabilitación o construcción en el trabajo.


6. CONCLUSIONES

- ❖ Los impactos generados por las obras son atenuados y controlados en obra lo cual complementa las medidas de mitigación ambiental.
- ❖ Continuar con las charlas diarias de seguridad, en el momento de trabajar correctamente de acuerdo al proceso constructivo etc.
- ❖ Se cuenta con su botiquín de primeros auxilios.
- ❖ Se viene realizando el análisis de trabajo seguro en cada cuadrilla de trabajador.
- ❖ Se cumplió con las acciones preventivas durante el vaciado de concreto en la reposición de losa etc.
- ❖ Hay un control y seguimiento en los implementos de seguridad en los trabajadores.


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIV. N° 64136

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
CÓDIGO ÚNICO N° 2454224

LEWIS JAMIR VIZCONDE
GERENTE GENERAL


JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 63862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
N° 100000000

7. ANEXOS.

ANEXO N°01:

ALBUM FOTOGRAFICO



FOTO N°01: SE VISUALIZA AL ASISTENTE DE SEGURIDAD Y LOS TRABAJADORES PLANIFICANDO LA LABOR A REALIZAR CORRECTAMENTE.




FOTO N°02: SE VISUALIZA AL ASISTENTE DE SEGURIDAD BRINDANDO LA ORACION ANTES DE COMENZAR LA CHARLA DE SEGURIDAD.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
C.U.C. 2853-42820
[Signature]
LEVIS JAMINT PICO VIZCONDE
GERENTE GENERAL

[Signature]
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

[Signature]
Carlos Enrique Mavuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 108306


[Signature]
GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA



FOTO N°03: SE APRECIA AL ASISTENTE DE SEGURIDAD BRINDANDO LA CHARLA, ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO PARA QUE TOMEN CONCIENCIA DE LA SEGURIDAD EN OBRA.



FOTO N°04: SE APRECIA AL ASISTENTE DE SEGURIDAD REALIZANDO LA DINÁMICA A LOS TRABAJADORES CON EJERCICIOS


Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



Ramos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 65862



FOTO N°05: SE APRECIA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO LA DINÁMICA CON SU PROPIA PARTICIPACION.




FOTO N°06: SE APRECIA EL AREA DE TRABAJO ENMALLADA EN LA LOSA DEL MUELLE.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
C.I.P. N° 2454224
Levis Jamirt Pico Vizconde
LEVIS JAMIRT PICO VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Paul B
JOSUAY GREGORY MARIQUE MARIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA

Christian Mendiza Arnao
Christian Mendiza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64186

Mayuri
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306



FOTO N°07: SE OBSERVA AL TRABAJADOR REALIZANDO EXCAVACION DE ZANJA PARA LO QUE SE PONDRAN LOS TUBOS ELECTRICOS POSTERIORMENTE. USANDO SU EPP's.



Cristian Mendoza Arnao
Cristian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Regi CIP. N° 64136

Paulo
PAULO GREGORIO MARIANO MARIANO
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA

FOTO N°08: SE VISUALIZA AL TRABAJADOR REALIZANDO EL ENCOFRADO PARA RESANE EN LA LOSA DEL MUELLE. ENMALLADO.

Mayuri
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 108306






FOTO N°09: SE OBSERVA A OTRO TRABAJADOR REALIZANDO EL ENCOFRADO PARA RESANE EN LA LOSA DEL MUELLE. ENMALLADO.




Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136





JUANIT GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA


FOTO N°10: SE OBSERVA AL TRABAJADOR REALIZANDO CORTE PARA RESANE LA LOSA DE LA ENTRADA. USO DE EPP's.



FOTO N°11: SE VISUALIZA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO PERFORACION Y ZANJA. USO DE EPP's.

Christian Mendoza Arnao
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 64136



FOTO N°12: SE OBSERVA AL TRABAJADOR REALIZANDO ZANJA PARA LA BUZONETA. USO DE EPP's Y SEÑALIZADO CON CINTA DE SEGURIDAD.

Gregory Manrique Manrique
GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA

Mayuri Cortales
Mayuri Cortales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 108306

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
C.I.U. N° 2454224
Levis Jamin
LEVIS JAMIN PÉREZ VIZCONDE
GERENTE GENERAL



FOTO N°13: SE VISUALIZA AL ASISTENTE DE SEGURIDAD Y EL ENCINTADO DEL AREA DE TRABAJO ANTES DE COMENZAR LA LABOR EN LA LOSA DEL MUELLE.




Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. C.P. N° 54136



FOTO N°14: SE OBSERVA AL PLANTEL TECNICO DE LA EMPRESA Y LA SUPERVISION PONIENDOSE DE ACUERDO AL TRABAJO A REALIZAR.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
70539028201

LEVIS JAMART PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL


JOHNNY GREGORY MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA



Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 200016



FOTO N°15: SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO EL RESANE DE LA LOSA DEL MUELLE. USANDO SUS EPP's Y ENMALLADO Y ENCINTADO POR SEGURIDAD.

Christian Mendoza Arnao
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 54136




FOTO N°16: SE VISUALIZA A LOS TRABAJADORES REALIZANDO EL RESANE DE LA LOSA DEL MUELLE DESDE OTRO LADO.

Carlos Enrique Mayuri Corrales
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 26885



FOTO N°17: SE OBSERVA AL INGENIERO DE SEGURIDAD REVISANDO EL AREA DE TRABAJO.

Christian Mendoza Arnao
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
R. C. P. N° 64136




FOTO N°18: SE VISUALIZA AL INGENIERO DE SEGURIDAD JUNTO AL MAESTRO DE OBRA REVISANDO EL AREA DE TRABAJO.

Carlos Enrique Mavuri Corrale
Carlos Enrique Mavuri Corrale
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 108211



FOTO N°19: SE APRECIA EL TRABAJO DE SOLDADURA PARA LA COLUMNA METALICAS.



FOTO N°20: SE OBSERVA EL TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA COLOCACION DE
TUBERIAS ELECTRICAS. USO DE EPP'S

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
R.U.C. N° 2053342401
[Signature]
LEWIS JAMIRY PICÓN VIZCONDE
GERENTE GENERAL

[Signature]
JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA


[Signature]
Esteban Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 64136

[Signature]
Carlos Edwin Mavuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 108306



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
29532428201
[Signature]
LEVIS JAMERT PICO VIZCONDE
GERENTE GENERAL

FOTO N°21: SE APRECIA EL TRANSPORTADO DE ARENA A LA ZANJA PARA LA COLOCACION DE TUBERIAS ELECTRICAS. USO DE EPP's.



[Signature]
Christina Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 64136

[Signature]
JHONNY GREGORY MARRIQUE MARRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 63862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA

FOTO N°22: SE OBSERVA AL ASISTENTE DE SEGURIDAD REVISANDO EL AREA DE TRABAJO.

[Signature]
Carlos Enrique Mayari Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 108306

78




FOTO N°23: SE APRECIA EL TRABAJO DE LA MEZCLA DE CONCRETO PARA LA BUZONETA, CON EL TROMPO MEZCLADOR. USANDO EPP's. ENMALLADO EL AREA.



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
2153440201
Levis Jammy Vizconde
LEVIS JAMMY VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arhao
Christian Mendoza Arhao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

FOTO N°24: SE VISUALIZA AL TRABAJADOR REALIZANDO EL ACABADO DE LA BUZONETA

Gregory Manrique Manrique
GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Carlos Enrique Mayuri Corrales
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 200000




FOTO N°25: SE PUEDE APRECIAR A LOS TRABAJADORES REALIZANDO LA TAREA DE LA CAPA DE AREANA. USO DE EPP's



Christian Mendaza Arhao
Christian Mendaza Arhao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

FOTO N°26: SE OBSERVA AL ASISTENTE DE SEGURIDAD REVISANDO LAS TAPAS DE MADERA PROVISIONALES DE LA BUZONETA PARA PREVENIR ACCIDENTE.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
C. 2454224
Levis Zambrano Vizconde
LEVIS ZAMBRANO VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Gregory Manrique Manrique
GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA

Mayuri Corrales
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 100205



FOTO N°27: SE VISUALIZA AL TRABAJADOR REALIZANDO EL TRABAJO DE COMPACTADO.
USO DE EPP's.




Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 64136




Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.P. N° 168205

FOTO N°28: SE APRECIA AL INGENIERO DE SEGURIDAD VERIFICANDO EL TRABAJO DE
TUBERIAS DE ELECTRICIDAD.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
C.P. N° 2454224

LEVIS JAMIR PICOS VIZCONDE
GERENTE GENERAL


JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA



FOTO N°29: SE OBSERVA AL INGENIERO DE SEGURIDAD Y AL ASISTENTE DE SEGURIDAD VERIFICANDO EL AREA DE TRABAJO.



[Signature]
Esteban Mendoza Arhao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64436

[Signature]
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306


FOTO N°30: SE VISUALIZA AL ASISTENTE DE SEGURIDAD VERIFICANDO EL CERCADO EL AREA DE TRABAJO.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
CÓDIGO ÚNICO N° 2454224
[Signature]
LEVIS JAMIRI FLORES VIZCONDE
GERENTE GENERAL

[Signature]
GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA



FOTO N°31: SE OBSERVA AL TRABAJADOR REALIZANDO EL ACABADO DE LA REPOSICION DE LA LOSA. ENMALLADO EL AREA DE TRABAJO.



[Signature]
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

[Signature]
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 108306

FOTO N°32: SE APRECIA EL TRABAJO DEL TRALADRO PARA LA INSTALACION DE TUBERIA IMC. ENMALLADO Y USO DE EPP's.



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
[Signature]
LEVIS AMARILLO VILLACONDE
GERENTE GENERAL

[Signature]
JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.



CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR:
CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA,
PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA,
CÓDIGO ÚNICO N°2454224

ANEXO N°02:
RELACIÓN DE CHARLAS DE SEGURIDAD


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 108306

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
2454224

LEWIS JAMET FALCON VIZCONDE
GERENTE GENERAL


JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA


REGISTRO DE CAPACITACIONES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

Nombre del Capacitador		Ing. Johnny Manrique Manrique		Fecha	03-01-20		
Hora de Inicio	7:40am	N° de Asistentes	6	Tipo	Inducción <input type="checkbox"/>	Reunión SSOMA <input type="checkbox"/>	Seguridad <input type="checkbox"/>
Hora de Final	7:50am				Difusión PETS <input type="checkbox"/>	Sensibilización <input type="checkbox"/>	Salud Ocupacional <input type="checkbox"/>
Duración		6	Tipo	Curso <input type="checkbox"/>	Reunión CSST <input type="checkbox"/>	Medio Ambiente <input type="checkbox"/>	
Horas	Minutos			Reunión Semanal <input type="checkbox"/>	Difusión Procedimiento <input type="checkbox"/>	Calidad <input type="checkbox"/>	
0.00	10.00			Charla Diaria <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	

Temas tratados, Invormados o difundidos

1 BUEN USO DE LOS EPP'S

Apellidos y Nombres	DNI	Área	FIRMA	OBSEV.
1 SALDADO AROGUREN ABEL	45253483			
2 Guerrero Palmino David	45992127			
3 MIGUEL ANGEL VOLDENO HALLER	47054933			
4 TORRES TOSAYCO EDUARDO	43021533			
5 Munari Corrales Carlos Enrique	40641120			
6 HERRERA JESU MARIA	91875000			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
LEVIS VIZCONDE VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 20825

Responsable del Registro

Nombre	Ing. Johnny Manrique Manrique	Firma
Cargo	Ing. de Seguridad	
Fecha	03-01-2020	

JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 55862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

REGISTRO DE CAPACITACIONES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N°2454224

Nombre del Capacitador		Asist. Seg. Ricardo Palomino Alagüa		Fecha	04-01-2020	
Hora de Inicio	7:30 am	N° de Asistentes	Inducción	<input type="checkbox"/> Reunión SSOMA	<input type="checkbox"/> Seguridad	
Hora de Final	7:40 am			<input type="checkbox"/> Difusión PETS	<input type="checkbox"/> Sensibilización	<input type="checkbox"/> Salud Ocupacional
Duración		6	Tipo	<input type="checkbox"/> Curso	<input type="checkbox"/> Reunión CSST	<input type="checkbox"/> Medio Ambiente
Horas	Minutos			<input type="checkbox"/> Reunión Semanal	<input type="checkbox"/> Difusión Procedimiento	<input type="checkbox"/> Calidad
0:00	10:00			<input type="checkbox"/> Charla Diaria	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro

Temas tratados, informados o difundidos
 1 Cuida tu salud

Apellidos y Nombres	DNI	Área	FIRMA	OBSEV.
1 - YATACO SARAVIA YOEL	45234025	REPARADO	<i>[Firma]</i>	
2 VILLA SARAVIA GEMCARLO	70394620	PERFORADO	<i>[Firma]</i>	
3 TASAYCO SARAVIA MANUEL	70394048	PERFORADO	<i>[Firma]</i>	
4 SANDOZA MONGUREN DIEGO	45253483	ASISTENTE	<i>[Firma]</i>	
5 SUAREZ TORRES SAMUEL	10280687	ENCUADRA	<i>[Firma]</i>	
6 VILLAN HAUCA MIGUEL ANGELO	41054973		<i>[Firma]</i>	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 2005 11 28 20
[Firma]
 LEONARDO VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

[Firma]
 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

[Firma]
 Marcos Enrique Mayuri Carrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 155...

Responsable del Registro		Firma
Nombre	Ing. Johnny G. Mamique Mamique	<i>[Firma]</i>
Cargo	Ingeniero de Seguridad	
Fecha	04-01-2020	

INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65367
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

REGISTRO DE CAPACITACIONES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

Nombre del Capacitador		Ing. Johnny Manrique Manrique		Fecha	06/01/20	
Hora de Inicio	7:30	N° de Asistentes	Tipo	Inducción	<input type="checkbox"/> Reunión SSOMA	<input type="checkbox"/> Seguridad
Hora de Final	8:00			Difusion PETS	<input type="checkbox"/> Sensibilización	<input type="checkbox"/> Salud Ocupacional
Duración				Curso	<input type="checkbox"/> Reunion CSST	<input type="checkbox"/> Medio Ambiente
Horas	0.00	5	Tipo	Reunión Semanal	<input type="checkbox"/> Difusión Procedimiento	<input type="checkbox"/> Calidad
Minutos	10.00			Charla Diaria	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro

Temas tratados, invormados o difundidos

1 TRABAJOS CON SEGURIDAD

Apellidos y Nombres	DNI	Área	FIRMA	OBSEV.
1 ULDENP HODICE MIGUEL	41054973			
2 GUERRERO POLIMINO DAVID	45492170			
3 TORRES TOSPACO EDUARDO	43021573			
4 LLOTA PENA ROSE MARIO	81875600			
5 SALDANA ABEL GUREL ABEL	45253483			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 235342824
 LEONARDO VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Cristian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Carreras
 INGENIERO CIVIL

Responsable del Registro		Firma
Nombre	Ing. Johnny Manrique Manrique	
Cargo	Ing. Seguridad	
Fecha	06/01/20	

JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 112
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
 DE OBRAS

REGISTRO DE CAPACITACIONES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N°2454224

Nombre del Capacitador		Asist. Seg. Ricardo Palomino Alegría		Fecha	07-01-2020		
Hora de Inicio	7:40 am	N° de Asistentes	Tipo	<input type="checkbox"/> Inducción	<input type="checkbox"/> Reunión SSOMA	<input type="checkbox"/> Seguridad	
Hora de Final	7:57 am			<input type="checkbox"/> Difusión PETS	<input type="checkbox"/> Sensibilización	<input type="checkbox"/> Salud Ocupacional	
Duración		8	Curso	<input type="checkbox"/> Reunión CSST	<input type="checkbox"/> Medio Ambiente	<input type="checkbox"/>	
Horas	Minutos			<input type="checkbox"/> Reunión Semanal	<input type="checkbox"/> Difusión Procedimiento	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/>
0.00	19 00			<input type="checkbox"/> Charla Diaria	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/>

Temas tratados, informados o difundidos

1 Incidencia de Obra

N°	Apellidos y Nombres	DNI	Área	FIRMA	OBSEV.
1	Peña José María	8185000			
2	Torres Tazayco Edilberto	4301573			
3	Guerrero Palomino David	4549727			
4	Saldado Drouguren Abel	45253183			
5	Valoca Iván Miguel	61054077			
6	Victor Comitivos Valdivia	80293527			
7	Saravia Ivanel Antonio	20394048			
8	Villa Saravia Genaro	7039			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 LEVIS JAVIER...

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Responsable del Registro

Nombre	Ing. Johnny Marruque Marruque	Firma
Cargo	Ing. de Seguridad	
Fecha	07-01-2020	

GREGORIO MARRUQUE
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 64136
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

 Carlos Enrique Mavuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 64136

REGISTRO DE CAPACITACIONES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N°2454224

Nombre del Capacitador		Ing. Johnny Manrique Manrique		Fecha	08/01/20		
Hora de Inicio	7:40 am	N° de Asistentes	Tipo	Inducción	<input type="checkbox"/> Reunión SSOMA	<input type="checkbox"/> Seguridad	
Hora de Final	7:50 am			Difusion PETS	<input type="checkbox"/> Sensibilización	<input type="checkbox"/> Salud Ocupacional	
Duración		5	Curso	<input type="checkbox"/> Reunion CSST	<input type="checkbox"/> Medio Ambiente	<input type="checkbox"/>	
Horas	Minutos			<input type="checkbox"/> Reunión Semanal	<input type="checkbox"/> Difusión Procedimiento	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/>
0.00	10.00			<input type="checkbox"/> Charla Diaria	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/>

Temas tratados, invormados o difundidos

- 1 ODEU Y LIMPIEZA
- 2

N°	Apellidos y Nombres	DNI	Área	FIRMA	OBSEV.
1	Volocca Hauce Miguel ANGEL	41094973	Manejo de		
2	Guerrero Palomino David	42347127			
3	Alta PERA José María	41475000			
4	Torres Sasayca Edilberto Joel	43021873			
5	MAYUR CORRALES CARLOS ENRIQUE	40691720			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 RUC: 201438011

 LEVIS J. MENDOZA ARNAO
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Responsable del Registro

Nombre	Ing. Johnny Manrique Manrique	Firma
Cargo	Ingeniero de Seguridad	
Fecha	08-01-2020	

Carlos Enríquez Navuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 600306

JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65266
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
 DE OTRA

REGISTRO DE CAPACITACIONES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N°2454224

Nombre del Capacitador		Asist. Seg. Ricardo Palomino Alegria		Fecha	09-01-2020	
Hora de Inicio	8:00am	N° de Asistentes	6	Inducción	<input type="checkbox"/> Reunión SSOMA	<input type="checkbox"/> Seguridad
Hora de Final	8:15am			Difusión PETS	<input type="checkbox"/> Sensibilización	<input type="checkbox"/> Salud Ocupacional
Duración		6	TIP	Curso	<input type="checkbox"/> Reunión CSST	<input type="checkbox"/> Medio Ambiente
Horas				Reunión Semanal	<input type="checkbox"/> Difusión Procedimiento	<input type="checkbox"/> Calidad
Minutos	0.00 / 15.00			Charla Diaria	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro

Temas tratados, informados o difundidos

1 Responsabilidad de cada uno

Apellidos y Nombres	DNI	Área	FIRMA	OBSEV.
1 GUERRERA PALOMINO David	45497127			
2 FLORES ROSA Tania	21855500			
3 FLORES ROSA Edilberto Saúl	43091573			
4 SALDARRIENA MARGARET NOEL	45252133			
5 MAYQUE CORRALES CARLOS ENRIQUE	40647720			
6 MALDONADO HERRERA Miguel Angel	41154973			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 LEWIS JAVIER BUCAR VIZCONDE
 DIRECTOR GENERAL

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Responsable del Registro	
Nombre	Ing. Johnny Henrique Henrique
Cargo	Ing de Seguridad
Fecha	09-01-2020
Firma	

Carlos Enrique Mayque Corrales
 INGENIERO CIVIL
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 64136
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

REGISTRO DE CAPACITACIONES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

Nombre del Capacitador		Ing. Johnny G. Manrique Manrique		Fecha	10/10/20	
Hora de Inicio	8.00 am	N° de Asistentes	Tipo	Inducción	<input type="checkbox"/> Reunión SSOMA	<input type="checkbox"/> Seguridad
Hora de Final	8.16 am			Difusion PETS	<input type="checkbox"/> Sensibilización	<input type="checkbox"/> Salud Ocupacional
Duración		6	Curso	<input type="checkbox"/> Reunion CSST	<input type="checkbox"/> Medio Ambiente	<input type="checkbox"/>
Horas	Minutos			<input type="checkbox"/> Difusión Procedimiento	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/>
0.00	16.00			<input type="checkbox"/> Charla Diaria	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/>

Temas tratados, invormados o difundidos

1 COMUNICACION DE PELIGROS.

2

N°	Apellidos y Nombres	DNI	Área	FIRMA	OBSEV.
1	Valeria Decca Mibud	92554223	ADMN		
2	José Torres	43021573			
3	Cuadros Palomino David	43497127			
4	Luz Yera José María	81875600			
5	ADRIAN RODRIGUEZ DBEL	45253483			
6	Tito Solorzano Carlos	43746118			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 LEVIS JARAMILLA VIZCOMDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Responsable del Registro		
Nombre		
Cargo		
Fecha		

Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 102206

INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 102206
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

REGISTRO DE CAPACITACIONES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N°2454224

Nombre del Capacitador		Ing. Johnny Henrique Manrique		Fecha	11-01-20	
Hora de Inicio	8:00am	N° de Asistentes	Tipo	<input type="checkbox"/> Inducción	<input type="checkbox"/> Reunión SSOMA	<input type="checkbox"/> Seguridad
Hora de Final	8:12am			<input type="checkbox"/> Difusión PETS	<input type="checkbox"/> Sensibilización	<input type="checkbox"/> Salud Ocupacional
Duración		9	Curso	<input type="checkbox"/> Reunión CSST	<input type="checkbox"/> Medio Ambiente	<input type="checkbox"/> Calidad
Horas				<input type="checkbox"/> Reunión Semanal	<input type="checkbox"/> Difusión Procedimiento	<input type="checkbox"/> Otro
Minutos				<input type="checkbox"/> Charla Diaria	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro
0:00	12:00					

Temas tratados, informados o difundidos

1 Trabajar correctamente.

2

N°	Apellidos y Nombres	DNI	Área	FIRMA	OBSEV.
1	SOLDADO DRONGUEL DEL	45253483		<i>[Firma]</i>	
2	SARA YANA	41575601		<i>[Firma]</i>	
3	YATACO SARAVIA YCEL	45234625		<i>[Firma]</i>	
4	VILLA SARAVIA GRAN CARLO	70394620		<i>[Firma]</i>	
5	SARAVIA TAYACO MANUEL ANTONIO	70394643		<i>[Firma]</i>	
6	GUERRERO PALOMINO DAVID	45497127		<i>[Firma]</i>	
7	MAYURI CORRALES CARLOS ENRIQUE	40641720		<i>[Firma]</i>	
8	PERE HILAN SYSON	41622945		<i>[Firma]</i>	
9	VICTOR COMILIVOS VALDIVIA	8029352		<i>[Firma]</i>	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 CIP 2454224
[Firma]
 LUIS JAVIER FLORES VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

[Firma]
 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Responsable del Registro

Nombre	Ing. Johnny Henrique Manrique	Firma
Cargo	Trj de Seguridad	
Fecha	11-01-2020	

[Firma]
 Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 20010

[Firma]
 JOHNNY GREGORY MARIQUE MANRIQUE
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 64136
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRAS

REGISTRO DE CAPACITACIONES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N°2454224


Nombre del Capacitador		Ing. Johnny Manrique Manrique		Fecha	13-01-20	
Hora de Inicio	7:50am	N° de Asistentes	Tipo	<input type="checkbox"/> Inducción	<input type="checkbox"/> Reunión SSOMA	<input type="checkbox"/> Seguridad
Hora de Final	8:00am			<input type="checkbox"/> Difusión PETS	<input type="checkbox"/> Sensibilización	<input type="checkbox"/> Salud Ocupacional
Duración		5	Curso	<input type="checkbox"/> Reunión CSST	<input type="checkbox"/> Medio Ambiente	<input type="checkbox"/>
Horas	Minutos			<input type="checkbox"/> Reunión Semanal	<input type="checkbox"/> Difusión Procedimiento	<input type="checkbox"/> Calidad
0.00	10.00			<input type="checkbox"/> Charla Diaria	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro


Temas tratados, informados o difundidos

1 Uso importante de EPP's


2


Apellidos y Nombres	DNI	Área	FIRMA	OBSEV.
1 Palomino Alagüa, Ricardo	75340792		<i>Palomino</i>	
2 SALDAÑA ARANGUREN, ABEL	45253483		<i>Aranguren</i>	
3 Guerrero Palomino David	45447127		<i>Guerrero</i>	
4 Mayuri Corrales Carlos	40641720		<i>Corrales</i>	
5 Valdera Ulaice Miguel	41054973		<i>Ulaice</i>	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 LEVS J. ANTONIO VIZCONDE
 GERENTE GENERAL


 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Responsable del Registro		Firma
Nombre	Ing. Johnny Manrique Manrique	<i>Manrique</i>
Cargo	Exp. de Seguridad	
Fecha	13-01-20	


 Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 108305


 JOHNNY GREGORIO MANRIQUE MANRIQUE
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
 DE OBRA

REGISTRO DE CAPACITACIONES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N°2454224

Nombre del Capacitador		Asist. Seg. Ricardo Polomirino Alegria			Fecha	14-01-20	
Hora de Inicio	8:30am	N° de Asistentes	Inducción	<input type="checkbox"/> Reunión SSOMA	Seguridad	<input type="checkbox"/>	
Hora de Final	8:40am			<input type="checkbox"/> Difusion PETS		<input type="checkbox"/> Sensibilización	<input type="checkbox"/> Salud Ocupacional
Duración		7	Tipo	<input type="checkbox"/> Curso	<input type="checkbox"/> Reunion CSST	<input type="checkbox"/> Medio Ambiente	
Horas	Minutos			<input type="checkbox"/> Reunión Semanal	<input type="checkbox"/> Difusión Procedimiento	<input type="checkbox"/> Calidad	
0.00	10.00			<input type="checkbox"/> Charla Diaria	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro	

Temas tratados, informados o difundidos

- 1 Seguridad de Todos
- 2

N°	Apellidos y Nombres	DNI	Área	FIRMA	OBSEV.
1	SALDANIA DRONGUIREN ABEL	45253403			
2	VALDES HAUCA MIGUEL	41054973			
3	MAYQUE CORRALES CARLOS ENRIQUE	40641770			
4	COMICHUOS VALDIVIA VICTOR	80293527			
5	PEREZ MILLAN EDISON A.	17622918			
6	VILLA SARAVIA GERMAN CARLO	70394620			
7	SALVADOR MESIAS JOSE E	41286364			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 C.V.S. JAVIER ALVARO HIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIR. N° 64136

Responsable del Registro

Nombre	Ing. Johnny Manrique Manrique	Firma
Cargo	Jefe de Seguridad	
Fecha	14-01-2020	

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 102306

JOHNNY CRESPO MARIQUE MANRIQUE
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65362
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

REGISTRO DE CAPACITACIONES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N°2454224

Nombre del Capacitador		Ing. Johnny E. Manrique Manrique		Fecha	15/07/20	
Hora de Inicio	8.00 am	N° de Asistentes	Inducción	<input type="checkbox"/> Reunión SSOMA	<input type="checkbox"/> Seguridad	
Hora de Final	8.18 am			<input type="checkbox"/> Difusión PETS	<input type="checkbox"/> Sensibilización	<input type="checkbox"/> Salud Ocupacional
Duración		6	Tipo	<input type="checkbox"/> Reunión CSST	<input type="checkbox"/> Medio Ambiente	
Horas	Minutos			<input type="checkbox"/> Reunión Semanal	<input type="checkbox"/> Difusión Procedimiento	<input type="checkbox"/> Calidad
0.00	18.00			<input type="checkbox"/> Charla Diaria	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Otro

Temas tratados, Informados o difundidos

- 1 INCIDENTE Y ACCIDENTE
- 2

Apellidos y Nombres	DNI	Área	FIRMA	OBSEV.
1 SANCHEZ ARONAVEL ADEL	45253483			
2 Mayari Corcho (SR)	40644720			
3 Valdeora Huanco Miguel	41034421			
4 PEREZ MILLAN, EDISON	17627942			
5 Comelua Jaldwin Dora	80293521			
6 Villa Sorocita Geon Carlo	70394620			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 RUC 201319490291
 LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE (02) 442 0000
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Armas
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Responsable del Registro


Nombre		Firma	
Cargo			
Fecha			

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. N° 64136

JOHNNY E. MANRIQUE MANRIQUE
 INGENIERO CIVIL N° 645862
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

**ANEXO N°03:
A.T.S.**

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
NEVIS JANNET VIZCONDE VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 198306


GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA ,PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Trabajo a Realizar: *Instalación de tubería 1"1/2*
 Fecha: *15/01/20*
 Hora Inicio: *03:00 am*
 Hora Termino: *06:00 pm*

Contratista: *CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC*
 Ingeniero de Campo: *ING. CARLOS ENRIQUE MORAÑA CORRAL*
 Responsable de Actividad: *SALVADOR PROVEDENTE DEEC*
 Prevencionista de Riesgos: *ING. JONATAN MARIQUE MARIQUE*

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo

- Soplete
- máquina de soldar
- Moladora
- Taladros
- Esmeril
- Sierras
- Alicates, destornilladores
- Serruchos, hojas de corte.
- Combos, barretas, lampas.
- Cinceles, puntas
- Otros:

Trabajos Considerados Peligrosos

- Trabajos en caliente
- Trabajos en altura
- Trabajos en Zanjas y Excavaciones
- Trabajos en espacios confinados
- Trabajos en equipos energizados

PROBABILIDAD OCURRENCIA	LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
OCASIONAL	BAJO	BAJO	BAJO
POCO FRECUENTE	BAJO	MEDIO	ALTO
FRECUENTE	MEDIO	ALTO	ALTO

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
<i>Soldar a equipo</i>	<i>Chispa</i>	<i>Quemadura</i>	<i>BAJO</i>	<i>Usar equipo de protección personal</i>
<i>Usar equipo</i>	<i>Caída</i>	<i>Lesión</i>	<i>MEDIO</i>	<i>Usar equipo de protección personal</i>
<i>Instalación de tubería</i>	<i>Herramientas</i>	<i>Corte</i>	<i>MEDIO</i>	<i>Usar equipo de protección personal</i>

PARTICIPANTES:
 APELLIDOS Y NOMBRES

Nº DNI FIRMA

80295520
17622943
713941048

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

CONDOMINIO VALDILIA VIDAR
ROBERTO MILLAN, EDISON

Ing. Carlos Enríque Moraña Corral
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 65862

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 LEVIS JARAMILLA VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 65862
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA (OARR): CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

Contratista: *CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC*
 Ingeniero de Campo: *ING CARLOS ENRIQUE MAYURI CORRALE*
 Responsable de Actividad: *SANDRO ALBERTO DÍAZ*
 Prevencionista de Riesgos: *ING JORGE DOMINGUEZ DOMINGUEZ*

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Trabajo a Realizar: *Relevo Nivel del Terreno*
 Fecha: *15/07/20*
 Hora Inicio: *08:00 am*
 Hora Termina: *05:00 pm*

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo

- Soplete
- máquina de soldar
- Moladora
- Taladros
- Esmeril
- Sierras
- Alicates, destornilladores

Trabajos Considerados Peligrosos

- Trabajos en calle
- Trabajos en altura
- Trabajos en Zanjas y Excavaciones
- Trabajos en espacios confinados
- Trabajos en equipos energizados

PROBABILIDAD OCURRENCIA	LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
OCCASIONAL	BAJO	BAJO	MEDIO
POCO FRECUENTE	BAJO	MEDIO	ALTO
FRECUENTE	MEDIO	ALTO	ALTO

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
<i>ORDEN Y LIMPIEZA</i>	<i>CAÍDAS</i>	<i>CAÍDAS</i>	<i>Bajo</i>	<i>Limpiar de inmediato</i>
<i>USAR EQUIPO PERSONAL</i>	<i>CAÍDAS</i>	<i>CAÍDAS</i>	<i>Medio</i>	<i>Usar equipo de seguridad</i>
<i>MANTENER MATERIAL DE ALTO</i>	<i>CAÍDAS</i>	<i>CAÍDAS</i>	<i>Medio</i>	<i>Usar equipo de seguridad</i>

PARTICIPANTES:
 APELLIDOS Y NOMBRES

Nº DNI

FIRMA

Jorge Dominguez Dominguez 61056023
Christian Mendoza Arnao 40944620

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 LEVIS JARNEY PUCO VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 6562
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
 DE OBRAS



FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N°2454224

Contratista: *Constructora e Inmobiliaria Ocaja S.A.C*
 Ingeniero de Campo: *Ing. Carlos Huayco Campos*
 Responsable de Actividad: *Valeria Huayco Campos*
 Previsionista de Riesgos: *Ing. Johnny Huayco Campos*

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Trabajo a Realizar: *Reposición con material de*
 Fecha: *14-01-20*
 Hora Inicio: *9:00am*
 Hora Termina: *5pm*

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo

Serruchos, hojas de corte.
 Combas, barretas, lampas.
 Cinceles, puntas
 Otros:

Trabajos Considerados Peligrosos

Trabajos en caliente
 Trabajos en altura
 Trabajos en Zanjas y Excavaciones
 Trabajos en espacios confinados
 Trabajos en equipos energizados

PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS
OCASIONAL	LESIONES LEVES
POCO FRECUENTE	LESIONES SERIAS
FRECUENTE	LESIONES GRAVES O FATALES

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
- Orden y Limpieza	Area	golpear, caer tropezar	medio	- verificar area y limpiar
- Herramienta manuable - Equipo	Hallas fallas	- levantar - caer	medio	- verificar equipos y herramientas manuales
- Reparación con material de préstamo	- buqui	golpear	medio	- Usar EPPs

PARTICIPANTES:
 APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

Nº DNI

70394620

VILLA SARAVIA GEARCARLO

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C
 25544224
 LEONARDO HUAYCO CAMPOS
 GERENTE GENERAL

Christian
 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Valeria
 VALERIA HUAYCO CAMPOS
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

Carlos
 Carlos Enrique Huayco Campos
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 108306

Contratista: *Constructora e Inmobiliaria Ocaja S.A.C.*
 Trabajo a Realizar: *Instalación tubo Itic*
 Ingeniero de Campo: *Ing. Carlos Mayuri Corrales*
 Fecha: *14-01-20*
 Responsable de Actividad: *Ing. Johnny Enrique Manrique*
 Hora Inicio: *9:00 am*
 Hora Término: *5:00 pm*
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo	Trabajos Considerados Peligrosos	SEVERIDAD CONSECUENCIAS			
		PROBABILIDAD OCURRENCIA	LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
Soplete	Trabajos en caliente	OCCASIONAL	BAJO	BAJO	BAJO
máquina de soldar	Trabajos en altura	POCO FRECUENTE	BAJO	BAJO	BAJO
Moladora	Trabajos en Zanjas y Excavaciones	FRECUENTE	BAJO	BAJO	BAJO
Taladros	Trabajos en espacios confinados				
Esmiril	Trabajos en equipos energizados				
Sierras					
Alicates, destornilladores					

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
<i>- Orden y Limpieza</i>	<i>Area</i>	<i>Caer, golpear tropiezo</i>	<i>medio</i>	<i>- Verificar antes de comenzar y limpiar</i>
<i>- Herramientas manuales y Grupo</i>	<i>Fallas</i>	<i>describir</i>	<i>medio</i>	<i>- Verificar antes de usar</i>
<i>- Mediciones</i>	<i>Falabras</i>	<i>golpear</i>	<i>medio</i>	<i>Usar EPP's</i>

PARTICIPANTES:

APELLIDOS Y NOMBRES
- Victor Comifidos UALDINA Nº DNI *80293527* FIRMA *[Signature]*

- PEREZ Millan, EDUARDO Nº DNI *17622943* FIRMA *[Signature]*

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 65562

Gregory Manrique Manrique
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. Nº 65562
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

57

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

Contratista: Constructora e Inmobiliaria Ocaja S.A.C.
Ingeniero de Campo: Ing. Mayuri Corrales Corral
Responsable de Actividad: Saldaña Aranzuren, Abel
Previsionista de Riesgos: Ing. Johnny Enrique Plamuyé

Trabajo a Realizar: Curub de concreto buyometa
Fecha: 13-01-20
Hora Inicio: 8:30 am
Hora Término: -

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo	Trabajos Considerados Peligrosos	SEVERIDAD CONSECUENCIAS		
		PROBABILIDAD OCURRENCIA	LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS
Serruchos, hojas de corte.	Trabajos en caliente	OCASIONAL	BAJO	BAJO
Combas, barretas, lampas.	Trabajos en altura	POCO FRECUENTE	BAJO	MEDIO
Cinceles, puntas	Trabajos en Zanjias y Excavaciones	FRECUENTE	BAJO	MEDIO
Otros:	Trabajos en espacios confinados			
	Trabajos en equipos energizados			

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
Orden y Limpieza	Terreno	Caída golpe	bajo	- Verificar area
Curado de concreto	manipera	- caer	- bajo	- Usar EPS

PARTICIPANTES:
APELLIDOS Y NOMBRES
 SALDANA A RANUREN ABEL
 Nº DNI 4525 3483
 FIRMA *[Firma]*

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 LEVI CAMARIT PASCAL VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

INSTITUTO MARIANO DE LA ROSA
 INGENIERO CIVIL - CIP Nº 64136
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. Nº 64136

Mayuri Corrales Corral
 INGENIERO CIVIL
 CIP Nº 64136

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

Contratista: *Constructora e Inmobiliaria Ocaja S.A.C.*
 Ingeniero de Campo: *Ing. Carlos Mayuri Campos*
 Responsable de Actividad: *SONY DROGUEU DE EL*
 Prevencionista de Riesgos: *Ing. Johnny Rodrigo Parrague*

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo
 Serruchos, hojas de corte.
 Combas, barretas, lampas.
 Cinceles, puntas
 Otros:

Trabajos Considerados Peligrosos
 Trabajos en caliente
 Trabajos en altura
 Trabajos en Zanjas y Excavaciones
 Trabajos en espacios confinados
 Trabajos en equipos energizados

PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS
OCASIONAL	LESIONES LEVES
POCO FRECUENTE	LESIONES SERIAS
FRECUENTE	LESIONES GRAVES O FATALES

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
- Orden y Limpieza	Trampas	- caer	alto	- verificar Ocaja
- Equipos y herramientas manuales	Fallas	- lesion - golpes	medio	- verificar antes de usar
- Reparación de Lona	carrito	- golpeadura	medio	- uso de EPI's - concentración en el trabajo.

PARTICIPANTES:
 APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

Nº DNI

VILLA SARAVIA GEARCARLU 70394620
 YARALO SARAVIA YUEL 45254025
 SARAVIA TAYALO MARNO 70394620

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

JEFFREY MARRIAGE INCHAUQUE
 INGENIERO CIVIL - CIP. N° 65862
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 LEVIS JAMPI PIZCON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Carlos Enrique Mayuri Contralor
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 64136

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA ,PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

Contratista: Constructora e Inmobiliaria Ocaja S.A.C.
 Ingeniero de Campo: Ing. Carlos Mayuri Campos
 Responsable de Actividad: Sr. Daniel Duran
 Prevencionista de Riesgos: Ing. Johnny Guerrero Mamque

Trabajo a Realizar: *Perforado para reparacion de usa*
 Fecha: 11/01/20
 Hora Inicio: 8:30am
 Hora Termina: 5:00pm

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo	Trabajos Considerados Peligrosos	SEVERIDAD CONSECUENCIAS			
		PROBABILIDAD OCURRENCIA	LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
Soplete	Trabajos en caliente	OCASIONAL	BAJO	BAJO	BAJO
máquina de soldar	Trabajos en altura	POCO FRECUENTE	BAJO	BAJO	BAJO
Moladora	Trabajos en Zanjas y Excavaciones	FRECUENTE	BAJO	BAJO	BAJO
Taladros	Trabajos en espacios confinados				
Esmeril	Trabajos en equipos energizados				
Sierras					
Alicates, destornilladores					

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
- Orden y limpieza	Area	- caida - golpe	BAJO	- Verificar area
- Hacer excavaciones y espacios	Fallas	- caídas - lesion	- medios	- Verificar antes de usar
- Perforado y compactado	Compactadora	- golpe	- medio	- Usar EPP's - concentración en el trabajo

PARTICIPANTES:
 APELLIDOS Y NOMBRES

Guerrero Palomino David
 Sr. PETA JARE

PEREZ MILLAN, EDISON

COMBINUS VALDIVIA VICTOR

Carlos Enrique Mayuri Corral
 INGENIERO CIVIL

Nº DNI

454097124
 218.2500

7622943

80293527

FIRMA

(Signatures)

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. Nº 64136

ING. GREGORY MARRUFE MARRUFE
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. Nº 65662
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 LEVANTAMIENTO DE PLANOS
 GERENTE GENERAL

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Trabajo a Realizar: MATERIAL DE RELEVO
 Fecha: 01/01/20
 Hora Inicio: 08:00 am
 Hora Termina:

Contratista: *CONSTRUCION E INMOBILIARIA OCAJA SAC*
 Ingeniero de Campo: *ING. CARLOS ENRIQUE MAYURI CORRAL*
 Responsable de Actividad: *TARRES TOSAYTO EDILBERTO*
 Prevencionista de Riesgos: *ING. GREGORY MANRIQUE MARIQUE*

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo

- Soplete
- máquina de soldar
- Moladora
- Taladros
- Esmiril
- Sierras
- Alicates, destornilladores

Trabajos Considerados Peligrosos

- Trabajos en caliente
- Trabajos en altura
- Trabajos en Zanjas y Excavaciones
- Trabajos en espacios confinados
- Trabajos en equipos energizados

PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS
LESIONES LEVES	LESIONES GRAVES O FATALES
OCASIONAL	BAJO
POCO FRECUENTE	BAJO
FRECUENTE	MEDIO
	ALTO

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
ORDEN Y LIMPIEZA	TRAFICO	CAIDA CORTE	BAJO	LIMPIEZA DEL AREA
ACERCAJOS DE MATERIALES	CAIDAS	LESIONA	MEDIO	VERIFICAR ANTES DE USAR.
MOVILIZACION DE MATERIAL DE RELEVO	CONDUCTO	CORTES O CAIDA	MEDIO	LIMITAR ESCALOS DE VUELTO DEL MATERIAL DE RELEVO

PARTICIPANTES: APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

Nº DNI

Tarres Tosayto Edilberto
Guerrero Palomino David
Edgardo Tenorio Maria
 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. Nº 64136
 Carlos Enrique Mayuri Corral
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. Nº 108806

43001577
 43444127
 21875000

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 LEVIS JAVIER PEREZ VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA ,PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Trabajo a Realizar: *Rearme, Bloqueo y pezo de la*
 Fecha: *09/01/2015*
 Hora Inicio: *8:30am*
 Hora Terminó: *5:00pm*

Contratista: *CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.*
 Ingeniero de Campo: *Ing. Mayuri Corrales*
 Responsable de Actividad: *Ing. Johnny Durango*
 Prevencionista de Riesgos: *Ing. Johnny Durango*

PROBABILIDAD OCURRENCIA	LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
OCASIONAL	BAJO	BAJO	BAJO
POCO FRECUENTE	BAJO	BAJO	BAJO
FRECUENTE	BAJO	BAJO	BAJO

Trabajos Considerados Peligrosos

Trabajos en calle
 Trabajos en altura
 Trabajos en Zanjas y Excavaciones
 Trabajos en espacios confinados
 Trabajos en equipos energizados

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo

Serruchos, hojas de corte.
 Combas, barretas, lampas.
 Cinceles, puntas
 Otros:

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
<i>- Orden y limpieza</i>	<i>Troncos</i>	<i>- golpes /propesa</i>	<i>bajo</i>	<i>- verificar area</i>
<i>- Herramientas manuales</i>	<i>fallas</i>	<i>- herida golpes</i>	<i>medio</i>	<i>- verificar estado de usar</i>
<i>- reparo de la estructura y peso de la estructura</i>	<i>madera</i>	<i>- astillamiento</i>	<i>medio</i>	<i>- Uso de EPP's</i>

PARTICIPANTES:
 APELLIDOS Y NOMBRES

Gregorio Palomino David
Torres Toranzo Edilberto

Nº DNI
45447124
43021577

FIRMA

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

INGENIERO CIVIL
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 65862

Mayuri
 Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 65862

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Trabajo a Realizar: *Instalación de capo de aram.*
 Fecha: *07-01-20*
 Hora Inicio: *08:30 am*
 Hora Terminó: *5:00 pm*

Contratista: **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.**
 Ingeniero de Campo: *Ing. Mayuri Carrate*
 Responsable de Actividad: *Saldivia Valdivia*
 Prevencionista de Riesgos: *Ing. Johnny Domingo Maruyoc*

EQUIPOS O HERRAMIENTAS A USAR EN EL TRABAJO	TRABAJOS CONSIDERADOS PELIGROSOS	SEVERIDAD CONSECUENCIAS			
		PROBABILIDAD OCURRENCIA	LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
Soplete	Trabajos en caliente	OCASIONAL	BAJO	BAJO	BAJO
máquina de soldar	Trabajos en altura	POCO FRECUENTE	BAJO	BAJO	BAJO
Moladora	Trabajos en Zanjas y Excavaciones	FRECUENTE	BAJO	BAJO	BAJO
Taladros	Trabajos en espacios confinados				
Esmeril	Trabajos en equipos energizados				
Sierras					
Alicates, destornilladores					

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
<i>- Orden y limpieza</i>	<i>Quemaduras</i>	<i>- quemaduras</i>	<i>- bajo</i>	<i>- Verificar area</i>
<i>- Herramientas manuales</i>	<i>caídas</i>	<i>- golpes</i>	<i>- medio</i>	<i>- verificar herramientas manuales</i>
<i>- Instalacion de capo de aram</i>	<i>caídas</i>	<i>- golpes</i>	<i>- medio</i>	<i>- Usar EPP's</i>

PARTICIPANTES:
 APELLIDOS Y NOMBRES

Nº DNI

FIRMA

Comandante Valdivia Vilator
PEREZ MILLAN EDISON
 80293527
 17622943

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 RUC Nº 20514428701
 LEVIS JAMILI ESCOBAR VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

ALM
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. Nº 65562
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

Christian Merdoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. Nº 64136

Mayuri Carrate
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. Nº 20000

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IDARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO UNICO Nº2454224

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Contratista: **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC**
 Ingeniero de Campo: **MAYURI CORRAL**
 Responsable de Actividad: **Carlos Enrique Corral**
 Hora Inicio: **07/07/2017**
 Hora Terminó: **5:00 pm**

EQUIPOS O HERRAMIENTAS A USAR EN EL TRABAJO	TRABAJOS CONSIDERADOS PELIGROSOS	SEVERIDAD CONSECUENCIAS		
		PROBABILIDAD OCURRENCIA	LESIONES LEVES	LESIONES GRAVES O FATALES
Soplete	Trabajos en caliente	OCASIONAL	BAJO	BAJO
Máquina de soldar	Trabajos en altura	POCO FRECUENTE	BAJO	BAJO
Moladora	Trabajos en Zanjas y Excavaciones	FRECUENTE	BAJO	BAJO
Taladros	Trabajos en espacios confinados			
Esmeril	Trabajos en equipos energizados			
Sierras				
Alicates, destornilladores				

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
- Orden y limpieza	Derivas	- caer/golpearse	Bajo	- Verificar altura de trabajo
- Herramientas manuales	Fallas	- lesion	medio	- Verificar altura de trabajo
- Vocados de capacidad	golpe	- golpe	medio	- Usar EPP

PARTICIPANTES:

Nº DNI

FIRMA

Abel Tena Jose Maria

21875000

PLAS

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 ELVIS JAVIER VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

JULIANY GREGORY MARRIQUE MONTILLO
 INGENIERO CIVIL - CIP Nº 65882
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Christian Mendoza Arno
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. Nº 64136

Mayuri
 Carlos Enrique Corral
 INGENIERO CIVIL
 CIP Nº 20000

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IDARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

Contratista: Constructora e Inmobiliaria Ocaja S.A.C.
Ingeniero de Campo: Tony Carlos Guerrero Palma
Responsable de Actividad: Miguel Urbina Huarac
Previsionista de Riesgos: Ing. Johnny Manrique Manrique

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Trabajo a Realizar: *construcción de cubierta*
Fecha: 08/03/20
Hora Inicio: 08:00am
Hora Termina: 05:00pm

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo

Serruchos, hojas de corte.
 Combos, barretas, lampas.
 Cinceles, puntas
 Otros:

Trabajos Considerados Peligrosos

Trabajos en caliente
 Trabajos en altura
 Trabajos en Zanjas y Excavaciones
 Trabajos en espacios confinados
 Trabajos en equipos energizados

SEVERIDAD CONSECUENCIAS

LESIONES LEVES LESIONES SERIAS LESIONES GRAVES O FATALES
 BAJO BAJO BAJO MEDIO MEDIO ALTO
PROBABILIDAD OCURRENCIA
 OCASIONAL POCO FRECUENTE FRECUENTE
 BAJO BAJO MEDIO ALTO ALTO

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
- Obras y lampas	Tramero	- caer / golpeo	baño	- Verificar Orden
- Equipo y herramientas	Falla	- caeran	medio	- verificar estado de uso
- Uso de herramientas	- Bata	- golpeo	medio	- usar EPP

PARTICIPANTES:
APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

Nº DNI

- Yujda YENA JOSE MANA
 - GUERRER PALMINO DAVID
 - Tony Toranzo Echarri

21875000
 45447127
 97324577

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OCAJA SAC
 LEONARDO VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corra
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 10877

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Trabajo a Realizar: *Excavación para bugoneta*
 Fecha: *07-01-2020*
 Hora Inicio: *6:00am*
 Hora Termino: *5pm*

Contratista: *Constructora e Inmobiliaria Ocaja S.A.C.*
 Ingeniero de Campo: *Ing. Carlos Payan*
 Responsable de Actividad: *Valeen Ivie Huel*
 Prevencionista de Riesgos: *Ing. Johnny Manrique Manrique*

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo

Serruchos, hojas de corte.
 Combas, barretas, lampas.
 Cinceles, puntas
 Otros:

Trabajos Considerados Peligrosos

Trabajos en calle
 Trabajos en altura
 Trabajos en Zanjas y Excavaciones
 Trabajos en espacios confinados
 Trabajos en equipos energizados

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
- Orden y limpieza	- <i>Terranos</i>	- <i>caen</i>	<i>bajo</i>	<i>Verificar area</i>
- <i>Verificar herramientas y materiales</i>	- <i>Fallas</i>	- <i>corte</i> - <i>lesion</i>	<i>medio</i>	- <i>verificar herramientas antes de usar</i>
- <i>Revisar</i>	- <i>ganga</i>	- <i>caidan</i>	<i>medio</i>	- <i>uso de EPP's</i>

SEVERIDAD CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD OCURRENCIA	LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
OCASIONAL	BAJO	BAJO	BAJO
POCO FRECUENTE	BAJO	MEDIO	ALTO
FRECUENTE	ALTO	ALTO	ALTO

PARTICIPANTES: APELLIDOS Y NOMBRES

Foto Jose Maria
comilios Valdivino

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 LEVIS JAVIER SOTO YLLONDE
 GERENTE GENERAL

INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 65662
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

CONTRATISTA
 LEVIS JAVIER SOTO YLLONDE
 GERENTE GENERAL

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

Contratista: *Constructora e Inmobiliaria Ocaja S.A.C.*
 Ingeniero de Campo: *Ing. Mayuri Corrales Cortales*
 Responsable de Actividad: *Ing. Wilson Torres*
 Previsionista de Riesgos: *Ing. Johnny Manrique Manrique*

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Trabajo a Realizar: *Empujado de puzoneta*
 Fecha: *07-01-2020*
 Hora Inicio: *8:20 am*
 Hora Termina: *5 pm*

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo

Soplete
 máquina de soldar
 Moladora
 Taladros
 Esmeril
 Sierras
 Alicates, destornilladores

Trabajos Considerados Peligrosos

Trabajos en caliente
 Trabajos en altura
 Trabajos en Zanjas y Excavaciones
 Trabajos en espacios confinados
 Trabajos en equipos energizados

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
<i>Orden y Limpieza</i>	<i>Generado</i>	<i>- caer</i>	<i>alto</i>	<i>Verificar que la</i>
<i>- verificar herramientas</i>	<i>Fallas</i>	<i>- golpeo / tropezarse</i>	<i>medio</i>	<i>Verificar herramientas antes de usar</i>
<i>- empujado de puzoneta</i>	<i>Holgura</i>	<i>- caerse</i>	<i>medio</i>	<i>- Uso de EPP</i>

PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS
OCASIONAL	LESIONES LEVES
POCO FRECUENTE	LESIONES SERIAS
FRECUENTE	LESIONES GRAVES O FATALES

PARTICIPANTES:

Torres Johnny Co. Edilberto
SERRERA PALOMINO DAVID
FRANCISCA ANTONIA SARAIVA
VILLA SARAVIA ESTEBAN

Nº DNI

43021573
435494127

FIRMA



Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

GREGORY MARIQUE MANRIQUE
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRAS

Mayuri
Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 245806

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 LEVIS JAVIERA
 GERENTE GENERAL

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA ,PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO NP2454224

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Trabajo a Realizar: *Volado buzones*
 Fecha: *06/01/20*
 Hora Inicio: *08:00*
 Hora Termina: *08:00*

Contratista: *Constructora Inmobiliaria Ocaja SAC*
 Ingeniero de Campo: *Ing. Mayara Concha Torres*
 Responsable de Actividad: *Valeria Haave Aguilar*
 Prevencionista de Riesgos: *Ing. Deborah Marjorie Manayuc*

Trabajos Considerados Peligrosos

- | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo | Serruchos, hojas de corte. | Probabilidad Ocurrencia | Severidad Consecuencias |
| Soplete | Combas, barretas, lampas. | Lesiones Leves | Lesiones Graves o Fatales |
| máquina de soldar | Cinceles, puntas | BAJO | BAJO |
| Moladora | Otros: | BAJO | MEDIO |
| Taladros | | POCO FRECUENTE | ALTO |
| Esmeril | | FRECUENTE | ALTO |
| Sierras | | | |
| Alicates, destornilladores | | | |

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
<i>colocar a juntas</i>	<i>Trabaja</i>	<i>Leve</i>	<i>Bajo</i>	<i>Usar un Ocho</i>
<i>usar un herramienta</i>	<i>hacer</i>	<i>Leve</i>	<i>Medio</i>	<i>usar un herramienta más seguro</i>
<i>usar un herramienta</i>	<i>Trabaja</i>	<i>Leve</i>	<i>Medio</i>	<i>usar un herramienta más seguro</i>
<i>usar un herramienta</i>	<i>Trabaja</i>	<i>Leve</i>	<i>Medio</i>	<i>usar un herramienta más seguro</i>

PARTICIPANTES: APELLIDOS Y NOMBRES

- Valdene Haave Miguel Anguel *41054973*
- Ilato Peña José Marco *21875600*
- Torres Tosoya Edilberto José *43021573*
- Torres Polomino David *45493127*

FIRMA

[Handwritten signatures]

Esteban Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 15/11/2010
 LEON JARAMILLA VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

JOHNY GREGORY MARIQUE MARIQUE
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
 (1993)

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Trabajo a Realizar: *Rearme de zona en Huella*
 Fecha: *01-01-2020*
 Hora Inicio: *8 am*
 Hora Termina: *5:00pm*

PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS		
	LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
OCASIONAL	BAJO	BAJO	BAJO
POCO FRECUENTE	BAJO	MEDIO	ALTO
FRECUENTE	ALTO	ALTO	ALTO

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo
 Serruchos, hojas de corte.
 Combas, barretas, lampas.
 Cinceles, puntas
 Otros:

Trabajos Considerados Peligrosos
 Trabajos en caliente
 Trabajos en altura
 Trabajos en Zanjas y Excavaciones
 Trabajos en espacios confinados
 Trabajos en equipos energizados

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
- Orden y limpieza	Area	- Caer / resacaarse - Tropezar	medio	- Verificar area y limpiarla
- Equipos y Herramientas	Fallas.	- Resacaarse - cortar	medio	- Verificar equipos y herramientas inmediatamente antes de usar
- Enchufes de cables	madera	- al Fillos/cortar	medio	- Uso Guantes - Uso de tipo
- Puntos de zona en Huella				

PARTICIPANTES:
 APELLIDOS Y NOMBRES

RAFAEL ANTONIO SARAVIA T.
 GEORCARLO VILLA SARAVIA

Nº DNI

70794648

70394620

FIRMA

[Signature]

[Signature]

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 RUC: 29517428201
 LEVIS JAMBOT PICO VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

[Signature]
 GREGORY RAMIRO DE LA FUENTE
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

[Signature]
 Carlos Enrique Mayuri Cortales
 INGENIERO CIVIL

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Trabajo a Realizar: *Finalización de pendiente lateral/parte*
 Fecha: *04-01-2020* para mantenimiento
 Hora Inicio: *8:30am*
 Hora Termina: *5:00pm*

CONTRATISTA: *Constructora e Inmobiliaria Ocaja S.A.C.*
Ingeniero de Campo: *Ing. Carlos Puyon*
Responsable de Actividad: *Carlos Puyon*
Previsionista de Riesgos: *Ing. Johnny Navarro*

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo

Serruchos, hojas de corte.
 Combas, barretas, lampas.
 Cinceles, puntas
 Otros: *Caravana Ocaja*

Trabajos Considerados Peligrosos

Trabajos en caliente
 Trabajos en altura
 Trabajos en Zanjas y Excavaciones
 Trabajos en espacios confinados
 Trabajos en equipos energizados

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas	PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS
<i>- Orden y limpieza</i>	<i>Area</i>	<i>- caer gente - tripulantes</i>	<i>bajo</i>	<i>- delimitar area</i>	<i>BAJO</i>	<i>BAJO</i>
<i>- Camión Ocaja</i>	<i>Fallan</i>	<i>- bajar por pendiente - bajar lomo</i>	<i>medio</i>	<i>- verificar maquina antes de usar</i>	<i>BAJO</i>	<i>BAJO</i>
<i>- Frenado</i>	<i>caer porque está levantando</i>	<i>- caer</i>	<i>medio</i>	<i>- usar EPP's - Concientizar en el trabajo - Evitar distracciones - controlar y bajar de las máquinas</i>	<i>BAJO</i>	<i>BAJO</i>

PARTICIPANTES:

APellidos y Nombres: *Johnny Navarro* **Nº DNI:** *71866281* **FIRMA:** *[Firma]*

Christian Mendoza Arno
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Avuir Corrale
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 65862

LE

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Contratista: *Constructora e Inmobiliaria Ocaja S.A.C*
 Ingeniero de Campo: *Ing. Carlos Mayuri*
 Responsable de Actividad: *Ing. Johnny Ramírez Romay*
 Prevencionista de Riesgos: *Ing. Johnny Ramírez Romay*

Trabajo a Realizar: *Corte de losa - ampliación para biblioteca*
 Fecha: *04-01-2008*
 Hora Inicio: *8:00am*
 Hora Termina: *5:30pm*

PROBABILIDAD OCURRENCIA	LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
OCASIONAL	BAJO	BAJO	BAJO
POCO FRECUENTE	BAJO	BAJO	BAJO
FRECUENTE	BAJO	BAJO	BAJO

SEVERIDAD CONSECUENCIAS	LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
OCASIONAL	BAJO	BAJO	BAJO
POCO FRECUENTE	BAJO	BAJO	BAJO
FRECUENTE	BAJO	BAJO	BAJO

Trabajos Considerados Peligrosos
Trabajos en caliente
Trabajos en altura
Trabajos en Zanjas y Excavaciones
Trabajos en espacios confinados
Trabajos en equipos energizados

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo
Serruchos, hojas de corte.
Combos, barretas, lampas.
Cinceles, puntas
Otros: <i>cala, pisa, motomartillo</i>

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo
Serruchos, hojas de corte.
Combos, barretas, lampas.
Cinceles, puntas
Otros: <i>cala, pisa, motomartillo</i>

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo
Serruchos, hojas de corte.
Combos, barretas, lampas.
Cinceles, puntas
Otros: <i>cala, pisa, motomartillo</i>

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo
Serruchos, hojas de corte.
Combos, barretas, lampas.
Cinceles, puntas
Otros: <i>cala, pisa, motomartillo</i>

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
<i>- Orden y limpieza</i>	<i>Area</i>	<i>- Orden desorganizado</i> <i>- nebulas</i>	<i>bajo</i>	<i>- Verificar Area</i>
<i>- Equipos y herramientas</i>	<i>Fallas</i>	<i>- corte</i> <i>- desorden</i>	<i>medio</i>	<i>- Verificar equipo / herramienta por usar antes de usar</i>
<i>- Perforacion y para corte</i> <i>que losa para biblioteca</i>	<i>perforacion</i>	<i>- golpe</i> <i>- corte</i>	<i>medio</i>	<i>- Usar EPP's</i>

PARTICIPANTES:
 APELLIDOS Y NOMBRES
SANCHEZ TORRES
STANUC

Nº DNI
10200007

FIRMA

YATACO SARACUA
 YOEL

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 RUC: 245344282

 LEVIS JAMART PICO VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

GREGORY MANRIQUE
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. Nº 6862
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
 DE OBRA

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. Nº 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. Nº 200007

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA ,PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO Nº2454224

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

Contratista: *CONSTRUCION E INMOBILIARIA OCAJA SAC*
 Ingeniero de Campo: *ING. MIGUEL ANTONIO SUAREZ*
 Responsable de Actividad: *Valdora Huanca Miguel*
 Prevencionista de Riesgos: *ING. JOSE ANTONIO MORALES SUAREZ*

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo

Serruchos, hojas de corte.
 Combas, barretas, lampas.
 Cinceles, puntas
 Otros:

Trabajos Considerados Peligrosos

Trabajos en caliente
 Trabajos en altura
 Trabajos en Zanjas y Excavaciones
 Trabajos en espacios confinados
 Trabajos en equipos energizados

PROBABILIDAD OCURRENCIA

OCASIONAL BAJO
 POCO FRECUENTE BAJO
 FRECUENTE MEDIO

SEVERIDAD CONSECUENCIAS

LESIONES LEVES BAJO
 LESIONES SERIAS BAJO
 LESIONES GRAVES O FATALES MEDIO

ALICATES, DESTORNILLADORES

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
Operar Limpieza	Terrazo	- Caer - golpeo, frías	Bajo	Limpieza poco
Unidad de mantenimiento	Polvo	- caer - golpeo	Medio	Unidad de mantenimiento
Maneja				

PARTICIPANTES:
 APELLIDOS Y NOMBRES

- *Abelto* Peño José Morio
- *Torre* Tosoayco Eulberto
- *Correa* Páramo David

FIRMA

[Signatures]

Nº DNI

21875600
 43021543
 43021543


Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136



Correa Enrique
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 138306

Levy Jamint
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
Levy Jamint
 GERENTE GENERAL

**ANEXO N°04:
S.C.T.R.**

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC: 2050101001

LEVIS JARAMILLA BOLAÑOS
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



JOHNNY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 63862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA



Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 198306

Avenida 26 de Julio 470 Miraflores Lima Perú
 T +511 213 73 43 F +511 213 31 21 www.viajesperu.com

MP/2019/4458493



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C bajo la Póliza de Pensiones No. 7011900116972 y contrato de Salud No. 7021900135952, con vigencia del 18/12/2019 hasta el 18/01/2020, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA

ASEGURADO(S)

1 DNI	21875558	CONTRERAS ORMEÑO, HENRY MANUEL
2 DNI	21875566	IRAOLA GONZALEZ, ADAN MOISES
3 DNI	21819020	MANRIQUE MANRIQUE, JOHNNY GREGORY
4 DNI	40841720	MAYURI CORRALES, CARLOS ENRIQUE
5 DNI	72424796	OCHOA MENDOZA, JEYSON STEVE
6 DNI	75340792	PALOMINO ALEGRIA, JAIRO YURI RICARDO
7 DNI	80632694	PAUCAR MATIAS, GEOR ALBERTO
8 DNI	42480787	PICON VIZCONDE, LEVIS JAMIRT
9 DNI	45253483	SALDAÑA ARANGUREN, ABEL ANDRADE
10 DNI	46704908	SANTILLAN CORDERO, ARMANDO APOLONIO
11 DNI	43021573	TORRES TASAYCO, EDILBERTO JOEL
12 DNI	41054973	VALDERA LLAUCE, MIGUEL ANGEL
13 DNI	73797680	VALENZUELA PRIETO, MIGUEL MARTIN
14 DNI	21875600	ZAPATA PEÑA, JOSE MARIA

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

18/12/2019 07:45:49 pm
 NIETO SUAREZ, MARIA DEL ROSARIO

ISAAC RAMIREZ MOLINA
 UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C
 RUC 20190345820


 LEVIS JAMIRT PICON VIZCONDE
 GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136


NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.


Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 139306

ANEXO N°5
REGISTRO DE ENTREGA ELEMENTOS PROTECCION
PERSONAL

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
2454224

LEVIS ZAMBRANO VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


WILLY GREGORY MANRIQUE MANRIQUE
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
DE OBRA

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.			GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
			REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL										
CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CÓDIGO ÚNICO N°2454224													
DATOS FUNCIONARIO			ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL										
N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	Casco de seguridad	Gafas de Seguridad	Barbiquejo	Zapatos con punta acero	Cortavientos	Guantes	Protector auditivo desechable	Respirador desechable	Ropa de trabajo (pelo manga larga + pantalón)	Traje tyvet	FECHA
1	MANRIQUE MANRIQUE JOHNNY GREGORY	21819020	X	X	X	X	X	X					13/12/2019
2	PALOMINO ALEGRIA JAIRO YURI RICARDO	75340792	X	X	X	X	X	X					13/12/2019
3	MAYURI CORRALES CARLOS ENRIQUE	21872509	X	X	X	X	X	X					12/12/2019
4	VALDERA LLAUCE MIGUEL	41462890	X	X	X	X	X	X					12/12/2019
5	SALDAÑA ARANGUREN ABEL	45253483	X	X	X	X	X	X					14/12/2019
6	GEOR ALBERTO PAUCAR MATIAS	80632694	X	X	X	X	X	X	X	X	X		14/12/2019
7	ZAPATA PEÑA JOSE MARIA	21875600	X	X	X	X	X	X	X	X	X		14/12/2019
8	CONTRERAS ORMEÑO, HENRY MANUEL	21875558	X	X	X	X	X	X	X	X	X		17/12/2019
9	IRAOLA GONZALEZ ADAN MOISES	21875566	X	X	X	X	X	X	X	X	X		17/12/2019
10	PAUCAR MATIAS, GEOR ALBERTO	80632694	X	X	X	X	X	X	X	X	X		17/12/2019
11	SANTILLAN CORDERO, ARMANDO APOLONIO	46704908	X	X	X	X	X	X	X	X	X		17/12/2019
12	TORRES TASAYCO, EDILBERTO JOEL	43021573	X	X	X	X	X	X	X	X	X		17/12/2019
13	VALENZUELA PRIETO, MIGUEL MARTIN	73797680	X	X	X	X	X	X	X	X	X		17/12/2019
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AQUI SEÑALADOS, ASI COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:


- Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de uso se encuentra señalado.
- Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.
- Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 C.O. 2454224
Levi Jarama Vizconde
 LEVI JARAMA VIZCONDE
 GERENTE GENERAL


Mayuri
 Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 138306


Johnny Gregory Manrique
 JOHNNY GREGORY MANRIQUE
 INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 65862
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

30. PROTOCOLOS DE PRUEBAS


CONSTRUCTORA INMOBILIARIA WACAJA S.A.C.
LEVI SANCHEZ SANCHEZ
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


Carlos Enrique Wavuri Corrale
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 108806



CONSULTORES DEL SUR. G.L.A

LABORATORIO DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO

Obra : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C. " Construcion de cobertura en el desembarcadero artesanal de Tambo Distrito de Mora Provincia de Chincha - Reguion Ica" Tramo : Cemento : Cemento Portland Tipo V ASTM C - 150 Ag. Fino : Arena Nat - Cantera Giorfino Ag. Grueso : Grava TMN 3/4 . Cantera Giorfino Fuente de Agua : semapach - Chincha Aditivo 1 : Aditivo 2 : Aditivo 1 : Aditivo 2 : Aditivo 3 :	FORMATO N° : FRM-025 DISEÑO N° : DP-02 f'c : 280 kg/cm ² Tec. Lab : G.Q.M Ing. Resp. : P.F.L Fecha : 27-dic Hecho Por : G.Q.M Concreto SIN Aire incorporado f'c = 280 kg/cm ² Factor de seguridad 112 % f'c (diseño) = 392 kg/cm ²
--	--

Selección de asentamiento (slump requerido ASTM C 143) : (Tabla 1.1 a), 3" a 5" diseño sin aditivo

Características de los agregados				Valores de diseño			
Definición	Agregado Fino	Agregado Grueso	Cemento	Volumen Unitario de Agua T. 1.1	R a/c T.1.3 (*)	Cemento	Aire atrapado ASTM C 131 (T.1.2) con incorporación de Aire
Peso específico kg/m ³	2680	2652	3150	220	0.43	511.6	2.0
Peso unitario suelto	1637	1526	1501				
Peso unitario varillado	1858	1605					
Módulo de fineza	2.9						
% Humedad natural	0.57	0.18					
% Absorción	0.968	0.831					
Tamaño máximo nominal		3/4"					

Contenido agregado grueso T. 1.4		Volumen absoluto de agregados		Fino		Grueso	
0.51	819	m ³	0.598	48.3%	0.289	m ³	774
				51.7% <td>0.309 <td>m³ <td>819 </td></td></td>	0.309 <td>m³ <td>819 </td></td>	m ³ <td>819 </td>	819


Pesos de los elementos kg/m ³ de mezcla			Aporte de agua en los agregados		Total bolsas de cemento/m ³
Elementos	Secos	Corregidos	Ag. fino	Ag. grueso	12.0
Cemento	512	512	-3.08	-5.33	
Agr. fino	774	771	-8.4		
Agr. grueso	819	813	228		
Agua	220	228			
Aditivo 1	0.00	0.00			
Aditivo 2	0.00	0.00			
Aditivo 3	0.00	0.00			
Colada kg/m ³	2324	2324			


Relacion R= a/c			Volumenes aparentes con humedad natural					
	a/c diseño	a/c efectivo	Cemento	Fino	Grueso	Agua (M)	Aditivo (M)	Aditivo 2 (M)
	0.43	0.45	En m ³	0.341	0.471	0.533	228.4	0.00
			En pie ³	12.0	16.6	18.8	228.4	0.00


Proporción en peso (húmedo), por kg de cemento	Cemento (kg)	Ag. fino (kg)	Ag. grueso (kg)	Agua (M)	Aditivo 1 (gr)	Aditivo 2 (gr)
	1	1.51	1.59	0.45	0.0	0.0


Proporción en volumen (pie ³), por bolsa de cemento	Cemento (bolsa)	Ag. fino (pie ³)	Ag. grueso (pie ³)	Agua (M)	Aditivo 1 (ml)	Aditivo 2 (ml)
	1	1.4	1.6	19.0		


Observaciones


CONSULTORES DEL SUR G.L.A
JOSÉ FRANCISCO GUISPE MONTROY Y HERMANOS
 Guispe Montroy, Godo Hernán
 DERECHOS


Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136


Ing° Pablo E. Flores León
 C.I.P. 128866


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

 NEVIS JARAMA
 GERENTE GENERAL


 Carlos Estigarribia Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 108306

CONSULTORES DEL SUR. G.L.A
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 * Construcción de cobertura en el desembarcadero artesanal de Tambo Distrito de Mora Provincia de Chincha - Región Ica *

CLASE - f _c 280				Pérdida de asentamiento (slump vs. tiempo)						DP-02
Composición de la mezcla		%	kg/m ³	Volumen (m ³)	Tiempo	00 minutos	15 minutos	30 minutos	60 minutos	90 minutos
Cemento Portland Tipo V ASTM C - 150	and Tipo V A		512	0.162	Slump	05 plg	04 plg	01 plg	00 plg	00 plg
semapach - Chincha			220	0.220						
Agua de Absorción			0							
Grava Triturada TMN 2 1/2" (63 mm)		0.0%	0	0.000						
Grava Triturada TMN 1 1/2" (38 mm)		0.0%	0	0.000						
Grava TMN 3/4 - Cantera Giorfino		51%	819	0.309						
Arena Nat - Cantera Giorfino		49%	774	0.289						
EUCO 1038		0.00%	0.00	0.000						
Air Mix 250		0.00%	0.00							
Contenido de aire atrapado (%)		3.4%	0.00	0.020						
Peso unitario (kg/m ³) / volumen (m ³)			2324	1.000						
Slump de diseño (ASTM C 143)				5"						
Temperatura de ambiente	17.7°C	Tem. Concreto		19.0°C						
Peso unitario (kg/m ³) / volumen (m ³)				2375						



Código testigo	Fecha de muestreo	Fecha de ensayo	Edad (días)	Diámetro probeta (mm)	Área de probeta (mm ²)	Esbeltez h/d	Factor de esbeltez	Lectura dial (KN)	Lectura corregida (kg)	Resistencia (kg/cm ²)	Resistencia alcanzada (%)	Resistencia promedio (%)	Tipo de falla
LA-037	27/12/2019	03/01/2020	7	150.3	177.4	2.00	1.000	651.6	66445	374.5	95.5		2
LA-038	27/12/2019	03/01/2020	7	150.3	177.4	2.00	1.000	503.3	51323	289.3	73.8	84.4	2
LA-039	27/12/2019	03/01/2020	7	151.0	179.1	1.99	0.999	577.5	58889	328.8	83.9		1
LA-040	27/12/2019	10/01/2020	14	150.9	178.8	1.99	0.999	670.4	68362	382.2	97.5		2
LA-041	27/12/2019	10/01/2020	14	151.0	179.1	1.99	0.999	675.7	68902	384.8	98.2	97.4	1
LA-042	27/12/2019	10/01/2020	14	152.0	181.5	1.97	0.997	673.1	68637	378.3	96.5		1
LA-043	27/12/2019	24/01/2020	28	150.6	178.1	1.99	0.999	699.5	71329	400.4	102.2		1
LA-044	27/12/2019	24/01/2020	28	150.0	176.7	2.00	1.000	690.6	70422	398.5	101.7	102.2	1
LA-045	27/12/2019	24/01/2020	28	150.0	176.7	2.00	1.000	698.7	71248	403.2	102.9		4

Edad (días)	Resistencia (kg/cm ²)	Resistencia alcanzada (%)
7	330.9	84.4%
14	381.8	97.4%
28	400.7	102.2%



- P (máx) : Carga máxima aplicada expresada en kilo
 - R_c : Resistencia a la compresión expresada en kg/cm²
 - Para el refrendado se utilizan almohadillas de neopreno de acuerdo al estándar de referencia.
 - Testigos curados en condiciones de laboratorio hasta la fecha de ensayo.
 - El ensayo se efectúa en una Prensa, con celda de carga calibrada.

Tipos de Falla: 1. Conos bien formados en ambas bases (ASTM C 39)
 2. Cono en una base con grietas verticales
 3. Grietas verticales columnares
 4. Corte (Diagonal)
 5. Fractura a un lado de la base superior o inferior
 6. Fractura en todo el perímetro de una base

* El muestreo para la ejecución de ensayos de asentamiento y resistencia se ciñe a la norma ASTM C 172.

Justino Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

CONSULTORES DEL SUR G.L.A
LABORATORIO DE SUELOS DE CONCRETO Y ASFALTO
Quisque, Morayo, Godo Hernán
GERENTE

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
LEVIS JAVIER TORO VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Ing° Pablo E. Flores León
C.I.P. N° 128866

Pablo Enrique Navari Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 208776



CONSULTORES DEL SUR. G.L.A

LABORATORIO DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO

Obra : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C. " Construcion de cobertura en el desembarcadero artesanal de Tambo Distrito de Mora Provincia de Chincha - Region Ica"	FORMATO Nº : FRM-025 DISEÑO Nº : DP-02 f'c : 210 kg/cm ² Tec. Lab : G.Q.M Ing. Resp. : P.F.L Fecha : 27-dic Hecho Por : G.Q.M												
Tramo : Cemento : Cemento Portland Tipo V ASTM C - 150 Ag. Fino : Arena Nat - Cantera Giorfino Ag. Grueso : Grava TMN 3/4 . Cantera Giorfino Fuente de Agua : semapach - Chincha Aditivo 1 : Aditivo 2 : Aditivo 1 : Aditivo 2 : Aditivo 3 :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Concreto</td> <td>SIN</td> <td>Aire incorporado</td> </tr> <tr> <td>f'c =</td> <td>210</td> <td>kg/cm²</td> </tr> <tr> <td>Factor de seguridad</td> <td>84</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>f'c (diseño) =</td> <td>294</td> <td>kg/cm²</td> </tr> </table>	Concreto	SIN	Aire incorporado	f'c =	210	kg/cm ²	Factor de seguridad	84	%	f'c (diseño) =	294	kg/cm ²
Concreto	SIN	Aire incorporado											
f'c =	210	kg/cm ²											
Factor de seguridad	84	%											
f'c (diseño) =	294	kg/cm ²											
Selección de asentamiento (slump requerido ASTM C 143) : (Tabla 1.1 a), 3" a 5"													

Características de los agregados				Valores de diseño			
Definición	Agregado Fino	Agregado Grueso	Cemento	Volúmen Unitario de Agua T. 1.1	R a/c T.1.3 (*)	Cemento	Aire atrapado ASTM C 131 (T.1.2) con incorporación de Aire
Peso específico kg/m ³	2680	2652	3150	220	0.56	392.9	2.0
Peso unitario suelto	1637	1526	1501				
Peso unitario varillado	1858	1605					
Módulo de fineza	2.9						
% Humedad natural	0.57	0.18					
% Absorción	0.968	0.831					
Tamaño máximo nominal		3/4"					

Contenido agregado grueso T. 1.4		Volúmen absoluto de agregados		Relacion agregados en mezcla ag. fino/ ag. grueso (%)					
0.54				Fino	48.6%	0.308	m3	827	kg/m3
867	m3	0.635		Grueso	51.4%	0.327	m3	867	kg/m3

Pesos de los elementos kg/m ³ de mezcla			Aporte de agua en los agregados		Total boías de cemento/m ³	
Elementos	Secas	Corregidas	Ag. fino	-3.29	9.2	
Cemento	393	393	Ag. grueso	-5.64		
Agr. fino	827	823	Agua libre	-8.9		
Agr. grueso	867	861	Agua efectiva	229		
Agua	220	229				
Aditivo 1	0.00	0.00				
Aditivo 2	0.00	0.00				
Aditivo 3	0.00	0.00				
Colada kg/m ³	2306	2306				

Relacion R= a/c							
a/c diseño	0.56						
a/c efectivo	0.58						

Volúmenes aparentes con humedad natural						
	Cemento	Fino	Grueso	Agua (l)	Aditivo (l)	Aditivo 2 (l)
En m3	0.262	0.503	0.564	228.9	0.00	0.00
En pie3	9.2	17.8	19.9	228.9	0.00	0.00

Proporción en peso (húmedo), por kg de cemento	Cemento (kg)	Ag. fino (kg)	Ag. grueso (kg)	Agua (l)	Aditivo 1 (gr)	Aditivo 2 (gr)				
	1	2.10	2.19	0.58	0.0	0.0				

Proporción en volúmen (pie3), por boía de cemento	Cemento (boía)	Ag. fino (pie3)	Ag. grueso (pie3)	Agua (l)	Aditivo 1 (ml)	Aditivo 2 (ml)				
	1	1.9	2.2	24.8						

Observaciones

CONSULTORES DEL SUR G.L.A.
 LABORATORIO DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO
 Quisque Morroy, Godo Herrera
 GERENTE

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 LEVIS JAVIER VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Ing° Pablo E. Flores León
 C.I.P. 120886


Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. 120886

CONSULTORES DEL SUR. G.L.A
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 * Construcción de cobertura en el desembarcadero artesanal de Tambo Distrito de Mora Provincia de Chincha - Región Ica *

CLASE - f _c 210				DP-02					
Composición de la mezcla				Pérdida de asentamiento (slump vs. tiempo)					
Material	Anal de Tam	kg/m ³	Volumen (m ³)	Tempo	00 minutos	15 minutos	30 minutos	60 minutos	90 minutos
Cemento Portland Tipo V ASTM C - 150	land Tipo V	393	0.125	Slump	05 plg	04 plg	01 plg	00 plg	00 plg
semapach - Chincha		220	0.220						
Agua de Absorción		0	---						
Grava Triturada TMN 2 1/2" (63 mm)	0.0%	0	0.000						
Grava Triturada TMN 1 1/2" (38 mm)	0.0%	0	0.000						
Grava TMN 3/4 - Cantera Giorfino	51%	867	0.327						
Arena Nat - Cantera Giorfino	49%	827	0.308						
EUCO 1038	0.00%	0.00	0.000						
Air Mix 250	0.00%	0.00	0.000						
Contenido de aire atrapado (%)	3.4%	0.00	0.020						
Peso unitario (kg/m ³) / volumen (m ³)			2306						
Slump de diseño (ASTM C 143):									
Temperatura de ambiente	17.7°C	Tem. Concreto	19.0°C						
Peso unitario (kg/m ³) / volumen (m ³)			2375						



Código testigo	Fecha de muestreo	Fecha de ensayo	Edad (días)	Diámetro probeta (mm)	Área de probeta (mm ²)	Esbeltez h/d	Factor de esbeltez	Lectura dial (KN)	Lectura corregida (kg)	Resistencia (kg/cm ²)	Resistencia alcanzada (%)	Resistencia promedio (%)	Tipo de falla
LA-010	27/12/2019	03/01/2020	7	153.0	183.9	1.96	0.996	475.0	48437	263.5	89.6		2
LA-011	27/12/2019	03/01/2020	7	152.0	181.5	1.97	0.997	502.7	51261	282.5	96.1	92.6	2
LA-012	27/12/2019	03/01/2020	7	153.2	184.3	1.96	0.996	488.9	49854	270.5	92.0		1
LA-013	27/12/2019	10/01/2020	14	150.5	177.9	1.99	0.999	499.3	50915	286.2	97.3		2
LA-014	27/12/2019	10/01/2020	14	150.2	177.2	2.00	1.000	487.6	49722	280.6	95.4	96.2	1
LA-015	27/12/2019	10/01/2020	14	150.8	178.6	1.99	0.999	493.5	50323	281.8	95.8		
LA-016	27/12/2019	24/01/2020	28	150.2	177.2	2.00	1.000	520.8	53107	299.7	101.9		3
LA-017	27/12/2019	24/01/2020	28	150.0	176.7	2.00	1.000	522.4	53270	301.4	102.5	102.8	2
LA-018	27/12/2019	24/01/2020	28	150.1	177.0	2.00	1.000	529.6	54004	305.2	103.8		3

7	272.1	92.6%
14	282.9	96.2%
28	302.1	102.8%



- P (máx) : Carga máxima aplicada expresada en kilo
 - R_c : Resistencia a la compresión expresada en kg/cm²
 - Para el referenciado se utilizan almohadillas de neopreno de acuerdo al estándar de referencia.
 - Testigos curados en condiciones de laboratorio hasta la fecha de ensayo
 - El ensayo se efectúa en una Prensa, con celda de carga calibrada.

Tipos de Falla:
 1: Conos bien formados en ambas bases
 2: Cono en una base con grietas verticales
 3: Grietas verticales columnares
 4: Corte(Diagonal)
 5: Fractura a un lado de la base superior o inferior
 6: Fractura en todo el perímetro de una base

* El muestreo para la ejecución de ensayos de asentamiento y resistencia se ciñe a la norma ASTM C 172.


Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

CONSULTORES DEL SUR G.L.A
 LABORATORIO DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO
 Quisque Mayuri, Godo Hernán
 GERENTE

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 LEVIS JARAMILLA VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Ing° Pablo E. Flores León
 C. I. P. 128886

Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136



CONSULTORES DEL SUR. G.L.A
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO

PROBETAS CILINDRICAS DE CONCRETO

MTC E 704; ASTM C 39; AASHTO T-22


SOLICITANTE	: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.	Ensayo N°	: 1 2
OBRA	: " Construcion de Cobertura en el desembarcadero pesquero artesanal Tambo de Mora Distrito de Tambo de Mora Provincia de Chinchá - Departamento Ica"	Reg. N°	: CDSGLA/2020/R-001
Estructura	: Buzones	Tec. Lab.	: G.Q.M
Fecha de Fabricación	: 07/01/2020	Ing Resp.	: P.F.L
Ubicación de la Colada	: B1- ,B2 - B3 - B4 - B5	Realizado por	: A.Q.Y
Temperatura de Concreto	: 21°C	Temperatura Aire	: 20°C
		Resistencia Diseño: f_c	: 210 kg/cm ²

Probetas N°	Diámetro (mm)	Altura de Probeta (mm)	Área (mm ²)	Esbeltez h/d	Factor de esbeltez	Fecha de Ensayo	Edad (días)	Lectura Corregida (kg)	Resistencia de Testigo (kg/cm ²)	Resist. Correg. por Esbeltez (kg/cm ²)	Tipo de Falta	% de Resistencia Alcanzado	OBSERVACION
1	150.0	300.0	17671	2.00	1.00	14/01/2020	7	32927	186.3	186.3	1	88.7	
2	150.0	300.0	17671	2.00	1.60	14/01/2020	7	32692	185.0	185.0	3	88.1	
% Resistencia Promedio a los 7 días												88.4	CUMPLE


Observaciones : las muestras fueron tomadas por el solicitante siendo de su entera responsabilidad la identificación y su originalidad.

Supervision Se utilizó Cemento Portland Tipo V ASTM C- 150


CONTRATISTA:





CONSULTORES DEL SUR G.L.A
Av. Pisco 1000, Calle Heredia
 Ica - Perú



Ing. Pablo E. Flores León
 C. I. P. 128986


Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 2020-01-14
LEWIS JAIME PÁEZ VIZCONDE
 GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Navari Corrale
 INGENIERO CIVIL
 C. I. P. 128986



CONSULTORES DEL SUR. G.L.A
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO

PROBETAS CILINDRICAS DE CONCRETO

MTC E 704; ASTM C 39; AASHTO T-22

SOLICITANTE	: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.	Ensayo N°	: 3 4
OBRA	: " Construcción de Cobertura en el desembarcadero pesquero artesanal Tambo de Mora Distrito de Tambo de Mora Provincia de Chincha - Departamento Ica"	Reg. N°	: CDSGLA/2020/R-002
Estructura	: Buzones	Tec. Lab.	: G.Q.M
Fecha de Fabricación	: 08/01/2020	Ing Resp.	: P.F.L
Ubicación de la Colada	: B6 - B7	Realizado por	: A.Q.Y
Temperatura de Concreto	: 21°C	Temperatura Aire	: 20°C
		Resistencia Diseño: f'c	: 210 kg/cm ²

Prueba N°	Dímetro (mm)	Altura de Probeta (mm)	Área (mm ²)	Esbeltez h/d	Factor de esbeltez	Fecha de Ensayo	Edad (días)	Lectura Corregida (kg)	Resistencia de Testigo (kg/cm ²)	Resist. Correg. por Esbeltez (kg/cm ²)	Tipo de Falla	% de Resistencia Alcanzado	OBSERVACION
3	150.0	300.0	17671	2.00	1.00	15/01/2020	7	32519	184.0	184.0	2	87.6	
4	150.0	300.0	17671	2.00	1.00	15/01/2020	7	32335	183.0	183.0	4	87.1	
% Resistencia Promedio a los 7 días												87.4	CUMPLE

Observaciones: las muestras fueron tomadas por el solicitante siendo de su entera responsabilidad la identificación y su originalidad.

Supervision Se utilizó Cemento Portland Tipo V ASTM C- 150

CONTRATISTA:

CONSULTORES DEL SUR G.L.A
 Calle Maury, Codo Morán
 20100


Ing° Pablo E. Flores León
 C.I.P. 128986

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
LEVIS JARAMA
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mavuri Cerrate
 INGENIERO CIVIL

31. FICHAS TECNICAS DE MATERIALES UTILIZADOS

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA W. CAJA S.A.C.

LEVIS CARRILLO
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Wayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.R. N° 100005



Chema Anclaje epoxico adhesivo 1kg SKU 79277


Pegamento epoxico gris para adherir concreto nuevo a concreto antiguo.


EAN: 7750278004769
Categoria: L0117-
Impermeabilizantes


Procedencia:
Proveedor: ITICSA S.A.

Ficha técnica

Capacidad	1 kg
Resistencia a la humedad	Si
Resistencia rayos uv	Si
Tipo de color	No aplica
Producto peligroso	Es producto peligroso
Logistica	No Validado
Area text	Pinturas

CONSTRUCIONES MINORARIAS OCA S.A.C

 LEVIS JAVIER OCA FLOONDE
 GERENTE GENERAL


 Justian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136


 Carlos Enrique Wuyuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Línea promart L0117-Impermeabilizantes

Tipo de venta de producto Unitario

Sub tipo de producto No aplica

Color Gris

Marca Chema

Material Masilla

Garantía 3 Años

Recomendaciones de uso Mover y diluir ambas partes.

Proveedor ITICSA S.A.

País de manufactura Perú

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OCAJA SAC
LEVI VIZCONDE VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 100015

Unidad de
medida de venta

UN

27

Oc

No

Observacion de
tipo de surtido

Producto en Matriz

Logistica

No Validado

Url qr

https://www.promart.pe/chema-epox-adhesivo-32-1kg-79277/p?utm_source=tiendas%26utm_medium=qr_producto%26utm_campaign=

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CALA SAC
LEVIS VIZCONDE VIZCONDE
GERENTE GENERAL

Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Enrique Mavuri Cerrale
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



Chema Anclaje epóxico anclaje 5kg SKU 79276

Pegamento epóxico tipo masilla para fijar anclajes y pegar todo tipo de materiales de construcción.

EAN: 7750278004691 **Procedencia:**
Categoría: L0117-Impermeabilizantes **Proveedor:** ITICSA S.A.

Ficha técnica

Capacidad	5 kg	Metodo de aplicacion	Espatula
Resistencia a la humedad	Si	Resistencia a los solventes	Si
Resistencia al moho	Si	Resistencia rayos uv	Si
Tiempo de secado	2 h	Tipo de color	Claro
Pais de procedencia	Peru	Producto peligroso	Es producto peligroso
Medidas de producto concatenado	ancho x prof x alto cm	Logistica	No Validado
Empiochado	No	Area text	Pinturas


CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SCA SAC
[Signature]
 LEVIS CALVO VIZCONDE
 GERENTE GENERAL


[Signature]
 Cristóbal Vendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

[Signature]
 Carlos Enrique Mavuri Corral
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 64136

Tipo de surtido	H	Línea promart	L0117-Impermeablizantes
Estado del producto (pmm)	MATRIZ	Tipo de venta de producto	Unitario
Tipo de producto	Pegamento	Sub tipo de producto	No aplica
Modelo	31	Color	Gris
Color secundario	No aplica	Marca	Chema
Tipo de marca	Proveedor	Material	Resina Epóxica
Numero de piezas	1	Garantía	1 Año
Advertencia de uso	Mantener fuera del alcance de los niños.	Código proveedor	2010026547
Proveedor	ITICSA S.A.	Procedencia	Nacional
Punto de precio	Better	Unidad de medida de venta	UN
Procedencia text	Nacional	Oc	No
Estado de ficha técnica	Completo	Observación de tipo de surtido	Producto en Matriz
Tipo de surtido	H	Logística	No Validado
Fechas de trabajo	2019-09-24	Uri qr	https://www.promart.pe/chema-epox-anclaje-31-5kg-79276/p?utm_source=tiendas%26utm_medium=qr_pr
Oc	No		


 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136


 CONSTRUCCIONES WAVURI CORRALES SAC
 LEVVIS S.A. INGENIERO CIVIL
 GENERAL DIRECTOR


 Carlos Enrique Wavuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 C.P.N. N° 240016



Sika
Adhesivo Sikadur 31
Hmg 5kg
 SKU 17891

Aditivo de construcción que funciona como puente de adherencia epóxica para la unión de superficies de hormigón/concreto y anclajes.

EAN: 7805565017059 **Procedencia:**
Categoría: L0118- **Proveedor:** SIKA PERU
 Preparacion De **S.A.C.**
 Superficies

Ficha técnica

Tiempo de secado 1 h

Uso Para unir elementos de hormigón, fibrocemento, acero, fierro, aluminio entre o

Producto peligroso Es producto peligroso

CONSTRUCCION E INMOBILIARIA OSAJA SAC
 LEVIS JARAMILLO VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL

Medidas de producto concatenado ancho x prof x alto cm

Empiochado No

Tipo de surtido H

Estado del producto (pmm) MATRIZ

Tipo de producto Pegamento


Modelo Sikadur 31 gel


Color secundario No aplica

Tipo de marca Proveedor

Numero de piezas 1

CONSTRUCTORA E INGENIERIA OCAJASAC
15-11-2018
NEVIS WAGNER
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


Carlos Enrique Mavuri Corrales
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 64136


Características

Adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resinas epoxicas y cargas. A contiene Resina Epóxica, Polybisfenol-A-Epicloridrina y la parte B contiene (Amina alifáticas). Exento de solventes. Alta resistencia a la abrasión e impacto adherencia en superficies húmedas. Sin efecto nocivo sobre los materiales que se unen. No contiene componentes volátiles. Usado para unir elementos fibrocemento, acero, fierro, aluminio, mármol, piedra, madera, vidrio, cerámica poliéster o epoxi, relleno rígido en juntas de poco espesor. Para anclaje de fierro soportes, tirantes y maquinarias. En reparación de aristas y caras del hormigón.

CONSTRUCTORA PRIMARIA CAJASAC
R. 123
[Signature]
LEWIS J. ... CONDE
GERENTE GENERAL

[Signature]
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

[Signature]
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.P. N° 100005



Chema
Acelerador de
concreto 3 5 galones
SKU 24862

Práctico aditivo que se usa como acelerante de fragua para concreto armado.

EAN: 7750278002826

Procedencia:

Categoría: L0318-
Quimicos Para La
Construccion

Proveedor: ITICSA S.A.

Ficha técnica

Capacidad 5 gal

Presentacion Balde

CONSTRUC... SAC
LE... CONDE
GERENTE GENERAL


Cristian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 10000

Uso Para concretos y morteros

20

Altura del producto 40 cm

Profundidad del producto 30 cm

Producto peligroso No es producto peligroso

Logistica Completo

Area text Materiales De Construccion

Linea promart L0318-Quimicos Para La Construccion

Tipo de venta de producto Unitario

Sub tipo de producto Construcción

Color Blanco

Tipo de marca Proveedor

CONSTRUCCIONES Y MOBILIARIO OCAJA SAC
ESTABLECIDA EN 1991
LEONARDO VILLALBA VILCONDE
GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mavuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 200005

Numero de piezas 1

19


Características Acelerante de fraguas sin cloruro para concreto y mortero, ganando resistencia a la compresión. Utilizado en vaciados de concreto en cualquier clima donde se requiera una fuerza a la compresión en menor tiempo.


CONSTRUCTORA PROMINENTIA S.A.S.
[Signature]
LEVIS J. GONZALEZ RAMONDE
GERENTE GENERAL


[Signature]
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

[Signature]
Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

32. FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS UTILIZADOS


CONS... INMOBILIARIA CABA S.A.C.
Elio Vizconde
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


Carlos Enrique Mayuri Corral
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

CARLOS LAU CHUNG

RUC: 10218074001

Panamericana Sur Km. 201

Chincha Alta

Chincha - Ica

987 600 519 - 987 983 397 - 991 969 679

ventas@lc7servicios.com

COMPROMISO DE ALQUILER DE MAQUINARIA

Chincha, 27 noviembre 2019

Señores. -

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
CONDominio FALCA VIEJA LT. 29 SUNAMPE - CHINCHA - ICA
Presente. -

Es grato dirigirme a Usted, en calidad de representante legal de **CARLOS LAU CHUNG** y me permito informarles mi Compromiso de Arrendamiento de maquinaria, detallada en la presente carta de Compromiso de Alquiler para la Licitación: **AS-67-2019-FONDEPES-1** relativo de la Obra: **CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA, CODIGO UNICO N° 2454224.**

Sin otro particular quedo de Ud.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC: 10218074001
[Signature]
LEWIS AGUIRRE VIZCONDE
GERENTE GENERAL

ITEM	CANT.	UND	RELACION DEL EQUIPO
1	1	1	GRUA DE 50 TON SOBRE CAMION 8X4, PIES DE PLUMA TELESCOPICA

Atentamente,

[Signature]

[Signature]
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIR. N° 64136

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC: 10218074001
[Signature]
LEWIS AGUIRRE VIZCONDE
GERENTE GENERAL

[Signature]
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIR. N° 64136

[Signature]
Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
C.I.R. N° 148015

[Signature]
Carlos Enrique Mayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
C.I.R. N° 148015

MAESTRO PERU
MAESTRO PERU S.A

JR. SAN LORENZO NRO. 881
LIMA -

LIMA - SURQUILLO

RUC: 20112273822

S/N: 00000000000000

FACTURA ELECTRONICA

F425 - 00008787

LOCAL : 00066
FECHA EMISION : 17/05/2017
HORA : 19:32:20
CAJA : 0007
CAJERO : 102 JORGE CUBA


1231251 SOLDADORA		2,749.00

SUBTOTAL	S/	2,749.00
Numero de Items = 1		
OP. GRAVADA	S/	2,329.66
IGV 18.00%	S/	419.34
IMPORTE TOTAL	S/	2,749.00

TF	S/	2749.00

RUC: 20452638861

RAZON SOCIAL: HP CONSTRUYE E.I.R.L



Autorizado mediante la resolucio nro.
0180050001074/SUNAT

Representacion impresa de la factura de
venta electronica, esta puede ser
consultada en www.maestro.com.pe

MAESTRO PERU
MAESTRO PERU S.A

JR. SAN LORENZO NRO. 881
LIMA -

LIMA - SURQUILLO

RUC: 20112273822

S/N: 00000000000000

FACTURA ELECTRONICA

F425 - 00008787

LOCAL : 00066
FECHA EMISION : 17/05/2017
HORA : 19:32:20
CAJA : 0007
CAJERO : 102 JORGE CUBA

1231251 SOLDADORA		2,749.00

SUBTOTAL	S/	2,749.00
Numero de Items = 1		
OP. GRAVADA	S/	2,329.66
IGV 18.00%	S/	419.34
IMPORTE TOTAL	S/	2,749.00

TF	S/	2749.00

RUC: 20452638861

RAZON SOCIAL: HP CONSTRUYE E.I.R.L



Autorizado mediante la resolucio nro.
0180050001074/SUNAT

Representacion impresa de la factura de
venta electronica, esta puede ser
consultada en www.maestro.com.pe

26

CONSTRUYE PERU E.I.R.L. C.A. S.A.C.
LEVIS JAVIERA
GERENTE GENERAL

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

CONSTRUYE PERU E.I.R.L. C.A. S.A.C.
LEVIS JAVIERA
GERENTE GENERAL

Carlos Enrique Mayuri Corral
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 25825

Carlos Enrique Mayuri Corral
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 25825

COSAPI S.A.
 Av. República de Colombia N° 781, Urb. Chacarilla de Santa Cruz
 San Isidro - Lima
 Telef : 211-3500 Fax: 224-8637
 Lima - Perú
 Registro de Ingresos 033007

R.U.C.: 20100082391
FACTURA ELECTRONICA
N° F101-00006570 15

SEÑOR(ES) : CARLOS LAU CHUNG	FECHA EMISIÓN : 30-10-2018
R.U.C. : 10218074001	TIPO DE MONEDA : DOLARES AMERICANOS
DIRECCIÓN : CAR. PANAMERICANA SUR KM. 201 ICA Ica	UO/OC : 21410

GLOSA : Por la venta de grúa hidráulica de 60-70 Tn, marca Grove, modelo RT760, serie 83162, año 1996 según Guía de Remisión N° 049-0093834.

CÓDIGO : -	CARROCERÍA : -	SERIE MÁQUINA : -
MARCA : -	COLOR : -	AÑO : -
MODELO : -	N° MOTOR : -	PLACA : -

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO VTA. UNITARIO	IMPORTE
1	UND	Grúa hidráulica de 60-70 Tn (código 55006001)	42,372.88	42,372.88

TOTAL GRAVADO	TOTAL INAFECTO	TOTAL EXONERADO	DSCTO TOTAL	IGV 18%	IMPORTE TOTAL
42,372.88	0.00	0.00	0.00	7,627.12	50,000.00


MONTO TOTAL : CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS

OBSERVACIONES:

IMPORTE	50,000.00
FONDO DE GARANTÍA %	0%
MONTO DE FDO. DE GARANTÍA	0.00
IMPORTE A COBRAR :	50,000.00

Retención: 0%
 Impuesto: 0.00
 Dirección - Cta Cta Soles 00000-398990

Agente de Retención RS 378-2013 / SUNAT a partir del 01.03.2014



Timbre Electrónico

Representación impresa de la Factura Electrónica
 Podrá ser consultada en <https://DocElectronicos.cosapi.com.pe/webComprobantes>

Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Autorizado mediante la resolución RS N° 374 - 2013

Cristian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

CONSTRUCIONES INMOBILIARIAS UCA S.A.C.
 LEVÍS JARNEY VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Levis Jarney Vizconde
 CONSTRUCIONES INMOBILIARIAS UCA S.A.C.
 LEVÍS JARNEY VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

Cristian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL

Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL

Lider en Maquinarias

Oficina Principal: Av. Argentina N° 1710 - Lima
 Telfs: 336-7553 336-7271 336-7512 Fax: 336-7401
 Ventas: 336-7701 336-7644 336-7487 Fax: 336-7667 - Servicio Técnico: 425-4513
 ALMACEN GENERAL: Telefax: 336-6409

FACTURA

051 N° 0004446 14

- LIMA
- Al. Corbin #1710 336-8874
 - Al. Colon #1817 336-8881 330-3830
 - Al. Alameda #1718 336-1192
 - Al. Republica de Panamá #1484 336-211-0207
 - Al. Carabaya #1108 336-5415 426-1023
 - Arequipa: Av. Manuel Gamarra #1115 083-202982
 - Arequipa: Calle Mayor #1904 084-243715
 - Arequipa II: Av. Micaela Bustillo #1631 084-226333
 - Arequipa: Av. Micaela Bustillo #1488 084-226347
 - Cajamarca: Av. Argemiro #1001-1003 078-341009
 - Chiclayo: Av. Argemiro S. Leguía #1184 077-425410
 - Chimbote: Av. Alameda Ugarte #1080 043-328301
 - Cusco: Av. Machibambas #1001 084-242553
 - Huancayo: Av. Alcaz, Camilo #1738 084-233217
 - Huancayo: Av. Yancas #1004 082-617186
 - Huancayo: Av. Prolongación de 2da #1246 043-325823
 - Ica: Av. Pizarro #1520 033-443251
 - Ica: Av. Maestros More #1978 033-4311897
 - Juliaca: Av. Bolívar #1430 081-522054
 - Moravia: Calle Arica #1301 086-322272
 - Piura: Av. Quiroz #1228 078-320222
 - Paucallpa: Av. Lolo Velasco #1008 082-371548
 - Pucallpa: Av. Coronel Pardo #1002 081-972538
 - Tarma: Calle Arica Argemiro #1110 082-615025
 - Tarma: Av. Huérfanos de Compañeros #1001 042-526552
 - Tarma: Av. Cuzco #1001, 1002, 1003 044-420139
 - Tarma: Av. Tarma #1001 072-524724

Ciudad: 15 DE JUNIO DEL 2012 R.U.C.: 20452638861

051 - 00004446
 Forma de Pago: DEPOSITO BANCARI

Señal(es): M.P. CONSTRUYE EIRL

Guía/Rem. N°:

Dirección: C.P. TUPAC AMARU MZ.E LT.3 CHINCHA

Sep./Rec. N°:

Por lo siguiente: Orden N°:

CODIGO	CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BCN1030262	1.000	CORTADORAD/CONCRETO 12-16" 12HP KOHLER M12 DYNAMIC KOH CC1215/M12	1511.62	1511.62
BTS1010853	2.000	ACEITE P/MOTOR SAE20W50 X 1/4 GALON [PREMIUM]MADE IN USA	2.97	5.94
BCN1080576	1.000	DISCO DIAMANT. 18" P/ASFALTO. CONCRETO	220.24	220.24

CANCELADO

ICA 17 DEC/12

Son: DOS MIL CINCUENTA Y 00/100 DOLARES AMERICANOS S.E.U.O.
 T.C. 2.700
 T.C. US\$: CON DESCARGO

TOTAL VALOR DE VENTA US\$ 1.737.80
 18% I.G.V. US\$ 312.80
 TOTAL PRECIO DE VENTA US\$ 2.050.60

No retener el 6% de este comprobante por ser agente de retención RS.037-2002-SUNAT

GRAFICOS Y FORMULARIOS EL R.L.
 RUC 2034860764 F: 348-7244 T: 349-5038
 Serie: 051 - 4001 M 5.039
 Aut. Sunat N° 239494511 F.J. 25/10/2011

Una vez sellada la mercadería no hay lugar a devolución ni cambio. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador

La Garantía queda involucrada si no se protege con amarradores formomagnéticos o salvamómetros.

EDIPESA ENTREGADO
 POR _____
 FECHA _____

VENDEDOR
 12

REVISADO

PIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

SUNAT

CONSTRUYE EIRL INGENIERIA CIVIL SAC
 LEVISO VILLALBA
 GERENTE GENERAL

Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

CONSTRUYE EIRL INGENIERIA CIVIL SAC
 LEVISO VILLALBA
 GERENTE GENERAL

Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL

Carlos Enrique Mayuri Corrales
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 10000


33. CALCULO DE PENALIDADES

CONSTRUCTORA WCAJA S.A.C.
LEVIS JAIMES VILLACONDE
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL


CALCULO DE PENALIDADES


En la presente valorización de la Obra: CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA, CODIGO UNICO N° 2454224, no se han cometido penalidad alguna.


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
Luis Jaramilla
GERENTE GENERAL


Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


34. ANEXOS

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA WACAJA S.A.C.
RUC-151090010

NEVIS JARAMA
GERENTE GENERAL


Carlos Enrique Mayuri Corral
GERENTE GENERAL



Testing Service Group S.A.C.

10

Propuesta comercial N° PC-20-10-005

Carta presentación

Lima, 07 de Enero de 2020.

Señores:

CONSTRUCTURA E INMB. OCAJA SAC

RUC: 20534428201

Atención:

Ing. LEVIS JAMIRT

Presupuestos


Email. ocajassac@hotmail.com

CEL: 981582061

Referencia:


"SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

EN CHINCHA"

CONSTRUCTURA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
RUC: 20534428201

LEVIS JAMIRT VIZCONDE
GERENTE GENERAL


Cristóbal Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


Calle: Los Abetos N° 158 – Urbanización Javier Prado 6ta Etapa / Distrito Ate / Lima / Perú
Tel: (+511) 436-5295 Fax: (01) 436-5295 RPC: 987801702
E-mail: info@testingservicegroup.com - web: www.testingservicegroup.com


Mayuri Corrales
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 100016



Testing Service Group S.A.C.

Propuesta Técnica

1. Descripción del servicio:

Los servicios de ensayos no destructivos para soldaduras de un puente, serán desarrollados según alcance via telefonica el día 06 de Enero de 2020.

El objetivo de este Presupuesto es la de Proveer los servicios de END en soldadura de estructura; para el proyecto: montajes; Ubicados en Chinchá – Ica - Perú, comprendiendo todas las etapas, hasta la entrega informes finales firmados, de acuerdo a sus requerimientos:

2.-Objeto del Servicio:

- Radiografía industrial.
- Líquidos penetrantes.

3.-Alcance del Servicio:

Este documento indica el alcance y la provisión de materiales y servicios que presentará nuestra compañía, para coordinar y llevar a cabo todas las tareas necesarias para la ejecución satisfactoria de la inspección por NDT de las soldaduras en obra.

Radiografía en estructuras placas de 70mm x 300mm.

Nuestra empresa, realizará todas las tareas necesarias, dentro del alcance de su prestación, para completar las actividades de Inspección en tiempo y forma.

4.- Normas de Referencia aplicables:

Code & Standard	Description
-----------------	-------------

- | | |
|--|---|
| ASME American Society of Mechanical Engineers. | |
| ASME SEC V | Nondestructive Examination. |
| ASME SEC VIII DIV 1 | Boiler and Pressure Vessel Code. |
| ASTM American Society for Testing and Materials. | |
| ASNT American Society for Non-Destructive Testing. | |
| ASNT-TC-1A | Personnel Qualification and Certification in Destructive Testing. |
| AISC American Institute of Steel Construction. | |
| AISE Association of Iron and Steel Engineers. | |
| AISI American Iron and Steel Institute. | |
| ANSI American National Standard Institute. | |
| API American Petroleum Institute. | |

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAÑA SAC
 C.I.P. N° 64136
 VIZCONDE
 GERENTE GENERAL

El cliente deberá indicar norma de aplicación y Edición.

5.- Personal de Inspección :

Personal para inspección suministrado será categorizado como;

- Técnico Nivel II SNT – TC – 1A en Radiografía industrial y PT.
- **Oficial de radioproteccion en obra según norma IPEN IR.001.2009.**

Los turnos de trabajo serán de 10 horas diarias, incluidas elaboración de informes técnicos.

Calle: Los Abetos N° 158 – Urbanización Javier Prado 6ta Etapa / Distrito Ate / Lima / Perú

Tel: (+511) 436-5295 Fax: (01) 436-5295 RPC: 987801702

E-mail: info@testingservicegroup.com - web: www.testingservicegroup.com

Christian Mendoza Arnao
 Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

M. Mayuri
 Mayuri Cerrales
 INGENIERO CIVIL



Testing Service Group S.A.C.

8

Propuesta comercial N° PC-20-10-005

6.- Servicios y elementos a proveer por el Cliente:

- Agua potable.
- Fácil acceso e iluminación en los lugares a inspeccionar.
- Andamios y sogas de vida para trabajos en altura.
- Cursos de ingreso a obra en caso de ser necesarios.
- Información de las soldaduras a inspeccionar.
- Logística en obra.

7.- Materiales Equipos e Instrumentos:

Todas inspecciones incluidas dentro del alcance del presente documento serán realizadas utilizando equipos e instrumentos de primera marca y calidad reconocida. Permanecerán calibrados de acuerdo con las exigencias establecidas por los estándares internacionales.

Básicamente cada Grupo de Trabajo estará conformado por:

Equipo de inspección:

1. Equipo de Gammagrafía industrial con certificado vigente.
2. Geiger y alarmas RAD60 de radiación calibrados.
3. Kits de seguridad de radicación (carteles de señalización, balizas, contenedor de rescate, telepinza, etc).
4. Colimadores de tungsteno.
5. MSDS de los insumos.
6. Lap top e impresora para realizar reportes técnicos.

8.- Comunicaciones:

Las comunicaciones oficiales serán por escrito.

La entrega y recepción formal de información se hará por comunicación oficial.

Nuestra empresa emitirá informes tales como:

- informes diarios de las inspecciones realizadas y sus resultados,
- Informes finales.

Las comunicaciones serán firmadas por personal debidamente autorizado

CONSTRUCTORA INGENIERIA OCCASA SAC
CALLE LOS ABETOS N° 158 - URBANIZACION JAVIER PRADO 5TA ETAPA
DISTRITO ATE - LIMA - PERU
LEONARDO MENDOZA ARNAO
INGENIERO CIVIL



Leonarado Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

Calle: Los Abetos N° 158 – Urbanización Javier Prado 5ta Etapa / Distrito Ate / Lima / Perú

Tel: (+511) 436-5295 Fax: (01) 436-5295 RPC: 987801702

E-mail: info@testingservicegroup.com - web: www.testingservicegroup.com

Mayer
Carlos Enrique Mavuri Corral
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 138206



Testing Service Group S.A.C.

7

Propuesta comercial N° PC-20-10-005

09. POLÍTICA DE LA CALIDAD:

En TESTING SERVICE GROUP S.A.C, nuestra política de la calidad está enfocada en prestar servicios en el área de Inspección, Ensayos Destructivos / No Destructivos y Tratamiento Térmico con la más alta calidad, para ello ponemos especial énfasis en:

- Cumplir con los requisitos y expectativas de nuestros clientes.
- Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y normativos de aplicación a nuestra

actividad y con todos los requisitos que la organización suscriba con sus partes interesadas.


- Facilitar el nivel de formación necesario para el eficiente desempeño de las funciones y tareas de nuestro talento humano.
- Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad fundamentado en la gestión por procesos y de riesgos para el mejor desempeño de nuestras actividades.

10. Cuentas

Cuentas Testing Service Group SAC

<u>NUMEROS DE CUENTAS TESTING SERVICE GROUP SAC</u>	
Nº CTA DETRACION BCO NACION	00-076-025630
BBVA BANCO CONTIENTAL SOLES	0011-0286-0100000489
BBVA BANCO CONTIENTAL CCI SOLES	011-286-000100000489-23
BBVA BANCO CONTIENTAL DOLARES	0011-0286-0100000497
BBVA BANCO CONTIENTAL CCI (US \$)	011-286-000100000497-26
SCOTIABANK DOLARES	009-097-000004518068-74
SCOTIABANK CCI DOLARES	009-097-000004518068-74

CONSTRUCTORAS Y OBRAS SOCIALES S.A.C.
RUC: 20101201201
LIMA - PERU
CARRERA GENERAL


Cristian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136


Carlos Enrique Mavuri Corrale
INGENIERO CIVIL
RUC: 20101201201



Testing Service Group S.A.C.

11.-Certificacion

Propuesta comercial N° PC-20-10-005

6

Certificado

Normativa de aplicación **ISO 9001:2015**

N° registro certificado **01 100 1831509**

Titular de certificado **TESTING SERVICE GROUP S.A.C.**
Calle Los Abetos Nro. 158 Urb. Javier Prado 6ta Etapa
Salamanca Ate Lima
Perú

Ámbito de aplicación **Ensayos No Destructivos y Tratamientos Térmicos de soldadura en las instalaciones del cliente**

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO 9001:2015

[Signature]
LEVIS...
GERENTE GENERAL

Validez Este certificado es válido desde 2019-03-12 hasta 2022-03-11
Primera auditoría de certificación 2019

2019-03-12

[Signature]
[Signature]
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

www.tuv.com



TÜVRheinland
Precisely Right.

Calle: Los Abetos N° 158 – Urbanización Javier Prado 6ta Etapa / Distrito Ate / Lima / Perú
Tel: (+511) 436-5295 Fax: (01) 436-5295 RPC: 987801702
E-mail: info@testingservicegroup.com - web: www.testingservicegroup.com

[Signature]
Carlos Enrique Mayuri Corral
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136



Testing Service Group S.A.C.

Propuesta comercial N° PC-20-10-005

Propuesta Económica

Los servicios de ensayos no destructivos se cotizaron de la siguiente manera:

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario
01	Precio por día por un equipo de gammagrafía completo en obra. Incluye personal, equipos, seguros.	01 día	\$ 280.00
02	Precio por placa radiografiada en obra de 70mm x 300mm..	01 placa	\$ 18.00.-
03	Costo por servicio de líquidos penetrantes.	01 día	\$ 180.00.-
04	Costo por movilización y desmovilización de personal y equipos.	01 viaje	\$ 260.00.-

NOTA: El servicio se facturará todos los días que los equipos estén en obra.

El promedio a inspeccionar por jornada de RT será de un mínimo de 25 placas.

CONSIDERACIONES GENERALES:

- Los Precios mencionados: No incluyen IGV del 18%.-
- Condición de Pago: contra entrega de informes y factura.
- Moneda: Dólares Americanos.
- Plazos de Entrega: Inmediata recibida la orden de servicio.
- Validez de Oferta: (Quince 15) días.
- Contacto para aclaraciones: Cristhian Ollarzu.
collarzu@testingservicegroup.com

Sin más y permaneciendo a vuestra disposición para cualquier duda o necesidad de aclaración que pudiera surgir, los saludamos muy atentamente.

CRISTHIAN OLLARZU



Gerente comercial

Tel: 0051-1-436-5295

Cel: 01 - 987801702

collarzu@testingservicegroup.com

www.testingservicegroup.com



Calle: Los Abetos N° 158 - Urbanización Javier Prado 6ta Etapa / Distrito Ate / Lima / Perú

Tel: (+511) 436-5295 Fax: (01) 436-5295 RPC: 987801702

E-mail: info@testingservicegroup.com - web: www.testingservicegroup.com

4

CONSORCIO GRANALLADO AZOLER SAC

Carr. Panamericana Sur KM 18.5 Mz E Lt A-4 Asoc. La Concordia VES, Lima-Perú
www.azoler.com / granallado@azoler.com



GRANALLADO Y PINTADO INDUSTRIAL

COTIZACIÓN N° : INST. 001A

Fecha : Villa El Salvador, 09 de enero de 2020.

Cliente : _____

Atención : Abel Saldaña.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. S/.	PRECIO TOTAL S/.
1.00	m ²	Por servicio de granallado según norma SSPC-SP5.	12.50	12.50
1.00	m ²	Por servicio aplicación de ZINC ORGÁNICO a 4 mils. (*)	4.00	4.00
1.00	m ²	Por servicio aplicación de EPOXICO a 7 mils. (*)	4.00	4.00
1.00	m ²	Por servicio aplicación de POLIURETANO a 2 mils. (*)	4.50	4.50
SUBTOTAL				25.00
MAS 18% IGV				4.50
TOTAL SOLES				29.50

Forma de Pago: Contraentrega

(*)En la cotización no se incluye la pintura, ni insumos.

*La estructura tiene que llegar a la planta de GRANALLADO AZOLER libre de grasa y contaminantes. En caso el material llegue contaminado GRANALLADO AZOLER procederá a lavar las estructuras por lo cual se adicionará a la cotización.

*Todo el trabajo de preparación y transformación de las estructuras se realizará en la planta de Granallado Azoler (Carr. Panamericana Sur Km 18.5 VES)


Azoler no se responsabiliza por la limpieza mecánica o desperfectos de fabricación de las estructuras. Las rectificaciones posteriores al trabajo no serán reparadas por Azoler.

* El cliente tendrá que liberar las estructuras en la planta de Azoler, para arreglar o salvar cualquier desperfecto por la aplicación. Azoler no asume ninguna responsabilidad con el trabajo una vez que este sale de su planta.


* Azoler no considera en la cotización el embalaje ni transporte de las estructuras.

Zandra Ledesma Curo.
AZOLER SAC

Telef. 713-0208 Cel 955148651


Cristian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

CONSTRUCTORIA MOBILIARIA GRANALLADO AZOLER SAC
LEY N° 27120
CALLE VES
VILLA EL SALVADOR


Carlos Enrique Chayuri Corrale
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 4

Constructora e Inmobiliaria OCAJA S.A.C.

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y PROYECTOS EN GENERAL
 Urb. León de Vivero Mz 3 Lt 39 - Pueblo Nuevo
 Chincha - Ica
 Telf. 263110 / Celular: 966751652 / 994403619 / Nextel. 427*5454



R.U.C. Nº 20534428201

GUIA DE REMISIÓN - REMITENTE

001- Nº 000013

Chincha, 13 de ENERO de 2020

PUERTO DE PARTIDA: CALLE SAN RAFAEL 125
GRUPO PRADO - CHINCHA, ICA PUNTO DE LLEGADA: CALLE PAN SUR - K. 18.1/2 N2. EL TAY
VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

FECHA DE VIGENCIA DEL TRASLADO: 13 - 01 - 2020 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DESTINATARIO: CONSORCIO SEAVALLIN
AZOLER SAC
 NÚMERO DE RUC: 20526034772

UNIDAD DE TRANSPORTES Y CONDUCTOR EMPRESA DE TRANSPORTES
 Marca y Número de Placa: FULLANO DBH 946 Nombre o Razón Social: TRANSUR 04 SRL.
 N° de Constancia de Inscripción: 151719853 Número de RUC: 20602186815
 N° de Licencia de Conductor: 2010728317

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PESO TOTAL
01	TUBERÍA CURBOS	8		
02	TUBERÍA RECTOS	14		
03	COLUMNAS	16		
04	TUBOS CILINDRICOS	48		
05	TUBOS CILINDRICOS	17		

CONSORCIO SEAVALLIN AZOLER SAC
RECIBIDO
 13 de Enero 2020

CODIGO SCOP: _____
 TRANSPORTISTA: TRANSUR 04 SRL
 RUC: 20602186815
MOTIVO DE TRASLADO
 Venta Traslado de bienes para transformación Explotación
 Venta sujeta a confirmación Traslado de bienes Venta a confirmación
 Compra Traslado por emisión de moneda Otros
 Consignación De comprobantes de pago a) Explotación
 Devolución Traslado con prima b) Demolición
 Traslado entre establecimientos de la misma empresa Incorporación

IMPRESA GABRIEL S.A.C. RECIBI CONFORME DESTINATARIO
 Constructora e Inmobiliaria OCAJA S.A.C.

MOTIVO DEL TRASLADO: Traslado entre establecimientos 10. Venta Sujeta a confirmación del

TIPO Y NUMERO DEL COMPROBANTE DE PAGO

Christina
 Christina Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 64136

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 LEVIS JALMEZA VILLACONDE
 GERENTE GENERAL

Carlos
 Carlos Enrique Wayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL

R.U.C. N° 20512261940
GUIA DE REMISIÓN
REMITENTE

001 - N° 0059063
001-0000059063

PERUPAINT S.A.C.

Jr Las Maquinarias, Mza. V, Lote. 1, Z.I. Parque Industrial - Lima - Lima - Vta El Salvador
Tel.: (01)280-5162 Cel.: 981063008 / 834476777 / 946355275
E-mail: ventas@perupaint.com.pe / comercial@perupaint.com.pe / www.perupaintgroup.com



sta
Lux
TRAFFIC

MES	AÑO

OR (ES): CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.
 DIRECCIÓN: LOTE. 29 URB. FALCA VIEJA ICA - CHINCHA - SUWAYE - ICA
 R.U.C.: 20534428201
 CODIGO CLIENTE: 2095

MOTIVO DEL TRASLADO

Venta
 Devolución
 Traslado entre establecimientos de una misma empresa
 Otros

Exportación
 Consignación
 Venta con entr a terceros

N° DE FACTURA: 01 F/V-002 0000012196
 FECHA DE EMISIÓN:

LUGAR DE ENTREGA
 CAL. PANAMERICANA SUR MZA. E URB. TIPO HUERTA - SUB LOTE 4A - AZOLER - VILLA EL SALVADOR.

EN LA FECHA REMITIMOS LO SIGUIENTE:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
21-R4-243	12.00	GL.ML	ULTRAMASTIC 850 HSHB R-7033 37647/1119 - CANT.: 12.0000
21-UT-114	9.00	GL.ML	ULTRATHANE 7000 R-9003 S/M 35712/0519 - CANT.: 9.0000
21-C11-339	12.00	GL.ML	UNICAZ ULTRAMASTIC 850 HSHB 38341/0120 - CANT.: 12.0000
21-C20-339	9.00	1/46	UNICAZ ULTRATHANE 7000 38357/0120 - CANT.: 9.0000
21-D7-339	14.00	GL.ML	UNIDIL 1500 06934/0120 - CANT.: 14.0000

CONSTRUCION E INMOBILIARIA OCAJA SAC
 LEYVA JUAN CARLOS
 GERENTE GENERAL

CONSORCIO GRANALLADO AZOLER S.A.
RECIBIDO
 15 01 2020
 F. L. S.

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE / CONDUCTOR

MARCA:
 PLACA:
 CHOFER:
 LIC. DE CONDUCIR:
 N° D.N.I.:

DATOS DEL TRANSPORTISTA

RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES:
 PERUPAINT S.A.C.
 R.U.C.: 20512261940

FECHA INICIO TRASLADO
 15/01/2020

DESPACHADO POR:
 D.N.I.:

RECIBI CONFORME
 NOMBRES Y APELLIDOS
 D.N.I.
 SELLO Y FIRMA

PUNTO DE PARTIDA
 MZ T LOTE 11 PARCELA 11 PARQUE INDUSTRIAL

Nota: 1.- La mercadería entregada se encuentra en buenas condiciones, a lo cual no tiene lugar a reclamo.
 2.- La no devolución de cilindros dentro de 30 días, generará a su facturación un valor de US\$ 15 00 mas el I.G.V.

Christian Mendoza Arnao
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIR. N° 64136

DESTINATARIO
 Carlos Enrique Mayuri Corrale
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIR. N° 62943

PERUPAINT S.A.C.

Jr. Las Maquinarias, Mca. V, Lote. 1, 21 Parque Industrial - Lima - Lima - Villa El Salvador
Tel.: (01)260-5162 Cel: 981063300 / 934476777 94635275
E-mail: ventas@perupaint.com.pe / comercial@perupaint.com.pe / www.perupaintgroup.com



R.U.C. N° 2051226194
GUIA DE REMISIÓN
REMITENTE

001 - N° 0059064
001-0000059064

MESES	AÑO

DIR (ES): CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C.

DIRECCIÓN: LOTE. 29 URB. FALCA VIEJA ICA - CHINCHA - SURAMPE - ICA

R.U.C.: 20534428201

CODIGO CLIENTE: 2095

MOTIVO DEL TRASLADO

- Venta
- Devolución
- Traslado entre establecimientos de una misma empresa
- Otros
- Exportación
- Consignación
- Venta con entrega a terceros

N° DE FACTURA: 01 F/V-002 0000012196

FECHA DE EMISIÓN:

LUGAR DE ENTREGA

CAL. PANAMERICANA SUR RZA. E URB. TIPO HUERTA - SUB LOTE 4A AZOLER - VILLA EL SALVADOR.

EN LA FECHA REMITIMOS LO SIGUIENTE:

CODIGO	CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
21-21-02-3	17.00 NIU	UNICAZ UNIZINC EPOI 900 38358/0120 - CANT.: 17.0000
21-04-339-	3.00 GLMRA	UNIDIL 500 05925/0120 - CANT.: 3.0000
21-21-03-3	17.00 NIU	UNIZINC EPOI 900 POLVO DE ZINC 38346/0120 - CANT.: 3.0000 38484/0120 - CANT.: 14.0000
21-21-01-3	17.00 NIU	UNIZINC EPOI 900 ZINC RICH 38362/0120 - CANT.: 17.0000

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA SAC
R.U.C. 20534428201
[Signature]
LEVIS OCAJA VIZCONDE
GERENTE GENERAL

CONSORCIO GRANALLADO RECIBIDA
RECIBIDA
15 de 2020
[Signature]

TRANSPORTE / CONDUCTOR

MARCA:
PLACA:
CHOFER:
C.C. DE CONDUCIR:
D.N.I.:

DATOS DEL TRANSPORTADOR

PERUPAINT S.A.C.
RAZÓN SOCIAL, APELLIDOS Y NOMBRES:
2051226194
R.U.C.:

15/01/2020
FECHA INICIO TRASLADO
DESPACHADO POR:
D.N.I.:

RECIBI CONFORME
NOMBRES Y APELLIDOS
D.N.I.:
SELLO Y FIRMA

Nota: 1.- La mercadería entregada se encuentra en buenas condiciones, a lo cual no tiene lugar a reclamo.
2.- La no devolución de cilindros dentro de 30 días, generará a su facturación un valor de US\$ 15.00 mas el I.G.V.

DESTINATARIO

[Signature]
Christian Mendoza Arnao
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 64136

[Signature]
Carlos Enrique Mavuri Corrales
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 12336