



PERÚ

Ministerio
de la Producción



FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Año de la Universalización de la Salud




MEMORANDO N° 254 -2020-FONDEPES/DIGENIPAA

A : **ABOG. CARMINA CARRERA AMAYA**
Jefa de la Oficina General de Administración

Atención : **ABOG. GISELA ZAPATA FLORES**
Coordinadora del Área de Logística

Asunto : **Solicitud de Adelanto de Materiales**
Ejecución de Obra IOARR "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CODIGO ÚNICO N° 2434307"



Referencia : a) INFORME N° 015-2020/FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/AMR
b) Carta N° 0013 - 07 (Supervisor de Obra)

Fecha : Lima, 23 ENE 2020

Es grato dirigirme a usted, para saludarle y manifestarle que, de acuerdo con lo indicado en el informe de la referencia b) el supervisor de la obra "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH", previa aprobación de la misma, recomienda el pago por Adelanto de Materiales, solicitada por el Contratista.

Al respecto mediante informe N° 015-2020/FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/AMR, el coordinador, encuentra conforme la solicitud y remite la aprobación del pago antes mencionado, motivo por el cual se otorga conformidad al trámite correspondiente.

Atentamente:



Ing° Luis Vilchez Chavarry
Director General de Inversión Pesquera
Artesanal y Acuicola (e)

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio
de la Producción



FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Año de la Universalización de la Salud

CONFORMIDAD DE PAGO POR
CONCEPTO DE ADELANTO DE MATERIALES

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de Adelanto de Materiales, por la suma de **S/ 154,110.09 (Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Diez con 09/100 Soles) incluido IGV.** a favor del contratista **TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C.**, encargado de la Ejecución de la Obra: "**Construcción de casa residencial en el Centro Acuícola La Arena, distrito comandante Noel, provincia Casma, departamento Ancash, con Código Único N° 2434307**" según CONTRATO N°079-2019-FONDEPES.

Lima,

23 ENE 2020

ING. LUIS VILCHEZ CHAVARRY
Dirección General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuícola (e)



EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio
de la Producción



FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Año de la Universalización de la Salud

Lima, **23 ENE. 2020**

NOTA N° 228 -2020 - FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

Señor

ING. LUIS VILCHES CHAVARRY

Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (e)

Presente

Asunto : Solicitud de Adelanto de Materiales
Ejecución de Obra IOARR "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CODIGO ÚNICO N° 2434307".

REFERENCIA : INFORME N° 015-2020/FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/AMR

Muy cordialmente me dirijo a usted, a fin de remitirle el documento de la referencia respecto del pronunciamiento técnico de la documentación adjunta, en relación de la revisión del Adelanto de Materiales.

Se adjunta el INFORME N° 015-2020/FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/AMR, donde el suscrito como Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento, hace suyo el informe en toda su extensión, recomendando su atención y trámite correspondiente.

Atentamente,

FONDEPES


Ing. Luis A. Vilchez Chavarry
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO


23 ENE. 2020

11:00
EL PERÚ PRIMERO

**PERÚ**Ministerio
de la Producción**FONDEPES**

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Año de la Universalización de la Salud

INFORME N° 015-2020/FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/AMR

A : **ING. LUIS VILCHES CHAVARRY**
Coordinador del Área de Obras, Equipo y Mantenimiento

Asunto : Levantamiento de Observaciones a solicitud de Adelanto de Materiales
Ejecución de Obra IOARR "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL
CENTRO ACUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA
CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CODIGO ÚNICO N° 2434307"

Referencia : a) Memorando Interno N° 306-2020-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM
b) Memorando Interno N° 373-2020-FONDEPES/DIGENIPAA
c) Carta N° 0013 – 07 (Supervisor de Obra)

Fecha : Lima, 21 de enero de 2020

Mediante el presente, me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, para informarle lo siguiente:

1.0 DATOS GENERALES DE OBRA**1.1 Información de la obra**

PROYECTO : IOARR "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL
CENTRO ACUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE
NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH"

UBICACION : DEPARTAMENTO DE ANCASH, PROVINCIA DE CASMA,
DISTRITO COMANDANTE NOEL

ENTIDAD CONTRATANTE : FONDEPES

FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

MODALIDAD DE EJECUCION : POR CONTRATA

SISTEMA DE CONTRATACION : A SUMA ALZADA

PROCESO DE ADJUDICACION : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2019-FONDEPES

VALOR REFERENCIAL : S/. 857,073.71

MONTO DEL CONTRATO : S/ 771,366.34

ADELANTO DIRECTO : S/ 77,136.63

PAGO ADELANTO DIRECTO : 24/12/2019

PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 DIAS CLAENDARIO

FECHA ENTREGA DE TERRENO : 12/12/2019

FECHA PAGO ADELANTO DIRECTO : 24/12/2019

INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN : 25/12/2019

TÉRMIINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN : 23/03/202

ALIPIO MARTINEZ REYES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 58594

EL PERÚ PRIMERO

**PERÚ**Ministerio
de la Producción**FONDEPES**

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Año de la Universalización de la Salud

1.2 Información del contratista

CONTRATISTA : TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C.
REPRESENTANTE LEGAL : NELIDA ROSARIO VIDAL VIDAL
DIRECCIÓN : Calle Mercaderes N° 348-Dpto. 402 / Sgo. Surco – Lima
CONTRATO : N° 079-2019-FONDEPES

1.3 Información del Supervisor

SUPERVISOR : ING. JOSÉ LUIS LEÓN PINTO
DIRECCIÓN : Av. Guzmán Blanco 240 /704 – Lima - Lima
CONTRATO : ORDEN DE SERVICIO N° 0002898
MONTO DE LA SUPERVISION : S/ 33,000.00
FECHA DE CONTRATO DE : 29/11/2019
SUPERVISIÓN
PLAZO SUPERVISIÓN DE OBRA : 90 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE SERVICIO : 25/12/2019
FECHA DE TÉRMINO DE : 23/03/2020
SERVICIO

2.0 BASE LEGAL

- 2.1 Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225
2.2 Decreto supremo N° 344-2018-EF que aprueba Reglamento de la Ley N° 30225.

3.0 ANTECEDENTES

- 3.1 Con fecha 04/12/2019 se firma el Contrato N° 079-2019-FONDEPES derivado del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2019-FONDEPES de la "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH", con la empresa contratista TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C, por el monto de S/ 771,366.34 (Setecientos Setenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Seis con 34/100 Soles) y un plazo de ejecución contractual de noventa (90) días calendarios.
- 3.2 Con fecha 29/11/2019 se emite la Orden de Servicio N° 0002898 al ING. JOSÉ LUIS LEÓN PINTO, a efecto de cumplir la función de Supervisión de Obra del IOARR "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH", por el monto de s/ 33,000.00.
- 3.3 Con fecha 12/12/2019 se efectúa la Entrega de Terreno por parte de la Entidad al Contratista, mediante Acta a través del suscrito como Coordinador de Obra asignado; y en tal sentido en fecha 25/12/2019 se inició el Plazo Contractual de Ejecución de Obra.

ALIPIO MARTÍNEZ REYES
INGENIERO CIVIL
Reg. OIP N° 58594

EL PERÚ PRIMERO

**PERÚ****Ministerio
de la Producción****FONDEPES**

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Año de la Universalización de la Salud

- 3.4 Mediante Carta N° 007, de fecha 08 de enero del presente año, la empresa TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C., presenta a la Supervisión el expediente mediante el cual solicita Adelanto de Materiales por un monto de S/ 153,638.00, adjuntando la Carta Fianza que garantiza dicho monto.
- 3.5 Mediante Carta N° 0013-05, recepcionado el 09/01/2020, el Supervisor emite su aprobación sobre la solicitud del Adelanto de Materiales por el Monto de S/ 153,638.00, recomendando su pago en los plazos establecidos por ley.
- 3.6 Mediante Carta N° 075-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, de fecha 15/01/2020, la Entidad Notificó al Supervisor de Obra, la observación al adelanto de materiales solicitado, denegando dicho pedido.
- 3.7 Mediante Carta N° 0013-07, recepcionado el 16/01/2020, el Supervisor emite su aprobación sobre la solicitud del Adelanto de Materiales por el Monto de S/ 154,110.09, recomendando su pago en los plazos establecidos por ley.

4.0 ANALISIS

- 4.1 Al respecto, que revisado el documento de la referencia c) donde el Supervisor Ing. José León Pinto, esta concluyendo en aprobar el adelanto por Materiales.
Así también en cumplimiento del Art. 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se tiene que el porcentaje máximo para el adelanto para materiales o insumos es del 20% del monto del contrato original.
- 4.2 Revisados los montos solicitados, por la contratista TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C., es de precisarse que el monto solicitado esta comprendido dentro de los topes para cada presupuesto individual y total, el mismo que equivale al 19.98 % del monto del contrato contractual.
- 4.3 Además, considerando que la contratista adjunta original de la Carta Fianza N° 3002019012642, con vigencia de 90 días calendarios, contados del 03/01/2020 al 01/04/2020, por el monto de S/ 154,273.27, emitida por AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. a favor del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES.
- 4.4 Se adjunta Factura Electrónica E001-18, emitida por el contratista TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C., por el monto solicitado y afianzado.


5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 5.1 Luego de revisar la documentación remitida por el Supervisor Ing. José Luis Pinto y el Contratista TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C., en el cual recomienda aprobar el otorgamiento del adelanto de materiales, el suscrito considera que se encuentra conforme y se recomienda proceder con el trámite de solicitud del adelanto para materiales, por el monto de S/ 154,110.09 (Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Diez con 09/100 Soles)

Cabe precisar que el original de la Carta Fianza deberá ser custodiada por la Oficina de Tesorería de la Oficina general de Administración de FONDEPES.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente

Atentamente


ALIPIO MARTÍNEZ REYES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 58594

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha:

17/01/2020

MEMORÁNDUM INTERNO N° 306 -2020 -FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

Asunto

Hemo J. 373-2020 Alipio

Referencia

:

Registro

:

Indicación	Destino
Ing° Alipio Martinez	
Observaciones:	

Atentamente

Indicaciones:

01. Autorizado/Aprobado
05. Atención/Tramitación
09. Ayuda memoria
13. Aclarar redacción
17. Agregar a sus antecedentes

02. Calificar/Evaluar
06. Conocimiento y fines
10. Coordinar
14. Implementar/Ejecutar
18. Archivo

03. Informe
07. Notificar al interesado
11. Opinión/Recomendación
15. Preparar respuesta
19. Ampliar

04. Resolución
08. Reformular
12. Consolidar
16. Visación
20. Seguimiento





PERÚ

Ministerio
de la Producción



FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 16/01/2020

MEMORÁNDUM INTERNO N° 373

- 2020 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto : Carta N° 007 / José Luis León Pinto

Referencia : _____ Registro : 507

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	16 ENE. 2020
DIGEPROFIN		OGPP	12/8
DIGECADEPA		OTROS	DoEH

Observaciones: _____


Atentamente



Indicaciones:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01. Autorizado/Aprobado | 02. Calificar/Evaluar | 03. Informe | 04. Proyectar |
| 05. Atención/Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consoliar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |

MINISTERIO DE CULTURA
Av. Javier Prado Este 2465



Referencia: N° REGISTRO HORA 4:22
Documento: 0013 - 07
Dirigirse a: José León
Teléfono: (051) 433 0210
Cel: (051) 990124393
E-Mail: jleon@alephingenieros.com

Lima, 16 de enero del 2020

Señor: Director General de la DIGENIPAA

Atención: Ing. Alipio Martínez

Asunto: Entrega de Levantamiento de Observaciones de la Solicitud de Adelanto de Materiales "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH"

De nuestra mayor consideración:

Habiendo revisado la información entregada por el contratista "Tadeo Consultora y Constructora", mediante **Carta N° 007**, donde solicita al FONDEPES mediante la supervisión, el pago por adelanto de materiales, se ha procedido a sugerir su aprobación, recomendando su pago en los plazos establecidos por ley.

Se adjunta documentación presentada por el contratista.

Sin otro en particular nos despedimos de Ud. Esperando su atención

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
 3004743	
N° DOC:	00000507-2020
CLAVE:	9670
USUARIO:	jruelas
FECHA Y HORA:	16/01/2020 15:01:09
TELÉFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	


JOSE LUIS LEON PINO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 96390



CARTA N°007

Lima, 14 de Enero del 2020

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**ATENCION : ING. JOSE LEON PINTO
SUPERVISOR**


**ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD DE
PAGO POR ADELANTO DE MATERIALES**

REFERENCIA: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°037-2019-FONDEPES

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a Usted para saludarle muy cordialmente; y al mismo tiempo hacer entrega de los documentos requeridos para solicitud de adelanto de materiales: **“CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA LA ARENA DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH”** cuyo monto asciende a S/. 154,110.09 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ CON 09/100 SOLES).

Atentamente.

**TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA SAC**

.....
C.P.C. Nelida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

“No olvides re-aprovechar o reciclar estas hojas impresas. De esta manera ahorras agua, energía, y recursos forestales”

CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN LIMA, 26 DE NOVIEMBRE DE 2019	Carta Fianza N° 3002019012642
---	---

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/04/2020

BENEFICIARIO	RUC
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	20137921601

DE NUESTRA CONSIDERACIÓN:

A solicitud de TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C., otorgamos por el presente documento garantía incondicional, indivisible, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al sólo requerimiento de ustedes como beneficiarios, la cual se hará efectiva por el motivo garantizado de ADELANTO PARA MATERIALES correspondiente al siguiente objeto: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 037-2019-FONDEPES 1° CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL IOARR: CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.

La presente Carta Fianza tiene una vigencia de 90 días contados a partir de las 00:00 horas del 03/01/2020 hasta las 24:00 horas del 01/04/2020, fecha de su vencimiento, y por la suma de S/154,273.27 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 27/100 SOLES), sin que nuestra responsabilidad exceda el importe expresamente señalado.

Su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido por la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas complementarias, modificatorias y las que la reemplacen.

AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. quedará liberada de toda responsabilidad si no se exigiera notarialmente el cumplimiento de la obligación en sus oficinas, ubicadas en Calle Las Begonias 415, Edificio Torre Begonias, Piso 3 - San Isidro, dentro del horario de atención al público que tenga establecido en dicha oficina, así como dentro de los quince (15) días calendario siguientes después de su vencimiento, en concordancia con el artículo 1898 del código civil, y señalando obligatoriamente el monto a pagar. El pago será efectuado mediante cheque de gerencia, el cual será entregado solamente contra devolución del original de la presente carta fianza o de su última prórroga, de ser el caso.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido; salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada a AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. y esta última haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su fianza a favor del nuevo acreedor.

Este certificado reemplaza a la fianza nro. 3002019012642 impresa en folio nro. 37861 y puede comprobarse en www.avla.com/pe/verifica, enviando un mail a comprobaciones@avla.com, o llamando al 51 1 715 4400.

FIRMA AUTORIZADA

Carlos Delgado
Gerente de Seguros Técnicos

AVLA Perú

Resolución SBS N° 2701- 2016

Calle Las Begonias 415, Edificio Torre Begonias, Piso 3 - San Isidro, Lima
www.avla.com

FIRMA AUTORIZADA

Paul García
Gerente de Contabilidad

AVLA Perú



TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTOR
TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C.
 MZA. B LOTE. 2 URB. EL TREBOL
 PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20538507661
E001-18

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **13/01/2020**
 Señor(es) : **FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO**
 RUC : **20137921601**
AV. PETIT THOUARS 115
 Dirección del Cliente : **ESQUINA AV PETIT THOUARS
CON 28 DE JULIO LIMA-LIMA-
LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR EL ADELANTO DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUTICOLA LA ARENA DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROV DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH ADJ. 037-2019-FONDEPES	130601.77	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ Y 09/100
SOLES**

Sub Total :	S/ 130,601.77
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 130,601.77
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 23,508.32
ICBPER :	S/ 0.00
Otros :	S/ 0.00
Cargos :	
Otros :	S/ 0.00
Tributos :	
Importe :	
Total :	S/ 154,110.09

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

**TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA SAC**

Nelida Rosario Vidal Vidal
 C.P.C. Nelida Rosario Vidal Vidal
 REPRESENTANTE LEGAL

RESUMEN DE ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES E INSUMOS

PROCESO:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2019-FONDEPES

CONTRATO:

CONTRATO N° 79-2019-FONDEPES

OBRA:

"CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH. "

UBICACIÓN:

CASMA-ANCASH

CONTRATISTA:

TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SAC

VALOR REFERENCIAL:

867,073.71

MONTO DE CONTRATO:

771,366.34


AREA GEOGRAFICA:

2

FORMULAS POLINOMICAS		MONTO MAXIMO A OTORGAR (CON IGV)	MONTO SOLICITADO (CON IGV)	% DEL MONTO DE CONTRATO
1.- ESTRUCTURAS	F.P-N° 001	107,109.56	89,565.95	11.61%
2.- ARQUITECTURA	F.P-N° 002	88,754.31	51,736.68	6.71%
3.- INSTALACIONES SANITARIAS	F.P-N° 003	7,402.01	5,050.48	0.65%
4.- INSTALACIONES ELECTRICAS	F.P-N° 004	20,430.39	7,756.98	1.01%
TOTAL A OTORGAR			S/ 154,110.09	19.98%

TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA SAC


C.P.C. Nelida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL


Martin Antonio Jayo Huan
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230

37

Obra : "CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH."

Propietario : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

VALOR DE CONTRATO	771,366.34
-------------------	------------

FORMULA	DESCRIPCION	MONTO \$/.	GG Y UT 32%	SUB TOTAL
	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	32,393.68	10,365.98	
1.00	ESTRUCTURAS			42,759.66
2.00	ARQUITECTURA	214,288.26	68,572.24	282,860.50
3.00	INSTALACIONES SANITARIAS	176,365.55	56,436.98	232,802.53
4.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	21,788.90	6,972.45	28,761.35
		50,391.10	16,125.15	66,516.25
	COSTO DIRECTO	\$/. 495,227.49		653,700.29
	GASTOS GENERALES	\$/ 108,950.05		
	UTILIDAD	\$/. 49,522.75		
	SUB TOTAL	\$/. 653,700.29		
	% ADELANTO MAXIMO PERMISIBLE>>>>>>	20.00%		

MONTO MAXIMO A SOLICITAR POR PORCENTAJE MAXIMO (INC. IGV)

S/I. 154,273.27

TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA SAC
[Firma]
C.P.C. Nelida Rosano Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL


Martin Antonio Jayo Huan
INGENIERO CIVIL
CIP. 42239

36

Propietario : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PRESUPUESTO ESTRUCTURAS

MONTO MAXIMO A SOLICITAR POR FORMULA POLINOMICA (INC. IGV)


.....
Martin Antonio Jayo Huan
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230

35

Obra : "CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH."

Propietario : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

VALOR DE CONTRATO	771,366.34
-------------------	------------

PRESUPUESTO ARQUITECTURA

I.U	Descripción	Coefic.	Participación	Saldo Bruto por valorizar	Indices Unificados		MONTO MAXIMO A OTORGAR
					Ima(Junio 2019)	Imo(Noviembre 2019)	
47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0.335	100.000%	176,365.55	600.40	619.76	
44	MADERA TERCIAADA PARA CARPINTERIA	0.124	100.000%	176,365.55	389.03	391.80	21,714.71
17	BLOQUE Y LADRILLO	0.099	100.000%	176,365.55	678.08	675.51	17,526.62
24	CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR	0.076	100.000%	176,365.55	238.54	237.75	13,448.32
54	PINTURA LATEX	0.072	100.000%	176,365.55	449.90	451.64	12,649.40
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	0.056	100.000%	176,365.55	439.25	439.25	9,876.47
39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.238	100.000%	176,365.55	457.36	459.60	
	MONTOS TOTALES (SIN IGV)						S/. 75,215.52
	MONTO DEL ADELANTO MAXIMO PERMISIBLE>>>>>>>			S/. 75,215.52			

MONTO MAXIMO A SOLICITAR POR FORMULA POLINOMICA (INC. IGV)

SI. 88,754.31

TADEO CONSULTORIA Y
CONSTRUCTORA S.A.C.

C.P.C. Nelida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Rev 10/2
Martin Antonio Jayo Huari
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230

Obra : "CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH. "

Propietario : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

VALOR DE CONTRATO	771,366.34
-------------------	------------

PRESUPUESTO SANITARIAS

I.U	Descripción	Coefic.	Participación	Saldo Bruto por valorizar	Indices Unificados		MONTO MAXIMO A OTORGAR
					Ima(Junio 2019)	Imo(Noviemb e 2019)	
47	MANO DE OBRA INC; LEYES SOCIALES	0.470	100.000%	21,788.90	600.40	619.76	
72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	0.170	100.000%	21,788.90	435.99	442.39	3,650.53
10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA	0.122	100.000%	21,788.90	426.08	431.91	2,622.36
39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.238	100.000%	21,788.90	457.36	459.60	
	MONTOS TOTALES (SIN IGV)						S/. 6,272.89
	MONTO DEL ADELANTO MAXIMO PERMISIBLE>>>>>>			S/. 6,272.89			

MONTO MAXIMO A SOLICITAR POR FORMULA POLINOMICA (INC. IGV)

Sl. 7,402.01

**TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA SAC**

[Firma manuscrita]

**C.P.C. Melida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL**


 Martin Antonio Jayo Huari
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 42230

33

Obra : "CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH."

Propietario : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

VALOR DE CONTRATO	771,366.34
-------------------	------------

PRESUPUESTO ELECTRICAS

I.U	Descripción	Coefic.	Participación	Saldo Bruto por valorizar	Indices Unificados		MONTO MAXIMO A OTORGAR
					Ima(Junio 2019)	Iimo(Noviemb e 2019)	
47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0.418	100.000%	50,391.10	600.40	619.76	
12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR	0.205	100.000%	50,391.10	316.88	319.67	10,240.02
19	CABLE NYY Y NKY	0.075	100.000%	50,391.10	771.94	748.92	3,895.50
72	TUBERIA DE PVC	0.064	100.000%	50,391.10	435.99	442.39	3,178.37
39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.238	100.000%	50,391.10	457.36	459.60	
	MONTOS TOTALES (SIN IGV)						S/. 17,313.89
	MONTO DEL ADELANTO MAXIMO PERMISIBLE>>>>>>>			S/. 17,313.89			

MONTO MAXIMO A SOLICITAR POR FORMULA POLINOMICA (INC. IGV)

S/. 20,430.39

**TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA S.A.C.**

TADEO CONSULTORAY
CONSTRUCTORA SAC
Rosario Vidal Vidal
C.P.C. Natalia Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL


Martin Antonio Jayo Huan
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230

ANALISIS DEL ADELANTO DE MATERIALES N° 01

Obra : "CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH."


Propietario : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

VALOR DE CONTRATO 771,366.34

3.1 PRESUPUESTO ESTRUCTURAS

I.U.	DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Precio de materiales	TOTAL DE MONTO A SOLICITAR	MONTO MAXIMO A OTORGAR
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO				23,020.35	23,666.16
	alambre negro # 16	kg	317.38	3.05	968.01	
	alambre negro # 8	kg	142.75	3.05	435.39	
	cobertura de acero laminado tipo T, e=0.40mm	m2	311.45	33.17	10,330.80	
	tubo rectangular negro lac 100x50x2.5mm	pza	47.36	102.97	4,876.66	
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	pza	72.67	88.20	6,409.49	
	cemento portland tipo v	bis	740.00	24.79	18,344.60	20,357.38
	petroleo o cera desmoldante	gal	33.33	25.57	852.25	
	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	kg	4,554.23	2.57	11,704.37	19,017.42
	acero corrugado fy=4200 kg/cm2 g-60	m	54.30	24.89	1,351.53	
05	limatesa estandar E=0.40 mm	m			12,892.90	14,208.14
	AGREGADO GRUESO	m3	44.69	30.51	1,363.49	
	arena gruesa	m3	107.87	34.33	3,703.18	
	hormigon	m3	82.40	31.50	2,595.60	
	material de prestamo	m3	85.72	61.02	5,230.63	
43	PIEDRA CHANCADA 1/2	m3			7,737.35	13,521.71
	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	p2	1,094.92	6.12	6,700.91	
	madera tornillo	und	18.24	29.70	541.73	
	triplay de 1.2x2.40 x 6mm	kg	162.20	3.05	494.71	
	clavos para madera cc de 3"					

TOTAL DE MATERIALES	75,903.35	90,770.81
I.G.V (18%)	SI. 13,662.60	SI. 16,338.75
TOTAL GENERAL	89,565.95	107,109.56


Martin Antonio Jayo Huan
INGENIERO CIVIL
CIP. 42236


TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SAC
C.P.C./Nelida Rosario Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

ANALISIS DEL ADELANTO DE MATERIALES N° 01

Obra : "CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH."

Propietario : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

VALOR DE CONTRATO	771,366.34
-------------------	------------

3.1 PRESUPUESTO ARQUITECTURA

I.U.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE MONTO A SOLICITAR	MONTO MAXIMO A OTORGAR
44	MADERA TERCIA DA PARA CARPINTERIA				15,871.62	21,714.71
	closet de melamine s/modelo	m2	34.00	315.00	10,710.00	
	madera tornillo	p2	375.83	6.12	2,300.08	
	perfil de aluminio rectangular	m	183.08	15.63	2,861.54	
17	BLOQUE Y LADRILLO				12,108.60	17,528.62
	ladrillo kk 18 huecos 9x13x24 cm	mil	19.22	630.00	12,108.60	
24	CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR				4,691.63	13,448.32
	pedra laja natural	m2	27.49	63.48	1,745.07	
	porcelanato gress marmolizado mate 60x60 cm	m2	97.73	30.15	2,946.56	
54	PINTURA LATEX				7,303.81	12,649.40
	aditivo impermeabilizante	gal	111.79	20.52	2,293.93	
	pasta mural	gal	97.03	22.81	2,213.25	
	pintura latex satinado color	gal	28.01	54.18	1,517.58	
	vidrio sistema moduglas 6mm	m2	40.76	31.38	1,279.05	
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V				3,868.98	9,876.47
	cimento portland tipo v	bis	156.07	24.79	3,868.98	

TOTAL DE MATERIALES	43,844.64	75,215.52
I.G.V (18%)	S/. 7,892.04	S/. 13,538.79
TOTAL GENERAL	51,736.68	88,754.31

TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA SAC
C.P.C. Melida Rosand Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Marlin Antonio Jayo Huari
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230

ANALISIS DEL ADELANTO DE MATERIALES N° 01

Obra : "CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH."

Propietario : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

VALOR DE CONTRATO	771,386.34
-------------------	------------

3.1 PRESUPUESTO SANITARIAS

I.U.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio de materiales	TOTAL DE MONTO A SOLICITAR	MONTO MAXIMO A OTORGAR
72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA				2,328.07	3,650.53
	tuberia pvc-sal p/desague de 4"	kg	60.09	38.06	2,287.03	
	codo pvc sap c/r 1/2" X 90°	und	38.00	1.14	41.04	
10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA				1,952.00	2,822.36
	inodoro one pieza blanco	und	4.00	274.50	1,098.00	
	llave de ducha de bronce pesado c/ acabado	und	4.00	83.90	335.60	
	griferia para lavatorio de h=10cm	und	4.00	129.60	518.40	

TOTAL DE MATERIALES	4,280.07	6,272.89
I.G.V (18%)	S/. 770.41	S/. 1,129.12
TOTAL GENERAL	5,050.48	7,402.01

3.1 PRESUPUESTO ELECTRICAS

I.U.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio de materiales	TOTAL DE MONTO A SOLICITAR	MONTO MAXIMO A OTORGAR
12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR				4,460.49	10,240.02
	luminaria hermetica	und	25.00	116.91	2,922.75	
	interruptor termomagnético 2x16A	und	10.00	23.49	234.90	
	interruptor diferencial 2X25A	und	18.00	72.38	1,302.84	
19	CABLE NYY Y NKY				1,133.00	3,895.50
	cable 2.5mm2 NH-80	bls	952.10	1.19	1,133.00	
72	TUBERIA DE PVC				980.22	3,178.37
	tuberia pvc sap electrica d=20mm x 3m	und	186.00	5.27	980.22	

TOTAL DE MATERIALES	6,573.71	17,313.89
I.G.V (18%)	S/. 1,183.27	S/. 3,116.50
TOTAL GENERAL	7,756.98	20,430.39

TADEO CONSULTORAY
CONSTRUCTORA SAC

C.P.C. Melida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL


Martin Antonio Jayo Huan
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230

Fórmula Polinómica

Presupuesto CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH

Subpresupuesto ESTRUCTURAS

Fecha Presupuesto Jun-19

Moneda SOLES

Ubicación Geográfica ANCASH - CASMA - COMANDANTE NOEL

$$K = 0.242 \cdot (MO / MOo) + 0.112 \cdot (ALr / ALo) + 0.095 \cdot (CEMr / CEMo) + 0.093 \cdot (MAQr / MAQo) + 0.090 \cdot (ACr / ACo) + 0.066 \cdot (AGr / AGo) + 0.064 \cdot (MADr / MADo) + 0.238 \cdot (GGUr / GGUo)$$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Índice	Descripción
1	0.242	100.000	MO	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2	0.112	100.000	AL	02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO
3	0.095	100.000	CEM	23	CEMENTO PORTLAND TIPO V
4	0.093	100.000	MAQ	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
5	0.090	100.000	AC	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
6	0.066	100.000	AG	05	AGREGADO GRUESO
7	0.064	100.000	MAD	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.
8	0.238	100.000	GGU	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA SAC
C.P.C. Nelida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Martin Antonio Jayo Huari
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230

Fórmula Polinómica

Presupuesto **CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO**
COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH
 Subpresupuesto **ARQUITECTURA**
 Fecha Presupuesto **Jun-19**
 Moneda **SOLES**
 Ubicación Geográfica **ANCASH - CASMA - COMANDANTE NOEL**

$$K = 0.335*(MO / MOo) + 0.124*(MADr / MADo) + 0.099*(BLr / BLo) + 0.076*(CERr / CERo) + 0.072*(PLr / PLo) + 0.056*(CEMr / CEMo) + 0.238*(GGUr / GGUo)$$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Índice	Descripción
1	0.335	100.000	MO	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2	0.124	100.000	MAD	44	MADERA TERCIA DA PARA CARPINTERIA
3	0.099	100.000	BL	17	BLOQUE Y LADRILLO
4	0.076	100.000	CER	24	CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR
5	0.072	100.000	PL	54	PINTURA LATEX
6	0.056	100.000	CEM	23	CEMENTO PORTLAND TIPO V
7	0.238	100.000	GGU	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

TADEO CONSULTORA Y
 CONSTRUCTORA SAC

 C.P.C. Nelida Rosario Vidal Vidal
 REPRESENTANTE LEGAL


 Martín Antonio Jayo Huari
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 42230

Fórmula Polinómica

Presupuesto CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO
COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH

Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS

Fecha Presupuesto Jun-19

Moneda SOLES

Ubicación Geográfica ANCASH - CASMA - COMANDANTE NOEL

$$K = 0.470 \cdot (MO_r / MO_o) + 0.170 \cdot (TUB_r / TUB_o) + 0.122 \cdot (AS_r / AS_o) + 0.238 \cdot (GGU_r / GGU_o)$$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Índice	Descripción
1	0.470	100.000	MO	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2	0.170	100.000	TUB	72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA
3	0.122	100.000	AS	10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA
4	0.238	100.000	GGU	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA S.A.
C.P.C. Néilda Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Martin Antonio Jayo Huan
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230

Fórmula Polinómica

Presupuesto CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO
COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH

Subpresupuesto INSTALACIONES ELECTRICAS

Fecha Presupuesto Jun-19

Moneda SOLES

Ubicación Geográfica ANCASH - CASMA - COMANDANTE NOEL

$$K = 0.418*(MOr / MOo) + 0.205*(ALUr / ALUo) + 0.075*(CABr / CABo) + 0.064*(TUBr / TUBo) + 0.238*(GGUr / GGUo)$$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Indice	Descripción
1	0.418	100.000	MO	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2	0.205	100.000	ALU	12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR
3	0.075	100.000	CAB	19	CABLE NYY Y NKY
4	0.064	100.000	TUB	72	TUBERIA DE PVC
5	0.238	100.000	GGU	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA SAC
C.P.C. Nelida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Martin Antonio Jayo Huan
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230



CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES CONTRACTUAL

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.

UBICACIÓN: ANCASH - CASMA - COMANDANTE NOEL - C.A. LA ARENA

17/01/2020 15 días 31/01/2020

ITEM	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	PLAZO DE EJECUCIÓN								TOTAL 90 Días	
					7 Días 25.12.19 - 31.12.19	15 Días 01.01.20 - 15.01.20	16 Días 16.01.20 - 31.01.20	15 Días 01.02.20 - 15.02.20	14 Días 16.02.20 - 29.02.20	15 Días 01.03.20 - 15.03.20	8 Días 16.03.20 - 23.03.20			
ESTRUCTURAS														
01	kg	5,554.23	2.57	14,246.59			5,388.55	4,241.05	4,617.00				14,246.59	
02	gal	16.93	19.80	335.23			335.23						335.23	
03	m3	60.95	11.58	705.96	117.66		117.66	117.66	117.66	117.66			705.96	
04	m3	16.14	11.58	187.00			93.50	93.50					187.00	
05	kg	317.38	3.05	968.34			288.34	500.00	200.00				968.34	
06	kg	142.75	3.05	435.52				285.52	150.00				435.52	
07	mes	6.00	270.00	1,620.00		270.00	270.00	270.00	270.00	270.00			1,620.00	
08	cdo	11.86	5.04	59.80				59.80					59.80	
09	cdo	8.90	5.04	44.85				44.85					44.85	
10	m3	54.69	30.51	1,668.58			400.00	1,000.00	288.56				1,668.58	
11	var	1.40	22.96	32.13				32.13					32.13	
12	par	25.00	19.45	486.23	486.23								486.23	
13	und	1.00	220.50	220.50	220.50								220.50	
14	und	1.00	270.00	270.00	270.00								270.00	
15	CAPACITACION EN SEGURIDAD (INC. CAPACITADOR, FOLLETOS, REFRESCOS)	1.00	900.00	900.00	430.00	400.00	70.00						900.00	
16	CASCO DE SEGURIDAD	und	25.00	22.81	570.15								570.15	
17	CEMENTO PORTLAND TIPO V	bol	1,245.41	24.79	30,868.76	2000	7,868.76	16,000.00	5,000.00				30,868.76	
18	CHALECO REFLECTIVO	und	25.00	27.38	684.45								684.45	
19	CINTA BUTIL GRIS 3/25X2CM 14M	und	22.01	24.29	534.63			534.63					534.63	
20	CINTA DE SEÑALIZACION	rl	5.00	22.81	114.03								114.03	
21	CLAVOS PARA MADERA C/C DE 2"	kg	1.30	3.05	3.97								3.97	
22	CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"	kg	162.20	3.05	494.87			210.00	284.87				494.87	
23	COBERTURA DE ACERO LAMINADO TIPO 1, E=0.40mm COLOR ROJO	m2	311.45	33.17	10,332.08					10,332.08			10,332.08	
24	CONOS REFLECTANTES	und	5.00	20.21	101.07					101.07			101.07	
25	CUMBRERA STANDAR, E=0.40mm	m	12.61	24.89	313.84								313.84	
26	ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glo	1.00	2,700.00	2,700.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	2,700.00	
27	ESPARRAGO DE PPG* DE 3/8", INC. TUERCA Y ARANDELA	und	136.00	65.34	8,886.24							4,886.24	8,886.24	

TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA SAC
C.P.C. Melida ROSARIO VIDAL Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Martín Antonio JAYO HUARI
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230

02	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal	111.79	20.52	2,293.85				2,293.85		2,293.85
03	AGUA	m3	10.38	11.58	120.18				120.18		120.18
04	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg	1,070.91	3.05	3,267.34				3,267.34		3,267.34
05	ARENA FINA	m3	15.35	34.33	526.77			158.77	250.00		526.77
06	ARENA GRUESA	m3	11.50	30.51	350.75				250.00		350.75
07	BARNIZ DO TRASLUCIDO	gal	0.98	76.19	74.97					74.97	74.97
08	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3" X 3"	und	42.00	1.77	74.47					74.47	74.47
09	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 4"	und	6.00	3.79	22.73					22.73	22.73
10	CEMENTO PORTLAND TIPO V	bol	215.87	24.79	5,350.47						5,350.47
11	CERRADURA DE CHAPA DE SOBREPONER 3 GOLPES	und	2.00	53.32	106.63			2,246.54	1,350.47		106.63
12	CERRADURA TIPO BOLA	und	14.00	29.67	415.42						415.42
13	CINTA PAPEL P/ JUNTA 50MMX1M	und	5.85	12.58	73.64						73.64
14	CLAVOS PARA MADERA C/C DE 2"	kg	9.88	3.05	30.13						30.13
15	CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"	kg	16.90	3.05	51.56						51.56
16	CLOSET DE MELAMINE SIMODELO	m2	51.30	315.00	16,159.50					16,159.50	16,159.50
17	COIA SINTETICA	gal	1.08	24.80	26.83				26.83		26.83
18	CONTRAZOCALO PORCELANATO GRESS MARMOLIZADO BEIGE MATE 60x	m	120.12	6.90	829.19					829.19	829.19
19	CONTRAZOCALO PORCELANATO GRESS RUSTICO/CONCRETO PLATA 60x	m	65.68	6.90	453.37					453.37	453.37
20	ESPEJO BORDE BISELADO	m2	4.32	106.70	460.96						460.96
21	FRAGUA	kg	57.19	6.03	344.84			1,395.00	1,395.00		5,580.00
22	IMPRIANTE	gal	33.61	14.50	487.30						487.30
23	LACA SELLADORA	gal	0.80	53.32	42.65						42.65
24	LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13/24 cm	mil	19.22	630.00	12,109.48			2,000.00	8,000.00		12,109.48
26	LUJA PARA FIERRO	plg	0.47	1.98	0.93					0.93	0.93
27	LUJA PARA MADERA	plg	11.59	1.38	15.96					15.96	15.96
28	LUJA PARA PARED #200	plg	56.02	1.83	102.34					102.34	102.34
29	LUJA PARA PARED #40	plg	71.40	1.83	130.45					130.45	130.45
30	MADERA TORNILLO	p2	375.83	6.12	2,300.06				2,300.06		2,300.06
31	MADERA TORNILLO PRIMERA CALIDAD	p2	191.53	6.12	1,172.19				1,172.19		1,172.19
32	MATERIALES PARA ENSAMBLADO DE PERFILES	est	36.00	4.50	162.00					162.00	162.00
33	MESA DE GRANITO NEGRO IMPALA DE 8"2 cm.C/CONTRAZOCALO H=0.	m	6.77	100.48	681.88					681.88	681.88
34	MUEBLE ALTO EN MELAMINE DE 18mm COLOR MARRON	m	4.62	380.16	1,756.34					1,756.34	1,756.34
35	MUEBLE BAJO EN MELAMINE DE 18mm COLOR MARRON	m	4.62	648.31	2,995.17					2,995.17	2,995.17
36	PARANTE METALICO 6X38MM (2 1/2" X 1 5/8") E= 0.45MM. L= 3.00 M	und	323.14	8.83	2,853.02				2,853.02		2,853.02
37	PASTA MURAL	gal	97.05	22.81	2,213.24				2,213.24		2,213.24
38	PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICA BOLSA 25 KG	bol	33.73	29.61	998.82					998.82	998.82
39	PEGAMENTO TEROKAL	und	0.13	47.67	6.18					6.18	6.18
40	PERFIL DE ALUMINIO RECTANGULAR 82.5X38.1MM E=1.5MM	m	183.08	15.43	2,862.09					2,862.09	2,862.09
41	PERGOLA DE MADERA TORNILLO DE PRIMERA CALIDAD SEGUN DISEÑO	gib	1.00	4,005.00	4,005.00					4,005.00	4,005.00
42	PERNOS DE ANCLAJE 5/8" X 2" C/ TUERCA	und	16.00	2.25	36.00					36.00	36.00
43	PIEDRA LAJA NATURAL APAREJO IRREGULAR	m2	27.49	63.48	1,744.92					1,744.92	1,744.92
44	PIEDRA LAJA NATURAL APAREJO IRREGULAR H=9 CM	m	40.79	6.90	281.59					281.59	281.59
45	PIEDRA ZARANDEADA	m3	0.43	61.02	26.36					26.36	26.36
46	PINTURA BASE ZINCROMATO	gal	0.15	28.91	4.35					4.35	4.35
47	PINTURA ESMALTE EPOXICA COLOR [KIT INC. DISOLVENTE]	gal	0.08	129.58	9.74					9.74	9.74
48	PINTURA LATEX MATE BLANCO	gal	12.43	54.18	673.37					673.37	673.37
49	PINTURA LATEX MATE COLOR	gal	7.69	54.18	416.78					416.78	416.78

TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA SAC
C.P.C. Nelida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Martin Antonio Jayo Huan
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230

50	PINTURA LATEX SATINADO COLOR	gal	28.01	34.18	1,517.45					1,517.45		1,517.45
51	PLACA DE ACERO LAC DE 0.20 X 0.20 M E=1/4"	und	2.00	5.27	10.53					10.53		10.53
52	PLANCHA DE FIBROCEMENTO 1.22 X 2.44 X 6 MM	pln	60.79	34.33	2,086.73					2,086.73		2,086.73
53	PLANCHA DE FIBROCEMENTO 1.22 X 2.44 X 8 MM	pln	34.65	44.24	1,532.86					1,532.86		1,532.86
54	PORCELANATO GRESS MARMOLEADO BEIGE MATE 60x60 CM	m2	97.73	30.15	2,946.48					2,946.48		2,946.48
55	PORCELANATO GRESS RUSTICO/CONCRETO PLATA OSCURO MATE 60x60 CM	m2	68.96	30.15	2,079.26					2,079.26		2,079.26
56	PORCELANATO GRESS RUSTICO/CONCRETO PLOMO OSCURO MATE 60x60 CM	m2	87.28	30.15	2,631.37					2,631.37		2,631.37
57	PORCELANATO GRESS TIPO PIEDRA RUGOSO MARRON MATE 60x60 CM	m2	10.58	32.98	349.02					349.02		349.02
58	PORCELANATO GRESS TIPO PIEDRA RUGOSO PLOMO OSCURO MATE 60x60 CM	m2	10.58	32.98	349.02					349.02		349.02
59	REGLA DE MADERA	p2	41.30	4.05	167.27				167.27			167.27
60	RIEL METALICO 65X25MM (2 1/2" X 5/8") E= 0.45MM L= 3.00M	und	186.43	6.47	1,206.37				1,206.37			1,206.37
61	SELLADOR ELASTICO	gal	2.00	162.66	325.31				325.31			325.31
62	SELLADOR PARA MUROS	gal	5.08	13.65	69.32				69.32			69.32
63	SOLDADURA CELOCORD 1/8" E6011	kg	0.41	12.20	5.05				5.05			5.05
64	TECNOPOR 1.20 X 2.40 X 1/2"	pln	0.52	3.74	1.94				1.94			1.94
65	TORNILLO 6X1" PUNTA FINA DG	mil	4.97	18.99	94.41				94.41			94.41
66	TORNILLO AUTORROSCANTE METAL PUNTA BROCA 8X13MM	mil	3.23	19.91	64.32				64.32			64.32
67	TORNILLO HEXAGONAL C/PERNO 1/4" X 1"	und	360.00	0.55	197.64				197.64			197.64
68	TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 4 mm	pln	8.54	24.21	206.75				206.75			206.75
69	TUBO DE ACERO LAC Ø 4" E= 2.5MM X 6.40M	und	0.92	110.11	101.30				101.30			101.30
70	VIDRIO SISTEMA MODUGLAS 6MM	m2	40.76	31.38	1,279.17				1,279.17			1,279.17
71	VIDRIO SISTEMA MODUGLAS 8MM	m2	4.84	57.22	276.95				276.95			276.95
INSTALACIONES SANITARIAS												
01	AGUA	m3	1.7010	11.583	19.70				19.70			19.70
02	ARENA FINA	m3	0.0014	34.326	0.05				0.05			0.05
03	CAJA DE CONCRETO P/DESAGUE 1/2X24"	und	8.0000	36	288.00				288.00			288.00
04	CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE 1"	und	1.0000	135	135.00				135.00			135.00
05	CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA ESFERICA EXISTENTE	und	1.0000	135	135.00				135.00			135.00
06	CAJA PARA NICHOS C/PIPA METALICA	und	3.0000	27	81.00				81.00			81.00
07	CEMENTO PORTLAND TIPO V	bol	0.0250	24.786	0.62				0.62			0.62
08	CINTA TEFON	und	5.0157	1.143	5.73				5.73			5.73
09	CODO PVC SAP C/R 1/2" X 90°	und	36.0000	1.14	41.15				41.15			41.15
10	CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90°	und	22.0000	2.214	48.71				48.71			48.71
11	CODO PVC SAP S/P 3/4" X 45°	und	1.0000	1.602	1.60				1.60			1.60
12	CODO PVC-SAL 2" X 45°	und	7.0000	0.92	6.43				6.43			6.43
13	CODO PVC-SAL 2" X 90°	und	29.0000	1.143	33.15				33.15			33.15
14	CODO PVC-SAL 4" X 2"	und	4.0000	6.03	24.12				24.12			24.12
15	CODO PVC-SAL 4" X 45°	und	4.0000	3.429	13.72				13.72			13.72
16	CODO PVC-SAL 4" X 90°	und	5.0000	4.194	20.97				20.97			20.97
17	DUCHA ELECTRICA	und	4.0000	27.378	109.51				109.51			109.51
18	GRIFERIA PARA LAVATORIO DE HF 10CM	und	4.0000	129.60	518.40				518.40			518.40
19	INODORO ONE PIECE BLANCO	und	4.0000	274.5	1,098.00				1,098.00			1,098.00
20	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE CON ESQUIRIDERO DE 1 POZA	und	1.0000	129.582	129.58				129.58			129.58
21	LAVADERO DE GRANITO 2 POZAS	und	1.0000	114.327	114.33				114.33			114.33
22	LLAVE DE DUCHA DE BRONCE PESADO C/ACABADO CROMADO	und	4.0000	83.898	335.59				335.59			335.59
23	LLAVE DE URINARIO	und	1.0000	60.94	60.94				60.94			60.94
24	LLAVE ESFERICA PARA LAVADERO DE 1/2"	und	1.0000	25.092	25.09				25.09			25.09
25	LLAVE MOVIL DE LAVADERO PLANA CROMADO	und	1.0000	53.316	53.32				53.32			53.32
26	NIPLE DE PVC 1" X 2"	und	2.0000	0.981	1.96				1.96			1.96


TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA S.A.C.

C.P.C. Neida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Martin Antonio Jayo Huari
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230

27	NIPLE DE PVC 1/2" x 1 1/2"	und	8,000	0.54	4.32					4.32			4.32
28	NIPLE DE PVC 3/4" x 1 1/2"	und	8,000	0.54	4.32					4.32			4.32
29	OVALIN REDONDO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO	und	8,000	87.63	350.53					350.53			350.53
30	PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 G/LN	und	9,8754	41.112	406.00					406.00			406.00
31	REDUCCION PVC SAP C/R DE 3/4" A 1/2"	und	9,0000	1.449	13.04					13.04			13.04
32	REDUCCION PVC SAP DE 1" A 3/4"	und	1,0000	1.91	1.91					1.91			1.91
33	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und	5,0000	30.429	152.15					152.15			152.15
34	SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"	und	4,0000	2.079	8.32					8.32			8.32
35	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	9,0000	7.551	67.96					67.96			67.96
36	TAPON MACHO PVC-SAP C/R 1/2"	und	17,0000	0.765	13.01					13.01			13.01
37	TEE PVC SAP C/R 1"	und	1,0000	3.735	3.74					3.74			3.74
38	TEE PVC SAP C/R 1/2"	und	8,0000	2.21	17.71					17.71			17.71
39	TEE PVC SAP C/R 3/4"	und	4,0000	2.98	11.92					11.92			11.92
40	TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"	und	9,0000	13.653	122.88					122.88			122.88
41	TUB. PVC SAP C-10 DE 1" DE 5m	und	0,9000	24.48	22.03					22.03			22.03
42	TUB. PVC SAP C-10 DE 3/4" DE 5m	und	7,4886	13.653	102.24					102.24			102.24
43	TUBERIA PVC-SAL 2"	m	8,7150	12.38	109.65					109.65			109.65
44	TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 2"	m	28,6965	12.582	361.06					361.06			361.06
45	TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE DE 4"	m	60,0915	38.061	2,287.14					2,287.14			2,287.14
46	TUB. PVC SAP C-10 DE 1/2" DE 5m	und	9,1434	7.857	71.84					71.84			71.84
47	UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1"	und	2,0000	5.112	10.22					10.22			10.22
48	UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1/2"	und	8,0000	1.8	14.40					14.40			14.40
49	UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4"	und	8,0000	2.979	23.83					23.83			23.83
50	URINARIO BLANCO	und	1,0000	87.633	87.63					87.63			87.63
51	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2"	und	4,0000	22.906	91.22					91.22			91.22
52	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3/4"	und	4,0000	26.622	106.49					106.49			106.49
53	VALVULA ESFERICA DE PVC DE 1"	und	1,0000	7.56	7.56					7.56			7.56
54	YEE PVC-SAL 4" x 2"	und	21,0000	4.81	100.93					100.93			100.93
INSTALACIONES ELECTRICAS													
01	CURVA PVC-SAP DE 3/4" X 90°	und	423.00	1.08	507.60					507.60			507.60
02	UNIONES PVC-SAP 3/4"	und	141.00	0.54	84.60					84.60			84.60
03	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA Ø=50mm x 3m	und	28.70	18.31	583.76					583.76			583.76
04	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA Ø=20mm x 3m	und	196.00	5.27	1,146.60					1,146.60			1,146.60
05	TUBERIA PVC-SAP 3/4"	m	148.06	1.76	288.71					288.71			288.71
06	PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 G/LN	und	2.82	41.11	128.82					128.82			128.82
07	CINTA AISLANTE	rl	2.41	4.96	13.28					13.28			13.28
08	SUM. E INST. DE BUZON DE CONCRETO DE 40x60x80 CM SEGUN PLANO	gib	3.00	720.00	2,400.00					2,400.00			2,400.00
09	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 A	und	2.00	72.46	161.02					161.02			161.02
10	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16 A	und	12.00	23.49	313.20					313.20			313.20
11	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 A	und	11.00	23.49	287.10					287.10			287.10
12	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30 A	und	2.00	92.09	220.20					220.20			220.20
13	INTERRUPTOR HORARIO	und	5.00	160.09	889.40					889.40			889.40
14	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25 A	und	20.00	72.38	1,608.40					1,608.40			1,608.40
15	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	und	2.00	9.84	21.86					21.86			21.86
16	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	und	20.00	5.72	127.20					127.20			127.20
17	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	und	4.00	8.32	36.96					36.96			36.96
18	COMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	und	57.00	16.70	1,057.92					1,057.92			1,057.92
19	KIT DE CONEXION DE CABLE	und	3.00	63.00	210.00					210.00			210.00
20	CAJA DE PASE OCTOGONAL PVC 100x100 MM	und	58.00	0.77	49.30					49.30			49.30
21	CAJA RECTANGULAR DE PASE PVC	und	83.00	0.77	70.55					70.55			70.55
22	CAJA DE PASE DE POLYESTER DE 8 X 8 4"	und	10.00	22.50	250.00					250.00			250.00
23	CABLE 2.5MM2 NH-80	m	1,052.10	1.19	1,388.77					1,388.77			1,388.77



Martin Antonio Jayo Huan
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 42230

TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SAC

 C.P.C. Nelida Rosario Vidal Vidal
 REPRESENTANTE LEGAL

24	CABLE 4MM2 NH-80	m	729.75	1.70	1,379.23				1,379.23			1,379.23
25	CABLE 6MM2 NH-80	m	52.50	2.92	170.10				170.10			170.10
26	CABLE 10MM2 NH-80	m	231.00	4.23	1,085.70						1,085.70	1,085.70
27	MECOMETRO	he	16.00	13.91	247.36						247.36	247.36
28	TELUROMETRO	he	16.00	13.91	247.36						247.36	247.36
29	LUMINARIA HERMETICA 1x36W, IP 65	und	28.00	116.91	3,637.20						3,637.20	3,637.20
30	LUMINARIA LED PARA TECHO 20W	und	28.00	57.89	1,800.96						1,800.96	1,800.96
31	LUMINARIA LED 1x100W PARA POSTE EXT DE 4"	und	2.00	193.50	430.00						430.00	430.00
32	LUZ DE EMERGENCIA LED DE 7.5W	und	7.00	34.25	266.35						266.35	266.35
33	MULTIMETRO DIGITAL	he	16.00	9.32	165.76						165.76	165.76
34	SUM. E INST. DE POZO A TIERRA	qib	1.00	1,350.00	1,500.00						1,500.00	1,500.00
35	CONECTOR POR PRESION DE CURA	und	3.00	85.50	285.00						285.00	285.00
36	CONECTOR DE PVC DE 3/4"	pza	282.00	0.54	169.20						169.20	169.20
37	TABLERO DE DISTRIBUCION DE 30 POLOS	und	2.00	450.00	1,000.00						1,000.00	1,000.00
COSTO DIRECTO												
GASTOS GENERALES				22.00%	264,309.19							
UTILIDAD				10.00%	58,148.02							
SUB TOTAL					28,430.92							
IMPUESTO (IGV18%)					348,868.14							
PRESUPUESTO TOTAL					62,799.81							
TOTAL ACUMULADO					411,688.01							
PORCENTAJE DE AVANCE												
PORCENTAJE ACUMULADO												
				2.12%	8,711.49							
				1.94%	16,886.40							
				13.73%	73,197.70							
				21.92%	163,451.89							
				38.70%	319,319.50							
				56.36%	411,688.02							
				79.99%	100.00%							
				100.00%	100.00%							



Martin Antonio Jayo Huan
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 42230

TADEO CONSULTORA Y
 CONSTRUCTORA SAC


C.P.C. Nelida Rosario Vidal Vidal
 REPRESENTANTE LEGAL



CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO CONTRACTUAL FECHADO

Obra : CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.
Ubicación : ANCASH - COMANDANTE NOEL - CASMA - C.A. LA ARENA
Fecha : JUNIO - 2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	PLAZO DE EJECUCIÓN								TOTAL 90 Días		
						7 Días 25.12.19 - 31.12.19	15 Días 01.01.20 - 15.01.20	16 Días 16.01.20 - 31.01.20	15 Días 01.02.20 - 15.02.20	14 Días 16.02.20 - 29.02.20	15 Días 01.03.20 - 15.03.20	8 Días 16.03.20 - 23.03.20				
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				32,393.68											
01.01	INSTALACIONES PROVISIONALES				17,333.13											
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA	und	1.00	808.17	808.17	242.45	595.72									808.17
01.01.02	CASETA PARA RESIDENCIA Y SUPERVISION	m2	42.25	85.44	3,609.71	1,082.91	2,526.80									3,609.71
01.01.03	VESTIDORES PARA PERSONAL OBRERO	m2	20.00	85.44	1,708.74	512.82	1,196.12									1,708.74
01.01.04	SSH PROVISIONALES	mes	3.00	540.00	1,620.00	96.00	224.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00		1,620.00
01.01.05	CERCO DE OBRA CON TRONCOS DE MADERA Y MALLA ARPILLERA	m	95.40	24.82	2,368.02	710.41	1,657.61									2,368.02
01.01.06	AGUA PARA LA OBRA	mes	3.00	307.34	922.02	66.61	155.41	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	922.02
01.01.07	ENERGIA PARA LA OBRA	mes	3.00	984.91	2,954.72	196.42	458.30	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	2,954.72
01.01.08	CASETA DE GUARDIA	m2	4.00	85.44	341.75	24.53	57.23	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	341.75
01.01.09	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	gib	1.00	3000.00	3,000.00	240.00	560.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	3,000.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				5,263.80											
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA INICIAL Y DURANTE EL PROCESO	mes	3.00	1754.53	5,263.80	379.06	884.52	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	5,263.80
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				9,796.95											
01.03.01	IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	2700.00	2,700.00	210.00	490.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,700.00
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	gib	1.00	2889.74	2,889.74	896.92	2,022.82									2,889.74
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00	594.00	594.00	178.20	415.80									594.00
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00	1277.10	1,277.10	83.13	193.97	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,277.10
01.03.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	900.00	900.00	45.00	105.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00
01.03.06	RECURSOS PARA EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gib	1.00	1436.11	1,436.11	100.83	235.26	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	1,436.11
02	ESTRUCTURAS				214,288.27											
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				34,377.71											
02.01.01	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA EN TERRENO SUELTO	m3	379.85	10.58	4,016.91	1,205.07	2,811.84									4,016.91
02.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SUB-ZAPATAS H=0.50 M TERRENO SUELTO	m3	28.80	22.76	655.52	196.66	458.86									655.52
02.01.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTO CORRIDO HASTA 1.00 M TERRENO SUEL	m3	22.98	34.14	784.47	235.34	549.13									784.47
02.01.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D=1KM	m3	517.95	27.35	14,166.45	1,082.48	2,479.13	3,541.61	3,541.61	3,541.61	3,541.61	3,541.61	3,541.61	3,541.61	3,541.61	14,166.45
02.01.05	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO NIVELADO Y COMPACTADO	m3	188.46	62.48	11,649.65				11,649.65							11,649.65
02.01.06	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA GRANDE > 10" H=0.30M	m2	194.02	16.00	3,104.71			3,104.71								3,104.71
02.02	CONCRETO SIMPLE				31,172.25											
02.02.01	CONCRETO EN CIMENTO CORRIDO 1:10+30%P G	m3	30.54	191.08	5,835.55			5,835.55								5,835.55
02.02.02	ENCORFADO Y DESENCOFADO EN CIMENTO CORRIDO	m2	125.36	33.08	4,146.28	1,243.88	2,902.40									4,146.28
02.02.03	SUB ZAPATA CON CONCRETO f'c =175kg/cm² INC. PIEDRA GRANDE >10" H=0.40m	m3	28.80	346.37	9,975.57			9,975.57								9,975.57
02.02.04	FALSO PISO CONCRETO f'c= 140kg/cm², H=4"	m2	174.86	29.60	5,170.11			5,170.11								5,170.11

TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SAC
C.P.C. Melisa Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL


Martín Antonio Jayo Huan
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230



CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO CONTRACTUAL FECHADO

Otra : CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.
Ubicación : ANCASH - COMANDANTE NOEL - CASMA - C.A. LA ARENA
Fecha : JUNIO - 2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	PLAZO DE EJECUCIÓN								TOTAL 90 Días
						7 Días 25.12.19 - 31.12.19	15 Días 01.01.20 - 15.01.20	16 Días 16.01.20 - 31.01.20	15 Días 01.02.20 - 15.02.20	14 Días 16.02.20 - 29.02.20	15 Días 01.03.20 - 15.03.20	8 Días 16.03.20 - 23.03.20		
02.02.05	CONCRETO EN VEREDAS $f_c=175\text{kg/cm}^2$ DE H=6" ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	71.52	70.95	5,074.13				5,074.13				5,074.13	
02.02.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	17.25	40.52	698.94				698.94				698.94	
02.02.07	SOLADO PARA VIGA DE CIMENTACION C.A 1:10 INC. PIEDRA GRANDE 4" H=0.15M	m2	9.00	30.19	271.67			271.67					271.67	
02.03	CONCRETO ARMADO				82,806.76									
02.03.01	SOBRECIMENTOS				13,581.00									
02.03.01.01	SOBRECIMIENTO CONCRETO $f_c=140\text{kg/cm}^2$	m3	14.45	367.52	5,310.59			2,310.59	3,000.00				5,310.59	
02.03.01.02	SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	144.15	42.53	6,131.28			6,131.28					6,131.28	
02.03.01.03	SOBRECIMIENTO ACERO DE REFUERZO $F_y=4200\text{kg/cm}^2$, GRADO 60	kg	525.99	4.07	2,139.73			2,139.73					2,139.73	
02.03.02	ZAPATAS				22,420.48									
02.03.02.01	ZAPATAS CONCRETO $f_c=210\text{kg/cm}^2$	m3	36.00	376.25	13,545.14			9,545.14	4,000.00				13,545.14	
02.03.02.02	ZAPATAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	83.40	66.11	5,513.91			5,513.91					5,513.91	
02.03.02.03	ZAPATAS ACERO DE REFUERZO $F_y=4200\text{kg/cm}^2$, GRADO 60	kg	826.31	4.07	3,361.43			3,361.43					3,361.43	
02.03.03	COLUMNAS				13,751.05									
02.03.03.01	COLUMNAS CONCRETO $f_c=210\text{kg/cm}^2$	m3	7.35	491.53	3,612.72				1,000.00	2,612.72			3,612.72	
02.03.03.02	COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	80.22	60.26	4,833.66				1,033.66	3,800.00			4,833.66	
02.03.03.03	COLUMNAS ACERO DE REFUERZO $F_y=4200\text{kg/cm}^2$, GRADO 60	kg	1,304.00	4.07	5,304.67				5,304.67				5,304.67	
02.03.04	VIGAS				10,642.82									
02.03.04.01	VIGAS CONCRETO $f_c=210\text{kg/cm}^2$	m3	7.39	400.83	2,962.16					2,962.16			2,962.16	
02.03.04.02	VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	66.86	60.26	4,028.65				3,800.00	228.65			4,028.65	
02.03.04.03	VIGAS ACERO DE REFUERZO $F_y=4200\text{kg/cm}^2$, GRADO 60	kg	897.74	4.07	3,652.01				3,652.01				3,652.01	
02.03.05	VIGA DE CONEXION				9,601.78									
02.03.05.01	VIGA DE CONEXION CONCRETO $f_c=210\text{kg/cm}^2$	m3	7.40	393.26	2,910.15				2,910.15				2,910.15	
02.03.05.02	VIGA DE CONEXION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	59.20	51.35	3,039.62				3,039.62				3,039.62	
02.03.05.03	VIGA DE CONEXION ACERO DE REFUERZO $F_y=4200\text{kg/cm}^2$, GRADO 60	kg	897.74	4.07	3,652.01				3,652.01				3,652.01	
02.03.06	VIGUETA				4,509.06									
02.03.06.01	VIGUETA CONCRETO $f_c=210\text{kg/cm}^2$	m3	2.66	400.83	1,066.22			900.00	166.22				1,066.22	
02.03.06.02	VIGUETA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	35.99	60.26	2,168.58				2,168.58				2,168.58	
02.03.06.03	VIGUETA ACERO DE REFUERZO $F_y=4200\text{kg/cm}^2$, GRADO 60	kg	313.24	4.07	1,274.26				1,274.26				1,274.26	
02.03.07	COLUMNETA				4,984.28									
02.03.07.01	COLUMNETA CONCRETO $f_c=210\text{kg/cm}^2$	m3	1.93	491.53	948.65				948.65				948.65	
02.03.07.02	COLUMNETA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	43.56	60.26	2,624.71				2,624.71				2,624.71	
02.03.07.03	COLUMNETA ACERO DE REFUERZO $F_y=4200\text{kg/cm}^2$, GRADO 60	kg	339.46	4.07	1,380.92			380.92	1,000.00				1,380.92	
02.03.08	DINTEL				433.27									
02.03.08.01	DINTEL CONCRETO $f_c=210\text{kg/cm}^2$	m3	0.20	380.61	76.12				76.12				76.12	

TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA SAC
C.P.C. Nelida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Martin Antonio Jayo Huari
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230



Ministerio
de Desarrollo
Económico

CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO CONTRACTUAL FECHADO

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Obra : CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.

Ubicación : ANCASH - COMANDANTE NOEL - CASMA - C.A. LA ARENA

Fecha : JUNIO - 2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Partida S/.	PLAZO DE EJECUCIÓN								TOTAL 90 Dias
						7 Dias 25.12.19 - 31.12.19	15 Dias 01.01.20 - 15.01.20	16 Dias 16.01.20 - 31.01.20	15 Dias 01.02.20 - 15.02.20	14 Dias 16.02.20 - 29.02.20	15 Dias 01.03.20 - 15.03.20	8 Dias 16.03.20 - 23.03.20		
02.03.08.02	DINTEL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.49	60.26	270.54				270.54				270.54	
02.03.08.03	DINTEL. ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2, GRADO 80	kg	21.29	4.07	86.61				86.61				86.61	
02.03.09	LOSA DE PATIO CENTRAL				2,885.65									
02.03.09.01	LOSA DE PATIO CENTRAL. CONCRETO fcs=210 kg/cm2	m3	4.64	383.91	1,781.36				1,781.36				1,781.36	
02.03.09.02	LOSA DE PATIO CENTRAL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.50	66.11	297.51				297.51				297.51	
02.03.09.03	LOSA DE PATIO CENTRAL. ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2, GRADO 80	kg	149.16	4.07	608.78				608.78				608.78	
02.03.10	SOPORTE DE ENCIMERA				226.77									
02.03.10.01	SOPORTE DE ENCIMERA. CONCRETO fcs=210 kg/cm2	m3	0.15	491.53	73.73				73.73				73.73	
02.03.10.02	SOPORTE DE ENCIMERA. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.54	60.26	92.79				92.79				92.79	
02.03.10.03	SOPORTE DE ENCIMERA. ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2, GRADO 80	kg	14.81	4.07	60.25				60.25				60.25	
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURA				65,931.55								11,118.55	
02.04.01	ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE TECHO	und	6.00	1853.09	43,808.39									
02.04.01.01	TUERAL METALICO TIPO CERCHA EN ACERO RECTANGULAR LAC TIPO I SDOISEÑO	und	8.00	988.52	7,908.19				11,118.55					
02.04.01.02	TUERAL METALICO TIPO CERCHA EN ACERO RECTANGULAR LAC TIPO II SDOISEÑO	und	4.00	611.68	2,446.70				7,908.19					
02.04.01.03	TUERAL METALICO TIPO CERCHA EN ACERO RECTANGULAR LAC TIPO III SDOISEÑO	m	415.24	27.20	11,293.70								2,446.70	
02.04.01.04	CORREAS METALICAS DE ACERO RECTANGULAR LAC	und	16.00	473.50	7,575.98								11,293.70	
02.04.01.05	APOYO METALICO TIPO 01 SDOISEÑO	und	8.00	408.16	3,265.27				6,700.00				875.98	
02.04.01.06	APOYO METALICO TIPO 02 SDOISEÑO	m	52.72	42.08	2,218.67								3,265.27	
02.04.02	COBERTURA LIVIANA				22,323.16									
02.04.02.01	COBERTURA DE ACERO LAMINADO TIPO "T" E= 0.4MM	m2	296.62	66.04	19,589.38								19,589.38	
02.04.02.02	CUMBRERA DE ACERO LAMINADO	m	12.24	42.08	515.11								515.11	
02.04.02.03	LIMATESA DE ACERO LAMINADO	m	52.72	42.08	2,218.67								2,218.67	
03	ARQUITECTURA				176,365.55									
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				30,261.97									
03.01.01	MURO DE LADRILLO MECANIZADO KK CABEZA 9x13x24 cm, C/A 1:4 E=1.5 cm	m2	121.58	125.05	15,203.09			4,203.09	7,000.00				15,203.09	
03.01.02	MURO DE LADRILLO MECANIZADO KK SOGA 9x13x24 cm, C/A 1:4 E=1.5 cm	m2	189.90	79.30	15,058.88				10,058.88				15,058.88	
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				24,768.77									
03.02.01	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO	m2	113.15	22.81	2,558.10								2,558.10	
03.02.02	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN INTERIORES, E=1.5CM C/A 1:4	m2	538.16	25.18	13,551.95								13,551.95	
03.02.03	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN EXTERIORES, E=1.5CM C/A 1:4	m2	157.34	29.27	4,605.03								4,605.03	
03.02.04	TARRAJEO ESCARCHADO IMPERMEABILIZADO, E=1.5CM C/A 1:4	m2	21.60	34.58	746.88								746.88	
03.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES IMPERMEABILIZADO E= 0.25m	m	134.80	18.73	2,524.67								2,524.67	
03.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES IMPERMEABILIZADO E= 0.15m	m	52.80	15.19	802.14								802.14	

TADEO CONSULTORIA Y
CONSTRUCTORA S.A.C.
C.P.C. NELIDA ROSARIO VIDAL VIDAL
REPRESENTANTE LEGAL

Martin Antonio Jayo Huan
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230



CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGUICOLA LA ARENA. DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.

Ubicación : ANCASH - COMANDANTE NOEL - CASMA - C.A. LA ARENA

Fecha : JUNIO - 2019

CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO CONTRACTUAL FECHADO

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Agrario

Obra : CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGUICOLA LA ARENA. DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.


Ubicación : ANCASH - COMANDANTE NOEL - CASMA - C.A. LA ARENA

Fecha : JUNIO - 2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	PLAZO DE EJECUCIÓN								TOTAL 90 Días	
						7 Días 25.12.19 - 31.12.19	15 Días 01.01.20 - 15.01.20	16 Días 16.01.20 - 31.01.20	15 Días 01.02.20 - 15.02.20	14 Días 16.02.20 - 29.02.20	15 Días 01.03.20 - 15.03.20	8 Días 16.03.20 - 23.03.20			
03.03	CIELORRASOS				15,524.94										
03.03.01	CIELORRASO SUSPENDIDO EN INTERIORES CON PERFILES DE A"Y Y PLANCHA DE FIBRO-C	m2	172.36	58.91	10,154.42										10,154.42
03.03.02	CIELORRASO SUSPENDIDO EN ALERO EXTERIOR CON PERFILES DE A"Y Y PLANCHA DE FI	m2	76.21	70.47	5,370.52					10,154.42					5,370.52
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				11,407.00										
03.04.01	PISOS				11,407.00										
03.04.01.01	PISO PORCELANATO GRESS MARMOLEZADO BEIGE MATE 60x60 CM	m2	93.08	56.08	5,219.83					1,219.83		4,000.00			5,219.83
03.04.01.02	PISO PORCELANATO GRESS RUSTICO/CONCRETO PLATA OSCURO MATE 60x60 CM	m2	66.68	56.08	3,683.27							3,683.27			3,683.27
03.04.01.03	PISO PORCELANATO GRESS RUSTICO/CONCRETO PLOMO OSCURO MATE 60x60 CM	m2	17.52	56.08	982.50							982.50			982.50
03.04.01.04	PISO PORCELANATO GRESS TIPO PIEDRA RUGOSO PLOMO OSCURO MATE 60x60 CM	m2	10.08	56.04	565.12							565.12			565.12
03.04.01.05	PISO PORCELANATO GRESS TIPO PIEDRA RUGOSO MARRON MATE 60x60 CM	m2	10.08	56.04	565.12							565.12			565.12
03.04.01.06	PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO EN PATIO CENTRAL	m2	10.74	30.83	331.16							331.16			331.16
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				9,276.19										
03.05.01	ZOCALOS				6,638.45										
03.05.01.01	ZOCALO PORCELANATO GRESS RUSTICO/CONCRETO PLOMO OSCURO MATE 60x60 CM	m2	66.60	51.45	3,375.32					3,200.00	175.32				3,375.32
03.05.01.02	ZOCALO PIEDRA LAJA NATURAL APAREJO IRREGULAR	m2	26.18	86.45	2,283.13						2,283.13				2,283.13
03.05.02	CONTRAZOCALOS				3,637.74										
03.05.02.01	CONTRAZOCALO PORCELANATO GRESS MARMOLEZADO BEIGE MATE 60x6 CM	m	114.40	16.86	1,928.44						1,928.44				1,928.44
03.05.02.02	CONTRAZOCALO PORCELANATO GRESS RUSTICO/CONCRETO PLATA OSCURO MATE 60x6	m	62.55	16.86	1,054.41						1,054.41				1,054.41
03.05.02.03	CONTRAZOCALO PIEDRA LAJA NATURAL APAREJO IRREGULAR H=9 CM	m	38.85	16.86	654.89						654.89				654.89
03.06	CARPINTERIA DE MADERA				40,422.80										
03.06.01	PUERTAS				15,530.89										
03.06.01.01	PUERTA P-1 DE MADERA AGUANO TABLERO REBAJADO SIMODELO INC. MARCO Y RODON	und	2.00	2593.71	5,187.42					5,187.42					5,187.42
03.06.01.02	PUERTA P-2 DE MADERA AGUANO CONTRAPLACADA SIMODELO INC. MARCO Y RODON	und	10.00	758.82	7,588.17					4,588.17		3,000.00			7,588.17
03.06.01.03	PUERTA P-3 DE MADERA AGUANO CONTRAPLACADA SIMODELO INC. MARCO Y RODON	und	4.00	688.82	2,755.30							2,755.30			2,755.30
03.06.02	CLOSET Y REPOSTEROS				21,886.71										
03.06.02.01	CLOSET MELAMINE SIMODELO INC. CERRAERIA Y ACCESORIOS	m2	51.30	315.00	16,159.50							16,159.50			16,159.50
03.06.02.02	MUEBLERIA ALTA Y BAJA DE MELAMINE SIMODELO INC. CERRAERIA Y ACCESORIOS	m	4.40	1079.89	4,751.52							4,751.52			4,751.52
03.06.02.03	MESON DE GRANITO GRIS EN COCINA Y SS HH.	m2	3.87	252.12	975.69							975.69			975.69
03.06.03	PERGOLA DECORATIVA				3,005.00										
03.06.03.01	PERGOLA DE MADERA SEGUN DISEÑO INC. CARTELAS Y CAJUELAS METALICAS DE SUEC	glb	1.00	3005.00	3,005.00							3,005.00			3,005.00
03.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				5,188.18										
03.07.01	VENTANAS DE ALUMINIO				4,583.76										
03.07.01.01	VENTANA TIPO V1 S/DISEÑO DE 1.20x1.60 M	und	18.00	206.58	3,718.39										3,718.39
03.07.01.02	VENTANA TIPO V2 S/DISEÑO DE 1.00x2.40 M	und	2.00	268.08	536.17										536.17

TADEO CONSTRUCTORA Y
CONSTRUCTORA SAC
C.P.C. Melida Rosano Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Martin Antonio Jayo Huan
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230



CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO CONTRACTUAL FECHADO



Obra : CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.

Ubicación : ANCASH - COMANDANTE NOEL - CASMA - C.A. LA ARENA

Fecha : JUNIO - 2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	PLAZO DE EJECUCIÓN								TOTAL 90 Días
						7 Días 25.12.19 - 31.12.19	15 Días 01.01.20 - 15.01.20	16 Días 16.01.20 - 31.01.20	15 Días 01.02.20 - 15.02.20	14 Días 16.02.20 - 29.02.20	15 Días 01.03.20 - 15.03.20	8 Días 16.03.20 - 23.03.20		
03.07.01.03	VENTANA TIPO V3 S/DISEÑO DE 0.70x0.50 M	und	4.00	82.31	329.22								329.22	
03.07.02	POSTES METALICOS				574.40									
03.07.02.01	POSTE DE ACERO LAC D=4" S/DISEÑO PARA ALUMBRADO EN PATIO CENTRAL	und	2.00	287.20	574.40						574.40		574.40	
03.08	CERRAJERIA				1,917.66									
03.08.01	BISAGRAS				746.50									
03.08.01.01	BISAGRA CAPUCHINAS DE ALUMINIO 4"x4"	und	6.00	17.32	103.90							103.90	103.90	
03.08.01.02	BISAGRA CAPUCHINAS DE ALUMINIO 3"x3"	und	42.00	15.30	642.60							642.60	642.60	
03.08.02	CERRADURAS				1,171.06									
03.08.02.01	CERRADURA INTERIOR DE PERILLA TIPO BOLA	und	14.00	70.24	983.30							983.30	983.30	
03.08.02.02	CERRADURA EXTERIOR DE SOBREPONER DE TRES GOLPES	und	2.00	93.88	187.76							187.76	187.76	
03.09	VIDRIOS, CRISTALES O SIMILARES				4,428.46									
03.09.01	VIDRIO SISTEMA MODUGLAS 6MM INC. ACCESORIOS	m2	40.76	79.15	3,225.99							3,225.99	3,225.99	
03.09.02	VIDRIO SISTEMA MODUGLAS 8MM INC. ACCESORIOS	m2	4.84	104.99	508.13							508.13	508.13	
03.09.03	ESPEJO BORDE BISELADO 0.80x1.35 M	m2	4.32	160.26	692.34							692.34	692.34	
03.10	PINTURA				25,933.44									
03.10.01	PASTA MURAL EN INTERIORES INC. BASE IMPRIMANTE	m2	560.15	29.14	16,323.89				4,323.89		12,000.00		16,323.89	
03.10.02	PINTURA LATEX SATINADA EN INTERIORES PRIMERA CALIDAD	m2	560.15	12.78	7,158.72						7,158.72		7,158.72	
03.10.03	PINTURA LATEX MATE EN EXTERIORES PRIMERA CALIDAD	m2	153.85	15.93	2,460.83						2,460.83		2,460.83	
03.11	VARIOS				7,248.44									
03.11.01	JUNTA CON MORTERO ASFALTICO EN VEREDAS	m	19.20	9.05	173.66					173.66			173.66	
03.11.02	JUNTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1/2" Y SELLO ELASTOMÉRICO	m	20.00	23.03	460.62					460.62			460.62	
03.11.03	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	5580.00	5580.00	418.50	976.50	1,395.00	1,395.00	1,395.00			5,580.00	
03.11.04	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE OBRA	gib	1.00	1034.16	1,034.16							1,034.16	1,034.16	
04	INSTALACIONES SANITARIAS				21,788.90									
04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				4,721.68									
04.01.01	OVALIN REDONDO DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS	und	4.00	373.06	1,492.24							1,492.24	1,492.24	
04.01.02	INODORO TIPO ONE PIECE DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS	und	4.00	430.33	1,721.30							1,721.30	1,721.30	
04.01.03	URINARIO ESTANDAR DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS	und	1.00	304.40	304.40							304.40	304.40	
04.01.04	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA SOLA POZA INC. ACCESORIOS	und	1.00	338.72	338.72							338.72	338.72	
04.01.05	LAVADERO DE ROPA DE GRANITO DE DOBLE POZA INC. ACCESORIOS	und	1.00	295.25	295.25							295.25	295.25	
04.01.06	DUCHA ELECTRICA DE CARBON	und	4.00	142.44	569.77							569.77	569.77	
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				4,873.18									
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA	pto	17.00	65.38	1,111.39					1,111.39			1,111.39	
04.02.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC-SAP C10 C/R Ø 3/4"	m	35.66	20.25	722.12					722.12			722.12	

TADEO CONSULTORAY
CONSTRUCTORA SAC
C.P.C. Nelida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Martin Antonio Jayo Tuci
INGENIERO CIVIL
CIP. 42236



CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO CONTRACTUAL FECHADO



Obra : CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.

Ubicación : ANCASH - COMANDANTE NOEL - CASMA - C.A. LA ARENA

Fecha : JUNIO - 2018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	PLAZO DE EJECUCIÓN								TOTAL 90 Días
						7 Días 25.12.19 - 31.12.19	13 Días 01.01.20 - 15.01.20	16 Días 16.01.20 - 31.01.20	15 Días 01.02.20 - 15.02.20	14 Días 16.02.20 - 29.02.20	15 Días 01.03.20 - 15.03.20	8 Días 16.03.20 - 23.03.20		
04.02.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP C10 C/R Ø 1/2"	m	43.54	19.03	828.39					828.39			828.39	
04.02.04	CODO PVC-SAP C10 C/R Ø 3/4" X 90°	und	22.00	17.37	382.14					382.14			382.14	
04.02.05	TEE PVC-SAP C10 C/R Ø 3/4" X 90°	und	4.00	9.05	36.22					36.22			36.22	
04.02.06	REDUCCION (BUSHING) PVC-SAP C10 C/R DE 3/4" a 1/2"	und	9.00	7.52	67.72					67.72			67.72	
04.02.07	CODO PVC-SAP C10 C/R Ø 1/2" X 90°	und	36.00	7.22	259.85					259.85			259.85	
04.02.08	TEE PVC-SAP C10 C/R Ø 1/2" X 90°	und	8.00	8.29	66.31					66.31			66.31	
04.02.09	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	4.00	64.06	256.25					256.25			256.25	
04.02.10	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1/2"	und	4.00	57.89	231.55					231.55			231.55	
04.02.11	CAJA O NICHOS DE MADERA PARA VALVULAS INC. TAPA METALICA	und	3.00	27.00	81.00					81.00			81.00	
04.02.12	CAJA PORTAMEDIDOR DE CONCRETO DE 45x30cm INC. TAPA DE CONCRETO ARMADO Y	GLB	1.00	258.95	258.95					258.95			258.95	
04.02.13	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE	GLB	1.00	316.34	316.34					316.34			316.34	
04.02.14	PRUEBA HIDROSTATICA Y PUESTA EN SERVICIO	gib	1.00	254.95	254.95					254.95			254.95	
04.03	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION				11,289.01									
04.03.01	SALIDA DE DESAGUE DE 4"	pto	8.00	107.01	856.08					856.08			856.08	
04.03.02	SALIDA DE DESAGUE DE 2"	pto	15.00	81.29	1,219.32					1,219.32			1,219.32	
04.03.03	SALIDA VENTILACION DE 2"	pto	4.00	81.29	325.15					325.15			325.15	
04.03.04	RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE PVC-SAL 4"	m	19.50	64.20	1,251.84					1,251.84			1,251.84	
04.03.05	RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE PVC-SAL 2"	m	27.33	37.94	1,036.76					1,036.76			1,036.76	
04.03.06	RED DE VENTILACION PVC-SAL 2"	m	8.30	37.94	314.86					314.86			314.86	
04.03.07	RED COLECTORA DE DESAGUE PVC-SAL 4"	m	27.19	64.20	1,745.52					1,745.52			1,745.52	
04.03.08	CODO PVC-SAL DE 4"x60°	und	5.00	41.76	208.80					208.80			208.80	
04.03.09	CODO PVC-SAL DE 4"x45°	und	4.00	41.00	163.98					163.98			163.98	
04.03.10	CODO PVC-SAL SANITARIO DE 4" SALIDA LATERAL 2"	und	4.00	43.60	174.38					174.38			174.38	
04.03.11	CODO PVC-SAL DE 2"x60°	und	29.00	26.26	761.60					761.60			761.60	
04.03.12	CODO PVC-SAL DE 2"x45°	und	7.00	26.04	182.28					182.28			182.28	
04.03.13	YEE PVC-SAL DE 4"x2"	und	21.00	34.89	732.75					732.75			732.75	
04.03.14	TRAMPA "P" PVC 2"	und	9.00	38.77	348.95					348.95			348.95	
04.03.15	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	9.00	32.45	292.09					292.09			292.09	
04.03.16	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"	und	5.00	55.33	276.66					276.66			276.66	
04.03.17	SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL 2"	und	4.00	10.11	40.43					40.43			40.43	
04.03.18	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 12"x24" INC. TAPA DE CONCRETO ARMADO	und	7.00	155.54	1,088.77					1,088.77			1,088.77	
04.03.19	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	gib	1.00	268.81	268.81								268.81	

TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.S.

C.P.C. Nelda Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Martin Antonio Jayo Huan
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230

CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO CONTRACTUAL FECHADO

Obras : CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.

Ubicación : ANCASH - COMANDANTE NOEL - CASMA - C.A. LA ARENA

Fecha : JUNIO - 2019

Item	Descripción	Und.	Metro	Precio S/.	Parcial S/.	PLAZO DE EJECUCIÓN								TOTAL 90 Días		
						7 Días 25.12.19 - 31.12.19	13 Días 01.01.20 - 15.01.20	16 Días 16.01.20 - 31.01.20	15 Días 01.02.20 - 15.02.20	14 Días 16.02.20 - 29.02.20	15 Días 01.03.20 - 15.03.20	8 Días 16.03.20 - 23.03.20				
04.04	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS				908.03											
04.04.01	EMPALME A RED EXISTENTE DE DESAGUE	gib	1.00	235.89	235.89				200.00	35.89					235.89	
04.04.02	RED COLECTORA DE AGUA RESIDUAL PVC-SAL DE 4"	m	10.54	63.49	669.14					669.14					669.14	
05	INSTALACIONES ELECTRICAS				50,391.10											
05.01	SALIDAS DE INSTALACIONES				11,962.83											
05.01.01	SALIDA CENTRO DE LUZ	pto	58.00	68.10	3,949.97					3,949.97					3,949.97	
05.01.02	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	57.00	99.78	5,686.09					5,686.09					5,686.09	
05.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	20.00	88.78	1,775.52					1,775.52					1,775.52	
05.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	2.00	92.89	185.78					185.78					185.78	
05.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	pto	4.00	91.37	365.47					315.00	50.47				365.47	
05.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS				5,628.14											
05.02.01	TUBERIA ELECTRICA PVC-SAP D=50 MM	m	82.00	12.59	1,032.46					1,032.46					1,032.46	
05.02.02	TUBERIA ELECTRICA PVC-SAP D=20 MM	m	560.00	8.03	4,495.68					600.00	3,895.68				4,495.68	
05.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				14,121.00											
05.03.01	CABLE 2.5MM2 NH-80	m	1,002.00	6.59	6,601.18						6,601.18				6,601.18	
05.03.02	CABLE 4MM2 NH-80	m	695.00	7.12	4,947.71						4,947.71				4,947.71	
05.03.03	CABLE 6MM2 NH-80	m	50.00	8.40	419.85						419.85				419.85	
05.03.04	CABLE 10MM2 NH-80	m	220.00	9.78	2,152.26						2,152.26				2,152.26	
05.04	TABLERO DE DISTRIBUCION				1,140.28											
05.04.01	TABLERO DE DISTRIBUCION EMPOTRABLE (30 POLOS RIEL DIN)	gib	2.00	570.14	1,140.28						1,140.28				1,140.28	
05.05	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION				3,131.39											
05.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A	und	12.00	23.49	281.88						281.88				281.88	
05.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A	und	11.00	23.49	258.39						258.39				258.39	
05.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X20A	und	2.00	72.46	144.92						144.92				144.92	
05.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30A	und	2.00	99.09	198.18						198.18				198.18	
05.05.05	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A	und	20.00	72.38	1,447.56						1,447.56				1,447.56	
05.05.06	INTERRUPTOR HORARIO/CONTACTOR	und	5.00	160.09	800.46						800.46				800.46	
05.06	EQUIPOS DE ILUMINACION				9,022.12											
05.06.01	LUMINARIA HERMETICA PIADOSAR LED 1x36W, IP 65, DE 1280X101X101 MM S/ESPECIFICACION	und	28.00	169.96	4,758.77							4,758.77			4,758.77	
05.06.02	LUMINARIA LED PARA ADOOSAR EN TECHO 20W S/ESPECIFICACION	und	28.00	110.93	3,106.15								3,106.15		3,106.15	
05.06.03	LUMINARIA DECORATIVA LED 1x100W PARA POSTE EXTERIOR DE 4" IP 65 S/ESPECIFICACION	und	2.00	273.08	546.16									546.16	546.16	
05.06.04	LUZ DE EMERGENCIA LED DE 7.5W	und	7.00	87.29	611.04										611.04	

TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SAS
C.P.C. Nelida Rosato Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Martin Antonio Jayo Huan
INGENIERO CIVIL
CIP. 42239



CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO CONTRACTUAL FECHADO



Obra : CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.

Ubicación : ANCASH - COMANDANTE NOEL - CASMA - C.A. LA ARENA

Fecha : JUNIO - 2019

Item	Descripción	Und.	Medrado	Precio S/.	Parcial S/.	PLAZO DE EJECUCIÓN								TOTAL 90 Días		
						7 Días 25.12.19 - 31.12.19	15 Días 01.01.20 - 15.01.20	16 Días 16.01.20 - 31.01.20	15 Días 01.02.20 - 15.02.20	14 Días 16.02.20 - 29.02.20	15 Días 01.03.20 - 15.03.20	8 Días 16.03.20 - 23.03.20				
06.07	CAJAS DE PASE				489.98											
05.07.01	CAJA DE PASE DE POLYESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 8x6x4"	und	10.00	47.00	489.98											
06.08	PRUEBAS Y OTROS				5,015.36											
05.08.01	EMPALME A RED EXISTENTE	gib	1.00	601.33	601.33										601.33	
05.08.02	IMPLEMENTACION INTEGRAL DE POZO A TIERRA VERTICAL	gib	1.00	1350.00	1,350.00										150.00	
05.08.03	BUZONETAS DE C"A" DE 60x60x80 CM INC. TAPA	und	3.00	720.00	2,160.00										2,160.00	
05.08.04	PRUEBAS ELECTRICAS SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICADO	und	1.00	904.03	904.03										904.03	
COSTO DIRECTO						9,387.04	21,926.44	61,732.20	102,922.35	108,087.77	105,831.24	85,330.45	485,227.49			
GASTOS GENERALES						2,087.35	4,823.62	13,581.08	22,642.92	23,779.31	23,282.87	18,772.70	108,950.05			
UTILIDAD						939.70	2,192.64	6,173.22	10,292.24	10,808.78	10,583.12	8,533.05	49,522.75			
SUB TOTAL						12,404.09	28,942.60	81,486.50	135,867.51	142,675.86	139,697.23	112,636.20	653,700.29			
IMPUESTO (IGV18%)						2,232.74	5,209.72	14,667.57	24,454.35	25,681.05	25,145.50	20,274.52	117,666.05			
PRESUPUESTO TOTAL						14,636.83	34,152.62	96,154.07	160,311.86	168,357.81	164,842.73	132,910.72	771,366.34			
TOTAL ACUMULADO						14,636.83	48,789.45	144,943.52	305,255.38	473,612.89	638,455.62	771,366.34				
PORCENTAJE DE AVANCE						1.90%	4.43%	12.47%	20.76%	21.83%	21.37%	17.23%	100.00%			
PORCENTAJE ACUMULADO						1.90%	6.33%	18.79%	39.57%	61.40%	82.77%	100.00%				

TADEO CONSTRUCTORA Y
CONSTRUCTORA S.A.S.
C.P.C. Nélida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Martín Antonio Jayo Huan
INGENIERO CIVIL
CIP. 42236

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 403-2019-INEI

ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019
ÁREAS GEOGRÁFICAS
(Base : Julio 1992 = 100,0)

Cod.	1	2	3	4	5	6	Cod.	1	2	3	4	5	6
01	984.14	984.14	984.14	984.14	984.14	984.14	02	561.71	561.71	561.71	561.71	561.71	561.71
03	540.81	540.81	540.81	540.81	540.81	540.81	04	564.30	956.80	1044.74	593.42	374.92	747.88
05	450.16	215.03	437.38	603.55	(*)	629.70	06	914.59	914.59	914.59	914.59	914.59	914.59
07	686.10	686.10	686.10	686.10	686.10	686.10	08	857.60	857.60	857.60	857.60	857.60	857.60
09	283.34	283.34	283.34	283.34	283.34	283.34	10	431.91	431.91	431.91	431.91	431.91	431.91
11	256.82	256.82	256.82	256.82	256.82	256.82	12	319.67	319.67	319.67	319.67	319.67	319.67
13	1792.19	1792.19	1792.19	1792.19	1792.19	1792.19	14	262.90	262.90	262.90	262.90	262.90	262.90
17	627.80	675.51	708.51	835.80	749.19	886.98	16	354.83	354.83	354.83	354.83	354.83	354.83
19	748.92	748.92	748.92	748.92	748.92	748.92	18	322.32	322.32	322.32	322.32	322.32	322.32
21	471.42	423.68	449.56	438.28	449.56	412.86	20	2185.03	2185.03	2185.03	2185.03	2185.03	2185.03
23	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	22	367.30	367.30	367.30	367.30	367.30	367.30
27	478.74	478.74	478.74	478.74	478.74	478.74	24	237.75	237.75	237.75	237.75	237.75	237.75
31	384.98	384.98	384.98	384.98	384.98	384.98	26	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94
33	867.58	867.58	867.58	867.58	867.58	867.58	28	594.31	594.31	594.31	581.61	594.31	594.31
37	312.96	312.96	312.96	312.96	312.96	312.96	30	505.85	505.85	505.85	505.85	505.85	505.85
39	459.60	459.60	459.60	459.60	459.60	459.60	32	474.11	474.11	474.11	474.11	474.11	474.11
41	435.72	435.72	435.72	435.72	435.72	435.72	34	522.49	522.49	522.49	522.49	522.49	522.49
43	754.14	707.99	937.91	663.04	1143.64	917.51	38	439.75	964.85	876.61	568.23	(*)	638.80
45	329.18	329.18	329.18	329.18	329.18	329.18	40	402.43	461.58	443.25	355.34	272.89	331.41
47	619.76	619.76	619.76	619.76	619.76	619.76	42	289.45	289.45	289.45	289.45	289.45	289.45
49	316.98	316.98	316.98	316.98	316.98	316.98	44	391.80	391.80	391.80	391.80	391.80	391.80
51	301.46	301.46	301.46	301.46	301.46	301.46	46	449.44	449.44	449.44	449.44	449.44	449.44
53	826.54	826.54	826.54	826.54	826.54	826.54	48	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00
55	504.20	504.20	504.20	504.20	504.20	504.20	50	665.92	665.92	665.92	665.92	665.92	665.92
57	390.41	390.41	390.41	390.41	390.41	390.41	52	319.26	319.26	319.26	319.26	319.26	319.26
59	212.21	212.21	212.21	212.21	212.21	212.21	54	451.64	451.64	451.64	451.64	451.64	451.64
61	233.37	233.37	233.37	233.37	233.37	233.37	56	540.24	540.24	540.24	540.24	540.24	540.24
65	260.87	260.87	260.87	260.87	260.87	260.87	60	295.99	295.99	295.99	295.99	295.99	295.99
69	389.45	327.82	428.87	488.52	269.39	451.51	62	472.26	472.26	472.26	472.26	472.26	472.26
71	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	64	348.21	348.21	348.21	348.21	348.21	348.21
73	557.34	557.34	557.34	557.34	557.34	557.34	66	725.82	725.82	725.82	725.82	725.82	725.82
77	338.45	338.45	338.45	338.45	338.45	338.45	68	264.02	264.02	264.02	264.02	264.02	264.02
							70	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25
							72	442.39	442.39	442.39	442.39	442.39	442.39
							78	507.51	507.51	507.51	507.51	507.51	507.51
							80	109.90	109.90	109.90	109.90	109.90	109.90

(*) Sin Producción.

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53 que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 389-2019-INEI.

TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA S.A.C.
C.P.C. Nelida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Martin Antonio Jayo Huari
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 215-2019-INEI

ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019
ÁREAS GEOGRÁFICAS
 (Base : Julio 1992 = 100,0)


Cod.	1	2	3	4	5	6	Cod.	1	2	3	4	5	6
01	965.05	965.05	965.05	965.05	965.05	965.05	02	553.89	553.89	553.89	553.89	553.89	553.89
03	533.28	533.28	533.28	533.28	533.28	533.28	04	563.48	955.55	1052.82	595.43	374.92	753.41
05	448.47	216.02	425.37	604.38	(*)	628.02	06	935.25	935.25	935.25	935.25	935.25	935.25
07	674.83	674.83	674.83	674.83	674.83	674.83	08	882.25	882.25	882.25	882.25	882.25	882.25
09	279.39	279.39	279.39	279.39	279.39	279.39	10	426.08	426.08	426.08	426.08	426.08	426.08
11	254.87	254.87	254.87	254.87	254.87	254.87	12	316.88	316.88	316.88	316.88	316.88	316.88
13	1792.19	1792.19	1792.19	1792.19	1792.19	1792.19	14	262.90	262.90	262.90	262.90	262.90	262.90
17	622.54	678.08	697.04	840.18	771.58	882.30	16	354.83	354.83	354.83	354.83	354.83	354.83
19	771.94	771.94	771.94	771.94	771.94	771.94	18	326.96	326.96	326.96	326.96	326.96	326.96
21	471.42	423.68	449.56	438.28	449.56	418.57	20	2185.03	2185.03	2185.03	2185.03	2185.03	2185.03
23	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	22	367.30	367.30	367.30	367.30	367.30	367.30
27	472.07	472.07	472.07	472.07	472.07	472.07	24	238.54	238.54	238.54	238.54	238.54	238.54
31	382.07	382.07	382.07	382.07	382.07	382.07	26	384.27	384.27	384.27	384.27	384.27	384.27
33	861.18	861.18	861.18	861.18	861.18	861.18	28	586.03	586.03	586.03	575.53	586.03	586.03
37	315.11	315.11	315.11	315.11	315.11	315.11	30	496.36	496.36	496.36	496.36	496.36	496.36
39	457.36	457.36	457.36	457.36	457.36	457.36	32	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50
41	436.10	436.10	436.10	436.10	436.10	436.10	34	514.73	514.73	514.73	514.73	514.73	514.73
43	756.63	698.04	932.43	654.70	1166.30	903.33	38	438.08	966.22	870.76	571.53	(*)	643.59
45	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	40	397.51	459.69	450.27	354.94	272.89	331.41
47	600.40	600.40	600.40	600.40	600.40	600.40	42	287.48	287.48	287.48	287.48	287.48	287.48
49	311.91	311.91	311.91	311.91	311.91	311.91	44	389.03	389.03	389.03	389.03	389.03	389.03
51	297.29	297.29	297.29	297.29	297.29	297.29	46	446.58	446.58	446.58	446.58	446.58	446.58
53	838.47	838.47	838.47	838.47	838.47	838.47	48	370.90	370.90	370.90	370.90	370.90	370.90
55	500.03	500.03	500.03	500.03	500.03	500.03	50	656.57	656.57	656.57	656.57	656.57	656.57
57	384.97	384.97	384.97	384.97	384.97	384.97	52	318.36	318.36	318.36	318.36	318.36	318.36
59	212.21	212.21	212.21	212.21	212.21	212.21	54	449.90	449.90	449.90	449.90	449.90	449.90
61	230.12	230.12	230.12	230.12	230.12	230.12	56	532.72	532.72	532.72	532.72	532.72	532.72
65	259.06	259.06	259.06	259.06	259.06	259.06	60	295.99	295.99	295.99	295.99	295.99	295.99
69	389.45	327.82	428.87	488.52	269.39	451.51	62	468.41	468.41	468.41	468.41	468.41	468.41
71	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	64	348.21	348.21	348.21	348.21	348.21	348.21
73	550.85	550.85	550.85	550.85	550.85	550.85	66	719.11	719.11	719.11	719.11	719.11	719.11
77	337.11	337.11	337.11	337.11	337.11	337.11	68	261.39	261.39	261.39	261.39	261.39	261.39
							70	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25
							72	435.99	435.99	435.99	435.99	435.99	435.99
							78	497.44	497.44	497.44	497.44	497.44	497.44
							80	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00

(*) Sin Producción.

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53 que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 201-2019-INEI.

**TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA SAC**

.....
C.P.C. Melida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL


.....
Martin Antonio Jayo Huari
INGENIERO CIVIL
CIP. 42230



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CONTRATO N° 79-2019-FONDEPES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 037-2019-FONDEPES – Primera Convocatoria

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2434307



Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2434307**, correspondiente a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 037-2019-FONDEPES – Primera Convocatoria, que celebra de una parte:

- **EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES** con RUC N° 20137921601, con domicilio legal en Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina General de Administración, la señora **CARMINA CARRERA AMAYA**, identificada con DNI N° 10327662, designada mediante Resolución Jefatural N° 075-2019-FONDEPES/J de fecha 14 de mayo de 2019 y con las facultades conferidas en materia de contrataciones mediante Resolución Jefatural N° 069-2016-FONDEPES/J de fecha 17 de febrero de 2016, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte,
- **TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C.**, con RUC N° 20538507661, con domicilio legal en Calle Mercaderes N° 348 – Dpto. 402, Distrito de Surco, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por la señora **NELIDA ROSARIO VIDAL VIDAL**, identificada con DNI N° 08447465, según poder inscrito en el Asiento A00001, de la Partida Electrónica N° 14297382 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA S.A.C.
C.P.C. Nelida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA a quienes en forma conjunta se les denominará **LAS PARTES**, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 08 de noviembre de 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 037-2019-FONDEPES – Primera Convocatoria para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2434307 a la empresa **TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C.**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2434307.





PERU

Ministerio
de la Producción**FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 771,366.34 (Setecientos Setenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Seis con 34/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

C. C. N. N. A.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles, en periodos de valorización quincenal, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 26 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, **EL CONTRATISTA** autoriza a **LA ENTIDAD** a efectuar los pagos correspondientes mediante depósito en Cuenta Bancaria a nombre de la empresa **TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C.**, para cuyo efecto ha proporcionado su Código de Cuenta Interbancaria del **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ**.

CCI - CUENTA EN SOLES

002-194-002471211026-91

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de noventa (90) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento, lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: s/ 77,136.63 (Setenta y Siete Mil Ciento Treinta y Seis con 63/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 3002019012640 emitida por AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Página 2 de 8



PERU

Ministerio
de la Producción**FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: SEGUROS

EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas que se detallan a continuación, en la fecha de inicio de ejecución de obra:

1. PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO Y MONTAJE (CAR)

- Básica: por el monto del contrato.
- Terremoto: por el monto del contrato de obra.
- Avenida, lluvia e inundación, por el monto del contrato de obra.
- Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra.
- Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del monto del contrato.
- Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo por el 20% del monto del contrato de obra.

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Todo Riesgo y Montaje (CAR) tendrá una vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta la liquidación consentida de la obra.

2. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Póliza de Seguro de accidentes individuales de su personal, de ingenieros y técnicos, conforme lo dispuesto por el D.L. N° 688 y el D.L. N° 25897.

VIGENCIA:

Las pólizas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tendrán vigencia desde la fecha de inicio de ejecución hasta la recepción de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará un adelanto para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.


La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal

Página 3 de 8



TADEO CONSULTORAY
CONSTRUCTORA SAC

C.P.C. Melida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlas durante la ejecución contractual, según las disposiciones previstas en la Directiva "Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras":

Por la naturaleza de la intervención, los riesgos previsibles que han tomado en cuenta en la elaboración del expediente técnico y que pueden ocurrir durante la ejecución de las obras, son los siguientes: (Ver anexos del expediente técnico)

[Firma]
C. GARCIA

TADEO CONSULTORES
CONSTRUCTORA S.A.
C.P.C. Nelia Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Anexo N° 13
Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto
	Fecha	Localidad	Departamento

3. INFORMACION DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CODIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Evitar el riesgo	Reducir el riesgo	Transferir el riesgo	Evitar		Compartir	
1	INCUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DEL CALENDARIO DE OBRA	Baja	X				La entidad debe de observar todas las consultas y solicitudes de documentación	X	
2	DEFICIENCIAS EN LA GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA	Alta	X				proporcionar al contratista toda la documentación de la obra	X	
3	ROBO Y CAMBIO DE MATERIALES POR OTROS DE BIENOR CALIDAD POR PARTE DEL PERSONAL DE OBRA	Mediada		X			que el contratista entregue los materiales perdidos a la entidad		X
4	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN GENERAL Y LOS COMPROMISOS DE REGULACION AMBIENTAL	Alta		X			se comprometa de obra tener la obligación de controlar los compromisos ambientales para lo que el responsable de obra debe de contar con conocimientos de la normativa vigente		X
5	Ocurrencia de inundaciones en la zona donde se ejecuta la obra	Alta	X				se contratista debe de contar con planes de evacuación e infraestructura		X
6	Ocurrencia de accidentes graves en obra	Mediada		X			contar con los EPP y charlas seguridad en obra		X
7	Ocurrencia de accidentes leves en obra	Mediada	X				contar con los EPP y charlas seguridad en obra		X
8	RIESGOS DE LA ELECTRICIDAD	Mediada	X				contar con los EPP y charlas seguridad en obra		X
9	RIESGOS AMBIENTALES PRESENTES EN EL RIESGO ELÉCTRICO	Mediada	X				contar con los EPP y charlas seguridad en obra		X
10	RIESGOS DE PROTECCIÓN PREVENTIVA AL RIESGO ELÉCTRICO	Mediada	X				contar con los EPP y charlas seguridad en obra		X
11	RIESGOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON EQUIPO ELÉCTRICO	Mediada	X				contar con los EPP y charlas seguridad en obra		X

NG. JUAN MANUEL ALBERTO CARO
Por protocolo de autorización

Tel: 011 444 4444
Cargo: Coordinador de estudios y proyectos
Especialidad: J. INGENIERIA

NG. A. GONZALEZ (S) JESUS SOLZA
Por protocolo de autorización

Tel: 011 444 4444
Cargo: Director General de Inversión
Especialidad: Pesca, Acuicultura y Acuicultura





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES			
N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.50 UIT por día de ausencia del personal de obra	Según informe del inspector y/o Supervisor
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no hay aprobado la sustitución de personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas.	5/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del inspector y/o Supervisor.
3	ACCESO AL CUADERNO DE OBRA Si el contratista o su personal, no permite el acceso a cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.	5/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del inspector y/o supervisor.
4	Cuando el personal del plantel profesional clave (Residente de Obra y Especialista en Seguridad de obra y medio ambiente) no permanece por el plazo íntegro de la obra, en conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	1 UIT por cada día de ausencia del personal	Según informe del Supervisor



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

OTRAS PENALIDADES			
N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
5	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado, y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal	Según informe del Supervisor
6	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al Cuaderno de Obra al Supervisor.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
7	Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por FONDEPES.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
8	Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad personal.	Uno por cinco mil, (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
9	Cuando el contratista emplea equipos o maquinarias en obra no autorizadas previamente por el supervisor o cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo mínimo requerido en los presentes Términos de Referencia o cuando no presenta los equipos declarados en su propuesta técnica.	Dos por mil (2/1000) del monto del sub ítem por cada equipo que no cumpla con lo exigido en los TDR	Según informe del Supervisor
10	PÓLIZA CONTRA TODO RIESGO - CAR De no presentar el contratista los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro dentro de los 10 días al inicio de la obra se le aplicara la penalidad que se señala.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de impedimento.	Según informe del Supervisor

TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SAC
C.P.C. Néida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

Las penalidades enumeradas se calculan aplicando los porcentajes señalados al monto contractual, las mismas que serán deducidas en la liquidación final o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su

Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que





PERU

Ministerio
de la Producción**FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- **DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Av. Petit Thouars N° 115, Distrito de Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima.
- **DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Calle Mercaderes N° 348 – Dpto. 402, Distrito de Surco, Provincia y Departamento de Lima.

Asimismo, para efectos de las notificaciones durante la ejecución contractual señala el siguiente correo electrónico: tadeosacv@gmail.com.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2019.

FONDEPES
CARMINA CARRERA AMAYA
JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
"LA ENTIDAD"

TADEO CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA SAC

[Firma]
C.P.C. Nelida Rosario Vidal Vidal
REPRESENTANTE LEGAL

"EL CONTRATISTA"



CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN
LIMA, 26 DE NOVIEMBRE DE 2019

Carta Fianza N°
3002019012642

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/04/2020

BENEFICIARIO	RUC
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	20137921601

DE NUESTRA CONSIDERACIÓN:

A solicitud de TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C., otorgamos por el presente documento garantía incondicional, indivisible, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al sólo requerimiento de ustedes como beneficiarios, la cual se hará efectiva por el motivo garantizado de ADELANTO PARA MATERIALES correspondiente al siguiente objeto: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 037-2019-FONDEPES 1° CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL IOARR: CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA LA ARENA DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.

La presente Carta Fianza tiene una vigencia de 90 días contados a partir de las 00:00 horas del 03/01/2020 hasta las 24:00 horas del 01/04/2020, fecha de su vencimiento, y por la suma de S/154,273.27 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 27/100 SOLES), sin que nuestra responsabilidad exceda el importe expresamente señalado.

Su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido por la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas complementarias, modificatorias y las que la reemplacen.

AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. quedará liberada de toda responsabilidad si no se exigiera notarialmente el cumplimiento de la obligación en sus oficinas, ubicadas en Calle Las Begonias 415, Edificio Torre Begonias, Piso 3 - San Isidro, dentro del horario de atención al público que tenga establecido en dicha oficina, así como dentro de los quince (15) días calendario siguientes después de su vencimiento, en concordancia con el artículo 1898 del código civil, y señalando obligatoriamente el monto a pagar. El pago será efectuado mediante cheque de gerencia, el cual será entregado solamente contra devolución del original de la presente carta fianza o de su última prórroga, de ser el caso.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido; salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada a AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. y esta última haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su fianza a favor del nuevo acreedor.

Este certificado reemplaza a la fianza nro. 3002019012642 impresa en folio nro. 37861 y puede comprobarse en www.avla.com.pe/verifica, enviando un mail a comprobaciones@avla.com, o llamando al 51 1 715 4400.

FIRMA AUTORIZADA

Carlos Delgado
Gerente de Seguros Técnicos

AVLA Perú

Resolución SBS N° 2701- 2016

Calle Las Begonias 415, Edificio Torre Begonias, Piso 3 - San Isidro, Lima

www.avla.com

FIRMA AUTORIZADA

Paul García
Gerente de Contabilidad

AVLA Perú