

CONSORCIO ZV INGENIEROS
Calle Proceres N° 1463
J.L.O. - Chiclayo - Lambayeque



Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 04 de noviembre del 2020

CARTA N° 066-2020-CZVI

Señores:

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES
 Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima - distrito, provincia y departamento de Lima

Atención

Coordinador de Obra
 Presente.-

Asunto : Valorización N° 02 Ampliación de Plazo - del Contratista (periodo octubre del 2020)

Referencia : Contrato N° 047-2019-FONDEPES
 Supervisión de obra: Remodelación de componentes de iluminación, electricidad o información, baño o servicios sanitarios, loza de concreto y muelle; en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Los Órganos, provincia de Talara, departamento de Piura, código único N° 2359436.
 Carta N°784-2020-FONDEPES/DIGENIPAA
 Carta N° 1066-2020-FONDEPES/DIGENIPAA

De mi Especial consideración:

Quien suscribe, **Eisten Vargas Villegas**, identificado con DNI N° 45674407, en calidad de representante legal del **Consorcio ZV Ingenieros**, con **RUC N° 20605504028**, me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, asimismo hacer entrega de la Valorización N° 02 de la Ampliación de Plazo del contratista, correspondiente al periodo octubre del 2020, materia del contrato de la referencia. Dicho monto asciende a la suma de S/ 242,167.59 (doscientos cuarenta y dos mil ciento sesenta y siete con 59/100 soles), incluido I.G.V, de acuerdo al siguiente detalle:

Atentamente

CONSORCIO ZV INGENIEROS
Ing. Eisten Vargas Villegas
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 45674407

INFORME N° 76- 2020/LAAM/JS

INFORME MENSUAL DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE-2020

A : CONSORCIO ZV INGENIEROS
Empresa Supervisora
Calle Próceres N° 1463, Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo - Lambayeque

DE : Ing. Luis Alberto Ávila Morales
Jefe de Supervisión

ASUNTO : Informe Mensual Correspondiente al mes de Octubre

FECHA : Órganos, 04 de Noviembre del 2020

GENERALIDADES

Mes : Octubre del 2020

Obra : REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOZA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

Distrito : Los Organos

Provincia : Talara

Departamento : Piura

I. DATOS GENERALES

1.1. Contrato de obra N° : N° 092-2019-FONDEPES

1.2. Fecha de suscripción : 27/12/2019

1.3. Contratista de obra : CONSORCIO LOS ÓRGANOS

1.4. Monto del contrato de obra : S/ 2'487,881.62 incluido IGV

1.5. Supervisor de obra : CONSORCIO ZV INGENIEROS

1.6. Contrato de Supervisión N° : 047-2019-FONDEPES

1.7. Fecha de suscripción : 18/11/2019

- 1.8. Monto del contrato de Supervisión : S/ 238,000.00, incluido I.G.V.
- 1.9. Cantidad : Soles
- 1.10. Plazo de Supervisión : 150 días calendario
- 1.11. Monto del adelanto : S/ 0.00 (La supervisión no lo solicito)
- 1.12. Fecha del adelanto : -----
- 1.13. Fecha de entrega de terreno : 07/01/2020
- 1.14. Fecha de inicio de obra : 14/01/2020
- 1.15. Fecha de término contractual : 12/05/2020
- 1.16. Fecha de término contractual con ampliación: 24/10/2020
- 1.17. Carta fianza de fiel cumplimiento :
- Monto: S/ 124,394.09
Entidad: Carta Fianza Fiel Cumplimiento 0011-0307-9800099745-66 banco BBVA
Vigencia: 15/06/2020
Carta fianza de adelanto directo, CARTA FIANZA N° 3002019013249-2 –AVLA Perú
compañía de seguros S.A.
- 1.18. Carta fianza de adelanto de materiales
- Carta Fianza de adelanto de materiales, CARTA FIANZA N° 3002019013250-2 – AVLA Perú
compañía de seguros S.A.
- 1.19. Ampliaciones de plazo Excepcional
- Resolución de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola:
N° 074-2020-FONDEPES/DIGENIPAA
- Fecha : 21 de julio de 2020
- N° de días : 162
- Desde: 29 de julio de 2020
- Monto (con IGV) : S/. 55,896.97 (cincuenta y cinco mil ochocientos
noventa y seis con 97/100 soles)
- 1.20. Adicionales 01 y 02 del contratista: Se encuentra en trámite en la Entidad

II. SITUACION DE LA OBRA

2.1. ASPECTOS TECNICOS

2.1.1. Situación de la obra: resumen del trabajo efectuado en el periodo

En el transcurso del mes de octubre se ejecutaron las siguientes Partidas:

INSTALACIONES PROVISIONALES

- Agua para la obra
El contratista ha realizado un metrado de 0.12 glb.
- SS.HH. Portátiles
El contratista ha realizado un metrado de 0.12 glb.
- Energía para la Obra
El contratista ha realizado un metrado de 0.12 glb.

MOVILIZACION DE ESTRUCTURAS, MAQUINARIA Y HERAMIENTAS

- Movilización y desmovilización de equipos y herramientas
El contratista ha realizado un metrado de 0.11 glb

SEGURIDAD Y SALUD

- Equipo de Protección Individual
El contratista ha realizado un metrado de 0.12 glb.
- Equipo de Protección Colectiva
El contratista ha realizado un metrado de 0.12 glb.
- Señalización Temporal de Seguridad
El contratista ha realizado un metrado de 4.85 m.
- Capacitación en Seguridad y Salud
El contratista ha realizado un metrado de 0.07 glb.
- Recursos para respuesta ante emergencia en seguridad y salud en el trabajo
El contratista ha realizado un metrado de 0.12 glb.

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS METÁLICAS

- Sistema de pintura epóxica en estructura metálica e=13mils 40
El contratista ha realizado un metrado de 37.54 m2

VARIOS

- Junta sísmica de 1" con sello elastomérico
El contratista ha realizado un metrado de 27.53 m.
- Junta de dilatación de 1" con sello elastomérico
El contratista ha realizado un metrado de 126.97 m.

ARQUITECTURA

PISOS Y PAVIMENTOS

- Pavimento de resina poliuretano color crema e=4mm
El contratista ha realizado un metrado de 98.06 m2.

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

- Contrazocalo de resina de poliuretano h=15cm e=4mm diseño sanitario
El contratista ha realizado un metrado de 110.32 m.
- Revestimiento de microcemento gris
El contratista ha realizado un metrado de 11.83 m2.

CARPINTERIA DE MADERA Y SIMILARES

- Puerta apanelada doblesor de madera cedro c/marco 2"x6" Inc/visor vidrio 4mm.
Acabado con barniz marino mate
El contratista ha realizado un metrado de 4.86 m2.
- Puerta melimine e=18mm. Acabado mate c/parantes de aluminio 1 ½ x 1 ½" en ss.hh.
El contratista ha realizado un metrado de 16.56 m2.
- Suministro y colocación de sardineles de madera de 0.25x0.20 c/ tacos de madera
El contratista ha realizado un metrado de 56.87 m.

CARPINTERIA DE METALICA Y HERRERIA

- Puerta enrollable manual de aluminio e=1mm, con protector de tambor incl/accesorios de seguridad .00)
El contratista ha realizado un metrado de 25.47 m2. .
- Puerta metálica tipo guillotina PT-3 (0.80x0.60)inc/picaporte de acero inox, De 20 cm
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.
- Suministro y colocación de bitas metálicas tipo H
El contratista ha realizado un metrado de 4.00 und.
- Suministro e instalación de pescante metálico
El contratista ha realizado un metrado de 0.50 und.
- Escalera de gato metálico de f'g'
El contratista ha realizado un metrado de 3.00 und.

CERRAJERIA

- Bisagras capuchinas acero inoxidable de 2 1/2"x2 1/2"

El contratista ha realizado un metrado de 24.00 und.

- Cerradura tipo perilla de acero inoxidable
El contratista ha realizado un metrado de 5.00 und.
- Cerradura tipo pesada 2 golpes con tirador
El contratista ha realizado un metrado de 2.00 und.
- Tirador de 4" de aluminio anodizado
El contratista ha realizado un metrado de 12.00 und.
- Cerrojo de 3" de aluminio
El contratista ha realizado un metrado de 12.00 und.

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

- Ventana de aluminio corrediza con vidrio templado de 6mm y lamina de seguridad de 4 micras c/panel mosquitero fibra de vidrio desmontable
El contratista ha realizado un metrado de 44.00 m2.
- Espejo biselado de 6mm inc/lamina de seguridad
El contratista ha realizado un metrado de 4.32 m2.

PINTURA

- Pintura epóxica 2 manos en cielo rasos
El contratista ha realizado un metrado de 106.95 m2.
- Pintura epóxica 2 manos en exteriores
El contratista ha realizado un metrado de 129.35 m2.
- Pintura epóxica 2 manos en interiores
El contratista ha realizado un metrado de 338.08 m2.
- Pintura epóxica 2 manos en derrames
El contratista ha realizado un metrado de 24.76 m2.
- Pintura epóxica 2 manos en vigas
El contratista ha realizado un metrado de 69.43 m2.
- Pintura epóxica 2 manos en columnas
El contratista ha realizado un metrado de 32.89 m2.
- Pintura esmalte caucho clorado
El contratista ha realizado un metrado de 56.57 m2.

VIDRIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA

- Tapa junta metálica entre módulos en "L" (techos)
El contratista ha realizado un metrado de 9.25 m.
- Tapa junta metálica entre módulos de "6" (verticales)
El contratista ha realizado un metrado de 2.60 m.
- Cortina de traslape de pvc (provisión y colocación)
El contratista ha realizado un metrado de 65.50 m2.
- Baranda de fibra de vidrio H=0.90m
El contratista ha realizado un metrado de 11.00 m.
- Plancha inox 316L de 2"x2"x6mm
El contratista ha realizado un metrado de 16.20 m.
- Limpieza de vidrios
El contratista ha realizado un metrado de 114.00 m.
- Limpieza de pisos, contrazocalos y zocalos
El contratista ha realizado un metrado de 381.62 m2.
- Limpieza final de obra
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 gbl.

APARATOS SANITARIOS

- Inodoro con tanque de losa vitrificada (inc. Sum. e instalación)
El contratista ha realizado un metrado de 6.00 und.
- Lavatorio ovalin para empotrar de losa vitrificada c/llave bronce cromado y kit accesorios (inc. Sum. e instalación)
El contratista ha realizado un metrado de 10.00 und.
- Urinario de losa vitrificada c/llave (inc. Sum. e instalación)
El contratista ha realizado un metrado de 2.00 m2.

ACCESORIOS SANITARIOS

- Papelera de plástico
El contratista ha realizado un metrado de 6.00 und.
- Dispensador de Jabón Líquido (inc. Sum. e instalación)
El contratista ha realizado un metrado de 8.00 und.
- Dispensador de gel desinfectante (inc. Sum. e instalación)
El contratista ha realizado un metrado de 4.00 und.

- Dispensador de papel higiénico (inc. Sum. e instalación)
El contratista ha realizado un metrado de 3.00 und.
- Dispensador de papel toalla (inc. Sum. e instalación)
El contratista ha realizado un metrado de 2.00 und.
- Difusor de ducha de acero inoxidable
El contratista ha realizado un metrado de 6.00 und.
- Llave de ducha cromado
El contratista ha realizado un metrado de 6.00 und.
- Grifería de cepillo polipropileno y manguera pvc reforzada de 1/2"
El contratista ha realizado un metrado de 4.00 und.
- Grifería de goma EPDM de alta presión incl/manguera de 2mm y porta manguera
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.
- Sistema de grifería galvanizada con accionamiento a pedal (inc. Accesorios y grifería tipo cuello de ganso de acero inox)
El contratista ha realizado un metrado de 10.00 und.
- Perchero metálico 4 mandiles de acero inoxidable
El contratista ha realizado un metrado de 6.00 und.

INSTALACIONES SANITARIAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS

- Caja para válvulas con marco y tapa fibra de vidrio inc. Tirador de bronce
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.

PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS

- Prueba hidráulica inc. Desinfección para tubería
El contratista ha realizado un metrado de 11.37 m.

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS

- caja para válvulas con marco y tapa fibra de vidrio inc. Tirador de bronce
El contratista ha realizado un metrado de 11.00 und.

PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS

- Prueba hidráulica inc. Desinfección para tubería
El contratista ha realizado un metrado de 109.00 m.

EQUIPO DE BOMBEO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS DE BOMBEO (SISTEMA TIPO HIDRONEUMATICO) Y DESINFECCION

- Suministro/Ins./Electrobomba multietapa Q=1.5 lts/seg A.D.T.=34.40m
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.
- Suministro/Inst./Accesorios de electrobomba multietapa para A.P (succión y descarga
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 gbl
- Suministro/Ins. Sistema de desinfección A.P. Inc. Accesorios (Bomba, tanque y agitador)
El contratista ha realizado un metrado de 0.65 gbl.

EQUIPOS DE BOMBEO (CISTERNA A TANQUE ELEVADO)

- Suministro/Ins./Electrobomba centrífuga Q=2.8 lts/seg H.D.T.=23.8m
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.
- Suministro/Inst./Accesorios de electrobomba multietapa para A.P (succión y descarga
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 gbl

SISTEMA DE AGUA SALADA

LINEA DE SUCCION DE AGUA SALADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

- Suministro/Ins/Prueba hidra./Tuberias para succión 3" de agua salada
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 gbl.
- Accesorios p/línea de succión
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 gbl

EQUIPOS DE BOMBEO, FILTRADO Y DESINFECCION

EQUIPOS DE BOMBEO – CASETA EN MUELLE A TANQUE ELEVADO AGUA SALADA

- Suministro/Ins./Electrobomba centrífuga Q=1.67 lts/seg A.D.T.=37.00m
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.
- Suministro/Inst./Accesorios de electrobomba para A.S (descarga)
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 gbl

SISTEMA DE FILTRADO Y DESINFECCION - MUELLE

- Suministro/Ins./Equipo de filtrado inc. accesorios
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.

SISTEMA DE DESINFECCION EN CUARTO DE BOMBAS EN CISTERNA

- Suministro/Ins./Sistema de desinfección (bomba, tanque y agitador)
El contratista ha realizado un metrado de 0.65 gbl.

SISTEMA DE DESAGÜE

REDES DE DESAGÜE

REGISTROS

- Registros de bronce cromado 2"
El contratista ha realizado un metrado de 5.00 und.
- Registros de bronce cromado 4"
El contratista ha realizado un metrado de 3.00 und.

SUMIDERO

- Sumidero de bronce cromado 2"
El contratista ha realizado un metrado de 16.00 und.

SOMBRERO

- Sombrero de ventilación 2"
El contratista ha realizado un metrado de 16.00 und.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS

ADITAMIENTOS VARIOS

- Mejoramiento de tanque elevado de agua salada y potable existente
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 gbl.
- Mejoramiento de la cisterna de potable existente
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 gbl.
- Punto de aplicación de cloro en tuberías de impulsión en cuarto de bomba
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 gbl.

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

TRABAJOS PRELIMINARES

- Desmontaje de cruceta simétrica existentes
El contratista ha realizado un metrado de 4.00 und.
- Limpieza y/o mantenimiento de luminarias
El contratista ha realizado un metrado de 32.00 und.

RED AEREA

- Estructura extremo de línea tipo E1
El contratista ha realizado un deductivo de 0.35 und.

TUBERIAS

- Suministro e instalación de tubería conduit rígido F°G° c/forro de PVC – IMC Ø 25mm.
Incluye accesorios de anclaje y fijación
El contratista ha realizado un metrado de 22.25 m.
- Suministro e instalación de tubería conduit rígido F°G° c/forro de PVC – IMC Ø 50mm.
Incluye accesorios de anclaje y fijación
El contratista ha realizado un metrado de 12.20 m.
- Suministro e instalación de tubería metálica flexible c/forro de PVC – IMC Ø 20mm.
El contratista ha realizado un metrado de 10.00 m.
- Suministro e instalación de tubería metálica flexible c/forro de PVC – IMC Ø 25mm.
El contratista ha realizado un metrado de 10.00 m.
- Suministro e instalación de tubería metálica flexible c/forro de PVC – IMC Ø 50mm.
El contratista ha realizado un metrado de 10.00 m.

CABLES ELECTRICOS

- 3-1x50mm².N2XH(F) + 1x16mm².NH-80(T)
El contratista ha realizado un metrado de 261.98 m.
- 2-1x2.5mm².NH-80(CONTROL)
El contratista ha realizado un metrado de 752.33 m.

TABLEROS DE FUERZA Y CONTROL DE BOMBAS, 220 VAC, 3Ø, 60Hz

- Tablero de fuerza y control de agua potable TB-AP (Polyester adosado, IP-66)
El contratista ha realizado un metrado de 0.50 und.

SALIDAS ELECTRICAS

- Salida para interruptor unipolar simple
El contratista ha realizado un metrado de 4.00 und.
- Salida para interruptor unipolar doble
El contratista ha realizado un metrado de 0.50 und.
- Salida para interruptor unipolar de conmutación
El contratista ha realizado un metrado de 2.00 und.

- Salida para interruptor unipolar simple en caja idrobox/adonado
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.
- Salida de tomacorriente bipolar doble con línea universal H=2.20SNPT
El contratista ha realizado un metrado de 7.00 und.
- Salida de tomacorriente bipolar doble con línea a tierra a prueba de agua H=1.20 SNPT
El contratista ha realizado un metrado de 8.00 und.
- Salida para boya de nivel (incluye cable sumergible)
El contratista ha realizado un metrado de 2.00 und.
- Sistema auditible
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.
- Salida de fuerza monofásica en 230 VAC hasta 3kw
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.
- Salida de fuerza trifásica en 230 VAC hasta 3kw (en pared)
El contratista ha realizado un metrado de 2.00 und.
- Salida de fuerza trifásica en 230 VAC hasta 3kw (en piso)
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.
- Salida de fuerza trifásica en 230 VAC hasta 7.5kw (en piso)
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.

CAJA DE PASE

- Caja de pase aluminio 100x100x55mm tipo hermética IP66
El contratista ha realizado un metrado de 10.00 und.

LUMINARIAS

- Luminaria hermética p/adonar 2x36 watts, IP66, similar al modelo AHR
El contratista ha realizado un metrado de 18.00 und.
- Luminaria hermética p/adonar 2x18 watts, IP66, similar al modelo AHR
El contratista ha realizado un metrado de 22.00 und.
- Reflector led 120 watts de potencia IP66 simérico
El contratista ha realizado un metrado de 13.00 und.

ALUMBRADO EXTERIOR

- Luminaria vapor de sodio de 150 watts. Inc. Equipo IP66
El contratista ha realizado un metrado de 6.00 und.

- Pastoral de fierro galvanizado PS/1.0/2.5/1.5° Ø incluye abrazaderas y pernos de fijación
El contratista ha realizado un metrado de 6.00 und.

SISTEMA DE EMERGENCIA

- Luminaria de emergencia compactada c/batería incorporada
El contratista ha realizado un metrado de 13.00 und.

PRUEBAS

- Prueba de asilamiento y medición de resistencia
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 gbl.
- Puesta en servicio
El contratista ha realizado un metrado de 1.00 gbl.

2.1.2. Avance programado vigente: 14.41 % programado

2.1.3. Avance ejecutado en el mes: 15.21% ejecutado

2.1.4. Avance programado acumulado del mes: 100.00 % programado

2.1.5. Avance ejecutado acumulado en el mes: 99.87% ejecutado

2.1.6. Situación actual de avance de obra:

Hay un deductivo de 0.13% ajeno al contratista que está ejecutando la supervisión

2.1.7. Plan de trabajo

A la fecha se viene desarrollando según la programación de obra del Contratista y teniendo en cuenta los nuevos lineamientos de seguridad en obra.

2.1.8. Desarrollo de la obra

A la fecha los trabajos se vienen realizando con normalidad teniendo presente los nuevos protocolos de seguridad y salud en obra contra el COVID - 19, sin ningún inconveniente o contratiempo. La obra tiene un deductivo de 0.13%. debido a que no se ejecutó la partida de colocación de puertas en el plan de contingencia ya que se encontró con un cerco perimétrico recién construido de material noble y la no colocación de un poste de concreto en la parte externa del DPA según recomendación de ENOLSA para la colocación del medidor

2.1.9. Condiciones Meteorológicas

La obra se encuentra localizada en uno de los departamentos costeros del norte del país. La de obra se está desarrollando en la estación de

verano, teniendo así durante el día temperaturas que van desde los 20 grados centígrados (mínima) hasta 36 grados centígrados (la máxima). Por consecuente se llevará acabo programaciones para los trabajos de vaciados de concreto teniendo en cuenta el pronóstico de las temperaturas para el Distrito de Los Órganos-Piura.

2.1.10. Resultados de la inspección y control de calidad del trabajo

La supervisión en el control de campo verifico la correcta ejecución de las partidas como colocación de cerámico para pisos y zócalos, instalación de puertas de madera y metálicas, colocación de bitas, pescantes y escalera de gato, pintura epóxica en cielo raso, exteriores, interiores, derrames, vigas y columnas, la instalación correcta de las tuberías y accesorios sanitarios, correcta instalación de conexiones eléctricas respetando lo que indica en las especificaciones técnicas.

Se han llevado el control de agregados durante la ejecución de los trabajos

2.1.11. Equipo mecánico empleado por el contratista

El Supervisor de Instalaciones Eléctricas y Seguridad y Medio ambiente, ha verificado la calidad y funcionabilidad de los equipos y materiales eléctricos utilizados en el mes de octubre del 2020 en la obra.

2.1.12. Personal profesional y técnico empleado por el contratista



Control de asistencia de profesionales del contratista

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	SEMANA N°01 DEL 01 AL 03	SEMANA N°02 DEL 05 AL 10	SEMANA N°03 DEL 12 AL 17	SEMANA N°04 DEL 19 AL 24
RESIDENTE DE OBRA	ING. CIVIL ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO	ASISTIO	ASISTIO	ASISTIO	ASISTIO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ING. CIVIL LUIS WILMER NUÑEZ ECHACCAYA	-	-	-	-
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ING. SANITARIO VICTOR HERNAN DANTE RUPAY OBREGON	ASISTIO	-	-	ASISTIO
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	ING. ELECTRICO MARCO ANTONIO MUCHA CORDOVA	ASISTIO	-	ASISTIO	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y M. AMBIENTE	ING. AGRONOMO JULIANA VIRGINIA GARCIA PEÑA	ASISTIO	ASISTIO	ASISTIO	ASISTIO
<p>Nota: Como lo indica los TDR la participación del Residente de obra y Especialista en seguridad es al 100% en obra, con el especialista de Estructuras, Sanitarias y Eléctricas han cumplido con su % de participación</p>					
<p><u>ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES</u> JEFE DE SUPERVISION</p>		<p>CIP N° 84746</p>			

2.1.13. Visitas efectuadas por funcionarios de la DIGENIPAA

Durante el periodo de esta valorización no se tuvo la visita de algún profesional de FONDEPES

2.1.14. Organización del contratista recursos empleados en la ejecución

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS
RESIDENTE DE OBRA	ING. CIVIL ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ING. CIVIL LUIS WILMER NUÑEZ ECHACCAYA
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	ING. SANITARIO HERNAN DANTE RUPAY OBREGON
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	ING. ELECTRICO MARCO ANTONIO MUCHA CORDOVA
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y M. AMBIENTE	ING. AGRONOMO JULIANA VIRGINIA GARCIA PEÑA

EQUIPO	CANTIDAD
CAMION VOLQUETE 10M3	01
COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP	01
EQUIPO DE CORTE	01

2.1.15. Organización del Supervisor y recursos empleados

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS
JEFE DE SUPERVISION	Ing. Luis Alberto Ávila Morales,
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Arq. Andrés Gustavo Carmen Burga
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Ing. José Germán Asenjo Quispe
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Ing. Víctor Galindo Yauris,
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Ing. Luis Antonio Santos Pérez,
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y M. AMBIENTE	Ing. Eisten Vargas Villegas

EQUIPO	CANTIDAD
Computadora portátil con procesador i7.	01
Impresora de tamaño de papel A4	01
Impresora o plotter para tamaño de papel A1.	01
Comunicaciones Telefonica e internet	01



Recursos y Equipos	Cantidad	Supervisión de la Obra / días										Recepción y liquidación	Total	
		Ene-20		Feb-20		Mar-20		Abr-20		May-20		Mayo -Junio		Días
		14/01/2020	31/01/2020	01/02/2020	29/02/2020	01/03/2020	31/03/2020	01/04/2020	30/04/2020	01/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	11/06/2020	
		18		29		31		30		12		30		150
Computadora portátil con procesador i7.	6													150
Impresora de tamaño de papel A4	1													150
Impresora o plotter para tamaño de papel A1.	1													150
Comunicación telefonica e internet	1													150



Cargo	Cantidad	Supervisión de la Obra / días										Recepción y liquidación	
		Ene-20		Feb-20		Mar-20		Abr-20		May-20		Mayo -Junio	
		14/01/2020	31/01/2020	01/02/2020	29/02/2020	01/03/2020	31/03/2020	01/04/2020	30/04/2020	01/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	11/06/2020
		18		29		31		30		12		30	
Jefe de Supervisión	1												
Especialista en Arquitectura	1												
Ingeniero Especialista en Estructuras	1		—		—		—		—		—		—
Supervisor de instalaciones Sanitarias	1		—		—		—		—		—		—
Supervisor de instalaciones eléctricas	1		—		—		—		—		—		—
Especialista en seguridad y medio ambiente	1												

2.1.16. Información miscelánea

El contratista en el mes de octubre del 2020 ha cumplido con su cronograma programado.

2.1.17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La Supervisión pone de conocimiento a la Entidad que el contratista tenía programado ejecutar en el mes de octubre un 14.41% y ha ejecutado un 15.21%, en el acumulado programado total y acumulado ejecutado total hay una diferencia de 0.13% que no es responsabilidad del contratista ya que esto es debido a un deductivo que la supervisión está haciendo al contratista la cual va hacer descontado en la Liquidación de la Obra
- ✓ Se informa a la Entidad que el monto correspondiente a los Gastos Generales valorizados en este mes corresponde al periodo aprobado para su AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL, mediante la RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA N°074-2020-FONDEPES/DIGENIPAA con fecha 21 de julio del 2020
- ✓ La Supervisión pone de conocimiento a la Entidad que el contratista a cumplido con ejecutar todas las partidas programadas en el Expediente Técnico al 100%
- ✓ La supervisión pone de conocimiento a la Entidad que la Obra todavía no termina debido a que se ha presentado 02 adicionales de Obra y se está a la espera de la respuesta por parte de la Entidad, el cuaderno de obra todavía no se cierra a la fecha
- ✓ **LA SUPERVISIÓN APRUEBA LA VALORIZACIÓN N° 07** ya que efectivamente se han ejecutado los trabajos para el periodo octubre del 2020, por lo que se recomienda a la Entidad la cancelación correspondiente al contratista.


III. ASPECTOS ECONOMICOS

3.1. Número de valorizaciones tramitadas	:	6
3.2. Número de valorizaciones pagadas	:	6
3.3. Monto valorizado en el mes (inc. IGV)	:	S/.320,691.99
3.4. Monto Pagado Acumulado	:	S/ 1'492,799.12
3.5. Cuadro del estado de las amortizaciones de los adelantos	:	

A.- ADELANTO DIRECTO

Monto (S/.) : 2,487,881.62 (Con IGV) 2,108,374.25 (Sin IGV) 10.00%
 Monto AD (S/.) : 248,788.16 (Con IGV) 210,837.42 (Sin IGV)


Valorización				Amortización de Adelanto Directo		
Nº	Mes	Monto	Saldo Valoriz.	Monto Adelanto	Amortización	Saldo por A.
1.00	31 01 2020	59,480.18	2,048,894.07	S/. 210,837.42	5,948.02	204,889.40
2.00	29 02 2020	300,634.49	1,748,259.58		30,063.45	174,825.95
3.00	15 03 2020	151,420.23	1,596,839.35		15,142.02	159,683.93
4.00	31 07 2020	17,724.23	1,579,115.12		1,772.42	157,911.51
5.00	31 08 2020	682,280.90	896,834.22		68,228.09	89,683.42
6.00	30 09 2020	573,475.10	323,359.12		57,347.51	32,335.91
7.00	24 10 2020	320,691.99	2,667.13		32,069.20	266.71
		Monto sin IGV	2,105,707.12	Monto sin IGV	210,570.71	
		IGV 18%	379,027.28	IGV 18%	37,902.73	
		TOTAL	2,484,734.40	TOTAL	248,473.44	


CONSORCIO ZVINJANIEROS
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 REG. CIP N° 84746

B.-ADELANTO DE MATERIALES N°01

Monto (S/.) : 2,487,881.62 (Con IGV)
Monto A.M. (S/.) : 252,337.68 (Con IGV)2,188,374.25 (Sin IGV)
213,845.49 (Sin IGV) 10.14%

I. VALORIZACION N°07													
MATERIAL		VALORIZACION		ADELANTO OTORGADO			Coeff Incidencia	INDICES			DEFLATADO	CONDICIONAL	DEDUCCION
I.U	Descripcion	Mes	Monto (V)	Monto sin Igv (Ad)	Fecha de Pago	C x %	P. Base (Ic) - Agosto 2019	AD (Ia) - Marzo 2020	Indice (Ir) - Setiembre 2020	F= Ad x Iola	U	U x Ia/Io	D = Ux(Ir-Ia)/Io
ESTRUCTURAS													
5.00	AGREGADO GRUESO	OCTUBRE 2020	5,563.80	1,509.62	MARZO 2020	0.0210	449.16	450.61	452.07	1,504.76	9.94	9.97	0.03
23.00	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	5,563.80	10,670.23	MARZO 2020	0.0490	439.25	439.25	439.25	10,670.23	118.90	118.90	-
54.00	PINTURA LATEX	OCTUBRE 2020	5,563.80	12,020.31	MARZO 2020	0.0190	452.20	453.72	458.52	11,980.04	151.65	152.16	1.61
65.00	TUBERIA DE ACERO NEGRO	OCTUBRE 2020	5,563.80	84,696.87	MARZO 2020	0.1310	260.83	254.25	260.25	86,888.83	1,069.93	1,042.94	24.61
3.00	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	OCTUBRE 2020	5,563.80	14,265.94	MARZO 2020	0.0480	541.62	569.40	569.81	13,812.51	167.53	173.03	3.22
43.00	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	OCTUBRE 2020	5,563.80	6,042.82	MARZO 2020	0.0280	755.57	751.47	761.74	6,075.79	67.21	66.85	0.91
MONTO				129,205.79						130,932.16	1,585.16	1,563.84	30.39
IGV				23,257.04						23,567.79	285.33	281.49	5.47
TOTAL : ESTRUCTURAS				152,462.83						154,499.95	1,870.49	1,845.33	35.86
ARQUITECTURA													
17	BLOQUE Y LADRILLO	OCTUBRE 2020	162,563.37	1,024.65	MARZO 2020	0.0200	621.71	634.31	685.46	1,004.30	221.99	226.49	18.26
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,572.89	MARZO 2020	0.0140	439.25	439.25	439.25	5,572.89	1,799.61	1,799.61	-
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	OCTUBRE 2020	162,563.37	95.76	MARZO 2020	0.0130	562.55	581.36	592.51	92.66	-74.18	-76.66	1.47
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	OCTUBRE 2020	162,563.37	14,160.70	MARZO 2020	0.0380	755.57	751.47	761.74	14,237.96	4,576.40	4,551.57	62.20
54	PINTURA LATEX	OCTUBRE 2020	162,563.37	2,626.89	MARZO 2020	0.0180	452.20	453.72	458.52	2,618.09	777.04	779.65	8.25
MONTO				23,480.89						23,525.90	7,300.86	7,280.66	87.25
IGV				4,226.56						4,234.66	1,314.16	1,310.52	15.71
TOTAL : ARQUITECTURA				27,707.45						27,760.56	8,615.02	8,591.18	102.96
INSTALACIONES SANITARIAS													
05	AGREGADO GRUESO	OCTUBRE 2020	99,268.38	2,312.22	MARZO 2020	0.0140	449.16	450.61	452.07	2,304.78	708.24	710.53	2.30
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	99,268.38	9,152.29	MARZO 2020	0.0420	439.25	439.25	439.25	9,152.29	3,155.03	3,155.03	-
72	TUBERIA DE PVC	OCTUBRE 2020	99,268.38	4,240.89	MARZO 2020	0.0300	438.75	450.29	458.86	4,132.20	1,185.68	1,216.86	23.16
56	PLANCHA DE ACERO LAC	OCTUBRE 2020	99,268.38	7,284.72	MARZO 2020	0.0310	541.04	593.55	604.59	6,640.26	2,574.95	2,824.86	52.54
61	PLANCHA GALVANIZADA	OCTUBRE 2020	99,268.38	6,628.52	MARZO 2020	0.0310	233.71	249.82	254.75	6,201.07	2,269.77	2,426.23	47.88
77	VALVULA DE BRONCE NACIONAL	OCTUBRE 2020	99,268.38	1,096.96	MARZO 2020	0.0150	338.43	343.09	347.66	1,082.06	116.86	118.46	1.58
MONTO				30,715.60						29,512.66	10,010.53	10,451.97	127.46
IGV				5,528.81						5,312.28	1,801.90	1,881.35	22.94
TOTAL : INSTALACIONES SANITARIAS				36,244.41						34,824.94	11,812.43	12,333.32	158.40
INSTALACIONES ELECTRICAS													
19	CABLE NYY Y NRY	OCTUBRE 2020	53,296.44	1,093.31	MARZO 2020	0.0540	764.80	788.77	824.51	1,060.09	-	-	-
62	POSTE DE CONCRETO	OCTUBRE 2020	53,296.44	650.00	MARZO 2020	0.0140	470.86	479.81	477.78	637.88	-	-	-
74	TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)	OCTUBRE 2020	53,296.44	10,149.10	MARZO 2020	0.0320	438.75	450.29	458.86	9,889.00	1,346.05	1,381.45	26.29
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	OCTUBRE 2020	53,296.44	12,175.80	MARZO 2020	0.0380	562.55	581.36	592.51	11,781.85	1,618.50	1,672.62	32.08
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	53,296.44	6,375.00	MARZO 2020	0.0200	439.25	439.25	439.25	6,375.00	846.44	846.44	-
MONTO				30,443.21						28,683.72	3,810.99	3,900.51	58.37
IGV				5,479.78						5,163.07	685.98	702.09	10.51
TOTAL : INSTALACIONES ELECTRICAS				35,922.99						33,846.79	4,496.97	4,602.60	68.88
MONTO TOTAL INCL IGV				252,337.68						250,932.24	26,794.90	27,372.44	358.09


CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

B.-ADELANTO DE MATERIALES N°01

Monto (S/.) : 2,487,881.62 (Con IGV) 2,108,374.25 (Sin IGV) 9.86%
 Monto A.M. (S/.) : 245,238.64 (Con IGV) 207,829.36 (Sin IGV)

I. VALORIZACION N°07										DEFLATADO		CONDICIONAL	
MATERIAL		VALORIZACION		ADELANTO OTORGADO		Coeff. Incidencia	INDICES			ADELANTE DEFLACIONADO	ADELANTE UTILIZADO	AMORTIZACION	DEDUCCION (Reajuste que no corresponde)
LU	Descripcion	Mes	Monto (V)	Monto sin Igv (Ad)	Fecha de Pago	C x %	P. Base (Ic) - Agosto 2019	AD (Ia) - Agosto 2020	Indice (Ij) - Setiembre 2020	F= Ad x Iola	U	U x Ia/Io	D = Ux(Ij-Ia)/Io
ARQUITECTURA													
17	BLOQUE Y LADRILLO	OCTUBRE 2020	162,563.37	4,385.63	AGOSTO DEL 2020	0.0200	621.71	671.14	685.46	4,062.62	1,485.07	1,603.14	34.21
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,661.78	AGOSTO DEL 2020	0.0140	439.25	439.25	439.25	5,661.78	1,917.20	1,917.20	-
56	PLANCHA DE ACERO LAC	OCTUBRE 2020	162,563.37	6,673.72	AGOSTO DEL 2020	0.0180	541.04	606.12	604.59	5,957.15	2,259.86	2,531.69	6.39
61	PLANCHA GALVANIZADA	OCTUBRE 2020	162,563.37	60,435.96	AGOSTO DEL 2020	0.1590	233.71	255.39	254.75	55,305.56	20,464.87	22,363.28	56.04
24	CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,716.23	AGOSTO DEL 2020	0.0140	236.65	235.47	243.18	5,744.88	1,935.63	1,925.98	63.06
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,134.70	AGOSTO DEL 2020	0.0130	562.55	593.68	592.51	4,865.46	1,738.72	1,834.93	3.62
65	TUBERIA DE ACERO NEGRO	OCTUBRE 2020	162,563.37	14,433.45	AGOSTO DEL 2020	0.0350	260.83	259.56	260.25	14,504.07	4,887.47	4,863.67	12.93
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	OCTUBRE 2020	162,563.37	14,316.61	AGOSTO DEL 2020	0.0350	755.57	766.64	761.74	14,109.88	4,847.90	4,918.93	31.44
54	PINTURA LATEX	OCTUBRE 2020	162,563.37	7,255.15	AGOSTO DEL 2020	0.0180	452.20	458.49	458.52	7,155.62	2,456.74	2,490.92	0.16
MONTO				124,013.23						35,855.36	41,993.45	44,449.74	12.87
IGV				22,322.38						6,453.97	7,558.82	8,000.95	2.32
TOTAL : ARQUITECTURA				146,335.61						42,309.33	49,552.27	52,450.69	15.19
INSTALACIONES SANITARIAS													
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	99,268.38	2,836.58	AGOSTO DEL 2020	0.0420	439.25	453.73	452.07	2,746.06	1,319.08	1,362.56	4.99
72	TUBERIA DE PVC	OCTUBRE 2020	99,268.38	641.17	AGOSTO DEL 2020	0.0300	438.75	439.25	439.25	640.44	298.16	298.50	-
56	PLANCHA DE ACERO LAC	OCTUBRE 2020	99,268.38	6,641.51	AGOSTO DEL 2020	0.0310	541.04	538.27	538.61	6,675.69	3,088.46	3,072.64	1.94
61	PLANCHA GALVANIZADA	OCTUBRE 2020	99,268.38	179.17	AGOSTO DEL 2020	0.0310	233.71	606.12	604.59	69.09	83.32	216.08	0.55
77	VALVULA DE BRONCE NACIONAL	OCTUBRE 2020	99,268.38	117.97	AGOSTO DEL 2020	0.0150	338.43	337.82	336.96	118.18	54.86	54.76	0.14
MONTO				10,416.40						10,249.45	4,843.87	5,004.55	-3.73
IGV				1,874.95						1,844.90	871.90	900.82	-0.67
TOTAL : INSTALACIONES SANITARIAS				12,291.35						12,094.35	5,715.77	5,905.37	-4.40
INSTALACIONES ELECTRICAS													
07	ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW	OCTUBRE 2020	53,296.44	429.20	AGOSTO DEL 2020	0.0170	673.90	749.91	752.68	385.70	69.61	77.46	0.29
19	CABLE NY Y NKY	OCTUBRE 2020	53,296.44	16,750.58	AGOSTO DEL 2020	0.0540	764.80	820.15	824.51	15,620.12	2,716.57	2,913.18	15.49
62	POSTE DE CONCRETO	OCTUBRE 2020	53,296.44	3,825.53	AGOSTO DEL 2020	0.0140	470.86	478.20	477.78	3,766.81	620.42	630.09	0.55
74	TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)	OCTUBRE 2020	53,296.44	5,461.53	AGOSTO DEL 2020	0.0320	438.75	448.53	458.86	5,342.44	885.74	905.48	20.85
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	OCTUBRE 2020	53,296.44	5,025.44	AGOSTO DEL 2020	0.0380	562.55	593.68	592.51	4,761.93	815.01	860.12	1.70
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	53,296.44	4,409.64	AGOSTO DEL 2020	0.0200	439.25	439.25	439.25	4,409.64	715.15	715.15	-
12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR	OCTUBRE 2020	53,296.44	8,711.03	AGOSTO DEL 2020	0.0460	320.05	324.88	324.59	8,581.52	1,412.74	1,434.06	1.28
51	PERFIL DE ACERO	OCTUBRE 2020	53,296.44	28,786.78	AGOSTO DEL 2020	0.0940	302.11	306.34	311.15	28,389.29	4,668.58	4,733.94	74.33
MONTO				73,399.73						55,251.63	11,903.81	12,269.47	107.43
IGV				13,211.95						9,945.29	2,142.69	2,208.50	19.34
TOTAL : INSTALACIONES ELECTRICAS				86,611.68						65,196.92	14,046.50	14,477.97	126.77
MONTO TOTAL INCL IGV				245,238.64						119,600.60	69,314.53	72,834.04	137.55

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- a) Jefe de Supervisión (ing. Luis Alberto Ávila morales), el mismo que cumple funciones técnicas (100.00%), administrativas en la supervisión de la obra, de acuerdo a los requerimientos del contrato, a la Ley de Contrataciones y adquisiciones del estado y su reglamento, siendo el responsable de velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada una de las partidas a ejecutar.
- b) Especialista en arquitectura (arq. Andrés Gustavo Carmen Burga), tendrá permanencia en la obra (25.00%), de acuerdo a los términos de referencia del Contrato, cuya responsabilidad es la de asistir al jefe de supervisión u otras que se requiera.
- c) Ing. Especialista en Estructuras (Ing. José Germán Asenjo Quispe), tendrá permanencia en la obra (25.00%), de acuerdo a los términos de referencia del Contrato, cuya responsabilidad es el control de calidad, estructuras, especificaciones técnicas, colaborar con el Jefe de Supervisión en las tareas asignadas, u otras que se requiera.
- d) Supervisor de Instalaciones Sanitarias (Víctor Galindo Yauris) tendrá permanencia en la obra (25.00%), de acuerdo a los términos de referencia del contrato, cuya responsabilidad es supervisar y revisar las acciones y actividades de las operaciones con respecto a las instalaciones sanitarias, drenaje, entre otros.
- e) Supervisor de Instalaciones Eléctricas (Ing. Luis Antonio Santos Pérez,) tendrá permanencia en la obra (25.00%), de acuerdo a los términos de referencia del contrato, cuya responsabilidad es supervisar y revisar las acciones y actividades de las operaciones con respecto a las instalaciones eléctricas, electromecánicas, entre otros.
- f) Especialista en Seguridad de Obra (Ing. Eisten Vargas Villegas), tendrá permanencia en la obra (100.00%), de acuerdo a los términos de referencia del contrato, cuya responsabilidad es revisar que todo el personal profesional técnico y mano de obra no calificada cuente con toda la indumentaria de seguridad correspondiente, emitir informes de seguridad, entre otros.

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

Los Órganos 29 de octubre del 2020

CARTA N° 174-2020 - CLO

SEÑOR : **LUIS ALBERTO AVILA MORALES**
Jefe de Supervisión – Consorcio ZV Ingenieros

DE : **JONY JESUS ROSALES PEREZ**
Representante Legal –Consorcio Los Órganos

ASUNTO : Presentación de Valorización N°7 del 01/10/2020 al 24/10/2020

REFERENCIA : A) Contrato N°092-2019-Fondepes
B) Lp N° 04-2019-Fondepes Ejecución De La Obra
“Remodelación De Componentes De Iluminación, Electricidad O Información,
Baño O Servicios Sanitarios, Losa De Concreto Y Muelle En El
Desembarcadero Pesquero Artesanal Los Órganos En La Localidad De Los
Órganos, Distrito De Los Órganos, Provincia De Talara, Departamento
Piura”.

De nuestra especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a Usted para saludarlo, así mismo por medio del presente alcanzarle la documentación que sustenta la Valorización N°07 que corresponde al periodo del 01 de octubre del 2020 al 24 de octubre del 2020, que asciende a un valor de S/ 242,167.59 (doscientos cuarenta y dos mil ciento sesenta y siete y 59/100 soles) incluido IGV.

Se adjunta información

Es todo cuanto tengo que informarle.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de nuestra especial consideración.

Atentamente,

c/c


Archivo

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.L. 206022001



ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL CONSOR

CONSORCIO ZV INGENIEROS



Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

Los Órganos 29 de octubre del 2020

CARTA N° 173-2020 - CLO

SEÑOR : JONY JESUS ROSALES PEREZ
Representante Legal –Consorcio Los Órganos

DE : ING. ERNESTO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
Residente de Obra – Consorcio Los Órganos

ASUNTO : Presentación de Valorización N°7 del 01/10/2020 al 24/10/2020

REFERENCIA : A) Contrato N°092-2019-Fondepes
B) Lp N° 04-2019-Fondepes Ejecución De La Obra
“Remodelación De Componentes De Iluminación, Electricidad O Información, Baño O Servicios Sanitarios, Losa De Concreto Y Muelle En El Desembarcadero Pesquero Artesanal Los Órganos En La Localidad De Los Órganos, Distrito De Los Órganos, Provincia De Talara, Departamento Piura”.

De nuestra especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a Usted para saludarlo, así mismo por medio del presente alcanzarle la documentación que sustenta la Valorización N°07 que corresponde al periodo del 01 de octubre del 2020 al 24 de octubre del 2020, que asciende a un valor de S/ 242,167.59 (doscientos cuarenta y dos mil ciento sesenta y siete y 59/100 soles) incluido IGV.

Se adjunta información en digital

Es todo cuanto tengo que informarle.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de nuestra especial consideración.


Atentamente,
c/c
Archivo

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.L. 200522011

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL CONSOR

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

INFORME DE VALORIZACION N° 007-2020/CLO

A : Ing. Luis Alberto Avila Morales
Supervisor de Obra - Consorcio ZV Ingenieros

DE : Ing. Ernesto Guillermo De La Cruz Huamachumo
Residente de Obra – Consorcio Los Órganos

ASUNTO : Informe Valorización N°07 del Mes de Octubre 2020.

FECHA : octubre del 2020.

REFERENCIA : Obra: “REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436



CONSORCIO LOS ÓRGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ÓRGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUMO
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

INFORME DE VALORIZACION N°07

VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2020

(DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020)

EJECUCIÓN DE OBRA

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD
O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE
CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL LOS ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS,
DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO
PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARA,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

ÍNDICE DE VALORIZACION DE OBRA N° 07

I.	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VALORIZACION.....
II.	RESUMEN EJECUTIVO.....
III.	CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
	FACTURA
IV.	HOJA DE VALORIZACION TECNICA.....
V.	CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO VIGENTE.....
VI.	RESUMEN DE METRADOS VALORIZADOS.....
VII.	PLANILLA DE METRADOS.....
VIII.	CALCULO Y CONTROL DE REAJUSTES.....
IX.	CALCULO Y CONTROL DE AMORTIZACIONES.....
X.	CALCULO Y CONTROL DE DEDUCCIONES.....
XI.	CONTROL DE VALORIZACIONES.....
XII.	CONTROL DE AVANCE FISICO DE OBRA.....
XIII.	GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO - CURVA DE "S"....
XIV.	CONTROL DE AVANCE DE OBRA.....
XV.	COPIAS DE CUADERNO DE OBRA.....
XVI.	APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES.....
	PAGO ESSALUD
	PAGO CONAFOVICER.....
	PAGO SENSICO
	SCTR.....
	POLIZA CAR.....
	SEGURO VIDA LEY
XVII.	DOCUMENTOS VARIOS.....
17.1	COPIA DE CARTA FIAZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.....
17.2	COPIA CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO.....
17.3	COPIA DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DE MATERIALES.....
17.4	COPIA DE CONTRATO DE OBRA.....
17.5	COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO.....
17.6	COPIA DE RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE IVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA N° 074-2020- FONDEPES/DIGENIPAA.....
17.7	FACTURA.....

I. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VALORIZACION

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605828061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINGANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



I. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VALORIZACION:

MES: **OCTUBRE 2020**

GENERALIDADES

Obra: “REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

Distrito: LOS ORGANOS

Provincia: TALARA

Departamento: PIURA

1. DATOS GENERALES

- 1.1 Contrato de obra N° : 092-2019-FONDEPES
- 1.2 Fecha de Suscripción: 27 de diciembre del 2019
- 1.3 Contratista de Obra: Consorcio Los Órganos.
- 1.4 Monto de Contrato de Obra: S/. 2,487,881.62 Incluido IGV.
- 1.5 Supervisor de Obra: Luis Alberto Ávila Morales
- 1.6 Plazo de Ejecución: 120 días Calendarios
- 1.7 Monto Del Adelanto Directo (con IGV): s/. S/ 248,788.16 (Doscientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y ocho y 16/100 soles)
- 1.8 Fecha: 30/12/2019
- 1.9 Fecha de Entrega de Terreno: 07/01/2020
- 1.10 Fecha de Inicio de Obra: 14/01/2020
- 1.11 Fecha de término Contractual: 12/05/2020
- 1.12 Ampliación Excepcional de Plazo: 162 días calendarios
- 1.13 Nueva Fecha de término de Obra: 24/10/2020

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZV INGENIEROS
Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



1.14 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento:

- CARTA N°01
- Numero: N° 0011-0307-9800099745-66
- Monto: S/124,394.09 Soles
- Entidad Financiera: BBVA Continental
- Vigencia Hasta: 15/12/2020
- CARTA N°02
- Numero: N° 0011-0155-9800022674-90
- Monto: S/124,394.09 Soles
- Entidad Financiera: BBVA Continental
- Vigencia Hasta: 16/12/2020

1.15 Carta Fianza de Adelanto Directo:

- Monto: S/186,335.59 Soles
- Numero: N° 3002019013249-3
- Entidad Financiera: AVLA Perú
- Vigencia Hasta: 23/12/2020

1.16 Carta Fianza de Adelanto de Materiales N°01:

- Monto: S/ 274,373.68 Soles
- Numero: N° 3002019013250-3
- Entidad Financiera: AVLA Perú
- Vigencia Hasta: 13/01/2021

1.17 Ampliación de Plazo: NO TRAMITADA

1.18 Adicionales De Obra TRAMITADA

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605828061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales

JEFE DE SUPERVISIÓN

REG. CIP N° 84746



2. SITUACIÓN DE LA OBRA

2.1 ASPECTOS TECNICOS:

2.1.1 Situación de La Obra:

Las principales actividades realizadas en el proyecto fueron:

- Agua para la obra
- SS.HH. Portátiles
- Energía para la Obra
- Movilización y desmovilización de equipos y herramientas
- Equipo de protección individual
- Equipo de protección colectiva
- Señalización temporal de seguridad
- Capacitación en seguridad y salud
- Recursos para respuesta ante emergencia en seguridad y salud en el trabajo
- Sistema de pintura epóxica en estructura metálica e=13mils
- Junta sísmica de 1" con sello elastomérico
- Junta de dilatación de 1" con sello elastomérico
- Pavimento de resina poliuretano color crema e=4mm
- Contrazocalo de resina de poliuretano h=15cm e=4mm diseño sanitario
- Revestimiento de microcemento gris
- Puerta apanelada doblesor de madera cedro c/marco 2"x6". Inc/visor vidrio 4mm. Acabado con barniz marino mate
- Puerta melamine e=18mm. Acabado mate c/parantes de aluminio 1 1/2" x 1 1/2" en ss.hh.
- Suministro y colocación de sardineles de madera de 0.25x0.20m. c/tacos de madera
- Puerta enrollable manual de aluminio e=1mm, con protecto de tambor incl/accesorios de seguridad
- Puerta metálica tipo guillotina PT-3 (0.80x0.60) incl/picaporte de acero inox. De 20 cm
- Suministro y colocación de bitas metálicas tipo H
- Suministro e instalación de pescante metálico
- Escalera de gato metálico de f'g'
- Bisagras capuchinas acero inoxidable de 2 1/2"x2 1/2"

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

"REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINGANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales

JEFE DE SUPERVISIÓN

REG. CIP N° 84746



- Cerradura tipo perilla de acero inoxidable
- Cerradura tipo pesada 2 golpes con tirador
- Tirador de 4" de aluminio anodizado
- Cerrojo de 3" de aluminio
- Ventana de aluminio corrediza con vidrio templado de 6mm y lamina de seguridad de 4 micras c/panel mosquitero fibra de vidrio desmontable
- Espejo biselado de 6mm, incl/lamina de seguridad
- Pintura epoxica 2 manos en cielo rasos
- Pintura epoxica 2 manos en exteriores
- Pintura epoxica 2 manos en interiores
- Pintura epoxica 2 manos en derrames
- Pintura epoxica 2 manos en vigas
- Pintura epoxica 2 manos en columnas
- Pintura esmalte caucho clorado
- Tapa junta metálica entre módulos en "L" (techos)
- Tapa junta metálica entre módulos de 6" (verticales)
- Cortina de traslape de pvc (provisión y colocación)
- Baranda de fibra de vidrio H=0.90m
- Plancha inox 316L de 2"x2"x6mm
- Limpieza de vidrios
- limpieza de pisos, contrazocalos, zocalos
- Limpieza final de obra
- Inodoro con tanque de losa vitrificada (inc. Sum. e instalación)
- Lavatorio ovalin para empotrar de losa vitrificada c/llave bronce cromado y kit accesorios (inc. Sum. e instalación)
- Urinario de losa vitrificada c/llave (inc. Sum. e instalación)
- Papelera de plastico
- Dispensador de Jabón líquido (inc. Sum. e instalación)
- Dispensador de gel desinfectante (inc. Sum. e instalación)
- Dispensador de papel higiénico (inc. Sum. e instalación)
- Dispensador de papel toalla (inc. Sum. e instalación)
- Difusor de ducha de acero inoxidable
- Llave de ducha cromado

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

"REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



- Grifería de cepillo polipropileno y manguera pvc reforzada de 1/2"
- Grifería de goma EPDM de alta presión incl/manguera de 2mm y porta manguera
- Sistema de grifería galvanizada con accionamiento a pedal (inc. Accesorios y grifería tipo cuello de ganzo de acero inox)
- Perchero metálico 4 mandiles de acero inoxidable
- Caja para válvulas con marco y tapa fibra de vidrio inc. Tirador de bronce
- Prueba hidráulica inc. Desinfección para tubería
- Caja para válvulas con marco y tapa fibra de vidrio inc. Tirador de bronce
- Prueba hidráulica inc. Desinfección para tubería
- Suministro/Inst./Electrobomba multietapa Q=1.5 lts/seg. A.D.T.=34.40m
- Suministro/Inst./Accesorios de electrobomba multietapa para A.P (succión y descarga)
- Sum. Inst/. Sistema de desinfección A.P. Inc. Accesorios (Bomba, tanque y agitador)
- Sum. Inst/Electrobomba centrífuga Q=2.8 lts/seg. HDT=23.8m
- Sum/Inst/Accesorios de electrobombas para A.P (succión y descarga)
- Sum./Inst/Prueba hidra./Tuberías para succión \varnothing 3" de agua salada
- Accesorios p/linea de succión
- Sum./Inst/Electrobomba centrífuga Q=1.67 lts/seg. ADT=37.00m
- Sum./Inst/Accesorios de electrobomba para A.S (descarga)
- Sum./Inst. Equipos de filtrado inc. Accesorios
- Sum./Inst./Sistema de desinfección (bomba, tanque y agitador)
- Registros de bronce cromado 2"
- Registros de bronce cromado 4"
- Sumidero de bronce cromado 2"
- Sombreo de ventilación 2"
- Mejoramiento del tanque elevado agua salada y potable existentes
- Mejoramiento de la cisterna de agua potable existente
- Punto de aplicación de cloro en tuberías de impulsión en cuarto de bomba
- Desmontaje de cruceta simétrica existente
- Limpieza y/o mantenimiento de luminarias

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

"REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



- Suministro e instalación de tubería conduit rígido F°G c/forRo de PVC - IMC ø 25mm. Incluye accesorios de anclaje y fijación, incluye accesorios y anclaje y fijación
- Suministro e instalación de tubería conduit rígido F°G c/forRo de PVC - IMC ø 50mm. Incluye accesorios de anclaje y fijación, incluye accesorios y anclaje y fijación
- Suministro e instalación de tubería metálica flexible con forro PVC-P ø 20mm
- Suministro e instalación de tubería metálica flexible con forro PVC-P ø 25mm
- Suministro e instalación de tubería metálica flexible con forro PVC-P ø 50mm
- 3-1x50mm².N2XH(F) + 1x16mm².NH-80(T)
- 2-1x2.5mm².NH-80(CONTROL)
- Tablero de fuerza y control de agua de potable TB-AP (Polyester adosado. IP-66)
- Salida para interruptor unipolar simple
- Salida para interruptor unipolar doble
- Salida para interruptor unipolar de conmutación
- Salida para interruptor unipolar simple en caja idrobox / adosado
- Salida de tomacorriente bipolar doble con linea universal H=2.20 SNPT
- Salida de tomacorriente bipolar doble con linea a tierra a prueba de agua H=1.20 SNPT
- Salida para boya de nivel (incluye cable sumergibles)
- Sirena auditable
- Salida de fuerza monofásica en 230 VAC hasta 3kw
- Salida de fuerza trifásica en 230 VAC hasta 3kw (en pared)
- Salida de fuerza trifásica en 230 VAC hasta 3kw (en piso)
- Salida de fuerza trifásica en 230 VAC hasta 7.5kw (en piso)
- Caja de paso alumbrío 100x100x55mm tipo hermética IP66
- Luminaria hermética p/adosar 2x36 watts, IP66, similar al modelo AHR
- Luminaria hermética p/adosar 2x18 watts, IP66, similar al modelo AHR
- Reflector led 120 watts de potencia IP66 simétrico
- Luminaria vapor de sodio de 150 watts. Inc. Equipo IP66
- Pastoral de fierro galvanizado PS/1.0/1.5/1.5" ø incluye abrazaderas y pernos de fijación
- Sistema de luz de balizaje inc. Mastil de F.G. 2.5mx1.5" ø

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales

JEFE DE SUPERVISIÓN

REG. CIP N° 84746



- Luminaria de emergencia compacta c/batería incorporada
- Prueba de asilamiento y medición de resistencia
- Puesta en servicio

2.1.2 **Avance Programado Vigente:** 14.41%

2.1.3 **Avance Ejecutado al mes:** 15.21%

2.1.4 **Avance Programado Acumulado al mes:** 100.00%

2.1.5 **Avance Ejecutado Acumulado al mes:** 99.87%

2.1.6 **Situación actual de Avance de Obra: TERMINADA**

*Se deja constancia que las metas del expediente contractual están al 100% terminadas, A pesar de esto el supervisor pedirá el deductivo de un mínimo porcentaje de dos partidos, consideradas en la presente valorización '(PARTIDA 01.01.01.04 y PARTIDA 05.03.01), POR LO QUE ESTA VALORIZACION SE PRESENTARÁ A SOLICITUD DEL SUPERVISOR AL 99.87%

2.1.7 **Plan de Trabajo:**

- El plan de trabajo consiste en hacer procedimientos y controles necesarios durante la ejecución de los trabajos, aplicando determinación de criterios y métodos para que la operación y control de estos procesos sean eficaces.

El correcto control y monitoreo de los recursos en general en obra, es parte importante de cualquier proyecto en construcción, debido a que, con este seguimiento de avance y monitoreo de las actividades, se tienen que ir revisando y en su caso, reprogramando cada una de ellas para que se logren alcanzar los objetivos.

El control y monitoreo influirá en los futuros eventos, basando las decisiones en posibles soluciones después de haber detectado el problema. Un buen sistema de control y monitoreo comunicará cada uno de los aspectos que intervienen en la obra. Por ende, una buena comunicación proveerá de información y un estado exacto de avance en el que se encuentra la obra, para que con esto se tomen acciones que permitirán obtener mejores resultados.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARCA, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINGANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



Es por ello necesaria la programación, cada cierto tiempo, de un control a corto plazo del avance de la obra para realizar una comparación de lo planeado versus lo real, con la finalidad de evitar las multas estipuladas en el contrato, así como un retraso general del proyecto.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

El control y monitoreo de la obra tiene su fundamento en el correcto avance de la obra según el cronograma. Es por esto por lo que, con el correcto monitoreo y control de cada una de las actividades, se logre equilibrar estas tres variables, ya que una va depender de la otra, si se descuida una se verá reflejada en las demás. Por ende, se expresará en el programa inicialmente realizado.

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

A partir de la realización de un control y monitoreo de las actividades en obra, se elabora un cronograma físico-financiero que permite controlar el avance de la obra, verificando y comparando lo programado con lo ejecutado respecto a la adquisición y valorización de los diversos elementos de la obra.

AVANCE FÍSICO DE OBRA

El programar un buen plan de trabajo, así como la selección de cada uno de los recursos, materiales, humanos y financieros, no dan al proyecto una certeza éxito. Dentro del proceso de construcción, van a existir eventos o circunstancias que van a afectar el avance del mismo, por ello es importante detectarlos a tiempo para prevenir dicha problemática a través de un proceso de monitoreo.

Este proceso de monitoreo y control de actividades de lo planeado con lo realizado está comprendido de tres básicos elementos:

- Monitoreo de actividades
- Comparación del progreso con las metas establecidas

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



- Implementación de acciones correctivas o preventivas

Una vez realizado esto, se cuantificará el avance proyecto, en base a los metros de las actividades realizadas en el día a día.

2.1.8 Desarrollo de La obra:

En el transcurso de la obra se presentaron problemas para la adquisición de materiales, ya que en el distrito de los órganos abastecidas y mucho de los materiales no se venden acá, y en los distritos cercanos existen alguno pero con precio que no corresponden en lo planteado en el expediente; por lo cual se ha requerido a comprar grandes cantidades en la ciudad de lima, y esta situación provoco situaciones de retraso en el cronograma de ejecución de obra, adicionalmente se desarrolló el adecuamiento y adaptación del plan covid 19 en la obra; plan que se vienen desarrollando durante la ejecución de la obra.

2.1.9 Condiciones Meteorológicas:

En nuestro proyecto no se tuvo problemas provocados por condiciones meteorológicas.

2.1.10 Resultado de la Inspección y control de Calidad del trabajo realizado por el contratista:

En esta valorización se realizaron ensayos de rotura de probetas para los concretos exigidos en el expediente, se anexa resultados de laboratorio del informe de valorización.

2.1.11 Equipo mínimo solicitado en bases y/o propuesta por el contratista en su oferta.

ÍTEM	EQUIPOS	CANT.
1.	Camión Volquete, 10M3	01
2.	Compactadora Vibratoria tipo plancha 7HP	01
3.	Equipo de Corte	01

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMDELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales

JEFE DE SUPERVISIÓN

REG. CIP N° 84746



2.1.12 Personal Profesional y Técnico:

Se cuenta con profesionales que se desempeñaron en todos los trabajos que demande la realización de la obra durante esta valorización haciendo uso de sus obligaciones y responsabilidades:

Personal designado en esta actividad:

- ✓ **Ingeniero Residente de Obra – Ing. Civil Colegiado.**
Ernesto Guillermo de la Cruz Huamanchumo – CIP N° 70852
- ✓ **Ingeniero Especialista en Estructuras - Ing. Civil Colegiado.**
Luis Wilmer Nuñez Echaccaya – CIP N° 146770
- ✓ **Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias. - Ing. Sanitario Colegiado.**
Hernan Dante Rupay Obregon – CIP N°127123
- ✓ **Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas. - Ing. Electricista Colegiado.**
Marco Victor Mucha Cordova – CIP N° 101168
- ✓ **Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra y Medio Ambiente. - Ingeniera Colegiada**
Juliana Virginia García Peña – CIP N° 93010

2.1.13 Visitas efectuadas por DIGENIPAA:

Durante el periodo de esta valorización no se tuvo visitas de funcionarios de la DIGENIPAA

2.1.14 Conclusiones y Recomendaciones:

Las actividades se han ejecutado de acuerdo a las normas, especificaciones técnicas y planos contenidos en el Expediente Técnico.

Los recursos de equipo mecánico, mano de obra y materiales suministrados, han sido de las características propuestas y especificadas, los cuales fueron

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONNY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales

JEFE DE SUPERVISIÓN

REG. CIP N° 84746



verificados en forma permanente por la Supervisión respecto a las características de fabricación y rendimientos en el proceso constructivo.

Al haber presentado un expediente de adicional de obra N°01 y teniendo la premura de los usuarios (pescadores) por el uso de las instalaciones, pedimos que los tramites correspondientes se hagan lo antes posible

Se deja constancia además que las metas del expediente contractual están al 100% terminadas, A pesar de esto el supervisor pedirá el deductivo de un mínimo porcentaje de dos partidos, consideradas en la presente valorización '(PARTIDA 01.01.01.04 y PARTIDA 05.03.01), POR LO QUE ESTA VALORIZACION SE PRESENTARÁ A SOLICITUD DEL SUPERVISOR AL 99.87%

3. ASPECTOS ECONÓMICOS:

3.1 Numero de Valorizaciones Tramitadas: 07

3.2 Numero de Valorizaciones Pagadas: 06

3.3 Monto Valorizado en el Mes: S/ 378,416.55 (Incluido IGV)

3.4 Cuadro de Amortizaciones de los Adelantos.

ADELANTO DIRECTO:

A- ADELANTO DIRECTO

Monto (S/.) : 2,487,881.62 (Con IGV) 2,108,374.25 (Sin IGV) 10.00%
Monto AD (S/.) : 248,788.16 (Con IGV) 210,837.42 (Sin IGV)

Valorización				Amortización de Adelanto Directo		
Nº	Mes	Monto	Saldo Valoriz.	Monto Adelanto	Amortización	Saldo por A.
1.00	31/01/2020	59,480.18	2,048,894.07	S/. 210,837.42	5,948.02	204,889.40
2.00	29/02/2020	300,634.49	1,748,259.58		30,063.45	174,825.95
3.00	15/03/2020	151,420.23	1,596,839.35		15,142.02	159,683.93
4.00	31/07/2020	17,724.23	1,579,115.12		1,772.42	157,911.51
5.00	31/08/2020	682,280.90	896,834.22		68,228.09	89,683.42
6.00	30/09/2020	573,475.10	323,359.12		57,347.51	32,335.91
7.00	24/10/2020	320,691.99	2,667.13		32,069.20	266.71
		Monto sin IGV	2,105,707.12	Monto sin IGV	210,570.71	
		IGV 18%	379,027.28	IGV 18%	37,902.73	
		TOTAL	2,484,734.40	TOTAL	248,473.44	

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONNY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



DEDUCCIÓN DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO									
Valorización N°	PERIODO VALORIZADO	ESPECIALIDAD	Monto Valorización (Sin IGV)	COEF DEL MES DE			Deducción (Reintegro) de Reajuste que no Corresponde		
				REAJUSTE (K)	PAGO DEL A.D. (Ka)				
07	OCTUBRE	01-09-2020	24-10-2020	Estructuras	5,563.80	Setiembre 2020	1.024	0.997	-15.07
				Arquitectura	162,563.37	Setiembre 2020	1.014	0.973	-685.00
				Insta. Sanitarias	99,268.38	Setiembre 2020	1.017	0.990	-270.73
				Insta. Electricas	53,296.44	Setiembre 2020	1.034	0.998	-192.25
					-				
Total									S/ -1,163.05

ADELANTO MATERIALES:

B.- ADELANTO DE MATERIALES N°01																	
Monto (S/):		2,487,881.62 (Con IGV)			2,108,374.25 (Sin IGV)			10.14%									
Monto A.M. (S/):		252,337.68 (Con IGV)			213,845.49 (Sin IGV)												
I. VALORIZACION N°07		VALORIZACION		ADELANTO OTORGADO		Coefi Incidencia		INDICES			DEFLATADO		CONDICIONAL		DEDUCCION		
LU	Descripcion	Mes	Monto (V)	Monto sin Igv (Ad)	Fecha de Pago	C x %	P. Base (b) - Agosto 2019	AD (a) - Marzo 2020	Indice (I) - Setiembre 2020	F= Ad x I/a	U	U x I/a/Ib	D = Ux(I-Ia)/Ib				
ESTRUCTURAS																	
5.00	AGREGADO GRUESO	OCTUBRE 2020	5,563.80	1,509.62	MARZO 2020	0.0210	449.16	450.61	452.07	1,504.76	9.94	9.97	0.03				
23.00	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	5,563.80	10,670.23	MARZO 2020	0.0490	439.25	439.25	439.25	10,670.23	118.90	118.90	-				
54.00	PINTURA LATEX	OCTUBRE 2020	5,563.80	12,020.31	MARZO 2020	0.0190	452.20	453.72	458.52	11,980.04	151.65	152.16	1.61				
65.00	TUBERIA DE ACERO NEGRO	OCTUBRE 2020	5,563.80	84,896.87	MARZO 2020	0.1310	280.83	254.25	260.25	86,888.83	1,069.93	1,042.94	24.61				
3.00	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	OCTUBRE 2020	5,563.80	14,265.94	MARZO 2020	0.0480	541.62	559.40	569.81	13,812.51	167.53	173.03	3.22				
43.00	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	OCTUBRE 2020	5,563.80	6,042.82	MARZO 2020	0.0280	755.57	751.47	761.74	6,075.79	67.21	66.85	0.91				
MONTO				129,205.79						130,932.16	1,585.16	1,563.94	30.39				
IGV				23,257.04						23,567.79	285.33	281.49	5.47				
TOTAL : ESTRUCTURAS				152,462.83						154,499.95	1,870.49	1,845.33	35.86				
ARQUITECTURA																	
17	BLOQUE Y LADRILLO	OCTUBRE 2020	162,563.37	1,024.65	MARZO 2020	0.0200	621.71	634.31	685.46	1,004.30	221.99	226.49	18.26				
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,572.89	MARZO 2020	0.0140	439.25	439.25	439.25	5,572.89	1,799.61	1,799.61	-				
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	OCTUBRE 2020	162,563.37	95.76	MARZO 2020	0.0130	562.55	581.36	592.51	92.66	-74.18	-76.66	1.47				
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	OCTUBRE 2020	162,563.37	14,160.70	MARZO 2020	0.0350	755.57	751.47	761.74	14,237.96	4,576.40	4,551.57	62.20				
54	PINTURA LATEX	OCTUBRE 2020	162,563.37	2,626.89	MARZO 2020	0.0180	452.20	453.72	458.52	2,618.09	777.04	779.65	8.25				
MONTO				23,480.89						23,525.90	7,300.86	7,280.66	87.25				
IGV				4,226.56						4,234.66	1,314.16	1,310.52	15.71				
TOTAL : ARQUITECTURA				27,707.45						27,760.56	8,615.02	8,591.18	102.96				
INSTALACIONES SANITARIAS																	
05	AGREGADO GRUESO	OCTUBRE 2020	99,268.38	2,312.22	MARZO 2020	0.0140	449.16	450.61	452.07	2,304.78	708.24	710.53	2.30				
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	99,268.38	9,152.29	MARZO 2020	0.0420	439.25	439.25	439.25	9,152.29	3,155.03	3,155.03	-				
72	TUBERIA DE PVC	OCTUBRE 2020	99,268.38	4,240.89	MARZO 2020	0.0300	438.75	450.29	458.86	4,132.20	1,185.68	1,216.86	23.16				
56	PLANCHA DE ACERO LAC	OCTUBRE 2020	99,268.38	7,284.72	MARZO 2020	0.0310	541.04	593.55	604.59	6,640.26	2,574.95	2,824.86	52.54				
61	PLANCHA GALVANIZADA	OCTUBRE 2020	99,268.38	6,628.52	MARZO 2020	0.0310	233.71	249.82	254.75	6,201.07	2,269.77	2,426.23	47.88				
77	VALVULA DE BRONCE NACIONAL	OCTUBRE 2020	99,268.38	1,096.96	MARZO 2020	0.0150	338.43	343.09	347.66	1,082.06	116.86	118.46	1.58				
MONTO				30,715.80						29,512.66	10,010.53	10,451.97	127.46				
IGV				5,528.81						5,312.28	1,801.90	1,881.35	22.94				
TOTAL : INSTALACIONES SANITARIAS				36,244.61						34,824.94	11,812.43	12,333.32	150.40				
INSTALACIONES ELECTRICAS																	
19	CABLE NYY Y IKY	OCTUBRE 2020	53,296.44	1,093.31	MARZO 2020	0.0540	784.80	788.77	824.51	1,060.09	-	-	-				
62	POSTE DE CONCRETO	OCTUBRE 2020	53,296.44	650.00	MARZO 2020	0.0140	470.86	479.81	477.78	637.88	-	-	-				
74	TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)	OCTUBRE 2020	53,296.44	10,149.10	MARZO 2020	0.0320	438.75	450.29	458.86	9,880.00	1,346.05	1,381.45	26.29				
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	OCTUBRE 2020	53,296.44	12,175.80	MARZO 2020	0.0380	562.55	581.36	592.51	11,781.85	1,618.50	1,672.62	32.08				
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	53,296.44	6,375.00	MARZO 2020	0.0200	439.25	439.25	439.25	6,375.00	846.44	846.44	-				
MONTO				30,443.21						28,683.72	3,810.99	3,900.51	58.37				
IGV				5,479.78						5,163.07	685.98	702.09	10.51				
TOTAL : INSTALACIONES ELECTRICAS				35,922.99						33,846.79	4,496.97	4,602.60	65.88				
MONTO TOTAL INCL IGV				252,337.68						250,932.24	26,794.90	27,372.41	358.01				

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMULN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALA, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINCIANIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



C.- ADELANTO DE MATERIALES N°02													
		Monto (S.) :		2,487,881.62 (Con IGV)		2,108,374.25 (Sin IGV)							
		Monto A.M. (S.) :		245,238.64 (Con IGV)		207,829.36 (Sin IGV)				9.86%			
I. VALORIZACION N°07													
MATERIAL		VALORIZACION		ADELANTO OTORGADO		Coef. Incidencia	INDICES			ADELANTO DEFLACIONADO	ADELANTO UTILIZADO	AMORTIZACION	DEDUCCION (Reajuste que no corresponde)
LU	Descripcion	Mes	Monto (V)	Monto sin Igv (Ad)	Fecha de Pago	C x %	P. Base (I) - Agosto 2019	AD (I) - Agosto 2020	Indice (I) - Setiembre 2020	F= Ad x I/a	U	U x I/a/Ib	D = Ux(I-Ia)/Ib
ARQUITECTURA													
17	BLOQUE Y LADRILLO	OCTUBRE 2020	162,563.37	4,385.63	AGOSTO DEL 2020	0.0200	621.71	671.14	685.46	4,062.62	1,485.07	1,603.14	34.21
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,661.78	AGOSTO DEL 2020	0.0140	439.25	439.25	439.25	5,661.78	1,917.20	1,917.20	-
56	PLANCHA DE ACERO LAC	OCTUBRE 2020	162,563.37	6,673.72	AGOSTO DEL 2020	0.0180	541.04	606.12	604.59	5,957.15	2,259.86	2,531.69	6.39
61	PLANCHA GALVANIZADA	OCTUBRE 2020	162,563.37	60,435.96	AGOSTO DEL 2020	0.1590	233.71	255.39	254.75	55,305.56	20,464.87	22,363.28	56.04
24	CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,716.23	AGOSTO DEL 2020	0.0140	236.65	235.47	243.18	5,744.88	1,935.63	1,925.98	63.06
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,134.70	AGOSTO DEL 2020	0.0130	562.55	593.68	592.51	4,865.46	1,738.72	1,834.93	3.62
65	TUBERIA DE ACERO NEGRO	OCTUBRE 2020	162,563.37	14,433.45	AGOSTO DEL 2020	0.0350	260.83	259.56	260.25	14,504.07	4,887.47	4,863.67	12.93
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	OCTUBRE 2020	162,563.37	14,316.61	AGOSTO DEL 2020	0.0350	755.57	766.64	761.74	14,109.88	4,847.90	4,918.93	31.44
54	PINTURA LATEX	OCTUBRE 2020	162,563.37	7,255.15	AGOSTO DEL 2020	0.0180	452.20	458.49	458.52	7,155.62	2,456.74	2,490.92	0.16
MONTO				124,013.23						35,855.36	41,993.45	44,449.74	12.87
IGV				22,322.38						6,453.97	7,558.82	8,000.95	2.32
TOTAL : ARQUITECTURA				146,335.61						42,309.33	49,552.27	52,450.69	15.19
INSTALACIONES SANITARIAS													
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	99,268.38	2,836.58	AGOSTO DEL 2020	0.0420	439.25	453.73	452.07	2,746.06	1,319.08	1,362.56	4.99
72	TUBERIA DE PVC	OCTUBRE 2020	99,268.38	641.17	AGOSTO DEL 2020	0.0300	438.75	439.25	439.25	640.44	298.16	298.50	-
56	PLANCHA DE ACERO LAC	OCTUBRE 2020	99,268.38	6,641.51	AGOSTO DEL 2020	0.0310	541.04	538.27	538.61	6,675.69	3,088.46	3,072.64	1.94
61	PLANCHA GALVANIZADA	OCTUBRE 2020	99,268.38	179.17	AGOSTO DEL 2020	0.0310	233.71	606.12	604.59	69.09	83.32	216.08	0.55
77	VALVULA DE BRONCE NACIONAL	OCTUBRE 2020	99,268.38	117.97	AGOSTO DEL 2020	0.0150	338.43	337.82	336.96	118.18	54.86	54.76	0.14
MONTO				10,416.40						10,249.45	4,843.87	5,004.55	-3.73
IGV				1,874.95						1,844.90	871.90	900.82	-0.67
TOTAL : INSTALACIONES SANITARIAS				12,291.35						12,094.35	5,715.77	5,905.37	-4.40
INSTALACIONES ELECTRICAS													
07	ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW	OCTUBRE 2020	53,296.44	429.20	AGOSTO DEL 2020	0.0170	673.90	749.91	752.68	385.70	69.61	77.46	0.29
19	CABLE NYNY Y NKY	OCTUBRE 2020	53,296.44	16,750.58	AGOSTO DEL 2020	0.0540	764.80	820.15	824.51	15,620.12	2,716.57	2,913.18	15.49
62	POSTE DE CONCRETO	OCTUBRE 2020	53,296.44	3,825.53	AGOSTO DEL 2020	0.0140	470.86	478.20	477.78	3,766.81	620.42	630.09	0.55
74	TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)	OCTUBRE 2020	53,296.44	5,461.53	AGOSTO DEL 2020	0.0320	438.75	448.53	458.86	5,342.44	885.74	905.48	20.85
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	OCTUBRE 2020	53,296.44	5,025.44	AGOSTO DEL 2020	0.0380	562.55	593.68	592.51	4,761.93	815.01	860.12	1.70
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	53,296.44	4,409.64	AGOSTO DEL 2020	0.0200	439.25	439.25	439.25	4,409.64	715.15	715.15	-
12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR	OCTUBRE 2020	53,296.44	8,711.03	AGOSTO DEL 2020	0.0480	320.05	324.88	324.59	8,581.52	1,412.74	1,434.06	1.28
51	PERFL DE ACERO	OCTUBRE 2020	53,296.44	28,786.78	AGOSTO DEL 2020	0.0940	302.11	306.34	311.15	28,389.29	4,668.58	4,733.94	74.33
MONTO				73,399.73						55,251.63	11,903.81	12,269.47	107.43
IGV				13,211.95						9,945.29	2,142.69	2,208.50	19.34
TOTAL : INSTALACIONES ELECTRICAS				86,611.68						65,196.92	14,046.50	14,477.97	126.77
MONTO TOTAL INCL IGV				245,238.64						119,600.60	69,314.53	72,834.04	137.55

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605828061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMULN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARCA, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

4.1 Ingeniero Residente: Ernesto Guillermo de la Cruz Huamanchumo

4.2 N° de Operarios Contratados al presente mes: 14

4.3 N° de Oficiales Contratados al presente mes: 2

4.4 N° de Obreros Contratados al presente mes: 6

4.5 N° de jornales Acumulados al Presente Mes: 88

4.6 N° de Horas Hombre H-H (Presente Mes): 4224

4.7 N° de Horas Maquina H-M (Presente Mes) 16

5. ASPECTOS DE LA SEGURIDAD:

Entre las actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente programadas para el siguiente mes, tenemos:

- Ejecución de Entrenamiento Diario de Seguridad.
- Reforzar una Cultura de Prevención en el personal.
- Plan De Vigilancia, Prevención Y Control De Covid-19 En El Trabajo.

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINJANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

II.

RESUMEN EJECUTIVO

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

II. RESUMEN EJECUTIVO:

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- UBICACIÓN POLÍTICA:
La ubicación política del proyecto se presenta en el Cuadro N° 1.

Cuadro N° 1: Ubicación Política del Proyecto

Ubicación Política	
Departamento	PIURA
Provincia	TALARA
Distrito	LOS ORGANOS
Localidad	LOS ORGANOS
Dirección	Altura Km 1200 Panamericana Norte

UBICACION ESPECÍFICA

El terreno se encuentra trasferido al Gobierno Regional de Piura, tiene forma regular y cuenta con un área de 6,450.00m², presentando los siguientes limites perimétricos:

Limites:

- Por el norte : Océano Pacifico
- Por el sur : Via Sin Nombre
- Por el oeste : Propiedad de terceros
- Por el este : Propiedad de terceros

VIAS DE ACCESO

Para acceder al DPA Los Órganos, se efectúa a través de un desvío a la altura del Km 1200 de la panamericana Norte en el distrito de Los Órganos de 293m de vía asfaltada, de ahí se toma una trocha afirmada de 295.78m hasta llegar al ingreso del DPA.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo del IOARR es lograr a la adecuación sanitaria de la infraestructura existente a través de los requisitos de la norma sanitaria: DECRETO SUPREMO N°040-2001-PE; mediante la reorganización e identificación de los flujos de trabajo que se manejan en el DPA. Se contemplan los trabajos de mejoramiento de la infraestructura en mar y en tierra.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

METAS FISICAS DEL PROYECTO

I. El IOARR contempla las siguientes metas:

II. El área de intervención del componente: META I: "OPRIMIZACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA A LA NORMAL SANIITARIA APROBADA MEDIANTE D.S. 040.2001-PE", es el siguiente:

- Construcción de obra nueva (Trabajos en tierra bloque de desinfección y depósito de residuos temporales), en un área de 158.25m².
- Optimización y Adecuación (Trabajos en tierra tareas previas), en un área de 331.99m²
- Optimización y Adecuación (Trabajos en mar cabezo y plataforma baja), en un área de 497.67m² que incluye techado de cabezo y plataforma baja.

Se cubre también con estructura ligera un área de 115.87m² en la zona de recepción de materia prima y zona de desembarque 2 de tareas previas.

a. TRABAJOS EN MAR

- Retiro y reposición de bitas, pescantes y sardineles de madera deteriorados.
- Colocación de escalera de gato para acceso al cabezo.
- Colocación de cobertura liviana sobre estructura metálica en cabezo y tareas previas
- Colocación de barandas de fibra de vidrio en las plataformas bajas.
- Demolición y construcción de caseta de bombas para agua salada, incluye mejora de alimentación eléctrica de bombas.
- Mejoramiento de instalaciones hidráulicas y equipo de bombeo de la captación de agua de mar, incluyendo sistema de filtrado y desinfección
- Construcción de puno de desinfección en el acceso al puente
- Colocación de sistema de defensas de muelle.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

"REMDELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARCA,
DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

b. TRABAJOS EN TIERRA

- Demolición de muros y cerramiento de área de despacho
- Retiro de puertas e instalación de nuevas puertas con sistema enrollable y abrigo retráctil.
- Colocación de cortinas de traslape de PVC
- Reposición de malla en ventanas en mal estado y colocación de ventanas vidrio con lamina antirroto y panel desmontable con malla de fibra de vidrio en muros nuevos de Tareas Previas.
- Retiro de pediluvios y colocación de dos maniluvios y punto de lavado de mandiles
- Anclaje de tuberías colgantes de agua salada a columnas y cieloraso
- Construcción de ambiente para residuo temporal de residuos.
- Cobertura liviana en la zona de recepción de materia prima y despacho directo.
- Suministro e instalación de canaleta de fibra de vidrio en Patio de maniobras de despacho y despacho directo
- Demolición de lavado de cajas existente y construcción de una zona de desinfección, incluye SS. HH de varones y mujeres, vestuarios de varones y mujeres, custodia y entrega de uniformes y ambiente de desinfección para el personal operario
- Intervenciones en instalaciones sanitarias: considerando la proyección de redes de agua y desagüé a los ambientes sanitarios de la zona de desinfección, puntos de desinfección, maniluvios en tareas previas, lavado de cajas, drenaje pluvial en techos proyectados y nuevas coberturas en tareas previas mejoramiento del sistema de filtración, desinfección del agua salada; mejora del sistema eléctrico en tareas previas, reubicación de buzones, puesta a tierra, grupo electrógeno, alumbrado exterior, cambio de tableros y proyección de alimentación eléctrica para la PTAR y la cámara de bombeo.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



MONTO PRESUPUESTADO

El presupuesto de obra se ha confeccionado al mes de Agosto del 2019 de acuerdo a los costos unitarios y metrados de la obra, tomando en cuenta también que la obra debe realizarse por Contrata, afectado el monto por un porcentaje que se designara para gastos generales, utilidad más el IGV correspondiente de la obra.

El presupuesto para la ejecución de esta obra asciende a la suma de **S/. 2,487,881.62 (Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete mil Ochocientos Ochenta y Uno con 62/100 Soles)**, según la siguiente estructura:

COSTO DIRECTO	S/. 1,624,166.62
GASTOS GENERALES (19.812682%)	S/. 321,790.97
UTILIDAD (10%)	S/. 162,416.66
	=====
SUB TOTAL	S/. 2,108,374.25
IMPUESTO IGV (18%)	S/. 379,507.37

TOTAL	S/. 2,487,881.62
--------------	-------------------------

Son: Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete mil Ochocientos Ochenta y Uno con 62/100 Soles

TIEMPO DE EJECUCIÓN

El plazo ejecución de las Obras de **Ciento Veinte (120) días calendarios**.

AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO

El plazo ejecución de las Obras tiene una ampliación excepcional de **Ciento Sesenta y dos (162) días calendarios**.

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA:

El proyecto, se viene Ejecutando por la modalidad de **Contrata**, bajo el sistema de Contratación a Suma Alzada.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINIANIEROS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

III.

RESUMEN DE VALORIZACION

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

DESCRIPCION		MONTO CONTRATO (Sin IGV) S/.	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR S/.
			ANTERIOR S/.	ACTUAL S/.	ACUMULADO S/.		
1.	VALORIZACION CONTRACTUAL : REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE. EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436	2,108,374.25	1,785,015.13	320,691.99	2,105,707.12	99.87%	2,667.13
TOTAL CONTRACTUAL (V)		2,108,374.25	1,785,015.13	320,691.99	2,105,707.12		2,667.13
TOTAL CONTRACTUAL (C/IGV)		2,487,881.62	2,106,317.85	378,416.55	2,484,734.40		3,147.22
AVANCE EJECUTADO DE OBRA			84.66%	15.21%	99.87%	99.87%	0.13%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA			85.59%	14.41%	100.00%	100.00%	0.00%
ESTADO DE LA OBRA					OBRA ATRASADA	-0.13%	
COSTO DIRECTO		1,624,166.62		247,042.12			
GASTOS GENERALES 19.8126823%		321,790.97		48,945.66			
UTILIDADES 10.00%		162,416.66		24,704.21			
SUB TOTAL		2,108,374.25	Val. Bruta	320,691.99			
RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA							
A. MONTO VALORIZADO EN EL PRESENTE MES						320,691.99	
VALORIZACION N°07			Octubre	320,691.99			
B. AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFECTIVO						-30,906.15	
Del Adelanto Directo - Val N°07			Octubre	-32,069.20			
Deducción del Adelanto Directo - Val N°07				1,163.05			
C. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES N°01 EN EL PRESENTE MES						-22,951.88	
Por Adelanto de Materiales			Octubre	-23,196.98			
Deducción que no corresponden - Adelanto de materiales				245.10			
D. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES N°02 EN EL PRESENTE MES						-61,607.19	
Por Adelanto de Materiales			Octubre	-61,723.76			
Deducción que no corresponden - Adelanto de materiales				116.57			
I. MONTO NETO DE VALORIZACION (Sin I.G.V) = A+B+C+D=						205,226.77	
II. IGV 18%						36,940.82	
II. TOTAL A FACTURAR			S/.	S/.		242,167.59	
RETENCION POR FONDO DE GARANTIA 0%						0.00	
TOTAL A CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA			S/.	S/.		242,167.59	

*Se deja constancia que las metas del expediente contractual están al 100% terminadas.

A pesar de esto el supervisor pedirá el deductivo de un mínimo porcentaje de dos partidos, consideradas en la presente valorización (PARTIDA 01.01.01.04 y PARTIDA 05.03.01), POR LO QUE ESTA VALORIZACION SE PRESENTARA A SOLICITUD DEL SUPERVISOR AL 99.87%

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

IV.

HOJA DE VALORIZACION TECNICA

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZVINGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

VALORIZACION N°07 - MES OCTUBRE

HOJA DE VALORIZACION TECNICA
VALORIZACION N°07 (DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE 2020)



REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUEBLE, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO N° 2359438

PROYECTO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
ENTIDAD: CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANACHUMO
SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
UBICACION: LOS ORGANOS - TALARÁ - PIURA

MONTO DE CONTRATO (Sin I.G.V.) : S/. 2,108,374.25
MONTO DE CONTRATO (Con I.G.V.) : S/. 2,487,881.62
PLAZO DE EJECUCION : 120 Dias Calendarios
AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO : 162 Dias Calendarios
FACTOR DE RELACION : 0.900

FECHA: 24/10/2020

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
						Metrado	MONTO S/.	%	Metrado	MONTO S/.	%	Metrado	MONTO S/.	%	Metrado	MONTO S/.	%	
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD																	
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCCIONES PROVISIONALES																	
01.01.01	Almacén, oficina y caseta de guardia	m2	145.00	68.39	9,916.55	145.00	9,916.55	100.00%	-	-	0.00%	145.00	9,916.55	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.01.02	Cerco de identificación de la obra 4.80 X 3.60 m	u	1.00	1,221.54	1,221.54	1.00	1,221.54	100.00%	-	-	0.00%	1.00	1,221.54	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.01.03	Cerco provisional de Obra	m	90.00	23.92	2,152.80	90.00	2,152.80	100.00%	-	-	0.00%	90.00	2,152.80	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.01.04	Puerta provisional contraplacada de triplay	u	4.00	351.15	1,404.60	0.00	0.00	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	4.00	1,404.60	100.00%	100.00%
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES																	
01.01.02.01	Agua para la obra	gpl	1.00	675.00	675.00	0.88	591.11	87.57%	0.12	83.89	12.43%	1.00	675.00	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.02.02	SS.HH. Portátiles	gpl	1.00	900.00	900.00	0.99	890.10	98.90%	0.01	9.90	1.10%	1.00	900.00	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.02.03	Energía para la Obra	gpl	1.00	279.04	279.04	0.88	244.62	87.66%	0.12	34.42	12.34%	1.00	279.04	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.03	REMOCCIONES																	
01.01.03.01	Desmontaje de puertas	u	10.00	12.14	121.40	10.00	121.40	100.00%	-	-	0.00%	10.00	121.40	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.03.02	Desmontaje de falsa columna de drywall	m2	4.65	10.13	47.10	4.65	47.10	100.00%	-	-	0.00%	4.65	47.10	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.03.03	Desmontaje de ventanas	m2	65.72	2.98	195.85	65.72	195.85	100.00%	-	-	0.00%	65.72	195.85	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.03.04	Desmontaje de bitas en muelle	u	13.00	59.56	774.28	13.00	774.28	100.00%	-	-	0.00%	13.00	774.28	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.03.05	Desmontaje de sardinel de madera en muelle	m	62.40	7.44	464.26	62.40	464.26	100.00%	-	-	0.00%	62.40	464.26	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.03.06	Desmontaje de escalera metálica tipo gato en muelle	u	5.00	74.45	372.25	5.00	372.25	100.00%	-	-	0.00%	5.00	372.25	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.03.07	Desmontaje de pescante en muelle	u	5.00	59.56	297.80	5.00	297.80	100.00%	-	-	0.00%	5.00	297.80	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.03.08	Desmontaje de escalera metálica en muelle	m	4.10	14.89	61.05	4.10	61.05	100.00%	-	-	0.00%	4.10	61.05	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.03.09	Desmontaje de arribos y rejillas metálicas en canaléatas existentes	m	38.00	5.66	215.08	38.00	215.08	100.00%	-	-	0.00%	38.00	215.08	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.04	DEMOLICIONES																	
01.01.04.01	Demolicion de muro de albanileria manual	m2	77.49	14.48	1,122.06	77.49	1,122.06	100.00%	-	-	0.00%	77.49	1,122.06	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.04.02	Demolicion de muro de concreto armado olequipo	m3	2.11	65.68	138.58	2.11	138.58	100.00%	-	-	0.00%	2.11	138.58	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.04.03	Demolicion de estructura de concreto simple	m3	1.04	49.27	51.24	1.04	51.24	100.00%	-	-	0.00%	1.04	51.24	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.04.04	Corte y demolicion de piso de concreto simple e=0.15m	m2	222.90	5.87	1,308.42	222.90	1,308.42	100.00%	-	-	0.00%	222.90	1,308.42	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.04.05	Plazo de borde de canaléata existente para ángulo de filira de vidrio	m	76.00	10.31	783.56	76.00	783.56	100.00%	-	-	0.00%	76.00	783.56	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.04.06	Alarreo interior, material procedente de demoliciones	m3	62.81	31.58	1,983.54	62.81	1,983.54	100.00%	-	-	0.00%	62.81	1,983.54	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.04.07	Eliminación de demoliciones cargado manual	m3	62.81	29.62	1,860.43	62.81	1,860.43	100.00%	-	-	0.00%	62.81	1,860.43	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.05	REMEDIACIONES																	
01.01.04.08	Mediacion y desmontaje de equipos y herrame	gpl	1.00	720.00	720.00	0.90	644.40	89.50%	0.11	75.60	10.50%	1.00	720.00	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
01.01.04.09	Transporte de estructuras metálicas del taller a la obra	gpl	1.00	2,134.04	2,134.04	1.00	2,134.04	100.00%	-	-	0.00%	1.00	2,134.04	100.00%	-	-	0.00%	0.00%

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANACHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINCIANEROS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
RECIBO N° 84746

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
						METRADO	MONTO \$/.	%	METRADO	MONTO \$/.	%	METRADO	MONTO \$/.	%	METRADO	MONTO \$/.	%
01.01.06.01	Trazo, niveles y replanteo preliminar	m2	884.06	1.02	901.74	884.06	901.74	100.00%	-	-	0.00%	884.06	901.74	100.00%	-	-	0.00%
01.01.06.02	Replanteo durante el proceso	m2	884.06	0.51	450.87	884.06	450.87	100.00%	-	-	0.00%	884.06	450.87	100.00%	-	-	0.00%
01.02	SEGURIDAD Y SALUD																
01.02.01	Equipo de protección individual	gls	1.00	1,190.45	1,190.45	0.88	1,042.41	87.56%	0.12	148.04	12.44%	1.00	1,190.45	100.00%	-	-	0.00%
01.02.02	Equipo de protección colectiva	gls	1.00	594.25	594.25	0.88	520.35	87.56%	0.12	73.90	12.44%	1.00	594.25	100.00%	-	-	0.00%
01.02.03	Señalización temporal de seguridad	m	100.00	5.27	527.00	95.16	501.47	95.16%	4.85	25.53	4.84%	100.00	527.00	100.00%	-	-	0.00%
01.02.04	Capacitación en seguridad y salud	gls	1.00	1,170.00	1,170.00	0.93	1,083.43	92.60%	0.07	86.57	7.40%	1.00	1,170.00	100.00%	-	-	0.00%
01.02.05	Recursos para respuesta ante emergencia en seguridad y salud en el trabajo	gls	1.00	1,011.15	1,011.15	0.88	886.60	87.68%	0.12	124.55	12.32%	1.00	1,011.15	100.00%	-	-	0.00%
02	ESTRUCTURAS																
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
02.01.01	Excavación manual en terreno normal	m3	248.62	45.22	11,242.60	248.62	11,242.60	100.00%	-	-	0.00%	248.62	11,242.60	100.00%	-	-	0.00%
02.01.02	Nivelación interior apisonado manual	m2	410.40	7.59	3,114.94	410.40	3,114.94	100.00%	-	-	0.00%	410.40	3,114.94	100.00%	-	-	0.00%
02.01.03	Relleno compactado con material propio zarandeado	m3	67.98	21.02	1,428.94	67.98	1,428.94	100.00%	-	-	0.00%	67.98	1,428.94	100.00%	-	-	0.00%
02.01.04	Relleno compactado con afirmado e=0.15m	m2	214.52	14.64	3,140.57	214.52	3,140.57	100.00%	-	-	0.00%	214.52	3,140.57	100.00%	-	-	0.00%
02.01.05	Acarreo interior, material procedente de excavaciones	m3	207.74	31.58	6,560.43	207.74	6,560.43	100.00%	-	-	0.00%	207.74	6,560.43	100.00%	-	-	0.00%
02.01.06	Eliminación de material excedente con maquinaria	m3	207.74	15.89	3,300.99	207.74	3,300.99	100.00%	-	-	0.00%	207.74	3,300.99	100.00%	-	-	0.00%
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE																
02.02.01	SOLIDOS																
02.02.01.01	Concreto para solado CH 1.8 e=8"	m3	0.32	205.82	65.86	0.32	65.86	100.00%	-	-	0.00%	0.32	65.86	100.00%	-	-	0.00%
02.02.02	CIEMENTOS CORRIDOS																
02.02.02.01	Cimiento corrido 1:1.0 + 30% P.G.	m3	59.92	190.18	11,395.59	59.92	11,395.59	100.00%	-	-	0.00%	59.92	11,395.59	100.00%	-	-	0.00%
02.02.03	SORBECIMIENTOS																
02.02.03.01	Sorbecimiento 1:3 + 25% P.M.	m3	0.55	219.57	120.76	0.55	120.76	100.00%	-	-	0.00%	0.55	120.76	100.00%	-	-	0.00%
02.02.03.02	Sorbecimiento encofrado y desencofrado	m2	11.05	39.51	436.59	11.05	436.59	100.00%	-	-	0.00%	11.05	436.59	100.00%	-	-	0.00%
02.02.04	FALSO PISO																
02.02.04.01	Falso piso mezcla 1:8 e=4"	m2	146.91	33.12	4,865.66	146.91	4,865.66	100.00%	-	-	0.00%	146.91	4,865.66	100.00%	-	-	0.00%
02.02.04.02	Falso piso mezcla 1:8 e=6"	m2	8.21	41.35	339.48	8.21	339.48	100.00%	-	-	0.00%	8.21	339.48	100.00%	-	-	0.00%
02.02.05	PODIO DE CONCRETO																
02.02.05.01	Concreto f'c=210 kg/cm2 - podio	m3	3.02	462.38	1,396.39	3.02	1,396.39	100.00%	-	-	0.00%	3.02	1,396.39	100.00%	-	-	0.00%
02.02.05.02	Encofrado y desencofrado normal de podio	m2	11.09	49.62	550.29	11.09	550.29	100.00%	-	-	0.00%	11.09	550.29	100.00%	-	-	0.00%
02.02.06	RELLENO Y REPOSICION ESCALINATA																
02.02.06.01	Concreto f'c=210 kg/cm2 - escalinata	m3	2.56	462.38	1,183.69	2.56	1,183.69	100.00%	-	-	0.00%	2.56	1,183.69	100.00%	-	-	0.00%
02.02.06.02	Encofrado y desencofrado normal en escalinata	m2	5.13	49.62	254.55	5.13	254.55	100.00%	-	-	0.00%	5.13	254.55	100.00%	-	-	0.00%
02.02.07	FALSA ORIENTACION																
02.02.07.01	Falsa cimentación CH 1:1.4 + 30% P.G.	m3	24.98	181.02	4,521.88	24.98	4,521.88	100.00%	-	-	0.00%	24.98	4,521.88	100.00%	-	-	0.00%
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO																
02.03.01	ZAPATAS																
02.03.01.01	Cimiento f'c=280 kg/cm2 - zapatas	m3	33.53	514.26	17,243.14	33.53	17,243.14	100.00%	-	-	0.00%	33.53	17,243.14	100.00%	-	-	0.00%
02.03.01.02	Encofrado y desencofrado normal en zapatas	m2	92.16	44.43	4,094.67	92.16	4,094.67	100.00%	-	-	0.00%	92.16	4,094.67	100.00%	-	-	0.00%
02.03.01.03	Alero f'c=4200 kg/cm2 GRADO 60 - zapatas	kg	1,062.48	4.11	4,366.79	1,062.48	4,366.79	100.00%	-	-	0.00%	1,062.48	4,366.79	100.00%	-	-	0.00%
02.03.02	ABRECIMIENTO REFORZADO																
02.03.02.01	Concreto f'c=210 kg/cm2 - abrecimiento	m3	12.59	462.38	5,821.36	12.59	5,821.36	100.00%	-	-	0.00%	12.59	5,821.36	100.00%	-	-	0.00%
02.03.02.02	Encofrado y desencofrado normal en abrecimiento	m2	167.75	49.62	8,323.76	167.75	8,323.76	100.00%	-	-	0.00%	167.75	8,323.76	100.00%	-	-	0.00%
02.03.02.03	Alero f'c=4200 kg/cm2 GRADO 60 - abrecimiento	kg	539.48	4.11	2,217.26	539.48	2,217.26	100.00%	-	-	0.00%	539.48	2,217.26	100.00%	-	-	0.00%
02.03.03	REPOSICION DE COLUMNAS																
02.03.03.01	Concreto f'c=280 kg/cm2 - columnas	m3	9.98	520.64	5,195.99	9.98	5,195.99	100.00%	-	-	0.00%	9.98	5,195.99	100.00%	-	-	0.00%

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.O.C. 20969
ROSALES PEREZ JONY IESUN
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
C.O.P. N° 84746

Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
						Metrado	MONTO \$/.	%	Metrado	MONTO \$/.	%	Metrado	MONTO \$/.	%	Metrado	MONTO \$/.	%
02.03.03.02	Encofrado y desencofrado normal en columnas	m2	140.28	49.62	6,960.69	140.28	6,960.69	100.00%	-	-	0.00%	140.28	6,960.69	100.00%	-	-	0.00%
02.03.03.03	Acero fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 - columnas	kg	1,821.87	4.11	7,487.89	1,821.87	7,487.89	100.00%	-	-	0.00%	1,821.87	7,487.89	100.00%	-	-	0.00%
02.03.04	COLUMNETAS																
02.03.04.01	Concreto fc=210 kg/cm2 - columnetas	m3	10.40	462.38	4,808.75	10.40	4,808.75	100.00%	-	-	0.00%	10.40	4,808.75	100.00%	-	-	0.00%
02.03.04.02	Encofrado y desencofrado normal en columnetas	m2	236.17	49.62	11,718.76	236.17	11,718.76	100.00%	-	-	0.00%	236.17	11,718.76	100.00%	-	-	0.00%
02.03.04.03	Acero fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 - columnetas	kg	1,055.74	4.11	4,339.09	1,055.74	4,339.09	100.00%	-	-	0.00%	1,055.74	4,339.09	100.00%	-	-	0.00%
02.03.04.04	Anclaje de columna a viga o losa	u	41.00	28.15	1,154.15	41.00	1,154.15	100.00%	-	-	0.00%	41.00	1,154.15	100.00%	-	-	0.00%
02.03.04.05	Anclaje de columna a cimentación existente con dowells	u	2.00	39.91	79.82	2.00	79.82	100.00%	-	-	0.00%	2.00	79.82	100.00%	-	-	0.00%
02.03.05	VIGAS																
02.03.05.01	Concreto fc=210 kg/cm2 - vigas	m3	14.69	507.95	7,461.79	14.69	7,461.79	100.00%	-	-	0.00%	14.69	7,461.79	100.00%	-	-	0.00%
02.03.05.02	Encofrado y desencofrado normal en vigas	m2	115.94	53.06	6,151.78	115.94	6,151.78	100.00%	-	-	0.00%	115.94	6,151.78	100.00%	-	-	0.00%
02.03.05.03	Acero fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 - vigas	kg	2,575.41	4.11	10,584.94	2,575.41	10,584.94	100.00%	-	-	0.00%	2,575.41	10,584.94	100.00%	-	-	0.00%
02.03.06	VIGAS DE AMARRE																
02.03.06.01	Concreto fc=210 kg/cm2 - vigas de amarre	m3	2.26	507.95	1,147.97	2.26	1,147.97	100.00%	-	-	0.00%	2.26	1,147.97	100.00%	-	-	0.00%
02.03.06.02	Encofrado y desencofrado normal en vigas de amarre	m2	38.04	53.06	2,018.40	38.04	2,018.40	100.00%	-	-	0.00%	38.04	2,018.40	100.00%	-	-	0.00%
02.03.06.03	Acero fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 - vigas de amarre	kg	316.58	4.11	1,301.14	316.58	1,301.14	100.00%	-	-	0.00%	316.58	1,301.14	100.00%	-	-	0.00%
02.03.07	LOSAS																
02.03.07.01	LOSAS ALIGERADAS CONVENCIONALES																
02.03.07.01.01	Concreto fc=210 kg/cm2 - losa aligerada	m3	11.13	462.38	5,146.29	11.13	5,146.29	100.00%	-	-	0.00%	11.13	5,146.29	100.00%	-	-	0.00%
02.03.07.01.02	Encofrado y desencofrado normal en losa aligerada	m2	129.03	44.43	5,732.80	129.03	5,732.80	100.00%	-	-	0.00%	129.03	5,732.80	100.00%	-	-	0.00%
02.03.07.01.03	Acero fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 - losa aligerada	kg	771.81	4.11	3,172.14	771.81	3,172.14	100.00%	-	-	0.00%	771.81	3,172.14	100.00%	-	-	0.00%
02.03.07.01.04	Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30cm - losa aligerada	u	1,075.00	2.79	2,999.25	1,075.00	2,999.25	100.00%	-	-	0.00%	1,075.00	2,999.25	100.00%	-	-	0.00%
02.03.07.02	LOSAS MACIZAS																
02.03.07.02.01	Concreto fc=210 kg/cm2 - losa maciza	m3	4.80	462.38	2,219.42	4.80	2,219.42	100.00%	-	-	0.00%	4.80	2,219.42	100.00%	-	-	0.00%
02.03.07.02.02	Encofrado y desencofrado normal en losa maciza	m2	32.60	49.62	1,617.61	32.60	1,617.61	100.00%	-	-	0.00%	32.60	1,617.61	100.00%	-	-	0.00%
02.03.07.02.03	Acero fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 - losa maciza	kg	453.12	4.11	1,862.32	453.12	1,862.32	100.00%	0.00	-	0.00%	453.12	1,862.32	100.00%	-	-	0.00%
02.03.08	OSO DE CONCRETO ARMADO																
02.03.08.01	Concreto fc=280 kg/cm2 - piso de concreto armado	m3	13.65	506.63	6,915.50	13.65	6,915.50	100.00%	-	-	0.00%	13.65	6,915.50	100.00%	-	-	0.00%
02.03.08.02	Acero fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 - piso de concreto armado	kg	511.32	4.11	2,101.53	511.32	2,101.53	100.00%	-	-	0.00%	511.32	2,101.53	100.00%	-	-	0.00%
02.03.09	SISTEMA DE BOMBAS																
02.03.09.01	Acero con epoxico HIT-RE 300 con bombas	u	62.00	17.92	1,111.04	62.00	1,111.04	100.00%	-	-	0.00%	62.00	1,111.04	100.00%	-	-	0.00%
02.03.09.02	Concreto fc=280 kg/cm2 - caseta de bombas	m3	5.21	564.53	2,941.20	5.21	2,941.20	100.00%	-	-	0.00%	5.21	2,941.20	100.00%	-	-	0.00%
02.03.09.03	Encofrado y desencofrado normal en caseta de bombas	m2	61.20	49.62	3,036.74	61.20	3,036.74	100.00%	-	-	0.00%	61.20	3,036.74	100.00%	-	-	0.00%

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.S.C. 20650628061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINCIANIEROS

ING. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
						METRADO	MONTO \$/.	%	METRADO	MONTO \$/.	%	METRADO	MONTO \$/.
02.03.09.04	Aero f=4200 kg/cm2 GRADO 60 - caseta de bombas	kg	263.60	4.29	1,130.84	263.60	1,130.84	100.00%	-	-	263.60	1,130.84	100.00%
02.03.10	CAMARA RETENEDORA												
02.03.10.01	Concreto f=280 kg/cm2 - camara retenedora	m3	1.78	564.53	1,004.86	1.78	1,004.86	100.00%	-	-	1.78	1,004.86	100.00%
02.03.10.02	Encofrado y desencofrado normal en camara retenedora	m2	16.41	49.62	814.26	16.41	814.26	100.00%	-	-	16.41	814.26	100.00%
02.03.10.03	Aero f=4200 kg/cm2 GRADO 60 - camara retenedora	kg	72.90	4.29	312.74	72.90	312.74	100.00%	-	-	72.90	312.74	100.00%
02.03.11	PEDESTAL PARA ESTRUCTURAS METALICAS												
02.03.11.01	Concreto f=280 kg/cm2 - pedestales	m3	2.77	564.53	1,563.75	2.77	1,563.75	100.00%	-	-	2.77	1,563.75	100.00%
02.03.11.02	Encofrado y desencofrado normal en pedestales	m2	31.66	49.62	1,570.97	31.66	1,570.97	100.00%	-	-	31.66	1,570.97	100.00%
02.03.11.03	Aero f=4200 kg/cm2 GRADO 60 - pedestales	kg	750.33	4.11	3,083.86	750.33	3,083.86	100.00%	-	-	750.33	3,083.86	100.00%
02.03.12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION												
02.03.12.01	Concreto f=210 kg/cm2 - elementos de limpieza y desinfección	m3	1.94	462.38	897.02	1.94	897.02	100.00%	-	-	1.94	897.02	100.00%
02.03.12.02	Encofrado y desencofrado normal en elementos de limpieza y desinfección	m2	10.79	49.62	535.40	10.79	535.40	100.00%	-	-	10.79	535.40	100.00%
02.03.12.03	Encofrado y desencofrado caravista en elementos de limpieza y desinfección	m2	13.08	63.95	836.47	13.08	836.47	100.00%	-	-	13.08	836.47	100.00%
02.03.12.04	Aero f=4200 kg/cm2 GRADO 60 - elementos de limpieza y desinfección	kg	92.59	4.29	397.21	92.59	397.21	100.00%	-	-	92.59	397.21	100.00%
02.03.13	RODALIVIO												
02.03.13.01	Concreto f=280 kg/cm2 - rodalivio	m3	12.32	564.53	6,955.01	12.32	6,955.01	100.00%	-	-	12.32	6,955.01	100.00%
02.03.13.02	Encofrado y desencofrado normal en rodalivio	m2	15.54	53.06	824.55	15.54	824.55	100.00%	-	-	15.54	824.55	100.00%
02.03.13.03	Aero f=4200 kg/cm2 GRADO 60 - rodalivio	kg	1,447.33	4.11	5,948.53	1,447.33	5,948.53	100.00%	-	-	1,447.33	5,948.53	100.00%
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS												
02.04.01	ESTRUCTURAS METALICAS PARA COBERTURA												
02.04.01.01	Placa base apoyo 0.35x0.35m 1/2" (incluye anclaje y grouting)	u	35.00	136.73	4,785.55	35.00	4,785.55	100.00%	-	-	35.00	4,785.55	100.00%
02.04.01.02	Fabricación y montaje de estructura metálica	kg	29,027.09	9.90	287,368.19	29,027.09	287,368.19	100.00%	-	-	29,027.09	287,368.19	100.00%
02.04.01.03	Granallado de estructuras metálicas SPC-SP5	m2	912.83	10.80	9,858.56	912.83	9,858.56	100.00%	-	-	912.83	9,858.56	100.00%
02.04.01.04	Sistema de pintura epóxica en estructura metálica e=13mils	m2	912.83	31.95	29,164.92	912.83	29,164.92	95.89%	37.54	1,198.51	912.83	29,164.92	100.00%
02.04.01.05	Control de calidad de soldadura lites penetrantes	pto	30.00	18.00	540.00	30.00	540.00	100.00%	-	-	30.00	540.00	100.00%
02.04.02	ESTRUCTURAS METALICAS DESMONTABLE - TECHO MOVIL												
02.04.02.01	Fabricación y montaje de estructura metálica	kg	2,419.51	9.90	23,953.15	2,419.51	23,953.15	100.00%	-	-	2,419.51	23,953.15	100.00%
02.04.02.02	Granallado de estructuras metálicas SPC-SP5	m2	90.10	10.80	973.08	90.10	973.08	100.00%	-	-	90.10	973.08	100.00%
02.04.02.03	Sistema de pintura epóxica en estructura metálica e=13mils	m2	90.10	31.95	2,878.70	90.10	2,878.70	100.00%	-	-	90.10	2,878.70	100.00%
02.04.02.04	Control de calidad de soldadura lites penetrantes	pto	20.00	18.00	360.00	20.00	360.00	100.00%	-	-	20.00	360.00	100.00%
02.04.03	FENSA DE ATRAQUE												
02.04.03.01	Fabricación y montaje de soporte metálico con perfiles caduiz 40	kg	1,639.67	10.69	17,528.07	1,639.67	17,528.07	100.00%	-	-	1,639.67	17,528.07	100.00%
02.04.03.02	Calentado en calle 160 micras de soporte metálico	kg	1,639.67	2.38	3,902.41	1,639.67	3,902.41	100.00%	-	-	1,639.67	3,902.41	100.00%
02.04.03.03	Galvanizado en caliente	u	74.00	38.39	2,840.86	74.00	2,840.86	100.00%	-	-	74.00	2,840.86	100.00%
02.04.03.04	Perforación de acero inoxidable liso soldado d=58" para colocación de andaje de soporte	u	152.00	35.15	5,342.80	152.00	5,342.80	100.00%	-	-	152.00	5,342.80	100.00%
02.04.03.05	Suministro e instalación de lantitas de d=100 m	u	74.00	109.79	8,124.46	74.00	8,124.46	100.00%	-	-	74.00	8,124.46	100.00%

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.L.C. 20669505
 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. ENESO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 RESIDENTE DE OBRA
 CONSORCIO ZVINIANIEROS
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. SUP. N° 84746

Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
						Metrado	MONTO \$/.	%	Metrado	MONTO \$/.	%	Metrado	MONTO \$/.	%	Metrado	MONTO \$/.	%
02.04.03.06	Control de calidad de soldadura linternas penetrantes	pto	30.00	18.00	540.00	30.00	540.00	100.00%	-	-	0.00%	30.00	540.00	100.00%	-	-	0.00%
02.05	VARIOS																
02.05.01	Junta sismica de T con sello elastomérico	m	47.53	15.69	745.75	20.00	313.80	42.08%	27.53	431.95	57.92%	47.53	745.75	100.00%	-	-	0.00%
02.05.02	Junta de dilatación de 1" con sello elastomérico	m	126.97	15.69	1,992.16	0.00	0.00	0.00%	126.97	1,992.16	100.00%	126.97	1,992.16	100.00%	-	-	0.00%
03	ARQUITECTURA																
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA																
03.01.01	Muro de ladrillo KK tipo IV segs M:1:1.4 e=1.5 cm	m2	347.86	60.70	21,115.10	347.86	21,115.10	100.00%	-	-	0.00%	347.86	21,115.10	100.00%	-	-	0.00%
03.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDIRAS																
03.02.01	Tarrajeo en muros interiores con impermeabilizante M:1:1.4 e=1.5cm	m2	435.87	22.43	9,776.56	435.87	9,776.56	100.00%	-	-	0.00%	435.87	9,776.56	100.00%	-	-	0.00%
03.02.02	Tarrajeo en muros exteriores con impermeabilizante M:1:1.4 e=1.5cm	m2	148.38	23.70	3,516.61	148.38	3,516.61	100.00%	-	-	0.00%	148.38	3,516.61	100.00%	-	-	0.00%
03.02.03	Tarrajeo de tipo rayado con impermeabilizante M:1:1.4 e=1.5cm	m2	214.03	21.43	4,586.66	214.03	4,586.66	100.00%	-	-	0.00%	214.03	4,586.66	100.00%	-	-	0.00%
03.02.04	Tarrajeo de columnas con impermeabilizante M:1:1.4 e=1.5cm	m2	50.59	36.38	1,840.46	50.59	1,840.46	100.00%	-	-	0.00%	50.59	1,840.46	100.00%	-	-	0.00%
03.02.05	Tarrajeo de vigas con impermeabilizante M:1:1.4 e=1.5cm	m2	106.82	36.38	3,886.11	106.82	3,886.11	100.00%	-	-	0.00%	106.82	3,886.11	100.00%	-	-	0.00%
03.02.06	Vestidura de derrames con impermeabilizante M:1:1.4 e=1.5cm	m	253.93	13.73	3,486.46	253.93	3,486.46	100.00%	-	-	0.00%	253.93	3,486.46	100.00%	-	-	0.00%
03.02.07	Bruñas e=1cm	m	168.56	5.18	873.14	168.56	873.14	100.00%	-	-	0.00%	168.56	873.14	100.00%	-	-	0.00%
03.02.08	Tarrajeo pulco con impermeabilizante M:1:1.4 e=1.5cm	m2	21.60	26.73	577.37	21.60	577.37	100.00%	-	-	0.00%	21.60	577.37	100.00%	-	-	0.00%
03.02.09	Revestimiento impermeabilizante de manijeros y lavabotas	m2	56.57	40.59	2,296.18	56.57	2,296.18	100.00%	-	-	0.00%	56.57	2,296.18	100.00%	-	-	0.00%
03.03	CIELORRASOS																
03.03.01	Cieloraso con impermeabilizante M:1:1.4 e=1.5cm	m2	164.54	39.93	6,553.63	164.54	6,553.63	100.00%	-	-	0.00%	164.54	6,553.63	100.00%	-	-	0.00%
03.03.02	Cieloraso - acero con planchas de fibrocemento 10mm	m2	11.88	47.27	561.57	11.88	561.57	100.00%	-	-	0.00%	11.88	561.57	100.00%	-	-	0.00%
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS																
03.04.01	Contrapiso e=40mm mezcla 1:5	m2	98.06	26.82	2,629.97	98.06	2,629.97	100.00%	-	-	0.00%	98.06	2,629.97	100.00%	-	-	0.00%
03.04.02	Piso de cemento semipulido impermeabilizante fc=175 kg/cm2 inc. bruñido e=0.10m	m2	16.00	82.83	1,325.28	16.00	1,325.28	100.00%	-	-	0.00%	16.00	1,325.28	100.00%	-	-	0.00%
03.04.03	Pavimento de resina poliuretano color crema e=4mm	m2	105.74	157.20	16,654.05	0.00	0.00	0.00%	105.74	16,654.05	100.00%	105.74	16,654.05	100.00%	-	-	0.00%
03.04.04	Acabado cemento pulido s/colorar con impermeabilizante mezcla 1:2	m2	83.59	19.40	1,621.65	83.59	1,621.65	100.00%	-	-	0.00%	83.59	1,621.65	100.00%	-	-	0.00%
03.04.05	Piso cerámico antideslizante rectificado de alto tránsito 60x60cm (fregata 3mm)	m2	98.06	35.17	3,448.77	98.06	3,448.77	100.00%	-	-	0.00%	98.06	3,448.77	100.00%	-	-	0.00%
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS																
03.05.01	Contrazocalo de resina de poliuretano h=15cm e=4mm diseño sanitario	m	110.32	25.99	2,867.22	0.00	0.00	0.00%	110.32	2,867.22	100.00%	110.32	2,867.22	100.00%	-	-	0.00%
03.05.02	Contrazocalo cemento pulido impermeabilizado h=15cm, 10ch. e=1.5cm M:1:1.2	m	55.45	11.93	661.52	55.45	661.52	100.00%	-	-	0.00%	55.45	661.52	100.00%	-	-	0.00%
03.05.03	zocalo cerámico rectificado 30x60cm	m2	220.70	49.53	10,931.27	220.70	10,931.27	100.00%	-	-	0.00%	220.70	10,931.27	100.00%	-	-	0.00%
03.05.04	vestim. nro de microcemento gris	m2	11.83	67.50	798.53	0.00	0.00	0.00%	11.83	798.53	100.00%	11.83	798.53	100.00%	-	-	0.00%
03.06	CONCRETOS																
03.06.01	de luna y rinito pastoso de 2.5cm con aditivo impermeabilizante	m2	196.93	42.27	8,324.23	196.93	8,324.23	100.00%	-	-	0.00%	196.93	8,324.23	100.00%	-	-	0.00%
03.06.02	de luna y rinito pastoso de 2.5cm con aditivo impermeabilizante	m2	647.65	92.45	59,875.24	647.65	59,875.24	100.00%	-	-	0.00%	647.65	59,875.24	100.00%	-	-	0.00%
03.06.03	de luna y rinito pastoso de 2.5cm con aditivo impermeabilizante	m2	62.20	33.46	2,081.21	62.20	2,081.21	100.00%	-	-	0.00%	62.20	2,081.21	100.00%	-	-	0.00%

ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO ZVINGANIEROS

ING. ENESTO VILLERO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 RESIDENTE DE OBRAS
 CONSORCIO ZVINGANIEROS
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 C.O.P.P.N° 84746

Item	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
					Metrado	MONTO \$/.	%	Metrado	MONTO \$/.	%	Metrado	MONTO \$/.	%	Metrado	MONTO \$/.	%
03.06.04	m2	15.00	57.00	855.00	15.00	855.00	100.00%	-	-	0.00%	15.00	855.00	100.00%	-	-	0.00%
03.07	m2	9.36	507.27	4,748.05	4.50	2,282.72	48.08%	4.86	2,463.33	51.92%	9.36	4,748.05	100.00%	-	-	0.00%
03.07.02	m2	1.68	460.04	772.87	1.68	772.87	100.00%	-	-	0.00%	1.68	772.87	100.00%	-	-	0.00%
03.07.03	m2	2.16	458.36	990.06	2.16	990.06	100.00%	-	-	0.00%	2.16	990.06	100.00%	-	-	0.00%
03.07.04	m2	10.80	317.68	3,430.94	10.80	3,430.94	100.00%	-	-	0.00%	10.80	3,430.94	100.00%	-	-	0.00%
03.07.05	m2	2.16	312.48	674.96	2.16	674.96	100.00%	-	-	0.00%	2.16	674.96	100.00%	-	-	0.00%
03.07.06	m2	16.56	102.17	1,691.94	0.00	0.00	0.00%	16.56	1,691.94	100.00%	16.56	1,691.94	100.00%	-	-	0.00%
03.07.07	m	56.87	152.18	8,654.48	0.00	0.00	0.00%	56.87	8,654.48	100.00%	56.87	8,654.48	100.00%	-	-	0.00%
03.08																
03.08.01	u	1.00	8,846.37	8,846.37	1.00	8,846.37	100.00%	-	-	0.00%	1.00	8,846.37	100.00%	-	-	0.00%
03.08.02	u	1.00	1,815.93	1,815.93	1.00	1,815.93	100.00%	-	-	0.00%	1.00	1,815.93	100.00%	-	-	0.00%
03.08.03	u	1.00	150.10	150.10	1.00	150.10	100.00%	-	-	0.00%	1.00	150.10	100.00%	-	-	0.00%
03.08.04	m2	56.67	1,399.00	77,014.53	31.20	42,400.80	55.06%	25.47	34,613.73	44.94%	56.67	77,014.53	100.00%	-	-	0.00%
03.08.05	u	1.00	571.07	571.07	0.00	0.00	0.00%	1.00	571.07	100.00%	1.00	571.07	100.00%	-	-	0.00%
03.08.06	u	18.00	355.58	6,400.44	14.00	4,978.12	77.78%	4.00	1,422.32	22.22%	18.00	6,400.44	100.00%	-	-	0.00%
03.08.07	u	2.00	1,658.56	3,317.12	1.50	2,487.84	75.00%	0.50	829.28	25.00%	2.00	3,317.12	100.00%	-	-	0.00%
03.08.08	u	6.00	1,366.63	8,200.98	3.00	4,100.49	50.00%	3.00	4,100.49	50.00%	6.00	8,200.98	100.00%	-	-	0.00%
03.09																
03.09.01	u	40.00	35.59	1,423.60	40.00	1,423.60	100.00%	-	-	0.00%	40.00	1,423.60	100.00%	-	-	0.00%
03.09.02	u	5.00	27.95	139.75	5.00	139.75	100.00%	-	-	0.00%	5.00	139.75	100.00%	-	-	0.00%
03.09.03	u	24.00	23.38	561.12	0.00	0.00	0.00%	24.00	561.12	100.00%	24.00	561.12	100.00%	-	-	0.00%
03.09.04	u	5.00	58.59	292.95	0.00	0.00	0.00%	5.00	292.95	100.00%	5.00	292.95	100.00%	-	-	0.00%
03.09.05	u	3.00	75.98	227.94	1.00	75.98	33.33%	2.00	151.96	66.67%	3.00	227.94	100.00%	-	-	0.00%
03.09.06	u	12.00	8.26	99.12	0.00	0.00	0.00%	12.00	99.12	100.00%	12.00	99.12	100.00%	-	-	0.00%
03.09.07	u	12.00	8.12	97.44	0.00	0.00	0.00%	12.00	97.44	100.00%	12.00	97.44	100.00%	-	-	0.00%
03.10																
03.10.01	m2	1.17	218.65	255.82	1.17	255.82	100.00%	-	-	0.00%	1.17	255.82	100.00%	-	-	0.00%
03.10.02	m2	114.00	274.18	31,266.52	70.00	19,192.60	61.40%	44.00	12,063.92	38.60%	114.00	31,266.52	100.00%	-	-	0.00%
03.10.03	m2	4.32	161.18	696.30	0.00	0.00	0.00%	4.32	696.30	100.00%	4.32	696.30	100.00%	-	-	0.00%
03.11																
03.11.01	m2	164.54	20.47	3,368.13	57.59	1,178.85	35.00%	106.95	2,189.28	65.00%	164.54	3,368.13	100.00%	-	-	0.00%
03.11.02	m2	199.00	16.79	3,341.21	69.65	1,169.42	35.00%	129.35	2,171.79	65.00%	199.00	3,341.21	100.00%	-	-	0.00%
03.11.03	m2	520.13	18.32	9,528.78	182.05	3,335.07	35.00%	338.08	6,193.71	65.00%	520.13	9,528.78	100.00%	-	-	0.00%
03.11.04	m2	38.09	19.70	750.37	13.33	262.63	35.00%	24.76	487.74	65.00%	38.09	750.37	100.00%	-	-	0.00%
03.11.05	m2	106.52	20.47	2,186.61	37.39	765.31	35.00%	69.43	1,421.30	65.00%	106.52	2,186.61	100.00%	-	-	0.00%
03.11.06	m2	50.80	20.47	1,035.78	17.71	362.52	35.00%	32.89	673.26	65.00%	50.80	1,035.78	100.00%	-	-	0.00%
03.11.07	m2	56.57	14.80	837.24	0.00	0.00	0.00%	56.57	837.24	100.00%	56.57	837.24	100.00%	-	-	0.00%
03.12																
03.12.01	m	9.25	15.03	139.03	0.00	0.00	0.00%	9.25	139.03	100.00%	9.25	139.03	100.00%	-	-	0.00%
03.12.02	m	2.60	15.03	39.08	0.00	0.00	0.00%	2.60	39.08	100.00%	2.60	39.08	100.00%	-	-	0.00%
03.12.03	m2	65.50	59.00	3,864.50	0.00	0.00	0.00%	65.50	3,864.50	100.00%	65.50	3,864.50	100.00%	-	-	0.00%
03.12.04	u	6.00	4,143.60	24,861.60	6.00	24,861.60	100.00%	-	-	0.00%	6.00	24,861.60	100.00%	-	-	0.00%
03.12.05	m	22.00	158.72	3,491.84	11.00	1,745.92	50.00%	11.00	1,745.92	50.00%	22.00	3,491.84	100.00%	-	-	0.00%
03.12.06	u	16.20	21.61	350.08	0.00	0.00	0.00%	16.20	350.08	100.00%	16.20	350.08	100.00%	-	-	0.00%
03.12.07	m	20.00	33.03	660.60	20.00	660.60	100.00%	-	-	0.00%	20.00	660.60	100.00%	-	-	0.00%
03.12.08	m2	114.00	1.35	153.90	0.00	0.00	0.00%	114.00	153.90	100.00%	114.00	153.90	100.00%	-	-	0.00%
03.12.09	m2	381.62	1.35	515.19	0.00	0.00	0.00%	381.62	515.19	100.00%	381.62	515.19	100.00%	-	-	0.00%
03.12.10	gpl	1.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	540.00	100.00%	1.00	540.00	100.00%	-	-	0.00%
03.13																
03.13.01	u	6.00	274.69	1,648.14	0.00	0.00	0.00%	6.00	1,648.14	100.00%	6.00	1,648.14	100.00%	-	-	0.00%

CONSORCIO ZVIANCIEROS

CONSORCIO LOS ORGANOS

RESIDENTE DE OBRA

Ing. Luis Alberto Avila Morales

JEFE DE SUPERVISION

034746

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$i.	Parcial \$i.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
						METRADO	MONTO \$i.	%	METRADO	MONTO \$i.	%	METRADO	MONTO \$i.	%	METRADO	MONTO \$i.	%
03.13.01.02	Lavador oval para empujar de losa vitrificada, cillave bronce cromado y kit accesorios (inc. Sum. e instalación)	u	10.00	229.92	2,299.20	0.00	0.00	0.00%	10.00	2,299.20	100.00%	10.00	2,299.20	100.00%	-	-	0.00%
03.13.01.03	Unierio de losa vitrificada cillave (inc. Sum. e instalación)	u	2.00	270.50	541.00	0.00	0.00	0.00%	2.00	541.00	100.00%	2.00	541.00	100.00%	-	-	0.00%
03.13.02	ACCESORIOS SANITARIOS																
03.13.02.01	Papelera de plastico	u	6.00	33.31	199.86	0.00	0.00	0.00%	6.00	199.86	100.00%	6.00	199.86	100.00%	-	-	0.00%
03.13.02.02	Dispensador de jabon liquido (inc. Sum. e instalación)	u	8.00	56.25	450.00	0.00	0.00	0.00%	8.00	450.00	100.00%	8.00	450.00	100.00%	-	-	0.00%
03.13.02.03	Dispensador de gel desinfectante (inc. Sum. e instalación)	u	4.00	56.25	225.00	0.00	0.00	0.00%	4.00	225.00	100.00%	4.00	225.00	100.00%	-	-	0.00%
03.13.02.04	Dispensador de papel higienico (inc. Sum. e instalación)	u	3.00	77.68	233.04	0.00	0.00	0.00%	3.00	233.04	100.00%	3.00	233.04	100.00%	-	-	0.00%
03.13.02.05	Dispensador de papel toalla (inc. Sum. e instalación)	u	2.00	153.95	307.90	0.00	0.00	0.00%	2.00	307.90	100.00%	2.00	307.90	100.00%	-	-	0.00%
03.13.02.06	Difusor de ducha de acero inoxidable	u	6.00	54.04	324.24	0.00	0.00	0.00%	6.00	324.24	100.00%	6.00	324.24	100.00%	-	-	0.00%
03.13.02.07	Llave de ducha cromado	u	6.00	57.05	342.30	0.00	0.00	0.00%	6.00	342.30	100.00%	6.00	342.30	100.00%	-	-	0.00%
03.13.02.08	Grifería de cepillo polipropileno y manguera pvc reforzada de 1/2"	u	4.00	49.06	196.24	0.00	0.00	0.00%	4.00	196.24	100.00%	4.00	196.24	100.00%	-	-	0.00%
03.13.02.09	Grifería de goma EPDM de alta presión inclinaguera de 2mm y porte manguera	u	1.00	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00%	1.00	115.39	100.00%	1.00	115.39	100.00%	-	-	0.00%
03.13.02.10	Sistema de grifería galvanizada con accionamiento a pedal (inc. Accesorios y grifería tipo cuello de ganso de 1/2")	u	10.00	729.19	7,291.90	0.00	0.00	0.00%	10.00	7,291.90	100.00%	10.00	7,291.90	100.00%	-	-	0.00%
03.13.02.11	Perchero metalico 4 mandiles de acero inoxidable	u	6.00	183.62	1,101.72	0.00	0.00	0.00%	6.00	1,101.72	100.00%	6.00	1,101.72	100.00%	-	-	0.00%
04	INSTALACIONES SANITARIAS																
04.01	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
04.01.01	RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE																
04.01.01.01	TRAZOS PRELIMINARES	m	45.50	3.37	153.34	45.50	153.34	100.00%	-	-	0.00%	45.50	153.34	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	14.80	35.69	528.21	14.80	528.21	100.00%	-	-	0.00%	14.80	528.21	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.02.01	Corte, rotura y reposición de piso concreto simple H=0.15	m	77.80	47.44	3,690.83	77.80	3,690.83	100.00%	-	-	0.00%	77.80	3,690.83	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.02.02	Corte, rotura y reposición de piso concreto armado H=0.20	m	45.50	3.39	154.25	45.50	154.25	100.00%	-	-	0.00%	45.50	154.25	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.02.03	Refine y nivelación de zanja T. normal A=0.40m para todo profund.	m	45.50	0.68	30.94	45.50	30.94	100.00%	-	-	0.00%	45.50	30.94	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.02.04	Preparación de cama de apoyo con material propio zarandeado e=10m.	m	45.50	5.05	229.78	45.50	229.78	100.00%	-	-	0.00%	45.50	229.78	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.02.05	Relevo y compactación de zanja H=0.25m, con material propio	m	45.50	6.44	293.02	45.50	293.02	100.00%	-	-	0.00%	45.50	293.02	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.02.06	Acarreo de material excedente e=30m aprox.	m3	4.26	31.58	134.53	4.26	134.53	100.00%	-	-	0.00%	4.26	134.53	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.02.07	Elminación de material excedente con maquinaria	m3	4.26	15.89	67.69	4.26	67.69	100.00%	-	-	0.00%	4.26	67.69	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS	m	45.50	18.44	839.02	45.50	839.02	100.00%	-	-	0.00%	45.50	839.02	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.03.01	Tubería enterrada PVC C-10 NTP 399.002 e 1 1/2"	m	2.00	144.90	289.80	2.00	289.80	100.00%	-	-	0.00%	2.00	289.80	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS	u	2.00	165.13	330.26	1.00	165.13	50.00%	1.00	165.13	50.00%	2.00	330.26	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.04.01	Válvula de control tipo estética de bronce e 1 1/2"	u	2.00	144.90	289.80	2.00	289.80	100.00%	-	-	0.00%	2.00	289.80	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.04.02	Caja para válvulas con marco y tapa fibra de vidrio inc. Tirador de bronce	u	2.00	165.13	330.26	1.00	165.13	50.00%	1.00	165.13	50.00%	2.00	330.26	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.04.03	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIA	m	45.50	2.23	101.47	34.13	76.11	75.01%	11.37	25.36	24.99%	45.50	101.47	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.04.04	Prueba hidraulica inc. Desinfección para tubería	m	45.50	2.23	101.47	34.13	76.11	75.01%	11.37	25.36	24.99%	45.50	101.47	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.04.05	RESIDUO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	plb	40.00	69.25	2,770.00	40.00	2,770.00	100.00%	-	-	0.00%	40.00	2,770.00	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.04.06	TRAPAJOS PRELIMINARES	m	219.90	3.37	741.06	219.90	741.06	100.00%	-	-	0.00%	219.90	741.06	100.00%	-	-	0.00%
04.01.01.04.07	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	193.90	35.69	6,920.29	193.90	6,920.29	100.00%	-	-	0.00%	193.90	6,920.29	100.00%	-	-	0.00%

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
						Metrado	MONTO Si.	%	Metrado	MONTO Si.	%	Metrado	MONTO Si.	%	Metrado	MONTO Si.	%
04.01.02.03.02	Corte, rotura y reposición de piso concreto armado H=0.20	m	19.80	47.44	939.31	19.80	939.31	100.00%	-	-	0.00%	19.80	939.31	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.03.03	Excavación de zanja de 0.40x0.25m terreno normal	m	219.90	3.39	745.46	219.90	745.46	100.00%	-	-	0.00%	219.90	745.46	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.03.04	Refino y nivelación de zanja T. normal A=0.40m para toda profund.	m	219.90	0.68	149.53	219.90	149.53	100.00%	-	-	0.00%	219.90	149.53	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.03.05	Preparación de cama de apoyo con material propio zarandeado e=0.10m	m	219.90	5.05	1,110.50	219.90	1,110.50	100.00%	-	-	0.00%	219.90	1,110.50	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.03.06	Relleno y compactación de zanja H=0.25m, con material propio	m	219.90	6.44	1,416.16	219.90	1,416.16	100.00%	-	-	0.00%	219.90	1,416.16	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.03.07	Azarado de material excedente e=30m aprox.	m³	7.84	31.58	247.59	7.84	247.59	100.00%	-	-	0.00%	7.84	247.59	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.03.08	Eliminación de material excedente con maquinaria	m³	7.84	15.89	124.58	7.84	124.58	100.00%	-	-	0.00%	7.84	124.58	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS																
04.01.02.04.01	Tubería PVC C-10 NTP 399.002 e 1/2"	m	112.55	11.63	1,308.96	112.55	1,308.96	100.00%	-	-	0.00%	112.55	1,308.96	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.04.02	Tubería PVC C-10 NTP 399.002 e 3/4"	m	32.00	13.04	417.28	32.00	417.28	100.00%	-	-	0.00%	32.00	417.28	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.04.03	Tubería PVC C-10 NTP 399.002 e 1"	m	5.50	14.56	80.08	5.50	80.08	100.00%	-	-	0.00%	5.50	80.08	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.04.04	Tubería PVC C-10 NTP 399.002 e 1 1/4"	m	9.35	16.65	155.68	9.35	155.68	100.00%	-	-	0.00%	9.35	155.68	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.04.05	Tubería PVC C-10 NTP 399.002 e 1 1/2"	m	60.50	18.44	1,115.62	60.50	1,115.62	100.00%	-	-	0.00%	60.50	1,115.62	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS																
04.01.02.05.01	Valvula de control tipo esférica de bronce ø 1/2"	u	10.00	60.59	605.90	10.00	605.90	100.00%	-	-	0.00%	10.00	605.90	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.05.02	Valvula de control tipo esférica de bronce ø 3/4"	u	1.00	71.19	71.19	1.00	71.19	100.00%	-	-	0.00%	1.00	71.19	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.05.03	Caja para válvulas con marco y tapa fibra de vidrio inc. Tirador de bronce	u	11.00	165.13	1,816.43	11.00	1,816.43	100.00%	-	-	0.00%	11.00	1,816.43	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS																
04.01.02.06.01	Codo PVC C-10 1/2"	u	31.00	13.32	412.92	31.00	412.92	100.00%	-	-	0.00%	31.00	412.92	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.02	Codo PVC C-10 3/4"	u	9.00	13.50	121.50	9.00	121.50	100.00%	-	-	0.00%	9.00	121.50	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.03	Codo PVC C-10 1 1/4"	u	1.00	15.75	15.75	1.00	15.75	100.00%	-	-	0.00%	1.00	15.75	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.04	Codo PVC C-10 1 1/2"	u	2.00	16.65	33.30	2.00	33.30	100.00%	-	-	0.00%	2.00	33.30	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.05	Teo PVC C-10 1/2"	u	29.00	13.32	386.28	29.00	386.28	100.00%	-	-	0.00%	29.00	386.28	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.06	Teo PVC C-10 3/4"	u	2.00	13.50	27.00	2.00	27.00	100.00%	-	-	0.00%	2.00	27.00	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.07	Teo PVC C-10 1"	u	5.00	16.20	81.00	5.00	81.00	100.00%	-	-	0.00%	5.00	81.00	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.08	Teo PVC C-10 1 1/4"	u	2.00	17.10	34.20	2.00	34.20	100.00%	-	-	0.00%	2.00	34.20	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.09	Teo PVC C-10 1 1/2"	u	2.00	18.25	36.50	2.00	36.50	100.00%	-	-	0.00%	2.00	36.50	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.10	Reducción PVC 3/4" - 1/2"	u	4.00	14.85	59.40	4.00	59.40	100.00%	-	-	0.00%	4.00	59.40	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.11	Reducción PVC 1" - 3/4"	u	1.00	14.85	14.85	1.00	14.85	100.00%	-	-	0.00%	1.00	14.85	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.12	Reducción PVC 1" - 1/2"	u	4.00	14.76	59.04	4.00	59.04	100.00%	-	-	0.00%	4.00	59.04	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.13	Reducción PVC 1 1/4" - 1/2"	u	2.00	14.85	29.70	2.00	29.70	100.00%	-	-	0.00%	2.00	29.70	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.14	Reducción PVC 1 1/4" - 1"	u	1.00	14.94	14.94	1.00	14.94	100.00%	-	-	0.00%	1.00	14.94	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.15	Reducción PVC 1 1/2" - 3/4"	u	1.00	14.94	14.94	1.00	14.94	100.00%	-	-	0.00%	1.00	14.94	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.16	Reducción PVC 1 1/2" - 1 1/4"	u	1.00	15.30	15.30	1.00	15.30	100.00%	-	-	0.00%	1.00	15.30	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.06.17	Reducción PVC 1 1/2" - 1/2"	u	1.00	15.03	15.03	1.00	15.03	100.00%	-	-	0.00%	1.00	15.03	100.00%	-	-	0.00%
04.01.02.07	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECTACION DE TUBERIAS																
04.01.02.07.01	Prueba hidráulica inc. Desinfección para tubería	m	219.00	2.23	488.37	219.00	488.37	50.23%	109.00	245.07	49.77%	219.00	488.37	100.00%	-	-	0.00%
04.01.03	EQUIPO DE BOMBEO (SISTEMA TIPO HIDRONEUMATICO) Y DESINFECCION																
04.01.03.01	EQUIPO DE BOMBEO (SISTEMA TIPO HIDRONEUMATICO) Y DESINFECCION																
04.01.03.01.01	Suministro/Inst. Electrobomba multietapa Q=1.5 lts/seg. A.D.I. T=34-40m	u	2.00	1,359.39	2,718.78	2.00	2,718.78	50.00%	1.00	1,359.39	50.00%	2.00	2,718.78	100.00%	-	-	0.00%
04.01.03.01.02	Suministro/Inst. Accesorios de electrobomba multietapa para A.P. (succión y descarga)	gpl	1.00	6,136.34	6,136.34	1.00	6,136.34	100.00%	1.00	6,136.34	100.00%	1.00	6,136.34	100.00%	-	-	0.00%
04.01.03.01.03	Sum. Inst./Sistema de desinfección A.P. Inc. Accesorios (bomba, tanque y agitador)	gpl	1.00	3,456.78	3,456.78	1.00	3,456.78	35.00%	0.65	2,246.91	65.00%	1.00	3,456.78	100.00%	-	-	0.00%
04.01.03.02	EQUIPOS DE BOMBEO (SISTEMA TIPO ELEV./JOL.)																
04.01.03.02.01	Sum. Inst./Electrobomba centrífuga Q=2.8 lts/seg. H=19-23.8m	u	2.00	23,049.76	46,099.52	2.00	23,049.76	50.00%	1.00	23,049.76	50.00%	2.00	46,099.52	100.00%	-	-	0.00%
04.01.03.02.02	Suministro/Inst. Accesorios de electrobombas para A.P. (succ. y desc.)	gpl	1.00	1,460.43	1,460.43	1.00	1,460.43	100.00%	1.00	1,460.43	100.00%	1.00	1,460.43	100.00%	-	-	0.00%
04.01.03.03	LINEA DE AGUA SALADA																
04.01.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS																
04.01.03.03.01.01	Suministro/Inst. Tubería para succión ø 3"	gpl	1.00	237.89	237.89	1.00	237.89	100.00%	1.00	237.89	100.00%	1.00	237.89	100.00%	-	-	0.00%
04.01.03.03.01.02	Accesorios para succión de tubería	gpl	1.00	1,393.90	1,393.90	1.00	1,393.90	100.00%	1.00	1,393.90	100.00%	1.00	1,393.90	100.00%	-	-	0.00%

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
						Metrado	MONTO S/.	%	Metrado	MONTO S/.	%	Metrado	MONTO S/.	%	Metrado	MONTO S/.	%	
04.02.02	EQUIPOS DE BOMBEO, FILTRADO Y DESINFECCION																	
04.02.02.01	EQUIPO DE BOMBEO-CASETA EN MUELLE A TANQUE ELEVADO AGUA SALADA	u	2.00	24,813.94	49,627.88	1.00	24,813.94	50.00%	1.00	24,813.94	50.00%	2.00	49,627.88	100.00%	-	-	-	0.00%
04.02.02.01.01	Sum./Inst./Electrobomba centrifuga Q=1.67 lts/seg. ADI=37.00m	gbl	1.00	773.14	773.14	0.00	0.00	0.00%	1.00	773.14	100.00%	1.00	773.14	100.00%	-	-	-	0.00%
04.02.02.01.02	Sum./Inst./Accesorios de electrobomba para A.S (descarga)																	
04.02.02.02	SISTEMA DE FILTRADO Y DESINFECCION - MUELLE																	
04.02.02.02.01	Sum./Inst. Equipos de filtrado inc. Accesorios	u	1.00	4,320.27	4,320.27	0.00	0.00	0.00%	1.00	4,320.27	100.00%	1.00	4,320.27	100.00%	-	-	-	0.00%
04.02.02.03	SISTEMA DE DESINFECCION EN CUARTO DE BOMBAS EN CISTERNA																	
04.02.02.03.01	Sum./Inst./Sistema de desinfección (bomba, tanque y adaptador)	gbl	1.00	4,509.00	4,509.00	0.35	1,578.15	35.00%	0.65	2,930.85	65.00%	1.00	4,509.00	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03	SISTEMA DE DESAGUE																	
04.03.01	SALIDA DE DESAGUE																	
04.03.01.01	Salida de desague PVC SAL 2"	plo	30.00	84.46	2,533.80	30.00	2,533.80	100.00%	-	-	0.00%	30.00	2,533.80	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.01.02	Salida de desague PVC SAL 4"	plo	6.00	95.87	575.22	6.00	575.22	100.00%	-	-	0.00%	6.00	575.22	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02	REDES DE DESAGUE																	
04.03.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES																	
04.03.02.01.01	Trazo y replanteo de obra de redes de desague H=0.15	m	365.53	3.37	1,231.84	365.53	1,231.84	100.00%	-	-	0.00%	365.53	1,231.84	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
04.03.02.02.01	Corte, rotura y reposición de piso de concreto simple H=0.15	m	26.20	35.69	935.08	26.20	935.08	100.00%	-	-	0.00%	26.20	935.08	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.02.02	Corte, rotura y reposición de piso de concreto armado H=0.20	m	314.20	47.44	14,905.65	314.20	14,905.65	100.00%	-	-	0.00%	314.20	14,905.65	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.02.03	Excavación de zanja de 0.60x0.85m terreno normal	m	365.53	16.96	6,199.39	365.53	6,199.39	100.00%	-	-	0.00%	365.53	6,199.39	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.02.04	Refino y nivelación de zanja T. normal A=0.60m para toda profund.	m	365.53	0.75	274.15	365.53	274.15	100.00%	-	-	0.00%	365.53	274.15	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.02.05	Preparación de cama de apoyo con material propio zarandeado e=0.10m	m	365.53	5.05	1,845.93	365.53	1,845.93	100.00%	-	-	0.00%	365.53	1,845.93	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.02.06	Relleno y compactación de zanja H=0.85m, con material propio	m	365.53	8.59	3,139.90	365.53	3,139.90	100.00%	-	-	0.00%	365.53	3,139.90	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.02.07	Acarreo de material excedente e=30m aprox.	m3	24.66	31.58	778.76	24.66	778.76	100.00%	-	-	0.00%	24.66	778.76	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.02.08	Eliminación de material excedente con maquinaria	m3	24.66	15.89	391.85	24.66	391.85	100.00%	-	-	0.00%	24.66	391.85	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS																	
04.03.02.03.01	Tubería PVC SAP NTP 399.003 e 2"	m	89.98	18.02	1,621.44	89.98	1,621.44	100.00%	-	-	0.00%	89.98	1,621.44	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.03.02	Tubería PVC SAP NTP 399.003 e 4"	m	108.65	22.64	2,459.84	108.65	2,459.84	100.00%	-	-	0.00%	108.65	2,459.84	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.03.03	Tubería PVC SAP NTP 399.003 e 6"	m	166.90	35.77	5,970.01	166.90	5,970.01	100.00%	-	-	0.00%	166.90	5,970.01	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.03.04	Tubería PVC SAP NTP 399.003 e 2", ventilación	m	30.95	19.82	613.43	30.95	613.43	100.00%	-	-	0.00%	30.95	613.43	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.04	CAJAS DE REGISTRO																	
04.03.02.04.01	Caja de registro de 12"x24" (inc. Marco y tapa)	u	6.00	135.27	811.62	6.00	811.62	100.00%	-	-	0.00%	6.00	811.62	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.04.02	Caja de registro de 24"x24" (inc. Marco y tapa)	u	10.00	163.17	1,631.70	10.00	1,631.70	100.00%	-	-	0.00%	10.00	1,631.70	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.04.03	Caja de registro ciego de 12"x24" (inc. Marco, tapa y registro rosado 4")	u	2.00	154.34	308.68	2.00	308.68	100.00%	-	-	0.00%	2.00	308.68	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.05	REGISTROS																	
04.03.02.05.01	Registros de bronce cromado 2"	u	5.00	35.07	175.35	5.00	175.35	100.00%	-	-	0.00%	5.00	175.35	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.05.02	Registros de bronce cromado 4"	u	3.00	49.20	147.60	3.00	147.60	100.00%	-	-	0.00%	3.00	147.60	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.06	SUMIDERO																	
04.03.02.06.01	Sumidero de bronce cromado 2"	u	16.00	36.23	579.68	16.00	579.68	100.00%	-	-	0.00%	16.00	579.68	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.02.07	SOMBTERO																	
04.03.02.07.01	Sombtero de ventilación 2"	u	16.00	33.87	541.92	16.00	541.92	100.00%	-	-	0.00%	16.00	541.92	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS																	
04.03.03.01	Sum./Inst. PVC SAP 2" x 48"	u	34.00	19.77	672.18	34.00	672.18	100.00%	-	-	0.00%	34.00	672.18	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.03.02	Sum./Inst. PVC SAP 4" x 45"	u	6.00	21.15	126.90	6.00	126.90	100.00%	-	-	0.00%	6.00	126.90	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.03.03	Sum./Inst. PVC SAP 4" x 4"	u	18.00	22.05	396.90	18.00	396.90	100.00%	-	-	0.00%	18.00	396.90	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.03.04	Sum./Inst. PVC SAP 4" x 4"	u	3.00	23.85	71.55	3.00	71.55	100.00%	-	-	0.00%	3.00	71.55	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.03.05	Sum./Inst. PVC SAP 4" x 2"	u	10.00	23.85	238.50	10.00	238.50	100.00%	-	-	0.00%	10.00	238.50	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.03.06	Sum./Inst. Reducción PVC IP e 4" x 2"	u	4.00	15.30	61.20	4.00	61.20	100.00%	-	-	0.00%	4.00	61.20	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.03.07	Sum./Inst. Redu. PVC IP e 2" x 2"	u	7.00	22.05	154.35	7.00	154.35	100.00%	-	-	0.00%	7.00	154.35	100.00%	-	-	-	0.00%
04.03.03.08	Sum./Inst. Redu. PVC IP e 4" x 4"	u	4.00	23.85	95.40	4.00	95.40	100.00%	-	-	0.00%	4.00	95.40	100.00%	-	-	-	0.00%

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
						Metrado	MONTO \$/.	%	Metrado	MONTO \$/.	%	Metrado	MONTO \$/.	%	Metrado	MONTO \$/.	%
04.03.02.08.01	Codo PVC SAP ø 2" x 90°	u	18.00	19.77	355.86	18.00	355.86	100.00%	-	0.00%	18.00	355.86	100.00%	-	0.00%		
04.03.02.08.02	Tee PVC SAP ø 2" x 2"	u	5.00	21.30	106.50	5.00	106.50	100.00%	-	0.00%	5.00	106.50	100.00%	-	0.00%		
04.03.02.08.03	PRUEBA HIDRAULICA	m	365.53	1.48	540.98	365.53	540.98	100.00%	-	0.00%	365.53	540.98	100.00%	-	0.00%		
04.03.02.10.01	Accesorios sanitarios para trampa de sólidos	gbl	1.00	170.15	170.15	1.00	170.15	100.00%	-	0.00%	1.00	170.15	100.00%	-	0.00%		
04.03.02.10.02	Sum. E inst. rejilla de fibra de vidrio tipo tránsito pesado inc. Angulo "L"	m	35.44	219.26	7,770.57	35.44	7,770.57	100.00%	-	0.00%	35.44	7,770.57	100.00%	-	0.00%		
04.03.02.10.03	Sum. E inst. rejilla de fibra de vidrio tipo tránsito liviano inc. Angulo "L"	m	7.84	189.56	1,486.15	7.84	1,486.15	100.00%	-	0.00%	7.84	1,486.15	100.00%	-	0.00%		
04.04	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL																
04.04.01	REDES COLECTORAS Y MONTANTES																
04.04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS																
04.04.01.01.01	Tubería adosada PVC SAP 4", montante	m	29.70	29.12	864.86	29.70	864.86	100.00%	-	0.00%	29.70	864.86	100.00%	-	0.00%		
04.04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS																
04.04.01.02.01	Codo PVC SAP ø 4" x 90°	u	12.00	21.15	253.80	12.00	253.80	100.00%	-	0.00%	12.00	253.80	100.00%	-	0.00%		
04.04.01.02.02	Codo PVC SAP ø 4" x 45°	u	1.00	21.15	21.15	1.00	21.15	100.00%	-	0.00%	1.00	21.15	100.00%	-	0.00%		
04.04.02	CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES																
04.04.02.01	Canaletas en "U" prebancadas acero galvanizado inc. Accesorios s/diseño	m	66.15	155.73	10,301.54	66.15	10,301.54	100.00%	-	0.00%	66.15	10,301.54	100.00%	-	0.00%		
04.04.03	RED COLECTORA DE AGUA PLUVIAL																
04.04.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES																
04.04.03.01.01	Trazo y replanteo de obra de redes de agua pluvial	m	27.00	3.37	90.99	27.00	90.99	100.00%	-	0.00%	27.00	90.99	100.00%	-	0.00%		
04.04.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
04.04.03.02.01	Corte, rotura y reposición de piso de concreto armado H=0.20	m	61.20	47.44	2,903.33	61.20	2,903.33	100.00%	-	0.00%	61.20	2,903.33	100.00%	-	0.00%		
04.04.03.02.02	Excavación de zanja de 0.60x0.85m terreno normal	m	27.00	16.96	457.92	27.00	457.92	100.00%	-	0.00%	27.00	457.92	100.00%	-	0.00%		
04.04.03.02.03	Refino y nivelación de zanja T. normal A=0.60m para toda profund.	m	27.00	0.75	20.25	27.00	20.25	100.00%	-	0.00%	27.00	20.25	100.00%	-	0.00%		
04.04.03.02.04	Preparación de cama de apoyo con material propio zarandeado ø=10cm	m	27.00	5.05	136.35	27.00	136.35	100.00%	-	0.00%	27.00	136.35	100.00%	-	0.00%		
04.04.03.02.05	Relleño y compactación de zanja H=0.85m, con material propio	m	27.00	8.59	231.93	27.00	231.93	100.00%	-	0.00%	27.00	231.93	100.00%	-	0.00%		
04.04.03.02.06	Acarreo de material excedente ø=30m aprox.	m³	3.93	31.58	124.11	3.93	124.11	100.00%	-	0.00%	3.93	124.11	100.00%	-	0.00%		
04.04.03.02.07	Eliminación de material excedente con maquinaria	m³	3.93	15.89	62.45	3.93	62.45	100.00%	-	0.00%	3.93	62.45	100.00%	-	0.00%		
04.04.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS																
04.04.03.03.01	Tubería PVC SAP NTP 399.003 ø 4"	m	27.00	22.64	611.28	27.00	611.28	100.00%	-	0.00%	27.00	611.28	100.00%	-	0.00%		
04.04.03.04	PRUEBA HIDRAULICA	m	27.00	1.48	39.96	27.00	39.96	100.00%	-	0.00%	27.00	39.96	100.00%	-	0.00%		
04.04.03.05	VIARIOS																
04.04.03.05.01	Empalme de red de drenaje pluvial a C. Ribuzón existente	u	6.00	88.46	530.76	6.00	530.76	100.00%	-	0.00%	6.00	530.76	100.00%	-	0.00%		
04.05	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS																
04.05.01	ADITAMIENTOS VARIOS																
04.05.01.01	Sistema de drenaje y rebese en podaluvio	gbl	1.00	578.68	578.68	1.00	578.68	100.00%	-	0.00%	1.00	578.68	100.00%	-	0.00%		
04.05.01.02	Mejoramiento del tanque de elevado agua salada y potable existentes	gbl	1.00	1,938.94	1,938.94	1.00	1,938.94	100.00%	-	0.00%	1.00	1,938.94	100.00%	-	0.00%		
04.05.01.03	Mejoramiento de la cámara de agua potable existente	gbl	1.00	1,599.52	1,599.52	1.00	1,599.52	100.00%	-	0.00%	1.00	1,599.52	100.00%	-	0.00%		
04.05.01.04	Cifido ø 1mp/27-3/4" en rodaluvio	gbl	1.00	680.90	680.90	1.00	680.90	100.00%	-	0.00%	1.00	680.90	100.00%	-	0.00%		
04.05.01.05	Junta de aplicación sobre en tuberías de impulsión en clavo y bomba	gbl	1.00	514.66	514.66	1.00	514.66	100.00%	-	0.00%	1.00	514.66	100.00%	-	0.00%		
04.05.01.06	Empalmes a tubería PVC existentes	u	3.00	88.90	266.70	3.00	266.70	100.00%	-	0.00%	3.00	266.70	100.00%	-	0.00%		
04.05.01.07	Empalmes a C.RBuzón existente	u	11.00	123.84	1,362.24	11.00	1,362.24	100.00%	-	0.00%	11.00	1,362.24	100.00%	-	0.00%		
05.01	CONSORCIO DE SUPERVISION																
05.01.01	AL SERVICIO DE SUPERVISION																
05.01.01.01	ELIMINAR REDES DE AGUA PLUVIAL	gbl	1.00	297.78	297.78	1.00	297.78	100.00%	-	0.00%	1.00	297.78	100.00%	-	0.00%		
05.01.01.02	REDES DE AGUA PLUVIAL	u	6.00	74.45	446.70	6.00	446.70	100.00%	-	0.00%	6.00	446.70	100.00%	-	0.00%		

CONSORCIO ZVIANCIEROS

ING. ENESTO GUILLERMO LARREA MANCHUMBO

RESIDENTE DE OBRA

Ing. Luis Alberto Avila Morales

INGENIERO DE SUPERVISION

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.L.C. 20605628061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMULN

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
						METRADO	MONTO \$/.	%	METRADO	MONTO \$/.	%	METRADO	MONTO \$/.	%	METRADO	MONTO \$/.	%
05.02.02	Desmontaje de grupo electrogeno existentes de 25KW	u	1.00	148.90	148.90	1.00	148.90	100.00%	-	-	0.00%	1.00	148.90	100.00%	-	-	0.00%
05.02.03	Desmontaje de grupo electrogeno existentes de 50KW	u	1.00	297.78	297.78	1.00	297.78	100.00%	-	-	0.00%	1.00	297.78	100.00%	-	-	0.00%
05.02.04	Montaje de grupo electrogeno existente de 60KW	u	1.00	576.92	576.92	1.00	576.92	100.00%	-	-	0.00%	1.00	576.92	100.00%	-	-	0.00%
05.02.05	Desmontaje de cruceta simétrica existente	u	4.00	12.91	51.64	0.00	0.00	0.00%	4.00	51.64	100.00%	4.00	51.64	100.00%	-	-	0.00%
05.02.06	Desmontaje de alumbrado exterior en cabezo de muelle inc. Murete	u	4.00	39.60	158.40	4.00	158.40	100.00%	-	-	0.00%	4.00	158.40	100.00%	-	-	0.00%
05.02.07	Limpieza y/o mantenimiento de luminarias	u	32.00	12.91	413.12	0.00	0.00	0.00%	32.00	413.12	100.00%	32.00	413.12	100.00%	-	-	0.00%
05.03	RED AEREA																
05.03.01	Estructura extremo de linea tipo EI	u	2.00	1,861.21	3,722.42	2.00	3,722.42	100.00%	-0.35	-650.00	-17.46%	1.65	3,072.42	82.54%	0.35	650.00	17.46%
05.03.02	Cable CAI 3x70 mm2 +P35	m	28.88	13.91	401.72	28.88	401.72	100.00%	-	-	0.00%	28.88	401.72	100.00%	-	-	0.00%
05.03.03	Empalme de red area a red subteranea	u	6.00	21.68	130.08	6.00	130.08	100.00%	-	-	0.00%	6.00	130.08	100.00%	-	-	0.00%
05.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
05.04.01	Excavación de zanjas de 0.40x0.60m en terreno normal	m	212.60	11.30	2,402.38	212.60	2,402.38	100.00%	-	-	0.00%	212.60	2,402.38	100.00%	-	-	0.00%

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
						METRADO	MONTO \$/.	%	METRADO	MONTO \$/.	%	METRADO	MONTO \$/.	%	METRADO	MONTO \$/.	
05.04.02	Excavación de zanjas de 0.60x0.80m en terreno normal	m	412.00	22.59	9,307.08	412.00	9,307.08	100.00%	-	-	0.00%	412.00	9,307.08	100.00%	-	-	0.00%
05.04.03	Relleno y compactación de zanja de 0.40x0.60m (zarandeado o demido)	m	212.60	6.31	1,341.51	212.60	1,341.51	100.00%	-	-	0.00%	212.60	1,341.51	100.00%	-	-	0.00%
05.04.04	Relleno y compactación de zanja de 0.60x0.80m (zarandeado o demido)	m	412.60	11.54	4,761.40	412.60	4,761.40	100.00%	-	-	0.00%	412.60	4,761.40	100.00%	-	-	0.00%
05.04.05	Corte, rotura y reposición de piso de concreto simple H=0.15	m	461.30	35.69	16,463.80	461.30	16,463.80	100.00%	-	-	0.00%	461.30	16,463.80	100.00%	-	-	0.00%
05.04.06	Corte, rotura y reposición de piso de concreto armado H=0.20	m	40.00	47.44	1,897.60	40.00	1,897.60	100.00%	-	-	0.00%	40.00	1,897.60	100.00%	-	-	0.00%
05.04.07	Eliminación de material excedente con maquinaria	m ³	133.05	15.89	2,114.16	133.05	2,114.16	100.00%	-	-	0.00%	133.05	2,114.16	100.00%	-	-	0.00%
05.05.01	SOPORTERIAS Suministro e instalación de soporte SP-1	u	50.00	157.59	7,879.50	50.00	7,879.50	100.00%	-	-	0.00%	50.00	7,879.50	100.00%	-	-	0.00%
05.05.02	Suministro e instalación de soporte SP-2	u	35.00	152.61	5,341.35	35.00	5,341.35	100.00%	-	-	0.00%	35.00	5,341.35	100.00%	-	-	0.00%
05.06.01	TUBERIAS Suministro e instalación de tubería eléctrica PVC-P e 20mm	m	255.26	5.65	1,442.22	255.26	1,442.22	100.00%	-	-	0.00%	255.26	1,442.22	100.00%	-	-	0.00%
05.06.02	Suministro e instalación de tubería eléctrica PVC-P e 25mm	m	204.51	6.73	1,376.35	204.51	1,376.35	100.00%	-	-	0.00%	204.51	1,376.35	100.00%	-	-	0.00%
05.06.03	Suministro e instalación de tubería eléctrica PVC-P e 35mm	m	230.48	8.87	2,044.36	230.48	2,044.36	100.00%	-	-	0.00%	230.48	2,044.36	100.00%	-	-	0.00%
05.06.04	Suministro e instalación de tubería eléctrica PVC-P e 50mm	m	354.38	13.78	4,883.36	354.38	4,883.36	100.00%	-	-	0.00%	354.38	4,883.36	100.00%	-	-	0.00%
05.06.05	Suministro e instalación de tubería eléctrica PVC-P e 65mm	m	223.65	18.86	4,218.04	223.65	4,218.04	100.00%	-	-	0.00%	223.65	4,218.04	100.00%	-	-	0.00%
05.06.06	Suministro e instalación de tubería eléctrica PVC-P e 80mm	m	65.63	24.33	1,596.78	65.63	1,596.78	100.00%	-	-	0.00%	65.63	1,596.78	100.00%	-	-	0.00%
05.06.07	Suministro e instalación de tubería conducto rígido F-C c/forro de PVC -IMC e 20mm. Incluye accesorios de anclaje y fijación, incluye accesorios y anclaje y fijación	m	213.15	48.38	10,312.20	213.15	10,312.20	100.00%	-	-	0.00%	213.15	10,312.20	100.00%	-	-	0.00%
05.06.08	Suministro e instalación de tubería conducto rígido F-C c/forro de PVC -IMC e 25mm. Incluye accesorios de anclaje y fijación, incluye accesorios y anclaje y fijación	m	242.55	61.00	14,795.55	220.00	13,420.00	90.70%	22.55	1,375.55	9.30%	242.55	14,795.55	100.00%	-	-	0.00%
05.06.09	Suministro e instalación de tubería conducto rígido F-C c/forro de PVC -IMC e 50mm. Incluye accesorios de anclaje y fijación, incluye accesorios y anclaje y fijación	m	172.20	121.79	20,972.24	160.00	19,486.40	92.92%	12.20	1,485.84	7.08%	172.20	20,972.24	100.00%	-	-	0.00%
05.06.10	Suministro e instalación de tubería metálica flexible con forro PVC-P e 20mm	m	10.00	23.87	238.70	0.00	0.00	0.00%	10.00	238.70	100.00%	10.00	238.70	100.00%	-	-	0.00%
05.06.11	Suministro e instalación de tubería metálica flexible con forro PVC-P e 25mm	m	10.00	50.39	503.90	0.00	0.00	0.00%	10.00	503.90	100.00%	10.00	503.90	100.00%	-	-	0.00%
05.06.12	Suministro e instalación de tubería metálica flexible con forro PVC-P e 50mm	m	10.00	73.80	738.00	0.00	0.00	0.00%	10.00	738.00	100.00%	10.00	738.00	100.00%	-	-	0.00%
05.07	CABLES ELECTRICOS																
05.07.01	3-1x120mm ² N2XH(F) + 1x35mm ² NH-80(T)	m	69.30	95.28	6,602.90	69.30	6,602.90	100.00%	-	-	0.00%	69.30	6,602.90	100.00%	-	-	0.00%
05.07.02	3-1x50mm ² N2XH(F) + 1x16mm ² NH-80(T)	m	261.98	58.08	15,215.80	0.00	0.00	0.00%	261.98	15,215.80	100.00%	261.98	15,215.80	100.00%	-	-	0.00%
05.07.03	3-1x35mm ² N2XH(F)	m	8.40	29.27	245.87	8.40	245.87	100.00%	-	-	0.00%	8.40	245.87	100.00%	-	-	0.00%
05.07.04	3-1x25mm ² N2XH(F) + 1x10mm ² NH-80(T)	m	27.65	33.33	921.57	27.65	921.57	100.00%	-	-	0.00%	27.65	921.57	100.00%	-	-	0.00%
05.07.05	1x11mm ² N2XH(F) + 1x6mm ² NH-80(T)	m	88.73	23.17	2,055.87	88.73	2,055.87	100.00%	-	-	0.00%	88.73	2,055.87	100.00%	-	-	0.00%
05.07.06	1x11mm ² N2XH(F) + 1x6mm ² NH-80(T)	m	73.15	17.13	1,253.06	73.15	1,253.06	100.00%	-	-	0.00%	73.15	1,253.06	100.00%	-	-	0.00%
05.07.07	1x6mm ² NH-80(F) + 1x6mm ² NH-80(T)	m	21.88	13.37	292.54	21.88	292.54	100.00%	-	-	0.00%	21.88	292.54	100.00%	-	-	0.00%
05.07.08	1x4mm ² N2XH(F) + 1x4mm ² NH-80(T)	m	5.99	11.93	71.46	5.99	71.46	100.00%	-	-	0.00%	5.99	71.46	100.00%	-	-	0.00%
05.07.09	1x4mm ² N2XH(F) + 1x4mm ² NH-80(T)	m	85.89	9.93	852.89	85.89	852.89	100.00%	-	-	0.00%	85.89	852.89	100.00%	-	-	0.00%
05.07.10	1x10mm ² NH-80(F) + 1x6mm ² NH-80(T)	m	10.50	10.42	109.41	10.50	109.41	100.00%	-	-	0.00%	10.50	109.41	100.00%	-	-	0.00%
05.07.11	1x10mm ² NH-80(F) + 1x6mm ² NH-80(T)	m	21.00	10.19	213.99	21.00	213.99	100.00%	-	-	0.00%	21.00	213.99	100.00%	-	-	0.00%
05.07.12	1x4mm ² NH-80(F) + 1x6mm ² NH-80(T)	m	406.19	8.73	3,546.04	406.19	3,546.04	100.00%	-	-	0.00%	406.19	3,546.04	100.00%	-	-	0.00%
05.07.13	1x25mm ² NH-80(CON)COL	m	752.33	5.71	4,295.80	0.00	0.00	0.00%	752.33	4,295.80	100.00%	752.33	4,295.80	100.00%	-	-	0.00%
05.07.14	1x25mm ² cable VULCANITO LS0HFF-70	m	140.00	8.66	1,212.40	140.00	1,212.40	100.00%	-	-	0.00%	140.00	1,212.40	100.00%	-	-	0.00%
05.08	APERTURAS CERRALES 2x3xVAC, 3ø, 60 Hz																
05.08.01	Tablero General TG-01 autoaportado	u	1.00	11,386.56	11,386.56	1.00	11,386.56	100.00%	-	-	0.00%	1.00	11,386.56	100.00%	-	-	0.00%
05.08.02	Tablero de distribución automática, autoaportado	u	1.00	13,155.06	13,155.06	1.00	13,155.06	100.00%	-	-	0.00%	1.00	13,155.06	100.00%	-	-	0.00%


CONSORCIO ZVILANCIEROS
CONSORCIO ORGANOS
 RESIDENTE DE OBRAS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
 REPRESENTANTE LEGAL
ING. ENERSTO GUILLERMO LAZARUSO MANCHUMBO
 REPRESENTANTE LEGAL
ING. FERRIS DE DISTRIBUCION
 REPRESENTANTE LEGAL

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
						METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	
05-16	BUZONES ELEC TRICOS																	
05-16.01	Buzon de concreto de 0.60x0.60x0.80m c/lapa de concreto	u	7.00	576.17	4,033.19	7.00	4,033.19	100.00%	-	-	0.00%	7.00	4,033.19	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
05-16.02	Buzon de concreto de 0.80x0.80x1.00m c/lapa de concreto	u	6.00	663.56	4,101.36	6.00	4,101.36	100.00%	-	-	0.00%	6.00	4,101.36	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
05-16.03	Ducto de concreto de 4 vias	m	31.00	66.29	2,054.99	31.00	2,054.99	100.00%	-	-	0.00%	31.00	2,054.99	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
05-17	SISTEMA DE EMERGENCIA																	
05-17.01	Luminaria de emergencia compacta c/bateria incorporada	u	13.00	61.89	804.57	0.00	0.00	0.00%	13.00	804.57	100.00%	13.00	804.57	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
05-17.02	Grupo electrógeno de 53 kw potencia stand by 230 VAC, 3ø, 60 Hz encapsulado en instalación	u	1.00	64,813.85	64,813.85	1.00	64,813.85	100.00%	-	-	0.00%	1.00	64,813.85	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
05-18	PRUEBAS																	
05-18.01	Prueba de aislamiento y medición de resistencia	gpl	1.00	1,800.06	1,800.06	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,800.06	100.00%	1.00	1,800.06	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
05-18.02	Puesta en servicio	gpl	1.00	1,359.18	1,359.18	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,359.18	100.00%	1.00	1,359.18	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
COSTO DIRECTO						1,624,166.62	1,375,069.90	84.66%	247,042.12	1,622,112.02	99.87%	1,622,112.02	2,054.60	0.13%				
GASTOS GENERALES						321,790.97	272,436.24		48,945.66	321,383.90		321,383.90	407.07					
GASTOS GENERALES FIJOS						24,070.65	20,376.97		3,661.23	24,040.20		24,040.20	30.45					
GASTOS GENERALES VARIABLES						297,720.32	252,059.27		45,284.43	297,343.70		297,343.70	376.62					
UTILIDAD						162,416.66	137,606.99		24,704.21	162,211.20		162,211.20	205.46					
SUBTOTAL						2,106,374.25	1,785,015.13		320,691.99	2,106,707.12		2,106,707.12	2,667.13					
IGV						379,507.37	321,302.72		57,724.56	379,027.28		379,027.28	480.09					
TOTAL						2,487,881.62	2,106,317.85	84.66%	378,416.55	2,484,734.40	99.87%	2,484,734.40	3,147.22					
PORCENTAJE EJECUTADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA							84.66%		15.21%	99.87%		99.87%	0.13%					
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO DE AVANCE DE OBRA																		

*Se deja constancia que las metas del expediente contractual están al 100% terminadas.
A pesar de esto el supervisor pedirá el deducivo de un mínimo porcentaje de dos partidos, consideradas en la presente valorización (PARTIDA 01.01.01.04 y PARTIDA 05.03.01), POR LO QUE ESTA VALORIZACION SE PRESENTARA A SOLICITUD DEL SUPERVISOR AL 99.87%

CONSORCIO LOS ORGANOS
S.C. 206050628061
ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINIANIEROS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

RESUMEN DE VALORIZACION POR ESPECIALIDAD

REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

CONSORCIO
LOS ORGANOS

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
 RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
 UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARÁ - PIURA
 FECHA: 24/10/2020

Proyecto:

CONSORCIO LOS ORGANOS
S.C. 206050218061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL: COMULN

RESUMEN DE VALORIZACION POR ESPECIALIDAD											
Valorizacion N°	PERIODO VALORIZADO	ESPECIALIDAD	Costo Directo	Gastos Generales		Gastos Generales Variables		Utilidad	Subtotal	I.G.V.	TOTAL
				19.812682%	1.482031%	18.330651%	10.00%				
07	OCTUBRE	Estructuras	S/ 4,286.02	S/ 849.18	S/ 63.52	S/ 785.66	S/ 428.60	S/ 5,563.80	S/ 1,001.48	S/ 6,565.28	
		Arquitectura	S/ 125,229.20	S/ 24,811.25	S/ 1,855.93	S/ 22,955.33	S/ 12,522.92	S/ 162,563.37	S/ 29,261.41	S/ 191,824.78	
		Insta. Sanitarias	S/ 76,470.48	S/ 15,150.85	S/ 1,133.32	S/ 14,017.54	S/ 7,647.05	S/ 99,268.38	S/ 17,868.31	S/ 117,136.69	
		Insta. Electricas	S/ 41,056.42	S/ 8,134.38	S/ 608.47	S/ 7,525.91	S/ 4,105.64	S/ 53,296.44	S/ 9,593.36	S/ 62,889.80	
		Total:	S/ 247,042.12	S/ 48,945.66	S/ 3,661.23	S/ 45,284.43	S/ 24,704.21	S/ 320,691.99	S/ 57,724.56	S/ 378,416.55	

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

V.

***CRONOGRAMA DE
AVANCE VALORIZADO
VIGENTE***

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO VIGENTE

RELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUEBLE EN EL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALAHA, DEPARTAMENTO DE PIRA, CON CODIGO UNICO N° 25948

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA PIRA

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

CONTRATO N° 001/2019

MES (1) (USD)	MES (2) (USD)	MES (3) (USD)	MES (4) (USD)	MES (5) (USD)	MES (6) (USD)	MES (7) (USD)	MES (8) (USD)	MES (9) (USD)	MES (10) (USD)	MES (11) (USD)	MES (12) (USD)	MES 01 (15) (USD)		MES 02 (15) (USD)		MES 03 (15) (USD)		MES 04 (15) (USD)		MES 05 (15) (USD)		MES 06 (15) (USD)		MES 07 (15) (USD)		MES 08 (15) (USD)		MES 09 (15) (USD)		MES 10 (15) (USD)		MES 11 (15) (USD)		MES 12 (15) (USD)		TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
												MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
02/02/01	02/02/02	02/02/03	02/02/04	02/02/05	02/02/06	02/02/07	02/02/08	02/02/09	02/02/10	02/02/11	02/02/12	02/02/13	02/02/14	02/02/15	02/02/16	02/02/17	02/02/18	02/02/19	02/02/20	02/02/21	02/02/22	02/02/23	02/02/24	02/02/25	02/02/26	02/02/27	02/02/28	02/02/29	02/02/30	02/03/01	02/03/02	02/03/03	02/03/04	02/03/05	02/03/06	02/03/07	02/03/08	02/03/09	02/03/10	02/03/11	02/03/12	02/03/13	02/03/14	02/03/15	02/03/16	02/03/17	02/03/18	02/03/19	02/03/20	02/03/21	02/03/22	02/03/23	02/03/24	02/03/25	02/03/26	02/03/27	02/03/28	02/03/29	02/03/30	02/03/31	02/04/01	02/04/02	02/04/03	02/04/04	02/04/05	02/04/06	02/04/07	02/04/08	02/04/09	02/04/10	02/04/11	02/04/12	02/04/13	02/04/14	02/04/15	02/04/16	02/04/17	02/04/18	02/04/19	02/04/20	02/04/21	02/04/22	02/04/23	02/04/24	02/04/25	02/04/26	02/04/27	02/04/28	02/04/29	02/04/30	02/05/01	02/05/02	02/05/03	02/05/04	02/05/05	02/05/06	02/05/07	02/05/08	02/05/09	02/05/10	02/05/11	02/05/12	02/05/13	02/05/14	02/05/15	02/05/16	02/05/17	02/05/18	02/05/19	02/05/20	02/05/21	02/05/22	02/05/23	02/05/24	02/05/25	02/05/26	02/05/27	02/05/28	02/05/29	02/05/30	02/05/31	02/06/01	02/06/02	02/06/03	02/06/04	02/06/05	02/06/06	02/06/07	02/06/08	02/06/09	02/06/10	02/06/11	02/06/12	02/06/13	02/06/14	02/06/15	02/06/16	02/06/17	02/06/18	02/06/19	02/06/20	02/06/21	02/06/22	02/06/23	02/06/24	02/06/25	02/06/26	02/06/27	02/06/28	02/06/29	02/06/30	02/07/01	02/07/02	02/07/03	02/07/04	02/07/05	02/07/06	02/07/07	02/07/08	02/07/09	02/07/10	02/07/11	02/07/12	02/07/13	02/07/14	02/07/15	02/07/16	02/07/17	02/07/18	02/07/19	02/07/20	02/07/21	02/07/22	02/07/23	02/07/24	02/07/25	02/07/26	02/07/27	02/07/28	02/07/29	02/07/30	02/07/31	02/08/01	02/08/02	02/08/03	02/08/04	02/08/05	02/08/06	02/08/07	02/08/08	02/08/09	02/08/10	02/08/11	02/08/12	02/08/13	02/08/14	02/08/15	02/08/16	02/08/17	02/08/18	02/08/19	02/08/20	02/08/21	02/08/22	02/08/23	02/08/24	02/08/25	02/08/26	02/08/27	02/08/28	02/08/29	02/08/30	02/09/01	02/09/02	02/09/03	02/09/04	02/09/05	02/09/06	02/09/07	02/09/08	02/09/09	02/09/10	02/09/11	02/09/12	02/09/13	02/09/14	02/09/15	02/09/16	02/09/17	02/09/18	02/09/19	02/09/20	02/09/21	02/09/22	02/09/23	02/09/24	02/09/25	02/09/26	02/09/27	02/09/28	02/09/29	02/09/30	02/10/01	02/10/02	02/10/03	02/10/04	02/10/05	02/10/06	02/10/07	02/10/08	02/10/09	02/10/10	02/10/11	02/10/12	02/10/13	02/10/14	02/10/15	02/10/16	02/10/17	02/10/18	02/10/19	02/10/20	02/10/21	02/10/22	02/10/23	02/10/24	02/10/25	02/10/26	02/10/27	02/10/28	02/10/29	02/10/30	02/10/31	02/11/01	02/11/02	02/11/03	02/11/04	02/11/05	02/11/06	02/11/07	02/11/08	02/11/09	02/11/10	02/11/11	02/11/12	02/11/13	02/11/14	02/11/15	02/11/16	02/11/17	02/11/18	02/11/19	02/11/20	02/11/21	02/11/22	02/11/23	02/11/24	02/11/25	02/11/26	02/11/27	02/11/28	02/11/29	02/11/30	02/12/01	02/12/02	02/12/03	02/12/04	02/12/05	02/12/06	02/12/07	02/12/08	02/12/09	02/12/10	02/12/11	02/12/12	02/12/13	02/12/14	02/12/15	02/12/16	02/12/17	02/12/18	02/12/19	02/12/20	02/12/21	02/12/22	02/12/23	02/12/24	02/12/25	02/12/26	02/12/27	02/12/28	02/12/29	02/12/30	02/12/31	02/13/01	02/13/02	02/13/03	02/13/04	02/13/05	02/13/06	02/13/07	02/13/08	02/13/09	02/13/10	02/13/11	02/13/12	02/13/13	02/13/14	02/13/15	02/13/16	02/13/17	02/13/18	02/13/19	02/13/20	02/13/21	02/13/22	02/13/23	02/13/24	02/13/25	02/13/26	02/13/27	02/13/28	02/13/29	02/13/30	02/13/31	02/14/01	02/14/02	02/14/03	02/14/04	02/14/05	02/14/06	02/14/07	02/14/08	02/14/09	02/14/10	02/14/11	02/14/12	02/14/13	02/14/14	02/14/15	02/14/16	02/14/17	02/14/18	02/14/19	02/14/20	02/14/21	02/14/22	02/14/23	02/14/24	02/14/25	02/14/26	02/14/27	02/14/28	02/14/29	02/14/30	02/15/01	02/15/02	02/15/03	02/15/04	02/15/05	02/15/06	02/15/07	02/15/08	02/15/09	02/15/10	02/15/11	02/15/12	02/15/13	02/15/14	02/15/15	02/15/16	02/15/17	02/15/18	02/15/19	02/15/20	02/15/21	02/15/22	02/15/23	02/15/24	02/15/25	02/15/26	02/15/27	02/15/28	02/15/29	02/15/30	02/15/31	02/16/01	02/16/02	02/16/03	02/16/04	02/16/05	02/16/06	02/16/07	02/16/08	02/16/09	02/16/10	02/16/11	02/16/12	02/16/13	02/16/14	02/16/15	02/16/16	02/16/17	02/16/18	02/16/19	02/16/20	02/16/21	02/16/22	02/16/23	02/16/24	02/16/25	02/16/26	02/16/27	02/16/28	02/16/29	02/16/30	02/16/31	02/17/01	02/17/02	02/17/03	02/17/04	02/17/05	02/17/06	02/17/07	02/17/08	02/17/09	02/17/10	02/17/11	02/17/12	02/17/13	02/17/14	02/17/15	02/17/16	02/17/17	02/17/18	02/17/19	02/17/20	02/17/21	02/17/22	02/17/23	02/17/24	02/17/25	02/17/26	02/17/27	02/17/28	02/17/29	02/17/30	02/17/31	02/18/01	02/18/02	02/18/03	02/18/04	02/18/05	02/18/06	02/18/07	02/18/08	02/18/09	02/18/10	02/18/11	02/18/12	02/18/13	02/18/14	02/18/15	02/18/16	02/18/17	02/18/18	02/18/19	02/18/20	02/18/21	02/18/22	02/18/23	02/18/24	02/18/25	02/18/26	02/18/27	02/18/28	02/18/29	02/18/30	02/18/31	02/19/01	02/19/02	02/19/03	02/19/04	02/19/05	02/19/06	02/19/07	02/19/08	02/19/09	02/19/10	02/19/11	02/19/12	02/19/13	02/19/14	02/19/15	02/19/16	02/19/17	02/19/18	02/19/19	02/19/20	02/19/21	02/19/22	02/19/23	02/19/24	02/19/25	02/19/26	02/19/27	02/19/28	02/19/29	02/19/30	02/19/31	02/20/01	02/20/02	02/20/03	02/20/04	02/20/05	02/20/06	02/20/07	02/20/08	02/20/09	02/20/10	02/20/11	02/20/12	02/20/13	02/20/14	02/20/15	02/20/16	02/20/17	02/20/18	02/20/19	02/20/20	02/20/21	02/20/22	02/20/23	02/20/24	02/20/25	02/20/26	02/20/27	02/20/28	02/20/29	02/20/30	02/20/31	02/21/01	02/21/02	02/21/03	02/21/04	02/21/05	02/21/06	02/2

CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO VIGENTE

RELAZAMIENTO DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOMA DE CONCRETO Y MUEBLE EN EL DESBARRIADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALAHA, DEPARTAMENTO DE PIRA, CON CODIGO UNICO N° 23948

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL GUAYANESA
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL VENEZOLANA

MES 01 (13/01)	MES 02 (20/02)	MES 03 (27/03)	MES 04 (04/04)	MES 05 (11/04)	MES 06 (18/04)	MES 07 (25/04)	MES 08 (02/05)	MES 09 (09/05)	MES 10 (16/05)	MES 11 (23/05)	MES 12 (30/05)	MES 01 (13/01)		MES 02 (20/02)		MES 03 (27/03)		MES 04 (04/04)		MES 05 (11/04)		MES 06 (18/04)		MES 07 (25/04)		MES 08 (02/05)		MES 09 (09/05)		MES 10 (16/05)		MES 11 (23/05)		MES 12 (30/05)		TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
												AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
031001	031002	031003	031004	031005	031006	031007	031008	031009	031010	031011	031012	031013	031014	031015	031016	031017	031018	031019	031020	031021	031022	031023	031024	031025	031026	031027	031028	031029	031030	031031	031032	031033	031034	031035	031036	031037	031038	031039	031040	031041	031042	031043	031044	031045	031046	031047	031048	031049	031050	031051	031052	031053	031054	031055	031056	031057	031058	031059	031060	031061	031062	031063	031064	031065	031066	031067	031068	031069	031070	031071	031072	031073	031074	031075	031076	031077	031078	031079	031080	031081	031082	031083	031084	031085	031086	031087	031088	031089	031090	031091	031092	031093	031094	031095	031096	031097	031098	031099	031100	031101	031102	031103	031104	031105	031106	031107	031108	031109	031110	031111	031112	031113	031114	031115	031116	031117	031118	031119	031120	031121	031122	031123	031124	031125	031126	031127	031128	031129	031130	031131	031132	031133	031134	031135	031136	031137	031138	031139	031140	031141	031142	031143	031144	031145	031146	031147	031148	031149	031150	031151	031152	031153	031154	031155	031156	031157	031158	031159	031160	031161	031162	031163	031164	031165	031166	031167	031168	031169	031170	031171	031172	031173	031174	031175	031176	031177	031178	031179	031180	031181	031182	031183	031184	031185	031186	031187	031188	031189	031190	031191	031192	031193	031194	031195	031196	031197	031198	031199	031200	031201	031202	031203	031204	031205	031206	031207	031208	031209	031210	031211	031212	031213	031214	031215	031216	031217	031218	031219	031220	031221	031222	031223	031224	031225	031226	031227	031228	031229	031230	031231	031232	031233	031234	031235	031236	031237	031238	031239	031240	031241	031242	031243	031244	031245	031246	031247	031248	031249	031250	031251	031252	031253	031254	031255	031256	031257	031258	031259	031260	031261	031262	031263	031264	031265	031266	031267	031268	031269	031270	031271	031272	031273	031274	031275	031276	031277	031278	031279	031280	031281	031282	031283	031284	031285	031286	031287	031288	031289	031290	031291	031292	031293	031294	031295	031296	031297	031298	031299	031300	031301	031302	031303	031304	031305	031306	031307	031308	031309	031310	031311	031312	031313	031314	031315	031316	031317	031318	031319	031320	031321	031322	031323	031324	031325	031326	031327	031328	031329	031330	031331	031332	031333	031334	031335	031336	031337	031338	031339	031340	031341	031342	031343	031344	031345	031346	031347	031348	031349	031350	031351	031352	031353	031354	031355	031356	031357	031358	031359	031360	031361	031362	031363	031364	031365	031366	031367	031368	031369	031370	031371	031372	031373	031374	031375	031376	031377	031378	031379	031380	031381	031382	031383	031384	031385	031386	031387	031388	031389	031390	031391	031392	031393	031394	031395	031396	031397	031398	031399	031400	031401	031402	031403	031404	031405	031406	031407	031408	031409	031410	031411	031412	031413	031414	031415	031416	031417	031418	031419	031420	031421	031422	031423	031424	031425	031426	031427	031428	031429	031430	031431	031432	031433	031434	031435	031436	031437	031438	031439	031440	031441	031442	031443	031444	031445	031446	031447	031448	031449	031450	031451	031452	031453	031454	031455	031456	031457	031458	031459	031460	031461	031462	031463	031464	031465	031466	031467	031468	031469	031470	031471	031472	031473	031474	031475	031476	031477	031478	031479	031480	031481	031482	031483	031484	031485	031486	031487	031488	031489	031490	031491	031492	031493	031494	031495	031496	031497	031498	031499	031500	031501	031502	031503	031504	031505	031506	031507	031508	031509	031510	031511	031512	031513	031514	031515	031516	031517	031518	031519	031520	031521	031522	031523	031524	031525	031526	031527	031528	031529	031530	031531	031532	031533	031534	031535	031536	031537	031538	031539	031540	031541	031542	031543	031544	031545	031546	031547	031548	031549	031550	031551	031552	031553	031554	031555	031556	031557	031558	031559	031560	031561	031562	031563	031564	031565	031566	031567	031568	031569	031570	031571	031572	031573	031574	031575	031576	031577	031578	031579	031580	031581	031582	031583	031584	031585	031586	031587	031588	031589	031590	031591	031592	031593	031594	031595	031596	031597	031598	031599	031600	031601	031602	031603	031604	031605	031606	031607	031608	031609	031610	031611	031612	031613	031614	031615	031616	031617	031618	031619	031620	031621	031622	031623	031624	031625	031626	031627	031628	031629	031630	031631	031632	031633	031634	031635	031636	031637	031638	031639	031640	031641	031642	031643	031644	031645	031646	031647	031648	031649	031650	031651	031652	031653	031654	031655	031656	031657	031658	031659	031660	031661	031662	031663	031664	031665	031666	031667	031668	031669	031670	031671	031672	031673	031674	031675	031676	031677	031678	031679	031680	031681	031682	031683	031684	031685	031686	031687	031688	031689	031690	031691	031692	031693	031694	031695	031696	031697	031698	031699	031700	031701	031702	031703	031704	031705	031706	031707	031708	031709	031710	031711	031712	031713	031714	031715	031716	031717	031718	031719	031720	031721	031722	031723	031724	031725	031726	031727	031728	031729	031730	031731	031732	031733	031734	031735	031736	031737	031738	031739	031740	031741	031742	031743	031744	031745	031746	031747	031748	031749	031750	031751	031752	031753	031754	031755	031756	031757	031758	031759	031760	031761	031762	031763	031764	031765	031766	031767	031768	031769	031770	031771	031772	031773	031774	031775	031776	031777	031778	031779	031780	031781	031782	031783	031784	031785	031786	031787	031788	031789	031790	031791	031792	031793	031794	031795	031796	031797	031798	031799	031800	031801	031802	031803	031804	031805	031806	031807	031808	031809	031810	031811	031812	031813	031814	031815	031816	031817	031818	031819	031820	031821	031822	031823	031824	031825	031826	031827	031828	031829	031830	031831	031832	031833	031834	031835	031836	031837	031838	031839	031840	031841	031842	031843	031844	031845	031846	031847	031848	031849	031850	031851	031852	031853	031854	031855	031856	031857	031858	031859	031860	031861	031862	031863	031864	031865	031866	031867	031868	031869	031870	031871	031872	031873	031874	031875	031876	031877	031878	031879	031880	031881	031882	031883	031884	031885	031886	031887	031888	031889	031890	031891	031892	031893	031894	031895	031896	031897	031898	031899	031900	031901	031902	031903	031904	031905	031906	031907	031908	031909	031910	031911	031912	031913	031914	031915	031916	031917	031918	031919	031920	031921	031922	031923	031924	031925	031926	031927	031928	031929	031930	031931	031932	031933	031934	031935	031936	031937</

CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO VIGENTE

RESUMEN DE COMPONENTES DE ILUMINACION, BANCO O SERVICIOS SANITARIOS, LOGIA DE CONCRETO Y MUEBLE EN EL DESMONTAJE DE PISOS Y REVESTIMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALA, DEPARTAMENTO DE PIRA, CON CODIGO UNICO N° 25394

MES	DESCRIPCION	UNID	METODO	PRECIO \$	PUESTO \$	MES 01 (15/02)		MES 02 (15/03)		MES 03 (15/04)		MES 04 (15/05)		MES 05 (15/06)		MES 06 (15/07)		MES 07 (15/08)		MES 08 (15/09)		MES 09 (15/10)		MES 10 (15/11)		MES 11 (15/12)		MES 12 (15/01)		TOTAL	
						AVANCE	%	AVANCE	%	AVANCE	%	AVANCE	%	AVANCE	%	AVANCE	%	AVANCE	%	AVANCE	%	AVANCE	%	AVANCE	%	AVANCE	%	AVANCE	%		AVANCE
04/01/01	SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES	pp	0.00	64.46	2,533.80	0.00	0.00%	3,000	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,533.80	
04/01/02	SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES	pp	4.00	95.87	975.20	0.00	0.00%	6.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	975.20	
04/01/03	REDES DE DESAGUE																														
04/01/04	REDES DE DESAGUE	m	366.53	3.37	1,231.84	0.00	0.00%	366.53	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,231.84	
04/01/05	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	2.25	58.69	98.00	0.00	0.00%	26.20	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	98.00	
04/01/06	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	314.20	47.44	14,905.60	0.00	0.00%	314.20	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	14,905.60	
04/01/07	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	366.53	16.96	6,199.39	0.00	0.00%	366.53	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,199.39	
04/01/08	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	366.53	0.75	274.15	0.00	0.00%	366.53	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	274.15	
04/01/09	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	366.53	5.05	1,845.00	0.00	0.00%	366.53	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,845.00	
04/01/10	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	366.53	8.89	3,139.90	0.00	0.00%	366.53	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,139.90	
04/01/11	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	2.46	31.68	778.76	0.00	0.00%	2.46	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	778.76	
04/01/12	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	2.46	15.89	391.86	0.00	0.00%	2.46	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	391.86	
04/01/13	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	8.98	18.02	1,051.46	0.00	0.00%	8.98	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,051.46	
04/01/14	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	199.85	22.84	2,489.84	0.00	0.00%	199.85	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,489.84	
04/01/15	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	199.85	35.77	5,970.01	0.00	0.00%	199.85	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,970.01	
04/01/16	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	9.36	19.82	619.43	0.00	0.00%	9.36	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	619.43	
04/01/17	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	6.00	133.27	811.02	0.00	0.00%	6.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	811.02	
04/01/18	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	9.00	93.17	1,031.70	0.00	0.00%	9.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,031.70	
04/01/19	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	2.00	94.34	308.68	0.00	0.00%	2.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	308.68	
04/01/20	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	5.00	35.07	175.35	0.00	0.00%	5.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	175.35	
04/01/21	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	3.00	49.30	147.90	0.00	0.00%	3.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	147.90	
04/01/22	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	9.00	36.23	578.68	0.00	0.00%	9.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	578.68	
04/01/23	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	9.00	33.87	541.82	0.00	0.00%	9.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	541.82	
04/01/24	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	3.00	19.77	672.18	0.00	0.00%	3.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	672.18	
04/01/25	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	6.00	21.15	126.90	0.00	0.00%	6.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	126.90	
04/01/26	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	9.00	22.05	398.00	0.00	0.00%	9.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	398.00	
04/01/27	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	3.00	23.85	71.55	0.00	0.00%	3.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	71.55	
04/01/28	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	9.00	23.85	288.60	0.00	0.00%	9.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	288.60	
04/01/29	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	4.00	15.30	61.20	0.00	0.00%	4.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	61.20	
04/01/30	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	7.00	22.05	154.35	0.00	0.00%	7.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	154.35	
04/01/31	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	4.00	23.85	95.40	0.00	0.00%	4.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	95.40	
04/01/32	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	9.00	19.77	358.86	0.00	0.00%	9.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	358.86	
04/01/33	MOVIMIENTO DE TIERRAS	u	5.00	21.30	106.50	0.00	0.00%	5.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	106.50	
04/01/34	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	366.53	1.48	540.98	0.00	0.00%	366.53	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	540.98	
04/01/35	MOVIMIENTO DE TIERRAS	gr	1.00	101.15	101.15	0.00	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	101.15	

ING. ENESO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZVINCA INGENIEROS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP. N° 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS

PROYECTO: RECONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS

PROYECTO: RECONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS

PROYECTO: RECONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS

CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO VIGENTE

RESUMEN DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOGIA DE CONCRETO Y MUEBLE EN EL DESBARRIADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALAHA, DEPARTAMENTO DE PIRA, CON CODIGO UNICO N° 25948

FORMA NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 CODIGO UNICO N° 25948
 CODIGO DE LOS ORGANOS

MES 01 (AÑO)	MES 02 (AÑO)	MES 03 (AÑO)	MES 04 (AÑO)	MES 05 (AÑO)	MES 06 (AÑO)	MES 07 (AÑO)	MES 08 (AÑO)	MES 09 (AÑO)	MES 10 (AÑO)	MES 11 (AÑO)	MES 12 (AÑO)	MES 01 (2020)		MES 02 (2020)		MES 03 (2020)		MES 04 (2020)		MES 05 (2020)		MES 06 (2020)		MES 07 (2020)		MES 08 (2020)		MES 09 (2020)		MES 10 (2020)		MES 11 (2020)		MES 12 (2020)		TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
												AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%	AVANZADO	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
050205	050206	050207	050301	050302	050303	050401	050402	050403	050404	050405	050406	050407	050501	050502	050601	050602	050603	050604	050605	050606	050607	050608	050609	050610	050611	050612	050613	050614	050615	050616	050617	050618	050619	050620	050621	050622	050623	050624	050625	050626	050627	050628	050629	050630	050631	050632	050633	050634	050635	050636	050637	050638	050639	050640	050641	050642	050643	050644	050645	050646	050647	050648	050649	050650	050651	050652	050653	050654	050655	050656	050657	050658	050659	050660	050661	050662	050663	050664	050665	050666	050667	050668	050669	050670	050671	050672	050673	050674	050675	050676	050677	050678	050679	050680	050681	050682	050683	050684	050685	050686	050687	050688	050689	050690	050691	050692	050693	050694	050695	050696	050697	050698	050699	050700	050701	050702	050703	050704	050705	050706	050707	050708	050709	050710	050711	050712	050713	050714	050715	050716	050717	050718	050719	050720	050721	050722	050723	050724	050725	050726	050727	050728	050729	050730	050731	050732	050733	050734	050735	050736	050737	050738	050739	050740	050741	050742	050743	050744	050745	050746	050747	050748	050749	050750	050751	050752	050753	050754	050755	050756	050757	050758	050759	050760	050761	050762	050763	050764	050765	050766	050767	050768	050769	050770	050771	050772	050773	050774	050775	050776	050777	050778	050779	050780	050781	050782	050783	050784	050785	050786	050787	050788	050789	050790	050791	050792	050793	050794	050795	050796	050797	050798	050799	050800	050801	050802	050803	050804	050805	050806	050807	050808	050809	050810	050811	050812	050813	050814	050815	050816	050817	050818	050819	050820	050821	050822	050823	050824	050825	050826	050827	050828	050829	050830	050831	050832	050833	050834	050835	050836	050837	050838	050839	050840	050841	050842	050843	050844	050845	050846	050847	050848	050849	050850	050851	050852	050853	050854	050855	050856	050857	050858	050859	050860	050861	050862	050863	050864	050865	050866	050867	050868	050869	050870	050871	050872	050873	050874	050875	050876	050877	050878	050879	050880	050881	050882	050883	050884	050885	050886	050887	050888	050889	050890	050891	050892	050893	050894	050895	050896	050897	050898	050899	050900	050901	050902	050903	050904	050905	050906	050907	050908	050909	050910	050911	050912	050913	050914	050915	050916	050917	050918	050919	050920	050921	050922	050923	050924	050925	050926	050927	050928	050929	050930	050931	050932	050933	050934	050935	050936	050937	050938	050939	050940	050941	050942	050943	050944	050945	050946	050947	050948	050949	050950	050951	050952	050953	050954	050955	050956	050957	050958	050959	050960	050961	050962	050963	050964	050965	050966	050967	050968	050969	050970	050971	050972	050973	050974	050975	050976	050977	050978	050979	050980	050981	050982	050983	050984	050985	050986	050987	050988	050989	050990	050991	050992	050993	050994	050995	050996	050997	050998	050999	051000	051001	051002	051003	051004	051005	051006	051007	051008	051009	051010	051011	051012	051013	051014	051015	051016	051017	051018	051019	051020	051021	051022	051023	051024	051025	051026	051027	051028	051029	051030	051031	051032	051033	051034	051035	051036	051037	051038	051039	051040	051041	051042	051043	051044	051045	051046	051047	051048	051049	051050	051051	051052	051053	051054	051055	051056	051057	051058	051059	051060	051061	051062	051063	051064	051065	051066	051067	051068	051069	051070	051071	051072	051073	051074	051075	051076	051077	051078	051079	051080	051081	051082	051083	051084	051085	051086	051087	051088	051089	051090	051091	051092	051093	051094	051095	051096	051097	051098	051099	051100	051101	051102	051103	051104	051105	051106	051107	051108	051109	051110	051111	051112	051113	051114	051115	051116	051117	051118	051119	051120	051121	051122	051123	051124	051125	051126	051127	051128	051129	051130	051131	051132	051133	051134	051135	051136	051137	051138	051139	051140	051141	051142	051143	051144	051145	051146	051147	051148	051149	051150	051151	051152	051153	051154	051155	051156	051157	051158	051159	051160	051161	051162	051163	051164	051165	051166	051167	051168	051169	051170	051171	051172	051173	051174	051175	051176	051177	051178	051179	051180	051181	051182	051183	051184	051185	051186	051187	051188	051189	051190	051191	051192	051193	051194	051195	051196	051197	051198	051199	051200	051201	051202	051203	051204	051205	051206	051207	051208	051209	051210	051211	051212	051213	051214	051215	051216	051217	051218	051219	051220	051221	051222	051223	051224	051225	051226	051227	051228	051229	051230	051231	051232	051233	051234	051235	051236	051237	051238	051239	051240	051241	051242	051243	051244	051245	051246	051247	051248	051249	051250	051251	051252	051253	051254	051255	051256	051257	051258	051259	051260	051261	051262	051263	051264	051265	051266	051267	051268	051269	051270	051271	051272	051273	051274	051275	051276	051277	051278	051279	051280	051281	051282	051283	051284	051285	051286	051287	051288	051289	051290	051291	051292	051293	051294	051295	051296	051297	051298	051299	051300	051301	051302	051303	051304	051305	051306	051307	051308	051309	051310	051311	051312	051313	051314	051315	051316	051317	051318	051319	051320	051321	051322	051323	051324	051325	051326	051327	051328	051329	051330	051331	051332	051333	051334	051335	051336	051337	051338	051339	051340	051341	051342	051343	051344	051345	051346	051347	051348	051349	051350	051351	051352	051353	051354	051355	051356	051357	051358	051359	051360	051361	051362	051363	051364	051365	051366	051367	051368	051369	051370	051371	051372	051373	051374	051375	051376	051377	051378	051379	051380	051381	051382	051383	051384	051385	051386	051387	051388	051389	051390	051391	051392	051393	051394	051395	051396	051397	051398	051399	051400	051401	051402	051403	051404	051405	051406	051407	051408	051409	051410	051411	051412	051413	051414	051415	051416	051417	051418	051419	051420	051421	051422	051423	051424	051425	051426	051427	051428	051429	051430	051431	051432	051433	051434	051435	051436	051437	051438	051439	051440	051441	051442	051443	051444	051445	051446	051447	051448	051449	051450	051451	051452	051453	051454	051455	051456	051457	051458	051459	051460	051461	051462	051463	051464	051465	051466	051467	051468	051469	051470	051471	051472	051473	051474	051475	051476	051477	051478	051479	051480	051481	051482	051483	051484	051485	051486	051487	051488	051489	051490	051491	051492	051493	051494	051495	051496	051497	051498	051499	051500	051501	051502	051503	051504	051505	051506	051507	051508	051509	051510	051511	051512	051513	051514	051515	051516	051517	051518	051519	051520	051521	051522	051523	051524	051525	05

CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO VIGENTE

RELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOMA DE CONCRETO Y MUEBLE EN EL DESMANTAMIENTO DE LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO N° 25948

FORMA NACIONAL DE DESARROLLO FISICO

CONSORCIO ZVI INGENIEROS

MES 01 (Enero)	MES 02 (Febrero)	MES 03 (Marzo)	MES 04 (Abril)	MES 05 (Mayo)	MES 06 (Junio)	MES 07 (Julio)	MES 08 (Agosto)	MES 09 (Septiembre)	MES 10 (Octubre)	MES 11 (Noviembre)	MES 12 (Diciembre)	MES 01 (Enero)		MES 02 (Febrero)		MES 03 (Marzo)		MES 04 (Abril)		MES 05 (Mayo)		MES 06 (Junio)		MES 07 (Julio)		MES 08 (Agosto)		MES 09 (Septiembre)		MES 10 (Octubre)		MES 11 (Noviembre)		MES 12 (Diciembre)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%	MONTOS	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6514	651001	651002	651003	651004	651005	651006	651007	651008	651009	651010	651011	651012	6511	651101	651102	651103	651104	651105	651106	651107	651108	651109	651110	651111	651112	651113	651114	651115	6512	651201	651202	651203	651204	6513	651301	651302	651303	6514	651401	651402	651403	651404	651405	651406	651407	651408	651409	651410	651411	651412	651413	651414	651415	651416	651417	651418	651419	651420	651421	651422	651423	651424	651425	651426	651427	651428	651429	651430	651431	651432	651433	651434	651435	651436	651437	651438	651439	651440	651441	651442	651443	651444	651445	651446	651447	651448	651449	651450	651451	651452	651453	651454	651455	651456	651457	651458	651459	651460	651461	651462	651463	651464	651465	651466	651467	651468	651469	651470	651471	651472	651473	651474	651475	651476	651477	651478	651479	651480	651481	651482	651483	651484	651485	651486	651487	651488	651489	651490	651491	651492	651493	651494	651495	651496	651497	651498	651499	651500	651501	651502	651503	651504	651505	651506	651507	651508	651509	651510	651511	651512	651513	651514	651515	651516	651517	651518	651519	651520	651521	651522	651523	651524	651525	651526	651527	651528	651529	651530	651531	651532	651533	651534	651535	651536	651537	651538	651539	651540	651541	651542	651543	651544	651545	651546	651547	651548	651549	651550	651551	651552	651553	651554	651555	651556	651557	651558	651559	651560	651561	651562	651563	651564	651565	651566	651567	651568	651569	651570	651571	651572	651573	651574	651575	651576	651577	651578	651579	651580	651581	651582	651583	651584	651585	651586	651587	651588	651589	651590	651591	651592	651593	651594	651595	651596	651597	651598	651599	651600	651601	651602	651603	651604	651605	651606	651607	651608	651609	651610	651611	651612	651613	651614	651615	651616	651617	651618	651619	651620	651621	651622	651623	651624	651625	651626	651627	651628	651629	651630	651631	651632	651633	651634	651635	651636	651637	651638	651639	651640	651641	651642	651643	651644	651645	651646	651647	651648	651649	651650	651651	651652	651653	651654	651655	651656	651657	651658	651659	651660	651661	651662	651663	651664	651665	651666	651667	651668	651669	651670	651671	651672	651673	651674	651675	651676	651677	651678	651679	651680	651681	651682	651683	651684	651685	651686	651687	651688	651689	651690	651691	651692	651693	651694	651695	651696	651697	651698	651699	651700	651701	651702	651703	651704	651705	651706	651707	651708	651709	651710	651711	651712	651713	651714	651715	651716	651717	651718	651719	651720	651721	651722	651723	651724	651725	651726	651727	651728	651729	651730	651731	651732	651733	651734	651735	651736	651737	651738	651739	651740	651741	651742	651743	651744	651745	651746	651747	651748	651749	651750	651751	651752	651753	651754	651755	651756	651757	651758	651759	651760	651761	651762	651763	651764	651765	651766	651767	651768	651769	651770	651771	651772	651773	651774	651775	651776	651777	651778	651779	651780	651781	651782	651783	651784	651785	651786	651787	651788	651789	651790	651791	651792	651793	651794	651795	651796	651797	651798	651799	651800	651801	651802	651803	651804	651805	651806	651807	651808	651809	651810	651811	651812	651813	651814	651815	651816	651817	651818	651819	651820	651821	651822	651823	651824	651825	651826	651827	651828	651829	651830	651831	651832	651833	651834	651835	651836	651837	651838	651839	651840	651841	651842	651843	651844	651845	651846	651847	651848	651849	651850	651851	651852	651853	651854	651855	651856	651857	651858	651859	651860	651861	651862	651863	651864	651865	651866	651867	651868	651869	651870	651871	651872	651873	651874	651875	651876	651877	651878	651879	651880	651881	651882	651883	651884	651885	651886	651887	651888	651889	651890	651891	651892	651893	651894	651895	651896	651897	651898	651899	651900	651901	651902	651903	651904	651905	651906	651907	651908	651909	651910	651911	651912	651913	651914	651915	651916	651917	651918	651919	651920	651921	651922	651923	651924	651925	651926	651927	651928	651929	651930	651931	651932	651933	651934	651935	651936	651937	651938	651939	651940	651941	651942	651943	651944	651945	651946	651947	651948	651949	651950	651951	651952	651953	651954	651955	651956	651957	651958	651959	651960	651961	651962	651963	651964	651965	651966	651967	651968	651969	651970	651971	651972	651973	651974	651975	651976	651977	651978	651979	651980	651981	651982	651983	651984	651985	651986	651987	651988	651989	651990	651991	651992	651993	651994	651995	651996	651997	651998	651999	652000	652001	652002	652003	652004	652005	652006	652007	652008	652009	652010	652011	652012	652013	652014	652015	652016	652017	652018	652019	652020	652021	652022	652023	652024	652025	652026	652027	652028	652029	652030	652031	652032	652033	652034	652035	652036	652037	652038	652039	652040	652041	652042	652043	652044	652045	652046	652047	652048	652049	652050	652051	652052	652053	652054	652055	652056	652057	652058	652059	652060	652061	652062	652063	652064	652065	652066	652067	652068	652069	652070	652071	652072	652073	652074	652075	652076	652077	652078	652079	652080	652081	652082	652083	652084	652085	652086	652087	652088	652089	652090	652091	652092	652093	652094	652095	652096	652097	652098	652099	652100	652101	652102	652103	652104	652105	652106	652107	652108	652109	652110	652111	652112	652113	652114	652115	652116	652117	652118	652119	652120	652121	652122	652123	652124	652125	652126	652127	652128	652129	652130	652131	652132	652133	652134	652135	652136	652137	652138	652139	652140	652141	652142	652143	652144	652145	652146	652147	652148	652149	652150	652151	652152	652153	652154	652155	652156	652157	652158	652159	652160	652161	652162	652163	652164	652165	652166	652167	652168	652169	652170	652171	652172	652173	652174	652175	652176	652177	652178	652179	652180	652181	652182	652183	652184	652185	652186	652187	652188	652189	652190	652191	652192	652193	652194	652195	652196	652197	652198	652199	652200	652201	652202	652203	652204	652205	652206	652207	652208	652209	652210	652211	652212	652213	652214	652215	652216	652217	652218	652219	652220	652221	652222	652223	652224	652225	652226	652227	652228	652229	652230	652231	652232	652233	652234	652235	652236	652237	652238	652239	652240	652241	652242	652243	652244	652245	652246	652247	652248	652249	652250	652251	652252	652253	652254	652255	652256	652257	652258	652259	652260	652261	652262	652263	652264	652265	652266	652267	652268	652269	652270	652271	652272	652273	652274	652275	652276	652277	652278	652279	652280	652281	652282	652283	652284	652285	652286	652287	652288	652289	652290	652291	652292	652293	652294	652295	652296	652297	652298	652299	652300	652301	652302	652303	652304	652305	652306	652307	652308	652309	652310	652311	652312	6

VI.

RESUMEN DE METRADOS VALORIZADOS

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



RESUMEN DE METRADOS VALORIZADOS - OCTUBRE 2020

Proyecto: REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS

RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO

SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES

UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

FECHA: 24/10/2020

01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.01.02.01	Agua para la obra	gbl	0.12
01.01.02.02	SS.HH. Portátiles	gbl	0.01
01.01.02.03	Energía para la Obra	gbl	0.12
01.01.05	MOVILIZACION DE ESTRUCTURAS, MAQUINARIA Y HERAMIENTAS		
01.01.05.01	Movilización y desmovilización de equipos y herramientas	gbl	0.11
01.02	SEGURIDAD Y SALUD		
01.02.01	Equipo de protección individual	glb	0.12
01.02.02	Equipo de protección colectiva	glb	0.12
01.02.03	Señalización temporal de seguridad	m	4.85
01.02.04	Capacitación en seguridad y salud	glb	0.07
01.02.05	Recursos para respuesta ante emergencia en seguridad y salud en el trabajo	glb	0.12
02	ESTRUCTURAS		
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS		
02.04.01	ESTRUCTURAS METALICAS PARA COBERTURA		
02.04.01.04	Sistema de pintura epóxica en estructura metálica e=13mils	m2	37.54
02.05	VIARIOS		
02.05.01	Junta sismica de 1" con sello elastomérico	m	27.53
02.05.02	Junta de dilatación de 1" con sello elastomérico	m	126.97
03	ARQUITECTURA		
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS		
03.04.03	Pavimento de resina poliuretano color crema e=4mm	m2	105.74
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS		
03.05.01	Contrazocalo de resina de poliuretano h=15cm e=4mm diseño sanitario	m	110.32
03.05.04	Revestimiento de microcemento gris	m2	11.83
03.07	CARPINTERIA DE MADERA Y SIMILARES		
03.07.01	Puerta apanelada doblesor de madera cedro c/marco 2"x6". Inc/visor vidrio 4mm. Acabado	m2	4.86
03.07.06	Puerta melamine e=18mm. Acabado mate c/parantes de aluminio 1 1/2" x 1 1/2" en ss.hh.	m2	16.56
03.07.07	Suministro y colocación de sardineles de madera de 0.25x0.20m. c/tacos de madera	m	56.87
03.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
03.08.04	Puerta enrollable manual de aluminio e=1mm, con protecto de tambor incl/accesorios de s	m2	25.47
03.08.05	Puerta metálica tipo guillotina PT-3 (0.80x0.60) incl/picaporte de acero inox. De 20 cm	u	1.00
03.08.06	Suministro y colocación de bitas metálicas tipo H	u	4.00
03.08.07	Suministro e instalación de pescante metálico	u	0.50
03.08.08	Escalera de gato metálico de f'g'	u	3.00
03.09	CERRAJERIA		
03.09.03	Bisagras capuchinas acero inoxidable de 2 1/2"x2 1/2"	u	24.00
03.09.04	Cerradura tipo perilla de acero inoxidable	u	5.00
03.09.05	Cerradura tipo pesada 2 golpes con tirador	u	2.00
03.09.06	Tirador de 4" de aluminio anodizado	u	12.00
03.09.07	Cerrojo de 3" de aluminio	u	12.00
03.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
03.10.02	Ventana de aluminio corrediza con vidrio templado de 6mm y lamina de seguridad de 4 mil	m2	44.00

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.O.C. 200800002

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL CONDIR

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINGANIEROS

EL PERU Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



RESUMEN DE METRADOS VALORIZADOS - OCTUBRE 2020

Proyecto REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS

RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO

SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES

UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

FECHA: 24/10/2020

03.10.03	Espejo biselado de 6mm, incl/lamina de seguridad	m2	4.32
03.11	PINTURA		
03.11.01	Pintura epoxica 2 manos en cielo rasos	m2	106.95
03.11.02	Pintura epoxica 2 manos en exteriores	m2	129.35
03.11.03	Pintura epoxica 2 manos en interiores	m2	338.08
03.11.04	Pintura epoxica 2 manos en derrames	m2	24.76
03.11.05	Pintura epoxica 2 manos en vigas	m2	69.43
03.11.06	Pintura epoxica 2 manos en columnas	m2	32.89
03.11.07	Pintura esmalte caucho clorado	m2	56.57
03.12	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA		
03.12.01	Tapa junta metálica entre módulos en "L" (techos)	m	9.25
03.12.02	Tapa junta metálica entre módulos de 6" (verticales)	m	2.60
03.12.03	Cortina de traslape de pvc (provisión y colocación)	m2	65.50
03.12.05	Baranda de fibra de vidrio H=0.90m	m	11.00
03.12.06	Plancha inox 316L de 2"x2"x6mm	m	16.20
03.12.08	Limpieza de vidrios	m2	114.00
03.12.09	limpieza de pisos, contrazocalos, zocalos	m2	381.62
03.12.10	Limpieza final de obra	gbl	1.00
03.13	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
03.13.01	APARATOS SANITARIOS		
03.13.01.01	Inodoro con tanque de losa vitrificada (inc. Sum. e instalación)	u	6.00
03.13.01.02	Lavatorio ovalin para empotrar de losa vitrificada c/llave bronce cromado y kit accesorios (u	10.00
03.13.01.03	Urinario de losa vitrificada c/llave (inc. Sum. e instalación)	u	2.00
03.13.02	ACCESORIOS SANITARIOS		
03.13.02.01	Papelera de plastico	u	6.00
03.13.02.02	Dispensador de Jabón líquido (inc. Sum. e instalación)	u	8.00
03.13.02.03	Dispensador de gel desinfectante (inc. Sum. e instalación)	u	4.00
03.13.02.04	Dispensador de papel higiénico (inc. Sum. e instalación)	u	3.00
03.13.02.05	Dispensador de papel toalla (inc. Sum. e instalación)	u	2.00
03.13.02.06	Difusor de ducha de acero inoxidable	u	6.00
03.13.02.07	Llave de ducha cromado	u	6.00
03.13.02.08	Griferia de cepillo polipropileno y manguera pvc reforzada de 1/2"	u	4.00
03.13.02.09	Griferia de goma EPDM de alta presión incl/manguera de 2mm y porta manguera	u	1.00
03.13.02.10	Sistema de grifería galvanizada con accionamiento a pedal (inc. Accesorios y griferia tipo d	u	10.00
03.13.02.11	Perchero metálico 4 mandiles de acero inoxidable	u	6.00
04	INSTALACIONES SANITARIOAS		
04.01	SISTEMA DE AGUA POTABLE		
04.01.01	RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE		
04.01.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS		
04.01.01.04.02	Caja para válvulas con marco y tapa fibra de vidrio inc. Tirador de bronce	u	1.00
04.01.01.05	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS		
04.01.01.05.01	Prueba hidráulica inc. Desinfección para tubería	m	

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.L.C. 2305428061

ROSALÉS PÉREZ JONNY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMLEN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746





RESUMEN DE METRADOS VALORIZADOS - OCTUBRE 2020

Proyecto REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS

RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO

SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES

UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

FECHA: 24/10/2020

04.01.02	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		
04.01.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS		
04.01.02.05.03	Caja para válvulas con marco y tapa fibra de vidrio inc. Tirador de bronce	u	11.00
04.01.02.07	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS		
04.01.02.07.01	Prueba hidráulica inc. Desinfección para tubería	m	109.00
04.01.03	EQUIPO DE BOMBEO Y DESINFECCION		
04.01.03.01	EQUIPOS DE BOMBEO (SISTEMA TIPO HIDRONEUMATICO) Y DESINFECCION		
04.01.03.01.01	Suministro/Inst./Electrobomba multietapa Q=1.5 lts/seg. A.D.T.=34.40m	u	1.00
04.01.03.01.02	Suministro/Inst./Accesorios de electrobomba multietapa para A.P (succión y descarga)	gbl	1.00
04.01.03.01.03	Sum. Inst/. Sistema de desinfección A.P. Inc. Accesorios (Bomba, tanque y agitador)	gbl	0.65
04.01.03.02	EQUIPOS DE BOMBEO (CISTERNA A TANQUE ELEVADO)		
04.01.03.02.01	Sum. Inst/Electrobomba centrífuga Q=2.8 lts/seg. HDT=23.8m	u	1.00
04.01.03.02.02	Sum/Inst/Accesorios de electrobombas para A.P (succión y descarga)	gbl	1.00
04.02	SISTEMA DE AGUA SALADA		
04.02.01	LINEA DE SUCCION DE AGUA SALADA		
04.02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS		
04.02.01.01.01	Sum./Inst/Prueba hidra./Tuberias para succión ø 3" de agua salada	gbl	1.00
04.02.01.01.02	Accesorios p/linea de succión	gbl	1.00
04.02.02	EQUIPOS DE BOMBEO, FILTRADO Y DESINFECCION		
04.02.02.01	EQUIPO DE BOMBEO-CASETA EN MUELLE A TANQUE ELEVADO AGUA SALADA		
04.02.02.01.01	Sum./Inst/Electrobomba centrífuga Q=1.67 lts/seg. ADT=37.00m	u	1.00
04.02.02.01.02	Sum./Inst/Accesorios de electrobomba para A.S (descarga)	gbl	1.00
04.02.02.02	SISTEMA DE FILTRADO Y DESINFECCION - MUELLE		
04.02.02.02.01	Sum./Inst. Equipos de filtrado inc. Accesorios	u	1.00
04.02.02.03	SISTEMA DE DESINFECCION EN CUARTO DE BOMBAS EN CISTERNA		
04.02.02.03.01	Sum./Inst./Sistema de desinfección (bomba, tanque y agitador)	gbl	0.65
04.03	SISTEMA DE DESAGUE		
04.03.02.05	REGISTROS		
04.03.02.05.01	Registros de bronce cromado 2"	u	5.00
04.03.02.05.02	Registros de bronce cromado 4"	u	3.00
04.03.02.06	SUMIDERO		
04.03.02.06.01	Sumidero de bronce cromado 2"	u	16.00
04.03.02.07	SOMBRERO		
04.03.02.07.01	Sombreo de ventilación 2"	u	16.00
04.05	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS		
04.05.01	ADITAMENTOS VARIOS		
04.05.01.02	Mejoramiento del tanque elevado agua salada y potable existentes	gbl	1.00
04.05.01.03	Mejoramiento de la cisterna de agua potable existente	gbl	1.00
04.05.01.05	Punto de aplicación de cloro en tuberías de impulsión en cuarto de bomba	gbl	1.00
05	INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION		
05.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.02.05	Desmontaje de cruceta simétrica existente	u	

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2005428061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMLEN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO

RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZVINIANIEROS

EL PERU Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



RESUMEN DE METRADOS VALORIZADOS - OCTUBRE 2020

Proyecto REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS

RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO

SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES

UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

FECHA: 24/10/2020

05.02.07	Limpieza y/o mantenimiento de luminarias	u	32.00
05.03	RED AEREA		
05.03.01	Estructura extremo de linea tipo E1	u	- 0.35
05.06	TUBERIAS		
05.06.08	Suministro e instalación de tubería conduit rígido F°G c/forRo de PVC - IMC ø 25mm. Inclu	m	22.55
05.06.09	Suministro e instalación de tubería conduit rígido F°G c/forRo de PVC - IMC ø 50mm. Inclu	m	12.20
05.06.10	Suministro e instalación de tubería metálica flexible con forro PVC-P ø 20mm	m	10.00
05.06.11	Suministro e instalación de tubería metálica flexible con forro PVC-P ø 25mm	m	10.00
05.06.12	Suministro e instalación de tubería metálica flexible con forro PVC-P ø 50mm	m	10.00
05.07	CABLES ELECTRICOS		
05.07.02	3-1x50mm ² .N2XH(F) + 1x16mm ² .NH-80(T)	m	261.98
05.07.13	2-1x2.5mm ² .NH-80(CONTROL)	m	752.33
05.10	TABLEROS DE FUERZA Y CONTROL DE BOMBAS, 220 VAC, 3ø, 60 Hz		
05.10.02	Tablero de fuerza y control de agua de potable TB-AP (Polyester adosado. IP-66)	u	0.50
05.11	SALIDAS ELECTRICAS		
05.11.03	Salida para interruptor unipolar simple	u	4.00
05.11.04	Salida para interruptor unipolar doble	u	0.50
05.11.05	Salida para interruptor unipolar de conmutación	u	2.00
05.11.06	Salida para interruptor unipolar simple en caja idrobox / adosado	u	1.00
05.11.08	Salida de tomacorriente bipolar doble con linea universal H=2.20 SNPT	u	7.00
05.11.09	Salida de tomacorriente bipolar doble con linea a tierra a prueba de agua H=1.20 SNPT	u	8.00
05.11.10	Salida para boya de nivel (incluye cable sumergibles)	u	3.00
05.11.11	Sirena audible	u	1.00
05.11.12	Salida de fuerza monofásica en 230 VAC hasta 3kw	u	1.00
05.11.13	Salida de fuerza trifásica en 230 VAC hasta 3kw (en pared)	u	2.00
05.11.14	Salida de fuerza trifásica en 230 VAC hasta 3kw (en piso)	u	1.00
05.11.15	Salida de fuerza trifásica en 230 VAC hasta 7.5kw (en piso)	u	1.00
05.12	CAJA DE PASE		
05.12.02	Caja de paso aluminio 100x100x55mm tipo hermética IP66	u	10.00
05.13	LUMINARIAS		
05.13.01	Luminaria hermética p/adosar 2x36 watts, IP66, similar al modelo AHR	u	18.00
05.13.02	Luminaria hermética p/adosar 2x18 watts, IP66, similar al modelo AHR	u	22.00
05.13.03	Reflector led 120 watts de potencia IP66 simétrico	u	13.00
05.14	ALUMBRADO EXTERIOR		
05.14.02	Luminaria vapor de sodio de 150 watts. Inc. Equipo IP66	u	6.00
05.14.03	Pastoral de fierro galvanizado PS/1.0/1.5/1.5" ø incluye abrazaderas y pernos de fijación	u	6.00
05.14.06	Sistema de luz de balizaje inc. Mastil de F.G. 2.5mx1.5" ø		
05.17	SISTEMA DE EMERGENCIA		
05.17.01	Luminaria de emergencia compacta c/bateria incorporada	u	13.00
05.18	PRUEBAS		
05.18.01	Prueba de asilamiento y medición de resistencia		
05.18.02	Puesta en servicio		

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.L.C. 2305428061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMPLE

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUCO
RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIENOS

EL PERU Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

VII.

PLANILLA DE METRADOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



PLANILLA DE METRADOS ESTRUCTURAS

Proyecto REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES

AGUA PARA LA OBRA						Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	0.12	1					0.12
Metrado Total (Parcial)							0.12

SS.HH. Portátiles						Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	0.01	1					0.01
Metrado Total (Parcial)							0.01

ENERGIA PARA LA OBRA						Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	0.12	1					0.12
Metrado Total (Parcial)							0.12

01.01.05 MOVILIZACION DE ESTRUCTURAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Movilización y desmovilización de equipos y herramientas						Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	0.11	1					0.11
Metrado Total (GLB)							0.11

01.02 SEGURIDAD Y SALUD

Equipo de protección individual						Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	0.12	1					0.12
Metrado Total (GLB)							0.12

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Equipo de protección colectiva						Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	0.12	1					0.12
Metrado Total (GLB)							0.12

Señalización temporal de seguridad						Unidad:	M
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1	4.85				4.85
Metrado Total (M)							4.85

Capacitación en seguridad y salud						Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	0.07					0.07
Metrado Total (GLB)							0.07

Recursos para respuesta ante emergencia en seguridad y salud en el trabajo						Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	0.12					0.12
Metrado Total (GLB)							0.12

02 ESTRUCTURAS

02.04 ESTRUCTURAS METALICAS

02.04.01 ESTRUCTURAS METALICAS PARA COBERTURA

Sistema de pintura epóxica en estructura metálica e=13mils						Unidad:	M2
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
						37.54	37.54
Metrado Total (Parcial)							37.54

02.05 VARIOS

JUNTA SÍSMICA DE 1" CON SELLADO ELASTOMÉRICO						Unidad:	M
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1		27.53				27.53
Metrado Total (Parcial)							27.53

Junta de dilatación de 1" con sello elastomérico						Unidad:	M
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1		126.97				126.97
Metrado Total (Parcial)							126.97

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.L.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMULIN

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE JEFE OBRAS
CONSORCIO ZUMBI BANIEROS
Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



PLANILLA DE METRADOS ARQUITECTURA

Proyecto REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

3 ARQUITECTURA

03.04 PISOS Y PAVIMENTOS

Pavimento de resina poliuretano color crema e=4mm						Unidad:	M2
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
						105.74	105.74
Metrado Total (Parcial)							105.74

03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

Contrazocalo de resina de poliuretano h=15cm e=4mm diseño sanitario						Unidad:	M
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
			110.32				110.32
Metrado Total (Parcial)							110.32

03.05.04 Revestimiento de microcemento gris

Revestimiento de microcemento gris						Unidad:	M2
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
						11.83	11.83
Metrado Total (Parcial)							11.83

03.07 CARPINTERIA DE MADERA Y SIMILARES

Puerta apnelada doblesor de madera cedro c/marco 2"x6". Inc/visor vidrio 4mm. Acabado con barniz marino mate						Unidad:	M2
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
						4.86	4.86
Metrado Total (Parcial)							4.86

03.07.06 Puerta melamine e=18mm. Acabado mate c/parantes de aluminio 1 1/2" x 1 1/2" en ss.hh.

Puerta melamine e=18mm. Acabado mate c/parantes de aluminio 1 1/2" x 1 1/2" en ss.hh.						Unidad:	M2
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
Metrado Total (Parcial)							16.56

03.07.07 Suministro y colocación de sardineles de madera de 0.25x0.20m. c/tacos de madera

Suministro y colocación de sardineles de madera de 0.25x0.20m. c/tacos de madera						Unidad:	M2
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.L.C. 2005828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO

RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZINUNANIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



PLANILLA DE METRADOS ARQUITECTURA

Proyecto REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

							56.87	56.87
							Metrado Total (Parcial)	56.87

03.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

03.08.04 Puerta enrollable manual de aluminio e=1mm, con protecto de tambor incl/accesorios de seguridad Unidad: M2

Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
						25.47	25.47	
							Metrado Total (Parcial)	25.47

03.08.05 Puerta metálica tipo guillotina PT-3 (0.80x0.60) incl/picaporte de acero inox. De 20 cm Unidad: UND

Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1						1.00	
							Metrado Total (Parcial)	1.00

03.08.06 Suministro y colocación de bitas metálicas tipo H Unidad: U

Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
		4					4.00	
							Metrado Total (Parcial)	4.00

03.08.07 Suministro e instalación de pescante metálico Unidad: U

Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
		0.5					0.50	
							Metrado Total (Parcial)	0.50

03.08.08 Escalera de gato metálico de fg' Unidad: U

Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
		3					3.00	
							Metrado Total (Parcial)	3.00

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALÉS PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZV INGENIEROS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



PLANILLA DE METRADOS ARQUITECTURA

Proyecto REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

03.09 CERRAJERIA

Bisagras capuchinas acero inoxidable de 2 1/2"x2 1/2"						Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
		24					24.00
Metrado Total (Parcial)							24.00

Cerradura tipo perilla de acero inoxidable						Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
		5					5.00
Metrado Total (Parcial)							5.00

Cerradura tipo pesada 2 golpes con tirador						Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
		2					2.00
Metrado Total (Parcial)							2.00

Tirador de 4" de aluminio anodizado						Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
		12					12.00
Metrado Total (Parcial)							12.00

Cerrojo de 3" de aluminio						Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
		12					12.00
Metrado Total (Parcial)							12.00

03.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

Ventana de aluminio corrediza con vidrio templado de 6mm y lamina de seguridad de 4 micras c/panel mosquitero fibra de vidrio desm						Unidad:	m2
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
						44.00	44.00
Metrado Total (Parcial)							44.00

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.L.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZV INGENIEROS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



PLANILLA DE METRADOS ARQUITECTURA

Proyecto REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

Metrado Total (Parcial)

44.00

03.10.03

Espejo biselado de 6mm, incl/lamina de seguridad						Unidad:	M2
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
						4.32	4.32
Metrado Total (Parcial)							4.32

03.11

PINTURA

03.11.01

Pintura epoxica 2 manos en cielo rasos						Unidad:	M2
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
						106.95	106.95
Metrado Total (Parcial)							106.95

03.11.02

Pintura epoxica 2 manos en exteriores						Unidad:	M2
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
						129.35	129.35
Metrado Total (Parcial)							129.35

03.11.03

Pintura epoxica 2 manos en interiores						Unidad:	M2
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
						338.08	338.08
Metrado Total (Parcial)							338.08

03.11.04

Pintura epoxica 2 manos en derrames						Unidad:	M2
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
						24.76	24.76
Metrado Total (Parcial)							24.76

03.11.05

Pintura epoxica 2 manos en vigas						Unidad:	M2
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
						69.43	69.43
Metrado Total (Parcial)							69.43

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO

RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



PLANILLA DE METRADOS ARQUITECTURA

Proyecto REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

Metrado Total (Parcial)

69.43

03.11.06	Pintura epoxica 2 manos en columnas						Unidad:	M2
	Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
							32.89	32.89
Metrado Total (Parcial)								32.89

03.11.07	Pintura esmalte caucho clorado						Unidad:	M2
	Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
							56.57	56.57
Metrado Total (Parcial)								56.57

03.12 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA

03.12.01	Tapa junta metálica entre módulos en "L" (techos)						Unidad:	M
	Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
				9.25				9.25
Metrado Total (Parcial)								9.25

03.12.02	Tapa junta metálica entre módulos de 6" (verticales)						Unidad:	M
	Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
				2.60				2.60
Metrado Total (Parcial)								2.60

03.12.03	Cortina de traslape de pvc (provisión y colocación)						Unidad:	M2
	Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
							65.50	65.50
Metrado Total (Parcial)								65.50

03.12.04	Suministro e instalación de abrigo sello de espuma 2.50x3.00m						Unidad:	M
	Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
							6.00	6.00
Metrado Total (Parcial)								6.00

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO

RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



PLANILLA DE METRADOS ARQUITECTURA

Proyecto REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

Metrado Total (Parcial)

6.00

03.12.05

Baranda de fibra de vidrio H=0.90m						Unidad:	M
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
			11.00				11.00
Metrado Total (Parcial)							11.00

03.12.06

Plancha inox 316L de 2"x2"x6mm						Unidad:	M
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
			16.20				16.20
Metrado Total (Parcial)							16.20

03.12.08

Limpieza de vidrios						Unidad:	M2
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
						114.00	114.00
Metrado Total (Parcial)							114.00

03.12.09

limpieza de pisos, contrazocalos, zocalos						Unidad:	M2
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
						381.62	381.62
Metrado Total (Parcial)							381.62

03.12.10

Limpieza final de obra						Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1						1.00
Metrado Total (Parcial)							1.00

03.13

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

03.13.01

APARATOS SANITARIOS

03.13.01.01

Inodoro con tanque de losa vitrificada (inc. Sum. e instalación)						Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
		6					6.00

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



PLANILLA DE METRADOS ARQUITECTURA

Proyecto REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

							Metrado Total (Parcial)	6.00

03.13.01.02	Lavatorio ovalin para empotrar de losa vitrificada c/llave bronce cromado y kit accesorios (inc. Sum. e instalación)						Unidad:	U
	Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
			10					10.00
								Metrado Total (Parcial)

03.13.01.03	Urinario de losa vitrificada c/llave (inc. Sum. e instalación)						Unidad:	U
	Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
			2					2.00
								Metrado Total (Parcial)

03.13.02 ACCESORIOS SANITARIOS

03.13.02.01	Papelera de plastico						Unidad:	U
	Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
			6					6.00
								Metrado Total (Parcial)

03.13.02.02	Dispensador de Jabón líquido (inc. Sum. e instalación)						Unidad:	U
	Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
			8					8.00
								Metrado Total (Parcial)

03.13.02.03	Dispensador de gel desinfectante (inc. Sum. e instalación)						Unidad:	U
	Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
			4					4.00
								Metrado Total (Parcial)

03.13.02.04	Dispensador de papel higiénico (inc. Sum. e instalación)						Unidad:	U
	Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
			3					3.00
								Metrado Total (Parcial)

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



PLANILLA DE METRADOS ARQUITECTURA

Proyecto REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

						Metrado Total (Parcial)		3.00
--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	-------------

03.13.02.05							Unidad:	U
Dispensador de papel toalla (inc. Sum. e instalación)							Área (m2)	Parcial
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
		2					2.00	
						Metrado Total (Parcial)		2.00

03.13.02.06							Unidad:	U
Difusor de ducha de acero inoxidable							Área (m2)	Parcial
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
		6					6.00	
						Metrado Total (Parcial)		6.00

03.13.02.07							Unidad:	U
Llave de ducha cromado							Área (m2)	Parcial
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
		6					6.00	
						Metrado Total (Parcial)		6.00

03.13.02.08							Unidad:	U
Grifería de cepillo polipropileno y manguera pvc reforzada de 1/2"							Área (m2)	Parcial
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
		4					4.00	
						Metrado Total (Parcial)		4.00

03.13.02.09							Unidad:	U
Grifería de goma EPDM de alta presión incl/manguera de 2mm y porta manguera							Área (m2)	Parcial
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
		1					1.00	
						Metrado Total (Parcial)		1.00

03.13.02.10							Unidad:	U
Sistema de grifería galvanizada con accionamiento a pedal (inc. Accesorios y grifería tipo cuello de ganzo de acero inox)							Área (m2)	Parcial
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
		10					10.00	
						Metrado Total (Parcial)		10.00

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.L. 01605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO

RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



PLANILLA DE METRADOS ARQUITECTURA

Proyecto REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

Metrado Total (Parcial)

10.00

03.13.02.11

Perchero metálico 4 mandiles de acero inoxidable						Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
		6					6.00
Metrado Total (Parcial)							6.00

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



PLANILLA DE METRADOS INSTALACIONES SANITARIAS

Proyecto REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

4 INSTALACIONES SANITARIAS

04.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE

04.01.01 RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE

04.01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS

04.01.01.04.02

Caja para válvulas con marco y tapa fibra de vidrio inc. Tirador de bronce						Unidad:	UND
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1					1.00
Metrado Total (Parcial)							1.00

04.01.01.05 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS

04.01.01.05.01

Prueba hidráulica inc. Desinfección para tubería						Unidad:	M
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1	11.37				11.37
Metrado Total (Parcial)							11.37

04.01.02 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

04.01.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS

04.01.02.05.03

Caja para válvulas con marco y tapa fibra de vidrio inc. Tirador de bronce						Unidad:	UND
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	11					11.00
Metrado Total (Parcial)							11.00

04.01.02.07 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS

04.01.02.07.01

Prueba hidráulica inc. Desinfección para tubería						Unidad:	M
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1	109.00				109.00
Metrado Total (Parcial)							109.00

04.01.03 EQUIPO DE BOMBEO Y DESINFECCION

04.01.03.01 EQUIPOS DE BOMBEO (SISTEMA TIPO HIDRONEUMATICO) Y DESINFECCION

04.01.03.01.01

Suministro/Inst./Electrobomba multietapa Q=1.5 lts/seg. A.D.T.=34.40m						Unidad:	UND
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1					1.00
Metrado Total (Parcial)							1.00

Suministro/Inst./Accesorios de electrobomba multietapa para A.P (succión y descarga)

Unidad: UND

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605828061

04.01.03.01.02

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1					1.00
Metrado Total (Parcial)							1.00

04.01.03.01.03

Sum. Inst/. Sistema de desinfección A.P. Inc. Accesorios (Bomba, tanque y agitador)							Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	0.65					0.65	
Metrado Total (Parcial)							0.65	

04.01.03.02

EQUIPOS DE BOMBEO (CISTERNA A TANQUE ELEVADO)

04.01.03.02.01

Sum. Inst/Electrobomba centrífuga Q=2.8 lts/seg. HDT=23.8m							Unidad:	UND
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	1					1.00	
Metrado Total (Parcial)							1.00	

04.01.03.02.02

Sum/Inst/Accesorios de electrobombas para A.P (succión y descarga)							Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	1					1.00	
Metrado Total (Parcial)							1.00	

04.02

SISTEMA DE AGUA SALADA

04.02.01

LINEA DE SUCCION DE AGUA SALADA

04.02.01.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

04.02.01.01.01

Sum./Inst/Prueba hidra./Tuberías para succión ø 3" de agua salada							Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	1					1.00	
Metrado Total (Parcial)							1.00	

04.02.01.01.02

Accesorios p/linea de succión							Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	1					1.00	
Metrado Total (Parcial)							1.00	

04.02.02

EQUIPOS DE BOMBEO, FILTRADO Y DESINFECCION

04.02.02.01

EQUIPO DE BOMBEO-CASETA EN MUELLE A TANQUE ELEVADO AGUA SALADA

04.02.02.01.01

Sum./Inst/Electrobomba centrífuga Q=1.67 lts/seg. ADT=37.00m							Unidad:	UND
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	1					1.00	
Metrado Total (Parcial)							1.00	

04.02.02.01.02

Sum./Inst/Accesorios de electrobomba para A.S (descarga)							Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	1					1.00	
Metrado Total (Parcial)							1.00	

04.02.02.02

SISTEMA DE FILTRADO Y DESINFECCION - MUELLE

04.02.02.02.01

Sum./Inst. Equipos de filtrado inc. Accesorios							Unidad:	UND
--	--	--	--	--	--	--	---------	-----

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.L.C. 20605628061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMULIN

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ RUIZ MANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZV INGENIEROS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1					1.00
Metrado Total (Parcial)							1.00

04.02.02.03

SISTEMA DE DESINFECCION EN CUARTO DE BOMBAS EN CISTERNA

04.02.02.03.01

Sum./Inst./Sistema de desinfección (bomba, tanque y agitador)							Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	0.65					0.65	
Metrado Total (Parcial)							0.65	

04.03

SISTEMA DE DESAGUE

04.03.02.05

REGISTROS

04.03.02.05.01

Registros de bronce cromado 2"							Unidad:	UND
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	5					5.00	
Metrado Total (Parcial)							5.00	

04.03.02.05.02

Registros de bronce cromado 4"							Unidad:	UND
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	3					3.00	
Metrado Total (Parcial)							3.00	

04.03.02.06

SUMIDERO

04.03.02.06.01

Sumidero de bronce cromado 2"							Unidad:	UND
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	16					16.00	
Metrado Total (Parcial)							16.00	

04.03.02.07

SOMBRERO

04.03.02.07.01

Sombro de ventilación 2"							Unidad:	UND
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	16					16.00	
Metrado Total (Parcial)							16.00	

04.05

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS

04.05.01

ADITAMENTOS VARIOS

04.05.01.02

Mejoramiento del tanque elevado agua salada y potable existentes							Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	1				1.00	1.00	
Metrado Total (Parcial)							1.00	

04.05.01.03

Mejoramiento de la cisterna de agua potable existente							Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	1					1.00	
Metrado Total (Parcial)							1.00	

04.05.01.05

Punto de aplicación de cloro en tuberías de impulsión en cuarto de bomba							Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	1						
Metrado Total (Parcial)								

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.L.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INGENIEROSIng. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



PLANILLA DE METRADOS INSTALACIONES ELECTRICAS

Proyecto REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

05 INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

05.02 TRABAJOS PRELIMINARES

Desmontaje de cruceta simétrica existente						Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	4					4.00
Metrado Total (Parcial)							4.00

Limpieza y/o mantenimiento de luminarias						Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	32					32.00
Metrado Total (Parcial)							32.00

05.03 RED AEREA

Estructura extremo de linea tipo E1						Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	-0.35					-0.35
Metrado Total (Parcial)							-0.35

05.06 TUBERIAS

Suministro e instalación de tubería conduit rígido F°G c/forRo de PVC - IMC ø 25mm. Incluye accesorios de anclaje y fijación, in						Unidad:	M
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1	22.55				22.55
Metrado Total (Parcial)							22.55

Suministro e instalación de tubería conduit rígido F°G c/forRo de PVC - IMC ø 50mm. Incluye accesorios de anclaje y fijación, in						Unidad:	M
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1	12.20				12.20
Metrado Total (Parcial)							12.20

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMACHUCO
RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZV INGENIEROS
Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Suministro e instalación de tubería metálica flexible con forro PVC-P ø 20mm						Unidad:	M
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1	10.00				10.00
Metrado Total (Parcial)							10.00

Suministro e instalación de tubería metálica flexible con forro PVC-P ø 25mm						Unidad:	M
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1	10.00				10.00
Metrado Total (Parcial)							10.00

Suministro e instalación de tubería metálica flexible con forro PVC-P ø 50mm						Unidad:	M
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1	10.00				10.00
Metrado Total (Parcial)							10.00

05.07

CABLES ELECTRICOS

3-1x50mm2.N2XH(F) + 1x16mm2.NH-80(T)						Unidad:	M
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1	261.98				261.98
Metrado Total (Parcial)							261.98

2-1x2.5mm2.NH-80(CONTROL)						Unidad:	M
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1	752.33				752.33
Metrado Total (Parcial)							752.33

05.10 TABLEROS DE FUERZA Y CONTROL DE BOMBAS, 220 VAC, 3ø, 60 Hz

Tablero de fuerza y control de agua de potable TB-AP (Polyester adosado. IP-66)						Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1	0.50				0.50
Metrado Total (Parcial)							0.50

05.11

SALIDAS ELECTRICAS

Salida para interruptor unipolar simple						Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.L.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMULON

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GÜILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

	1	4					4.00
Metrado Total (Parcial)							4.00

05.11.04 Salida para interruptor unipolar doble Unidad: U

Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m ²)	Parcial
	1	0.5					0.50
Metrado Total (Parcial)							0.50

05.11.05 Salida para interruptor unipolar de conmutación Unidad: U

Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m ²)	Parcial
	1	2					2.00
Metrado Total (Parcial)							2.00

05.11.06 Salida para interruptor unipolar simple en caja idrobox / adosado Unidad: U

Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m ²)	Parcial
	1	1					1.00
Metrado Total (Parcial)							1.00

05.11.08 Salida de tomacorriente bipolar doble con linea universal H=2.20 SNPT Unidad: U

Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m ²)	Parcial
	1	7					7.00
Metrado Total (Parcial)							7.00

05.11.09 Salida de tomacorriente bipolar doble con linea a tierra a prueba de agua H=1.20 SNPT Unidad: U

Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m ²)	Parcial
	1	8					8.00
Metrado Total (Parcial)							8.00

05.11.10 Salida para boya de nivel (incluye cable sumergibles) Unidad: U

Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m ²)	Parcial
	1	3					3.00
Metrado Total (Parcial)							3.00

05.11.11 Sirena auditable Unidad: U

Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m ²)	Parcial
	1	1					

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.L.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMULIN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZVINGUENIENOS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

							Metrado Total (Parcial)	1.00

05.11.12

Salida de fuerza monofásica en 230 VAC hasta 3kw							Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	1					1.00	
							Metrado Total (Parcial)	1.00

05.11.13

Salida de fuerza trifásica en 230 VAC hasta 3kw (en pared)							Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	2					2.00	
							Metrado Total (Parcial)	2.00

05.11.14

Salida de fuerza trifásica en 230 VAC hasta 3kw (en piso)							Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	1					1.00	
							Metrado Total (Parcial)	1.00

05.11.15

Salida de fuerza trifásica en 230 VAC hasta 7.5kw (en piso)							Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	1					1.00	
							Metrado Total (Parcial)	1.00

05.12

CAJA DE PASE

05.12.02

Caja de paso aluminio 100x100x55mm tipo hermética IP66							Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	10					10.00	
							Metrado Total (Parcial)	10.00

05.13

LUMINARIAS

05.13.01

Luminaria hermética p/adodar 2x36 watts, IP66, similar al modelo AHR							Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	18					18.00	
							Metrado Total (Parcial)	18.00

05.13.02

Luminaria hermética p/adodar 2x18 watts, IP66, similar al modelo AHR							Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.L.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMULIN

CONSORCIO LOS ORGANOS

INGENIERO GUILLERMO DE TAFÍEZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

	1	22						22.00
Metrado Total (Parcial)								22.00

05.13.03

Reflector led 120 watts de potencia IP66 simétrico							Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	13					13.00	
Metrado Total (Parcial)								13.00

05.14

ALUMBRADO EXTERIOR

05.14.02

Luminaria vapor de sodio de 150 watts. Inc. Equipo IP66							Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	6					6.00	
Metrado Total (Parcial)								6.00

05.14.03

Pastoral de fierro galvanizado PS/1.0/1.5/1.5" ø incluye abrazaderas y pernos de fijación							Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	6					6.00	
Metrado Total (Parcial)								6.00

05.14.06

Sistema de luz de balizaje inc. Mastil de F.G. 2.5mx1.5" ø							Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	1					1.00	
Metrado Total (Parcial)								1.00

05.17

SISTEMA DE EMERGENCIA

05.17.01

Luminaria de emergencia compacta c/batería incorporada							Unidad:	U
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	13					13.00	
Metrado Total (Parcial)								13.00

05.18

PRUEBAS

05.18.01

Prueba de asilamiento y medición de resistencia							Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	Nº Veces	Nº Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial	
	1	1					1.00	
Metrado Total (Parcial)								1.00

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.L.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMULON

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING-ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ RÍO MANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZV INGENIEROSIng. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

05.18.02

Puesta en servicio						Unidad:	GLB
Descripción / Ubicac. del elemento	N° Veces	N° Elem.	Long.(m)	Ancho(m)	Alto(m)	Área (m2)	Parcial
	1	1					1.00
Metrado Total (Parcial)							1.00

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMULIN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

VIII.

CALCULO Y CONTROL DE REAJUSTES

- El contratista decide que el cálculo y control de reajustes se aplicara en la liquidación de obra.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINGANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

IX.

CALCULO Y CONTROL DE AMORTIZACIONES

- *FORMULA POLINOMICA*
- *CALCULO DEL COEFICIENTE DE
REAJUSTE K*

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

FORMULA POLINOMICA

TABLA DE INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS



PROYECTO: REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 238946

Entidad FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 Contratista CONSORCIO LOS ORGANOS
 Supervisor ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
 Distrito LOS ORGANOS - TALARÁ - PIURA

INSTALACIONES SANITARIAS			INDICE CONOCIDO DEL MES ANTERIOR AL VALORIZADO													
Monomio	Coefic.	Participación n	I.U.	Descripción	Ag-19	Dic-19	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20			
					PPITT BASE											
					RESOLUCION JEFATURAL N° 017-2020-INEI (16 Enero 2020)	RESOLUCION JEFATURAL N° 054-2020-INEI (17 Febrero 2020)	RESOLUCION JEFATURAL N° 076-2020-INEI (02 marzo 2020)	RESOLUCION JEFATURAL N° 103-2020-INEI (09 mayo 2020)	RESOLUCION JEFATURAL N° 140-2020-INEI (21 julio 2020)	RESOLUCION JEFATURAL N° 158-2020-INEI (21 Agosto 2020)	RESOLUCION JEFATURAL N° 166-2020-INEI (21 Septiembre 2020)	RESOLUCION JEFATURAL N° 184-2020-INEI (19 Octubre 2020)				
1	0.177	100.000%	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	619.76	619.76	619.99	619.99	619.99	619.99	619.99	619.99	619.99	632.89		
2	0.086	16.279%	05	AGREGADO GRUESO	449.16	451.28	450.99	450.99	450.61	452.66	455.04	453.73	452.07	452.07		
	0.086	48.837%	23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25		
	0.086	34.884%	72	TUBERIA DE PVC	438.75	441.23	439.82	439.82	450.29	449.11	449.27	448.53	448.53	468.86		
3	0.100	38.000%	30	DOLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA	505.07	503.03	503.18	503.18	503.25	518.60	528.51	538.27	538.61	538.61		
	0.100	31.000%	56	PLANCHAS DE ACERO LAC	541.04	537.52	533.04	533.04	533.55	580.14	588.13	606.12	604.59	604.59		
	0.100	31.000%	61	PLANCHAS GALVANIZADA	232.19	232.19	230.26	230.26	248.82	248.06	252.03	255.39	254.75	254.75		
4	0.406	90.640%	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	374.19	373.37	372.14	372.14	379.24	378.13	380.15	382.27	381.25	381.25		
	0.406	5.665%	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	317.45	315.38	320.73	320.73	330.81	328.68	333.13	337.82	336.96	336.96		
	0.406	3.695%	77	VALVULA DE BRONCE NACIONAL	338.43	337.18	337.18	337.18	343.09	342.62	343.86	346.58	347.66	347.66		
5	0.231	100.000%	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	458.56	460.59	460.84	461.49	464.47	460.82	466.30	466.30	466.30	466.30		

INSTALACIONES ELECTRICAS			INDICE CONOCIDO DEL MES ANTERIOR AL VALORIZADO													
Monomio	Coefic.	Participación n	I.U.	Descripción	Ag-19	Dic-19	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20			
					PPITT BASE											
					RESOLUCION JEFATURAL N° 017-2020-INEI (16 Enero 2020)	RESOLUCION JEFATURAL N° 054-2020-INEI (17 Febrero 2020)	RESOLUCION JEFATURAL N° 076-2020-INEI (02 marzo 2020)	RESOLUCION JEFATURAL N° 103-2020-INEI (09 mayo 2020)	RESOLUCION JEFATURAL N° 140-2020-INEI (21 julio 2020)	RESOLUCION JEFATURAL N° 158-2020-INEI (21 Agosto 2020)	RESOLUCION JEFATURAL N° 166-2020-INEI (21 Septiembre 2020)	RESOLUCION JEFATURAL N° 184-2020-INEI (19 Octubre 2020)				
1	0.160	20.000%	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	619.76	619.76	619.99	619.99	619.99	619.99	619.99	619.99	619.99	632.89		
2	0.085	63.529%	07	ALAMBRE Y CABLE TIPO THW	673.90	683.67	683.76	683.76	713.65	705.90	720.64	746.91	752.68	752.68		
	0.085	18.471%	62	POSTE DE CONCRETO	470.88	471.94	470.23	470.23	479.81	478.62	478.20	478.20	478.20	478.20		
3	0.080	35.556%	74	TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)	438.75	441.23	439.82	439.82	450.29	449.11	449.27	448.53	448.53	468.86		
	0.080	42.222%	02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	562.59	558.68	554.22	554.22	581.36	573.97	583.77	593.68	592.51	592.51		
	0.090	22.222%	23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25		
4	0.154	9.091%	30	DOLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA	505.07	503.03	503.18	503.18	503.25	518.60	528.51	538.27	538.61	538.61		
	0.154	28.870%	12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR	320.05	318.71	317.00	317.00	322.46	321.80	322.46	324.88	324.88	324.88		
	0.154	61.039%	51	PERFIL DE ACERO	302.11	298.89	298.96	298.96	314.69	314.69	308.97	308.97	311.15	311.15		
5	0.281	46.975%	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	374.19	373.37	372.14	372.14	379.24	378.13	380.15	382.27	381.25	381.25		
	0.281	53.025%	49	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	317.45	315.38	320.73	320.73	330.81	328.68	333.13	337.82	336.96	336.96		
6	0.230	100.000%	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	458.56	460.59	460.84	461.49	464.47	460.82	466.30	466.30	466.30	466.30		

CONSORCIO LOS ORGANOS
 RUC: 20605828001
 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUL

CONSORCIO LOS ORGANOS
 ING-NESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 RESIDENTE DE OBRA
 CONSORCIO ZVINCIANIEROS
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K"



REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUEBLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2339436

Proyecto:

Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 Contratista: CONSORCIO LOS ORGANOS
 Supervisor: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
 Distrito: LOS ORGANOS - TALARÁ - PIURA
 Área Geográfica: 1

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 2060928061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUL

Monomio	Coefic.	Participación	I,U,	Descripción	INDICE CONOCIDO DEL MES ANTERIOR AL VALORIZADO											
					Sep-19	Dic-19	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20			
1	0.177	100.000%	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	619.760	619.760	619.99	619.99	619.99	619.99	619.99	619.99	619.99	619.99	619.99	632.89
2	0.086	16.279%	05	AGREGADO GRUESO	0.177	0.177	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.181
	0.086	48.837%	23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	449.160	451.28	450.99	452.66	450.61	455.04	455.04	455.04	455.04	455.04	455.04	452.07
	0.086	34.884%	72	TUBERIA DE PVC	0.014	0.014	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.014
	0.086	34.884%	72	TUBERIA DE PVC	439.250	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25
	0.086	34.884%	72	TUBERIA DE PVC	0.042	0.042	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.042
	0.086	34.884%	72	TUBERIA DE PVC	438.750	441.23	439.82	439.82	450.29	448.11	449.27	448.53	448.53	448.53	448.53	458.86
	0.100	38.000%	30	DOLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA	0.030	0.030	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.031
	0.100	31.000%	56	PLANCHA DE ACERO LAC	505.070	503.03	498.37	509.18	526.25	518.60	528.51	538.27	538.61	538.61	538.61	
	0.100	31.000%	61	PLANCHA GALVANIZADA	0.038	0.038	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
	0.100	31.000%	61	PLANCHA GALVANIZADA	541.040	537.52	533.04	533.04	593.55	590.14	598.13	606.12	604.59	604.59	604.59	
	0.406	90.640%	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	233.710	232.19	230.26	230.26	249.82	248.66	252.03	255.39	254.75	254.75	254.75	
	0.406	5.665%	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.031	0.031	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.034	
	0.406	3.695%	77	VALVULA DE BRONCE NACIONAL	374.190	373.37	372.14	372.14	379.24	378.13	380.15	382.27	381.25	381.25	381.25	
	0.231	100.000%	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.368	0.367	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.375	
	0.231	100.000%	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	537.84	535.38	535.38	535.38	535.38	535.38	535.38	535.38	535.38	535.38	535.38	
	0.231	100.000%	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.023	0.023	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.014	
	0.231	100.000%	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	338.430	337.18	337.41	337.41	343.09	342.82	343.86	346.58	347.66	347.66	347.66	
	0.231	100.000%	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.015	0.015	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.015	
	0.231	100.000%	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	458.580	460.59	460.59	461.49	464.47	464.67	466.82	466.82	466.82	466.82	466.82	
	0.231	100.000%	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.231	0.232	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.235	
COEFICIENTE DE REAJUSTE					1.000	0.990	0.988	0.990	1.007	1.005	1.010	1.014	1.017	1.017	1.017	

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENesto GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINCIANIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K"



REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUEBLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2339436

Proyecto:

Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 Contratista: CONSORCIO LOS ORGANOS
 Supervisor: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
 Distrito: LOS ORGANOS - TALARÁ - PIURA
 Area Geografica: 1

CONSORCIO LOS ORGANOS
 S.U.C. 2060928061

ROSALLES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMULN

Monomio	Coefic.	Participación	I, U,	Descripción	INDICE CONOCIDO DEL MES ANTERIOR AL VALORIZADO											
					Sep-19	Dic-19	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20			
1	0.160	100.00%	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	619,760	619,76	619,99	619,99	619,99	619,99	619,99	619,99	619,99	619,99	619,99	632,89
2	0.085	20.00%	07	ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW	673,900	683,67	689,76	689,76	713,65	705,90	720,64	749,91	752,68	752,68	752,68	752,68
	0.085	63.53%	19	CABLE NYY Y NKY	764,800	750,05	756,65	756,65	786,77	777,24	788,36	820,15	824,51	824,51	824,51	824,51
	0.085	16.47%	62	POSTE DE CONCRETO	470,860	471,94	470,23	470,23	479,81	478,62	417,49	478,20	477,78	477,78	477,78	477,78
3	0.090	35.56%	74	TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)	438,750	441,23	439,82	439,82	450,29	449,11	448,27	448,53	458,86	458,86	458,86	458,86
	0.090	42.22%	02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	562,550	558,88	554,22	554,22	581,36	575,97	583,77	593,68	592,51	592,51	592,51	592,51
	0.090	22.22%	23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	439,250	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25
4	0.154	9.09%	30	DOLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA	505,070	503,03	498,37	509,18	526,25	516,60	528,51	536,27	536,61	536,61	536,61	536,61
	0.154	29.87%	12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR	320,050	318,71	317,00	317,00	322,46	321,80	323,35	324,88	324,88	324,88	324,88	324,88
	0.154	61.04%	51	PERFIL DE ACERO	302,110	298,89	298,96	298,96	312,31	314,69	308,97	306,34	311,15	311,15	311,15	311,15
5	0.281	46.98%	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	374,190	373,37	372,14	372,14	379,24	378,13	380,15	382,27	381,25	381,25	381,25	381,25
	0.281	53.03%	49	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	317,450	315,38	313,19	320,73	330,81	328,68	333,13	337,82	336,96	336,96	336,96	336,96
5	0.230	100.00%	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	458,560	460,59	460,84	461,49	464,47	464,67	466,82	466,30	466,30	466,30	466,30	466,30
COEFICIENTE DE REAJUSTE					1.000	0.998	0.996	1.000	1.020	1.018	1.020	1.028	1.034	1.034	1.034	1.034

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINGANIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746



EJECUCIÓN DE OBRA

CALCULO Y CONTROL DE AMORTIZACIONES

VALORIZACION N°07 (DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE 2020)

PROYECTO: REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO: S/. 2,487,881.62 (Con IGV) S/. 2,108,374.25 (Sin IGV)

UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

ADELANTO DIRECTO: S/. 248,788.16 (Con IGV) S/. 210,837.42 (Sin IGV)

INICIO CONTRAC.: 14/01/2020

A.- ADELANTO DIRECTO

Monto (S/.): 2,487,881.62 (Con IGV) 2,108,374.25 (Sin IGV) 10.00%

Monto AD (S/.): 248,788.16 (Con IGV) 210,837.42 (Sin IGV)

Valorización				Amortización de Adelanto Directo		
N°	Mes	Monto	Saldo Valoriz.	Monto Adelanto	Amortización	Saldo por A.
1.00	31/01/2020	59,480.18	2,048,894.07	S/. 210,837.42	5,948.02	204,889.40
2.00	29/02/2020	300,634.49	1,748,259.58		30,063.45	174,825.95
3.00	15/03/2020	151,420.23	1,596,839.35		15,142.02	159,683.93
4.00	31/07/2020	17,724.23	1,579,115.12		1,772.42	157,911.51
5.00	31/08/2020	682,280.90	896,834.22		68,228.09	89,683.42
6.00	30/09/2020	573,475.10	323,359.12		57,347.51	32,335.91
7.00	24/10/2020	320,691.99	2,667.13		32,069.20	266.71
		Monto sin IGV	2,105,707.12	Monto sin IGV	210,570.71	
		IGV 18%	379,027.28	IGV 18%	37,902.73	
		TOTAL	2,484,734.40	TOTAL	248,473.44	

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

CALCULO Y CONTROL DE AMORTIZACIONES

(DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE 2020)

AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES N°01



PROYECTO: REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2389438

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO: S/. 2,487,881.62 (Con IGV) S/. 2,108,374.25 (Sin IGV)

UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARÁ - PIURA

ADELANTO DE MATERIALES N°01: S/. 252,337.68 (Con IGV) S/. 213,845.49 (Sin IGV)

INICIO CONTRAC.: 24/01/2020

B.- ADELANTO DE MATERIALES N°01

Monto (S/.): 2,487,881.62 (Con IGV) 2,108,374.25 (Sin IGV)
 Monto A.M. (S/.): 252,337.68 (Con IGV) 213,845.49 (Sin IGV) -10.14%

I.U	MATERIAL Descripción	VALORIZACION		ADELANTO OTORGADO		Coef. Incidencia C. x %	INDICES		DEFLATADO ADELANTO DEFLECIONADO F= Ad x Ix/la	CONDICIONAL ADELANTO UTILIZADO U	AMORTIZACION U x Ix/lallo	DEDUCCION (Requiste que no corresponde) D = Ux(Ix/la)/lo
		Mes	Monto (V)	Monto sin Igv (Ad)	Fecha de Pago		AD (la) - Marzo 2020	P. Base (lo) - Agost 2019				
ESTRUCTURAS												
5.00	AGREGADO GRUESO	OCTUBRE 2020	5,563.80	1,509.62	MARZO 2020	0.0210	449.16	450.61	1,504.76	9.94	9.97	0.03
23.00	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	5,563.80	10,670.23	MARZO 2020	0.0490	439.25	439.25	10,670.23	118.90	118.90	-
54.00	PINTURA LATEX	OCTUBRE 2020	5,563.80	12,020.31	MARZO 2020	0.0190	452.20	453.72	11,990.04	151.65	152.16	1.61
65.00	TUBERIA DE ACERO NEGRO	OCTUBRE 2020	5,563.80	84,696.87	MARZO 2020	0.1310	260.83	254.25	86,888.63	1,069.93	1,042.94	24.61
3.00	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	OCTUBRE 2020	5,563.80	14,265.94	MARZO 2020	0.0480	541.62	559.40	13,812.51	167.53	173.03	3.22
43.00	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	OCTUBRE 2020	5,563.80	6,042.82	MARZO 2020	0.0280	755.57	751.47	6,075.79	67.21	66.85	0.91
MONTO				129,205.79					130,932.16	1,565.16	1,563.84	30.39
IGV				23,257.04					23,567.79	285.33	281.49	5.47
TOTAL : ESTRUCTURAS				152,462.83					154,499.95	1,870.49	1,845.33	35.86

CONSORCIO LOS ORGANOS
 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUL

CONSORCIO LOS ORGANOS
 ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 RESIDENTE DE OBRA
 CONSORCIO ZVINIANIEROS
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

CONSORCIO ZVINGANIEROS
S.C. 20000001

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMLEN

ARQUITECTURA													
17	BLOQUE Y LADRILLO	OCTUBRE 2020	162,563.37	1,024.85	MARZO 2020	0.0200	621.71	634.31	685.46	1,004.30	221.99	226.49	18.26
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,572.89	MARZO 2020	0.0140	439.25	439.25	439.25	5,572.89	1,799.61	1,799.61	-
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	OCTUBRE 2020	162,563.37	95.76	MARZO 2020	0.0130	562.55	581.36	582.51	92.66	-74.18	-76.66	1.47
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	OCTUBRE 2020	162,563.37	14,160.70	MARZO 2020	0.0350	755.57	751.47	761.74	14,237.96	4,576.40	4,551.57	62.20
54	PINTURA LATEX	OCTUBRE 2020	162,563.37	2,626.89	MARZO 2020	0.0180	452.20	453.72	458.52	2,618.09	777.04	779.65	8.25
MONTO													
23,480.89													
IGV													
4,226.56													
TOTAL : ARQUITECTURA													
27,707.45													
INSTALACIONES SANITARIAS													
05													
AGREGADO GRUESO													
OCTUBRE 2020													
2,312.22													
449.16													
450.61													
452.07													
708.24													
710.53													
2.30													
23													
CEMENTO PORTLAND TIPO V													
OCTUBRE 2020													
9,152.29													
439.25													
439.25													
3,155.03													
3,155.03													
72													
TUBERIA DE PVC													
OCTUBRE 2020													
4,240.89													
438.75													
450.29													
458.86													
1,185.68													
1,216.86													
23.16													
56													
PLANCHA DE ACERO LAC													
OCTUBRE 2020													
7,284.72													
541.04													
593.55													
604.59													
2,574.95													
2,824.86													
52.54													
61													
PLANCHA GALVANIZADA													
OCTUBRE 2020													
6,628.52													
233.71													
249.82													
254.75													
2,269.77													
2,426.23													
47.88													
77													
VALVULA DE BRONCE NACIONAL													
OCTUBRE 2020													
1,096.96													
343.09													
347.66													
116.86													
118.46													
1.58													
MONTO													
30,715.60													
IGV													
5,528.81													
TOTAL : INSTALACIONES SANITARIAS													
36,244.41													
INSTALACIONES ELECTRICAS													
19													
CABLE INY Y NIKY													
OCTUBRE 2020													
1,093.31													
764.80													
788.77													
824.51													
1,060.09													
-													
-													
62													
POSTE DE CONCRETO													
OCTUBRE 2020													
650.00													
470.86													
479.81													
637.88													
-													
74													
TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)													
OCTUBRE 2020													
10,149.10													
438.75													
450.29													
458.86													
9,889.00													
1,346.05													
1,381.45													
26.29													
02													
ACERO DE CONSTRUCCION LISO													
OCTUBRE 2020													
12,175.80													
562.55													
581.36													
592.51													
11,781.85													
1,616.50													
1,672.62													
32.08													
23													
CEMENTO PORTLAND TIPO V													
OCTUBRE 2020													
6,375.00													
439.25													
439.25													
846.44													
846.44													
-													
MONTO													
30,443.21													
IGV													
5,479.78													
TOTAL : INSTALACIONES ELECTRICAS													
35,922.99													
MONTO TOTAL INCL IGV													
252,337.68													
MONTO TOTAL INCL IGV													
260,932.24													
26,794.90													
27,372.44													
358.09													

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZVINGANIEROS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



CONSORCIO LOS ORGANOS
LOS ORGANOS

CALCULO Y CONTROL DE AMORTIZACIONES

(DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE 2020)

AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES N°02

PROYECTO:

REMEDIACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2389438

CONTRATISTA:

CONSORCIO LOS ORGANOS

ENTIDAD:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO:

S/. 2,487,881.62 (Con IGV) S/. 2,108,374.25 (Sin IGV)

UBICACIÓN:

LOS ORGANOS - TALARÁ - PIURA

ADELANTO DE MATERIALES N°02:

S/. 245,238.64 (Con IGV) S/. 207,829.36 (Sin IGV)

INICIO CONTRAC:

24/01/2020

C.- ADELANTO DE MATERIALES N°02

Monto (S/.): 2,487,881.62 (Con IGV) 2,108,374.25 (Sin IGV)
Monto A.M.: 245,238.64 (Con IGV) 207,829.36 (Sin IGV) **9.86%**

I.U	MATERIAL	VALORIZACION		ADELANTO OTORGADO	Coefi Incidencia	INDICES		DEFLATADO	CONDICIONAL	AMORTIZACION	DEDUCCION (Reajuste que no corresponde)	
		Mes	Monto (V)			Monto sin Igv (Ad)	Fecha de Pago					C x %
ARQUITECTURA												
17	BLOQUE Y LADRILLO	OCTUBRE 2020	162,563.37	4,385.83	AGOSTO DEL 2020	0.0200	621.71	685.46	4,062.62	1,485.07	1,603.14	34.21
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,661.78	AGOSTO DEL 2020	0.0140	439.25	439.25	5,661.78	1,917.20	1,917.20	-
56	PLANCHA DE ACERO LAC	OCTUBRE 2020	162,563.37	6,673.72	AGOSTO DEL 2020	0.0180	541.04	606.12	5,957.15	2,259.86	2,531.69	6.39
61	PLANCHA GALVANIZADA	OCTUBRE 2020	162,563.37	60,435.96	AGOSTO DEL 2020	0.1590	233.71	255.39	254.75	20,464.87	22,363.28	56.04
24	CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,716.23	AGOSTO DEL 2020	0.0140	236.65	235.47	5,744.88	1,935.63	1,925.98	63.06
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,134.70	AGOSTO DEL 2020	0.0130	562.55	593.68	4,865.46	1,738.72	1,834.93	3.62
65	TUBERIA DE ACERO NEGRO	OCTUBRE 2020	162,563.37	14,433.45	AGOSTO DEL 2020	0.0350	260.83	259.56	260.25	14,504.07	4,863.67	12.93
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	OCTUBRE 2020	162,563.37	14,316.61	AGOSTO DEL 2020	0.0360	755.57	766.64	14,109.88	4,847.90	4,916.93	31.44
54	PINTURA LATEX	OCTUBRE 2020	162,563.37	7,255.15	AGOSTO DEL 2020	0.0180	452.20	458.49	7,155.62	2,456.74	2,490.92	0.16
MONTO				124,013.23					35,865.36	41,963.45	44,449.74	12.87
IGV				22,322.38					6,453.97	7,558.82	8,000.95	2.32
TOTAL : ARQUITECTURA				146,335.61					42,309.33	49,552.27	52,450.69	15.19

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

INSTALACIONES SANITARIAS															
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	99,288.38	2,836.58		AGOSTO DEL 2020	0.0420	439.25	453.73	452.07	2,746.06	1,319.08	1,362.56	-	4.99
72	TUBERIA DE PVC	OCTUBRE 2020	99,288.38	641.17		AGOSTO DEL 2020	0.0300	438.75	439.25	439.25	640.44	298.16	298.50	-	-
56	PLANCHA DE ACEROLAC	OCTUBRE 2020	99,288.38	6,641.51		AGOSTO DEL 2020	0.0310	541.04	539.27	538.61	6,075.69	3,088.46	3,072.64	1.94	0.55
61	PLANCHA GALVANIZADA	OCTUBRE 2020	99,288.38	179.17		AGOSTO DEL 2020	0.0310	233.71	606.12	604.59	69.09	83.32	216.08	-	0.14
77	VALVULA DE BRONCE NACIONAL	OCTUBRE 2020	99,288.38	117.97		AGOSTO DEL 2020	0.0150	338.43	337.82	336.96	118.18	54.86	54.76	-	0.14
	MONTO			10,416.40							10,249.45	4,843.87	5,004.55	-3.73	-3.73
	IGV			1,874.95							1,844.90	871.90	900.82	-0.67	-0.67
	TOTAL : INSTALACIONES SANITARIAS			12,291.35							12,094.35	5,715.77	5,905.37	-4.40	-4.40
INSTALACIONES ELECTRICAS															
07	ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW	OCTUBRE 2020	53,296.44	429.20		AGOSTO DEL 2020	0.0170	673.90	749.91	752.68	385.70	69.61	77.46	0.29	0.29
19	CABLE NY Y NKY	OCTUBRE 2020	53,296.44	16,750.58		AGOSTO DEL 2020	0.0540	764.80	820.15	824.51	15,620.12	2,716.57	2,913.18	15.49	15.49
62	POSTE DE CONCRETO	OCTUBRE 2020	53,296.44	3,825.53		AGOSTO DEL 2020	0.0140	470.86	478.20	477.78	3,766.81	620.42	630.09	-	0.55
74	TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)	OCTUBRE 2020	53,296.44	5,461.53		AGOSTO DEL 2020	0.0320	438.75	448.53	458.86	5,342.44	885.74	905.48	20.85	20.85
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	OCTUBRE 2020	53,296.44	5,025.44		AGOSTO DEL 2020	0.0380	562.55	593.68	592.51	4,761.93	815.01	860.12	-	1.70
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	53,296.44	4,409.64		AGOSTO DEL 2020	0.0200	439.25	439.25	439.25	4,409.64	715.15	715.15	-	-
12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR	OCTUBRE 2020	53,296.44	8,711.03		AGOSTO DEL 2020	0.0460	320.05	324.88	324.59	8,581.52	1,412.74	1,434.06	-	1.28
51	PERFIL DE ACERO	OCTUBRE 2020	53,296.44	28,786.78		AGOSTO DEL 2020	0.0940	302.11	306.34	311.15	28,389.29	4,668.58	4,733.94	74.33	74.33
	MONTO			73,399.73							55,251.63	11,903.81	12,269.47	107.43	107.43
	IGV			13,211.95							9,945.29	2,142.69	2,208.50	19.34	19.34
	TOTAL : INSTALACIONES ELECTRICAS			86,611.68							65,196.92	14,046.50	14,477.97	126.77	126.77
	MONTO TOTAL INCL IGV			245,238.64							119,600.60	69,314.53	72,834.04	137.65	137.65

CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC: 2056282061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL: COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINGANIEROS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

X.

CALCULO Y CONTROL DE DEDUCCIONES

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



DEDUCCIÓN DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO

Proyecto:

REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

Entidad
Contratista
Supervisor
Distrito
Area Geografica

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
LOS ORGANOS - TALARA - PIURA
1

	Inc./IGV	Sin/IGV
MONTO DE CONTRATO:	S/. 2,487,881.62	S/. 2,108,374.25
ADELANTO DIRECTO:	S/. 248,788.16	S/. 210,837.42
FECHA DE PAGO	ENERO 2020	
% ADELANTO DIRECTO:	10.00%	

$$D = \frac{A.D.}{C} \times V \left(\frac{K}{K_a} - 1 \right)$$

Donde:

- D : Es la Deducion de Reajuste que no Corresponde
A.D.: Adelanto Directo Otorgado sin IGV.
C : Monto del Contrato Principal sin IGV.
V : Valorizacion ejecutada, incluye Factor de Relacion
K : Coeficiente de Reajuste de la Valorizacion
Ka : Coeficiente de Reajuste del Mes en que se otorgo el Adelanto Directo(Mes de Pago del A.D.)
Amortizacion del A.D.= % Adelanto Directo x Valorizacion

DEDUCCIÓN DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO									
Valorizacion N°	PERIODO VALORIZADO			ESPECIALIDAD	Monto Valorizacion (Sin IGV)	COEF DEL MES DE			Deducion(Reintegr o) de Reajuste que no Corresponde
						REAJUSTE (K)	PAGO DEL A.D. (Ka)		
07	OCTUBRE	01-09-2020	24-10-2020	Estructuras	5,563.80	Setiembre 2020	1.024	0.997	-15.07
				Arquitectura	162,563.37	Setiembre 2020	1.014	0.973	-685.00
				Insta. Sanitarias	99,268.38	Setiembre 2020	1.017	0.990	-270.73
				Insta. Electricas	53,296.44	Setiembre 2020	1.034	0.998	-192.25
				-	-				
Total								S/	-1,163.05

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



CALCULO Y CONTROL DE AMORTIZACIONES

(DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE 2020)

AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES N°01

PROYECTO:

REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2389438

CONTRATISTA:

CONSORCIO LOS ORGANOS

ENTIDAD:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO:

S/. 2,487,881.62 (Con IGV) S/. 2,108,374.25 (Sin IGV)

UBICACIÓN:

LOS ORGANOS - TALARÁ - PIURA

ADELANTO DE MATERIALES N°01:

S/. 252,337.68 (Con IGV) S/. 213,845.49 (Sin IGV)

INICIO CONTRAC:

24/01/2020

B.- ADELANTO DE MATERIALES N°01

Monto (S/.): 2,487,881.62 (Con IGV) 2,108,374.25 (Sin IGV)
Monto A.M. (S/.): 252,337.68 (Con IGV) 213,845.49 (Sin IGV) 10.14%

I.U	MATERIAL Descripción	Mes	VALORIZACION		ADELANTO OTORGADO		Coefi Incidencia C. x %	INDICES		DEFLATADO ADELANTO DEFLACIONADO F= Ad x Ix/ Ia	CONDICIONAL ADELANTO UTILIZADO U	AMORTIZACION U x Ix/Ia	DEDUCCION (Requisite que no corresponde) D = Ux(Ix/Ia)/Io
			Monto (V)	Monto sin Igv (Ad)	Fecha de Pago	AD (Ia) - Marzo 2020		P. Base (Io) - Agost 2019	Indice (Ii) - Setiembre 2020				
ESTRUCTURAS													
5.00	AGREGADO GRUESO	OCTUBRE 2020	5,563.80	1,509.62	MARZO 2020	0.0210	449.16	450.61	452.07	1,504.76	9.94	9.97	0.03
23.00	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	5,563.80	10,670.23	MARZO 2020	0.0490	439.25	439.25	439.25	10,670.23	118.90	118.90	-
54.00	PINTURA LATEX	OCTUBRE 2020	5,563.80	12,020.31	MARZO 2020	0.0190	452.20	453.72	458.52	11,980.04	151.65	152.16	1.61
65.00	TUBERIA DE ACERO NEGRO	OCTUBRE 2020	5,563.80	84,686.87	MARZO 2020	0.1310	260.83	254.25	260.25	86,888.83	1,069.93	1,042.94	24.61
3.00	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	OCTUBRE 2020	5,563.80	14,265.94	MARZO 2020	0.0480	541.62	559.40	569.81	13,812.51	167.53	173.03	3.22
43.00	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	OCTUBRE 2020	5,563.80	6,042.82	MARZO 2020	0.0280	755.57	751.47	761.74	6,075.79	67.21	66.85	0.91
MONTO				128,205.79						130,932.16	1,565.16	1,563.84	30.39
IGV				23,257.04						23,567.79	285.33	281.49	5.47
TOTAL : ESTRUCTURAS				152,462.83						154,499.95	1,870.49	1,845.33	35.86

CONSORCIO LOS ORGANOS

 ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 RESIDENTE DE OBRA
 CONSORCIO ZVINIANIEROS

 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

CONSORCIO ZVINGANIEROS
S.C. 20000001

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

ARQUITECTURA													
17	BLOQUE Y LADRILLO	OCTUBRE 2020	162,563.37	1,024.85	MARZO 2020	0.0200	621.71	634.31	685.46	1,004.30	221.99	226.49	18.26
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,572.89	MARZO 2020	0.0140	439.25	439.25	439.25	5,572.89	1,799.61	1,799.61	-
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	OCTUBRE 2020	162,563.37	95.76	MARZO 2020	0.0130	562.55	581.36	582.51	92.66	-74.18	-76.66	1.47
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	OCTUBRE 2020	162,563.37	14,160.70	MARZO 2020	0.0350	755.57	751.47	761.74	14,237.96	4,576.40	4,551.57	62.20
54	PINTURA LATEX	OCTUBRE 2020	162,563.37	2,626.89	MARZO 2020	0.0180	452.20	453.72	458.52	2,618.09	777.04	779.65	8.25
MONTO													
23,480.89													
IGV													
4,226.56													
TOTAL : ARQUITECTURA													
27,707.45													
INSTALACIONES SANITARIAS													
05													
AGREGADO GRUESO													
OCTUBRE 2020													
2,312.22													
99,288.38													
OCTUBRE 2020													
9,152.29													
99,288.38													
OCTUBRE 2020													
4,240.89													
99,288.38													
OCTUBRE 2020													
7,284.72													
99,288.38													
OCTUBRE 2020													
6,628.52													
99,288.38													
OCTUBRE 2020													
1,096.96													
MONTO													
30,715.60													
IGV													
5,528.81													
TOTAL : INSTALACIONES SANITARIAS													
36,244.41													
INSTALACIONES ELECTRICAS													
19													
CABLE INY Y NIKY													
OCTUBRE 2020													
1,093.31													
53,296.44													
OCTUBRE 2020													
650.00													
53,296.44													
OCTUBRE 2020													
10,149.10													
53,296.44													
OCTUBRE 2020													
12,175.80													
53,296.44													
OCTUBRE 2020													
6,375.00													
53,296.44													
OCTUBRE 2020													
30,443.21													
MONTO													
5,479.78													
IGV													
5,922.99													
TOTAL : INSTALACIONES ELECTRICAS													
65,642.17													
MONTO TOTAL INCL IGV													
252,337.68													
05													
AGREGADO GRUESO													
OCTUBRE 2020													
2,304.78													
708.24													
710.53													
2.30													
23													
CEMENTO PORTLAND TIPO V													
OCTUBRE 2020													
9,152.29													
3,155.03													
3,155.03													
72													
TUBERIA DE PVC													
OCTUBRE 2020													
4,132.20													
1,185.68													
1,216.86													
23.16													
56													
PLANCHA DE ACERO LAC													
OCTUBRE 2020													
6,640.26													
2,574.95													
2,824.86													
52.54													
61													
PLANCHA GALVANIZADA													
OCTUBRE 2020													
6,201.07													
2,269.77													
2,426.23													
47.88													
77													
VALVULA DE BRONCE NACIONAL													
OCTUBRE 2020													
1,082.06													
116.86													
118.46													
1.58													
MONTO													
29,512.66													
10,010.53													
10,451.97													
127.46													
IGV													
5,312.28													
1,801.90													
1,881.35													
22.94													
TOTAL : INSTALACIONES SANITARIAS													
34,824.94													
11,812.43													
12,333.32													
150.40													
INSTALACIONES ELECTRICAS													
19													
CABLE INY Y NIKY													
OCTUBRE 2020													
1,060.09													
824.51													
-													
-													
62													
POSTE DE CONCRETO													
OCTUBRE 2020													
637.88													
477.78													
-													
74													
TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)													
OCTUBRE 2020													
9,889.00													
1,346.05													
1,381.45													
26.29													
02													
ACERO DE CONSTRUCCION LISO													
OCTUBRE 2020													
11,781.85													
1,616.50													
1,672.62													
32.08													
23													
CEMENTO PORTLAND TIPO V													
OCTUBRE 2020													
6,375.00													
846.44													
846.44													
-													
MONTO													
26,683.72													
3,810.99													
3,900.51													
58.37													
IGV													
5,163.07													
685.98													
702.09													
10.51													
TOTAL : INSTALACIONES ELECTRICAS													
33,846.79													
4,496.97													
4,602.60													
68.88													
MONTO TOTAL INCL IGV													
260,932.24													
26,794.90													
27,372.44													
358.09													

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZVINGANIEROS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



CONSORCIO LOS ORGANOS
 LOS ORGANOS

CALCULO Y CONTROL DE AMORTIZACIONES

(DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE 2020)

AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES N°02

PROYECTO:

REMEDIACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2389438

CONTRATISTA:

CONSORCIO LOS ORGANOS

ENTIDAD:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO:

S/ 2,487,881.62 (Con IGV) S/ 2,108,374.25 (Sin IGV)

UBICACIÓN:

LOS ORGANOS - TALARÁ - PIURA

ADELANTO DE MATERIALES N°02:

S/ 245,238.64 (Con IGV) S/ 207,829.36 (Sin IGV)

INICIO CONTRAC:

24/01/2020

C.- ADELANTO DE MATERIALES N°02

Monto (S/.) : 2,487,881.62 (Con IGV) 2,108,374.25 (Sin IGV)
 Monto A.M. (S/.) : 245,238.64 (Con IGV) 207,829.36 (Sin IGV) **9.86%**

I.U	MATERIAL	VALORIZACION		ADELANTO OTORGADO	Coefi Incidencia	INDICES		DEFLATADO	CONDICIONAL		DEDUCCION (Reajuste que no corresponde)	
		Mes	Monto (V)			Monto sin Igv (Ad)	Fecha de Pago		C x %	P. Base (Ie) - Agost 2019		AD (Ia) - Agosto 2020
ARQUITECTURA												
17	BLOQUE Y LADRILLO	OCTUBRE 2020	162,563.37	4,385.83	AGOSTO DEL 2020	0.0200	621.71	685.46	4,062.62	1,485.07	1,603.14	34.21
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,661.78	AGOSTO DEL 2020	0.0140	439.25	439.25	5,661.78	1,917.20	1,917.20	-
56	PLANCHA DE ACERO LAC	OCTUBRE 2020	162,563.37	6,673.72	AGOSTO DEL 2020	0.0180	541.04	606.12	5,957.15	2,259.86	2,531.69	6.39
61	PLANCHA GALVANIZADA	OCTUBRE 2020	162,563.37	60,435.96	AGOSTO DEL 2020	0.1590	233.71	255.39	254.75	20,464.87	22,363.28	56.04
24	CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,716.23	AGOSTO DEL 2020	0.0140	236.65	235.47	5,744.88	1,935.63	1,925.98	63.06
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	OCTUBRE 2020	162,563.37	5,134.70	AGOSTO DEL 2020	0.0130	562.55	593.68	4,865.46	1,738.72	1,834.93	3.62
65	TUBERIA DE ACERO NEGRO	OCTUBRE 2020	162,563.37	14,433.45	AGOSTO DEL 2020	0.0350	260.83	259.56	260.25	14,504.07	4,863.67	12.93
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	OCTUBRE 2020	162,563.37	14,316.61	AGOSTO DEL 2020	0.0360	755.57	766.64	14,109.88	4,847.90	4,916.93	31.44
54	PINTURA LATEX	OCTUBRE 2020	162,563.37	7,255.15	AGOSTO DEL 2020	0.0180	452.20	458.49	7,155.62	2,456.74	2,490.92	0.16
MONTO				124,013.23					35,865.36	41,963.45	44,449.74	12.87
IGV				22,322.38					6,453.97	7,558.82	8,000.95	2.32
TOTAL : ARQUITECTURA				146,335.61					42,309.33	49,552.27	52,450.69	15.19

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

INSTALACIONES SANITARIAS													
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	99,288.38	2,836.58	AGOSTO DEL 2020	0.0420	439.25	453.73	452.07	2,746.06	1,319.08	1,362.56	4.99
72	TUBERIA DE PVC	OCTUBRE 2020	99,288.38	641.17	AGOSTO DEL 2020	0.0300	438.75	439.25	439.25	640.44	298.16	298.50	-
56	PLANCHA DE ACEROLAC	OCTUBRE 2020	99,288.38	6,641.51	AGOSTO DEL 2020	0.0310	541.04	539.27	538.61	6,075.69	3,088.46	3,072.64	1.94
61	PLANCHA GALVANIZADA	OCTUBRE 2020	99,288.38	179.17	AGOSTO DEL 2020	0.0310	233.71	606.12	604.59	69.09	83.32	216.08	0.55
77	VALVULA DE BRONCE NACIONAL	OCTUBRE 2020	99,288.38	117.97	AGOSTO DEL 2020	0.0150	338.43	337.82	336.96	118.18	54.86	54.76	0.14
	MONTO			10,416.40						10,249.45	4,843.87	5,004.55	-3.73
	IGV			1,874.95						1,844.90	871.90	900.82	-0.67
	TOTAL : INSTALACIONES SANITARIAS			12,291.35						12,094.35	5,715.77	5,905.37	-4.40
INSTALACIONES ELECTRICAS													
07	ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW	OCTUBRE 2020	53,296.44	429.20	AGOSTO DEL 2020	0.0170	673.90	749.91	752.68	385.70	69.61	77.46	0.29
19	CABLE NY Y NKY	OCTUBRE 2020	53,296.44	16,750.58	AGOSTO DEL 2020	0.0540	764.80	820.15	824.51	15,620.12	2,716.57	2,913.18	15.49
62	POSTE DE CONCRETO	OCTUBRE 2020	53,296.44	3,825.53	AGOSTO DEL 2020	0.0140	470.86	478.20	477.78	3,766.81	620.42	630.09	0.55
74	TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)	OCTUBRE 2020	53,296.44	5,461.53	AGOSTO DEL 2020	0.0320	438.75	448.53	458.86	5,342.44	885.74	905.48	20.85
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	OCTUBRE 2020	53,296.44	5,025.44	AGOSTO DEL 2020	0.0380	562.55	593.68	592.51	4,761.93	815.01	860.12	1.70
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	OCTUBRE 2020	53,296.44	4,409.64	AGOSTO DEL 2020	0.0200	439.25	439.25	439.25	4,409.64	715.15	715.15	-
12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR	OCTUBRE 2020	53,296.44	8,711.03	AGOSTO DEL 2020	0.0460	320.05	324.88	324.59	8,581.52	1,412.74	1,434.06	1.28
51	PERFIL DE ACERO	OCTUBRE 2020	53,296.44	28,786.78	AGOSTO DEL 2020	0.0940	302.11	306.34	311.15	28,389.29	4,668.58	4,733.94	74.33
	MONTO			73,399.73						55,251.63	11,903.81	12,269.47	107.43
	IGV			13,211.95						9,945.29	2,142.69	2,208.50	19.34
	TOTAL : INSTALACIONES ELECTRICAS			86,611.68						65,196.92	14,046.50	14,477.97	126.77
	MONTO TOTAL INCL IGV			245,238.64						119,600.60	69,314.53	72,834.04	137.65

CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC: 2062828061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUL

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINGANIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

XI.

CONTROL DE VALORIZACIONES

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

CONTROL DE VALORIZACIONES



REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBAICADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PUURA, CON CODIGO UNICO N° 2389438

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 CONSORCIO LOS ORGANOS
 ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
 LOS ORGANOS - TALARÁ - PUURA

Entidad
 Comandita
 Supervisor
 Ubicación

N° VALORIZACION N°	VALORIZACION		Monto Valorizado	IGV	TOTAL	REALISTE USADO DEL MES	AMORTIZACIONES (INC IGV)			DEDUCCIONES (INC IGV)			TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA	MONTO A FACTURAR	N° FACTURA	FECHA TRAMITE
	VALORIZACION N°	Mes					ADELANTO DIRECTO (10.00%)	ADELANTO DE MATERIALES N°01	ADELANTO DE MATERIALES N°02	ADELANTO DIRECTO	ADELANTO DE MATERIALES N°01	ADELANTO DE MATERIALES N°02				
1	VAL - N° 01	31 de Enero de 2020	59,480.18	10,706.43	70,186.62		-7,018.66	-	-	-	-	-	63,167.96	63,167.96	E-001-7	31.01.20
2	VAL - N° 02	29 de Febrero de 2020	300,634.49	54,114.21	354,748.70	Diciembre 2019 Enero 2020	-35,474.87	-	-	-	-	-	319,273.83	319,273.83	E-001-9	29.01.20
3	VAL - N° 01	31 de Enero de 2020				Febrero 2020	-17,867.59	30,611.25			-74.58	0.00				
	VAL - N° 02	29 de Febrero de 2020				Febrero 2020					17.51					
	VAL - N° 03	15 de Marzo de 2020	151,400.23	27,255.64	178,675.87	Junio 2020	-2,091.46	-3,002.18			37.35	23.66	15,881.96	130,214.54	E-001-13	15.03.20
4	VAL - N° 04	31 de Julio de 2020	17,724.23	3,190.36	20,914.59	Julio 2020	-80,509.15	-1,356,259.93			1,542.00	890.07	53,7425.18	45,881.96	E-001-15	31.07.20
5	VAL - N° 05	31 de Agosto de 2020	682,280.90	122,810.56	805,091.46	Julio 2020	-67,670.06	-55,272.57			2,048.63	527.53	426,910.23	537,425.18		31.08.20
6	VAL - N° 06	30 de Septiembre de 2020	573,475.10	103,225.52	676,700.62	Agosto 2020	-37,841.65	-27,372.44			1,372.40	289.22	242,167.59	426,910.23		
7	VAL - N° 07	24 de Octubre de 2020	320,691.99	57,724.56	378,416.55	Setiembre 2020	-248,473.44	-251,888.37			4,943.31	1,730.48	1,734,966.71	1,734,966.71		
TOTAL			2,105,707.12	379,027.28	2,484,734.40											

LOS MONEDOS ESTAN EXPRESADOS EN SOLES

*Se deja constancia que las métricas del expediente contractual están al 100% terminadas.
 A pesar de esto el supervisor pedirá el deducivo de un mínimo porcentaje de dos partidas, consideradas en la presente valorización (PARTIDA 01.01.01.04 y PARTIDA 05.03.01), POR LO QUE
 ESTA VALORIZACION SE PRESENTARA A SOLICITUD DEL SUPERVISOR AL 99.87%.

CONSORCIO LOS ORGANOS
 RUC: 20929096

ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUL

CONSORCIO LOS ORGANOS

 ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 RESIDENTE DE OBRAS
 CONSORCIO ZVINIANIEROS

 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

XII.

CONTROL DE AVANCE FISICO DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC: 2060902801

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUL



CONTROL DE AVANCE FISICO DE OBRA

VALORIZACION N°07 (DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE 2020)

Proyecto: REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUEBLE, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2339438

Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 Contratista: CONSORCIO LOS ORGANOS
 Supervisor: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
 Distrito: LOS ORGANOS - TALARÁ - PIURA

SUB PAQUETE	DESCRIPCIÓN	TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
1.00	REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUEBLE, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2339438	1,624,166.62		1,375,069.90	84.66%	247,042.12	15.21%	1,622,112.02	99.87%	2,054.60	0.13%
	COSTO DIRECTO	S/ 1,624,166.62		1,375,069.90	84.66%	247,042.12	15.21%	S/ 1,622,112.02	99.87%	S/ 2,054.60	0.13%
	GAOSTOS GENERALES	321,790.97	19.81%	272,438.24		48,345.66		321,383.90		407.07	
	UTILIDADES	162,416.66	10.00%	137,506.99		24,704.21		162,211.20		205.46	
	VALORIZACION BRUTA (VB)	S/ 2,108,374.25		1,785,015.13	84.66%	S/ 320,691.99	15.21%	S/ 2,105,707.12	99.87%	S/ 2,667.13	0.13%
	IGV	379,507.37	18.00%	321,302.72		57,724.56		379,027.28		480.09	
	TOTAL GENERAL (TG) = VB+IGV	S/ 2,487,881.62		2,106,317.85	84.66%	S/ 378,416.55	15.21%	S/ 2,484,734.40	99.87%	S/ 3,147.23	0.13%
	AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO (AE)		10.00%			-37,841.65					
	DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO					1,372.40					
	DEDUCCION QUE NO CORRESPONDEN - ADELANTO MATERIALES N1					-27,372.44					
	AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES N2 (AM)					289.22					
	DEDUCCION QUE NO CORRESPONDEN - ADELANTO MATERIALES N2					-72,834.04					
	TOTAL A FACTURAR POR EL CONTRATISTA:					S/ 242,167.59					
	RETENCION FONDO DE GARANTIA										
	MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					S/ 242,167.59					

Porcentaje de Avance de Obra Real Acumulado	99.87%
Porcentaje de Avance de Obra Acumulado Programado	100.00%
Porcentaje de Obra - Terminada	0.00%

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVIN INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

Se deja constancia que las metas del expediente contractual están al 100% terminadas.
 A pesar de esto el supervisor pedirá el deductivo de un mínimo porcentaje de dos partidas, consideradas en la presente valorización (PARTIDA 01.01.01.04 y PARTIDA 05.03.01), POR LO QUE ESTA VALORIZACION SE PRESENTARA A SOLICITUD DEL SUPERVISOR AL 99.87%

XIII. GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO - CURVA DE “S”

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIEROS


Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

GRAFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES (PROGRAMADO Vs EJECUTADO)

PROYECTO: REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE. EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO N° 2339436

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
 RESIDENTE: ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
 UBICACION: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA
 FECHA: 24/10/2020

MONTO DE CONTRATO (Sin I.G.V.) : 2,108,374.25



DESCRIPCION	14/01/2020	31/01/2020	29/02/2020	15/03/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	24/10/2020
% AVANCE PROGRAMADO	0.00%	3.52%	21.20%	24.79%	26.77%	61.34%	85.59%	100.00%
DESCRIPCION	14/01/2020	31/01/2020	29/02/2020	15/03/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	24/10/2020
% AVANCE REAL	0.00%	2.82%	17.08%	24.26%	25.10%	57.46%	84.66%	99.87%

Se deja constancia que las metas del expediente contractual están al 100% terminadas.
 A pesar de esto el supervisor pedirá el deducivo de un mínimo porcentaje de dos partidos, consideradas en la presente valorización (PARTIDA 01.01.01.04 y PARTIDA 05.03.01), POR LO QUE ESTA VALORIZACION SE PRESENTARA A COLICUIDAD DEL SUPERVISOR AL 99.87%



CONSORCIO LOS ORGANOS
 RUC: 2060928001

ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS
 CONSORCIO ZVINCIANEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

XIV. CONTROL DE AVANCE DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINJANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



CONTROL DE AVANCE DE OBRA

Entidad: **FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**

Contratista: **CONSORCIO LOS ORGANOS**

Proyecto: **REMDELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436**

Monto Contractual de Obra: **S/ 2,487,881.62**

Supervision: **ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES**

Residente: **ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO**

Ubicación: **LOS ORGANOS - TALARA - PIURA**

% de avance acumulado programado de obra							
	M - 01	M - 02	M - 03	M - 04	M - 05	M - 06	M - 07
MENSUAL	31-Ene-20	29-Feb-20	15-Mar-20	31-Jul-20	31-Ago-20	30-Set-20	24-Oct-20
ACUM	3.52%	21.20%	24.79%	26.77%	61.34%	85.59%	100.00%

% de avance acumulado ejecutado de obra							
	M - 01	M - 02	M - 03	M - 04	M - 05	M - 06	M - 07
MENSUAL	31-Ene-20	29-Feb-20	15-Mar-20	31-Jul-20	31-Ago-20	30-Set-20	24-Oct-20
ACUM	2.82%	17.08%	24.26%	25.10%	57.46%	84.66%	99.87%

*Se deja constancia que las metas del expediente contractual están al 100% terminadas.

A pesar de esto el supervisor pedirá el deductivo de un mínimo porcentaje de dos partidos, consideradas en la presente valorización (PARTIDA 01.01.01.04 y PARTIDA 05.03.01), POR LO QUE ESTA VALORIZACION SE PRESENTARA A SOLICITUD DEL SUPERVISOR AL 99.87%

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



XV. COPIAS DE CUADERNO DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINGENIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

CUADERNO DE OBRA

07



FECHA: _____ MODALIDAD: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD Y PLUMBERIA
 OBRA: BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL ESTACIONAMIENTO
 PROYECTO: PEDICERRE APPARIAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS
 PROGRAMA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALCA, DEPARTAMENTO DE LOS ORGANOS
 ENTIDAD EJECUTORA: CONSORCIO LOS ORGANOS

Asiento N° 251 Del Supervisor 01/10/2020

Se verifico los trabajos de Junta de Dilatacion segun las planas del expediente tecnico, tambien se hizo la instalacion de las lectabombas en la capata de bomba del Cabezal del muelle y la de agua potable en el tanque elevado y cisterna, colocacion de las accesorios sanitarios en la zona de plumbearia, instalacion de tuberia (conduit) de ϕ 50mm y ϕ 25 mm segun en el cabezal del muelle, Casa Carta N° 986-2020 la Entidad Genial de la ampliacion de plazo N° 01

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
 Jefe de Supervision
 REG. CIP. N° 84746

Asiento N° 252 Del Residente 02/10/2020.

- Se continuan con trabajos de colocados de luminarios en zona de tareas propias
- Se continuan con la instalacion de Accesorios electricos en zona de tareas propias (toma corriente, interruptores)
- Se continuan con trabajos de inst. de electro bombas en cosetas de bomba de agua potable (muelle), Cabezal de agua potable (tanque elevado y cisterna)
- Se continuan con la instalacion de Ventanas enrollables de aluminio en zona de tareas propias.
- Se continuan con resane y retoques de pintura final en su estructura metalica del muelle.
- Se continuan con instalacion de Accesorios tubarios (conduit) ϕ 50mm y ϕ 25mm en dist. electrico al muelle

CONSORCIO LOS ORGANOS
 C. D. C. 2060828061
 ROSALEY PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
 (Firma)
 Ugo Enrique Guzman
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 ING. CHESTO GUILLEN
 ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP. N° 84746

CUADERNO DE OBRA

119

FECHA: _____ MODALIDAD: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O TINTORACION
 OBRA: BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DISTRITO DE LOS ORGANOS
 PROYECTO: PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS
 PROGRAMA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEL DEPARTAMENTO PIURA
 ENTIDAD EJECUTORA: CONSORCIO LOS ORGANOS



Viene por N° 7 Del Residente Aniento N° 252 02/10/2020.

- se comunica a la Supervisión que el día de hoy se tuvo reunión con el gremio de pescadores "San Pedro" del DPA-Los Organos, comerciantes y ~~representantes~~ representantes de trabajadores del mismo DPA-Los Organos, donde se tocaron varios puntos de sus intereses que son los siguientes:

1) Ellos argumentan que las escaleras proyectadas en el expediente técnico no son las adecuadas para sus labores diarias en el muelle ya que la distancia (longitud $l = 4.35m$) es muy corta, el día 30/09/2020 se presentó consulta al Gremio Astillero que no dijeron relocalizar hasta que la entidad se pronuncie y que el jefe de Fondapes en su visita al DPA-Los Organos, acogió su observación y se comprometió a solucionar el problema.

- Comunico que al no permitir relocalizar escaleras de acuerdo al Expediente el Consorcio Los Organos no está incumpliendo con lo indicado en el expediente por lo tanto esto puede ser causal de ampliación de plazo ya que no es evento imputable al Contratista.
 "Se solicita intervención de la entidad en la brevedad posible"

2) Las personas antes mencionadas solicitan ingresar al muelle e instalaciones intervenidas a partir del día 25/10/2020 al día siguiente de finalizado el plazo contractual ya que argumentan necesitan trabajar en las instalaciones, se Acordo Hacer un acta el 25/10/2020 de como el Consorcio Los Organos entrega las instalaciones en muelle y otras zonas y que daños ocasionados por Acción de ellos el Gremio Los Organos

CONSORCIO LOS ORGANOS
 C.U.C. 2060828061
 ING. INSPECTOR
 ROSALEY PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
 (Firma)
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS
 CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 ING. ENESTO GUILLEMIN CRUZHUAMANCHUMO
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

CUADERNO DE OBRAS



09

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION
 PROYECTO: BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESMORTEADO
 PROGRAMA: PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE CALACAN
 ENTIDAD EJECUTORA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO PUNTA
 CONSORCIO LOS ORGANOS

Hoja pag N° 8 Del Residente Asiento N° 252 02/10/2020

→ Continúa 2) Esto debido que para esa fecha el Consorcio aun no entregaba formalmente la obra a la entidad ya que no habia presencia de Comité de Recepción y el gremio argumenta que necesita trabajar dentro de las instalaciones.

CONSORCIO LOS ORGANOS

 Ing. Ernesto Guillén De La Cruz Huananchuro
 RESIDENTE DE OBRA

Asiento N° 253 Del Supervisor 02/10/2020

Respecto al incremento de longitud de la escalera la Entidad ya tiene funcionamiento estamos a la espera de su respuesta, se le solicita al Contratista presentar el acuerdo del gremio en la cual no dyan en Calaca las escaleras como evidencia y poderse tener, se verifica por trabajo de Calaca de luminarias, instalación de accesorios eléctricos en todas Puentes, Calaca de Puerta y Ventanas de aluminio enrollables en la 3 un. de Tercer Puentes, en el muelle se esta haciendo el resaca de Pintura de las estructuras metálicas Calaca de tuberías Conduit de 50 mm y 25 mm en la parte eléctrica en el muelle, Calaca de detubamto, en la sala de banco de Agua Salada en el muelle

CONSORCIO LOS ORGANOS
 RUC: 20605828061
 ING. INSPECTOR
 ROSALEY PÉREZ JOMY JESÚS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

 Ing. Ernesto Guillén De La Cruz Huananchuro
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS
 CONSORCIO ZVINCHU

 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 REG. CIP N° 84746

CUADERNO DE OBRA

10

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____



Asiento N° 254 Del Asistente 03/10/2020.

- Se continua con lo trabajo de Inst. de accesorios electricos en zona de tareas previas y desinfección
- Se continua con instalacion de electrobanos y sist. de desinfección de Agua potable y potable
- Se continua con instalacion de Ventanas enrollables de aluminio en zona de tareas previas
- Se continua con la instalacion de accesorios sanitarios en zona de desinfección y tareas previas.
- Se continua con trabajos de acabados finales a las puntas de madera en zona de Desinfección
- Se continúe a la espera de Absolucion de consultas de la parte electrica presentadas el dia 26/09/2020. con carta N° 156-2020-CLO.
- con Informe N° 064-2020/LAAM/JS se informa al contratista que con Carta 994-2020-FONDEPES/DIGENIPAH Informe N° 073-2020-AGH la Entidad aprueba de redistribucion del Presupuesto.

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. [Signature]
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD
 GERENTE DE OBRA

Asiento N° 255

Con Carta N° 994-2020-FONDEPES/DIGENIPAH la Entidad aprueba la Redistribucion del Presupuesto de Madera, se continua con la colocacion de puertas de madera en Desinfección, en la parte sanitaria se exigen Colocando los Alfileres en la zona de Desinfección y Tareas previas, en el cobajo se continua con la instalacion de electrobanos para agua potable se continua con la Colocacion de Ventanas enrollables de Aluminio en Tareas Previas

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. [Signature]
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD
 GERENTE DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS
 CONSORCIO ZVINIANEROS
 Ing. [Signature]
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R. O. C. 20605828061
 ING. INSPECTOR
 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CUADERNO DE OBRA

10



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____
 RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION
 BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN LA LOCALIDAD DE...
 PESQUERO APTOS PARA LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE...
 DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA
 CONSORCIO LOS ORGANOS

Asiento N° 256 Del Residente 04/10/2020.

- Se continua con pesado final a puertas de madera en zona de desinfección y residuos pelados.
- Se continua con instalación de accesorios sanitarios y eléctricos en zona de desinfección.
- Se comunica a la supervisión que se continua sin poder instalar las escaleras metálicas en muelle debido a que el gremio continua a la espera de una respuesta de la entidad Fondapes - respecto a ese punto (partida) - solicitud de ampliación en la longitud.

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
 Ing. Ernesto GUILLEMINI
 RESIDENTE DE OBRA

Asiento N° 257 D/Supervisor 04/10/2020

En la zona de Desinfección se continúan con las instalaciones de accesorios sanitarios y eléctricos, colocación de puertas de madera en la zona de desinfección, colocación de ventanas enrollables de aluminio en la zona de Taras Pisos, el Cantadero Presente en Valorización N° 01 de Mayores Costos Generados teniendo un Avance de 48.61% con fecha 30/09/2020

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
 Ing. Ernesto GUILLEMINI
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
[Signature]
 ING. ENESTO GUILLEMINI
 ING. SUPERVISOR
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R. D.C. 2060828061
 ING. INSPECTOR
 ROSALBA PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CUADERNO DE OBRA

Nº 12

FECHA:

MODALIDAD:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION
BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN DESBARCA EN
PEQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS
DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE TACNA
CONSORCIO LOS ORGANOS



Asiento Nº 258 Del Residente

05/10/2020

- Se Continúa con trabajos de propado de cerámicos en cubierta de fosifeción
- Se Continúa con trabajos de instalación de electrobanos en Casita bombas de agua potable, cisterna y tanque elevado.
- Se Continúa con trabajos de instalación de Ventanas enrollables en zona de tanques previos.
- Se Continúa con trabajos de instalación de pordineles de madera en cabezo de Muelle.
- Se Continúa con trabajos de instalación de Accesorios sanitarios y aparatos sanitarios
- Se Continúa con trabajos de instalación de puertas de melamíne.
- Se recepciona Informe Nº 065-2020/LAAM/JS, donde indican que con carta Nº 1000-2020-Fundapes/Dicompac y con informe Nº 074-2020-AGH la entidad Aprueba celos Blancos para las botas, piscinas y escaleras.

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
ING. ENRIQUE GARCIA DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

Asiento Nº 259 del Supervisor

05/10/2020

Se Verifico los trabajos de colocación de ventanas enrollables en Tanques Previos, se está habitando las unidades de madera del cabezo muelle, se está colocando puertas de melamíne en la zona de fosifeción, propado de los picas en fosifeción Colocación de Accesorios Sanitarios en la zona de fosifeción

CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC: 2060828061
ING. INSPECTOR
[Signature]
ROSALBA PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
ING. ENRIQUE GARCIA DE LA CRUZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
ING. RESIDENTE

CONSORCIO LOS ORGANOS
CONSORCIO ZVIN...
ING. SUPERVISOR
[Signature]
ING. ENRIQUE GARCIA DE LA CRUZ HERNANDEZ
ING. SUPERVISOR
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP Nº 84746

CUADERNO DE OBRA

13

FECHA:

MODALIDAD:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD E INFORMACION
 BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN LA DESMARCADERO
 PESQUERO ADYACENTE A LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS
 DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARIA, DEPARTAMENTO DE TALARIA
 CONSORCIO LOS ORGANOS



Asiento N° 260 Del Residente

06/10/2020.

- Se Continúa con trabajos de instalación de electrobombas.
- Se Continúa con trabajos de sistema y fanguero lavado.
- Se Continúa con trabajos de frizado de azulejos de zonas y centros azulejos de zona de desinfección.
- Se Continúa con trabajos de instalación de sordines de madera (habilitado)
- Se Continúa con trabajos de pintado de bitos, pasantes y escaleras
- Se Continúa con tendido cables. 50mm² a la zona del muelle para instalaciones eléctricas.
- Se Continúa con trabajos de instalación de puerta enrollable en zona de residuos sólidos.
- Se Continúa con trabajos de colocación asas a las tapas de concreto en buzones eléctricos y sanitarios.
- Se Continúa a la espera de respuesta de consultas de Inst. eléctricas.

CONSORCIO LOS ORGANOS

[Signature]
 Ing. Edwin Guerrero de la Cruz Manchumo
 REPRESENTANTE DE OBRA

Asiento N° 261 del Supervisor

06/10/2020

Se Verifica los trabajos de impermeabilización de la Cisterna
 Calacapan de electrobombas y sus accesorios en la Cisterna
 Se Continúa con los trabajos de frizado de azulejos en la
 zona de desinfección Colocación de puertas en desinfección
 Pintado de bitos, pasantes y escaleras en Cabezo muelle
 Tendido de Cable de 50mm² y 16mm² para instalación
 Torres eléctricas

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R. U.C. 2060823061

ING. INSPECTOR

ROSALBY PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

[Signature]
 Ing. Edwin Guerrero de la Cruz Manchumo
 REPRESENTANTE DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO TV INGENIEROS

[Signature]
 ING. ENESTO GUILLEMIN CRUZHUAMANCHUMO
 ING. SUPERVISOR
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

CUADERNO DE OBRA

N° 14

FECHA:

MODALIDAD:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD Y CIMENTACION

BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL CASERIO...

FEQUERO ALTERNIV LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS

DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE TALA...

CONSORCIO LOS ORGANOS



- Del Residente Asiento N° 262 07/10/2020.
- Se continua con los trabajos de instalación de electrodomest.
 - Se continua con trabajos de agua plomada y agua potable.
 - Se continua con trabajos de fraguado de piso y zoclos de
 - Se continua con instalación de puertas enrollables de
 - Se continua con trabajos de tareas previas y residuos sólidos de
 - Se continua con trabajos de instalación de barandales
 - Se continua con trabajos de instalación de luminarias
 - Se continua con trabajos de instalación de puertas de madera en
 - Se continua con trabajos de instalación de puertas de aluminio en

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
 07/10/2020

Asiento N° 263 VD Supervisión

El día de hoy se continua con los trabajos de Impermeabilización en la terraza, cableado de ϕ 50mm y ϕ 10mm en el cabezo del muelle desde la entrada del puente, Colocación de Puertas de metaline en la zona de Desinfección, Colocación de accesorios sanitarios en desinfección, Colocación de ventanas enrollables de aluminio en la zona de tareas previas, Implementación de pladabombos en la terraza, Colocación de vidrios en la zona de desinfección Pintado de bitas, escalas y pasante en el muelle

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
 ING. RESIDENTE

CONSORCIO LOS ORGANOS
 CONSORCIO ZVIN...
 ING. SUPERVISOR
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 REG. CIP N° 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R. O. C. 2060823061
 ING. INSPECTOR
 ROSALEY PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CUADERNO DE OBRA

Nº 15

FECHA:

MODALIDAD:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

RENOVACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE

PEQUERO A PESANAL LOS ORGANOS EN LA 10MA ZONA DE LOS ORGANOS

DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALIARA, DEPARTAMENTO TALIARA

CONSORCIO LOS ORGANOS



Asiento No 264 Del Residente

08/10/2020.

- Se continua con los trabajos de instalación de puertas enrollables de aluminio en zona de tareas previas y zona de residuos sólidos.
- se continua con los trabajos de instalación de circuito eléctrico de reflectores en zona de muelle.
- se continua con instalación de electrobombas de agua salada, en zona de costa de bombas en muelle y costa de bombas de cisterna y tanque elevado.
- se continua con trabajos de instalación de puertas de melamine en baños de hombres y mujeres de zona de ~~trabajo~~ desinfección.
- se continua con trabajos de instalación de mallas mosquiteras en Ventanas de tareas previas.
- se inicio trabajos de instalación de cortina de traslape de PVC en zona de tareas previas.

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
del Entero Guano de La Costa Manchumo
PRESIDENTE DE OBRA

08/10/2020

Asiento N° 265 OJ Supervisan

Se Verifico los trabajos de colocación de Reflectores en el muelle Colocación de electrobomba de agua salada en costa de bombas en el Cabezo de muelle, Colocación de puertas de melamine en las servicios higienicos en la zona de desinfección, se continúan con la colocación de puertas enrollables de aluminio en la zona de tareas previas y Residuo de Sólidos, Colocación de mallas mosquiteras en Ventanas de tareas previas

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS

RUC: 2060828061

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

[Signature]
del Entero Guano de La Costa Manchumo
PRESIDENTE

CONSORCIO ZV INGENIEROS

ING. ENESTO GUILLE INGENIERO CRUZHU MANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales

JEFE DE SUPERVISIÓN

REG. CIP N° 84746

ROSALBY PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CUADERNO DE OBRA

Nº 17

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION,
 PROYECTO: BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUJELLE DE LA DESINFECCION
 PROGRAMA: PESQUERO Y PESANAL, LOS ORGANOS EN LA ESCALERA DE LOS DE LA ZONA
 ENTIDAD EJECUTORA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TAJAMA, DEPARTAMENTO DE TAJAMA
 CONSORCIO LOS ORGANOS



Asiento Nº 267 del Supervisor

09/10/2020

Con oficio Nº 66-2020/TAJAMA/IS se le comunica al contratista la respuesta de la entidad sobre la consulta Nº 218 del Cuaderno de obra sobre la construcción de la planta de tratamiento y sobre la lora al muelle en la cual se le solicita presentar su propuesta de solución. De ambas consultas, se continúa con los trabajos de carpintería final en puertas de madera en la zona de desinfección, instalación de puertas de aluminio en Tareas Primeras y Residuos de Salida, instalación de cisterna de traslape de PVC en zona de Tareas Primeras y residuos salidos, colocación de sardineles de madera en el muelle.

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP Nº 84746

Asiento Nº 268 del Residente

10/10/2020.

- Se continúa con trabajos de instalación de Cisternas de traslape de PVC en zona de tareas primeras y zona de residuos salidos.
- se continúa con instalación de sardineles de madera en cabeza de muelle, pitas, escalera, pescantes.
- se continúa con los trabajos de pintura en muros, interiores y exteriores de las zonas de desinfección, tareas primeras y zona de residuos salidos.
- se continúa con la instalación de circuitos de reflectores en zona del muelle.
- se continúa con instalación de electrobombas en caseta de bombeo de agua potable y agua potable en área de cisterna y tanque elevado.

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 2060828061
 ING. INSPECTOR
 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Residente

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 ING. JEFE DE SUPERVISION
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP Nº 84746

CUADERNO DE OBRA

Nº 18

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD Y SANITACION
 PROYECTO: BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL PUEBLO DE LOS ORGANOS
 PROGRAMA: PEQUENO ATENUAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS
 ENTIDAD EJECUTORA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO TARA
 CONSORCIO LOS ORGANOS



Asiento Nº 269 D/S Supervisan 10/11/2020

Se continua con los trabajos de colocación de cantinas de PVC en boca puerico y residuos sólidos, colocación del circuito eléctrico de reflectores en el muelle, se esta pintando las muros interiores y exteriores de la zona de desinfección, Instalación de destapamos en la zona de bombeo de bombas de agua salada y agua potable de cantinas con la colocación de pardinels de madera en el muelle a la fecha la entidad no soluciono el problema de incremento de carga al DPA Los Organos

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEF DE SUPERVISION
 REG. CIP Nº 84746

Asiento Nº 270 Del Residente 11/10/2020

- se continua con trabajos de instalación de electrobombas en la zona de bombas de agua potable y agua salada en sistemas y tanque elevado.
- se continua con los trabajos de pintado de muros interiores y exteriores de las zonas de desinfección, tareas puerico y residuos sólidos
- se continua con instalación de circuitos de reflectores en zona de muelle
- se continua con instalación de pardinels de madera en cabezo de muelle
- se insiste en comunicar a la supervisión que aun no se ha realizado el aumento de carga eléctrica de 93 Kw -A 50 Kw como indica el expediente, se solicita información sobre dicha opción ya que de usarse no se podran realizar trabajos con energía de red pública.

CONSORCIO LOS ORGANOS
 RUC: 2060828061
 ING. INSPECTOR
 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
 ING. RESIDENTE

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 ING. EN ESTD GUILDE INGENIEROS CRUZHU MANCHUMO
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEF DE SUPERVISION
 REG. CIP Nº 84746

CUADERNO DE OBRAS

19

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MALLA DE ACERO.
 PROYECTO: PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS
 PROGRAMA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO TARAPO
 ENTIDAD EJECUTORA: CONSORCIO LOS ORGANOS



Asiento N° 271 Supervisión

11/10/2020

Se Continúa con los trabajos de instalación de reflectores en el muelle, colocación de pordinales de madera en el tablero del muelle, colocación de maldobambos en la zona de agua salada y agua potable, se continúa con el periodo de muestreo en las estaciones de supervisión, Colocación de puertas alfluente en la zona de Tareas Puentes

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

Asiento N° 272 Del Residente

12/10/2020

- Esta residencia de cuenta que a través de la Carta N° 1037-2020-FONDEPES/DIGENIPA y con informe N° 077-2020-AGH absuelve las consultas realizadas. En el asiento N° 218 del cuaderno de obra, donde la entidad determina la necesidad en función a las condicionantes actuales respecto de la existencia indispensable de un sistema de tratamiento de aguas servidas y la necesidad indispensable de ejecutar acciones de intervención en la losa del puente del muelle, en un tramo de 56.40 metros lineales ya que esta constituye uno de los espacios de mayor trascendencia funcional de la actividad pesquera, del desembarcadero pesquero artesanal Los Organos. Después de haber proleado la absolución por parte de la entidad Fondapes

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R. O. C. 2060828061

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
 (Signature)
 ING. ROBERTO PEREZ JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL
 REG. CIP N° 84746

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 ING. ERNESTO GUILLEMINI
 ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CUADERNO DE OBRA

20

FECHA:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

MODALIDAD:

RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMATICA

BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUEBLES

PEQUENO ATERRAJE LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS

DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA

CONSORCIO LOS ORGANOS



mem. del la pop. N° 19 Asiento N° 272 Del Residente 12/10/2020
y vista las necesidades planteada por la misma
el contratista Consorcio Los Organos presentara a
la entidad Fondapes sus soluciones técnicas e
implementara el procedimiento establecido en el
Art. 205 del RLCE de acuerdo a lo solicitado por
la entidad Fondapes

- Se continua con la instalacion de pordinales de madera en el muelle, bitas, escaleros, pescantes con retoques de pintura finales
- Se continua con el pintado de muros interiores y exteriores de las zonas de tareas previas, desinfección y residuos solidos.
- Se continua con instalacion de circuitos de reflectors en muelle y Accesorios de iluminacion en zona de desinfección, tareas previas
- Se continua con instalacion de Accesorios de mot. sanitarios, motores, Urinarios, griferia de pedestal en manihorios y griferia en pedestal
- Al recibirse informe N° 067-2020/LAAM/IS donde se comunica por parte de la Supervision que con carta N° 1042-2020-FONDEPES/DIGENIPA y con informe N° 021-2020-AGH donde la entidad comunica al contratista que debere presentar la propuesta de educion tecnica respecto a la red de alimentadores, postes y luminarias existentes para que sea evaluado por la entidad.



CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]

CONSORCIO LOS ORGANOS
CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. CRISTO GUILLERMO
ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CUADERNO DE OBRA

21

FECHA: _____ MODALIDAD: **RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO**

OBRA: _____ PROYECTO: **RECUBRIMIENTO DE LOS ORGANOS EN EL DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE TACNA**

PROGRAMA: _____ ENTIDAD EJECUTORA: **CONSORCIO LOS ORGANOS**



Asiento N° 273 del Supervision 12/10/2020

La Supervision a traves de la presente anota que se ha verificado la necesidad ineludible y necesaria de la ejecución solicitada por el Ing. Residente de la obra en el Asiento N° 272 en la cual se menciona que despues de haber evaluado la obra en la consulta por parte de la entidad con Carta N° 1034-2020-FOUPEPS/DIGENIP00 y INFORME N° 017-2020-ACH respecto al item 3.4 y 3.5 en la cual se solicita la propuesta de solución técnica respecto al presupuesto en cuestión el Contratista para el lanzamiento a la entidad que presentara sus soluciones técnicas e implementa el procedimiento establecido en el Artículo 205 del Reglamento de Ley de Contratación al Estado de acuerdo a lo solicitado por la Entidad.

La Supervisión mediante un Informe va a pasar de conocimiento a la entidad sobre la respuesta del Contratista dentro de las plazas establecidas.

Se continúan con los trabajos de instalación de Ciguas de reflectores en el Cabezo del muelle y Accesorios de iluminación en losana de fajas nuevas y desmpeccion, Calceación de Accesorios sanitarios como inodoros, urinarios, fregadero de pedestal en manubrio y fregadero en pedestal, se continúan con el pintado de muros interiores y exteriores en la zona de Desmpeccion Nueva Puentes y Desmpeccion, Calceación de Bordenas de maderas en el Cabezo de muelle, con Informe N° 001-2020/1004/JS se solicita al Contratista presentar su propuesta técnica respecto a las plantillas, parte y materiales solicitados por la Entidad.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R. U.C. 2060828061
ING. INSPECTOR
ROSALES PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
Ing. Jhonatan Cordero Cordero
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. JUAN ALBERTO AVILA MOHALES
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 94744

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEMO CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

FECHA

OBRA

PROYECTO

PROGRAMA

ENTIDAD EJECUTORA

MODALIDAD

RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION ELÉCTRICA, REPARACION, MUEBLE

BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO, MUEBLE

PROYECTO ESPECIAL LOS ORGANOS EN LOCALIDAD DE

DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALA, DEPARTAMENTO FIURA

CONSORCIO LOS ORGANOS



Asiento N° 274

Del Residente

13/10/2020.

- Se continúa con los trabajos pintura en muros interiores y exteriores de las zonas de tareas previas desinfección y vidrios pulidos.
- Se continúa con instalación de electrobombas de agua salada y agua potable (sistema de sujeción y purificación)
- Se continúa con trabajos de instalación de pordineles de madera y acabados final de pintura en botas, escaleras y pescantes en zona de muelle.
- Se continúa con la instalación de cortina de traslape PVC en zona de tareas previas.
- Se continúa informando a la supervisión que la entidad no requiere el tramite de ampliación de carga de energía eléctrica, los trabajos requeridos por muestra en el punto donde ira el medidor ya fueren realizados administración comunica que la entidad aun no efectua el pago.
- Se continúa con trabajos de inst. de vidrio templado en zona de desinfección y tareas previas.

CONSORCIO LOS ORGANOS



Asiento N° 275 Del Supervisor

13/10/2020

Se verifica los siguientes trabajos instalación de electro bombas de agua salada y agua potable para el sistema de desinfección y purificación calafateación de pordineles de madera en el Cabayo del muelle

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS R.U.C. 2060828061


ING. INSPECTOR

ROSALBA PÉREZ JONY JESUS REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS



CONSORCIO ZVIN INGENIEROS



Ing. Luis Alberto Avila Morales JEFE DE SUPERVISION REG. CIP N° 84746

CUADERNO DE OBRA N° 23

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD Y COMUNICACION
 PROYECTO: BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CANGREY P.M. ELLEL, EL DESARROLLO DE
 PROGRAMA: PESQUERO ARTESANAL, LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS
 ENTIDAD EJECUTORA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TUNJA, CANTON DE LOS ORGANOS
 CONSORCIO LOS ORGANOS



Viene del asiento 275

Se esta colocando vidrios templados en la zona de desinfeccion y
 tareas previas, se le solicita al contratista presentar un carta sobre
 la demora del incremento de carga para enviado a la entidad
 se sigue con los trabajos de trabajo de las Gabinetes de PVC en la
 zona de Tareas Previas, Colocacion de sardineles de madera en el
 tablero del mueble, pintado final de las bitas, escaleros y pesacanta
 pintado final de las mallas interiores y exteriores en la zona de Desin-
 feccion

CONSORCIO ZVINGENIEROS
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84766

Asientos N° 276 Del Residente 14/10/2020.

- Se Continúa con los trabajos de pintura en muros interiores y exteriores de las zonas de tareas previas, residuos, polichos, Desinfeccion y Caseta de bambos Agua Salada.
- Se Continúa con los trabajos de instalacion de puertas de melaminé en zona de Vestuarios (Duchas) de hombres y mujeres de zona desinfeccion
- Se Continúa con trabajos de Acabado final de sardineles de madera, bitas, pesacanta, escaleras.
- Se Continúa con trabajos de instalacion de Accesorios sanitarios (modulos, urinarios, sumideros, griferia de pedestal manubrios y pediluvios, griferia Duchas, fajas de fibra de vidrio para Valvulas

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 2060828061
 ING. INSPECTOR
 ROSALES PEREZ JOMY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Fernando...
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ZVINGENIEROS
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84766

CUADERNO DE OBRA

Nº 24

FECHA: _____ MODALIDAD: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION
 OBRA: BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y TUBERIA
 PROYECTO: PROYECTO ASESORIA A LOS ORGANOS EN LA CALIFICACION DE LOS
 PROGRAMA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA
 ENTIDAD EJECUTORA: CONSORCIO LOS ORGANOS



Señal por N° 23 del Asiento N° 276. 14/10/2020.
 - se solicita a la supervisión visto bueno para poder colocar malla mosquitera en los marcos de ventanas de aluminio de formato de 1.20 x 1.30 m, visto que el formato que se encuentra en el mercado es de 90cm de alto. (rollo de 0.90 x 30m), se realiza una unión de 30cm para lograr el formato para el vano de la ventana lateral de la zona de tareas previas.
 - se continúa con los trabajos de Inst. de pastorales en los postes del perímetro. (postes de 12m de altura)

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
 Ing. Ernesto Guillelmo Cruz Manchumo
 REPRESENTANTE DE OBRA

14/10/2020

Asiento N° 277 del Supleno

Se le solicita al contratista presentar la propuesta del proveedor que no existe en el mercado malla mosquitera de 1.20 mt de altura, se continúa con los trabajos de instalación de pastorales en la parte del perímetro se sigue con la pintura de muros interiores y exteriores en la zona de tareas previas, peridya baldos, 10 empujacion, cancha de bamba del caposo del muelle, colocacion de puerta de aluminio en la zona de ventanas de lampre y muros en la zona de Desempañacion, colocacion de accesorios sanitarios como urinarios, inodoros, lavabos, guberna de pedestal de manubrio y pedestal, guberna de duchas

CONSORCIO LOS ORGANOS
 RUC: 2060828061
 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
 Ing. Ernesto Guillelmo Cruz Manchumo
 REPRESENTANTE DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS
 CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 ING. ERNESTO GUILLELMO CRUZ MANCHUMO
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: 'RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION,
 PROYECTO: BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y TUBERIA EN EL
 PROGRAMA: PROYECTO ESPECIAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE
 ENTIDAD EJECUTORA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO PUNTA
 CONSORCIO LOS ORGANOS



Asiento N° 278 Del presidente 15/10/2020.

- Se continua con los trabajos de pintura de muros interiores y exteriores de las zonas de desinfección, tareas previas, residuos pelidos.
- se continua con trabajos de sust. de puertas de melamine en zona de Vestuarios de Varones y mujeres de zona de desinfección, y separadores de melamine en zona. baño Varones.
- se continua con trabajos de sust. de pesoneros sanitarios en zona de desinfección
- se continua con trabajos de instalacion de vidrios templados, en zona de tareas previas.
- se inicio trabajos de mantenimiento de luminarios en zona de tareas previas.
- se continua a la espera sobre la optión de aumento de Copa de energia electrica, administración comunica que entidad FONPEPES no hace el pozo a sueldo.

CONSORCIO LOS ORGANOS
 [Signature]
 Ing. [Name]
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 REG. O.M.P. Nº [Number]

Asiento N° 279 Del Supervisor

15/10/2020

Se continua con los trabajos de instalacion de puertas de melamine en la zona de (desinfección) Vestuarios de hombres y mujeres, separadores de melamine en baño de hombre, Colocación de accesorios sanitarios en la zona de desinfección, Colocación de vidrios templados en lavas pieles y mantenimiento de luminarios en tareas previas, el jefe de obra lo presupuesto a la Entidad con costo N° 056-2020-CZVI comunicando que el Comite de Vigilancia presenta su propuesta de solución benéfica sobre la planta de tratamiento de aguas residuas

CONSORCIO LOS ORGANOS
 [Signature]
 Ing. [Name]
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 REG. O.M.P. Nº [Number]

CONSORCIO LOS ORGANOS
 CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 ING. CRUZHUAMANCHUMO
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 REG. CIP Nº 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R. O.C. 20605828061
 ING. INSPECTOR
 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CUADERNO DE OBRA

N° 26

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION,
PROYECTO: BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL
PROGRAMA: PESQUERO APYREKUAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS
ENTIDAD EJECUTORA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO FIURA
CONSORCIO LOS ORGANOS



Del Residente Arrieto N° 280 16/10/2020.

- Esta residencia da cuenta que a través de Informe N° 009-2020/LAAM/JS de la Supervisión Comunica que con Carta N° 1069-2020-FONDEPES/DIGENIPAA y con Informe N° 107-2020/FONDEPES/DIGENIPAA/UF/M/JACA absuelve la consulta realizada en el asunto N° 248 del Cuaderno de Obra, donde la entidad determina la necesidad indispensable en función a las condicionantes actuales respecto de la existencia indispensable de ampliar la longitud de las escaleras metálicas (escaleras de gato) en el muelle habiendo sido corroborada la necesidad por personal especializado de la Entidad Fondapes in situ y oído el sustento efectuado por los usuarios directos, la entidad concluye que existiendo la necesidad indispensable de reformular el dimensionamiento de las escaleras metálicas (escaleras de gato), El Consorcio Los Organos presentara su propuesta Técnica de solución y implementara el procedimiento establecido en el art. 205 del RICE de acuerdo a lo solicitado por la entidad Fondapes.
- Se continuara con pintado de muros interiores y exteriores de la zona tareas previas y desinfección
- Se continuara con trabajos de microcemento en muros de valinas en baños de hombres y mujeres de zona de ~~previas~~ desinfección
- Se continuara con trabajos de mantenimiento de tareas previas.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060828061
ING. INSPECTOR
ROSALBY PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
ING. SUPERVISOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
CONSORCIO ZVIN...EROS
ING. ENESTO GUILLEN... CRUZHU... MANCHUMO
ING. SUPERVISOR
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

CUADERNO DE OBRA

Nº 27

FECHA:

MODALIDAD:

OBRA:

RENOVIACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION ELECTRICA O REFORMACION

PROYECTO:

BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y ELABORACION DE

PROGRAMA:

FISCUCRO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS

ENTIDAD EJECUTORA:

DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA

CONSORCIO LOS ORGANOS



Asiento N° 281 Dd Superintesa

16/10/2020

Se le comunica al Contratista que la entidad respaldando a la
consulta del incremento de la longitud de la escuela con Catón 1069 - 2020
FONDEDES/DIGENPAM y con Informe N° 107-2020/FONDEDES/DIGENPAM/MFIN/JACTM
en la cual se solicita al contratista presentar su presupuesto de solución técnica
respecto a la construcción de la ampliación de la escuela mediante tipo gate
ubicado en el muelle para que sea evaluado por la entidad, se continúe
con los trabajos de mantenimiento de las luminarias en horas diurnas, se
paga trabajando con el puntaje de un mes inferior y ubicado en zona de
trabajo y desinfección, el contratista a su vez presenta su propio
ta de solución técnica, respecto a la ampliación de la escuela

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

Asiento N° 282 Dd Superintesa

16/10/2020

La superintendencia a través de la presente anotación justifica la
necesidad ineludible y necesaria de la ejecución de la ampliación de
la longitud de la escuela de gate del muelle ubicada por el Ing. Residente
de la obra en el Asiento N° 281 el cual comunica que después de evaluar
la evaluación de la consulta por parte de FONDEDES en la cual se solicita
la propuesta de solución técnica y pagar el compromiso que presento
sus soluciones técnicas dentro de las plazos establecidas por la ley
amparándose en el artículo 205 del RLCE

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ING. INSPECTOR

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

Ing. Residente

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. CRUZHUAMANCHUMO
JEFE DE SUPERVISION
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

CUADERNO DE OBRAS

28



FECHA: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: **CONSORCIO LOS ORGANOS**

MODALIDAD: _____
 RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD Y SANITACION
 BAJO SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y TUBERIA EN EL DESTINO...
 PESQUERO APERTURA DE LOS ORGANOS EN LA COMUNIDAD DE LOS ORGANOS
 DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE TALARA

Asiento N° 283 Del Residente 17/10/2020.

- Esta residencia da cuenta que a través de Informe N° 067-2020/LAAM/JS de la Supervisión comunico que con Carta N° 1042-FONDEPES/DIGENIPAA y con Informe N° 081-2020-AGH, la entidad absuelve la consulta del Asiento N° 240 del cuaderno de obra ~~de~~ donde la entidad además solicita propuesta de solución técnica para la consulta IIEE-02-SET-2020 y IIEE-04-SET-2020, el contratista Consorcio Los Organos, no presentara la solución técnica requerida por la entidad debido que el Consorcio Los Organos viene preparando soluciones técnicas solicitadas en los informes N° 077-2020-AGH e informe N° 107-2020/FONDEPES/DIGENIPAA/UF(M)/JACK, debido al ~~tiempo~~ ~~retraso~~ corto tiempo restante no sera posible presentar lo solicitado.

- Se continua con trabajos finales de retoques de pintura en estructura metálica.
- Se continua con trabajos de pintura en muros interiores y exteriores en las zonas de tareas previas, Desinfección zonas de residuos sólidos.
- Se continua con instalación de Accesorios sanitarios en zona de Desinfección
- Se continua con la instalación de malla mosquitero en zona de tareas previas.
- Se continua con instalación de vidrios en zona de tareas previas
- Se comunica a la Supervisión que la entidad Fondesys, que no realiza el pago por que envia copropietario de energía eléctrica el aumento de carga indicada en el expediente técnico siendo esta de su responsabilidad al

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 2060522061
 ING. INSPECTOR
 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 ING. EN ESTD. GUILLERMO CRUZHUAMANCHUMO
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

FECHA:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

MODALIDAD:

RENOVIACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD Y COMUNICACION,

BAJO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MALLA DE ALAMBRE

PESQUERO APTELANAL LOS ORGANOS EN LA ZONA DE LOS ORGANOS

DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA

CONSORCIO LOS ORGANOS



Asiento n° 284 D/Superintesa

17/10/2020

Se va a comunicar a la Entidad sobre la propuesta técnica del asunto N° 240 sobre las Instalaciones eléctricas no va a poder presentar la propuesta debido al corto tiempo que queda, se continua con los trabajos de rieques de pintura en la estructura metálica, en la zona de desinfección se continua con las obras de instalaciones de accesorios sanitarios, colocación de malla mosquetera en áreas previas y colocación de vidrios

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

- Asiento N° 285 Del Residente

18/10/2020.

- Se continua con los trabajos de pintura en muros interiores y exteriores de las zonas áreas previas desinfección, Residuos sólidos.
- se continua con instalación de accesorios sanitarios en zona de Desinfección
- se continua instalación de malla mosquetera en zona de áreas previas e instalación de vidrios
- se informa a la Superintendencia que la entidad a la fecha no ha realizado el trámite y ó pago sobre el aumento de carga del suministro público de 23 Kw a 50 Kw según lo indicado en expediente técnico, que este trámite es responsabilidad de la entidad.

CONSORCIO LOS ORGANOS

RUC: 20605828061

ING. INSPECTOR

ROSALBY PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

Ing. Residente

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS

Ing. CRUZHUAMANCHUMO

REG. CIP N° 84746

Ing. Luis Alberto Avila Morales

JEFE DE SUPERVISION

REG. CIP N° 84746

CUADERNO DE OBRA

Nº 20

FECHA

MODALIDAD

OBRA

PROYECTO

PROGRAMA

ENTIDAD EJECUTORA

RENOVIACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INSTALACION

BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOS DE CONCRETO Y M. ELLEN EN EL CASO DE...

PESQUERO APTEL PARA LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS

DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE TARA

CONSORCIO LOS ORGANOS



Asiento Nº 286 Del Supervisor

18/10/2020

Se continúa con los trabajos de colocación de Accesos Sanitarios en la zona de desinfección, Colocación de malla mosquetera en techos puecos, se sigue con los trabajos de pintura en guías internas y externas en la zona de desinfección, Techos puecos y Residuo de salidas... respecto al incremento de carga se le va a comunicar a la Entidad

CONSORCIO ZVINGENIEROS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP Nº 84746

Asiento Nº 287 Del Residente

19/10/2020.

- Se comunicó a la Supervisión que se recibió el día de hoy de parte de la Administración del Muelle los Organos DPA-los Organos. Acta de Acuerdo de Disponibilidad de Ingreso a las Instalaciones del DPA- los Organos y no. Instalación de las escaleras en el muelle, se hace de conocimiento a la Supervisión que el propósito de esta acta es debido a que los pescadores solicitan ingresar al muelle el día 26 de octubre del 2020 en el acta en el pto y ellos se comprometen a ASUMIR los daños causados a los trabajos realizados en el muelle esto debido a que los instalaciones aun no son recuperadas por la entidad y tampoco forma parte de este contrato "entregas parciales de trabajo" los pescadores justifican la necesidad de ingresar al muelle puesto que los trabajos de descarga de su pesca...

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060828061

ING. INSPECTOR

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
Ing. [Signature]
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP Nº 84746

CONSORCIO ZVINGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP Nº 84746
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP Nº 84746

CUADERNO DE OBRA

Nº 31

FECHA: _____
MODALIDAD: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O ETC.
OBRA: BAÑO O ZERRADOS SANTIAGO, LOSA DE CONCRETO Y PUENTE EN EL DESARROLLO
PROYECTO: PROSPECCION EN LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS
PROGRAMA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALA, DEPARTAMENTO DE PUNO
ENTIDAD EJECUTORA: CONSORCIO LOS ORGANOS



Viene por N° 30 Asiento N° 287 del presidente 19/10/2020.

a villas del mar y argumentan tambien que esta accion se viene complicando debido al cambio del comportamiento de las mareas, Cabe mencionar a la supervisi6n que solicitamos, conunquie a la entidad contratante sobre la situaci6n social que se viene generando por este tema en el DPA-los Organos, ya que ellos argumentan que con autorizaci6n o sin autorizaci6n por parte de la entidad ingresaran al muelle a realizar sus trabajos de emborcare, Desemborcare, Carga y descarga de pescado, motivo por el cual el Consorcio los Organos no se havia responsable por los daños causados por las actividades realizadas por los pescadores puesto que ellos poseen uso de las instalaciones y equipamiento instalado en el muelle (sardineles de madera, botas, pescantes, escaleras metalicas, borandos de fibra de vidrio), las columnas metalicas pueden sufrir daños en la pintura de igual forma costa de bambos de agua salada. ~~El sistema~~ Defensa y ataque este ultimo mas ~~que~~ ya que es un ~~sistema~~ sistema que esta en contacto directo con las embarcaciones. Solicitamos tambien la presencia de algun funcionario de la entidad contratante para que constate en situ el estado de los trabajos terminados antes que estos sean usados por los pescadores y evitar conflictos sociales dentro de las instalaciones del DPA-los Organos.

- se continua con los trabajos de pintura de muros interiores y exteriores de las zonas de taras previas, desinfecci6n residuos solidos.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060528061

ING. INSPECTOR

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
ING. SUPERVISOR DE PROYECTOS
REPRESENTANTE DE OBRA

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. CRUZHUAMANCHUMO
ING. GUSTAVO GUILLEN
ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

FECHA: _____ MODALIDAD: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O MUEBLE EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS
 OBRA: BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUEBLE EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS
 PROYECTO: PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS
 PROGRAMA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO TALA
 ENTIDAD EJECUTORA: CONSORCIO LOS ORGANOS



tiene pag N° 31 Del Asiento N° 287 19/10/2020

- Se inicia trabajos de colocación de resina de poliuretano en piso de áreas previas, y area indicada en planos de zona de sanificación
- Se continúa con trabajos de instalación de Accesorios sanitarios.
- se continúa con trabajos de pintura de caucho dorado en manivelas y pediluvios.
- Se comunica a la supervisión que la entidad no resuelve el tema del sueldo de carga de energía eléctrica, administración informe que aun no efectuar el pago a EDELTA consecuencia de energía de la zona.
- Con carta N° 168-2020-CIO se presenta Acta de Acuerdo con los poseedores del Gremio del DTA-Los Organos.

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Humberto...
 RESIDENTE DE OBRA

Asiento N° 288

19/10/2020

Se le va a comunicar a la entidad el Acto presentado por el gremio de poseedores al contratista en la cual después del 24 de octubre dio en que termino lo obraron hacer sus inicios a trabajos de muelle lo cual causara retrasos por los trabajos realizados se continúa con los trabajos de colocación de accesorios sanitarios en desapefacion, Pintado de muros interiores y exteriores en desapefacion, Colocación de resina de poliuretano en el piso de áreas previas y en las areas entera en desapefacion, con carta N° 057-2020-C2 VI se pide la Cooperación a la Entidad, que el contratista va a pagar la solución técnica sobre la llamada N° 248 del Ordenamiento de Obra

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Humberto...
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Luis Alberto...
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZVIN...
 Ing. Luis Alberto...
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS
 RUC: 2060828061
 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

ING. INSPECTOR

CUADERNO DE OBRA

N° 33

FECHA: _____ MODALIDAD: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD Y FONTANERIA
 OBRA: BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUEBLES EN EL PISO DE LA ZONA DE TAREAS
 PROYECTO: PESQUERO ATRÁS DE LOS ORGANOS EN LA ESCUELA DE LOS ORGANOS
 PROGRAMA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PUNTA
 ENTIDAD EJECUTORA: CONSORCIO LOS ORGANOS



Asiento N° 289 Del Residente 20/10/2020.

- Se continúa con trabajos de pintura de muros interiores y exteriores de las zonas de desinfección y tareas previas, residuos sólidos
- Se continúa con trabajos de instalación de vidrios en zona de tareas previas.
- Se continúa con los trabajos de colocado de resina de poliuretano en piso de tareas previas y zona de desinfección según plano y expediente técnico.
- Se comunicó a la supervisión que la entidad a la potencia no a realizado el puente de carga de 23 Kw a 50Kw indicado en expediente técnico.

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
 Ing. Ernest...
 REPRESENTANTE DE OBRA

Asiento N° 290 Dd Supervisor 20/10/2020

Se continúa con los trabajos de colocado de resina de poliuretano en el piso de Tareas previas, trabajos de pintura de muros interiores y exteriores de la zona de desinfección y tareas previas, residuos sólidos
 Se continúa con la colocación de vidrios en la zona de tareas previas

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 2060828061
 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
 Ing. Ernest...
 REPRESENTANTE DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS
 CONSORCIO ZVIN...
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

CUADERNO DE OBRA

Nº 34

FECHA: _____ MODALIDAD: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O MANTENIMIENTO DE BARRIOS O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA

OBRA: _____

PROYECTO: PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS

PROGRAMA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA

ENTIDAD EJECUTORA: CONSORCIO LOS ORGANOS



Asiento Nº 291 Del Presidente 21/10/2020.

- se continua con los trabajos de pintura en muros interiores y exteriores de los zonas de tareas previas, desinfección y zona de residuos solidos.
- se continua con trabajos colocado de vidrios en zona de tareas previas.
- se continua con trabajos colocado de resina de poliuretano en piso de tareas previas, zona de desinfección según indicado en planos y expediente tecnico.
- con Carta Nº 170-2020-CLO se Hace entrega a la supervisión del expediente tecnico de la solución tecnica - Prestación Adicional Nº 2 reformado por el expediente tecnico "losa de concreto y Barandas Metálicas del puente del muelle", cumplido con lo estipulado en el art. 205 del ley de contrataciones del estado y su reglamento.
- se comunica a la supervisión que la entidad aun no realiza la gestión ni el pago a EnelSA para realizar el aumento de carga de energía eléctrica del la red publica, de 23KW a 50KW, esto perjudica ya que no se podran hacer pruebas con carga estipulada en la el expediente tecnico.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060828061
ROSALES PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. PRESIDENTE

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. SUPERVISOR

CONSORCIO ZV INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN CRUZHUAMANCHUMO
ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP Nº 84746

CUADERNO DE OBRA

FECHA: _____ MODALIDAD: **RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD, CABLEADO, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PESQUERO APTES EN LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS**

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: **DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE TARAPO**

ENTIDAD EJECUTORA: **CONSORCIO LOS ORGANOS**



Asiento N° 292 D.J. Supervisión 21/10/2020

Se envía a la Entidad la Carta N° 061-2020 - CZVI en la cual se le comunica que el contratista no va a poder presentar su solución técnica dada en lo referente a la Rep. Alimentada, etc., y sumario íntegro, también que a la fecha no hay solución al momento de la carta por falta de pago.

Con fecha N° 062-2020 - CZVI la supervisión comunica a la Entidad el H. Acuerdo del Granuján la cual indican que han a ingresar a trabajar después del 24/10/20 día en que termina la obra, se comienza con los trabajos de pintura en el área y áreas en Tareas, pruebas, demoliciones, labrado de roca de fabricación y las pruebas de campo, pruebas y demoliciones, Carta N° 170-2020 - CIO al contratista por el inicio de expediente Adicional N° 02.

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 ING. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

Asiento No. 293 Del Residente 22/10/2020.

- Con Carta N° 169 - 2020 - CIO se hace entrega a la supervisión de los expedientes técnicos de la solución técnica. - Prestación Adicional N° 1 conformado por los expedientes técnicos Ampliación de escaleras tipo gato, e instalaciones sanitarias. (Implementación de HTR e implementación de bio digestor de 4000 Lt.) Cumpliendo con lo estipulado en el Art. 205 de la Ley de Contratación del Estado y su reglamento para su revisión y trámite ante la entidad.

CONSORCIO LOS ORGANOS
 ING. Residente

continúa →
 CONSORCIO LOS ORGANOS
 CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 ING. ENRIQUE GUILLEN / ING. CRUZHUAMANCHUMO
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 20605828061
 ING. INSPECTOR
 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CUADERNO DE OBRA

Nº 36

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD Y PINTURA
 PROYECTO: BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUEBLES ELABORADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO
 PROGRAMA: PESQUERO APRESA LOS ORGANOS EN LA ZONA DE TAREAS PREVIAS
 ENTIDAD EJECUTORA: CONSORCIO LOS ORGANOS



mine por N° 35 Asientos N° 293 Del Residente 22/10/2020

- se continúa con trabajos de pintura en muros interiores, y exteriores de la zona de tareas previas, zona de desinfección, zona de residuos sólidos
- se continúa con trabajos de colocación de vidrios en zona de tareas previas.
- se comunica a la Supervisión que la entidad no resuelve el tema de aumento de carga de energía eléctrica de la red pública de 23KW a 50KW según lo indicado en el expediente técnico
- con carta N° 171-2020-CEO se ha llegado a la Supervisión después del procedimiento Kelvin Inv. Sobre el desabastecimiento de malla puzosquitero en formato 120 X 30 cm. motivo por el cual se solicita visto bueno para proceder a unir malla de 0,90 cm de alto.
- con carta N° 172-2020-CEO se informa a la Supervisión que la entidad Fondapes a la Fecha 22/10/2020 aun no realiza aumento de carga de energía eléctrica del servicio público de 23KW - 50 KW.



CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
 Ing. Ernesto Guillemin Cruzhuamanchumo
 JEFE DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
 Ing. Rosales Pérez Jony Jesús
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
 CONSORCIO ZVINIANEROS
 ING. ENESTO GUILLEMIN CRUZHUAMANCHUMO
 ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R. U.C. 20605828061
 ING. INSPECTOR
 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CUADERNO DE OBRA

37



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD Y PINTURA
 PROYECTO: BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUEBLE EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS
 PROGRAMA: PESQUERO ATRÁS DE LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS
 ENTIDAD EJECUTORA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALAPOA, DEPARTAMENTO DE LOS ORGANOS
 CONSORCIO LOS ORGANOS

Asiento N° 294 Del Supervisor 22/10/2020

Con carta N° 171-2020-C10 el Cantautor hace entrega del expediente Adicional N° 01 la cual este cantautor para a) Ampliación de Escala Tipo Gato b) Implementación sentada del DPT la cual ha been remitido para la supervisión
 Con carta N° 171-2020-C10 parte de saneamiento a la supervisión debe o desdobramiento de la malla mag que fue de medida 1.20 x 0.30 mt como pide el Expediente técnico se guaya a uso de la malla mag que fue de medida 0.90 mt de altura
 Se continúan con los trabajos de pintura de muros interiores y exteriores en la zona de desinfección y Residuos Sólidos, Adicional hay se terminó con el lavado de Resaca Palumbana a los pasas de Tareas Pintas y parte de Desinfección, Calabazón de Vidrios instalados en la zona de Tareas Pintas, a la fecha no hay respuesta de la Entidad sobre el incremento de carga

Asientos N° 295 Del Residente 23/10/2020

- Se culminan trabajos de pintura de muros interiores y exteriores de los zonas de Tareas Pintas y desinfección
- Se culminan trabajos de colado de vidrios en zona de Tareas Pintas.
- Se culminan trabajos de instalación de Accesorios Sanitarios
- se realizó limpieza general final de obra

CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC: 2060828061
ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. RESIDENTE

CONSORCIO LOS ORGANOS
CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. EN ESTO GUILLEN CRUZ HUAMANCHUMO
ING. SUPERVISOR
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

CUADERNO DE OBRA

Nº 38

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y METALERIA DEL DESHUECO
PROYECTO: PESQUERO APTERMINAL LOS ORGANOS EN LA COMUNA DE LOS ORGANOS
PROGRAMA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO FURIA
ENTIDAD EJECUTORA: CONSORCIO LOS ORGANOS



Asiento Nº 296 Del Supervisor 23/10/2020

El día de hoy se envió a la Entidad la Carta N° 63-2020-CZV adjuntando el Adicional #2 que corresponde a la Lasa y Cpr Carta N° 64-2020-CZV el Adicional #01 que corresponde a la Ampliación de la escuela y Sistema sanitario del PTA, el cual se cumplió las labores de Instalaciones sanitarias en el Área de Desechos, Pinturas interiores y exteriores de las zonas de lavas, Piletas y D. Exteriores, se fulminó con la limpieza general de la obra, se terminó con la colocación de vidrios a las Ventanas de Lavas y Escuelas

CONSORCIO LOS ORGANOS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP Nº 84746

Asientos Nº 297 Del Residente 24/10/2020

- Se comunica a la supervisión que a la fecha 24/10/2020 el contratista Consorcio Los Organos a concluido la obra al 100% las partidas contractuales, 99.87% partidas ejecutadas al 100% y 0.13% pertenece a 02 (dos) deductivos que NO SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CONSORCIO LOS ORGANOS las cuales son partida 01.01.01.04 puertas provisionales, Contraplaca de triplay (construcciones provisionales) que formaban parte del plan de contingencia, cuando se dio inicio a la obra el 14 de enero de 2020 la ubicación de estas puertas estaban proyectadas en el cerco perimétrico existente según expediente

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ING. INSPECTOR

R. SALES PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP Nº 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS
CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP Nº 84746

CUADERNO DE OBRA

Nº 39

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INSTALACION
PROYECTO: BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUEBLES
PROGRAMA: PESQUERO APTAS PARA LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS
ENTIDAD EJECUTORA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE TALA
CONSORCIO LOS ORGANOS



Nota pag Nº 38 Asiento 297 del Residente 24/10/2020.
para esa fecha el cerco existe habia sido reemplazado
por el cerco nuevo obra que se venia ejecutando.
el Consorcio "San Jorge" conformado por las
empresas FA 80 Constructora y Comercializadora SAC -
Itajore Construcciones y servicios generales SAC, realiza
la partida en mención implicaba intervenir en el
cerco nuevo que se encontraba en etapa de acabados,
finales y ocasionar daños a una obra ajena al
contrato el porcentaje de incidencia de esta partida
es de 0.09%

- de igual forma la partida 05.03.01 estructura
extremo de línea tipo E-1 no se cubre por el debido
a que en la visita de Enlace empresa prestadora
del servicio de energía eléctrica, empresa que
realizaba trabajos por el aumento de carga de
energía eléctrica del servicio público, recomendando
la no instalación debido a que la nueva propuesta
y ubicación de medidor cambiaria de lugar
debido a que los actuales estaban en mala ubicación
esto estaba en planos adjuntos a lo indicado.
En los planos y expediente técnico, no siendo
estos elementos necesarios por ejecutar la partida
el porcentaje de incidencia de esta partida es de
0.04%.

- Cabe mencionar a la supervisión que a la fecha 24/10/2020
la entidad FONDEPES no ha ejecutado lo indicado.
el aumento de carga de 23 Kw a 50 Kw tal como
lo indica el expediente técnico siendo estado
responsabilidad de Fondepes.

CONSORCIO LOS ORGANOS

RUC: 2060582806

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

[Signature]
ING. RESIDENTE

continúa

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS

ING. EN ESTD GUILERMO CRUZHUAMANCHUMO

ING. REGUP

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP Nº 84746

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CUADERNO DE OBRA

Nº 40

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____ RENOVIACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O REFORMA,
 BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUEBLES DE COCINA
 PROYECTO: _____ PESQUERO APTOS DEL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS
 PROGRAMA: _____ DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, D. N. T. N.º 1484
 ENTIDAD EJECUTORA: _____ CONSORCIO LOS ORGANOS



viene por N° 39 Asiento N° 297 del Residente 24/10/2020.

- Se solicita a la supervisión la revisión de los partidas ejecutadas del contrato y por su conformidad
- Se comunica a la supervisión que el contratista Consorcio Los Organos aun esta a la espera de la respuesta de la entidad Fondepes con respecto a los soluciones técnicas - Expedientes técnicos de las prestaciones adicionales N° 1 y N° 2, adicionales que fueron calificados con Necesidad, por el funcionamiento del contrato ejecutado quedando a la fecha el cuaderno de obra abierto.

CONSORCIO LOS ORGANOS

 Ing. Ernando Cruzhuamanchumo
 REPRESENTANTE DE OBRA

Asiento N° 298 Del Supervisor 24/10/2020

La supervisión verifica que el contratista Consorcio Los Organos a ejecutado 99.87% del expediente, cabe decir, el 0.13% se debe a que al momento de iniciar la obra había el plan de contingencia en la que había que ejecutar la colocación de 04 punta cantapagos de yesos, lo que no se pudo realizar debido a que se no se había construido el arco perimetral y no permitía la colocación de dichas puntas que representa un 0.09% del presupuesto.

CONSORCIO LOS ORGANOS

 Ing. Ernando Cruzhuamanchumo
 REPRESENTANTE DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS

 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 REG. CIP N° 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R. O. C. 2060828061

 ING. INSPECTOR
 ROSALES PEREZ JOMY JESUS
 REPRESENTANTE (E) DEL COMITADO

CUADERNO DE OBRAS

41



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: RENOVACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD DE COMUNICACION
 PROYECTO: BANO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL RESTAURANTE
 PROGRAMA: PESQUERO APRESA MUELLOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS
 ENTIDAD EJECUTORA: DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE TALA
CONSORCIO LOS ORGANOS

Viene del Aviso N° 298

el otro punto es de la colocación en la partida 05.03.01 en esta
 Colocación de parte la visita que realizó ENOBSA para hacer el
 Informe de carga indicó que no era necesario la colocación del
 poste este requería un diámetro de 9.0490 estas deducción no
 son responsabilidad de la empresa Contratadora, a la fecha la
 entidad no realiza el Informe de carga de 25KW a 50KW como
 está indicado en el Expediente Técnico.

A la fecha no se a concluido la obra debido a que esta pendiente
 la respuesta de las Adicionales N° 01 y N° 02 por parte de la entidad y
 que son parte de la obra, el Cuadro de obra Continúa, objeto, el
 Contratista si a cumplido con todas las partidas del
 Expediente Contratado

CONSORCIO INGENIEROS
 Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 20605828061
 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Erasmo Guillermo De La Cruz Manríquez
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. RESIDENTE

CONSORCIO LOS ORGANOS
 CONSORCIO INGENIEROS
 ING. ENESTO GUILLEN CRUZ MANCHUMBO
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746
 ING. SUPERVISOR

XVI. PANEL FOTOGRAFICO

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINGANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

PANEL FOTOGRAFICO

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

PANEL FOTOGRAFICO

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

ÍNDICE

Fotografía 1. Colocación de tubería conduit en el cabezo del muelle..... 3
 Fotografía 2. Pintado de estructuras metálicas en exteriores de tareas previas 3
 Fotografía 3. Colocación de puertas enrollables..... 4
 Fotografía 4. Remates en maniluvios en áreas de tareas previas – desinfección..... 4
 Fotografía 5. Colocación de plástico para el pintado..... 5
 Fotografía 6. Colocación de interruptores 5
 Fotografía 7. Colocación de puertas enrollables..... 6
 Fotografía 8. Perforación de anclajes para defensas en el cabezo del muelle 6
 Fotografía 9. Colocación de puertas de madera doble hoja 7
 Fotografía 10. Habilitación de caja para caño en radaluvio..... 7
 Fotografía 11. Colocación de junta asfáltica. 8
 Fotografía 12. Colocación de puertas de madera en área de desinfección..... 8
 Fotografía 13. Colocación de tuberías conduit central en el cabezo del muelle 9
 Fotografía 14. Pintado de pescantes en cabezo del muelle..... 9
 Fotografía 15. Colocación de malla mosquitero en área de tareas previas..... 10
 Fotografía 16. Colocación de malla mosquitera exterior..... 10
 Fotografía 17. Pintado de segunda mano en área de tareas previas 11
 Fotografía 18. Forrado de sardineles de madera para protección con la interperie..... 11
 Fotografía 19. Colocación cintas de prevención para proteger el área de las escaleras y forrado con cartón y plástico de los sardineles de madera. 12
 Fotografía 20. Colocación de espejos biselados de 0.60x0.60m, colocación de fibrocemento y colocación de ovalines y grifería en SSHH. MUJERES en el área de desinfección..... 12
 Fotografía 21. Colocación de pintura epóxica color azul noche en la fachada exterior de tareas previas. 13

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605628061


 ROSALES PÉREZ JONY JESÚS
 REPRESENTANTE LEGAL COMÚN


PANEL FOTOGRÁFICO

CONSORCIO LOS ORGANOS


 ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINGANIEROS


 Ing. Luis Alberto Ávila Morales
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 REG. CIP N° 84746

Día 1 de octubre del 2020



Fotografía 1. Colocación de tubería conduit en el cabezo del muelle

Día 2 de octubre del 2020



Fotografía 2. Pintado de estructuras metálicas en exteriores de tareas previas

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061
ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

PANEL FOTOGRÁFICO

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZVINGENIEROS
Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Día 3 de octubre del 2020



Fotografía 3. Colocación de puertas enrollables

Día 4 de octubre del 2020





Fotografía 4. Remates en maniluvios en áreas de tareas previas – desinfección.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

PANEL FOTOGRÁFICO

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Día 5 de octubre del 2020



Fotografía 5. Colocación de plástico para el pintado.

Día 6 de octubre del 2020





Fotografía 6. Colocación de interruptores

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

PANEL FOTOGRÁFICO

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Día 7 de octubre del 2020



Fotografía 7. Colocación de puertas enrollables.

Día 9 de octubre del 2020





Fotografía 8. Perforación de anclajes para defensas en el cabezo del muelle

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

PANEL FOTOGRÁFICO

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Día 10 de octubre del 2020



Fotografía 9. Colocación de puertas de madera doble hoja.

Día 11 de octubre del 2020



Fotografía 10. Habilitación de caja para caño en radaluvio

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061
ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

PANEL FOTOGRÁFICO

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINIANIEROS
Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Día 12 de octubre del 2020



Fotografía 11. Colocación de junta asfáltica.



Día 13 de octubre del 2020



Fotografía 12. Colocación de puertas de madera en área de desinfección.


CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061
ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

PANEL FOTOGRÁFICO

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Día 14 de octubre del 2020



Fotografía 13. Colocación de tuberías conduit central en el cabezo del muelle

Día 15 de octubre del 2020



Fotografía 14. Pintado de pescantes en cabezo del muelle

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061
ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

PANEL FOTOGRÁFICO

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINIANIEROS
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Día 16 de octubre del 2020



Fotografía 15. Colocación de malla mosquitero en área de tareas previas.

Día 17 de octubre del 2020



Fotografía 16. Colocación de malla mosquitera exterior

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061
ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

PANEL FOTOGRÁFICO

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINIANIEROS
Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Día 18 de octubre del 2020



Fotografía 17. Pintado de segunda mano en área de tareas previas

Día 19 de octubre del 2020





Fotografía 18. Forrado de sardineles de madera para protección con la interperie.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

PANEL FOTOGRÁFICO

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Día 20 de octubre del 2020



Fotografía 19. Colocación cintas de prevención para proteger el área de las escaleras y forrado con cartón y plástico de los sardineles de madera.

Día 21 de octubre del 2020



Fotografía 20. Colocación de espejos biselados de 0.60x0.60m, colocación de fibrocemento y colocación de ovalines y grifería en SSHH. MUJERES en el área de desinfección.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060828061
ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

PANEL FOTOGRÁFICO

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINIANIEROS
Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Día 24 de octubre del 2020





Fotografía 21. Colocación de pintura epóxica color azul noche en la fachada exterior de tareas previas.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

PANEL FOTOGRÁFICO

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

II.

RESUMEN EJECUTIVO

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605828061

ROSALBA PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

XVI. APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

16.1

PAGO ESSALUD

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINGANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0601
 Número de Orden : 946277545
 Fecha de presentación : 07/10/2020

Datos de la Declaración:

RUC : 20605628061
 Nombre o Razón Social : CONSORCIO LOS ORGANOS
 Período : 202009
 Semana : 0
 Tipo de Declaración : Original
 Número de Trabajadores : 37.00
 Número de Pensionistas : 0.00
 Personal Cuarta Categoría : 6.00
 Personal Modalidad Formativa : 0.00
 Terceros : 0.00
 Regímenes Especiales : 0.00

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3042 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	S/. 930	S/. 930
3052 RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	S/. 384	S/. 384
5210 ESSALUD SEG REGULAR	S/. 7,445	S/. 7,445
5310 SNP - LEY 19990	S/. 3,029	S/. 3,029
Total a Pagar	S/. 11,788	S/. 11,788

Detalle de Pago:

Banco : Banco de la Nación
 Número de Operación : 00000000001454084082
 Medio de Pago : Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional
 Fecha de Pago : 07/10/2020 15:48:38



CONSORCIO LOS ORGANOS

RUC: 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESÚS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINIENIROS

ING. ENESTO GUILLEMINI CRUZHUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 REG. CIP N° 84746

16.2

PAGO CONAFOVICER

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMDELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

EMPRESA	CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC	20605628061
MES	09
AÑO	2020
FORMULARIO	PDT PLAME
N° ORDEN	946277545
TRIBUTO	CONAFOVICER
IMPORTE	1,090.45
FECHA PAGO	15/10/2020
OBSERVAC.	

BOM SERVIC. RECONSTRUCCION 15-10-20
 OFIC: 0155 ENJSDRA: CO AFOVICER IMPORTE REBUEBA
 COMVENIO: 0311-001-0004 77-090 MODA : 11.47
 REF.: 20605628061092020CONSORCIO LOS ORGANOS
 NDC:
 DESC: F.UEF9. - 2020-10-15
 NOMB:
 F.PA: VALOR EFECTIVO

IMPORTE	S/	1.090.45
ADEN	S/	0.00
SUB TOTAL	S/	1.090.45
COMISION BANCO	S/	0.00
CANCELACION TOTAL	S/	1.090.45
RECONSTRUCCION	S/	- 0.05
IMPORTE PAGADO	S/	1.090.40

CONSORCIO LOS ORGANOS
 RUC: 20605628061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINZANIEROS
 ENESTO GUILERMO SANCHEZ CRUZ HUAMANCHUMO
 ING. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

16.3

CONSTANCIA NO ADEUDO DE SENCICO

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario: 1662
Número de Orden: 947142293
Fecha de Presentación: 14/10/2020 11:31:13

Datos Generales:

RUC: 20605628061
Nombre o Razón Social: CONSORCIO LOS ORGANOS
Período : 202009
Tipo Pago: 1 Tributo
Tributo : 7031 SENCICO
Importe Pagado: S/. 1,768

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT : 1455278750
Medio de Pago : Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional
Banco : Banco de la Nación
Número de Operación : 0000000001455278750
Fecha de Pago : 14/10/2020 11:29:39

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINIENIEROS

ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZHUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20605628061		
	Razón Social	CONSORCIO LOS ORGANOS	Período	202009
	Número de Orden	947150615	Fecha de Presentación	14/10/2020
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA				
		BASE		TRIBUTO		
Gravadas	Ventas Netas	100	884,235.00	101	159,162.00	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161		
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163		
	Exportaciones	Facturadas en el período	106	0.00		
		Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105				
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109				
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112				
Total				131	159,162.00	

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	874,715.00	108	157,449.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	0.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	157,449.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340	0.00	341	0.00
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	884,235.00	312	13,264.00
Coeficiente		380	0.0143		
Porcentaje		315	1.50		

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605628061

ROSALÉS PÉREZ JONY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINZANIEROS

ING. ENESTO GUILLEMINI CRUZHUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20605628061			
	Razón Social	CONSORCIO LOS ORGANOS	Período	202009	
	Número de Orden	947150615	Fecha de Presentación	14/10/2020	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	1,713.00	353	0.00	302	13,264.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	53,650.00	351	0.00	303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-51,937.00	352	0.00	304	13,264.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683	0.00	682	13,264.00
Pagos previos	185	0.00	342	0.00	317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343	0.00	319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344	0.00	324	13,264.00

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINIÑANIEROS
 ING. ERNESTO GUILLEMINI CRUZ HUAMANCHUMO
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 REG. CIP N° 84746



16.4

BOLETAS DE PAGO

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS
CONSORCIO ZVINGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Maal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lir

D.8.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/08/2020	SEMANA	38
UBICACION	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	DEL	13/08/20
CODIGO	34	AL	19/08/20
NOMBRE	ZARATE SIMANGAS MANUEL	DIAS TRABAJADOS	8.00
CARGO	PEON	HORAS TRABAJADAS	48.00
SEGURO SOCIAL	8810121ZABAM003	HORAS EXTRAS 60%	-
AFF/BNP	PROFUTURO	HORAS EXTRAS 100%	-
CUSPP	818831M28AA0	JORNAL BASICO	S/. 48.72
D.N.I.	3888720		
FECHA INGRESO	04/08/2020		
FECHA CESA			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	B.N.P	-	ESSALUD	42.05
TRAB. / DIAS DE DESCANSO	-	AFF - APOORTE	48.72	S.C.T.R.	-
DOMINICAL	48.70	AFF - PRIMA SEG	6.31	AFF APOORTE	4.87
FERIADO NO LABORABLE	-	AFF - COMISION	3.13		
BUC	88.48	CGNAFOVICER	8.88		
B MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	-		
ESCOLARIDAD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	FONDO DE GARANTIA	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-				
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 60%	-				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONEE	103.39				
BONIFICACION	8.31				
CTS	44.72				
VACACIONES	28.82				
TOTAL	S/. 672.61	TOTAL	S/. 63.12	TOTAL	S/. 46.92

NETO A PAGAR S/. 608.49

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

TRABAJADOR CONSORCIO ZVIN...
ING. ENESTO GUILLEN...
ING. ENESTO GUILLEN...
ING. ENESTO GUILLEN...

Ing. Luis Alberto...
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Maal Domingo Nieto N° 161 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/09/2020 ICARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	SEMANA : 38 DEL 13/09/2020 AL 19/09/2020
UBICACION	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	
CODIGO	10	DIAS TRABAJADOS : 6.00
NOMBRE	CRUZ REMIGIO WILLI ALDO	HORAS TRABAJADAS : 48.00
CARGO	OPERARIO	HORAS EXTRAS 80% : 7.50
SEGURO SOCIAL	5203261CZR/W008	HORAS EXTRAS 100% : 7.50
AFP/BNP	PROFUTURO	JORNAL BASICO : S/. 70.30
CUSPP	338871WCRZIB	
D.N.I.	47778482	
FECHA INGRESO	28/07/2020	
FECHA CESE		

INGRESOS

DESCUENTOS

APORTES

INGRESOS	DESCUENTOS	APORTES
BASICO 421.80	S.N.P	ESSALUD 70.71
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL 81.28	AFP - APORTE 76.57	S.C.T.R.
PERIODO NO LABORABLE	AFP - PRIMA SEG 10.61	AFP APORTE 7.88
BUC 134.98	AFP - COMISION 8.26	
B.MOVIL 48.00	GENAFVICER 10.08	
ESCOLARIDAD	OTROS DESCUENTOS	
BONIFIC POR ALTITUD	CUOTA SINDICAL	
BONIF. EXTRAORDIN.	FONDO DE GARANTIA	
REINT/ESCOLARIDAD		
REINT/DESCANSO MED		
HORAS EXTRAS 80% 105.45		
HORAS EXTRAS 100%		
GRATIFICACIONES 131.25		
BONIFICACION 11.81		
CTS 73.18		
VACACIONES 42.18		
TOTAL S/. 1,048.90	TOTAL S/. 104.30	TOTAL S/. 78.57

NETO A PAGAR S/. 944.40

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVINCA NIEROS
ING. ENESTO GUILLEN ALVARO RUIZHUAMANCHIMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.8.001-98-TR.

FECHA	04/09/2020	SEMANA :	38
OBRA	ICARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O AL	13/09/2020	19/09/2020
UBICACION	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO	4	DIAS TRABAJADOS	8.00
NOMBRE	BARBARAN JANAMPA RAPHAEL.	HORAS TRABAJADAS	48.00
CARGO	OPERARIO	HORAS EXTRAS 80%	8.80
SEGURO SOCIAL	8908181BBJAR009	HORAS EXTRAS 100%	
AFP/BNP	GNP	JORNAL BASICO	S/ 70.30
DUSPP			
D.N.I.	48877371		
FECHA INGRESO	27/07/2020		
FECHA CEBE			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	E.N.P	100.12	ESSALUD	89.31
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	79.82	AFP - APORTE		S.C.T.R.	
PERIODO NO LABDRABLE		AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
BUC	134.88	AFP - COMISION			
B.MOVL	48.00	CONAFOVICER	10.03		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 80%	81.30				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	71.84				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/ 1,033.07	TOTAL	S/ 110.15	TOTAL	S/ 89.31

NETO A PAGAR S/ 922.91

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINGANIEROS

ING. ENESTO GUILLEN / ING. ROZALBA MANCHUMBO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Ate - LIm

D.B.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	38
OBRA :	ICARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	13/09/20
		AL :	19/09/20
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	11	DIAS TRABAJADOS :	8.00
NOMBRE :	DAVILA PAZ JUAN PABLO	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 80% :	4.00
SEGURO SOCIAL :	81082810IP2J000	HORAS EXTRAS 100% :	-
AFF/BNP :	ONP	JORNAL BASICO :	S/ 70.30
CUBPP :			
D.N.I. :	42544065		
FECHA INGRESO :	28/07/2020		
FECHA CESA :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.00	BNP	95.08	ESSALUD	65.82
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	76.16	AFF - APORTE	-	S.C.T.R.	-
FERIADO NO LABORABLE	-	AFF - PRIMA SEG	-	AFF APORTE	-
BUC	134.66	AFF - COMISION	-		
R. MOVIL	48.00	CONAFOVICER	8.98		
ESCOLARIDAD	-	OTROS DESCUENTOS	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-	FONDO DE GARANTIA	-		
REINT/ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 80%	55.24				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	68.54				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/ 890.98	TOTAL	S/ 105.04	TOTAL	S/ 65.82

NETO A PAGAR S/ 685.92

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061
ROSALEY PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVINGANEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. ROZALBA MANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lirn

D.8.001-98-TR.

FECHA	04/09/2020	SEMANA	38
OBRA	IQARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION. ELECTRICIDAD	DEL	13/09/20
		AL	19/09/20
UBICACION	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO	21	DIAS TRABAJADOS	8.00
NOMBRE	MORAN GARRASCO EDER	HORAS TRABAJADAS	48.00
CARGO	PEON	HORAS EXTRAS 60%	6.00
SEGURO SOCIAL	8406121MACRE004	HORAS EXTRAS 100%	-
AFP/BNP	INTEGRA	JORNAL BASICO	S/. 49.75
CUSPP	608431EMCAR2		
D.N.I.	42686124		
FECHA INGRESO	30/07/2020		
FECHA CESS			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	288.20	BNP	-	ESSALUD	47.87
TRAB. / DIAS DE DESCANSO	-	AFP - APORTE	53.30	S.C.T.R.	-
DOMINICAL	55.91	AFP - PRIMA SEG	7.20	AFP APORTE	5.95
FERIADO NO LABORABLE	-	AFP - COMISION	-		
BUC	88.46	CONAFOVICER	7.08		
B. MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	-		
ESCOLARIDAD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	FONDO DE GARANTIA	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-				
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 60%	59.84				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	8.31				
CTS	50.22				
VACACIONES	28.82				
TOTAL	S/. 744.05	TOTAL	S/. 67.58	TOTAL	S/. 53.82
NETO A PAGAR		S/. 676.47			

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALES PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINCANEROS
ING. EN ESTD GUILERMO ALBERTO RUZHUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Ata - Lim

O.S.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/06/2020 IDARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	SEMANA : 38 DEL : 13/09/2020 AL : 19/09/2020
UBICACION	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	
CODIGO	38	DIAS TRABAJADOS : 6.00
NOMBRE	YLLANES GUISPE FIDEL	HORAS TRABAJADAS : 48.00
CARGO	OPERARIO	HORAS EXTRAS 50% : 8.50
SEGURO SOCIAL	8802171YAGSP007	HORAS EXTRAS 100% : 17.00
AFIP/ENP	INTEGRA	JORNAL BASICO : S/ 70.30
CUENP	810831FYQAS1	
D.N.I.	43167810	
FECHA INGRESO	27/07/2020	
FECHA CESA		

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P		ESALUD	69.31
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	79.82	AFP - APORTE	77.02	S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG	10.40	AFP APORTE	7.70
BUC	134.98	AFP - COMBION			
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	10.03		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 50%	81.30				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.28				
BONIFICACION	11.81				
CTS	71.84				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/ 1,093.07	TOTAL	S/ 97.45	TOTAL	S/ 77.03

NETO A PAGAR S/ 995.62

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVINCANEROS
ING. CRESO GUILLERMO RUIZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/06/2020 ICARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	SEMANA DEL	38 13/09/2020
UBICACION	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	AL	18/09/2020
CODIGO	8	DIAS TRABAJADOS	6.00
NOMBRE	DARRILLO BEUNZA CRISTIAN ALEXANDER	HORAS TRABAJADAS	48.00
CARGO	OPERARIO	HORAS EXTRAS 80%	6.00
SEGURO SOCIAL	8806031CRENC007	HORAS EXTRAS 100%	
AFIP/BNP	PROFUTURO	JORNAL BASICO	S/ 70.30
CUBEP	622641CCBRNE		
D.N.I.	48138359		
FECHA INGRESO	27/07/2020		
FECHA CERR			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	B.N.P		ESSALUD	58.63
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	79.09	AFP - APORTE	79.24	E.C.T.R.	
PERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG	10.20	AFP APORTE	7.63
BUC	134.98	AFP - COMISION	5.11		
B.MOVIL	48.00	GENAFOVICER	10.02		
ESCOLARIDAD		GTROS DESCUENTOS			
BONIFICO POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 80%	84.30				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	71.19				
VAGACIONES	42.18				
TOTAL	S/ 1,024.65	TOTAL	S/ 101.66	TOTAL	S/ 78.24

NETO A PAGAR S/ 922.99

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

CONSORCIO ZVINCANEROS
ING. ENESTO GUILLOMAN
ING. ROZALBA MANCHIMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE (FGA) COMUN



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcañ Domingo Nieto N° 151 - Ata - Lim

D.6.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/09/2020	SEMANA :	38
UBICACION	ICARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	13/09/2020
CODIGO	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	AL :	19/09/2020
NOMBRE	ABAD JIMENEZ TELMO	DIAS TRABAJADOS	8.00
CARGO	PEON	HORAS TRABAJADAS	48.00
SEGURO SOCIAL	7801381ADJET002	HORAS EXTRAS 80%	7.80
AFF/BNP	INTEGRA	HORAS EXTRAS 100%	
CUEPP	577831TAJDE9	JORNAL BASICO	S/. 49.70
D.N.I.	80223064		
FECHA INGRESO	28/07/2020		
FECHA CERE			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	299.20	B.N.P		ESSALUD	49.46
TRAB. / DIAS DE DESCANBO		AFP - APORTE	54.95	B.C.T.R.	
DOMINICAL	57.47	AFP - PRIMA SEQ	7.42	AFP APORTE	5.50
FERIADO NO LABDRABLE		AFP - COMISION			
BUC	59.46	GGNAFOVICER	7.11		
B.MOVIL	48.00	GTROS DESCUENTOS			
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIO POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANBO MED	74.65				
HORAS EXTRAS 80%					
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.98				
BONIFICACION	9.31				
CTS	81.72				
VAGACIONES	29.82				
TOTAL	S/. 761.91	TOTAL	S/. 89.48	TOTAL	S/. 54.96

NETO A PAGAR S/. 692.44

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061
JEFE DE PERSONAL

ROSALES PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINCANEROS
ING. ENESTO GUILLEN ALVARO RUIZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Ata - Lir

D.S.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/08/2020	SEMANA	38
UBICACION	ICARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL	13/08/20
CODIGO	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	AL	19/08/20
NOMBRE	ZARATE SILVA HENYER GUILLERMO	DIAS TRABAJADOS	8.00
CARGO	OFICIAL	HORAS TRABAJADAS	48.00
SEGURO SOCIAL	9809151ZAEVH005	HORAS EXTRAS 50%	9.80
AFF/BNP	PRIMA	HORAS EXTRAS 100%	-
CUBPP	663211HZSAV8	JORNAL BASICO	S/. 55.40
D.N.I.	72780878		
FECHA INGRESO	11/08/2020		
FECHA CESA			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	332.40	B.N.P	-	ESBALUD	57.07
TRAB. / DIAS DE DESCANBO	-	AFF - APORTE	63.41	S.C.T.R.	-
DOMINICAL	63.48	AFF - PRIMA SEQ	8.56	AFF APORTE	6.34
FERIADO NO LABORABLE	-	AFF - COMISION	1.14		
BUC	99.73	CONAPOVICER	7.92		
B. MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	-		
ESCOLARIDAD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	FONDO DE GARANTIA	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-				
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANBO MED	71.21				
HORAS EXTRAS 50%	105.28				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	92.75				
BONIFICACION	8.30				
OTB	55.73				
VACACIONES	33.24				
TOTAL	S/. 914.14	TOTAL	S/. 81.03	TOTAL	S/. 63.41

NETO A PAGAR S/. 833.10

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZV INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. ROZALBA MANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Are - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	38
OBRA :	IGARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O AL	DEL :	13/09/2020
		AL :	19/09/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARIA - PIURA		
DODIGO :	38	DIAS TRABAJADOS :	8.00
NOMBRE :	ZARATE SILVA CRISTHIAN ALEXANDER	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	PEON	HORAS EXTRAS 80% :	6.00
SEGURO SOCIAL :	6611061ZAEV003	HORAS EXTRAS 100% :	
AFFRENP :	ONP	JORNAL BASICO :	S/. 49.70
CUBPP :			
D.N.I. :	72640713		
FECHA INGRESO :	04/08/2020		
FECHA CESA :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	399.20	S.N.P	69.29	ESALUD	47.97
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	55.91	AFP - APORTE		S.C.T.R.	
PERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEQ		AFP APORTE	
BUC	89.46	AFP - COMISION			
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	7.08		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 80%	59.64				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.36				
BONIFICACION	9.31				
CTS	60.32				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/. 744.05	TOTAL	S/. 76.37	TOTAL	S/. 47.97

NETO A PAGAR S/. 667.67

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINCANEROS
ING. EN ESTD GUILLE...
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mchal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lir

D.8.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/09/2020	SEMANA	38
	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O AL		13/09/20 19/09/20
UBICACION	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO	80	DIAS TRABAJADOS	6.00
NOMBRE	MENDOZA TERRONES JOSUE ESTEBAN	HORAS TRABAJADAS	48.00
CARGO	OPERARIO	HORAS EXTRAS 80%	-
SEGURO SOCIAL	8806011MDTRJ003	HORAS EXTRAS 100%	-
AFF/BNP	PROFUTURO	JORNAL BASICO	S/. 70.39
CUSPP	217921JMTDR9		
D.N.I.	8403832		
FECHA INGRESO	27/07/2020		
FECHA CESS			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	-	ESSALUD	80.39
TRAB. / DIAS DE DESCANSO	-	AFF - APORTE	68.93	S.C.T.R.	-
DOMINICAL	70.30	AFF - PRIMA SEG	9.03	AFF APORTE	6.89
FERIADO NO LABORABLE	-	AFF - COMISION	4.48		
BUC	134.96	CONAFOVICER	8.84		
E. MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	-		
ESCOLARIDAD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	FONDO DE GARANTIA	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-				
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 80%	-				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	131.29				
BONIFICACION	11.81				
OTB	63.27				
VACACIONES	48.18				
TOTAL	S/. 923.69	TOTAL	S/. 90.29	TOTAL	S/. 86.95

NETO A PAGAR S/. 833.30

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINCANEROS

ING. GUSTAVO GUILLOMANA
ING. ROZALBA MANCHUMBO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20805628061
Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/09/2020	SEMANA :	38
UBICACION	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL	13/09/2020
CODIGO	9	AL	19/09/2020
NOMBRE	CASTRO OLIVO ANGELO	DIAS TRABAJADOS	8.00
CARGO	FEDN	HORAS TRABAJADAS	48.00
SEGURO SOCIAL	9711021CTOVA000	HORAS EXTRAS 80%	1.80
AFP/BNP	ONP	HORAS EXTRAS 100%	
CUSPP		JORNAL BASICO	S/. 49.70
D.N.I.	48930026		
FECHA INGRESO	04/08/2020		
FECHA CERE			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	208.20	S.N.P	62.87	ESSALUD	43.53
TRAB. / DIAS DE DESCANSO		AFP - APORTE		S.C.T.R.	
DOMINICAL	61.26	AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - COMISION			
BUC	89.46	CONAFOVICER	8.99		
B.MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS			
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 80%	14.91				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.81				
CTS	48.13				
VAGACIONES	29.82				
TOTAL	S/. 690.46	TOTAL	S/. 69.86	TOTAL	S/. 43.53

NETO A PAGAR S/. 620.60

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20805628061

JEFE DE PERSONAL

A320

TRABCONSOCI LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20805628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE (FGAL) COMON

CONSORCIO ZVINCANEROS
ING. ENESTO GUILLO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.8.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/08/2020 IDARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION. ELECTRICIDAD O AL	SEMANA	38 13/09/20 19/09/20
UBICACION	LOS ORGANOS - TALAÑA - PIURA	DIAS TRABAJADOS	8.00
CODIGO	12	HORAS TRABAJADAS	48.00
NOMBRE	HUAMAN TIGRE JAROL JONATHAN	HORAS EXTRAS 60%	5.00
CARGO	OPERARIO	HORAS EXTRAS 100%	-
SEGURO SOCIAL	6207211HMTSJ001	JORNAL BASICO	S/. 70.30
AFP/BNP	ONP		
CUBPP			
D.N.I.	47132061		
FECHA INGRESO	28/07/2020		
FECHA CESA			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	BNP	97.00	ESSALUD	87.25
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	-	AFP - APOORTE	-	S.C.T.R.	-
FERIADO NO LABORABLE	77.83	AFP - PRIMA SEG	-	AFP APOORTE	-
BUC	-	AFP - COMISION	-		
B. MOVIL	194.98	CONAFOVICER	9.00		
ESCOLARIDAD	48.00	OTROS DESCUENTOS	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-	FONDO DE GARANTIA	-		
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MSD	-				
HORAS EXTRAS 60%	70.30				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
OTS	68.00				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 1,007.80	TOTAL	S/. 107.00	TOTAL	S/. 87.25

NETO A PAGAR S/. 899.72

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

TRABAJADOR

CONSORCIO ZVIN CANIENOS
ING. CRESO GUILLERMO
ING. ZORZA MANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mical Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.8.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	38
OBRA :	ICARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	13/09/2020
		AL :	19/09/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	29	DIAS TRABAJADOS :	8.00
NOMBRE :	TICLAHUANCA REYES ELOY	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	FECH	HORAS EXTRAS 80% :	
SEGURO SOCIAL :	8204021TLREN009	HORAS EXTRAS 100% :	
AFF/BNP :	PRIMA	JORNAL BASICO :	S/. 49.70
CUSPP :	600411NTRLE9		
D.N.I. :	42379948		
FECHA INGRESO :	30/07/2020		
FECHA CESA :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P		ESBALUD	42.05
TRAB. / DIAS DE DESCANSO		AFP - APORTE	46.72	S.C.T.R.	
DOMINICAL	49.70	AFP - PRIMA SEG	6.31	AFP APORTE	4.67
FERIADO NO LABDRABLE		AFP - COMISION	0.84		
BUC	88.48	CONAFOVICER	6.96		
B.MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS			
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MSD					
HORAS EXTRAS 80%					
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTE	44.70				
VAGACIONES	29.82				
TOTAL	S/. 672.61	TOTAL	S/. 60.83	TOTAL	S/. 46.72

NETO A PAGAR S/. 611.78

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE (FGAL) COMUN

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINGANEROS
ING. GUSTAVO GUILLOTE / ING. ROBERTO MANCHUGO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/09/2020	SEMANA :	38
UBICACION	ICARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O AL	FECHA :	13/09/2020
CODIGO	21	FECHA :	19/09/2020
NOMBRE	YOVERA ALARCON HAMILTON MARINO	DIAS TRABAJADOS	8.00
CARGO	PEDN	HORAS TRABAJADAS	48.00
SEGURO SOCIAL	7903271YEARH003	HORAS EXTRAS 90%	10.00
AFP/BNP	PRIMA	HORAS EXTRAS 100%	
CUSPP	289391HYAER3	JORNAL BASICO	S/. 49.74
D.N.I.	40186808		
FECHA INGRESO	30/07/2020		
FECHA CESA			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	SNP		ESSALUD	51.89
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	57.47	AFP - APORTE	57.44	S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG	7.75	AFP APORTE	5.74
BUC	89.46	AFP - COMISION	1.03		
B.MOVIL	49.00	CONAFOVICER	7.11		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MBD					
HORAS EXTRAS 90%	90.48				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	84.05				
VAGACIONES	29.83				
TOTAL	S/. 789.09	TOTAL	S/. 73.34	TOTAL	S/. 57.44

NETO A PAGAR S/. 715.75

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061
JEFE DE PERSONAL

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINCAJEROS
ING. EN ESTD GUILLE...
ING. LUIS ALBERTO MEJIA MORALES
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcañ Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	38
OBRA :	IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	13/09/2020
		AL :	19/09/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	15	DIAS TRABAJADOS :	5.00
NOMBRE :	MANRIQUE QUIRPE JULIO CESAR	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	FEON	HORAS EXTRAS 50% :	
SEGURO SOCIAL :	8001321MROBJ006	HORAS EXTRAS 100% :	
AFRIBNP :	PROFUTURO	JORNAL BASICO :	S/ 49.70
QUIRPE :	628631JMQR94		
D.N.I. :	48133882		
FECHA INGRESO :	30/07/2020		
FECHA CESA :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P		ESSALUD	42.06
TRAB / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	49.70	AFP - APORTE	48.72	S.C.T.R.	
PERIADO NO LABDRABLE		AFP - PRIMA SEG	6.31	AFP APORTE	4.67
BUC	89.46	AFP - COMISION	3.13		
S.MOVI	48.00	CONAFOVICER	6.96		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIF. POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 50%					
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.96				
BONIFICACION	9.91				
CTE	44.73				
VAGACIONES	28.82				
TOTAL	S/ 672.61	TOTAL	S/ 83.12	TOTAL	S/ 46.73

NETO A PAGAR S/ 609.49

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

JEFE DE PERSONAL
CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE (FGAL) COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
JEFE DE PERSONAL
CONSORCIO ZVIN CANEROS
ING. ENESTO GUILLO
ING. LUIS ALBERTO AVILA MOHALES
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



CONSORCIO LOS ORGANOS

RUC 20605628061

Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Ate - LIm

D.S.001-98-TR.

FECHA OBRA :	04/06/2020	SEMANA :	38
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	DEL :	13/09/2020
CODIGO :	7	AL :	19/09/2020
NOMBRE :	GARRASCO MARCHAN DENIS YORLY	DIAS TRABAJADOS :	8.00
CARGO :	PEON	HORAS TRABAJADAS :	48.00
SEGURO SOCIAL :	8208181CRM0003	HORAS EXTRAS 80% :	8.80
AFP/BNP :	ONP	HORAS EXTRAS 100% :	
CUEFP :		JORNAL BASICO :	S/. 49.70
D.N.I. :	47225144		
FECHA INGRESO :	30/07/2020		
FECHA CESA :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	289.20	ONP	72.52	ESALUD	50.21
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	55.91	AFP - APORTE		S.C.T.R	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
BUG	59.48	AFP - COMISION			
B. MOVIL	48.00	CONAFOVICER	7.08		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 80%	84.48				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.91				
CTS	52.85				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/. 771.23	TOTAL	S/. 79.60	TOTAL	S/. 50.21

NETO A PAGAR S/. 691.63

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

CONSORCIO LOS ORGANOS
JEFE DE PERSONAL
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINCANEROS
ING. EN ESTD GUILLE...
Ing. Luis Alberto Mejia Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mzal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lima

D.B.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/09/2020	SEMANA :	38
UBICACION	ICARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	13/09/2020
CODIGO	17	AL :	19/09/2020
NOMBRE	LIZARME DIAZ IGNACIO	DIAS TRABAJADOS	5.00
CARGO	OPERARIO	HORAS TRABAJADAS	51.00
SEGURO SOCIAL	8104071LADZID02	HORAS EXTRAS 80%	8.00
AFP/BNP	PROFUTURO	HORAS EXTRAS 100%	
CUBRP	888811LDAZD	JORNAL BASICO	S/ 70.30
D.N.I	42008108		
FECHA INGRESO	28/07/2020		
FECHA CESA			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	448.18	S.N.P		ESSALUD	74.18
TRAS / DIAS DE DESCANBO		AFP - APOORTE	82.42	S.C.T.R.	
DOMINICAL	86.41	AFP - PRIMA SEG	11.13	AFP APOORTE	8.24
PERIADO NO LABORABLE		AFP - COMISION	5.52		
BUC	134.98	GENAFOVICER	10.88		
B.MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS			
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN.					
REINT/ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANBO MED					
HORAS EXTRAS 80%	112.46				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	121.25				
BONIFICACION	11.81				
OTE	73.82				
VAGACIONES	42.18				
TOTAL	S/ 1,089.09	TOTAL	S/ 109.76	TOTAL	S/ 82.42

NETO A PAGAR S/ 979.33

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

CONSORCIO LOS ORGANOS
JEFE DE PERSONAL
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINGANIBROS
ING. EN ESTD GUILLE...
ING. LUIS ALBERTO MARIA MORALES
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lím

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	38
OBRA :	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	13/09/2020
	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	AL :	19/09/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	14	DIAS TRABAJADOS :	8.00
NOMBRE :	HUAMANI PAQUIYURI GILVERTO	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 80% :	1.00
SEGURO SOCIAL :	7709210CQGEM008	HORAS EXTRAS 100% :	
AFF/BNP :	GNP	JORNAL BASICO :	S/. 70.30
DUEPP :			
D.N.I. :	80229981		
FECHA INGRESO :	27/07/2020		
FECHA CESA :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	89.02	ESSALUD	81.63
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	71.76	AFP - APORTE		B.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
BUC	134.98	AFP - COMISION			
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	9.67		
ESCOLARIDAD		GTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MSD					
HORAS EXTRAS 80%	14.06				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.26				
BONIFICACION	11.81				
CTE	64.99				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 940.43	TOTAL	S/. 98.69	TOTAL	S/. 81.63

NETO A PAGAR S/. 841.64

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVILCANEROS
ING. EN ESTD GUILLE... RUIZHUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

0.8.001-98-TR.

FECHA :	06/09/2020	SEMANA :	38
OBRA :	IGARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION ELECTRICIDAD	DEL :	13/09/2020
	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	AL :	19/09/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	DIAS TRABAJADOS :	6.00
CODIGO :	8	HORAS TRABAJADAS :	48.00
NOMBRE :	BARBARAN JANAMPA VICTOR HUGO	HORAS EXTRAS 50% :	8.80
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 100% :	
SEGURO SOCIAL :	870628198JAV002	JORNAL BASICO :	S/ 70.30
AFF/BNP :	INTEGRA		
CUBFP :	818841VBUBA3		
D.N.I. :	44343760		
FECHA INGRESO :	28/07/2020		
FECHA CESA :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	B.N.P		ESSALUD	71.85
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	79.82	AFP - APORTE	79.83	S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG	10.78	AFP APORTE	7.98
BUC	134.98	AFP - COMISION			
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	10.03		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 50%	119.51				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
OTB	74.47				
VACACIONES	42.16				
TOTAL	S/ 1,063.82	TOTAL	S/ 100.64	TOTAL	S/ 79.83

NETO A PAGAR S/ 963.19

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

CONSORCIO LOS ORGANOS
TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMISOR

CONSORCIO ZVINCANEROS
ING. ENESTO GUILLEN MATEO RUIZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



CONSORCIO LOS ORGANOS

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 161 - Ate - LIm

D.S.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/09/2020 IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	SEMANA : 38 DEL 13/09/20 AL 19/09/20
UBICACION	LOS ORGANOS - TALAÑA - PIURA	
CODIGO	28	DIAS TRABAJADOS : 8.00
NOMBRE	QUISPE SIGHA MARCELINO	HORAS TRABAJADAS : 48.00
CARGO	OPERARIO	HORAS EXTRAS 80% : 8.50
SEGURO SOCIAL	6301021Q68HM004	HORAS EXTRAS 100% : -
AFP/BNP	PROFUTURO	JORNAL BASICO : S/. 70.30
CUSPP	330111MQS5H6	
D.N.I.	31463249	
FECHA INGRESO	27/07/2020	
FECHA Cese		

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	BNP	-	ESSALUD	69.31
TRAB. / DIAS DE DESCANSO	-	AFP - APOORTE	77.02	S.C.T.R.	-
DOMINICAL	78.82	AFP - PRIMA SEG	10.40	AFP APOORTE	7.70
PERIADO NO LABORABLE	-	AFP - COMISION	5.16		
BUC	134.98	CONAFOVICER	10.03		
B. MOVIL	46.00	OTROS DESCUENTOS	-		
ESCOLARIDAD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	FONDO DE GARANTIA	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-				
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 80%	81.30				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	71.84				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 1,033.07	TOTAL	S/. 102.61	TOTAL	S/. 77.01

NETO A PAGAR S/. 930.46

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061 **JEFE DE PERSONAL**

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINCA NIERS
INGENIERO GUILERMO ALBERTO RUZHU AMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**
RUC 20605628061

Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lima

D.S.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/09/2020	SEMANA :	39
UBICACIÓN	ICARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	20/09/2020
CODIGO	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	O AL :	25/09/2020
NOMBRE	12	DIAS TRABAJADOS	6.00
CARGO	HUAMAN TICSE JAROL JONATHAN	HORAS TRABAJADAS	48.00
SEGURO SOCIAL	OPERARIO	HORAS EXTRAS 60%	0.50
AFP/SNP	8207211HMTSJ001	HORAS EXTRAS 100%	
CUSPP	ONP	JORNAL BASICO	S/. 70.30
D.N.I.	47132661		
FECHA INGRESO	28/07/2020		
FECHA CESE			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	88.01	ESSALUD	60.93
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	71.03	AFP - APORTE		S.C.T.R.	
FERIADO-NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
BUC	134.98	AFP - COMISION			
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	9.88		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	7.03				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	63.93				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 932.01	TOTAL	S/. 97.87	TOTAL	S/. 60.93

NETO A PAGAR S/. 834.14

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINCA NIEROS
ING. ERNESTO GUILLEN / ING. ROZALBA MANCHIMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ata - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/09/2020	SEMANA :	39
UBICACION	FOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	20/09/20
CODIGO	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	AL :	26/09/20
NOMBRE	BARBARAN JANAMPA VICTOR HUGO	DIAS TRABAJADOS	5.00
CARGO	OPERARIO	HORAS TRABAJADAS	48.00
SEGURO SOCIAL	87062818BJAV002	HORAS EXTRAS 80%	2.50
AFP/BNP	INTEGRA	HORAS EXTRAS 100%	-
CUSPP	619541VBJA3	JORNAL BASICO	S/. 70.30
D.N.I.	44343760		
FECHA INGRESO	28/07/2020		
FECHA CESE			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	-	ESSALUD	63.73
TRAB. / DIAS DE DESCANSO	-	AFP - APORTE	70.81	S.C.T.R.	-
DOMINICAL	73.96	AFP - PRIMA SEG	9.56	AFP APORTE	7.08
PERIADO NO LABORABLE	-	AFP - COMISION	-		
BUC	134.98	CONAFOVICER	9.92		
B. MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	-		
ESCOLARIDAD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	FONDO DE GARANTIA	-		
BONIF EXTRAORDIN.	-				
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 80%	35.15				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	66.57				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 965.69	TOTAL	S/. 90.29	TOTAL	S/. 70.81

NETO A PAGAR S/. 875.40

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALES PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE (FGA) COMUN

CONSORCIO ZV INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEMINA RUIZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ata - Lim

D.8.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	39
OBRA :	10ARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	20/09/20
		AL :	26/09/20
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	34	DIAS TRABAJADOS :	6.00
NOMBRE :	ZARATE SIMANCAS MANUEL	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	PEON	HORAS EXTRAS 60% :	-
SEGURO SOCIAL :	8910121ZASAM003	HORAS EXTRAS 100% :	-
AFP/SNP :	PROFUTURO	JORNAL BASICO :	S/ 49.70
CUSPP :	518331MZ5AA0		
D.N.I. :	3885720		
FECHA INGRESO :	04/08/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	295.20	S.N.P	-	ESBALUD	42.05
TRAB. / DIAS DE DESCANSO	-	AFP - APORTE	46.72	S.C.T.R.	-
DOMINICAL	49.70	AFP - PRIMA SEG	6.31	AFP APORTE	4.87
FERIADO NO LABORABLE	-	AFP - COMISION	3.13		
BUC	89.48	CCNAFOVICER	8.98		
B. MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	-		
ESCOLARIDAD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	FONDO DE GARANTIA	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-				
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 60%	-				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	44.73				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/ 672.81	TOTAL	S/ 63.12	TOTAL	S/ 46.72

NETO A PAGAR S/ 609.49

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALES PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEMINA RUIZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA	04/09/2020	SEMANA :	39
OBRA	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O AL	DEL	20/09/2020
		AL	26/09/2020
UBICACION	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO	1	DIAS TRABAJADOS	5.00
NOMBRE	ABAD JIMENEZ TELMO	HORAS TRABAJADAS	48.00
CARGO	FEON	HORAS EXTRAS 60%	0.50
SEGURO SOCIAL	7601261ADJET002	HORAS EXTRAS 100%	
AFPI/SNP	INTEGRA	JORNAL BASICO	S/. 49.70
CUSPP	577831TAJDE9		
D.N.I.	80222064		
FECHA INGRESO	28/07/2020		
FECHA CESA			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P		ESSALUD	42.54
TRAB. / DIAS DE DESCANSO		AFP - APORTE	47.27	S.C.T.R.	
DOMINICAL	50.22	AFP - PRIMA SEG	6.38	AFP APORTE	4.73
FERIADO NO LABORABLE		AFP - COMISION			
BUC	88.46	CONAFOVICER	6.97		
B.MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS			
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN.					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	4.97				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	45.20				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/. 678.56	TOTAL	S/. 60.82	TOTAL	S/. 47.27

NETO A PAGAR S/. 617.84

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALES PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVINIANEROS
ING. ENESTO GUILLEN TAYAN RUIZHUAMANCHIMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ato - LIm

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	39
OBRA :	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	20/09/2020
		AL :	26/09/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	14	DIAS TRABAJADOS :	8.00
NOMBRE :	HUAMANI PAQUIYAURI GILVERTO	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 80% :	
SEGURO SOCIAL :	7703210CGGEM008	HORAS EXTRAS 100% :	
AFP/SNP :	ONP	JORNAL BASICO :	S/. 70.30
CUSPP :			
D.N.I. :	80222881		
FECHA INGRESO :	27/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	87.00	ESSALUD	80.23
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	70.30	AFP - APOORTE		S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG		AFP APOORTE	
BUC	134.98	AFP - COMISION			
S.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	9.84		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%					
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	83.27				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 923.59	TOTAL	S/. 98.84	TOTAL	S/. 80.23

NETO A PAGAR S/. 826.75

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEMINA RUIZHUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Profong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/09/2020	SEMANA :	39
UBICACION	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	20/09/2020
CODIGO	17	AL :	26/09/2020
NOMBRE	LIZARME DIAZ IGNACIO	DIAS TRABAJADOS	8.00
CARGO	OPERARIO	HORAS TRABAJADAS	51.00
SEGURO SOCIAL	8104071LAQZ002	HORAS EXTRAS 60%	0.50
AFP/SNP	PROFUTURO	HORAS EXTRAS 100%	
CUSPP	506811ILDAZO	JORNAL BASICO	S/. 70.30
D.N.I.	42006105		
FECHA INGRESO	26/07/2020		
FECHA CESE			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	448.16	S.N.P		ESSALUD	53.70
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	75.43	AFP - APOORTE	70.78	S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG	9.56	AFP APOORTE	7.08
BUC	134.58	AFP - COMISION	4.74		
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	10.47		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	7.03				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	63.93				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 962.77	TOTAL	S/. 95.55	TOTAL	S/. 70.78

NETO A PAGAR S/. 867.22

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINCANEROS
ING. ENESTO GUILLEN MATEO RUIZHUAMANCHUMBO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA	04/09/2020	SEMANA :	39
OBRA	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	20/09/2020
	DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	AL :	26/09/2020
UBICACION	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO	■	DIAS TRABAJADOS	5.00
NOMBRE	CARRILLO BEUNZA CRISTIAN ALEXANDER	HORAS TRABAJADAS	48.00
CARGO	OPERARIO	HORAS EXTRAS 60%	1.50
SEGURO SOCIAL	8805031CRBNC007	HORAS EXTRAS 100%	
AFP/SNP	PROFUTURO	JORNAL BASICO	S/. 70.30
CUSPP	622641CCBRN5		
D.N.I.	45138359		
FECHA INGRESO	27/07/2020		
FECHA CESE			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P		ESSALUD	62.33
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	72.50	AFP - APOORTE	69.25	S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG	9.35	AFP APOORTE	6.93
BUC	134.96	AFP - COMISION	4.64		
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	9.89		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	21.09				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	65.25				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 948.85	TOTAL	S/. 93.13	TOTAL	S/. 69.25

NETO A PAGAR S/. 855.73

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINEROS
ING. ERNESTO GUILLEMAN RUIZHUAMANCHIMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Atte - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	39
OBRA :	IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	20/09/2020
	AL :	AL :	26/09/2020
UBICACION :	MUNICIPALIDAD DE LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	33	DIAS TRABAJADOS :	6.00
NOMBRE :	ZARATE SILVA HENYER GUILLERMO	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	OFICIAL	HORAS EXTRAS 60% :	4.00
SEGURO SOCIAL :	9609151ZASVH005	HORAS EXTRAS 100% :	
AFP/BNP :	PRIMA	JORNAL BASICO :	S/. 55.40
CUSPP :	653211HZSAVB		
D.N.I. :	72780676		
FECHA INGRESO :	11/09/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	332.40	S.N.P		ESSALUD	51.27
TRAB. / DIAS DE DESCANSO		AFP - APORTE	56.97	S.C.T.R.	
DOMINICAL	60.02	AFP - PRIMA SEG	7.69	AFP APORTE	5.70
FERIADO NO LABORABLE		AFP - COMISION	1.03		
BUC	99.72	CONAFOVICER	7.85		
B.MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS			
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN.					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED	71.21				
HORAS EXTRAS 60%	44.32				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	92.75				
BONIFICACION	8.35				
CTS	54.02				
VACACIONES	33.24				
TOTAL	S/. 644.02	TOTAL	S/. 73.54	TOTAL	S/. 56.97

NETO A PAGAR S/. 770.49

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE (FGA) COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN...
ING. ERNESTO GUILLEN...
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/09/2020	SEMANA	39
UBICACION	ICARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL	20/09/2020
CODIGO	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	AL	26/09/2020
NOMBRE	20	DIAS TRABAJADOS	5.00
CARGO	MENDOZA TERRONES JOSUE ESTEBAN	HORAS TRABAJADAS	48.00
SEGURO SOCIAL	OPERARIO	HORAS EXTRAS 60%	
AFP/ISNP	5909011MDTRJ003	HORAS EXTRAS 100%	
CUSPP	PROFUTURO	JORNAL BASICO	S/ 70.30
D.N.I.	217821JMTR9		
FECHA INGRESO	8403822		
FECHA CESE	27/07/2020		

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P		ESSALUD	60.23
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	70.30	AFP - APORTE	65.93	S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG	9.03	AFP APORTE	6.69
BUC	134.98	AFP - COMISION	4.48		
B MOVIL	48.00	CONAFOVICER	9.84		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%					
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	63.27				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/ 923.59	TOTAL	S/ 90.29	TOTAL	S/ 66.93

NETO A PAGAR S/ 833.30

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINCA NIEROS
ING. ERNESTO GUILLEN / ING. ROZALBA MANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mca! Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/09/2020	SEMANA :	39
UBICACION	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION. ELECTRICIDAD	DEL :	20/09/20
CODIGO	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	AL :	26/09/20
NOMBRE	25	DIAS TRABAJADOS	8.00
CARGO	QUIRPE SICHA MARCELINO	HORAS TRABAJADAS	48.00
SEGURO SOCIAL	OPERARIO	HORAS EXTRAS 60%	-
AFP/SNP	E301021QSSHM004	HORAS EXTRAS 100%	-
CUSPP	PROFUTURO	JORNAL BASICO	S/. 70.30
D.N.I.	530111MQ98H5		
FECHA INGRESO	31463249		
FECHA CESE	27/07/2020		

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	-	ESSALUD	60.23
TRAB. / DIAS DE DESCANSO	-	AFP - APORTE	66.93	S.C.T.R.	-
DOMINICAL	70.30	AFP - PRIMA SEG	9.03	AFP APORTE	6.69
FERIADO NO LABORABLE	-	AFP - COMISION	4.48		
BUC	134.98	CONAFOVICER	9.64		
B. MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	-		
ESCOLARIDAD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	FONDO DE GARANTIA	-		
BONIF. EXTRAORDIN	-				
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 60%	-				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	63.27				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 923.59	TOTAL	S/. 90.28	TOTAL	S/. 66.93

NETO A PAGAR S/. 833.30

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVINGANEROS
ING. ERNESTO GUILLEMINA RUIZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mical Domingo Nieto N° 151 - Ata - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA	04/09/2020	SEMANA :	39
OBRA	ICARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL	20/09/2020
		AL	26/09/2020
UBICACION	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO	18	DIAS TRABAJADOS	6.00
NOMBRE	MANRIQUE QUIBPE JULIO CESAR	HORAS TRABAJADAS	48.00
CARGO	PEON	HORAS EXTRAS 50%	
SEGURO SOCIAL	6001221MRQSJ006	HORAS EXTRAS 100%	
AFP/SNP	PROFUTURO	JORNAL BASICO	S/. 49.70
CUSPP	628931JMORS4		
D.N.I.	48133652		
FECHA INGRESO	30/07/2020		
FECHA CESE			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P		ESSALUD	42.05
TRAB. / DIAS DE DESCANSO		AFP - APORTE	46.72	S.C.T.R.	
DOMINICAL	49.70	AFP - PRIMA SEG	8.31	AFP APORTE	4.57
FERIADO NO LABORABLE		AFP - COMISION	3.13		
BUC	89.46	CONAFOVICER	6.98		
B.MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS			
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN.					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 50%					
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	44.73				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/. 872.61	TOTAL	S/. 63.12	TOTAL	S/. 46.72

NETO A PAGAR S/. 609.49

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. ROZHU AMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/08/2020	SEMANA :	39
OBRA :	IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O AL	20/09/20	26/09/20
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	32	DIAS TRABAJADOS :	6.00
NOMBRE :	ZARATE SILVA CRISTHIAN ALEXANDER	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	PEON	HORAS EXTRAS 60% :	1.50
SEGURO SOCIAL :	9811081ZASVC003	HORAS EXTRAS 100% :	-
AFP/SNP :	ONP	JORNAL BASICO :	S/. 49.70
CUSPP :			
D.N.I. :	72640713		
FECHA INGRESO :	04/08/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P	62.87	ESSALUD	43.53
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	-	AFP - APORTE	-	S.C.T.R	-
FERIADO NO LABORABLE	51.25	AFP - PRIMA SEG	-	AFP APORTE	-
BUC	-	AFP - COMISION	-		
B. MOVIL	89.46	CONAFOVICER	6.99		
ESCOLARIDAD	48.00	OTROS DESCUENTOS	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-	FONDO DE GARANTIA	-		
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 60%	14.91				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	46.13				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/. 690.46	TOTAL	S/. 69.86	TOTAL	S/. 43.53
NETO A PAGAR		S/. 620.60			

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR
CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEMINA RUIZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. McaI Domingo Nieto N° 161 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA OBRA	04/09/2020	SEMANA :	39
UBICACION	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	20/09/20
CODIGO	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	AL :	28/09/20
NOMBRE	31	DIAS TRABAJADOS	6.00
CARGO	YOVERA ALARCON HAMILTON MARINO	HORAS TRABAJADAS	48.00
SEGURO SOCIAL	PEON	HORAS EXTRAS 60%	3.50
AFP/SNP	7903271YEARH003	HORAS EXTRAS 100%	-
CUSPP	PRIMA	JORNAL BASICO	9/. 49.70
D.N.I.	288391HYAER3		
FECHA INGRESO	40186806		
FECHA CESE	30/07/2020		

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO					
TRAB. / DIAS DE DESCANSO	298.20	S.N.P	-	ESSALUD	45.50
DOMINICAL	-	AFP - APORTE	50.56	S.C.T.R.	-
FERIADO NO LABORABLE	53.32	AFP - PRIMA SEG	6.83	AFP APORTE	5.06
BUC	-	AFP - COMISION	0.91		
B. MOVIL	89.46	CONAFOVICER	7.03		
ESCOLARIDAD	48.00	OTROS DESCUENTOS	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-	FONDO DE GARANTIA	-		
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 60%	34.79				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	47.99				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/. 714.28	TOTAL	S/. 65.33	TOTAL	S/. 50.56
NETO A PAGAR	S/. 648.95				

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL/CONDOM

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINI INGENIEROS
INGENIERO GUILLEM... RUZHU AMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

TRABAJADOR



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mael Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	39
OBRA :	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION ELECTRICIDAD O AL	20/09/2020	28/09/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	7	DIAS TRABAJADOS :	8.00
NOMBRE :	CARRASCO MARCHAN DENIS YORLY	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	PEON	HORAS EXTRAS 60% :	4.00
SEGURO SOCIAL :	9208181CRMCD003	HORAS EXTRAS 100% :	
AFP/BNP :	ONP	JORNAL BASICO :	S/. 49.70
CUSPP :			
D.N.I. :	47228144		
FECHA INGRESO :	30/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P.	56.44	ESSALUD	46.00
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	53.84	AFP - APORTE		S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
BUC	59.46	AFP - COMISION			
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	7.04		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	36.78				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	48.46				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/. 720.23	TOTAL	S/. 73.48	TOTAL	S/. 46.00

NETO A PAGAR S/. 646.75

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINCANEROS
ING. ENESTO GUILLEN ALVARO RUIZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mchal Domingo Nieto N° 181 - Ata - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	39
OBRA :	ICARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	20/09/2020
		AL :	26/09/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	4	DIAS TRABAJADOS :	8.00
NOMBRE :	BARBARAN JANAMPA RAPHAEL	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 60% :	0.50
SEGURO SOCIAL :	8908151BBJAR008	HORAS EXTRAS 100% :	
AFFIBNP :	ONP	JORNAL BASICO :	S/ 70.30
CUSPP :			
D.N.I. :	45877371		
FECHA INGRESO :	27/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	88.01	ESSALUD	60.93
TRAE / DIAS DE DESCANSO		AFP - APORTE		B.C.T.R.	
DOMINICAL	71.00	AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - COMISION			
BUC	134.98	CONAFOVICER	9.86		
B.MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS			
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN.					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	7.00				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.26				
BONIFICACION	11.81				
CTS	63.93				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/ 932.01	TOTAL	S/ 97.87	TOTAL	S/ 60.93

NETO A PAGAR S/ 834.14

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE (FGA) COMUN

CONSORCIO ZVINEROS
ING. ENESTO GUILLEN ALVARO RUIZHUAMANCHIMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Most Domingo Nieto N° 151 - Ats - LIm

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	38
OBRA :	ICARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN ELECTRIFICAD	DEL :	20/09/2020
		AL :	26/09/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	11	DIAS TRABAJADOS :	5.00
NOMBRE :	DAVILA PAZ JUAN PABLO	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 60% :	2.00
SEGURO SOCIAL :	8108251DIPZJ000	HORAS EXTRAS 100% :	
AFP/INP :	ONP	JORNAL BASICO :	S/. 70.30
CUSPP :			
D.N.I. :	42644965		
FECHA INGRESO :	28/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	91.04	ESSALUD	83.03
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	73.23	AFP - APOORTE		S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG		AFP APOORTE	
BUC	134.98	AFP - COMISION			
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	9.90		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	28.12				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	85.91				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 957.27	TOTAL	S/. 100.94	TOTAL	S/. 83.03

NETO A PAGAR S/. 856.33

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINEROS
ING. ENESTO GUILLEN
ING. LUIS ALBERTO AVILA MOHALES
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - LIm

D.S.001-98-TR.

FECHA	04/09/2020	SEMANA :	39
OBRA	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O AL		20/09/20 25/09/20
UBICACION	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	DIAS TRABAJADOS	5.00
CODIGO	21	HORAS TRABAJADAS	48.00
NOMBRE	MORAN CARRASCO EDER	HORAS EXTRAS 50%	0.50
CARGO	PEON	HORAS EXTRAS 100%	-
SEGURO SOCIAL	8406121MACRE004	JORNAL BASICO	S/ 49.70
AFF/SNP	INTEGRA		
CUSPP	608431EMCAR2		
D.N.I	42555124		
FECHA INGRESO	30/07/2020		

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P	-	ESSALUD	42.54
TRAB. / DIAS DE DESCANSO	-	AFF - APORTE	47.27	S.C.T.R.	-
DOMINICAL	50.22	AFF - PRIMA SEG	5.38	AFF APORTE	4.73
FERIADO NO LABORABLE	-	AFF - COMISION	-		
BUC	89.46	CONAFOVICER	6.97		
B. MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	-		
ESCOLARIDAD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	FONDO DE GARANTIA	-		
BONIF EXTRAORDIN	-				
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	4.97				
HORAS EXTRAS 50%	-				
HORAS EXTRAS 100%	103.39				
GRATIFICACIONES	9.31				
BONIFICACION	45.20				
CTS	29.82				
VACACIONES	-				
TOTAL	S/ 678.58	TOTAL	S/ 60.62	TOTAL	S/ 47.27
NETO A PAGAR		S/ 617.94			

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

[Signature]

JEFE DE PERSONAL

[Signature]

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVINCANEROS
ING. ERNESTO GUILLE...
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Ata - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	40
OBRA :	ICARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	27/09/2020
		AL :	03/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	34	DIAS TRABAJADOS :	6.00
NOMBRE :	ZARATE SIMANCAS MANUEL	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	PEON	HORAS EXTRAS 80% :	
SEGURO SOCIAL :	5910121ZASAM003	HORAS EXTRAS 100% :	
AFF/INP :	PROFUTURO	JORNAL BASICO :	S/. 49.70
CUSPP :	518331MZSAA0		
D.N.I. :	3885720		
FECHA INGRESO :	04/05/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P		ESSALUD	42.05
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	48.70	AFP - APORTE	48.72	S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG	6.31	AFP APORTE	4.57
BUC	89.46	AFP - COMISION	3.13		
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	8.96		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 80%					
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	44.73				
VACACIONES	28.82				
TOTAL	S/. 672.61	TOTAL	S/. 63.12	TOTAL	S/. 46.72

NETO A PAGAR S/. 609.49

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE (FGA) COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINCA NIEROS

ING. ENESTO GUILLEN / ING. ROZALBA MANCHUMBO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mchal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	40
OBRA :	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION ELECTRICIDAD	DEL :	27/09/2020
		AL :	03/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	DIAS TRABAJADOS :	6.00
CODIGO :	17	HORAS TRABAJADAS :	51.00
NOMBRE :	LIZARME DIAZ IGNACIO	HORAS EXTRAS 60% :	0.50
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 100% :	
SEGURO SOCIAL :	8104071LADZI002	JORNAL BASICO :	S/. 70.30
AFP/SNP :	PROFUTURO		
CUSPP :	596811ILDAZD		
D.N.I. :	42008105		
FECHA INGRESO :	28/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	448.15	B.N.P		ESSALUD	63.70
TRAB. / DIAS DE DESCANSO		AFP - APORTE	70.78	S.C.T.R.	
DOMINICAL	75.43	AFP - PRIMA SEG	9.58	AFP APORTE	7.08
FERIADO NO LABORABLE		AFP - COMISION	4.74		
BUC	134.98	CONAFOVICER	10.47		
B.MOVL	48.00	OTROS DESCUENTOS	32.00		
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN.					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	7.03				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	63.93				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 962.77	TOTAL	S/. 127.55	TOTAL	S/. 70.78

NETO A PAGAR S/. 835.22

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ERNESTO GUILLEN / ING. ROZHU AMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	40
OBRA :	IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	27/09/2020
		AL :	03/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	31	DIAS TRABAJADOS :	5.00
NOMBRE :	YOVERA ALARCON HAMILTON MARINO	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	PEON	HORAS EXTRAS 60% :	3.00
SEGURO SOCIAL :	7903271YEARH003	HORAS EXTRAS 100% :	
AFP/BNP :	PRIMA	JORNAL BASICO :	S/. 49.70
CUSPP :	289391HYAER3		
D.N.I. :	40188806		
FECHA INGRESO :	30/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P		ESSALUD	45.01
TRAB. / DIAS DE DESCANSO		AFP - APORTE	50.01	S.C.T.R.	
DOMINICAL	52.81	AFP - PRIMA SEG	6.75	AFP APORTE	5.00
FERIADO NO LABORABLE		AFP - COMISION	0.90		
BUC	89.46	CONAFOVICER	7.02		
B.MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	32.00		
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN.					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	29.82				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	47.53				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/. 706.33	TOTAL	S/. 96.66	TOTAL	S/. 50.01

NETO A PAGAR S/. 611.65

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROYALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMON

CONSORCIO ZVINIANEROS
ING. ENESTO GUILLEMAN RUIZHUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mca! Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	40
OBRA :	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	27/08/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - FIURA	AL :	03/10/2020
CODIGO :	33		
NOMBRE :	ZARATE SILVA HENYER GUILLERMO	DIAS TRABAJADOS :	8.00
CARGO :	OFICIAL	HORAS TRABAJADAS :	48.00
SEGURO SOCIAL :	96091512ASVH005	HORAS EXTRAS 60% :	3.00
AFP/SNP :	PRIMA	HORAS EXTRAS 100% :	
CUSPP :	653211HZ6AVB	JORNAL BASICO :	S/. 55.46
D.N.I. :	72780678		
FECHA INGRESO :	11/08/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	332.40	S.N.P		ESSALUD	50.17
TRAB / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	58.86	AFP - APORTE	55.75	S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG	7.53	AFP APORTE	5.57
BUC	99.72	AFP - COMISION	1.00		
B.MOVIL	48.00	CONAFVICER	7.83		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED	71.21				
HORAS EXTRAS 60%	33.24				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	92.75				
BONIFICACION	8.35				
CTS	52.98				
VACACIONES	33.24				
TOTAL	S/. 830.74	TOTAL	S/. 72.11	TOTAL	S/. 55.75
NETO A PAGAR	S/. 758.63				

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ERNESTO GUILLEMINI CRUZHUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061
Av. Prolong. McaI Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	40
OBRA :	IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	27/09/2020
		AL :	03/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	7	DIAS TRABAJADOS :	6.00
NOMBRE :	CARRASCO MARCHAN DENIS YORLY	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	PEON	HORAS EXTRAS 60% :	3.00
SEGURO SOCIAL :	9208181CRMCD003	HORAS EXTRAS 100% :	
AFP/SNP :	ONP	JORNAL BASICO :	S/. 49.70
CUSPP :			
D.N.I. :	47225144		
FECHA INGRESO :	30/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	296.20	S.N.P	65.01	ESSALUD	45.01
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	52.81	AFP - APORTE		S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
BUC	69.46	AFP - COMISION			
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	7.02		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	29.82				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	47.53				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/. 708.33	TOTAL	S/. 72.03	TOTAL	S/. 45.01

NETO A PAGAR S/. 636.30

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVINIANEROS
ING. ERNESTO GUILLEN ALVARO RUIZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	40
OBRA :	IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	27/09/2020
		AL :	03/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	38	DIAS TRABAJADOS :	6.00
NOMBRE :	MENDOZA TERRONES JOSUE ESTEBAN	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 60% :	
SEGURO SOCIAL :	5909011MDTRJ003	HORAS EXTRAS 100% :	
AFRISNP :	PROFUTURO	JORNAL BASICO :	S/. 70.36
CUSPP :	217921JMTDR9		
D.N.I. :	8403622		
FECHA INGRESO :	27/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P		ESSALUD	60.23
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	70.30	AFP - APORTE	66.93	S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG	9.03	AFP APORTE	6.89
BUC	134.96	AFP - COMISION	4.48		
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	9.84		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS	32.00		
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%					
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	63.27				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 923.59	TOTAL	S/. 122.29	TOTAL	S/. 68.99

NETO A PAGAR S/. 801.30

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROYALEY PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINEROS
ING. ENESTO GUILLEN ALVARO RUIZHUAMANCHIMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	40
OBRA :	IGARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	27/09/20
	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	AL :	03/10/20
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	DIAS TRABAJADOS :	6.00
CODIGO :	19	HORAS TRABAJADAS :	48.00
NOMBRE :	MANRIQUE QUISPE JULIO CESAR	HORAS EXTRAS 50% :	-
CARGO :	PEON	HORAS EXTRAS 100% :	-
SEGURO SOCIAL :	9001221MRQSJ006	JORNAL BASICO :	S/ 49.70
AFP/SNP :	PROFUTURO		
CUOSP :	628931JMORS4		
D.N.I. :	46133652		
FECHA INGRESO :	30/07/2020		
FECHA CEBE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P	-	ESSALUD	42.05
TRAB. / DIAS DE DESCANSO	-	AFP - APORTE	46.72	S.C.T.R.	-
DOMINICAL	49.70	AFP - PRIMA SEG	6.31	AFP APORTE	4.67
FERIADO NO LABORABLE	-	AFP - COMISION	3.13		
BUC	69.46	CONAFOVICER	6.96		
B. MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	-		
ESCOLARIDAD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	FONDO DE GARANTIA	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-				
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 50%	-				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	44.73				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/ 672.61	TOTAL	S/ 63.12	TOTAL	S/ 46.72

NETO A PAGAR S/ 609.49

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE (FGA) COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN...
ING. ENESTO GUILLE...
ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES

JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	40
OBRA :	IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	27/09/2020
		AL :	03/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	14	DIAS TRABAJADOS :	5.00
NOMBRE :	HUAMANI PAQUIYAURI GILVERTO	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 50% :	0.50
SEGURO SOCIAL :	7703210COGEM008	HORAS EXTRAS 100% :	
AFP/SNP :	ONP	JORNAL BASICO :	S/. 70.30
CUSPP :			
D.N.I. :	80222981		
FECHA INGRESO :	27/07/2020		
FECHA CESA :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	86.01	ESSALUD	60.93
TRAB. / DIAS DE DESCANSO		AFP - APORTE		S.C.T.R.	
DOMINICAL	71.03	AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - COMISION			
BUC	134.96	CONAFOVICER	9.86		
B.MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	32.00		
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN.					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 50%	7.03				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	63.93				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 932.01	TOTAL	S/. 129.87	TOTAL	S/. 60.93

NETO A PAGAR S/. 802.14

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

CONSORCIO ZVINEROS
ING. ERNESTO GUILLEN ALVARO RUZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

ROYALEY PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL CONJUNTO



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong.Meal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	40
OBRA :	ICARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	27/09/2020
	DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	AL :	03/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	DIAS TRABAJADOS :	8.00
CODIGO :	28	HORAS TRABAJADAS :	48.00
NOMBRE :	QUISPE SICHA MARCELINO	HORAS EXTRAS 60% :	1.50
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 100% :	
SEGURO SOCIAL :	6301021QSSHM004	JORNAL BASICO :	S/. 70.30
AFP/SNP :	PROFUTURO		
CUSPP :	530111MQSSH5		
D.N.I. :	31483249		
FECHA INGRESO :	27/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P		ESSALUD	62.33
TRAB. / DIAS DE DESCANSO		AFP - APORTE	89.25	S.C.T.R.	
DOMINICAL	72.50	AFP - PRIMA SEG	9.25	AFP APORTE	8.93
FERIADO NO LABORABLE		AFP - COMISION	4.84		
BUC	134.98	CONAFOVICER	9.89		
B.MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	32.00		
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	21.09				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	85.25				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 948.86	TOTAL	S/. 125.13	TOTAL	S/. 89.25

NETO A PAGAR S/. 823.73

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMISUR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN...
ING. ERNESTO GUILLE...
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA	: 04/09/2020	SEMANA	: 40
OBRA	: IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL	: 27/08/2020
		AL	: 03/10/2020
UBICACION	: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO	: 1	DIAS TRABAJADOS	: 6.00
NOMBRE	: ABAD JIMENEZ TELMO	HORAS TRABAJADAS	: 48.00
CARGO	: PEON	HORAS EXTRAS 60%	: 0.50
SEGURO SOCIAL	: 7601261ADJET002	HORAS EXTRAS 100%	: 0.50
AFP/SNP	: INTEGRA	JORNAL BASICO	: S/. 48.70
CUBPP	: 577831TAJDE9		
D.N.I.	: 80222064		
FECHA INGRESO	: 28/07/2020		
FECHA CESE	:		

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P		ESSALUD	42.54
TRAB. / DIAS DE DESCANSO		AFP - APORTE	47.27	S.C.T.R.	
DOMINICAL	50.22	AFP - PRIMA SEG	6.38	AFP APORTE	4.73
FERIADO NO LABORABLE		AFP - COMISION			
BUC	69.46	CONAFOVICER	6.97		
B.MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	32.00		
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN.					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	4.97				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	45.20				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/. 678.66	TOTAL	S/. 92.82	TOTAL	S/. 47.27

NETO A PAGAR S/. 565,94

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROYALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. ROZHU AMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	40
OBRA :	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	27/09/20
		AL :	03/10/20
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	4	DIAS TRABAJADOS :	8.00
NOMBRE :	BARBARAN JANAMPA RAPHAEL	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 60% :	0.50
SEGURO SOCIAL :	88081518BJAR008	HORAS EXTRAS 100% :	-
AFP/SNP :	ONP	JORNAL BASICO :	S/ 70.30
CUSPP :			
D.N.I. :	48877371		
FECHA INGRESO :	27/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	88.01	ESSALUD	60.93
TRAB. / DIAS DE DESCANSO	-	AFP - APORTE	-	S.C.T.R.	-
DOMINICAL	71.03	AFP - PRIMA SEG	-	AFP APORTE	-
FERIADO NO LABORABLE	-	AFP - COMISION	-		
BUC	134.98	CONAFOVICER	9.86		
B. MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	32.00		
ESCOLARIDAD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	FONDO DE GARANTIA	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-				
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 60%	7.03				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	63.93				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/ 932.01	TOTAL	S/ 129.87	TOTAL	S/ 60.93

NETO A PAGAR S/ 802.14

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

CONSORCIO LOS ORGANOS
TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEMINA CRUZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



CONSORCIO LOS ORGANOS

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

SEMANA : 40

FECHA : 04/08/2020
OBRA : IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION. ELECTRICIDAD O AL : 27/09/2020
AL : 03/10/2020

UBICACION : LOS ORGANOS - TALARA - PIURA
 CODIGO : 12
 NOMBRE : HUAMAN TICSE JARDOL JONATHAN
 CARGO : OPERARIO
 SEGURO SOCIAL : 9207211HMTSJ001
 AFP/SNP : ONP
 CUSPP :
 D.N.I. : 47132861
 FECHA INGRESO : 28/07/2020
 FECHA CEBE :
 DIAS TRABAJADOS : 8.00
 HORAS TRABAJADAS : 48.00
 HORAS EXTRAS 80% : 0.50
 HORAS EXTRAS 100% :
 JORNAL BASICO : S/. 70.30

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	88.01	ESSALUD	80.93
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	71.03	AFP - APORTE		S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
BUC	134.98	AFP - COMISION			
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	9.86		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS	32.00		
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED	7.03				
HORAS EXTRAS 80%					
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.51				
CTS	63.93				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 932.01	TOTAL	S/. 129.87	TOTAL	S/. 80.93

NETO A PAGAR S/. 802.14

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINCA NIEROS
ING. ENESTO GUILLEN ALVARO RUIZHUAMANCHIMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



CONSORCIO LOS ORGANOS

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mca. Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	40
OBRA :	IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	27/09/20
		AL :	03/10/20
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	6	DIAS TRABAJADOS :	6.00
NOMBRE :	BARBARAN JANAMPA VICTOR HUGO	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 60% :	1.50
SEGURO SOCIAL :	8706281BBJAV002	HORAS EXTRAS 100% :	-
AFP/BNP :	INTEGRA	JORNAL BASICO :	S/ 70.30
CUBPP :	619541VBJBA3		
D.N.I. :	44343760		
FECHA INGRESO :	29/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	-	ESSALUD	62.33
TRAB. / DIAS DE DESCANSO	-	AFP - APORTE	69.25	S.C.T.R.	-
DOMINICAL	72.50	AFP - PRIMA SEG	9.35	AFP APORTE	6.93
FERIADO NO LABORABLE	-	AFP - COMISION	-		
BUC	134.96	CONAFOVICER	9.89		
B. MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	32.00		
ESCOLARIDAD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	FONDO DE GARANTIA	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-				
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 60%	21.09				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	65.25				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/ 948.86	TOTAL	S/ 120.49	TOTAL	S/ 69.25

NETO A PAGAR S/ 828.37

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEMIN RUIZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROYALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMON



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	40
OBRA :	IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	27/09/2020
		AL :	03/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	11	DIAS TRABAJADOS :	5.00
NOMBRE :	DAVILA PAZ JUAN PABLO	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 60% :	1.50
SEGURO SOCIAL :	8108281DIFZJ000	HORAS EXTRAS 100% :	
AFP/SNP :	ONP	JORNAL BASICO :	S/ 70.30
CUSPP :			
D.N.I. :	42644965		
FECHA INGRESO :	28/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	90.03	ESSALUD	62.33
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	72.50	AFP - APORTE		S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
BUC	134.98	AFP - COMISION			
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	9.89		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	21.09				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	65.25				
VACACIONES	42.16				
TOTAL	S/ 948.86	TOTAL	S/ 99.92	TOTAL	S/ 62.33

NETO A PAGAR S/ 848.93

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINIANEROS
ING. ERNESTO GUILLEN / ING. ROZHU AMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ata - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	40
OBRA :	IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	27/09/2020
		AL :	03/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	21	DIAS TRABAJADOS :	6.00
NOMBRE :	MORAN CARRASCO EDER ISIDRO	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	PEON	HORAS EXTRAS 60% :	5.00
SEGURO SOCIAL :	8406121MACRE004	HORAS EXTRAS 100% :	
AFP/SNP :	INTEGRA	JORNAL BASICO :	S/ 49.70
CUSPP :	606431EMCAR2		
D.N.I. :	42555124		
FECHA INGRESO :	30/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P		ESSALUD	47.89
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	52.81	AFP - APORTE	52.99	S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG	7.15	AFP APORTE	5.30
BUC	89.46	AFP - COMISION			
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	7.02		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	59.64				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	50.32				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/ 740.95	TOTAL	S/ 67.16	TOTAL	S/ 52.99

NETO A PAGAR S/ 673.78

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABA. CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALBY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE (FGA) COMUN

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Maoz Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	40
OBRA :	IDARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILLUMINACION, ELECTRICIDAD INFORMACION	DEL :	27/09/2020
		AL :	03/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	II	DIAS TRABAJADOS :	6.00
NOMBRE :	CARRILLO BEUNZA CRISTIAN ALEXANDER	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 80% :	6.00
SEGURO SOCIAL :	8805031CRBNC007	HORAS EXTRAS 100% :	
AFP/SNP :	PROFUTURO	JORNAL BASICO :	S/. 70.30
CUSPP :	622641CCBRN6		
D.N.I. :	45138356		
FECHA INGRESO :	27/07/2020		
FECHA CESA :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P		ESSALUD	68.22
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	74.69	AFP - APORTE	75.80	S.C.T.R	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG	10.23	AFP APORTE	7.58
EUC	134.96	AFP - COMISION	5.08		
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	9.93		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS	32.00		
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 80%	84.36				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	71.18				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 1,020.25	TOTAL	S/. 133.04	TOTAL	S/. 75.80

NETO A PAGAR S/. 887.21

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROYALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVINEROS
ING. ENESTO GUILLEMINI CRUZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	41
OBRA :	ICARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	04/10/2020
		AL :	10/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	31	DIAS TRABAJADOS :	6.00
NOMBRE :	YOVERA ALARCON HAMILTON MARINO	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	PEON	HORAS EXTRAS 60% :	13.00
SEGURO SOCIAL :	7903271YEARH003	HORAS EXTRAS 100% :	
AFF/SNP :	PRIMA	JORNAL BASICO :	S/ 49.70
CUSPP :	289361HYAER3		
D.N.I. :	40186808		
FECHA INGRESO :	30/07/2020		
FECHA CESA :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P		ESSALUD	54.38
TRAB. / DIAS DE DESCANSO		AFP - APORTE	60.42	S.C.T.R.	
DOMINICAL	57.47	AFP - PRIMA SEG	8.16	AFP APORTE	6.04
FERIADO NO LABORABLE		AFP - COMISION	1.09		
BUC	69.46	CONAFOVICER	7.11		
B.MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS			
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN.					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	129.22				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	56.84				
VACACIONES	29.62				
TOTAL	S/ 821.71	TOTAL	S/ 76.77	TOTAL	S/ 60.42

NETO A PAGAR S/ 744.94

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mchal Domingo Nieto N° 151 - Are - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA	04/09/2020	SEMANA :	41
OBRA	IDARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION ELECTRICIDAD	DEL	04/10/2020
		AL	10/10/2020
UBICACION	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
UBICACION	7	DIAS TRABAJADOS	6.00
CODIGO		HORAS TRABAJADAS	48.00
NOMBRE	CARRASCO MARCHAN DENIS YORLY	HORAS EXTRAS 50%	12.50
CARGO	PEON	HORAS EXTRAS 100%	
SEGURO SOCIAL	9208181CRMCO003	JORNAL BASICO	S/ 49.70
AFF/BNP	ONP		
CUBPP			
D.N.I.	47225144		
FECHA INGRESO	30/07/2020		
FECHA CESE			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P	77.83	ESSALUD	53.88
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	56.95	AFP - APORTE		S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
BUC	88.46	AFP - COMISION			
E.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	7.10		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 50%	124.25				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	56.38				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/ 815.75	TOTAL	S/ 84.93	TOTAL	S/ 53.88

NETO A PAGAR S/ 730.83

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/08/2020	SEMANA :	41
OBRA :	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DE LUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	04/10/20
		AL :	10/10/20
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	1	DIAS TRABAJADOS :	6.00
NOMBRE :	ABAD JIMENEZ TELMO	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	PEON	HORAS EXTRAS 80% :	6.50
SEGURO SOCIAL :	7601261ADJET002	HORAS EXTRAS 100% :	-
AFP/SNP :	INTEGRA	JORNAL BASICO :	S/. 49.70
CUSPP :	577831TAJDES		
D.N.I. :	80222064		
FECHA INGRESO :	28/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P	-	ESSALUD	48.33
TRAB. / DIAS DE DESCANSO	-	AFP - APORTE	53.70	S.C.T.R.	-
DOMINICAL	54.88	AFP - PRIMA SEG	7.25	AFP APORTE	5.37
FERIADO NO LABORABLE	-	AFP - COMISION	-		
BUC	89.46	CONAFOVICER	7.06		
B. MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	-		
ESCOLARIDAD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	FONDO DE GARANTIA	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-				
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 60%	64.61				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	50.79				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/. 748.45	TOTAL	S/. 68.01	TOTAL	S/. 53.70

NETO A PAGAR S/. 680.44

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

CONSORCIO LOS ORGANOS
TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEMIN CRUZHUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Priling, Mzal Domingo Nieto N° 151 - Ato - LTM

D.S.001-98-TR.

FECHA	04/09/2020	SEMANA	41
OBRA	REPARACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION ELECTRICIDAD	DEL	04/10/2020
		AL	10/10/2020
UBICACION	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO	25	DIAS TRABAJADOS	5.00
NOMBRE	QUISPE SICA MARCELINO	HORAS TRABAJADAS	48.00
CARGO	OPERARIO	HORAS EXTRAS 80%	5.50
SEGURO SOCIAL	8301021055-84004	HORAS EXTRAS 100%	
AFFILIADO	PROFUTURO	JORNAL BASICO	S/ 70.30
CURP	500111MGBSHS		
D.N.I	31453248		
FECHA INGRESO	27/07/2020		
FECHA CERR			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P		EGSALUD	69.12
TRAB. / DIAS DE DESCANSO		AFF - APORTE	76.80	S.C.T.R.	
DOMINICAL	77.62	AFF - PRIMA SEG	10.37	AFF APORTE	7.58
PERIODO NO LABORABLE		AFF - COMISION	5.15		
BUC	134.98	CCNA/POVICER	9.99		
ELMOVL	48.00	OTROS DESCUENTOS			
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN.					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 80%	91.39				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	71.84				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/ 1,030.87	TOTAL	S/ 102.30	TOTAL	S/ 76.80

NETO A PAGAR S/ 928.56

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALBY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINCANEROS
ING. ENESTO GUILLEN
ING. LUIS ALBERTO AVILA MOHALES
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061
Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	41
OBRA :	ICARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O AL	FECHA :	04/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	DIAS TRABAJADOS :	5.00
CODIGO :	4	HORAS TRABAJADAS :	48.00
NOMBRE :	BARBARAN JANAMPA RAPHAEL	HORAS EXTRAS 60% :	5.00
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 100% :	S/. 70.30
SEGURO SOCIAL :	8608151BBJARD09	JORNAL BASICO :	
AFP/SNP :	ONP		
CUSPP :			
D.N.I. :	45577371		
FECHA INGRESO :	27/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	96.81	EBSALUD	57.02
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	75.43	AFP - APORTE		S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE	134.98	AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
BUC	48.00	AFP - COMISION	9.94		
B.MOVIL		CONAFOVICER			
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED	70.30				
HORAS EXTRAS 60%					
HORAS EXTRAS 100%	131.25				
GRATIFICACIONES	11.81				
BONIFICACION	69.86				
CTS	42.18				
VACACIONES					
TOTAL	S/. 1,005.61	TOTAL	S/. 106.75	TOTAL	S/. 57.02

NETO A PAGAR S/. 898.86

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR
CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061
ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMISN

CONSORCIO ZVINCA NIENOS
ING. ENESTO GUILLE INEZA RUIZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mzal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	41
OBRA :	IDARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	04/10/2020
	DE LOS ORGANOS - Talara - Piura	AL :	10/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	34	DIAS TRABAJADOS :	5.00
NOMBRE :	ZARATE SIMANCAS MANUEL	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	PEON	HORAS EXTRAS 80% :	3.50
SEGURO SOCIAL :	5910121ZASAM003	HORAS EXTRAS 100% :	
AFP/SNP :	PROFUTURO	JORNAL BASICO :	S/. 49.70
CUSPP :	518331MZSAA0		
D.N.I. :	3865720		
FECHA INGRESO :	04/08/2020		
FECHA DESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P		ESSALUD	45.50
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	53.32	AFP - APORTE	50.56	S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEQ	6.83	AFP APORTE	5.06
BUC	89.46	AFP - COMISION	3.39		
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	7.03		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 80%	34.79				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	47.99				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/. 714.28	TOTAL	S/. 67.80	TOTAL	S/. 50.56

NETO A PAGAR S/. 646.47

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061
ROSALEY PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061
Av. Prolong. Mical Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lima

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	41
OBRA :	IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	04/10/2020
	AL :		10/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	17	DIAS TRABAJADOS :	5.00
NOMBRE :	LIZARME DIAZ IGNACIO	HORAS TRABAJADAS :	42.50
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 60% :	4.50
SEDURO SOCIAL :	8104071LADZ1002	HORAS EXTRAS 100% :	
AFP/SNP :	PROFUTURO	JORNAL BASICO :	S/. 79.30
CUSPP :	5968111LDAZ0		
D.N.I. :	42008105		
FECHA INGRESO :	28/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	373.47	S.N.P		ESSALUD	58.79
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	68.84	AFP - APORTE	65.32	S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG	8.82	AFP APORTE	6.53
BUC	112.48	AFP - COMISION	4.38		
B.MOVIL	40.00	CONAFOVICER	8.85		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	63.27				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	112.50				
BONIFICACION	10.13				
CTS	58.66				
VACACIONES	35.15				
TOTAL	S/. 874.49	TOTAL	S/. 87.36	TOTAL	S/. 65.32

NETO A PAGAR S/. 787.13

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZ HUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Ate - LIm

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	41
OBRA :	IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	04/10/2020
	DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	AL :	10/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	11	DIAS TRABAJADOS :	6.00
NOMBRE :	DAVILA PAZ JUAN PABLO	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 50% :	5.50
SEGURO SOCIAL :	8108281DIPZJ000	HORAS EXTRAS 100% :	
AFP/ONP :	ONP	JORNAL BASICO :	S/. 70.30
CUSPP :			
D.N.I. :	42644965		
FECHA INGRESO :	28/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	99.84	ESSALUD	69.12
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	77.62	AFP - APORTE		S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
BUC	134.98	AFP - COMISION			
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	9.99		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	91.39				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.61				
CTS	71.84				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 1,030.87	TOTAL	S/. 109.83	TOTAL	S/. 69.12

NETO A PAGAR S/. 921.04

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mchal Domingo Nieto N° 151 - Ato - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	41
OBRA :	IQARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	04/10/2020
		AL :	10/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	14	DIAS TRABAJADOS :	8.00
NOMBRE :	HUAMANI PAQUIYAURI GILVERTO	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 60% :	6.00
SEGURO SOCIAL :	7703210CQGM008	HORAS EXTRAS 100% :	
AFP/SNP :	ONP	JORNAL BASICO :	S/. 70.30
CUSPP :			
D.N.I :	80222981		
FECHA INGRESO :	27/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	98.83	ESSALUD	88.42
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	76.89	AFP - APORTE		S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
BUC	134.98	AFP - COMISION			
B.MOVIL	48.00	CONAFOVICER	9.97		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	84.36				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	71.18				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 1,022.45	TOTAL	S/. 108.80	TOTAL	S/. 88.42

NETO A PAGAR S/. 913.65

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.- 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO.LOS.ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.- 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVINIENIROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	41
OBRA :	IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	04/10/2020
	AL :	AL :	10/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	DIAS TRABAJADOS :	6.00
CODIGO :	33	HORAS TRABAJADAS :	48.00
NOMBRE :	ZARATE SILVA HENYER GUILLERMO	HORAS EXTRAS 60% :	12.50
CARGO :	OFICIAL	HORAS EXTRAS 100% :	
SEGURO SOCIAL :	9609151ZASVH005	JORNAL BASICO :	S/ 55.40
AFP/BNP :	PRIMA		
CUSPP :	653211HZ8AV6		
D.N.I. :	72780676		
FECHA INGRESO :	11/08/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	332.40	S.N.P		ESSALUD	60.06
TRAB. / DIAS DE DESCANSO		AFP - APORTE	66.73	S.C.T.R.	
DOMINICAL	63.48	AFP - PRIMA SEG	9.01	AFP APORTE	6.87
FERIADO NO LABORABLE		AFP - COMISION	1.20		
BUC	99.72	CONAFOVICER	7.92		
B.MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS			
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN.					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED	71.21				
HORAS EXTRAS 60%	138.50				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	92.75				
BONIFICACION	8.35				
CTS	62.84				
VACACIONES	33.24				
TOTAL	S/ 950.49	TOTAL	S/ 84.86	TOTAL	S/ 66.73
NETO A PAGAR		S/ 865.63			

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINIENIROS
ING. ENESTO GUILLEN DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC 20605628061
 Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA : 04/09/2020 SEMANA : 41
 OBRA : IDARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD DEL AL : 04/10/20
 UBICACION : LOS ORGANOS - TALARA - PIURA AL : 10/10/20
 CODIGO : 20 DIAS TRABAJADOS : 6.00
 NOMBRE : MENDOZA TERRONES JOSE ESTEBAN HORAS TRABAJADAS : 48.00
 CARGO : OPERARIO HORAS EXTRAS 60% : 5.50
 SEGURO SOCIAL : 5908011MDTRJ003 HORAS EXTRAS 100% : -
 AFP/BNP : PROFUTURO JORNAL BASICO : S/. 70.30
 CUSPP : 217921JMTDR9
 D.N.I. : 8403622
 FECHA INGRESO : 27/07/2020
 FECHA CESE :

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	-	ESSALUD	57.46
TRAB. / DIAS DE DESCANSO	-	AFP - APORTE	74.95	S.C.T.R.	-
DOMINICAL	73.23	AFP - PRIMA SEG	10.12	AFP APORTE	7.50
FERIADO NO LABORABLE	-	AFP - COMISION	5.02		
BUC	134.98	CONAFOVICER	9.90		
B. MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS	-		
ESCOLARIDAD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	FONDO DE GARANTIA	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-				
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 60%	77.33				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	70.52				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 1,011.10	TOTAL	S/. 99.99	TOTAL	S/. 74.95

NETO A PAGAR S/. 911.11

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C.: 20605628061

[Handwritten Signature]

JEFE DE PERSONAL

[Handwritten Signature]

CONSORCIO LOS ORGANOS
 TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C.: 20605628061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 ING. ENESTO GUILLEN T. CRUZHUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746



CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC 20605628061
 Av. Prolong. Moal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA : 04/09/2020 SEMANA : 41
 OBRA : IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD DEL AL 04/10/20 AL 10/10/20
 UBICACION : LOS ORGANOS - TALARA - PIURA
 CODIGO : 21 DIAS TRABAJADOS : 7.00
 NOMBRE : MORAN CARRASCO EDER ISIDRO HORAS TRABAJADAS : 56.50
 CARGO : PEON HORAS EXTRAS 80% : 7.00
 SEGURO SOCIAL : 8406121MACRE004 HORAS EXTRAS 100% : -
 AFP/SNP : INTEGRA JORNAL BASICO : S/ 49.70
 CUSPP : 808431EMCAR2
 D.N.I : 42555124
 FECHA INGRESO : 30/07/2020
 FECHA CESE :

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	391.01	S.N.P	-	ESSALUD	55.18
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	53.32	AFP - APORTE	61.31	S.C.T.R.	-
FERIADO NO LABORABLE	-	AFP - PRIMA SEG	8.26	AFP APORTE	8.13
BUC	104.37	AFP - COMISION	-		
B. MOVIL	56.00	CCNAFOVICER	8.09		
ESCOLARIDAD	-	OTROS DESCUENTOS	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-	FONDO DE GARANTIA	-		
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 60%	69.58				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	116.16				
BONIFICACION	10.63				
CTS	58.71				
VACACIONES	34.79				
TOTAL	S/ 856.57	TOTAL	S/ 77.66	TOTAL	S/ 61.31
NETO A PAGAR		S/ 778.89			

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C.: 20605628061

[Signature]

JEFE DE PERSONAL

[Signature]

TRABAJADOR CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 20605628061
 ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZ HUAMANCHUMO
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA	04/09/2020	SEMANA	41
OBRA	IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O AL	DEL	04/10/2020
		AL	10/10/2020
UBICACIÓN	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CÓDIGO	8	DIAS TRABAJADOS	7.00
NOMBRE	CARRILLO BEUNZA CRISTIAN ALEXANDER	HORAS TRABAJADAS	56.50
CARGO	OPERARIO	HORAS EXTRAS 60%	7.50
SEGURO SOCIAL	8805031CRBNC007	HORAS EXTRAS 100%	
AFP/SNP	PROFUTURO	JORNAL BASICO	S/ 70.30
CUSPP	622641CCBRN6		
D.N.I.	45138359		
FECHA INGRESO	27/07/2020		
FECHA CESE			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	495.49	S.N.P		ESSALUD	79.83
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	76.16	AFP - APORTE	88.48	S.C.T.R.	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - PRIMA SEG	11.94	AFP APORTE	8.85
BUC	157.47	AFP - COMISION	5.93		
B.MOVIL	56.00	CONAFOVICER	11.45		
ESCOLARIDAD		OTROS DESCUENTOS			
BONIFIC POR ALTITUD		CUOTA SINDICAL			
BONIF. EXTRAORDIN.		FONDO DE GARANTIA			
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	105.45				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	150.00				
BONIFICACION	13.50				
CTS	83.70				
VACACIONES	49.21				
TOTAL	S/ 1,187.99	TOTAL	S/ 117.80	TOTAL	S/ 88.48

NETO A PAGAR S/ 1,070.18

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061
ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
TRABAJADOR

CONSORCIO ZV INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA	: 04/09/2020	SEMANA :	41
OBRA	: IOARR - REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD	DEL :	04/10/20
	: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	AL :	10/10/20
UBICACION	: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA	DIAS TRABAJADOS	: 6.00
CODIGO	: 5	HORAS TRABAJADAS	: 48.00
NOMBRE	: BARBARAN JANAMPA VICTOR HUGO	HORAS EXTRAS 60%	: 6.50
CARGO	: OPERARIO	HORAS EXTRAS 100%	: -
SEGURO SOCIAL	: 8706281BBJAV002	JORNAL BASICO	: S/. 70.30
AFP/SNP	: INTEGRA		
CUSPP	: 819541VBJBA3		
D.N.I.	: 44343760		
FECHA INGRESO	: 28/07/2020		
FECHA CESE			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	-	ESSALUD	69.12
TRAB. / DIAS DE DESCANSO DOMINICAL	77.62	AFP - APORTE	76.60	S.C.T.R.	-
FERIADO NO LABORABLE	-	AFP - PRIMA SEG	10.37	AFP APORTE	7.68
BUC	134.98	AFP - COMISION	-		
B. MOVIL	48.00	CONAFOVICER	9.99		
ESCOLARIDAD	-	OTROS DESCUENTOS	-		
BONIFIC POR ALTITUD	-	CUOTA SINDICAL	-		
BONIF. EXTRAORDIN.	-	FONDO DE GARANTIA	-		
REINT/ ESCOLARIDAD	-				
REINT/DESCANSO MED	-				
HORAS EXTRAS 60%	91.39				
HORAS EXTRAS 100%	-				
GRATIFICACIONES	131.25				
BONIFICACION	11.81				
CTS	71.84				
VACACIONES	42.18				
TOTAL	S/. 1,030.87	TOTAL	S/. 97.16	TOTAL	S/. 76.80

NETO A PAGAR S/. 933.71

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

CONSORCIO LOS ORGANOS
TRABAJADOR

CONSORCIO ZV INDIANOS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

ROSALEY PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061

Av. Prolong. Mocal Domingo Nieto N° 151 - Ate - LIm

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	41
OBRA :	IOARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	04/10/2020
		AL :	10/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	18	DIAS TRABAJADOS :	8.00
NOMBRE :	MANRIQUE QUIRPE JULIO CEBAR	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	FEON	HORAS EXTRAS 60% :	5.00
SEGURO SOCIAL :	9001221MROSJ006	HORAS EXTRAS 100% :	
AFF/INP :	PROFUTURO	JORNAL BASICO :	S/ 49.70
CUBPP :	628931JMQRSH		
D.N.I. :	46133652		
FECHA INGRESO :	30/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	298.20	S.N.P		ESSALUD	45.66
TRAB. / DIAS DE DESCANSO		AFF - APORTE	51.84	S.C.T.R.	
DOMINICAL	51.25	AFF - PRIMA SEG	7.00	AFF APORTE	5.18
FERIADO NO LABORABLE		AFF - COMISION	3.47		
BUC	89.46	CONAFOVICER	6.99		
B.MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS			
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN.					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED					
HORAS EXTRAS 60%	49.70				
HORAS EXTRAS 100%					
GRATIFICACIONES	103.39				
BONIFICACION	9.31				
CTS	49.39				
VACACIONES	29.82				
TOTAL	S/ 726.51	TOTAL	S/ 69.30	TOTAL	S/ 51.84

NETO A PAGAR S/ 659.21

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

ROSALEY PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMULN

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



**CONSORCIO
LOS ORGANOS**

RUC 20605628061
Av. Prolong. Mcal Domingo Nieto N° 151 - Ate - Lim

D.S.001-98-TR.

FECHA :	04/09/2020	SEMANA :	41
OBRA :	ICARR - REMODELACION DE COMPONENTES DEL DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD	DEL :	04/10/2020
	DE	AL :	10/10/2020
UBICACION :	LOS ORGANOS - TALARA - PIURA		
CODIGO :	12	DIAS TRABAJADOS :	6.00
NOMBRE :	HUAMAN TICSE JAROL JONATHAN	HORAS TRABAJADAS :	48.00
CARGO :	OPERARIO	HORAS EXTRAS 60% :	3.00
SEGURO SOCIAL :	8207211HMTBJ001	HORAS EXTRAS 100% :	
AFP/BNP :	ONP	JORNAL BASICO :	S/ 70.30
CUSPP :			
D.N.I. :	47132861		
FECHA INGRESO :	28/07/2020		
FECHA CESE :			

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
BASICO	421.80	S.N.P	92.77	ESSALUD	84.23
TRAB. / DIAS DE DESCANSO		AFP - APORTE		S.C.T.R.	
DOMINICAL	72.50	AFP - PRIMA SEG		AFP APORTE	
FERIADO NO LABORABLE		AFP - COMISION			
BUC	134.98	CONAFOVICER	9.89		
B.MOVIL	48.00	OTROS DESCUENTOS			
ESCOLARIDAD		CUOTA SINDICAL			
BONIFIC POR ALTITUD		FONDO DE GARANTIA			
BONIF. EXTRAORDIN.					
REINT/ ESCOLARIDAD					
REINT/DESCANSO MED	42.18				
HORAS EXTRAS 60%					
HORAS EXTRAS 100%	131.25				
GRATIFICACIONES	11.81				
BONIFICACION	67.22				
CTS	42.18				
VACACIONES					
TOTAL	S/ 971.92	TOTAL	S/ 102.66	TOTAL	S/ 84.23

NETO A PAGAR S/ 869.26

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061

JEFE DE PERSONAL

TRABAJADOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20605628061
ROSALEY PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

16.5

SCTR

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMDELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

BBVA SERVIC. RECAUDACION 15-10-20
OFIC: 0155 EMISORA: MAPFRE SOLES
COMVENIO: 0011-001-0000209-005 HORA : 11.50

REF.: 20605628061
DOC.: T02RE117079060
DESC: CONSULTA 20605628061 F.UCTO.: 2020-09-01
NOMB: CONSORCIO LOS ORGANOS
F.PR: VALOR EFECTIVO

IMPORTE	S/	40.12
MORA	S/	0.00
SUB TOTAL	S/	40.12
COMISION BANCO	S/	3.00
CANCELACION TOTAL	S/	43.12
REDONDEO	S/	- 0.02
IMPORTE PAGADO	S/	43.10

REDONDEO SEGUN CIRC. 33-2018-BCRP
CLAVE: RC70/4822/P026052 /00614530/11:50

BBVA SERVIC. RECAUDACION 15-10-20
OFIC: 0155 EMISORA: MAPFRE SOLES
COMVENIO: 0011-001-0000209-005 HORA : 11.57

REF.: 20605628061
DOC.: T02RE117079065
DESC: CONSULTA 20605628061 F.UCTO.: 2020-09-01
NOMB: CONSORCIO LOS ORGANOS
F.PR: VALOR EFECTIVO

IMPORTE	S/	48.62
MORA	S/	0.00
SUB TOTAL	S/	48.62
COMISION BANCO	S/	3.00
CANCELACION TOTAL	S/	51.62
REDONDEO	S/	- 0.02
IMPORTE PAGADO	S/	51.60

REDONDEO SEGUN CIRC. 33-2018-BCRP
CLAVE: RC70/4822/P026052 /00613796/11:57

BBVA SERVIC. RECAUDACION 15-10-20
OFIC: 0155 EMISORA: MAPFRE SOLES
COMVENIO: 0011-001-0000209-005 HORA : 11.58

REF.: 20605628061
DOC.: T02RE117079063
DESC: CONSULTA 20605628061 F.UCTO.: 2020-10-01
NOMB: CONSORCIO LOS ORGANOS
F.PR: VALOR EFECTIVO

IMPORTE	S/	425.39
MORA	S/	0.00
SUB TOTAL	S/	425.39
COMISION BANCO	S/	3.00
CANCELACION TOTAL	S/	428.39
REDONDEO	S/	- 0.09
IMPORTE PAGADO	S/	428.30

REDONDEO SEGUN CIRC. 33-2018-BCRP
CLAVE: RC70/4822/P026052 /00614960/11:58

BBVA SERVIC. RECAUDACION 15-10-20
OFIC: 0155 EMISORA: MAPFRE SOLES
COMVENIO: 0011-001-0000209-005 HORA : 11.58

REF.: 20605628061
DOC.: T02RE117351865
DESC: CONSULTA 20605628061 F.UCTO.: 2020-10-01
NOMB: CONSORCIO LOS ORGANOS
F.PR: VALOR EFECTIVO

IMPORTE	S/	118.00
MORA	S/	0.00
SUB TOTAL	S/	118.00
COMISION BANCO	S/	3.00
CANCELACION TOTAL	S/	121.00

CLAVE: RC70/4822/P026052 /00614784/11:58

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605628061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINIQUINEROS
ING. ENESTO GUILLEN / INGENIERO EN CRUZHUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

MP/2020/4992788



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CONSORCIO LOS ORGANOS** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012000003414 y contrato de Salud No. 7022000003853, con vigencia del 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1	DNI	80222064	ABAD JIMENEZ TELMO
2	DNI	72027038	ADANAQUE JUAREZ LUIS ALBERTO
3	DNI	45877371	BARBARAN JANAMPA RAPHAEL
4	DNI	44343760	BARBARAN JANAMPA VICTOR HUGO
5	DNI	47225144	CARRASCO MARCHAN DENIS YORLY
6	DNI	45138359	CARRILLO BEUNZA CRISTIAN ALEXANDER
7	DNI	42644965	DAVILA PAZ JUAN PABLO
8	DNI	71584297	DE LA CRUZ ESCOBAR NANCY
9	DNI	40009635	DE LA CRUZ HUAMANCHUMO ERNESTO
10	DNI	41671131	FLORES ASTO ISMAEL
11	DNI	44993968	GARCIA PEREZ ALAN EVER
12	DNI	16760588	GARCIA SAAVEDRA DONALD MIGUEL
13	DNI	80241484	GARCIA SAAVEDRA GEOVANNY ALBERTO
14	DNI	80240367	GARCIA SAAVEDRA NILSON OSMAR
15	DNI	74851656	GARCIA SANCHEZ YORDAN JHOAN
16	DNI	41607975	GARCÍA PEÑA JULIANS VIGINIA
17	DNI	47132661	HUAMAN TICSE JAROL JONATHAN
18	DNI	80222931	HUAMANI PAQUIYAURI GILVERTO
19	DNI	42006105	LIZARME DIAZ IGNACIO
20	DNI	46133652	MANRRIQUE QUISPE JULIO CESAR
21	DNI	08403622	MENDOZA TERRONES JOSUE ESTEBAN
22	DNI	42555124	MORAN CARRASCO EDER ISIDRO
23	DNI	20424485	ORE GADEA CARLOS
24	DNI	43639831	PAUCAR LOPEZ JORGE ARMANDO
25	DNI	48688519	PERALTA GRACIANO JORGE LUIS
26	DNI	10547035	PEREZ VASQUEZ DAVID ANTONIO
27	DNI	31463249	QUISPE SICHA MARCELINO
28	DNI	70499407	RAMIREZ ZAVALA ANDREA
29	DNI	13138931	SEREN PÉREZ PEDRO JOSÉ
30	DNI	45485199	SOLORZANO ZUÑIGA JOSUE JOSE
31	DNI	72298844	VILCHEZ CASTILLO MARIO JESUS
32	DNI	16789427	VIVANCO CUMPA CARLOS JAVIER
33	DNI	40186806	YOBERA ALARCON HAMILTON MARINO
34	DNI	72780676	ZARATE SILVA HENYER GUILLERMO
35	DNI	03865720	ZARATE SIMANCAS MANUEL



CONSORCIO LOS ORGANOS

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe ningún pago materia de reclamo.

puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ERNESTO GUILERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746


ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

MP/2020/4992788

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

01/10/2020 09:08:12 am

KANASHIRO GUSUKUMA, JULIO RUBEN



.....
ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).



NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe ningún pago materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>

ROSALES PÉREZ JONY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO LOS ORGANOS
CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESTO GUILERMO SANCHEZ CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

MP/2020/4999180



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CONSORCIO LOS ORGANOS** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012000003414 y contrato de Salud No. 7022000003853, con vigencia del 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI 72640713 ZARATE SILVA CHRISTIAN

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

02/10/2020 10:44:23 am

KANASHIRO GUSUKUMA, JULIO RUBEN



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).


NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe ningún reclamo materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>

ROSALES PÉREZ JONY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESTO GUILERMO SANCHEZ HUAMANCHUMBO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

MP/2020/4992786



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa CONSORCIO LOS ORGANOS bajo la Póliza de Pensiones No. 7012000003414 y contrato de Salud No. 7022000003853, con vigencia del 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obrat: A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI	80222064	ABAD JIMENEZ TELMO
2 DNI	72027038	ADANAQUE JUAREZ LUIS ALBERTO
3 DNI	45877371	BARBARAN JANAMPA RAPHAEL
4 DNI	44343760	BARBARAN JANAMPA VICTOR HUGO
5 DNI	47225144	CARRASCO MARCHAN DENIS YORLY
6 DNI	45138359	CARRILLO BELUNZA CRISTIAN ALEXANDER
7 DNI	42544985	DAVILA PAZ JUAN PABLO
8 DNI	71584257	DE LA CRUZ ESCOBAR NANCY
9 DNI	40086335	DE LA CRUZ HUAMANCHUMO ERNESTO
10 DNI	41671131	FLORES ASTO ISMAEL
11 DNI	44993968	GARCIA PEREZ ALAN EVER
12 DNI	16760588	GARCIA SAAVEDRA DONALD MIGUEL
13 DNI	80241484	GARCIA SAAVEDRA GEOVANNY ALBERTO
14 DNI	80240367	GARCIA SAAVEDRA NILSON OSMAR
15 DNI	74851656	GARCIA SANCHEZ YORDAN JHOAN
16 DNI	41607975	GARCIA PEÑA JULIAN VIGINIA
17 DNI	47132661	HUAMAN TICSE JAROL JONATHAN
18 DNI	80222931	HUAMANI PAQUIYAURI GILVERTO
19 DNI	42006105	LIZARME DIAZ IGNACIO
20 DNI	46133652	MANRIQUE QUISPE JULIO CESAR
21 DNI	08403622	MENDOZA TERRONES JOSUE ESTEBAN
22 DNI	42555124	MORAN CARRASCO EDER ISIDRO
23 DNI	20424485	ORE GADEA CARLOS
24 DNI	43639831	PAUCAR LOPEZ JORGE ARMANDO
25 DNI	48688519	PERALTA GRACIANO JORGE LUIS
26 DNI	10547035	PEREZ VASQUEZ DAVID ANTONIO
27 DNI	31463240	QUISPE SICHA MARCELINO
28 DNI	70499407	RAMIREZ ZAVALA ANDREA
29 DNI	13138931	SEREN PÉREZ PEDRO JOSÉ
30 DNI	45485199	SOLORZANO ZUÑIGA JOSUE JOSE
31 DNI	72298844	VILCHEZ CASTILLO MARIO JESUS
32 DNI	16789427	VIVANCO CUMPA CARLOS JAVIER
33 DNI	40186806	YOBERA ALARCON HAMILTON MARINO
34 DNI	72780676	ZARATE SILVA HENYER GUILLERMO
35 DNI	03865720	ZARATE SIMANCAS MANUEL

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
Ing. Juliana V. García Peña
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno en materia de reclamo.

CONSORCIO LOS ORGANOS
Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com>

CONSORCIO ZVIN...
ING. ERNESTO GUILLE...
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE (FSA) COMEN

MP/2020/4992788

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

01/10/2020 09:08:12 am
KANASHIRO GUSUKUMA, JULIO RUBEN



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).



CONSORCIO LOS ORGANOS

Ing. Juliana V. Garcia Peña
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD


NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe ningún reclamo materia de reclamo.

CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC: 20605628061

CONSORCIO LOS ORGANOS
CONSORCIO ZVIANI INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Para verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE (FGA) COMUN



MP/2020/4999180

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CONSORCIO LOS ORGANOS** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012000003414 y contrato de Salud No. 7022000003853, con vigencia del 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)
1 DNI 72646713 ZARATE SILVA CHRISTIAN

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

02/10/2020 10:44:23 am
KANASHIRO GUSUKUMA, JULIO RUBEN

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

CONSORCIO LOS ORGANOS

Ing. Juliana V. Garcia Peña
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe amparo en materia de socavón.

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINGANIEROS


ING. ENESTO GUILLEMINI CRUZHUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

Para verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciassctr.mapfre.com.pe/>

ROSALBY PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE (FSA) COMUN

MP/2020/5027546



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CONSORCIO LOS ORGANOS** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012000003414 y contrato de Salud No. 7022000003853, con vigencia del 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)		
1 DNI	41405826	BILLY CROSBY HIDALGO TINEDO
2 DNI	03895092	CARLOS ARTEMIO MENDOZA ALAMA
3 DNI	47718654	JEFFERSON PASCUAL HERRERA ALAMA
4 DNI	41600908	RONALD REIDER MORQUENCHO MORAN
5 DNI	73580417	SHEILA DANIELA MENDOZA ALAMA

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

14/10/2020 08:56:08 am
CASTILLO AGUIRRE, ELIANA ELIZABETH

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

CONSORCIO LOS ORGANOS


 Ing. Juliana y García Peña
 Especialista en Seguros

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas respectivas, el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existió reclamo alguno en materia de reclamo.

CONSORCIO LOS ORGANOS
CONSORCIO ZVINEROS
 ING. ENESTO GUILLEMINI CRUZHUAMANCHUMO
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 REG. CIP N° 84746

ROSALBY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE (FSA) COMUN

MP/2020/5029892



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CONSORCIO LOS ORGANOS** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012000003414 y contrato de Salud No. 7022000003853, con vigencia del 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra: A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI: 03872406 MEDINA MOGOLON EDDY MARTIN

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

14/10/2020 06:59:54 pm

CASTILLO AGUIRRE, ELIANA ELIZABETH

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

CONSORCIO LOS ORGANOS

Ing. Juliana V. García Peña
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe el pago de las primas.

CONSORCIO LOS ORGANOS
mantenimiento de sistemas
R.U.C. 20605828061

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINGANIEROS

ING. ENESTO GUILLEMINI CRUZHUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE (FGA) COMUL

MP/2020/5029892



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CONSORCIO LOS ORGANOS** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012000003414 y contrato de Salud No. 7022000003853, con vigencia del 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI 03872406 MEDINA MOGOLON EDDY MARTIN

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

14/10/2020 06:59:54 pm

CASTILLO AGUIRRE, ELIANA ELIZABETH



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe ningún reclamo materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>

ROSALES PÉREZ JONNY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESTO GUILERMO SUAREZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

MP/2020/5027546



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CONSORCIO LOS ORGANOS** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012000003414 y contrato de Salud No. 7022000003853, con vigencia del 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1	DNI	41405826	BILLY CROSBY HIDALGO TINEDO
2	DNI	03895092	CARLOS ARTEMIO MENDOZA ALAMA
3	DNI	47718654	JEFFERSON PASCUAL HERRERA ALAMA
4	DNI	41600908	RONALD REIDER MORQUENCHO MORAN
5	DNI	73580417	SHEYLA DANIELA MENDOZA ALAMA



Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

14/10/2020 08:56:08 am

CASTILLO AGUIRRE, ELIANA ELIZABETH

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe ningún pago materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESTO GUIBE INY S. A. RUIZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

16.6

POLIZA CAR

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



ENDOSO DE MODIFICACIÓN N° 5033016

Código de Registro de Pólizas SBS: RG0413110086
Adecuado a la Ley N° 29946 y sus normas reglamentarias

Datos de la Póliza

Póliza N°: 340061114		Ramo:	CAR
Vigencia-Inicio:	14/05/2020 12:00 hrs	Término:	24/10/2020 12:00 hrs
Oficina:	Miraflores		

Datos del Contratante

Nombre o Razón Social: CONSORCIO LOS ORGANOS
Dirección: PRO.MCAL DOMINGO NIETO NRO. 151 URB. LOS SAUCES - ATE (LIMA 3) - LIMA (PROV)

Detalle de la Prima

Proforma Nro. 223002667		Fecha de Vencimiento:	14/05/2020
Prima Comercial		S/	6,150.04
Prima Comercial + IGV		S/	7,257.05

La Prima Comercial incluye:

Cargo de agenciamiento por la intermediación de corredor de Seguros CUBAS TENA, FERNANDO GUSTAVO

Registro : N3435 Monto S/ 955.35

Lugar y Forma de Pago Según Convenio De Pago de Prima de Seguros

Pagador CONSORCIO LOS ORGANOS

Observaciones y Comentarios

Se hace constar, por medio del presente endoso, que mediante comunicación vía electrónica Nro. 06035275 de fecha 11/08/2020, del señor Cubas Tena, Fernando Corredor de Seguros, estamos procediendo a efectuar lo siguiente:

Prórroga

Vigencia: 13/05/2020 al 24/10/2020

El presente endoso anula y reemplaza al endoso de modificación N° 5032936

En consecuencia, el Asegurado adeuda a la Compañía la suma correspondiente a la prima total según proforma adjunta.


Los demás términos y condiciones de la presente póliza permanecen inalterables.

T- 57779492 / AGT

CONSORCIO LOS ORGANOS
CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2005628061

Póliza N° 340061114

La Positiva Seguros y Reaseguros
Av. Jorge Chávez 154, Of. 201 Miraflores, Lima-Perú
RUC.: 20100210909
Telf.:(511)501-0801

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
ING. ENESTO GUILLOVALDE GUZMÁN MANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. 001284700 2

Asimismo, por el presente documento, declaro conocer y manifiesto mi consentimiento para que se remita alternativamente por los medios electrónicos que correspondan, toda comunicación o documentación relativa a mis pólizas de seguro, así como sus endosos y/o renovaciones, pudiendo incluso haber sido contratadas con anterioridad o en el futuro; incluyendo adicionalmente, comprobantes de pago electrónicos y las comunicaciones de cobranza que correspondan.

Declaro también actualizar ante algún cambio los referidos medios electrónicos a fin de que se efectúen las referidas comunicaciones.

El presente endoso queda adherido y forma parte del integrante de la póliza arriba mencionada. Todos los términos y condiciones de la póliza a excepción de los expresamente variados por el presente endoso quedan en todo su vigor. Queda asentado en los Registros de La Positiva Seguros y Reaseguros.

Miraflores, 13 de Agosto de 2020

LA POSITIVA

CONTRATANTE

CONSORCIO LOS ORGANOS
CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC: 2005628061

Póliza N° 340061114

RUC: 2005628061

La Positiva Seguros y Reaseguros

Av. Jorge Chávez 154, Of. 201 Miraflores, Lima-Perú

RUC.: 20100210909

Tel.:(511)501-0801

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. 01182702


LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.

Cal.Francisco Masias 370 LIMA - LIMA - San Isidro
Teléfono: 211-0000
www.lapositiva.com.pe

R.U.C. 20100210909
**FACTURA
ELECTRÓNICA**
F223- 00008762
Fecha de Emisión:14/08/2020

CONTRATANTE : CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC N° : 20605628061
DIRECCIÓN : PRO MCAL DOMINGO NIETO NRO 151 URB
LOCALIDAD : ATE
ASEGURADO : CONSORCIO LOS ORGANOS

MONEDA : SOLES
PRIMA COMERCIAL : 6,150.04
OFICINA : Miraflores
POLIZA : 340061114
RAMO : CAR
F. INICIO VIGENCIA : 13/05/2020
F. FIN VIGENCIA : 24/10/2020

N° PROFORMA : 223002667
INICIO VIG.DOC. : 13/05/2020
FIN VIG. DOC. : 24/10/2020
VENC. DOC. : 14/05/2020
COD.CONTRATANTE : R727130380

CANT.	UMV	PRODUCTO	PRECIO DE VTA. UNIT.	PRIMA TOTAL
1.00	ZZ	PRIMA COMERCIAL-CAR	7,257.05	7,257.05
			OP. GRATUITAS S/	0.00
			OP. EXONERADAS S/	0.00
			OP. INAFECTA S/	0.00
			OP. GRAVADAS S/	6,150.04
			TOT. DSCTO S/	0.00
			I.G.V. S/	1,107.01
			IMPORTE TOTAL S/	7,257.05

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE y 05 /100 Soles



Representación impresa de la Factura Electrónica
Este documento puede ser validado en: <http://lapositiva.paperless.com.pe/BoletaLaPositivaGenerales/>

CONSORCIO LOS ORGANOS
Powerless Paperless

CONSORCIO ZVINIANEROS
ING. ENESTO GUILLENI / ING. ENESTO CRUZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

BANCA

DEPOSITO EN EFECTIVO
ATE. 13-08-2020

:: 0011-0661-61-0100004539 DIV: SOLES
:: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUR

:: RUC 206056280661 CONSORCIO ORGANOS

TE...: S/ 7,257.05

TF...: S/ 0.35

CONSORCIO LOS ORGANOS
CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC 206056280661

ROSA LUIS PEREZ MONY JESUS
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

PAR: 1 / 1
CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ERNESTO GUILLEMINI CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

: 0011-0661-61-0100004539 / P026052 / 000863636 / 10:09
OF. NICOLAS AYLLON

SEGURO VIDA LEY

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIEROS


Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

BMM SERVIC. RECALCACION 15-10-20
 OFIC: 0155 ENTORRA: MAPFRE SOLES
 CONVENIO: 0011-001-0100203-005 HORA : 11.50

REF.: 20605628061
 DOC.: 103WE117079064
 DESC: CONSULTA 20605628061 F.VCTO.: 2020-10-01
 NOMB: CONSORCIO LOS ORGANOS
 F.PR: UNLOR EFECTIVO

IMPORTE	S/	351.05
HORA	S/	0.00
SUB TOTAL	S/	351.05
COMISION BANCO	S/	3.00
CANCELACION TOTAL	S/	354.05
REDONDEO	S/	- 0.05
IMPORTE PAGADO	S/	354.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 20605628061
 ROSALES PEREZ JOMY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

 CONSORCIO ZVINIANEROS
 ING. ENESTO GUILLEMINA CRUZHUAMANCHUMO
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

VLEY-2020/5022081



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que los trabajadores en planilla abajo nombrados, se encuentran asegurados en nuestra Compañía bajo la Póliza de Seguro de Vida Ley N° 6102011600329 por **CONSORCIO LOS ORGANOS** de acuerdo a las coberturas y sumas aseguradas que se indican en el Decreto Legislativo N° 688, desde **01/10/2020** al **31/10/2020** se emite la presente el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro.

N°	Tip. Documento	N° Documento	Nombre Asegurado	Ocupación
1	DNI	80222064	ABAD JIMENEZ TELMO	OBRERO
2	DNI	45877371	BARBARAN JANAMPA RAPHAEL	OBRERO
3	DNI	44343760	BARBARAN JANAMPA VICTOR HUGO	OBRERO
4	DNI	47225144	CARRASCO MARCHAN DENIS YORLY	OBRERO
5	DNI	45138359	CARRILLO BEUNZA CRISTIAN ALEXANDER	OBRERO
6	DNI	42644965	DAVILA PAZ JUAN PABLO	OBRERO
7	DNI	40009635	ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMAN	EMPLEADO
8	DNI	41671131	FLORES ASTO ISMAEL	OBRERO
9	DNI	44993968	GARCIA PEREZ ALAN EVER	OBRERO
10	DNI	40186806	HAMILTON MARINO YOVERA ALARCON	OBRERO
11	DNI	47132661	HUAMAN TICSE JAROL JONATHAN	OBRERO
12	DNI	80222931	HUAMANI PAQUIYAURI GILVERTO	OBRERO
13	DNI	46133652	JULIO CESAR MANRIQUE QUISPE	OBRERO
14	DNI	42006105	LIZARME DIAZ IGNACIO	OBRERO
15	DNI	77389978	MELENDREZ HUAMAN MERLY ARACELY	OBRERO
16	DNI	08403622	MENDOZA TERRONES JOSUE ESTEBAN	OBRERO
17	DNI	42555124	MORAN CARRASCO EDER ISIDRO	OBRERO
18	DNI	20424485	ORE GADEA CARLOS	EMPLEADO
19	DNI	43639831	PAUCAR LOPEZ JORGE ARMANDO	OBRERO
20	DNI	10547035	PEREZ VASQUEZ DAVID ANTONIO	OBRERO
21	DNI	31463249	QUISPE SICHA MARCELINO	OBRERO
22	DNI	70499407	RAMIREZ ZAVALA ANDREA	EMPLEADO
23	DNI	13138931	SEREN PÉREZ PEDRO JOSÉ	OBRERO
24	DNI	72298844	VILCHEZ CASTILLO MARIO JESUS	EMPLEADO
25	DNI	16789427	VIVANCO CUMPA CARLOS JAVIER	OBRERO
26	DNI	72780676	ZARATE SILVA HENYER GUILLERMO	OBRERO
27	DNI	03865720	ZARATE SIMANCAS MANUEL	OBRERO



NOTA: El presente documento no sustituye a la póliza indicada líneas arriba, en caso de discrepancia prevalecerán los términos y condiciones detallados en la póliza misma. Asimismo este documento queda sin efecto en caso el cliente incumpla con sus obligaciones de pago de primas referentes a este seguro.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060828061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN DANIEROS
ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMAN CHUMBO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

VLEY-2020/5022081



Se expide la presente, para los fines que consideren conveniente.

Miraflores, 12 de Octubre de 2020

Horas: 10:34:30 AM, JKANASHI

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO



NOTA: El presente documento no sustituye a la póliza indicada líneas arriba, en caso de discrepancia prevalecerán los términos y condiciones detallados en la póliza misma. Asimismo este documento queda sin efecto en caso el cliente incumpla con sus obligaciones de pago de primas referentes a este seguro.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
CONSORCIO ZVINZANIEROS
ING. ENESTO GUIZAN Y S.A. CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



VLEY-2020/5022081

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que los trabajadores en planilla abajo nombrados, se encuentran asegurados en nuestra Compañía bajo la Póliza de Seguro de Vida Ley N° 6102011900329 por CONSORCIO LOS ORGANOS de acuerdo a las coberturas y sumas aseguradas que se indican en el Decreto Legislativo N° 688, desde 01/10/2020 al 31/10/2020 se emite la presente el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro.

N°	Tip. Documento	N° Documento	Nombre Asegurado	Ocupación
1	DNI	80222064	ABAD JIMENEZ TELMO	OBRERO
2	DNI	45877371	BARBARAN JANAMPA RAPHAEL	OBRERO
3	DNI	44343760	BARBARAN JANAMPA VICTOR HUGO	OBRERO
4	DNI	47225144	CARRASCO MARCHAN DENIS YORLY	OBRERO
5	DNI	45138359	CARRILLO BEUNZA CRISTIAN ALEXANDER	OBRERO
6	DNI	42644965	DAVILA PAZ JUAN PABLO	OBRERO
7	DNI	40009635	ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMAN	EMPLEADO
8	DNI	41671131	FLORES ASTO ISMAEL	OBRERO
9	DNI	44993968	GARCIA PEREZ ALAN EVER	OBRERO
10	DNI	40186806	HAMILTON MARINO YOVERA ALARCON	OBRERO
11	DNI	47132661	HUAMAN TICSE JAROL JONATHAN	OBRERO
12	DNI	80222931	HUAMANI PAQUIYAUURI GILVERTO	OBRERO
13	DNI	46133652	JULIO CESAR MANRIQUE QUISPE	OBRERO
14	DNI	42006105	LIZARME DIAZ IGNACIO	OBRERO
15	DNI	77389978	MELENDREZ HUAMAN MERLY ARACELY	OBRERO
16	DNI	08403622	MENDOZA TERRONES JOSUE ESTEBAN	OBRERO
17	DNI	42555124	MORAN CARRASCO EDER ISIDRO	OBRERO
18	DNI	20424485	ORE GADEA CARLOS	EMPLEADO
19	DNI	43639831	PAUCAR LOPEZ JORGE ARMANDO	OBRERO
20	DNI	10547035	PEREZ VASQUEZ DAVID ANTONIO	OBRERO
21	DNI	31463249	QUISPE SICHA MARCELINO	OBRERO
22	DNI	70499407	RAMIREZ ZAVALA ANDREA	EMPLEADO
23	DNI	13138931	SEREN PÉREZ PEDRO JOSÉ	OBRERO
24	DNI	72298844	VILCHEZ CASTILLO MARIO JESUS	EMPLEADO
25	DNI	16789427	VIVANCO CLIMPA CARLOS JAVIER	OBRERO
26	DNI	72780676	ZARATE SILVA HENYER GUILLERMO	OBRERO
27	DNI	03865720	ZARATE SIMANCAS MANUEL	OBRERO

NOTA: El presente documento no sustituye a la póliza indicada líneas arriba, en caso de discrepancia prevalecerán los términos y condiciones detallados en la póliza misma. Asimismo este documento queda sin efecto en caso el cliente incumpla con sus obligaciones de pago de primas referentes a este seguro.

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 20605828061
 ROSALEY PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE (FSA) COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
 CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
 ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMAN CHUMBO
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 REG. CIP N° 84746

VLEY-2020/5022081

Se expide la presente, para los fines que consideren conveniente.

Horas: 10:34:30 AM, JKANASHI

Miraflores, 12 de Octubre de 2020



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO



CONSORCIO LOS ORGANOS



Ing. Juliana V. Garcia Peña
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

CONSORCIO LOS ORGANOS

NOTA: El presente documento no sustituye a la póliza indicada líneas arriba, en caso de reincidencia o cancelación los términos y condiciones detallados en la póliza misma. Asimismo, **CONSORCIO ZV INGENIEROS** sin efecto en caso el cliente incumpla con sus obligaciones de pago de primas referentes a este seguro.

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

ROSALEY PEREZ JOMY JESUS
REPRESENTANTE (FGA) COMUN

XVII.

DOCUMENTOS

VARIOS

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

17.1

COPIA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

BEC NORTE CHICO
AV. INDUSTRIAL 3515
INDEPENDENCIA

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA
ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SAC

PRESENTE.-

INDEPENDENCIA, 09-09-2020
CARTA FIANZA N° 0011-0307-9800099745-66
VENCE EL: 15-12-2020

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0307-9800099745-66 por : S/124,394.09(CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 09/100 SOLES)

Por cuenta de : ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SAC

Vencimiento : 16-09-2020, a horas de 12 meridiano

S/ 124,394.09

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 11-12-2019, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de CONSORCIO LOS ORGANOS (PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC - ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SAC

Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 15-12-2020, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por via notarial a nuestra oficina BEC NORTE CHICO ubicado en AV. INDUSTRIAL 3515 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente
BANCO CONTINENTAL
p.p.

Maria Mabel Belido Huashuayo
Ejecutivo Banca Empresas
Banca Empresas Lima Norte

José Luis Alzamora Rosales
Gerente Oficina RE
BEC Lima Norte

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS

RUC 20100130204

CONSORCIO ZVINZANIEROS
ING. ENESTO GUIBEN / INGENIERO EN CRUZ HUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

RUC 20100130204

REFRENDO: 083042009002ACT0307

S/ 124,394.09

OF. NICOLAS AYLLON
AV. NICOLAS AYLLON 2032
ATE

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA
PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC

PRESENTE.-

ATE, 04-09-2020

CARTA FIANZA N°: 0011-0155-9800022674-90

VENCE EL: 16-12-2020

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF : Carta Fianza Nro.0011-0155-9800022674-90 por : S/124,394.09(SOLES)

Por cuenta de : PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC

Vencimiento : 16-09-2020, a horas de 12 meridiano

S/124,394.09

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 12-12-2019, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO LOS ORGANOS CONFORMADO POR PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC - ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 16-12-2020, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina OF.NICOLAS AYLLON ubicado en AV. NICOLAS AYLLON 2032 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Paramá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente
BANCO CONTINENTAL
p.p.

[Signature]
John Heróí Medina Santa Cruz
Gerente Oficina
Oficina Nicolás Ayllón

[Signature]
Jesús Enrique Saavedra Bazán
Ejecutivo de Banca Negocios
Oficina Nicolás Ayllón

CONSORCIO LOS ORGANOS



RUC 20100130204

REFRENDO: 2156320090401 P
S/ 124.394.09

CONSORCIO LOS ORGANOS

[Signature]
CONSORCIO ZVIN...
ING. ENESTO GUILERMO...
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

17.2

COPIA CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN LIMA, 28 DE AGOSTO DE 2020	Carta Fianza N° 3002019013249 - 3
--	---

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/12/2020

BENEFICIARIO	RUC
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	20137921601

DE NUESTRA CONSIDERACIÓN:

A solicitud de CONSORCIO LOS ORGANOS, integrado por ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES S.A.C. (20523386469) y PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC (20515300121), otorgamos por el presente documento garantía incondicional, indivisible, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al sólo requerimiento de ustedes como beneficiarios, la cual se hará efectiva por el motivo garantizado de ADELANTO DIRECTO correspondiente al siguiente objeto: LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2019-FONDEPES-1 REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO N°2359436.

La presente Carta Fianza tiene una vigencia de 90 días contados a partir de las 00:00 horas del 25/09/2020 hasta las 24:00 horas del 23/12/2020, fecha de su vencimiento, y por la suma de S/186,335.59 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 59/100 SOLES), sin que nuestra responsabilidad exceda el importe expresamente señalado.


Su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido por la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas complementarias, modificatorias y las que la reemplacen.

AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. quedará liberada de toda responsabilidad si no se exigiera notarialmente el cumplimiento de la obligación en sus oficinas, ubicadas en Calle Las Begonias 415, Edificio Torre Begonias, Piso 3 - San Isidro, dentro del horario de atención al público que tenga establecido en dicha oficina, así como dentro de los quince (15) días calendario siguientes después de su vencimiento, en concordancia con el artículo 1898 del código civil, y señalando obligatoriamente el monto a pagar. El pago será efectuado mediante cheque de gerencia, el cual será entregado solamente contra devolución del original de la presente carta fianza o de su última prórroga, de ser el caso.


La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido; salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada a AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. y esta última haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su fianza a favor del nuevo acreedor.

Este documento reemplaza a su anterior, con fecha de vencimiento 24/09/2020, y puede comprobarse en www.avla.com/pe/verifica, enviando un mail a comprobaciones@avla.com, o llamando al 51 1 715 4400.

* 51 1 715 4400 *


FIRMA AUTORIZADA

Javier Lamarque
 Gerente Comercial
AVLA Perú


FIRMA AUTORIZADA

Jaime Aspillero
 Gerente Comercial
CONSORCIO ZVINZANIEROS
 INGENIERO GUINZA WALTER CRUZ HUAMANCHIMO
AVLA
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 REG. CIP N° 84746

Resolución SBS N° 2701- 2016

Calle Las Begonias 415, Edificio Torre Begonias, Piso 3 - San Isidro, Lima
www.avla.com

CONSORCIO LOS ORGANOS
 CONSORCIO LOS ORGANOS
 RUC: 2005628061

ROSA LUIS PEREZ JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

00744

17.3

COPIA CARTA FIANZA DE ADELANTO DE MATERIALES

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESÚS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN	Carta Fianza N°
LIMA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	3002019013250 - 3

FECHA DE VENCIMIENTO: 13/01/2021

BENEFICIARIO	RUC
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	20137921601

DE NUESTRA CONSIDERACIÓN:

A solicitud de CONSORCIO LOS ORGANOS, integrado por ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES S.A.C. (20523386469) y PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC (20515300121), otorgamos por el presente documento garantía incondicional, indivisible, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al sólo requerimiento de ustedes como beneficiarios, la cual se hará efectiva por el motivo garantizado de ADELANTO PARA MATERIALES correspondiente al siguiente objeto: LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2019-FONDEPES-1 REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO N°2359436.

La presente Carta Fianza tiene una vigencia de 90 días contados a partir de las 00:00 horas del 16/10/2020 hasta las 24:00 horas del 13/01/2021, fecha de su vencimiento, y por la suma de S/274,373.68 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 68/100 SOLES), sin que nuestra responsabilidad exceda el importe expresamente señalado.

Su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido por la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas complementarias, modificatorias y las que la reemplacen.

AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. quedará liberada de toda responsabilidad si no se exigiera notarialmente el cumplimiento de la obligación en sus oficinas, ubicadas en Calle Las Begonias 415, Edificio Torre Begonias, Piso 3 - San Isidro, dentro del horario de atención al público que tenga establecido en dicha oficina, así como dentro de los quince (15) días calendario siguientes después de su vencimiento, en concordancia con el artículo 1898 del código civil, y señalando obligatoriamente el monto a pagar. El pago será efectuado mediante cheque de gerencia, el cual será entregado solamente contra devolución del original de la presente carta fianza o de su última prórroga, de ser el caso.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido; salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada a AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. y esta última haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su fianza a favor del nuevo acreedor.

Este documento reemplaza a su anterior, con fecha de vencimiento 15/10/2020, y puede comprobarse en www.avla.com/pe/verifica, enviando un mail a comprobaciones@avla.com, o llamando al 51 1 715 4400.

S/274.373.68

FIRMA AUTORIZADA

 María Zepeda Del Rosario
 Coordinadora del Cobranza
 AVLA Perú

FIRMA AUTORIZADA

 Andrés Alvarado
 Apoderado
 CONSORCIO ZVINEROS
 ING. ENESTO GUILLO / INGENIERO CIVIL / INGENIERO EN SISTEMAS DE RIEGO / HUAMANCHIMO
 AVLA Perú Compañía de Seguros S.A.
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 REG. CIP N° 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 2060828061

 ROSALES PÉREZ JONY JESÚS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

Resolución SBS N° 2701- 2016
 Calle Las Begonias 415, Edificio Torre Begonias, Piso 3 - San Isidro, Lima
www.avla.com

002366

17.4

COPIA DE CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CONTRATO N° 092-2019-FONDEPES

LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2019-FONDEPES
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436.

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436", que celebra de una parte:

- El FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES con RUC N° 20137921601, con domicilio legal en Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima. debidamente representado por la Jefa de la Oficina General de Administración, la señora CARMINA CARRERA AMAYA, identificada con DNI N° 10327662, designada mediante Resolución Jefatural N° 075-2019-FONDEPES/J de fecha 14 de mayo de 2019 y con las facultades conferidas en materia de contrataciones mediante Resolución Jefatural N° 169-2019-FONDEPES/J de fecha 17 de diciembre de 2019, a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD; y de la otra parte,
- El CONSORCIO LOS ORGANOS, conformado por las empresas PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC con RUC N° 20515300121, y ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AIG S.A.C. con R.U.C N° 20523386469, con domicilio común en Av. Prolongación Mca Nieto N° 151 Urb. Los Sauces (Cruce Av. Las Torres y Separd. industrial) distrito de Ate Vitarte Provincia y departamento de Lima, debidamente representado por sus representante común Jony Jesús Rosales Pérez, con DNI N° 20425890, según contrato de consorcio de fecha 03 de diciembre del 2019, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA.

LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA a quienes en forma conjunta se les denominará LAS PARTES, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 21 de noviembre de 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro del Licitación Pública N° 04-2019-FONDEPES - primera convocatoria para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436", al CONSORCIO LOS ORGANOS, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC: 20523386469
ROSALES PEREZ JONY JESUS
Representante Legal Común



C. L. ENTIDAD



CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEMIN SUAREZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "REMDELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436".**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 2,487,881.62 (Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 62/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de supervisión de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles, en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 26 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, **EL CONTRATISTA** autoriza a **LA ENTIDAD** a efectuar los pagos correspondientes mediante depósito en Cuenta Bancaria a nombre del **CONSORCIO LOS ORGANOS**, para cuyo efecto ha proporcionado su Código de Cuenta Interbancaria del **BANCO BBVA CONTINENTAL**.

CCI - CUENTA EN SOLES

011 -155-000100043029-96

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de Ciento Veinte (120) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento, lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CONSORCIO LOS ORGANOS
Rosales Perez Jony Jesus
Representante Legal Común



CONSORCIO LOS ORGANOS
CONSORCIO ZVINIANEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. ALFONSO CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "REMDELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436".**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 2,487,881.62 (Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 62/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de supervisión de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles, en periodos de valorización quincenal, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 26 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, **EL CONTRATISTA** autoriza a **LA ENTIDAD** a efectuar los pagos correspondientes mediante depósito en Cuenta Bancaria a nombre del **CONSORCIO LOS ORGANOS**, para cuyo efecto ha proporcionado su Código de Cuenta Interbancaria del **BANCO BBVA CONTINENTAL**.

CCI - CUENTA EN SOLES	011 - 155-000100043029-96
-----------------------	---------------------------

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de Ciento Veinte (120) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento, lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CONSORCIO LOS ORGANOS
 NÚM. 2359436

 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 Representante Legal Común

CONSORCIO LOS ORGANOS
 NÚM. 2359436

 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO LOS ORGANOS
 CONSORCIO ZVINIANEROS
 ING. ENESTO GUIBEN INSA CRUZHUAMANCHUMO

 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 REG. CIP N° 84746



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

VIGENCIA:

Los pólizas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tendrán vigencia desde la fecha de inicio de ejecución hasta la recepción de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a la suscripción contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

La asignación de riesgos se encuentra contemplada en el expediente técnico, así como anexo A del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 2005628061
ROSALES PEREZ JONY JESUS
Representante Legal Común



CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 2005628061



CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 2005628061
ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. CARLOS CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

OTRAS PENBALIDADES

N°	PENALIDADES	MULTA	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el personal del plantel profesional clave permanezca menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.50 UIT por día de ausencia del personal de obra	Según informe del inspector y/o supervisor
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
3	ACCESO AL CUADERNO DE OBRA Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del período por cada día de dicho impedimento.	Según informe del inspector y/o supervisor
4	SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por el FONDEPES.	0.50 UIT por ocurrencia	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
5	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Cuando el contratista no cumple con dotar a su personal de los elementos de seguridad.	0.50 UIT por cada día	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
6	CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE OBRA Cuando el contratista no presente el cronograma actualizado a la fecha de inicio contractual.	0.50 UIT por cada día de atraso	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
7	CALENDARIO REPROGRAMADO DE OBRA Cuando el contratista de obra no presente el calendario reprogramado.	0.50 UIT por cada día de atraso	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
8	CRONOGRAMAS ACELERADOS DE OBRA CONFORME AL RLCE Cuando el contratista de obra no presente el cronograma acelerado de obra de conformidad con el reglamento de la ley de contrataciones del estado	0.80 UIT por cada día de atraso	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
R.S.A. 2005628061
ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.S.A. 2005628061

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.S.A. 2005628061

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.S.A. 2005628061

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / S. A. / RUIZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

N°	PENALIDADES	MULTA	PROCEDIMIENTO
	PRUEBAS Y ENSAYOS		
9	Quando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones y es requerido por el supervisor o coordinador de obra del FONDEPES.	0.50 UIT por vez	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
10	RESIDENTE DE OBRA Quando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra.	0.50 UIT por cada día	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
11	INGENIERO ESPECIALISTAS Quando los Ingenieros Especialista de obra no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es por cada día.	0.50 UIT por cada día	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
12	PERDIDA DE CUADERNO DE OBRA Por pérdida del cuaderno de obra	0.50 UIT Por día de ausencia del cuaderno de obra debidamente autorizado para su utilización.	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
13	METRADOS Demora mayor a siete (7) días en entregar los metrados al inspector y/o supervisor para la valorización de la obra, luego de ser requeridos.	0.50 UIT por ocurrencia	Según informe del inspector y/o supervisor
14	PLANOS DE REPLANTEO No entregar al supervisor de obra los planos de replanteo previo al inicio de los trabajos, para la autorización respectiva	0.50 UIT por ocurrencia	Según informe del inspector y/o supervisor
15	PLANOS FINALES CONFORME A OBRA No entregar al supervisor de obra los planos finales conforme a obra para aprobación, previo a la recepción de obra.	0.50 UIT por cada día de atraso.	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
16	EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA Quando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica, luego de 07 días de ser requerido por el supervisor o coordinador. Cuando la falta de este equipo afecte el correcto desarrollo de la Obra.	0.50 UIT Por ocurrencia	Según informe del coordinador de la obra
17	MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRA Quando el contratista de obra no cuente con los materiales necesarios en obra de acuerdo a su calendario de adquisición de materiales	0.50 UIT por ocurrencia	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
18	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO De no presentar el Contratista los comprobantes que acreditan la cancelación del citado seguro, dentro de los 10 días siguientes al inicio de obra, se le aplicará la penalidad que se señala.	1.00 UIT	Según informe del coordinador de la obra
19	CARTEL DE OBRA Quando el contratista no coloque al inicio del proyecto el cartel de obra, la multa es por cada día de atraso después del quinto día de recibido el diseño del cartel por parte de la entidad	0.50 UIT por cada día de atraso	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
20	ACCIDENTES DE TRABAJO No reportar los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo N°008-2015-TR reglamento de seguridad y salud en el trabajo.	0.50 UIT por ocurrencia	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra

CONSORCIO LOS ORGANOS
RCSALES PEREZ JONY JESUS
Representante Legal Común



C. GARCIA



CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINIANIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / S. CRUZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

N°	PENALIDADES	MULTA	PROCEDIMIENTO
21	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL La No presentación de información escaneada y digital para realizar la liquidación del contrato de obra (excel, Word, PDF, ms Project, s10, autocad, etc)	0.50 UIT Por día de atraso	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
22	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL La No presentación de información escaneada y digital de las valorizaciones mensuales (excel, Word, PDF, ms Project, s10, autocad, etc)	1.00 UIT Por ocurrencia	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
23	PRESENTACIÓN DE SEGUROS Y PAGOS La no presentación de SCTR, CONAFOVICER, ESSALUD, SENCICO, AFP O ONP, en cada una de las valorizaciones	0.50 UIT Por día de atraso	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
24	SEÑALIZACIÓN EN ZONAS DE PELIGRO Por no señalizar y delimitar las zonas de peligro oportunamente	0.50 UIT Por día	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra

Las penalidades enumeradas se calculan aplicando los porcentajes señalados al monto contractual, las mismas que serán deducidas en la liquidación final o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su

Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no

CONSORCIO LOS ORGANOS
R. ROSALES PEREZ JONY JESUS
Representante Legal Común



CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINZANIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / S. CRUZ HUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- **DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Av. Petit Thouars N° 115, Distrito de Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima.
- **DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Av. Prolongación Mcal Nieto N° 151 Urb. Los Sauces (Cruce Av. Las Torres y Separd, Industrial) distrito de Ate Vitarte Provincia y

¹ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje si las controversias derivan de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

CONSORCIO LOS ORGANOS
RUBEN PEREZ JONY JESUS
Representante Legal Común



CONSORCIO ZVIN...
ING. ENESTO GUILLEN...



CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN...
ING. ENESTO GUILLEN...



PERÚ

Ministerio de la Producción



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

departamento de Lima.

Asimismo, para efectos de las notificaciones durante la ejecución contractual señala el siguientes correos electrónicos: rosales@pirsac.com.pe y administracion@aigsac.com

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2019.



FONDEPES

.....
CARMINA OSORREBA AMAYA
JEFE DE LA UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060562061

.....
ROSALES PEREZ JONY JESUS
Representante Legal Común

"EL CONTRATISTA"



CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060562061

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINIANEROS
ING. ENESTO GUILLEN VASQUEZ CRUZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

17.5

COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO

CONSORCIO LOS ORGANOS

R.U.C. 20605628061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

NOTARIA VILCA MONTEAGUDO
 Av. Aviación 2468 - 2do. Piso
 SAN BORJA - LIMA
 Telfs: 475-0045 / 475-2235

CONSORCIO LOS ORGANOS

NOTARIA SALVATIERRA
 MONICA C. SALVATIERRA SALDAÑA
 IV. LOS RIASEÑORES 160 (OVALO SANTA ANITA)
 Central Telef. 362-0522 / 478-1342 / 362-1000
 E-mail: notsahr@speedy.com.pe
 SANTA ANITA - PIURA

CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO ASOCIATIVO DE FORMALIZACION DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

- **ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES S.A.C.** CON RUC N° 20523386469, CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE SAN MARTIN 893 - MIRAFLORES - LIMA; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SEÑOR **OMAR JESUS MUÑOZ RAMOS**, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD D.N.I N° 41188002, CON PODER VIGENTE INSCRITO EN EL REGISTRO DE MANDATOS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 12372371.
- **PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C.** CON RUC N° 20515300121, CON DOMICILIO LEGAL EN AVENIDA PROLONG MCAL DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV. LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) - DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL SEÑOR **JONY JESUS ROSALES PEREZ**, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD D.N.I N° 20425890, CON PODER VIGENTE INSCRITO EN EL REGISTRO DE MANDATOS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11976632

QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE COMO CONSORCIO EN LOS TERMINOS Y BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

PRIMERO.-

POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS EMPRESAS **ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES S.A.C.**; **PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C.** DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 445° AL 448° Y DEMAS NORMAS CONEXAS DE LA LEY N° 26887 - LEY GENERAL DE SOCIEDADES, MANIFIESTAN SU EXPRESA VOLUNTAD DE CONSORCIARSE CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR EN FORMA CONJUNTA LA EJECUCION DE OBRA: **CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA IOARR: "REMDELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436"** AL HABER SIDO ADJUDICADOS CON EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, CONVOCADO POR EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

AVENIDA PROLONG MCAL DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA / Email: jrosales@pirsac.com.pe / 363150731

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 2005628061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVIN...
NOTARIA VILCA
 ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA



ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2000562061

Rosales Perez Jonny Jesus
ROSALES PEREZ JONNY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

Ing. Ernesto Guiles
CONSORCIO ZVINJANEROS
ING. ERNESTO GUILLES / S. A. CRUZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS Y LA TIERRA

MONICA C. SALVATIERRA SALDARA

Central Telef. 352-0522 / 478-1342 / 362-1020

E-mail: ncsah@speedy.com.pe

SANTA ANITA - LIMA

ATA - LIMA
FONDEPES
ATA - LIMA
ATA - LIMA
ATA - LIMA

PROCESO FONDEPES - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: LA TIERRA Y LA TIERRA (CON MUNICIPIO DE SANTA ANITA)

POR TANTO, CUMPLEN CON FORMALIZAR EL CONTRATO DE CONSORCIO, EN VIRTUD DEL CUAL CONVIENEN EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE EN CONSORCIARSE BAJO LA DENOMINACION DE "CONSORCIO LOS ORGANOS"

SEGUNDO.-

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL GRADO DE PARTICIPACION DEL "CONSORCIO LOS ORGANOS", DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES, ES DE LA SIGUIENTE MANERA:

N°	PERSONA JURÍDICA O NATURAL	% DE LA PARTICIPACION
1.-	ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES S.A.C.	50%
2.-	PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C.	50%

ASIMISMO; LAS PARTES DE COMUN Y MUTUO ACUERDO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 30225 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, MODIFICADA POR EL D.LEG. N° 1444 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR D.S. 344-2018-EF; Y ESTANDO A LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD; CONVIENEN EN **PRECISAR LAS OBLIGACIONES** QUE CORRESPONDEN A CADA UNA DE LAS PARTES INTEGRANTES Y SUSCRIBIENTES DEL PRESENTE CONTRATO, ELLO DE ACUERDO A SU GRADO DE PARTICIPACION DETALLADO EN EL CUADRO PRECEDENTE.

PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

N°	PERSONA JURÍDICA O NATURAL	OBLIGACIONES	%
1.-	ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES S.A.C.	-Ejecución de la obra, como materiales, personal, equipo y otros relacionados directamente con la ejecución de la obra. -Administración de la Obra -Aporte del plantel profesional clave, y plantel técnico.	50%

AVENIDA PROLONGACIONAL DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA / Email: rosales@zvin.com.pe / 362150731

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060562061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS

NOTARIA VLCA MO...
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

Ing. Luis Alberto Villa Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

ING. ROSALES
 MICHUAN A.C. 0411 7E
 A. No. 3065 144 08
 Ciudad Guaymas 352 4522 14
 Email: rosales@59
SANTA ANITA

ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 2060562061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINIENIEROS
 ING. ENESTO GUILLEN / S. L. CRUZ HUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

NOTARIA SALVATIERRA
MONICA C. SALVATIERRA SALDAÑA
 Calle Los Organos 100 (OVALO SANTA ANITA)
 Central Telef. 362-0522 / 478-1342 / 362-1083
 E-mail: notarial@speedy.com.pe
SANTA ANITA - LIMA

CONSORCIO LOS ORGANOS

NOTARIA SALDAÑA
SANTA ANITA
 1342 / 362-1083
 www.notarial.com.pe
LIMA

2.-	PROYECTOS INDUSTRIALES JR S A C	Aporte de Equipamiento. -Gestión y aporte de cartas fianzas necesarias para la ejecución de la obra. -Ejecución de la obra, como materiales, personal, equipo y otros relacionados directamente con la ejecución de la obra -Administración de la Obra -Aporte del plantel profesional clave, y plantel técnico. -Aporte de Equipamiento Estratégico: -Gestión y aporte de cartas fianzas necesarias para la ejecución de la obra. -Responsable absoluto en la elaboración de la oferta técnica y económica, asume la responsabilidad administrativa, civil y penal de corresponder.	50%
-----	---------------------------------	---	-----

TERCERO.-

EL CONSORCIO QUE SE CONSTITUYE ES CON EL OBJETO ESPECIFICO DE EJECUTAR LA EJECUCION DE OBRA SEÑALADA EN LA CLAUSULA PRIMERA E INICIARÁ SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO, TENIENDO COMO PLAZO DE DURACION HASTA LA CULMINACIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE SUSCRIBE A SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

CUARTO.-

POR LA PRESENTE CLAUSULA PARA EFECTOS INTERNOS LOS OTORGANTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO ASUMEN LA RESPONSABILIDAD, DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN, TANTO EN EL ASPECTO TECNICO COMO ECONOMICO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA: CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N°N2359436", ASI COMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA.

QUINTO.-

AVENIDA PROLONG MCAL DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST), DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA / Email: rosales@pihsac.com.pe / 948150131

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 2060562061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVINEROS
 ING. ENESTO GUILLEN / S. A. CRUZHUAMANCHUMO

NOTARIA VILCA MONTEAGU
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746


CONSORCIO ZVINGANIEROS
 FRANCISCO SALAZAR
 INGENIEROS S.C.
 Ciudad Toluca 2892-8528
 E-mail: info@zvinganieros.com
SANTA ANA

ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 20605628061


 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS


CONSORCIO ZVINGANIEROS
 ING. ERNESTO GUILLEMIN / S. A. CRUZHUAMANCHUMO
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

NOTARIA SALVATIERRA
MONICA C. SALVATIERRA SALDAÑA
 AV. LOS RUISEÑORES 6 TOPO (OVALO SANTA ANITA)
 DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
 Teléfono: 982-0522 / 478-1342 / 362-1083
 E-mail: notsalm@speedy.com.pe
SANTA ANITA - LIMA

CONSORCIO LOS ORGANOS

NOTARIA SALVATIERRA
MONICA C. SALVATIERRA SALDAÑA
 AV. LOS RUISEÑORES 6 TOPO (OVALO SANTA ANITA)
 DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
 Teléfono: 982-0522 / 478-1342 / 362-1083
 E-mail: notsalm@speedy.com.pe
SANTA ANITA - LIMA

LOS FIRMANTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO DESIGNAN A DON JONNY ROSALES ROSALES, INTERFERADO VOTO D-11 N° 20425890, COMO REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO, CON DOMICILIO PARA EFECTOS ELECTORALES EN SU DOMICILIO LEGAL EN AVENIDA PROLONG MICAL DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR LAS POLITICAS Y PAUTAS DEL CONSORCIO A ADOPTAR Y EJERCER LAS SIGUIENTES FACULTADES:

- A) REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES, PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA, ACTAS DE ACUERDOS, ASI COMO PARA PRESENTAR VALORIZACIONES, RECABAR CHEQUES Y DEMAS PAGOS QUE PUDIESEN RESULTAR COMO CONSECUENCIA DEL CONTRATO.
- B) LA PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO CUALQUIER SITUACION DERIVADA DE DICHA PROGRAMACION.
- C) LA SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERA, CON ARREGLO AL CONTRATO DE SUPERVISION, CONTROL DE LA REFERIDA OBRA Y A LAS NORMAS EN CONTRATACIONES.
- D) LA APERTURA O CLAUSURA DE OFICINAS INCLUYENDO LA CONTRATACION DE ALQUILER DE ELLAS.
- E) OTORGAR LOS PODERES QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSORCIO DENTRO DE LAS FACULTADES PREVIAMENTE OTORGADAS.
- F) DECIDIR Y APROBAR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS, DE TODO TIPO DE RIESGO CONTRA TERCERA PERSONA.
- G) EFECTUAR LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES Y LIQUIDACION FINAL DE LAS CUENTAS.
- H) REPRESENTAR AL CONSORCIO EN LA INICIACION Y PROSECUION DE LOS ASUNTOS LEGALES DE CUALQUIER NATURALEZA, SEAN ELLOS ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, POLITICAS, JUDICIALES, PERSONAS NATURALES, CON TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACION, PREVISTAS EN EL ARTICULO 74°, 75° Y 77° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO DE LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA INICIAR O PROSEGUIR TODO TIPO DE PROCEDIMIENTOS, ACCIONES, EXCEPCIONES O PROCESOS, SEAN DE CONCILIACION, ARBITRALES, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, YA SEA EN PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO PROCESAL O DE LA PRETENSION, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O PRETENSIONES, CONCILIAR SEA INICIANDO CONCILIACIONES O CONTESTANDO CONCILIACIONES O CONTINUAR CONCILIACIONES INICIADAS, TRANSIGIR

**EL PRESENTE DOCUMENTO
 NO HA SIDO REDACTADO
 EN ESTA NOTARIA**

AVENIDA PROLONG MICAL DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA / Email: jrosales@oilrzac.com.pe / 989150731

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 2060562061

ROSALES PEREZ JONNY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

NOTARIA VILCA MONTEAGUDO
 ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
 REDACTADO EN ESTA NOTARIA

CONSORCIO ZVINIANEROS
 ING. ENESTO GUILLEN / S.A. / CRUZ HUAMANCHUMO
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

NOTARÍA S
MONICA C. S.
 AV. LOS REYES 1000
 Central 1000
 Esq. 1000
SANTA

ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 2000562061

[Signature]
 ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

[Signature]
CONSORCIO ZVINEROS
 ING. ENESTO GUILLEN / S. CRUZ HUAMANCHUMO
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746



ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060562061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINIANEROS
ING. ENESTO GUILLEMIN SUAREZ HUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

NOTARIA SALVATIERRA

MONICA C. SALVATIERRA SALDAÑA

CONSORCIO LOS ORGANOS

LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
Central Telef. 362-0522 / 478-1342 / 362-1083

E-mail: rosalv@speedy.com.pe
SANTA ANITA - LIMA 4

MONICA C. SALVATIERRA SALDAÑA
SANTA ANITA - LIMA 4
362-1083

CONTRATO
LIMA

DESIGNACION DEL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO EN LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CON FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACION DEL CONTRATO, SEGUN CORRESPONDA.

SEXTO:

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL REPRESENTANTE COMUN DESIGNADO SEÑOR JONY JESUS ROSALES PEREZ, IDENTIFICADO CON D.N.I N° 20425890, CONJUNTAMENTE Y DE MANERA MANCOMUNADA CON EL SEÑOR OMAR JESUS MUÑOZ RAMOS, IDENTIFICADO CON DNI N° 41188002, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AVENIDA PROLONG MCAL DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EJERCERAN LAS SIGUIENTES FACULTADES Y ATRIBUCIONES:

- A) GIRAR Y COBRAR CHEQUES, REALIZAR COBRANZAS, ABRIR, CERRAR Y RENOVAR TODO TIPO DE CUENTAS, ABRIR Y CANCELAR CUENTAS A PLAZOS DE AHORROS, RETIRAR IMPOSICIONES, DEPOSITAR, COBRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES, AVALAR, ENDOSAR Y GARANTIZAR ANTE TERCEROS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORRO U OTROS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, EFECTUAR INVERSIONES, DEPOSITOS, COBROS DE FONDOS DE GARANTIA.
- B) DECIDIR LA APERTURA Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS, EN MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANJERA, GIRAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, PAGARES, EFECTUAR INVERSIONES, DEPOSITOS, COBROS DE FONDOS DE GARANTIA, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORRO U OTROS, SOLICITAR Y OBTENER SOBREGIROS, PRESTAMOS, AVANCES, ANTICIPOS Y CREDITOS BANCARIOS EN CUENTA CORRIENTE CON O SIN GARANTIA ESPECIFICA, CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO Y PRESTAMOS CON AFECTACION DE FONDOS DEL CONSORCIO Y EN GENERAL TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

SETIMO:

EL CONSORCIO TENDRA SU DOMICILIO LEGAL EN AVENIDA PROLONG MCAL DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE

AVENIDA PROLONG MCAL DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA / Email: irosales@lososac.com.pe / 288150731

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060562061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVINEROS
ING. ENESTO GUILLEN / INGENIERO EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
ING. CRUZHUAMANCHUMO

NOTARIA VILCA MON
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



ESTA CABELLA ESTA EN BLANCO

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2000562061

[Signature]
ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

[Signature]
CONSORCIO ZVIN ZANIEROS
ING. ENESTO GUILLEMIN SUAREZ HUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

NOTARIA SALVATIERRA

MONICA C. SALVATIERRA SALDANA

AV. LOS TORRES 160 (CALLE SANTA ANITA)
Central telef. 362-0522 / 478-1342 / 362-1083

E-mail: notsalv@coady.com.pe
SANTA ANITA - LIMA

CONSORCIO LOS ORGANOS

ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LUGAR DONDE SE LE NOTIFICA LA COMUNICACION RELACIONADA CON LA EJECUCION DE LA OBRA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA IOARR: "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N°N2359436".

OCTAVO.-

LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE PARA EFECTOS TRIBUTARIOS, EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO LLEVARÁ CONTABILIDAD INDEPENDIENTE. CONSTITUYENDOSE EN DESTINATARIO DE LOS PAGOS DERIVADOS DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA ENTIDAD; EL "CONSORCIO LOS ORGANOS", SIENDO DICHO CONSORCIO EL QUE GIRE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

NOVENO.-

LOS FONDOS ENTREGADOS COMO CONTRAPRESTACION POR LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA IOARR: "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N°N2359436", SERAN INTEGRAMENTE ADMINISTRADOS POR EL "CONSORCIO LOS ORGANOS".

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

DECIMO.-

DURANTE EL EJERCICIO Y VIGENCIA DEL CONSORCIO, EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SR. JONY JESUS ROSALES PEREZ CONTARÁ PARA LOS ASUNTOS JUDICIALES CON LOS PODERES GENERALES Y ESPECIALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 74° y 75° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y CONFORME LO ESTIPULADO EN EL LITERAL H) DE LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERO.-

EN LO QUE RESPECTA A LA PARTICIPACION DE UTILIDADES, DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LOS CONTRATANTES ACUERDAN INTERVENIR DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVENIDA PROLONGACION CAL DOMINGO NIETO 181 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA / Email: jrosales@ulrsac.com.pe / 369150731

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060562061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZVINIANEROS
ING. ENRIQUE GUILLEN / INGENIERO EN ELECTRICIDAD / CRUZ HUAMANCHUMO

NOTARIA VILCA MONTANA
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2000562061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINZANIEROS
ING. ENESTO GUILLEMIN SUAREZ HUAMANACHUMBO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

NOTARIA SALVATIERRA

CONSORCIO LOS ORGANOS

MONICA SALVATIERRA SALDAÑA
AV. LOS RUISEÑORES 160 (CALLE SANTA ANITA)
Central Telef. 362-0522 / 478-1342 / 362-1081
E-mail: notsalv@speedy.com.pe
DE LA **SANTA ANITA-LIMA**

NOTARIA SALVATIERRA
SALDAÑA
N. SANTA ANITA
2 / 362-1083
-speedy.com.pe
SANTA - LIMA

PERSONA JURIDICA O NATURAL

1-	ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES S.A.C.	50%
2-	PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C.	50%

DECIMA SEGUNDO.-

EN CASO DE QUE, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ALGUNAS DE LAS PARTES DEL CONSORCIO, ÉSTE OBTENGA RESULTADOS NEGATIVOS O ARROJE PÉRDIDAS LUEGO DE SU EJECUCIÓN, DICHAS PÉRDIDAS DEBERÁN SER ASUMIDAS POR LOS CONSORCIADOS DE MANERA PROPORCIONAL A SU PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CLAUSULA DECIMA.

DECIMO TERCERO.-

LAS PARTES DE COMUN Y MUTUO ACUERDO PACTAN, QUE LOS INTEGRANTES DEL PRESENTE CONSORCIO, ASUMEN RESPONSABILIDAD SOLIDARIA RESPECTO A LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGAN CON LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS, PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMO CUARTO.-

LAS PARTES ACUERDAN, QUE LOS INGRESOS DERIVADOS Y PROVENIENTES DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA QUE SE SUSCRIBA CON EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES, NO PUEDE SER OBJETO DE AFECTACIONES, EMBARGOS, COBRANZAS U OTROS POR LAS OBLIGACIONES INDIVIDUALES CONTRAIDAS O QUE ASUMAN SUS INTEGRANTES QUE NO SE RELACIONEN O PROVENGAN DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA.

EN EL SUPUESTO QUE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO TENGAN FRENTE A TERCEROS ADELIDOS, OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO, PROCEDIMIENTOS DE COBRANZA U OTROS O LAS ASUMAN CON POSTERIORIDAD A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y QUE NO PROVENGAN O TENGAN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, LAS ASUMIRÁN Y RESPONDERÁN CON SU PATRIMONIO Y BIENES PROPIOS.

**EL PRESENTE DOCUMENTO
NO HA SIDO REDACTADO
EN ESTA NOTARIA**

AVENIDA PROLONG MICAL DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA / Email: jrosales@ollitsae.com.pe / 983155731

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060562061

ROSALES PEREZ JOVY BESSIERE
REPRESENTANTE LEGAL

NOTARIA VILCA MONTEAGUDO
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

CONSORCIO ZVIN INGENIEROS
ING. ENESTO GUILLEN / S.A. / RUIZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746



ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2000562061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINEROS
ING. ENESTO GUILLEN / ING. EN CRUZHUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS

DECIMO QUINTO.-

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA EMPRESA PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C. ES EL RESPONSABLE ABSOLUTO EN LA ELABORACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA.

DECIMO SEXTO.-

LAS PARTES CONTRATANTES POR MUTUO ACUERDO Y DE MANERA EXPRESA SE SOMETEN A LA VIA ARBITRAL, ESPECIFICAMENTE ANTE EL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA, SOMETIÉNDOSE A SU REGLAMENTO Y NORMAS INTERNAS, A EFECTO DE QUE LOS CONFLICTOS QUE PUDIESEN SURGIR EN TORNO A LA VALIDEZ, INTERPRETACION O EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO; INCLUIDA SU INEFICACIA, SE RESUELVAN MEDIANTE FALLO DE INSTANCIA ÚNICA, POR ARBITRO ÚNICO DE DERECHO, QUE SERÁ DESIGNADO POR DICHA INSTITUCIÓN ARBITRAL, PUDIENDO ASIMISMO PREVIAMENTE ACUDIR A LA VIA DE LA CONCILIACION.

EL ARBITRAJE SERA DE DERECHO Y EL LAUDO QUE SE EXPIDA SERA DEFINITIVO.

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE CADA UNA DE LAS CLAUSULAS ARRIBA CONSIGNADAS, LAS PARTES CUMPLEN CON SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO, Y PARA MAYOR CONSTANCIA LEGALIZAN SUS FIRMAS ANTE NOTARIO PUBLICO.

LIMA, 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTARIA VILCA MONTEAGUDO
 ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
 REDACTADO EN ESTA NOTARIA

EL PRESENTE DOCUMENTO
 NO HA SIDO REDACTADO
 EN ESTA NOTARIA


 OMAR JESUS MUÑOZ RAMOS
 Representante Legal
 ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES S.A.C.



 JONY JESUS ROSALES PÉREZ
 Representante Legal
 PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C.

AVENIDA PROLONGACIONAL DOMINGO NIETO 181 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD. INDUST) DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA / Email: jrosales@pijrac.com.pe / 363150131

CONSORCIO LOS ORGANOS

LEGALIZACION A LA VUELTA →
 CONSORCIO LOS ORGANOS
 RUC: 2805629961

CERTIFICACION AL REVERSO →


 CONSORCIO ZVINEROS
 INGENIERO GUSTAVO A. CRUZHUAMANCHUMO
 Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION
 REG. CIP N° 84746

ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

NOTARIA SALVATIERRA

MONICA C. SALVATIERRA SALDAÑA

AV. LOS RUISEÑORES 160 (OVALO SANTA ANITA)

Central Telef. 352-0522 / 478-1342 / 362-1063

E-mail: notsalv@speedy.com.pe

SANTA ANITA - LIMA

CERTIFICO QUE LA FIRMA HECHA EN ESTA CORRESPONDE A JONY JESUS ROSALES PEREZ CON DNI N° 20425890 QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACION DE PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C. SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11076632 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.- SE CERTIFICA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO A SOLICITUD DE QUIEN EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACION

SE DEJA CONSTANCIA, CONFORME AL ARTICULO 108, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049: "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO."
LIMA, 06 DE DICIEMBRE DEL 2019

JGR



MONICA C. SALVATIERRA SALDAÑA
NOTARIA DE LIMA
REG. 113



ELARD WILFREDO VILCA MONTEAGUDO

NOTARIO DE LIMA

Av. Aviación 2468 2do. Piso - San Borja

Telfs: 475-0045 / 475-2235

CERTIFICO. - LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DEL DOCUMENTO DE LA VUELTA, LA MISMA QUE CORRESPONDE A: OMAR JESUS MUÑOZ RAMOS, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 41188002; QUIEN MANIFIESTA ACTUAR EN SU CONDICION DE GERENTE GENERAL DE ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CUYAS FACULTADES SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 12372371, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA.

EL NOTARIO QUE AUTORIZA NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO (ART. 108° D.LEG. 1049). - DOY FE. - F2H - LIMA, 07 DE DICIEMBRE DEL 2019. - F/006948/091575. - Consultar en nuestra web <http://www.notariavilca.org/consulta> con el código: 4894718566

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060562061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN



Elard Wilfredo Vilca Monteagudo
NOTARIO DE LIMA
C.N.L. 171



CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVIN ZANIEROS
INGENIERO CIVIL
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746

17.6

**COPIA DE RESOLUCION
DE LA DIRECCION
GENERAL DE
INVERSION PESQUERA
ARTESANAL Y
ACUICOLA N° 074-2020-
FONDEPES/DIGENIPAA**

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO ZVINIANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA
N° 074-2020-FONDEPES/DIGENIPAA

Lima, 21 de julio de 2020

VISTOS: El Memorando N° 2000-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, la Nota N° 069-2020-FONDEPES/DIGENIPAA/UFIM y el Informe N° 031-2020-AGH, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, así como el Memorando N° 213-2020-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el 27 de diciembre de 2019, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante, FONDEPES) y el Consorcio Los Órganos, suscribieron el Contrato N° 092-2019-FONDEPES, para la ejecución de la obra: "IOARR REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA" con Código Único 2359436, (en adelante, la obra) por un monto de S/ 2,487,881.62 Soles (Dos Millones Cuatrocientos Ochoenta y Siete Mil Ochocientos Ochoenta y Uno con 62/100 Soles) y un plazo de ejecución contractual de 120 días calendario;

Que, el 18 de noviembre de 2019, el FONDEPES y el Consorcio ZV Ingenieros (en adelante, la Supervisión) suscribieron el Contrato N° 047-2019-FONDEPES para la supervisión de la Obra, por un plazo de 150 días calendario;

Que, el 10 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1486 que regula la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo;

Que, el acto administrativo puede fundamentarse en informes de emisión previa que obren en el expediente correspondiente, a condición de su puntual identificación y su integración en el acto administrativo que motivan. Sobre el particular, en el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece lo siguiente:

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605628061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO ZV INGENIEROS
ING. CNESTO GUILLEN / ING. CRUZHUAMANCHUMO
Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

«Artículo 6.- Motivación del acto administrativo (...)

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se las identifique de modo claro, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. (...):

Que, conforme a la normativa indicada sobre el contenido motivacional, constituyen fundamentos de la presente Resolución: el Memorando N° 2000-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, la Nota N° 069-2020-FONDEPES/DIGENIPAA/UFIM y el Informe N° 031-2020-AGH, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, así como el Memorando N° 213-2020-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, los mismos que formarán parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos:

Por los fundamentos técnicos y normativos expuestos y de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225; el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF; la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486 y la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE; así como en ejercicio de las facultades delegadas a través del artículo 3 literal f) y el artículo 6 de la Resolución Jefatural N° 169-2019-FONDEPES/J, corresponde expedir la Resolución de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola a través de la cual se apruebe en parte la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo presentada por el Contratista:

Con el visto bueno de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar en parte la Ampliación Excepcional de Plazo solicitada por el CONSORCIO LOS ÓRGANOS, en el marco del Contrato N° 092-2019-FONDEPES, para la ejecución de la obra denominada: IOARR "REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA" con Código Único 2359438, por el plazo de 162 días calendario, conforme a los argumentos expuestos en el Memorando N° 2000-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, la Nota N° 069-2020-FONDEPES/DIGENIPAA/UFIM y el Informe N° 031-2020-AGH, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, así como el Memorando N° 213-2020-FONDEPES/OGAJ.

Artículo 2°.- Reconocer a favor del Contratista el monto de S/ 55 896,97 (cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y seis con 97/100 Soles), conforme a los argumentos expuestos en el Memorando N° 2000-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, la Nota N° 069-2020-FONDEPES/DIGENIPAA/UFIM y el Informe N° 031-2020-AGH, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, así como el Memorando N° 213-2020-FONDEPES/OGAJ.

Tener en cuenta que para el pago se deberá sustentar mediante facturas, boletas de pago u otros documentos que permitan acreditar fehacientemente haber incurrido en aquellos conceptos, conforme a lo dispuesto en el numeral 7.2.4 de la Resolución N° 005-2020-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 061-2020-OSCE/CD.



CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 2060562806

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZVINI INGENIEROS
ING. LUIS ALBERTO AVILA MOHALES
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP. N° 84746

Artículo 3°.- Disponer que el Contratista amplíe el plazo de las garantías que hubiera otorgado, de corresponder, y presente el nuevo cronograma de ejecución de obra, el programa de ejecución de obra (CPM), el calendario de avance de obra actualizado y el nuevo calendario de adquisición de materiales y de utilización de equipos, teniendo en cuenta el plazo aprobado a través del artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo 4°.- Ampliar el plazo del Contrato N° 047-2019-FONDEPES de la Supervisión por el plazo de 162 días calendario, conforme a lo expuesto en el Informe N° 031-2020-AGH y de conformidad con el numeral 7.6.1 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE.

Artículo 5°.- Notificar la presente Resolución y sus anexos al contratista Consorcio Los Órganos y al supervisor Consorcio ZV Ingenieros; remitiéndose igualmente copias a la Oficina General de Administración y a la Jefatura para conocimiento.

Artículo 7°.- Disponer que la presente Resolución y sus anexos se publiquen en el portal institucional de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.

FONDEPES

Jorge Roberto Nahua Swirich
 Director General de Inversión
 Pesquera, Acuicultura y Acuicola

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.U.C. 20605628061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO ZV INGENIEROS

ING. CNESTO GUILLEN / ING. ESTEBAN CRUZHUAMANCHUMO

Ing. Luis Alberto Avila Morales
 JEFE DE SUPERVISION

PRECISIÓN 84746
 PORQUE LLAMARLO CONSULTA
 Jose FALLA 28137921831 Ibarra
 Mollaco Dey V B



FONDEPES



17.7

FACTURA

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20605828061

ROSALES PÉREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

“REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARÁ,
DEPARTAMENTO PIURA”, CON CODIGO UNICO N°2359436

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ZVINGANIEROS

Ing. Luis Alberto Ávila Morales
JEFE DE SUPERVISIÓN
REG. CIP N° 84746

CONSORCIO LOS ORGANOS

PRO. MCAL DOMINGO NIETO 151 URB. LOS SAUCES
ATE - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20605628061****E001-23**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **28/10/2020**
Señor(es) : **FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO**
RUC : **20137921601**
Dirección del Cliente : **AV. PETIT THOUARS 115
ESQUINA AV PETIT THOUARS
CON 28 DE JULIO LIMA-LIMA-
LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **VALORIZACION N07**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERV	VALORIZACION N07 OBRA REMOD DE COMPON DE ILUMINACION, ELECT O INFORMACION, BANO O SERV SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMB PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCAL LOS ORGANOS, DIST LOS ORGANOS, PROV TALARA, DEP PIURA CU N2359436	320691.99	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas :

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE Y 59/100 SOLES

Sub Total :	S/ 320,691.99
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 115,465.22
Valor Venta :	S/ 205,226.77
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 36,940.82
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 242,167.59

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSORCIO LOS ORGANOS

RUC: 20605628061

ROSALES PEREZ JONY JESUS
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CONSORCIO LOS ORGANOS

ING. ENESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ZV INGENIEROS

Ing. Luis Alberto Avila Morales
JEFE DE SUPERVISION
REG. CIP N° 84746