

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

INFORME N°011-2021-FONDEPES-DIGENIPAA/UFEP/GRZM

Atención : **ING. JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHI**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Asunto : **Valorización N°33 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020 (19.12.2020 al 31.12.2020) de la obra:**
"Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima"

Referencia : a) Carta CSL.174302.PU.DPA.S.676.20
b) Carta C085-2020-CMN-SUPE: Valorización de CMN
c) Carta C089-2020-CMN-SUPE: Informe CMN

Fecha : 20 de enero del 2021.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para remitir el presente Informe con la finalidad de solicitarle se sirva dar trámite a la **Valorización N°33**, correspondiente al mes de diciembre 2020 (19.12.2020 al 31.12.2020) de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima", cuya ejecución se encuentra a cargo del contratista **CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE** y que ha sido revisada por la Supervisión de obra **CESEL SA**.

Al respecto, puedo informar:


I. DATOS GENERALES DE LA OBRA

1.1 Información de la obra

Proceso : L.P. N° 0001-2017-FONDEPES (1ra. Convocatoria)
Obra : Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima".

Entidad contratante : FONDEPES
Financiamiento : FONDEPES

Proceso : L.P. N° 0001-2017-FONDEPES (1ra. Convocatoria)
Contrato : N° 025-2017-FONDEPES
Código SNIP N° : 182813
Modalidad de Ejecución : FONDEPES
Sistema de Contratación : A precios Unitarios
Monto Obra : S/. 21'509,091.48 (incluye IGV)
Contratista : CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE
Residente : Ing. Carlos Ricardo Pereda Méndez con CIP N°34484
Fecha de Inicio : 19 de setiembre del 2017
Plazo Ejecución : 270 días calendario
Término Inicial : 15 de junio del 2018
Avance Físico : 54.51 % al 31 de diciembre 2020.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Monto Vigente : S/. 26'942,914.57 (incluye IGV)
Total Adicional : S/. 5,433,823.09 (25.26%).
Fecha de Término Contractual actual : 01 de mayo del 2021.

ADICIONALES

Adic. Obra 01 : S/. 2'213,942.02 – R.J. N° 008-2018-FONDEPES/J del 18.01.18
Deduc. Vinc. 01 : S/. 1'879,271.36 – R. J. N° 008-2018-FONDEPES/J del 18.01.18.
Adic. Obra 02 : S/. 160,884.74 – R.J. N° 052-2018-FONDEPES/J del 18.05.18
Adic. Obra 03 : S/. 676,072.37 – R.J. N° 094-2018-FONDEPES/J del 22.08.18
Deduc. Vinc. 02 : S/. 242,870.31
Adic. Obra 04 : S/. 417,954.90 – R.J. N° 095-2018-FONDEPES/J del 22.08.18
Deduc. Vinc. 03 : S/. 220,209.97
Adic. Obra 05 : S/. 562,775.06 – R.J. N° 133-2018-FONDEPES/J del 26.10.18
Deduc. Vinc. 04 : S/. -187,675.96
Adic. Obra 06 : S/. 340,246.17 – R.J. N° 158-2018-FONDEPES/J del 28.12.18
Deduc. Vinc. 05 : S/. -339,697.56
Adic. Obra 07 : S/. 408,954.61 – R.J. N° 044-2019-FONDEPES/J del 15.03.19
Deduc. Vinc. 06 : S/. -257,918.77
Adic. Obra 08 : S/. 598,810.85 - R.J. N° 156-2019-FONDEPES/J del 19.11.19
Deduc. Vinc. 07 : S/. -157,619.03.
Adic. Obra 09 : S/. 4'441,450.47 - Resolución Directoral N° 043-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 03.03.2020
Deduc. Vinc. 08 : S/. -1'102,005.13.




AMPLIACIONES

Ampliac. N° 01 : 16 d.c. (Denegada).
Ampliac. N° 02 : 67 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 001-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 03 : 42 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 028-2018-FONDEPES/SG).
Término : 27 de julio del 2018.
Ampliac. N° 04 : 32 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 029-2018-FONDEPES/SG).
Nvo. Término : 28 de agosto del 2018.
Ampliac. N° 05 : 28 d.c. (Aprobada Resolución de S.G. N° 110-2018-FONDEPES/SG)
Nvo. Término : 25 de setiembre del 2018.
Ampliac. N° 06 : 120 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 111-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 07 : 19 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 112-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 08 : 52 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 171-2018-FONDEPES/SG).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Término	:	16 de noviembre del 2018.
Ampliac. N° 09	:	57 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 172-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 10	:	44 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 215-2018-FONDEPES/SG).
Término	:	30 de diciembre del 2018.
Ampliac. N° 11	:	43 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 216-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 12	:	4 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 217-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 13	:	58 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 012-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 14	:	75 d.c. (Aprobada con Resolución de G.G. N° 013-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 15	:	17 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 049-2019-FONDEPES/GG).
Término	:	15 de marzo del 2019.
Ampliac. N° 16	:	45 d.c. Resolución de G.G. N° 071-2019-FONDEPES/GG del 15.04.2019.
Ampliac. N° 17	:	144 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 098-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 18	:	143 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 099-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 19	:	60 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 105-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 20	:	36 d.c. (Resolución de G.G. N° 097-2019-FONDEPES/GG.)
Fecha Término	:	04 de Junio del 2019.
Ampliac. N° 21	:	164 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 117-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 22	:	140 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 118-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 23	:	60 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 119-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 24	:	260 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 120-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 25	:	344 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 193-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 26	:	(Denegada con Resolución de G.G. N° 199-2019-FONDEPES/GG).



SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA del 04.06.2019 por 227 días calendario, hasta el 16.01.2020.

Reinicio de obra	:	17 de enero del 2020 (01 día de plazo vigente trasladado del 04.06.2019)
Ampliac. N° 27	:	29 D.C. (Resolución N°024-2020-FONDEPES/DIGENIPAA). (computado desde el 18.01.2020 al 15.02.2020)
Ampliac. N° 28	:	Denegada Resol N° 032-2020-FONDEPES/DIGENIPAA
Ampliac. N° 29	:	Denegada con Resolución Directoral N° 052-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 17.06.2020.
Ampliac. N° 30	:	Denegada con Resolución Directoral N° 055-2020-

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Ampliación Excepc. :	FONDEPES/DIGENIPAA del 24.06.2020. 111 D.C. Aprobada en parte con Resolución Directoral N° 058-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 04.07.2020.
Ampliac. N° 31 :	Denegada con Resolución Directoral N° 061-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 08.07.2020
Ampliac. N° 32 :	Aprobada con Resolución Directoral N° 0112-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 06.10.2020
Ampliac. N° 33 :	Denegada con Resolución Directoral N° 0113-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 06.10.2020

1.2 Información del Contratista Supervisor

Empresa Contratista :	CESEL S.A.
Representante Legal :	Jesus Gattas Abugattas Abuid
Dirección :	Av. José Gálvez Barrenechea N° 646 San Isidro - Lima
Contrato :	N° 030-2017-FONDEPES
Fecha de Contrato :	15 de Setiembre del 2017
Monto del contrato Supervisión :	S/. 1'651,890.27
Plazo Supervisión de Obra :	270 días calendario
Fecha de inicio de Servicio :	19 de setiembre del 2017
Fecha de término de Servicio :	15 de junio del 2018
Supervisor :	Ing. Yessica Yulliana Arroyo Sampen CIP N° 147611


II. ANTECEDENTES

1.1 Antecedentes Generales:

- Con fecha 24 de Julio del 2017, el Comité de Selección como resultado del Proceso de Selección LICITACION PUBLICA: N° 0001-2017-FONDEPES para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima", adjudico la Buena Pro al CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE, por el monto de S/. 21'509,091.48 y un plazo de ejecución de 270 días calendario; suscribiéndose el Contrato N° 025-2017-FONDEPES con fecha 22 de agosto del 2017.
- Con fecha 29 de agosto del 2017, el Comité de Selección como resultado del Proceso de Selección CONCURSO PUBLICO N° 0001-2017-FONDEPES para la consultoría de la supervisión de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima", adjudicó la Buena Pro a la empresa CESEL S.A. por el monto de S/. 1'651,890.27 y con un plazo del servicio por 270 días calendario; suscribiéndose el Contrato N° 030-2017-FONDEPES con fecha 15 de setiembre del 2017.

1.2 Antecedentes Normas COVID-19:

- Decreto Supremo N°044-2020-PCM de fecha 15 de marzo, que declara el Estado de Emergencia Nacional y dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afecta la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM.
- Decreto Legislativo N°1486, para la reactivación de las obras, se genera la extensión del plazo de ejecución contractual y el reconocimiento de mayores costos directos y



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

gastos generales, considerando el impacto en plazo del Estado de Emergencia Nacional y la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19.

- DECRETO SUPREMO N° 101-2020-PCM publicado el 04 de junio del 2020, que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM.
- Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA del 28 de abril del 2020, aprueba el documento técnico de los Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA del 07 de mayo del 2020, aprueba el Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades y sus modificatorias.
- El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE publicó el 19.05.2020, la **DIRECTIVA N°005-2020-OSCE/CD**, que tiene por finalidad desarrollar los alcances y procedimientos para implementar las medidas dispuestas en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del **Decreto Legislativo N° 1486** publicada el 10 de mayo de 2020, **destinadas exclusivamente a la reactivación de los contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisión**, que se encuentran paralizadas por efecto del Estado de Emergencia Nacional, declarado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N°116-2020-VIVIENDA, con fecha 09 de junio de 2020 se aprueba el inicio de las actividades de Construcción aprobadas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades para la zona urbana de los departamentos y provincias señalados en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.
- Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA del 30 de JUNIO del 2020, aprueba el documento técnico de los Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N°117-2020-PCM, con fecha 30 de junio de 2020 que aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.
- Resolución N°102-2020-OSCE/PRE, que formalizan aprobación de la modificación de los numerales 6.2 y 7.1.1 de la Directiva N°005-2020-OSCE/CD "Alcances y Disposiciones para la reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°1486".

1.3 Antecedentes Específicos:

- ✓ Mediante Memorando N.º 4104-2020-FONDEPES/DIGENIPAA la DIGENIPAA dispuso

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

al Coordinador de la Unidad Funcional de Ejecución de Proyectos (UFEP) implementar el Decreto de Urgencia N.º 133- 2020 y comunicar el procedimiento y sustento de aquellas valorizaciones correspondientes al mes de diciembre que deban ser objeto de modificaciones contractuales.

- ✓ Mediante Memorando Interno N.º 03019-2020-FONDEPES/UFEP el Coordinador de UFEP requirió disponer la implementación del mencionado Decreto de Urgencia
- ✓ Mediante Adenda N° 07 al contrato N° 025-2017-FONDEPES se modifica el contrato, en el extremo referido a que la ejecución de la obra efectuada en el mes de diciembre de 2020, se valore en 2 periodos, conforme se detalla a continuación:
 - Primer periodo: Valorización por la ejecución de la obra en el periodo del 01 al 18 de diciembre de 2020.
 - Segundo periodo: Valorización por la ejecución de la obra en el periodo del 19 al 31 de diciembre del 2020.
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.676.20 del 31 de diciembre del 2020, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, su Informe de valorización de obra N°33 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2020 (19.12.2020 al 31.12.2020), en atención a la Carta C085-2020-CMN-SUPE del 31 de diciembre del 2020.
- ✓ Con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.673.20 del 31 de diciembre del 2020, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, el Informe Parcial N°33 del Contratista CMN (19.12.2020 al 31.12.2020).

1.4 Antecedentes de obra atrasada

- ✓ Con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.467.20 la supervisión de obra de CESEL SA del 18 de febrero del 2020, informa sobre el desabastecimiento de distintos materiales que generan atrasos constantes de obra, que están anotadas en cuaderno de obra mucho antes de la suspensión de obra e informes mensuales desde el 2019 e informa también que se evidencia que ninguna ampliación de plazo será suficiente si el contratista continua con el ritmo lento de trabajo (14 personas de obra en el mes de febrero) y que podría llevar a atrasos injustificados y que es inaplazable que el contratista deberá acrecentar su producción cumpliendo con las normas de seguridad y calidad necesaria.

Concluye además que el contratista tiene ATRASOS INJUSTIFICADOS y que no cuenta con la capacidad económica necesaria para poder cumplir con las metas propuesta en el plazo vigente, que se refleja en el bajo número de personas en obra y falta de recursos para ejecutar en distintos frentes.

- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.475.20, del 26 de febrero del 2020, la supervisión de obra CESEL SA, informa sobre la paralización de obra injustificada por parte del contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE desde el 24 de febrero indicando no estar de acuerdo con el documento de respuesta emitido por la Entidad y ratificarse en solicitar el adicional correspondiente a la partida del emisor submarino y que la ejecución de estos trabajos se encuentra paralizada.

Ante la paralización de ejecución de trabajos, la supervisión realizó la anotación en el cuaderno de obra (asiento N°1029 del 24.02.2020), solicitando el reinicio de las actividades, la continuidad de los trabajos y que todo atraso es responsabilidad del Contratista.

Ante lo expuesto, solicitamos que la Entidad realice las gestiones del caso para indicar

EL PERÚ PRIMERO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

al Residente la continuación de los trabajos y notifique al Contratista que según la cláusula Décimo Quinto "Penalizaciones" de su CONTRATO N° 025-2017.FONDEPES, si **el Contratista incurre en retraso injustificado** en la ejecución de las prestaciones objeto al contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.

CSL.174302.PU.DPA.S.483.20, del 03.03.2020, **continuidad de paralización de obra** DPA SUPE, solicitamos que la Entidad realice las gestiones del caso para indicar al Residente la continuación de los trabajos y notifique al Contratista que según la cláusula Décimo Quinto "Penalizaciones" de su CONTRATO N° 025-2017.FONDEPES, si el Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto al contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.

- ✓ **Esta Supervisión recomienda a la Entidad evaluar el uso del Art. 135 del RLCE, en vista que el CMN ha paralizado injustificadamente la ejecución de la prestación del Servicio DPA SUPE.**
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.483.20 del 04.03.2020, la supervisión de obra CESEL SA, informa sobre la paralización de obra injustificada por parte del contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE desde el 24 de febrero.
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.492.20 del 11.03.2020 e Informe Especial N°CSL.174302.PU.ESP.82.20, la supervisión de obra CESEL SA, informa sobre el Estado Situacional de la obra, de la obra donde concluye que:
 - Existe desabastecimiento de distintos materiales y falta de personal de obra que generan atrasos constantes.
 - Es evidente que ninguna ampliación de plazo será suficiente si el contratista continua con este ritmo de trabajo que podría paralizar la Obra por atrasos injustificados, por lo tanto es inaplazable que la Contratista acreciente su producción cumpliendo con las normas de seguridad y calidad necesarias.
 - El avance que hasta la fecha viene desarrollando la empresa CMN, dejar constancia que no cuenta con la capacidad económica necesaria para poder cumplir con las metas propuesta del proyecto, esto se refleja en la cantidad de personal y la falta de recursos para ejecutar trabajos distintos frentes.
 - el avance logrado por el contratista hasta el mes de FEBRERO 2020 fue de: 55.84% y en marzo es de 55.87% menor al 80% del porcentaje acumulado programado donde indica que la obra se encuentra atrasada respecto al Calendario valorizado con la Ampliación de plazo 27, además que se encontró paralizada en sus trabajos desde el 24.02.2020



III. MARCO LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 350-2015-EF y modificado por D.S. N° 056-2017, del 19 de marzo del 2017.
 - Contrato N° 25-2017-FONDEPES.
 - Resolución de Gerencia General N°016-2020-FONDEPES/GG
- Específicas:
- ✓ Artículo 166° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

EL PERÚ PRIMERO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

- ✓ Artículo 175° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

IV. ANALISIS

- ✓ El avance físico acumulado logrado por el contratista hasta el mes de DICIEMBRE 2020 fue de: $54.51\% - 87.10\% = -32.59\% < 0.0\%$, lo cual indica que la obra se encuentra **atrasada** respecto al Calendario valorizado con la Ampliación de plazo 32, considerando el Adicional de Obra N°01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09; y el Deductivo vinculante N°01,02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08.
- ✓ Se deja constancia que ya se aprobó la ampliación de plazo 32, cuya fecha de término es el 01/05/2021.
- ✓ El rendimiento (desempeño) del contratista durante el mes de DICIEMBRE 2020 fue de: $54.51\% / 87.10\% = -62.58\% < 80.0\%$, por lo que se debe aplicar lo dispuesto en el Artículo 173° del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, por "Demora injustificada en la ejecución de la obra".

*Según el artículo 173° del reglamento de contrataciones el estado, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente, y en el caso de **retraso injustificado**, cuando el monto de una valorización a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha se le ordenará al contratista que presente un calendario que contemple la aceleración de trabajos de modo que garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.*

- ✓ Indicar que esta Supervisión ha informado oportunamente la aplicación de las **penalidades** previstas en el contrato, por el incumplimiento reiterativo del contratista, mediante cartas de Estado actual de OBRA y cautela que la obra se ejecute dentro de los plazos contractuales e informa a la Entidad que el contratista tiene **ATRASOS INJUSTIFICADOS**, y ha manifestado a la ENTIDAD poner las medidas establecidas en la LEY e incluyendo intervención económica, de acuerdo a las cláusulas de contrato.
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.676.20 del 31 de diciembre del 2020, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, su **Informe de valorización de obra N°33 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2020 (19.12.2020 al 31.12.2020)**, en atención a la Carta C085-2020-CMN-SUPE del 31 de diciembre del 2020.
- ✓ Con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.673.20 del 31 de diciembre del 2020, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, el Informe Parcial N°33 del Contratista CMN (19.12.2020 al 31.12.2020).

RESUMEN DE LA VALORIZACION N°33 – DICIEMBRE 2020 (19.12.2020 al 31.12.2020).


- ✓ La Valorización N°33, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020 (19.12.2020 al 31.12.2020), donde el contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE presenta su Valorización conciliados con la Supervisión de Obra CESEL SA por un monto de **S/. 45,361.32 (Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Uno con 32/100 soles), incluido IGV.**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"



	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MONTO MENSUAL	ACUMULADO ACTUAL
MONTOS CONTRACTUALES (V) - Sin I.G.V.				
Presupuesto Expediente Técnico (Sin I.G.V.)	S/14,578,589.43	S/9,582,521.05	S/39,421.83	S/9,541,942.07
Presupuesto Obras Portuarias	S/6,447,373.02	S/4,071,831.74	S/9,065.28	S/4,080,897.01
Presupuesto Edificación en Tierra - Estructuras	S/3,285,483.49	S/2,905,822.21	S/8,827.45	S/2,914,649.66
Presupuesto Edificación en Tierra - Arquitectura	S/1,665,402.03	S/769,617.45	S/20,739.19	S/790,356.64
Presupuesto Edificación en Tierra - Instalaciones Eléctricas	S/146,095.75	S/45,395.21	S/789.10	S/46,184.31
Presupuesto Edificación en Tierra - Instalaciones Sanitarias	S/626,873.47	S/287,482.09	S/0.00	S/287,482.09
Presupuesto Edificación en Tierra - Equipamiento	S/2,373,404.06	S/1,378,948.80	S/0.00	S/1,378,948.80
Presupuesto Impacto Ambiental deductivo obra	S/53,957.61	S/43,423.75	S/0.00	S/43,423.75
SUB TOTAL PRESUPUESTO	S/14,578,589.43	S/9,582,521.05	S/39,421.83	S/9,541,942.07
I.G.V.	S/2,624,146.10	S/1,710,453.79	S/7,095.78	S/1,717,549.57
PRESUPUESTO TOTAL Con I.G.V.	S/17,202,735.53	S/11,212,974.84	S/46,516.81	S/11,259,491.65
REAJUSTES y REGULARIZACION				
REAJUSTES (\$) - Sin I.G.V.				
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 22 - Indices Enero 2020 Obras Portuarias		S/187,995.34	S/1,769.63	S/189,764.97
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 22 - Indices Enero 2020 Estructuras		S/103,096.64	S/1,053.10	S/104,149.73
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 22 - Indices Enero 2020 Arquitectura		S/42,502.30	S/2,987.29	S/45,489.59
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 22 - Indices Enero 2020 Eléctricas		S/1,691.05	S/57.36	S/1,633.68
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 22 - Indices Enero 2020 Sanitarias		S/56,036.83	S/0.00	S/56,036.83
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 22 - Indices Enero 2020 Equipamiento		S/40,576.47	S/0.00	S/40,576.47
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 22 - Indices Enero 2020 Impacto Ambiental		S/722.54	S/0.00	S/722.54
TOTAL REAJUSTES		S/429,239.97	S/5,967.38	S/435,106.45
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		S/9,931,760.12	S/45,286.40	S/9,977,046.53
DEDUCCIONES (D) - Sin I.G.V.				
Deducciones del Adelanto Directo				
Deducciones del Adelanto Directo Obras Portuarias		12749.67	S/237.28	12986.95
Deducciones del Adelanto Directo Edif. en Tierra Estructuras		6902.29	S/140.08	7042.37
Deducciones del Adelanto Directo Edif. en Tierra Arquitectura		3035.74	S/390.52	3426.26
Deducciones del Adelanto Directo Edif. en Tierra Instalaciones Eléctricas		-259.67	S/11.83	-247.84
Deducciones del Adelanto Directo Edif. en Tierra Instalaciones Sanitarias		6879.54	S/0.00	6879.54
Deducciones del Adelanto Directo Edif. en Tierra Equipamiento		5363.81	S/0.00	5363.81
Deducciones del Adelanto Directo Impacto Ambiental		31.02	S/0.00	31.02



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Deducciones del Adelanto de Materiales				
Deducciones del Adelanto de materiales Obras Portuarias		S/24,542.25	S/0.00	24542.25
Deducciones del Adelanto de materiales Edif. en Tierra Estructuras		S/35,640.48	S/0.00	35640.48
Deducciones del Adelanto de materiales Edif. en Tierra Arquitectura		S/5,892.71	S/0.00	5892.71
materiales Edif. en Tierra Arquitectura				
Deducciones del Adelanto de materiales Edif. en Tierra Instalaciones Eléctricas		0.00	S/0.00	0.00
Deducciones del Adelanto de materiales Edif. en Tierra Instalaciones Sanitarias		0.00	S/0.00	0.00
Deducciones del Adelanto de materiales Edif. en Tierra Equipamiento		0.00	S/0.00	0.00
Deducciones del Adelanto de materiales Impacto Ambiental		0.00	S/0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		108,777.84	779.71	101,557.55
AMORTIZACIONES (A)				
Amortización de Adelanto Directo (12.81%)	1,822,894.37	1,041,682.96	6,066.90	1,047,749.85
Amortización del Adelanto Directo Obras Portuarias	889,711.81	S/435,576.34	S/1,395.15	436971.48
Amortización del Adelanto Directo Edif. En Tierra Estructuras	368,140.85	S/314,260.83	S/1,358.54	315619.37
Amortización del Adelanto Directo Edif. En Tierra Arquitectura	173,822.12	S/90,390.30	S/3,191.78	93582.07
Amortización del Adelanto Directo Edif. En Tierra Instalaciones Eléctricas	65,300.36	S/5,393.73	S/121.44	5515.17
Amortización del Adelanto Directo Edif. En Tierra Instalaciones Sanitarias	82,093.08	S/36,384.57	S/0.00	36384.57
Amortización del Adelanto Directo Edif. En Tierra Equipamiento	237,340.41	S/154,993.82	S/0.00	154993.82
Amortización del Adelanto Directo Impacto Ambiental	5,395.76	S/4,683.36	S/0.00	4683.36
Amortización de Adelanto de materiales	3,577,500.80	1,827,845.93	0.00	1,827,845.93
Amortización del Adelanto de Materiales Obras Portuarias N°01		693304.36	0.00	693,304.36
Amortización del Adelanto de Materiales Obras Portuarias N°02		441971.32	0.00	441,971.32
Amortización del Adelanto de Materiales Obras Portuarias N°03		138367.24	0.00	138,367.24
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Estructuras N°01		98419.96	0.00	98,419.96
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Estructuras N°02		371989.54	0.00	371,989.54
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Estructuras N°03		31012.40	0.00	31,012.40
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Arquitectura N°01		0.00	0.00	0.00
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Arquitectura N°02		52781.11	0.00	52,781.11
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Arquitectura N°03		0.00	0.00	0.00
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Instalaciones Eléctricas		0.00	0.00	0.00
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Instalaciones Sanitarias		0.00	0.00	0.00
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Equipamiento		0.00	0.00	0.00
Amortización del Adelanto de Materiales Impacto Ambiental		0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIONES		2,869,528.89	6,066.90	2,875,595.79



[Handwritten signature]

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

VALORIZACION NETA (VN - VED-A)		6,961,453.40	38,441.80	6,999,895.19
MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA				
En Efectivo (VN)		6,961,453.40	38,441.80	6,999,895.19
I.G.V. (-VN x 18%)		1,253,061.62	6,919.52	1,259,981.14
MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V. EN NUEVOS SOLES		8,214,515.02	45,361.32	8,259,876.33
CALENDARIO DE COMPROMISO A SOLICITAR EN NUEVOS SOLES			S/	
			45,361.32	

FONDERES Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Contrato N° 075-2017- FONDEPES Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, REGION LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA, DISTRITO DE SUPE PUERTO

CMA

CESEL INGENIEROS

RESUMEN

VALORIZACION N° 33 DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

OBRA: AMISORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, REGION LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA, DISTRITO DE SUPE PUERTO

PROP: FONDEPES

CONTRAT: CONSORCIO MARTINO DEL NORTE

SUPERV: CESEL
ml 30 dic 2020

CONCEPTOS	VALORIZACION ACTUAL	VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR	VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL
1.1 MONTO VALORIZADO	39,421.03	9,502,521.05	9,541,942.07
1.2 REAJUSTE DE VALORIZACION	5,867.38	429,239.07	435,106.45
A. TOTAL VALORIZACION REAJUSTADA	45,288.40	9,931,760.12	9,977,048.53
2.0 AMORTIZACIONES			
2.1 ADELANTO DIRECTO (35.39%)	6,066.90	1,041,692.96	1,047,749.85
2.2 ADELANTO DE MATERIALES	-	1,827,845.93	1,827,845.93
B. TOTAL AMORTIZACIONES	6,066.90	2,869,538.89	2,875,595.78
3.0 DEDUCCIONES			
3.1 POR EL ADELANTO DIRECTO	779.71	34,702.40	35,482.11
3.2 POR EL ADELANTO POR MATERIALES	-	66,075.44	66,075.44
C. TOTAL DEDUCCIONES	779.71	100,777.84	101,557.55
4.0 IGV 18% DE (A-B-C)	6,919.52	1,253,061.62	1,259,981.14
5.0 LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA (A-B-CHGV)	45,361.32	8,214,515.02	8,259,876.33
A FAVOR DEL CONTRATISTA	38,441.80	6,961,453.40	6,999,895.19
FOR CONCEPTO DE I.G.V	6,919.52	1,253,061.62	1,259,981.14

CONSORCIO MARTINO DEL NORTE
DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA

[Firma]

20/01
[Firma]
Ingr. Yessica Y. Arroyo Sampen
JEFE SUPERVISOR - CESEL SA
REG. CIP N° 147611


El contratista entregó su valorización con metrados conciliados con la Supervisión.

EL PERÚ PRIMERO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"



AVANCE FÍSICO CON LA CURVA "S":



Porcentaje de avance físico acumulado al mes de diciembre 2020 (19.12.2020 al 31.12.2020) de 54.51%

EL PERÚ PRIMERO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

V. PENALIDADES

- ✓ Al respecto se indica que el contratista viene ejecutando la obra con atrasos atribuibles al Contratista, tal como ha informado la Supervisión de Obra en varias oportunidades, pudiendo haber incurrido en penalidad la que será cuantificada y ejecutada en la liquidación de obra.


VI. CONCLUSIONES

- ✓ Por tanto, la Valorización N°33, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020 (19.12.2020 al 31.12.2020) de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima", es procedente.
- ✓ El suscrito opina que para proseguir con el trámite de pago de la Valorización N°33, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020 (19.12.2020 al 31.12.2020) por el monto de **S/. 45,361.32 (Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Uno con 32/100 soles)**, incluido IGV, es necesario contar con la **Garantía de fiel cumplimiento renovada**.

VII. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda por medio de la Oficina General de Administración, verificar la Garantía de fiel cumplimiento y de La Póliza CAR renovadas, previo al pago.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines


GIL ROBERTO ZANABRIA MOTTA
INGENIERO CIVIL
Reg. Del Colegio de Ingenieros N° 42131

Ing. Gil Roberto Zanabria Motta
Coordinador de Obra.
DNI: 29665629

Visto el Informe N°011-2021-FONDEPES-DIGENIPAA/UFEP/GRZM que antecede, el Coordinador de la Unidad Funcional de Ejecución de Proyectos de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, lo hace suyo, disponiendo su derivación a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola con sus respectivos antecedentes, para su conocimiento y atención correspondientes.


FONDEPES
Arq. Miguel Saavedra Tineo
COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL
DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS (E)

CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA
CON FECHA DE INICIO DE OBRA
(DEL 18 DE DICIEMBRE AL 15 DE ABRIL DEL 2019)

OBRA: * REMODELACION DE CUARTOS FRIOS; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES
EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA

PROPIETARIO: FONDEPES
UBICACION: ICA - PISCO - SAN ANDRES

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA INES

Item	Descripción	Unid.	Metrado	Precio /	Parcial \$	DICIEMBRE 14 DÍAS CALENDARIOS 18/12/19 - 31/12/19	ENERO 31 DÍAS CALENDARIOS 01/01/20 - 31/01/20	FEBRERO 28 DÍAS CALENDARIOS 01/02/20 - 29/02/20	MARZO 31 DÍAS CALENDARIOS 02/03/20 - 30/03/20	ABRIL 15 DÍAS CALENDARIO 01/04/20 - 15/04/20	TOTAL
01.01	OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD						666.40		666.40	333.20	
01.02	SEGURIDAD Y SALUD					2,600.11	2,329.20		2,329.20	1,164.60	
02.01	ESTRUCTURA							112.95			
02.02	OBRAS PRELIMINARES					28,651.67	129.68		0.00	0.00	
02.03	MOVIMIENTO DE TIERRA					2,438.12	4,867.32		0.00	0.00	
02.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					0.00	7,155.39		0.00	0.00	
02.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					0.00	3,642.57		0.00	0.00	
02.06	ESTRUCTURA METALICAS PARA TECHADO TIPO TR-4					0.00	321,265.90		0.00	0.00	
02.06	VARIOS					0.00	5,318.89		0.00	0.00	
02.06	VARIOS					0.00	4,197.45		0.00	0.00	
03.01	ARQUITECTURA							14,316.06			
03.01	MUROS Y TABICERIA DE ALBAÑILERIA					0.00	0.00	6,438.47			
03.02	REVOQUES Y ENCLUIDOS					0.00	0.00	6,438.47			
03.03	CONTRAPISOS					0.00	0.00	41.35			41.35
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS					0.00	0.00	12,132.19			
03.05	CONTRAZOCALO					0.00	0.00	3,254.09			
03.06	CARPINTERIA METALICA					0.00	0.00	36,893.07			
03.07	CARPINTERIA DE MADERA Y OTROS					0.00	0.00	22,279.65			
03.08	PINTURA					0.00	0.00	0.00	9,249.50		
03.09	GRABERIA					0.00	0.00	0.00	3,471.10		
03.10	CERRAJERIA					0.00	0.00	0.00	489.24		
03.11	OTROS					0.00	0.00	0.00	8,598.50		
04	INSTALACIONES SANITARIAS										
04.01	RED DE AGUA					0.00	9,579.58		18,858.38		
04.02	SISTEMA DE DESAGUE DOMESTICO					0.00	0.00	0.00	15,173.15		
04.03	SISTEMA DE DESAGUE EN OSTERNA					853.36	0.00	97.50	2,920.34		
05	INSTALACIONES ELECTRICAS										
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES					0.00	0.00	428.64	0.00	0.00	
05.02	TRABAJOS PRELIMINARES ELECTRICA					0.00	0.00	6,730.59	0.00	0.00	
05.03	DEMONTAJE					0.00	0.00	3,874.28	0.00	0.00	
05.04	MOVIMIENTO DE TIERRA					0.00	0.00	528.20	0.00	0.00	
05.05	TUBERIAS DE PVC Y CONDUIT					0.00	0.00	13,188.49	0.00	0.00	
05.06	CABLES ALIMENTADORES					0.00	0.00	7,763.19	0.00	0.00	
05.07	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS					0.00	0.00	17,862.52	0.00	0.00	
05.08	SALIDA PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO					0.00	0.00	1,876.53	17,862.52	0.00	
05.09	SALIDA PARA ALUMBRADO					0.00	0.00	79.64	79.64	0.00	
05.10	SALIDAS ESPECIALES					0.00	0.00	129.77	129.77	0.00	
05.11	TABLEROS ELECTRICOS					0.00	0.00	622.12	622.12	0.00	
05.12	CAJA DE PASE					0.00	0.00	434.94	434.94	0.00	
05.13	EQUIPOS DE ILUMINACION					0.00	0.00	17,151.82	17,151.82	0.00	
05.14	EQUIPOS PARA SUMINISTRO					0.00	0.00	731.00	731.00	0.00	
05.15	EQUIPOS PARA SUMINISTRO					0.00	0.00	797.16	797.16	0.00	
05.16	PALETA FINAL					0.00	0.00	11,176.46	11,176.46	0.00	
05.17	EQUIPO EN ZONA DE FRIO					0.00	0.00	1,898.70	1,898.70	0.00	
05.18	EQUIPO EN ZONA DE FRIO					0.00	0.00	1,853.77	1,853.77	0.00	
06	UNIDAD FRIGORIFICA								332,348.03	327,904.03	
06.01	UNIDAD FRIGORIFICA					10,000.00	72,800.00	65,868.00	332,348.03	327,904.03	
						46,707.85	218,793.07	229,559.68	448,218.85	329,401.83	1,272,681.28
	GASTOS GENERALES (9.0044736%)					4,205.80	19,701.16	20,670.64	40,359.75	29,650.80	114,598.25
	UTILIDAD (8.7574259%)					4,090.41	19,160.64	20,103.53	39,252.43	26,847.17	111,454.12
	SUB TOTAL					55,004.07	257,654.87	270,333.84	527,851.03	387,909.85	1,498,733.65
	IGV (18.00000%)					9,900.73	46,377.88	48,660.09	95,009.59	69,833.77	269,772.07
	FACTOR DE RELACION (0.9)					64,904.80	304,032.75	318,993.93	622,840.62	457,733.62	1,768,505.72
	PORCENTAJE ACUMULADO %					3.67%	17.19%	18.04%	35.22%	25.88%	100.00%
						3.67%	20.86%	38.90%	74.12%	100.00%	