

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

INFORME N°045-2021-FONDEPES-DIGENIPAA/UFEP/GRZM

Atención : **ING. JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHI**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Asunto : **Valorización N°35 correspondiente al mes de FEBRERO 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021) de la obra:**
"Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima"

Referencia : a) Carta CSL.174302.PU.DPA.S.743.21
b) Carta C045-2021-CMN-SUPE: Valorización de CMN
c) Carta C050-2021-CMN-SUPE: Informe CMN

Fecha : 09 de marzo del 2021.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para remitir el presente Informe con la finalidad de solicitarle se sirva dar trámite a la **Valorización N°35**, correspondiente al mes de febrero 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021) de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima", cuya ejecución se encuentra a cargo del contratista **CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE** y que ha sido revisada por la Supervisión de obra CESEL SA.

Al respecto, puedo informar:

i. DATOS GENERALES DE LA OBRA

1.1 Información de la obra

Proceso : L.P. N° 0001-2017-FONDEPES (1ra. Convocatoria)

Obra : Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima".

Entidad contratante : FONDEPES

Financiamiento : FONDEPES

Proceso : L.P. N° 0001-2017-FONDEPES (1ra. Convocatoria)

Contrato : N° 025-2017-FONDEPES

Código SNIP N° : 182813

Modalidad de Ejecución : FONDEPES

Sistema de Contratación : A precios Unitarios

Monto Obra : S/. 21'509,091.48 (incluye IGV)

Contratista : CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE

Residente : Ing. Carlos Ricardo Pereda Méndez con CIP N°34484

Fecha de Inicio : 19 de setiembre del 2017

Plazo Ejecución : 270 días calendario

Término Inicial : 15 de junio del 2018

Avance Físico : 59.25 % al 28 de febrero 2021.




"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Monto Vigente : S/. 26'932,907.22 (incluye IGV)
Total Adicional : S/. 5,423,815.74 (25.22%).
Fecha de Término Contractual actual : 01 de mayo del 2021.

ADICIONALES

Adic. Obra 01 : S/. 2'213,942.02 – R.J. N° 008-2018-FONDEPES/J del 18.01.18
Deduc. Vinc. 01 : S/. 1'879,271.36 – R. J. N° 008-2018-FONDEPES/J del 18.01.18.
Adic. Obra 02 : S/. 160,884.73 – R.J. N° 052-2018-FONDEPES/J del 18.05.18
Adic. Obra 03 : S/. 676,072.37 – R.J. N° 094-2018-FONDEPES/J del 22.08.18
Deduc. Vinc. 02 : S/. 242,870.31
Adic. Obra 04 : S/. 417,954.90 – R.J. N° 095-2018-FONDEPES/J del 22.08.18
Deduc. Vinc. 03 : S/. 220,209.97
Adic. Obra 05 : S/. 562,775.06 – R.J. N° 133-2018-FONDEPES/J del 26.10.18
Deduc. Vinc. 04 : S/. -187,675.96
Adic. Obra 06 : S/. 340,246.17 – R.J. N° 158-2018-FONDEPES/J del 28.12.18
Deduc. Vinc. 05 : S/. -339,697.56
Adic. Obra 07 : S/. 408,954.61 – R.J. N° 044-2019-FONDEPES/J del 15.03.19
Deduc. Vinc. 06 : S/. -257,918.77
Adic. Obra 08 : S/. 598,810.85 - R.J. N° 156-2019-FONDEPES/J del 19.11.19
Deduc. Vinc. 07 : S/. -160,343.92. RD N°003-2021-FONDEPES/DIGENIPAA del 25.01.21
Adic. Obra 09 : S/. 4'441,450.47 - Resolución Directoral N° 043-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 03.03.2020
Deduc. Vinc. 08 : S/. -1'109,287.59. RD N°005-2021-FONDEPES/DIGENIPAA del 26.01.21



AMPLIACIONES

Ampliac. N° 01 : 16 d.c. (Denegada).
Ampliac. N° 02 : 67 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 001-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 03 : 42 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 028-2018-FONDEPES/SG).
Término : 27 de julio del 2018.
Ampliac. N° 04 : 32 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 029-2018-FONDEPES/SG).
Nvo. Término : 28 de agosto del 2018.
Ampliac. N° 05 : 28 d.c. (Aprobada Resolución de S.G. N° 110-2018-FONDEPES/SG)
Nvo. Término : 25 de setiembre del 2018.
Ampliac. N° 06 : 120 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 111-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 07 : 19 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 112-2018-FONDEPES/SG).

EL PERÚ PRIMERO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Ampliac. N° 08	:	52 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 171-2018-FONDEPES/SG).
Término	:	16 de noviembre del 2018.
Ampliac. N° 09	:	57 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 172-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 10	:	44 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 215-2018-FONDEPES/SG).
Término	:	30 de diciembre del 2018.
Ampliac. N° 11	:	43 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 216-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 12	:	4 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 217-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 13	:	58 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 012-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 14	:	75 d.c. (Aprobada con Resolución de G.G. N° 013-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 15	:	17 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 049-2019-FONDEPES/GG).
Término	:	15 de marzo del 2019.
Ampliac. N° 16	:	45 d.c. Resolución de G.G. N° 071-2019-FONDEPES/GG del 15.04.2019.
Ampliac. N° 17	:	144 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 098-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 18	:	143 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 099-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 19	:	60 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 105-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 20	:	36 d.c. (Resolución de G.G. N° 097-2019-FONDEPES/GG.)
Fecha Término	:	04 de Junio del 2019.
Ampliac. N° 21	:	164 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 117-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 22	:	140 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 118-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 23	:	60 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 119-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 24	:	260 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 120-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 25	:	344 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 193-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 26	:	(Denegada con Resolución de G.G. N° 199-2019-FONDEPES/GG).

SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA del 04.06.2019 por 227 días calendario, hasta el 16.01.2020.

Reinicio de obra	:	17 de enero del 2020 (01 día de plazo vigente trasladado del 04.06.2019)
Ampliac. N° 27	:	29 D.C. (Resolución N°024-2020-FONDEPES/DIGENIPAA). (computado desde el 18.012020 al 15.02.2020)
Ampliac. N° 28	:	Denegada Resol N° 032-2020-FONDEPES/DIGENIPAA
Ampliac. N° 29	:	Denegada con Resolución Directoral N° 052-2020-



EL PERÚ PRIMERO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Ampliac. N° 30	:	FONDEPES/DIGENIPAA del 17.06.2020. Denegada con Resolución Directoral N° 055-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 24.06.2020.
Ampliación Excepc.	:	111 D.C. Aprobada en parte con Resolución Directoral N° 058-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 04.07.2020.
Ampliac. N° 31	:	Denegada con Resolución Directoral N° 061-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 08.07.2020
Ampliac. N° 32	:	Aprobada con Resolución Directoral N° 0112-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 06.10.2020
Ampliac. N° 33	:	Denegada con Resolución Directoral N° 0113-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 06.10.2020

1.2 Información del Contratista Supervisor

Empresa Contratista : CESEL S.A.
 Representante Legal : Jesus Gattas Abugattas Abuid
 Dirección : Av. José Gálvez Barrenechea N° 646 San Isidro - Lima
 Contrato : N° 030-2017-FONDEPES
 Fecha de Contrato : 15 de Setiembre del 2017
 Monto del contrato Supervisión : S/. 1'651,890.27
 Plazo Supervisión de Obra : 270 días calendario
 Fecha de inicio de Servicio : 19 de setiembre del 2017
 Fecha de término de Servicio : 15 de junio del 2018
 Supervisor : Ing. Yessica Yuliana Arroyo Sampen CIP N° 147611

II. ANTECEDENTES

1.1 Antecedentes Generales:

- Con fecha 24 de Julio del 2017, el Comité de Selección como resultado del Proceso de Selección LICITACION PUBLICA: N° 0001-2017-FONDEPES para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima", adjudico la Buena Pro al CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE, por el monto de S/. 21'509,091.48 y un plazo de ejecución de 270 días calendario; suscribiéndose el Contrato N° 025-2017-FONDEPES con fecha 22 de agosto del 2017.
- Con fecha 29 de agosto del 2017, el Comité de Selección como resultado del Proceso de Selección CONCURSO PUBLICO N° 0001-2017-FONDEPES para la consultoría de la supervisión de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima", adjudicó la Buena Pro a la empresa CESEL S.A. por el monto de S/. 1'651,890.27 y con un plazo del servicio por 270 días calendario; suscribiéndose el Contrato N° 030-2017-FONDEPES con fecha 15 de setiembre del 2017.

1.2 Antecedentes Normas COVID-19:

- Decreto Supremo N°044-2020-PCM de fecha 15 de marzo, que declara el Estado de Emergencia Nacional y dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afecta la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM.

EL PERÚ PRIMERO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

- Decreto Legislativo N°1486, para la reactivación de las obras, se genera la extensión del plazo de ejecución contractual y el reconocimiento de mayores costos directos y gastos generales, considerando el impacto en plazo del Estado de Emergencia Nacional y la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19.
- DECRETO SUPREMO N° 101-2020-PCM publicado el 04 de junio del 2020, que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM.
- Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA del 28 de abril del 2020, aprueba el documento técnico de los Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA del 07 de mayo del 2020, aprueba el Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades y sus modificatorias.
- El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE publicó el 19.05.2020, la **DIRECTIVA N°005-2020-OSCE/CD**, que tiene por finalidad desarrollar los alcances y procedimientos para implementar las medidas dispuestas en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del **Decreto Legislativo N° 1486** publicada el 10 de mayo de 2020, **destinadas exclusivamente a la reactivación de los contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisión**, que se encuentran paralizadas por efecto del Estado de Emergencia Nacional, declarado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N°116-2020-VIVIENDA, con fecha 09 de junio de 2020 se aprueba el inicio de las actividades de Construcción aprobadas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades para la zona urbana de los departamentos y provincias señalados en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.
- Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA del 30 de JUNIO del 2020, aprueba el documento técnico de los Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N°117-2020-PCM, con fecha 30 de junio de 2020 que aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.
- Resolución N°102-2020-OSCE/PRE, que formalizan aprobación de la modificación de los numerales 6.2 y 7.1.1 de la Directiva N°005-2020-OSCE/CD "Alcances y Disposiciones para la reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°1486".



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

1.3 Antecedentes Específicos:

- ✓ Mediante Memorando N.º 4104-2020-FONDEPES/DIGENIPAA la DIGENIPAA dispuso al Coordinador de la Unidad Funcional de Ejecución de Proyectos (UFEP) implementar el Decreto de Urgencia N.º 133- 2020 y comunicar el procedimiento y sustento de aquellas valorizaciones correspondientes al mes de diciembre que deban ser objeto de modificaciones contractuales.
- ✓ Mediante Memorando Interno N.º 03019-2020-FONDEPES/UFEP el Coordinador de UFEP requirió disponer la implementación del mencionado Decreto de Urgencia
- ✓ Mediante Adenda N.º 07 al contrato N.º 025-2017-FONDEPES se modifica el contrato, en el extremo referido a que la ejecución de la obra efectuada en el mes de diciembre de 2020, se valore en 2 periodos, conforme se detalla a continuación:
 - Primer periodo: Valorización por la ejecución de la obra en el periodo del 01 al 18 de diciembre de 2020.
 - Segundo periodo: Valorización por la ejecución de la obra en el periodo del 19 al 31 de diciembre del 2020.
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.743.21 del 03 de marzo del 2021, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, su **Informe de valorización de obra N.º35 correspondiente al mes de FEBRERO del 2021** (01.02.2021 al 28.02.2021), **en atención a la Carta C045-2021-CMN-SUPE** del 01 de marzo del 2021.
- ✓ Con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.744.21 del 02 de marzo del 2021, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, el Informe Mensual N.º35 del Contratista CMN (01.02.2021 al 28.02.2021).

1.4 Antecedentes de obra atrasada

- ✓ Con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.467.20 la supervisión de obra de CESEL SA del 18 de febrero del 2020, informa sobre el desabastecimiento de distintos materiales que generan atrasos constantes de obra, que están anotadas en cuaderno de obra mucho antes de la suspensión de obra e informes mensuales desde el 2019 e informa también que se evidencia que ninguna ampliación de plazo será suficiente si el contratista continua con el ritmo lento de trabajo (14 personas de obra en el mes de febrero) y que podría llevar a atrasos injustificados y que es inaplazable que el contratista deberá acrecentar su producción cumpliendo con las normas de seguridad y calidad necesaria.
- ✓ Concluye además que el contratista tiene **ATRASOS INJUSTIFICADOS** y que no cuenta con la capacidad económica necesaria para poder cumplir con las metas propuesta en el plazo vigente, que se refleja en el bajo número de personas en obra y falta de recursos para ejecutar en distintos frentes.
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.475.20, del 26 de febrero del 2020, la supervisión de obra CESEL SA, informa sobre la paralización de obra injustificada por parte del contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE desde el 24 de febrero indicando no estar de acuerdo con el documento de respuesta emitido por la Entidad y ratificarse en solicitar el adicional correspondiente a la partida del emisor submarino y que la ejecución de estos trabajos se encuentra paralizada.

Ante la paralización de ejecución de trabajos, la supervisión realizó la anotación en el cuaderno de obra (asiento N.º1029 del **24.02.2020**), solicitando el reinicio de las actividades, la continuidad de los trabajos y que todo atraso es responsabilidad del

EL PERÚ PRIMERO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Contratista.

Ante lo expuesto, solicitamos que la Entidad realice las gestiones del caso para indicar al Residente la continuación de los trabajos y notifique al Contratista que según la cláusula Décimo Quinto "Penalizaciones" de su CONTRATO N° 025-2017.FONDEPES, si **el Contratista incurre en retraso injustificado** en la ejecución de las prestaciones objeto al contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.

CSL.174302.PU.DPA.S.483.20, del 03.03.2020, **continuidad de paralización de obra** DPA SUPE, solicitamos que la Entidad realice las gestiones del caso para indicar al Residente la continuación de los trabajos y notifique al Contratista que según la cláusula Décimo Quinto "Penalizaciones" de su CONTRATO N° 025-2017.FONDEPES, si el Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto al contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.

- ✓ **Esta Supervisión recomienda a la Entidad evaluar el uso del Art. 135 del RLCE, en vista que el CMN ha paralizado injustificadamente la ejecución de la prestación del Servicio DPA SUPE.**
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.483.20 del 04.03.2020, la supervisión de obra CESEL SA, informa sobre la paralización de obra injustificada por parte del contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE desde el 24 de febrero.
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.492.20 del 11.03.2020 e Informe Especial N°CSL.174302.PU.ESP.82.20, la supervisión de obra CESEL SA, informa sobre el Estado Situacional de la obra, de la obra donde concluye que:

- El avance que hasta la fecha viene desarrollando la empresa CMN, dejar constancia que no cuenta con la capacidad económica necesaria para poder cumplir con las metas propuesta del proyecto, esto se refleja en la cantidad de personal y la falta de recursos para ejecutar trabajos distintos frentes.

El avance logrado por el contratista hasta el mes de FEBRERO 2020 fue de: 55.84% y en marzo es de 55.87% menor al 80% del porcentaje acumulado programado donde indica que la obra se encuentra atrasada respecto al Calendario valorizado con la Ampliación de plazo 27, además que se encontró paralizada en sus trabajos desde el 24.02.2020.

- ✓ Con Carta N° 1123-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 27/10/2020, la Entidad comunica al Supervisor la aprobación del Cronograma de obra y el Calendario Valorizado actualizado adecuado a la Ampliación de plazo N° 32 de la obra, que fuera remitido por la Supervisión con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.581.20
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.651.20 del 14.12.2020, la supervisión de obra CESEL SA, remite a la entidad el Cronograma de obra, Calendario Valorizado de Avance de obra Acelerado y Curva S, que fue entregado por el Contratista CMN, con carta C078-2020-CMN-SUPE conforme a lo solicitado por la Supervisión al no haber alcanzado el 80% del avance programado acumulado del Calendario Valorizado de Avance de obra vigente en la Valorización del mes de Noviembre 2020.
- ✓ Con Carta N° 1147-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 30/12/2020, la Entidad comunica al Supervisor la aprobación del Calendario Valorizado acelerado.



[Handwritten signature]

EL PERÚ PRIMERO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

III. MARCO LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 350-2015-EF y modificado por D.S. N° 056-2017, del 19 de marzo del 2017.
 - Contrato N° 25-2017-FONDEPES.
 - Resolución de Gerencia General N°016-2020-FONDEPES/GG
- Específicas:
- ✓ Artículo 166° del Reglamento de Contrataciones del Estado.
 - ✓ Artículo 175° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

IV. ANALISIS

- ✓ El avance físico acumulado logrado por el contratista hasta el mes de FEBRERO 2021 fue de: $59.25\% - 80.45\% = -21.20\% < 0.0\%$, lo cual indica que la **obra se encuentra atrasada** respecto al Calendario valorizado acelerado con la Ampliación de plazo 32, considerando el Adicional de Obra N°01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09; y el Deductivo vinculante N°01,02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08.
- ✓ Se deja constancia que ya se aprobó la ampliación de plazo 32, cuya fecha de término es el 01/05/2021.
- ✓ El rendimiento (desempeño) del contratista durante el mes de FEBRERO 2021 fue de: $59.25\% / 80.45\% = 73.65\% < 80.0\%$ por lo que se debe aplicar lo dispuesto en el Artículo 173° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, por "Demora injustificada en la ejecución de la obra".

*Según el artículo 173° del reglamento de contrataciones el estado, el contratista esta obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente, y en el caso de **retraso injustificado**, cuando el monto de una valorización a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha se le ordenará al contratista que presente un calendario que contemple la aceleración de trabajos de modo que garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.*

Quando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor debe anotar el hecho en el cuaderno de obra e informar a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.

- ✓ La Supervisión informa a la Entidad que el contratista tiene atrasos injustificados, y manifiesta aplicar las medidas establecidas en la Ley, incluyendo intervención económica, de acuerdo a las cláusulas del contrato.
- ✓ Para la presente valorización de obra, se ha tomado en consideración el presupuesto de obra ofertado por el contratista con precios base a MARZO 2017 y el Calendario de avance de obra valorizado actualizado por Ampliación de Plazo N° 32, descontando el deductivo vinculante N°01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08; e incluyendo el Adicional de Obra N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, actualizado a la fecha real de inicio de obra, el 19 de setiembre 2017. Con ello se ha realizado la curva S y la comparación de avance de obra real vs avance programado.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

- ✓ Se recalca que la presente valorización N°35 el contratista ha procedido a actualizar los reajustes de los meses del año 2017, 2018, 2019 y hasta enero del 2021.
- ✓ El contratista CMN presenta una deficiente logística que, unido a una evidente falta de recursos humanos, debido a la falta de pago a su personal, ocasionan que frentes de obra se encuentren paralizados y con un bajo rendimiento.
- ✓ Dicho avance resulta insuficiente en relación al plazo otorgado, teniendo en cuenta que el contratista CMN cuenta con todos los frentes de trabajo sin restricciones, de ese modo puede abarcar todas las partidas que se encuentran en total dejación tales como, zona de frio, zona de tareas previas, zona administrativa, zona de desinfección, zona de tanque elevado, zona de grupo electrógeno, zona de patio de maniobras, etc.
- ✓ Cabe indicar que los trabajos del Adicional N° 01 (fecha de culminación 25.04.18), el Adicional N° 02 (fecha de culminación 22.07.18), el Adicional N° 03 (fecha de culminación 15.11.18), el Adicional N° 04 (fecha de culminación 31.10.18), el Adicional N° 05 (fecha de culminación 29.12.18), el Adicional N° 06 (fecha de culminación 03.06.18), el Adicional N° 07 (fecha de culminación 29.04.19), el Adicional N° 08 (fecha de culminación 15.02.2020) respectivamente. Sin embargo, a la fecha el contratista aún no culmina los trabajos correspondientes a la obra de tierra.
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.743.21 del 03 de marzo del 2021, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, su Informe de valorización de obra N°35 correspondiente al mes de FEBRERO del 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021), en atención a la Carta C045-2021-CMN-SUPE del 01 de marzo del 2021.
- ✓ Con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.744.21 del 02 de marzo del 2021, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, el Informe Mensual N°35 del Contratista CMN (01.02.2021 al 28.02.2021).




RESUMEN DE LA VALORIZACION N°35 – FEBRERO 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021).

- ✓ La Valorización N°35, correspondiente al mes de FEBRERO 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021), donde el contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE presenta su Valorización conciliados con la Supervisión de Obra CESEL SA por un monto de **S/. 118,585.35 (Ciento Dieciocho Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 35/100 soles), incluido IGV.**

	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MONTO MENSUAL	ACUMULADO ACTUAL
Presupuestos CONTRACTUALES (V) - Sin I.G.V.				
Presupuesto Expediente Técnico (Sin I.G.V.)	S/14,578,589.43	S/8,780,181.50	S/82,671.45	S/8,872,832.95
Presupuesto Obras Portuarias	S/6,447,373.02	S/4,313,243.61	S/83,400.52	S/4,396,644.13
Presupuesto Edificación en Tierra - Estructura	S/3,265,483.49	S/2,896,223.22	S/260.12	S/2,896,483.34
Presupuesto Edificación en Tierra - Arquitectura	S/1,665,402.03	S/808,010.60	S/8,010.81	S/817,021.41
Presupuesto Edificación en Tierra - Instalaciones Eléctricas	S/146,095.75	S/46,184.31	S/0.00	S/46,184.31

(Handwritten signature)





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Presupuesto Edificación en Tierra - Instalaciones Sanitarias	S/626,873.47	S/294,127.39	S/0.00	S/294,127.39
Presupuesto Edificación en Tierra - Equipamiento	S/2,373,404.06	S/1,378,948.60	S/0.00	S/1,378,948.60
Presupuesto Impacto Ambiental	S/53,957.81	S/43,423.76	S/0.00	S/43,423.76
deductivo obra				
SUB TOTAL PRESUPUESTO	S/14,578,589.43	S/9,786,161.56	S/82,671.45	S/9,868,833.01
I.G.V.	S/2,624,146.10	S/1,760,429.07	S/16,680.96	S/1,777,109.93
PRESUPUESTO TOTAL Con I.G.V.	S/17,202,735.53	S/11,546,590.57	S/109,352.31	S/11,645,942.88
REAJUSTES y REGULARIZACION REAJUSTES (S) - Sin I.G.V.				
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 22 - Indices Enero 2020 Obras Portuarias		S/228,514.78	S/23,834.52	S/252,349.31
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 22 - Indices Enero 2020 Estructuras		S/88,814.55	S/0.00	S/88,814.55
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 22 - Indices Enero 2020 Arquitectura		S/48,881.25	S/1,920.99	S/50,802.24
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 22 - Indices Enero 2020 Eléctricas		-S/28,052.85	S/0.00	-S/28,052.85
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 22 - Indices Enero 2020 Sanitarias		S/54,812.16	S/25.72	S/54,837.89
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 22 - Indices Enero 2020 Equipamiento		S/37,531.08	S/0.00	S/37,531.08
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 22 - Indices Enero 2020 Impacto Ambiental		S/541.39	S/0.00	S/541.39
TOTAL REAJUSTES		S/430,842.28	S/25,761.23	S/456,603.51
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		S/11,977,432.85	S/118,452.86	S/12,095,885.71
DEDUCCIONES (D) - Sin I.G.V.				
Deducciones del Adelanto Directo				
Deducciones del Adelanto Directo Obras Portuarias		18079.53	S/3,490.91	21570.44
Deducciones del Adelanto Directo Edif. en Tierra Estructuras		6748.22	-S/64.11	6684.11
Deducciones del Adelanto Directo Edif. en Tierra Arquitectura		6757.92	S/263.74	7021.66
Deducciones del Adelanto Directo Edif. en Tierra Instalaciones Eléctricas		-2681.32	S/0.00	-2681.32
Deducciones del Adelanto Directo Edif. en Tierra Instalaciones Sanitarias		7134.47	S/3.94	7138.41
Deducciones del Adelanto Directo Edif. en Tierra Equipamiento		5363.81	S/0.00	5363.81
Deducciones del Adelanto Directo Impacto Ambiental		30.91	S/0.00	30.91
Deducciones del Adelanto de Materiales				
Deducciones del Adelanto de materiales Obras Portuarias		S/25,427.21	S/0.00	25427.21



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Deducciones del Adelanto de materiales Edif. en Tierra Estructuras		S/35,725.22	S/0.00	35725.22
Deducciones del Adelanto de materiales Edif. en Tierra Arquitectura		S/5,892.73	S/0.00	5892.73
Deducciones del Adelanto de materiales Edif. en Tierra Instalaciones Eléctricas		0.00	S/0.00	0.00
Deducciones del Adelanto de materiales Edif. en Tierra Instalaciones Sanitarias		0.00	S/0.00	0.00
Deducciones del Adelanto de materiales Edif. en Tierra Equipamiento		0.00	S/0.00	0.00
Deducciones del Adelanto de materiales Impacto Ambiental		0.00	S/0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		108,478.78	3,694.48	112,173.18
AMORTIZACIONES (A)				
Amortización de Adelanto Directo (12.91%)	1,822,804.37	1,094,581.48	14,282.14	1,188,843.59
Amortización del Adelanto Directo Obras Portuarias	868,711.81	S/482,215.43	S/12,835.34	496,060.77
Amortización del Adelanto Directo Edif. En Tierra Estructuras	368,140.85	S/313,444.73	S/40.03	313484.76
Amortización del Adelanto Directo Edif. En Tierra Arquitectura	173,822.12	S/96,299.01	S/1,386.76	97685.77
Amortización del Adelanto Directo Edif. En Tierra Instalaciones Eléctricas	65,300.36	S/5,515.17	S/0.00	5515.17
Amortización del Adelanto Directo Edif. En Tierra Instalaciones Sanitarias	82,093.06	S/37,407.29	S/0.00	37407.29
Amortización del Adelanto Directo Edif. En Tierra Equipamiento	237,340.41	S/154,993.82	S/0.00	154993.82
Amortización del Adelanto Directo Impacto Ambiental	5,395.76	S/4,706.00	S/0.00	4706.00
				0.00
Amortización de Adelanto de materiales	3,577,500.80	2,002,634.99	0.00	2,002,634.99
Amortización del Adelanto de Materiales Obras Portuarias N°01		764067.66	0.00	764,067.66
Amortización del Adelanto de Materiales Obras Portuarias N°02		405085.28	0.00	405,085.28
Amortización del Adelanto de Materiales Obras Portuarias N°03		41997.36	0.00	41,997.36
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Estructuras N°01		208786.47	0.00	208,786.47
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Estructuras N°02		498904.71	0.00	498,904.71
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Estructuras N°03		31012.40	0.00	31,012.40
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Arquitectura N°01		0.00	0.00	0.00
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Arquitectura N°02		52781.11	0.00	52,781.11
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Arquitectura N°03		0.00	0.00	0.00
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Instalaciones Eléctricas		0.00	0.00	0.00
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Instalaciones Sanitarias		0.00	0.00	0.00
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Equipamiento		0.00	0.00	0.00
Amortización del Adelanto de Materiales Impacto Ambiental		0.00	0.00	0.00




Handwritten signature or mark.

EL PERÚ PRIMERO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

TOTAL AMORTIZACIONES	3,097,218.45	14,282.14	3,111,478.59
VALORIZACION NETA (VN = VB-D-A)	7,005,308.64	100,496.08	7,105,804.70
MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA			
En Efectivo (VN)	7,005,308.64	100,496.08	7,105,804.70
I.G.V. (=VN x 18%)	1,260,955.56	18,089.29	1,279,044.85
MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V. EN NUEVOS SOLES	8,266,264.20	118,585.35	8,384,849.55
CALENDARIO DE COMPROMISO A SOLICITAR EN NUEVOS SOLES		S/ 118,585.35	



RESUMEN

VALORIZACIÓN N° 35 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS PESQUEROS DE SUPE, REGION LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA, DISTRITO DE SUPE PUERTO
 PROP: FONDEPES
 CONTRA: COMANDO EN JEFE FUERZA MARITIMA
 SUPERA: CESEI
 VIGIL: 2021

CONCEPTOS	VALORIZACION ACTUAL	VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR	VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL
1.1 MONTO VALORIZADO	52,871.40	9,780,161.50	9,833,032.90
1.2 REAJUSTE DE VALORIZACION	25,761.23	430,842.29	456,604.13
A. TOTAL VALORIZACION REAJUSTADA	78,632.63	10,211,003.79	10,289,637.03
2.0 AMORTIZACIONES			
2.1 Adelanto Directo (15.39%)	14,167.34	1,094,181.85	1,108,349.19
2.2 Adelanto de Materiales		2,002,634.99	2,002,634.99
B. TOTAL AMORTIZACIONES	14,167.34	3,097,216.85	3,111,478.59
3.0 DECUACIONES			
3.1 POR EL Adelanto Directo	3,894.48	41,483.54	45,378.02
3.2 POR EL Adelanto por Materiales		67,045.16	67,045.16
C. TOTAL DECUACIONES	3,894.48	108,528.70	112,423.18
4.0 IGV 18% DE (A-B-C)	18,089.29	1,380,955.55	1,279,044.84
5.0 EXCUBO A PAGAR AL CONTRATISTA (A-B-C+IGV)	118,585.35	3,206,264.19	3,284,849.54
A FAVOR DEL CONTRA PISA	100,496.08	7,005,308.64	7,105,804.70
POR CONCEPTO DE I.G.V	18,089.29	1,260,955.55	1,279,044.84



[Signature]
 COMANDO EN JEFE FUERZA MARITIMA
 SUPERA

[Signature]
 Ing. Yesenia V. Arroyo Sampson
 JEFE SUPERVISOR - CESEL SA
 REG. CP N° 141811


El contratista entregó su valorización con metrados conciliados con la Supervisión.

EL PERÚ PRIMERO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

AVANCE FÍSICO CON LA CURVA "S":

CURVA "S"
Ingeniería y Espazo
GRAMA



Porcentaje de avance físico acumulado al mes de febrero 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021) de 59.25%

EL PERÚ PRIMERO



[Handwritten signature]

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

V. PENALIDADES

- ✓ Al respecto se indica que el contratista viene ejecutando la obra con atrasos atribuibles al Contratista, tal como ha informado la Supervisión de Obra en varias oportunidades, pudiendo haber incurrido en penalidad la que será cuantificada y ejecutada en la liquidación de obra.

VI. CONCLUSIONES

- ✓ El contratista tiene atrasos injustificados y a dos (02) meses de culminar el plazo de ejecución (01.05.2021), existen riesgos y desviaciones respecto a la fecha de término del proyecto DPA SUPE, por lo expuesto se recomienda a la Entidad aplicar las medidas establecidas en el artículo 173 del RLCE, intervención económica.
- ✓ Por tanto, la Valorización N°35, correspondiente al mes de FEBRERO 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021) de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima", es procedente.
- ✓ El suscrito opina que para proseguir con el trámite de pago de la Valorización N°35, correspondiente al mes de FEBRERO 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021) por el monto de **S/. 118,585.35 (Ciento Dieciocho Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 35/100 soles), incluido IGV**, es necesario contar con la **Garantía de fiel cumplimiento renovada**.

VII. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda por medio de la Oficina General de Administración, verificar la Garantía de fiel cumplimiento y de La Póliza CAR **renovadas**, previo al pago.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines


GIL ROBERTO ZANABRIA MOTTA
INGENIERO CIVIL
Reg. Del Colegio de Ingenieros N° 42133

Ing. Gil Roberto Zanabria Motta
Coordinador de Obra.
DNI: 29665629

Visto el Informe N°045-2021-FONDEPES-DIGENIPAA/UFEP/GRZM que antecede, el Coordinador de la Unidad Funcional de Ejecución de Proyectos de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, lo hace suyo, disponiendo su derivación a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola con sus respectivos antecedentes, para su conocimiento y atención correspondientes.


FONDEPES
Arq. Miguel Saavedra Tineo
COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL
DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS (E)

EL PERÚ PRIMERO