

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Lima, 7 de junio del 2021

CARTA N° 25-2021-CZVI

Señores:

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES
Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima - distrito, provincia y departamento de Lima

Atención

Arq. Alejandro Gálvez Hurtado

Coordinador de Obra

Presente.-

Asunto : Valorización del Adicional N° 01 del Contratista (periodo mayo del 2021)

Referencia : Contrato N° 047-2019-FONDEPES
Supervisión de obra: Remodelación de componentes de iluminación, electricidad o información, baño o servicios sanitarios, loza de concreto y muelle; en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Los Órganos, provincia de Talara, departamento de Piura, código único N° 2359436.
Carta N°784-2020-FONDEPES/DIGENIPAA
Carta N° 1066-2020-FONDEPES/DIGENIPAA

De mi Especial consideración:

Quien suscribe, Eisten Vargas Villegas, identificado con DNI N° 45674407, en calidad de representante legal del Consorcio ZV Ingenieros, con RUC N° 20605504028, me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, asimismo solicitarle el pago de la valorización del Adicional N° 01 del Contratista correspondiente al periodo mayo del 2021, materia del contrato de la referencia. Dicho monto asciende a la suma de S/ 89,430.74 (ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta con 74/100 soles), incluido I.G.V.

Atentamente



CONSORCIO ZV INGENIEROS
Ing. Eisten Vargas Villegas
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 45674407



INFORME N°22- 2021/JACR/JS

INFORME MENSUAL DEL 01 AL 08 DE MAYO-2021 – ADICIONAL DE OBRA N°01

A : CONSORCIO ZV INGENIEROS
Empresa Supervisora
Calle Próceres N° 1463, Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo - Lambayeque

DE : Ing. Jose Alexander Chancafe Reyes
Jefe de Supervisión

ASUNTO : Informe Mensual Correspondiente al mes de Mayo – Adicional de Obra N°01

FECHA : Órganos, 03 de Junio del 2021

GENERALIDADES

Mes : Mayo del 2021

Obra : REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOZA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CÓDIGO ÚNICO N° 2359436

Distrito : Los Organos

Provincia : Talara

Departamento : Piura

I. DATOS GENERALES

1.1. Contrato de obra N° : N° 092-2019-FONDEPES

1.2. Fecha de suscripción : 27/12/2019

1.3. Contratista de obra : CONSORCIO LOS ÓRGANOS

1.4. Monto del contrato de obra : S/ 2'487,881.62 incluido IGV

1.5. Monto de Adicional de Oba : S/ 372,928.66 incluido IGV

1.6. Supervisor de obra : CONSORCIO ZV INGENIEROS

1.7. Contrato de Supervisión N° : 047-2019-FONDEPES



- 1.8. Fecha de suscripción : 18/11/2019
- 1.9. Monto del contrato de Supervisión : S/ 238,000.00, incluido I.G.V.
- 1.10. Plazo de Supervisión : 150 días calendario
- 1.11. Monto del adelanto : S/ 0.00 (La supervisión no lo solicito)
- 1.12. Fecha del adelanto : -----
- 1.13. Fecha de entrega de terreno : 07/01/2020
- 1.14. Fecha de inicio de obra : 14/01/2020
- 1.15. Fecha de término contractual : 12/05/2020
- 1.16. Fecha de término contractual ampliación excepcional: 24/10/2020
- 1.17. Fecha de término contractual con ampliación: 08/05/2021 (en trámite)

1.18. Ampliaciones de plazo

Excepcional

- Resolución de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola:
N° 074-2020-FONDEPES/DIGENIPAA
- Fecha : 21 de julio de 2020
- N° de días : 162
- Desde: 29 de julio de 2020
- Monto (con IGV) : S/. 55,896.97 (cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y seis con 97/100 soles)
- Causal : Suspensión de labores mediante el DS N°044-2020-PCM debido a la aparición de COVID-19 en territorio peruano

Ampliación N°01 (en trámite)

- Resolución de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola:
- Fecha :
- N° de días :
- Desde: :
- Monto (con IGV) :
- Causal :
- :

- 1.19. Adicionales 01 : aprobada mediante RESOLUCION N°012-2021-FONDEPES/DIGENIPAA por un monto de S/ 372,928.66 soles

II. SITUACION DE LA OBRA

2.1. ASPECTOS TECNICOS

2.1.1. Situación de la obra: resumen del trabajo efectuado en el periodo

En el transcurso del mes de Mayo se ejecutaron las siguientes Partidas:

TRABAJOS PROVISIONALES

SEGURIDAD Y SALUD

- Equipo de Protección Individual

El contratista ha realizado un metrado de 0.16 glb.

- Recursos para respuesta ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo

El contratista ha realizado un metrado de 0.0010 glb.

MITIGACION DE PROPAGACION DEL COVID

- Equipo de Protección Individual Sanitaria

El contratista ha realizado un metrado de 0.28 und.

- Productos para limpieza y desinfección

El contratista ha realizado un metrado de 0.65 und.

- Servicio de Tópico y Enfermería

El contratista ha realizado un metrado de 0.16 mes.

ARQUITECTURA

CARPINTERIA METALICA

- Tapa metálica para CBD-01

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.

- Tapa metálica para alojar válvulas y accesorios

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.

INSTALACIONES SANITARIAS

EQUIPAMIENTO HIDRAULICO

- Suministro e instalación de 02 bombas sumergibles $Q=10.99$ l/s, $ADT=7.45$ m, $Pot=2.5$ HP

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 glb

- Accesorios para la bomba

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 glb.

REDES DE DESAGUE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Acarreo de material excedente $D=30$ m Aprox

El contratista ha realizado un metrado de 0.36 m3.

- Eliminación de material excedente con maquinaria

El contratista ha realizado un metrado de 0.36 m3.

ADITAMIENTO VARIOS

- Empalme a cámara de bombeo y tanque séptico existente incl. accesorios sanitarios

El contratista ha realizado un metrado de 2.00 und.

VARIOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE SEPTICO EXISTENTE (AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS)

- Extracción y eliminación de material sedimentado con equipo hidrojet

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 glb.

- Limpieza y desinfección de estructura existente con hidrolavadora

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 glb.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE AVSORCION EXISTENTE

- Retiro y eliminación de maleza existente

El contratista ha realizado un metrado de 50.00 m2.

- Extracción y eliminación de material sedimentado con equipo hidrojet

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 glb.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE SEPTICO EXISTENTE (AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS - SEDIMENTADOR)

- Extracción y eliminación de material sedimentado con equipo hidrojet

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 glb.

- Limpieza y desinfección de estructura existente con hidrolavadora

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 glb.

- Colocación de pantalla de madera según plano en sedimentador existente

El contratista ha realizado un metrado de 2.00 und.

TRAMPA DE RETENCION DE SOLIDOS

- Limpieza y desinfección de estructura

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.

- Colocación de canastilla retenedora de solidos según los planos

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.

- Colocación de bafle de madera según plano de detalle

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.

- Colocación de tapa metálica de acuerdo a lo indicado en planos

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.

CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE

- Limpieza y desinfección de estructura

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.

- Extracción y eliminación de material sedimentado con equipo hidrojet

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 glb.

- Mantenimiento de compuerta de ingreso a cámara de bombeo existente

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 glb.

- Adqui/inst/02 electrobombas centrifugas Q=14.00 l/s, ADT=18m POT. APROX 11.5 HP

El contratista ha realizado un metrado de 0.30 glb.

SISTEMA DE TRATAMIENTO CLORACION - DESINFECCION

- Sum. Inst/ sistema de desinfección A.R. inc. Accesorios (bomba, tanque y agitador)

El contratista ha realizado un metrado de 0.30 glb.

EMISOR SUBMARINO

- Suministro, montaje, lanzamiento e instalación de una (01) tubería de 6 pulgadas por 575m HDPE, SDR 17 en el mar con difusores y caja de flotación

El contratista ha realizado un metrado de 0.20 GLB.

INSTALACIONES ELECTRICAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Eliminación de material excedente con maquinaria

El contratista ha realizado un metrado de 1.50 m3.

TABLEROS DE DISTRIBUCION, 230 VAC, 3 Ø, 60Hz. INTERRUPTORES

- Fabricación e instalación de techo inclinado para protección de tableros, medidas largo:2.00m, ancho:0.70m

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.

SALIDAS ELECTRICAS

- Salida para centro de luz adosado

El contratista ha realizado un metrado de 2.00 und.

- Salida para interruptor simple en caja idrobox/adosado

El contratista ha realizado un metrado de 2.00 und.

- Salida de tomacorriente bipolar doble con línea a tierra a prueba de agua H=0.40 SNPT

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.

- Salida de tomacorriente bipolar doble con línea a tierra a prueba de agua H=2.20 SNPT

El contratista ha realizado un metrado de 2.00 und.

- Salida para boya de nivel (incluye cable sumergible)

El contratista ha realizado un metrado de 2.00 und.

- Sirena auditable de alarma

El contratista ha realizado un metrado de 2.00 und.

SISTEMA DE EMERGENCIA

- Suministro y montaje central de alarma de incendio 4 zonas

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.

- Suministro e instalación de detector de humo

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.

- Suministro e instalación de sirena de emergencia, 12VDC, 30W

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 und.

PRUEBAS

- Prueba de aislamiento y medición de resistencia

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 glb.

- Puesta en servicio

El contratista ha realizado un metrado de 1.00 glb.

2.1.2. Avance programado vigente: 42.88% programado (adicional)

2.1.3. Avance ejecutado en el mes: 99.89% ejecutado (23.98% adicional)

2.1.4. Avance programado acumulado del mes: 100.00% programado

2.1.5. Avance ejecutado acumulado en el mes: 99.89% ejecutado (23.98% adicional)

2.1.6. Situación actual de avance de obra:

La obra se encuentra culminada en un 99.89%, el motivo por el cual no se ha concluido a un 100% se debe a una Reducción de Prestaciones N°01 (reducción de las partidas 01.01.01.04 Puerta Provisional Contraplacada de Triplay y 05.03.01 Estructura extremo de línea Tipo E1), aprobada mediante la RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA N°043-2021-FONDEPES/DIGENIPAA el día 20 de mayo del 2021

2.1.7. Plan de trabajo

A la fecha se vinieron desarrollando todos los trabajos según la programación de obra del Contratista y teniendo en cuenta los nuevos lineamientos de seguridad en obra.

2.1.8. Desarrollo de la obra

A la fecha los trabajos se vinieron realizando con normalidad teniendo presente los nuevos protocolos de seguridad y salud en obra contra el COVID - 19, sin ningún inconveniente o contratiempo, no se presentó algún hecho que haya producido un atraso en las tareas programadas



2.1.9. Condiciones Meteorológicas

La obra se encuentra localizada en uno de los departamentos costeros del norte del país. La obra se está desarrollando en la estación del año de verano, teniendo así durante el día temperaturas que van desde los 20 grados centígrados (mínima) hasta 36 grados centígrados (la máxima). Por consiguiente se llevará a cabo programaciones para los trabajos de vaciados de concreto teniendo en cuenta el pronóstico de las temperaturas para el Distrito de Los Órganos-Piura.

2.1.10. Resultados de la inspección y control de calidad del trabajo

La supervisión en el control de campo verifico la correcta colocación de tapas metálicas, la instalación de las bombas sumergibles, la instalación de los aditamentos de la cámara de bombeo y tanque séptico, el mantenimiento correctivo del tanque séptico existente tanto para agua residuales domésticas y no domésticas, la limpieza, desinfección y colocación de componentes de la trampa de retención de sólidos, mantenimiento correctivo a la cámara de bombeo existente, suministro del tratamiento de cloración y la culminación de del lanzamiento del emisor submarino contando con todas las medidas de seguridad para evitar algún tipo de accidente y las medidas de prevención contra el COVID-19.

2.1.11. Equipo mecánico empleado por el contratista

El Supervisor de obra y Especialista en Seguridad y Medio Ambiente, han verificado la calidad y funcionalidad de los equipos y materiales eléctricos utilizados en el mes de mayo del 2021 en la obra.

2.1.12. Personal profesional y técnico empleado por el contratista



Control de asistencia de profesionales del contratista

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	SEMANA N°01 DEL 1 AL 6	SEMANA N°01 DEL 7 AL 8			
RESIDENTE DE OBRA	ING. CIVIL ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO	ASISTIO	ASISTIO			
<p>Nota: Como lo indica los TDR la participación del Residente de obra es al 100% en obra</p>						
<u>ING. JOSE ALEXANDER CHANCAFE REYES</u> JEFE DE SUPERVISION		CIP N° 94760				

2.1.13. Visitas efectuadas por funcionarios de la DIGENIPAA

Durante el periodo de esta valorización no hubo visita de algún funcionario de FONDEPES

2.1.14. Organización del contratista recursos empleados en la ejecución

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS
RESIDENTE DE OBRA	ING. ERNESTO GUILLERMO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

2.1.15. Organización del Supervisor y recursos empleados

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS
JEFE DE SUPERVISION	Ing. José Alexander Chancafe Reyes
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y M. AMBIENTE	Ing. Eisten Vargas Villegas

EQUIPO	CANTIDAD
Computadora portátil con procesador i7.	01
Impresora de tamaño de papel A4	01
Impresora o plotter para tamaño de papel A1.	01
Comunicaciones Telefonica e internet	01



Recursos y Equipos	Cantidad	Supervision en Obra/Dias								Total Dias
		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		
		23/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	30/04/2021	01/05/2021	08/05/2021	
		6		31		30		8		
Comptadora portatil i7	1									75
Impresora para papel A4	1									75
Plotter para papel A1	1									75
Comunicación telefónica e internet	1									75



Cargo	Cantidad	Supevision en Obra/Dias								Total Dias
		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		
		23/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	30/04/2021	01/05/2021	08/05/2021	
		6		31		30		8		
Jefe de Supervisión	1									75
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	1									75

2.1.16. Información miscelánea

El contratista en el mes de mayo del 2021 ha cumplido con su cronograma programado.

2.1.17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La Supervisión pone de conocimiento a la Entidad que el contratista tenía programado ejecutar en el mes de mayo un 42.88 % y ha ejecutado un 23.98 %, en el acumulado programado total y acumulado ejecutado total respecto al Adicional N°01 se informa que ha concluido con el 100% de lo programado
- ✓ La Supervisión pone de conocimiento a la Entidad que el contratista a cumplido con ejecutar todas las partidas programadas para el Adicional de Obra N°01 en el mes de mayo del 2021
- ✓ LA SUPERVISIÓN APRUEBA LA VALORIZACIÓN N° 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2021 DEL ADICIONAL DE OBRA N°01 ya que efectivamente se han ejecutado los trabajos programados del Adicional de Obra N°01, por lo que se recomienda a la Entidad la cancelación correspondiente al contratista.
- ✓ La presente Valorización se está presentando según los LINEAMIENTOS PARA EL PAGO DE PROVEEDORES DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL A CAUSA DE LA PROPAGACION DEL CORONAVIRUS (COVID-19), DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

III. ASPECTOS ECONOMICOS

3.1. Número de valorizaciones tramitadas	:	3
3.2. Número de valorizaciones pagadas	:	3
3.3. Monto valorizado en el mes (inc. IGV)	:	S/.89,430.74
3.4. Monto Pagado Acumulado (inc. IGV)	:	S/.283,497.93



IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- a) Jefe de Supervisión (ing. José Alexander Chancafe Reyes), el mismo que cumple funciones técnicas (100.00%), administrativas en la supervisión de la obra, de acuerdo a los requerimientos del contrato, a la Ley de Contrataciones y adquisiciones del estado y su reglamento, siendo el responsable de velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada una de las partidas a ejecutar.

- b) Especialista en Seguridad de Obra (Ing. Eisten Vargas Villegas), tendrá permanencia en la obra (100.00%), de acuerdo a los términos de referencia del contrato, cuya responsabilidad es revisar que todo el personal profesional técnico y mano de obra no calificada cuente con toda la indumentaria de seguridad correspondiente, emitir informes de seguridad, entre otros.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

ANEXO 2: LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE VALORIZACIONES DE OBRA						
I. INFORMACIÓN DE LA VALORIZACIÓN						
Nombre del proyecto/obra	Prestación de Adicional de Obra N°01 “Remodelación de componentes de iluminación, electricidad o información, baño o servicios sanitarios, losa de concreto y muelle; en el desembarcadero pesquero artesanal Los Organos, distrito de Los Organos, provincia Talara, departamento Piura					
Monto de la valorización	S/	83,430.74	Fecha de presentación	31.5.2021	SITRADO	
Periodo y mes de la valorización	Periodo del 01 al 08 del mes de mayo de 2021		N° valorización	04		
II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO						
Nombre del proyecto/obra	Prestación de Adicional de Obra N°01 “Remodelación de componentes de iluminación, electricidad o información, baño o servicios sanitarios, losa de concreto y muelle; en el desembarcadero pesquero artesanal Los Organos, distrito de Los Organos, provincia Talara, departamento Piura					
Código	2359436		Provincia	Talara		
Departamento	Piura		Distrito	Los Organos		
III. REVISIÓN DOCUMENTADA						
DESCRIPCIÓN			REVISIÓN	OBSERVACIONES		
Marque con un (✓) si se cumple con el criterio de revisión o una (X) si se incumple						
1	Adjunta carta de presentación de la valorización correspondiente al mes valorizado		✓	Si adjunta		
2	Presenta informe mensual de la valorización correspondiente al mes valorizado		✓	Si adjunta		
3	Adjunta grafico de la curva “S” correspondiente al avance acumulado		✓	Si adjunta		
4	Presenta copia legible del contrato de obra		✓	Si presenta		
5	Presenta copia legible del contrato de consorcio		✓	Si adjunta		
6	Presenta copia legible del acta de entrega de terreno		✓	Si presenta		
7	Presenta código de cuenta interbancaria (CCI)		✓	Si presenta		
8	Presenta cuenta de detracciones		✓	Si presenta		
9	Presenta factura correspondiente al monto y mes de la valorización		✓	Si presenta		

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

10	Presenta copia de seguros (SCTR – POLIZA CAR)	✓	Si presenta, el CAR presenta con prorrogas hasta el 23.06.2021.
11	presenta ficha ruc del consorcio y/o empresa correspondiente	✓	Si presenta
12	Presenta copia legible y vigente de la carta fianza de acuerdo al monto acordado	✓	Si presenta
13	Presenta control de metrados ejecutados del periodo valorizado	✓	Si presenta
IV. REVISIÓN DOCUMENTADA			
	DESCRIPCIÓN	REVISIÓN	OBSERVACIONES
Marque con un (✓) si se cumple con el criterio de revisión o una (X) si se incumple			
14	Presenta ficha de identificación de la obra	✓	Si presenta
15	Presenta calendario valorizado consistente y correspondiente al mes valorizado	✓	Si presenta
16	Presenta valorización de obra debidamente fundamentada y correspondiente al mes valorizado (por partidas y/o especialidades)	✓	Si presenta
17	Presenta resumen consistente de la valorización mensual	✓	Si presenta
18	Presenta debidamente fundamentada la aplicación del reajuste autorizado		En la liquidación
19	Resumen de valorizaciones de obras ejecutadas correspondiente al mes valorizado y consistente a los requisitos 15, 16 y 17	✓	Si presenta
20	Presenta debidamente fundamentada la aplicación de índices unificados	-	En la liquidación
21	Presenta debidamente fundamentada la aplicación de la fórmula polinómica	-	En la liquidación
22	Presenta de manera consistente la amortización de adelanto de directo	-	No corresponde
23	Presenta de manera consistente la amortización de adelanto de materiales	✓	No aplica para esta valorización
24	Presenta grafico de la curva “S” (mensual) debidamente fundamentada y reflejando lo valorizado	✓	Si presenta
25	Presenta recibos de pago de ESSALUD correspondiente al periodo valorizado	✓	Si presenta
26	Presenta recibo de pago CONAFOVICER correspondiente al periodo valorizado	✓	Si presenta

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

27	Presenta constancia de no adeudo de SENCICO correspondiente al periodo valorizado	✓	Si presenta
28	Presenta copia legible del cuaderno de obra correspondiente al periodo valorizado	✓	Si presenta
29	Presenta panel fotográfico y/o evidencia fílmica correspondiente a los trabajos ejecutados y consignados en la valorización	✓	Si presenta
30	presenta informe mensual de seguridad correspondiente al periodo valorizado	✓	Si presenta
31	presenta protocolos de pruebas correspondientes al periodo valorizado	✓	Si presenta
32	Presenta fichas y/o hojas técnicas de materiales utilizado en el periodo valorizado	✓	Si presenta
33	Presenta fichas y/o hojas técnicas de materiales, equipos y mantenimientos utilizado en el periodo valorizado	✓	Si presenta
34	Aplica el cálculo de penalidades al periodo valorizado	-	No presenta
35	Contrato y/o contratista de la obra se encuentra apercebido	-	La obra ha concluido
36	El proyecto cuenta con certificación presupuestal	✓	
37	El proyecto cuenta con compromiso anual	✓	

V. CONCLUSIONES

DESCRIPCIÓN		ESTADO
Proseguir con el trámite respectivo de pago de la presente Valorización N°04 – correspondiente al periodo del 01 al 08 del mes de mayo del 2021		Obra concluida
ESPECIALISTA	N° C.I.P.	FIRMA Y SELLO
Ing. Jose Alexander Reyes Chancafe	94760	

CONSORCIO LOS ORGANOS

Los Organos, 8 de mayo del 2021

CARTA N°025-2021-CLO

ING.

JOSÉ ALEXANDER CHANCAFE REYES

JEFE DE SUPERVISION – CONSORCIO ZV INGENIEROS

ASUNTO : PRESENTACION DE VALORIZACION N°04 (DEL 01/05/2021 AL 08/05/2021)

REF. : a) CONTRATO N°092-2019-FONDEPES
b) Adicional N°01. Instalaciones sanitarias. LP N° 04-2019-FONDEPES EJECUCIÓN DE LA OBRA “REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ÓRGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”
c) CARTA N° 278 – 2021-FONDEPES/DIGENIPAA
d) RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA N°012-2021-FONDEPES/DIGENIPAA

De nuestra especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ud para saludarlo, así mismo por medio del presente alcanzarle la documentación que sustenta la Valorización N°04 que corresponde al periodo del 01 de mayo del 2021 al 08 de mayo del 2021, que asciende a un valor de S./ 89,430.74 OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON SETENTA Y CUATRO 74/100 soles). Cuyo monto representa el 100% acumulado del monto de la prestación del adicional N°01. Instalaciones sanitarias.

Se adjunta la documentación en Original en información digital

Es todo cuanto tengo que informarle.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de nuestra especial consideración.

Atentamente,

c/c

Archivo

CONSORCIO LOS ORGANOS
 RUC 2010502508
 ROSA PÉREZ JORJY JESÚS
 REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO LOS ORGANOS
 ROSA PÉREZ JORJY JESÚS
 REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO LOS ORGANOS
 ROSA PÉREZ JORJY JESÚS
 REPRESENTANTE LEGAL COMÚN



INFORME N° 004-2021/C.LOS ORGANOS DE VALORIZACION PRESTACION ADICIONAL N°01

- A** : **Ing. José Alexander Chancafe Reyes**
Jefe De Supervisión.
- DE** : **Ing. Ernesto de la cruz Huamanchumo**
Residente de Obra – Consorcio Los órganos
- ASUNTO** : Informe Valorización N°04 de Prestación Adicional N°01 - Mes de mayo del 2021.
- FECHA** : 08 de mayo del 2021.
- REFERENCIA** : Obra: "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO N°2359436




 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto de la Cruz Huamanchumo
 RESIDENTE DE OBRA

REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS
 SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
 ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS,
 PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO N°2359436



INFORME DE VALORIZACION N°04 **PRESTACION ADICIONAL N°01**

**VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2021**

(DEL 01 AL 08 DE MAYO DEL 2021)

EJECUCIÓN DE OBRA

**REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD
O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE
CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA
TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO N°2359436**

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS

CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA

REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS,
PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO N°2359436



ÍNDICE DE VALORIZACION DE OBRA N° 03 – PRESTACION DE ADICIONAL N°01

- I. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VALORIZACION
- II. RESUMEN EJECUTIVO
- III. RESUMEN DE VALORIZACION
- IV. HOJA DE VALORIZACION TECNICA
- V. CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO VIGENTE
- VI. RESUMEN DE METRADOS VALORIZADOS
- VII. PLANILLA DE METRADOS
- VIII. CALCULO Y CONTROL DE REAJUSTES
- IX. CALCULO Y CONTROL DE AMORTIZACIONES
- X. CALCULO Y CONTROL DE DEDUCCIONES
- XI. CONTROL DE VALORIZACIONES
- XII. CONTROL DE AVANCE FISICO DE OBRA
- XIII. CURVA DE CONTROL "S"
- XIV. CONTROL DE AVANCE DE OBRA
- XV. COPIAS DE CUADERNO DE OBRA
- XVI. PANEL FOTOGRAFICO
- XVII. CONTROLES DE CALIDAD
- XVIII. APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES
- XIX. DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EMITIDOS
 - 19.1 COPIA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO
 - 19.2 COPIA DE CONTRATO DE OBRA
 - 19.3 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
 - 19.4 COPIA DE CARTA, RESOLUCION DE APROBACION DE PRESTACION ADICIONAL N°01
 - 19.5 COPIA DE RESOLUCCION DE AMPLIACION DE PLAZO.
 - 19.6 COPIA DE CARTA DE APROBACION DE CALENDARIO DE OBRA ACTUALIZADO
 - 19.7 CUENTA CCI
 - 19.8 CUENTA DE DETRACCION
 - 19.9 FICHA RUC
- XX. INFORME DE ESPECIALISTAS

CONSORCIO LOS ORGANOS
 REPRESENTANTE DE CERA



I. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VALORIZACION – PRESTACION ADICIONAL N°01:

DATOS GENERALES

- 1.1. Proyecto :
 REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO N°2359436
- 1.2. Sub proyecto : PRESTACION ADICIONAL N°01
- 1.3. Ubicación : Departamento de Piura – Provincia de Talara – Distrito de Los órganos
- 1.4. Modalidad De Ejecución : Por Contrata
- 1.5. Contrato de Obra : CONTRATO N°092-2019-FONDEPES
- 1.6. Fecha de Suscripción : 27 de Diciembre del 2019
- 1.7. Contratista : “CONSORCIO LOS ORGANOS”:
- 1.8. Monto del Contrato (Inc. IGV) : S/. 2,487,881.62 Soles Incluido IGV.
- 1.9. Prestación Adicional N°01 : Aprobado mediante RESOLUCION N°12-2021-FONDEPES/DIGENIPAA
- 1.10. Monto Prestación Adicional N°01 : S/. 372,928.66 Soles Incluido IGV.
- 1.11. % Incidencia : 14.99% Monto Contractual
- 1.12. Fecha de Inicio plazo Adicional : 23 febrero del 2021
- 1.13. Plazo de Ejecución Adicional : 75 días Calendario
- 1.14. Ampliación de plazo por adicional: 75 días calendario
- 1.15. Fecha de Fin plazo Adicional : 08 mayo del 2021
- 1.16. Numero de Valorización : 04
- 1.17. Periodo de Valorización : N 04 - MAYO
- 1.18. Monto de Valorización a Pagar : S/ 89,430.74 Soles
- 1.19. Monto de Valorización. Tec. Actual: S/ 89,430.74 Soles
- 1.20. % de Avance Físico del Periodo Actual : 23.98%
- 1.21. Monto de Valorización Acumulada : S/ 372,928.66 Soles
- 1.22. % de Avance Físico Acumulado : 100.00% :

CONSORCIO LOS ORGANOS
 REPRESENTANTE DE CERA



- 1.23. Sistema De Contratación : Suma Alzada
- 1.24. Representante Legal : Jony Jesús Rosales Pérez
- 1.25. Residente De Obra : Ing. Ernesto de la cruz huamanchumo
- 1.26. Supervisor de Obra : Ing. José Alexander chancafe reyes
- 1.27. Contrato de Supervisión : CONTRATO N°090-2019-FONDEPES
- 1.28. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento:
- Numero: N° 0011-0155-9800022674-90
- Monto: S/. 161,686.96
- Entidad Financiera: BBVA Continental
- Vigencia: 26 de Julio del 2021
- Numero: N° 0011-0307-9800099745-66
- Monto: S/. 124,394.09
- Entidad Financiera: BBVA Continental
- Vigencia: 13 de junio del 2021
- 1.29. Monto de Adelanto por Mat Adic. : No corresponde

CONSORCIO LOS ORGANOS
Residente de Obra



2. ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA

2.1 ASPECTOS TECNICOS:

2.1.1.1 Situación de La Obra: Las principales actividades realizadas en el proyecto fueron:

- Agua para la obra
- SS.HH. Portátiles
- Energía para la Obra
- Movilización y desmovilización de equipos y herramientas
- Equipo de protección individual
- Equipo de protección colectiva
- Señalización temporal de seguridad
- Capacitación en seguridad y salud
- Recursos para respuesta ante emergencia en seguridad y salud en el trabajo
- Sistema de pintura epóxica en estructura metálica e=13mils
- Junta sismica de 1" con sello elastomérico
- Junta de dilatación de 1" con sello elastomérico
- Pavimento de resina poliuretano color crema e=4mm
- Contrazocalo de resina de poliuretano h=15cm e=4mm diseño sanitario
- Revestimiento de microcemento gris
- Puerta apanelada doblesor de madera cedro c/marco 2"x6". Inc/visor vidrio 4mm. Acabado con barniz marino mate
- Puerta melamine e=18mm. Acabado mate c/parantes de aluminio 1 1/2" x 1 1/2" en ss.hh.
- Suministro y colocación de sardineles de madera de 0.25x0.20m. c/tacos de madera
- Puerta enrollable manual de aluminio e=1mm, con protecto de tambor incl/accesorios de seguridad
- Puerta metálica tipo guillotina PT-3 (0.80x0.60) incl/picaporte de acero inox. De 20 cm
- Suministro y colocación de bitas metálicas tipo H
- Suministro e instalación de pescante metálico
- Escalera de gato metálico de f'g'
- Bisagras capuchinas acero inoxidable de 2 1/2"x2 1/2"
- Cerradura tipo perilla de acero inoxidable

CONSORCIO LOS ORGANOS
 REPRESENTANTE DE CERA



- Cerradura tipo pesada 2 golpes con tirador
- Tirador de 4" de aluminio anodizado
- Cerrojo de 3" de aluminio
- Ventana de aluminio corrediza con vidrio templado de 6mm y lamina de seguridad de 4 micras c/panel mosquitero fibra de vidrio desmontable
- Espejo biselado de 6mm, incl/lamina de seguridad
- Pintura epoxica 2 manos en cielo rasos
- Pintura epoxica 2 manos en exteriores
- Pintura epoxica 2 manos en interiores
- Pintura epoxica 2 manos en derrames
- Pintura epoxica 2 manos en vigas
- Pintura epoxica 2 manos en columnas
- Pintura esmalte caucho clorado
- Tapa junta metálica entre módulos en "L" (techos)
- Tapa junta metálica entre módulos de 6" (verticales)
- Cortina de traslape de pvc (provisión y colocación)
- Baranda de fibra de vidrio H=0.90m
- Plancha inox 316L de 2"x2"x6mm
- Limpieza de vidrios
- limpieza de pisos, contrazocalos, zocalos
- Limpieza final de obra
- Inodoro con tanque de losa vitrificada (inc. Sum. e instalación)
- Lavatorio ovalin para empotrar de losa vitrificada c/llave bronce cromado y kit accesorios (inc. Sum. e instalación)
- Urinario de losa vitrificada c/llave (inc. Sum. e instalación)
- Papelera de plastico
- Dispensador de Jabón líquido (inc. Sum. e instalación)
- Dispensador de gel desinfectante (inc. Sum. e instalación)
- Dispensador de papel higiénico (inc. Sum. e instalación)
- Dispensador de papel toalla (inc. Sum. e instalación)
- Difusor de ducha de acero inoxidable
- Llave de ducha cromado
- Griferia de cepillo polipropileno y manguera pvc reforzada de 1/2"

CONSORCIO LOS ORGANOS
 M. ENRIQUE GUTIERREZ LA OLA HUASICHUTI
 REPRESENTANTE DE CERA



- Grifería de goma EPDM de alta presión incl/manguera de 2mm y porta manguera
- Sistema de grifería galvanizada con accionamiento a pedal (inc. Accesorios y grifería tipo cuello de ganzo de acero inox)
- Perchero metálico 4 mandiles de acero inoxidable
- Caja para válvulas con marco y tapa fibra de vidrio inc. Tirador de bronce
- Prueba hidráulica inc. Desinfección para tubería
- Caja para válvulas con marco y tapa fibra de vidrio inc. Tirador de bronce
- Prueba hidráulica inc. Desinfección para tubería
- Suministro/Inst./Electrobomba multietapa Q=1.5 lts/seg. A.D.T.=34.40m
- Suministro/Inst./Accesorios de electrobomba multietapa para A.P (succión y descarga)
- Sum. Inst/. Sistema de desinfección A.P. Inc. Accesorios (Bomba, tanque y agitador)
- Sum. Inst/Electrobomba centrífuga Q=2.8 lts/seg. HDT=23.8m
- Sum/Inst/Accesorios de electrobombas para A.P (succión y descarga)
- Sum./Inst/Prueba hidra./Tuberías para succión \varnothing 3" de agua salada
- Accesorios p/linea de succión
- Sum./Inst/Electrobomba centrífuga Q=1.67 lts/seg. ADT=37.00m
- Sum./Inst/Accesorios de electrobomba para A.S (descarga)
- Sum./Inst. Equipos de filtrado inc. Accesorios
- Sum./Inst./Sistema de desinfección (bomba, tanque y agitador)
- Registros de bronce cromado 2"
- Registros de bronce cromado 4"
- Sumidero de bronce cromado 2"
- Sombreo de ventilación 2"
- Mejoramiento del tanque elevado agua salada y potable existentes
- Mejoramiento de la cisterna de agua potable existente
- Punto de aplicación de cloro en tuberías de impulsión en cuarto de bomba
- Desmontaje de cruceta simétrica existente
- Limpieza y/o mantenimiento de luminarias
- Suministro e instalación de tubería conduit rígido F°G c/forRo de PVC - IMC \varnothing 25mm.
Incluye accesorios de anclaje y fijación, incluye accesorios y anclaje y fija
- Suministro e instalación de tubería conduit rígido F°G c/forRo de PVC - II
Incluye accesorios de anclaje y fijación, incluye accesorios y anclaje y fija



- Suministro e instalación de tubería metálica flexible con forro PVC-P \varnothing 20mm
- Suministro e instalación de tubería metálica flexible con forro PVC-P \varnothing 25mm
- Suministro e instalación de tubería metálica flexible con forro PVC-P \varnothing 50mm
- 3-1x50mm².N2XH(F) + 1x16mm².NH-80(T)
- 2-1x2.5mm².NH-80(CONTROL)
- Tablero de fuerza y control de agua de potable TB-AP (Polyester adosado. IP-66)
- Salida para interruptor unipolar simple
- Salida para interruptor unipolar doble
- Salida para interruptor unipolar de conmutación
- Salida para interruptor unipolar simple en caja idrobox / adosado
- Salida de tomacorriente bipolar doble con linea universal H=2.20 SNPT
- Salida de tomacorriente bipolar doble con linea a tierra a prueba de agua H=1.20 SNPT
- Salida para boya de nivel (incluye cable sumergibles)
- Sirena auditible
- Salida de fuerza monofásica en 230 VAC hasta 3kw
- Salida de fuerza trifásica en 230 VAC hasta 3kw (en pared)
- Salida de fuerza trifásica en 230 VAC hasta 3kw (en piso)
- Salida de fuerza trifásica en 230 VAC hasta 7.5kw (en piso)
- Caja de paso aluminio 100x100x55mm tipo hermética IP66
- Luminaria hermética p/adosar 2x36 watts, IP66, similar al modelo AHR
- Luminaria hermética p/adosar 2x18 watts, IP66, similar al modelo AHR
- Reflector led 120 watts de potencia IP66 simétrico
- Luminaria vapor de sodio de 150 watts. Inc. Equipo IP66
- Pastoral de fierro galvanizado PS/1.0/1.5/1.5" \varnothing incluye abrazaderas y pernos de fijación
- Sistema de luz de balizaje inc. Mastil de F.G. 2.5mx1.5" \varnothing
- Luminaria de emergencia compacta c/batería incorporada

CONSORCIO LOS ORGANOS
 REPRESENTANTE DE CERA



- 2.1.2 **Avance Programado Vigente:** 42.88 %
- 2.1.3 **Avance Ejecutado al mes:** 99.89%
- 2.1.4 **Avance Programado Acumulado al mes:** 100.00 %
- 2.1.5 **Avance Ejecutado Acumulado al mes:** 99.89 %
- 2.1.6 **Situación actual de Avance de Obra:** **99.89 %**
- 2.1.7 **Situación de Obra:** TERMINADA

2.1.8 **Plan de Trabajo:**

- El plan de trabajo consiste en hacer procedimientos y controles necesarios durante la ejecución de los trabajos, aplicando determinación de criterios y métodos para que la operación y control de estos procesos sean eficaces.

El correcto control y monitoreo de los recursos en general en obra, es parte importante de cualquier proyecto en construcción, debido a que, con este seguimiento de avance y monitoreo de las actividades, se tienen que ir revisando y en su caso, reprogramando cada una de ellas para que se logren alcanzar los objetivos.

El control y monitoreo influirá en los futuros eventos, basando las decisiones en posibles soluciones después de haber detectado el problema. Un buen sistema de control y monitoreo comunicará cada uno de los aspectos que intervienen en la obra. Por ende, una buena comunicación proveerá de información y un estado exacto de avance en el que se encuentra la obra, para que con esto se tomen acciones que permitirán obtener mejores resultados.

Es por ello necesaria la programación, cada cierto tiempo, de un control a corto plazo del avance de la obra para realizar una comparación de lo planeado versus lo real, con la finalidad de evitar las multas estipuladas en el contrato, así como un retraso general del proyecto.

CONSORCIO LOS ORGANOS
 REPRESENTANTE DE CERA



CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

El control y monitoreo de la obra tiene su fundamento en el correcto avance de la obra según el cronograma. Es por esto por lo que, con el correcto monitoreo y control de cada una de las actividades, se logre equilibrar estas tres variables, ya que una va depender de la otra, si se descuida una se verá reflejada en las demás. Por ende, se expresará en el programa inicialmente realizado.

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

A partir de la realización de un control y monitoreo de las actividades en obra, se elabora un cronograma físico-financiero que permite controlar el avance de la obra, verificando y comparando lo programado con lo ejecutado respecto a la adquisición y valorización de los diversos elementos de la obra.

AVANCE FÍSICO DE OBRA

El programar un buen plan de trabajo, así como la selección de cada uno de los recursos, materiales, humanos y financieros, no dan al proyecto una certeza éxito. Dentro del proceso de construcción, van a existir eventos o circunstancias que van a afectar el avance del mismo, por ello es importante detectarlos a tiempo para prevenir dicha problemática a través de un proceso de monitoreo.

Este proceso de monitoreo y control de actividades de lo planeado con lo realizado está comprendido de tres básicos elementos:

- Monitoreo de actividades
- Comparación del progreso con las metas establecidas
- Implementación de acciones correctivas o preventivas

Una vez realizado esto, se cuantificará el avance proyecto, en base a los metros de las actividades realizadas en el día a día.





2.1.9 Desarrollo de La obra:

En el transcurso de la obra se presentaron problemas para la adquisición de materiales, ya que, en el distrito de Los órganos, no hay ferreterías, los materiales son comprados desde Talara, encontrando materiales con precio que no corresponden en lo planteado en el expediente; por lo cual se ha requerido a comprar grandes cantidades en la ciudad de lima. Además del alza de precios a consecuencia de la paralización del estado de emergencia.

2.1.10 Condiciones Meteorológicas:

En la presente valorización se tuvo problemas provocados por condiciones meteorológicas: continuos oleajes fuertes provocados por fenómenos anómalos en el mar y marea alta que dificultan los trabajos programados.

2.1.11 Equipo mínimo solicitado en bases y/o propuesta por el contratista en su oferta.

ÍTEM	EQUIPOS	CANT.
1.	Cortadora de concreto 14"	01
2.	Minicargador 70 hp	01
3.	Camión volquete de 10m3	01
4.	Motobomba a gasolina 3.5 HP 2"	01

2.1.12 Personal Profesional y Técnico:

Se cuenta con profesionales que se desempeñaron en todos los trabajos que demande la realización de la obra durante esta valorización haciendo uso de sus obligaciones y responsabilidades:

Personal designado en esta actividad durante el periodo de valorización del 06

- ✓ **Ingeniero Residente de Obra – Ing. Civil Colegiado.**
Ernesto de la cruz Huamanchucho – CIP N° 70852

2.1.13 Conclusiones y Recomendaciones:

- Las actividades fueron ejecutadas de acuerdo a las normas, especificaciones técnicas y planos contenidos en el Expediente Técnico.



3. ASPECTOS ECONÓMICOS PRESTACION ADICIONAL N°01:

- 3.1 Numero de Valorizaciones Tramitadas: 03
 3.2 Numero de Valorizaciones Pagadas: 02
 3.3 Monto Valorizado en el Mes: s/ 89,430.74 (Incluido IGV)
 3.4 Estado de las Amortizaciones y Deducciones de los Adelantos – Prestación Adicional N°1.

ADELANTO DIRECTO:

No corresponde

ADELANTO DE MATERIALES:

No corresponde

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

- 4.1 Ingeniero Residente: Ing. Ernesto de la cruz huamanchuco
 4.2 N de Personal Contratados al presente mes: 06
 4.3 N de jornales Acumulados al Presente Mes: 180
 4.4 N de Horas Hombre H-H (Presente Mes) 1440.00
 4.5 N de Horas Maquina H-M (Presente Mes) 14.00 hm

CONSORCIO LOS ORGANOS
 ERNESTO GUTIÉRREZ DE LA CRUZ HUAMANCHUCO
 RESIDENTE DE CERA



II. RESUMEN EJECUTIVO:

MES: **MARZO 2021**

GENERALIDADES

Obra: "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO N°2359436

Sub proyecto: PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01

Distrito: LOS ORGANOS

Provincia: TALARA

Departamento: PIURA

1. DATOS GENERALES

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1.1 Contrato de obra N° : | 092-2019-FONDEPES |
| 1.2 Fecha de Suscripción: | 27 de diciembre del 2019 |
| 1.3 Contratista de Obra: | Consortio Los organos. |
| 1.4 Monto de Contrato de Obra: | S/. 2,487,881.62 Incluido IGV. |
| 1.5 Supervisor de Obra: | Jose Alexander chancafe Reyes |
| 1.6 Plazo de Ejecución: | 120 días Calendarios |
| 1.7 Ampliación excepcional de plazo | 162 días Calendarios |
| 1.8 Fecha: | 14/01/2020 |
| 1.9 Fecha de Entrega de Terreno: | 07/01/ 2020 |
| 1.10 Fecha de Inicio de Obra: | 14/01/2020 |
| 1.11 Fecha de término Contractual: | 12/05/2020 |
| 1.12 Nueva Fecha de termino de obra : | 24/10/2020 |
| 1.13 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento: | |
| - CARTA N°01 | |
| - Numero: | N° 0011-0307-9800099745-66 |
| - Monto: | S/. 124,394.09 Soles |
| - Entidad Financiera: | BBVA Continental |
| - Vigencia Hasta: | 13 de junio del 2021 |
| - CARTA N°02 | |
| - Numero: | N° 0011-0155-9800022674-90 |
| - Monto: | S/. 161,686.96 Soles |
| - Entidad Financiera: | BBVA Continental |





- Vigencia Hasta: 26 de Julio del 2021

1.14 Prestación Adicional N°01 : Aprobado mediante RESOLUCION
N°12-2021-FONDEPES/DIGENIPAA

1.15 Monto Prestación Adicional N°01 : S/. 372,928.66 Soles Incluido IGV.

1.16 % Incidencia : 14.99% Monto Contractual

1.17 Fecha de Inicio plazo Adicional : 23 febrero del 2021

1.18 Plazo de Ejecución Adicional : 75 días Calendario

1.19 Ampliación de plazo por adicional: 75 días calendarios

1.20 Nueva Fecha de fin de obra : 08 mayo del 2021

1.21 Carta Fianza de Adelanto Directo – PRESTACION ADICIONAL:
- No corresponde

1.22 Ubicación Especifica:

El proyecto se encuentra ubicado en la región Piura, provincia de Talara y distrito de Los órganos, en el kilómetro 1200 de la carretera Panamericana Norte de Perú Talara-Los órganos. Con una vía de acceso de 293m asfaltada por aproximadamente 5km antes del DPA.

Se encuentra a 7.0 m sobre el nivel del mar y a 120 km. de la frontera norte Perú – Ecuador.

En la infraestructura pesquera, se realiza actividades de embarque, desembarque y despacho de los recursos hidrobiológicos.

1.23 Objetivos:

La Prestación Adicional de Obra N°01 tiene como objetivo corregir las deficiencias del expediente técnico contractual de la Obra REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA.



METAS FISICAS DEL PROYECTO

- El nuevo diseño del Adicional, cumple con la normativa, estándares de calidad ajustado a la realidad física del proyecto dándole funcionabilidad al mismo: contemplando:
- La construcción de:

1.- CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE

- ✓ CBD-01.
- ✓ CAJA DE VALVULAS

2.- EQUIPAMIENTO HIDRAULICO

- ✓ LÍNEA DE IMPULSIÓN
- ✓ REDES DE DESAGUE
- ✓ EMISOR SUBMARINO
- ✓ CÁMARA DE BOMBEO EXISTENTE
- ✓ TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
- ✓ TABLERO DE FUERZA Y CONTROL

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Sr. Emilio Gutiérrez La Cruz Huanchichu
 RESIDENTE DE CERA

III

RESUMEN DE VALORIZACION



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA


RESUMEN DE VALORIZADO N°04 - PRESTACION DE ADICIONAL N°01
HOJA DE VALORIZACION TECNICA - MES MAYO
MES : VALORIZACION N°04 - PRESTACION ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE MAYO 2021)

OBRA : PRESTACION ADICIONAL N°01 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS

SUPERVISION: ING. JOSÉ ALEXANDER CHANCAFE REYES

RESIDENTE: ING. ERNESTO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

UBICACION : LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (Sin IGV) S/.	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR S/.
		ANTERIOR S/.	ACTUAL S/.	ACUMULADO S/.		
1. VALORIZACION CONTRACTUAL : PRESTACION ADICIONAL N°01 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA	316,041.24	240,252.48	75,788.76	316,041.24	100.00%	0.00
TOTAL CONTRACTUAL (V)	316,041.24	240,252.48	75,788.76	316,041.24		0.00
TOTAL CONTRACTUAL (C/IGV)	372,928.66	283,497.93	89,430.74	372,928.66		0.00
AVANCE EJECUTADO DE OBRA		76.02%	23.98%	100.00%	100.00%	0.00%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		57.13%	42.88%	100.00%	100.00%	0.00%
ESTADO DE LA OBRA					0.00%	

COSTO DIRECTO		272,161.05		65,266.00	
GASTOS GENERALES 6.1228700%		16,664.08		3,996.16	
UTILIDADES 10.00%		27,216.11		6,526.60	
SUB TOTAL		316,041.24	Val. Bruta	75,788.76	

RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA -PRESTACION ADICIONAL N°01

A. MONTO VALORIZADO EN EL PRESENTE MES				75,788.76	
VALORIZACION N°02 - PRESTACION ADICIONAL N°01	Marzo		75,788.76		
B. AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFECTIVO	Marzo			0.00	No Corresponde
C. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES EN EL PRESENTE MES	Marzo			0.00	No Corresponde
I. MONTO NETO DE VALORIZACION (Sin I.G.V) = A+B+C=				75,788.76	
II. IGV 18%				13,641.98	
II. TOTAL A FACTURAR		S/.	S/.	89,430.74	
RETENCION POR FONDO DE GARANTIA 0%				0.00	
TOTAL A CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/.	S/.	89,430.74	

CONSORCIO LOS ORGANOS

 Ing. Ernesto de la Cruz Huamanchumo

 RESIDENTE DE OBRA

IV

HOJA DE

VALORIZACION

TECNICA



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA



HOJA DE VALORIZACION TECNICA - MES MAYO

VALORIZACION N°04 - PRESTACION ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE MAYO 2021)

PROYECTO: PRESTACION ADICIONAL N°01 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
 RESIDENTE: ING. ERNESTO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 SUPERVISOR: ING. JOSÉ ALEXANDER CHANCAFE REYES
 UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

MONTO DE CONTRATO (Sin I.G.V.) : S/. 316,041.24
 MONTO DE CONTRATO (Con I.G.V.) : S/. 372,928.66
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 75 Dias Calendarios

FECHA: 08/05/2021

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
						METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	
						S/.			S/.			S/.			S/.			
OBRAS PROVISIONALES						8,476.69												
01	TRABAJOS PRELIMINARES				8,476.69													
01.01	SEGURIDAD Y SALUD				2,801.12													
01.01.01	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	594.25		1.00	594.25	100.00%				1.00	594.25	100.00%	-	-	0.00%	
01.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1	1190.45	1,190.45	0.84	1,001.06	84.09%	0.16	189.39	15.91%	1.00	1,190.45	100.00%	-	-	0.00%	
01.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1	5.27	5.27	1.00	5.27	100.00%				1.00	5.27	100.00%	-	-	0.00%	
01.01.04	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	1,011.15	1,011.15	1.00	1,010.14	99.90%	0.0010	1.01	0.10%	1.00	1,011.15	100.00%	-	-0.01	0.00%	
01.02	MITIGACION DE PROPAGACION DE COVID				5,675.57													
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL SANITARIA	und	1.00	659.02	659.02	0.72	472.29	71.67%	0.28	186.73	28.33%	1.00	659.02	100.00%	-	-	0.00%	
01.02.02	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION	mes	1.00	1,016.55	1,016.55	0.35	355.79	35.00%	0.65	660.76		1.00	1,016.55	100.00%	-	-	0.00%	
01.02.03	SERVICIO DE TOPICO Y ENFERMERIA	mes	1.00	4,000.00	4,000.00	0.84	3,346.94	83.67%	0.16	653.06	16.33%	1.00	4,000.00	100.00%	-	-0.01	0.00%	
ESTRUCTURAS						13,574.68												
02	ESTRUCTURAS				13,574.68													
02.01	CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE				13,278.74													
02.01.01	CBD-01				13,278.74													
02.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,358.84													
02.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	51.71	45.22	2,338.33	51.71	2,338.33	100.00%				51.71	2,338.33	100.00%	-	-	0.00%	
02.01.01.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	35.60	21.02	748.31	35.60	748.31	100.00%				35.60	748.31	100.00%	-	-	0.00%	
02.01.01.01.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	17.13	15.89	272.20	17.13	272.20	100.00%				17.13	272.20	100.00%	-	-	0.00%	
02.01.01.02	SOLADO DE CIMENTACION				250.42													
02.01.01.02.01	SOLADO CONCRETO f'c= 100 kg/cm2 H=2"	m2	9.33	26.84	250.42	9.33	250.42	100.00%				9.33	250.42	100.00%	-	-	0.00%	
02.01.01.03	LOSA MACIZA EN FONDO				2,340.54													
02.01.01.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	2.28	462.38	1,054.23	2.28	1,054.23	100.00%				2.28	1,054.23	100.00%	-	-	0.00%	
02.01.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.8	55.13	319.75	5.80	319.75	100.00%				5.80	319.75	100.00%	-	-	0.00%	
02.01.01.03.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	211.50	4.57	966.56	211.50	966.56	100.00%				211.50	966.56	100.00%	-	-	0.00%	
02.01.01.04	MUROS DE CONCRETO				6,770.69													
02.01.01.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	3.67	462.38	1,696.93	3.67	1,696.93	100.00%				3.67	1,696.93	100.00%	-	-	0.00%	
02.01.01.04.02	CONCRETO F'Cs= 175 KG/CM2	m3	0.48	407.06	195.39	0.48	195.39	100.00%				0.48	195.39	100.00%	-	-	0.00%	
02.01.01.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.24	55.13	2,108.17	38.24	2,108.17	100.00%				38.24	2,108.17	100.00%	-	-	0.00%	
02.01.01.04.04	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	606.17	4.57	2,770.20	606.17	2,770.20	100.00%				606.17	2,770.20	100.00%	-	-	0.00%	
02.01.01.05	LOSA MACIZA EN TECHO				558.28													
02.01.01.05.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.65	462.38	300.55	0.65	300.55	100.00%				0.65	300.55	100.00%	-	-	0.00%	
02.01.01.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.5	55.13	137.83	2.50	137.83	100.00%				2.50	137.83	100.00%	-	-	0.00%	
02.01.01.05.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	26.23	4.57	119.87	26.23	119.87	100.00%				26.23	119.87	100.00%	-	-	0.00%	
02.01.02	CBD-01				295.94													
02.01.02.01	CAJA DE VALVULAS				295.94													
02.01.02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				9.04													
02.01.02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	0.20	45.22	9.04	0.20	9.04	100.00%				0.20	9.04	100.00%	-	-	0.00%	
02.01.02.01.02	SOLADO DE CIMENTACION				21.74													
02.01.02.01.02.01	SOLADO CONCRETO f'c= 100 kg/cm2 H=2"	m2	0.81	26.84	21.74	0.81	21.74	100.00%				0.81	21.74	100.00%	-	-	0.00%	


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 ING. ERNESTO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 RESIDENTE DE OBRAS



HOJA DE VALORIZACION TECNICA - MES MAYO

VALORIZACION N°04 - PRESTACION ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE MAYO 2021)

PROYECTO: PRESTACION ADICIONAL N°01 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
 RESIDENTE: ING. ERNESTO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 SUPERVISOR: ING. JOSÉ ALEXANDER CHANCAFE REYES
 UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

MONTO DE CONTRATO (Sin I.G.V.): S/. 316,041.24
 MONTO DE CONTRATO (Con I.G.V.): S/. 372,928.66
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 75 Días Calendarios

FECHA: 08/05/2021

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
						METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	
02.01.02.01.03	LOSA MACIZA EN FONDO				72.99													
02.01.02.01.03.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2.	m3	0.08	462.38	36.99	0.08	36.99	100.00%				0.08	36.99	100.00%				0.00%
02.01.02.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.27	55.13	14.89	0.27	14.89	100.00%				0.27	14.89	100.00%				0.00%
02.01.02.01.03.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	4.62	4.57	21.11	4.62	21.11	100.00%				4.62	21.11	100.00%				0.00%
02.01.02.01.04	MUROS DE CONCRETO				192.17													
02.01.02.01.04.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2.	m3	0.11	462.38	50.86	0.11	50.86	100.00%				0.11	50.86	100.00%				0.00%
02.01.02.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.25	55.13	124.04	2.25	124.04	100.00%				2.25	124.04	100.00%				0.00%
02.01.02.01.04.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	3.78	4.57	17.27	3.78	17.27	100.00%				3.78	17.27	100.00%				0.00%
	ARQUITECTURA				5,923.15													
03	ARQUITECTURA				5,923.15													
03.01	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				976.95													
03.01.01	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1:4 E=1.5cm	m2	24.17	40.42	976.95	24.17	976.95	100.00%				24.17	976.95	100.00%				0.00%
03.02	CARPINTERIA METALICA				4,946.20													
03.02.01	TAPA METALICA PARA CBD-01	und	1	450	450.00	0.00	-	0.00%	1.00	450.00	100.00%	1.00	450.00	100.00%				0.00%
03.02.02	TAPA METALICA PARA ALOJAR VALVULAS Y ACCESORIOS	und	1.00	250.00	250.00	0.00	-	0.00%	1.00	250.00	100.00%	1.00	250.00	100.00%				0.00%
03.02.03	ESCALERA DE GATO METALICO DE F'G"	m	12.00	353.85	4,246.20	12.00	4,246.20	100.00%				12.00	4,246.20	100.00%				0.00%
	INSTALACIONES SANITARIAS				206,036.22													
04	INSTALACIONES SANITARIAS				206,036.22													
04.01	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO				11,949.33													
04.01.01	SUM. E INSTALACION DE 02 BOMBAS SUMERGIBLES Q=10.99 L/S, ADT=7.45 m., Pot=2.5 HP	GLB	1	9116	9,116.00	0.00	-	0.00%	1.00	9,116.00	100.00%	1.00	9,116.00	100.00%				0.00%
04.01.02	ACCESORIOS PARA LA BOMBA.	Glb	1	2833.33	2,833.33	0.00	-	0.00%	1.00	2,833.33	100.00%	1.00	2,833.33	100.00%				0.00%
04.02	LINEA DE IMPULSION				213.31													
04.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS 0.40X0.25M TERRENO NORMAL	m	5.40	3.39	18.31	5.40	18.31	100.00%				5.40	18.31	100.00%				0.00%
04.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T. normal A=0.40m para toda profund	m	5.40	0.68	3.67	5.40	3.67	100.00%				5.40	3.67	100.00%				0.00%
04.02.03	PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO e=0.10m	m	5.40	5.05	27.27	5.40	27.27	100.00%			0.00%	5.40	27.27	100.00%				0.00%
04.02.04	TUBERIA ENTERRADA PVC C-10 NTP Ø 2 1/2"	m	5.40	23.94	129.28	5.40	129.28	100.00%			0.00%	5.40	129.28	100.00%				0.00%
04.02.05	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA, H= 0.25m, CON MATERIAL PROPIO	m	5.40	6.44	34.78	5.40	34.78	100.00%			0.00%	5.40	34.78	100.00%				0.00%
04.03	REDES DE DESAGUE				1,936.17													
04.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				66.39													
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA DE REDES DE DESAGUE	m	19.70	3.37	66.39	19.70	66.39	100.00%				19.70	66.39	100.00%				0.00%
04.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				634.69													
04.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 x 0.85m TERRENO NORMAL	m	19.7	16.96	334.11	19.70	334.11	100.00%				19.70	334.11	100.00%				0.00%
04.03.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T. NORMAL A=0.60m PARA TODA PROFUND.	m	19.70	0.75	14.78	19.70	14.78	100.00%				19.70	14.78	100.00%				0.00%
04.03.02.03	PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO e=0.10m	m	19.70	5.05	99.49	19.70	99.49	100.00%				19.70	99.49	100.00%				0.00%
04.03.02.04	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA, H= 0.85m, CON MATERIAL PROPIO	m	19.70	8.59	169.22	19.70	169.22	100.00%				19.70	169.22	100.00%				0.00%
04.03.02.05	ACARRREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m APROX.	m3	0.36	31.58	11.37	0.00	-	0.00%	0.36	11.37	100.00%	0.36	11.37	100.00%				0.00%
04.03.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	0.36	15.89	5.72	0.00	-	0.00%	0.36	5.72	100.00%	0.36	5.72	100.00%				0.00%


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 ING. ERNESTO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 RESIDENTE DE OBRA



HOJA DE VALORIZACION TECNICA - MES MAYO

VALORIZACION N°04 - PRESTACION ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE MAYO 2021)

PROYECTO: PRESTACION ADICIONAL N°01 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
 RESIDENTE: ING. ERNESTO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 SUPERVISOR: ING. JOSÉ ALEXANDER CHANCAFE REYES
 UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

MONTO DE CONTRATO (Sin I.G.V.) : S/. 316,041.24
 MONTO DE CONTRATO (Con I.G.V.) : S/. 372,928.66
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 75 Dias Calendarios

FECHA: 08/05/2021

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
						METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	
04.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS				704.67													
04.03.03.01	TUBERIA PVC SAP NTP 399.003 ø6"	m	19.70	35.77	704.67	19.70	704.67	100.00%				19.70	704.67	100.00%				0.00%
04.03.04	CAJAS DE REGISTRO				181.30													
04.03.04.01	CAJA DE REGISTRO DE 18" x 24" (INC. MARCO Y TAPA)	und	1.00	181.30	181.30	1.00	181.30	100.00%				1.00	181.30	100.00%				0.00%
04.03.05	PRUEBA HIDRAULICA				29.16													
04.03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA P/DESAGUE	m	19.70	1.48	29.16	19.70	29.16	100.00%				19.70	29.16	100.00%				0.00%
04.03.06	ADITAMIENTOS VARIOS				319.96													
04.03.06.01	EMPALME A CAMARA DE BOMBEO Y TANQUE SEPTICO EXISTENTE INCL. ACCESORIOS SANITARIOS	und	2.00	159.98	319.96	0.00		0.00%	2.00	319.96	100.00%	2.00	319.96	100.00%				0.00%
04.04	VARIOS				5,722.94													
04.04.01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE SEPTICO EXISTENTE (AGUA RESIDUALES DOMESTICAS)				1,476.75													
04.04.01.01	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB	1.00	700.00	700.00	0.00		0.00%	1.00	700.00	100.00%	1.00	700.00	100.00%				0.00%
04.04.01.02	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON HIDROLAVADORA	GLB	1.00	520.73	520.73	0.00		0.00%	1.00	520.73	100.00%	1.00	520.73	100.00%				0.00%
04.04.01.03	COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS	und	2.00	128.01	256.02	2.00	256.02	100.00%			0.00%	2.00	256.02	100.00%				0.00%
04.04.02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE ABSORCION EXISTENTE				771.50													
04.04.02.01	RETIRO Y ELIMINACION DE MALEZA EXISTENTE	m2	50	1.43	71.50	0.00		0.00%	50.00	71.50	100.00%	50.00	71.50	100.00%				0.00%
04.04.02.02	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB	1.00	700.00	700.00	0.00		0.00%	1.00	700.00	100.00%	1.00	700.00	100.00%				0.00%
04.04.03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE SEPTICO EXISTENTE (AGUA RESIDUALES NO DOMESTICAS - SEDIMENTADOR)				1,945.10													
04.04.03.01	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB	1.00	700.00	700.00	0.00		0.00%	1.00	700.00	100.00%	1.00	700.00	100.00%				0.00%
04.04.03.02	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON HIDROLAVADORA	GLB	1	520.73	520.73	0.00		0.00%	1.00	520.73	100.00%	1.00	520.73	100.00%				0.00%
04.04.03.03	COLOCACION DE PANTALLA DE MADERA SEGUN PLANO EN SEDIMENTADOR EXISTENTE	und	2.00	42.16	84.32	0.00		0.00%	2.00	84.32	100.00%	2.00	84.32	100.00%				0.00%
04.04.03.04	COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS	und	5.00	128.01	640.05	5.00	640.05	100.00%			0.00%	5.00	640.05	100.00%				0.00%
04.04.04	TRAMPA DE RETENCION DE SOLIDOS				1,529.59													
04.04.04.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA	und	1.00	413.75	413.75	0.00		0.00%	1.00	413.75	100.00%	1.00	413.75	100.00%				0.00%
04.04.04.02	COLOCACION DE CANASTILLA RETENEDORA DE SOLIDOS SEGUN LOS PLANOS	und	1	406.22	406.22	0.00		0.00%	1.00	406.22	100.00%	1.00	406.22	100.00%				0.00%
04.04.04.03	COLOCACION DE BAFLE DE MADERA SEGUN PLANO DE DETALLE	und	1.00	192.16	192.16	0.00		0.00%	1.00	192.16	100.00%	1.00	192.16	100.00%				0.00%
04.04.04.04	COLOCACION DE TAPA METALICA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS	und	1	517.46	517.46	0.00		0.00%	1.00	517.46	100.00%	1.00	517.46	100.00%				0.00%
04.05	CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE				16,091.21													
04.05.01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE				10,091.21													
04.05.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA	und	1.00	413.75	413.75	0.00		0.00%	1.00	413.75	100.00%	1.00	413.75	100.00%				0.00%
04.05.01.02	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB	1.00	700.00	700.00	0.00		0.00%	1.00	700.00	100.00%	1.00	700.00	100.00%				0.00%
04.05.01.03	MANTENIMIENTO DE COMPUERTA DE INGRESO A CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE	Gib	1.00	380.00	380.00	0.00		0.00%	1.00	380.00	100.00%	1.00	380.00	100.00%				0.00%
04.05.01.04	ADQUIS./INST./02 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS Q= 14.00 l/s, ADT=18 m POT. APROX. 11.5HP	GLB	1.00	8,597.46	8,597.46	0.70	6,018.22	70.00%	0.30	2,579.24	30.00%	1.00	8,597.46	100.00%				0.00%
04.05.02	SISTEMA DE TRATAMIENTO CLORACION - DESINFECCION				6,000.00													
04.05.02.01	SUM. INSTY. SISTEMA DE DESINFECCION A.R. INC. ACCESORIOS (BOMBA, TANQUE Y AGITADOR)	GLB	1.00	6,000.00	6,000.00	0.70	4,200.00	70.00%	0.30	1,800.00	30.00%	1.00	6,000.00	100.00%				0.00%

CONSORCIO LOS ORGANOS
 ING. ERNESTO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 RESIDENTE DE OBRAS



HOJA DE VALORIZACION TECNICA - MES MAYO

VALORIZACION N°04 - PRESTACION ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE MAYO 2021)

PROYECTO: PRESTACION ADICIONAL N°01 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
 RESIDENTE: ING. ERNESTO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 SUPERVISOR: ING. JOSÉ ALEXANDER CHANCAFE REYES
 UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

MONTO DE CONTRATO (Sin I.G.V.) : S/. 316,041.24
 MONTO DE CONTRATO (Con I.G.V.) : S/. 372,928.66
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 75 Dias Calendarios

FECHA: 08/05/2021

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
						METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	
04.06	EMISOR SUBMARINO				170,123.26													
04.06.01	SUMINISTRO, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACION DE UNA (01) TUBERIA DE 6 PULG POR 575 mts. HDPE, SDR 17 EN EL MAR CON BUSHORES Y CABA DE FLOTACION	GLB	1.00	170,123.26	170,123.26	0.80	136,098.61	80.00%	0.20	34,024.65	20.00%	1.00	170,123.26	100.00%	-	-	-	0.00%
	INSTALACIONES ELECTRICAS				38,150.31													
05	INSTALACIONES ELECTRICAS				38,150.31													
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				454.93													
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	GLB	1.00	297.78	297.78	1.00	297.78	100.00%	-	-	0.00%	1.00	297.78	100.00%	-	-	-	0.00%
05.01.02	DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICOS EXISTENTE(CASETA DE BOMBEO DESAGUE)	und	1.00	74.45	74.45	1.00	74.45	100.00%	-	-	0.00%	1.00	74.45	100.00%	-	-	-	0.00%
05.01.03	APERTURA DE PASE PARA TUBERIA EN BUZON ELECTRICO	und	2.00	41.35	82.70	2.00	82.70	100.00%	-	-	0.00%	2.00	82.70	100.00%	-	-	-	0.00%
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				351.96													
05.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 x 0.60 m	m	26.00	6.31	164.06	26.00	164.06	100.00%	-	-	0.00%	26.00	164.06	100.00%	-	-	-	0.00%
05.02.02	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA DE 0.40 x 0.60 m. (ZARANDEADO O BARRANCA)	m	26.00	6.31	164.06	26.00	164.06	100.00%	-	-	0.00%	26.00	164.06	100.00%	-	-	-	0.00%
05.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	1.50	15.89	23.84	0.00	-	0.00%	1.50	23.84	100.00%	1.50	23.84	100.00%	-	-	-	0.00%
05.03	TUBERIAS				3,090.66													
05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA PVC-P, Ø 25 mm	m	24.00	6.73	161.52	24.00	161.52	100.00%	-	-	0.00%	24.00	161.52	100.00%	-	-	-	0.00%
05.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA PVC-P, Ø 50 mm	m	22.00	13.78	303.16	22.00	303.16	100.00%	-	-	0.00%	22.00	303.16	100.00%	-	-	-	0.00%
05.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F"G" C/ FORRO DE PVC - IMC, Ø 15 mm. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION	m	10.00	43.51	435.10	10.00	435.10	100.00%	-	-	0.00%	10.00	435.10	100.00%	-	-	-	0.00%
05.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F"G" C/ FORRO DE PVC - IMC, Ø 20 mm. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION	m	15.00	48.38	725.70	15.00	725.70	100.00%	-	-	0.00%	15.00	725.70	100.00%	-	-	-	0.00%
05.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F"G" C/ FORRO DE PVC - IMC, Ø 25 mm. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION	m	2.00	61.00	122.00	2.00	122.00	100.00%	-	-	0.00%	2.00	122.00	100.00%	-	-	-	0.00%
05.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F"G" C/ FORRO DE PVC - IMC, Ø 50 mm. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION	m	7.00	121.79	852.53	7.00	852.53	100.00%	-	-	0.00%	7.00	852.53	100.00%	-	-	-	0.00%
05.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA FLEXIBLE, CON FORRO PVC-P, Ø 20 mm	m	10.00	23.87	238.70	10.00	238.70	100.00%	-	-	0.00%	10.00	238.70	100.00%	-	-	-	0.00%
05.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA FLEXIBLE, CON FORRO PVC-P, Ø 25 mm	m	5.00	50.39	251.95	5.00	251.95	100.00%	-	-	0.00%	5.00	251.95	100.00%	-	-	-	0.00%
05.04	CABLES ELECTRICOS				15,736.02													
05.04.01	3-1x70mm2,N2XOH(F) + 1x16mm2,NH-80(T)	m	148.00	75.91	11,234.68	148.00	11,234.68	100.00%	-	-	0.00%	148.00	11,234.68	100.00%	-	-	-	0.00%
05.04.02	3-1x25mm2,N2XOH(F) + 1x10mm2,NH-80(T)	m	120.00	33.33	3,999.60	120.00	3,999.60	100.00%	-	-	0.00%	120.00	3,999.60	100.00%	-	-	-	0.00%
05.04.03	3-1x6mm2,NH-80(F) + 1x4mm2,NH-80(T)	m	5.00	10.24	51.20	5.00	51.20	100.00%	-	-	0.00%	5.00	51.20	100.00%	-	-	-	0.00%
05.04.04	2-1x4mm2,NH-80(F) + 1x4mm2,NH-80(T)	m	22.00	9.93	218.46	22.00	218.46	100.00%	-	-	0.00%	22.00	218.46	100.00%	-	-	-	0.00%
05.04.05	1-4x4mm2, CABLE VULCANIZADO LSOHRF-70	m	22.00	8.04	176.88	22.00	176.88	100.00%	-	-	0.00%	22.00	176.88	100.00%	-	-	-	0.00%
05.04.06	1-4x6mm2, CABLE VULCANIZADO LSOHRF-70	m	6.00	9.20	55.20	6.00	55.20	100.00%	-	-	0.00%	6.00	55.20	100.00%	-	-	-	0.00%
05.05	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, 230 VAC, 3Ø, 60Hz. INTERRUPTORES				6,341.74													
05.05.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-BD1, (POLYESTER ADOSADO, IP-65) SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR	und	1.00	2,830.87	2,830.87	1.00	2,830.87	100.00%	-	-	0.00%	1.00	2,830.87	100.00%	-	-	-	0.00%
05.05.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-BDR, (POLYESTER ADOSADO, IP-65) SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR	und	1.00	2,630.87	2,630.87	1.00	2,630.87	100.00%	-	-	0.00%	1.00	2,630.87	100.00%	-	-	-	0.00%
05.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x80A, CAJA MOLDEADA 25KA, GABINETE DE POLIESTER.	und	1.00	350.00	350.00	1.00	350.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	350.00	100.00%	-	-	-	0.00%
05.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x30A, CAJA MOLDEADA 25KA, GABINETE DE POLIESTER.	und	1.00	280.00	280.00	1.00	280.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	280.00	100.00%	-	-	-	0.00%
05.05.05	FABRICACION E INSTALACION DE TECHO INCLINADO PARA PROTECCION DE TABLEROS. MEDIDAS LARGO: 2.00MT. ANCHO: 0.70MT	und	1.00	250.00	250.00	0.00	-	0.00%	1.00	250.00	100.00%	1.00	250.00	100.00%	-	-	-	0.00%
05.06	TABLEROS DE FUERZA Y CONTROL DE BOMBAS, 220VAC, 3Ø, 60 HZ				6,000.00													
05.06.01	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE DESAGUE EMISOR TB-DR. POT 10HP (POLYESTER ADOSADO, IP65)	und	1.00	2,800.00	2,800.00	1.00	2,800.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	2,800.00	100.00%	-	-	-	0.00%
05.06.02	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE DESAGUE TB-D1. POT 3HP (POLYESTER ADOSADO, IP65)	und	1.00	3,200.00	3,200.00	1.00	3,200.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	3,200.00	100.00%	-	-	-	0.00%
05.07	SALIDAS ELECTRICAS				1,416.08													

CONSORCIO LOS ORGANOS
 ERNESTO QUIRÓS DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 RESIDENTE DE GERA



HOJA DE VALORIZACION TECNICA - MES MAYO

VALORIZACION N°04 - PRESTACION ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE MAYO 2021)

PROYECTO: PRESTACION ADICIONAL N°01 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS
 RESIDENTE: ING. ERNESTO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 SUPERVISOR: ING. JOSÉ ALEXANDER CHANCAFE REYES
 UBICACIÓN: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

MONTO DE CONTRATO (Sin I.G.V.) : S/. 316,041.24
 MONTO DE CONTRATO (Con I.G.V.) : S/. 372,928.66
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 75 Dias Calendarios

FECHA: 08/05/2021

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
						METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
05.07.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO	und	2.00	178.17	356.34	0.00	-	0.00%	2.00	356.34	100.00%	2.00	356.34	100.00%	-	-	0.00%
05.07.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE EN CAJA IDROBOX / ADOSADO	und	2.00	132.62	265.24	0.00	-	0.00%	2.00	265.24	100.00%	2.00	265.24	100.00%	-	-	0.00%
05.07.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA H=0.40 SNPT	und	1.00	154.28	154.28	0.00	-	0.00%	1.00	154.28	100.00%	1.00	154.28	100.00%	-	-	0.00%
05.07.04	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA. H=2.2 SNPT	und	2.00	157.81	315.62	0.00	-	0.00%	2.00	315.62	100.00%	2.00	315.62	100.00%	-	-	0.00%
05.07.05	SALIDA PARA BOYA DE NIVEL (INCLUYE CABLE SUMERGIBLE)	und	2.00	94.64	189.28	0.00	-	0.00%	2.00	189.28	100.00%	2.00	189.28	100.00%	-	-	0.00%
05.07.06	SIRENA AUDITIBLE DE ALARMA	und	2.00	67.66	135.32	0.00	-	0.00%	2.00	135.32	100.00%	2.00	135.32	100.00%	-	-	0.00%
05.08	CAJAS DE PASO				279.80												
05.08.01	CAJA DE PASO ALUMINIO 100x100x50 mm, TIPO HERMETICA, IP 65	und	2.00	56.73	113.46	2.00	113.46	100.00%	-	-	0.00%	2.00	113.46	100.00%	-	-	0.00%
05.08.02	CAJA DE PASO PVC 300x300x150mm, TIPO HERMETICA, IP65	und	2.00	83.17	166.34	2.00	166.34	100.00%	-	-	0.00%	2.00	166.34	100.00%	-	-	0.00%
05.09	LUMINARIAS				181.10												
05.09.01	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR RECTANGULAR LED 36 WATTS, IP-65	und	2.00	90.55	181.10	2.00	181.10	100.00%	-	-	0.00%	2.00	181.10	100.00%	-	-	0.00%
05.10	SISTEMA DE EMERGENCIA				1,138.78												
05.10.01	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPACTA C/BATERIA INCORPORADA	und	2.00	61.89	123.78	2.00	123.78	100.00%	-	-	0.00%	2.00	123.78	100.00%	-	-	0.00%
05.10.02	SUMINISTRO Y MONTAJE CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS 4 ZONAS	und	1.00	800.00	800.00	0.00	-	0.00%	1.00	800.00	100.00%	1.00	800.00	100.00%	-	-	0.00%
05.10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO	pto	1.00	95.00	95.00	0.00	-	0.00%	1.00	95.00	100.00%	1.00	95.00	100.00%	-	-	0.00%
05.10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA DE EMERGENCIA 12VDC, 30W	und	1.00	120.00	120.00	0.00	-	0.00%	1.00	120.00	100.00%	1.00	120.00	100.00%	-	-	0.00%
05.11	PRUEBAS				3,159.24												
05.11.01	PRUEBA DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA	GLB	1.00	1,800.06	1,800.06	0.00	-	0.00%	1.00	1,800.06	100.00%	1.00	1,800.06	100.00%	-	-	0.00%
05.11.02	PUESTA EN SERVICIO	GLB	1.00	1,359.18	1,359.18	0.00	-	0.00%	1.00	1,359.18	100.00%	1.00	1,359.18	100.00%	-	-	0.00%

COSTO DIRECTO				272,161.05		206,895.05	76.02%		65,266.00	23.98%		272,161.05	100.00%		-	0.00%
GASTOS GENERALES	6.122870%			16,664.08		12,667.92			3,996.16			16,664.08			-	
GASTOS GENERALES FLUOS	0.404170%			1,100.00		836.21			263.79			1,100.00			-	
GASTOS GENERALES VARIABLES	5.718700%			15,564.08		11,831.71			3,732.37			15,564.08			-	
UTILIDAD	10.00%			27,216.11		20,689.51			6,526.60			27,216.11			-	
SUBTOTAL				316,041.24		240,252.48			75,788.76			316,041.24			-	
IGV	18.00%			56,887.42		43,245.45			13,641.98			56,887.42			-0.00	
TOTAL				372,928.66		283,497.93			89,430.74			372,928.66			-0.00	

PORCENTAJE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA						76.02%			23.98%							
PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE DE OBRA						76.02%			100.00%			100.00%			0.00%	

CONSORCIO LOS ORGANOS
 ING. ERNESTO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 RESIDENTE DE OBRAS

V.

***CRONOGRAMA DE
AVANCE VALORIZADO
VIGENTE***



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA

CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA ADICIONAL N°01

Presupuesto: PRESTACION DE ADICIONAL N°01 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUEBLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Cliente: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 Lugar: LOS ORGANOS-TALARA-PIURA
 Contratista: CONSORCIO LOS ORGANOS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/	Parcial \$/	75 DC												TOTAL
						MES 01			MES 02			MES 03			MES 04			
						23/02/2021	-	28/02/2021	01/03/2021	-	31/03/2021	01/04/2021	-	30/04/2021	01/05/2021	-	08/05/2021	
METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%							
OBRAS PROVISIONALES						8,476.69												
TRABAJOS PRELIMINARES						8,476.69												
01	SEGURIDAD Y SALUD				2,801.12													
01.01.01	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	594.25	594.25	0.00	118.85	20.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	594.25
01.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	gib	1	1,190.45	1,190.45	0.00	0.00	0.00%	0.16	189.39	15.91%	0.68	811.67	68.18%	0.16	189.39	15.91%	1,190.45
01.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00%	1.00	5.27	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.27
01.01.04	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	1,011.15	1,011.15	0.00	0.00	0.00%	0.80	808.92	80.00%	0.20	202.23	20.00%	0.00	0.00	0.00%	1,011.15
01.02	MITIGACION DE PROPAGACION DE COVID				5,675.57													
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL SANITARIA	und	1.00	659.02	659.02	0.00	0.00	0.00%	0.52	340.49	51.67%	0.48	318.53	48.33%	0.00	0.00	0.00%	659.02
01.02.02	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION	mes	1.00	1,016.55	1,016.55	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,016.55	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,016.55
01.02.03	SERVICIO DE TOPICO Y ENFERMERIA	mes	1.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.22	897.96	22.45%	0.61	2,448.98	61.22%	0.16	653.06	16.33%	4,000.00
ESTRUCTURAS						13,574.68												
02	ESTRUCTURAS				13,574.68													
02.01	CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE				13,574.68													
02.01.01	CBD-01				13,278.74													
02.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,358.84													
02.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	51.71	45.22	2,338.33	0.00	0.00	0.00%	51.71	2,338.33	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,338.33
02.01.01.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDADO	m3	35.60	21.02	748.31	0.00	0.00	0.00%	35.60	748.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	748.31
02.01.01.01.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	17.13	15.69	272.20	0.00	0.00	0.00%	17.13	272.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	272.20
02.01.01.02	SOLADO DE CIMENTACION				250.42													
02.01.02.01	SOLADO CONCRETO f _c = 100 kg/cm ² H=2"	m2	9.33	26.84	250.42	0.00	0.00	0.00%	9.33	250.42	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	250.42
02.01.03	LOSA MACIZA EN FONDO				2,340.54													
02.01.03.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2	m3	2.28	462.38	1,054.23	0.00	0.00	0.00%	2.28	1,054.23	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,054.23
02.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.8	55.13	319.75	0.00	0.00	0.00%	5.80	319.75	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	319.75
02.01.03.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2	kg	211.50	4.57	966.56	0.00	0.00	0.00%	211.50	966.56	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	966.56
02.01.04	MUROS DE CONCRETO				6,770.69													
02.01.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2	m3	3.67	462.38	1,696.93	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.67	1,696.93	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,696.93
02.01.04.02	CONCRETO FC= 175 KG/CM2	m3	0.48	407.06	195.39	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.48	195.39	100.00%	0.00	0.00	0.00%	195.39
02.01.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.24	55.13	2,108.17	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	38.24	2,108.17	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2,108.17
02.01.04.04	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2	kg	606.17	4.57	2,770.20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	606.17	2,770.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2,770.20
02.01.05	LOSA MACIZA EN TECHO				588.25													
02.01.05.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2	m3	0.65	462.38	300.55	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.65	300.55	100.00%	300.55
02.01.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.5	55.13	137.83	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.50	27.57	20.00%	2.00	110.26	79.99%	137.83
02.01.05.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2	kg	26.23	4.57	119.87	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	26.23	119.87	100.00%	0.00	0.00	0.00%	119.87
02.01.02	CBD-01				295.94													
02.01.02.01	CAJA DE VALVULAS				295.94													
02.01.02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				9.04													
02.01.02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	0.20	45.22	9.04	0.00	0.00	0.00%	0.20	9.04	100.04%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.04
02.01.02.01.02	SOLADO DE CIMENTACION				21.74													
02.01.02.01.02.01	SOLADO CONCRETO f _c = 100 kg/cm ² H=2"	m2	0.81	26.84	21.74	0.00	0.00	0.00%	0.81	21.74	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	21.74
02.01.02.01.03	LOSA MACIZA EN FONDO				72.99													
02.01.02.01.03.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2	m3	0.08	462.38	36.99	0.00	0.00	0.00%	0.03	14.80	40.01%	0.05	22.19	59.99%	0.00	0.00	0.00%	36.99
02.01.02.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.27	55.13	14.89	0.00	0.00	0.00%	0.27	14.89	99.97%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14.89
02.01.02.01.03.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2	kg	4.62	4.57	21.11	0.00	0.00	0.00%	4.62	21.11	100.02%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	21.11
02.01.02.01.04	MUROS DE CONCRETO				192.17													
02.01.02.01.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2	m3	0.11	462.38	50.86	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.11	50.86	100.00%	0.00	0.00	0.00%	50.86
02.01.02.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.25	55.13	124.04	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.25	124.04	100.00%	0.00	0.00	0.00%	124.04
02.01.02.01.04.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2	kg	3.78	4.57	17.27	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.78	17.27	100.03%	0.00	0.00	0.00%	17.27
03	ARQUITECTURA				5,923.15													
03.01	REVOCOS, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				976.95													
03.01.01	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1:4 E=1.5cm	m2	24.17	40.42	976.95	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	24.17	976.95	100.00%	976.95
03.02	CARPINTERIA METALICA				4,946.20													
03.02.01	TAPA METALICA PARA CBD-01	und	1	450	450.00	0.00	0.00	0.00%	0.40	180.00	40.00%	0.60	270.00	60.00%	0.00	0.00	0.00%	450.00
03.02.02	TAPA METALICA PARA ALOJAR VALVULAS Y ACCESORIOS	und	1.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	250.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	250.00
03.02.03	ESCALERA DE GATO METALICO DE F'G"	m	12.00	353.85	4,246.20	4.80	1,698.48	40.00%	7.20	2,547.72	60.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4,246.20
04	INSTALACIONES SANITARIAS				206,036.22													
04.01	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO				11,949.33													
04.01.01	SUM. E INSTALACION DE 02 BOMBAS SUMERGIBLES Q=10.99 L/S, ADT=7.45 m., Pot=2.5 HP	GLB	1	9116	9,116.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	9,116.00	100.00%	9,116.00
04.01.02	ACCESORIOS PARA LA BOMBA.	Glb	1	2833.33	2,833.33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,833.33	100.00%	2,833.33
04.02	LINEA DE IMPULSION				213.31													



04.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS 0.40X0.25M TERRENO NORMAL	m	5.40	3.39	18.31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.40	18.31	99.98%	0.00	0.00	0.00%	18.31
04.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T. normal A=0.40m para toda profund	m	5.40	0.68	3.67	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.40	3.67	100.05%	0.00	0.00	0.00%	3.67
04.02.03	PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO e=0.10m	m	5.40	5.05	27.27	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.40	27.27	100.00%	0.00	0.00	0.00%	27.27
04.02.04	TUBERIA ENTERRADA PVC C-10 NTP Ø 2 1/2"	m	5.40	23.94	129.28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.40	129.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%	129.28
04.02.05	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA, H= 0.25m, CON MATERIAL PROPIO	m	5.40	6.44	34.78	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.40	34.78	99.99%	0.00	0.00	0.00%	34.78
04.03	REDES DE DESAGUE				1,936.17													
04.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				66.39													
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA DE REDES DE DESAGUE	m	19.70	3.37	66.39	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	15.76	53.11	80.00%	3.94	13.28	20.00%	66.39
04.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				634.69													
04.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 x 0.85m TERRENO NORMAL	m	19.7	16.96	334.11	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	19.70	334.11	100.00%	0.00	0.00	0.00%	334.11
04.03.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T. NORMAL A=0.60m PARA TODA PROFUND.	m	19.70	0.75	14.78	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	19.70	14.78	99.97%	0.00	0.00	0.00%	14.78
04.03.02.03	PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO e=0.10m	m	19.70	5.05	99.49	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	19.70	99.49	99.99%	0.00	0.00	0.00%	99.49
04.03.02.04	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA, H= 0.85m, CON MATERIAL PROPIO	m	19.70	8.59	169.22	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	19.70	169.22	100.00%	0.00	0.00	0.00%	169.22
04.03.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m APROX.	m3	0.36	31.58	11.37	0.00	0.00	0.00%	0.36	11.37	99.99%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.37
04.03.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	0.36	15.69	5.72	0.00	0.00	0.00%	0.36	5.72	100.01%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.72
04.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS				704.67													
04.03.03.01	TUBERIA PVC SAP NTP 399.003 e6"	m	19.70	35.77	704.67	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	19.70	704.67	100.00%	0.00	0.00	0.00%	704.67
04.03.04	CAJAS DE REGISTRO				181.30													
04.03.04.01	CAJA DE REGISTRO DE 18" x 24" (INC. MARCO Y TAPA)	und	1.00	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00%	1.00	181.30	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	181.30
04.03.05	PRUEBA HIDRAULICA				29.16													
04.03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA PIDESAGUE	m	19.70	1.48	29.16	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	19.70	29.16	99.99%	0.00	0.00	0.00%	29.16
04.03.06	ADITAMIENTOS VARIOS				319.96													
04.03.06.01	EMPALME A CAMARA DE BOMBEO Y TANQUE SEPTICO EXISTENTE INCL. ACCESORIOS SANITARIOS	und	2.00	159.98	319.96	0.00	0.00	0.00%	2.00	319.96	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	319.96
04.04	VIARIOS				5,722.94													
04.04.01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE SEPTICO EXISTENTE (AGUA RESIDUALES DOMESTICAS)				1,476.75													
04.04.01.01	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB	1.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	700.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	700.00
04.04.01.02	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON HIDROLAVADORA	GLB	1.00	520.73	520.73	0.00	0.00	0.00%	0.80	416.58	80.00%	0.20	104.15	20.00%	0.00	0.00	0.00%	520.73
04.04.01.03	COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS	und	2.00	128.01	256.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	256.02	100.00%	0.00	0.00	0.00%	256.02
04.04.02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE ABSORCION EXISTENTE				771.50													
04.04.02.01	RETIRO Y ELIMINACION DE MALEZA EXISTENTE	m2	50	1.43	71.50	0.00	0.00	0.00%	50.00	71.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	71.50
04.04.02.02	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB	1.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00%	0.75	525.00	75.00%	0.25	175.00	25.00%	0.00	0.00	0.00%	700.00
04.04.03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE SEPTICO EXISTENTE (AGUA RESIDUALES NO DOMESTICAS - SEDIMENTADOR)				1,945.10													
04.04.03.01	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB	1.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	700.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	700.00
04.04.03.02	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON HIDROLAVADORA	GLB	1	520.73	520.73	0.00	0.00	0.00%	1.00	520.73	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	520.73
04.04.03.03	COLOCACION DE PANTALLA DE MADERA SEGUN PLANO EN SEDIMENTADOR EXISTENTE	und	2.00	42.16	84.32	0.00	0.00	0.00%	2.00	84.32	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	84.32
04.04.03.04	COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS	und	5.00	128.01	640.05	0.00	0.00	0.00%	0.83	106.68	16.67%	4.17	533.37	83.33%	0.00	0.00	0.00%	640.05
04.04.04	TRAMPA DE RETENCION DE SOLIDOS				1,529.59													
04.04.04.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA	und	1.00	413.75	413.75	0.00	0.00	0.00%	1.00	413.75	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	413.75
04.04.04.02	COLOCACION DE CANASTILLA RETENEDORA DE SOLIDOS SEGUN LOS PLANOS	und	1	406.22	406.22	0.00	0.00	0.00%	1.00	406.22	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	406.22
04.04.04.03	COLOCACION DE BAFLE DE MADERA SEGUN PLANO DE DETALLE	und	1.00	192.16	192.16	0.00	0.00	0.00%	1.00	192.16	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	192.16
04.04.04.04	COLOCACION DE TAPA METALICA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS	und	1	517.46	517.46	0.00	0.00	0.00%	1.00	517.46	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	517.46
04.05	CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE				16,091.21													
04.05.01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE				10,091.21													
04.05.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA	und	1.00	413.75	413.75	0.00	0.00	0.00%	1.00	413.75	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	413.75
04.05.01.02	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB	1.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	700.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	700.00
04.05.01.03	MANTENIMIENTO DE COMPUERTA DE INGRESO A CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE	Glb	1.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	380.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	380.00
04.05.01.04	ADQUIS./INST./O2 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS Q= 14.00 l/s, ADT=18 m POT. APROX. 11.5HP	GLB	1.00	8,597.46	8,597.46	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	8,597.46	100.00%	0.00	0.00	0.00%	8,597.46
04.05.02	SISTEMA DE TRATAMIENTO CLORACION - DESINFECCION				6,000.00													
04.05.02.01	SUM. INSTI. SISTEMA DE DESINFECCION A.R. INC. ACCESORIOS (BOMBA, TANQUE Y AGITADOR)	GLB	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.73	4,400.00	73.33%	0.27	1,600.00	26.67%	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
04.06	EMISOR SUBMARINO				170,123.26													
04.06.01	SUMINISTRO, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACION DE UNA (01) TUBERIA DE 6 PULG POR 575 mts. HDPE. SDR 17 EN EL MAR CON DIFUSORES Y CAJA DE FLOTACION	GLB	1.00	#####	170,123.26	0.00	0.00	0.00%	0.22	37,805.17	22.22%	0.33	56,707.75	33.33%	0.44	75,610.34		
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				38,150.31													
05.01	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				38,150.31													
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				454.93													
05.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	und	1.00	297.78	297.78	0.00	0.00	0.00%	1.00	297.78	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	297.78
05.01.01.02	DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICOS EXISTENTE(CAJETA DE BOMBEO DESAGUE)	und	1.00	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00%	1.00	74.45	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	74.45
05.01.03	APERTURA DE PASE PARA TUBERIA EN BUZON ELECTRICO	und	2.00	41.35	82.70	0.00	0.00	0.00%	2.00	82.70	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	82.70
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				351.96													
05.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 x 0.60 m	m	26.00	6.31	164.06	0.00	0.00	0.00%	26.00	164.06	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	164.06
05.02.02	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA DE 0.40 x 0.60 m. (ZARANDEADO O CERNEO)	m	26.00	6.31	164.06	0.00	0.00	0.00%	26.00	164.06	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	164.06
05.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	1.50	15.69	23.84	0.00	0.00	0.00%	1.50	23.84	99.98%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	23.84
05.03	TUBERIAS				3,090.66													
05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA PVC-P, Ø 25 mm	m	24.00	6.73	161.52	0.00	0.00</											

05.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F'G' C/ FORRO DE PVC - IMC, Ø 15 mm. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION	m	10.00	43.51	435.10	0.00	0.00%	10.00	435.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	435.10
05.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F'G' C/ FORRO DE PVC - IMC, Ø 20 mm. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION	m	15.00	48.38	725.70	0.00	0.00%	15.00	725.70	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	725.70
05.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F'G' C/ FORRO DE PVC - IMC, Ø 25 mm. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION	m	2.00	61.00	122.00	0.00	0.00%	2.00	122.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	122.00
05.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F'G' C/ FORRO DE PVC - IMC, Ø 50 mm. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION	m	7.00	121.79	852.53	0.00	0.00%	7.00	852.53	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	852.53
05.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA FLEXIBLE, CON FORRO PVC-P, Ø 20 mm	m	10.00	23.87	238.70	0.00	0.00%	6.00	143.22	60.00%	4.00	95.48	40.00%	0.00	0.00	0.00%	238.70
05.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA FLEXIBLE, CON FORRO PVC-P, Ø 25 mm	m	5.00	50.39	251.95	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	251.95	100.00%	0.00	0.00	0.00%	251.95
05.04	CABLES ELECTRICOS				15,736.02												
05.04.01	3-1x70mm2.N2XOH(F) + 1x16mm2.NH-80(T)	m	148.00	75.91	11,234.68	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	148.00	11,234.68	100.00%	0.00	0.00	0.00%	11,234.68
05.04.02	3-1x25mm2.N2XOH(F) + 1x10mm2.NH-80(T)	m	120.00	33.33	3,999.60	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	120.00	3,999.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3,999.60
05.04.03	3-1x6mm2.NH-80(F) + 1x4mm2.NH-80(T)	m	5.00	10.24	51.20	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	51.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	51.20
05.04.04	2-1x4mm2.NH-80(F) + 1x4mm2.NH-80(T)	m	22.00	9.93	218.46	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	22.00	218.46	100.00%	0.00	0.00	0.00%	218.46
05.04.05	1-4x4mm2. CABLE VULCANIZADO LSOHRF-70	m	22.00	8.04	176.88	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	22.00	176.88	100.00%	176.88
05.04.06	1-4x6mm2. CABLE VULCANIZADO LSOHRF-70	m	6.00	9.20	55.20	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	55.20	100.00%	55.20
05.05	TABLEROS DE DISTRIBUCION, 230 VAC, 3Ø, 60HZ. INTERRUPTORES				6,341.74												
05.05.01	TABlero DE DISTRIBUCION TD-BD1, (POLYESTER ADOSADO, IP-65) SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR	und	1.00	2,830.87	2,830.87	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,830.87	100.00%	2,830.87
05.05.02	TABlero DE DISTRIBUCION TD-BDR, (POLYESTER ADOSADO, IP-65) SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR	und	1.00	2,630.87	2,630.87	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,630.87	100.00%	2,630.87
05.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x30A, CAJA MOLDEADA 25KA, GABINETE DE POLIESTER.	und	1.00	350.00	350.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	350.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	350.00
05.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x30A, CAJA MOLDEADA 25KA, GABINETE DE POLIESTER.	und	1.00	280.00	280.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	280.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	280.00
05.05.05	FABRICACION E INSTALACION DE TECHO INCLINADO PARA PROTECCION DE TABLEROS. MEDIDAS LARGO: 2.00MIT. ANCHO: 0.70MIT	und	1.00	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	250.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	250.00
05.06	TABLEROS DE FUERZA Y CONTROL DE BOMBAS, 220VAC, 3Ø, 60 HZ				6,000.00												
05.06.01	TABlero DE FUERZA Y CONTROL DE DESAGUE EMBOR TB-DR. POT 10HP (POLYESTER ADOSADO, IP65)	und	1.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,800.00	100.00%	2,800.00
05.06.02	TABlero DE FUERZA Y CONTROL DE DESAGUE TB-D1. POT 3HP (POLYESTER ADOSADO, IP65)	und	1.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	3,200.00	100.00%	3,200.00
05.07	SALIDAS ELECTRICAS				1,416.08												
05.07.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO	und	2.00	178.17	356.34	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	356.34	100.00%	0.00	0.00	0.00%	356.34
05.07.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE EN CAJA IDROBOX / ADOSADO	und	2.00	132.62	265.24	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	265.24	100.00%	0.00	0.00	0.00%	265.24
05.07.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA H=0.40 SNPT	und	1.00	154.28	154.28	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	154.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%	154.28
05.07.04	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA. H=2.2 SNPT	und	2.00	157.81	315.62	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	315.62	100.00%	0.00	0.00	0.00%	315.62
05.07.05	SALIDA PARA BOYA DE NIVEL (INCLUYE CABLE SUMERGIBLE)	und	2.00	94.64	189.28	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	189.28	100.00%	189.28
05.07.06	SIRENA AUDITIBLE DE ALARMA	und	2.00	67.66	135.32	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	135.32	100.00%	135.32
05.08	CAJAS DE PASO				279.80												
05.08.01	CAJA DE PASO ALUMINIO 100x100x50 mm, TIPO HERMETICA, IP 65	und	2.00	56.73	113.46	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	113.46	100.00%	0.00	0.00	0.00%	113.46
05.08.02	CAJA DE PASO PVC 300x300x150mm, TIPO HERMETICA, IP65	und	2.00	83.17	166.34	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	166.34	100.00%	166.34
05.09	LUMINARIAS				181.10												
05.09.01	LUMINARIA HERMETICA PIADOSAR RECTANGULAR LED 36 WATTS, IP-65	und	2.00	90.55	181.10	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	90.55	50.00%	1.00	90.55	50.00%	181.10
05.10	SISTEMA DE EMERGENCIA				4,298.02												
05.10.01	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPACTA C/BATERIA INCORPORADA	und	2.00	61.89	123.78	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	123.78	100.00%	0.00	0.00	0.00%	123.78
05.10.02	SUMINISTRO Y MONTAJE CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS 4 ZONAS	und	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	800.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	800.00
05.10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO	pto	1.00	95.00	95.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.20	19.00	20.00%	0.80	76.00	80.00%	95.00
05.10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA DE EMERGENCIA 12VDC, 30W	und	1.00	120.00	120.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	120.00	100.00%	120.00
05.11	PRUEBAS																
05.11.01	PRUEBA DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA	GLB	1.00	1,800.06	1,800.06	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,800.06		
05.11.02	PRUEBA EN SERVICIO	GLB	1.00	1,359.18	1,359.18	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,359.18		
	Costo Directo Prestacion Adicional N°01				272,161.03	1,817.33			56,871.71			96,772.30			116,689.70		
	Gastos Generales		6.122875%		16,684.08	111.27			3,482.18			5,925.25			7,145.38		
	Gastos Generales Fijos		0.404171%		1,100.00	7.35			229.86			391.13			471.67		
	Gastos Generales Variables		5.718704%		15,664.08	103.93			3,252.33			5,534.12			6,673.71		
	Utilidad		10.00%		27,216.11	181.73			5,687.17			9,677.23			11,669.98		
	SUBTOTAL				316,041.24	2,110.34			66,041.07			112,374.78			135,515.06		
	IGV		18.00%		56,887.42	379.86			11,887.39			20,227.46			24,392.71		
	TOTAL				372,928.66	2,490.20			77,928.46			132,602.24			159,907.77		
	PORCENTAJE MENSUAL DE AVANCE PROGRAMADO DE OBRA					0.67%			20.90%			35.56%			42.88%		
	PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE PROGRAMADO DE OBRA					0.67%			21.56%			57.12%			100.00%		



VI.

***RESUMEN DE
METRADOS
VALORIZADOS***



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA



CONSORCIO
LOS ORGANOS

ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOBITOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	VAL 01	VAL 02	VAL 03	VAL 04
	OBRAS PROVISIONALES						
01	TRABAJOS PRELIMINARES						
01.01	SEGURIDAD Y SALUD						
01.01.01	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	0.20	0.80		
01.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00			0.68	0.16
01.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00		1.00		
01.01.04	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00		0.80	0.20	0.20
01.02	MITIGACION DE PROPAGACION DE COVID						
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL SANITARIA	und	1.00		0.52	0.20	0.28
01.02.02	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION	mes	1.00		0.35		
01.02.03	SERVICIO DE TOPICO Y ENFERMERIA	mes	1.00		0.22	0.61	2.00
	ESTRUCTURAS						
02	ESTRUCTURAS						
02.01	CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE						
02.01.01	CBD-01						
02.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
02.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	51.71		51.71		
02.01.01.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	35.60		35.60193		
02.01.01.01.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	17.13		17.13		
02.01.01.02	SOLADO DE CIMENTACION						
02.01.01.02.01	SOLADO CONCRETO fc= 100 kg/cm2 H=2"	m2	9.33		9.33		
02.01.01.03	LOSA MACIZA EN FONDO						
02.01.01.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	2.28		2.28		
02.01.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.80		5.28		
02.01.01.03.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	211.50		211.50		
02.01.01.04	MUROS DE CONCRETO						
02.01.01.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	3.67		3.67		
02.01.01.04.02	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2	m3	0.48		0.48		
02.01.01.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.24		38.24		
02.01.01.04.04	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	606.17		606.17		
02.01.01.05	LOSA MACIZA EN TECHO						
02.01.01.05.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.65		0.65		
02.01.01.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.50		2.50		
02.01.01.05.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	26.23		26.23		
02.01.02	CBD-01						
02.01.02.01	CAJA DE VALVULAS						
02.01.02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
02.01.02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	0.20		0.20		
02.01.02.01.02	SOLADO DE CIMENTACION						
02.01.02.01.02.01	SOLADO CONCRETO fc= 100 kg/cm2 H=2"	m2	0.81		0.81		
02.01.02.01.03	LOSA MACIZA EN FONDO						
02.01.02.01.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.08		0.08		
02.01.02.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.27		0.27		
02.01.02.01.03.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	4.62		4.62		
02.01.02.01.04	MUROS DE CONCRETO						
02.01.02.01.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.11		0.11		
02.01.02.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.25		2.25		
02.01.02.01.04.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	3.78		3.78		
	ARQUITECTURA						
03	ARQUITECTURA						
03.01	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS						
03.01.01	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1:1:4 E=1.5cm	m2	24.17		24.17		
03.02	CARPINTERIA METALICA						
03.02.01	TAPA METALICA PARA CBD-01	und	1.00				1.00
03.02.02	TAPA METALICA PARA ALOJAR VALVULAS Y ACCESORIOS	und	1.00				1.00
03.02.03	ESCALERA DE GATO METALICO DE F°G°	m	12.00	4.80	7.20		
	INSTALACIONES SANITARIAS						
04	INSTALACIONES SANITARIAS						
04.01	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO						
04.01.01	SUM. E INSTALACION DE 02 BOMBAS SUMERGIBLES Q=10.99 L/S, ADT=7.45 m., Pot=2.5 HP	GLB	1.00				1.00
04.01.02	ACCESORIOS PARA LA BOMBA.	Glb	1.00				1.00
04.02	LINEA DE IMPULSION						
04.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS 0.40X0.25M TERRENO NORMAL	m	5.40		5.40		
04.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T. normal A=0.40m para toda profund	m	5.40		5.40		
04.02.03	PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO e=0.10m	m	5.40			5.40	5.40
04.02.04	TUBERIA ENTERRADA PVC C-10 NTP Ø 2 1/2"	m	5.40			5.40	5.40
04.02.05	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA, H= 0.25m, CON MATERIAL PROPIO	m	5.40				

CONSORCIO LOS ORGANOS

 Sr. ENRIQUE GUILLEN/ Sr. LA OLA MANUFACTURER
 REPRESENTANTE DE OBRA

04.03	REDES DE DESAGUE						
04.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA DE REDES DE DESAGUE	m	19.70			19.70	
04.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
04.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 x 0.85m TERRENO NORMAL	m	19.70			19.70	
04.03.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T. NORMAL A=0.60m PARA TODA PROFUND.	m	19.70			19.70	
04.03.02.03	PREPARACIÓN DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO e=0.10m	m	19.70			19.70	
04.03.02.04	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, H= 0.85m, CON MATERIAL PROPIO	m	19.70			19.70	
04.03.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m APROX.	m3	0.36				0.36
04.03.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	0.36				0.36
04.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS						
04.03.03.01	TUBERIA PVC SAP NTP 399.003 ø6"	m	19.70			19.70	
04.03.04	CAJAS DE REGISTRO						
04.03.04.01	CAJA DE REGISTRO DE 18" x 24" (INC. MARCO Y TAPA)	und	1.00			1.00	
04.03.05	PRUEBA HIDRAULICA						
04.03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA P/DESAGUE	m	19.70			19.70	
04.03.06	ADITAMIENTOS VARIOS						
04.03.06.01	EMPALME A CAMARA DE BOMBEO Y TANQUE SEPTICO EXISTENTE INCL. ACCESORIOS SANITARIOS	und	2.00				2.00
04.04	VARIOS						
04.04.01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE SEPTICO EXISTENTE (AGUA RESIDUALES DOMESTICAS)						
04.04.01.01	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB	1.00				1.00
04.04.01.02	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON HIDROLAVADORA	GLB	1.00				1.00
04.04.01.03	COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS	und	2.00			2.00	
04.04.02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE ABSORCION EXISTENTE						
04.04.02.01	RETIRO Y ELIMINACION DE MALEZA EXISTENTE	m2	50.00				50.00
04.04.02.02	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB	1.00				1.00
04.04.03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE SEPTICO EXISTENTE (AGUA RESIDUALES NO DOMESTICAS - SEDIMENTADOR)						
04.04.03.01	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB	1.00				1.00
04.04.03.02	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON HIDROLAVADORA	GLB	1.00				1.00
04.04.03.03	COLOCACION DE PANTALLA DE MADERA SEGÚN PLANO EN SEDIMENTADOR EXISTENTE	und	2.00				2.00
04.04.03.04	COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS	und	5.00			5.00	1.00
04.04.04	TRAMPA DE RETENCION DE SOLIDOS						
04.04.04.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA	und	1.00				1.00
04.04.04.02	COLOCACION DE CANASTILLA RETENEDORA DE SOLIDOS SEGÚN LOS PLANOS	und	1.00				1.00
04.04.04.03	COLOCACION DE BAFLE DE MADERA SEGÚN PLANO DE DETALLE	und	1.00				1.00
04.04.04.04	COLOCACION DE TAPA METALICA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS	und	1.00				1.00
04.05	CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE						
04.05.01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE						
04.05.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA	und	1.00				1.00
04.05.01.02	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB	1.00				1.00
04.05.01.03	MANTENIMIENTO DE COMPUERTA DE INGRESO A CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE	Glb	1.00				1.00
04.05.01.04	ADQUIS./INST./02 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS Q= 14.00 l/s, ADT=18 m POT. APROX. 11.5HP	GLB	1.00			0.70	0.30
04.05.02	SISTEMA DE TRATAMIENTO CLORACION - DESINFECCION						
04.05.02.01	SUM. INST/. SISTEMA DE DESINFECCION A.R. INC. ACCESORIOS (BOMBA, TANQUE Y AGITADOR)	GLB	1.00			0.70	0.30
04.06	EMISOR SUBMARINO						
04.06.01	SUMINISTRO, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACION DE UNA (01) TUBERÍA DE 6 PULG POR 575 mts, HDPE, SDR 17 EN EL MAR CON DIFUSORES Y CAJA DE FLOTACION	GLB	1.00			0.22	0.58
							0.20
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	GLB	1.00			1.00	
05.01.02	DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICOS EXISTENTE(CASETA DE BOMBEO DESAGUE)	und	1.00			1.00	
05.01.03	APERTURA DE PASE PARA TUBERIA EN BUZON ELECTRICO	und	2.00				2.00
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
05.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 x 0.60 m	m	26.00				26.00
05.02.02	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA DE 0.40 x 0.60 m. (ZARANDEADO O CERNIDO)	m	26.00				26.00
05.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	1.50				1.50
05.03	TUBERIAS						
05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA PVC-P, ø 25 mm	m	24.00				
05.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA PVC-P, ø 50 mm	m	22.00				
05.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F°G° C/ FORRO DE PVC – IMC, ø 15 mm. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION	m	10.00				
05.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F°G° C/ FORRO DE PVC – IMC, ø 20 mm. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION	m	15.00				15.00



CONSORCIO LOS ORGANOS

Los Organos

 INSTITUCION DE FOMENTO ECONOMICO LOCAL

 C/ Emilio Guillermo La Osa 14, 28002 MADRID

 RESIDENTE DE OERA


05.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F°G° C/ FORRO DE PVC – IMC, Ø 25 mm. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION	m	2.00			2.00
05.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F°G° C/ FORRO DE PVC – IMC, Ø 50 mm. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION	m	7.00			7.00
05.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA FLEXIBLE, CON FORRO PVC-P, Ø 20 mm	m	10.00			10.00
05.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA FLEXIBLE, CON FORRO PVC-P, Ø 25 mm	m	5.00			5.00
05.04	CABLES ELECTRICOS					
05.04.01	3-1x70mm ² ,N2XOH(F) + 1x16mm ² ,NH-80(T)	m	148.00			148.00
05.04.02	3-1x25mm ² ,N2XOH(F) + 1x10mm ² ,NH-80(T)	m	120.00			120.00
05.04.03	3-1x6mm ² ,NH-80(F) + 1x4mm ² ,NH-80(T)	m	5.00			5.00
05.04.04	2-1x4mm ² ,NH-80(F) + 1x4mm ² ,NH-80(T)	m	22.00			22.00
05.04.05	1-4x4mm ² , CABLE VULCANIZADO LSOHRF-70	m	22.00			22.00
05.04.06	1-4x6mm ² , CABLE VULCANIZADO LSOHRF-70	m	6.00			6.00
05.05	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, 230 VAC, 3Ø, 60Hz. INTERRUPTORES					
05.05.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-BD1, (POLYESTER ADOSADO, IP-65) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	und	1.00			1.00
05.05.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-BDR, (POLYESTER ADOSADO, IP-65) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	und	1.00			1.00
05.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x80A, CAJA MOLDEADA 25KA, GABINETE DE POLIESTER.	und	1.00			1.00
05.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x30A, CAJA MOLDEADA 25KA, GABINETE DE POLIESTER.	und	1.00			1.00
05.05.05	FABRICACION E INSTALACION DE TECHO INCLINADO PARA PROTECCION DE TABLEROS. MEDIDAS LARGO: 2.00MT. ANCHO: 0.70MT	und	1.00			1.00
05.06	TABLEROS DE FUERZA Y CONTROL DE BOMBAS, 220VAC, 3Ø, 60 HZ					
05.06.01	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE DESAGUE EMISOR TB-DR. POT 10HP (POLYESTER ADOSADO, IP65)	und	1.00			1.00
05.06.02	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE DESAGUE TB-D1. POT 3HP (POLYESTER ADOSADO, IP65)	und	1.00			1.00
05.07	SALIDAS ELECTRICAS					
05.07.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO	und	2.00			2.00
05.07.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE EN CAJA IDROBOX / ADOSADO	und	2.00			2.00
05.07.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA H=0.40 SNPT	und	1.00			1.00
05.07.04	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA. H=2.2 SNPT	und	2.00			2.00
05.07.05	SALIDA PARA BOYA DE NIVEL (INCLUYE CABLE SUMERGIBLE)	und	2.00			2.00
05.07.06	SIRENA AUDITIBLE DE ALARMA	und	2.00			2.00
05.08	CAJAS DE PASO					
05.08.01	CAJA DE PASO ALUMINIO 100x100x50 mm, TIPO HERMETICA, IP 65	und	2.00			2.00
05.08.02	CAJA DE PASO PVC 300x300x150mm, TIPO HERMETICA, IP65	und	2.00			2.00
05.09	LUMINARIAS					
05.09.01	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR RECTANGULAR LED 36 WATTS, IP-65	und	2.00			2.00
05.10	SISTEMA DE EMERGENCIA					
05.10.01	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPACTA C/BATERIA INCORPORADA	und	2.00			2.00
05.10.02	SUMINISTRO Y MONTAJE CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS 4 ZONAS	und	1.00			1.00
05.10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO	pto	1.00			1.00
05.10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA DEEMERGENCIA 12VDC, 30W	und	1.00			1.00
05.11	PRUEBAS					
05.11.01	PRUEBA DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA	GLB	1.00			1.00
05.11.02	PUESTA EN SERVICIO	GLB	1.00			1.00

VII.

PLANILLA DE METRADOS



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA

 ADICIONAL N°01 DE OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
	OBRAS PROVISIONALES							
01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.01	SEGURIDAD Y SALUD							
01.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GB						1.00
	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL							0.16
								0.68
								0.16


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.84
Metrado Actual	0.16


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. ERNESTO GUTIERREZ DE LA OZA INGENIERO
 RESIDENTE DE OBRAS

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
	OBRAS PROVISIONALES							
01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02	MITIGACION DE PROPAGACION DE COVID							
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL SANITARIA	UND						1.00
	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL SANITARIA							0.52
								0.20
								0.28


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.72
Metrado Actual	0.28


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. ERNESTO GUTIERREZ DE LA OZA INGENIERO
 RESIDENTE DE OBRAS

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOBITOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
	OBRAS PROVISIONALES							
01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02	MITIGACION DE PROPAGACION DE COVID							
01.02.02	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION	MES						1.00
	PRODUCTOS PARA DESINFECCION							0.35
								0.65

Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.35
Metrado Actual	0.65


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. ERNESTO GUTIERREZ DE LA OZA INGENIERO
 RESIDENTE DE OBRAS

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
	OBRAS PROVISIONALES							
01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02	MITIGACION DE PROPAGACION DE COVID							
01.02.03	SERVICIO DE TOPICO Y ENFERMERIA	MES						1.00
	SERVICIO DE TOPICO Y ENFERMERIA							0.22
								0.61
								0.17


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.83
Metrado Actual	0.17


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. ERNESTO GUTIERREZ DE LA OZA INGENIERO
 RESIDENTE DE OBRAS

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
03	ARQUITECTURA							
03.02	CARPINTERIA METALICA							
03.02.01	TAPA METALICA PARA CBD-01	und						1.00
	TAPA METALICA							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. ERNESTO GUTIERREZ DE LA OZA INGENIERO
 RESIDENTE DE OBRAS

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
03	ARQUITECTURA							
03.02	CARPINTERIA METALICA							
03.02.01	TAPA METALICA PARA ALOJAR VALVULAS Y ACCESORIOS	und						1.00
	TAPA METALICA							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. ERNESTO GUTIERREZ DE LA OZA INGENIERO
 RESIDENTE DE OBRAS

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.01	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO							
04.01.02	ACCESORIOS PARA LA BOMBA.	und						1.00
	ACCESORIOS PARA BOMBA							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. ERNESTO GUTIERREZ DE LA OZA INGENIERO
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.01	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO							
04.01.01	SUM. E INSTALACION DE 02 BOMBAS SUMERGIBLES Q=10.99 L/S, ADT=7.45 m., Pot=2.5 HP	und						1.00
	ACCESORIOS PARA LAS BOMBAS							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. ERNESTO GUTIERREZ DE LA OZA INGENIERO
 RESIDENTE DE OBRAS

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.03	REDES DE DESAGUE							
04.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
04.03.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m APROX.	M3						0.36
	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE							0.36

Metrado Acumulado Actual	0.36
Metrado Acumulado Anterior	
Metrado Actual	0.36


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. ERNESTO GUTIERREZ DE LA OJA INGENIERO
 RESIDENTE DE OBRAS

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.03	REDES DE DESAGUE							
04.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
04.03.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	M3						0.36
	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE							0.36


Metrado Acumulado Actual	0.36
Metrado Acumulado Anterior	
Metrado Actual	0.36


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. ENRIQUE GUTIERREZ DE LA OZA INGENIERO
 RESIDENTE DE OBRAS

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.03	REDES DE DESAGUE							
04.03.06	ADITAMIENTOS VARIOS							
04.03.06.01	EMPALME A CAMARA DE BOMBEO Y TANQUE SEPTICO EXISTENTE INCL. ACCESORIOS SANITARIOS	UND						2.00
	EMPALMES A CAMARA DE BOMBEO							2.00


Metrado Acumulado Actual	2.00
Metrado Acumulado Anterior	
Metrado Actual	2.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. ERNESTO GUTIERREZ DE LA OZA INGENIERO
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.04	VARIOS							
04.04.01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE SEPTICO EXISTENTE (AGUA RESIDUALES DOMESTICAS)							
04.04.01.01	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GB						1.00
	ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ensayo-Guerrero La Cruz
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.04	VARIOS							
04.04.01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE SEPTICO EXISTENTE (AGUA RESIDUALES DOMESTICAS)							
04.04.01.02	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON HIDROLAVADORA	GB						1.00
	LIMPIEZA Y DESINFECCION							1.00

Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Enano-Guerrero La Cruz Mariscal
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.04	VARIOS							
04.04.02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE ABSORCION EXISTENTE							
04.04.02.01	RETIRO Y ELIMINACION DE MALEZA EXISTENTE	M2						50.00
	ELIMINACION DE MALEZA EXISTENTE							50.00

Metrado Acumulado Actual	50.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	50.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ensayo-Guerrero La Cruz Mariscal
 RESIDENTE DE OBRA

Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.04	VARIOS							
04.04.03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE SEPTICO EXISTENTE (AGUA RESIDUALES NO DOMESTICAS - SEDIMENTADOR)							
04.04.03.01	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB						1.00
	ELIMINACION DE SEDIMENTOS							1.00

Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00



 CONSORCIO LOS ORGANOS

 Ing. Emilo Guillermo La Cruz Huanchucum

 RESIDENTE DE OBRAS

Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.04	VARIOS							
04.04.03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE SEPTICO EXISTENTE (AGUA RESIDUALES NO DOMESTICAS - SEDIMENTADOR)							
04.04.03.02	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON HIDROLAVADORA	GLB						1.00
	DESINFECCION DE ESTRUCTURA							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00



 CONSORCIO LOS ORGANOS


 Ing. Emilo Guillermo La Cruz Huanchucum

 RESIDENTE DE OBRAS

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.04	VARIOS							
04.04.03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE SEPTICO EXISTENTE (AGUA RESIDUALES NO DOMESTICAS - SEDIMENTADOR)							
04.04.03.03	COLOCACION DE PANTALLA DE MADERA SEGÚN PLANO EN SEDIMENTADOR EXISTENTE	UND						2.00
	PANTALLA DE MADERA							2.00

Metrado Acumulado Actual	2.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	2.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ensayo-Guerrero La Cruz Huanchucum
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMDELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.04	VARIOS							
04.04.04	TRAMPA DE RETENCION DE SOLIDOS							
04.04.04.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA	UND						1.00
	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA							1.00

Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ensayo-Guerrero La Cruz Huanchucum
 RESIDENTE DE OBRA



ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

CONSORCIO
LOS ORGANOS

Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.04	VARIOS							
04.04.04	TRAMPA DE RETENCION DE SOLIDOS							
04.04.04.02	COLOCACION DE CANASTLLA RETENEDORA DE SOLIDOS SEGÚN LOS PLANOS	UND						1.00
	CANASTILLA							1.00

Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00

CONSORCIO LOS ORGANOS

 Ing. Ensayo-Guerrero LA OLA MARANCHITO
 RESIDENTE DE OBRA

Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.04	VARIOS							
04.04.04	TRAMPA DE RETENCION DE SOLIDOS							
04.04.04.03	COLOCACION DE BAFLE DE MADERA SEGÚN PLANO DE DETALLE	UND						1.00
	BAFLE DE MADERA							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Emilio Guillermo La Cruz Huanchucchi
 RESIDENTE DE OBRAS

Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.04	VARIOS							
04.04.04	TRAMPA DE RETENCION DE SOLIDOS							
04.04.04.04	COLOCACION DE TAPA METALICA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS	UND						1.00
	TAPA METALICA							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ennio Guillermo La Cruz Huanchucchi
 RESIDENTE DE OBRAS

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.04	VARIOS							
04.05	CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE							
04.05.01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE							
04.05.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA	UND						1.00
	LIMPIEZA Y DESINFECCION							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ensayo-Guerrero La Cruz Huanchucum
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.04	VARIOS							
04.05	CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE							
04.05.01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE							
04.05.01.02	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB						1.00
	ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ensayo-Guerrero La Cruz Huanchucum
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.04	VARIOS							
04.05	CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE							
04.05.01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE							
04.05.01.03	MANTENIMIENTO DE COMPUERTA DE INGRESO A CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE	GLB						1.00
	COMPUERTA DE INGRESO							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ensayo-Guerrero La Cruz Huanchucum
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.04	VIARIOS							
04.05	CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE							
04.05.01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE							
04.05.01.04	ADQUIS./INST./02 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS Q= 14.00 l/s, ADT=18 m POT. APROX. 11.5HP	GLB						1.00
	ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS							0.70
								0.30


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.70
Metrado Actual	0.30


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ennio Guillermo La Cruz Huanchuco
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.04	VARIOS							
04.05	CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE							
04.05.02	SISTEMA DE TRATAMIENTO CLORACION - DESINFECCION							
04.05.02.01	SUM. INST/. SISTEMA DE DESINFECCION A.R. INC. ACCESORIOS (BOMBA, TANQUE Y AGITADOR)	GLB						1.00
	SISTEMA DE DESINFECCION							0.70
								0.30


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.70
Metrado Actual	0.30


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ennio Guillermo La Cruz Huanchuco
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.06	EMISOR SUBMARINO							
04.06.01	SUMINISTRO, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACION DE UNA (01) TUBERÍA DE 6 PULG POR 575 mts, HDPE, SDR 17 EN EL MAR CON DIFUSORES Y CAJA DE FLOTACION	GLB						1.00
	EMISOR SUB MARINO							0.22
								0.58
								0.20


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.80
Metrado Actual	0.20


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Emilio Guillermo La Cruz Huanchucum
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
05.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	M3						1.50
	ELIMINACION							1.50


Metrado Acumulado Actual	1.50
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.50


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Sr. Enano-Guillermo La Cruz Huanchucum
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
05.05	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, 230 VAC, 3Ø, 60Hz. INTERRUPTORES							
05.05.05	FABRICACION E INSTALACION DE TECHO INCLINADO PARA PROTECCION DE TABLEROS. MEDIDAS LARGO: 2.00MT. ANCHO: 0.70MT	UND						1.00
	TECHO INCLINADO							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ensayo-Guerrero La Cruz Huanchucum
 RESIDENTE DE OBRAS

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
05.06	TABLEROS DE FUERZA Y CONTROL DE BOMBAS, 220VAC, 3Ø, 60 HZ							
05.06.02	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE DESAGUE TB-D1. POT 3HP (POLYESTER ADOSADO, IP65)	UND						1.00
	TABLERO DE FUERZA							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Sr. ENRIQUE GUTIERREZ LA OLA INGENIERO
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
05.07	SALIDAS ELECTRICAS							
05.07.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE EN CAJA IDROBOX / ADOSADO	UND						2.00
	SALIDA PARA INTERRUPTOR							2.00


Metrado Acumulado Actual	2.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	2.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ensayo-Guerrero La Cruz Huanchucum
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
05.07	SALIDAS ELECTRICAS							
05.07.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA H=0.40 SNPT	UND						1.00
	SALIDA DE TOMACORRIENTE							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ensayo-Guerrero La Cruz Huancachaca
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
05.07	SALIDAS ELECTRICAS							
05.07.04	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA. H=2.2 SNPT	UND						2.00
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE							2.00


Metrado Acumulado Actual	2.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	2.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ensayo-Guerrero La Cruz Huanchucum
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
05.07	SALIDAS ELECTRICAS							
05.07.05	SALIDA PARA BOYA DE NIVEL (INCLUYE CABLE SUMERGIBLE)	UND						2.00
	SALIDA PARA BOYA							2.00


Metrado Acumulado Actual	2.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	2.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ensayo-Guerrero La Cruz Huanchucum
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
05.07	SALIDAS ELECTRICAS							
05.07.06	SIRENA AUDITIBLE DE ALARMA	UND						2.00
	SIRENA AUDITABLE							2.00


Metrado Acumulado Actual	2.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	2.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Sr. Enano-Guillermo La Cruz Huanchucchi
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
05.10	SISTEMA DE EMERGENCIA							
05.10.02	SUMINISTRO Y MONTAJE CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS 4 ZONAS	UND						1.00
	MONTAJE DE ALARMA							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ensayo-Guerrero La Cruz Huanchucum
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
05.10	SISTEMA DE EMERGENCIA							
05.10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO	PTO						1.00
	DTECTOR DE UMO							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Sr. Enano-Guillermo La Cruz Huanchucchi
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
05.10	SISTEMA DE EMERGENCIA							
05.10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA DE EMERGENCIA 12VDC, 30W	UND						1.00
	SIRENA							1.00


Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Sr. Enano-Guerrero La Cruz Huanchuco
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
05.11	PRUEBAS							
05.11.01	PRUEBA DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA	GB						1.00
	PRUEBAS							1.00

Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ensayo-Guerrero La Cruz Huanchucum
 RESIDENTE DE OBRA

 ADICIONAL N°01 DE LA OBRA "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION , BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO ARTESANAL LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Metrado
05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
05.11	PRUEBAS							
05.11.02	PUESTA EN SERVICIO	GB						1.00
	PUESTA EN SERVICIO							1.00

Metrado Acumulado Actual	1.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	1.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Sr. Enano-Guerrero La Cruz Marañón
 RESIDENTE DE OBRA

VIII.

CALCULO Y CONTROL DE REAJUSTES

- El contratista decide que el cálculo y control de reajustes se aplicara en la liquidación de obra.



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERÁ

IX.

CALCULO Y CONTROL DE AMORTIZACIONES

- No Corresponde



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA

X.

***CALCULO Y CONTROL
DE DEDUCCIONES***

- No Corresponde



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA

XI.

CONTROL DE VALORIZACIONES



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA



CONTROL DE VALORIZACIONES - PRESTACION DE ADICIONAL N°01

Proyecto PRESTACION ADICIONAL N°01 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Entidad FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
Contratista CONSORCIO LOS ORGANOS
Supervisor ING. JOSÉ ALEXANDER CHANCAFE REYES
Ubicación LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

VALORIZACION			MONTO VALORIZADO	IGV	TOTAL	TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA	MONTO A FACTURAR	N° FACTURA	FECHA TRAMITE
N°	VALORIZACION N°	Mes							
1	VAL - N° 01	28 de Febrero de 2021	2,110.34	379.86	2,490.20	2,490.20			
2	VAL - N° 02	31 de Marzo de 2021	69,201.13	12,456.20	81,657.33	81,657.33			
3	VAL - N° 03	30 de Abril de 2021	168,941.01	30,409.38	199,350.39	199,350.39			
4	VAL - N° 03	30 de Abril de 2021	75,788.76	13,641.98	89,430.74	89,430.74	89,430.74		
TOTAL			316,041.24	56,887.42	372,928.66	372,928.66	89,430.74		

LOS MONTOS ESTAN EXPRESADOS EN SOLES

CONSORCIO LOS ORGANOS
 ING. ERNESTO GONZALEZ DE LA OZA
 RESIDENTE DE GERA

XII.

***CONTROL DE AVANCE
FISICO DE OBRA***



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE OBRA



CONTROL DE AVANCE FISICO DE LA OBRA - PRESTACION ADICIONAL N°01

VALORIZACION N°04 - PRESTACION ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE MAYO 2021)

Proyecto: REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Entidad FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 Contratista CONSORCIO LOS ORGANOS
 Supervisor ING. JOSÉ ALEXANDER CHANCAFE REYES
 Distrito LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

SUB PAQUETE	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
			TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
1.00	PRESTACION ADICIONAL N°01 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA	272,161.05	206,895.05	76.02%	S/ 65,266.00	23.98%	272,161.05	100.00%	-	0.00%
COSTO DIRECTO		S/ 272,161.05	206,895.05	76.02%	S/ 65,266.00	23.98%	S/ 272,161.05	100.00%	S/ -	0.00%
	GASTOS GENERALES 6.12%	16,664.08	12,667.92		3,996.16		16,664.08		-	
	UTILIDADES 10.00%	27,216.11	20,689.51		6,526.60		27,216.11		-	
VALORIZACION BRUTA (VB)		S/ 316,041.24	240,252.48	76.02%	S/ 75,788.76	23.98%	S/ 316,041.24	100.00%	S/ -	0.00%
	IGV 18.00%	56,887.42	43,245.45		13,641.98		56,887.42		-0.00	
TOTAL GENERAL (TG) = VB+IGV		S/ 372,928.66	283,497.93	76.02%	S/ 89,430.74	23.98%	S/ 372,928.66	100.00%	S/ -0.00	0.00%
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO (AE)		NO CORRESPONDE			-					
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES		NO CORRESPONDE			-					
TOTAL A FACTURAR POR EL CONTRATISTA:					S/ 89,430.74					
	RETENCION FONDO DE GARANTIA 0.00%				-					
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					S/ 89,430.74					

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA REAL ACUMULADO	100.00%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO PROGRAMADO	100.00%
PORCENTAJE DE OBRA	0.00%

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. ERICSON GUTIERREZ DE LA OLA INGENIERO
 RESIDENTE DE GERA

XIII. CURVA DE CONTROL “S”



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA



CURVA DE CONTROL "S"

PROYECTO:

PRESTACION ADICIONAL N°01 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA

ENTIDAD:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONTRATISTA:

CONSORCIO LOS ORGANOS

RESIDENTE:

ING. ERNESTO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO

SUPERVISOR:

ING. JOSÉ ALEXANDER CHANCAFE REYES

UBICACIÓN:


LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

FECHA:

08/05/2021

MONTO DE CONTRATO (Sin I.G.V.) :

316,041.24



DESCRIPCION	23/02/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	08/05/2021
%AVANCE PROGRAMADO	0.00%	0.67%	21.57%	57.13%	100.00%
%AVANCE REAL	0.00%	0.67%	22.56%	76.02%	100.00%

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto de la Cruz Huamanchumo
 Residente de GERA

XIV. CONTROL DE AVANCE DE OBRA



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA



**CONTROL DE AVANCE DE OBRA - PRESTACION
ADICIONAL N°01**

Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 Contratista: CONSORCIO LOS ORGANOS
 Proyecto: PRESTACION ADICIONAL N°01 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS. PROVINCIA TALARA. DEPARTAMENTO D
 Monto Contractual de Obra: S/ 372,928.66
 Supervision: ING. JOSÉ ALEXANDER CHANCAFE REYES
 Residente: ING. ERNESTO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
 Ubicación: LOS ORGANOS - TALARA - PIURA

% de avance Programado de obra		
	M - 04	
MENSUAL	08-May-21	
MENSUAL	42.88%	
ACUM	100.00%	

% de avance Ejecutado de obra		
	M - 04	
MENSUAL	08-May-21	
MENSUAL	23.98%	
ACUM	100.00%	

DIFERENCIA	0.00%	
ESTADO DE OBRA	ADELANTADA	

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto de la Cruz Huamanchumo
 RESIDENTE DE OBRA

XV. COPIAS DE CUADERNO DE OBRA



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA

CUADERNO DE OBRA

Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad ejecutora: _____



Asiento 934 del residente

01/05/21


- Se informa a la supervisión que se viene realizando los podios de concreto para los tableros eléctricos, se vacían 2 podios de los tableros TB-001 y TD-001, se informa a la supervisión que se coloca la luminaria acota LED 26WATT hermético, toma corriente bipolar doble y tierra faja e prueba hidrator y el techo inclinado por protección de tableros y cámara de galvanizado, se repasa con fierro galvanizado y aplicación de pintura epoxica + base y girata de alarma.
- Se vienen colocando los listones en concreto y asegurados con cables de 1/2", colocación de perna y arandela de 1/2" y fajas de madera.
- Se colocan los puntos contra incendios para la posterior colocación de equipo.



Asiento N° 935 Del Supervisor

01/05/2021

- Con respecto a los trabajos de colocación de podios de concreto es lo que se aprobó debido a que en los planos no apareja protección a la fibra, la luminaria lee hermética así como el ensamblado doble y fuerte cumplen con la protección según las especificaciones técnicas.
- Se verifica la continuidad de los trabajos de forma previa al lanzamiento del primer submarino.
- Las instalaciones eléctricas continúan con las tareas de cableado y cableado en cámara de bombeo.



CUADERNO DE OBRA

15

426

Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad ejecutora: _____



- Asien 436 al residente 2/05/21

- Se informa a la supervisión que se leje prepordada y habilitada la tubería HDPE 6" con los listos de concreto y amarrado y aseguradas con cabo de 1/2" y colocación de cilindros de 50cm y tubería HDPE 3" para la filtrabilidad de la tubería
- Se informa la habilitación de los cabezales por la posición del difusor de 0.60m, 0.80, 1.00 y 1.20m.

CONSORCIO LOS ORGANOS
Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
Mamanchuma
RESIDENTE DE OBRA

- Asiento n° 437 Del Supervisor 02/05/2021

- Se verifica la continuidad de los trabajos previos al lanzamiento del cursor submarino, se instalan cilindros así como los listos en su totalidad.
- Con respecto a la habilitación de cabezales de 30cm inoxidable para la zona final de la tubería HDPE 6", cerca al difusor.
- Se verifica la perforaciones en la tubería HDPE 6" en su parte final.

Ing. José Alexander Chancate Reyes
INGENIERO CIVIL
CIP 14720

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
Mamanchuma
RESIDENTE DE OBRA
ING. RESIDENTE

CONSORCIO LOS ORGANOS
Ing. José Alexander Chancate Reyes
INGENIERO CIVIL
CIP 14720
ING. SUPERVISOR

Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad ejecutora: _____



Asiento 438 del residente

3/05/21

- Se informa a la supervisión que siendo 6:00 am se inician los trabajos del lanzamiento de la tubería HDPE 6". Con la ayuda de (2) retroexcavadores, (1) montacarga se habilita la tubería con lastres de concreto, cables y cilindros de 50 Bl. a la orilla del mar por que ~~una~~ posteriormente la embarcación transporte a la tubería y usiquen en el punto final.
- Se procede al fondeo de la tubería al mar, se fija el punto inicial y final según las coordenadas de capitania
- Se procede al hundimiento de la tubería HDPE 6" según la coordenadas, se procedió a corroborar junto con la supervisión el punto con un GPS en el mar.
- El proyectista ingresó mediante la carta N° 01-2021-020 el pronunciamiento técnico sobre la bomba sumergida.

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
Hamanchuma
RESIDENTE DE OBRA

Asiento N° 439 Del Supervisor

03/05/2021

- Para el procedimiento de lanzamiento de cauzador submarino la Supervisión verifico las medidas de seguridad a tomar así como el procedimiento de este. Cumpliendo con las medidas de seguridad se procedió al lanzamiento así como se verifico la coordenadas de inicio y fin de la tubería, al término de la jornada de trabajo no occurren incidencias, se descarta.

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
Hamanchuma
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
Hamanchuma
RESIDENTE DE OBRA
ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: _____
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

Asiento 440 al residente 9/05/21

- Se informa a la supervisión que se realizó el pintado de ascs de las tapas de estructuras sanitarias con pintura epóxica blanca. dichas ascs son un varillo de 1/2" de fierro liso.
- Se procede a colocar la canastilla de trampa de sólidos de 0.95m x 0.71m x 0.95m en malla de acero inoxidable y encajado de 1/2" según lo coordinado con la supervisión y colocación de los baffles de madera según el plano de detalle y colocación de blafel en sedimentos aer. y cámara de reuniones en agua residual.

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Eusebio Guillermo La Cruz
 Residente de Obra

Asiento no 441 del supervisor 04/05/2021

- Se verifica el pintado de dichas ascs con base epóxica y pintura esmalte blanco.
- Se recepción video de recorrido del fondo de mar con la instalación de cobaltes aer como recorrido de tubería HDPE 46" instalada.

José Alexander Charvato Reyes
 INGENIERO
 CIP 94760

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Eusebio Guillermo La Cruz
 Residente de Obra
 ING. RESIDENTE

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Eusebio Guillermo La Cruz
 Residente de Obra

 José Alexander Charvato Reyes
 ING. SUPERVISOR
 CIP 94760

Fecha: _____
 Lugar: _____
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____



Asiento 442 del residente

5/05/21

- Se informa a la supervisión que se procede al pintado de pedros de concreto para los tableros eléctricos.
- Se informa a la supervisión que se procede con el lijado con esmaladora con cúscid de Acarboñ para el posterior pintado del procedimiento de compuerta de ingreso a cámara de Bombeo existente.
- Se informa a la supervisión la instalación de 02 bombas centrifugas $Q=14 l/s$, $APT=18m$, $POT=aprox 115HP$.
- Se procede a realizar la limpieza y desinfección de la estructura
- Se procede a colocar todo el sistema de emergencia, luminaria de emergencia compactada, som y molleje central de alarma de incendio 4 zonal, sum. e inst. detector de humo y suministro e inst. de sirena de emergencia 12 VDC, 30w
- Según lo coordinado con la supervisión las dimensiones de la caja de Válvulas queda en $1.05m \times 1.40$ por lo que las dimensiones al plano aiffieren con el campo.

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo Hamanchama
 RESIDENTE DE OBRA

Asiento 443 del Supervisor

5/05/21

- Se verifican los trabajos de pintado de pedros para tableros eléctricos e lijado esmaladora de compuerta de ingreso a cámara de Bombeo
- Se verifica la instalación de 02 bombas centrifugas $Q=14 l/s$, $APT=18m$, $POT=aprox 115HP$

Jose Alexander Chancato Reyes
 INGENIERO CIVIL

Se verifican los trabajos de instalación de Sistema de emergencia

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo Hamanchama
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. RESIDENTE

Jose Alexander Chancato Reyes
 INGENIERO CIVIL
 ING. SUPERVISOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo Hamanchama
 RESIDENTE DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

19

422



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad ejecutora: _____

Asiento 449 al resiente


6/05/21

- Se procede al pintado de la compuerta de ingreso al cuarto de bombas, se informa a la supervisión, se ~~coloca~~ el sensor de humo, panel contra incendio y la colocación de la malla.
- Se informa a la supervisión que venimos trabajando en la limpieza general de la obra, darle de seguridad.



Asiento 445 del Supervisor

- Se verifica el trabajo de pintado de la compuerta de ingreso al cuarto de bombas
- Se verifica que se viene realizando trabajos de limpieza general de la obra



CUADERNO DE OBRA



20

Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: _____
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Unidad ejecutora: _____

Asiento 496 del residente

7/05/21

- Se informa a la supervisión que se ingresa la carta N° 24-2016 con asunto ficha técnicas sistemas exterior blanca 30kw Opalux, panel de incendio protec fire y detector de humo de 2 y 4 hilos (DSW-028U) HAGROV.
- Se informe a la supervisión que se procede a realizar el retiro y eliminación de malla existente, extracción y eliminación de material sedimentado con equipo hiaspect.
- Se procede a la colocación de pantalla de madera según el plano, se informa a la supervisión que los trabajos de las partidas del presupuesto están quedando concluidos.

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
 Hamanchuma
 RESIDENTE DE OBRA
 7/05/2021

Asiento 447 del Supervisor

- Se recepciona la carta N° 24-2021-CO, la cual certifica la ficha técnica de los sistemas exterior, panel de incendio protec fire y detector de humo, la cual fue evaluada y aprobada para su instalación.

- Se van a realizar los trabajos de retiro y eliminación de malla, así como extracción y eliminación de material sedimentado con equipo hiaspect.

José Alexander Chacare Reyes
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 9

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
 Hamanchuma
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. RESIDENTE

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
 Hamanchuma
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. SUPERVISOR



Fecha: _____ Modalidad: _____
 Lugar: _____
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

Asiento 498 cul residente

8/05/21

- Se informa a la supervisión que la prestación N° 01. Instalaciones sanitarias de la obra: "Remodelación de componentes de iluminación, electricidad o información, baño o servicios sanitarios, losa de concreto y muelle, en el desembarcadero pesquero artesanal Los Órganos, Provincia de Talara, departamento Piura" meta 1: Optimización y adecuado de la infraestructura a la norma sanitaria aprobada mediante D.S. 090.2001-PE CUI N° 2359436.
- Se informa a la supervisión que se han completado las actividades al 100%. Lo siguientes partidas.

Presupuesto

Proyecto PRESUPUESTO ADICIONAL LOS ORGANOS
 Cliente FONDEPES
 Ubicación LIMA - LIMA - LIMA

Item	Descripción
OBRAS PROVISIONALES	
01	TRABAJOS PRELIMINARES
01.01	SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
01.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
01.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
01.01.04	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
01.02	MITIGACION DE PROPAGACION DE COVID
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL SANITARIA
01.02.02	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION
01.02.03	SERVICIO DE TOPICO Y ENFERMERIA

ESTRUCTURAS

02	ESTRUCTURAS
02.01	CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE
02.01.01	CED-01
02.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
02.01.01.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO
02.01.01.01.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA

CONSORCIO LOS ORGANOS

 Ing. Ernesto Guillermo La Osa Murasichun
 REPRESENTANTE DE OBRA

ING. IN

Presupuesto

Proyecto PRESUPUESTO ADICIONAL LOS ÓRGANOS
 Cliente FONDEPES
 Ubicación LIMA - LIMA - LIMA

Item	Descripción	Unidad	Metrado
<u>OBRAS PROVISIONALES</u>			
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	SEGURIDAD Y SALUD		
01.01.01	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00
01.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	gb	1.00
01.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00
01.01.04	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00
01.02	MITIGACION DE PROPAGACION DE COVID		
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL SANITARIA	und	1.00
01.02.02	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION	mes	1.00
01.02.03	SERVICIO DE TOPICO Y ENFERMERIA	mes	1.00

ESTRUCTURAS

02	ESTRUCTURAS		
02.01	CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE		
02.01.01	CBD-01		
02.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	51.71
02.01.01.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	35.86
02.01.01.01.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	17.13
02.01.01.02	SOLADO DE CIMENTACION		
02.01.01.02.01	SOLADO CONCRETO $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ H=2'	m2	9.33
02.01.01.03	LOSA MACIZA EN FONDO		
02.01.01.03.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2.	m3	2.28
02.01.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.80
02.01.01.03.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	211.50
02.01.01.04	MUROS DE CONCRETO		
02.01.01.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2.	m3	3.67
02.01.01.04.02	CONCRETO FC= 175 KG/CM2	m3	0.48
02.01.01.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.24
02.01.01.04.04	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	608.17
02.01.01.05	LOSA MACIZA EN TECHO		
02.01.01.05.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2.	m3	0.65
02.01.01.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.50
02.01.01.05.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	26.23
02.01.02	CBD-01		
02.01.02.01	CAJA DE VALVULAS		
02.01.02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	0.20
02.01.02.01.02	SOLADO DE CIMENTACION		
02.01.02.01.02.01	SOLADO CONCRETO $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ H=2'	m2	0.81
02.01.02.01.03	LOSA MACIZA EN FONDO		
02.01.02.01.03.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2.	m3	0.08
02.01.02.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.27
02.01.02.01.03.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	4.62
02.01.02.01.04	MUROS DE CONCRETO		
02.01.02.01.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2.	m3	0.11
02.01.02.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.00
02.01.02.01.04.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.		

ARQUITECTURA

03 **ARQUITECTURA**

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
 Huanacachuma
 RESIDENTE DE OBRA

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: _____
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Unidad ejecutora: _____

del asiento 498 out residente

8/05/21

[Faint, illegible text from the reverse side of the page is visible through the paper.]

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
 MANAGERIA
 RESIDENTE DE OBRA

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
 MANAGERIA
 ING. RESIDENTE

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
 MANAGERIA
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. SUPERVISOR

Presupuesto

Proyecto PRESUPUESTO ADICIONAL LOS ORGANOS
 Cliente FONDEPES
 Ubicación LIMA - LIMA - LIMA

Item	Descripción	Unidad	Metrado
OBRAS PROVISIONALES			24.17
03.01	REVOQUES, ENLUCIDOS Y BOLDURAS		
03.01.01	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M:1.1:4 E=1.5cm	m ²	1.00
03.02	CARPINTERIA METALICA		1.00
03.02.01	TAPA METALICA PARA CBD-01	und	12.00
03.02.02	TAPA METALICA PARA ALOJAR VALVULAS Y ACCESORIOS	und	
03.02.03	ESCALERA DE GATO METALICO DE P"O"	m	
INSTALACIONES SANITARIAS			
04	INSTALACIONES SANITARIAS		1.00
04.01	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO		1.00
04.01.01	SUM. E INSTALACION DE 02 BOMBAS SUMERGIBLES Q=10.00 L/S, ADT=7.45 m., Pot=2.5 HP	GLB	
04.01.02	ACCESORIOS PARA LA BOMBA.	GB	5.40
04.02	LINEA DE IMPULSION		5.40
04.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS 0.40X0.25M TERRENO NORMAL	m	5.40
04.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T. normal A=0.40m para toda profund	m	5.40
04.02.03	PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO e=0.10m	m	5.40
04.02.04	TUBERIA ENTERRADA PVC C-10 NTP # 2 1/2"	m	
04.02.05	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA, H= 0.25m, CON MATERIAL PROPIO	m	
04.03	REDES DE DESAGUE		19.70
04.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA DE REDES DE DESAGUE	m	19.70
04.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 x 0.85m TERRENO NORMAL	m	19.70
04.03.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T. NORMAL A=0.60m PARA TODA PROFUND.	m	19.70
04.03.02.03	PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO e=0.10m	m	19.70
04.03.02.04	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA, H= 0.85m, CON MATERIAL PROPIO	m	0.36
04.03.02.05	ACARRIO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m APROX.	m ³	0.36
04.03.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m ³	
04.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS		19.70
04.03.03.01	TUBERIA PVC SAP NTP 289.003 e6"	m	
04.03.04	CAJAS DE REGISTRO	und	1.00
04.03.04.01	CAJA DE REGISTRO DE 18" x 24" (INC. MARCO Y TAPA)		
04.03.05	PRUEBA HIDRAULICA	m	19.70
04.03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA PDESAGUE		
04.03.06	ADITAMIENTOS VARIOS	und	2.00
04.03.06.01	EMPALME A CAMARA DE BOMBEO Y TANQUE SEPTICO EXISTENTE INCL. ACCESORIOS SANITARIOS		
04.04	VARIOS		
04.04.01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE SEPTICO EXISTENTE (AGUA RESIDUALES DOMESTICAS)	GLB	1.00
04.04.01.01	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB	1.00
04.04.01.02	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON HIDROLAVADORA	und	2.00
04.04.01.03	COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS		
04.04.02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE ABSORCION EXISTENTE		50.00
04.04.02.01	RETIRO Y ELIMINACION DE MALEZA EXISTENTE	GLB	1.00
04.04.02.02	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET		
04.04.03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE SEPTICO EXISTENTE (AGUA RESIDUALES NO DOMESTICAS - SEDIMENTADOR)	GLB	1.00
04.04.03.01	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB	1.00
04.04.03.02	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON HIDROLAVADORA	und	2.00
04.04.03.03	COLOCACION DE PANTALLA DE MADERA SEGUN PLANO EN SEDIMENTADOR EXISTENTE	und	5.00
04.04.03.04	COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS		
04.04.04	TRAMPA DE RETENCION DE SOLIDOS		
04.04.04.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA		
04.04.04.02	COLOCACION DE CANASTILLA RETENEDORA DE SOLIDOS SEGUN LOS PLANOS		
04.04.04.03	COLOCACION DE BAFLE DE MADERA SEGUN PLANO DE DETALLE		

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
 Presidente del CERA

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
 Presidente del CERA


CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____
 Obra: _____
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

Modalidad:

... del asiento 998 del residente 08/05/21



CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo La Cruz
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo La Cruz
 RESIDENTE DE OBRA

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo La Cruz
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

Presupuesto

Proyecto PRESUPUESTO ADICIONAL LOS ÓRGANOS
 Cliente FONDEPES
 Ubicación LIMA - LIMA - LIMA

Item	Descripción	Unidad	Metrado
OBRAS PROVISIONALES			
04.04.04.04	COLOCACION DE TAPA METALICA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS	und	1.00
04.05	CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE		
04.05.01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE		1.00
04.05.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTRUCTURA	und	1.00
04.05.01.02	EXTRACCION Y ELIMINACION DE MATERIAL SEDIMENTADO CON EQUIPO HIDROJET	GLB	1.00
04.05.01.03	MANTENIMIENTO DE COMPUERTA DE INGRESO A CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE	Ob	1.00
04.05.01.04	ADQUIS. INST. #02 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS Q= 14.00 Wk, ADT=18 m POT. APROX. 11.5 HP	GLB	
04.05.02	SISTEMA DE TRATAMIENTO CLORACION - DESINFECCION		1.00
04.05.02.01	SUM. INST. SISTEMA DE DESINFECCION A.R. INC. ACCESORIOS (BOMBA, TANQUE Y AGITADOR)	GLB	
04.06	EMISOR SUBMARINO		1.00
04.06.01	SUMINISTRO, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACION DE UNA (01) TUBERIA DE 6 PULG POR 575 mts. HDPE	GLB	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
05 INSTALACIONES ELECTRICAS			
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	GLB	1.00
05.01.02	DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICOS EXISTENTE(CASETA DE BOMBEO DESAGUE)	und	1.00
05.01.03	APERTURA DE PASE PARA TUBERIA EN BUZON ELECTRICO	und	2.00
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 x 0.80 m	m	26.00
05.02.02	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA DE 0.40 x 0.80 m. (ZARANDEADO O CERNIDO)	m	26.00
05.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	1.50
05.03	TUBERIAS		
05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA PVC-P, Ø 25 mm	m	24.00
05.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA PVC-P, Ø 50 mm	m	22.00
05.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F*G* C/ FORRO DE PVC - IMC, Ø 15 mm. INCLUY	m	10.00
05.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F*G* C/ FORRO DE PVC - IMC, Ø 20 mm. INCLUY	m	15.00
05.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F*G* C/ FORRO DE PVC - IMC, Ø 25 mm. INCLUY	m	2.00
05.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIGIDO F*G* C/ FORRO DE PVC - IMC, Ø 50 mm. INCLUY	m	7.00
05.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA FLEXIBLE, CON FORRO PVC-P, Ø 20 mm	m	10.00
05.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA FLEXIBLE, CON FORRO PVC-P, Ø 25 mm	m	5.00
05.04	CABLES ELECTRICOS		
05.04.01	3-1x70mm ² ,N2XOH(F) + 1x16mm ² ,NH-80(T)	m	140.00
05.04.02	3-1x25mm ² ,N2XOH(F) + 1x10mm ² ,NH-80(T)	m	120.00
05.04.03	3-1x6mm ² ,NH-80(F) + 1x4mm ² ,NH-80(T)	m	5.00
05.04.04	2-1x4mm ² ,NH-80(F) + 1x4mm ² ,NH-80(T)	m	22.00
05.04.05	1-4x4mm ² , CABLE VULCANIZADO LSCHR-70	m	22.00
05.04.06	1-4x6mm ² , CABLE VULCANIZADO LSCHR-70	m	6.00
05.05	TABLEROS DE DISTRIBUCION, 230 VAC, 3Ø, 60Hz, INTERRUPTORES		
05.05.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-BD1, (POLYESTER ADOSADO, IP-65) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	und	1.00
05.05.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-BDR, (POLYESTER ADOSADO, IP-65) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	und	1.00
05.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x60A, CAJA MOLDEADA 25KA, GABINETE	und	1.00
05.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x30A, CAJA MOLDEADA 25KA, GABINETE	und	1.00
05.05.05	FABRICACION E INSTALACION DE TECHO INCLINADO PARA PROTECCION DE TABLEROS, MEDIDAS LARGO: :	und	1.00
05.06	TABLEROS DE FUERZA Y CONTROL DE BOMBAS, 220VAC, 3Ø, 60 HZ		
05.06.01	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE DESAGUE EMISOR TB-DR, POT 10HP (POLYESTER ADOSADO, IP65)	und	1.00
05.06.02	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE DESAGUE TB-D1, POT 3HP (POLYESTER ADOSADO, IP65)	und	1.00
05.07	SALIDAS ELECTRICAS		
05.07.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO		
05.07.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE EN CAJA IDROBOX / ADOSADO		
05.07.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA H=0.40 SNPT		
05.07.04	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA, H=2.2 SNPT		
05.07.05	SALIDA PARA BOYA DE NIVEL (INCLUYE CABLE SUMERGIBLE)		

CONSORCIO LOS OR
 Ing. Ernesto Guillermo
 Hamanch
 RESIDENTE DE OBRAS

CONSORCIO LOS OR
 Ing. Ernesto Guillermo
 Hamanch
 RESIDENTE DE OBRAS

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: _____
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

... del asiento 498 del residente

8/05/21

Proyecto PRESUPUESTO ADICIONAL LOS ORGANOS
Cliente FONDEPES
Ubicación LIMA - LIMA - LIMA

Item	Descripción
OBRAS PROVISIONALES	
05.07.06	SIRENA AUDIBLE DE ALARMA
05.08	CAJAS DE PASO
05.08.01	CAJA DE PASO ALUMINIO 100x100x50 mm, TIPO HERMETICA, IP 65
05.08.02	CAJA DE PASO PVC 300x300x150mm, TIPO HERMETICA, IP65
05.09	LUMINARIAS
05.09.01	LUMINARIA HERMETICA PIADOSAR RECTANGULAR LED 38 WATTS
05.10	SISTEMA DE EMERGENCIA
05.10.01	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPACTA CBATERIA INCORPORADA
05.10.02	SUMINISTRO Y MONTAJE CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS 4 Z
05.10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO
05.10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA DE EMERGENCIA 12VDC
05.11	PRUEBAS
05.11.01	PRUEBA DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA
05.11.02	PUESTA EN SERVICIO

- Se solicita a la supervisión la recepción de la obra por la prestación del adicional N°01. Instalación sanitarias.

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
 Hamanchuma
 residente

ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
 Hamanchuma
 residente
 ING. RESIDENTE

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
 Hamanchuma
 residente de obra
 ING. SUPERVISOR

Presupuesto

Proyecto PRESUPUESTO ADICIONAL LOS ÓRGANOS
Cliente FONDEPES
Ubicación LIMA - LIMA - LIMA

Item	Descripción	Unidad	Metrado
<u>OBRAS PROVISIONALES</u>			
05.07.06	SIRENA AUDITIBLE DE ALARMA	und	2.00
05.08	CAJAS DE PASO		
05.08.01	CAJA DE PASO ALUMINIO 100x100x50 mm, TIPO HERMETICA, IP 65	und	2.00
05.08.02	CAJA DE PASO PVC 300x300x150mm, TIPO HERMETICA, IP65	und	2.00
05.09	LUMINARIAS		
05.09.01	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR RECTANGULAR LED 36 WATTS, IP-65	und	2.00
05.10	SISTEMA DE EMERGENCIA		
05.10.01	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPACTA C/BATERIA INCORPORADA	und	2.00
05.10.02	SUMINISTRO Y MONTAJE CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS 4 ZONAS	und	1.00
05.10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO	pto	1.00
05.10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA DEEMERGENCIA 12VDC, 30W	und	1.00
05.11	PRUEBAS		
05.11.01	PRUEBA DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA	GLB	1.00
05.11.02	PUESTA EN SERVICIO	GLB	1.00

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
 Hamanchuma
 PRESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Ernesto Guillermo de la Cruz
 Hamanchuma
 PRESIDENTE DE OBRA

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: _____
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

... del asiento 498 del residente 08/05/21

- Se presenta a la supervisión la carta N°25. Ingreso de Valorización N°04, correspondiente al mes de Mayo. Teniendo un avance acumulado del 100% con un monto a favor de S/. 89,930.94.
- Se solicita a la supervisión la recepción de la obra contractual y la prestación del adicional N°01. Instalaciones sanitarias.



Asiento N° 448 Del Supervisor 08/05/2021

Luego de efectuado el recorrido y verificado los trabajos de campo, se ha constatado que el contratista ha cumplido con culminar la obra y la prestación del adicional con fecha 08/05/2021 por lo tanto la supervisión de la obra elabora su informe a la entidad y elabora el certificado de culminación de obra tal como lo precisa el artículo 209 RLCE, así mismo se comunica que ciertas áreas de la obra ya vienen siendo ocupadas y usadas por el Comité de Residentes. En consecuencia se comunicará a la entidad que realice el trámite de confirmación del comité de recepción de obra.



ING. INSPECTOR

CONSORCIO LOS ORGANOS
 ING. RESIDENTE

CONSORCIO LOS ORGANOS
 ING. SUPERVISOR

XVI. PANEL FOTOGRAFICO



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA



PERÚ

Ministerio
de la Producción

PANEL FOTOGRAFICO

Día 1 de mayo del 2021



Fotografía 1. Construcción de podios de concreto para los tableros eléctricos.



Fotografía 2. Pintado de podios de concreto para tableros eléctricos.

CONSORCIO LOS ORGANOS
Los Organos
Soc. Enunciada en la Ley 27444
RESIDENTE DE ORELA

Día 2 de mayo del 2021



Fotografía 3. Habilitación y colocación de lastres de concreto en tubería HDPE 6"



Fotografía 4. Habilitación y colocación de lastres de concreto en tubería HDPE 6"

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Handwritten Signature]
ING. ENRIQUE GUILLOTTI LA OLA MARINCHUTI
RESIDENTE DE OERA

Día 3 de mayo del 2021



Fotografía 5. Lanzamiento y hundimiento de la tubería HDPE 6"



Fotografía 6. Lanzamiento y hundimiento de la tubería HDPE 6" y colocación de los cilindros para la flotabilidad de la tubería HDPE 6".

CONSORCIO LOS ORGANOS
Ing. ENRIQUE GUILLOTTI LA OLA MARISCHELO
RESIDENTE DE OERA

Día 4 de mayo del 2021



Fotografía 7. Colocación y habilitación de la canastilla de acero inoxidable y cables metálicos para facilitar.



Fotografía 8. Colocación y habilitación del ángulo para tapas metálicas estriadas.

CONSORCIO LOS ORGANOS
Ing. ENRIQUE GUILLOTTI LA OZA INGENIERO
RESIDENTE DE OBRAS

Día 5 de mayo del 2021



Fotografía 9. Colocación de panel contraincendio 4 zonas, sensor contraincendio y sirena.



Fotografía 10. Colocación y habilitado de (02) bombas centrífugas más accesorios para el cuarto de bombas.

CONSORCIO LOS ORGANOS
Ing. ENRIQUE GUILLOTTI LA OLA MANABICHITO
RESIDENTE DE OERA

Día 6 de mayo del 2021



Fotografía 11. Extracción y eliminación de material sedimentado con equipo hidroject.



Fotografía 12. Extracción y eliminación de material sedimentado con equipo hidroject

CONSORCIO LOS ORGANOS
Ing. ENRIQUE GUILLOTTI LA OLA
RESIDENTE DE OERA

Día 7 de mayo del 2021



Fotografía 13. Vaciado de dado de concreto para recubrimiento de la tubería HDPE 6"



Fotografía 14. Dado de concreto para recubrimiento de la tubería HDPE 6"

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
ING. ENRIQUE GUILLOTTI LA OLA MARINCHITO
RESIDENTE DE OELA

Día 8 de mayo del 2021



Fotografía 15. Charla de seguridad final

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Handwritten Signature]
ING. ENRIQUE GUILLEN/DR. LA DIO MANABACHTO
RESIDENTE DE OERA



XVII. CONTROLES DE CALIDAD

- *Protocolos*
- *Certificados de calidad*



PROTOSCOLOS



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA

PROYECTO: ADICIONAL N°01 DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL DPA LOS ORGANOS


CLIENTE: FONDEPES	AREA: DPA LOS ORGANOS	SECTOR: OBRAS DE TIERRA
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS	N°01 CORRELATIVO: 01	FECHA: 07/05/2021




PLANO DE REFERENCIA: IS-13

CHECKLIST DE VERIFICACION

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE SEPTICO	1ER REV.	2DA REV.	OBSERVACIONES
buen estado de cisterna para la succion de liquidos	x		CONFORME
uso correspondiente de epps para las actividades	x		CONFORME
bomba en buen estado para la succion de liquidos	x		CONFORME
personal capacitado para la ejecucion de la limpieza y eliminacion de de sedimentos	x		CONFORME
personal capacitado para la ejecucion de la desinfeccion	x		CONFORME
Inspección visual de las aguas residuales en la estructura	x		CONFORME
Limpieza del área de trabajo	x		CONFORME

CROQUIS



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Elvis Manuel Inga Jaime	NOMBRE: Ernesto de la Cruz Huamnchumo	NOMBRE: Jose Alexander Chancafe Reyes
CARGO: control de calidad	CARGO: Residente de obra	CARGO: Supervisor de obra
FECHA: 07/05/2021	FECHA: 07/05/2021	FECHA: 07/05/2021

PROYECTO: ADICIONAL N°01 DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL DPA LOS ORGANOS

CLIENTE: FONDEPES

AREA: DPA LOS ORGANOS

SECTOR: OBRAS DE TIERRA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS

N°01 CORRELATIVO: 01

FECHA: 07/05/2021




PLANO DE REFERENCIA: IS-13

CHECKLIST DE VERIFICACION

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE SEPTICO	1ER REV.	2DA REV.	OBSERVACIONES
buen estado de cisterna para la succion de liquidos	x		CONFORME
uso correspondiente de epps para las actividades	x		CONFORME
bomba en buen estado para la succion de liquidos	x		CONFORME
personal capacitado para la ejecucion de la limpieza y eliminacion de de sedimentos	x		CONFORME
Inspección visual de las aguas residuales en la estructura	x		CONFORME
Limpieza del área de trabajo	x		CONFORME

CROQUIS



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Elvis Manuel Inga Jaime	NOMBRE: Ernesto de la Cruz Huamanchumo	NOMBRE: José Alexander Chancáfe Reyes
CARGO: control de calidad	CARGO: Residente de obra	CARGO: Supervisor de obra
FECHA: 07/05/2021	FECHA: 07/05/2021	FECHA: 07/05/2021

PROYECTO: ADICIONAL N°01 DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL DPA LOS ORGANOS

CLIENTE: FONDEPES	AREA: DPA LOS ORGANOS	SECTOR: OBRAS DE TIERRA
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS	N°01 CORRELATIVO: 01	FECHA: 07/05/2021




PLANO DE REFERENCIA: IS-13

CHECKLIST DE VERIFICACION

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE SEPTICO	1ER REV.	2DA REV.	OBSERVACIONES
buen estado de cisterna para la succion de liquidos	x		CONFORME
uso correspondiente de epps para las actividades	x		CONFORME
bomba en buen estado para la succion de liquidos	x		CONFORME
personal capacitado para la ejecucion de la limpieza y eliminacion de de sedimentos	x		CONFORME
personal capacitado para la ejecucion de la desinfeccion	x		CONFORME
Inspección visual de las aguas residuales en la estructura	x		CONFORME
Limpieza del área de trabajo	x		CONFORME

CROQUIS



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Elvis Manuel Inga Jaime	NOMBRE: Ernesto de la Cruz Huamnchumo	NOMBRE: Jose Alexander Chancafe Reyes
CARGO: control de calidad	CARGO: Residente de obra	CARGO: Supervisor de obra
FECHA: 07/05/2021	FECHA: 07/05/2021	FECHA: 07/05/2021



CONSORCIO LOS ORGANOS
Ernesto Guillermo de la Cruz Huamnchumo
RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: ADICIONAL N°01 DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL DPA LOS ORGANOS


CLIENTE: FONDEPES	AREA: DPA LOS ORGANOS	SECTOR: OBRAS DE TIERRA
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS	N°01 CORRELATIVO: 01	FECHA: 07/05/2021




PLANO DE REFERENCIA: IS-13

CHECKLIST DE VERIFICACION

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE SEPTICO	1ER REV.	2DA REV.	OBSERVACIONES
buen estado de cisterna para la succion de liquidos	x		CONFORME
uso correspondiente de epps para las actividades	x		CONFORME
bomba en buen estado para la succion de liquidos	x		CONFORME
personal capacitado para la ejecucion de la limpieza y eliminacion de de sedimentos	x		CONFORME
personal capacitado para la ejecucion de la desinfeccion	x		CONFORME
Inspección visual de las aguas residuales en la estructura	x		CONFORME
Limpieza del área de trabajo	x		CONFORME

CROQUIS



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Elvis Manuel Inga Jaime	NOMBRE: Ernesto de la Cruz Huamnchumo	NOMBRE: Jose Alexander Chancafe Reyes
CARGO: control de calidad	CARGO: Residente de obra	CARGO: Supervisor de obra
FECHA: 07/05/2021	FECHA: 07/05/2021	FECHA: 07/05/2021

PROYECTO: ADICIONAL N°01 DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL DPA LOS ORGANOS

CLIENTE: FONDEPES

AREA: DPA LOS ORGANOS

SECTOR: OBRAS DE TIERRA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ORGANOS

N°01 CORRELATIVO: 01


FECHA: 07/05/2021




PLANO DE REFERENCIA: IS-13

CHECKLIST DE VERIFICACION

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE SEPTICO	1ER REV.	2DA REV.	OBSERVACIONES
buen estado de cisterna para la succion de liquidos	x		CONFORME
uso correspondiente de epps para las actividades	x		CONFORME
bomba en buen estado para la succion de liquidos	x		CONFORME
personal capacitado para la ejecucion de la limpieza y eliminacion de de sedimentos	x		CONFORME
personal capacitado para la ejecucion de la desinfeccion	x		CONFORME
Inspección visual de las aguas residuales en la estructura	x		CONFORME
Limpieza del área de trabajo	x		CONFORME

CROQUIS



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Elvis Manuel Inga Jaime	NOMBRE: Ernesto de la Cruz Huamanchumo	NOMBRE: Jose Alexander Chancafe Reyes
CARGO: control de calidad	CARGO: Residente de obra	CARGO: Supervisor de obra
FECHA: 07/05/2021	FECHA: 07/05/2021	FECHA: 07/05/2021



CERTIFICADOS DE CALIDAD



REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO N°2359436



CARTA DE GARANTIA N° 202 - 2021

Por este medio la empresa PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC, con RUC 20515300121 otorga una garantía vigente por 12 meses a la empresa CONSORCIO LOS ORGANOS con Nro. de RUC 20605628061, por la adquisición de 01 Canastilla de medidas 0.45m x 0.45m x 0.45m conformada por ángulos de aluminio de 2", platinas de aluminio de 2", malla de acero inoxidable e=2mm cocada de 1", alambres acerado de 2.0m y abertura circular de 6" en uno de sus lados, que forman parte del proyecto "Ampliación de Instalaciones Sanitarias en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Los Organos - Talara"

PRODUCTO SUMINISTRADO:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1.00	1.00	CANASTILLA DE PEFILES DE ALUMINIO Y MALLA DE ACERO INOXIDABLE CODADA 1" SEGÚN PLANO	NINGUNA

TERMINOS Y CONDICIONES:

- En el evento en que cualquiera de nuestros productos y servicios presente algún defecto de fabricación y/o instalación. Este será reemplazado por otro que este en perfectas condiciones y que permita su correcto funcionamiento, siempre y cuando el producto haya sido operado en las condiciones de uso y manejo establecidos.
- Para hacer efectiva la garantía, El Cliente remitirá un informe detallando el problema del producto y/o servicio vía correo electrónico, (proyectos@pijrsac.com.pe) o al teléfono (511-3265444), a fin de tomar las acciones necesarias en el más breve plazo.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD:

- Esta garantía no cubre daños al producto y/o servicio a consecuencia de pruebas, operaciones de mantenimiento y/o modificaciones de cualquier parte del bien no realizados por Proyectos Industriales JR S.A.C.

Finalmente deseamos agradecer la confianza depositada en nuestra organización, expresada en el suministro de nuestros productos y servicios.

PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC
RUC 20515300121

MARCO SÁNCHEZ QUINTANA
SUB GERENTE GENERAL

Telf. 326 - 5444 / RPC: 989 150 7

AV. Prolongación

Nieto #151. Urb. Los Saucos Ate - LI



XVIII. APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES

- ***Seguro SCTR***
- ***Seguro Ley Vida***
- ***Seguro POLIZA CAR***
- ***Planilla***
- ***Pagos de Aportes – ESSALUD***
- ***Pagos de Aportes – AFP***
- ***Pagos de Aportes – SENCICO***
- ***Pagos de Aportes – CONAFOVICER***



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA

SEGURO SCTR



CONSORCIO LOS ORGANOS
Ing. Enrique Gutiérrez de la Cruz
RESIDENTE DE CERA

MP/2021/5537173



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CONSORCIO LOS ORGANOS** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012100019930 y contrato de Salud No. 7022100023071, con vigencia del 01/05/2021 hasta el 31/05/2021, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI	46570324	CLAUDIA BEATRIZ ESPINOZA CHUMACERO
2 DNI	47225144	DENIS YORLY CARRASCO MARCHAN
3 DNI	48392098	ELVIS MANUEL INGA JAIME
4 DNI	40009635	ERNESTO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO
5 DNI	42644965	JUAN PABLO DAVILA PAZ
6 DNI	03865720	MANUEL ZARATE SIMANCAS
7 DNI	00323237	MARCO ANTONIO GONZALES TRUJILLO
8 DNI	72298844	MARIO JESUS VILCHEZ CASTILLO



Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

30/04/2021 11:01:47 am

KANASHIRO GUSUKUMA, JULIO RUBEN

.....
ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en la respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento materia de reclamo.

CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE OBRA

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>

SEGURO LEY VIDA



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA

VLEY-2021/5537213



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que los trabajadores en planilla abajo nombrados, se encuentran asegurados en nuestra Compañía bajo la Póliza de Seguro de Vida Ley N° 6102111600739 por **CONSORCIO LOS ORGANOS** de acuerdo a las coberturas y sumas aseguradas que se indican en el Decreto Legislativo N° 688, desde **01/05/2021** al **31/05/2021** se emite la presente el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro.

N°	Tip. Documento	N° Documento	Nombre Asegurado	Ocupación
1	DNI	46570324	CLAUDIA BEATRIZ ESPINOZA CHUMACERO	OBRERO
2	DNI	47225144	DENIS YORLY CARRASCO MARCHAN	OBRERO
3	DNI	48392098	ELVIS MANUEL INGA JAIME	OBRERO
4	DNI	40009635	ERNESTO DE LA CRUZ HUAMANCHUMO	OBRERO
5	DNI	42644965	JUAN PABLO DAVILA PAZ	OBRERO
6	DNI	03865720	MANUEL ZARATE SIMANCAS	OBRERO
7	DNI	00323237	MARCO ANTONIO GONZALES TRUJILLO	OBRERO
8	DNI	72298844	MARIO JESUS VILCHEZ CASTILLO	OBRERO



Se expide la presente, para los fines que consideren conveniente.

Miraflores, 30 de Abril de 2021

Horas: 11:08:03 AM, JKANASHI

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

NOTA: El presente documento no sustituye a la póliza indicada líneas arriba, prevalecerán los términos y condiciones detallados en la póliza misma. Asimismo sin efecto en caso el cliente incumpla con sus obligaciones de pago de primas referentes a es

SEGURO POLIZA CAR



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA

PRESTACIÓN ADICIONAL N°01. INSTALACIONES SANITARIAS. REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO N°2359436



ENDOSO DE MODIFICACIÓN N° 5035613

Código de Registro de Pólizas SBS: RG0413110086
Adecuado a la Ley N° 29946 y sus normas reglamentarias

Datos de la Póliza

Póliza N°: 340061114		Ramo:	CAR
Vigencia-Inicio:	23/12/2020 12:00 hrs	Término:	23/06/2021 12:00 hrs
Oficina:	Miraflores		

Datos del Contratante

Nombre o Razón Social: CONSORCIO LOS ORGANOS
Dirección: PRO.MCAL DOMINGO NIETO NRO. 151 URB. LOS SAUCES - ATE (LIMA 3) - LIMA (PROV)

Detalle de la Prima

Proforma Nro. 223767649		Fecha de Vencimiento:	07/04/2021
Prima Comercial		S/	11,659.47
Prima Comercial + IGV		S/	13,758.17

La Prima Comercial incluye:

Cargo de agenciamiento por la intermediación de corredor de Seguros CUBAS TENA, FERNANDO GUSTAVO

Registro : N3435 Monto S/ 1,811.18

Lugar y Forma de Pago Según Convenio De Pago de Prima de Seguros

Pagador CONSORCIO LOS ORGANOS

Observaciones y Comentarios

Se hace constar por medio del presente documento, que se procede a modificar la póliza en referencia a partir del 23/12/2020, de acuerdo al siguiente detalle:

Se prorroga póliza del 23/12/2020 al 23/06/2021, bajo las mismas condiciones

Se deja constancia que en el periodo comprendido entre el 24.12.2020 a la fecha de emisión del presente endoso sólo se brindó la cobertura por los riesgos E y F, dando por aceptada la información proporcionada por el Contratante respecto a que no se han registrado siniestros durante este periodo. A partir de la fecha de emisión se brinda la totalidad de las coberturas.

Importe a cobrar según proforma
rv/

Asimismo, por el presente documento, declaro conocer y manifiesto mi consentimiento para que se remita alternativamente por los medios electrónicos que correspondan, toda comunicación o documentación relativa a mis pólizas


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Sr. Fernando Guillermo La Osa Huanchichu
 RESIDENTE DE OERA
 00001413

endosos y/o renovaciones, pudiendo incluso haber sido contratadas con anterioridad o en el futuro; incluyendo adicionalmente, comprobantes de pago electrónicos y las comunicaciones de cobranza que correspondan.

Declaro también actualizar ante algún cambio los referidos medios electrónicos a fin de que se efectúen las referidas comunicaciones.

El presente endoso queda adherido y forma parte del integrante de la póliza arriba mencionada. Todos los términos y condiciones de la póliza a excepción de los expresamente variados por el presente endoso quedan en todo su vigor. Queda asentado en los Registros de La Positiva Seguros y Reaseguros.

Miraflores, 23 de Marzo de 2021

LA POSITIVA

CONTRATANTE

PLANILLA



CONSORCIO LOS ORGANOS
Ing. ENRIQUE GUTIERREZ LE OJO
RESIDENTE DE CERA



PAGOS DE APORTES – ESSALUD



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA

REMDELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS,
PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO N°2359436



CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC : 20605628061
Av. Prolong N° 151, D. Héro
Urb. Los Seguros - Ate - Lima

Declaración PLAME

Constancia de pago

Es Salud, SNP, Renta 5ta Cat.

2021 - 03



Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0601
 Número de Orden : 063087215
 Fecha de presentación : 08/04/2021

Datos de la Declaración:

RUC : 20805628061
 Nombre o Razón Social : CONSORCIO LOS ORGANOS
 Período : 202103
 Semana : 0
 Tipo de Declaración : Original
 Número de Trabajadores : 6.00
 Número de Pensionistas : 0.00
 Personal Cuarta Categoría : 3.00
 Personal Modalidad Formativa : 0.00
 Terceros : 0.00
 Regímenes Especiales : 0.00

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Debita	Monto Paga
3042 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	S/. 696	S/. 696
3052 RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	S/. 0	S/. 0
6210 ESSALUD SEG REGULAR	S/. 1,209	S/. 1,209
5310 SNP - LEY 19880	S/. 917	S/. 917
Total a Pagar	S/. 2,822	S/. 2,822

Detalle de Pago:

Banco : Banco de la Nación
 Número de Operación : 00000000001485975010
 Medio de Pago : Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional
 Fecha de Pago : 08/04/2021 17:33:07

CONSORCIO LOS ORGANOS

 Sr. Ennio Guillermo La Osa Huanchumayo
 RESIDENTE DE OERA

R01: Trabajadores - Datos de Ingresos, Tributos y Aportes

Folios: 1
Fecha: 03/04/2021
Hora: 5:30:56 PM

RUC: 20605628061

Empleado: CONSORCIO LOS ORGANOS

Periodo: 03/2021

PDT Planilla Electrónica - PLAME

Número de Orden:

Nro	Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Situación	Percepción	Pagado	Descuentos	Tributos y aportes del trabajador	Neto a pagar	Tributos y Aportes del Empleador
1	01-03885720	ZARATE SIMANCAAS, MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO?	2981.25	2981.25	0.00	254.01	2727.24	227.47
2	01-41493597	DELGADO LODERA, HERNAN WILFREDO	ACTIVO O SUBSIDIADO	3041.20	3041.20	0.00	768.39	2771.81	237.14
3	01-42644965	DAVILA PAZ, JUAN PABLO	ACTIVO O SUBSIDIADO	3198.80	3198.85	0.00	380.74	2818.11	249.33
4	01-47235144	CARRASCO MARCHAN, DENIS YORLY	ACTIVO O SUBSIDIADO	2642.12	2642.12	0.00	290.84	2351.16	231.42
5	01-72791172	DE SOUZA CASTILLO, RAFAEL	BAJA	2416.04	2416.04	0.00	265.81	2150.15	184.09
6	01-72780678	ZARATE SILVA, HENYER GUILLERMO	BAJA	1442.16	1442.15	0.00	121.14	1321.02	110.04

CONSORCIO LOS ORGANOS

 Sr. Enrique Guillermo Le Dize Riquelme
 REPRESENTANTE DE OERA

R02: Trabajadores - Detalle de Ingresos

Página 1
Fecha: 09/04/2021
Hora: 5:30:36 PM

RUC: 20905628061
Empleador: CONSORCIO LOS ORGANOS
Periodo: 03/2021
PDT Planilla Electrónica - PLAME

Número de Orden:

Nro.	Documento de Identificación	Apellidos y Nombres	Situación	Ingresos Devengado		Ingresos Pagado		Asignación al Devengado		Bonificación pag Devengado		Gratificación Aguijalos Devengado		Gratificación Aguijalos Devengado		Indemnizaciones Devengado	
				Conceptos Varios Devengado	Conceptos Varios Pagado	Conceptos Varios Devengado	Conceptos Varios Pagado	Otros Conceptos Devengado	Otros Conceptos Pagado	Rég. Laboral Público Devengado	Rég. Laboral Público Pagado	Total Ingresos Devengado	Total Ingresos Pagado	Total Ingresos Devengado	Total Ingresos Pagado		
1	01-00885720	ZARATE SIBANCAB, MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	1710.81	1710.81	417.29	417.29	439.78	439.78	438.79	438.79	413.58	413.58	413.56	413.56	2981.25	2981.25
2	01-41493597	DELGADO LOBERA, HERMAN VALFRIDO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1791.19	1791.19	370.9	370.9	485.38	485.38	485.36	485.36	359.75	359.75	383.75	383.75	3041.2	3041.2
3	01-4284685	DAVILA PAZ, JUAN PABLO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1885.35	1885.35	389.45	389.45	509.55	509.55	509.55	509.55	412.5	412.5	412.5	412.5	3186.86	3186.86
4	01-47225144	CARRASCO MARCHAN, JENIS YORLY	ACTIVO O SUBSIDIADO	1510.88	1510.88	370.82	370.82	391.07	391.07	391.07	391.07	389.25	389.25	389.25	389.25	2842.12	2842.12
5	01-72731172	DE SOLIZA CASTILLO, RAFAEL	BAJA	1377.73	1377.73	340.11	340.11	358.69	358.69	358.69	358.69	339.71	339.71	339.71	339.71	2416.04	2416.04
6	01-72780676	ZARATE SILVA, HENYER GUILLERMO	BAJA	822.02	822.02	200.92	200.92	212.44	212.44	212.44	212.44	206.78	206.78	206.78	206.78	1442.18	1442.18

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Firma]
Lic. Henyer Guillermo de la Cruz Marchan
RESIDENTE DE OERA

R03: Trabajadoras - Bases de Cálculo de Tributos y Aportas

Página : 1
 Fecha : 04/04/2021
 Hora : 5:31:36 PM

RUC: 20805628061
 Empleador: CONSORCIO LOS ORGANOS
 Periodo: 03/2021
 PGT: Planilla Electrónica - PLAME
 Numero de Orden:

Nro	Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Sucesión	B.C. ESSALUD		Aporte Reg. Regular		Aporte Seg. Agrario		Aporte EsSalud Agrario L. 31110		Aporte Trabajo. CESSA		Base ONP D. Ley 19980		Aporte ONP D. Ley 19980		Base S.P.P.	
				Aportas SPP	Base SCTR (ESSALUD)	Base SCTR (ESSALUD)	Tasa (%)	Aporte SCTR (ESSALUD)	Base FDSA	Base ONP D. Ley 19980	Base ONP D. Ley 19980	Base Rentas 5ta. Categoría Retenciones	Impuesto a Rentas 5ta. Retenciones						
				Base FCMMS	Aporte FCMMS	Base Curza FCMMS	Base REP. Cia. Projes	Base Relación 4TA Car CAS	Impuesto Relación 4TA Car CAS	Seguro tu Parado	EsSalud +Vale								
1	01-03865720	ZARATE SIMANCAS, MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2526.74	227.41	0	0	0	0	2526.74	0.00	2779.96	2526.74	0.00					
2	01-41482497	DELGADO LOBERA, HERNAN WILFREDO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2634.86	237.14	0	0	0	0	2634.86	0.00	2830.30	2634.86	0.00					
3	01-42844985	DAVILA PAZ, JUAN PABLO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2770.28	249.33	0	0	0	0	2770.28	0.00	360.14	2770.28	0.00					
4	01-47225144	CARRASCO MARI-CAN, DENIS YDRLY	ACTIVO O SUBSIDIADO	2237.97	201.42	0	0	0	0	2237.97	0.00	230.94	2237.97	0.00					
5	01-72731172	DE SOUZA CASTILLO, RAFAEL	BAJA	2045.46	184.09	0	0	0	0	2045.46	0.00	2045.46	2045.46	0.00					
6	01-72780678	ZARATE SILVA, HENYER GUILLERMO	BAJA	1222.63	110.04	0	0	0	0	1222.63	0.00	765.91	1222.63	0.00					
				101.58						101.58		2252.03	1345.24						



R04: Trabajadores - Tributos, aportes y conceptos a cargo del trabajador

Página 1
Fecha: 08/04/2024
Hora: 5:30:56 PM

RUC: 20605628061
 Empleador: CONSORCIO LOS ORGANOS
 Periodo: 03/2021
 PDT Planilla Electrónica PLAME. Número de Orden:

Nro	Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Situación	S.P.P. Aporte Obligatorio	S.P.P. Aporte Voluntario	S.P.P. Comisión	S.P.P. Seguro	S.M.P. Ley 19850 (ONFP)	S.N.P. Seguro para el ONFP	S.N.P. Ley 20530	Imp. Renta Sra. calef
1	01-03085720	ZARATE, SIMANCA, MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	211.32	5.92	36.77	36.77	211.32	5.92	36.77	3.00
2	01-41493597	DELGADO LOBERA, HERNAN WILFREDO	ACTIVO O SUBSIDIADO	224.11	6.28	39.00	39.00	224.11	6.28	39.00	0.00
3	01-42644966	DAVILA PAZ, JUAN PABLO	ACTIVO O SUBSIDIADO			360.14	360.14			360.14	0.00
4	01-47225174	GARRASCO MARCAN, DENIS YORLY	ACTIVO O SUBSIDIADO			290.94	290.94			290.94	0.00
5	01-7731172	DE SOLLA CASTILLO, RAFAEL	BAJA			265.91	265.91			265.91	0.00
6	01-72780876	ZARATE SILVA, HENYER GUILLERMO	BAJA	101.58	1.83	17.73	17.73	101.58	1.83	17.73	0.00

CONSORCIO LOS ORGANOS

 Sr. Rafael Guillermo de Solza Castillero
 RESIDENTE DE OERA

R05: Trabajadores - Tributos, aportes y conceptos a cargo del empleador

Página: 1
Fecha: 03/04/2021
Hora: 5:32:57 PM

RUC: 20605828081
Empleador: CONSORCIO LOS ORGANOS
Periodo: 03/2021
IDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden

Nro.	Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Situación	Cod. Reg. Salud	FBSALUD Seguro de Salud	Fondo de Derechos del Artista	IES	REP. Cuenta Progra.	DIMP SCRT Pólizas	COMPANIA SCRT Pensión	SCTR. Pensiones	R.P.P. Aporte Voluntario	Pólizas de Seguro (D.Leg.088)
1	01-03855720	ZARATE SIMANCAS, MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	227.41								
2	01-41483687	DELGADO LOBERA, HERNAN WILFREDO	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	231.14								
3	01-42844985	DAVILA PAZ, JUAN PABLO	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	249.33								
4	01-47225144	CARRASCO MARCHAN, DENIS YORLY	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	201.42								
5	01-72751172	DE SOUZA CASTILLO, RAFAEL	BAJA	00	184.09								
6	01-72760876	ZARATE SILVA, HENYER GUILLERMO	BAJA	00	110.04								

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Firma]
Lic. Enrique Guillermo La Oca Riquelme
RESIDENTE DE OERA

RUC: 20805828081
 Empleador: CONSORCIO LOS ORGANOS
 Periodo: DS2021
 PDT Planilla Electrónica - PLAME
 Número de Orden:

Nro	Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Situación	Días laborados	Días Substitución	Días No Laborados	Horas efectivas	Horas sobretiempo	Total horas
1	01-03885770	ZARATE SIMANICAS, MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	217:00		217:00
2	01-41483587	DELGADO LOBERA, HERNAN WILFREDO	ACTIVO O SUBSIDIADO	23	0	0	18:00		18:00
3	01-42844985	DAVILA PAZ, JUAN PABLO	ACTIVO O SUBSIDIADO	24	0	0	168:00		168:00
4	01-47225144	CARRASCO MARCHAN, DENIS YORLY	ACTIVO O SUBSIDIADO	28	0	0	182:00		182:00
5	01-72731172	DE SOLAZA CASTILLO, RAFAEL	BAJA	25	0	0	175:00		175:00
5	01-72786678	ZARATE SILVA, HENYER GUILLERMO	BAJA	15	0	0	134:00		134:00

CONSORCIO LOS ORGANOS

 Sr. Rafael Guillermo de Souza Castillo
 RESIDENTE DE OERA

R12: Rentas de Cuarta Categoría - Comprobantes de pago

Hoja: 1
 Fecha: 08/04/2021
 Hora: 5:30:57 PM

RUC: 20605628061

Empleador: CONSORCIO LOS ORGANOS

Periodo: 03/2021

POT Planilla Electrónica - PLAME

Número de Orden:

Nro	Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Tipo de Comprobante		Número de Serie	Número de Comprobante	Fecha de Emisión		Fecha de Pago
			Monto de Comprobante	Monto de Retención Renta			Retención Renta	Retención Patronal	
1	08-10002421733	SANDOVAL CORDOYA JOSE ORLANDO	R.HONORARIO	500	E001	00000122	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
2	08-10410770569	RUPAY OBREGON HERNAN DANTE	R.HONORARIO	3804.35	E001	00000036	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021
3	06-10410770569	RUPAY OBREGON HERNAN DANTE	R.HONORARIO	100	E001	00000123	28/03/2021	28/03/2021	29/03/2021
4	08-10722888448	VILCHEZ CASTILLO MARIO JESUS	R.HONORARIO	1830.44	E001	00000021	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021
5	08-10722888448	VILCHEZ CASTILLO MARIO JESUS	R.HONORARIO	1830.44	E001	00000022	13/03/2021	13/03/2021	13/03/2021
6	06-10722888448	VILCHEZ CASTILLO MARIO JESUS	R.HONORARIO	1830.44	E001	00000023	14/03/2021	14/03/2021	14/03/2021

CONSORCIO LOS ORGANOS
 Presidente de Oera

R15: Determinación de Deuda

Página :
Fecha : 03/14/2021
Hora : 5:31:57 PM

RUC: 20805826081
Empleador: CONSORCIO LOS ORGANOS
Periodo: 03/2021
PDI Planilla Electrónica - PLAME

Número de Orden:

Determinación de deuda	Imp. Expend. Solidaridad	Subsidio Nac. Pensiones D.L. 19900	ESSALUD Seguro Regular Trabajadores	ESSALUD Seguro Agrario (ACUPE)	Fondo Derechos Sociales Activos	ESSALUD -Vida	Renta Sta.Cat. Ratemones
Base Imponible	457	7054	13438	458	453		455
Impuesto Mas Allante	410	917	1209	416	413		418
Compensación	606						
Credito EPS (Ley 26780)							
Credito EPS Per anterior							
Otras deduc. permil Ley							
Pagos previas	500	0	0	508	503		505
Ingreso Monetario	707	702	708	708	703		705
Saldo a Pagar	710	917	1208	716	713		715
Importe a Pagar	800	917	1209	808	803		805

Determinación de deuda	Contrib. Solidaria Asesl. Previsional	ESSALUD Seguro Tria. Pasaq.	ESSALUD Seguro Regular Pensionados	ESSALUD S O T R	Renta 4to. Cat. Ratemones	Aportura tu Permión	Aporte al S.C.U.M.M.S. - L.E.Y 29741
Base Imponible	457	458	461	461	463		590
Impuesto Mas Allante	417	419	423	421	422		581
Compensación	427						
Credito EPS (Ley 26780)							
Credito EPS Per anterior							
Otras deduc. permil Ley							
Pagos previas	507	509	510	511	512		592
Ingreso Monetario	707	740	741	742	747		593
Saldo a Pagar	717	743	744	745	747		584
Importe a Pagar	807	808	810	811	814		595

Determinación de deuda	Cuota S.C.U.M.M.S	SNP Fijado: Independient	REP - Ratemón	REP - Cla Propia	ESSALUD Agrario Ley 31110
Base Imponible	633	640	640	640	463
Impuesto Mas Allante	531	541	551	581	423
Pagos previas	632	642	652	652	513
Ingreso Monetario	633	643	653	683	746
Saldo a Pagar	634	644	654	684	780
Importe a Pagar	635	645	655	685	813

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Firma]
Residente de Oera



CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC : 20603628061
Av. Prolong HCBK - D. Nieto N° 151
Urb. Los Sauces - Ate - Lima

Constancia de pago IGV - RENTA 2021 - 03

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Firma manuscrita]
Sr. Ennio Guillermo La Osa Huanchumayo
RESIDENTE DE OERA

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 983986800
Fecha de presentación : 08/04/2021

Datos de la Declaración:

RUC : 20605628061
Nombre o Razón Social : CONSORCIO LOS ORGANOS
Período : 202103
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 1,134	S/. 0
1018 IMPTO. IGV ARROZ PILADO	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 1,134	S/. 0

Sr. Contribuyente por el pago realizado se generaron Boleñas



Constancia Formulario - 1662

Fecha: 08/04/2021 05:37:57

Identificación de la Transacción

Número de Formulario : 1662
Número de Orden : 963986691

Datos Generales:

RUC : 20605628061
Nombre o Razón Social : CONSORCIO LOS ORGANOS
Período : 202103
Tributo : 3031 - RENTA-3RA CATEGOR.-CTA. PROPIA
Código de Declaración Jurada Asociada
Número de Orden de la Declaración Jurada Asociada : 963986600
Importe Pagado : S/. 1,134

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT : 1485976081
Medio de Pago : Cargo en cuenta de deducciones - cuenta convencional
Banco : Banco de la Nación
Número de Operación : 0000000001485976081
Fecha de Pago : 08/04/2021 17:36:21

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Firma manuscrita]
Sr. Ennio Guillermo La Oja Huanchumayo
RESIDENTE DE OERA

SUNAT DECLARACIÓN PACO 0021	PDT IGV - RENTA MENSUAL		Datos para el contribuyente (Pag. 1.)	
	PLC	2051502804	Periodo	10/2011
	Región Social	CONSORCIO LOS ORGANOS	Fecha de Presentación	08/04/2011
	Número de Orden	803984600	Tipo de Moneda	S/000
Tipo de Declaración	Original			

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA				
		BASE		TRIBUTO		
Gravadas	Ventas habituales	105	71,211.00	101	12,836.04	
	Descuentos Condicionados y modificaciones de Ventas	105		103	0.00	
	Ventas en Moneda (Ley 27037 nos. 11.1, 12.1, 13.3 y 12.4)	106		101		
	Descuentos y devoluciones (Ley 27037)	106		103		
	Excepciones	Excepciones en el período	108	0.00		
		Excepciones en el período	127			
	Ventas no gravadas (de Categorías superiores)	105				
Ventas no gravadas (de otros en base)	109					
Otras ventas (incluye el numeral 5.2 - art. 6 del Reglamento)	112					
Total				131	12,836.04	

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
No gravadas	Compras netas deducibles a ventas gravadas exclusivamente	107	43,267.00	109	7,768.00
	Compras netas deducibles a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas deducibles a ventas no gravadas y deducibles	112	0.00		
Gravadas	Compras netas deducibles a ventas gravadas exclusivamente	104		105	
	Compras netas deducibles a ventas gravadas y no gravadas	108		107	
	Compras netas deducibles a ventas no gravadas exclusivamente	113			
	Compras netas no deducibles	120	0.00		
Compras inscriptas no gravadas	123				
TOTAL				179	7,768.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				180	
COEFICIENTE		173			

NAP

		NAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340	0.00	341	0.00	
Otras Cuentas NAP			342		

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Brutos	301	71,311.00	312	1,034.00	
Créditos	303	0.00			
Percepciones	313	1.00			


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Ing. Enrique Guillermo La Osa Marañón
 PRESIDENTE DE OERA

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PCT KEY - RENTA MENSUAL				Copia para el Contribuyente Pág. 2	
	RUC	2360582808		Periodo		06/2120
	Razón Social	CONSORCIO LOS ORGANOS		Fecha de Presentación		06/04/2021
	Numero de Orden	983000900		Tipo de Moneda		Soles
Tipo de Contribución	Origen					

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IQU		IRAF		RENTA	
Impuesto Retenido a Favor	140	5,349.00	969	0.00	352	1,134.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	38,881.00	351	0.00	708	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	154	-33,532.00	382	0.00	304	1,134.00
Participación acordada en el periodo	171					
Saldo de participación del período anterior	188					
Saldo de participación en los períodos	184	0.00				
Retenciones a retener en el periodo	179					
Saldo de retenciones de períodos anteriores	178					
Saldo de Retenciones no aplicadas	196	0.00				
Retenciones de la casa asociada en periodo					326	
Retenciones de otras entidades en períodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Contribuyente			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					128	
Otros Créditos permisionales por Ley					300	
Sub Total	801	0.00	651	0.00	622	1,134.00
Pagos por ces	165	0.00	347	0.00	217	0.00
Interés vicario	167	0.00	343	0.00	319	0.00
Total deuda tributaria	168	0.00	344	0.00	324	1,134.00


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Sr. Emiro Guillermo La Osa Huanchico
 RESIDENTE DE OTRA



PAGOS DE APORTES – AFP



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA

REMDELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS,
PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO N°2359436



CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC : 28685628061
Av. Prolong Excel. O. Nieto N° 251
Urb. Los Sauces - Ate - Lima

Constancia de pago Planillas AFP 2021 - 03

CONSORCIO LOS ORGANOS

Sr. Ennio Guillermo La Oza Murasichuri
RESIDENTE DE OERA

Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

AFP:	PRIMA
Devengue:	2021-03
Número de Planilla:	2510166999
RUC / DNI:	206056280E1
Razón Social / Nombre:	CONSORCIO LOS ORGANOS
Banco:	BBVA CONTINENTAL
Fecha de Pago:	08/04/2021
Hora de Pago:	05:50:38
Número de Operación:	0613401
Monto de Retenciones y Pensiones (S/):	101.89
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/):	19.56


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Sr. Enrique Guillermo La Osa Huanchucum
 RESIDENTE DE OERA

PLANILLA DE DECLARACIÓN Y PAGO DE APORTES PREVISIONALES



Período de Devengue: 2021-03

Número de Planilla: 2530162789

Número de Planilla:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR

Nombre o Razón Social: **CONSORCIO LOS ORGANOS**
 Dirección: **AV. Pisco - Parla - Huaca Chango Alto 151**
 Dato(s) A.T.E.: **ATE**
 RUC: **2045628061**
 Urbanización o Localidad: **UNO - LOS SAUCES**
 Departamento: **IMA**
 Teléfono: **998944252**
Provincia: IMA
DNI: 20428800
 Elaborado por: **BURGOS CHANGAP E. CARLOS**
 Teléfono: **998944252**

RESUMEN DE APORTES AL FONDO

Aportes Obligatorios	S/.	10.89
Aportes Complementarios Trabajador	S/.	0.00
Aportes Complementarios Empleador	S/.	0.00
Aportes Voluntarios con Fin. Social	S/.	0.00
Aportes Voluntarios sin Fin. Social	S/.	0.00
Aportes Voluntarios del Empleador	S/.	0.00
Sub-Total Fondos de Pensiones	S/.	10.89
Ingresos Previos	S/.	0.00
Total Fondo Pensiones	S/.	10.89

RESUMEN DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES A

Prima de Seguro Previsional	S/.	14.73
Cuota AFP	S/.	3.83
Subtotal Retenciones y Reembolsos	S/.	18.56
Ingresos Monetarios	S/.	0.00
Total Retenciones y Retribuciones	S/.	18.56

OTROB	AFP	PRIMA
		DEPENDIENTE
		NORMAL
		3
		PRESENTADA
		08/04/2021

Nº	CUSPP	Nombre	S	N	S	N	S	N	S	N	Aportes Voluntarios		Prima de Seguro	Comisión AFP
											Complementarios Trabajador	Complementarios Empleador		
1	1523114543	ZARATE SILVA, HENRY GUILLERMO	5	0	5	0	5	0	5	0	0.00	0.00	0.00	1.81
											101.89	0.00	0.00	1.81

CONSORCIO LOS ORGANOS
 No. Enrique Guillermo La Cruz Aguirre
 RESIDENTE DE OERA

Legenda:
 - Red. Luj.
 - Ingreso RL
 - Cobro PL

En el mes: B = SI, N = No
 En el mes: S = SI, N = No
 En el mes: S = SI, N = No

- Base de aporte (básico por el que se calcula el aporte) no corresponde haber aportes retroactivos en el mes. Pueden ser:
 Vacío = Tiene obligación de aportar. L = Licencia sin goce de haber. U = Excedido en aporte público. J = Percepción por Jubilación.
 P = Percepción por Invalidez. Pa = Ingreso de PL. Pr = Percepción por jubilación. Q = Otros. V = Vacaciones. R = Retiro de 95.5%.

Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

AFP:	PROFUTURO
Devengue:	2021-03
Número de Planilla:	2308907282
RUC / DNI:	20605628061
Razón Social / Nombre	CONSORCIO LOS ORGANOS
Banco:	BBVA CONTINENTAL
Fecha de Pago:	08/04/2021
Hora de Pago:	05:51:21
Número de Operación	0614016
Monto de Retenciones y Pensiones (S/):	435.43
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/):	87.97


 CONSORCIO LOS ORGANOS
 Sr. Ennio Guillermo La Oja Huarcachi
 RESIDENTE DE OERA

Número de Planilla: **230907282**

Período de Devengue: **2021-03**

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR

Nombre o Razón Social: CONSORCIO LOS ORGANOS		RUC: 20505628061	
Dirección: Av. Independencia, Matucana, Distrito de Lima 151		Urbanización o Localidad: URB. LOS SAJES	
Código A.T.	Provincia: LIMA	Departamento: LIMA	
Representante Legal: ROSALBA PEREZ JONNY JESUS	DNI: 20425890	Elaborado por: MARGOS CHANGAFC, CARLOS	
		Teléfono: 957546322	
		Teléfono: 054548372	

RESUMEN DE APORTES AL FONDO

Aporte Obligatorio	S/.	435.43
Aporte Voluntario - Trabajador	S/.	0.00
Aporte Voluntario - Empleador	S/.	0.00
Aporte Voluntario con Plan Previdencial	S/.	0.00
Aporte Voluntario con Plan Propio (AARP)	S/.	0.00
Aportes Voluntarios US \$ (Estr. Extranj.)	S/.	0.00
Sub-Total Pagos de Aportaciones	S/.	435.43
Transferir a Ovejería	S/.	0.00
Total Pagos de Aportaciones	S/.	435.43

RESUMEN DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES A OTROS

Forma de Seguro Previdencial	S/.	15.71
Comisión AFP	S/.	12.70
Subsección Retenciones y Retribuciones	S/.	87.97
Empleados Municipales	S/.	0.00
Total Retenciones y Retribuciones	S/.	116.38

AFP	PROFUTURO
Tipo de Trabajador	DEPENDIENTE
Tipo de Riesgo	NORMAL
Nro. de Afiliados Dedicados	2
Estado de la Planilla	PRESENTADA
Fecha de Presentación	18/03/2021

Nro.	CUSPP	Nombre	Sexo	E	D	I	M	N	A	R	Aportables	Aportas Voluntarias		Prima de Seguro	Comisión AFP
												Trabajador	Empleador		
1	5772810402	MARGOS CHANGAFC, CARLOS	M	S	N	N	N	N	234.13	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	6.28
2	580314200005	MARGOS CHANGAFC, CARLOS	M	S	N	N	N	N	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	36.77	6.07

Legenda:
 - Red. Labo
 - Ingreso Eff.
 - Carga RL

El concul de la planilla es: B = Si, N = No
 A en el mes: S = Si, N = No
 Ingresos en el mes: B = Si, N = No

* Exceso de aporte: Máximo por el cual se cancela la obligación de pago de aportes en el mes. Pueden ser:
 - Exceso de aporte: Máximo por el cual se cancela la obligación de pago de aportes en el mes. Pueden ser:
 - Exceso de aporte: Máximo por el cual se cancela la obligación de pago de aportes en el mes. Pueden ser:
 - Exceso de aporte: Máximo por el cual se cancela la obligación de pago de aportes en el mes. Pueden ser:
 - Exceso de aporte: Máximo por el cual se cancela la obligación de pago de aportes en el mes. Pueden ser:



PAGOS DE APORTES – SENCICO



REMDELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS,
PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO N°2359436



CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC : 20605628061
Av. Prolong Macal. D. Nieta N° 152
Urb. Las Secas - Ate - Lima

Constancia

de pago

SENCICO

2021 - 03

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Firma manuscrita]
Sr. Enano Guillermo La Oza Huanchico
RESIDENTE DE OERA

Identificación de la Transacción.

Número de Formulario	1662
Número de Orden.	963987931
Fecha de Presentación:	08/04/2021 17:41:05

Datos Generales:

RUC:	20605628061
Nombre o Razón Social	CONSORCIO LOS ORGANOS
Periodo :	202103
Tipo Pago:	1 Tributo
Tributo :	7031 SENCICO
Importe Pagado:	S/. 143

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT :	1485977069
Medio de Pago :	Cargo en cuenta de deducciones - cuenta convencional
Banco :	Banco de la Nación
Número de Operación :	0000000001485977069
Fecha de Pago :	08/04/2021 17:39:30

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Firma manuscrita]
Sr. Enrique Guillermo La Osa Huanchucum
RESIDENTE DE OERA



PAGOS DE APORTES – CONAFOVICER



CONSORCIO LOS ORGANOS
M. ENRIQUE GUTIERREZ LA OLA
RESIDENTE DE CERA

REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS
SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS
ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS,
PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO N°2359436



CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC : 20605628061
Av. Prolong MacB. D. Motta N° 153
Urb. Los Sauces - Ate - Lima

Constancia

de pago

CONAFOVICER

2021 - 03

CONSORCIO LOS ORGANOS

Sr. Enano-Guillermo La Osa Huancayo
RESIDENTE DE OERA

EMPRESA	CONSORCIO LOS ORGANOS
RUC	20605628061
MES	03
AÑO	2021
FORMULARIO	PDT PLAME
N° ORDEN	963987215
TRIBUTO	CONAFOVICER
IMPORTE	167.64
FECHA PAGO	08/04/2021
OBSERVAC.	

BANK * SERVIC. PELLEGRINACION 03-04-21
 OFIC: 0155 ENTSDM: CONAFOVICER APORTE REGALIA
 CONCEPTO: 0014-M01-0204717-000 HRAH - 08.04
 REF.: 2962582836103702:CONSORCIO LOS ORGANOS
 COD: F.VCTO.: 2021-04-08
 DESC:
 NOMB:
 F.PA: UN.GR EFECTIVO

IMPORTE	167.64
NOMB	0.00
SUB TOTAL	167.64
CONTRIBUCION FONCO	0.06
CRANCELACION TOTAL	167.64
REDIMEN	0.04
IMPORTE PAGADO	167.60

RECORDED SERVA C/JAC. 33-2018-BCRP
 CLAVE: AC7074821/0028364 130723554/09:04

CONSORCIO LOS ORGANOS

 Sr. Enrique Guillermo La Osa Huancachaca
 PRESIDENTE DE OGRA

XIX. DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EMITIDOS



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA

19.1

***COPIA DE CARTA
FIANZA DE FIEL
CUMPLIMIENTO***



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA

OF. NICOLAS AYLLON
AV. NICOLAS AYLLON 2032
ATE

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA
PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC

PRESENTE.-

ATE, 12-03-2021

CARTA FIANZA N°: 0011-0155-9800022874-90

VENCE EL: 26-07-2021

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad.-

De nuestra consideración :

REF : Carta Fianza Nro.0011-0155-9800022874-90 por S/124,394.09(CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 09/100 SOLES)

Por cuenta de : PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC

Vencimiento : , a horas 12 meridiano

S/161,686.96

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue em.lda el 12-12-2019, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO LOS ORGANOS CONFORMADO POR PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC - ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SAC

Aí respecto, nos es grato comunicaries, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(a) hido(s) hemos procedido a : PRORROGAR su vencimiento hasta el 26-07-2021, a horas 12 meridiano y a INCREMENTAR el importe de la misma a S/161,686.96(CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 96/100 SOLES).

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado sólo : el vencimiento y el importe

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina OF.NICOLAS AYLLON ubicada en AV. NICOLAS AYLLON 2032 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

[Signature]
Juan Harold Martínez Sando Cruz
Gerente Oficina
Oficina Nicolás Ayllón

Atentamente

BANCO CONTINENTAL
p.p.

[Signature]
José Enrique Saavedra Bazzán
Ejecutivo de Banca Negocios
Oficina Nicolás Ayllón

CONSORCIO LOS ORGANOS
[Signature]
Soc. Enunciado Guillermo La Osa Huanchucum
RESIDENTE DE OERA



RUC 20100130204

REFRENDO: 2156321031201PC001556:10:10.11

S/ 161,686.96

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO ASIGNADO SIRVASE A LLAMAR AL TELEFONO 585-0909

BEC NORTE CHICO
AV. INDUSTRIAL 3515
INDEPENDENCIA

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA
ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SAC

PRESENTE.-

INDEPENDENCIA, 09-03-2021
CARTA FIANZA N°: 0011-0307-9800099745-66
VENCE EL: 13-06-2021

Señor/es.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0307-9800099745-66 por : S/124,394.09 (CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 09/100 SOLES)

Por cuenta de : ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SAC

Vencimiento : 15-03-2021, a horas de 12 meridiano

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 11-12-2019, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO LOS ORGANOS (PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC - ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SAC). Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 13-06-2021, a horas 12 meridiano.


Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BEC NORTE CHICO ubicado en AV. INDUSTRIAL 3515 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente
BANCO CONTINENTAL
p.p.


Carlos Zarate Jimenez
Ejecutivo Banca Empresas
BEC Norte Chico


Maria Isabel Bellido Huashan
Ejecutivo Banca Empresas
Banca Empresas Lima Norte


CONSORCIO LOS ORGANOS
Residente de Oera

S/124,394.09*****

21030905



RUC 20100130204

REFERENDO: 1584521030005ACT0307C/17:59:04

S/ 124,394.09

21030905

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 585-0939

19.2

COPIA DE CONTRATO DE OBRA



CONSORCIO LOS ORGANOS
RESIDENTE DE CERA



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CONTRATO N° 092-2019-FONDEPES

LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2019-FONDEPES
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436.

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436", que celebra de una parte:

- EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES con RUC N° 20137921601, con domicilio legal en Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina General de Administración, la señora **CARMINA CARRERA AMAYA**, identificada con DNI N° 10327662, designada mediante Resolución Jefatural N° 075-2019-FONDEPES/J de fecha 14 de mayo de 2019 y con las facultades conferidas en materia de contrataciones mediante Resolución Jefatural N° 169-2019-FONDEPES/J de fecha 17 de diciembre de 2019, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte,
- EL **CONSORCIO LOS ORGANOS**, conformado por las empresas **PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC** con RUC N° 20515300121, y **ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AIG S.A.C.** con R.U.C N° 20523386469, con domicilio común en Av. Prolongación Mcal Nieto N° 151 Urb. Los Sauces (Cruce Av. Las Torres y Separad. Industrial) distrito de Ate Vítarte Provincia y departamento de Lima, debidamente representado por sus representante común **Jony Jesús Rosales Pérez**, con DNI N° 20425890, según contrato de consorcio de fecha 03 de diciembre del 2019, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**.

LA ENTIDAD y **EL CONTRATISTA** a quienes en forma conjunta se les denominará **LAS PARTES**, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 21 de noviembre de 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro del Licitación Pública N° 04-2019-FONDEPES - primera convocatoria para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436", al **CONSORCIO LOS ORGANOS**, cuyo importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 20523386469
ROSALES PÉREZ JONY JESÚS
Representante Legal Común





PERÚ

Ministerio
de la Producción

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: "REMDELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2359436".**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 2,487,881.62 (Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 62/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de supervisión de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles, en periodos de valorización quincenal, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 26 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, **EL CONTRATISTA** autoriza a **LA ENTIDAD** a efectuar los pagos correspondientes mediante depósito en Cuenta Bancaria a nombre del **CONSORCIO LOS ORGANOS**, para cuyo efecto ha proporcionado su Código de Cuenta Interbancaria del **BANCO BBVA CONTINENTAL**.

CCI - CUENTA EN SOLES

011 -155-000100043029-96

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de Ciento Veinte (120) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento, lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta y como los documentos derivados del procedimiento de selección que obligaciones para las partes.

CONSORCIO LOS ORGANOS
Ing. Enriete Guillermo La Osa Muratichun
RESPONSABLE DE OBRA



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

VIGENCIA:

Las pólizas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tendrán vigencia desde la fecha de inicio de ejecución hasta la recepción de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a la suscripción contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. **LA ENTIDAD** debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de **EL CONTRATISTA**.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por **EL CONTRATISTA**.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que **EL CONTRATISTA** pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, **EL CONTRATISTA** debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

La asignación de riesgos se encuentra contemplada en el expediente técnico, así como anexo A del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra.

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 2052070014
ROSALES PÉREZ, JONY E.S.S.
Administrador Legal Único



C. GARCÍA



CONSORCIO LOS ORGANOS
Ing. Enrique Guillermo La Osa Marañón
RECEPTO DE OBRA



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

OTRAS PENBALIDADES

N°	PENALIDADES	MULTA	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.50 UIT por día de ausencia del personal de obra	Según informe del inspector y/o supervisor
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
3	ACCESO AL CUADERNO DE OBRA Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndolo anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del inspector y/o supervisor
4	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por el FONDEPES.	0.50 UIT por ocurrencia	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
5	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad.	0.50 UIT por cada día	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
6	CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE OBRA Cuando el contratista no presente el cronograma actualizado a la fecha de inicio contractual.	0.50 UIT por cada día de atraso	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
7	CALENDARIO REPROGRAMADO DE OBRA Cuando el contratista de obra no presente el calendario reprogramado.	0.50 UIT por cada día de atraso	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
8	CRONOGRAMAS ACELERADOS DE OBRA CONFORME AL RLCE Cuando el contratista de obra no presente el cronograma acelerado de obra de conformidad con el reglamento de la ley de contrataciones del estado	0.80 UIT por cada día de atraso	Según informe del inspector y/o supe coordinado

FONDEPES
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES
 C.U.C. - C.001
 J. GARCÍA
 Jefe de Oficina Ejecutiva
 de Asesoría Jurídica



J. GARCÍA



CONSORCIO LOS ORGANOS

 Jefe Oficina Ejecutiva de Asesoría Jurídica
 FONDEPES



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

N°	PENALIDADES	MULTA	PROCEDIMIENTO
9	PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones y es requerido por el supervisor o coordinador de obra del FONDEPES.	0.50 UIT por vez	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
10	RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra.	0.50 UIT por cada día	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
11	INGENIERO ESPECIALISTAS Cuando los Ingenieros Especialista de obra no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es por cada día.	0.50 UIT por cada día	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
12	PERDIDA DE CUADERNO DE OBRA Por pérdida del cuaderno de obra	0.50 UIT Por día de ausencia del cuaderno de obra debidamente autorizado para su utilización.	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
13	METRADOS Demora mayor a siete (7) días en entregar los metrados al inspector y/o supervisor para la valorización de la obra, luego de ser requeridos.	0.50 UIT por ocurrencia	Según informe del inspector y/o supervisor
14	PLANOS DE REPLANTEO No entregar al supervisor de obra los planos de replanteo previo al inicio de los trabajos, para la autorización respectiva	0.50 UIT por ocurrencia	Según informe del inspector y/o supervisor
15	PLANOS FINALES CONFORME A OBRA No entregar al supervisor de obra los planos finales conforme a obra para aprobación, previo a la recepción de obra.	0.50 UIT por cada día de atraso.	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
16	EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica, luego de 07 días de ser requerido por el supervisor o coordinador. Cuando la falta de este equipo afecte el correcto desarrollo de la Obra.	0.50 UIT Per ocurrencia	Según informe del coordinador de la obra
17	MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRA Cuando el contratista de obra no cuente con los materiales necesarios en obra de acuerdo a su calendario de adquisición de materiales	0.50 UIT por ocurrencia	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
18	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO De no presentar el Contratista los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro, dentro de los 10 días siguientes al inicio de obra, se le aplicará la penalidad que se señala.	1.00 UIT	Según informe del coordinador de la obra
19	CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque al inicio del proyecto el cartel de obra, la multa es por cada día de atraso después del quinto día de recibido el diseño del cartel por parte de la entidad	0.50 UIT por cada día de atraso	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
20	ACCIDENTES DE TRABAJO No reportar los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la ley 28783 de seguridad y salud en el trabajo N°009-2015-TR reglamento de seguridad y salud en el trabajo.	0.50 UIT por ocurrencia	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra

CONSORCIO LOS ORGANOS
 R.L.U.C.U. Zonas de Pesca
 ROYALES ROYAL JONY JESUS
 Representante Legal Contrato



CONSORCIO LOS ORGANOS
 Representante de Obra



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- **DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Av. Petit Thouars N° 115, Distrito de Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima.
- **DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Av. Prolongación Mcal Nieto N° 151 Urb. Los Sauces (Cruce Av. Las Torres y Separd. Industrial) distrito de Ate Vitarte Provincia y

¹ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje en las controversias derivadas de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones de soles (S/ 5 000 000,00).

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C. 20600001001
ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ
Administradora Legal Central





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

departamento de Lima.

Asimismo, para efectos de las notificaciones durante la ejecución contractual señala el siguientes correos electrónicos: jrosales@piirsac.com.pe y administracion@aigsac.com

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicada en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2019.

FONDEPES

.....
CARMINA CARRERA AMAYA
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO LOS ORGANOS
R.U.C.: 7700000881

.....
ROSALES PEREZ JONY JESUS
Representante Legal Conián

"EL CONTRATISTA"



CONSORCIO LOS ORGANOS
.....
Ing. Enano Guillermo La Osa Huanchumayo
RESIDENTE DE OERA
Página 8 de 8

NOTARIA VILCA MONTEAGUDO
Av Aviación 2466 - 2do. Piso
SAN BORJA - LIMA
Telfs: 475-0046 / 475-2235

CONSORCIO LOS ORGANOS

NOTARIA SALVATIERRA
MONICA C. SALVATIERRA SALDAÑA
14 LOS RUSSEÑORES 160 (OVALO SANTA ANITA)
Central Telf: 352-0522 / 478-1342 / 352-1021
Email: notsaly@speedy.com.pe
SANTA ANITA - LIMA

CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTITUYE POR EL PRESENTE INSTRUMENTO EL CONTRATO ASOCIATIVO DE PERMANENCIA DE CONSORCIO QUE FIRMARÁN LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

- ALAVISTA INVERSIONES GLOBALES S.A.C. CON RUC Nº 20523386469 CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE SAN MARTIN 293 MIRAFLORES - LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SEÑOR OMAR JESUS MUÑOZ RAMOS, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD D.N.I. Nº 41188002, CON PODER VIGENTE INSCRITO EN EL REGISTRO DE MANDATOS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, EN LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 12392371.
- PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C. CON RUC Nº 20515300121, CON DOMICILIO LEGAL EN AVENIDA PROLONGACION DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV. LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) - DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL SEÑOR JONY JESUS ROSALES PEREZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD D.N.I. Nº 20425890, CON PODER VIGENTE INSCRITO EN EL REGISTRO DE MANDATOS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, EN LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11876632

QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE COMO CONSORCIO EN LOS TERMINOS Y BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

PRIMERO.-

POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS EMPRESAS ALAVISTA INVERSIONES GLOBALES S.A.C.; PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C. DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 445º AL 448º Y DEMAS NORMAS CONEXAS DE LA LEY Nº 26887 - LEY GENERAL DE SOCIEDADES, MANIFIESTAN SU EXPRESA VOLUNTAD DE CONSORCIARSE CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR EN FORMA CONIUNTA LA EJECUCION DE OBRA / OBRAS: REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE Talara, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO Nº 2359436º AL HABER SIDO ADJUDICADOS CON EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, CONVOCADO POR EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

AVENIDA PROLONGACION DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA / Email: rosales@proyectos.com.pe / 980153731

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

NOTARIA VILCA MONTEAGUDO
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

NOTARIA SALDAÑA
SANTA ANITA
1342 / 352-1083
S.A. / C.O.R.P.A.
LIMA

NOTARIA SALVATIERRA
MONICA C. SALVATIERRA SALDAÑA
PROCESO DE LICITACION (GOBIERNO SANTA ANITA)
Central Tel: 362-0522 / 478-1342 / 352-1083
E-mail: notaria@procedy.com.pe
SANTA ANITA - LIMA

CONSORCIO LOS ORGANOS

PROYECTOS INDUSTRIALES S.A. S.A.C

- Ejecución de la obra
- Ejecución de la obra con mano de obra, personal, equipo y otros relacionados directamente con la ejecución de la obra
- Administración de la Obra
- Aporte del plantel profesional clave, y plantel técnico.
- Aporte de Equipamiento Estratégico.
- Gestión y aporte de cartas fianzas necesarias para la ejecución de la obra
- Responsable absoluto en la elaboración de la oferta técnica y económica, asume la responsabilidad administrativa, civil y penal de corresponder.

50%

TERCERO.-

EL CONSORCIO QUE SE CONSTITUYE ES CON EL OBJETO ESPECIFICO DE EJECUTAR LA EJECUCION DE OBRA SEÑALADA EN LA CLAUSULA PRIMERA E INICIARÁ SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO, TENIENDO COMO PLAZO DE DURACION HASTA LA CULMINACIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE SUSCRIBE A SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CUARTO.-

POR LA PRESENTE CLAUSULA PARA EFECTOS INTERNOS LOS OTORGANTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO ASUMEN LA RESPONSABILIDAD, DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN, TANTO EN EL ASPECTO TECNICO COMO ECONOMICO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA: CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IDARR: "REMDELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO N°N2359436", ASI COMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA.

QUINTO.-

AVENIDA PROLONGACIONAL DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUSTRIAL DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA / E-mail: lossaucos@procedy.com.pe / 10810371

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

NOTARIA VLCA MONTEAGUDO
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

MARTINE & SA
MARC G. SALVA
S. SALVADOR S. L.
CALLE 2002 2024
Ecuador
SANTA AL

ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO

NOTARIA SALVATIERRA

MONICA C. SALVATIERRA SALDAÑA

AL LOS BARRIOS 160 (OVALO SANTA ANITA)
CALLE 160 N° 22 / 476-1342 / 362-1083

E-mail: monica@speedy.com.pe

SANTA ANITA - LIMA

CONSORCIO LOS ORGÁNICOS

COMO REPRESENTANTE COMUNICADO

NOTARIA SALVATIERRA
MONICA C. SALVATIERRA SALDAÑA
CALLE 160 N° 22
SANTA ANITA - LIMA

PRESENTE: EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES, PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ACTAS DE ACUERDOS, ASÍ COMO PARA PRESENTAR VALORIZACIONES, RECABAR CHEQUES Y OTROS PAGOS QUE PUDIESEN RESULTAR COMO CONSECUENCIA DEL CONTRATO.

- A) LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO CUALQUIER SITUACIÓN DERIVADA DE DICHA PROGRAMACIÓN.
- B) LA SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERA, CON ARREGLO AL CONTRATO DE SUPERVISIÓN, CONTROL DE LA REFERIDA OBRA Y A LAS NORMAS EN CONTRATACIONES.
- C) LA APERTURA O CLAUSURA DE OFICINAS INCLUYENDO LA CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE ELLAS.
- D) OTORGAR LOS PODERES QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSORCIO DENTRO DE LAS FACULTADES PREVIAMENTE OTORGADAS.
- E) DECIDIR Y APROBAR LA CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS, DE TODO TIPO DE RIESGO CONTRA TERCERA PERSONA.
- F) EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS CUENTAS.
- G) REPRESENTAR AL CONSORCIO EN LA INICIACIÓN Y PROSECUCCIÓN DE LOS ASUNTOS LEGALES DE CUALQUIER NATURALEZA, SEAN ELLOS ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, POLÍTICAS, JUDICIALES, PERSONAS NATURALES, CON TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74°, 75° Y 77° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO DE LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA INICIAR O PROSEGUIR TODO TIPO DE PROCEDIMIENTOS, ACCIONES, EXCEPCIONES O PROCESOS, SEAN DE CONCILIACIÓN, ARBITRALES, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, YA SEA EN PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO PROCESAL O DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O PRETENSIONES, CONCILIAR SEA INICIANDO CONCILIACIONES O CONTESTANDO CONCILIACIONES O CONTINUAR CONCILIACIONES INICIADAS, TRANSIGIR

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

AVENIDA PROLONGACION DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES PERUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUSTRIA DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA / E-mail: joseluis@porsas.com.pe / 999130731

NOTARIA VILCA MONTEAGUDO
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

NOTARIA
MONICA CESAR
AV. LOS RIVEROS 1000
Cedra Nivel 3000
Esmeraldas
SANTA

ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO

ALV
C. SANTA
1923 (52) 41
L. de 1923
SANTA ANTE

ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO

NOTARIA SALVATIERRA

MONICA C. SALVATIERRA SALDAÑA

AVILES OSMEDEY 928 (OVALO SANTA ANITA)

Caracas TEL: 062-0522 / 478-1342 / 362-1083

E-mail: notsaly@speaky.com.pe

SANTA ANITA - LIMA

CONSORCIO LOS ORCAÑOS

MONICA C. SALVATIERRA SALDAÑA
NOTARIA
AVILES OSMEDEY 928
OVALO SANTA ANITA
CARACAS
TEL: 062-0522 / 478-1342 / 362-1083

AVILES OSMEDEY 928
OVALO SANTA ANITA
CARACAS
TEL: 062-0522 / 478-1342 / 362-1083
LIMA

EL CONSORCIO LOS ORCAÑOS, CON DOMICILIO EN AVENIDA PROLONG MCAL DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EJERCERAN LAS SIGUIENTES FACULTADES Y ATRIBUCIONES:

SEXTO:

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL REPRESENTANTE COMUN DESIGNADO SEÑOR JONY JESUS ROSALES PEREZ, IDENTIFICADO CON D.N.I N° 20425890, CONJUNTAMENTE Y DE MANERA MANCOMUNADA CON EL SEÑOR DMAR JESUS MUÑOZ RAMOS, IDENTIFICADO CON DNI N° 43188002, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AVENIDA PROLONG MCAL DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EJERCERAN LAS SIGUIENTES FACULTADES Y ATRIBUCIONES:

- A) GIRAR Y COBRAR CHEQUES, REALIZAR COBRANZAS, ABRIR, CERRAR Y RENOVAR TODO TIPO DE CUENTAS, ABRIR Y CANCELAR CUENTAS A PLAZOS DE AHORROS, RETIRAR IMPOSICIONES, DEPOSITAR, COBRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES, AVATAR, ENDOSAR Y GARANTIZAR ANTE TERCEROS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORRO U OTROS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, EFECTUAR INVERSIONES, DEPOSITOS, COBROS DE FONDOS DE GARANTIA.
- B) DECIDIR LA APERTURA Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS, EN MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANJERA, GIRAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, PAGARES, EFECTUAR INVERSIONES, DEPOSITOS, COBROS DE FONDOS DE GARANTIA, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORRO U OTROS, SOLICITAR Y OBTENER SOBREGIROS, PRESTAMOS, AVANCES, ANTICIPOS Y CREDITOS BANCARIOS EN CUENTA CORRIENTE CON O SIN GARANTIA ESPECIFICA, CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO Y PRESTAMOS CON AFECTACION DE FONDOS DEL CONSORCIO Y EN GENERAL TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

SETIMO:

EL CONSORCIO TENDRA SU DOMICILIO LEGAL EN AVENIDA PROLONG MCAL DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE

AVENIDA PROLONG MCAL DOMINGO NIETO 151 URBANIZACION LOS SAUCES (CRUCE AV LAS TORRES Y SEPARAD INDUST) DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA / E-mail: rosales@losorcaños.com / 98154731

NOTARIA VILCA MONTEAGUDO
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA