

Lima, 4 de Agosto del 2021

**CSL.174302.PU.DPA.S.924.21**

Señores:

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES**

Av. Petit Thouars

N° 115 - Cercado de Lima

Atención : **Ing. Jorge Roberto Ñahue Sivirichi**  
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Asunto : **Valorización de obra N°03 del Adicional N°7 correspondiente al mes de JULIO del 2021**

Referencia : Contrato N° 30-2017- FONDEPES/OGA Supervisión de la Ejecución de la Obra: **“Mejoramiento integral del Desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Supe”**, Provincia de Barranca, distrito de Supe Puerto.  
a) C197-2021-CMN-SUPE del 04.08.2021

De mi consideración:


Es grato dirigirnos a usted, para saludarlo y hacerle llegar la Valorización de Obra N° 03 del adicional N°07, correspondiente al mes de JULIO del 2021 de la Obra “Mejoramiento y recuperación de los servicios del Desembarcadero pesquero artesanal de Supe”. La carta será derivada en forma digital a través de su mesa de partes: <https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV/>.

La valorización de obra N°03 del adicional N°7 de Julio del 2021 fue elaborada por la Contratista conciliada con el Supervisión.

Agradeciendo la atención a la presente, nos reiteramos de la mayor consideración.

Atentamente;

  
YESSICA YULIANA ARROYO SAMPÉN  
INGENIERA CIVIL  
Reg CIP N° 147611  
JEFE SUPERVISOR  
CESEL SA

	<b>HOJA DE TRANSMISION DE DOCUMENTOS</b>	Número :
		Especialidad:
Proyecto: Servicio de consultoría para La Supervisión de la Ejecución del proyecto “Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Supe, distrito de Supe Puerto, provincia de Barranca, región de Lima”		
Grupo o Sector: Edificaciones		

<b>Para:</b>	Ing. Jorge Roberto Ñahue Sivirichi
<b>De:</b>	Ing. Jesús Abugattas Abuid
<b>Fecha:</b>	04/08/2021

- |                                     |                                   |                          |                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Planos                            | <input type="checkbox"/> | Especificaciones Técnicas      |
| <input type="checkbox"/>            | Criterios de Diseño               | <input type="checkbox"/> | Memoria de Cálculos            |
| <input type="checkbox"/>            | Listado de Cantidad de Materiales | <input type="checkbox"/> | Hojas de Metrados              |
| <input type="checkbox"/>            | Planillas                         | <input type="checkbox"/> | Memoria Descriptiva            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Valorizaciones                    | <input type="checkbox"/> | Resultados de Pruebas de Campo |
| <input type="checkbox"/>            | Informes                          | <input type="checkbox"/> | Otros                          |

Un juego (1) de los siguientes documentos es transmitido para:

- Revisión  
  Aprobación  
  Construcción  
  Como Construido  
  Conocimiento

Item	Código de Documento	Revisión	Título de Documento
1	CSL.174302.PU.VAL03.AD07	A	Valorización N°03 del Adicional N°07 – Julio 2021
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Favor confirmar recepción de la presente Hoja de Transmisión  
Indicaciones:

- Se deberá registrar los envíos con HTD en el CSGI-P-08-F8 Relación de Documentos Entregables.

## VALORIZACIÓN N° 03 DEL ADICIONAL 07 – JULIO 2021

### INDICE

1.	OBJETO.....	2
2.	ANTECEDENTES .....	2
3.	DATOS GENERALES DE LA OBRA.....	3
4.	ANÁLISIS.....	6
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	7



## **1. OBJETO**

El presente informe tiene por objeto presentar la Valorización N° 03 del Adicional de Obra N° 07 correspondiente al mes de julio del 2021

## **2. ANTECEDENTES**

El desembarcadero pesquero de Supe es uno de los más antiguos de la costa peruana. En el año 1993, en el gobierno del Ing. Alberto Fujimori, se construye el DPA de Supe implementándose el ambiente de la planta de frío y se equipa con una cámara de frío de 10Tn y un productor de hielo en bloque, así mismo se construye el muro perimétrico.

En el año 2006, FONDEPES realiza un diagnóstico de este desembarcadero para determinar la situación en la que venía funcionando. Este mismo año, ante la evaluación de los desembarcaderos pesqueros artesanales a lo largo de la costa que realiza la sanitaria pesquera nacional (SANIPES), con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias pesqueras del desembarcadero pesquero artesanal de Supe, la declara observada por el incumplimiento de las Normas Sanitarias de las Actividades Pesqueras y Acuícolas.

En el año 2007 se elabora un estudio con el nombre de Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal Supe, Región Lima, Provincia de Barranca, Distrito de Supe.

Mediante el informe técnico N°030-2014-PRODUCE/OGPP/OPI y LOPEZ – JVALDIVIA la Oficina de Programación de Inversiones del Sector Producción (OPI-PRODUCE) en su calidad de responsable de la evaluación de proyectos de pre inversión del sector producción, luego del proceso de evaluación y análisis técnico- económica correspondiente Aprobó el estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad del proyecto de inversión Pública: “MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUESTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA” y declara la viabilidad del mismo.

El 06 de junio del 2019 mediante carta, el contratista entrega la valorización N° 05 del adicional N° 04 que corresponde a los avances del mes de mayo 2019, su valorización coincide con la elaborada por la supervisión por tener metrados conciliados.



### 3. DATOS GENERALES DE LA OBRA

Proceso : L.P.N°0001-2017-FONDEPES (1era Convocat.)  
Entidad : FONDEPES  
Financiamiento : FONDEPES  
Código SNIP N° : 182813  
Modalidad de Ejecución : A precios Unitarios  
Monto de obra : S/.21'509,091.48 (Incluye IGV).  
Contratista : CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE  
Supervisor : CESEL S.A.  
Fecha de entrega de terreno : 06 de septiembre del 2017.  
Plazo de ejecución : 270 días calendarios.  
Fecha de inicio : 19 de septiembre del 2017.  
Fecha Término Contractual : 15 de Junio del 2018

#### **AMPLIACIONES**

Ampliación de Plazo N° 1 : Denegada - Carta N° 430-2017-FONDEPES  
Ampliación de Plazo N° 2 : Denegada - Resol N° 001-2018-FONDEPES/GG  
Ampliación de Plazo N° 3 : 42 d.c. – Resol N° 028-2018-FONDEPES/GG  
TERMINO : 27 de julio del 2018.

Ampliación de Plazo N° 4 : 32 d.c. – Resol N° 029-2018-FONDEPES/GG  
TERMINO : 28 de agosto 2018.

Ampliación de Plazo N° 5 : 28 d.c. – Resol N° 110-2018-FONDEPES/GG  
TERMINO : 25 de setiembre del 2018.  
Ampliación de Plazo N° 6 : Denegada - Resol N° 111-2018-FONDEPES/GG  
Ampliación de Plazo N° 7 : Denegada - Resol N° 112-2018-FONDEPES/GG  
Ampliación de Plazo N° 8 : 52 d.c. – Resol N° 171-2018-FONDEPES/GG  
TERMINO : 16 de noviembre del 2018.

Ampliación de Plazo N° 9 : Denegada - Resol N° 172-2018-FONDEPES/GG  
Ampliación de Plazo N° 10 : 44 d.c. – Resol N° 215-2018-FONDEPES/GG  
TERMINO : 30 de diciembre del 2018.

Ampliación de Plazo N° 11 : Denegada - Resol N° 216-2018-FONDEPES/GG  
Ampliación de Plazo N° 12 : Denegada - Resol N° 217-2018-FONDEPES/GG  
Ampliación de Plazo N° 13 : Denegada - Resol N° 012-2019-FONDEPES/GG  
Ampliación de Plazo N° 14 : 75 d.c. – Resol N° 013-2019-FONDEPES/GG  
TERMINO : 15 de marzo del 2019

Ampliación de Plazo N° 15 : Denegada - Resol N° 049-2019-FONDEPES/GG  
Ampliación de Plazo N° 16 : 45 dc. - Resol N° 071-2019-FONDEPES/SG  
Ampliación de Plazo N° 17 : Denegar - Resol N° 098-2019-FONDEPES/GG  
Ampliación de Plazo N° 18 : Denegar - Resol N° 099-2019-FONDEPES/GG  
Ampliación de Plazo N° 19 : Denegar - Resol N° 105-2019-FONDEPES/GG  
Ampliación de Plazo N° 20 : 36 dc - Resolución de G.G N° 097-2019-FONDEPES/GG.

TERMINO : 04 de junio del 2019.



**SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:**  
**“MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA”**

---

Ampliación de Plazo N° 21	: Denegar - Resol N° 117-2019-FONDEPES/GG
Ampliación de Plazo N° 22	: Denegar - Resol N° 118-2019-FONDEPES/GG
Ampliación de Plazo N° 23	: Denegar - Resol N° 119-2019-FONDEPES/GG
Ampliación de Plazo N° 24	: Denegar - Resol N° 120-2019-FONDEPES/GG
Ampliación de Plazo N° 26	: Denegada - Resol N° 199-2019-FONDEPES/GG
Ampliación de Plazo N° 27	: Aprobar por 29 días, Resol N° 024-2020-FONDEPES/DIGENIPAA
TERMINO	: 15 de febrero del 2020
Ampliación de Plazo N° 28	: Denegar Resol N° 032-2020-FONDEPES/DIGENIPAA
Ampliación de Plazo N° 29	: Denegar Resol N°52-2020-FONDEPES/DIGENIPAA
Ampliación de Plazo N° 30	: Denegar Resol N°55-2020-FONDEPES/DIGENIPAA
Ampliación de Plazo N° 31	: Denegar Resol N°55-2020-FONDEPES/DIGENIPAA
Ampliación excepcional de plazo	: Aprobar por 111 días, Resol N° 058-2020-FONDEPES/DIGENIPAA
Ampliación de Plazo N° 32 FONDEPES/GG	:Aprobar por 240 dc Resol N° 112-2020-FONDEPES/GG
Ampliación de Plazo N° 33 FONDEPES/DIGENIPAA	:Denegada Res.N°113-220-
Ampliación de Plazo N° 34 FONDEPES/DIGENIPAA	:Denegada Res. N° 036-2021-
Ampliación de Plazo N° 35 FONDEPES/DIGENIPAA	:Denegada Res. N° 042-2021-
Ampliación de Plazo N° 36 FONDEPES/DIGENIPAA	:Denegada Res. N° 046-2021-
Ampliación de Plazo N° 37 FONDEPES/DIGENIPAA	:Denegada Res. N° 054-2021-
Ampliación de Plazo N° 38 FONDEPES/DIGENIPAA	:Denegada Res. N° 045-2021-
Ampliación de Plazo N° 39 FONDEPES/DIGENIPAA	:Denegada Res. N° 044-2021-
Ampliación de Plazo N° 40	: Denegada
Ampliación de Plazo N° 41	: Denegada
Adicional de obra N°01	: S/. 2'213,942.02 (Aprobación RJ N°008-2018-FONDEPES/J)



**SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:  
 "MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE  
 SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA"**

---

Deductivo vinculante N°01	: S/. 1'879,271.36 (Aprobación RJ N°008-2018-FONDEPES/J)
Adicional de obra N°02	: S/. 160,884.74 (Aprobación RJ N°052-2018-FONDEPES/J)
Adicional de obra N°03	: S/. 676,072.37 (Aprobación RJ N°094-2018-FONDEPES/J)
Deductivo vinculante N°02	: S/. 242,870.30 (Aprobación RJ N°094-2018-FONDEPES/J)
Adicional de obra N°04	: S/. 417,954.90 (Aprobación RJ N°095-2018-FONDEPES/J)
Deductivo vinculante N°03	: S/. 220,209.97 (Aprobación RJ N°095-2018-FONDEPES/J)
Adicional de obra N°05	: S/. 562,775.06 (Aprobación RJ N°133-2018-FONDEPES/J)
Deductivo vinculante N°04	: S/. 187,675.96 (Aprobación RJ N°0158-2018-FONDEPES/J)
Adicional de obra N°06	: S/. 340,246.17 (Aprobación RJ N°158-2018-FONDEPES/J)
Deductivo vinculante N°05	: S/. 339,697.56 (Aprobación RJ N°0133-2018-FONDEPES/J)
Adicional de obra N°07	: S/. 408,954.61 (Aprobación RJ N°044-2019-FONDEPES/J)
Deductivo vinculante N°06	: S/. 257,918.77 (Aprobación RJ N°044-2019-FONDEPES/J)
Adicional de obra N°08	: S/. 598,810.85 (Aprobación RJ N°0156-2019-FONDEPES/J)
Deductivo vinculante N°07	: S/. -157,619.03 (Aprobación RJ N°0156-2019-FONDEPES/J)
Adicional de obra N°09	: S/. 4'4441,450.47 (Aprobación RJ N°043-2020-FONDEPES/DIGENIPAA)
Deductivo vinculante N°08	: S/. -1'102,005.13 (Aprobación RJ N°043-2020-FONDEPES/DIGENIPAA)

Nueva Fecha de Término	: 01 de mayo del 2021
Monto Referencial (C/IGV)	: S/. 23'011,241.59 soles
Monto Referencial (C/IGV) Supervisión	: S/. 1'939,434.45 soles
Monto vigente	: S/. 23'603,469.23 (incluye IGV)
Total adicional	: S/. 2,094,377.75 (9.74%), Fuente:
FONDEPES	
Coordinador de obra	: Ing. Roberto Zanabria
Residente de obra	: Ing. Carlos Ricardo Pereda Mendez.
Supervisor de obra	: Ing. Yessica Arroyo Sampén



**SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:**  
**“MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA”**

#### 4. ANÁLISIS

	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MONTO MENSUAL	ACUMULADO ACTUAL
<b><u>MONTOS CONTRACTUALES ( V ) - Sin I.G.V.</u></b>				
Presupuesto Adicional N°07	S/346,571.70	S/264,990.28	S/25,136.00	S/290,126.28
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>S/346,571.70</b>	<b>S/264,990.28</b>	<b>S/25,136.00</b>	<b>S/290,126.28</b>
I.G.V.	S/62,382.91	S/47,698.25	S/4,524.48	S/52,222.73
<b>PRESUPUESTO TOTAL Con I.G.V.</b>	<b>S/408,954.61</b>	<b>312,688.53</b>	<b>S/29,660.48</b>	<b>S/342,349.01</b>
<b><u>REAJUSTES y REGULARIZACION REAJUSTES ( S ) - Sin I.G.V.</u></b>				
REAJUSTE DE VAL. ADICIONAL N° 07		-	155.51	155.51
<b>TOTAL REAJUSTES</b>		-	<b>155.51</b>	<b>155.51</b>
<b><u>VALORIZACION NETA ( VN = A' + B )</u></b>				
		<b>264,990.28</b>	<b>25,291.51</b>	<b>290,281.79</b>
<b><u>MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA</u></b>				
En Efectivo (VN)		<b>264,990.28</b>	<b>25,291.51</b>	<b>290,281.79</b>
I.G.V.( =VN x 18%)		47,698.25	4,552.47	52,250.72
<b><u>MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V. EN NUEVOS SOLES</u></b>				
		<b>312,688.53</b>	<b>29,843.98</b>	<b>342,532.51</b>
<b><u>CALENDARIO DE COMPROMISO A SOLICITAR EN NUEVOS SOLES</u></b>				
			<b>29,843.98</b>	

CONCEPTOS		VALORIZACION ACTUAL	VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR	VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL
1.1	MONTO VAL. ADICIONAL N° 07	25,136.00	264,990.28	290,126.28
1.2	REAJUSTE DE VAL. ADICIONAL N° 07	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>25,136.00</b>	<b>264,990.28</b>	<b>290,126.28</b>
4.0	IGV 18%	4,524.48	47,698.25	52,222.73
5.0	<b>LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA (A-B-C+IGV)</b>	<b>29,660.48</b>	<b>312,688.53</b>	<b>342,349.00</b>
	A FAVOR DEL CONTRATISTA	25,136.00	264,990.28	290,126.27





**SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:**  
**“MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA”**

---

POR CONCEPTO DE I.G.V	4,524.48	47,698.25	52,222.73
-----------------------	----------	-----------	-----------

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ El contratista entregó su valorización con metrados conciliados con la Supervisión.
- ✓ El porcentaje de avance real acumulado de **83.71 %** con respecto al costo directo del monto contratado. La fecha de término para la ejecución del adicional N°07 culminó el 29.04.2019. El presente adicional se **encuentra atrasado**.
- ✓ Por lo que se recomienda pagar la factura del Contratista con el monto de: S/. 29,843.98 (Veintinueve mil ochocientos cuarenta y tres con 98/100 soles). La Entidad debe tomar en cuenta que las misma debe quedar **supeditada hasta la presentación de actualización / renovación de la Póliza C.A.R. y cartas fianzas renovación de carta fianza de FIEL CUMPLIMIENTO**.
- ✓ El contratista NO entregó su valorización 02 del adicional 07 correspondiente al mes de octubre 2020, con la cual la supervisión con carta CSL.174302.PU.DPA.S.590.20 hace entrega de la valorización 02 del AD 07 con monto CERO, por ello la supervisión recomienda a la Entidad continuar con la correlación de numeración, salvo mejor parecer.
- ✓ Errores u omisiones que puedan presentarse deberán ser corregidas en la liquidación de obra.

  
YESSICA YULIANA ARROYO SAMPÉN  
INGENIERA CIVIL  
Reg CIP N° 147611

.....  
**JEFE SUPERVISOR**  
**CESEL SA**



# ANEXO 01

## Valorización N°03 del Adicional N°07

### AGOSTO 2021





**C197-2021-CMN-SUPE**

Supe, Agosto 04 del 2021

Señores  
**CESEL S.A.**  
Av. J. Gálvez Barrenechea N° 646 Urb. Corpac  
San Isidro:

Atte :           **Ing. Yessica Arroyo Sampen**  
Supervisión Cesel

Asunto:           **VALORIZACION N° 02 ADICIONAL N° 07 MES DE JULIO 2021**

Ref 1 :           **MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE  
SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA**

De nuestra consideración:

Mediante el presente le remitimos la Valorización N° 02 del adicional N° 07 correspondiente al mes de Julio del 2021, debidamente sellada y firmada por esta Residencia.

Monto Líquido a pagar al Contratista **S/. 29,843.98 Nuevos Soles.**

Solicitamos su aprobación y trámite de pago.

Atentamente,

  
**CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE  
DESEMBARCADERO ARTESANAL DE SUPE**  
**JULIO ABRAHAM ALIAGA DÍEZ**  
RESIDENTE DE OBRA  
REG. CIP N° 22902

Adjunto: lo indicado 01 original (51 folios); y 01 cd con la versión digital.

Calle Vizcaya N° 187 Urb. Javier Prado 5ta Etapa, Distrito de San Luis, Lima - Teléf: 01 4224848



**VALORIZACION N. ° 02**  
**PRESUPUESTO ADICIONAL N° 07**



**“MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE PUERTO-DISTRITO  
DE SUPE PUERTO-PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA “**

**JULIO 2021**

## **RESUMEN DE VALORIZACION**

 CONSORCIO MARÍTIMO DEL NORTE VALORIZACIÓN N°02 DE PRESTACIÓN DE ADICIONAL N°07 - PATIO DE MANIOBRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021 Hoja de Cálculo		 FONDERES Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero CESEL INGENIEROS								
Obra	4.00 <th>Plazo</th> <td></td>	Plazo								
Sub Presupuesto	Adicional n° 07 <th>Inicio</th> <td></td>	Inicio								
Propietario	FONDEPES	Fin								
Contratista	Consortio Marítimo del Norte	Supervisión	CESEL S. A.							
Precios	vi 31 mar 2017	Monto inc. IGV	S/408,954.61							
<b>A</b>	<b>MONTOS CONTRACTUALES (V) - Sin I.G.V.</b>									
	Presupuesto Adicional N°07	S/346,571.70	S/264,990.28	S/25,136.00	S/290,126.28	83.71%	S/56,445.43			
<b>A'</b>	<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>S/346,571.70</b>	<b>S/264,990.28</b>	<b>S/25,136.00</b>	<b>S/290,126.28</b>	<b>83.71%</b>	<b>S/56,445.43</b>			
	I.G.V.	S/62,382.91	S/47,698.25	S/4,524.48	S/52,222.73		S/10,160.18			
	<b>PRESUPUESTO TOTAL Con I.G.V.</b>	<b>S/408,954.61</b>	<b>312,688.53</b>	<b>S/29,660.48</b>	<b>S/342,349.01</b>	<b>83.71%</b>	<b>S/66,605.60</b>			
<b>B</b>	<b>REAJUSTES Y REGULARIZACION REAJUSTES (S) - Sin I.G.V.</b>									
	REAJUSTE DE VAL. ADICIONAL N° 07	-	-	155.51	155.51					
	<b>TOTAL REAJUSTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155.51</b>	<b>155.51</b>					
<b>C</b>	<b>VALORIZACION NETA (VN = A' + B)</b>		<b>264,990.28</b>	<b>25,291.51</b>	<b>290,281.79</b>					
<b>D</b>	<b>MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA</b>									
	En Efectivo (VN)		<b>264,990.28</b>	<b>25,291.51</b>	<b>290,281.79</b>					
	I.G.V. (=VN x 18%)		47,698.25	4,552.47	52,250.72					
<b>E</b>	<b>MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V. EN NUEVOS SOLES</b>		<b>312,688.53</b>	<b>29,843.98</b>	<b>342,532.51</b>					
<b>F</b>	<b>CALENDARIO DE COMPROMISO A SOLICITAR EN NUEVOS SOLES</b>			<b>29,843.98</b>						

  
 YESSICA YULIANA ARROYO SAMPEN  
 INGENIERA CIVIL  
 Reg CIP N° 147611

  
 CONSORCIO MARÍTIMO DEL NORTE  
 DESEMBARCADERO ARTESANAL DE SUPE  
**JULIO ABRAHAM ALIAGA DIEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 REG. CIP N° 22902



VALORIZACIÓN N°02 DE PRESTACIÓN DE ADICIONAL  
N°07 - PATIO DE MANIOBRAS  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021



**CESEL**  
INGENIEROS

RESUMEN

VALORIZACIÓN N°02 DE PRESTACIÓN DE ADICIONAL N°07 - PATIO DE MANIOBRAS  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

CONCEPTOS	VALORIZACION ACTUAL	VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR	VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL
1.1 MONTO VAL. ADICIONAL N° 07	25,136.00	264,990.28	290,126.28
1.2 REAJUSTE DE VAL. ADICIONAL N° 07	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>25,136.00</b>	<b>264,990.28</b>	<b>290,126.28</b>
4.0 IGV 18%	4,524.48	47,698.25	52,222.73
<b>5.0 LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA (A-B-C+IGV)</b>	<b>29,660.48</b>	<b>312,688.53</b>	<b>342,349.00</b>
A FAVOR DEL CONTRATISTA	25,136.00	264,990.28	290,126.27
POR CONCEPTO DE I.G.V	4,524.48	47,698.25	52,222.73

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE  
DESEMBARCADERO ARFESANAL DE SUPE

JULIO ABRAHAM ALIAGA DIEZ  
RESIDENTE DE OBRA  
REG. CIP N° 22902


*[Signature]*  
YESSICA YULIANA ARROYO SAMPEN  
INGENIERA CIVIL  
Reg CIP N° 147611

**VALORIZACION Nº 02 PRESUPUESTO  
ADICIONAL Nº 07 – JULIO 2021**





**VALORIZACIÓN N°02 DE PRESTACIÓN DE ADICIONAL N°07 - PATIO DE MANTOBRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021**



CONTRATO N° 025-2017- FONDEPES Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE REGION LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA, DISTRITO DE SUPE PUERTO

FECHA: mi 04 ago 2021

VALORIZACIÓN N°02 DE PRESTACIÓN DE ADICIONAL N°07 - PATIO DE MANTOBRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE

CESEL

OBRA: VALORIZACIÓN N°02 DE PRESTACIÓN DE ADICIONAL N°07 - PATIO DE MANTOBRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

SUB PRES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 07

FONDEPES

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE

SUP. CESEL

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			VAL. ACUM. ANTERIOR			VAL. ACUM. ACTUAL			SALDOS		
		Und.	Metrado	Precio (S/.)	Metrado	Parcial (S/.)	%	Metrado	Parcial (S/.)	%	Metrado	Parcial (S/.)	%
01	ESTRUCTURAS												
01.01.01	PATIO DE MANTOBRAS												
01.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
01.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA UÑAS DE JUNTA DE EXPANSION EXTERIOR	m <sup>3</sup>	16.38	83.47	16.38	1,367.24	100.00%	16.38	1,367.24	100.00%	0.00	0.00%	
01.01.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO												
01.01.02.01	LOSA DE CONCRETO												
01.01.02.01.01	CONCRETO f'c=280 kg/cm <sup>2</sup> EN LOSA DE PATIO DE MANTOBRAS	m <sup>3</sup>	261.16	443.01	261.16	115,696.49	100.00%	261.16	115,697.32	100.00%	0.00	0.00%	
01.01.02.01.02	ACERO CORRUGADO LOSAS ARMADAS Y RAMPAS f'c= 4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	4718.74	4.22	19,913.08	10,440.23	52.43%	2,473.99	10,440.23	52.43%	2,244.75	9,472.84	
01.01.02.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE PATIO DE MANTOBRAS	m <sup>2</sup>	148.27	44.26	6,606.69	6,606.69	100.00%	149.27	6,606.69	100.00%	0.00	0.00%	
01.01.02.01.04	JUNTA DE EXPANSION EXTERIOR	m	121.34	59.14	7,176.05	121.34	100.00%	121.34	7,176.05	100.00%	0.00	0.00%	
01.01.02.01.05	JUNTA DE EXPANSION INTERIOR	m	151.78	49.89	7,572.30	151.78	100.00%	151.78	7,572.30	100.00%	0.00	0.00%	
01.01.02.01.06	JUNTA DE CONTRACCION	m	408.71	26.42	10,798.01	408.71	100.00%	408.71	10,798.01	100.00%	0.00	0.00%	
01.01.02.01.07	CORTE ASERRADO PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION	m	397.40	12.00	4,768.80	397.40	100.00%	397.40	4,768.80	100.00%	0.00	0.00%	
01.01.02.01.08	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m <sup>2</sup>	1,257.12	15.06	18,932.23	1,257.12	100.00%	1,257.12	18,932.23	100.00%	0.00	0.00%	
01.01.02.01.09	ACABADO PISO PATIO DE MANTOBRAS	m <sup>2</sup>	1,257.12	26.35	33,125.11	1,257.12	100.00%	1,257.12	33,125.11	100.00%	0.00	0.00%	
01.01.02.02	CANALETAS												
01.01.02.02.01	CONCRETO f'c=280 kg/cm <sup>2</sup> PARA CANALETA	m <sup>3</sup>	12.88	451.53	5,815.71	0.00	0.00%	10.53	4,754.62	81.75%	2.35	1,061.08	
01.01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA	m <sup>2</sup>	34.67	44.90	1,556.68	0.00	0.00%	34.43	1,545.97	99.31%	0.24	10.72	
01.01.02.02.03	ACERO DE REFUERZO f'c=280 kg/cm <sup>2</sup> EN CANALETA DE CONCRETO	m	631.62	4.18	2,640.17	0.00	0.00%	393.73	1,645.79	62.34%	237.89	994.38	
01.01.02.02.04	JUNTA DE EXPANSION EXTERIOR EN CANALETA	m	123.51	31.08	3,848.41	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	123.51	3,848.41	
01.01.02.02.05	JUNTA DE ASPALTO	m <sup>2</sup>	17.00	36.99	628.83	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	17.00	628.83	
01.01.02.03	VARIOS												
01.01.02.03.01	COLOCACION DE REJILLA EN CANALETAS DE FIBRA DE VIDRIO SEGUN NUEVAS E.E.T.	m <sup>2</sup>	20.62	1,763.21	36,357.39	0.00	0.00%	3.55	6,259.40	17.22%	17.07	30,097.99	
01.01.02.03.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO PARA REJILLA EN CANALETAS DE FIBRA DE VIDRIO SEGUN NUEVAS E.E.T.	m <sup>2</sup>	118.50	53.41	6,329.09	0.00	0.00%	118.50	6,329.09	100.00%	0.00	0.00%	
<b>COSTO DIRECTO</b>				283,131.99		216,483.99	76.46%		20,534.87	7.25%		46,113.87	
<b>GASTOS GENERALES</b>				56,864.03		43,478.49			4,124.21			9,261.48	
<b>UTILIDAD</b>				2,322,733%		5,027.80			476.92			1,070.99	
<b>SUB TOTAL</b>				346,571.70		264,990.28			25,136.00			56,446.33	
<b>IGV 18%</b>				62,382.91		47,698.25			4,524.48			10,160.34	
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>				408,954.61		312,688.53			29,660.47			66,606.67	

*Yessica Yuliana Arroyo Sampen*  
**YESSICA YULIANA ARROYO SAMPEN**  
 INGENIERA CIVIL  
 Reg CIP N° 147611

*Julio Abraham Aliaga Diez*  
**CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE**  
 DESEMBARCADERO ARTESANAL DE SUPE  
**JULIO ABRAHAM ALIAGA DIEZ**  
 PRESIDENTE DE OBRA  
 REG. CIP N° 22902

## **SUSTENTO DE METRADOS**

**SUSTENTACION DE METRADOS**

ITEM	PARTIDA
01	ESTRUCTURAS
01.01	PATIO DE MANIOBRAS
01.01.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.01.02.01	LOSA DE CONCRETO
01.01.02.01.01	CONCRETO $f_c=280$ kg/cm <sup>2</sup> EN LOSA DE PATIO DE MANIOBRAS

Descripción	DESCRIPCION	AREA	LONG	AR SEC	ALT	Parcial
CONCRETO $f_c=280$ kg/cm <sup>2</sup> EN LOSA DE PATIO DE MANIOBRAS	PAÑO 1	119.57			0.20	23.91
			26.21	0.06		1.57
	PAÑO 2	133.36			0.20	26.67
			16.00	0.06		0.96
	PAÑO 3	126.63			0.20	25.33
			15.19	0.06		0.91
	PAÑO 4	141.95			0.20	28.39
			34.12	0.06		2.05
	PAÑO 5	94.32			0.20	18.86
			19.57	0.06		1.17
	PAÑO 6	100.12			0.20	20.02
			8.00	0.06		0.48
	PAÑO 7	95.07			0.20	19.01
		7.60	0.06		0.46	
PAÑO 8	120.36			0.20	24.07	
		21.64	0.06		1.30	
PAÑO 9	116.26			0.20	23.25	
		22.59	0.06		1.36	
PAÑO 10	91.46			0.20	18.29	
		12.53	0.06		0.75	
PAÑO 11	62.79			0.20	12.56	
		9.66	0.06		0.58	
PAÑO 12	55.24			0.20	11.05	
		14.87	0.06		0.89	

Metrado Acumulado Actual	263.90
Metrado Acumulado Anterior	261.16
Metrado Actual	0.00

Metrado Contractual (tope)	261.16
Mayor Metrado Anterior	0.00
Mayor Metrado	2.74

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE  
DESEMBARCADERO ARTESANAL DE SUPE

JULIO ABRAHAM ALIAGA DIEZ  
RESIDENTE DE OBRA  
REG. CIP N° 22902

YESSICA YULIANA ARROYO SAMPÉN  
INGENIERA CIVIL  
Reg CIP N° 147611

ITEM 01.01.02.01.02 PARTIDA ACERO CORRUGADO LOSAS ARMADAS Y RAMPAS fy= 4200 kg/cm2

Descripción	DESCRIPCION	UND	CANT	LONG	DIA	TRASL	P.u	Parcial
ACERO CORRUGADO LOSAS ARMADAS Y RAMPAS fy= 4200 kg/cm2	<b>PATIO DE MANIOBRAS</b>							
	<b>PAÑO 1</b>	2.00	13.00	5.59	1/2"		0.99	144.47
		2.00	56.00	7.59	1/2"		0.99	844.98
		2.00	23.00	16.12	1/2"	0.60	0.99	764.51
		2.00	9.00	13.03	1/2"	0.60	0.99	243.87
		1.00	29.00	1.28	3/8"		0.56	20.79
		1.00	39.00	1.28	3/8"		0.56	27.96
		1.00	66.00	1.34	3/8"		0.56	49.53
		1.00	2.00	5.44	3/8"		0.56	6.09
		1.00	2.00	7.44	3/8"		0.56	8.33
		1.00	2.00	12.24	3/8"	0.60	0.56	14.38
	<b>PAÑO 2</b>	2.00	65.00	8.05	1/2"		0.99	1040.22
		2.00	33.00	16.09	1/2"	0.60	0.99	1094.93
		2.00	41.00	1.28	3/8"		0.56	58.78
		2.00	2.00	7.90	3/8"		0.56	17.70
	<b>PAÑO 3</b>	2.00	65.00	7.65	1/2"		0.99	988.53
		2.00	31.00	16.08	1/2"	0.60	0.99	1027.96
		2.00	39.00	1.28	3/8"		0.56	55.91
		2.00	2.00	7.50	3/8"		0.56	16.80
	<b>PAÑO 4</b>	2.00	22.00	6.07	1/2"		0.99	265.48
		2.00	43.00	9.67	1/2"	0.60	0.99	877.92
		2.00	15.00	10.35	1/2"	0.60	0.99	326.53
		2.00	25.00	15.98	1/2"	0.60	0.99	824.03
		1.00	31.00	1.28	3/8"		0.56	22.22
		1.00	49.00	1.28	3/8"		0.56	35.12
		1.00	27.00	1.34	3/8"		0.56	20.26
		1.00	19.00	1.34	3/8"		0.56	14.26
		1.00	52.00	1.34	3/8"		0.56	39.02
		1.00	52.00	1.34	3/8"		0.56	39.02
		1.00	2.00	5.92	3/8"		0.56	6.63
		1.00	2.00	9.52	3/8"	0.60	0.56	11.33
		1.00	2.00	4.40	3/8"		0.56	4.93
		1.00	2.00	3.65	3/8"		0.56	4.09
		1.00	2.00	10.20	3/8"	0.60	0.56	12.10
	<b>PAÑO 5</b>	2.00	51.00	7.59	1/2"		0.99	769.53
		2.00	31.00	12.57	1/2"	0.60	0.99	811.64
		1.00	39.00	1.34	3/8"		0.56	29.27
		1.00	64.00	1.34	3/8"		0.56	48.03
		1.00	2.00	7.44	3/8"		0.56	8.33
		1.00	2.00	12.42	3/8"	0.60	0.56	14.58
	<b>PAÑO 6</b>	2.00	51.00	8.05	1/2"		0.99	816.17
		2.00	33.00	12.57	1/2"	0.60	0.99	864.00
		1.00	41.00	1.34	3/8"		0.56	30.77
		1.00	2.00	7.90	3/8"		0.56	8.85
	<b>PAÑO 7</b>	2.00	51.00	7.65	1/2"		0.99	775.62
		2.00	33.00	12.57	1/2"	0.60	0.99	864.00
		1.00	39.00	1.34	3/8"		0.56	29.27
		1.00	2.00	7.50	3/8"		0.56	8.40
	<b>PAÑO 8</b>	2.00	51.00	9.67	1/2"		0.99	980.42
		2.00	40.00	12.57	1/2"	0.60	0.99	1047.28
		1.00	49.00	1.34	3/8"		0.56	36.77
		1.00	64.00	1.34	3/8"		0.56	48.03
		1.00	2.00	9.52	3/8"		0.56	10.66
		1.00	2.00	12.42	3/8"	0.60	0.56	14.58
	<b>PAÑO 9</b>	2.00	63.00	7.59	1/2"		0.99	950.60
		2.00	31.00	15.57	1/2"	0.60	0.99	996.52
		1.00	39.00	1.34	3/8"		0.56	29.27
		1.00	79.00	1.34	3/8"		0.56	59.28
		1.00	2.00	7.44	3/8"		0.56	8.33
		1.00	2.00	15.42	3/8"	0.60	0.56	17.94
	<b>PAÑO 10</b>	2.00	5.00	8.28	1/2"		0.99	82.30
		2.00	28.00	12.13	1/2"	0.60	0.99	708.60
		2.00	2.00	15.39	1/2"	0.60	0.99	63.58
		2.00	33.00	8.05	1/2"		0.99	528.11
		2.00	30.00	4.00	1/2"		0.99	238.56
		1.00	6.00	1.34	3/8"		0.56	4.50
		1.00	30.00	1.34	3/8"		0.56	22.51
		1.00	13.00	1.34	3/8"		0.56	9.76
		1.00	2.00	0.91	3/8"		0.56	1.02
		1.00	2.00	9.63	3/8"		0.56	10.79

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE  
 DESEMBARCADERO ARTESANAL DE SUPE  
 JULIO ABRAHAM ALIAGA DIEZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 REG. CIP N° 22902

*Arroyo*  
 YESSICA YULIANA ARROYO SAMPEN  
 INGENIERA CIVIL  
 Reg CIP N° 147611

	1.00	2.00	2.55	3/8"		0.56	2.86
<b>PAÑO 11</b>							
	2.00	31.00	8.35	1/2"		0.99	514.59
	2.00	34.00	7.65	1/2"	0.60	0.99	557.63
	1.00	39.00	1.34	3/8"		0.56	29.27
	1.00	14.00	1.34	3/8"		0.56	10.51
	1.00	2.00	2.50	3/8"		0.56	2.80
	1.00	2.00	7.50	3/8"	0.60	0.56	9.07
<b>PAÑO 12</b>							
	2.00	40.00	5.80	1/2"		0.99	461.22
	2.00	24.00	9.67	1/2"	0.60	0.99	490.00
	1.00	30.00	1.34	3/8"		0.56	22.51
	1.00	49.00	1.34	3/8"		0.56	36.77
	1.00	2.00	5.65	3/8"		0.56	6.33
	1.00	2.00	9.52	3/8"	0.60	0.56	11.33

<b>Metrado Acumulado Actual</b>	<b>22031.42</b>
<b>Metrado Acumulado Anterior</b>	<b>4718.74</b>
<b>Metrado Actual</b>	<b>0.00</b>

<b>Metrado Contractual (tope)</b>	<b>4718.74</b>
<b>Mayor Metrado Anterior</b>	<b>0.00</b>
<b>Mayor Metrado</b>	<b>17312.69</b>

ITEM PARTIDA  
01.01.02.02 CANALETAS  
01.01.02.02.01 CONCRETO f<sub>c</sub>=280 kg/cm<sup>2</sup> PARA CANALETA

Descripción	DESCRIPCION	AREA	LONG	AR SEC	ALT	Parcial
CONCRETO f <sub>c</sub> =280 kg/cm <sup>2</sup> PARA CANALETA	<b>PATIO DE MANIOBRAS</b>					
		1.00	32.75	0.21		6.80
		0.00	29.15	0.22		0.00
	DESINFECCION	0.00	3.95	0.10		0.00
	RODALUVIO	1.00	7.60	0.14		1.03
	<b>ESTACIONAMIENTO</b>					
		1.00	7.63	0.13		0.99
		1.00	12.04	0.14		1.70

<b>Metrado Acumulado Actual</b>	<b>10.53</b>
<b>Metrado Acumulado Anterior</b>	<b>0.00</b>
<b>Metrado Actual</b>	<b>10.53</b>

<b>Metrado Contractual (tope)</b>	<b>12.88</b>
<b>Mayor Metrado Anterior</b>	<b>0.00</b>
<b>Mayor Metrado</b>	

ITEM PARTIDA  
01.01.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA

Descripción	DESCRIPCION	AREA	LONG	AR SEC	ALT	Parcial
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA	<b>PATIO DE MANIOBRAS</b>					
		2.00	32.75	0.31		20.31
		0.00	29.15	0.35		0.00
	RODALUVIO	2.00	7.60	0.31		4.71
	<b>ESTACIONAMIENTO</b>					
	<b>CARAS EXTERIORES</b>	1.00	7.63	0.25		1.91
	<b>CARAS INTERIORES</b>					
		2.00	7.63	0.20		3.05
	2.00	12.04	0.19		4.45	

<b>Metrado Acumulado Actual</b>	<b>34.43</b>
<b>Metrado Acumulado Anterior</b>	<b>0.00</b>
<b>Metrado Actual</b>	<b>34.43</b>

<b>Metrado Contractual (tope)</b>	<b>34.67</b>
<b>Mayor Metrado Anterior</b>	<b>0.00</b>
<b>Mayor Metrado</b>	

  
CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE  
DESEMBARCADERO ARTESANAL DE SUPE  
**JULIO ABRAHAM ALIAGA DIEZ**  
RESIDENTE DE OBRA  
REG. CIP N° 22902

  
YESSICA YULIANA ARROYO SAMPEN  
INGENIERA CIVIL  
Reg CIP N° 147611

ITEM 01.01.02.02.03 PARTIDA ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN CANALETA DE CONCRETO

Descripción	DESCRIPCION	UND	CANT	LONG	DIA	TRASL	P.u	Parcial
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN CANALETA DE CONCRETO	PATIO DE MANIOBRAS	1.00	7.00	32.65	3/8"		0.56	127.99
		1.00	164.00	1.02	3/8"		0.56	93.68
		0.00	7.00	29.05	3/8"		0.55	0.00
		0.00	146.00	1.10	3/8"		0.55	0.00
	RODALUVIO	1.00	7.00	7.70	3/8"		0.56	30.18
		1.00	38.00	1.02	3/8"		0.56	21.71
	ESTACIONAMIENTO	1.00	7.00	7.75	3/8"		0.55	29.84
		1.00	7.00	12.15	3/8"		0.55	46.78
		1.00	99.00	0.80	3/8"		0.55	43.56

Metrado Acumulado Actual	393.73
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	393.73

ITEM 03.03.09 PARTIDA RED DE CANALETAS  
03.03.09.01 EXCAVACION DE CANALETAS

M 3.55

Descripción	DESCRIPCION	CANT	LONG	ANC	ALT	Parcial
EXCAVACION DE CANALETAS	PATIO DE MANIOBRAS					
		7.00	1.45	0.35		3.55

Metrado Acumulado Actual	3.55
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	3.55

ITEM 03.03.09.04 PARTIDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO PARA REJILLA EN CANALETAS DE FIBRA DE VIDRIO SEGUN NUEV M 120.00

Descripción	DESCRIPCION	CANT	LONG	ANC	ALT	Parcial
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO PARA REJILLA EN CANALETAS DE FIBRA DE VIDRIO SEGUN NUEVAS EE.TT.	PATIO DE MANIOBRAS	2.00	32.75			65.50
	ESTACIONAMIENTO	2.00	19.65			39.30
	RODALUVIO	2.00	7.60			15.20

Metrado Acumulado Actual	120.00
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	120.00

  
**CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE**  
**DESEMBARCADERO ARTESANAL DE SUPE**  
**JULIO ABRAHAM ALIAGA DIEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 REG. CIP N° 22902

  
**YESSICA YULIANA ARROYO SAMPÉN**  
 INGENIERA CIVIL  
 Reg CIP N° 147611

## **REINTEGROS**



**VALORIZACIÓN N°02 DE PRESTACIÓN DE ADICIONAL N°07 - PATIO DE MANIOBRAS**  
**DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021**



Contrato N° 025-2017- FONDEPES Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, REGION LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA, DISTRITO DE SUPE PUERTO



**VALORIZACIÓN N°02 DE PRESTACIÓN DE ADICIONAL N°07 - PATIO DE MANIOBRAS**

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE ,REGION LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA, DISTRITO DE SUPE PUERTO  
 PROP. FONDEPES  
 CONT. CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE  
 SUP. CESEL

**CUADRO DE REINTEGROS**

FORMULA POLINÓMICA N° 01: ADICIONAL N°07

MES	VAL N°	PROGRAMADO				EJECUTADO				Reajuste Reconocido		
		Valorización Programada	Valorización Programada Acumulada	"K" del Mes		Valorización Ejecutada	Valorización Ejecutada Acumulada	"K" del Mes			Reajuste Ejecutado Acumulado	
				Mes	K			Mes	K			
mar-2019	01	S/. 30,086.11	S/. 30,086.11	mar-2019	1.000	S/. 264,990.28	S/. 264,990.28	mar-2019	1.000	S/0.00	S/0.00	S/0.00
abr-2019		S/. 316,485.59	S/. 346,571.70	abr-2019	1.000	S/0.00	S/. 264,990.28	abr-2019	1.000	S/0.00	S/0.00	S/0.00
jul-2021	02		S/. 346,571.70	jun-2021	1.096	S/. 32,396.59	S/. 297,386.87	jun-2021	1.190	S/6,161.05	S/6,161.05	S/6,161.05
<b>TOTAL</b>			<b>S/. 346,571.70</b>			<b>S/. 297,386.87</b>				<b>6,161.05</b>		

Acumulado Total	155.51
Acumulado Anterior	0.00
<b>Reintegro del mes</b>	<b>155.51</b>

CONSORCIO MARÍTIMO DEL NORTE  
 DESEMBARCADERO ARTESANAL DE SUPE  
**JULIO ABRAHAM ALJAGA DIEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 REG. CIP N° 22902

*Yessica Yuliana Arroyo Sampén*  
 YESSICA YULIANA ARROYO SAMPÉN  
 INGENIERA CIVIL  
 Reg CIP N° 147611



## **FORMULA POLINOMICA**

 <b>FONDEPES</b> Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	<b>VALORIZACIÓN N°02 DE PRESTACIÓN DE ADICIONAL N°07 - PATIO DE MANIOBRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021</b>	 CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE	<b>CESEL</b> <b>INGENIEROS</b>	Contrato N° 025-2017- FONDEPES Ejecucion de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, REGION LIMA, PROVINCIA DE BARRANCA,
---	---	---	-----------------------------------	---

### Fórmula Polinómica

**Propietario:** FONDEPES  
**Contratista:** CONSORCIO MARITIMO DEL N°  
**Supervisión:** CESEL

### PRESUPUESTO ADICIONAL N° 07

**Formula :**  

$$K = 0.310*(Mr / Mo) + 0.325*(Cr / Co) + 0.103*(Ar / Ao) + 0.060*(Mr / Mo) + 0.202*(Ir / Io)$$

**Área Geográfica:** 2

Monomio	Factor	Factor (%)	Símbolo	Índice	Descripción	mar-19		abr-19		jun-21	
						IU	COEFIC	IU	COEFIC	IU	COEFIC
						Val. 1		Val. 2		Val. 2	
1	0.310	100.00%	M	47	MANO	600.40	0.310	600.40	0.310	633.53	0.327
2	0.325	100.00%	C	23	CEMEN	439.25	0.325	439.25	0.325	439.25	0.325
3	0.103	100.00%	A	03	ACERO	530.00	0.103	529.91	0.103	796.31	0.155
4	0.060	100.00%	M	43	MADER	691.93	0.060	693.10	0.060	879.16	0.076
5	0.202	100.00%	I	39	PERFIL	456.16	0.202	457.08	0.202	479.79	0.212
<b>Kr =</b>						1.000	1.000	1.000	1.000	1.096	0.000

1.000

  
**CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE**  
**DESEMBARCADERO ARTESANAL DE SUPE**  
**JULIO ABRAHAM ALIAGA DIEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 REG. CIP N° 22902

  
**YESSICA YULIANA ARROYO SAMPÉN**  
 INGENIERA CIVIL  
 Reg CIP N° 147611

## **INDICES UNIFICADOS**

**ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS****INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA E INFORMATICA****Aprueban Índices Unificados de Precios  
de la Construcción para las seis (6) Áreas  
Geográficas correspondientes al mes de  
junio de 2021****RESOLUCIÓN JEFATURAL  
N° 170-2021-INEI**

Lima, 19 de julio de 2021

**CONSIDERANDO:**

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,

dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-06-2021/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios de la Construcción para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Junio de 2021 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar los Índices Unificados de Precios de la Construcción (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Junio de 2021, que se indican en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS													
Cód.	1	2	3	4	5	6	Cód.	1	2	3	4	5	6
01	1128.58	1128.58	1128.58	1128.58	1128.58	1128.58	02	824.54	824.54	824.54	824.54	824.54	824.54
03	796.31	796.31	796.31	796.31	796.31	796.31	04	621.61	1029.52	1157.98	604.87	358.11	791.35
05	468.74	229.99	447.54	608.22	(*)	668.26	06	1544.04	1544.04	1544.04	1544.04	1544.04	1544.04
07	1042.41	1042.41	1042.41	1042.41	1042.41	1042.41	08	1302.56	1302.56	1302.56	1302.56	1302.56	1302.56
09	386.22	386.22	386.22	386.22	386.22	386.22	10	507.43	507.43	507.43	507.43	507.43	507.43
11	275.91	275.91	275.91	275.91	275.91	275.91	12	337.70	337.70	337.70	337.70	337.70	337.70
13	2071.88	2071.88	2071.88	2071.88	2071.88	2071.88	14	282.93	282.93	282.93	282.93	282.93	282.93
17	804.58	1025.65	869.60	935.48	913.53	971.49	16	358.96	358.96	358.96	358.96	358.96	358.96
19	1198.45	1198.45	1198.45	1198.45	1198.45	1198.45	18	531.73	531.73	531.73	531.73	531.73	531.73
21	473.39	423.68	449.56	452.97	449.56	419.52	20	2596.52	2596.52	2596.52	2596.52	2596.52	2596.52
23	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	22	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
27	555.63	555.63	555.63	555.63	555.63	555.63	24	257.65	257.65	257.65	257.65	257.65	257.65
31	388.78	388.78	388.78	388.78	388.78	388.78	26	403.28	403.28	403.28	403.28	403.28	403.28
33	968.39	968.39	968.39	968.39	968.39	968.39	28	689.78	689.78	689.78	650.37	689.78	689.78
37	362.20	362.20	362.20	362.20	362.20	362.20	30	614.15	614.15	614.15	614.15	614.15	614.15
39	479.79	479.79	479.79	479.79	479.79	479.79	32	502.72	502.72	502.72	502.72	502.72	502.72
41	546.02	546.02	546.02	546.02	546.02	546.02	34	594.92	594.92	594.92	594.92	594.92	594.92
43	857.55	879.16	1118.92	810.17	1315.81	1201.59	38	472.12	1081.10	986.49	573.98	(*)	671.76
45	365.31	365.31	365.31	365.31	365.31	365.31	40	405.05	507.02	438.77	360.31	272.89	331.41
47	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	42	415.58	415.58	415.58	415.58	415.58	415.58
49	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	44	438.91	438.91	438.91	438.91	438.91	438.91
51	420.26	420.26	420.26	420.26	420.26	420.26	46	548.98	548.98	548.98	548.98	548.98	548.98
53	933.84	933.84	933.84	933.84	933.84	933.84	48	393.71	393.71	393.71	393.71	393.71	393.71
55	573.50	573.50	573.50	573.50	573.50	573.50	50	772.71	772.71	772.71	772.71	772.71	772.71
57	643.56	643.56	643.56	643.56	643.56	643.56	52	363.69	363.69	363.69	363.69	363.69	363.69
59	229.66	229.66	229.66	229.66	229.66	229.66	54	443.52	443.52	443.52	443.52	443.52	443.52
61	309.28	309.28	309.28	309.28	309.28	309.28	56	897.13	897.13	897.13	897.13	897.13	897.13
65	312.49	312.49	312.49	312.49	312.49	312.49	60	385.02	385.02	385.02	385.02	385.02	385.02
69	390.93	327.82	428.87	488.52	269.39	451.51	62	508.61	508.61	508.61	508.61	508.61	508.61
71	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	64	364.45	364.45	364.45	364.45	364.45	364.45
73	829.58	829.58	829.58	829.58	829.58	829.58	66	1014.57	1014.57	1014.57	1014.57	1014.57	1014.57
77	370.83	370.83	370.83	370.83	370.83	370.83	68	439.59	439.59	439.59	439.59	439.59	439.59
							70	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25
							72	568.21	568.21	568.21	568.21	568.21	568.21
							78	565.93	565.93	565.93	565.93	565.93	565.93
							80	110.87	110.87	110.87	110.87	110.87	110.87

(\*) Sin Producción

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 152-2021-INEI.

## **CONTRATO DE OBRA**



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**CONTRATO N° 025-2017-FONDEPES  
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
POR PAQUETE: II**

**"MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE  
SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA"**

Conste por el presente documento, la contratación de la **EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PAQUETE: "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA"**, derivado de la Licitación Pública N° 001-2017-FONDEPES, que celebran de una parte:


- **EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES**, con RUC. N° 20137921601, con domicilio legal en Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima, Lima, debidamente representado por el Jefe de la Oficina General de Administración, señor **JAVIER EDUARDO CHANG SERRANO**, identificado con DNI. N° 07209780; designado mediante Resolución Jefatural N° 044-2017-FONDEPES/J y con las facultades conferidas en materia de contrataciones mediante Resolución Jefatural N° 069-2017-FONDEPES/J de fecha 17 de noviembre de 2016, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte;

- **EL CONSORCIO MARÍTIMO DEL NORTE**, con RUC. N° 20602379320, con domicilio legal común en Jr. Vizcaya N° 187, Urbanización Javier Prado, San Luis, Lima, debidamente representado por el señor **ROBERTO CARLOS ALVARADO LOYOLA**, con DNI. N° 32988748, conforme se desprende de la Cláusula Tercera, numeral 5 de la Minuta Temporal de Consorcio, y a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, se encuentra integrado por las siguientes empresas:

a) **CEFOISA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.**, con RUC N° 20508784903, inscrita en la Partida N° 11545001 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, cuyo representante legal es el señor **CÉSAR ALFREDO FUENTES ORTIZ**, identificado con DNI. N° 08262909 de acuerdo a las facultades descritas en el Asiento N° B00002 de la referida partida.

b) **PCD S.A.C.**, con RUC N° 20403160190, inscrita en la Partida N° 11094076 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos, cuyo representante legal es el señor **ROBERTO CARLOS ALVARADO LOYOLA** identificado con DNI. N° 32988748 de acuerdo a las facultades descritas en el Asiento N° B00008 de la referida partida.

c) **ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.**, con RUC N° 20489517320, inscrita en la Partida N° 11052777 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huánuco, cuyo representante legal es el señor **LUIS ENRIQUE GUARNIZO VERDE** identificado con DNI N°



CONSORCIO MARÍTIMO DEL NORTE  
 Roberto Carlos Alvarado Loyola  
 Representante Legal



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

07627014 de acuerdo a las facultades descritas en el Asiento N° A00001 de la referida partida.

**LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA** a quienes en forma conjunta se les denominará **LAS PARTES**, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 24 de julio de 2017, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la **Licitación Pública N° 001-2017 Primera Convocatoria** para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR PAQUETE: "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA", al **CONSORCIO MARÍTIMO DEL NORTE**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR PAQUETE: "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA", de acuerdo al siguiente detalle:

SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO SNIP
II	"MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA"	182813

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**


El monto total del presente contrato asciende a **S/. 21'509,091.48 (Veintiún millones quinientos nueve mil noventa y uno con 48/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

**LA ENTIDAD** se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una



CONSORCIO MARÍTIMO DEL NORTE  
 Roberto Carlos Avarado Loyola  
 Representante Legal



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN
"MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA"	"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de doscientos setenta (270) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para **LAS PARTES**.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

**EL CONTRATISTA** entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- **De fiel cumplimiento del contrato:** Por el monto de S/. 2'150,909.15 (Dos millones ciento cincuenta mil novecientos nueve con 15/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 3002017003161 emitida por AVLA Compañía de Seguros S.A., monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**  
**LA ENTIDAD** puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

**LA ENTIDAD** otorgará un (1) adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original.


**EL CONTRATISTA** debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. **LA ENTIDAD** debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de **EL CONTRATISTA**. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

**CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS**

**LA ENTIDAD** otorgará adelanto para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del contrato original conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos



F. PANTA



CP



J. CHANG

CONSORCIO APURÍCO DEL NORTE  
Roberto Carlos Alvarado Loyola  
Representante Legal



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

presentado por **EL CONTRATISTA**.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que **EL CONTRATISTA** pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.

Para tal efecto, **EL CONTRATISTA** debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de **EL CONTRATISTA** debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

**EL CONTRATISTA** declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA**

Dada la naturaleza de la intervención no existen riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.


El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción de la obra.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES**

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x Monto
	F x Plazo en días

Donde:



CONSORCIO MANTIMOR NORIE  
Roberto Carlos Marado Loyola  
Representante Legal



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días;**


Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

 Se considera justificado el retraso, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: OTRAS PENALIDADES**
**LA ENTIDAD**, conforme al artículo 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará a **EL CONTRATISTA** las siguientes penalidades:

Nº	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	<b>Seguridad de obra y señalización:</b> Cuando EL CONTRATISTA no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por LA ENTIDAD.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según Informe del Supervisor
2	<b>Indumentaria e Implementos de Protección Personal:</b> Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según Informe del Supervisor
3	<b>Residente de Obra:</b> Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la Obra.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según Informe del Supervisor
4	<b>Cuaderno de Obra:</b> Se EL CONTRATISTA o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento	Según Informe del Supervisor
5	<b>Equipo Mínimo:</b> Cuando el contratista emplea equipos o maquinarias en obra no autorizadas previamente por el supervisor o cuando los equipos y maquinarias no cumplen con el mínimo requerido en los Términos de Referencia o cuando no presenta los equipos declarados en su propuesta técnica.	Dos por mil (2/1000) del monto del sub ítem por cada equipo que no cumpla con lo exigido en los TDR.	Según Informe del Supervisor
6	<b>Póliza contra todo riesgo – CAR:</b> Por cada día de atraso de no presentar la póliza CAR del sub ítem.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización	Según Informe del Supervisor


 CONSORCIO MANTO DEL NORTE  
 Roberto Carriz Alvarado Loyola  
 Representante Legal



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

		del periodo por cada día de dicho impedimento	
7	<b>Personal Propuesto:</b> En caso culmine la relación contractual entre EL CONTRATISTA y el personal ofertado y LA ENTIDAD no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	1 UIT	Según Informe del Supervisor

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de **LAS PARTES** puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de **LAS PARTES**, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de **LAS PARTES** del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: ANTICORRUPCIÓN

**EL CONTRATISTA** declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.



F. PANTA



20



CONSURCIO MARCELO M. L. MONTE

Poderío Carlos Alvarado Loyola

Representante Legal



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

De acuerdo a lo establecido en el artículo 45° de la Ley, las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Las partes acuerdan que todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje institucional bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo a su Reglamento.

Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es menor o igual a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por árbitro único.

Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es mayor a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros.

Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es indeterminable, el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros.

Las partes acuerdan que las actuaciones arbitrales se realizarán en los plazos establecidos, sin que el Tribunal Arbitral tenga facultad alguna para ampliarlos o modificarlos, no siendo posible que el Tribunal Arbitral haga uso de la facultad contenida en el numeral 4 del artículo 34 del Decreto Legislativo N° 1071.

El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de **LAS PARTES** puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

**LAS PARTES** declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se



CONSORCIO MARINO DEL NORTE  
 Roberto C. Alvarado Loyola  
 Representante Legal

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

realicen durante la ejecución del presente contrato:

- **DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Av. Petit Thouars N° 115, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
- **DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Jr. Vizcaya N° 187, Urbanización Javier Prado, San Luis, Lima.

**Correo electrónico:** consorcio.maritimo.delnorte@gmail.com

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de **LAS PARTES** debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, **LAS PARTES** lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los 22 días del mes de agosto de 2017.



**FONDEPES**  
"LA ENTIDAD"

.....  
C.P.C. JAVIER CHANG SERRANO  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE

.....  
Roberto Carlos Alvarado Loyola

"EL CONTRATISTA"



*[Handwritten signature]*

## **CARTAS FIANZA**

San Isidro, 21 de Julio de 2020

Señores :  
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES  
Ciudad.-

ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE LA RENOVACION DE LA CARTA FIANZA No. 4410069432.12  
CARTA FIANZA No. 4410069432.11

A solicitud de nuestro cliente ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C \*\*\*\*\* por la presente constituimos Fianza Solidaria, irrevocable, incondicional de realización automática y sin beneficio de excusión a favor de ustedes, hasta por la suma de \*\*\*\*\* S/ \*\*\*\*\*972,400.32 NOVECIENTOS\*SETENTA\*Y\*DOS\*MIL\*CUATROCIENTOS\*\*Y\*32/100\*\* SOLES.\*\*\*\*\* PARA GARANTIZAR AL CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE (ASPHALT TECHNOLOGIES SAC, CEFOISA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC Y PCD SAC) EN EL ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA".

Dejamos constancia que en virtud de la presente fianza respaldamos exclusivamente el cumplimiento de las obligaciones descritas en el párrafo anterior, sin que nuestra responsabilidad en ningún caso exceda el importe de esta garantía. Hacemos presente que solamente pagaremos el importe de esta Carta Fianza al beneficiario indicado en el presente documento.

Esta Carta Fianza no podrá ser utilizada en respaldo de operaciones comprendidas en la prohibición indicada en el numeral 5 del Art. 217 de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de seguros, Ley 26702.

La presente Fianza no podrá exceder en ningún caso ni por ningún concepto el plazo de vigencia de 0365 días contados a partir del 15 de Agosto de 2020 hasta el 15 de Agosto de 2021 , a las 18:00 horas, momento en que vencerá indefectiblemente.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1898 del Código Civil, quedaremos libres de toda responsabilidad con respecto a esta garantía, si el beneficiario de la misma no nos exige notarial o judicialmente su honramiento, señalando el monto a pagar, dentro de los quince (15) días siguientes a la expiración del plazo de vencimiento de esta Carta Fianza en nuestra oficina principal ubicada en Avenida Rivera Navarrete Nº 600, San Isidro, requerimiento que sólo se considerará válido hasta el décimo quinto día a las 18:00 horas. De no señalarse el monto a pagar, se entenderá que el requerimiento es por la suma total. En caso de ejecutarse por monto menor al importe antes señalado, se entenderá que ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta Fianza no hubieren vencido.


El pago se efectuará mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario que el Banco entregará contra devolución del original de la presente carta fianza.


Será facultad y no obligación del Banco conceder la prórroga de la presente carta fianza, en caso sea requerida. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que sea concedida por el Banco lo libera de atender su pago.

La presente Fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario de la misma; salvo que la cesión de la acreencia a la que esta Fianza garantiza haya sido comunicada al Banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su Fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente Fianza no surtirá efecto, si la acreencia garantizada resultase un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Atentamente,

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS

  
PEDRO MARTIN GUZMAN MUÑOZ  
Jefe de Operaciones y Servicios  
BANBIF

  
JOSE ANTONIO LAMA BARRETO  
Gerente de Oficina  
BANBIF

San Isidro, 21 de Julio de 2020

Señores :  
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES  
Ciudad.-ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE LA RENOVACION DE LA CARTA FIANZA No. 4410070681.11  
CARTA FIANZA No. 4410070681.10

A solicitud de nuestro cliente ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C \*\*\*\*\*  
por la presente constituimos Fianza Solidaria, irrevocable, incondicional de  
realización automática y sin beneficio de excusión a favor de ustedes, hasta por  
la suma de \*\*\*\*\*  
S/ \*\*\*\*\*554,390.70 QUINIENTOS\*CINCUENTA\*Y\*CUATRO\*MIL\*TRESCIENTOS\*NOVENTA\*\*  
Y\*70/100\*\*SOLES.\*\*\*\*\*  
PARA GARANTIZAR AL CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE ( CONFORMADO POR ASPHALT  
TECHNOLOGIES S.A.C. SAC, CEFOISA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC Y PCD SAC), EN EL  
ADELANTO DE MATERIALES DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS  
DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO,  
PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA.

Dejamos constancia que en virtud de la presente fianza respaldamos exclusivamen-  
te el cumplimiento de las obligaciones descritas en el párrafo anterior, sin que  
nuestra responsabilidad en ningún caso exceda el importe de esta garantía.  
Hacemos presente que solamente pagaremos el importe de esta Carta Fianza al  
beneficiario indicado en el presente documento.

Esta Carta Fianza no podrá ser utilizada en respaldo de operaciones comprendidas  
en la prohibición indicada en el numeral 5 del Art. 217 de la Ley General de  
Instituciones Bancarias, Financieras y de seguros, Ley 26702.

La presente Fianza no podrá exceder en ningún caso ni por ningún concepto el  
plazo de vigencia de 0365 días contados a partir del 19 de Agosto de 2020  
hasta el 19 de Agosto de 2021 , a las 18:00 horas, momento en que vencerá  
indefectiblemente.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1898 del Código Civil, quedaremos  
libres de toda responsabilidad con respecto a esta garantía, si el beneficiario  
de la misma no nos exige notarial o judicialmente su honramiento, señalando el  
monto a pagar, dentro de los quince (15) días siguientes a la expiración del  
plazo de vencimiento de esta Carta Fianza en nuestra oficina principal ubicada  
en Avenida Rivera Navarrete N° 600, San Isidro, requerimiento que sólo se  
considerará válido hasta el décimo quinto día a las 18:00 horas. De no señalarse  
el monto a pagar, se entenderá que el requerimiento es por la suma total. En  
caso de ejecutarse por monto menor al importe antes señalado, se entenderá que  
ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de  
pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta Fianza no  
hubieren vencido.


El pago se efectuará mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario que  
el Banco entregará contra devolución del original de la presente carta fianza.

Será facultad y no obligación del Banco conceder la prórroga de la presente  
carta fianza, en caso sea requerida. Si se requiere alternativamente su prórroga  
o pago, la prórroga que sea concedida por el Banco lo libera de atender su pago.


La presente Fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al  
beneficiario de la misma; salvo que la cesión de la acreencia a la que esta  
Fianza garantiza haya sido comunicada al Banco y éste haya aceptado expresamente  
mediante documento escrito prestar su Fianza a favor del nuevo acreedor. Del  
mismo modo, la presente Fianza no surtirá efecto, si la acreencia garantizada  
resultase un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del  
sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Atentamente,

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS



PEDRO MARTÍN GUZMÁN MUÑOZ  
Jefe de Operaciones y Servicios  
BANBIF



JOSE ANTONIO LAMA BARRETO  
Gerente de Oficina  
BANBIF