

Arequipa, 02 de Mayo del 2,016

**Carta N° 30-2016-GMC**

Señores  
**FONDEPES**  
**DIGENIPAA**  
Presente.-

<b>FONDEPES RECEPCIÓN</b>	
Fecha: Por:	02 MAYO 2016
Hora: 12:40	N° Registro 2131
NO IMPRESA CONFORMIDAD NI ACEPTACIÓN	

ASUNTO : REMITO VALORIZACIÓN N° 01 DEL ADICIONAL N° 04  
ATENCIÓN : ING. RAQUEL GUERRA SANTA CRUZ  
REFERENCIA : CONTRATO N° 002-2015-FONDEPES  
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO,  
DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA".

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de de remitirle la Valorización N° 01 del Adicional N° 04 de la obra indicada en la referencia, correspondiente al mes de ABRIL del presente año, cuya ejecución está a cargo de la Constructora Dávalos SAC.

Cabe señalar que se han verificado los Metrados ejecutados a la fecha indicada, conforme a lo establecido por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES.

Sin otro particular, quedo de usted.

<b>FONDEPES</b> DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PESQUEROS ARTESANAL AREQUIPA	
02 MAYO 2016	
<b>RECIBIDO</b>	
N° Registro	Hora 16:50

ING. GARY DEL CARPIO URDAY  
CIP N° 40252

C.c. Constructora Dávalos SAC  
GMC/lp  
REG-SAL-30-16-GS

## FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO



Fondo Nacional  
de Desarrollo Pesquero

**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELLÍ, REGIÓN AREQUIPA”.**

**VALORIZACION N° 01 ADICIONAL N° 04**



**ING. GARY MARIO DEL CARPIO URDAY**  
Calle Leoncio Martell N° 129 Urb. Guardia Civil  
Paucarpata. Arequipa  
Teléfono: 95-9690181 RPM \*539112  
e-mail: garydelc@yahoo.com.ar

**ABRIL 2016**

  
GARY MARIO DEL CARPIO URDAY  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4029.

## I. DATOS GENERALES

1. Contrato de Obra	:	N° 002-2015-FONDEPES
Fecha de suscripción	:	17 de Febrero del 2015
2. Contratista de Obra	:	Constructora Dávalos SAC
3. Monto del Contrato de la Obra	:	S/. 7'145,130.75 Nuevos Soles (Incluye IGV)
4. Valor Referencial de la Obra	:	S/. 7'939,034.16 Nuevos Soles (Incluye IGV)
5. Modalidad	:	Precios Unitarios
6. Residente de Obra	:	Ing. Mario Dávalos Rojas
7. Supervisor de Obra	:	ING. GARY DEL CARPIO URDAY
8. Contrato de Supervisión de Obra	:	N° 007-2015-FONDEPES/OGA
Fecha de suscripción	:	14 de Abril del 2015
9. Monto del Contrato de Supervisión	:	S/. 283,543.20 Nuevos Soles
10. Fecha de entrega de terreno	:	27 de Abril del 2015
11. Fecha de cobro adelanto directo	:	27 de Marzo del 2015
12. Monto de Adelanto Directo (con IGV)	:	1'429,026.15 (Incluye IGV)
13. Fecha de adelanto de materiales	:	16 de Junio del 2015
14. Fecha de inicio de obra contractual	:	28 de Abril del 2015
15. Plazo de Ejecución	:	240 días calendarios
16. Fecha de término contractual	:	23 de Diciembre del 2015
17. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	:	N° 010475028000
Monto	:	S/. 357,257.00 Nuevos Soles
Entidad Financiera	:	Banco Scotiabank
Vigencia	:	17 de Diciembre del 2015 (Renovada)
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	:	N° D215-00170132
Monto	:	S/. 357,256.54 Nuevos Soles
Entidad Financiera	:	Banco de Crédito
Vigencia	:	9 de Diciembre del 2015 (Renovada)
18. Ampliaciones de Plazo N° 01	:	Tres (03) días R N° 145-2015-FONDEPES/SG
19. Ampliaciones de Plazo N° 02	:	Noventa y tres (96) días R N° 206-2015-FONDEPES/SG
20. Ampliaciones de Plazo N° 04	:	Veintisiete (27) días R N° 054-2016-FONDEPES/SG
21. Nueva fecha de término de obra	:	27 de Abril del 2016
22. Adicionales de Obra N° 01	:	RJ N° 330-2015-FONDEPES/J (01/12/15)
23. Adicionales de Obra N° 02	:	RJ N° 002-2016-FONDEPES/J (05/01/16)
24. Adicionales de Obra N° 03	:	RJ N° 027-2016-FONDEPES/J (18/01/16)
25. Adicionales de Obra N° 04	:	RJ N° 096-2016-FONDEPES/J (30/03/16)
26. Deductivos de Obra N° 01	:	RJ N° 330-2015-FONDEPES/J (01/12/15)
27. Deductivos de Obra N° 02	:	RJ N° 096-2016-FONDEPES/J (30/03/16)

## II. SITUACION DE LA OBRA

### A. ASPECTOS TECNICOS

Al 27 de Abril del 2016, la obra reporta un avance acumulado de 100.00%, correspondiente al Adicional 04, respecto a lo programado.

- ADICIONAL N° 04 LOSA DE CONCRETO EN MUELLE, ESTRUCTURA DE APOYO PARA COBERTURA Y SALIDA DE AGUA PARA POZAS DE LAVADO DE TAREAS PREVIAS, con un avance acumulado de 100.00%

1. Avance Programado vigente	:	100.00%
2. Avance Ejecutado en el mes	:	100.00%
3. Avance Programado Acumulado al mes	:	100.00%
4. Avance Ejecutado Acumulado al mes	:	100.00%
5. Situación Actual de la obra	:	Culminada

### 6. Conclusiones y Recomendaciones

#### Conclusiones

- De la revisión y evaluación de la Valorización N° 01 Adicional N° 04, que corresponde a los trabajos realizados entre el 01/04/16 al 27/04/16, se tiene que ésta se encuentra **CONFORME**.
- El monto de la Valorización N° 01 Adicional N° 04 asciende a la suma de: **S/. 68,523.61**; que equivale al 100.00% del monto del contrato. Por consiguiente la obra se encuentra **Culminada**
- Por lo expuesto, ésta Supervisión de obra, **APRUEBA** y considera **PROCEDENTE** la **Valorización N° 01 Adicional N° 04** correspondiente al 27 de Abril del 2016.

#### Recomendaciones

- La Supervisión recomienda a la Entidad **tramitar** la presente, para que el Contratista efectúe el cobro correspondiente.

### B. ASPECTOS ECONÓMICOS

1. Valorizaciones Tramitadas	:	01
Valorización Nro 01. Abril 2015	:	S/. 80,527.13 (neto a pagar)
2. Valorizaciones Pagadas	:	Ninguna



## RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN

**RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 01  
ADICIONAL N° 04**

AL 30 DE ABRIL DEL 2016

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO  
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO,  
PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA  
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DAVALOS SAC  
SUPERVISION : ING. GARY DEL CARPIO URDAY  
RESIDENTE : ING. MARIO DAVALOS ROJAS  
CONTRATO : N° 002-2015-FONDEPES/OGA  
LICIT. PUBLICA : N° 09-2014-FONDEPES

DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUMUL. ANTERIOR	VALORIZACION ACTUAL	VAL. ACUMUL. ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
<b>ADICIONALES</b>						
ADICIONAL N° 04 - MAYORES METRADOS	2,835.85	0.00	2,835.85	2,835.85	100.00%	0.00
ADICIONAL N° 04 - PARTIDAS NUEVAS	65,687.76	0.00	65,687.76	65,687.76	100.00%	0.00
<b>TOTAL CONTRACTUAL (V)</b>	<b>68,523.61</b>	<b>0.00</b>	<b>68,523.61</b>	<b>68,523.61</b>		<b>0.00</b>
% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
<b>REAJUSTES (\$)</b>						
ADICIONAL N° 04 - MAYORES METRADOS		0.00	82.24	82.24		
ADICIONAL N° 04 - PARTIDAS NUEVAS		0.00	-362.52	-362.52		
<b>TOTAL REAJUSTES</b>		<b>0.00</b>	<b>-280.28</b>	<b>-280.28</b>		
<b>VALORIZACION BRUTA (VB=V+S)</b>		<b>0.00</b>	<b>68,243.33</b>	<b>68,243.33</b>		
<b>AMORTIZACIONES (A)</b>						
AMORTIZACION DEL ADEL. EFECTIVO		0.00	0.00	0.00		
AMORTIZACION DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>VALORIZACION NETA (VN=VB-A)</b>		<b>0.00</b>	<b>68,243.33</b>	<b>68,243.33</b>		
GASTOS DE LICITACION (L)		0.00	0.00	0.00		
MULTA PORTRASO DE OBRA (M)		0.00	0.00	0.00		
<b>MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA</b>						
EN EFECTIVO (VN-L)		0.00	68,243.33	68,243.33		
EN I.G.V. (VN*0.18)		0.00	12,283.80	12,283.80		
<b>MONTO TOTAL CON I.G.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>80,527.13</b>	<b>80,527.13</b>		
<b>TOTAL COMPROMISO</b>		<b>0.00</b>	<b>80,527.13</b>	<b>80,527.13</b>		



MARIO CESAR DAVALOS ROJAS  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. 37143

GARY MARIO DEL CARPIO URDAY  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4025

## VALORIZACIÓN DE LA OBRA

**VALORIZACION N° 01 ADICIONAL N° 04**  
**AL 30 DE ABRIL DEL 2016**

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELLI, REGION AREQUIPA  
 DPTO. : AREQUIPA  
 DISTRITO : ATICO  
 RESIDENTE : ING. MARIO DAVALOS ROJAS  
 SUPERVISOR : ING. GARY DEL CARPIO URDAY  
 CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DAVALOS SAC  
 FECHA : 30 DE ABRIL DEL 2016

COD.	DESCRIPCION	UND.	METRADO ADICIONAL	UNITARIO	PARCIAL	VALORIZACION ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		VALORIZACION ACUMULADA		SALDO VALORIZAR	
						METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
01.	<b>ADICIONAL 04</b>												
01.01	MAYORES METRADOS												
01.01.01	ESTRUCTURAS PORTUARIAS												
01.01.01	CONCRETO EN OBRAS DEL MUELLE Y ACCESOS	MG	35.72	27.97		0.00	0.00	35.72	999.09	35.72	999.09	0.00	0.00
01.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUO MANUAL	Kg	328.43	4.90		0.00	0.00	328.43	1,509.31	328.43	1,509.31	0.00	0.00
	MALLA DE ACERO DE REFLEJZO F=4200 KG/CM2												
	<b>COSTO DIRECTO</b>												
	GASTOS GENERALES	5.50%						2,808.40			2,808.40		
	UTILIDAD	3.22%						143.46			143.46		
	<b>SUB TOTAL</b>							83.99			83.99		
	<b>COSTO TOTAL SIN I.G.V.</b>							2,835.85			2,835.85		
	<b>IMPUESTO</b>	18%						2,835.85			2,835.85		
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							510.45			510.45		
								3,346.30			3,346.30		

28



MARIO DAVALOS ROJAS  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 37143

GARY MARIO DEL CARPIO URDAY  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4025.