

Arequipa, 01 de Marzo del 2,016

Carta N° 18-2016-GMC

Señores
FONDEPES
DIGENIPAA
Presente.-

FONDEPES RECEPCION	
Fecha: Por:	02 MAR 2016
Hora: 3:44	N° Registro: 1007
NO IMPlica CONFIRMACION NI ACEPTACION	

FONDEPES DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL AGUICOLA	
- 2 MAR. 2016	
RECIBIDO	
N° Registro:	Hora:

ASUNTO : REMITO VALORIZACIÓN N° 02 DEL ADICIONAL N° 03

ATENCIÓN : ING. RAQUEL GUERRA SANTA CRUZ

REFERENCIA: CONTRATO N° 002-2015-FONDEPES
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO,
DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA".

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de de remitirle la Valorización N° 02 del Adicional N° 03 de la obra indicada en la referencia, correspondiente al mes de FEBRERO del presente año, cuya ejecución está a cargo de la Constructora Dávalos SAC.

Cabe señalar que se han verificado los Metrados ejecutados a la fecha indicada, conforme a lo establecido por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES.

Sin otro particular, quedo de usted.



ING. GARY DEL CARPIO URDAY
CIP N° 40252

C.c. Constructora Dávalos SAC
GMC/p
REG-SAL-18-16-GS

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA”.

VALORIZACION N° 02 ADICIONAL N° 03



ING. GARY MARIO DEL CARPIO URDAY
Calle Leoncio Martell N° 129 Urb. Guardia Civil
Paucaarpata. Arequipa
Teléfono: 95-9690181 RPM *539112
e-mail: garydelc@yahoo.com.ar

FEBRERO 2016

GARY MARIO DEL CARPIO URDAY
INGENIERO CIVIL
Reg. del Catálogo de Ingenieros N° 4025.

I. DATOS GENERALES

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Contrato de Obra | : | N° 002-2015-FONDEPES |
| Fecha de suscripción | : | 17 de Febrero del 2015 |
| 2. Contratista de Obra | : | Constructora Dávalos SAC |
| 3. Monto del Contrato de la Obra | : | S/. 7'145,130.75 Nuevos Soles (Incluye IGV) |
| 4. Valor Referencial de la Obra | : | S/. 7'939,034.16 Nuevos Soles (Incluye IGV) |
| 5. Modalidad | : | Precios Unitarios |
| 6. Residente de Obra | : | Ing. Mario Dávalos Rojas |
| 7. Supervisor de Obra | : | ING. GARY DEL CARPIO URDAY |
| 8. Contrato de Supervisión de Obra | : | N° 007-2015-FONDEPES/OGA |
| Fecha de suscripción | : | 14 de Abril del 2015 |
| 9. Monto del Contrato de Supervisión | : | S/. 283,543.20 Nuevos Soles |
| 10. Fecha de entrega de terreno | : | 27 de Abril del 2015 |
| 11. Fecha de cobro adelanto directo | : | 27 de Marzo del 2015 |
| 12. Monto de Adelanto Directo (con IGV) | : | 1'429,026.15 (Incluye IGV) |
| 13. Fecha de adelanto de materiales | : | 16 de Junio del 2015 |
| 14. Fecha de inicio de obra contractual | : | 28 de Abril del 2015 |
| 15. Plazo de Ejecución | : | 240 días calendarios |
| 16. Fecha de término contractual | : | 23 de Diciembre del 2015 |
| 17. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento | : | N° 010475028000 |
| Monto | : | S/. 357,257.00 Nuevos Soles |
| Entidad Financiera | : | Banco Scotiabank |
| Vigencia | : | 17 de Diciembre del 2015 (Renovada) |
| Carta Fianza de Fiel Cumplimiento | : | N° D215-00170132 |
| Monto | : | S/. 357,256.54 Nuevos Soles |
| Entidad Financiera | : | Banco de Crédito |
| Vigencia | : | 9 de Diciembre del 2015 (Renovada) |
| 18. Carta Fianza Adelanto en Efectivo | : | 010475050-004 |
| Monto | : | S/. 562,002.79 Nuevos Soles |
| Entidad Financiera | : | Banco Scotiabank |
| Vigencia | : | 19 de Febrero del 2016 |
| Carta Fianza Adelanto en Efectivo | : | 000695958704 |
| Monto | : | S/. 396,644.98 Nuevos Soles |
| Entidad Financiera | : | Banco Financiero |
| Vigencia | : | 19 de Febrero del 2016 |
| 19. Carta Fianza Adelanto Materiales | : | 000720637198 |
| Monto | : | S/. 501,569.06 Nuevos Soles |
| Entidad Financiera | : | Banco Financiero |
| Vigencia | : | 18 de Febrero del 2016 |
| Carta Fianza Adelanto Materiales | : | 000720277647 |
| Monto | : | S/. 501,569.06 Nuevos Soles |
| Entidad Financiera | : | Banco Financiero |
| Vigencia | : | 18 de Febrero del 2016 |
| 20. Ampliaciones de Plazo N° 01 | : | Tres (03) días R N° 145-2015-FONDEPES/SG |
| 21. Ampliaciones de Plazo N° 02 | : | Noventa y tres (96) días R N° 206-2015-FONDEPES/SG |

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 22. Nueva fecha de término de obra | : | 31 de Marzo del 2016 |
| 23. Adicionales de Obra N° 01 | : | RJ N° 330-2015-FONDEPES/J (01/12/15) |
| 24. Adicionales de Obra N° 02 | : | RJ N° 002-2016-FONDEPES/J (05/01/16) |
| 25. Adicionales de Obra N° 03 | : | RJ N° 027-2016-FONDEPES/J (18/01/16) |
| 26. Deductivos de Obra N° 01 | : | RJ N° 330-2015-FONDEPES/J (01/12/15) |

II. SITUACION DE LA OBRA

A. ASPECTOS TECNICOS

Al 29 de Febrero del 2016, la obra reporta correspondiente al Adicional 03 un avance acumulado de 100.00%, respecto a lo programado.

- ADICIONAL 03 : CAMBIO DE AFIRMADO POR ROCA EN EL ROMPEOLAS, con un avance acumulado de 100.00%

1. Avance Programado vigente	:	52.00%
2. Avance Ejecutado en el mes	:	8.89%
3. Avance Programado Acumulado al mes	:	100.00%
4. Avance Ejecutado Acumulado al mes	:	100.00%
5. Situación Actual de la obra	:	Culminada

6. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- De la revisión y evaluación de la Valorización N° 02 Adicional N° 03, que corresponde a los trabajos realizados entre el 01/02/16 al 29/02/16, se tiene que ésta se encuentra **CONFORME**.
- El monto de la Valorización N° 02 Adicional N° 03 asciende a la suma de: **S/. 17,291.67**; que equivale al **8.89 %** del monto del contrato y reporta un avance acumulado de 100.00%. Por consiguiente la obra se encuentra **Culminada**
- Por lo expuesto, ésta Supervisión de obra, **APRUEBA** y considera **PROCEDENTE** la **Valorización N° 02 Adicional N° 03** correspondiente al 29 de Febrero del 2016.

Recomendaciones

- La Supervisión recomienda a la Entidad **tramitar** la presente, para que el Contratista efectúe el cobro correspondiente.

B. ASPECTOS ECONÓMICOS

1. Valorizaciones Tramitadas		
Valorización Nro 01. Ene 2015	:	S/. 2,870.32 (neto a pagar)
Valorización Nro 02. Feb 2015	:	S/. 1,016.04 (neto a pagar)
2. Valorizaciones Pagadas		
Valorización Nro 01. Ene 2015	:	S/. 2,870.32 (neto a pagar)

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN

**RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 02
ADICIONAL N° 03**

AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA
DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DAVALOS SAC
SUPERVISION : ING. GARY DEL CARPIO URDAY
RESIDENTE : ING. MARIO DAVALOS ROJAS
CONTRATO : N° 002-2015-FONDEPES/OGA
LICIT. PUBLICA : N° 09-2014-FONDEPES

DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUMUL. ANTERIOR	VALORIZACION ACTUAL	VAL. ACUMUL. ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
ADICIONALES						
ADICIONAL N° 03 - CAMBIO DE AFIRMADO POR ROCA EN EL NUCLEO DEL ROMPEOLAS	194,523.18	177,231.51	17,291.67	194,523.18	100.00%	0.00
TOTAL CONTRACTUAL (V)	194,523.18	177,231.51	17,291.67	194,523.18		0.00
% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA		91.11%	8.89%	100.00%	100.00%	0.00%
REAJUSTES (S)						
ADICIONAL N° 03 - CAMBIO DE AFIRMADO POR ROCA EN EL NUCLEO DEL ROMPEOLAS		24,989.64	-16,430.62	8,559.02		
TOTAL REAJUSTES		24,989.64	-16,430.62	8,559.02		
VALORIZACION BRUTA (VB=V+S)		202,221.15	861.05	203,082.20		
AMORTIZACIONES (A)						
AMORTIZACION DEL ADEL. EFECTIVO		0.00	0.00	0.00		
AMORTIZACION DE MATERIALES		199,788.68	0.00	199,788.68		
TOTAL AMORTIZACIONES		199,788.68	0.00	199,788.68		
VALORIZACION NETA (VN=VB-A)		2,432.47	861.05	3,293.53		
GASTOS DE LICITACION (L)		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA (M)		0.00	0.00	0.00		
MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-L)		2,432.47	861.05	3,293.53		
EN I.G.V. (VN*0.18)		437.85	154.99	592.83		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		2,870.32	1,016.04	3,886.36		
TOTAL COMPROMISO		2,870.32	1,016.04	3,886.36		



MARIO CESAR DAVALOS ROJAS
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 37143

GARY MARIO DEL CARPIO URDAY
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4025.

**CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
VALORIZACION N° 02 ADICIONAL N° 03**

AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

OBRA **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA**

CLIENTE : FONDEPES

DPTO. : AREQUIPA

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DAVALOS SAC

FECHA : 29 DE FEBRERO DEL 2016

DISTRITO : ATICO

RESIDENTE : ING. MARIO DAVALOS ROJAS

SUPERVISOR : ING. GARY DEL CARPIO URDAY

Ítem	Descripción	Parcial	1	2
			Ene-16	Feb-16
			12 días	13 días
1.-	AVANCE PROGRAMADO	194,523.18	93,371.13	101,152.05
2.-	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	194,523.18	93,371.13	101,152.05
3.-	% AVANCE PROGRAMADO	100.00%	48.00%	52.00%
4.-	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	100.00%	48.00%	52.00%
5.-	AVANCE REAL		177,231.51	17,291.67
6.-	AVANCE REAL ACUMULADO		177,231.51	17,291.67
7.-	AVANCE REAL %		91.11%	8.89%
8.-	AVANCE REAL ACUMULADO %		91.11%	100.00%
9.-	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA		ADELANTADA	ADELANTADA
			43.11%	48.00%



MARIO CESAR DAVALOS ROJAS
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 37143

GARY DEL CARPIO URDAY
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4025.