

Arequipa, 01 de Marzo del 2,016

**Carta N° 16-2016-GMC**

Señores  
**FONDEPES**  
**DIGENIPAA**  
Presente.-

FONDEPES RECEPCION	
Fecha: Por:	02 MAR 2016
hora: 3:50	N° Registro: 1009
NO IMPLICA CONFORMIDAD NI ACEPTACION	

ASUNTO : REMITO VALORIZACIÓN N° 03 DEL ADICIONAL N° 01

ATENCIÓN : ING. RAQUEL GUERRA SANTA CRUZ


REFERENCIA: CONTRATO N° 002-2015-FONDEPES  
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO,  
DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA".

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de de remitirle la Valorización N° 03 del Adicional N° 01 de la obra indicada en la referencia, correspondiente al mes de FEBRERO del presente año, cuya ejecución está a cargo de la Constructora Dávalos SAC.

Cabe señalar que se han verificado los Metrados ejecutados a la fecha indicada, conforme a lo establecido por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES.

Sin otro particular, quedo de usted.

  
ING. GARY DEL CARPIO URDAY  
CIP N° 40252

C.c. Constructora Dávalos SAC  
GMC/lp  
REG-SAL-16-16-GS

RECIBIDO	
- 2 MAR. 2016	
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA AREQUIPA, ACUICOLA	
FONDEPES	
Registro	_____
Hora	_____

## FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO



**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA\*.**

**VALORIZACION N° 03 ADICIONAL N° 01**



**ING. GARY MARIO DEL CARPIO URDAY**  
Calle Leoncio Martell N° 129 Urb. Guardia Civil  
Paucarpata, Arequipa  
Teléfono: 95-9690181 RPM \*539112  
e-mail: garydelc@yahoo.com.ar

**FEBRERO 2016**

GARY MARIO DEL CARPIO URDAY  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4025.

GARY MARIO DEL CARPIO URDAY  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4025.

**I. DATOS GENERALES**

1. Contrato de Obra	:	N° 002-2015-FONDEPES
Fecha de suscripción	:	17 de Febrero del 2015
2. Contratista de Obra	:	Constructora Dávalos SAC
3. Monto del Contrato de la Obra	:	S/. 7'145,130.75 Nuevos Soles (Incluye IGV)
4. Valor Referencial de la Obra	:	S/. 7'939,034.16 Nuevos Soles (Incluye IGV)
5. Modalidad	:	Precios Unitarios
6. Residente de Obra	:	Ing. Mario Dávalos Rojas
7. Supervisor de Obra	:	ING. GARY DEL CARPIO URDAY
8. Contrato de Supervisión de Obra	:	N° 007-2015-FONDEPES/OGA
Fecha de suscripción	:	14 de Abril del 2015
9. Monto del Contrato de Supervisión	:	S/. 283,543.20 Nuevos Soles
10. Fecha de entrega de terreno	:	27 de Abril del 2015
11. Fecha de cobro adelanto directo	:	27 de Marzo del 2015
12. Monto de Adelanto Directo (con IGV)	:	1'429,026.15 (Incluye IGV)
13. Fecha de adelanto de materiales	:	16 de Junio del 2015
14. Fecha de inicio de obra contractual	:	28 de Abril del 2015
15. Plazo de Ejecución	:	240 días calendarios
16. Fecha de término contractual	:	23 de Diciembre del 2015
17. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	:	N° 010475028000
Monto	:	S/. 357,257.00 Nuevos Soles
Entidad Financiera	:	Banco Scotiabank
Vigencia	:	17 de Diciembre del 2015 (Renovada)
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	:	N° D215-00170132
Monto	:	S/. 357,256.54 Nuevos Soles
Entidad Financiera	:	Banco de Crédito
Vigencia	:	9 de Diciembre del 2015 (Renovada)
18. Carta Fianza Adelanto en Efectivo	:	010475050-004
Monto	:	S/. 562,002.79 Nuevos Soles
Entidad Financiera	:	Banco Scotiabank
Vigencia	:	19 de Febrero del 2016
Carta Fianza Adelanto en Efectivo	:	000695958704
Monto	:	S/. 396,644.98 Nuevos Soles
Entidad Financiera	:	Banco Financiero
Vigencia	:	19 de Febrero del 2016
19. Carta Fianza Adelanto Materiales	:	000720637198
Monto	:	S/. 501,569.06 Nuevos Soles
Entidad Financiera	:	Banco Financiero
Vigencia	:	18 de Febrero del 2016
Carta Fianza Adelanto Materiales	:	000720277647
Monto	:	S/. 501,569.06 Nuevos Soles
Entidad Financiera	:	Banco Financiero
Vigencia	:	18 de Febrero del 2016
20. Ampliaciones de Plazo N° 01	:	Tres (03) días R N° 145-2015-FONDEPES/SG
21. Ampliaciones de Plazo N° 02	:	Noventa y tres (96) días R N° 206-2015-FONDEPES/SG



22. Nueva fecha de término de obra	:	31 de Marzo del 2016
23. Adicionales de Obra N° 01	:	RJ N° 330-2015-FONDEPES/J (01/12/15)
24. Adicionales de Obra N° 02	:	RJ N° 002-2016-FONDEPES/J (05/01/16)
25. Adicionales de Obra N° 03	:	RJ N° 027-2016-FONDEPES/J (18/01/16)
26. Deductivos de Obra N° 01	:	RJ N° 330-2015-FONDEPES/J (01/12/15)

## II. SITUACION DE LA OBRA

### A. ASPECTOS TECNICOS

Al 29 de Febrero del 2016, la obra reporta correspondiente al Adicional 01 un avance acumulado de 100.00%, respecto a lo programado.

➤ ADICIONAL 01 : ENROCADO DE ROMPEOLAS, con un avance acumulado de 100.00%

1. Avance Programado vigente	:	24.17%
2. Avance Ejecutado en el mes	:	55.78%
3. Avance Programado Acumulado al mes	:	74.17%
4. Avance Ejecutado Acumulado al mes	:	100.00%
5. Situación Actual de la obra	:	Culminada

### 6. Conclusiones y Recomendaciones

#### Conclusiones

- De la revisión y evaluación de la Valorización N° 03 Adicional N° 01, que corresponde a los trabajos realizados entre el 01/02/16 al 29/02/16, se tiene que ésta se encuentra **CONFORME**.
- El monto de la Valorización N° 03 Adicional N° 01 asciende a la suma de: **S/. 1'412,341.60**; que equivale al **55.78%** del monto del contrato y reporta un avance acumulado de 100.00%. Por consiguiente la obra se encuentra **ADELANTADA**
- Por lo expuesto, ésta Supervisión de obra, **APRUEBA** y considera **PROCEDENTE** la **Valorización N° 03 Adicional N° 01** correspondiente al 29 de Febrero del 2016.

#### Recomendaciones

- La Supervisión recomienda a la Entidad **tramitar** la presente, para que el Contratista efectúe el cobro correspondiente.

### B. ASPECTOS ECONÓMICOS

1. Valorizaciones Tramitadas		
Valorización Nro 01. Dic 2015	:	S/. 609,727.57 (neto a pagar)
Valorización Nro 02. Ene 2015	:	S/. 128,967.79 (neto a pagar)
Valorización Nro 03. Feb 2015	:	S/. 1'817,495.94 (neto a pagar)
2. Valorizaciones Pagadas		
Valorización Nro 01. Dic 2015	:	S/. 609,727.57 (neto a pagar)
Valorización Nro 02. Ene 2015	:	S/. 128,967.79 (neto a pagar)

## RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN

**RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 03  
ADICIONAL N° 01**

**AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO  
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO,  
PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA  
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DAVALOS SAC  
SUPERVISION : ING. GARY DEL CARPIO URDAY  
RESIDENTE : ING. MARIO DAVALOS ROJAS  
CONTRATO : N° 002-2015-FONDEPES/OGA  
LICIT. PUBLICA : N° 09-2014-FONDEPES

DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUMUL. ANTERIOR	VALORIZACION ACTUAL	VAL. ACUMUL. ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
<b>ADICIONALES</b>						
ADICIONAL N° 01 - ENROCADO ROMPEOLAS	2,531,922.95	1,119,579.89	1,412,341.60	2,531,921.48	100.00%	1.47
<b>TOTAL CONTRACTUAL (V)</b>	<b>2,531,922.95</b>	<b>1,119,579.89</b>	<b>1,412,341.60</b>	<b>2,531,921.48</b>		<b>1.47</b>
% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA		44.22%	55.78%	100.00%	100.00%	0.00%
<b>REAJUSTES (S)</b>						
ADICIONAL N° 01 - ENROCADO ROMPEOLAS		170,176.14	127,909.20	298,085.34		
<b>TOTAL REAJUSTES</b>		<b>170,176.14</b>	<b>127,909.20</b>	<b>298,085.34</b>		
<b>VALORIZACION BRUTA (VB=V+S)</b>		<b>1,289,756.03</b>	<b>1,540,250.80</b>	<b>2,830,006.82</b>		
<b>AMORTIZACIONES (A)</b>						
AMORTIZACION DEL ADEL. EFECTIVO		361,842.97	0.00	361,842.97		
AMORTIZACION DE MATERIALES		263,003.87	0.00	263,003.87		
<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>		<b>624,846.84</b>	<b>0.00</b>	<b>624,846.84</b>		
<b>VALORIZACION NETA (VN=VB-A)</b>		<b>664,909.19</b>	<b>1,540,250.80</b>	<b>2,205,159.98</b>		
GASTOS DE LICITACION (L)		0.00	0.00	0.00		
MULTA PORTRASO DE OBRA (M)		0.00	0.00	0.00		
<b>MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>						
EN EFECTIVO (VN-L)		664,909.19	1,540,250.80	2,205,159.98		
EN I.G.V. (VN*0.18)		119,683.65	277,245.14	396,928.80		
<b>MONTO TOTAL CON I.G.V.</b>		<b>784,592.84</b>	<b>1,817,495.94</b>	<b>2,602,088.78</b>		
<b>TOTAL COMPROMISO</b>		<b>784,592.84</b>	<b>1,817,495.94</b>	<b>2,602,088.78</b>		



MARIO CESAR DAVALOS ROJAS  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. 37143

GARY MARIO DEL CARPIO URDAY  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4025.

**VALORIZACION N° 03 ADICIONAL N° 01**  
**AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**  
**ADICIONAL 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE 01**

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELLI, REGION AREQUIPA

DPTO: AREQUIPA  
 DISTRITO: ATICO  
 RESIDENTE: ING MARIO DAVALOS ROJAS  
 SUPERVISOR: ING GARY DEL CARRIO URDAY

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO REFORMA- L.A.D.	UNITARIO	PARCIAL	VALORIZACIÓN ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO VALORIZAR		
						METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	
01	DEFENSA ENRIEGADO CONTRA OLAS													
0101	RETRO PROVISIONAL DE ROCAS Y REPOSICION EN ENRIEGADO EXISTENTE	M	2,989.44	73.96	221,091.62	1,530.88	113,218.08	51.21%	1,458.56	107,873.74	48.79%	2,989.44	0.00	0.00%
0102	HABILITACION DE ROCA EN CANTERA 2 TN @ 4 TN	M	754.10	44.45	33,519.75	0.00	0.00	0.00%	754.10	33,519.75	100.00%	754.10	0.00	0.00%
0103	HABILITACION DE ROCA EN CANTERA 5 TN @ 9 TN	M	8,345.34	56.08	468,009.67	3,187.46	178,752.59	38.19%	5,157.88	289,254.08	61.81%	8,345.34	0.00	0.00%
0104	HABILITACION DE ROCA EN CANTERA W10 TON	M	1,363.10	42.34	57,713.05	1,363.10	57,713.05	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,363.10	0.00	0.00%
0105	HABILITACION DE ROCA EN CANTERA W200 @ W4000 TN	M	807.23	44.92	36,260.77	807.23	36,260.77	100.00%	0.00	0.00	0.00%	807.23	0.00	0.00%
0106	TRANSPORTE DE ROCA DE 2 TN @ 4 TN (CANTERA A OBRA 5KM)	M	754.10	49.26	37,162.05	0.00	0.00	0.00%	754.10	37,162.05	100.00%	754.10	0.00	0.00%
0107	TRANSPORTE DE ROCA DE 5 TN @ 9 TN (CANTERA A OBRA 5KM)	M	8,345.34	64.62	539,275.87	3,187.46	205,873.48	38.19%	5,157.88	333,302.36	61.81%	8,345.34	0.00	0.00%
0108	TRANSPORTE DE ROCA DE W10 TON (CANTERA A OBRA 5KM)	M	1,363.10	27.81	37,601.96	1,363.10	37,600.59	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,363.10	0.00	0.00%
0109	TRANSPORTE DE ROCA DE W200 @ W4000 TN (CANTERA A OBRA 5KM)	M	807.23	25.94	20,971.64	807.23	20,971.84	100.00%	0.00	0.00	0.00%	807.23	0.00	0.00%
0110	ACOMODO Y COLOCACION DE ROCA DE 2 TN @ 4 TN	M	754.10	66.83	50,396.50	0.00	0.00	0.00%	754.10	50,396.50	100.00%	754.10	0.00	0.00%
0111	ACOMODO Y COLOCACION DE ROCA DE 5 TN @ 9 TN	M	8,345.34	85.22	711,169.67	3,187.46	271,635.10	38.19%	5,157.88	439,554.77	61.81%	8,345.34	0.00	0.00%
0112	ACOMODO Y COLOCACION DE ROCA DE W10 TON	M	1,363.10	55.16	75,189.60	1,363.10	75,188.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,363.10	0.00	0.00%
0113	ACOMODO Y COLOCACION DE ROCA DE W200 @ W4000 TN	M	807.23	39.85	32,158.12	807.23	32,158.12	100.00%	0.00	0.00	0.00%	807.23	0.00	0.00%
0114	IMPEDICION SUBMARINA DEL ROMPEOLAS DE ESCOLLERA	GLB	1.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	8,000.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>2,329,847.45</b>	<b>1,029,782.82</b>			<b>1,296,063.78</b>			<b>2,128,846.68</b>	<b>1.36</b>	
	GASTOS GENERALES				128,096.61	36,638.06			71,448.48			128,096.53	0.07	
	UTILIDAD				74,988.89	33,159.01			41,829.84			74,988.84	0.04	
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>2,531,922.95</b>	<b>1,119,579.89</b>			<b>1,412,341.60</b>			<b>2,531,921.45</b>	<b>1.47</b>	
	<b>COSTO TOTAL SIN I.G.V.</b>				<b>2,531,922.95</b>	<b>1,119,579.89</b>			<b>1,412,341.60</b>			<b>2,531,921.45</b>	<b>1.47</b>	
	IMPUESTO				455,746.13	201,524.38			254,221.49			455,745.86	0.26	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>2,987,669.08</b>	<b>1,321,104.27</b>			<b>1,666,563.09</b>			<b>2,987,667.31</b>	<b>1.73</b>	


  
**MARIO CESAR DAVALOS ROJAS**  
**INGENIERO CIVIL**  
**C.I.P. 37143**

**GARY MARIO DEL CARRIO URDAY**  
**INGENIERO CIVIL**  
**Reg. del Colegio de Ingenieros N° 402d.**