

CONSORCIO SAN FRANCISCO

Ventanilla, 05 de febrero del 2016

Carta N° 024 - 2016/L.P N° 008-2014-FONDEPES/CSF/JBG

Sres.
FONDEPES - DIGENIPAA
Atención: Ing. Jorge Alejandro Medina Rosell
Director DIGENIPAA-FONDEPES



Asunto:

Informe Mensual de Supervisión de Obra – Valorización N° 01 de la prestación adicional N° 04 por mayores metrados – Enero 2,016.

Referencia:

- Obra "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, Distrito de Ventanilla - Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"

Me dirijo a usted con la finalidad de remitir adjunto el Informe Mensual Supervisión de la Valorización N° 04 de la prestación adicional N° 02 de la obra de la referencia correspondiente al mes de diciembre del 2,015. El presente adicional tiene un avance real de 47.76% y se encuentra atrasada ya el plazo de ejecución venció el 28 de enero. sin embargo el contratista tiene en trámite una ampliación de plazo N° 09. El resumen de la valorización del periodo comprendido entre el 01 y 31 de enero del 2,016 es el siguiente:

SUPERVISION DE OBRA VALORIZACIÓN N° 1 del ADICIONAL N° 4 MAYORES METRADOS					
OBRA : PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA - DISTRITO DE VENTANILLA -					
EJECUTA : CONSORCIO BAHIA BLANCA					
CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO					
MONTO CONTRATADO : 11,507,285.50 9,751,936.86 Sin/IGV SUPERVISAL: CONSORCIO SAN FRANCISCO					
PLAZO EJEC. : 240 DIAS CALENDARIO					
UBICACIÓN : CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA					
ADELANTO DIRECTO : 2,301,457.10 1,950,387.37 Sin/IGV SUPERVISOR: Ing. JULIO BUSTAMANTE GONZALEZ					
PRECIO DE OBRA : 23/01/2015 0.00 Sin/IGV					
Descripción	Monto Contratado	Valorización			Saldo por Valorizar
		Anterior	Actual	Acumulado	
A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL					
TOTAL (A) :	180,352.75	0.00	76,682.74	76,682.74	83,870.01
AVANCE FISICO DE OBRA		0.00%	47.76%	47.76%	52.24%
AVANCE PROGRAMADO		0.00%	0.00%	0.00%	
REALIZTES	0.00	0.00	1,380.29	1,380.29	
B. AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (B) :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION NETA (N=A+B-C) :					
		0.00	76,683.03	76,683.03	
C. DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE					
POR ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00	
POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	
TOTAL (C) :	0.00	0.00	0.00	0.00	
D. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					
EN EFECTIVO (N-C) :		0.00	76,683.03	76,683.03	
IGV (18% N-C) :		0.00	14,051.35	14,051.35	
TOTAL (D) :		0.00	92,114.38	92,114.38	
E. MONTO A FACTURAR (S/.)					
			92,114.38		

Julio Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 444001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA



Calle Bolívar 124 - Tiabaya – Arequipa
 Email: gonzalocaceresvaldivia@hotmail.com

Teléfonos: 054-959992969 – r.p.m.: *672140
 054-959774568

Calle Bolívar 124 - Tiabaya – Arequipa
 Email: gonzalocaceresvaldivia@hotmail.com

Teléfonos: 054-959992969 – r.p.m.: *672140
 054-959774568



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO****Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero****INFORME MENSUAL DE SUPERVISION****VALORIZACIÓN N° 01 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 04****MAYORES METRADOS****OBRA:**

**"PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE
VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO- SALDO DE OBRA"**

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO**2,016**



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA Nº008-
2014-FONDEPES

1. Datos generales de la Obra:

1.1.- Obra : "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"

1.2.- Ubicación

Localidad : Bahía Blanca
 Distrito : Ventanilla
 Provincia : Callao
 Región : Callao.

1.3.- Entidad Contratante: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES

1.4.- Proceso de Selección Obra : L. P. Nº 008-2014 - FONDEPES

* Modalidad : Por Contrata
 * Sistema de Contratación : A Precios Unitarios
 * Empresa ejecutora : CONSORCIO BAHIA BLANCA

- Chavín de Huantar E.I.R.L.

- Ibérico Ingeniería y Construcciones S.A.

- Corporación ARIS SAC.

- Corporación R&E SAC


 Julio Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHÍA BLANCA

1.4.- Costos y plazo de Ejecución

* Monto del Adicional Nº 04 : S/. 95,049.53
 * Plazo Ejecución : 32 días calendario (según expediente técnico)
 * Plazo Ejecución otorgado : Resolución de Secretaría General Nº 002-2016-
 FONDEPES/SG del 11/01/2016




PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA Nº008-
2014-FONDEPES

1.5.- Contrato de Ejecución de Obra

- Fecha de Adjudicación : 19 diciembre del 2014
- Fecha Firma de Contrato : 07 de enero del 2015
- Fecha de Entrega Terreno : 15 de enero del 2015
- Fecha de Inicio (contractual) : 23 enero del 2015.
- Fecha Término Inicial : 19 de setiembre del 2015
- Ampliación de plazo N° 01 : 19 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 052-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 02 : 44 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 115-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 03 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 134-2015 -FONDEPES/SG del 10/09/2015)
- Ampliación de plazo N° 04 : 24 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 152-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 05 : 04 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 180-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 06 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 205-2015-FONDEPES/SG del 23/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 07 : 08 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 208-2015- FONDEPES/SG del 24/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 08 : 32 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 002-2016-FONDEPES/SG del 11/01/2016)
- Fecha de Término Ampliada : 28 de enero del 2016
- Forma de Pago : Valorizaciones Mensuales
- Plantel Técnico:
- Gerente De Proyecto: Ing. Julio Cesar Incio Carrillo CIP N° 61606
 - Ing. Residente de Obra: Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP N° 66335


 Julio Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A BAHIA BLANCA



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES

- Administrador de Obra: Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez CIP N°127273
- Asistente de Residente: Ing. Félix Julio Chinchay Alvarado CIP N° 54003
- Esp. en estructuras: Ing. Romer Iván Lovón Dávila CIP N° 80180
- Esp. Mecánica de suelos: Ing. Fidel Ramírez Aguilar CIP N° 7066
- Esp. Seguridad de Obra: Ing. Víctor Hugo Lliuya Espinoza CIP N° 104511

1.6.- Proceso de Selección Supervisión: CP 08-2014-FONDEPES

- Modalidad : Por Contrata
- Monto Referencial : S/. 467,763.10
- Monto Contratado : S/. 420,986.79
- Sistema de Contratación : A Suma Alzada
- Empresa ejecutora : CONSORCIO SAN FRANCISCO
 - Ing. Limberg Luque Ortiz
 - Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia
- Representante Legal : Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia
- Gerente de Supervisión : Ing. Manuel Begazo Guzmán
- Jefe de Supervisión : Ing. Julio Bustamante Gonzales
- Asistente de Supervisión : Bach. Ing. Gabriela Bustamante Pérez
- Ing. de Seguridad : Ing. Fredy Ángeles Gonzales

1.7.- Adelantos

AL CONTRATISTA DE LA OBRA:

- * Directo : 2'301,457.10
- * Materiales : No solicitado

AL CONSULTOR DE LA SUPERVISION:

- * Directo : No solicitado.


 Julio Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHÍA BLANCA



PERU


Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES**1.8.- Responsables de la Obra:**

- * Residente : Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP N° 66335
 * Supervisor : Ing. Julio César Bustamante Gonzales CIP N° 44001

2. Partidas supervisadas durante el período:

De Las Partidas Programadas y ejecutadas de la Valorización N° 01 de la prestación Adicional N° 04 por mayores metrados

Partida	Descripción	Und	Metrado	VALORIZACION ACTUAL		
				Metrado	Parcial (S/-)	%
01.01	CABEZO L=50 M					
01.01.01	FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES					
01.01.01.01	CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES F'C = 280 KG/CM2	m3	22.22	22.22	11,683.50	100.00%
01.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	188.70	188.70	9,957.70	100.00%
01.01.01.03	ACERO DE REFUERZO	kg	2,320.88	2,320.88	11,743.65	100.00%
01.01.02	FABRICACION DE LOSAS NERVADAS EN CABEZO					
01.01.02.01	CONCRETO EN LOSAS F'C = 280 KG/CM2	m3	13.48	13.48	7,087.92	100.00%
01.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	83.22	83.22	4,391.52	100.00%
01.01.02.03	ACERO DE REFUERZO	kg	5,097.39	5,097.39	25,792.79	100.00%
01.01.03	LOSAS VACIADAS IN SITU					
01.01.03.01	CONCRETO EN VIGA MANDIL F'C = 280 KG/CM2	m3	0.57	0.00	0.00	0.00%
01.01.03.03	ACERO DE REFUERZO	kg	2,311.95	0.00	0.00	0.00%
02.00	ARQUITECTURA					
02.01	OTROS					
02.01.01	POLICARBONATO COLOR BLANCO E=16mm (INC. ACCES. PROVISION Y COLOCACION)	m2	4.78	0.00	0.00	0.00%
03.00	INSTALACIONES ELCTRICAS					
03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTES					
03.01.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICO	pto	2.00	1.00	345.46	50.00%
03.02	ALIMENTADORES					
03.02.01	ILUMINACION MUELLE	m	75.40	0.00	0.00	0.00%
04.00	INSTALACION SANITARIA					
04.01	SISTEMA DE AGUA DE MAR					
04.01.01	VALVULAS					
04.01.01.01	VALVULA COMPUERTA DE U. R. DE 3/4"	und	44.00	0.00	0.00	0.00%


 Julio Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A BAHÍA BLANCA



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES

3. Estado Situacional de la Obra

El suscrito se hace cargo de la Supervisión de la obra, luego de que el CONSORCIO SAN FRANCISCO, resultará ganador del proceso Concurso Público 08-2014-FONDEPES, para la Contratación de la Consultoría para el servicio de Supervisión de la Obra : Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra.


En la actualidad la obra se encuentra atrasada respecto a la ampliación de plazo N° 08, mediante (Resolución de Secretaría General N° 002-2016-FONDEPES/SG del 11/01/2016) otorgada.

Avance Físico de Obra y porcentaje de avance real respecto al total programado.

AVANCE FISICO DE OBRA

	MONTO DE LO EJECUTADO	% RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO
AVANCE FISICO DICIEMBRE 2015	S/. 76,682.74	47.76%

Situación de la Obra al 31/01/16	:		atrasada
Avance Acum. anterior al periodo	:		00.00%
Avance ejecución en el periodo	:		47.76%
Avance Acumulado	:		47.76%
Valorización N° 01 del Adicional N° 04	:	S/.	76,682.74
Reajustes	:	S/.	1,380.29


 Julio Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A BAHIA BLANCA



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES

Amortización del Adelanto Directo	:	S/.	No corresponde
Deducción por Adelanto Directo	:	S/.	No corresponde
Amortización del Adelanto de Materiales	:	S/.	No corresponde
Deducción por Adelanto de Materiales	:	S/.	No corresponde
Monto a pagar al Contratista	:	S/.	78,063.03
I.G.V	:	S/.	14,051.35
Total a pagar al Contratista	:	S/.	92,114.38
Valorizaciones pagadas	:		Ninguna

4. **Trabajos de Supervisión**
Control de mano de obra

La supervisión realizó un control de la mano de obra, de manera especial a la mano de obra calificada. En cuanto a la supervisión de la seguridad y salud ocupacional: se ha dispuesto que los trabajadores cuenten con implementos de seguridad, como uniformes, botas, cascos, lentes y guantes, la supervisión da una charla a los trabajadores sobre seguridad en obra, asimismo se ha solicitado a la residencia programar charlas de la misma índole cada semana, las cuales vienen siendo impartidas al personal de la obra. Todo el personal que labora en obra cuenta con el SCTR salud y vida.

Control de Equipo y Maquinaria

Se ha supervisado el equipo utilizado a la fecha: excavadora oruga, cargador frontal, grúa tipo castillo, martillo neumático, minicargador, rotomartillos, mezcladoras de concreto, vibradoras, grupo electrógeno, camionetas, tren completo de asfalto (tanque imprimador, esparcidora, rodillo liso, rodillo neumático, barredora, compresora, volquetes y otros accesorios) exigiendo que sea mínimamente de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.


Julio Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A BAHÍA BLANCA



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES

Control de materiales

La supervisión de materiales se realiza exigiendo al contratista que estos sean de primera calidad, y de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.

Control de calidad de procesos constructivos

La supervisión y control realizado a los procesos constructivos se ha realizado en la ejecución de cada una de las partidas indicadas en el expediente técnico, las observaciones, indicaciones y autorizaciones se dieron por medio de los asientos el cuaderno de obra.

Control de calidad

La supervisión viene exigiendo al contratista la implementación de protocolos para la liberación de las diferentes etapas de los procesos constructivos, asimismo verifica los trazos, nivelaciones alineamientos mediante equipos topográficos.

- En cuanto al control de probetas de concreto la supervisión viene muestreando por su parte los diferentes elementos de concreto y utilizando el laboratorio de la UNI, el contratista viene utilizando el laboratorio de la UNI, con resultados a la fecha aceptables.

Actividades y ocurrencias en la ejecución de la obra

- Habilitado, encofrado y vaciado de vigas transversales – cabezo
- Habilitado, encofrado y vaciado de losas transversales – cabezo
- Salida para tomacorriente trifásico

Modificaciones recomendadas por la Supervisión de la obra

Ninguna.


 Julio Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A BAHIA BLANCA



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA N°08-
2014-FONDEPES

Ampliaciones de Plazo y/o adicionales de obra

Ninguna.

Consultas del Contratista tramitadas a Entidad para traslado a Proyectista

Ninguna


Conclusiones y Recomendaciones.

La valorización N° 01 de la prestación adicional N° 04 tiene un avance 47.76% en el presente periodo, el porcentaje de avance de obra real acumulado es de 47.76%, y se encuentra atrasada.

Por otro lado las partidas no valorizadas aún no se pueden ejecutar ya que estas se efectuaran por proceso constructivo más adelante.

Anexos

- Valorización
- Metrados ejecutados
- Control de cartas fianza
- Pruebas de laboratorio y certificados de calidad del contratista
- Pruebas de laboratorio y certificados de calidad de la supervisión
- Avisos especiales de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú
- SCTR Contratista
- Control de seguridad de Supervisión
- Panel fotográfico
- Cuaderno de Obra
- CD



Julio Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

Ventanilla, 31 de Enero del 2,016.


**VALORIZACIÓN
N° 01 DE LA
PRESTACION
ADICIONAL N° 04**

MAYORES METRADOS

SUPERVISION DE OBRA
VALORIZACIÓN N° 1 del ADICIONAL N° 4
MAYORES METRADOS

OBRA : PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA -
 EJECUTA : CONSORCIO BAHIA BLANCA
 CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 MONTO CONTRATADO : 11,507,285.50 9,751,936.86 Sin/IGV SUPERVISA: CONSORCIO SAN FRANCISCO
 PLAZO EJEC. : 240 DIAS CALENDARIO SUPERVISOR: Ing. JULIO BUSTAMANTE GONZALES
 UBICACIÓN : CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA
 ADELANTO DIRECTO: : 2,301,457.10 1,950,387.37 Sin/IGV
 ADEL. MATERIALES : 0.00 0.00 Sin/IGV
 INCIO DE OBRA : 23/01/2015

Descripción	Monto Contratado	Valorización			Saldo por Valorizar
		Anterior	Actual	Acumulado	
A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL					
	160,552.75	0.00	76,682.74	76,682.74	83,870.01
TOTAL (A) :	160,552.75	0.00	76,682.74	76,682.74	83,870.01
AVANCE FISICO DE OBRA		0.00%	47.76%	47.76%	52.24%
AVANCE PROGRAMADO		0.00%	0.00%	0.00%	
REAJUSTES	0.00	0.00	1,380.29	1,380.29	
B. AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (B) :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION NETA (VN=A+R-B) :		0.00	78,063.03	78,063.03	
C. DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE					
POR ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00	
POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	
TOTAL (C) :		0.00	0.00	0.00	
D. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					
EN EFECTIVO (VN-C) :		0.00	78,063.03	78,063.03	
IGV (18% VN) :		0.00	14,051.35	14,051.35	
TOTAL (D) :		0.00	92,114.38	92,114.38	
E. MONTO A FACTURAR (S./.)			92,114.38		


 Julio Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A BAHIA BLANCA