

CONSORCIO SAN FRANCISCO

Ventanilla, 04 de abril del 2016

Carta N° 069 - 2016/L.P N° 008-2014-FONDEPES/CSF/JBG

Sres.

FONDEPES - DIGENIPAA

Atención: Ing. Jorge Alejandro Medina Rosell

Director DIGENIPAA-FONDEPES



Asunto:

Informe Mensual de Supervisión de Obra – Valorización N° 01 de la prestación adicional N° 05 por mayores metrados – marzo 2,016

Referencia:

- Obra "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, Distrito de Ventanilla - Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"

Me dirijo a usted con la finalidad de remitir adjunto el Informe Mensual Supervisión de la Valorización N° 01 de la prestación adicional N° 01 por mayores metrados de la obra de la referencia correspondiente al mes de marzo del 2,016. El presente adicional tiene un avance acumulado de 67.69% y se encuentra dentro del plazo de ejecución que considera el cronograma elaborado por la entidad. El resumen de la valorización del periodo comprendido entre el 22 y 31 de marzo del 2,016 es el siguiente:

SUPERVISION DE OBRA VALORIZACIÓN N° 01 del ADICIONAL N° 05 mar-16					
OBRA : PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA -					
EJECUTA : CONSORCIO BAHIA BLANCA					
CLIENTE : FONDO RACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO					
MONTO CONTRATADO : 11,387,283.30		5,731,308.86		Sin/IGV	
SUPERVISOR: CONSORCIO SAN FRANCISCO					
SUPERVISOR: Ing. JULIO BUSTAMANTE GONZALEZ					
PLAZO EJEC. : 240 DIAS CALENDARIO					
UBICACIÓN : CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA					
ADELANTO DIRECTO : 2,381,457.10		1,950,367.37		Sin/IGV	
ADEL. MATERIALES : 0.00		0.00		Sin/IGV	
FINICIO DE OBRA : 23/01/2015					
Descripción	Monto Contratado	Valorización			Saldo por Valorizar
		Anterior	Actual	Acumulado	
A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL					
TOTAL (A) :	142,714.32	0.00	96,600.04	96,600.04	46,114.28
AVANCE FISICO DE OBRA		0.00%	67.69%	67.69%	46,114.28
AVANCE PROGRAMADO		0.00%	0.00%	0.00%	32,31%
REAJUSTES	0.00	0.00	1,832.00	1,832.00	
B. AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (B) :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION NETA (A-B-C) :					
		0.00	96,532.04	96,532.04	
C. DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE					
POR ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00	
POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	
TOTAL (C) :		0.00	0.00	0.00	
D. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					
EN EFECTIVO (D+C) :		0.00	96,532.04	96,532.04	
IGV (18% D+C) :		0.00	17,735.77	17,735.77	
TOTAL (D) :		0.00	116,267.81	116,267.81	
E. MONTO A FACTURAR (S/L)					
			116,267.81		




Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - C.I.P. 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

CONSORCIO SAN FRANCISCO

Sin otro particular me despido de usted

Atentamente,


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

Adjunto:

- *Informe Mensual de obra de la Valorización N°01 de la prestación Adicional N° 05 por mayores metrados - marzo 2,016, Original y copia, con 181 folios c/u. y un CD.*



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

LICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO



**Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

VALORIZACIÓN N° 01 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 05

MAYORES METRADOS

OBRA:

**"PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE
VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO- SALDO DE OBRA"**

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO

2,016



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

LICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES

1. Datos generales de la Obra:

1.1.- Obra : "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"

1.2.- Ubicación

Localidad : Bahía Blanca
Distrito : Ventanilla
Provincia : Callao
Región : Callao.

1.3.- Entidad Contratante: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES

1.4.- Proceso de Selección Obra : L. P. N° 008-2014 - FONDEPES

* Modalidad : Por Contrata
* Sistema de Contratación : A Precios Unitarios
* Empresa ejecutora : CONSORCIO BAHIA BLANCA


- Chavín de Huantar E.I.R.L.
- Ibérico Ingeniería y Construcciones S.A.
- Corporación ARIS SAC.
- Corporación R&E SAC

1.4.- Costos y plazo de Ejecución

* Monto del Adicional N° 01 : S/. 334,008.54
* Plazo Ejecución : 17 días calendario (según expediente técnico)
* Plazo Ejecución otorgado : Denegado (Resolución de Secretaría General 134-2015 – FONDEPES/SG)

1.5.- Contrato de Ejecución de Obra

Fecha de Adjudicación : 19 diciembre del 2014
Fecha Firma de Contrato : 07 de enero del 2015


.....
Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA




PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

LICITACIÓN PÚBLICA Nº08-
2014-FONDEPES

- Fecha de Entrega Terreno : 15 de enero del 2015
- Fecha de Inicio (contractual) : 23 enero del 2015.
- Fecha Término Inicial : 19 de setiembre del 2015
- Ampliación de plazo N° 01 : 19 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 052-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 02 : 44 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 115-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 03 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 134-2015 -FONDEPES/SG del 10/09/2015)
- Ampliación de plazo N° 04 : 24 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 152-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 05 : 04 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 180-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 06 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 205-2015-FONDEPES/SG del 23/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 07 : 08 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 208-2015- FONDEPES/SG del 24/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 08 : 32 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 002-2016-FONDEPES/SG del 11/01/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 09 : 15 días calendario
12 de febrero del 2016 (Resolución de
Secretaría General N° 018-2016-
FONDEPES/SG del 12/02/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 10 : 15 días calendario
12 de febrero del 2016 (Resolución de
Secretaría General N° 029-2016-
FONDEPES/SG del 26/02/2016)


Julio C. Bustamante González
Ingeniero Civil - CIF: 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

LICITACIÓN PÚBLICA Nº08-
2014-FONDEPES

Ampliación de plazo parcial N° 11 : 12 días calendario
10 de marzo del 2016 (Resolución de
Secretaría General N° 032-2016-
FONDEPES/SG del 10/03/2016)

Ampliación de plazo parcial N° 12 : 12 días calendario
22 de marzo del 2016 (Resolución de
Secretaría General N° 039-2016-
FONDEPES/SG del 22/03/2016)

Fecha de Término Ampliada : 22 de marzo del 2016

Forma de Pago : Valorizaciones Mensuales

Plantel Técnico:

- Gerente De Proyecto: Ing. Julio Cesar Incio Carrillo CIP N° 61606
- Ing. Residente de Obra: Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP N° 66335
- Administrador de Obra: Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez CIP N°127273
- Asistente de Residente: Ing. Félix Julio Chinchay Alvarado CIP N° 54003
- Esp. en estructuras: Ing. Romer Iván Lovón Dávila CIP N° 80180
- Esp. Mecánica de suelos: Ing. Fidel Ramírez Aguilar CIP N° 7066
- Esp. Seguridad de Obra: Ing. Víctor Hugo LLIuya Espinoza CIP N° 104511

1.6.- Proceso de Selección Supervisión: CP 08-2014-FONDEPES

- Modalidad : Por Contrata
- Monto Referencial : S/. 467,763.10
- Monto Contratado : S/. 420,986.79
- Sistema de Contratación : A Suma Alzada
- Empresa ejecutora : CONSORCIO SAN FRANCISCO

- Ing. Limberg Luque Ortiz
- Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 14001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA



PERU

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

LICITACIÓN PÚBLICA N°008-2014-FONDEPES

- Representante Legal : Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia
- Gerente de Supervisión : Ing. Manuel Begazo Guzmán
- Jefe de Supervisión : Ing. Julio Bustamante Gonzales
- Asistente de Supervisión : Bach. Ing. Gabriela Bustamante Pérez
- Ing. de Seguridad : Ing. Fredy Ángeles Gonzales

1.7.- Adelantos

AL CONTRATISTA DE LA OBRA:

- * Directo : 2'301,457.10
- * Materiales : No solicitado

AL CONSULTOR DE LA SUPERVISION:

- * Directo : No solicitado.

Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

1.8.- Responsables de la Obra:

- * Residente : Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP N° 66335
- * Supervisor : Ing. Julio César Bustamante Gonzales CIP N° 44001

2. Partidas supervisadas durante el período:

De Las Partidas Programadas y ejecutadas de la Valorización N° 01 de la prestación Adicional N° 05

Partida	Descripción	Und	Metrado	VALORIZACION ACTUAL		
				Metrado	Parcial (S/.)	%
01.00	<u>ESTRUCTURAS EN MAR</u>					
01.01	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE Y CABEZO					
01.01.01	FABRICACION DE PILOTES METALICOS H, PARANTES DE DEFENSA	m	142.50	142.50	63,040.58	100.0%
02.00	<u>INSTALACION SANITARIA</u>					
02.01	RED DE AGUA POTABLE					
02.01.01	SUMINST/PRUEBA HIDRA/TUB PVC ø 2" C-10	m	54.70	0.00	0.00	0.0%
02.01.02	PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA AGUA FRIA	m	118.32	0.00	0.00	0.0%
02.02	SISTEMA DE AGUA DE MAR					
02.02.01	TUBERIA PVC ø 3"	m	65.74	65.74	25,785.20	100.0%



PERU

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

LICITACIÓN PÚBLICA Nº008-2014-FONDEPES

02.02.02	EXCAV. DE ZANJAS P/TUBERIA	m	3.74	3.74	73.83	100.0%
02.02.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUBERIA	m	3.74	3.74	8.15	100.0%
02.02.04	PREP. D/CAMA DE APOYO (E=10 cm)	m	3.74	3.74	60.85	100.0%
02.02.05	RELL/COMP. C/PL VIBRADOR MANUAL E/T N	m	3.74	3.74	35.53	100.0%
02.03	SISTEMA CONTRA INCENDIO					
02.03.01	SUMINST DE TUBERIA LISA HDPE PECC-100 Dext 110MM (4") PN-10	m	122.67	0.00	0.00	0.0%
02.03.02	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 110 MM PN-10	glb	1.00	0.00	0.00	0.0%
02.03.03	INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	glb	0.50	0.00	0.00	0.0%
02.04	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS					
02.04.01	ACCESORIOS SANITARIOS					
02.04.01.01	DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA	pza	1.00	1.00	440.34	100.0%

1. Estado Situacional de la Obra

El suscrito se hace cargo de la Supervisión de la obra, luego de que el CONSORCIO SAN FRANCISCO, resultará ganador del proceso Concurso Público 08-2014-FONDEPES, para la Contratación de la Consultoría para el servicio de Supervisión de la Obra : Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra.

El presente adicional se encuentra en ejecución.

Avance Físico de Obra y porcentaje de avance real respecto al total programado.

Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIR 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

AVANCE FISICO DE OBRA

	MONTO DE LO EJECUTADO	% RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO
AVANCE FISICO MARZO 2016	S/. 96,600.04	67.69 %



Situación de la Obra al 31/03/16	:		Atrasada
Avance Acum. anterior al periodo	:		00.00%
Avance ejecución en el periodo	:		67.69%
Avance Acumulado	:		67.69%
Valorización N° 01 del Adicional N° 05	:	S/.	96,600.04
Reajustes	:	S/.	1,932.00
Amortización del Adelanto Directo	:	S/.	No corresponde
Deducción por Adelanto Directo	:	S/.	No corresponde
Amortización del Adelanto de Materiales	:	S/.	No corresponde
Deducción por Adelanto de Materiales	:	S/.	No corresponde
Monto a pagar al Contratista	:	S/.	98,532.04
I.G.V	:	S/.	17,735.77
Total a pagar al Contratista	:	S/.	116,267.81
Valorizaciones pagadas	:		Ninguna


2. Trabajos de Supervisión

Control de mano de obra

La supervisión realizó un control de la mano de obra, de manera especial a la mano de obra calificada. En cuanto a la supervisión de la seguridad y salud ocupacional: se ha dispuesto que los trabajadores cuenten con implementos de seguridad, como uniformes, botas, cascos, lentes y guantes, la supervisión da una charla a los trabajadores sobre seguridad en obra, asimismo se ha solicitado a la residencia programar charlas de la misma índole cada semana, las cuales vienen siendo impartidas al personal de la obra. Todo el personal que labora en obra cuenta con el SCTR salud y vida.

Control de Equipo y Maquinaria

Se ha supervisado el equipo utilizado a la fecha: excavadora oruga, cargador frontal, grúa tipo castillo, martillo neumático, minicargador, rotomartillos, mezcladoras de concreto, vibradoras, grupo electrógeno, camionetas, tren completo de asfalto (tanque imprimador, esparcidora, rodillo liso, rodillo neumático, barredora, compresora, volquetes y otros


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

LICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES

accesorios) exigiendo que sea mínimamente de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.

Control de materiales

La supervisión de materiales se realiza exigiendo al contratista que estos sean de primera calidad, y de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.

Control de calidad de procesos constructivos

La supervisión y control realizado a los procesos constructivos se ha realizado en la ejecución de cada una de las partidas indicadas en el expediente técnico, las observaciones, indicaciones y autorizaciones se dieron por medio de los asientos el cuaderno de obra.

Control de calidad

La supervisión viene exigiendo al contratista la implementación de protocolos para la liberación de las diferentes etapas de los procesos constructivos, asimismo verifica los trazos, nivelaciones alineamientos mediante equipos topográficos.

- En cuanto al control de probetas de concreto la supervisión viene muestreando por su parte los diferentes elementos de concreto y utilizando el laboratorio de la UNI, el contratista viene utilizando el laboratorio de la UNI, con resultados a la fecha aceptables.

Actividades en la ejecución de la obra

- Fabricación de pilotes y vigas H metálicos de defensa
- Excavación, refine y nivelación de zanja para tubería de impulsión PVC 3" y 4"
- Tendido de tubería PVC 3" y PVC 4"
- Relleno compactado con material de préstamo
- Instalación de ducha cromada


.....
Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - C.P. 4001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

LICITACIÓN PÚBLICA N°06-
2014-FONDEPES

Modificaciones recomendadas por la Supervisión de la obra

Ninguna.

Ampliaciones de Plazo y/o adicionales de obra

Ninguna.

Consultas del Contratista tramitadas a Entidad para traslado a Proyectista


Ninguna

Conclusiones y Recomendaciones.

La prestación adicional N° 05 tiene un avance 67.69% en el presente periodo, el porcentaje de avance de obra real acumulado es de 67.69%, y se encuentra en ejecución.

Anexos

- Valorización
- Metrados ejecutados
- Control de cartas fianza
- Avisos especiales de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú
- SCTR Contratista
- Control de seguridad de Supervisión
- Panel fotográfico
- Cuaderno de Obra
- CD


.....
Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - OIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

Ventanilla, 31 de marzo del 2,016.

SUPERVISION DE OBRA
VALORIZACIÓN N° 01 del ADICIONAL N° 05
 mar-16

OBRA : PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA -

EJECUTA : CONSORCIO BAHIA BLANCA

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO CONTRATADO : 11,507,285.50

PLAZO EJEC. : 240 DIAS CALENDARIO

UBICACIÓN : CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA

ADELANTO DIRECTO: : 2,301,457.10

ADEL. MATERIALES : 0.00

INCIO DE OBRA : 23/01/2015

SUPERVISA: CONSORCIO SAN FRANCISCO
 SUPERVISOR: Ing. JULIO BUSTAMANTE GONZALES

9,751,936.86 Sin/IGV

1,950,387.37 Sin/IGV

0.00 Sin/IGV

Descripción	Monto Contratado	Valorización			Saldo por Valorizar
		Anterior	Actual	Acumulado	
A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL					
	142,714.32	0.00	96,600.04	96,600.04	46,114.28
TOTAL (A) :	142,714.32	0.00	96,600.04	96,600.04	46,114.28
AVANCE FISICO DE OBRA		0.00%	67.69%	67.69%	32.31%
AVANCE PROGRAMADO		0.00%	0.00%	0.00%	
REAJUSTES	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	
B. AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (B) :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION NETA (VN=A+R-B) :		0.00	98,532.04	98,532.04	
C. DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE					
POR ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00	
POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	
TOTAL (C) :		0.00	0.00	0.00	
D. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					
EN EFECTIVO (VN-C) :		0.00	98,532.04	98,532.04	
IGV (18% VN) :		0.00	17,735.77	17,735.77	
TOTAL (D) :		0.00	116,267.81	116,267.81	
E. MONTO A FACTURAR (S/.)			116,267.81		



 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA