

CONSORCIO SAN FRANCISCO

Ventanilla, 4 de abril del 2016

CARTA N° 064-2016 – LP. N° 008-2014-FONDEPES -CSF/JBG

Sres.

FONDEPES - DIGENIPAA

Atención: Ing. Jorge Alejandro Medina Rosell

Director DIGENIPAA-FONDEPES



Asunto:

Presentación de la Valorización N° 08 de la prestación adicional N° 01 del Contratista- Carta N° 034- 2016- CBB/CO

Referencia:

- Obra "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca-Distrito De Ventanilla - Callao, Provincia Constitucional Del Callao – Saldo de Obra".

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento lo siguiente:

1. Debo indicar que con fecha 31 de marzo, se ha recibido del contratista mediante carta indicada en el asunto la valorización de obra N° 08 de la prestación adicional N° 01 - marzo 2,106.

Al respecto debo señalar:

1. La valorización presentada a esta supervisión cumple con la documentación mínima necesaria.
2. Los Metrados considerados han sido elaborados y conciliados, en cumplimiento de la Ley de Contrataciones y su Reglamento.
3. Esta supervisión ha revisado la Valorización presentada por el Contratista y la ha visado, en señal de conformidad.

Sin otro particular me reitero de usted.

Atentamente,

Julio Bustamante
 Julio Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA



Adjunto:

- Valorización N° 08 de la prestación adicional N° 01 – marzo del 2016. Elaborada por el contratista. (En Original y 01 copias con 321 folios c/u).
- Documento de la referencia

CONSORCIO SAN FRANCISCO

Ventanilla, 04 abril del 2016

Carta N° 065 - 2016/L.P N° 008-2014-FONDEPES/CSF/JBG

Sres.

FONDEPES - DIGENIPAA

Atención: Ing. Jorge Alejandro Medina Rosell

Director DIGENIPAA-FONDEPES

FONDEPES RECEPCION	
Fecha:	04 ABR 2016
Por:	
Hora: 5:30	N° Registro: 1558

NO HAY CALIFICACION NI ACEPTACION

Asunto:

Informe Mensual de Supervisión de Obra – Valorización N° 08 de la prestación adicional N° 01- marzo 2,016

Referencia:

- Obra "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, Distrito de Ventanilla - Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"

Me dirijo a usted con la finalidad de remitir adjunto el Informe Mensual Supervisión de la Valorización N° 08 de la prestación adicional N° 01 de la obra de la referencia correspondiente al mes de marzo del 2,016. La obra tiene un avance real de 8.83% y un acumulado del 87.62% que es menor del 100% programado, sin embargo el contratista tiene tramitada una ampliación de plazo N° 13. El resumen de la valorización del periodo comprendido entre el 01 y 31 de marzo del 2,016 es el siguiente:

SUPERVISION DE OBRA					
VALORIZACIÓN N° 08 del ADICIONAL N° 01					
mar-16					
OBRA :	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA -				
EJECUTA :	CONSORCIO BAHIA BLANCA				
CLIENTE :	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO				
MONTO CONTRATADO :	11,387,285.30	1,751,936.86	Sin/IGV	SUPERVISOR: Ing. JULIO BUSTAMANTE GONZALEZ	
PLAZO EXEC. :	240 DIAS CALENDARIO				
UBICACIÓN :	CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA				
ADELANTO DIRECTO :	2,301,457.10	1,950,387.37	Sin/IGV	SUPERVISOR: Ing. JULIO BUSTAMANTE GONZALEZ	
ADEL. MATERIALES :	0.00				
INICIO DE OBRA :	23/01/2015				

Descripción	Monto Contratado	Valorización			Saldo por Valorizar
		Anterior	Actual	Acumulado	
A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL					
TOTAL (A) :	334,000.54	263,178.12	29,894.82	292,672.94	41,327.60
AVANCE FISICO DE OBRA		78.79%	8.83%	87.62%	12.38%
AVANCE PROGRAMADO		100.00%	0.00%	100.00%	
REALISTES	0.00	3,129.82	1,209.29	4,339.11	
B. AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (B) :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION NETA (A-B) :		263,178.12	30,704.11	292,672.94	41,327.60
C. DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE					
POR ADELANTO DIRECTO		11,991.50	0.00	11,991.50	
POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	
TOTAL (C) :		11,991.50	0.00	11,991.50	
D. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					
EN EFECTIVO (D-C) :		254,713.44	30,704.11	285,417.55	
IGV (18% IVD) :		46,848.42	5,526.74	52,375.16	
TOTAL (D) :		300,561.86	36,230.85	336,792.71	
E. MONTO A FACTURAR (S/.)			36,230.85		

FONDEPES
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA
ARTESANAL ACUICOLA

05 ABR. 2016 9:22

RECIBIDO


N° Registro: _____ Hora: _____

Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A: BAHIA BLANCA

CONSORCIO SAN FRANCISCO

Sin otro particular me despido de usted

Atentamente,


Julio C. Bustamante Gonzalez
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

Adjunto:

- Informe Mensual de obra de la Valorización N°08 de la prestación Adicional N° 01 -marzo 2,016, Original y copia, con 194 folios c/u. y un CD.



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO



**Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

VALORIZACIÓN N° 08 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01

OBRA:

**"PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE
VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO- SALDO DE OBRA"**

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO

2,016



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA Nº008-
2014-FONDEPES

1. Datos generales de la Obra:

1.1.- Obra : "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"

1.2.- Ubicación

Localidad : Bahía Blanca
 Distrito : Ventanilla
 Provincia : Callao
 Región : Callao.

1.3.- Entidad Contratante: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES

1.4.- Proceso de Selección Obra : L. P. Nº 008-2014 - FONDEPES


* Modalidad : Por Contrata
 * Sistema de Contratación : A Precios Unitarios
 * Empresa ejecutora : CONSORCIO BAHIA BLANCA
 - Chavín de Huantar E.I.R.L.
 - Ibérico Ingeniería y Construcciones S.A.
 - Corporación ARIS SAC.
 - Corporación R&E SAC

1.4.- Costos y plazo de Ejecución

* Monto del Adicional Nº 01 : S/. 334,008.54
 * Plazo Ejecución : 17 días calendario (según expediente técnico)
 * Plazo Ejecución otorgado : Denegado (Resolución de Secretaría General 134-2015 – FONDEPES/SG)

1.5.- Contrato de Ejecución de Obra

Fecha de Adjudicación : 19 diciembre del 2014
 Fecha Firma de Contrato : 07 de enero del 2015


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA



- Fecha de Entrega Terreno : 15 de enero del 2015
- Fecha de Inicio (contractual) : 23 enero del 2015.
- Fecha Término Inicial : 19 de setiembre del 2015
- Ampliación de plazo N° 01 : 19 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 052-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 02 : 44 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 115-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 03 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 134-2015 -FONDEPES/SG del 10/09/2015)
- Ampliación de plazo N° 04 : 24 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 152-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 05 : 04 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 180-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 06 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 205-2015-FONDEPES/SG del 23/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 07 : 08 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 208-2015- FONDEPES/SG del 24/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 08 : 32 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 002-2016-FONDEPES/SG del 11/01/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 09 : 15 días calendario
12 de febrero del 2016 (Resolución de
Secretaría General N° 018-2016-
FONDEPES/SG del 12/02/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 10 : 15 días calendario
12 de febrero del 2016 (Resolución de
Secretaría General N° 029-2016-
FONDEPES/SG del 26/02/2016)


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

Ampliación de plazo parcial N° 11 : 12 días calendario

10 de marzo del 2016 (Resolución de
Secretaría General N° 032-2016-
FONDEPES/SG del 10/03/2016)

Ampliación de plazo parcial N° 12 : 12 días calendario

22 de marzo del 2016 (Resolución de
Secretaría General N° 039-2016-
FONDEPES/SG del 22/03/2016)

Fecha de Término Ampliada : 22 de marzo del 2016

Forma de Pago : Valorizaciones Mensuales

Plantel Técnico:

- Gerente De Proyecto: Ing. Julio Cesar Incio Carrillo CIP N° 61606
- Ing. Residente de Obra: Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP N° 66335
- Administrador de Obra: Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez CIP N°127273
- Asistente de Residente: Ing. Félix Julio Chinchay Alvarado CIP N° 54003
- Esp. en estructuras: Ing. Romer Iván Lovón Dávila CIP N° 80180
- Esp. Mecánica de suelos: Ing. Fidel Ramírez Aguilar CIP N° 7066
- Esp. Seguridad de Obra: Ing. Víctor Hugo Lliuya Espinoza CIP N° 104511

1.6.- Proceso de Selección Supervisión: CP 08-2014-FONDEPES

- Modalidad : Por Contrata
- Monto Referencial : S/. 467,763.10
- Monto Contratado : S/. 420,986.79
- Sistema de Contratación : A Suma Alzada
- Empresa ejecutora : CONSORCIO SAN FRANCISCO
 - Ing. Limberg Luque Ortiz
 - Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA



- Representante Legal : Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia
- Gerente de Supervisión : Ing. Manuel Begazo Guzmán
- Jefe de Supervisión : Ing. Julio Bustamante Gonzales
- Asistente de Supervisión : Bach. Ing. Gabriela Bustamante Pérez
- Ing. de Seguridad : Ing. Fredy Ángeles Gonzales

1.7.- AdelantosAL CONTRATISTA DE LA OBRA:

- * Directo : 2'301,457.10
- * Materiales : No solicitado

AL CONSULTOR DE LA SUPERVISION:

- * Directo : No solicitado.


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

1.8.- Responsables de la Obra:

- * Residente : Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP N° 66335
- * Supervisor : Ing. Julio César Bustamante Gonzales CIP N° 44001

2. Partidas supervisadas durante el período:

De Las Partidas Programadas y ejecutadas de la Valorización N° 08 de la prestación Adicional N° 01

Partida	Descripción	Und	Metrado	VALORIZACION ACTUAL		
				Metrado	Parcial (S/.)	%
	SUB-PRESUPUESTO 01					
01	ESTRUCTURAS EN MAR					
01.02	LOSA DE APROXIMACION L= 33.40 M.					
01.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
01.02.01.01	RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRESTAMO	m3	11.91	0.00	0.00	0.0%
01.02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					
01.02.02.01	ZAPATAS					
01.02.02.01.04	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	82.44	0.00	0.00	0.0%
01.02.03	VIGAS					
01.02.03.01	CONCRETO EN VIGAS F'C=280 KG/CM2	m3	3.85	0.00	0.00	0.0%




PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA Nº008-
2014-FONDEPES

107

01.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	32.70	0.00	0.00	0.0%
01.02.03.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	2,193.72	0.00	0.00	0.0%
01.02.04	LOSA ARMADA INCLUYE PARAPETO					
01.02.04.01	CONCRETO EN LOSAS FC = 280 KG/CM2	m3	34.40	0.00	0.00	0.0%
01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	19.55	0.00	0.00	0.0%
01.02.04.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	8,420.79	0.00	0.00	0.0%
01.03	MUELLE ESPIGON L= 131.1 M.					
01.03.02	FABRICACION DE LOSAS NERVADAS EN MUELLE					
01.03.02.01	CONCRETO EN LOSAS FC = 280 KG/CM2	m3	35.22	0.00	0.00	0.0%
01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	153.44	0.00	0.00	0.0%
01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	7,332.06	0.00	0.00	0.0%
01.03.03	NUCLEOS LLENADOS IN SITU					
01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.30	0.00	0.00	0.0%
01.03.04	JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES					
01.03.04.01	CONCRETO EN VIG MANDIL F'C=280 KG/CM2	m3	8.04	2.59	1,361.85	0.0%
01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.85	1.24	65.43	0.0%
01.03.06	LOSAS VACIADAS EN SITU					
01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	4,712.77	3967.41	20,075.09	84.2%
01.04	CABEZO L = 50.00 m.					
01.04.01	FABRICACION DE PILOTES DE CONCRETO					
01.04.01.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	5,340.86	0.00	0.00	0.0%
01.04.07	MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS PUEBLES					
01.04.07.03	TRANSPORTE DE LOSAS PREFABRICADAS	und	3.00	3.00	614.58	100.0%
01.04.07.04	PUNTA PARA PILOTE	und	43.00	0.00	0.00	0.0%
01.04.07.07	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	6.00	0.00	0.00	0.0%
01.04.07.08	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	3.00	3.00	2,287.23	100.0%
02	ESTRUCTURAS EN TIERRA					
02.17	TANQUE ELEVADO					
02.17.04	ZAPATA PILOTE COLUMNA					
02.17.04.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	143.28	0.00	0.00	0.0%
02.17.05	VIGA DE CIMENTACION					
02.17.05.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	99.10	0.00	0.00	0.0%
02.17.06	COLUMNAS					
02.17.06.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	1,128.54	0.00	0.00	0.0%
02.17.07	VIGAS					
02.17.07.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	903.88	0.00	0.00	0.0%
02.17.09	MUROS DE TANQUE ELEVADO					
02.17.09.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	370.75	0.00	0.00	0.0%
02.20	CANALETAS					
02.20.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA



02.20.01.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	56.91	17.50	356.48	30.8%
02.20.02	SOLADO DE CIMENTACION					
02.20.02.01	SOLADOS CONCRETO F'c=100 kg/cm2 h=2"	m2	137.07	26.10	348.44	19.0%
02.20.03	CONCRETO ARMADO					
02.20.03.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2.	m3	3.79	2.37	1,013.79	62.5%
02.20.03.04	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES.	m2	56.45	27.55	1,187.13	48.8%
03	ARQUITECTURA					
03.07	CARPINTERIA					
03.07.02	CARPINTERIA DE ALUMINIO					
03.07.02.04	VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO.	m2	8.28	0.00	0.00	0.0%
03.07.03	CARPINTERIA DE MADERA					
03.07.03.01	PUERTA APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MAD. CEDRO11/2"x6"	m2	45.77	0.00	0.00	0.0%
03.07.03.02	PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM, TRIPLAY LUPUNA 6MM, CON MARCO DE MAD. CEDRO11/2"x4"	m2	9.70	0.00	0.00	0.0%
06	INSTALACIONES SANITARIAS					
06.03	SISTEMA DE AGUA DE MAR					
06.03.12	CANALETAS	m2	59.09	0.00	0.00	0.0%
06.03.12.01	COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA					
09	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
09.04	PARTIDAS EN ESTRUCTURAS EN MAR					
09.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS-LOSA DE APROXIMACION					
09.04.01.01	EXCAVACION PARA CIMENTOS Y ZAPATAS		477.93	0.00	0.00	0.0%
09.04.01.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE		144.09	0.00	0.00	0.0%

3. Estado Situacional de la Obra


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

El suscrito se hace cargo de la Supervisión de la obra, luego de que el CONSORCIO SAN FRANCISCO, resultará ganador del proceso Concurso Público 08-2014-FONDEPES, para la Contratación de la Consultoría para el servicio de Supervisión de la Obra : Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra.

En la actualidad la obra se encuentra atrasada ya que al haberse denegado la ampliación de plazo N° 03, mediante (Resolución de Secretaría General N° 115-2015-FONDEPES/SG) no cuenta con plazo efectivo de ejecución de obra.



Por otro lado las partidas no valorizadas aún no se pueden ejecutar ya que estas se efectuaran por proceso constructivo más adelante.

Avance Físico de Obra y porcentaje de avance real respecto al total programado.

AVANCE FISICO DE OBRA

	MONTO DE LO EJECUTADO	% RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO
AVANCE FISICO MARZO 2016	S/. 29,494.82	8.83 %

Situación de la Obra al 31/03/16	:	Atrasada
Avance Acum. anterior al periodo	:	78.79%
Avance ejecución en el periodo	:	8.83%
Avance Acumulado	:	87.62%
Valorización N° 08 del Adicional N° 01	: S/.	29,494.82
Reajustes	: S/.	1,209.29
Amortización del Adelanto Directo	: S/.	No corresponde
Deducción por Adelanto Directo	: S/.	No corresponde
Amortización del Adelanto de Materiales	: S/.	No corresponde
Deducción por Adelanto de Materiales	: S/.	No corresponde
Monto a pagar al Contratista	: S/.	30,704.11
I.G.V	: S/.	5,526.74
Total a pagar al Contratista	: S/.	36,230.85
Valorizaciones pagadas	:	Val 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

4. **Trabajos de Supervisión**

Control de mano de obra

La supervisión realizó un control de la mano de obra, de manera especial a la mano de obra calificada. En cuanto a la supervisión de la seguridad y salud ocupacional: se ha dispuesto que los trabajadores cuenten con implementos de seguridad, como uniformes, botas, cascos, lentes y guantes, la supervisión da una charla a los trabajadores sobre seguridad en obra, asimismo se ha solicitado a la residencia programar charlas de la misma índole cada semana, las cuales vienen siendo impartidas al personal de la obra.

Todo el personal que labora en obra cuenta con el SCTR salud y vida.

Control de Equipo y Maquinaria

Se ha supervisado el equipo utilizado a la fecha: excavadora oruga, cargador frontal, grúa tipo castillo, martillo neumático, minicargador, rotomartillos, mezcladoras de concreto, vibradoras, grupo electrógeno, camionetas, tren completo de asfalto (tanque imprimador, esparcidora, rodillo liso, rodillo neumático, barredora, compresora, volquetes y otros accesorios) exigiendo que sea mínimamente de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.

Control de materiales

La supervisión de materiales se realiza exigiendo al contratista que estos sean de primera calidad, y de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.

Control de calidad de procesos constructivos

La supervisión y control realizado a los procesos constructivos se ha realizado en la ejecución de cada una de las partidas indicadas en el expediente técnico, las observaciones, indicaciones y autorizaciones se dieron por medio de los asientos el cuaderno de obra.


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA



Control de calidad

La supervisión viene exigiendo al contratista la implementación de protocolos para la liberación de las diferentes etapas de los procesos constructivos, asimismo verifica los trazos, nivelaciones alineamientos mediante equipos topográficos.

- En cuanto al control de probetas de concreto la supervisión viene muestreando por su parte los diferentes elementos de concreto y utilizando el laboratorio de la UNI, el contratista viene utilizando el laboratorio de la UNI, con resultados a la fecha aceptables.

Actividades en la ejecución de la obra


- Encofrado, vaciado y desencofrado de juntas longitudinales y transversales en cabezo
- Habilitación de acero en losa $h=0.15$ m. en cabezo
- Transporte y colocación de escaleras – embarcadero
- Eliminación de material excedente en canaletas
- Solado, vaciado y tarrajeo con impermeabilizante de canaletas

Modificaciones recomendadas por la Supervisión de la obra

Ninguna.

Ampliaciones de Plazo y/o adicionales de obra

Ninguna.


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

Consultas del Contratista tramitadas a Entidad para traslado a Proyectista

Ninguna

Conclusiones y Recomendaciones.

La prestación adicional N° 01 tiene un avance 8.83% en el presente periodo, el porcentaje de avance de obra real acumulado es de 87.62%, y se encuentra por debajo del 100.00% del acumulado programado, por lo tanto se encuentra atrasada. Es importante señalar que al haberse denegado la ampliación de plazo N° 03, mediante




(Resolución de Secretaría General N° 115-2015-FONDEPES/SG) no cuenta con plazo efectivo de ejecución de obra por tanto como consecuencia tampoco cuenta con el control de avance programado curva "S" ni calendario valorizado.

Por otro lado las partidas no valorizadas aún no se pueden ejecutar ya que estas se efectuaran por proceso constructivo más adelante.

Anexos

- Valorización
- Metrados ejecutados
- Control de cartas fianza
- Avisos especiales de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú
- SCTR Contratista
- Control de seguridad de Supervisión
- Panel fotográfico
- Cuaderno de Obra
- CD


.....
Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil C.P. 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

Ventanilla, 31 de marzo del 2016.

CONSORCIO BAHIA BLANCA

RESUMEN GENERAL DE PROYECCION DE VALORIZACION DE OBRA N° 08 - MARZO 2016 DEL ADICIONAL N°01

OBRA : "PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - SALDO DE OBRA"

ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISOR : Ing. Julio Cesar Bustamante Gonzales
 RESIDENTE : Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones
 CONTRATISTA : CONSORCIO BAHIA BLANCA
 FECHA : MARZO 2016

Monto Adicional 01	S/. 394,130.08	Supervisor	: Ing. Julio Cesar Bustamante Gonzales
Fecha-Inicio de Obra	23-ene-15	Residente	: Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones
Pazo de Ejecución	240	SEGUN COSTO DIRECTO	
Fecha-termino de Obra	19-sep-15	Monto Valorizado del Mes	: S/. 27,310.02 8.83%
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios	Monto Valorizado Acumulado	: S/. 270,993.49 87.62%
		Monto-Saldo por Valorizar	: S/. 38,273.67 12.38%

N°	DESCRIPCION	PARCIAL S/.	ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO	
			%	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado
01	SUB-PRESUPUESTO 01 DEL ADICIONAL N 01	309,267.16	78.79%	243,693.47	8.83%	27,310.02	87.62%	270,993.49	12.38%	38,273.67			
	COSTO DIRECTO TOTAL	309,267.16		243,693.47		27,310.02		270,993.49		38,273.67			
	GASTOS GENERALES (4.00 %)	12,376.89		9,747.34		1,092.40		10,839.75		1,530.95			
	UTILIDAD (4.00%)	12,376.89		9,747.34		1,092.40		10,839.75		1,530.95			
	SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO	334,008.54		263,178.15		29,494.82		292,672.99		41,335.57			
	I.G.V. (18.0 %)	60,121.54		47,372.06		5,309.08		52,681.14		7,440.40			
	TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO	394,130.08		310,550.21		34,803.90		345,354.13		48,775.97			
	VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)	334,008.54		263,178.15		29,494.82		292,672.99		41,335.57			
	I.G.V. (18.0 %)	60,121.54		47,372.06		5,309.08		52,681.14		7,440.40			
	VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)	394,130.08		310,550.21		34,803.90		345,354.13		48,775.97			

Ubicación	
Región	: LIMA
Departamento	: LIMA
Provincia	: CALLAO
Lugar	: VENTANILLA


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA


 JULIO C. BUSTAMANTE GONZALEZ
 INGENIERO CIVIL
 REG. CP N° 60032

CONSORCIO BAHIA BLANCA

VALORIZACION DE OBRA N° 08 DEL ADICIONAL N 01 - MARZO 2016 RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR


OBRA : "PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - SALDO DE OBRA"
 ENTIDAD EJECUTORA : FONDEPES
 CONTRATISTA : CONSORCIO BAHIA BLANCA
 MODALIDAD DE EJECUCION : A PRECIOS UNITARIOS


MONTO REFERENCIAL 394,130.08 INC. IGV
 MONTO CONTRATADO 394,130.08 INC. IGV

ADELANTOS OTORGADOS	FECHA	MONTO C/IGV	MONTO S/IGV	% PRESUPUESTO
1.- Adelanto Directo	22 Enero 2015	0.00	0.00	0.00%
2.- Adelanto de Materiales				
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO		0.00	0.00	0.00%

RESUMEN DE VALORIZACIONES AL MES DE MARZO DEL 2016

DESCRIPCION	MONTO S/.
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS	
FORMULA 01 : ADICIONAL DE OBRA N 01	27,310.02
COSTO DIRECTO TOTAL	27,310.02
GASTOS GENERALES 0.04	1,092.40
UTILIDADES 0.04	1,092.40
SUB-TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL	29,494.82
FACTOR RELACION 1.000	29,494.82
SUB-TOTAL VALORIZACION CONTRACTUAL	S/. 29,494.82
RESUMEN DE REAJUSTES	
(SE HA REAJUSTADO UTILIZANDO LOS INDICES UNIFICADOS PUBLICADO A LA FECHA - FEBRERO)	
FORMULA 01 : ADICIONAL DE OBRA N 01	Kr = 1.041 1,209.29
	REINTEGRO 1,209.29
DEDUCCIONES:	
- DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO	
FORMULA 01 : ADICIONAL DE OBRA No 01	0.00
	DEDUCCION 0.00
VALORIZACION BRUTA (V.B.)	S/. 30,704.11
AMORTIZACIONES	
Amortización Adelantos Directos 0.00%	0.00
Amortización de Adelantos de materiales 0.00%	0.00
	TOTAL 0.00
VALORIZACION NETA (V.N.)	S/. 30,704.11
MONTO A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA	
IGV 18%(VN)	5,526.74
TOTAL VN + IG	S/. 36,230.85


 Julio C. Bustamante Gonzalez
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA


 USWALOO
 FUENTES QUIRONEZ
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP Nº 6333