

# CONSORCIO SAN FRANCISCO

153

Ventanilla, 04 de marzo del 2016

Carta N° 046 - 2016/L.P N° 008-2014-FONDEPES/CSF/JBG

Sres.  
**FONDEPES - DIGENIPAA**  
**Atención: Ing. Jorge Alejandro Medina Rosell**  
**Director DIGENIPAA-FONDEPES**



Asunto:

Informe Mensual de Supervisión de Obra – Valorización N° 02 de la prestación adicional N° 04 por mayores metrados – febrero 2,016.

Referencia:

- Obra "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, Distrito de Ventanilla - Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"

Me dirijo a usted con la finalidad de remitir adjunto el Informe Mensual Supervisión de la Valorización N° 02 de la prestación adicional N° 04 por mayores metrados de la obra de la referencia correspondiente al mes de febrero 2016. El presente adicional tiene un avance real de 96.01% y se encuentra atrasada ya el plazo de ejecución venció el 28 de enero, sin embargo el contratista tiene en trámite una ampliación de plazo N° 11. El resumen de la valorización del periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero del 2,016 es el siguiente:

SUPERVISION DE OBRA VALORIZACIÓN N° 2 del ADICIONAL N° 4 MAYORES METRADOS					
OBRA : PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA - DISTRITO DE VENTANILLA -					
EJECUTA : CONSORCIO BAHIA BLANCA					
CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO					
SUPERVISORA: CONSORCIO SAN FRANCISCO					
MONTO CONTRATADO : 11,507,285.50 9,751,936.86 Sin/IGV SUPERVISOR: Ing. JULIO BUSTAMANTE GONZALEZ					
PLAZO EXEC. : 240 DIAS CALENDARIO					
UBICACIÓN : CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA					
ADELANTO DIRECTO : 2,301,457.10 1,950,387.37 Sin/IGV					
ADEL. MATERIALES : 0.00 0.00 Sin/IGV					
INICIO DE OBRA : 23/01/2015					
Descripción	Monto Contratado	Valorización			Saldo por Valorizar
		Anterior	Actual	Acumulado	
<b>A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL</b>					
TOTAL (A) :	95,049.53	76,682.74	14,578.53	91,261.27	3,788.26
AVANCE FISICO DE OBRA	95,049.53	76,682.74	14,578.53	91,261.27	3,788.26
AVANCE PROGRAMADO		0.00%	15.33%	96.01%	3.99%
AVANCE FISICO DE OBRA		80.68%	15.33%	96.01%	3.99%
AVANCE PROGRAMADO		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
REAJUSTES	0.00	1,300.29	408.20	1,708.49	
<b>B. AMORTIZACIONES</b>					
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (B) :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION META (N-A+R-B)		78,063.03	14,986.73	93,049.76	
<b>C. DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE</b>					
POR ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00	
POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	
TOTAL (C) :		0.00	0.00	0.00	
<b>D. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>					
EN EFECTIVO (N-C) :		78,063.03	14,986.73	93,049.76	
IGV (18% VN) :		14,051.35	2,697.61	16,748.96	
TOTAL (D) :		92,114.38	17,684.34	109,798.72	
<b>E. MONTO A FACTURAR (S-J)</b>					
			17,684.34		

Julio C. Bustamante González  
 Ingeniero Civil - CIP 44001  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 P.P.A. BAHIA BLANCA



*Sin otro particular me despido de usted*

*Atentamente,*

  
Julio C. Bustamante Gonzalez  
Ingeniero Civil - CIP 44001  
SUPERVISOR DE OBRA  
P.P.A. BAHIA BLANCA

*Adjunto:*

- *Informe Mensual de obra de la Valorización N°02 de la prestación Adicional N° 04 por mayores metrados - febrero 2,016, Original y copia, con 155 folios c/u. y un CD.*

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**

**Fondo Nacional  
de Desarrollo Pesquero**

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISION**

**VALORIZACIÓN N° 02 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 04**

**MAYORES METRADOS**

**OBRA:**

**"PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE  
VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL  
CALLAO- SALDO DE OBRA"**

**PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO**

**2,016**



PERU

Ministerio  
de la Producción

Fondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero

152  
LICITACIÓN PÚBLICA N°008-  
2014-FONDEPES

## 1. Datos generales de la Obra:

**1.1.- Obra** : "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"

### 1.2.- Ubicación

Localidad : Bahía Blanca  
Distrito : Ventanilla  
Provincia : Callao  
Región : Callao.

**1.3.- Entidad Contratante:** Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES

**1.4.- Proceso de Selección Obra :** L. P. N° 008-2014 - FONDEPES

\* Modalidad : Por Contrata  
\* Sistema de Contratación : A Precios Unitarios  
\* Empresa ejecutora : CONSORCIO BAHIA BLANCA  
- Chavín de Huantar E.I.R.L.  
- Ibérico Ingeniería y Construcciones S.A.  
- Corporación ARIS SAC.  
- Corporación R&E SAC

### 1.4.- Costos y plazo de Ejecución

\* Monto del Adicional N° 04 : S/. 95,049.53  
\* Plazo Ejecución : 32 días calendario (según expediente técnico)  
\* Plazo Ejecución otorgado : Resolución de Secretaría General N° 002-2016-  
FONDEPES/SG del 11/01/2016

  
Julio C. Bustamante Gonzales  
Ingeniero Civil - CIP 44001  
SUPERVISOR DE OBRA  
P.P.A. BAHIA BLANCA



### 1.5.- Contrato de Ejecución de Obra

- Fecha de Adjudicación : 19 diciembre del 2014
- Fecha Firma de Contrato : 07 de enero del 2015
- Fecha de Entrega Terreno : 15 de enero del 2015
- Fecha de Inicio (contractual) : 23 enero del 2015.
- Fecha Término Inicial : 19 de setiembre del 2015
- Ampliación de plazo N° 01 : 19 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 052-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 02 : 44 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 115-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 03 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 134-2015-FONDEPES/SG del 10/09/2015)
- Ampliación de plazo N° 04 : 24 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 152-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 05 : 04 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 180-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 06 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 205-2015-FONDEPES/SG del 23/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 07 : 08 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 208-2015-FONDEPES/SG del 24/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 08 : 32 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 002-2016-FONDEPES/SG del 11/01/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 09 : 15 días calendario  
12 de febrero del 2016 (Resolución de  
Secretaría General N° 018-2016-  
FONDEPES/SG del 12/02/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 10 : 15 días calendario  
12 de febrero del 2016 (Resolución de

  
Julio C. Bustamante Gonzales  
Ingeniero Civil - CIP 44001  
SUPERVISOR DE OBRA  
P.P.A. BAHIA BLANCA



PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA Nº08-  
2014-FONDEPES

Secretaría General Nº 029-2016-  
FONDEPES/SG del 26/02/2016)

Fecha de Término Ampliada : 12 de febrero del 2016

Forma de Pago : Valorizaciones Mensuales

Plantel Técnico:

- Gerente De Proyecto: Ing. Julio Cesar Incio Carrillo CIP Nº 61606
- Ing. Residente de Obra: Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP Nº 66335
- Administrador de Obra: Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez CIP Nº127273
- Asistente de Residente: Ing. Félix Julio Chinchay Alvarado CIP Nº 54003
- Esp. en estructuras: Ing. Romer Iván Lovón Dávila CIP Nº 80180
- Esp. Mecánica de suelos: Ing. Fidel Ramírez Aguilar CIP Nº 7066
- Esp. Seguridad de Obra: Ing. Víctor Hugo LLiuya Espinoza CIP Nº 104511

#### 1.6.- Proceso de Selección Supervisión: CP 08-2014-FONDEPES

- Modalidad : Por Contrata
- Monto Referencial : S/. 467,763.10
- Monto Contratado : S/. 420,986.79
- Sistema de Contratación : A Suma Alzada
- Empresa ejecutora : CONSORCIO SAN FRANCISCO
  - Ing. Limberg Luque Ortiz
  - Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia
- Representante Legal : Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia
- Gerente de Supervisión : Ing. Manuel Begazo Guzmán
- Jefe de Supervisión : Ing. Julio Bustamante Gonzales
- Asistente de Supervisión : Bach. Ing. Gabriela Bustamante Pérez
- Ing. de Seguridad : Ing. Fredy Ángeles Gonzales

  
 Julio C. Bustamante Gonzales  
 Ingeniero Civil - CIP 44001  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 P.P.A. BAHIA BLANCA



PERU

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

LICITACIÓN PÚBLICA N°008-2014-FONDEPES

149

1.7.- Adelantos

AL CONTRATISTA DE LA OBRA:

- \* Directo : 2'301,457.10
- \* Materiales : No solicitado

AL CONSULTOR DE LA SUPERVISION:

- \* Directo : No solicitado.

  
 Julio C. Bustamante Gonzales  
 Ingeniero Civil - CIP 44001  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 P.P.A. BAHIA BLANCA

1.8.- Responsables de la Obra:

- \* Residente : Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP N° 66335
- \* Supervisor : Ing. Julio César Bustamante Gonzales CIP N° 44001

2. Partidas supervisadas durante el período:

De Las Partidas Programadas y ejecutadas de la Valorización N° 02 de la prestación Adicional N° 04 por mayores metrados

Partida	Descripción	Und	Metrado	VALORIZACION ACTUAL		
				Metrado	Parcial (S/.)	%
01.01	CABEZO L=50 M					
01.01.01	FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES					
01.01.01.01	CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES F'C = 280 KG/CM2	m3	22.22	0.00	0.00	0.00%
01.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	188.70	0.00	0.00	0.00%
01.01.01.03	ACERO DE REFUERZO	kg	2,320.88	0.00	0.00	0.00%
01.01.02	FABRICACION DE LOSAS NERVADAS EN CABEZO					
01.01.02.01	CONCRETO EN LOSAS F'C = 280 KG/CM2	m3	13.48	0.00	0.00	0.00%
01.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	83.22	0.00	0.00	0.00%
01.01.02.03	ACERO DE REFUERZO	kg	5,097.39	0.00	0.00	0.00%
01.01.03	LOSAS VACIADAS IN SITU					
01.01.03.01	CONCRETO EN VIGA MANDIL F'C = 280 KG/CM2	m3	0.57	0.57	299.71	100.00%
01.01.03.03	ACERO DE REFUERZO	kg	2,311.95	2,311.95	11,698.47	100.00%
02.00	ARQUITECTURA					
02.01	OTROS					
02.01.01	POLICARBONATO COLOR BLANCO E=16mm (INC. ACCES. PROVISION Y COLOCACION)	m2	4.78	4.78	1,154.99	100.00%



PERU

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

148

LICITACIÓN PÚBLICA N°008-2014-FONDEPES


03.00	INSTALACIONES ELCTRICAS					
03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTES					
03.01.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICO	pto	2.00	1.00	345.46	50.00%
03.02	ALIMENTADORES					
03.02.01	ILUMINACION MUELLE	m	75.40	0.00	0.00	0.00%
04.00	INSTALACION SANITARIA					
04.01	SISTEMA DE AGUA DE MAR					
04.01.01	VALVULAS					
04.01.01.01	VALVULA COMPUERTA DE U. R. DE 3/4"	und	44.00	0.00	0.00	0.00%

### 3. Estado Situacional de la Obra

El suscrito se hace cargo de la Supervisión de la obra, luego de que el CONSORCIO SAN FRANCISCO, resultará ganador del proceso Concurso Público 08-2014-FONDEPES, para la Contratación de la Consultoría para el servicio de Supervisión de la Obra : Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra.

En la actualidad la obra se encuentra atrasada respecto a la ampliación de plazo N° 01, mediante (Resolución de Secretaría General N° 002-2016-FONDEPES/SG del 11/01/2016) otorgada.

**Avance Físico de Obra y porcentaje de avance real respecto al total programado.**

  
 Julio C. Bustamante Gonzales  
 Ingeniero Civil - CIP 44001  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 P.P.A. BAHIA BLANCA



**AVANCE FISICO DE OBRA**

	MONTO DE LO EJECUTADO	% RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO
AVANCE FISICO FEBRERO 2016	S/. 14,578.53	15.33%

Situación de la Obra al 29/02/16	:		atrasada
Avance Acum. anterior al periodo	:		80.68%
Avance ejecución en el periodo	:		15.33%
Avance Acumulado	:		96.01%
Valorización N° 02 del Adicional N° 04	:	S/.	14,578.53
Reajustes	:	S/.	408.20
Amortización del Adelanto Directo	:	S/.	No corresponde
Deducción por Adelanto Directo	:	S/.	No corresponde
Amortización del Adelanto de Materiales	:	S/.	No corresponde
Deducción por Adelanto de Materiales	:	S/.	No corresponde
Monto a pagar al Contratista	:	S/.	14,986.73
I.G.V	:	S/.	2,697.61
<b>Total a pagar al Contratista</b>	:	<b>S/.</b>	<b>17,684.34</b>
Valorizaciones pagadas	:		Ninguna

4. **Trabajos de Supervisión**  
**Control de mano de obra**

La supervisión realizó un control de la mano de obra, de manera especial a la mano de obra calificada. En cuanto a la supervisión de la seguridad y salud ocupacional: se ha dispuesto que los trabajadores cuenten con implementos de seguridad, como uniformes,

  
Julio C. Bustamante Gonzales  
Ingeniero Civil - CIP 44001  
SUPERVISOR DE OBRA  
P.P.A. BAHIA BLANCA



botas, cascos, lentes y guantes, la supervisión da una charla a los trabajadores sobre seguridad en obra, asimismo se ha solicitado a la residencia programar charlas de la misma índole cada semana, las cuales vienen siendo impartidas al personal de la obra. Todo el personal que labora en obra cuenta con el SCTR salud y vida.

### **Control de Equipo y Maquinaria**

Se ha supervisado el equipo utilizado a la fecha: excavadora oruga, cargador frontal, grúa tipo castillo, martillo neumático, minicargador, rotomartillos, mezcladoras de concreto, vibradoras, grupo electrógeno, camionetas, tren completo de asfalto (tanque imprimador, esparcidora, rodillo liso, rodillo neumático, barredora, compresora, volquetes y otros accesorios) exigiendo que sea mínimamente de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.

### **Control de materiales**

La supervisión de materiales se realiza exigiendo al contratista que estos sean de primera calidad, y de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.

### **Control de calidad de procesos constructivos**

La supervisión y control realizado a los procesos constructivos se ha realizado en la ejecución de cada una de las partidas indicadas en el expediente técnico, las observaciones, indicaciones y autorizaciones se dieron por medio de los asientos el cuaderno de obra.

### **Control de calidad**

La supervisión viene exigiendo al contratista la implementación de protocolos para la liberación de las diferentes etapas de los procesos constructivos, asimismo verifica los trazos, nivelaciones alineamientos mediante equipos topográficos.

  
Julio C. Bustamante Gonzales  
Ingeniero Civil - CIP 44001  
SUPERVISOR DE OBRA  
P.P.A. BAHIA BLANCA



PERU

Ministerio  
de la Producción

Fondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero

145  
LICITACIÓN PÚBLICA N°008-  
2014-FONDEPES

- En cuanto al control de probetas de concreto la supervisión viene muestreando por su parte los diferentes elementos de concreto y utilizando el laboratorio de la UNI, el contratista viene utilizando el laboratorio de la UNI, con resultados a la fecha aceptables.

#### **Actividades y ocurrencias en la ejecución de la obra**

- Habilitado de acero y vaciado de losa  $h=0.15$  m. en cabezo.
- Instalación de cobertura de policarbonato blanco
- Colocación de tomacorriente trifásico

#### **Modificaciones recomendadas por la Supervisión de la obra**

Ninguna.

#### **Ampliaciones de Plazo y/o adicionales de obra**

Ninguna.


#### **Consultas del Contratista tramitadas a Entidad para traslado a Proyectista**

Ninguna

#### **Conclusiones y Recomendaciones.**

La valorización N° 02 de la prestación adicional N° 04 tiene un avance 15.33% en el presente periodo, el porcentaje de avance de obra real acumulado es de 96.01%, y se encuentra atrasada.

Por otro lado las partidas no valorizadas aún no se pueden ejecutar ya que estas se efectuarán en el próximo mes.

  
Julio C. Bustamante Gonzales  
Ingeniero Civil - CIP 44061  
SUPERVISOR DE OBRA  
P.P.A. BAHIA BLANCA



PERÚ

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la consolidación del Mar de Grau"**SUPERVISION DE OBRA**  
**VALORIZACIÓN N° 2 del ADICIONAL N° 4**  
**MAYORES METRADOS**

**OBRA** : PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA -

**EJECUTA** : CONSORCIO BAHIA BLANCA

**CLIENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO **SUPERVISA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

**MONTO CONTRATADO** : 11,507,285.5 9,751,936.8 Sin/I 6 GV **SUPERVISOR:** Ing. JULIO BUSTAMANTE GONZALES

**PLAZO EJEC.** : 240 DIAS CALENDARIO

**UBICACIÓN** : CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA

**ADELANTO DIRECTO:** : 2,301,457.10 1,950,387.3 Sin/I 7 GV

**ADEL. MATERIALES** : 0.00 0.00 Sin/I GV

**INICIO DE OBRA** : 23/01/2015

Descripción	Monto Contratado	Valorización			Saldo por Valorizar
		Anterior	Actual	Acumulado	
<b>A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL</b>	95,049.53	76,682.74	<b>14,578.53</b>	91,261.27	3,788.26
TOTAL (A) : AVANCE FISICO DE OBRA AVANCE PROGRAMADO REAJUSTES	95,049.53	76,682.74 80.68% 0.00% 1,380.29	<b>14,578.53</b> <b>15.33%</b> <b>0.00%</b> <b>408.20</b>	91,261.27 96.01% 0.00% 1,788.49	3,788.26 3.99%
<b>B. AMORTIZACIONES</b>					
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
TOTAL (B) : VALORIZACION NETA (VN=A+R- B) :	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
<b>C. DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE</b>					
POR ADELANTO DIRECTO		0.00	<b>0.00</b>	0.00	
POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	<b>0.00</b>	0.00	
TOTAL (C) :		0.00	<b>0.00</b>	0.00	
<b>D. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>					
EN EFECTIVO (VN-C) :		78,063.03	<b>14,986.73</b>	93,049.76	
IGV (18% VN) :		14,051.35	<b>2,697.61</b>	16,748.96	
TOTAL (D) :		92,114.38	<b>17,684.34</b>	109,798.72	
<b>E. MONTO A FACTURAR (S/.)</b>			<b>17,684.34</b>		

