

Ventanilla, 04 mayo del 2016

Carta N° 086 - 2016/L.P N° 008-2014-FONDEPES/CSF/JBG

Sres.

FONDEPES - DIGENIPAA

Atención: Ing. Jorge Alejandro Medina Rosell
Director DIGENIPAA-FONDEPES

FONDEPES RECEPCIÓN	
Fecha Por:	04 MAYO 2016
Nº:	2:50
Nº Registro:	2201
NO IMPRESA CONFORMIDAD NI ACEPTACION	

Asunto:

Informe Mensual de Supervisión de Obra – Valorización N° 03 de la prestación adicional N° 04 Mayores Metrados- abril 2,016

Referencia:

- Obra "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, Distrito de Ventanilla - Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"

Me dirijo a usted con la finalidad de remitir adjunto el Informe Mensual Supervisión de la Valorización N° 03 de la prestación adicional N° 04 por Mayores Metrados de la obra de la referencia correspondiente al mes de abril del 2,016. La obra tiene un avance real de 1.38% y un acumulado del 97.39% que es menor del 100% programado, esto se debe a que existe saldo de metrados que no han sido valorizados. El resumen de la valorización del periodo comprendido entre el 01 y 16 de abril del 2,016 es el siguiente:


Descripción	Monto Contratado	Valorización			Saldo por Valorizar																																																						
		Anterior	Actual	Acumulado																																																							
SUPERVISION DE OBRA VALORIZACIÓN N° 3 del ADICIONAL N° 4 MAYORES METRADOS																																																											
<table border="0" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>OBRA :</td> <td colspan="5">PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA -</td> </tr> <tr> <td>ERECUTA :</td> <td colspan="5">CONSORCIO BAHIA BLANCA</td> </tr> <tr> <td>CLIENTE :</td> <td colspan="5">FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO</td> </tr> <tr> <td>MONTO CONTRATADO :</td> <td>11,567,285.50</td> <td>9,751,936.85</td> <td>Sin/IGV</td> <td colspan="2">SUPERVISOR: CONSORCIO SAN FRANCISCO</td> </tr> <tr> <td>PLAZO EREC. :</td> <td colspan="5">249 DIAS CALENDARIO</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN :</td> <td colspan="5">CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA</td> </tr> <tr> <td>ADELANTO DIRECTO :</td> <td>2,361,457.10</td> <td>1,950,387.37</td> <td>Sin/IGV</td> <td colspan="2">SUPERVISOR: Ing. JULIO C. BELAMANTE GONZALEZ</td> </tr> <tr> <td>ADEL. MATERIALES :</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>Sin/IGV</td> <td colspan="2">Hora: 16:17</td> </tr> <tr> <td>INICIO DE OBRA :</td> <td colspan="5">25/01/2015</td> </tr> </table>						OBRA :	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA -					ERECUTA :	CONSORCIO BAHIA BLANCA					CLIENTE :	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO					MONTO CONTRATADO :	11,567,285.50	9,751,936.85	Sin/IGV	SUPERVISOR: CONSORCIO SAN FRANCISCO		PLAZO EREC. :	249 DIAS CALENDARIO					UBICACIÓN :	CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA					ADELANTO DIRECTO :	2,361,457.10	1,950,387.37	Sin/IGV	SUPERVISOR: Ing. JULIO C. BELAMANTE GONZALEZ		ADEL. MATERIALES :	0.00	0.00	Sin/IGV	Hora: 16:17		INICIO DE OBRA :	25/01/2015				
OBRA :	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA -																																																										
ERECUTA :	CONSORCIO BAHIA BLANCA																																																										
CLIENTE :	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO																																																										
MONTO CONTRATADO :	11,567,285.50	9,751,936.85	Sin/IGV	SUPERVISOR: CONSORCIO SAN FRANCISCO																																																							
PLAZO EREC. :	249 DIAS CALENDARIO																																																										
UBICACIÓN :	CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA																																																										
ADELANTO DIRECTO :	2,361,457.10	1,950,387.37	Sin/IGV	SUPERVISOR: Ing. JULIO C. BELAMANTE GONZALEZ																																																							
ADEL. MATERIALES :	0.00	0.00	Sin/IGV	Hora: 16:17																																																							
INICIO DE OBRA :	25/01/2015																																																										
A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL																																																											
	95,049.53	91,261.27	1,311.06	92,572.33	2,477.20																																																						
TOTAL (A) :	95,049.53	91,261.27	1,311.06	92,572.33	2,477.20																																																						
AVANCE FISICO DE OBRA		96.01%	1.38%	97.39%	2.61%																																																						
AVANCE PROGRAMADO		0.00%	0.00%	0.00%																																																							
REAJUSTES	0.00	1,768.49	22.29	1,810.78																																																							
B. AMORTIZACIONES																																																											
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																						
DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																						
TOTAL (B) :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																						
VALORIZACION NETA (M+A+B) :		93,049.76	1,333.35	94,383.11																																																							
C. DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE																																																											
POR ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00																																																							
POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00																																																							
TOTAL (C) :		0.00	0.00	0.00																																																							
D. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA																																																											
EN EFECTIVO (M-C) :		93,049.76	1,333.35	94,383.11																																																							
IGV (18% M) :		16,748.96	240.00	16,988.96																																																							
TOTAL (D) :		109,798.72	1,573.35	111,372.07																																																							
E. MONTO A FACTURAR (E/)			1,573.35																																																								

FONDEPES	
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL ACUICOLA	
04 MAYO 2016	
RECIBIDO	

Julio C. Belamante Gonzales
 Ingeniero Civil - C.P. 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA


Sin otro particular me despido de usted

Atentamente,


Julio C. Bustamante Gonzalez
Ingeniero Civil - CIP. 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

Adjunto:

- *Informe Mensual de obra de la Valorización N°03 de la prestación Adicional N° 04 Mayores Metrados - abril 2,016, Original y copia, con 115 folios c/u. y un CD.*

	PERU	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	LICITACIÓN PÚBLICA N°008- 2014-FONDEPES
---	-------------	--	--	--

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO



**Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

VALORIZACIÓN N° 03 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 04

MAYORES METRADOS

OBRA:

**"PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE
VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO- SALDO DE OBRA"**

PERIODO DEL 01 AL 16 DE ABRIL

2,016

	PERU	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	LICITACIÓN PÚBLICA Nº008-2014-FONDEPES
--	------	-----------------------------	---------------------------------------	--

1. Datos generales de la Obra:

1.1.- Obra : "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"


1.2.- Ubicación

Localidad : Bahía Blanca
 Distrito : Ventanilla
 Provincia : Callao
 Región : Callao.

1.3.- Entidad Contratante: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES


1.4.- Proceso de Selección Obra : L. P. Nº 008-2014 - FONDEPES

- * Modalidad : Por Contrata
- * Sistema de Contratación : A Precios Unitarios
- * Empresa ejecutora : CONSORCIO BAHIA BLANCA
 - Chavín de Huantar E.I.R.L.
 - Ibérico Ingeniería y Construcciones S.A.
 - Corporación ARIS SAC.
 - Corporación R&E SAC


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

1.4.- Costos y plazo de Ejecución


- * Monto del Adicional Nº 04 : S/. 95,049.53
- * Plazo Ejecución : 32 días calendario (según expediente técnico)
- * Plazo Ejecución otorgado : Resolución de Secretaría General Nº 002-2016-FONDEPES/SG del 11/01/2016

	PERU Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	LICITACIÓN PÚBLICA N°008- 2014-FONDEPES
---	--	--	--

1.5.- Contrato de Ejecución de Obra

- Fecha de Adjudicación : 19 diciembre del 2014
- Fecha Firma de Contrato : 07 de enero del 2015
- Fecha de Entrega Terreno : 15 de enero del 2015
- Fecha de Inicio (contractual) : 23 enero del 2015.
- Fecha Término Inicial : 19 de setiembre del 2015
- Ampliación de plazo N° 01 : 19 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 052-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 02 : 44 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 115-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 03 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 134-2015 -FONDEPES/SG del 10/09/2015)
- Ampliación de plazo N° 04 : 24 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 152-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 05 : 04 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 180-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 06 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 205-2015-FONDEPES/SG del 23/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 07 : 08 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 208-2015- FONDEPES/SG del 24/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 08 : 32 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 002-2016-FONDEPES/SG del 11/01/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 09 : 15 días calendario
(Resolución de Secretaría General N° 018-2016-
FONDEPES/SG del 12/02/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 10 : 15 días calendario
(Resolución de Secretaría General N° 029-2016-
FONDEPES/SG del 26/02/2016)


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 14001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

	PERU Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	LICITACIÓN PÚBLICA Nº008- 2014-FONDEPES
---	---	--	--

- Ampliación de plazo parcial N° 11 : 12 días calendario
(Resolución de Secretaría General N° 032-2016-
FONDEPES/SG del 10/03/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 12 : 12 días calendario
(Resolución de Secretaría General N° 039-2016-
FONDEPES/SG del 22/03/2016)
- Ampliación de plazo N° 13 : 18 días calendario
(Resolución de Secretaría General N° 048-2016-
FONDEPES/SG del 09/04/2016)
- Ampliación de plazo N° 14 : 07 días calendario
(Resolución de Secretaría General N° 064-2016-
FONDEPES/SG del 28/04/2016)

Fecha de Término Ampliada : 16 de abril del 2016


Forma de Pago : Valorizaciones Mensuales

Plantel Técnico:

- Gerente De Proyecto: Ing. Julio Cesar Incio Carrillo CIP N° 61606
- Ing. Residente de Obra: Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP N° 66335
- Administrador de Obra: Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez CIP N°127273
- Asistente de Residente: Ing. Félix Julio Chinchay Alvarado CIP N° 54003
- Esp. en estructuras: Ing. Romer Iván Lovón Dávila CIP N° 80180
- Esp. Mecánica de suelos: Ing. Fidel Ramírez Aguilar CIP N° 7066
- Esp. Seguridad de Obra: Ing. Víctor Hugo Lliuya Espinoza CIP N° 104511

1.6.- Proceso de Selección Supervisión: CP 08-2014-FONDEPES

- Modalidad : Por Contrata
- Monto Referencial : S/. 467,763.10
- Monto Contratado : S/. 420,986.79
- Sistema de Contratación : A Suma Alzada
- Empresa ejecutora : CONSORCIO SAN FRANCISCO
 - Ing. Limberg Luque Ortiz
 - Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia
- Representante Legal : Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia
- Gerente de Supervisión : Ing. Manuel Begazo Guzmán


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES

- Jefe de Supervisión : Ing. Julio Bustamante Gonzales
- Asistente de Supervisión : Bach. Ing. Gabriela Bustamante Pérez
- Ing. de Seguridad : Ing. Fredy Ángeles Gonzales

1.7.- Adelantos

AL CONTRATISTA DE LA OBRA:

- * Directo : 2'301,457.10
- * Materiales : No solicitado

Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

AL CONSULTOR DE LA SUPERVISION:

- * Directo : No solicitado.


1.8.- Responsables de la Obra:

- * Residente : Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP N° 66335
- * Supervisor : Ing. Julio César Bustamante Gonzales CIP N° 44001

2. Partidas supervisadas durante el período:

De las partidas programadas y ejecutadas de la valorización N° 03 de la prestación adicional N° 04 por mayores metrados:

Partida	Descripción	Und	Metrado	VALORIZACION ACTUAL		
				Metrado	Parcial (S/.)	%
01.01	CABEZO L=50 M					
01.01.01	FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES					
01.01.01.01	CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES FC = 280 KG/CM2	m3	22.22	0.00	0.00	0.00%
01.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	188.70	0.00	0.00	0.00%
01.01.01.03	ACERO DE REFUERZO	kg	2,320.88	0.00	0.00	0.00%
01.01.02	FABRICACION DE LOSAS NERVADAS EN CABEZO					
01.01.02.01	CONCRETO EN LOSAS FC = 280 KG/CM2	m3	13.48	0.00	0.00	0.00%
01.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	83.22	0.00	0.00	0.00%
01.01.02.03	ACERO DE REFUERZO	kg	5,097.39	0.00	0.00	0.00%
01.01.03	LOSAS VACIADAS IN SITU					
01.01.03.01	CONCRETO EN VIGA MANDIL FC = 280 KG/CM2	m3	0.57	0.00	0.00	0.00%
01.01.03.03	ACERO DE REFUERZO	kg	2,311.95	0.00	0.00	0.00%

	PERU	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	LICITACIÓN PÚBLICA Nº008- 2014-FONDEPES
---	-------------	--	--	--

02.00	ARQUITECTURA					
02.01	OTROS					
02.01.01	POLICARBONATO COLOR BLANCO E=16mm (INC. ACCES. PROVISION Y COLOCACION)	m2	4.78	0.00	0.00	0.00%
03.00	INSTALACIONES ELCTRICAS					
03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTES					
03.01.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICO	plo	2.00	0.00	0.00	0.00%
03.02	ALIMENTADORES					
03.02.01	ILUMINACION MUELLE	m	75.40	75.40	1,213.94	100.00%
04.00	INSTALACION SANITARIA					
04.01	SISTEMA DE AGUA DE MAR					
04.01.01	VALVULAS					
04.01.01.01	VALVULA COMPUERTA DE U. R. DE 3/4"	und	44.00	0.00	0.00	0.00%

3. Estado Situacional de la Obra

El suscrito se hace cargo de la Supervisión de la obra, luego de que el CONSORCIO SAN FRANCISCO, resultará ganador del proceso Concurso Público 08-2014-FONDEPES, para la Contratación de la Consultoría para el servicio de Supervisión de la Obra : Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra.

Avance Físico de Obra y porcentaje de avance real respecto al total programado.

AVANCE FISICO DE OBRA


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero CMB - DIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

	MONTO DE LO EJECUTADO	% RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO
AVANCE FISICO ABRIL 2016	S/. 1,311.06	1.38%



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA Nº08-
2014-FONDEPES

Situación de la Obra al 16/04/16	:		Culminada
Avance Acum. anterior al periodo	:		96.01%
Avance ejecución en el periodo	:		1.38%
Avance Acumulado	:		97.39%
Valorización N° 03 del Adicional N° 04	:	S/.	1,311.06
Reajustes	:	S/.	22.29
Amortización del Adelanto Directo	:	S/.	No corresponde
Deducción por Adelanto Directo	:	S/.	No corresponde
Amortización del Adelanto de Materiales	:	S/.	No corresponde
Deducción por Adelanto de Materiales	:	S/.	No corresponde
Monto a pagar al Contratista	:	S/.	1,333.35
I.G.V	:	S/.	240.00
Total a pagar al Contratista	:	S/.	1,573.35
Valorizaciones pagadas	:		Ninguna

4. Trabajos de Supervisión
Control de mano de obra


La supervisión realizó un control de la mano de obra, de manera especial a la mano de obra calificada. En cuanto a la supervisión de la seguridad y salud ocupacional: se ha dispuesto que los trabajadores cuenten con implementos de seguridad, como uniformes, botas, cascos, lentes y guantes, la supervisión da una charla a los trabajadores sobre seguridad en obra, asimismo se ha solicitado a la residencia programar charlas de la misma índole cada semana, las cuales vienen siendo impartidas al personal de la obra.

Todo el personal que labora en obra cuenta con el SCTR salud y vida.

Control de Equipo y Maquinaria

Se ha supervisado el equipo utilizado a la fecha: excavadora oruga, cargador frontal, grúa tipo castillo, martillo neumático, minicargador, rotomartillos, mezcladoras de concreto, vibradoras, grupo electrógeno, camionetas, tren completo de asfalto (tanque imprimador,

Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

	PERU Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	LICITACIÓN PÚBLICA N°008- 2014-FONDEPES
---	--	--	--

esparcidora, rodillo liso, rodillo neumático, barredora, compresora, volquetes y otros accesorios) exigiendo que sea mínimamente de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.

Control de materiales

La supervisión de materiales se realiza exigiendo al contratista que estos sean de primera calidad, y de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.

Control de calidad de procesos constructivos

La supervisión y control realizado a los procesos constructivos se ha realizado en la ejecución de cada una de las partidas indicadas en el expediente técnico, las observaciones, indicaciones y autorizaciones se dieron por medio de los asientos el cuaderno de obra.

Control de calidad

La supervisión viene exigiendo al contratista la implementación de protocolos para la liberación de las diferentes etapas de los procesos constructivos, asimismo verifica los trazos, nivelaciones alineamientos mediante equipos topográficos.

- En cuanto al control de probetas de concreto la supervisión viene muestreando por su parte los diferentes elementos de concreto y utilizando el laboratorio de la UNI, el contratista viene utilizando el laboratorio de la UNI, con resultados a la fecha aceptables.

Actividades y ocurrencias en la ejecución de la obra

- Instalación de cable para postes de iluminación de muelle

Modificaciones recomendadas por la Supervisión de la obra

Ninguna.

Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA Nº06-
2014-FONDEPES**Ampliaciones de Plazo y/o adicionales de obra**

Ninguna.

Consultas del Contratista tramitadas a Entidad para traslado a Proyectista


Ninguna

Conclusiones y Recomendaciones.

La valorización N° 03 de la prestación adicional N° 04 tiene un avance 1.38% en el presente periodo, el porcentaje de avance de obra real acumulado es de 97.39%, con el cual se culmina la ejecución, las partidas no valorizadas se deben a que son deductivos o sólo se ha llegado a ejecutar hasta el metrado real existiendo un saldo el cual no se ejecutará y tampoco se valorizará.

Anexos

- Valorización
- Metrados ejecutados
- Control de cartas fianza
- Avisos especiales de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú
- SCTR Contratista
- Control de seguridad de Supervisión
- Panel fotográfico
- Cuaderno de Obra
- CD



Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44004
SUPERVISOR DE OBRA

Ventanilla, 30 de abril del 2016.

- **VALORIZACIÓN**


**N° 03 de la Prestación
Adicional N° 04**

- **MAYORES METRADOS**

SUPERVISION DE OBRA
VALORIZACIÓN N° 3 del ADICIONAL N° 4
MAYORES METRADOS

OBRA : PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA -
 EJECUTA : CONSORCIO BAHIA BLANCA
 CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 MONTO CONTRATADO : 11,507,285.50 9,751,936.86 Sin/IGV SUPERVISA: CONSORCIO SAN FRANCISCO
 PLAZO EJEC. : 240 DIAS CALENDARIO SUPERVISOR: Ing. JULIO BUSTAMANTE GONZALES
 UBICACIÓN : CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA
 ADELANTO DIRECTO: : 2,301,457.10 1,950,387.37 Sin/IGV
 ADEL. MATERIALES : 0.00 0.00 Sin/IGV
 INCIO DE OBRA : 23/01/2015

Descripción	Monto Contratado	Valorización			Saldo por Valorizar
		Anterior	Actual	Acumulado	
A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL					
	95,049.53	91,261.27	1,311.06	92,572.33	2,477.20
TOTAL (A) :	95,049.53	91,261.27	1,311.06	92,572.33	2,477.20
AVANCE FISICO DE OBRA		96.01%	1.38%	97.39%	2.61%
AVANCE PROGRAMADO		0.00%	0.00%	0.00%	
REAJUSTES	0.00	1,788.49	22.29	1,810.78	
B. AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (B) :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION NETA (VN=A+R-B) :		93,049.76	1,333.35	94,383.11	
C. DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE					
POR ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00	
POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	
TOTAL (C) :		0.00	0.00	0.00	
D. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					
EN EFECTIVO (VN-C) :		93,049.76	1,333.35	94,383.11	
IGV (18% VN) :		16,748.96	240.00	16,988.96	
TOTAL (D) :		109,798.72	1,573.35	111,372.07	
E. MONTO A FACTURAR (S/.)			1,573.35		


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA