

CONSORCIO SAN FRANCISCO

-181-

Ventanilla, 04 de abril del 2016

Carta N° 067 - 2016/L.P N° 008-2014-FONDEPES/CSF/JBG

Sres.

FONDEPES - DIGENIPAA

Atención: Ing. Jorge Alejandro Medina Rosell
Director DIGENIPAA-FONDEPES



Asunto:

Informe Mensual de Supervisión de Obra – Valorización N° 05 de la prestación adicional N° 02 – marzo 2,016.


Referencia:

- Obra "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, Distrito de Ventanilla - Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"

Me dirijo a usted con la finalidad de remitir adjunto el Informe Mensual Supervisión de la Valorización N° 05 de la prestación adicional N° 02 de la obra de la referencia correspondiente al mes de marzo 2016. El presente adicional tiene un avance real de 85.88% y se encuentra atrasada, sin embargo el contratista tiene en trámite una ampliación de plazo N° 13.

Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero/CMI - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

SUPERVISION DE OBRA					
VALORIZACIÓN N° 5 del ADICIONAL N° 2					
mar-16					
OBRA	: PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA - DISTRITO DE VENTANILLA -				
EJECUTA	: CONSORCIO BAHIA BLANCA				
CLIENTE	: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO				
MONTO CONTRATADO	: 11,507,285.50	9,751,936.86 Sin/IGV		SUPERVISOR: CONSORCIO SAN FRANCISCO	
PLAZO EXEC.	: 240 DIAS CALENDARIO	SUPERVISOR: Ing. JULIO BUSTAMANTE GONZALES			
UBICACIÓN	: CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA				
ADELANTO DIRECTO	: 2,361,457.10	1,950,382.37 Sin/IGV			
ADEL. MATERIALES	: 0.00	0.00 Sin/IGV			
INICIO DE OBRA	: 23/01/2015				
Descripción	Monto Contratado	Valorización			Saldo por Valorizar
		Anterior	Actual	Acumulado	
A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL					
TOTAL (A):	623,943.74	531,017.53	4,778.61	535,796.14	88,147.60
AVANCE FISICO DE OBRA	623,943.74	531,017.53	4,778.61	535,796.14	88,147.60
AVANCE PROGRAMADO		85.11%	0.77%	85.88%	14.12%
REAJUSTES	0.00	4,263.57	172.03	4,435.60	
B. AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (B):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION META (M-A-B):		535,281.10	4,950.64	540,231.74	
C. DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE					
POR ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00	
POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	
TOTAL (C):		0.00	0.00	0.00	
D. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					
EN EFECTIVO (M-C):		535,281.10	4,950.64	540,231.74	
IGV (18% M-C):		96,390.60	891.12	97,281.71	
TOTAL (D):		631,671.70	5,841.76	637,473.45	
E. MONTO A FACTURAR (S/.)			5,841.76		




CONSORCIO SAN FRANCISCO

-180-


Sin otro particular me despido de usted

Atentamente,



Julio C. Bustamante Gonzalez
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

Adjunto:

- *Informe Mensual de obra de la Valorización N°05 de la prestación Adicional N° 02 - marzo 2,016, Original y copia, con 181 folios c/u. y un CD.*

	PERU	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	LICITACIÓN PÚBLICA N°008- 2014-FONDEPES
---	-------------	--	--	--

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO



**Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

VALORIZACIÓN N° 05 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 02

OBRA:

**"PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE
VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO- SALDO DE OBRA"**

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO

2,016



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

LICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES

1. Datos generales de la Obra:

1.1.- Obra : "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"

1.2.- Ubicación

Localidad : Bahía Blanca
Distrito : Ventanilla
Provincia : Callao
Región : Callao.

1.3.- Entidad Contratante: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES


1.4.- Proceso de Selección Obra : L. P. N° 008-2014 - FONDEPES

* Modalidad : Por Contrata
* Sistema de Contratación : A Precios Unitarios
* Empresa ejecutora : CONSORCIO BAHIA BLANCA

- Chavín de Huantar E.I.R.L.
- Ibérico Ingeniería y Construcciones S.A.
- Corporación ARIS SAC.
- Corporación R&E SAC


1.4.- Costos y plazo de Ejecución

* Monto del Adicional N° 02 : S/. 623,943.74
* Plazo Ejecución : 24 días calendario (según expediente técnico)
* Plazo Ejecución otorgado : Resolución de Secretaría General 152-2015 – FONDEPES/SG


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

1.5.- Contrato de Ejecución de Obra

- Fecha de Adjudicación : 19 diciembre del 2014
- Fecha Firma de Contrato : 07 de enero del 2015
- Fecha de Entrega Terreno : 15 de enero del 2015
- Fecha de Inicio (contractual) : 23 enero del 2015.
- Fecha Término Inicial : 19 de setiembre del 2015
- Ampliación de plazo N° 01 : 19 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 052-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 02 : 44 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 115-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 03 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 134-2015 -FONDEPES/SG del 10/09/2015)
- Ampliación de plazo N° 04 : 24 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 152-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 05 : 04 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 180-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 06 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 205-2015-FONDEPES/SG del 23/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 07 : 08 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 208-2015- FONDEPES/SG del 24/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 08 : 32 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 002-2016-FONDEPES/SG del 11/01/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 09 : 15 días calendario
12 de febrero del 2016 (Resolución de
Secretaría General N° 018-2016-
FONDEPES/SG del 12/02/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 10 : 15 días calendario
12 de febrero del 2016 (Resolución de


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA N°08-
2014-FONDEPES

- Secretaría General N° 029-2016-
FONDEPES/SG del 26/02/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 11 : 12 días calendario
10 de marzo del 2016 (Resolución de
Secretaría General N° 032-2016-
FONDEPES/SG del 10/03/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 12 : 12 días calendario
22 de marzo del 2016 (Resolución de
Secretaría General N° 039-2016-
FONDEPES/SG del 22/03/2016)

Fecha de Término Ampliada : 22 de marzo del 2016


Forma de Pago : Valorizaciones Mensuales

Plantel Técnico:

- Gerente De Proyecto: Ing. Julio Cesar Incio Carrillo CIP N° 61606
- Ing. Residente de Obra: Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP N° 66335
- Administrador de Obra: Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez CIP N°127273
- Asistente de Residente: Ing. Félix Julio Chinchay Alvarado CIP N° 54003
- Esp. en estructuras: Ing. Romer Iván Lovón Dávila CIP N° 80180
- Esp. Mecánica de suelos: Ing. Fidel Ramírez Aguilar CIP N° 7066
- Esp. Seguridad de Obra: Ing. Víctor Hugo Lliuya Espinoza CIP N° 104511

1.6.- Proceso de Selección Supervisión: CP 08-2014-FONDEPES

- Modalidad : Por Contrata
- Monto Referencial : S/. 467,763.10


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHÍA BLANCA

	PERU Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	LICITACIÓN PÚBLICA Nº008- 2014-FONDEPES
--	---	--	--

- Monto Contratado : S/. 420,986.79
- Sistema de Contratación : A Suma Alzada
- Empresa ejecutora : CONSORCIO SAN FRANCISCO
 - Ing. Limberg Luque Ortiz
 - Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia
- Representante Legal : Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia
- Gerente de Supervisión : Ing. Manuel Begazo Guzmán
- Jefe de Supervisión : Ing. Julio Bustamante Gonzales
- Asistente de Supervisión : Bach. Ing. Gabriela Bustamante Pérez
- Ing. de Seguridad : Ing. Fredy Ángeles Gonzales

1.7.- Adelantos

AL CONTRATISTA DE LA OBRA:

- * Directo : 2'301,457.10
- * Materiales : No solicitado

AL CONSULTOR DE LA SUPERVISION:

- * Directo : No solicitado.


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

1.8.- Responsables de la Obra:

- * Residente : Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP N° 66335
- * Supervisor : Ing. Julio César Bustamante Gonzales CIP N° 44001

2. Partidas supervisadas durante el período:

De Las Partidas Programadas y ejecutadas de la Valorización N° 05 de la prestación Adicional N° 02

Partida	Descripción	Und	Metrado	VALORIZACION ACTUAL		
				Metrado	Parcial (S/.)	%
01.00	ESTRUCTURAS EN TIERRA					
01.01	CANALETAS					

CONSORCIO SAN FRANCISCO

Ing. Julio Bustamante Gonzales




PERU


Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

LICITACIÓN PÚBLICA N°008-2014-FONDEPES

01.01.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	15.68	0.00	0.00	0%
01.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO METALICO P/APOYO DE REJILLA FRP	m	871.64	10.00	110.00	1%
02.00	ARQUITECTURA					
02.01	CARPINTERIA METALICA					
02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERT DE ALTO IMPACTO 1.80x2.25m	und	2.00	0.00	0.00	0%
02.02	CARPINTERIA DE ALUMINIO					
02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE 2.00x3.00m	und	1.00	0.00	0.00	0%
02.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ENROLLABLE VE 2.00x1.35m	und	1.00	0.00	0.00	0%
03.00	ESTRUCTURAS EN MAR					
03.01	LOSA DE APROXIMACION L=33.48 M					
03.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
03.01.01.01	RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO	m3	501.74	0.00	0.00	0%
03.02	MANIOBRA DE COLOCACION VIGAS Y LOSAS EN LOSA DE APROXIMACION					
03.02.01	TRANSPORTE DE VIGAS TRANSVERSALES	und	7.00	0.00	0.00	0%
03.02.02	TRANSPORTE DE LOSAS PREFABRICADAS	und	12.00	0.00	0.00	0%
03.02.04	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	7.00	0.00	0.00	0%
03.02.05	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	12.00	0.00	0.00	0%
03.03	MUELLE ESPIGON L=131.10 M					
03.03.01	FABRICACION DE PILOTES DE CONCRETO					
03.03.01.01	CONCRETO EN PILOTES F'c = 350 KG/CM2	m3	165.70	0.00	0.00	0%
03.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,700.64	0.00	0.00	0%
03.03.01.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2	kg	51,200.99	0.00	0.00	0%
03.03.02	FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES					
03.03.02.01	CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES F'c = 350 KG/CM2	m3	27.75	0.00	0.00	0%
03.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	203.59	0.00	0.00	0%
03.03.02.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2	kg	7,329.88	0.00	0.00	0%
03.03.03	MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS Puentes					
03.02.01	TRANSPORTE DE VIGAS TRANSVERSALES	und	6.00	6.00	1,229.16	100%
04.00	CANALETAS					
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
04.01.01	EXCAVACIONES	m3	42.41	0.50	22.35	1%
05.00	VEREDAS					
05.01	RELLENO COMPACTADO C/MAT PRESTAMO	m3	183.33	46.63	3,063.12	25%


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

	PERU Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	LICITACIÓN PÚBLICA N°008- 2014-FONDEPES
---	--	--	--

3. Estado Situacional de la Obra

El suscrito se hace cargo de la Supervisión de la obra, luego de que el CONSORCIO SAN FRANCISCO, resultará ganador del proceso Concurso Público 08-2014-FONDEPES, para la Contratación de la Consultoría para el servicio de Supervisión de la Obra : Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra.

En la actualidad la obra se encuentra atrasada respecto a la ampliación de plazo N° 08, mediante (Resolución de Secretaría General N° 002-2016-FONDEPES/SG del 11/01/2016) otorgada.


Avance Físico de Obra y porcentaje de avance real respecto al total programado.

AVANCE FISICO DE OBRA

Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil C.P. 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

	MONTO DE LO EJECUTADO	% RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO
AVANCE FISICO MARZO 2016	S/. 4,778.61	0.77%

Situación de la Obra al 31/01/16	:	en plazo de ejecución
Avance Acum. anterior al periodo	:	85.11%
Avance ejecución en el periodo	:	0.77%
Avance Acumulado	:	85.88%
Valorización N° 05 del Adicional N° 02	:	S/. 4,778.61
Reajustes	:	S/. 172.03
Amortización del Adelanto Directo	:	S/. No corresponde

	PERU Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	LICITACIÓN PÚBLICA Nº008- 2014-FONDEPES
---	--	--	--


Deducción por Adelanto Directo	:	S/.	No corresponde
Amortización del Adelanto de Materiales	:	S/.	No corresponde
Deducción por Adelanto de Materiales	:	S/.	No corresponde
Monto a pagar al Contratista	:	S/.	4,950.64
I.G.V	:	S/.	891.12
Total a pagar al Contratista	:	S/.	5,841.76
Valorizaciones pagadas	:		Val 01, 02, 03 y 04.


4. **Trabajos de Supervisión**
Control de mano de obra

La supervisión realizó un control de la mano de obra, de manera especial a la mano de obra calificada. En cuanto a la supervisión de la seguridad y salud ocupacional: se ha dispuesto que los trabajadores cuenten con implementos de seguridad, como uniformes, botas, cascos, lentes y guantes, la supervisión da una charla a los trabajadores sobre seguridad en obra, asimismo se ha solicitado a la residencia programar charlas de la misma índole cada semana, las cuales vienen siendo impartidas al personal de la obra. Todo el personal que labora en obra cuenta con el SCTR salud y vida.

Control de Equipo y Maquinaria

Se ha supervisado el equipo utilizado a la fecha: excavadora oruga, cargador frontal, grúa tipo castillo, martillo neumático, minicargador, rotomartillos, mezcladoras de concreto, vibradoras, grupo electrógeno, camionetas, tren completo de asfalto (tanque imprimador, esparcidora, rodillo liso, rodillo neumático, barredora, compresora, volquetes y otros accesorios) exigiendo que sea mínimamente de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44691
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

	PERU Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	LICITACIÓN PÚBLICA N°008- 2014-FONDEPES
---	--	--	--

Control de materiales

La supervisión de materiales se realiza exigiendo al contratista que estos sean de primera calidad, y de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.

Control de calidad de procesos constructivos

La supervisión y control realizado a los procesos constructivos se ha realizado en la ejecución de cada una de las partidas indicadas en el expediente técnico, las observaciones, indicaciones y autorizaciones se dieron por medio de los asientos el cuaderno de obra.


Control de calidad

La supervisión viene exigiendo al contratista la implementación de protocolos para la liberación de las diferentes etapas de los procesos constructivos, asimismo verifica los trazos, nivelaciones alineamientos mediante equipos topográficos.

- En cuanto al control de probetas de concreto la supervisión viene muestreando por su parte los diferentes elementos de concreto y utilizando el laboratorio de la UNI, el contratista viene utilizando el laboratorio de la UNI, con resultados a la fecha aceptables.

Actividades y ocurrencias en la ejecución de la obra

- Suministro y colocación de ángulo metálico
- Transporte de vigas transversales en puente
- Excavación para canaletas
- Relleno compactado en veredas – frente a block 7


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

Modificaciones recomendadas por la Supervisión de la obra

Ninguna.



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA Nº008-
2014-FONDEPES

Ampliaciones de Plazo y/o adicionales de obra

Ninguna.

Consultas del Contratista tramitadas a Entidad para traslado a Proyectista

Ninguna


Conclusiones y Recomendaciones.

La valorización N° 05 de la prestación adicional N° 02 tiene un avance 0.77% en el presente periodo, el porcentaje de avance de obra real acumulado es de 85.88%, y se encuentra en ejecución.

Por otro lado las partidas no valorizadas aún no se pueden ejecutar ya que estas se efectuaran por proceso constructivo más adelante.

Anexos

- Valorización
- Metrados ejecutados
- Control de cartas fianza
- Avisos especiales de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú
- SCTR Contratista
- Control de seguridad de Supervisión
- Panel fotográfico
- Cuaderno de Obra
- CD



 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44301
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

Ventanilla, 31 de Marzo del 2,016.

SUPERVISION DE OBRA
VALORIZACIÓN N° 5 del ADICIONAL N° 2
mar-16

OBRA : PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA -
 EJECUTA : CONSORCIO BAHIA BLANCA
 CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 MONTO CONTRATADO : 11,507,285.50 9,751,936.86 Sin/IGV SUPERVISA: CONSORCIO SAN FRANCISCO
 PLAZO EJEC. : 240 DIAS CALENDARIO SUPERVISOR: Ing. JULIO BUSTAMANTE GONZALES
 UBICACIÓN : CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA
 ADELANTO DIRECTO: : 2,301,457.10 1,950,387.37 Sin/IGV
 ADEL. MATERIALES : 0.00 0.00 Sin/IGV
 INCIO DE OBRA : 23/01/2015

Descripción	Monto Contratado	Valorización			Saldo por Valorizar
		Anterior	Actual	Acumulado	
A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL					
TOTAL (A) :	623,943.74	531,017.53	4,778.61	535,796.14	88,147.60
AVANCE FISICO DE OBRA	623,943.74	531,017.53	4,778.61	535,796.14	88,147.60
AVANCE PROGRAMADO		85.11%	0.77%	85.88%	14.13%
REAJUSTES	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	
		0.00	4,263.57	4,435.60	
B. AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (B) :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION NETA (VN=A+R-B) :		535,281.10	4,950.64	540,231.74	
C. DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE					
POR ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00	
POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	
TOTAL (C) :		0.00	0.00	0.00	
D. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					
EN EFECTIVO (VN-C) :		535,281.10	4,950.64	540,231.74	
IGV (18% VN) :		96,350.60	891.12	97,241.71	
TOTAL (D) :		631,631.70	5,841.76	637,473.45	
E. MONTO A FACTURAR (S/.)			5,841.76		


 Julio Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA