

Ventanilla, 04 de mayo del 2016

Carta N° 084 - 2016/L.P N° 008-2014-FONDEPES/CSF/JBG

Sres.

FONDEPES - DIGENIPAA

Atención: Ing. Jorge Alejandro Medina Rosell
Director DIGENIPAA-FONDEPES

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| FONDEPES RECEPCIÓN | |
| Fecha: Por: | 04 MAYO 2016 |
| Hora: 2:31 | N° Registro: 2195 |
| NO IMPRIMA CONFORMIDAD NI ACEPTACION | |

Asunto:

Informe Mensual de Supervisión de Obra – Valorización N° 06 de la prestación adicional N° 02 – abril 2,016.

Referencia:

- Obra "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, Distrito de Ventanilla - Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"

Me dirijo a usted con la finalidad de remitir adjunto el Informe Mensual Supervisión de la Valorización N° 06 de la prestación adicional N° 02 de la obra de la referencia correspondiente al mes de abril 2016. El presente adicional tiene un avance real de 85.99% y se encuentra culminada, esto se debe a que existe saldo de metrados que no han sido valorizados. El resumen de la valorización del periodo comprendido entre el 01 y 16 de abril del 2,016 es el siguiente:


| SUPERVISIÓN DE OBRA | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|--|-----------|
| VALORIZACIÓN N° 6 del ADICIONAL N° 2 | | | | | |
| abr-16 | | | | | |
| OBRA : | PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA- DISTRITO DE VENTANILLA | | | | |
| ENCUTA : | CONSORCIO BAHIA BLANCA | | | | |
| CLIENTE : | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO | | | | |
| MONTO CONTRATADO : | 11,507,285.50 | 9,751,936.86 | Sin/IGV | SUPERVISOR: CONSORCIO SAN FRANCISCO | |
| PLAZO EXEC. : | 240 DIAS CALENDARIO | | | | |
| UBICACIÓN : | CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA | | | | |
| ADELANTO DIRECTO : | 2,301,457.80 | 1,950,387.37 | Sin/IGV | SUPERVISOR: Ing. JULIO GUSTAFANTE GONZALES | |
| ADEL. MATERIALES : | 0.00 | 0.00 | Sin/IGV | | |
| INICIO DE OBRA : | 23/01/2015 | | | | |
| Descripción | Monto Contratado | Valorización | | Saldo por Valorizar | |
| | | Anterior | Actual | | |
| A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| TOTAL (A) : | 623,943.74 | 525,796.14 | 663.41 | 536,499.55 | 87,404.19 |
| AVANCE FISICO DE OBRA | | 85.88% | 0.13% | 85.99% | 14.01% |
| AVANCE PROGRAMADO | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| REAJUSTES | 0.00 | 4,435.60 | 13.27 | 4,448.87 | |
| B. AMORTIZACIONES | | | | | |
| DEL ADELANTO DIRECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEL ADELANTO DE MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (B) : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALORIZACION NETA (M-A+B-E) : | | 540,231.74 | 676.68 | 540,908.42 | |
| C. DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE | | | | | |
| POR ADELANTO DIRECTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| POR ADELANTO DE MATERIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL (C) : | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| D. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA | | | | | |
| EN EFECTIVO (M-C) : | | 540,231.74 | 676.68 | 540,908.42 | |
| IGV (18% (M)) : | | 97,241.71 | 121.80 | 97,363.52 | |
| TOTAL (D) : | | 637,473.45 | 798.48 | 638,271.94 | |
| E. MONTO A FACTURAR (S/-) | | | 798.48 | | |

| | |
|---|-------|
| FONDEPES | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL ACUCOLA | |
| 04 MAYO 2016 17:01 | |
| RECIBIDO | |
| N° Registro: | Hora: |

Ing. Julio C. Gustafante Gonzales
 Inscripción Civil: C/P 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

Sin otro particular me despido de usted

Atentamente,



Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

Adjunto:

- *Informe Mensual de obra de la Valorización N°06 de la prestación Adicional N° 02 – abril 2,016, Original y copia, con 118 folios c/u. y un CD.*



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO****Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero****INFORME MENSUAL DE SUPERVISION****VALORIZACIÓN N° 06 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 02****OBRA:****"PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE
VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO- SALDO DE OBRA"****PERIODO DEL 01 AL 16 DE ABRIL****2,016**



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES

1. Datos generales de la Obra:

1.1.- Obra : "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"

1.2.- Ubicación

Localidad : Bahía Blanca
 Distrito : Ventanilla
 Provincia : Callao
 Región : Callao.

1.3.- Entidad Contratante: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES

1.4.- Proceso de Selección Obra : L. P. N° 008-2014 - FONDEPES

* Modalidad : Por Contrata
 * Sistema de Contratación : A Precios Unitarios
 * Empresa ejecutora : CONSORCIO BAHIA BLANCA

- Chavín de Huantar E.I.R.L.

- Ibérico Ingeniería y Construcciones S.A.

- Corporación ARIS SAC.

- Corporación R&E SAC


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA


1.4.- Costos y plazo de Ejecución

* Monto del Adicional N° 02 : S/. 623,943.74
 * Plazo Ejecución : 24 días calendario (según expediente técnico)
 * Plazo Ejecución otorgado : Resolución de Secretaría General 152-2015 – FONDEPES/SG

| | | | | |
|--|------|--------------------------------|--|--|
| | PERU | Ministerio de la Producción | Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero | LICITACIÓN PÚBLICA N°008- 2014-FONDEPES |
|--|------|--------------------------------|--|--|

1.5.- Contrato de Ejecución de Obra

- Fecha de Adjudicación : 19 diciembre del 2014
- Fecha Firma de Contrato : 07 de enero del 2015
- Fecha de Entrega Terreno : 15 de enero del 2015
- Fecha de Inicio (contractual) : 23 enero del 2015.
- Fecha Término Inicial : 19 de setiembre del 2015
- Ampliación de plazo N° 01 : 19 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 052-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 02 : 44 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 115-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 03 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 134-2015 -FONDEPES/SG del 10/09/2015)
- Ampliación de plazo N° 04 : 24 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 152-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 05 : 04 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 180-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 06 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 205-2015-FONDEPES/SG del 23/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 07 : 08 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 208-2015- FONDEPES/SG del 24/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 08 : 32 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 002-2016-FONDEPES/SG del 11/01/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 09 : 15 días calendario
(Resolución de Secretaría General N° 018-2016- FONDEPES/SG del 12/02/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 10 : 15 días calendario
(Resolución de Secretaría General N° 029-2016- FONDEPES/SG del 26/02/2016)


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

| | | | | |
|--|------|--------------------------------|--|--|
| | PERU | Ministerio de la Producción | Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero | LICITACIÓN PÚBLICA N°000- 2014-FONDEPES |
|--|------|--------------------------------|--|--|

Ampliación de plazo parcial N° 11 : 12 días calendario

(Resolución de Secretaría General N° 032-2016-
FONDEPES/SG del 10/03/2016)

Ampliación de plazo parcial N° 12 : 12 días calendario

(Resolución de Secretaría General N° 039-2016-
FONDEPES/SG del 22/03/2016)

Ampliación de plazo N° 13 : 18 días calendario

(Resolución de Secretaría General N° 048-2016-
FONDEPES/SG del 09/04/2016)

Ampliación de plazo N° 14 : 07 días calendario


(Resolución de Secretaría General N° 064-2016-
FONDEPES/SG del 28/04/2016)

Fecha de Término Ampliada : 16 de abril del 2016

Forma de Pago : Valorizaciones Mensuales

Plantel Técnico:

- Gerente De Proyecto: Ing. Julio Cesar Incio Carrillo CIP N° 61606
- Ing. Residente de Obra: Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP N° 66335
- Administrador de Obra: Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez CIP N°127273
- Asistente de Residente: Ing. Félix Julio Chinchay Alvarado CIP N° 54003
- Esp. en estructuras: Ing. Romer Iván Lovón Dávila CIP N° 80180
- Esp. Mecánica de suelos: Ing. Fidel Ramírez Aguilar CIP N° 7066
- Esp. Seguridad de Obra: Ing. Víctor Hugo Lliuya Espinoza CIP N° 104511


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA N°08-
2014-FONDEPES

1.6.- Proceso de Selección Supervisión: CP 08-2014-FONDEPES

- Modalidad : Por Contrata
- Monto Referencial : S/. 467,763.10
- Monto Contratado : S/. 420,986.79
- Sistema de Contratación : A Suma Alzada
- Empresa ejecutora : CONSORCIO SAN FRANCISCO
 - Ing. Limberg Luque Ortiz
 - Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia
- Representante Legal : Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia
- Gerente de Supervisión : Ing. Manuel Begazo Guzmán
- Jefe de Supervisión : Ing. Julio Bustamante Gonzales
- Asistente de Supervisión : Bach. Ing. Gabriela Bustamante Pérez
- Ing. de Seguridad : Ing. Fredy Ángeles Gonzales

1.7.- Adelantos

AL CONTRATISTA DE LA OBRA:

- * Directo : 2'301,457.10
- * Materiales : No solicitado

AL CONSULTOR DE LA SUPERVISION:

- * Directo : No solicitado.

1.8.- Responsables de la Obra:

- * Residente : Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP N° 66335
- * Supervisor : Ing. Julio César Bustamante Gonzales CIP N° 44001

2. Partidas supervisadas durante el período:

De las partidas programadas y ejecutadas de la valorización N° 06 de la prestación adicional N° 02



Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA




PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES

| Partida | Descripción | Und | Metrado | VALORIZACION ACTUAL | | |
|-------------|--|-----|-----------|---------------------|------------------|-----|
| | | | | Metrado | Parcial (S/.) | % |
| 01.00 | ESTRUCTURAS EN TIERRA | | | | | |
| 01.01 | CANALETAS | | | | | |
| 01.01.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | m3 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 01.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO METALICO P/APOYO DE REJILLA FRP | m | 871.64 | 20.00 | 220.00 | 2% |
| 02.00 | ARQUITECTURA | | | | | |
| 02.01 | CARPINTERIA METALICA | | | | | |
| 02.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERT DE ALTO IMPACTO 1.80x2.25m | und | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 02.02 | CARPINTERIA DE ALUMINIO | | | | | |
| 02.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE 2.00x3.00m | und | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 02.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ENROLLABLE VE 2.00x1.35m | und | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 03.00 | ESTRUCTURAS EN MAR | | | | | |
| 03.01 | LOSA DE APROXIMACION L=33.40 M | | | | | |
| 03.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | |
| 03.01.01.01 | RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO | m3 | 501.74 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 03.02 | MANIOBRA DE COLOCACION VIGAS Y LOSAS EN LOSA DE APROXIMACION | | | | | |
| 03.02.01 | TRANSPORTE DE VIGAS TRANSVERSALES | und | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 03.02.02 | TRANSPORTE DE LOSAS PREFABRICADAS | und | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 03.02.04 | COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL | und | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 03.02.05 | COLOCACION DE LOSA NERVADA | und | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 03.03 | MUELLE ESPIGON L=131.10 M | | | | | |
| 03.03.01 | FABRICACION DE PILOTES DE CONCRETO | | | | | |
| 03.03.01.01 | CONCRETO EN PILOTES F'c = 350 KG/CM2 | m3 | 165.70 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 03.03.01.02 | ENCOFRADO Y DEENCOFRADO | m2 | 1,700.64 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 03.03.01.03 | ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2. | kg | 51,200.99 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 03.03.02 | FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES | | | | | |
| 03.03.02.01 | CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES FC = 350 KG/CM2 | m3 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DEENCOFRADO | m2 | 203.59 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 03.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2. | kg | 7,329.88 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 03.03.03 | MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS PUENTES | | | | | |
| 03.02.01 | TRANSPORTE DE VIGAS TRANSVERSALES | und | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 04.00 | CANALETAS | | | | | |
| 04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | |
| 04.01.01 | EXCAVACIONES | m3 | 42.41 | 8.82 | 394.27 | 21% |

Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

| | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|--|--|
|  | PERU | Ministerio de la Producción | Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero | LICITACIÓN PÚBLICA N°008-2014-FONDEPES |
|---|-------------|------------------------------------|--|--|

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|----|--------|------|------|----|
| 05.00 | VEREDAS | | | | | |
| 05.01 | RELLENO COMPACTADO C/MAT PRESTAMO | m3 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 0% |

3. Estado Situacional de la Obra

El suscrito se hace cargo de la Supervisión de la obra, luego de que el CONSORCIO SAN FRANCISCO, resultará ganador del proceso Concurso Público 08-2014-FONDEPES, para la Contratación de la Consultoría para el servicio de Supervisión de la Obra : Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra.

Avance Físico de Obra y porcentaje de avance real respecto al total programado.

AVANCE FISICO DE OBRA


| | MONTO DE LO EJECUTADO | % RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| AVANCE FISICO ABRIL 2016 | S/. 663.41 | 0.11% |

| | | |
|--|---|------------|
| Situación de la Obra al 16/04/16 | : | Culminada |
| Avance Acum. anterior al periodo | : | 85.88% |
| Avance ejecución en el periodo | : | 0.11% |
| Avance Acumulado | : | 85.99% |
| Valorización N° 06 del Adicional N° 02 | : | S/. 663.41 |
| Reajustes | : | S/. 13.27 |

Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

| | | | | |
|--|------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | PERU | Ministerio de la Producción | Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero | LICITACIÓN PÚBLICA Nº06-2014-FONDEPES |
|--|------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

| | | | |
|---|---|------------|-------------------------|
| Amortización del Adelanto Directo | : | S/. | No corresponde |
| Deducción por Adelanto Directo | : | S/. | No corresponde |
| Amortización del Adelanto de Materiales | : | S/. | No corresponde |
| Deducción por Adelanto de Materiales | : | S/. | No corresponde |
| Monto a pagar al Contratista | : | S/. | 676.68 |
| I.G.V | : | S/. | 121.80 |
| Total a pagar al Contratista | : | S/. | 798.48 |
| Valorizaciones pagadas | : | | Val 01, 02, 03, 04 y 05 |


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

4. Trabajos de Supervisión
Control de mano de obra

La supervisión realizo un control de la mano de obra, de manera especial a la mano de obra calificada. En cuanto a la supervisión de la seguridad y salud ocupacional: se ha dispuesto que los trabajadores cuenten con implementos de seguridad, como uniformes, botas, cascos, lentes y guantes, la supervisión da una charla a los trabajadores sobre seguridad en obra, asimismo se ha solicitado a la residencia programar charlas de la misma índole cada semana, las cuales vienen siendo impartidas al personal de la obra.

Todo el personal que labora en obra cuenta con el SCTR salud y vida.

Control de Equipo y Maquinaria

Se ha supervisado el equipo utilizado a la fecha: excavadora oruga, cargador frontal, grúa tipo castillo, martillo neumático, minicargador, rotomartillos, mezcladoras de concreto, vibradoras, grupo electrógeno, camionetas, tren completo de asfalto (tanque imprimador, esparcidora, rodillo liso, rodillo neumático, barredora, compresora, volquetes y otros accesorios) exigiendo que sea mínimamente de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.



Control de materiales

La supervisión de materiales se realiza exigiendo al contratista que estos sean de primera calidad, y de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.

Control de calidad de procesos constructivos

La supervisión y control realizado a los procesos constructivos se ha realizado en la ejecución de cada una de las partidas indicadas en el expediente técnico, las observaciones, indicaciones y autorizaciones se dieron por medio de los asientos el cuaderno de obra.


Control de calidad

La supervisión viene exigiendo al contratista la implementación de protocolos para la liberación de las diferentes etapas de los procesos constructivos, asimismo verifica los trazos, nivelaciones alineamientos mediante equipos topográficos.

- En cuanto al control de probetas de concreto la supervisión viene muestreando por su parte los diferentes elementos de concreto y utilizando el laboratorio de la UNI, el contratista viene utilizando el laboratorio de la UNI, con resultados a la fecha aceptables.

Actividades y ocurrencias en la ejecución de la obra

- Suministro y colocación de ángulo metálico
- Excavación de zanja para canaletas


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.R.A. BAHIA BLANCA

Modificaciones recomendadas por la Supervisión de la obra

Ninguna.

Ampliaciones de Plazo y/o adicionales de obra

Ninguna.



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA Nº008-
2014-FONDEPES**Consultas del Contratista tramitadas a Entidad para traslado a Proyectista**


Ninguna

Conclusiones y Recomendaciones.

La valorización N° 06 de la prestación adicional N° 02 tiene un avance 0.11% en el presente periodo, el porcentaje de avance de obra real acumulado es de 85.99%, con el cual se culmina la ejecución, las partidas no valorizadas se deben a que son deductivos o sólo se ha llegado a ejecutar hasta el metrado real existiendo un saldo el cual no se ejecutará y tampoco se valorizará.

Anexos

- Valorización
- Metrados ejecutados
- Control de cartas fianza
- Avisos especiales de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú
- SCTR Contratista
- Control de seguridad de Supervisión
- Panel fotográfico
- Cuaderno de Obra
- CD



Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 24001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

Ventanilla, 30 de abril del 2,016.



VALORIZACIÓN

N° 06 de la Prestación

Adicional N° 02




**SUPERVISION DE OBRA
VALORIZACIÓN N° 6 del ADICIONAL N° 2**

abr-16

| | | | | |
|--------------------------|---|--------------|---------|---|
| OBRA | : PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - | | | |
| EJECUTA | : CONSORCIO BAHIA BLANCA | | | |
| CLIENTE | : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO | | | |
| MONTO CONTRATADO | : 11,507,285.50 | 9,751,936.86 | Sin/IGV | SUPERVISA: CONSORCIO SAN FRANCISCO |
| PLAZO EJEC. | : 240 DIAS CALENDARIO | | | SUPERVISOR: Ing. JULIO BUSTAMANTE GONZALES |
| UBICACIÓN | : CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA | | | |
| ADELANTO DIRECTO: | : 2,301,457.10 | 1,950,387.37 | Sin/IGV | |
| ADEL. MATERIALES | : 0.00 | 0.00 | Sin/IGV | |
| INCIO DE OBRA | : 23/01/2015 | | | |

| Descripción | Monto Contratado | Valorización | | | Saldo por Valorizar |
|--|---------------------|--------------|---------------|------------|------------------------|
| | | Anterior | Actual | Acumulado | |
| A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| TOTAL (A) : | 623,943.74 | 535,796.14 | 663.41 | 536,459.55 | 87,484.19 |
| AVANCE FISICO DE OBRA | 623,943.74 | 535,796.14 | 663.41 | 536,459.55 | 87,484.19 |
| AVANCE PROGRAMADO | | 85.88% | 0.11% | 85.99% | 14.01% |
| REAJUSTES | 0.00 | 4,435.60 | 13.27 | 4,448.87 | |
| B. AMORTIZACIONES | | | | | |
| DEL ADELANTO DIRECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEL ADELANTO DE MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (B) : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALORIZACION NETA (VN=A+R-B) : | | 540,231.74 | 676.68 | 540,908.42 | |
| C. DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE | | | | | |
| POR ADELANTO DIRECTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| POR ADELANTO DE MATERIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL (C) : | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| D. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA | | | | | |
| EN EFECTIVO (VN-C) : | | 540,231.74 | 676.68 | 540,908.42 | |
| IGV (18% VN) : | | 97,241.71 | 121.80 | 97,363.52 | |
| TOTAL (D) : | | 637,473.45 | 798.48 | 638,271.94 | |
| E. MONTO A FACTURAR (\$/.) | | | 798.48 | | |


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeiero Civil - CIF 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA