

Ventanilla, 04 mayo del 2016

Carta N° 082 - 2016/L.P N° 008-2014-FONDEPES/CSF/JBG

Sres.

FONDEPES - DIGENIPAA

Atención: Ing. Jorge Alejandro Medina Rosell

Director DIGENIPAA-FONDEPES



Asunto:

Informe Mensual de Supervisión de Obra – Valorización N° 09 de la prestación adicional N° 01- abril 2,016

Referencia:

- Obra "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, Distrito de Ventanilla - Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"

Me dirijo a usted con la finalidad de remitir adjunto el Informe Mensual Supervisión de la Valorización N° 09 de la prestación adicional N° 01 de la obra de la referencia correspondiente al mes de abril del 2,016. La obra tiene un avance real de 3.24% y un acumulado del 90.86% que es menor del 100% programado, esto se debe a que existe saldo de metrados que no han sido valorizados. El resumen de la valorización del periodo comprendido entre el 01 y 16 de abril del 2,016 es el siguiente:

Julio C. Bustaflante González
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE LA OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

SUPERVISION DE OBRA VALORIZACIÓN N° 09 del ADICIONAL N° 01 abr-16					
OBRA	: PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA DISTRITO DE VENTANILLA				
EXECUTA	: CONSORCIO BAHIA BLANCA		SUPERVISA: CONSORCIO SAN FRANCISCO		
CLIENTE	: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		SUPERVISOR: Ing. JULIO BUSTAFIANTE GONZALEZ		
MONTO CONTRATADO	: 11,507,285.50	5,751,636.86	Sin/IGV		
PLAZO EXEC.	: 240 DIAS CALENDARIO				
UBICACION	: CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA				
ADELANTO DIRECTO	: 2,301,457.10	1,950,387.37	Sin/IGV		
ADEL. MATERIALES	: 0.00	0.00	Sin/IGV		
INICIO DE OBRA	: 23/01/2015				
Descripción	Monto Contratado	Valorización			Saldo por Valorar
		Anterior	Actual	Acumulado	
A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL					
	224,008.54	292,672.94	10,817.53	303,490.47	30,518.07
TOTAL (A) :	334,008.54	292,672.94	10,817.53	303,490.47	30,518.07
AVANCE FISICO DE OBRA		07.02%	3.24%	90.86%	9.14%
AVANCE PROGRAMADO		0.00%	0.00%	0.00%	
REAJUSTES	0.00	4,356.11	220.44	4,606.55	
B. AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (B) :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION META (M=A+(B-C)) :		297,009.06	11,087.97	308,097.02	
C. DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE					
POR ADELANTO DIRECTO		11,591.50	0.00	11,591.50	
POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	
TOTAL (C) :		11,591.50	0.00	11,591.50	
D. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					
EN EFECTIVO (M-C) :	205,417.55		11,087.97	286,505.52	
IGV (10% M) :	51,375.16		3,995.83	53,370.99	
TOTAL (D) :	336,792.71		13,083.80	349,876.51	
E. MONTO A FACTURAR (S/.)			13,083.80		



Sin otro particular me despido de usted

Atentamente,




Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

Adjunto:

- *Informe Mensual de obra de la Valorización N°09 de la prestación Adicional N° 01 -abril 2,016, Original y copia, con 121 folios c/u. y un CD.*

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO



**Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

VALORIZACIÓN N° 09 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01

OBRA:

"PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO- SALDO DE OBRA"

PERIODO DEL 01 AL 16 DE ABRIL

2,016

**1. Datos generales de la Obra:**

1.1.- Obra : "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra"

1.2.- Ubicación

Localidad : Bahía Blanca
Distrito : Ventanilla
Provincia : Callao
Región : Callao.

1.3.- Entidad Contratante: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES

1.4.- Proceso de Selección Obra : L. P. N° 008-2014 - FONDEPES

- * Modalidad : Por Contrata
- * Sistema de Contratación : A Precios Unitarios
- * Empresa ejecutora : CONSORCIO BAHIA BLANCA
 - Chavín de Huantar E.I.R.L.
 - Ibérico Ingeniería y Construcciones S.A.
 - Corporación ARIS SAC.
 - Corporación R&E SAC


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

1.4.- Costos y plazo de Ejecución


- * Monto del Adicional N° 01 : S/. 334,008.54
- * Plazo Ejecución : 17 días calendario (según expediente técnico)
- * Plazo Ejecución otorgado : Denegado (Resolución de Secretaría General 134-2015 – FONDEPES/SG)

1.5.- Contrato de Ejecución de Obra

Fecha de Adjudicación : 19 diciembre del 2014
Fecha Firma de Contrato : 07 de enero del 2015



- Fecha de Entrega Terreno : 15 de enero del 2015
- Fecha de Inicio (contractual) : 23 enero del 2015.
- Fecha Término Inicial : 19 de setiembre del 2015
- Ampliación de plazo N° 01 : 19 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 052-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 02 : 44 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 115-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 03 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 134-2015 -FONDEPES/SG del 10/09/2015)
- Ampliación de plazo N° 04 : 24 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 152-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 05 : 04 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 180-2015-FONDEPES/SG)
- Ampliación de plazo N° 06 : Denegada (Resolución de Secretaría General N° 205-2015-FONDEPES/SG del 23/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 07 : 08 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 208-2015- FONDEPES/SG del 24/12/2015)
- Ampliación de plazo N° 08 : 32 días calendario (Resolución de Secretaría General N° 002-2016-FONDEPES/SG del 11/01/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 09 : 15 días calendario
(Resolución de Secretaría General N° 018-2016- FONDEPES/SG del 12/02/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 10 : 15 días calendario
(Resolución de Secretaría General N° 029-2016- FONDEPES/SG del 26/02/2016)
- Ampliación de plazo parcial N° 11 : 12 días calendario
(Resolución de Secretaría General N° 032-2016-


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA



FONDEPES/SG del 10/03/2016)

Ampliación de plazo parcial N° 12 : 12 días calendario

(Resolución de Secretaría General N° 039-2016-
FONDEPES/SG del 22/03/2016)

Ampliación de plazo N° 13 : 18 días calendario

(Resolución de Secretaría General N° 048-2016-
FONDEPES/SG del 09/04/2016)

Ampliación de plazo N° 14 : 07 días calendario

(Resolución de Secretaría General N° 064-2016-
FONDEPES/SG del 28/04/2016)

Fecha de Término Ampliada : 16 de abril del 2016

Forma de Pago : Valorizaciones Mensuales


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

Plantel Técnico:

- Gerente De Proyecto: Ing. Julio Cesar Incio Carrillo CIP N° 61606
- Ing. Residente de Obra: Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP N° 66335
- Administrador de Obra: Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez CIP N°127273
- Asistente de Residente: Ing. Félix Julio Chinchay Alvarado CIP N° 54003
- Esp. en estructuras: Ing. Romer Iván Lovón Dávila CIP N° 80180
- Esp. Mecánica de suelos: Ing. Fidel Ramírez Aguilar CIP N° 7066
- Esp. Seguridad de Obra: Ing. Víctor Hugo Lliuya Espinoza CIP N° 104511



1.6.- Proceso de Selección Supervisión: CP 08-2014-FONDEPES

- Modalidad : Por Contrata
- Monto Referencial : S/. 467,763.10
- Monto Contratado : S/. 420,986.79
- Sistema de Contratación : A Suma Alzada
- Empresa ejecutora : CONSORCIO SAN FRANCISCO
 - Ing. Limberg Luque Ortiz
 - Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia
- Representante Legal : Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia
- Gerente de Supervisión : Ing. Manuel Begazo Guzmán
- Jefe de Supervisión : Ing. Julio Bustamante Gonzales
- Asistente de Supervisión : Bach. Ing. Gabriela Bustamante Pérez
- Ing. de Seguridad : Ing. Fredy Ángeles Gonzales

1.7.- Adelantos

AL CONTRATISTA DE LA OBRA:

- * Directo : 2'301,457.10
- * Materiales : No solicitado


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

AL CONSULTOR DE LA SUPERVISION:

- * Directo : No solicitado.

1.8.- Responsables de la Obra:

- * Residente : Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones CIP N° 66335
- * Supervisor : Ing. Julio César Bustamante Gonzales CIP N° 44001

2. Partidas supervisadas durante el período:

De las partidas programadas y ejecutadas de la valorización N° 09 de la prestación adicional N° 01



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroLICITACIÓN PÚBLICA Nº008-
2014-FONDEPES

Partida	Descripción	Und	Metrado	VALORIZACION ACTUAL		
				Metrado	Parcial (S/.)	%
	SUB-PRESUPUESTO 01					
01	ESTRUCTURAS EN MAR					
01.02	LOSA DE APROXIMACION L= 33.40 M.					
01.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
01.02.01.01	RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRESTAMO	m3	11.91	0.00	0.00	0.0%
01.02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					
01.02.02.01	ZAPATAS					
01.02.02.01.04	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	82.44	0.00	0.00	0.0%
01.02.03	VIGAS					
01.02.03.01	CONCRETO EN VIGAS F'C=280 KG/CM2	m3	3.85	0.00	0.00	0.0%
01.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	32.70	0.00	0.00	0.0%
01.02.03.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	2,193.72	0.00	0.00	0.0%
01.02.04	LOSA ARMADA INCLUYE PARAPETO					
01.02.04.01	CONCRETO EN LOSAS F'C = 280 KG/CM2	m3	34.40	0.00	0.00	0.0%
01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	19.55	0.00	0.00	0.0%
01.02.04.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	8,420.79	0.00	0.00	0.0%
01.03	MUELLE ESPIGON L= 131.1 M.					
01.03.02	FABRICACION DE LOSAS NERVADAS EN MUELLE					
01.03.02.01	CONCRETO EN LOSAS F'C = 280 KG/CM2	m3	35.22	0.00	0.00	0.0%
01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	153.44	0.00	0.00	0.0%
01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	7,332.06	0.00	0.00	0.0%
01.03.03	NUCLEOS LLENADOS IN SITU					
01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.30	0.00	0.00	0.0%
01.03.04	JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES					
01.03.04.01	CONCRETO EN VIG MANDIL F'C=280 KG/CM2	m3	8.04	0.00	0.00	0.0%
01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.85	0.00	0.00	0.0%
01.03.06	LOSAS VACIADAS EN SITU					
01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	4,712.77	0.00	0.00	0.0%
01.04	CABEZO L = 50.00 m.					
01.04.01	FABRICACION DE PILOTES DE CONCRETO					
01.04.01.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	5,340.86	0.00	0.00	0.0%
01.04.07	MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS PUNTES					
01.04.07.03	TRANSPORTE DE LOSAS PREFABRICADAS	und	3.00	0.00	0.00	0.0%
01.04.07.04	PUNTA PARA PILOTE	und	43.00	0.00	0.00	0.0%
01.04.07.07	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	6.00	0.00	0.00	0.0%
01.04.07.08	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	3.00	0.00	0.00	0.0%
02	ESTRUCTURAS EN TIERRA					
02.17	TANQUE ELEVADO					
02.17.04	ZAPATA PILOTE COLUMNA					

Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 47014
SUPERVISOR DE OBRAS
P.D.A. BAHIA BLANCA




PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

113

LICITACIÓN PÚBLICA N°008-
2014-FONDEPES

02.17.04.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	143.28	0.00	0.00	0.0%
02.17.05	VIGA DE CIMENTACION					
02.17.05.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	99.10	0.00	0.00	0.0%
02.17.06	COLUMNAS					
02.17.06.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	1,128.54	0.00	0.00	0.0%
02.17.07	VIGAS					
02.17.07.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	903.88	0.00	0.00	0.0%
02.17.09	MUROS DE TANQUE ELEVADO					
02.17.09.03	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2.	kg	370.75	0.00	0.00	0.0%
02.20	CANALETAS					
02.20.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
02.20.01.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	56.91	5.18	105.52	9.1%
02.20.02	SOLADO DE CIMENTACION					
02.20.02.01	SOLADOS CONCRETO Fc=100 kg/cm2 h=2"	m2	137.07	28.51	380.60	20.8%
02.20.03	CONCRETO ARMADO					
02.20.03.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2.	m3	3.79	1.42	607.42	37.5%
02.20.03.04	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES.	m2	56.45	28.90	1,245.30	51.2%
03	ARQUITECTURA					
03.07	CARPINTERIA					
03.07.02	CARPINTERIA DE ALUMINIO					
03.07.02.04	VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO.	m2	8.28	0.00	0.00	0.0%
03.07.03	CARPINTERIA DE MADERA					
03.07.03.01	PUERTA APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MAD. CEDRO11/2"x6"	m2	45.77	2.70	734.29	5.9%
03.07.03.02	PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM, TRIPLAY LUPUNA 6MM, CON MARCO DE MAD. CEDRO11/2"x4"	m2	9.70	0.00	0.00	0.0%
06	INSTALACIONES SANITARIAS					
06.03	SISTEMA DE AGUA DE MAR					
06.03.12	CANALETAS					
06.03.12.01	COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA	m2	59.09	17.16	6,943.10	29.0%
09	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
09.04	PARTIDAS EN ESTRUCTURAS EN MAR					
09.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS-LOSA DE APROXIMACION					
09.04.01.01	EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS		477.93	0.00	0.00	0.0%
09.04.01.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE		144.09	0.00	0.00	0.0%


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingenero Civil - DIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA

**3. Estado Situacional de la Obra**

El suscrito se hace cargo de la Supervisión de la obra, luego de que el CONSORCIO SAN FRANCISCO, resultará ganador del proceso Concurso Público 08-2014-FONDEPES, para la Contratación de la Consultoría para el servicio de Supervisión de la Obra : Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca – Distrito de Ventanilla – Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra.

En la actualidad la obra se encuentra concluida y comunicada mediante carta N° 78-2016/L.P N° 008-2014-FONDEPES/CSF/JBG de fecha 21/04/2016, por lo que se encuentra en proceso de designación y conformación de comité de recepción de obra.

Avance Físico de Obra y porcentaje de avance real respecto al total programado.

AVANCE FISICO DE OBRA

	MONTO DE LO EJECUTADO	% RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO
AVANCE FISICO ABRIL 2016	S/. 10,817.53	3.24 %

Situación de la Obra al 16/04/16	:	Culminada
Avance Acum. anterior al periodo	:	87.62%
Avance ejecución en el periodo	:	3.24%
Avance Acumulado	:	90.86%
Valorización N° 09 del Adicional N° 01	: S/.	10,817.53
Reajustes	: S/.	270.44
Amortización del Adelanto Directo	: S/.	No corresponde
Deducción por Adelanto Directo	: S/.	No corresponde

Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44061
SUPERVISOR DE OBRA
P.R.A. BAHIA BLANCA



Amortización del Adelanto de Materiales	:	S/.	No corresponde
Deducción por Adelanto de Materiales	:	S/.	No corresponde
Monto a pagar al Contratista	:	S/.	11,087.97
I.G.V	:	S/.	1,995.83
Total a pagar al Contratista	:	S/.	13,083.80
Valorizaciones pagadas	:		Val 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08

4. **Trabajos de Supervisión**
Control de mano de obra

La supervisión realizó un control de la mano de obra, de manera especial a la mano de obra calificada. En cuanto a la supervisión de la seguridad y salud ocupacional: se ha dispuesto que los trabajadores cuenten con implementos de seguridad, como uniformes, botas, cascos, lentes y guantes, la supervisión da una charla a los trabajadores sobre seguridad en obra, asimismo se ha solicitado a la residencia programar charlas de la misma índole cada semana, las cuales vienen siendo impartidas al personal de la obra.

Todo el personal que labora en obra cuenta con el SCTR salud y vida.

Control de Equipo y Maquinaria

Se ha supervisado el equipo utilizado a la fecha: excavadora oruga, cargador frontal, grúa tipo castillo, martillo neumático, minicargador, rotomartillos, mezcladoras de concreto, vibradoras, grupo electrógeno, camionetas, tren completo de asfalto (tanque imprimador, esparcidora, rodillo liso, rodillo neumático, barredora, compresora, volquetes y otros accesorios) exigiendo que sea mínimamente de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.

Control de materiales

La supervisión de materiales se realiza exigiendo al contratista que estos sean de primera calidad, y de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico.

Control de calidad de procesos constructivos

Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - CIP 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BALIA BLANCA



La supervisión y control realizado a los procesos constructivos se ha realizado en la ejecución de cada una de las partidas indicadas en el expediente técnico, las observaciones, indicaciones y autorizaciones se dieron por medio de los asientos el cuaderno de obra.


Control de calidad

La supervisión viene exigiendo al contratista la implementación de protocolos para la liberación de las diferentes etapas de los procesos constructivos, asimismo verifica los trazos, nivelaciones alineamientos mediante equipos topográficos.

- En cuanto al control de probetas de concreto la supervisión viene muestreando por su parte los diferentes elementos de concreto y utilizando el laboratorio de la UNI, el contratista viene utilizando el laboratorio de la UNI, con resultados a la fecha aceptables.

Actividades en la ejecución de la obra

- Solado para canaletas
- Vaciado y tarrajeo de canaletas
- Colocación de rejilla FRP en canaletas
- Suministro e instalación de puerta apanelada de madera


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - D.P. 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA

Modificaciones recomendadas por la Supervisión de la obra

Ninguna.

Ampliaciones de Plazo y/o adicionales de obra

Ninguna.

Consultas del Contratista tramitadas a Entidad para traslado a Proyectista

Ninguna




Conclusiones y Recomendaciones.

La prestación adicional N° 01 tiene un avance 3.24% en el presente periodo, el porcentaje de avance de obra real acumulado es de 90.86%, con el cual se culmina la ejecución, las partidas no valorizadas se deben a que son deductivos o sólo se ha llegado a ejecutar hasta el metrado real existiendo un saldo el cual no se ejecutará y tampoco se valorizará.

Anexos

- Valorización
- Metrados ejecutados
- Control de cartas fianza
- Avisos especiales de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú
- SCTR Contratista
- Control de seguridad de Supervisión
- Panel fotográfico
- Cuaderno de Obra
- CD


Julio C. Bustamante Gonzales
Ingeniero Civil - C.P. 44001
SUPERVISOR DE OBRA
P.P.A. BAHIA BLANCA


Ventanilla, 30 de abril del 2,016.

- **VALORIZACIÓN**
N° 09 de la Prestación
Adicional N° 01
-

SUPERVISION DE OBRA
VALORIZACIÓN N° 09 del ADICIONAL N° 01
 abr-16

OBRA : PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA -
 EJECUTA : CONSORCIO BAHIA BLANCA
 CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 MONTO CONTRATADO : 11,507,285.50 9,751,936.86 Sin/IGV SUPERVISA: CONSORCIO SAN FRANCISCO
 PLAZO EJEC. : 240 DIAS CALENDARIO SUPERVISOR: Ing. JULIO BUSTAMANTE GONZALES
 UBICACIÓN : CALLAO - VENTANILLA - BAHIA BLANCA
 ADELANTO DIRECTO: : 2,301,457.10 1,950,387.37 Sin/IGV
 ADEL. MATERIALES : 0.00 0.00 Sin/IGV
 INICIO DE OBRA : 23/01/2015

Descripción	Monto Contratado	Valorización			Saldo por Valorizar
		Anterior	Actual	Acumulado	
A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL					
	334,008.54	292,672.94	10,817.53	303,490.47	30,518.07
TOTAL (A) :	334,008.54	292,672.94	10,817.53	303,490.47	30,518.07
AVANCE FISICO DE OBRA		87.62%	3.24%	90.86%	9.14%
AVANCE PROGRAMADO		0.00%	0.00%	0.00%	
REAJUSTES	0.00	4,336.11	270.44	4,606.55	
B. AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (B) :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION NETA (VN=A+R-B) :		297,009.05	11,087.97	308,097.02	
C. DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE					
POR ADELANTO DIRECTO		11,591.50	0.00	11,591.50	
POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	
TOTAL (C) :		11,591.50	0.00	11,591.50	
D. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					
EN EFECTIVO (VN-C) :		285,417.55	11,087.97	296,505.52	
IGV (18% VN) :		51,375.16	1,995.83	53,370.99	
TOTAL (D) :		336,792.71	13,083.80	349,876.51	
E. MONTO A FACTURAR (S/.)			13,083.80		


 Julio C. Bustamante Gonzales
 Ingeniero Civil - CIP 44001
 SUPERVISOR DE OBRA
 P.P.A. BAHIA BLANCA