
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Chancay, 12 de septiembre del 2024

CARTA N°125-2024-COZAQUI /YYSCD-GG

Para : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
(FONDEPES)

De : Sra. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
Gerente General

Asunto : REMITO DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA DE LA
VALORIZACION N°22

Referencias :

- a) OBRA: "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, Región Lima"
- b) CONTRATO N°003-2023-FONDEPES
- c) CARTA N°110-2024-COZAQUI/RAHL-SO

De nuestra mayor consideración:

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarle muy cordialmente y a la vez remitirle LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA DE LA VLAORIZACION N°22, de la obra: "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, Región Lima".

Se adjunta:

- CARTA N°110-2024-COZAQUI/RAHL-SO.

Es todo cuanto se puede informar al respecto, y se reitera tramitar el presente.

Atentamente


 COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

 Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
 GERENTE GENERAL

 Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
 Gerente General COZAQUI
 Dni: 42261149

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Chancay, 12 de setiembre del 2024

CARTA N°110-2024-COZAQUI/RAHL-SO

Para : **Sra. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz**
Gerente General Cozaqui Ingenieros

De : **Ing. Renzo A. Herrera Loarte**
Supervisor de Obra.

Asunto : **DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO DE LA VALORIZACION N°22**

- Referencias** :
- a) **OBRA: "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, Región Lima"**
 - b) **CONTRATO. 003-2023-FONDEPES**
 - c) **ADENDA N°04 del CONTRATO N°059-2022-FONDEPES**
 - d) **ADENDA N°01 del CONTRATO 003-2023-FONDEPES**
 - e) **CARTA N°036-2024-CCH**

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo muy cordialmente, para presentarle LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO DE LA VALORIZACION N°22. de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA".

Se adjunta los siguientes documentos:

- CARTA N°105-2024-COZAQUI/RAHL-SO
- CARTA N°037-2024-CCH

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210180

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Chancay, 03 de setiembre del 2024

CARTA N°105-2024-COZAQUI /RAHL-SO

Para : **Sra. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz**
Gerente General Cozaqui Ingenieros

De : **Ing. Renzo A. Herrera Loarte**
Supervisor de Obra.

Asunto : **VALORIZACION N°22 CORRESPONDIENTE,**
DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE AGOSTO
DEL 2024.

- Referencias** :
- a) **OBRA:** “Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, Región Lima”
 - b) **CONTRATO.** 003-2023-FONDEPES
 - c) **ADENDA N°04 del CONTRATO N°059-2022-FONDEPES**
 - d) **ADENDA N°01 del CONTRATO 003-2023-FONDEPES**
 - e) **CARTA N°037-2024-CCH**

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo muy cordialmente, para presentarle el **VALORIZACION N°22 CORRESPONDIENTE, DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE AGOSTO DEL 2024.** de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA "**. En concordancia a la referencia c) y d).

ENTREGA DE DOCUMENTACION O INFORMACION EXTEMPORANEA (N°08)
Cuando el contratista no entregue o entregue fuera de los plazos establecidos, los documentos y/o información siguiente:

- Valorizaciones mensuales.

Esta supervisión evidencio que el documento presentado por el contratista con carta N°037-2024-CCH, con fecha 30 de agosto del 2024. Se encuentra fuera de los plazos establecidos.

Se concluye que el contratista amerita una penalidad de 15 días calendarios, por la entrega de documentación o información incompleta (Penalidad N°08). En concordancia a su contrato. Se recomienda aplicar la penalidad en la liquidación de obra.

Se adjunta en la siguiente hoja cuadro detallado de la valorización.

- Valorización N°22 (01 al 15 de agosto del 2024)
- Informe de la supervisión.

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210189

**VALORIZACION DE OBRA N° 22
RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR**

▶ ENTIDAD EJECUTORA	FONDEPES	
▶ OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA, CON CUI 2323633	
▶ CONTRATISTA	CONSORCIO CHANCAY	
▶ SUPERVISA	COZAQUI INGENIEROS	
▶ SUPERVISOR	ING. RENZO A. HERRERA LOARTE	
▶ RESIDENTE	ING. RODOLFO QUIROZ BARTON	
▶ MODALIDA DE EJECUCION	SUMA ALZADA	
▶ MONTO REFERENCIAL	: 17,914,793.91	INC. IGV
▶ MONTO CONTRATADO	: 16,123,314.53	INC. IGV

01-15 de AGOSTO 2024

ADELANTOS OTORGADOS	FECHA	MONTO C/IGV	MONTO S/IGV	% PRESUPUESTO
1.- Adelanto Directo	ENERO 2023	1,612,331.45	1,366,382.59	10.00%
2.- Adelanto de Materiales	ABRIL 2023	3,224,662.91	2,732,765.17	20.00%
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO		4,836,994.36	4,099,147.76	30.00%

DESCRIPCION	MONTO S/.
RESUMEN DE SUB. TOTALES	
E01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	0.00
E02 ESTRUCTURAS	422.71
E03 ARQUITECTURA	17,178.78
E04 INSTALACIONES SANITARIAS	77,782.95
E05 INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION	22,574.49
E06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	0.00
VALORIZACION PARCIAL	S/. 117,958.93
RESUMEN DE REAJUSTES	3,498.10
REAJUSTE	
E01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	
E02 ESTRUCTURAS	20.29
E03 ARQUITECTURA	876.12
E04 INSTALACIONES SANITARIAS	1,789.01
E05 INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION	812.68
E06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	0.00
RESUMEN DE DEDUCCION DE REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN	14.29
POR ADELANTO DIRECTO	14.29
POR ADELANTO PARA MATERIALES	
VALORIZACION BRUTA (V.B.)	S/. 121,442.74
AMORTIZACIONES	
ADELANTO DIRECTO 10.00%	11,795.90
ADELANTO DE MATERIALES N°01	
ADELANTO DE MATERIALES N°02	
ADELANTO DE MATERIALES N°03	
VALORIZACION NETA (V.N.)	S/. 109,646.84
IGV 18%(VN)	19,736.43
MONTO A FACTURAR : VN+IGV	S/. 129,383.27

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210189

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yucidia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Chancay, 10 de septiembre del 2024

CARTA N°124-2024-COZAQUI /YYS-CD-GG

Para : Sr. Narciso Marcelo Paucar Cruz
Consortio Chancay

De : Sra. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
Gerente General

Asunto : Se solicita absolver observaciones y documentación
Complementaria sobre la valorización N°22.



Referencias :

- a) OBRA: "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, Región Lima"
- b) CONTRATO N°003-2023-FONDEPES

De nuestra mayor consideración:

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarle muy cordialmente y a la vez solicitarle LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES Y LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA SOBRE LA VALORIZACION N°22, de la obra: "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, Región Lima". Se entrega un plazo máximo de 48 horas para la presentación de la documentación complementaria.

Es todo cuanto se puede informar al respecto, y se reitera tramitar el presente.

Atentamente

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
Gerente General COZAQUI
Dni: 42261149

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210189

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL



Renzo A. Herrera Loarte <renzoh108@gmail.com>

Observaciones Valorización N°22

1 mensaje

Rogelio Guzman Ballon <usuario_ufi21@fondepesgobpe.onmicrosoft.com>

10 de septiembre de 2024,

Para: "RENZO108@GMAIL.COM" <Renzoh108@gmail.com>

11:01

Cc: "Cozquiproyectos2016@gmail.com" <Cozquiproyectos2016@gmail.com>

Ing. Renzo Herrera:

Tenga buen día le estoy remitiendo las observaciones a la Valorización de Obra N°22 para su corrección, dándole un plazo de 02 días calendario, se adjuntan las observaciones.

Slds

El presente mensaje puede contener información confidencial o privilegiada, y su uso es exclusivo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. Su divulgación, distribución, copia y/o adulteración está prohibido y sólo debe ser conocido y usado por el destinatario previsto. Si usted ha recibido este mensaje por error proceda a eliminarlo y notificarlo al remitente.

WhatsApp Image 2024-09-10 at 10.52.55 AM.jpeg

• Foto 456

• Foto 457

• Foto 458

• Foto 459

• Foto 460

• Foto 461

WhatsApp Image 2024-09-10 at 10.52.55 AM.jpeg

41K

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 21018C

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL



CARTA N° 036-2024 -CCH

Santiago de Surco, 12 de Setiembre del 2024

SEÑORA
YNGRID YURIDIA SANTA CRUZ DIAZ
GERENTE GENERAL - COZAQUI INGENIEROS S.A.C

Asunto : **LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA VALORIZACION N° 22 DEL MES DE AGOSTO (1 AL 15)**

Referencia :

- a) **CONTRATO N° 059-2022-FONDEPES - CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA**
- b) **DIRECTIVA N°013-2019-OSCE/CD**
- c) **RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°000019-2024-FONDEPES/GG**
- d) **N° CUENTA DE INTERVENCIÓN ECONÓMICA COD. CTA: 00-068-390591**
- e) **CARTA N°124-2024-COZAQUI/YYSCD-GG**

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo por medio de la presente levantar las siguientes observaciones a la presentación de la Valorización N.º 22, según el informe de referencia e).

OBSERVACIONES ANEXO 02, VALORIZACIÓN N° 22 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO. 09/09/24

- **Folio 956**
Dice: periodo de valorización del 0 al 15 de agosto del 2024
- **Folio 955**
Dice: periodo de valorización del 16 al 31 de julio 2024
- **Folio 899**
Dice: periodo de valorización fecha final 16 de agosto del mismo año
- **Folio 890**
Dice: pago de valorización correspondiente de 1 al 16 de agosto del 2024
- **Folio 809**
Falta firma del especialista de arquitectura

COZAQUI INGENIEROS S.A.C
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

CONSORCIO CHANCAY

Narciso Marcelo Paucar Cruz
Representante Común

COZAQUI INGENIEROS S.A.C
Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210180

RECIBIDO
12/09/24
8:30pm



ANEXOS:

- A) Levantamiento de observación FOLIO N° 899
- B) Levantamiento de observación FOLIO N° 890
- C) Levantamiento de observación FOLIO N° 809
- D) Levantamiento de observaciones FOLIO N° 509

Sin otro particular, me despido.


Atentamente.

CONSORCIO CHANCAY


Narciso Marcelo Paucar Cruz
Representante Común

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.


Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.


Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210189

ANEXOS

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

CONSORCIO CHANCAY

Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Barbo
Residente de Obra

CONSORCIO CHANCAY

Narciso Marcelo Paucar Cruz
Representante Común

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210189

OBSERVACION N° 01:
FOLIO 899: DICE, PERIODO DE VALORIZACION FECHA FINAL 16 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO.

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

CONSORCIO CHANCAY
Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Barbo
Residente de Obra

CONSORCIO CHANCAY
Narciso Marcelo Paucar Cruz
Representante Común

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210189



05 INSTALACIONES ELECTRICAS

Partida	Descripción	Und	VALORIZ. ACTUAL (S/.)		
			Met.	Parcial	%
05	INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION				
05.01	INSTALACIONES ELECTRICAS				
05.01.08	TABLEROS PRINCIPALES				
05.01.08.01	TABLERO GENERAL "TG-0", AUTOSOPORTADO	und	0.20	829.22	20.00%
05.01.08.02	TABLERO GENERAL "TG-1", AUTOSOPORTADO	und	0.20	2,908.22	20.00%
05.01.08.03	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA "TTA", AUTOSOPORTADO	und	0.20	3,223.22	20.00%
05.01.08.04	TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES "TBC", AUTOSOPORTADO	und	0.20	2,719.22	20.00%
05.01.09	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN				
05.01.09.01	TABLERO ELÉCTRICO TD-B1-2 (EMPOTRADO) OFICIINAS VIGILANCIA	und	0.20	619.22	20.00%
05.01.09.05	TABLERO ELÉCTRICO TF-EF (EMPOTRADO) EQUIPOS DE FRÍO	und	0.20	703.22	20.00%
05.01.09.08	TABLERO ELÉCTRICO TFC-AP(ADOSADO) AGUA POTABLE	und	0.20	1,144.22	20.00%
05.01.09.10	TABLERO ELÉCTRICO TFC-AM1 (ADOSADO) CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR	und	0.20	1,123.22	20.00%
05.01.09.11	TABLERO ELÉCTRICO TFC-AM2 (ADOSADO) AGUA DE MAR A PRESIÓN COM	und	0.20	2,005.22	20.00%
05.01.12	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES				
05.01.12.12	CABLE UTP CAT 5E.	m	3.24	23.20	20.00%
05.01.12.13	CABLE STP CAT 6A.	m	244.68	2,329.35	20.00%
05.01.12.14	CABLE DE AUDIO 2x14AWG.	m	59.72	527.33	20.00%
05.01.12.15	CABLE CONTRA INCENDIO 2x14FPL.	m	192.91	1,786.35	20.00%

Con fecha 1 de AGOSTO de 2024; se inicia la ejecución de los metrados contractuales, que corresponden a la Valorización 22 de Obra, y que tiene como fecha final el 15 de AGOSTO del presente año; ejecutando de acuerdo con la planilla de metrados que se presenta en la valorización de obra, con un avance ejecutado acumulado de 97.79 %, frente a un avance programado de 100% de las partidas ejecutadas, por lo que la Obra está en situación de: **ATRASADA.**

I. AVANCE DE EJECUCION POR ESPECIALIDADES

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

CONSORCIO CHANCAY

Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Bartol
Residente de Obra

CONSORCIO CHANCAY

Narciso Marcelo Paucar Cruz
Representante Común

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210189

OBSERVACION N° 02:
FOLIO 890: DICE, PAGO DE VALORIZACION
CORRESPONDIENTE DE 1 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

CONSORCIO CHANCAY

Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Barbo
Residente de Obra

CONSORCIO CHANCAY

Narciso Marcelo Paucar Cruz
Representante Común

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210180



CONSORCIO CHANCAY

Por tanto, se recomienda a la entidad el **Pago de la Valorización N.º 22 correspondiente del 1 al 15 de AGOSTO del 2024** la cual asciende al monto de S/. 129,383.27 (Ciento veinte y nueve mil trescientos ochenta y tres con 27/100 nuevos soles, incluidos impuestos de ley).

V. PANEL FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA N°01-AGOSTO



COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

DESCRIPCIÓN: OBRAS EN TIERRA

FOTOGRAFÍA N°02-AGOSTO

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210180



CONSORCIO CHANCAY
Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Barco
Residente de Obra

CONSORCIO CHANCAY
Narciso Marcelo Paucar Cruz
Representante Común

DESCRIPCIÓN: OBRAS EN MAR

OBSERVACION N° 03:
FOLIO 509 – POLIZA CAR NO VIGENTE

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210185

CONSORCIO CHANCAY
Luis Rodolfo Augusto Quiroz Barton
Residente de Obra

CONSORCIO CHANCAY
Narciso Marcelo Paucar Cruz
Representante Comun

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

Lima, 06 de agosto de 2024

Señor(a)

CONSORCIO CHANCAY

JR. MONTERREY NRO. 373 INT. 402 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA

Presente.-

Póliza : A7002023001699
Vigencia : 06/08/2024 – 05/10/2024
Corredor : GF CONSULTOR CORREDORES DE SEGUROS SAC

Estimado(a):

Queremos agradecerle la confianza depositada en AVLA Perú Compañía de Seguros S.A., identificada con Registro Único de Contribuyentes No. 20600825187, como su compañía aseguradora y así darnos la oportunidad de construir una relación comercial de largo plazo con usted en las operaciones que desarrolle tanto en Perú como en Chile.

Nuestro compromiso es brindarle un excelente servicio, dándole una respuesta personalizada, eficiente y oportuna, ante cualquier eventualidad o circunstancia que usted tenga. En ese sentido, nos comprometemos a mantener una política de mejora continua en nuestros procesos y productos.


Le sugerimos revisar el detalle de las condiciones de su póliza de seguro para que se familiarice con las coberturas y servicios especiales de la misma.

Le agradeceremos alcanzarnos la carátula de la póliza de seguro y el convenio de pago respectivo, debidamente firmados a nuestras oficinas ubicadas en:

Calle Las Begonias 415, Edificio Torre Begonias, Piso 3 – San Isidro

Nuestra Central de Información y Ventas: (01) 715-4400 está a su completa disposición de lunes a jueves de 9:00 a.m a 6:30 p.m. y los viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m para responder cualquier inquietud sobre su póliza de seguro.

Cordialmente,



Carlos Guillermo Delgado Honda
Gerente de Seguros Técnicos

CONSORCIO CHANCAY
.....
Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Barto
Residente de Obra

COZAQUI INGENIEROS S.A.
.....
Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210180

CONSORCIO CHANCAY
.....
Narciso Marcelo Paucar Cruz
Representante Común

COZAQUI INGENIEROS S.A.
.....
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

CONDICIONES PARTICULARES SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS

PÓLIZA N° A7002023001699

AVLA Perú Compañía de Seguros S.A., identificada con Registro Único de Contribuyentes No. 20600825187, asegura los bienes descritos en el sumario, contra los daños o pérdidas causadas directamente por Todo Riesgo para Contratistas, de acuerdo con las Condiciones Generales impresas y a las Condiciones Particulares y mecanografiadas expresadas en la misma, las cuales forman parte integrante de la Póliza de Seguro aquí concedida.

I. Datos del Contratante:

Nombre CONSORCIO CHANCAY
RUC N° 20610360069
Domicio Legal JR. MONTERREY NRO. 373 INT. 402 URB. CHACARILLA DEL
ESTANQUE LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA
Teléfono contacto 961356934
Email contacto _____

II. Datos del Asegurado:

Nombre CONSORCIO CHANCAY
RUC N° 20610360069
Domicilio Legal JR. MONTERREY NRO. 373 INT. 402 URB. CHACARILLA DEL
ESTANQUE LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA
Teléfono 989789567
Email contacto _____

III. Datos del Corredor (solo si aplica):

Nombre GF CONSULTOR CORREDORES DE SEGUROS SAC
RUC N° 20603783345

IV. Vigencia:

Del 06/08/2024 a las 12:00 horas hasta el 05/10/2024 a las 12:00 (60) días

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210189

CONSORCIO CHANCAY

Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Bart
Residente de Obra

CONSORCIO CHANCAY

Narciso Marcelo Paucar Cruz
Representante Común

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Yngrid Yuridja Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

OBSERVACION N° 04:
FOLIO 357 AL 351 – FALTAN FIRMAS EN INFORME DEL
ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA.

CONSORCIO CHANCAI
.....
Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Bart
Residente de Obra

CONSORCIO CHANCAI
.....
Ing. Ricardo Marcelo Paucar Cruz
Representante Común

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
.....
Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210110

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
.....
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE
HUARAL, REGION LIMA SNIP. 309752"

INFORME N° 026 – 2024 – CCH / ARQ / OBRA

A : Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Barton
Residente de Obra

DE : Arq. Jorge Alexander Soto Carbajal
Especialista en Arquitectura

ASUNTO : Informe de Valorización Mensual N° 22 – Mes de AGOSTO (01 AL 15)

OBRA : "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero
Artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia
de Huaral, región Lima".

FECHA : 15 de AGOSTO del 2024.

En el marco de la ejecución del proyecto "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima", y en mi calidad de Especialista en Arquitectura remito ante residencia de obra el **INFORME DE VALORIZACIÓN MENSUAL N° 22 – MES DE AGOSTO QUE COMPRENDE DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.**

CONSORCIO CHANCAY
Arq. Jorge Alexander Soto Carbajal
Especialista en Arquitectura
C.A.P. N° 19825

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.F. N° 2104180

CONSORCIO CHANCAY
Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Barton
Residente de Obra

CONSORCIO CHANCAY
Incariso Marcelo Paucar Cruz
Representante Común

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
GERENTE GENERAL

ÍNDICE

I. FICHA TÉCNICA DE OBRA.....	3
II. ANTECEDENTE	3
III. OBJETO DEL PRESENTE INFORME	4
IV. DE LOS METRADOS EJECUTADOS.....	5
V. SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION DE OBRA	7
VI. MARCO LEGAL APLICABLE	7
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	9
VIII. PANEL FOTOGRÁFICO	8



CONSORCIO CHANCAY
.....
Arq. Jorge Alexander Soto Carbajal
Especialista Arquitecto
C.A.P.N° 19825




COZAQUI INGENIEROS S.A.U.
.....
Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 2101100

CONSORCIO CHANCAY
.....
Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Barf
Presidente de Obra



CONSORCIO CHANCAY
.....
Narciso Marcelo Paucar Cruz
Representante Comunal



COZAQUI INGENIEROS S.A.U.
.....
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

I. FICHA TÉCNICA DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

1.	Proceso de selección:	Licitación pública N° 05-2022-FONDEPES
2.	Contrato:	N° 059-2022-FONDEPES
3.	Fecha de Suscripción del Contrato:	22 de diciembre de 2022
4.	Contratista:	CONSORCIO CHANCAY
5.	Presupuesto Base (con IGV): Fecha de Presupuesto Base:	S/ 17'914,793.91 Ago-22
6.	Monto Ofertado (con IGV):	S/ 16'123,314.53
7.	Monto Contractual:	S/ 16'123,314.53
8.	Sistema de Contratación	Suma Alzada
9.	Plazo de Ejecución según Bases:	240 dc. (Plazo de ejecución)
10.	Plazo de Ejecución según Contrato:	240 dc. (Plazo de ejecución)
11.	Entrega de Terreno:	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 06 de enero de 2023
12.	Fecha de Inicio de Obra:	07/01/2023
13.	Inicio contractual de Plazo de Obra:	26/01/2023
14.	Residente de Obra:	ING. RODOLFO AUGUSTO QUIROZ BARTON CIP N°: 11578
14.	Supervisor de Obra:	ING. RENZO HERRERA LOARTE CIP N°: 210189

COZAQUI INGENIEROS S.A.S.

Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210189

CONSORCIO CHANCAY

Arq. Jorge Alexander Soto Carbajal
Especialista Arquitectura
C.A.P.N° 19025

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

CONSORCIO CHANCAY

Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Barton
Residente de Obra

CONSORCIO CHANCAY

Narciso Marcelo Paucar Gutierrez
Representante Común

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE
HUARAL, REGION LIMA SNIP. 309752"


II. ANTECEDENTE

Con fecha 22 de diciembre del 2022, se suscribe el contrato N° 059-2022-FONDEPES para la contratación de la ejecución de obra: Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima. con cui N° 2323633 con el CONSORCIO CHANCAY.

III. OBJETO DEL PRESENTE INFORME


El presente Informe tiene por objeto describir los avances de obra durante el **MES DE AGOSTO** que comprende del **01 DE AGOSTO DEL 2024 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024**, referentes al **COMPONENTE ARQUITECTURA** de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA", para el cumplimiento a lo establecido en el artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


CONSORCIO CHANCAY
Arq. Jorge Alexander Soto Carbajal
Especialista Arquitectura
C.A.P. N° 19025


COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210186

CONSORCIO CHANCAY
Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Bar
Residente de Obra

CONSORCIO CHANCAY
Ing. Marcelo Paucar Cruz
Representante Común


COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
GERENTE GENERAL

IV. DE LOS METRADOS EJECUTADOS

Con respecto al componente de Arquitectura, en el MES DE AGOSTO QUE
COMPRENDE DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 AL 15 DE AGOSTO DEL
2024, se han ejecutado las siguientes partidas:

4.1. RESUMEN DE METRADOS

Partida	Descripción	Und	VALORIZ. ACUMULADA (S/.)			SALDO POR VALORIZAR (S.)		
			Met.	Parcial	%	Met.	Parcial	%
03	ARQUITECTURA							
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
03.01.01	DESMONTAJES, REUBICACIONES Y REINSTALACIONES							
03.01.01.01	DESMONTAJE Y ACARREO A DEPOSITO DE ALMACÉN PROVISIONAL DE TRIPLAY	GLB	1.00	943.11	100.00%	-	-	0.00%
03.01.01.03	DESMONTAJE, ACARREO Y ELIMINACION DE PUERTAS DE MADERA	und	10.00	520.90	100.00%	-	-	0.00%
03.01.01.04	DESMONTAJE, ACARREO Y ELIMINACION DE PUERTAS DE REJA METALICA	und	7.00	716.10	100.00%	-	-	0.00%
03.01.01.05	DESMONTAJE, ACARREO Y ELIMINACION DE VENTANAS DE MADERA CON MALLA METALICA	m2	1.33	259.85	100.00%	-	-	0.00%
03.01.01.06	DESMONTAJE Y ELIMINACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE VIDRIO Y MARCO DE MADERA	und	12.62	920.70	100.00%	-	-	0.00%
03.01.01.07	DESMONTAJE Y ELIMINACION DE REJILLAS METALICAS	und	9.00	4.44	100.00%	-	-	0.00%
03.01.01.08	DESMONTAJE Y ELIMINACION DE REJILLAS DE FIERRO	m	0.32	4.44	100.00%	-	-	0.00%
03.01.01.08	DESMONTAJE Y ELIMINACION DE REJILLAS DE FIBRA DE VIDRIO	m	3.00	41.58	100.00%	-	-	0.00%
03.01.01.09	DESMONTAJE Y ACARREO PARA DISPOSICION FINAL DE CALAMINAS Y COBERTURAS DE FIBROCEMENTO	und	3.00	249.66	100.00%	-	-	0.00%
03.02	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA							
03.02.01	MUROS DE LADRILLO ARCILLA KK TIPO IV SOGA 15 cm	m2	2,110.21	159,173.14	100.00%	-	-	0.00%
03.02.02	PARAPETOS DE LADRILLO ARCILLA KK TIPO IV SOGA 15 cm	m2	214.41	16,172.95	100.00%	-	-	0.00%
03.03	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDEURAS							
03.03.01	TAPRAJE EN MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE M. 1.5. E=1.5 cm.	m2	3,802.14	93,988.90	100.00%	-	-	0.00%
03.03.02	TAPRAJE EN MUROS EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE M. 1.5. E=1.5 cm.	m2	1,800.27	39,558.67	100.00%	-	-	0.00%
03.03.03	TAPRAJE DEL TIPO RAYADO CON IMPERMEABILIZANTE M. 1.5. E=1.5 cm.	m2	445.97	10,966.40	100.00%	-	-	0.00%
03.03.04	VESTIDURA DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE ANCHO 15 CM M. 1.5 E=1.5 cm.	m	714.84	14,654.22	100.00%	-	-	0.00%
03.03.05	TAPRAJE DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE - CANALAS A MEDIA CANA	m2	198.07	4,159.47	100.00%	-	-	0.00%
03.03.06	TAPRAJE DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE EN MANILUVIOS, LAVABOTOS Y LAVAMANDILES	m2	48.38	1,446.08	100.00%	-	-	0.00%
03.03.07	BRUNAS CUADRADAS 1.5 CM EN PISOS	m	1,456.85	13,240.95	100.00%	-	-	0.00%
03.03.08	BRUNAS CUADRADAS 1.00 CM EN MUROS	m	857.92	5,851.01	100.00%	-	-	0.00%
03.03.09	ENCHAPE DE PORCELANATO 60X60 CM COLOR GRIS EN MESADAS	m2	12.29	1,467.92	100.00%	-	-	0.00%
03.04	CIELORRASOS							
03.04.01	TAPRAJE CON IMPERMEABILIZANTE EN CIELORASO CON MEZCLA C/A 1:5	m2	1,090.05	38,108.15	100.00%	-	-	0.00%
03.05	PISOS Y PAVIMENTOS							
03.05.01	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO 60X60 CM COLOR GRIS CLARO	m2	286.82	34,257.78	100.00%	-	-	0.00%
03.05.01.02	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO CON IMPERMEABILIZANTE E.2"	m2	398.99	20,045.26	100.00%	-	-	0.00%
03.05.01.03	PISO DE CEMENTO FROTACHADO CON IMPERMEABILIZANTE E.2"	m2	1,815.59	61,439.57	100.00%	-	-	0.00%
03.05.01.04	PISO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE E.2"	m2	1,193.80	64,811.40	100.00%	-	-	0.00%
03.05.02	SARDINEL							
03.05.02.01	SARDINEL ACABADO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE DE 30X30CM EN CAMARAS DE FRIOS	m	52.80	1,115.65	100.00%	-	-	0.00%
03.05.03.01	VEREDA, CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E= 4" FROT. Y BRUNADO	m2	68.52	6,929.43	100.00%	-	-	0.00%
03.05.04.01	RAMPAS							
03.05.04.01	RANPA, CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E= 4" FROTACHADO Y BRUNADO S/DISEÑO	m2	169.76	16,796.05	100.00%	-	-	0.00%
03.06	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS							
03.06.01	ZOCALOS							
03.06.01.01	ZOCALO DE PORCELANATO COLOR GRIS 60X60 JUNTA 1mm; h:2.40m EN SS.HH. DUCHAS, VESTIDORES Y CU	m2	476.42	52,620.59	100.00%	-	-	0.00%
03.06.01.02	ZOCALO DE PORCELANATO COLOR GRIS 60X60 JUNTA 1mm; h:1.20m EN COCINA DE COMEDOR/SUM Y QUAR	m2	20.78	2,295.15	100.00%	-	-	0.00%
03.06.02	CONTRAZOCALOS							
03.06.02.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO COLOR GRIS 60X60 JUNTA 1mm; H:0.10 M EN ADMINISTRACION Y COME	m	74.29	6,813.14	100.00%	-	-	0.00%
03.06.02.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE; H:40 CM EN INTERIORES	m	46.94	1,042.07	100.00%	-	-	0.00%
03.06.02.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMI PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE; H:40 CM EN INTERIORES	m	246.95	5,482.29	100.00%	-	-	0.00%
03.06.02.04	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE; H:40 CM EN EXTERIORES	m	174.20	3,867.24	100.00%	-	-	0.00%
03.06.02.05	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE; H:5 CM S/DISEÑO EN MANILU	m	32.62	239.10	100.00%	-	-	0.00%
03.06.02.06	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE; H:10 CM S/DISEÑO	m	102.20	1,004.63	100.00%	-	-	0.00%
03.07	COBERTURAS							
03.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE LPVC T940 (6 CRESTAS), e=2.5mm, INC. ACCESORIOS COLOR	m2	931.99	77,895.72	100.00%	-	-	0.00%
03.08	PUERTAS DE MADERA							
03.08.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY LUPUNA E=4mm LISO	m2	36.75	12,110.23	100.00%	-	-	0.00%
03.08.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY LUPUNA E=4mm LIS	m2	19.71	8,063.95	100.00%	-	-	0.00%
03.08.02	TABLEROS DE MELAMINA 18mm							
03.08.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA CUBICULO DE BAÑOS Y VESTIDORES DE PANEL DE MELAM	m2	12.48	2,140.32	100.00%	-	-	0.00%
03.08.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE MELAMINA RH DE 18mm LISO COLOR GRIS MATE PARA DIVI	und	5.00	568.28	100.00%	-	-	0.00%
03.08.02.03	SUMINISTRO E INST. DE MURO DIVISORIO DE DRYWALL, INC. ACCESORIOS	und	5.74	559.25	100.00%	-	-	0.00%
03.08.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE MELAMINA RH DE 18mm LISO COLOR GRIS MATE PARA DIVI	m2	7.25	666.06	100.00%	-	-	0.00%
03.09	COBERTURAS DE PVC							
03.09.01	PUERTAS DE PVC							
03.09.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC CON MARCO DE 100MM CON MIRILLA CENTRAL DE UNA H	m2	5.47	13,555.21	94.93%	0.29	718.65	5.03%
03.09.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC TIPO HOLANDESA CON MARCO DE 100MM CON MIRILLAS	m2	3.42	7,135.25	95.00%	0.18	375.54	5.00%
03.09.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC CON MARCO DE 100MM CON MIRILLA CENTRAL DE DOS H	m2	17.33	43,193.30	95.02%	0.91	2,268.08	4.99%
03.09.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC CON MARCO DE 100MM DE UNA HOJA, INC. CEPRAJERIA	m2	5.70	11,960.37	95.00%	0.30	629.49	5.00%
03.09.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC CON MARCO DE 100MM CON MIRILLA CENTRAL UNA HOJ	m2	2.05	3,750.07	94.81%	0.11	201.22	5.09%
03.09.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC CON MARCO DE 100MM CON MIRILLA CENTRAL BARRA A	m2	5.01	16,577.89	94.96%	0.27	893.42	5.11%

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

CONSORCIO CHANCAY

Rudolfo Augusto Quiroz Bartol
Presidente de Obra

CONSORCIO CHANCAY
Arq. Jorge Alexander Soto Carbajal
Especialista Arquitectura
C.A.P.N.º 18825

CONSORCIO CHANCAY
Narciso Marcelo Paucar Cruz
Representante Común

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. Nº 240100

Especialista en Arquitectura
Arq. Jorge Alexander Soto Carbajal

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA SNIP. 309752"

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	% Ejecutado	Valor Contratado	% Ejecutado
03.10	CARPINTERÍA METÁLICA Y ACCESORIOS							
03.10.01	VENTANAS METÁLICAS							
03.10.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO Y PERSIANA METÁLICA	m2	27.91	18,112.19	100.00%	-	-	0.00%
03.10.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE REJA FIJA DE SEGURIDAD DE FIERRO C/PINTURA EPOXICA	m2	0.40	104.68	100.00%	-	-	0.00%
03.10.02	PUEBTAS METÁLICAS							
03.10.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA BATIENTE DE PLANCHAS ACANALADA TRAPEZOIDAL E-1	m2	2.88	7,589.75	100.00%	-	-	0.00%
03.10.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA BATIENTE DE PLANCHAS ACANALADA TRAPEZOIDAL	m2	30.00	84,182.40	100.00%	-	-	0.00%
03.10.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA BATIENTE DE PLANCHAS ACANALADA TRAPEZOIDAL	m2	9.00	29,994.93	100.00%	-	-	0.00%
03.10.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA BATIENTE DE PLANCHAS ACANALADA TRAPEZOIDAL	m2	29.52	21,271.52	100.00%	-	-	0.00%
03.10.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA BATIENTE DE PLANCHAS ACANALADA TRAPEZOIDAL	m2	9.60	6,917.57	100.00%	-	-	0.00%
03.10.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA BATIENTE DE PLANCHAS ACANALADA TRAPEZOIDAL	m2	3.22	2,320.27	100.00%	-	-	0.00%
03.10.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ENROLLABLES DE ALUMINIO, INC. ACCESORIOS S/DISEÑO	m2	34.27	34,175.41	100.00%	-	-	0.00%
03.10.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ENROLLABLES DE ALUMINIO, INC. ACCESORIOS S/DISEÑO	m2	42.00	48,750.66	100.00%	-	-	0.00%
03.10.03	VENTANAS DE ALUMINIO							
03.10.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON L	m2	1.04	618.23	100.00%	-	-	0.00%
03.10.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON L	m2	46.08	51,810.05	100.00%	-	-	0.00%
03.10.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR DESMONTABLE CON MARCO DE ALUMINIO Y MALLA CEBAZO 7x	m2	105.35	84,311.61	100.00%	-	-	0.00%
03.10.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm CON LAMINA DE S	m2	42.77	75,308.99	100.00%	-	-	0.00%
03.10.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO Y MALLA MOSQUITERA MESH 4 DE AC	m2	94.03	74,167.10	100.00%	-	-	0.00%
03.10.04.01	MAMPARA DE ALUMINIO							
03.10.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA BATIENTE CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO INCO	m2	55.48	39,680.41	100.00%	-	-	0.00%
03.10.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOX. DE 2" ø- 2MM Y PLATINAS	m	29.67	5,114.81	100.00%	-	-	0.00%
03.10.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRANDAS DE TUBO DE ACERO INOX. DE 2" ø- 2MM H=1.10m	m	39.33	23,162.22	100.00%	-	-	0.00%
03.10.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRANDAS DE TUBO DE ACERO INOX. DE 2" ø- 2MM H=1.10m	m	126.52	3,618.47	100.00%	-	-	0.00%
03.11	CARPINTERÍA DE FIBRA DE VIDRIO							
03.11.01	BARANDAS							
03.11.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE FIBRA DE VIDRIO TUBO CUADRADO DE 4" ø-5mm COLOR AZ	m	238.61	147,960.89	100.00%	-	-	0.00%
03.11.02	ESCALERAS							
03.11.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2"x2" INCLUIDO ACCESOR	und	1.00	2,458.86	100.00%	-	-	0.00%
03.11.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2"x2" INCLUIDO ACCESOR	und	1.00	4,917.73	100.00%	-	-	0.00%
03.11.03	REJILLAS							
03.11.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 350 x 38 mm DE TRANSITO MEDIANO EN	m	88.33	32,266.07	100.00%	-	-	0.00%
03.11.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 400 x 38 mm DE TRANSITO PESADO EN C	m	139.88	86,822.09	100.00%	-	-	0.00%
03.12	CERRAJERÍA							
03.12.01	BISAGRAS							
03.12.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"x4"	und	112.00	2,828.00	100.00%	-	-	0.00%
03.12.01.02	BISAGRA CAPUCHINAS ACERO INOXIDABLE DE 2 1/2"x1-1/4"	und	39.00	1,052.22	100.00%	-	-	0.00%
03.12.02	CERRADURAS							
03.12.02.01	CERRADURA DE EMBUTIR TIPO PERILLA DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE	und	28.00	5,217.52	100.00%	-	-	0.00%
03.12.03	ACCESORIOS DE CERRAJE							
03.12.03.01	CERRAJE INTERIOR 3" DE ACERO INOX	und	13.00	308.36	100.00%	-	-	0.00%
03.12.03.02	CERRAJERÍA AEREO PARA PUERTAS INTERIORES	und	4.00	850.04	100.00%	-	-	0.00%
03.13	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES							
03.13.01	ESPEJO ADOSADO BISELADO ø6mm EN BAÑOS	m2	13.54	6,353.78	100.00%	-	-	0.00%
03.14	PINTURA							
03.14.01	PINTURA LATEX COLOR BLANCO DOS MANOS EN MURIS, COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES	m2	2,502.22	36,182.10	100.00%	-	-	0.00%
03.14.02	PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO DOS MANOS EN MURIS, COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES	m2	1,290.08	40,805.23	100.00%	-	-	0.00%
03.14.03	PINTURA LATEX COLOR BLANCO DOS MANOS EN MURIS, COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES	m2	665.62	9,624.87	100.00%	-	-	0.00%
03.14.04	PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO DOS MANOS EN CIELOSASO	m2	1,072.74	34,606.49	90.00%	119.19	3,845.17	10.00%
03.14.05	PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO DOS MANOS EN DERRAMES ANCHO 15 cm	m2	740.77	23,430.61	90.00%	82.31	2,603.41	10.00%
03.14.06	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL PARA LOGO DE "FONDEPES"	m2	-	-	0.00%	0.35	6.53	100.00%
03.14.07	PINTURA DE TRANSITO COLOR BLANCO EN PISOS PARA SEÑALIZACION	m2	-	-	0.00%	187.69	2,067.52	100.00%
03.14.08	PINTURA DE TRANSITO COLOR AMARILLO EN PISOS Y SARDINELES PARA SEÑALIZACION	m2	-	-	0.00%	8.46	104.31	100.00%

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	% Ejecutado	Valor Contratado	% Ejecutado
03.15	VARIOS							
03.15.01	LAVADEROS DE ACERO INOXIDABLE							
03.15.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZA SIN ESCURRIDERO	und	3.00	2,515.11	100.00%	-	-	0.00%
03.15.02	CORTINAS							
03.15.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS DE TRASLAPE DE PVC ø=2mm. H=2.10M	m	-	-	0.00%	3.60	543.28	100.00%
03.15.03	VARIOS							
03.15.03.01	TOPELLANTAS DE CAUCHO DE 1.00x0.15m	und	-	-	0.00%	4.00	726.40	100.00%
03.15.03.02	DEFENSAS DE PROTECCIÓN DE CAUCHO DE 0.30m X 0.30m (dos por puerta enrollable metálica)	und	-	-	0.00%	8.00	446.88	100.00%
03.15.03.03	CANTONERA DE ALUMINIO 35x25mm EN GRADAS DE ESCALERA HACIA SEGUNDO NIVEL	m	36.00	3,042.00	100.00%	-	-	0.00%
03.15.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLLARDOS DE CAUCHO H=0.80M S/DISEÑO	und	-	-	0.00%	1.00	175.00	100.00%
03.15.04	MUEBLARIOS							
03.15.04.01	LOCKER DE PVC 0.50x0.38m DE 3 CUERPOS	und	19.00	13,984.19	95.00%	1.00	736.01	5.00%
03.15.04.02	ESCRITORIO DE MELAMINA S/DISEÑO	und	7.00	2,164.12	100.00%	-	-	0.00%
03.15.04.03	COCINA A GAS DE LIBRE INSTALACIÓN DE 4 HORNILLAS	und	-	-	0.00%	2.00	1,100.00	100.00%
03.15.04.04	FRIGOBAR DE CAPACIDAD 90 LITROS	und	-	-	0.00%	1.00	592.38	100.00%
03.15.04.05	REFRIGERADORA CAPACIDAD 254 LITROS	und	-	-	0.00%	1.00	1,439.83	100.00%
03.15.04.06	HORNO MICROONDAS CAPACIDAD 32 LITROS	und	-	-	0.00%	1.00	414.41	100.00%
03.15.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA EN S.U.M Y SALA DE REUNIONES.	und	-	-	0.00%	2.00	311.54	100.00%
03.15.04.08	ESCALERA EXTENSIBLE DE DOS TRAMOS DE FIBRA DE VIDRIO 7.05m	und	-	-	0.00%	1.00	983.82	100.00%
03.15.04.09	MESA DE MELAMINA 18 MM COLOR AZUL CON PATAS DE ALUMINIO	und	14.00	5,576.34	100.00%	-	-	0.00%
03.15.04.10	SILLA DE POLIPROPILENO COLOR AZUL Y PATAS DE ALUMINIO	und	-	-	0.00%	56.00	8,406.96	100.00%
03.15.04.11	SILLA GRATORIA CON RUEDAS	und	7.00	2,900.87	87.50%	1.00	414.41	12.50%
03.15.04.12	SILLA FIJA	und	-	-	0.00%	21.00	1,778.07	100.00%
03.15.04.13	CAJONERA MOVIL DE MELAMINA INC. ACCESORIOS SEGUN DISEÑO	und	8.00	1,823.76	100.00%	-	-	0.00%
03.15.04.14	VITRINA DE MELAMINA 18mm Y VIDRIO CRUDO CON LAMINA DE SEGURIDAD	und	5.00	1,483.05	100.00%	-	-	0.00%
03.15.04.15	EXTINTOR POS	und	-	-	0.00%	10.00	1,016.10	100.00%
03.15.04.16	EXTINTOR CO2	und	-	-	0.00%	2.00	491.54	100.00%
03.15.04.17	EXTINTOR (K) ACETATO DE POTASIO 2.5kg	und	-	-	0.00%	1.00	355.94	100.00%
03.15.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUTADORA CORE I7 INC. ACCESORIO	und	6.00	17,888.22	85.71%	1.00	2,981.37	14.29%
03.15.04.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON ESCANER, INC. ACCESORIOS	und	-	-	0.00%	1.00	1,127.97	100.00%
03.15.04.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANTALLA ECRAN 100 PULG. INC. ACCESORIO	und	2.00	527.12	100.00%	-	-	0.00%
03.15.04.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROYECTOR, INC. ACCESORIOS	und	2.00	6,662.72	100.00%	-	-	0.00%
03.15.05	SEÑALIZACION							
03.15.05.01	SEÑALES ALTADEHESIVAS	und	-	-	0.00%	125.00	520.00	100.00%
03.15.05.02	BOTQUIN PRIMEROS AUXILIOS	und	-	-	0.00%	1.00	67.72	100.00%
03.16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							
03.16.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO CON PEDESTAL DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCA DE ALTA R	und	4.00	565.36	100.00%	-	-	0.00%
03.16.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO DOS PIEZAS DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCA DE ALTA RESIS	und	18.00	8,754.84	100.00%	-	-	0.00%
03.16.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCA DE ALTA RESISTENCIA MECA	und	10.00	6,433.30	100.00%	-	-	0.00%
03.16.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GRIFERIA GALVANIZADA TIPO CUELLO GANZO CON ACCIONAM	und	16.50	9,944.00	100.00%	-	-	0.00%
03.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CEPILLO CON PASO DE AGUA INC. MANGUERA PORTAMANGUERA Y ACCESOR	und	5.00	691.05	100.00%	-	-	0.00%
03.16.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVATORIOS TEMPORIZADA LARGA A LA PARED DE BRONCE	und	8.00	1,044.15	100.00%	-	-	0.00%
03.16.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA POZAS DE LAVADEROS DE COCINA CON MANEJA GRATORIA	und	2.00	243.90	100.00%	-	-	0.00%
03.16.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFO TIPO JARDIN DE BRONCE CON VALVULA TIPO BOLA DE 1/2"	und	1.00	70.35	100.00%	-	-	0.00%
03.16.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CROMADA DE CABEZA GRATORIA Y LLAVE INC. ACCESORIOS	und	5.00	743.95	100.00%	-	-	0.00%
03.16.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PLASTICO	und	3.00	131.46	100.00%	-	-	0.00%
03.16.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE PLASTICO	und	6.00	907.92	100.00%	-	-	0.00%
03.16.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PLASTICO	und	8.00	425.20	100.00%	-	-	0.00%
03.16.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL COLGADOR DE MANDILES DE 4 GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE	und	-	-	0.00%	1.00	42.06	100.00%
03.16.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL COLGADOR DE MANDILES DE 1 GANCHO DE ACERO INOXIDABLE	und	-	-	0.00%	7.00	129.64	100.00%
03.16.15	PAPELERA DE PLASTICO DE BAÑO 35 LITROS	und	8.00	406.80	100.00%	-	-	0.00%
03.16.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE UNA POZA DE ACERO INOX. QUIRURGICO CON GABINETE Y	und	1.00	1,569.72	100.00%	-	-	0.00%
03.16.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA EMPOTRADA	und	5.00	861.55	100.00%	-	-	0.00%
03.16.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PLASTICO ABC DOBLE TORNILLO PARA MANGUERA	und	-	-	0.00%	3.00	94.95	100.00%
03.16.19	SUMINISTRO DE MANGUERA DE PVC DE 3/4" DE 20 METROS	und	-	-	0.00%	3.00	184.80	100.00%

CONSORCIO CHANCAY
Ing. Jorge Alexander Soto Carbajal
Especialista

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA SNIP. 309752"

V. SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION DE OBRA

De acuerdo con la ejecución de la obra, se verificará y supervisarán los trabajos conforme a lo indicado en los **planos y especificaciones técnicas**, se realizarán las actividades en estricto cumplimiento de los procedimientos de trabajo previamente aprobados por supervisión. Partidas ejecutadas:

Partida	Descripción
03	ARQUITECTURA
03.09	CARPINTERIA DE PVC
03.09.01	PUERTAS DE PVC
03.09.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC CON MARCO DE 100MM CON MIRILLA CENTRAL, DE UNA H
03.09.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC TIPO HOLANDESA CON MARCO DE 100MM CON MIRILLAS
03.09.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC CON MARCO DE 100MM CON MIRILLA CENTRAL, DE DOS H
03.09.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC CON MARCO DE 100MM DE UNA HOJA. INC. CERRAJERIA
03.09.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC CON MARCO DE 100MM. CON MIRILLA CENTRAL, UNA HOJ
03.09.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC CON MARCO DE 100MM CON MIRILLA CENTRAL, BARRA AN

VI. MARCO LEGAL APLICABLE

- Contrato de Ejecución de Obra N° 059-2022-FONDEPES, suscrito el 22 de diciembre de 2022 entre **LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA**.
- Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada N° 009-2022-FONDEPES.
- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por DS 082-2019-EF

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
GERENTE GENERAL

CONSORCIO CHANCAY
Arq. Jorge Alexander Soto Carbajal
Especialista Arquitectura
C.A.P. N° 15025

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210120

CONSORCIO CHANCAY
Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Bar
Residente de Obra

CONSORCIO CHANCAY
Narciso Marcelo Paucar Ciro
Representante Comunal



CONSORCIO CHANCAY

INFORME DE VALORIZACIÓN MENSUAL N° 22- MES DE AGOSTO COMPONENTE ARQUITECTURA

2

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE
HUARAL, REGION LIMA SNIP. 309752"

VII. PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA N° 001-AGOSTO



DESCRIPCIÓN: Se visualiza Puertas pvc instaladas

FOTOGRAFÍA N° 002-AGOSTO



DESCRIPCIÓN: Se visualiza fabricación de puertas pvc

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yucidía Santa Cruz Díaz
GERENTE GENERAL

CONSORCIO CHANCAY
Arq. Jorge Alexander Soto Carbajal
Especialista Arquitectura
C.A.P.N° 15025

CONSORCIO CHANCAY
Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Bart
Residente de Obra

CONSORCIO CHANCAY
Narciso Marcelo Paucar Cruz
Representante Común

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se concluye que en el **MES DE AGOSTO** que comprende del **01 DE AGOSTO DEL 2024 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024**, se han ejecutado las siguientes partidas:

Partida	Descripción	Und	VALORIZ. ACTUAL (S/.)		
			Met.	Parcial	%
03	ARQUITECTURA				
03.09	CARPINTERIA DE PVC				
03.09.01	PUERTAS DE PVC				
03.09.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC CON MARCO DE 100MM CON MIRILLA CENTRAL, DE UNA HOJA	m2	0.86	2,131.17	14.93%
03.09.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC TIPO HOLANDESA CON MARCO DE 100MM CON MIRILLAS CENTRALES	m2	0.54	1,126.62	15.00%
03.09.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC CON MARCO DE 100MM CON MIRILLA CENTRAL, DE DOS HOJAS	m2	2.74	6,829.18	15.02%
03.09.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC CON MARCO DE 100MM. DE UNA HOJA, INC. CERRAJERIA Y CERRAJERIA	m2	0.90	1,888.48	15.00%
03.09.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC CON MARCO DE 100MM. CON MIRILLA CENTRAL, UNA HOJA	m2	0.32	585.38	14.81%
03.09.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC CON MARCO DE 100MM CON MIRILLA CENTRAL, BARRA ANCHURA	m2	0.79	2,614.08	14.96%

Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,

CONSORCIO CHANCAY
Arq. Jorge Alexander Soto Carbajal
Especialista Arquitectura
C.A.P.N.° 18025

CONSORCIO CHANCAY
Ing. Rodolfo Augusto Quiroz Barboza
Representante de Obra

CONSORCIO CHANCAY
Narciso Marcelo Paucar Cruz
Representante Común

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Renzo Alberto Herrera Loarte
Supervisor de Obra
Reg. C.I.P. N° 210185