

**SUPERVISION DE OBRA**

**INFORME DE VALORIZACION N° 20-2016-MCHE/SUPERV.OBRA-FONDEPES**


A : **ING. JORGE MEDINA ROSELL**  
 Director General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola - FONDEPES

ATENCION : **Oficina Tecnica**  
 Coordinador de Obras e Infraestructura FONDEPES

ASUNTO : **CONFORMIDAD A VALORIZACION DE OBRA N° 20**  
 Correspondiente desde el 01 al 31 de agosto de 2016

REFERENCIA : **"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"**  
 Contratista: **Consortio San Jose**

FECHA : **Lima, 01 de setiembre de 2016**



Me dirijo a Usted para remitirle adjunto al presente, el expediente de la Valorización de Obra N° 20, trabajos ejecutados durante el periodo del 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 realizados por el Contratista Consortio San Jose.

Con los siguientes calculos:

**A. VALORIZACION CONTRACTUAL (V)**

FORMULA 01	: ESTRUCTURAS	0.00
FORMULA 02	: ARQUITECTURA	26,733.49
FORMULA 03	: INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00
FORMULA 04	: INSTALACIONES SANITARIAS	0.00
FORMULA 05	: MITIGACION AMBIENTAL	0.00
FORMULA 06	: EQUIPAMIENTO	0.00
FORMULA 07	: OBRAS DE MAR	0.00
FORMULA 08	: PAVIMENTACION EXTERIOR	0.00
FORMULA 09	: INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	0.00
FORMULA 10	: SEGURIDAD Y SALUD	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>S/. 26,733.49</b>

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	86.36%	
AVANCE REAL ACUMULADO	60.63%	<b>ATRASADA</b>

**B. REAJUSTE (s)**

FORMULA 01	: ESTRUCTURAS	0.00
FORMULA 02	: ARQUITECTURA	2,218.88
FORMULA 03	: INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00
FORMULA 04	: INSTALACIONES SANITARIAS	0.00
FORMULA 05	: MITIGACION AMBIENTAL	0.00
FORMULA 06	: EQUIPAMIENTO	0.00
FORMULA 07	: OBRAS DE MAR	0.00
FORMULA 08	: PAVIMENTACION EXTERIOR	0.00
FORMULA 09	: INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	0.00
FORMULA 10	: SEGURIDAD Y SALUD	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>Reintegro 2,218.88</b>

**MONTO DE LA VALORIZACION BRUTA (VB)** S/. **28,952.37**

**C. DEDUCCIONES DE REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN**

FORMULA 01	: ESTRUCTURAS	0.00
FORMULA 02	: ARQUITECTURA	313.59
FORMULA 03	: INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00
FORMULA 04	: INSTALACIONES SANITARIAS	0.00
FORMULA 05	: MITIGACION AMBIENTAL	0.00
FORMULA 06	: EQUIPAMIENTO	0.00
FORMULA 07	: OBRAS DE MAR	0.00
FORMULA 08	: PAVIMENTACION EXTERIOR	0.00
FORMULA 09	: INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	0.00
FORMULA 10	: SEGURIDAD Y SALUD	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>Deducciones 313.59</b>

**D. AMORTIZACION**

Amortización del Adelanto Directo	5,346.70
Amortización del Adelanto de Materiales	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>Amortización 5,346.70</b>
<b>MONTO DE LA VALORIZACION NETA (VN)</b>	<b>S/. 23,292.08</b>

**E. RETENCION**

Multa	0.00
-------	------

*[Signature]*  
**MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. C.I.P. N° 57003  
 Reg. Consultor N° C3004

*[Signature]*  
**CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICORI**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 817

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>Retención</b>	<b>0.00</b>
<b>F. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>		
En Efectivo		23,292.08
En I.G.V. (18%VN)		4,192.57
<b>MONTO TOTAL CON I.G.V.</b>		<u>27,484.65</u>
<b>G. TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR</b>	<b>S/.</b>	<b>27,484.65</b>

Atentamente,

  
 MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. C.I.P. N° 55000  
 Reg. Consultor N° 03004

  
  
 CARLOS ROBERTO MENDOZA PICOMAGA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 31713

# CONSORCIO SAN JOSE

CARTA N°070 - 2016 -CSI/CO

San José, 31 de Agosto del 2016

**ATENCIÓN** : MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
Ing. MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO  
SUPERVISOR DE OBRA

**ASUNTO** : ENTREGA DE VALORIZACIÓN-AGOSTO 2016

**REFERENCIA** : CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA  
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N°004-2014-FONDEPES-DERIVADA DE  
LA LICITACIÓN PÚBLICA N°004-2014-FONDEPES/OGA  
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO  
HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE  
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

Presente.-

Mediante la presente nos dirigimos a ustedes a fin de saludarlos y a la vez presentar la Valorización N°20 de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE", así mismo solicitamos el pago respectivo, para lo cual adjuntamos los siguientes documentos:


- Ficha técnica
- Memoria descriptiva
- Resumen de valorización N°20
- Valorización N°20
- Curva S
- Planilla de metrados valorizados
- Panel fotográfico
- Contrato de obra (copia)
- Acta de entrega de terreno (copia)
- Póliza de seguro complementario por trabajo de riesgo y salud
- Constancia de No estar inhabilitado para contratar con el estado
- Constancia de capacidad de libre contratación
- Carta Fianza correspondiente al Adelanto Directo
- Carta de fiel cumplimiento (copia)
- Contrato de consorcio (copia)
- Cuaderno de obra (copia)
- Informe de especialistas
- Rentas
- Planillas
- Pago a CONAFOVICER
- Pago a SENCICO

MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C.I.P. N° 58100  
Reg. Consorcio N° 02004  
31/08/2016  
1:00 PM

Son.....folios

Agradeciendo la atención que sirvan brindar a la presente quedamos de Uds.

Atentamente,

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C.I.P. N° 22858

Av. Alameda del Corregidor N°414/Lima-Lima-La Molina  
Teléf.: 349-3170


# CONSORCIO SAN JOSE

## VALORIZACIÓN N°20 CONSORCIO SAN JOSÉ OBRA




**“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA  
PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ,  
DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE  
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE”**

**LAMBAYEQUE – PERÚ**

  
MIGUEL EDUARDO TAPARRANZA HARO  
INGENIERO C. PL.  
Reg. C. I. P. N° 35030  
Reg. Coleccion N° 03004

**2016**

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 81713

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C. I. P. N° 22858

# Ficha Técnica



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. N° 22858

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 20 de Obra Del 01 al 31 de Agosto	Fecha: Agosto - 2016
		Página: 1 de 11

## FICHA TÉCNICA

### 1. DATOS GENERALES

Obra : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".

Entidad a Convocante : FONDEPES

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Sistema de Contratación : Precios Unitarios

Monto Referencial : S/. 33'504,650.56

Monto Contratado : S/. 32'457,630.22 (Inc. IGV)

Incidencia Porcentual Acumulada : 60.63%

Fecha de Valor Referencial : Junio 2014

Plazo de ejecución de la Obra : 645 días calendarios

Contratista Principal : CONSORCIO SAN JOSE

Representante legal : Ing. Emiliano Isaac Trujillo Luna

Licitación : Adjudicación de Menor Cuantía N° 38-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-FONDEPES.

Contrato : CONTRATO N° 082-2014-FONDEPES/OGA

Entrega de terreno : 14 de Enero 2015

Inicio Contractual de obra : 15 de Enero 2015

Inicio Real de obra : 15 de Enero 2015


Fin Contractual de obra : 20 de Octubre 2016

Entrega Adelanto Directo : S/. 6'491,526.04 (INC. IGV)  
(09 de Enero. del 2015)

Residente de Obra : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
CIP. 22858

Supervisor de Obra : Ing. Miguel Eduardo Carranza Haro  
CIP. 55000

  
MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. N° 55000  
Reg. Consutor N° 0004

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. N° 22858

  
CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICONGA  
INGENIERO CIVIL

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 20 de Obra Del 01 al 31 de Agosto	Fecha: Agosto - 2016
		Página: 2 de 11

## 2. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

Durante el desarrollo de los trabajos que contemplan la presente obra se utilizarán los siguientes equipos:

- 01 Grúa de 30 Ton.
- 01 Grúa de 65 Ton.
- 01 Martillo Berminghammer
- 01 Martillo Delmag 25-30/32
- 02 Cargador Frontal
- 01 Camiones con Carreta
- 01 Mini cargador
- 01 Cisterna
- 01 Excavadora
- 02 Nivel de Ingeniero
- 02 Mira y Jalones
- 01 Teodolito
- 01 Mezcladora tipo Trompo
- Herramientas manuales varias (lampas, picos, buggies).

### 2.1 RELACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Durante la ejecución de la obra el personal que laborará es el siguiente:

#### **2.1.1 Personal Técnico:**

- 01 Gerente de Proyecto : Ing. Julio César Incio Carrillo.
- 01 Ing. Residente de Obra : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros.
- 01 Administrador de Obra : Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez.
- 01 Asistente de Residente de Obra : Ing. Julio César Soto Yalán.
- 01 Esp. en Mecánica de Suelos : Ing. Fidel Ramírez Aguilar.
- 01 Esp. en Seguridad de Obra : Ing. Eddy Solano Espinoza Escalante.

#### **2.1.2 Personal – Administrativo:**

- 01 Almacenero : Sr. Fabio Alca Fuentes
- 04 Guardianes : Sr. Julio Rubio Flores
- : Sr. Miguel Palomino Castellón
- : Sr. José Huamán R.
- : Sr. José Lozano Carrasco
- 01 Secretaria : Srta. Angélica Chapilliquen Fiestas

MIGUEL EDUARDO CHAPILLIQUEN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. N° 63000  
Reg. Conductor N° 63004



CARLOS HUMBERTO MENA PICOAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 81713

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. N° 22858

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 20 de Obra Del 01 al 31 de Agosto	Fecha: Agosto - 2016
		Página: 3 de 11

## 2.2 PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN

### 2.2.1 Personal Profesional

01 Jefe de supervisión	: Ing. Miguel Eduardo Carranza Haro
01 Asistente de jefe de Supervisión	: Ing. Jorge Bustamante Guevara
01 Ing. Sanitario	: Ing. José Ubaldo Ramos Saavedra
01 Mecánico electricista	: Ing. Luis Martínez Silva
01 Ingeniero Civil	: Ing. Jesús Alejandro Guzmán Estremadoyro

## 3. DESARROLLO PORCENTUAL DEL AVANCE DE LA OBRA

**OBRA:** "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

### 3.1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA:

Región	:	Lambayeque
Departamento	:	Lambayeque
Provincia	:	Lambayeque
Distrito	:	San José

El Desembarcadero Pesquero Artesanal San José, se encuentra ubicado en la Caleta San José (área rural), políticamente pertenece a la Región de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Distrito de San José, forma parte de la infraestructura de protección permanente a la capacidad productora de los pescadores de San José.

### 3.1.2 MONTO CONTRATADO (CON PRECIOS AL MES DE JUNIO 2014)

Monto	27'506,466.29
I.G.V. (18%)	4'951,163.93

Total **S/.32'457,630.22**

  
MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. N° 16118  
Reg. Consultor N° C6094

  
CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 81713

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. N° 22858



CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 20 de Obra Del 01 al 31 de Agosto	Fecha: Agosto - 2016
		Página: 4 de 11

### 3.1.3 INICIO DE OBRA

1. Con fecha 24 de diciembre se firmó el CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA entre FONDEPES y el CONSORCIO SAN JOSE.
2. El adelanto directo se entregó con fecha 09 de enero del 2015
3. La entidad entregó expediente técnico con CARTA 008-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 07 de enero, el cual fue recepcionado el 07 de enero por el CONSORCIO SAN JOSE.
4. La entidad con CARTA 0012-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 8 de enero 2015, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el 09 de enero del 2015, comunicaron la designación de la supervisión del CONSORCIO SAN FRANCISCO, indicando que el Supervisor encargado es el Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia, y que iniciaba sus funciones el mismo día con que se emitió la carta, así mismo los datos para comunicación con el supervisor.
5. Con CARTA N° 0014-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero notificaron la designación del representante de FONDEPES para el acto de entrega de terreno.
6. Con CARTA N° 0015-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero, notificaron la entrega de terreno para el miércoles 14 de Enero del 2015, a horas 12:00.
7. El 09 de Enero del 2015 se realiza la recepción del Adelanto Directo.
8. El día 14 de Enero del 2015 se realizó la entrega del terreno, mediante acta entre el Supervisor de Obra, el Ing. Residente, representante de FONDEPES.
9. El 15 de Enero del 2015 se inició el plazo contractual para la obra.

### 3.1.4 SITUACION ACTUAL:

Al 31 de Agosto del 2016, se ha ejecutado el 60.63 %, contra un Avance Programado de Obra del 77.32 %, por lo tanto se encuentra al 78.41 % de acuerdo al cronograma.

Mes de Valorización	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado
Agosto 2016 Valorización N° 20	77.32 %	60.63%

MIGUEL EDUARDO RAMÍREZ HARO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C.I.P. N° 39809  
Reg. Consultor N° C3004



CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 81713

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS

INGENIERO CIVIL  
Reg. C.I.P. N° 22858

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 20 de Obra Del 01 al 31 de Agosto	Fecha: Agosto - 2016
		Página: 5 de 11

El avance mensual detallado es el siguiente:

PARTIDAS VALORIZADAS - AGOSTO 2016			
<b>Obra:</b> Construcción de infraestructura pesquera para consumo humano directo de San José, distrito de San José, provincia de Lambayeque, región Lambayeque.			
N°	DESCRIPCION	UND	METRADO
<b>02</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>02.07</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>		
02.07.01	PUERTA APANELADA DE MADERA	m2	27.24
<b>02.08</b>	<b>CARPINTERIA DE ALUMINIO</b>		
02.08.01	VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO Y MALLA TIPO RACHEL	m2	16.79
02.08.03	VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TRANSPARENTE TEMPLADO DE 6mm,	m2	34.46
<b>02.10</b>	<b>CERRAJERIA</b>		
02.10.04	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" X 4" INC. COLOC.	pza	48.00
02.10.07	CERRADURA DE 3 GOLPES	pza	23.00
<b>02.11</b>	<b>VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES</b>		
02.11.01	CRISTAL TEMPLADO E-6MM	p2	609.34

  
**MIGUEL EDUARDO CASANZA HARO**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP. N° 58100  
 Reg. Consultor N° C0004

  
**CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP. N° 22858

  
**CARLOS HUBERTO MENDOZA PICOAGA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP. N° 81713

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 20 de Obra Del 01 al 31 de Agosto	Fecha: Agosto - 2016
		Página: 6 de 11


### VALORIZACION DE OBRA N°20

#### 4. CONTROL ECONÓMICO DEL CONTRATO


##### 4.1 VALORIZACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL


Al 31 de Agosto del 2016, se está tramitando la Valorización N° 20 de los trabajos ejecutados al 60.63 %, presentando el siguiente detalle:

VALORIZ.	FECHA	VALORIZADO (Sin I.G.V.)
N° 01	Al 31 de Enero 2015	S/. 358,268.22
N° 02	Al 28 de Febrero 2015	S/. 555,717.9
N° 03	Al 31 de Marzo 2015	S/. 593,994.45
N° 04	Al 30 de Abril 2015	S/. 925,177.18
N° 05	Al 31 de Mayo 2015	S/. 753,732.22
N° 06	Al 30 de Junio 2015	S/. 985,329.63
N° 07	Al 31 de Julio 2015	S/. 1,865,453.02
N° 08	Al 31 de Agosto 2015	S/. 1,054,927.09
N° 09	Al 30 de Setiembre 2015	S/. 1,429,170.33
N° 10	Al 31 de Octubre 2015	S/. 1,285,746.48
N° 11	Al 30 de Noviembre 2015	S/. 2,011,031.83
N° 12	Al 31 de Diciembre 2015	S/. 1,389,920.39
N° 13	Al 31 de Enero 2016	S/. 1,517,495.69
N° 14	Al 29 de Febrero 2016	S/. 667,975.68
N° 15	Al 31 de Marzo 2016	S/. 621,544.65
N° 16	Al 30 de Abril 2016	S/. 240,541.06
N° 17	Al 31 de Mayo 2016	S/. 67,518.42
N° 18	Al 30 de Junio 2016	S/. 238,908.88
N° 19	Al 31 de Julio 2016	S/. 87,581.78
N° 20	Al 31 de Agosto 2016	S/. 26,733.49
<b>TOTAL VALORIZADO (SIN IGV)</b>		<b>S/. 16,676,768.39</b>

  
MIGUEL EDUARDO CARDENAS BARO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C.I.P. N° 55001  
Reg. Consultor N° C3304



  
CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 81713

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C.I.P. N° 22858

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 20 de Obra Del 01 al 31 de Agosto	Fecha: Agosto - 2016
		Página: 7 de 11

#### 4.2 REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN

VALORIZACION	FECHA	K Reaj.	Reajuste
N° 02 Arquitectura	Al 31 de Agosto del 2016	K = 1.083	S/. 2,218.88
<b>TOTAL REAJUSTE (SIN IGV)</b>			<b>S/. 2,218.88</b>

#### 4.3 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)

El I.G.V. afectado a la valorización efectuado por el Contratista a la fecha ha sido el siguiente:

VALORIZACIÓN	Fecha	I.G.V. (18%)
N° 01	Enero 2015	S/. 52,340.24
N° 02	Febrero 2015	S/. 84,616.98
N° 03	Marzo 2015	S/. 90,961.82
N° 04	Abril 2015	S/. 140,519.67
N° 05	Mayo 2015	S/. 112,936.03
N° 06	Junio 2015	S/. 149,774.68
N° 07	Julio 2015	S/. 281,792.27
N° 08	Agosto 2015	S/. 151,997.48
N° 09	Setiembre 2015	S/. 222,805.58
N° 10	Octubre 2015	S/. 191,982.90
N° 11	Noviembre 2015	S/. 305,679.20
N° 12	Diciembre 2015	S/. 223,850.66
N° 13	Enero 2016	S/. 239,496.48
N° 14	Febrero 2016	S/. 102,790.73
N° 15	Marzo 2016	S/. 98,684.70
N° 16	Abril 2016	S/. 37,075.22

*[Firma]*  
INGENIERO CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. D.º Nº 85000  
Reg. Consorcio Nº C3004

*[Firma]*  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros Nº 01713

*[Firma]*  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. Nº 22858

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 20 de Obra Del 01 al 31 de Agosto	Fecha: Agosto - 2016
		Página: 8 de 11


N° 17	Mayo 2016	S/. 7,077.51
N° 18	Junio 2016	S/. 37,197.40
N° 19	Julio 2016	S/. 13,816.70
N° 20	Agosto 2016	S/. 4,192.57
<b>TOTAL I.G.V.</b>		<b>S/. 2,549,588.82</b>

4.4 **VALORIZACIÓN TOTAL (INC. REAJUSTES, AMORTIZACIONES E IGV.)**

VALORIZACIÓN	Fecha	Valorizado (Inc. Reaj., Amortiz. e IGV)
N°01	Enero 2015	S/. 343,119.33
N°02	Febrero 2015	S/. 554,711.34
N°03	Marzo 2015	S/. 596,305.26
N°04	Abril 2015	S/. 921,184.50
N°05	Mayo 2015	S/. 740,358.43
N°06	Junio 2015	S/. 981,856.22
N°07	Julio 2015	S/. 1,847,304.88
N°08	Agosto 2015	S/. 996,427.93
N°09	Setiembre 2015	S/. 1,460,614.37
N°10	Octubre 2015	S/. 1,258,554.54
N°11	Noviembre 2015	S/. 2,003,897.00
N°12	Diciembre 2015	S/. 1,467,465.45
N°13	Enero 2016	S/. 1,570,032.48
N°14	Febrero 2016	S/. 673,850.35
N°15	Marzo 2016	S/. 646,933.03
N°16	Abril 2016	S/. 243,048.66
N°17	Mayo 2016	S/. 46,397.01
N°18	Junio 2016	S/. 243,849.64
N°19	Julio 2016	S/. 90,576.16
N°20	Agosto 2016	S/. 27,484.65
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 16,713,971.23</b>

  
CARLOS HUMBERTO MENA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 81713

  
EDWIN EDUARDO CAMANAZANO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 23500  
Reg. Consultor N° C3004

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. N° 22858

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 20 de Obra Del 01 al 31 de Agosto	Fecha: Agosto - 2016
		Página: 9 de 11

## 5. ASPECTOS RELEVANTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA


1. Con fecha 24 de diciembre se firmó el CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA entre FONDEPES y el CONSORCIO SAN JOSE.
2. El adelanto directo se entregó con fecha 09 de enero del 2015.
3. La entidad entregó expediente técnico con CARTA 008-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 07 de enero, el cual fue recepcionado el 07 de enero por el CONSORCIO SAN JOSE.
4. La entidad con CARTA 0012-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 8 de enero 2015, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el 09 de enero del 2015, comunicaron la designación de la supervisión del CONSORCIO SAN FRANCISCO, indicando que el Supervisor encargado es el Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia, y que iniciaba sus funciones el mismo día con que se emitió la carta, así mismo los datos para comunicación con el supervisor.
5. Con CARTA N° 0014-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero notificaron la designación del representante de FONDEPES para el acto de entrega de terreno.
6. Con CARTA N° 0015-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero, notificaron la entrega de terreno para el miércoles 14 de Enero del 2015, a horas 12:00.
7. El 09 de Enero del 2015 se realiza la recepción del Adelanto Directo.
8. El día 14 de Enero del 2015 se realizó la entrega del terreno, mediante acta entre el Supervisor de Obra, el Ing. Residente, representante de FONDEPES.
9. El 15 de Enero del 2015 se inició el plazo contractual para la obra.

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al 31 de Agosto del 2016, se ha ejecutado el 60.63 % del total de la Valorización N°20 acumulada, contra un Avance Programado de Obra del 77.32 % Acumulada.

  
MIGUEL E. SOTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C.I.P. N° 14400  
Reg. Constructor N° 03004

  
CARLOS HUMBERTO RESTREPO RODAS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 61713

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C.I.P. N° 22858