



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**MEMORANDO N° 2734 - 2017-FONDEPES/DIGENIPAA****CANCELADO**

**A** : **SR. JUAN FAUSTINO SALCEDO ARTICA**  
Coordinador del Área de Logística

**ASUNTO** : **Adelanto para Materiales de la Obra** "Optimización del Desembarcadero Pesquero Artesanal Sala de Procesamiento de Productos Hidrobiológicos en la localidad de Vila Vila, Distrito de Alto Alianza, Provincia de Tacna, Región Tacna" - CONTRATO N° 041-2017-FONDEPES.

**REFERENCIA** : a) Carta N°013-COLI-2017  
b) Informe N° 060 - 2017 - DIGENIPAA/AOEM/JAFR

**FECHA** : Lima, **19 DIC 2017**

Tengo a bien dirigirme a usted, para comunicarle sobre la solicitud de Adelanto para Materiales mediante Carta de la referencia a) correspondiente al Contrato N°041-2017-FONDEPES suscrito con el CONSORCIO LITORAL para la ejecución de la obra del asunto y que fuera presentada por mesa de partes del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero el 05 de Diciembre del 2017, el Contratista solicita el Adelanto para Materiales por el monto de **S/. 136,412.38 (Ciento Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Doce con 38/100 Soles)**, incluye el I.G.V, que representa el 20.00% del monto del contrato original.

Según lo establecido en la Cláusula Undécima del contrato indicado en el asunto y de acuerdo a los artículos 155° y 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Contratista puede solicitar un Adelanto para Materiales e Insumos, el cual no debe exceder al 20% del monto del contrato original.


En tal sentido, de acuerdo a los motivos expuestos en el documento de la referencia b) el cual hago mío en su totalidad, solicito que a través de vuestro despacho disponga a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para que se haga efectivo el pago del adelanto para materiales el cual debe de constar en la factura, de acuerdo al siguiente detalle:

|             |               |
|-------------|---------------|
| - Sub Total | S/.115,603.71 |
| - I.G.V.    | S/. 20,808.67 |
| - Total     | S/.136,412.38 |

Atentamente,

**FONDEPES**

Ing. Luis Alberto Barbieri Quino  
Director General de Inversión  
Pesquera Artesanal Y Acuicola



LBQ/RMG/jpo



PERÚ

Ministerio  
de la Producción



**FONDEPES**  
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

## CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de **ADELANTO PARA MATERIALES** por la suma de **S/.136,412.38 (Ciento Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Doce con 38/100 Soles)**, a favor del **CONSORCIO LITORAL**, integrado por **ALBERTO ENRIQUE DEL CASTILLO PAREDES** y la empresa **ENRIQUE DEL CASTILLO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EDELCA S.R.L.**, encargado de la ejecución de la Obra: **"OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA VILA VILA, DISTRITO DE ALTO ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"**, según Contrato N°041-2017-FONDEPES.

Lima,

19 DIC 2017



**FONDEPES**

Ing. Luis Alberto Barbieri Quino  
Director General de Inversión  
Pesquera Artesanal Y Acuicola



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**INFORME N° 060 – 2017 – DIGENIPAA/AOEM/JAFR**



**A :** **ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO**  
Director General de Inversión Pesquera Artesanal  
DIGENIPAA

**ASUNTO :** Solicitud de Adelanto de Materiales (20%) correspondiente a la ejecución de la obra "Optimización del Desembarcadero Pesquero Artesanal Sala de Procesamiento de Productos Hidrobiológicos en la localidad de Vila Vila, Distrito de Alto Alianza, Provincia de Tacna, Región de Tacna".

**REFERENCIA :** a) Contrato N°041-2017-FONDEPES  
b) Carta N°007-COLI-2017  
c) Carta Fianza N°3002017004417  
d) Informe N°049-2017-DIGENIPAA/AOEM/JAFR  
e) Carta N°465-2017—FONDEPES/DIGENIPAA  
f) Informe N°001-2017-FONDEPES/MAGC  
g) Informe N°002-2017-FONDEPES/MAGC  
h) Acta de Entrega de Terreno  
i) Carta N°013-COLI-2017  
j) Informe N°054-2017-DIGENIPAA/AOEM/JAFR  
k) Carta N°539-2017-FONDEPES/DIGENIPAA  
l) Informe N°003-2017-FONDEPES/MAGC

**FECHA :** Lima, 19 de Diciembre del 2017

**1.- ANTECEDENTES.-**

- 1.1 Con fecha 20/10/2017, el comité especial adjudicó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 0020-2017-FONDEPES – Primera Convocatoria para la Contratación de la Ejecución de la obra "Optimización del Desembarcadero Pesquero Artesanal Sala de Procesamiento de Productos Hidrobiológicos en la localidad de Vila Vila, Distrito de Alto Alianza, Provincia de Tacna, Región de Tacna" a **EL CONSORCIO LITORAL**, integrado por **ALBERTO ENRIQUE DEL CASTILLO PAREDES** y la empresa **ENRIQUE DEL CASTILLO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EDELCA S.R.L.**
- 1.2 El 14/11/2017, se suscribió el Contrato de la referencia a), entre el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, en adelante FONDEPES, y el **CONSORCIO LITORAL**, en adelante el Contratista, para la Contratación de la Ejecución de la obra: **"OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA VILA VILA, DISTRITO DE ALTO ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"**, bajo el sistema de precios unitarios; por un monto total que asciende a **S/. 682,061.90 (Seiscientos Ochenta y Dos Mil Sesenta y Uno con 90/100 Soles)** y un plazo de ejecución de **Sesenta (60)** días calendario.
- 1.3 Mediante Carta de la referencia b) con fecha 17/11/2017 el contratista **CONSORCIO LITORAL**, hace entrega de la **CARTA FIANZA** de la referencia c) emitida por **AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.** por la suma de **S/. 136,412.38 (Ciento Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Doce con 38/100 Soles)**, incluye el I.G.V., equivalente al 20% del monto del contrato original.
- 1.4 Mediante Informe de la referencia d) del 23/11/2017 se recomienda a la DIGENIPAA comunicar a la Supervisión emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de adelanto de materiales.



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- 1.5 Mediante Carta de la referencia e) del 23/11/2017 la DIGENIPAA solicita a la Supervisión pronunciamiento respecto a la solicitud por el adelanto de materiales.
- 1.6 Mediante el Informe de la referencia f) del 29/11/2017 la Supervisión señala los acontecimientos dados en el lugar y por los que no se pudo efectuar la Entrega del Terreno al Contratista.
- 1.7 Mediante el Informe de la referencia g) del 07/12/2017 la Supervisión detalla las razones y sustenta la no aceptación de la Solicitud por el Adelanto de Materiales.
- 1.8 Posteriormente y con fecha 01/12/2017 se hicieron presentes en el lugar de la obra los involucrados como el Supervisor Ing. Miguel Gálvez Caparo, el Ing. Alberto Del Castillo por el Contratista, el Director de la DIREPRO Ing. Jorge Salinas, el Ing. Dante Medrano y quien suscribe por FONDEPES quienes acordaron tomar las acciones inmediatas para dejar libre el terreno y se pueda iniciar la obra. Acto posterior se firmó el documento de la referencia h) Acta de Entrega de Terreno.
- 1.9 Con fecha 05/12/2017 el contratista remite a FONDEPES la carta de la referencia i) solicitando el pago del Adelanto por Materiales.

## 2.- ANALISIS.-

- 2.1 La Cláusula Undécima del Contrato de la referencia a) del Adelanto para Materiales o Insumos del contrato; indica lo siguiente:

*"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisiciones de materiales o insumos presentado por el contratista".*

- 2.2 En virtud de lo establecido en los Artículos 33° y 38° de la Ley de Contrataciones del Estado, los Artículos 129°, 155° y 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contrato, las bases integradas y demás documentos que forman parte del Expediente de Contratación, el contratista **CONSORCIO LITORAL** el día 17 de noviembre de 2017, ha hecho entrega de la **CARTA FIANZA N° 3002017004417** emitida por **AVLA PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.** por la suma de **S/. S/. 136,412.38 (Ciento Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Doce con 38/100 Soles)**, equivalente al 20% del monto del contrato original; para garantizar el **ADELANTO POR MATERIALES** del **CONTRATO N° 041-2017-FONDEPES** para la Ejecución de la Obra: **"OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE VILA VILA, DISTRITO DE ALTO ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"**.
- 2.3 Luego de haberse firmado el Acta de Entrega del Terreno el 01/12/2017 el Contratista vuelve a solicitar el Adelanto por Materiales mediante Carta de la referencia i) con fecha 05/12/2017
- 2.4 Con fecha 07/12/2017 se emite el Informe de la referencia j) donde se recomienda a la DIGENIPAA comunicar a la Supervisión emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de adelanto de materiales.
- 2.5 Mediante Carta de la referencia k) del 12/12/2017 la DIGENIPAA solicita a la Supervisión pronunciamiento respecto a la nueva solicitud por el adelanto de materiales.
- 2.6 Mediante Informe de la referencia l) del 18/12/2017, el cual se anexa al presente Informe, la Supervisión emite pronunciamiento indicando en su Item 05.- ANALISIS y



PERU

Ministerio  
de la Producción**FONDEPES**  
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

PRONUNCIAMIENTO TECNICO la conformidad técnica en relación a la Solicitud de Adelanto de Materiales requerida por El Contratista CONSORCIO LITORAL.

- 2.7 Adicionalmente hemos hecho el análisis de los montos presentados por la Supervisión para corroborar el Monto Máximo y se ha obtenido lo siguiente:

### ARQUITECTURA

#### Bloque y Ladrillo

|     |            |           |
|-----|------------|-----------|
| P   | 261,998.67 |           |
| C.I | 0.1        | 13,058.82 |
| % I | 50%        |           |
| IMA | 860.67     |           |
| IMO | 863.38     |           |

#### Perfil de Aluminio

|     |            |           |
|-----|------------|-----------|
| P   | 261,998.67 |           |
| C.I | 0.1        | 13,316.71 |
| % I | 50%        |           |
| IMA | 300.4      |           |
| IMO | 295.51     |           |

#### Agregado Fino

|     |            |           |
|-----|------------|-----------|
| P   | 261,998.67 |           |
| C.I | 0.069      | 18,133.98 |
| % I | 100%       |           |
| IMA | 591.86     |           |
| IMO | 590.03     |           |

#### Cemento Portland Tipo II

|     |            |           |
|-----|------------|-----------|
| P   | 261,998.67 |           |
| C.I | 0.076      | 19,911.90 |
| % I | 100%       |           |
| IMA | 367.3      |           |
| IMO | 367.3      |           |

#### Maquinaria y Equipo Nacional

|     |            |           |
|-----|------------|-----------|
| P   | 261,998.67 |           |
| C.I | 0.061      | 15,851.89 |
| % I | 100%       |           |
| IMA | 363.3      |           |
| IMO | 366.28     |           |



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ESTRUCTURAS

Maquinaria y Equipo Nacional

|     |           |          |
|-----|-----------|----------|
| P   | 72,981.69 |          |
| C.I | 0.127     | 9,193.27 |
| % I | 100%      |          |
| IMA | 363.3     |          |
| IMO | 366.28    |          |

Acero de Construcción  
Corrugado

|     |           |          |
|-----|-----------|----------|
| P   | 72,981.69 |          |
| C.I | 0.077     | 5,843.03 |
| % I | 100%      |          |
| IMA | 469.92    |          |
| IMO | 451.95    |          |

Cemento Portland Tipo I

|     |           |          |
|-----|-----------|----------|
| P   | 72,981.69 |          |
| C.I | 0.091     | 6,641.33 |
| % I | 100%      |          |
| IMA | 431.73    |          |
| IMO | 431.73    |          |

INSTALACIONES SANITARIAS

Cemento Portland Tipo V

|     |            |           |
|-----|------------|-----------|
| P   | 150,421.05 |           |
| C.I | 0.147      | 22,111.89 |
| % I | 100%       |           |
| IMA | 418.1      |           |
| IMO | 418.1      |           |

Acero de Construcción Liso

|     |            |          |
|-----|------------|----------|
| P   | 150,421.05 |          |
| C.I | 0.062      | 9,736.95 |
| % I | 100%       |          |
| IMA | 488.45     |          |
| IMO | 467.84     |          |

Maquinaria y Equipo Nacional

|     |            |          |
|-----|------------|----------|
| P   | 150,421.05 |          |
| C.I | 0.052      | 7,758.26 |
| % I | 100%       |          |
| IMA | 363.3      |          |
| IMO | 366.28     |          |



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- 2.8 De acuerdo a estos cálculos el Monto Máximo sería de **S/.141,558.02** y por Normatividad (Artículo N°155 RLCE) sería:

Monto Contractual : S/.682,061.90  
Porcentaje Máximo : 20%  
Monto Máximo : **S/.136,412.38**

- 2.9 Finalmente se debe indicar que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el Contrato establecen que para que proceda la entrega del **adelanto por materiales** debe cumplirse lo siguiente:

- El Contratista deberá solicitar formalmente el adelanto por materiales una vez iniciado el plazo de ejecución contractual.
- El adelanto máximo a entregar es hasta por el 20% del monto del contrato original.
- El adelanto procede contra presentación de una garantía emitida por idéntico monto y la misma debe tener un plazo de vigencia mínimo de 3 (tres) meses.
- Entrega de comprobante de pago correspondiente por el monto solicitado.

| ITEM | CONDICIONES A CUMPLIR                                                                       | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                             | CHECK |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | La solicitud debe presentarse una vez iniciado el plazo de ejecución contractual.           | La fecha de inicio del plazo de obra es el día 02/12/2017. La solicitud de adelanto es el 05/12/2017.                                                    | ✓     |
| 2    | Monto máximo 20% del contrato original (136,412.38). El monto contratado es: S/. 682,061.90 | El adelanto de materiales solicitado es por: S/.136,412.38, que es el 20.00% del monto contratado.                                                       | ✓     |
| 3    | Garantía por idéntico monto solicitado y por 3 meses mínimo de vigencia.                    | La garantía del adelanto es con Carta Fianza N°3002017004417 de la financiera AVLA Compañía de Seguros S.A, por un monto de S/.136,412.38 y por 90 días. | ✓     |
| 4    | Presentación de comprobante de pago correspondiente.                                        | El contratista presenta como comprobante Factura N°000200, por un monto de S/.136,412.38 incluido el IGV                                                 | ✓     |

El contratista en la documentación presentada indica que la fecha de utilización de los insumos y materiales de acuerdo al adelanto solicitado será a partir del día 23/12/2017. Luego de la revisión de los documentos presentados por el contratista se ha verificado que los mismos cumplen con lo establecido en la Cláusula Undécima del CONTRATO N° 041-2017-FONDEPES y lo establecido en el Artículo 129°, Artículo 155° y Artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

### 3.- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.-

- 3.1 Al haberse hecho entrega formal y firmando el Acta de Entrega del Terreno el día 01/12/2017 el contratista presenta la documentación requerida solicitando se proceda al pago del Adelanto por Materiales.
- 3.2 Los documentos presentados por el contratista **CONSORCIO LITORAL**, para el otorgamiento del adelanto por materiales N° 01, cumplen con lo establecido en el marco legal, por lo tanto procede el trámite para la entrega de dicho adelanto.
- 3.3 Se ha verificado que la Carta Fianza entregada por el contratista **CONSORCIO LITORAL**; para garantizar el Otorgamiento del Adelanto de Materiales cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, las bases



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

integradas y demás documentos que forman parte integrante del expediente de contratación puesto que el **Artículo N°157.- Adelanto para Materiales e Insumos** indica que:

*"Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos".*

- 3.4 El adelanto solicitado es para la adquisición de cemento, agregado, perfil acero, (maquinarias y equipos) por S/.136,412.38, que representa el 20.00 % del monto contratado a ser utilizados a partir del 23/12/2017.
- 3.5 El área correspondiente del FONDEPES, deberá verificar antes de proceder al pago por adelanto de materiales N° 01, que el banco que emite la carta fianza debe estar autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Es cuanto informo a Usted.  
Atentamente,



El Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento que suscribe, lo hace suyo.

**FONDEPES**  
  
Ing. Raúl A. Mora Guillén  
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO  
Y MANTENIMIENTO

Ing. Raúl Mora Guillén  
Coordinador de Obras, Equipamiento y Mantenimiento

RMG/jafr



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima, 12 de Diciembre del 2017

**CARTA N° 539 - 2017- FONDEPES/DIGENIPAA**

Señor

**Ing. Miguel Angel Gálvez Caparo**

Jr. Ancash N°425 – Barrio San Antonio - Puno

Presente. -

Asunto

: Revisión y pronunciamiento por Solicitud de Adelanto de Materiales o Insumos por el CONSORCIO LITORAL por Obra "Optimización del Desembarcadero Pesquero Artesanal Sala de Procesamiento de Productos Hidrobiológicos en la Localidad de Vila Vila, Distrito de Alto Alianza, Provincia de Tacna, Región Tacna".

REFERENCIA

: Informe N°054-2017-JAFR


De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme a Usted en relación al Informe de la referencia, mediante el cual se le solicita revisión y pronunciamiento sobre la Solicitud del Contratista CONSORCIO LITORAL por el Adelanto de Materiales o Insumos para la Obra "Optimización del Desembarcadero Pesquero Artesanal Sala de Procesamiento de Productos Hidrobiológicos en la Localidad de Vila Vila, Distrito de Alto Alianza, Provincia de Tacna, Región Tacna".

Sin otro en particular, quedo de usted

Atentamente,

LABQ/JFR



**CARGO**



Tacna 04 de diciembre del 2017

**CARTA N° 013-COLI-2017**

Señores: **FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO : FONDEPES**

ASUNTO: **SOLICITA ADELANTO PARA MATERIALES.**

REF.: **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0020-2017-FONDEPES  
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE OPTIMIZACIÓN DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE  
PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE VILA VILA, DISTRITO  
DE ALTO ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA.**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de comunicar que con fecha 01/12/2017 hemos recibido el terreno para el inicio de trabajos en la obra (adjunto copia), por lo tanto, es procedente solicitar se sirva otorgarnos "ADELANTO PARA MATERIALES" para ejecución de la obra de la referencia en concordancia con el artículo 157 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Cabe anotar que con carta N° **CARTA N° 007-COLI-2017** Presentada el día 17/11/2017 hemos adjuntado:

- **CARTA FIANZA DE ADELANTO PARA MATERIALES N° 3002017004417 POR S/ 136,412.38** emitida POR AVLA PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. autorizada por la SBS.
- FACTURA
- Calculo del monto máximo a solicitar.
- Calendario de adquisición de materiales.

Por lo tanto, hemos cumplido con los requisitos de ley para solicitar adelanto para materiales.

Sírvase abonar a nuestra cuenta corriente en MN con CCI N° **038-740-107000487275-72** del BANBIF.

N° de cuenta de **DETRACCIONES N° 00-151-133134** del Banco de la Nación.

Sin otro particular, me reitero de Uds.

Atentamente,

CONSORCIO LITORAL  
  
ALBERTO E. DEL CASTILLO PAREDES  
Representante Legal

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO<br>PESQUERO |                     |
|                                          |                     |
| 2661025                                  |                     |
| N° DOC:                                  | 00008735-2017       |
| CLAVE:                                   | 1080                |
| USUARIO:                                 | dgalindo            |
| FECHA Y HORA:                            | 05/12/2017 10:21:51 |
| TELEFONO:                                | 2097700             |
| www.fondepes.gob.pe                      |                     |

C.c. : Arch.  
Adj. : Lo indicado..



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**ACTA DE ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCIÓN DE OBRA**

**ADJUDICACION  
SIMPLIFICADA N°** : 0020-2017-FONDEPES

**CONTRATO N°** : 041-2017-FONDEPES

**OBRA** : "OPTIMIZACIÓN DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE VILA  
VILA, DISTRITO DE ALTO ALIANZA, PROVINCIA DE  
TACNAA, REGIÓN TACNA"

**UBICACIÓN** : DISTRITO DE ALTO ALIANZA, PROVINCIA DE TACNAA,  
REGIÓN TACNA

**ENTIDAD** : FONDEPES

**CONTRATISTA** : CONSORCIO LITORAL


**PLAZO DE OBRA** : 60 DÍAS CALENDARIO

**MONTO DE OBRA** : S/.682,061.90 (Seiscientos Ochenta y Dos Mil Sesenta y Uno  
con 90/100 Soles)


Siendo las 11:00 am del día 01 de diciembre del 2017, se reunieron en el lugar de la obra el arquitecto Javier Armando Flores Rosas Coordinador de Proyecto en representación de **FONDEPES**; el ingeniero Alberto Enrique Del Castillo Paredes como residente de obra y representante legal de la empresa Contratista **CONSORCIO LITORAL**; el ingeniero Miguel Ángel Gálvez Caparo en representación de la Supervisión; designados para participar en la entrega del terreno para la ejecución de la obra : "OPTIMIZACIÓN DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE VILA VILA, DISTRITO DE ALTO ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA"

Luego de efectuar el recorrido y verificar la disponibilidad del lugar, el Contratista **CONSORCIO LITORAL** recibe el terreno a satisfacción y plena conformidad, declarando que no existe impedimento alguno para ejecutar la obra. Al término de la diligencia se dió por entregado el terreno y dando fe del acto, firman los participantes el presente documento en 03 originales a los 01 días del mes de diciembre del año 2,017.

**POR EL CONTRATISTA**

  
Ing. Alberto E. Del Castillo Paredes  
Representante Legal  
DNI. 00476061

**POR LA SUPERVISIÓN**

  
Ing. Miguel A. Gálvez Caparo  
Supervisor de Obra  
DNI. 29553769

**POR FONDEPES**

  
Arq. Javier Armando Flores Rosas  
Coordinador de Proyecto  
DNI. 08785311



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima, 23 de Noviembre del 2017

**CARTA N° 465 - 2017- FONDEPES/DIGENIPAA**

Señor  
**Ing. Miguel-Angel Gálvez Caparo**  
Jr. Ancash N°425 – Barrio San Antonio - Puno

**CARGO**

Presente.-

Asunto : Pronunciamiento por Solicitud de Adelanto de Materiales o Insumos por el CONSORCIO LITORAL por Obra "**Optimización del Desembarcadero Pesquero Artesanal Sala de Procesamiento de Productos Hidrobiológicos en la Localidad de Vila Vila, Distrito de Alto Alianza, Provincia de Tacna, Región Tacna**".

REFERENCIA : Informe N°049-2017-JAFR

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme a Usted en relación al Informe de la referencia, mediante el cual se le solicita pronunciamiento sobre la Solicitud del Contratista CONSORCIO LITORAL por el Adelanto de Materiales o Insumos para la Obra "**Optimización del Desembarcadero Pesquero Artesanal Sala de Procesamiento de Productos Hidrobiológicos en la Localidad de Vila Vila, Distrito de Alto Alianza, Provincia de Tacna, Región Tacna**".


Sin otro en particular, quedo de usted

Atentamente.

FONDEPES

Ing. Luis Alberto Badoen Quiro  
Director General de Inversión  
Tacna, 24 de Noviembre de 2017


LABQ/JFR



Recibido 24/11/2017  
Hora 12:00 PM.

Tacna 16 de noviembre del 2017

**CARTA N° 007-COLI-2017**



Señores: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

ASUNTO: SOLICITA ADELANTO PARA MATERIALES.

REF.: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0020-2017-FONDEPES  
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE OPTIMIZACIÓN DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE  
PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE VILA VILA, DISTRITO  
DE ALTO ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar se sirva otorgarnos "ADELANTO PARA MATERIALES" para ejecución de la obra de la referencia en concordancia con el artículo 157 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Adjuntamos a la presente:

- CARTA FIANZA DE ADELANTO PARA MATERIALES N° 3002017004417 POR S/ 136,412.38 emitida POR AVLA PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. autorizada por la SBS.
- FACTURA
- Calculo del monto máximo a solicitar.
- Calendario de adquisición de materiales.

Sírvase abonar a nuestra cuenta corriente en MN con CCI N° 038-740-107000487275-72 del BANBIF.

N° de cuenta de DETRACCIONES N° 00-151-133134 del Banco de la Nación.

Sin otro particular, me reitero de Uds.

Atentamente,



CONSORCIO LITORAL  
Rafael del Castillo Paredes  
Representante Legal

| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 2652848                               |                     |
| N° DOC:                               | 00008192-2017       |
| CLAVE:                                | 1097                |
| USUARIO:                              | dgalindo            |
| FECHA Y HORA:                         | 17/11/2017 10:13:21 |
| TELEFONO:                             | 2097700             |
| www.fondepes.gob.pe                   |                     |

C.c. : Arch.  
Adj. : Lo indicado..



**ENRIQUE DEL CASTILLO S.R.L.**  
**"EDELCA S.R.L."**

Cal. Zela Nro. 663 Int. 200 (Galería Vigil 2do Piso)

Tacna - Tacna - Tacna

Tele/Fax (052) 426023

E-mail: [codelcastillo@yahoo.es](mailto:codelcastillo@yahoo.es)

**RUC 20449384050**

**FACTURA**

001 N° 000200

Sr(es): **FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES**

R. U. C.: **20137921601**

Tacna, 16 de **NOVIEMBRE** del 20 17

**DIRECCION: AV. PETIT THOUARS NRO. 115 (ESQUINA AV PETIT THOUARS CON 28 DE JULIO) LIMA - LIMA - LIMA**

| CANT. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P. UNITARIO | IMPORTE           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 01    | <p><b>POR EL ADELANTO PARA MATERIALES DEL 20% DE:</b></p> <p><b>ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0020-2017-FONDEPES</b></p> <p><b>CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE OPTIMIZACIÓN DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE VILA VILA, DISTRITO DE ALTO ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA.</b></p> <p><b>POR EL IMPORTE DE:</b></p> <p><b>CUENTA DE ABONO DEL BANBIF CON CCI N° 038-740-107000487275-72</b></p> <p><b>CUENTA DE DETRACCION DEL BANCO DE LA NACION ES : 00-151-133134</b></p> <p><b>SON : CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 38/100 SOLES</b></p> <p><b>S.E.ú.O.</b></p> |             | <b>115,603.71</b> |

De: Retenciones Jorge Sandro Manuel  
R.U.C. N° 20449384050 - IMPRENTA GALICIA  
Calle Zela N° 663 y Calle Zela N° 662 - Tel: (052) 426341  
Tacna - AEF 863285113 - Serie 001  
Del 000121 al 000200 - FI 914022016

**CANCELADO**

Tacna, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20 \_\_\_\_\_

Sub Total

115,603.71

IGV 18%

20,808.67

Total

**136,412.38**

CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN  
LIMA, 06 DE NOVIEMBRE DE 2017

C/F N°  
3002017004417

**FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2018**

| ASEGURADO                                        | RUC         |
|--------------------------------------------------|-------------|
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | 20137921601 |

**DE NUESTRA CONSIDERACIÓN:**

Otorgamos por el presente documento garantía incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al sólo requerimiento de ustedes como beneficiarios, a solicitud de CONSORCIO LITORAL, integrado por ENRIQUE DEL CASTILLO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (20449384050), DEL CASTILLO\*\*\*PAREDES\*\*ALBERTO\*ENRIQUE (10004760617) que se hará efectiva por el motivo garantizado de ADELANTO PARA MATERIALES correspondiente al siguiente objeto: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0020-2017-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE OPTIMIZACIÓN DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE VILA VILA, DISTRITO DE ALTO ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA.

La presente garantía tiene una vigencia de 90 días contados a partir de las 00:00 horas del 02/11/2017 hasta las 24:00 horas del 31/01/2018, fecha de su vencimiento, y por la suma de S/ 136,412.38 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 38/100 SOLES), sin que nuestra responsabilidad exceda el importe expresamente señalado.

Su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido por la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas complementarias, modificatorias y ampliatorias.

AVLA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. quedará liberada de toda responsabilidad si no se exigiera notarialmente el cumplimiento de la obligación en las dependencias de la compañía, ubicadas en Víctor Andrés Belaunde 147, Edificio Real 1, oficina 802, San Isidro, Lima, dentro de los quince (15) días siguientes después de su vencimiento, en concordancia con el artículo 1898 del código civil.

Este certificado puede comprobarse en [www.avla.com.pe/verifica](http://www.avla.com.pe/verifica), enviando un mail a [comprobaciones@avla.com](mailto:comprobaciones@avla.com), o llamando al 51 1 715 4400.

**FIRMA AUTORIZADA**

Juan Erazo

Jefe de Gestión Integral de Riesgos

Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Centro Empresarial Real - Edificio Real 1 Of. 802 - San Isidro

AVLA Perú

Resolución SBS N° 2701-2016

[www.avla.com](http://www.avla.com)

**FIRMA AUTORIZADA**

Magnolia Morales

Gerente de Suscripción

AVLA Perú

0007076

**CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES (SEGÚN FORMULAS POLINOMICAS EN CONCORDANCIA CON EL CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA Y LA RELACION DE INSUMOS)**

**OBRA** : EJECUCIÓN DE LA OBRA DE OPTIMIZACIÓN DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE VILA VILA, DISTRITO DE ALTO ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA



**CLIENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES.

**UBICACIÓN** : TACNA - TACNA - SAMA

**FECHA** : DICIEMBRE 2017

| DESCRIPCION                     | TOTAL     | N° 01                                    | N° 02                                    | NO APLICA |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|                                 |           | DEL 05/12/17 AL<br>22/12/17<br>(17 DIAS) | DEL 23/12/17 AL<br>30/01/18<br>(39 DIAS) |           |
| ARQUITECTURA                    |           |                                          |                                          |           |
| BLOQUE Y LADRILLO               | 11,101.64 | 11,101.64                                | -                                        |           |
| PERFIL DE ALUMINIO              | 11,101.64 | 11,101.64                                | -                                        |           |
| AGREGADO FINO                   | 15,320.26 | 15,320.26                                | -                                        |           |
| CEMENTO PORLAND TIPO II         | 16,874.49 | 16,874.49                                | -                                        |           |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL    | 13,544.00 | 13,544.00                                | -                                        |           |
| ESTRUCTURAS                     |           |                                          |                                          |           |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL    | 7,854.81  | 7,854.81                                 | -                                        |           |
| ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO | 4,762.36  | 4,762.36                                 | -                                        |           |
| CEMENTO PORLAND TIPO I          | 5,628.25  | 5,628.25                                 | -                                        |           |
| INSTALACIONES SANITARIAS        |           |                                          |                                          |           |
| CEMENTO PORLAND TIPO V          | 18,738.89 | 18,738.89                                | -                                        |           |
| ACERO DE CONSTRUCCION LISO      | 7,903.48  | 7,903.48                                 | -                                        |           |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL    | 2,773.89  | 2,773.89                                 | -                                        |           |
| SUB TOTAL (\$/)                 |           | 115,603.71                               | 115,603.71                               |           |
| IGV (18%)                       |           | 20,808.67                                | 20,808.67                                |           |
| TOTAL (\$/)                     |           | 136,412.38                               | 136,412.38                               |           |

|                  |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|
| AVANCE PARCIAL   | 100.00% | 0.00%   | 0.00%   |
| AVANCE ACUMULADO | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



**CONSORCIO LITORAL**  
  
**ALBERTO E. DEL CASTILLO PAREDES**  
 Representante Legal

**CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES**  
(SEGÚN FORMULAS POLINOMICAS)

**OBRA** : EJECUCIÓN DE LA OBRA DE OPTIMIZACIÓN DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE VILA VILA, DISTRITO DE ALTO ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA

**CUENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES.

**UBICACIÓN** : TACNA - TACNA - SAMA

**FECHA** : DICIEMBRE 2017

**FORMULA POLINOMICA**


| DESCRIPCION                             | MONOMIO | INDICE UNIFICADO | SIMBOLO | %    | C. I. |
|-----------------------------------------|---------|------------------|---------|------|-------|
| <b>ARQUITECTURA</b>                     |         |                  |         |      |       |
| MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES        | 1       | 47               | M       | 100% | 0.370 |
| BLOQUE Y LADRILLO                       | 2       | 17               | PB      | 50%  | 0.100 |
| PERFIL ALUMINIO                         |         | 52               |         | 50%  |       |
| AGREGADO FINO                           | 3       | 04               | A       | 100% | 0.069 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO II                | 4       | 22               | C       | 100% | 0.076 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL            | 5       | 48               | M       | 100% | 0.061 |
| INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | 6       | 39               | I       | 100% | 0.324 |
| <b>ESTRUCTURAS</b>                      |         |                  |         |      |       |
| MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES        | 1       | 47               | M       | 100% | 0.304 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL            | 2       | 48               | M       | 100% | 0.127 |
| ACERO DE CONSTRUCCION                   | 3       | 03               | A       | 100% | 0.077 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I                 | 4       | 21               | C       | 100% | 0.091 |
| INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | 5       | 39               | I       | 100% | 0.401 |
| <b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>         |         |                  |         |      |       |
| MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES        | 1       | 47               | M       | 100% | 0.095 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO V                 | 2       | 25               | C       | 100% | 0.147 |
| ACERO LISO                              | 3       | 02               | A       | 100% | 0.062 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL            | 4       | 48               | M       | 100% | 0.052 |
| INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | 5       | 39               | I       | 100% | 0.644 |

**MONTO MAXIMO DE ADELANTO DE MATERIALES**

| MATERIAL                        | PRESUPUESTO        | FACTOR | MONTO (\$/)       |
|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------|
| <b>ARQUITECTURA</b>             |                    |        |                   |
| BLOQUE Y LADRILLO               | 222,032.77         | 0.050  | 11,101.64         |
| PERFIL ALUMINIO                 | 222,032.77         | 0.050  | 11,101.64         |
| AGREGADO FINO                   | 222,032.77         | 0.069  | 15,320.26         |
| CEMENTO PORTLAND TIPO II        | 222,032.77         | 0.076  | 16,874.49         |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL    | 222,032.77         | 0.061  | 13,544.00         |
| <b>ESTRUCTURAS</b>              |                    |        |                   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL    | 61,848.89          | 0.127  | 7,854.81          |
| ACERO DE CONSTRUCCION           | 61,848.89          | 0.077  | 4,762.36          |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I         | 61,848.89          | 0.091  | 5,628.25          |
| <b>INSTALACIONES SANITARIAS</b> |                    |        |                   |
| CEMENTO PORTLAND TIPO V         | 127,475.47         | 0.147  | 18,739.89         |
| ACERO LISO                      | 127,475.47         | 0.062  | 7,903.48          |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL    | 127,475.47         | 0.052  | 6,628.72          |
|                                 | SUB TOTAL (\$/)    |        | 119,458.55        |
|                                 | IGV (18%)          |        | 21,502.54         |
|                                 | <b>TOTAL (\$/)</b> |        | <b>140,961.09</b> |

**MONTO A OTORGAR POR SUMINISTRO DE MATERIALES**

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| MONTO MAXIMO DE MATERIALES SEGÚN FORMULAS POLINOMICAS | S/. 140,961.09 |
| MONTO CONTRACTUAL (MC)                                | S/. 682,061.90 |
| MONTO MÁXIMO A OTORGAR AL CONTRATISTA (20% MC)        | S/. 136,412.38 |
| MONTO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA INC. IGV          | S/. 136,412.38 |

**CONSORCIO LITORAL**  
  
ALBERTO E. DEL CASTILLO PAREDES  
Representante Legal