




"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"


MEMORANDO N° 615 - 2018-FONDEPES/INIGENIPAA

A : CPC. JAVIER EDUARDO CHANG SERRANO
Jefe de la Oficina de Administración



Asunto : Valorización N° 05 de la Obra: "Optimización de terminal pesquero zonal en la localidad de Parachique, distrito de Sechura, region Piura".

Referencia : a) Carta N° 008-2018-FONDEPES-JCS/SUP
b) CONTRATO N° 043-2017-FONDEPES
c) INFORME19-2018-FONDEPES/EBC



Fecha : Lima, 16 MAR 2018

Tengo a bien dirigirme a usted, para que se sirva ordenar a quien corresponda el trámite de pago de la VALORIZACION N° 05, correspondiente al periodo del 01 de Febrero del 2018 al 03 de Febrero del 2018, a favor del Contratista CONSORCIO PESQUERO, responsable de la ejecución de la obra: "Optimización de terminal pesquero zonal en la localidad de Parachique, distrito de Sechura, región Piura", ya que se cuenta con la conformidad de esta Dirección General, el mismo que deberá realizarse de la siguiente manera:



VALORIZACION DE OBRA N° 05		
Descripción	Parcial (S/.)	Total
Valorización del Periodo, inc IGV	53,779.41	
TOTAL A FACTURAR		S/53,779.41
(cincuenta tres mil setecientos setenta y nueve con 41/100 soles), incluyendo IGV		

Sin otro particular, hago propicio la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

FONDEPES

.....
Ing. Luis Alberto Barberi Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola

LBQ/RMG/EBC



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago al contratista **CONSORCIO PESQUERO**, encargada de la ejecución de la obra: "Optimización de terminal pesquero zonal en la localidad de Parachique, distrito de Sechura, región Piura", cuyo monto asciende a la suma de **S/. 53,779.41 (cincuenta tres mil setecientos setenta y nueve con 41/100 soles)**, incluyendo IGV, por concepto de pago de la **VALORIZACION N° 05**, de acuerdo a lo establecido en el contrato N° 043-2017-FONDEPES, de acuerdo al siguiente desgregado:

VALORIZACION DE OBRA N° 05		
Descripción	Parcial (S/.)	Total
Valorización del Periodo, inc IGV	53,779.41	
TOTAL A FACTURAR		S/. 53,779.41
(cincuenta tres mil setecientos setenta y nueve con 41/100 soles), incluyendo IGV		

Lima,




FONDEPES

.....
Ing. Luis Alberto Barberi Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
INFORME 19-2018-FONDEPES/EBC



A : **ING. LUIS A. BARBIERI QUINO**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola

ASUNTO : Valorización de obra N° 05
Obra: "Optimización de terminal pesquero zonal en la localidad de Parachique, distrito de Sechura, región Piura".

REFERENCIA : a) Carta N° 008-2018-FONDEPES-JCS/SUP
b) CONTRATO N° 043-2017-FONDEPES

FECHA : 02 de Marzo del 2018.

Por medio del presente me dirijo a usted en atención a los documentos de la referencia a), donde el supervisor de la obra Ing. CARDOZO SEMINARIO PABLO JAIME, remite la valorización de obra N° 05, correspondiente a la obra: "Optimización de terminal pesquero zonal en la localidad de Parachique, distrito de Sechura, region Piura", periodo 01/02/2018 al 03/01/2018. Al respecto debo señalar lo siguiente:

1. DATOS GENERALES:

Proyecto	:	"Optimización de terminal pesquero zonal en la localidad de Parachique, distrito de Sechura, region Piura".
Código invierte.pe	:	2383075
Presupuesto de Obra	:	S/. 1,178,026.45
Contratista	:	CONSORCIO PESQUERO
Proceso de selección	:	A.S. N° 016-2017-FONDEPES
Contrato de Obra	:	Contrato N° 043-2017-FONDEPES
Monto del contrato	:	S/. 1,173,216.17
Mes de Presupuesto Referencial	:	Julio del 2017
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	:	Retención de 10% del Monto de Contrato
Fecha de suscripción del contrato	:	20/11/2017
Fecha de Entrega de terreno	:	05/12/2017
Fecha de Inicio de obra	:	06/12/2017
Fecha de Término de obra inicial	:	03/02/2018
Residente de Obra	:	Ing. Luis Enrique de la Cruz Lopez / CIP 61601
Supervisor de obra	:	Ing. Cardoza Seminario Pablo Jaime/ CIP 82099 Orden de Servicio N° 2119

2. ANTECEDENTES.-

- 2.1 Con Memorando N° 1790-2017-FOMDEPES/DIGENIPAA, de fecha 22 de septiembre del 2017, se aprobó el expediente técnico de la obra: "Optimización de terminal pesquero zonal en la localidad de Parachique, distrito de Sechura, región Piura", con un presupuesto de S/. 1,178,026.45 (Un millón ciento setenta ocho mil veinti seis con 45/100 Nuevos Soles), incluido IGV, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendarios, cuya elaboración estuvo a cargo del consultor Guillen Medina Camilo.
- 2.2 Con fecha 20/11/2017 se firma el CONTRATO N° 043-2017-FONDEPES correspondiente a la ejecución de la obra: "OPTIMIZACION DE TERMINAL PESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUÉ, DISTRITO DE SECHURA, REGION PIURA", con la empresa CONSORCIO PESQUERO.
- 2.3 Mediante Orden de Servicio N° 2119-2017, con fecha 30/11/2017 se contrató al Ingeniero CARDOZO SEMINARIO PABLO JAIME como Supervisor de Obra para la obra: "OPTIMIZACION DE TERMINAL PESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUÉ, DISTRITO DE SECHURA, REGION PIURA", la misma que fue comunicada a la empresa CONSORCIO PESQUERO, mediante Carta N° 512-2017-FONDEPES/DIGENIPAA



B



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- 2.4 Con Documento de Cargo N° 016, se remite el expediente técnico de la obra antes mencionada, Con fecha 05 de diciembre del 2017.
- 2.5 Con fecha 05 de Diciembre del 2017, se firma el acta de entrega de terreno firmado por la empresa Contratista, la Supervisión y la Entidad, iniciándose el plazo contractual con fecha 06 de Diciembre del 2017 y con culminación de plazo contractual del 03 de Febrero del 2018, encontrándose pendiente la aprobación de la prestación adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01.
- 2.6 Con Carta N° 08-2018-FONDEPES-JCS/SUP, el Supervisión de obra, Ing. CARDOZO SEMINARIO PABLO JAIME, remite la Valorización N° 05, correspondiente al periodo 01/02/2018 al 03/01/2018, de la obra en mención, correspondiente una valorización de monto S/.53,779.41 (Cincuenta tres mil setecientos setenta y nueve con 41/100 soles).

3. ANÁLISIS:

- 3.1 El **Artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, establece que:

"Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metros ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

(...)

El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo (...)"

- 3.2 El **Artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, establece que:

(...)

En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como los contratos de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad.

(...)

La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

- 3.3 Luego de revisar la documentación presentada por el supervisor de la obra, Ing. Cardoza Seminario Pablo Jaime, referente a Valorización N° 05 de obra: "Optimización de terminal pesquero zonal en la localidad de Parachique, distrito de Sechura, región Piura", la misma fue elaborada en conjunto con el contratista CONSORCIO PESQUERO, la estructura de la Valorización, quedaría de la siguiente manera:






"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESUMEN DE VALORIZACIONES				
01	ESTRUCTURAS	687,125.09	1,878.98	
02	ARQUITECTURA	185,202.70	35,912.08	
03	INSTALACIONES SANITARIAS	17,612.78	344.47	
COSTO DIRECTO TOTAL		831,939.58	38,135.53	
GASTOS GENERALES (9.51 %)		79,117.45	3,626.69	
UTILIDAD (10%)		83,193.96	3,813.55	
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO		994,250.99	45,575.77	
I.G.V. (18 %)		178,965.18	8,203.64	
TOTAL		1,173,216.17	53,779.41	4.58

3.4 El avance de obra acumulado hasta la Valorización N° 05, de acuerdo al cronograma presentado por el contratista CONSORCIO PESQUERO y los informes del supervisor de la obra, Ing. Cardoza Seminario Pablo Jaime, es del 70.40%, frente al avance programado acumulado de 70.83%, respecto a cronograma de obra actualizado, dando una diferencia de -0.43%, en consecuencia, el estado de la obra se encuentra **atrasada**, mencionándose que a la fecha se encuentra en proceso de aprobación la prestación adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01, la misma que representa en porcentaje pendiente por ejecutar.

3.5 Curva S de Avance Físico de la Obra:

**AVANCE PROGRAMADO VS. AVANCE EJECUTADO
CURVA "S"**



3.6 El contratista CONSORCIO PESQUERO, presenta como monto final de la Valorización N° 05 la suma de S/. 53,779.41 (cincuenta tres mil setecientos setenta y nueve con 41/100 soles), con IGV, en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista, mencionándose que los cálculos de los reajustes de las valorizaciones, serán calculados a la etapa de liquidación de la obra.



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

4. CONCLUSIONES

- 4.1 El pago de la Valorización de Obra N° 05, periodo del 01.02.2018 al 03.02.2018, corresponde el porcentaje acumulado de avance de la obra en 4.58%.
- 4.2 La Valorización N° 05, presentada por el supervisor de la obra Ing. Cardoza Seminario Pablo Jaime, con Carta N° 008-2018-FONDEPES-JCS/SUP, adjunto al presente informe, da como resultado total para pago, el monto de S/. 53,779.41 (cincuenta tres mil setecientos setenta y nueve con 41/100 soles), con IGV.
- 4.3 Según la relación entre el Avance de Obra Programado y el Avance de Obra Real (70.83% vs. 70.40% respectivamente), nos da una diferencia de 0.43% por debajo del avance programado, por lo tanto la obra se encuentra atrasada. Mencionándose que se encuentra en proceso la aprobación de prestación adicional de obra N° 01 y respectivo deductivo vinculante N° 01, por partida correspondiente a losa de patio de maniobras y las partidas relacionadas a ella, las mismas que representan el porcentaje pendiente de ejecución.

5. RECOMENDACIONES:

Proceder con el pago de la Valorización N° 05 de ejecución de obra, de acuerdo a lo calculado en la valorización adjunta, remitiéndose la presente a la Oficina de Administración.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,


.....
Ever Becerra Coronado
CIP 87383

Visto el Informe, el Coordinador del Área de Obras Equipamiento y Mantenimiento de la DIGENIPAA que suscribe, lo hace suyo.


FONDEPES

.....
Ing. Raul A. Mora Guillen
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO
Y MANTENIMIENTO

HOJA RESUMEN

OBRA : Optimización de terminal pesquero zonal en la localidad de Parachique, distrito de Sechura, region Piura

UBICACIÓN : Localidad de Parachique, distrito Sechura, provincia de Sechura, región Piura

ENTIDAD : FONDEPES

FECHA 02/03/2018

PRESUPUESTO BASE	Si.	1,178,026.45
PRESUPUESTO CONTRACTUAL	Si.	1,173,216.17

VALORIZACION N° 05- del 01.02.2018 al 03.02.2018

COSTO DIRECTO	Si.	38,135.53
GASTOS GENERALES 9.51%	Si.	3,626.69
UTILIDAD 10.00%	Si.	3,813.55

SUB TOTAL	Si.	45,575.77
-----------	-----	-----------

VALORIZACION DE OBRA	Si.	45,575.77
----------------------	-----	-----------

AMORTIZACION POR ADELANTOS	Si.	0.00
REINTEGROS POR FORMULA POLINOMICA	Si.	0.00

VALORIZACION BRUTA	Si.	45,575.77
--------------------	-----	-----------

IGV (18%)	Si.	8,203.64
-----------	-----	----------

VALORIZACION NETA	Si.	53,779.41
--------------------------	-----	------------------



CARTA No. 008-2018-FONDEPES-JCS/SUP

27 FEB. 2018

34

16.40.

A : ING° LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA
ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto : Valorización de Obra N° 05
Obra "Optimización del Terminal Pesquero Zonal en la localidad
de Parachique, distrito de Sechura provincia de Sechura, Región
Piura"

Referencia : Contrato N° 043-2017-FONDEPES

Fecha : Lima, 27 de Febrero del 2018.

Me dirijo a Usted con la finalidad de alcanzar la Valorización de obra N° 05 a nivel de ejecución de la obra: **"OPTIMIZACION DEL TERMINAL PESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA"**, en mi función de Supervisor de la obra.

DATOS GENERALES

Nombre de la obra:

"OPTIMIZACION DEL TERMINAL PESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA"

Ubicación geográfica de la obra

Región : Piura.
Provincia : Sechura
Distrito : Sechura
Localidad : Parachique

Contrato de obra N° : 043-2017-FONDEPES

Contratista : CONSORCIO PESQUERO

Supervisor de la Obra : Ing. Pablo J. Cardoza Seminario

Modalidad del contrato de obra : Precios Unitarios

Fecha de suscripción de contrato de obra : 20/11/17

Monto del contrato de obra : S/. 1'173,216.17

Plazo de ejecución de la obra : 60 d.c

Fecha de entrega de terreno : 05/12/17

Fecha contractual de inicio de obra : 06/12/17

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO



2691019

N° DOC:	00001582-2018
CLAVE:	0150
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	27/02/2018 15:06:30
TELEFONO:	2097700



PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
INGENIERO CIVIL

Reg. del Colegio de Ingenieros N° 6203

INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION DE OBRA N° 05 -FEBRERO -2018

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
 - 1.1. Introducción
 - 1.2. Antecedentes
 - 1.3. Objetivos del Informe y Proyecto
 - 1.4. Ficha Resumen
 - 1.5. Gráfico Resumen de Obra
 - 1.6. Plano de Ubicación de la obra
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. AVANCE GENERAL
 - 3.1 Resumen de actividades
4. AVANCE FISICO
 - 4.1 Área de manipuleo
 - 4.2 Área de tareas previas y zona de frío
 - 4.3 Oficinas, comedor y otros
5. ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
 - 5.1 Actividades con atraso
6. AVANCE ECONOMICO DEL PROYECTO
 - 6.1 Comparativo del Avance Programado con Avance Real
 - 6.2 Adelantos y amortizaciones
7. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
 - 7.1 Pagos a cuenta efectuados al contratista
 - 7.2 Control de Cartas Fianzas y Pólizas
8. TEMAS RELEVANTES DE CONTRATOS Y VALORIZACIONES
 - 8.1 Pagos a cuenta efectuados al contratista
 - 8.2 Control de Cartas Fianzas y Pólizas
9. SEGURIDAD Y SUPERVISION AMBIENTAL
 - 9.1 Seguridad e Higiene
 - 9.2 Supervisión Ambiental
10. RECURSOS DEL CONTRATISTA
 - 10.1 Organigrama del contratista
 - 10.2 Personal del contratista
 - 10.3 Equipos del contratista
11. ANEXOS
 - 11.1 Anotaciones efectuadas en el Cuaderno de obra
 - 11.2 Comunicaciones de la Supervisión
 - 11.3 Control de calidad
 - 11.4 Panel fotográfico



Pablo Jaime Cardoza Seminario
PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
INGENIERO CIVIL

Reg. del Colegio de Ingenieros N° 12065

CTA. DETRACCION
BANCO DE LA NACION
N° 231-246231

A&S INTEGRN .sac

Av. Merino Reyna Mza. D1 Lt. 01
A.V. Santa Rosa de Punchauca
Carabayillo - Lima - Lima

Tel.: 622-7142 Cel.: 942711395 arqs.integra@gmail.com

R.U.C. 20601450535

FACTURA

001- N° 000017

Lima, 15 de Febrero del 2018
Señor(es): Fondo Nacional de Desarrollo Guerrero R.U.C. N° 20137921601

Dirección: Car. Getúlio Moraes No. 115 - Guadalupe de la Honda Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Por la Valoración N. 05 de la ejecución de obra: «Optimización de Termas Geotérmicas en la localidad de Yanachi - que Distrito de Pachura, Provincia de Arequipa, Región Arequipa»		
	AS N° 0016 - 2017 - FONDEPES		9 53,779.91

SON: Concursos y Mesas de Selección de la Mesa 7 41/09/16.

JABARCOT S.A.C.
R.U.C. 2054987580
SERIE: 001 DEL 001 AL 100
AUT.: 12624089023 F.I.: 15-11-2016

CANCELADO
Lima, de del 20.....

SUB-TOTAL	S/ 45,575.77
I.G.V. 18%	S/ 8,203.64
TOTAL	S/ 53,779.41

ADQUIRENTE O USUARIO

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Introducción

En cumplimiento del Ítem 1.2-Obligaciones de la Supervisión de los Términos de referencia sobre la presentación de informes a FONDEPES, como resultado de la prestación de los servicios, cumpla con presentar el Informe de Valorización Quincenal N° 04 de la Supervisión de la Obra: **"OBRA DE OPTIMIZACION DEL TERMINAL PESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA"**.

El presente Informe comprende el período de la primera quincena del mes de Febrero del 2018 y se refiere a las actividades que el contratista **CONSORCIO PESQUERO (GOLDEN CONSTRUCTORA SAC, A&S INTEGRA SAC y CONSTRUCCION, MINERIA Y TRANSPORTES NIXON SAC)** ha desarrollado en este período, actuando en representación de FONDEPES en lo relacionado a la Supervisión Técnica y económica de la obra.

1.2 Antecedentes

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES ha previsto la ejecución de la obra : **"OBRA DE OPTIMIZACION DEL TERMINAL PESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA"**, ubicada en el departamento de Piura, provincia de Sechura, distrito de Piura, localidad de Parachique de la Región Piura que será financiada con recursos Ordinarios de FONDEPES.

Con fecha 23 de Octubre del 2017 el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 0016-2017-FONDEPES para la ejecución de la obra:

"OBRA DE OPTIMIZACION DEL TERMINAL PESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA", con un monto de S/. 1'173,216.17, incluidos los impuestos con precios referidos al mes de Agosto del 2017 al **CONSORCIO PESQUERO (GOLDEN CONSTRUCTORA SAC, A&S INTEGRA SAC y CONSTRUCCION, MINERIA Y TRANSPORTES NIXON SAC)**.



1.3 Ficha Resumen

1.3.1 Datos Generales del Proyecto

Obra : "OPTIMIZACION DEL TERMINAL PESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUÉ, DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA"

Contratista : CONSORCIO PESQUERO (GOLDEN CONSTRUCTORA SAC, A&S INTEGRAL SAC y CONSTRUCCION, MINERIA Y TRANSPORTES NIXON SAC).


Supervisor : ING. PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO

1.3.2 Información del Contratista

Monto del Contrato : S/. 1'173,216.17
Adelanto Directo : S/. 0.00
Adelanto de Materiales : S/. 0.00
Fecha de entrega de Terreno : 05 de Diciembre del 2017
Fecha de inicio de ejecución de obra : 06 de Diciembre del 2017
Fecha Programada de Término de obra : 03 de Febrero del 2018
Valorización N°05 : S/. 53,779.41
Avance Valorizado Acumulado : **70.40%**
Plazo de ejecución : 60 d.c

1.3.3 Información del Supervisor

Monto contratado : S/. 30,000.00
Pagos efectuados : S/. 13,500.00
Avances : 50.00%
Plazo de la Supervisión : 60 d.c
Fecha de Inicio : 06 de Diciembre del 2017
Fecha de Término : 03 de Febrero del 2018


PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 82018

23

1.3.4 Referencias

Del Contratista

Representante Legal : Ing. Ricardo Díaz Ruiz
Dirección : Asociación Santa Rosa de Punchauca Mz. D1 lote 01
Carabayllo
Teléfono : 936313561
E-mail : ingrdr5@hotmail.com


Del Supervisor

Nombre : Pablo Jaime Cardoza Seminario
Dirección : Urb. Lever Pacoha G-5-Huacho (Permanente)
Calle Los Ficus U-1-4-Urb. Miraflores-Piura (Laboral)
Teléfono : 996696985
E-mail : jaca_se@hotmail.com




PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
INGENIERO CIVIL
Colegio de Ingenieros N° 12048

1.4 Plano clave- Avance



26


1.5 Plano de ubicación de la obra



UBICACIÓN SATELITAL



LOCALIDAD DE PARACHIQUE




TERMINAL PESQUERO ZONAL

1.6 Descripción de metas

Área de Manipuleo

- Reposición de tarrajeo en muros y columnas
- Reforzamiento de vigas y columnas de concreto
- Demolición y reposición de piso
- Reposición de cobertura con techo Eternit
- Mantenimiento de estructuras metálicas que sirven de soporte a la cobertura.
- Desmontaje de ventanas de madera y Aluminio y reposición con ventanas de Aluminio con mosquiteras
- Mantenimiento de portones metálicos
- Reposición de vigas y viguetas de estructura metálica


PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
INGENIERO CIVIL
RUC del Colegio de Ingenieros: Nº 62018

Orden de Servicio de la Supervisión : 0002119

Fecha de notificación de supervisión : 30.11.17

De acuerdo a la Cláusula Cuarta del contrato de la referencia y las bases del proceso de selección los pagos a cuenta (Valorizaciones) serán quincenales.

Por tanto, la presente valorización corresponde del 01.02.18 al 03.02.18. Para este período la **Valorización de Obra N° 05 tiene un importe de S/. 53,779.41 (Cincuenta y tres mil setecientos setenta y nueve y 41/100 soles).**

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines

Atte.



Pablo J. Seminario
PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
INGENIERO CIVIL

Reg. del Colegio de Ingenieros N° 8208


Ing. Pablo J. Cardoza Seminario

Supervisor de obra

25

Oficinas, comedor y otros

- Desmontaje y reposición con puertas de madera apaneladas
- Mantenimiento de barandas de acceso al segundo nivel
- Limpieza de canaletas, suministro y colocación de rejillas de vidrio.
- Cielo raso en SS:HH de hombres y mujeres
- Pintura en muros y columnas interiores y exteriores
- Pintura en pisos con epóxico
- Defensa con llantas


PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 0208

1.7 Ocurrencias

Ampliación de Plazo

A través de cuaderno de obra-Asiento N° 50 del Ing. Residente y carta s/n de fecha 12.02.18, el contratista ha solicitado la Ampliación de Plazo N° 01, la cual ha sido evaluada y derivada a la Entidad por parte de la Supervisión con Carta N° 006-2018-FONDEPES-JCS/SUP, de fecha 16.02.18.

Asimismo, a la fecha se está a la espera del pronunciamiento de la Entidad con respecto a la solicitud del Adicional de Obra N° 01.

Valorizaciones

A pesar de haber concluido con el periodo del plazo contractual, queda pendiente una sexta Valorización de Obra contractual (06), puesto que todavía existen partidas por valorizar debido a que hasta la fecha no hay un pronunciamiento de la Entidad acerca del Adicional de Obra N° 01. Existen partidas involucradas (Pintura epoxica de piso y suministro de rejillas p/canaletas) que dependen de la probable aprobación del Adicional de obra.

2. Avance General

Se muestra el Avance por cada partida y el Avance General

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO EJECUTADO VALORIZACION N°05	%
01	ARQUITECTURA			
01.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS			
01.01.01	REPOSICIÓN TARRAJEO EN COLUMNAS Y MUROS	M2	29.87	2.75%
01.01.02	TARRAJEO DE VIGAS	M2	0.00	0.00%
01.01.03	TARRAJEO DE COLUMNAS	M2	0.00	0.00%
01.01.04	VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO =15 CM	ML	0.00	0.00%
01.02	CIELO RASOS			
01.02.01	CIELO RASO CEMENTO;ARENA	M2	0.00	0.00%
01.03	COBERTURAS			
01.03.01	CAMBIO DE COBERTURA DE TECHO ETERNIT	M2	30.94	17.00%
01.04	PISOS Y VEREDAS			
01.04.01	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO e=6"	M2	0.00	0.00%
01.04.02	PISO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMIABILIZANTE	M2	0.00	0.00%
01.05	CARPINTERIA METALICA			
01.05.01	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA COBERTURA METALICA	M2	356.32	10.00%
01.05.02	MANTENIMIENTO DE PORTON METALICO	M2	0.00	0.00%

24

SUPERVISION DE LA OBRA: "OPTIMIZACION DEL TERMINAL PESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA"

01.05.03	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METALICAS	M	0.00	0.00%
01.06	CARPINTERIA DE ALUMINIO			
01.06.01	DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA	M2	0.00	0.00%
01.06.02	DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO	M2	0.00	0.00%
01.06.03	VENTANA DE ALUMINIO, C/VIDRIO TEMPLADO	m2	53.82	15.15%
01.06.04	VENTANA DE ALUMINIO CON MALLA MOSQUITERA	m2	11.60	5.00%
01.07	CARPINTERIA DE MADERA			
01.07.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	M2	0.00	0.00%
01.07.02	PUERTA APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MAD. CEDRO 1 1/2"x6"	M2	1.66	10.00%
01.08	OTROS			
01.08.01	DEFENSA DE LLANTAS	UND	0.00	0.00%
01.09	PINTURA			
01.09.01	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON EPOXICO	M2	443.39	30.00%
01.09.02	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES CON LATEX	M2	187.72	20.00%
01.09.03	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON LATEX	M2	164.17	30.00%
01.09.04	PINTURA EN PISOS CON EPOXICO	M2	0.00	0.00%
01.09.05	PINTURA EN CIELO RASO CON LATEX	M2	0.00	0.00%
02	ESTRUCTURAS			
02.01	OBRAS PRELIMINARES			
02.01.01	ALMACENES, OFICINA, CASETA Y GUARDIANIA	glb	0.00	0.00%
02.01.02	SERVICIOS HIGIENICOS	mes	0.00	0.00%
02.01.03	ELIMINACION MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICION	M3	0.00	0.00%
02.02	REPARACION Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS			
02.02.01	REFORZAMIENTO DE COLUMNAS	M2	0.00	0.00%
02.02.02	REFORZAMIENTO DE VIGAS	M2	0.00	0.00%
02.02.03	REPOSICION DE VIGA METALICA PRINCIPAL TIPO 1	ML	5.49	5.00%
02.02.04	REPOSICION DE VIGUETA METALICA	ML	6.00	5.00%
03	INSTALACIONES SANITARIAS			
03.01	COLOCACION REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO	M	0.00	0.00%
03.02	LIMPIEZA DE CANALETAS	M	180.35	100.00%

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO **4.58%**

3. Avance Físico por Áreas

Áreas	Porcentaje de avance	saldo por avanzar	total
Área de Manipuleo			
Reposición de tarrajeo en muros y columnas	90%	10.0%	100%
Reforzamiento de vigas y columnas de concreto			
Reposición de cobertura con techo Eternit			
Mantenimiento de estructuras metálicas que sirven de soporte a la cobertura.			
Reposición de vigas y viguetas de estructura metálica			
Oficinas, comedor y otros			
Desmontaje y reposición con puertas de madera apaneladas	90%	10.0%	100%
Pintura en muros y columnas interiores y exteriores			




PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
 INGENIERO CIVIL

4. Análisis de la Programación de la obra


PARTIDA	Partida	Cronograma Vigente al 5to Periodo					Observación
		INICIO	TERMINO	% Av. Programado	% Av. Real	% Atraso	
01	ARQUITECTURA						
01.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	16/12/2017	31/01/2018	90.98%	100.00%	-9.02%	partida adelantada
01.02	CIELO RASOS	16/01/2018	31/01/2018	100.00%	12.02%	87.98%	(Menores metrados.)
01.03	COBERTURAS	01/01/2018	31/01/2018	100.00%	100.00%	0.00%	
01.04	PISOS Y VEREDAS	16/12/2017	31/12/2017	100.00%	12.83%	87.17%	(Deductivo Vinculante)
01.05	CARPINTERIA METALICA	16/12/2017	31/01/2018	100.00%	100.00%	0.00%	
01.06	CARPINTERIA DE ALUMINIO	16/12/2017	31/01/2018	68.79%	100.00%	-31.21%	partida adelantada
01.07	CARPINTERIA DE MADERA	16/12/2017	31/01/2018	100.00%	100.00%	0.00%	
01.08	OTROS	16/12/2017	15/01/2018	100.00%	100.00%	0.00%	
01.09	PINTURA	16/01/2018	03/02/2018	43.66%	43.66%	0.00%	
02	ESTRUCTURAS						
02.01	OBRAS PRELIMINARES	16/12/2017	31/01/2018	100.00%	100.00%	0.00%	
02.02	REPARACION Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS	16/12/2017	31/01/2018	100.00%	100.00%	0.00%	
03	INSTALACIONES SANITARIAS						
03.01	COLOCACION REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
03.01	LIMPIEZA DE CANALETAS	01/02/2018	03/02/2018	100.00%	100.00%	0.00%	
PORCENTAJE				2.99%	4.58%		

5. Avance Económico del Proyecto

5.1 Comparativo de Avance Programado y Avance Real


PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
INGENIERO CIVIL
 Rec. del Colegio de Ingenieros N° 82018

MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS				MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS			
	MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES		MONTOS (Inc/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	S/.	%	%	S/.	S/.	%	%
Del 06 al 15 de Diciembre del 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Del 16 al 31 de Diciembre 2017	451,074.36	451,074.36	38.45%	38.45%	451,084.91	451,084.91	38.45%	38.45%
Del 01 al 15 de Enero 2018	59,851.27	510,925.63	5.10%	43.55%	59,848.23	510,933.14	5.10%	43.55%
Del 16 al 31 de Enero 2018	284,940.59	795,866.22	24.29%	67.84%	261,176.18	772,109.32	22.26%	65.81%
Del 01 al 03 de febrero 2018	35,129.00	830,995.21	2.99%	70.83%	53,779.41	825,888.72	4.58%	70.40%
saldo por valorizar	342,220.96	1,173,216.17	29.17%	100.00%				70.40%
TOTAL	1,173,216.17			100.00%	825,888.12			



6. Avance Financiero del Proyecto

6.1 Pagos a cuenta efectuados al contratista

A la fecha se ha cancelado al contratista el importe de S/ 510,933.14

6.2 Control de Cartas Fianzas y Pólizas

Se tienen las siguientes pólizas de seguros:

- Seguro Vida Ley
- Todo Riesgo Contratista-CAR

7. Seguridad e Higiene y Supervisión Ambiental

7.1 Seguridad e Higiene

De acuerdo al Plan de Seguridad y salud presentado por el contratista se efectúa un control de las diversas actividades de la obra.

Se dictan charlas de inducción al personal de obra. Se indica al personal la obligatoriedad del uso de la indumentaria y accesorios de seguridad de obra como es el uso de arnés, cascos, botas, guantes, mascarillas, entre otros, dependiendo de la actividad a realizar.

Para el trabajo de izaje de vigas metálicas se acordonó el área correspondiente con cintas de seguridad.

7.2 Supervisión Ambiental

Se ha coordinado con el contratista la obligación de depositar el material excedente en botaderos autorizados, para lo cual deberá coordinar con las autoridades locales.




PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
INGENIERO CIVIL

Registro del Colegio de Ingenieros N° 8206

Asimismo, se obliga al contratista el uso de mascarillas y cubrir con mallas el perímetro de su zona de trabajo para minimizar los efectos de las partículas de polvo que se generan en el proceso de mantenimiento de cobertura metálica y lijado para la habilitación de muros a pintar.

Para trabajos de corte de concreto con maquina moladora se indica humedecer el área para evitar la expansión de partículas de polvo.

8. Información del Supervisor

8.1 Actividades desarrolladas por el Supervisor

Durante la quincena el Supervisor realizó las siguientes actividades:

- Reuniones con el contratista sobre los avances de la obra, Seguridad y Medio Ambiente.
- Seguimiento y verificación a través del aseguramiento de la calidad de los trabajos de obras civiles pre y post vaciado.
- Revisión de procedimientos constructivos que el contratista presenta previo a las actividades de campo.
- Revisión y aprobación de la Valorización N° 05
- Reuniones en FONDEPES sobre temas relacionados a la Ampliación de plazo solicitada por el contratista.

8.2 Estado Financiero de la Supervisión

8.3 Pagos efectuados a cuenta

A la fecha se ha efectuado un pago de S/. 13,500.00

9. ANEXOS

- Anotaciones efectuadas en el Cuaderno de Obra
- Control de calidad
- Panel fotográfico



Pablo Jaime Cardoza Seminario
PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
INGENIERO CIVIL

Reg. del Colegio de Ingenieros N° 02018

20

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Lima, 22 de Febrero de 2018.

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES

Av. Petit Thouars N° 115
CERCADO DE LIMA

Presente. -

Atención : Ing. Pablo Jaime Cardoza Seminario
Supervisor de Obra
Asunto : Presentación de la Valorización N° 05
Referencia : AS N° 0016-2017-FONDPEPES
Obra : **OBRA DE OPTIMIZACION DEL TERMINAL LPESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PRACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA"**

De mi consideración:

El suscrito Ing. Ricardo Esteban Diaz Ruiz, identificado con DNI N° 25559779, REPRESENTANTE LEGAL COMUN DEL consorcio pesquero, integrado por las empresas GOLDEN CONSTRUCTORA SAC, con RUC N° 20534164549, CONSTRUCCION, MINERIA Y TRANSPORTES NIXON SAC, con RUC N° 20449141742 y la empresa A & S INTEGRAL SAC, con RUC N° 20601450535, esta con domicilio en Asoc. Santa Rosa de Punchauca Mz. D1, lote 1, Distrito de Carabayllo, que para estos efectos actúa como operador tributario. A Uds. con el debido respeto me presento y digo:


Mediante la presente, me dirijo a Uds. Para remitirle el Expediente de la Valorización N° 05 de la obra que se detalla en la referencia.


El monto valorizado total asciende a la suma de S/ 53,779.41 (Cincuenta y tres mil setecientos setenta y nueve y 41/100 soles), incluido impuestos de Ley.

Se solicita su revisión y aprobación de encontrarlo conforme.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, quedo de Uds.

Atentamente,


CONSORCIO PESQUERO

Ing. Ricardo Esteban Diaz Ruiz
Representante Legal Común

Recibido 22/02/18

PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N.º 11.416

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBRA: *OPTIMIZACIÓN DEL TERMINAL PESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUÉ, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA*

ENTIDAD:	FONDEPES
PROCESO:	A.S N°0016-2017-FONDEPES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PESQUERO
VALOR REFERENCIAL:	S/ 1.178,026.45 INC. IGV
PRESUPUESTO CONTRATADO:	S/ 1.173,216.17 INC. IGV
UBICACION:	LOCALIDAD DE PARACHIQUÉ DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA DE PIURA
MODALIDAD DE EJECUCION:	A PRECIOS UNITARIOS
ENTREGA DE TERRENO:	05 DE DICIEMBRE DEL 2017
INICIO DE PLAZO:	06 DE DICIEMBRE DEL 2017
RESIDENTE:	Ing. Luis de la Cruz Lopez CIP N° 61601
SUPERVISOR	Ing. Pablo Jaime Cardoza Seminario CIP N° 82099


LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 81228


PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 82099

PRESUPUESTO

OBRA: * OPTIMIZACIÓN DEL TERMINAL PESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA *

CONTRATISTA: CONSORCIO PESQUERO

ENTIDAD: FONDEPES

RESIDENTE: Ing. Luis de la Cruz Lopez CIP N° 61801

INSPECTOR: Ing. Pablo Jaime Cardoza Seminario CIP N° 82099

ITEM	DESCRIPCION	METRADO REFERENCIAL			
		UND.	CANTIDAD	P. UNIT.	COSTO
01	ARQUITECTURA				
01.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				687,125.00
01.01.01	REPOSICIÓN TARRAJEO EN COLUMNAS Y MUROS				
01.01.02	TARRAJEO DE VIGAS	M2	1,086.33	188.91	205,218.60
01.01.03	TARRAJEO DE COLUMNAS	M2	378.00	40.86	15,445.08
01.01.04	VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO = 15 CM	M2	13.60	35.96	489.06
01.02	CIELO RASOS				
01.02.01	CIELO RASO CEMENTO ARENA	ML	231.84	12.76	2,958.28
01.03	COBERTURAS				
01.03.01	CAMBIO DE COBERTURA DE TECHO ETERNIT	M2	50.35	56.86	2,882.90
01.04	PISOS Y VEREDAS				
01.04.01	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO e=8"	M2	182.00	44.99	8,188.18
01.04.02	PISO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE	M2	2,785.85	8.00	22,286.80
01.05	CARPINTERIA METALICA				
01.05.01	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA COBERTURA METALICA	M2	2,786.85	51.26	142,802.67
01.05.02	MANTENIMIENTO DE PORTON METALICO	M2	3,564.93	15.54	55,396.32
01.05.03	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METALICAS	M2	57.28	22.21	1,263.18
01.06	CARPINTERIA DE ALUMINIO				
01.06.01	DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA	M	9.50	19.28	183.26
01.06.02	DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO	M2	92.82	7.22	670.16
01.06.03	VENTANA DE ALUMINIO CAJDRIO TEMPLADO	M2	113.16	30.72	3,476.28
01.06.04	VENTANA DE ALUMINIO CON MALLA MOSQUITERA	m2	356.30	155.18	55,135.45
01.07	CARPINTERIA DE MADERA				
01.07.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	m2	231.84	125.34	29,058.83
01.07.02	PUERTA APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MAD. CEDRO 1 1/2"x6"	M2	16.56	3.41	56.47
01.08	OTROS				
01.08.01	DEFENSA DE LLANTAS	M2	16.56	452.23	7,488.83
01.09	PINTURA				
01.09.01	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON EPOXICO	UND	90.00	261.57	23,541.30
01.09.02	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES CON LATEX	M2	1,477.96	17.09	25,258.34
01.09.03	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON LATEX	M2	938.60	14.60	13,891.28
01.09.04	PINTURA EN PISOS CON EPOXICO	M2	547.23	14.80	8,099.00
01.09.05	PINTURA EN CIELO RASO CON LATEX	M2	2,785.85	22.32	62,180.17
02	ESTRUCTURAS				
02.01	OBRAS PRELIMINARES				
02.01.01	ALMACENES, OFICINA, CASETA Y GUARDIANA				106,700.48
02.01.02	SERVICIOS HIGIENICOS	glb	1.00	7,245.00	7,245.00
02.01.03	ELIMINACION MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICION	mes	3.00	1,040.65	3,121.95
02.02	REPARACION Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS				
02.02.01	REFORZAMIENTO DE COLUMNAS	M3	650.00	40.80	26,520.00
02.02.02	REFORZAMIENTO DE VIGAS	M2	13.60	253.76	3,451.14
02.02.03	REPOSICION DE VIGA METALICA PRINCIPAL TIPO 1	M2	107.36	268.81	28,837.97
02.02.04	REPOSICION DE VIGUETA METALICA	ML	109.90	245.82	27,015.62
03	INSTALACIONES SANITARIAS				
03.01	COLOCACION REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO	ML	120.00	88.24	10,588.80
03.02	LIMPIEZA DE CANALETAS	M	180.35	208.98	37,669.54
TOTAL COSTO DIRECTO					36,034.01
GASTOS GENERALES 10%					3,603.40
UTILIDAD 10%					3,603.40
SUB TOTAL					43,240.81
IGV 18%					7,783.35
TOTAL DEL PRESUPUESTO					51,024.16

[Firma]
LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ
 INGENIERO CIVIL
 Rec. del Colegio Ingenieros N° 8° 4°

[Firma]
PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
 INGENIERO CIVIL
 Rec. del Colegio de Ingenieros N° 8209







METRADOS EJECUTADOS

OBRA: OPTIMIZACION DEL TERMINAL PESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PURA.
 CONTRATISTA: CONSORCIO PESQUERO
 DISTRITO: SECHURA
 PROVINCIA: SECHURA
 DEPARTAMENTO: PURA

ENTIDAD: FONDERES
 SUPERVISOR: Ing. Pablo Jaime Cardoza Seminario CIP N° 82099
 RESIDENTE: Ing. Luis de la Cruz Lopez CIP N° 61601


PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
 INGENIERO CIVIL
 RUC N° 20609001000
 C.O. N° 82099

ITEM	DESCRIPCION	METRADO		COSTO	METRADO ANTERIOR		METRADO ACTUAL		METRADO ACUMULADO		SALDO A EJECUTAR	
		UND	CANTIDAD		METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
01.01	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLURAS											
01.01.01	REPOSICION TARRAJEO EN COLUMNAS Y MUROS	M2	1096.33	20527.85	1.056746	97.25%	29.87	2.75%	1086.33	100.00%	0.00	0.00%
01.01.02	TARRAJEO DE VIGAS	M2	378	15445.08	378	100.00%	0.00	0.00%	378.00	100.00%	0.00	0.00%
01.01.03	TARRAJEO DE COLUMNAS	M2	13.6	488.05	13.6	100.00%	0.00	0.00%	13.60	100.00%	0.00	0.00%
01.01.04	VESTIDURA DE BERRAMES ANCHO = 15 CM	ML	231.84	2958.29	231.84	100.00%	0.00	0.00%	231.84	100.00%	0.00	0.00%
01.02	CELO RASOS											
01.02.01	CELO RASO CEMENTO ARENA	M2	50.35	2862.9	6.05	12.02%	0.00	0.00%	6.05	12.02%	44.30	87.98%
01.03	COBERTURAS											
01.03.01	CAMBIO DE COBERTURA DE TECHO ETERNIT	M2	182	8188.18	151.06	83.00%	30.94	17.00%	182.00	100.00%	0.00	0.00%
01.04	PSOS Y VEREDAS											
01.04.01	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO 6*6*	M2	2786.85	22286.8	2848.08	95.05%	0.00	0.00%	2848.08	95.05%	137.77	4.95%
01.04.02	PISO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE	M2	2786.85	14282.67	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2786.85	100.00%
01.05	CARPINTERIA METALICA											
01.05.01	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA COBERTURA METALICA	M2	3564.95	55899.32	3208.62885	90.00%	356.32	10.00%	3564.95	100.00%	0.00	0.00%
01.05.02	MANTENIMIENTO DE BORION METALICO	M2	67.23	1483.18	67.23	100.00%	0.00	0.00%	67.23	100.00%	0.00	0.00%
01.05.03	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METALICAS	M	9.5	183.26	9.5	100.00%	0.00	0.00%	9.50	100.00%	0.00	0.00%
01.06	CARPINTERIA DE ALUMINIO											
01.06.01	DESMONTE DE VENTANAS DE MADERA	M2	92.82	670.16	92.82	100.00%	0.00	0.00%	92.82	100.00%	0.00	0.00%
01.06.02	DESMONTE DE VENTANAS DE ALUMINIO	M2	113.16	3476.28	113.16	100.00%	0.00	0.00%	113.16	100.00%	0.00	0.00%
01.06.03	VENTANA DE ALUMINIO CAMBIO TEMP. LADO	m2	385.3	55156.45	301.46	84.85%	53.82	15.15%	355.30	100.00%	0.00	0.00%
01.06.04	VENTANA DE ALUMINIO CON MALLA MOSQUITERA	m2	231.84	29058.83	220.24	95.00%	11.60	5.00%	231.84	100.00%	0.00	0.00%
01.07	CARPINTERIA DE MADERA											
01.07.01	DESMONTE DE PUERTAS	M2	16.96	56.47	16.96	100.00%	0.00	0.00%	16.96	100.00%	0.00	0.00%
01.07.02	PUERTA APANALADA DE MADERA CON MARCO DE MADO CEIRO 1'12*6'	M2	16.96	7488.93	14.904	90.00%	86	10.00%	16.96	100.00%	0.00	0.00%
01.08.01	DEFENSA DE LLANTAS	UND	90	23541.3	90	100.00%	0.00	0.00%	90.00	100.00%	0.00	0.00%
01.09	PINTURA											
01.09.01	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON EPOXICO	M2	1477.96	26286.34	1034.572	70.00%	443.39	30.00%	1477.96	100.00%	0.00	0.00%
01.09.02	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES CON LATEX	M2	938.6	13881.28	790.80	80.00%	187.72	20.00%	938.60	100.00%	0.00	0.00%
01.09.03	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON LATEX	M2	547.23	8389	383.051	70.00%	154.17	30.00%	547.23	100.00%	0.00	0.00%
01.09.04	PINTURA EN PISOS CON EPOXICO	M2	2785.65	82190.17	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2785.65	100.00%
01.09.05	PINTURA EN CIELO RASO CON LATEX	M2	50.35	941.55	50.35	100.00%	0.00	0.00%	50.35	100.00%	0.00	0.00%
02.01	OBRAS PRELIMINARES											
02.01.01	ALMACENES OFICINA CASITA Y GUARDIANA	qto	1	7245	1	100.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%
02.01.02	SERVICIOS HIGIENICOS	mes	3	3121.95	3	100.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%	0.00	0.00%
02.01.03	ELIMINACION MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICION	M3	650	26520	650	100.00%	0.00	0.00%	650.00	100.00%	0.00	0.00%
02.02	REPARACION Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS											
02.02.01	REFORZAMIENTO DE COLUMNAS	M2	13.6	3451.14	13.6	100.00%	0.00	0.00%	13.60	100.00%	0.00	0.00%
02.02.02	REFORZAMIENTO DE VIGAS	M2	107.36	28837.97	107.36	100.00%	0.00	0.00%	107.36	100.00%	0.00	0.00%
02.02.03	REPOSICION DE MESA METALICA PRINCIPAL TFO 1	ML	109.9	27015.82	109.41	95.00%	5.49	5.00%	109.90	100.00%	0.00	0.00%
02.02.04	REPOSICION DE VAGUETA METALICA	ML	120	10588.8	114	95.00%	6.00	5.00%	120.00	100.00%	0.00	0.00%
03.01	COLOCACION PELLAJA DE FIBRA DE VIDRIO	M	180.35	37889.54	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	180.35	100.00%
03.02	LIMPIEZA DE CANALIZAS	M	180.35	344.47	0	0.00%	180.35	100.00%	180.35	100.00%	0.00	0.00%


LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ
 INGENIERO CIVIL
 RUC N° 20609001000
 C.O. N° 82099

del Colegio Ingenieros N° 82099

ORDEN : ORGANIZACION DEL TERMINAL RESGUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACURUTE DISTRITO DE SECURUA, PROVINCIA DE SECURUA, REGION PURA.
CONTRALISTA : CONCORDIO PESQUERO
DISTRITO : SECURUA
PROVINCIA : SECURUA
DPTO. : PURA
FECHA : Ene-18

ENTIDAD : FONDOS
SUPERVISOR : Ing. Pablo Jaime Cardozo Seminarari CP N° 82389
RESIDENTE : Ing. Luis Enrique Cruz Lopez CP N° 64971

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05
(del 01.02.18 al 31.03.18)
PABLO JAIMÉ CARDOZA SEMINARI
INGENIERO CIVIL
R.P. del C.A. de C. de Ingenieros N° 82389

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				VALORIZACION ANTERIOR				VALORIZACION ACTUAL				VALORIZACION ACUMLADA				SALDO A RECIBIR			
		UNO	CANTIDAD	P. UNIT.	COSTO	METODO	COSTO	%	METODO	COSTO	%	METODO	COSTO	%	METODO	COSTO	%				
01.01.01	REVOLOC EN BALADOS Y MOLDURAS	U2	1,000	23	1,000	23	100.00%	U2	1,000	23	100.00%	U2	1,000	23	100.00%	U2	1,000	23	100.00%		
01.01.02	TARABAO DE VIGAS	U2	570	60	34,200	570	100.00%	U2	570	60	100.00%	U2	570	60	100.00%	U2	570	60	100.00%		
01.01.03	VARADO DE COLUMNAS	U2	13	60	780	13	100.00%	U2	13	60	100.00%	U2	13	60	100.00%	U2	13	60	100.00%		
01.01.04	VESTIMENTA METALICA ANCHO 16 CM	U2	211	84	17,724	211	100.00%	U2	211	84	100.00%	U2	211	84	100.00%	U2	211	84	100.00%		
01.02.01	CELO BASSO CEMENTO ARENA	U2	10	28	280	10	100.00%	U2	10	28	100.00%	U2	10	28	100.00%	U2	10	28	100.00%		
01.03.01	COBERTIZAS	U2	42	200	8,400	42	100.00%	U2	42	200	100.00%	U2	42	200	100.00%	U2	42	200	100.00%		
01.04.01	DEMOICION DE PISO DE CONCRETO M4	U2	2,785	80	222,800	2,785	100.00%	U2	2,785	80	100.00%	U2	2,785	80	100.00%	U2	2,785	80	100.00%		
01.04.02	PISO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE	U2	2,785	51	142,025	2,785	100.00%	U2	2,785	51	100.00%	U2	2,785	51	100.00%	U2	2,785	51	100.00%		
01.05.01	CARPINTERIA METALICA	U2	3,684	65	239,460	3,684	100.00%	U2	3,684	65	100.00%	U2	3,684	65	100.00%	U2	3,684	65	100.00%		
01.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICO	U2	87	22	1,914	87	100.00%	U2	87	22	100.00%	U2	87	22	100.00%	U2	87	22	100.00%		
01.05.03	MANTENIMIENTO DE BARRANDES METALICOS	U2	9	19	171	9	100.00%	U2	9	19	100.00%	U2	9	19	100.00%	U2	9	19	100.00%		
01.06.01	CARPINTERIA DE ALUMINO	U2	67	72	4,824	67	100.00%	U2	67	72	100.00%	U2	67	72	100.00%	U2	67	72	100.00%		
01.06.02	DESARROLLO DE VENTANAS DE MADERA	U2	13	72	936	13	100.00%	U2	13	72	100.00%	U2	13	72	100.00%	U2	13	72	100.00%		
01.06.03	DESARROLLO DE VENTANAS DE ALUMINO	U2	113	32	3,616	113	100.00%	U2	113	32	100.00%	U2	113	32	100.00%	U2	113	32	100.00%		
01.06.04	VENTANA DE ALUMINO CUADRO TEMPALADO	U2	365	46	16,770	365	100.00%	U2	365	46	100.00%	U2	365	46	100.00%	U2	365	46	100.00%		
01.07.01	CARPINTERIA DE MADERA	U2	211	84	17,724	211	100.00%	U2	211	84	100.00%	U2	211	84	100.00%	U2	211	84	100.00%		
01.07.02	RESORTE DE PUERTAS	U2	18	34	612	18	100.00%	U2	18	34	100.00%	U2	18	34	100.00%	U2	18	34	100.00%		
01.08.01	PREPARACION DE MADERA CON MARGO DE MAD. CEMO 1.107M ³	U2	48	23	1,104	48	100.00%	U2	48	23	100.00%	U2	48	23	100.00%	U2	48	23	100.00%		
01.08.02	DEFENSA DE LANTAS	U2	80	21	1,680	80	100.00%	U2	80	21	100.00%	U2	80	21	100.00%	U2	80	21	100.00%		
01.08.03	PINTURA EN MADEROS Y COLUMNAS INTERIORES CON BRIXO	U2	1,477	70	103,390	1,477	100.00%	U2	1,477	70	100.00%	U2	1,477	70	100.00%	U2	1,477	70	100.00%		
01.08.04	PINTURA EN MADEROS Y COLUMNAS EXTERIORES CON LATEX	U2	978	40	39,120	978	100.00%	U2	978	40	100.00%	U2	978	40	100.00%	U2	978	40	100.00%		
01.09.04	PINTURA EN PISOS CON BRIXO	U2	2,785	22	61,270	2,785	100.00%	U2	2,785	22	100.00%	U2	2,785	22	100.00%	U2	2,785	22	100.00%		
01.10.05	PINTURA EN CERVO RASO CON LATEX	U2	67	19	1,273	67	100.00%	U2	67	19	100.00%	U2	67	19	100.00%	U2	67	19	100.00%		
02.01.01	ALVACERES OFICINA, CABELLA Y GUARDIANA	U2	100	7,500	750,000	100	100.00%	U2	100	7,500	100.00%	U2	100	7,500	100.00%	U2	100	7,500	100.00%		
02.01.02	SERVICIOS HIENDEOS	U2	300	1,500	450,000	300	100.00%	U2	300	1,500	100.00%	U2	300	1,500	100.00%	U2	300	1,500	100.00%		
02.01.03	ELIMINACION VITALTRIL. PROCENTE DE DEMOLICION	U2	600	40	24,000	600	100.00%	U2	600	40	100.00%	U2	600	40	100.00%	U2	600	40	100.00%		
02.02.01	REPARACION Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS	U2	13	200	2,600	13	100.00%	U2	13	200	100.00%	U2	13	200	100.00%	U2	13	200	100.00%		
02.02.02	REFORZAMIENTO DE COLUMNAS	U2	13	80	1,040	13	100.00%	U2	13	80	100.00%	U2	13	80	100.00%	U2	13	80	100.00%		
02.02.03	REPOSICION DE VIGA METALICA PRINCIPAL PRO 1	U2	100	250	25,000	100	100.00%	U2	100	250	100.00%	U2	100	250	100.00%	U2	100	250	100.00%		
02.02.04	REPOSICION DE VIGA METALICA	U2	120	80	9,600	120	100.00%	U2	120	80	100.00%	U2	120	80	100.00%	U2	120	80	100.00%		
03.01	CONCEPCION DEL PLANO DE OBRA	U2	180	25	4,500	180	100.00%	U2	180	25	100.00%	U2	180	25	100.00%	U2	180	25	100.00%		
03.02	LIMEZA DE CAJALLETAS	U2	180	5	900	180	100.00%	U2	180	5	100.00%	U2	180	5	100.00%	U2	180	5	100.00%		
04.01	TOTAL COSTO DIRECTO				3,842,400						3,842,400										
04.02	CARGO GENERAL 15%				576,360						576,360										
04.03	CARGO GENERAL 10%				384,240						384,240										
04.04	IMP. IVA				384,240						384,240										
04.05	TOTAL DEL PRESUPUESTO				5,177,240						5,177,240										
04.06	PROCENTAJE DE AVANCE PARA LA VALORIZACION (%)				100%						100%										

LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ
INGENIERO CIVIL
R.P. del C.A. de C. de Ingenieros N° 82389

RESUMEN DE VALORIZACION N°05 - CONTRACTUAL

ENTIDAD FONDEPES
 PROCESO DE SELECCION A.S N°0016-2017-FONDEPES
 OBRA " OPTIMIZACIÓN DEL TERMINAL PESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUÉ, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA"
 UBICACIÓN LOCALIDAD DE PARACHIQUÉ DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA DE PIURA
 SUPERVISOR DE OBRA Ing. Pablo Jaime Cardoza Seminario CIP N° 82099
 RESIDENTE DE OBRA Ing. Luis de la Cruz Lopez CIP N° 61601
 VALOR REFERENCIAL S/. 1,178,026.45 INC. IGV Inc. IGV
 PRESUP. CONTRACTUAL S/. 1,173,216.17 INC. IGV Inc. IGV

F.P.	OBRA	VALORIZACION		
		Acum.Anter.	03 DIAS	Acum.Actual
	Avance Parcial (1)	654,329.91	45,575.77	699,905.68
	REAJUSTE / REINTEGROS Parcial (2)	0.00	0.00	0.00
	DEDUCCIONES Parcial (3)	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VALORIZACION BRUTA (4) = (1)+(2)-(3)	654,329.91	45,575.77	699,905.68
	AMORTIZACIONES (5) - Adelanto Di 0.00% - Adelanto M. 0.00%	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
	TOTAL VALORIZACION NETA (6) = (4) - (5)	654,329.91	45,575.77	699,905.68
	I.G.V. 18.00%	117,779.38	8,203.64	125,983.02
	TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA	S/.	53,779.41	

Luis Enrique de la Cruz Lopez
LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio Ingenieros N° 8° 8°

Pablo Jaime Cardoza Seminario
PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIU
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 82099

PARTIDAS VALORIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	ACUMULADO ACTUAL
01	ARQUITECTURA	
01.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	
01.01.01		
01.01.02	TARRAJEO DE VIGAS	0.00%
01.01.03	TARRAJEO DE COLUMNAS	0.00%
01.01.04	VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO = 15 CM	0.00%
01.02	CIELO RASOS	
01.02.01	CIELO RASO CEMENTO, ARENA	0.00%
01.03	COBERTURAS	
01.03.01		
01.04	PISOS Y VEREDAS	
01.04.01	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO e=6"	0.00%
01.04.02	PISO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMIABILIZANTE	0.00%
01.05	CARPINTERIA METALICA	
01.05.01		
01.05.02	MANTENIMIENTO DE PORTON METALICO	0.00%
01.05.03	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METALICAS	0.00%
01.06	CARPINTERIA DE ALUMINIO	
01.06.01	DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA	0.00%
01.06.02	DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO	0.00%
01.06.03		
01.06.04		
01.07	CARPINTERIA DE MADERA	
01.07.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	0.00%
01.07.02		
01.08	OTROS	
01.08.01	DEFENSA DE LLANTAS	0.00%
01.09	PINTURA	
01.09.01		
01.09.02		
01.09.03		
01.09.04	PINTURA EN PISOS CON EPOXICO	0.00%
01.09.05	PINTURA EN CIELO RASO CON LATEX	0.00%
02	ESTRUCTURAS	
02.01	OBRAS PRELIMINARES	
02.01.01	ALMACENES, OFICINA, CASETA Y GUARDIANA	0.00%
02.01.02	SERVICIOS HIGIENICOS	0.00%
02.01.03	ELIMINACION MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICION	0.00%
02.02	REPARACION Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS	
02.02.01	REFORZAMIENTO DE COLUMNAS	0.00%
02.02.02	REFORZAMIENTO DE VIGAS	0.00%
02.02.03		
02.02.04		
03	INSTALACIONES SANITARIAS	
03.01	COLOCACION REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO	0.00%
03.02	LIMPIEZA DE CANALETAS	100.00%

PARTIDAS VALORIZADAS	
PORCENTAJE DE AVANCE	4.58%

[Signature]
LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ
 INGENIERO CIVIL
 RUC del Colegio Ingenieros N° 87 200

[Signature]
PABLO JAIME CÁRDIZA SEMINARIC
 INGENIERO CIVIL
 RUC del Colegio Ingenieros N° 87 200


VALORIZACION N°05 – SUPERVISION


PANEL FOTOGRÁFICO

“OPTIMIZACIÓN DEL TERMINAL PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA”



Febrero - 2018


LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 45789


PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 82202




IMAGEN N°01: TARRAJEO DE VIGAS





IMAGEN N°02: MANTENIMIENTO DE COBERTURA METALICA


LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 40276


PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIC
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 42017







IMAGEN N° 03: INSTALACION DE VENTANAS MOSQUITERAS



IMAGEN N° 04: INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO


LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 8147


PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 82099






IMAGEN N°07: IZAJE DE VIGA METALICA TIPO 1





IMAGEN N°08: PINTADO DE MUROS EXTERIORES


LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio Ingenieros N° 87270




PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 82018



IMAGEN N°09: LIMPIEZA DE CANALETAS


LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ
INGENIERO CIVIL
Rep. del Colegio Ingenieros N° 87292



PABLO JAIME CARDOZA SEMINARIO
INGENIERO CIVIL
Rep. del Colegio de Ingenieros N° 82099

CUADERNO DE OBRA N°



ASIENTO N° 54 DEL RESIDENTE

01-02-18

✓ Se reitera lo mencionado en el asiento N° 50 del residente con respecto a la ampliación de plazo proveniente de las partidas de mayores metrados y por atrasos no imputables al contratista (partidas no ejecutadas por rutas críticas).

✓ Se continuó con la colocación de cobertura, trabajos de pintura en muros interiores y exteriores, y acabados de la estructura metálica.

[Signature]
Ing. Luis Burgos de la Cruz López
C.P. 61601
CONSORCIO PESQUERO

ASIENTO N° 55


01/02/2018

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Se toma nota del primer párrafo del Asiento anterior. Se indica nuevamente al Sup. Residente que deberá presentar la sustentación y cuantificación de la Ampliación de Plazo N° 01, dentro de los plazos previstos en el Reglamento, en el marco del Art. 170 - Procedimiento de Ampliación de Plazo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se indica al Sup. Residente que el momento de desmontar los planos de estructura de la edificación deberá ordenarse para de evaluarse de tal manera de fijar como base de los planos a la estructura metálica. Cualquier otro problema en el trabajo de instalación será de orden de responsabilidad del contratista.

[Signature]
PROPIETARIO



Asiento N° 56: Del Residente

De acuerdo al artículo 175 (Prestaciones de obras menores o iguales al 15%) de la Ley de Contrataciones del Estado, se le solicita a la Entidad pronunciarse con respecto al Adicional de Obra N° 01, pues hasta la fecha no se tiene ninguna comunicación con respecto a lo solicitado, esto por consecuencia está trayendo la paralización de las partidas afectadas de acuerdo a lo mencionado en el Asiento N° 50: Del Residente y el plazo contractual vence hoy.

[Handwritten Signature]
 Ing. Luis Enrique de la Cruz López
 CIP: 61601
 CONSORCIO RESOUERO

Asiento N° 57

03/02/18

Del Supervisor

- Se indica al Ing Residente que en fecha 09.02.18 al Supervisor de la obra alero ante la Entidad, el informe de evaluación del Adicional de Obra N° 01 y que fuera solicitado por el contratista.
- Por tanto estamos a la espera del pronunciamiento de la Entidad, sobre el Adicional de Obra N° 01.
- A la fecha se ha cumplido con el término de la fecha contractual (03.02.18)

[Handwritten Signature]
 CONSORCIO RESOUERO
 CONSORCIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS

CUADERNO DE OBRA



Asiento N° 28 del presupuesto

A la fecha se tienen los siguientes metrados referidos a la valorización N° 05.

Item	DESCRIPCIÓN	Unid.	METRADOS
01.01.01	REPOSICIÓN DE CERRAJES EN CILINDROS 1 MLCS	M2	29.27
01.03.01	CAMBIO DE CUBIERTAS DE TUBO 6" CANT	M2	30.94
01.05.01	MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS CUBIERTAS METALICA	M2	356.32
01.06.03	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	M2	53.62
01.06.04	VENTANA DE ALUMINIO CON MALLA MOSQUITERA	M2	11.60
01.07.02	Puerta adintelada de madera, con marco de madera	M2	1.60
01.09.01	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON ACRILICO	M2	443.39
01.09.02	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES CON LATEX	M2	187.72
01.09.03	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON LATEX	M2	164.17
02.02.03	REPOSICIÓN DE VIGUA METÁLICA PRINCIPAL TIPC 1	ML	5.49
02.02.03	REPOSICIÓN DE VIGUETA METÁLICA	ML	6.00

[Handwritten signature]
 Ing. Juan Enrique de la Cruz López
 CIP: 81801
 COMANDO EN JEFE

05

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN (LABORAL)

Identificación de la Transacción

Número de orden: 775300082-38

Datos de la Declaración

RUC: 20601450535
 Nombre o Razón Social: A & S INTEGRA S.A.C.
 Documento: PLANILLA ELECTRÓNICA
 Periodo: 01/2018
 Rectificatoria: No
 Número de trabajadores: 6
 Número de pensionistas: 0
 P.Serv.Cuarta Categoría: 0
 P.Serv.Mod.Formativa: 0
 Personal Terceros: 0
 Regímenes Especiales: 0

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 775300082-38

Detalle de Tributos		
Tributos	Deuda	Pago
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES		0
ESSALUD S.C.T.R		126
SNP - LEY 19890		1,131
ES JD SEG REGULAR TRABAJADOR		952
Totales		S/. 2,209
		S/. 726

Detalle de Pago

Banco: NACION
 Num.Operación: 00000000000445901811
 Fecha de Pago: 2018-02-09 08:59:05

Banco de la Nación

BANCO DE LA NACION

Boleta de Pago SUNAT - ESSALUD - ONP Form 1662

RUC : 20601450535 Período : 01/2018
Razón Social : A & S INTEGRAL S.A.C.
Tributo : ESSALUD-LEY 26730-AFIL-REGULAR
Importe pagado: S/ *****952.00

Fecha de pago : 09/02/2018 Número operación : 2425030

2425030 09FEB2018 9250 1679 0641 17:29
167900186
CLIENTE
Puede revisar su pago en SUNAT Virtual con su clave SOL
"Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

05658418-51

UNICO DE LA NACION

BANCO DE LA NACION

Boleta de Pago SUNAT - ESSALUD - ONP Form 1662

RUC : 20601450535 Período : 01/2018
Razón Social : A & S INTEGRAL S.A.C.
Tributo : 5310 ONP-LEY 19990
Importe pagado: S/ *****531.00

Fecha de pago : 09/02/2018 Número operación : 2426731

2426731 09FEB2018 9250 1679 0641 17:30
167900187 CLIENTE

Puede revisar su pago en SUNAT Virtual con su clave SOL
"Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

SECRETARIA

BANCO DE LA NACION

PAGO CONTRIBUCIONES EFECTIVO Y CHEQUE

TRIBUTO : 00035 CONAFOVICER
TIPO DOCUM : RUC NRO: 20601450535
A & S INTEGRA S.A.C.
PERIODO : 012018

IMPORTE : S/ *****122.00

0182001 12FEB2018 9700 0133 0002 15:47

3C83FA CLIENTE

013300157

Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla

BANCO DE LA NACION

PAGO CONTRIBUCIONES EFECTIVO Y CHEQUE

TRIBUTO : 00035 CONAFOVICER
TIPO DOCUM : RUC NRO: 20601450535
A & S INTEGRA S.A.C.
PERIODO : 012018

IMPORTE : S/ *****122.00

0182001 12FEB2018 9700 0133 0002 15:47

3C83FA CLIENTE

013300157

Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla

BANCO DE LA NACION
Boleta de Pago SUNAT - ESSALUD - ONP Form 1662

Numero de Orden: 0280182165

RUC : 20601450535 Período : 02/2018
Razón Social : A & S INTEGRAL S.A.C.
Tributo : 7031 SENCICO
Importe pagado: S/ *****141.00

Fecha de pago : 27/02/2018 Número operación : 2519866

2519866 27FEB2018 9250 0132 0002 14:50
013200293 CLIENTE
Puede revisar su pago en SUNAT Virtual con su ctaue SOL
"Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

CÓDIGO DE TRIBUTO,
CONCEPTO O MULTA
(ver tabla al dorso)

IMPORTE A PAGAR
(sin decimales)

02/2018
7031
141.00

DATOS ADICIONALES POR TIPO DE PAGO

TRIBUTO ASOCIADO A LA MULTA

CÓDIGO DE TRIBUTO ASOCIADO
(ver tabla al dorso)

Consigne información en este rubro sólo si el código de la multa corresponde a cualquiera de los siguientes: 6041; 6441; 6841; 6051; 6451; 6851; 6061; 6461; 6064; 6464; 6071; 6471; 6871; 6072; 6472; 6089; 6489; 6091; 6491; 6891; 6111; 6411 ó 6113.



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

BORRADOR

S VARIOS

ES MEDIANO O PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

IONES)
implificado)

, REAF, D.LEG. 848, PERT, PERTA, REFT, SEAP, RESIT)

PAGO EN TODOS LOS CASOS

01450535

Año

02/18

IMPORTANTE:

1. Si realiza pago por MULTAS verifique si debe consignar adicionalmente información en el rubro Tributo Asociado a la Multa (ver tabla al dorso).
2. SOLO si realiza pago por fracc. Art. 36° Código Tributario, REAF, costas o gastos, indique el número de documento.


NÚMERO DE DOCUMENTO

NÚMERO DE DOCUMENTO

Consigne el NÚMERO DE DOCUMENTO para efectuar el pago de lo siguiente:
- FRACC. ART. 36° DEL C. T. (8021; 5216; 5315; 5031 ó 7201) consigne el Número de Resolución que aprueba el Fraccionamiento.
- REAF (8029; 5237; 5331; 5059 ó 7202), consigne el Número de Resolución que aprueba el Aplazamiento y/o Fraccionamiento.
- COSTAS (5224; 8061 ó 8063) consigne el N° Expediente de Cobranza Coactiva.
- GASTOS (Código de tributo 5225; 8062; 8064 ó 8091); Número Resolución.

VER TABLA DE CÓDIGOS DE TRIBUTOS DE USO FRECUENTE AL DORSO

DISTRIBUCIÓN GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04700793

Usuario: **jmoralesc**

Fecha: **15/03/2018**

Hora: **15:25**



CARGO 00062-2018-FONDEPES/JMC

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA


Asunto: SE SOLICITA CONTINUAR CON TRÁMITE, CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO - CCP N°789-2018; VALORIZACIÓN DE OBRA N° 005 REF: "OPTIMIZACION DEL TERMINAL PESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUE- SECHURA-PIURA"

Referencia:


Fecha: 15/03/2018

Observación:

Atentamente,



MORALES CUZCAÑO JUAN



JMC

FONDEPES
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA
ARTESANAL ACUICOLA
15 MAR. 2018
RECIBIDO
N° 17205