



**MEMORANDO N° 1865 – 2018-FONDEPES/DIGENIPAA**

**A** : Sr. Javier Chang Serrano  
Jefe de Oficina General de Administración

**Asunto** : **Tramite VALORIZACION N° 06 DE OBRA MES DE MARZO 2018 (2° Quincena)**  
"Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".

**Referencia** : a) CARTA N° 680-2018-FONDEPES/DIGENIPAA  
b) CARTA N° 094-2018/. CONSORCIO SAN JOSE  
c) CARTA N° 069-2018/. FONDEPES-AS32  
d) INFORME N° 79-2018-AGH

**Fecha** : **27 JUN 2018**



Me dirijo a Usted cordialmente, para que se sirva ordenar a quien corresponda el trámite de pago de la VALORIZACION N° 06, correspondientes a la 2° quincena del mes de marzo 2018, a favor del Contratista CONSORCIO SAN JOSE, responsable de la ejecución de la obra de "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes", ya que cuenta con la conformidad de esta Dirección General, el mismo que deberá realizarse de la siguiente manera:

Valorización N° 06	:	S/.	8,833.99
I.G.V (18%)	:	S/.	1,590.12
<b>TOTAL, A PAGAR</b>	:	<b>S/.</b>	<b>10,424.11</b>

(Diez Mil Cuatrocientos Veinticuatro con 11/100 Soles) inc. IGV

Sin otro en particular, hago propicio la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

FONDEPES  
Ing. Luis Alberto Barbieri Quino  
Director General de Inversión  
Pesquera Artesanal Y Acuicola

LBQ/agh



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

**CONFORMIDAD DE GASTO**

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago al Contratista CONSORCIO SAN JOSE encargada de la ejecución “**OPTIMIZACIÓN DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES**” cuyo monto asciende a por concepto de **VALORIZACION N° 06** por la suma de **S/. 10,424.11 (Diez Mil Cuatrocientos Veinticuatro con 11/100 Soles) inc. IGV**. Por concepto de Valorización N° 06 de acuerdo a lo establecido en el **CONTRATO N° 056-2017-FONDEPES**.



Valorización N° 06	:	S/.	8,833.99
I.G.V (18%)	:	S/.	1,590.12
<b>TOTAL A PAGAR</b>	:	<b>S/.</b>	<b>10,424.11</b>

Lima,

**27 JUN 2018**

**FONDEPES**

.....  
Ing. Luis Alberto Barberi Quino  
Director General de Inversión  
Pesquera Artesanal Y Acuicola



**MEMORÁNDUM INTERNO N° 2336 -201-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM**

Asunto

: Memorandum Interno 2013-2018 / Fondopes / Digenipaa

Referencia

Registro:

448

Destino	Indicación	Destino	Indicación
Observaciones: <i>Asf Alejandro Gomez</i>			



Atentamente:

**Indicaciones:**

- 0.1. Autorizado/Aprobado
- 0.2. Calificar/Evaluar
- 0.3. Informe
- 0.4. Proyectar resolución
- 0.5. Atención/Tramitación
- 0.6. Conocimiento y fines
- 0.7. Notificar al interesado
- 0.8. Reformular
- 0.9. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento



MEMORÁNDUM INTERNO N° 2336 -201-FONDEPES / DIGENIPAA / AOEM

Asunto : Memorandum Interno 2843-2018 / Fondopos / Digenipaa

Referencia : \_\_\_\_\_ Registro: 4978

Destino	Indicación	Destino	Indicación
Observaciones: <i>As. Alejandro J. Torres</i>			

Atentamente:

*[Handwritten signature]*

Indicaciones:

- 0.1. Autorizado/Aprobado
- 0.2. Calificar/Evaluar
- 0.3. Informe
- 0.4. Proyectar resolución
- 0.5. Atención/Tramitación
- 0.6. Conocimiento y fines
- 0.7. Notificar al interesado
- 0.8. Reformular
- 0.9. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento

004



PERÚ

Ministerio de la Producción

**FONDEPES**  
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 26/06/18

MEMORÁNDUM INTERNO N° 2843 - 201 - FONDEPES / DIGENIPAA

Asunto : CARTA N: 069-AS 32

Referencia : \_\_\_\_\_ Registro : 4978

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	<u>Ases</u>
Observaciones: _____			
_____			
_____			
_____			

AREA DE OBRAS FUNDACIONES Y MANTENIMIENTO  
 26 JUN. 2018


Atentamente



**Indicaciones:**

- |                                |                          |                             |                          |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01. Autorizado/Aprobado        | 02. Calificar/Evaluar    | 03. Informe                 | 04. Proyectar resolución |
| 05. Atención/Tramitación       | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular           |
| 09. Ayuda memoria              | 10. Coordinar            | 11. Opinión/Recomendación   | 12. Consolidar           |
| 13. Aclarar redacción          | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta      | 16. Visación             |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo              | 19. Ampliar                 | 20. Seguimiento          |

005



**INFORME N° 79 - 2018-AGH**

**A :** **ING. LUIS A. BARBIERI QUINO**  
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

**ASUNTO :** **VALORIZACION N° 06 DE OBRA MES DE MARZO 2018 (2° Quincena)**  
"Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".

**REFERENCIA :** a) **CARTA N° 680-2018-FONDEMES/DIGENIPAA**  
b) **CARTA N° 094-2018/. CONSORCIO SAN JOSE**  
b) **CARTA N° 069-2018/. FONDEPES-AS32**

**FECHA :** Lima, 26 de junio del 2018

Me dirijo a Usted, en relación a los documentos en referencia, remitida por el CONSORCIO MENDOZA & JSU encargadas de la Supervisión de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes" presento la valorización N° 06 de la obra que viene siendo ejecuta por el Consorcio San José, al respecto informo lo siguiente:

**1. DATOS GENERALES**

**Obra :** Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes.

**Licitación :** Adjudicación Simplificada N° 0029-2017-FONDEPES Primera Convocatoria.

**Área Geográfica :** 1

**Ubicación :** Localidad de Puerto Pizarro, distrito Tumbes, región Tumbes

**Monto Referencial :** S/. 1,627,021.54

**Monto Contratado :** S/. 1,607,074.41 con IGV  
S/. 1,361,927.47 sin IGV

**Adelanto Directo :** No solicitado

**Adelanto Materiales de obra :** S/. 321,414.88 - en trámite

**Plazo de Ejecución :** 60 días calendarios

**Contratista :** **CONSORCIO SAN JOSE** (BEICON CONTRATISTA GENERALES SAC, SHEYSA CONTRATISTA SAC).

**Representante Legal :** Betty Elizabeth Méndez Quispe

**Residente de Obra :** Ing. Carlos Cotrina Orrego

**Contrato de Obra :** CONTRATO N° 056-2017\*FONDEPES

**Supervisión de Obra :** **Consortio Mendoza & JSU**

**Representante Legal :**

**Supervisor de Obra :** Ing. Flor Guevara Bellodas

**Contrato :** CONTRATO N° 057-2017\*FONDEPES

**Fecha de Contrato :** 22-nov-17

*[Handwritten signature]*  
ALEXANDRO GILBERTO HURTADO  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

<b>Entrega de Adel. Directo</b>	: S/. 61,405.49 con IGV	12-dic-17
<b>Entrega de Terreno</b>	: 12-ene-17	
<b>Inicio Contractual de obra</b>	: 13-ene-17	
Ampliación de Plazo N.º 01	: Resolución de Secretaria General N° 040-2018-FONDEPES/SG	Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 02	: Resolución de Secretaria General N° 045-2018-FONDEPES/SG	Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 03	: Resolución de Secretaria General N° 049-2018-FONDEPES/SG	Aprobada.
Ampliación de Plazo N.º 04	: Resolución de Secretaria General N° 058-2018-FONDEPES/SG	Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 05	: Resolución de Secretaria General N° 059-2018-FONDEPES/SG	Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 06	: Resolución de Secretaria General N° 060-2018-FONDEPES/SG	Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 07	: Resolución de Secretaria General N° 061-2018-FONDEPES/SG	Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 08	: Resolución de Secretaria General N° 074-2018-FONDEPES/SG	Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 09	: Resolución de Secretaria General N° 113-2018-FONDEPES/SG	Aprobada (60 d.c)
Ampliación de Plazo N.º 10	: Resolución de Secretaria General N° 114-2018-FONDEPES/SG	Aprobada (30 d.c)
Fin contractual de obra	: 17-jun-18	

## 2. ANTECEDENTES

- 2.1. Con fecha 21/11/2017 se consintió la adjudicación de la buena Pro del proceso de convocatoria con Nomenclatura AS-SM-29-2017-FONDEPES-1 para la contratación de la obra “Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes”.
- 2.2. Con fecha 13/12/2017 se firma el CONTRATO N° 056-2017-FONDEPES de la obra “Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes”.
- 2.3. Con fecha 15/12/2017 se firma el CONTRATO N° 057-2017-FONDEPES para la contratación del servicio de Supervisión de Obra “Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes”.
- 2.4. Con fecha 12/01/2018 se hace la entrega del terreno para la ejecución de la obra “Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes”.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- 2.5. Con fecha 13/01/2018 se da inicio al plazo contractual de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".
- 2.6. Mediante CARTA N° 039-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 06-abr-18 la Supervisión de obra presenta el informe de valorización N° 06 (proyectada solo por la supervisión) ante la Entidad dentro de los plazos establecidos Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Aprobado mediante D.S N° 350-2015-EF Modificado por D.S N° 056-2017-EF de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.
- 2.7. Mediante CARTA N° 037-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 06-abr-18 la Supervisión de obra presenta el informe quincenal de obra N° 06 de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".
- 2.8. Mediante CARTA N° 052-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 01-Jun-18 la Supervisión de obra presenta la valorización 06 presentada por el contratista consorcio San José mediante Carta N° 040-2018/ CONSORCIO SAN JOSE con fecha 25/05/2018 de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".
- 2.9. Mediante referencia a), FONDEPES solicita a la Supervisión realiza una compatibilización de las valorizaciones 06, según los metrados realmente ejecutados por el contratista en los periodos que competen en dichas valorizaciones.
- 2.10. Mediante la referencia c), con fecha 25/06/2018, la supervisión remite la valorización N° 06 reformulada conjuntamente con el contratista a fin de continuar con el trámite de dicha valorización.
- 2.11. Mediante Carta N° 071-2018/FONDEPES-AS32 con fecha 25/06/2018 presenta el informe quincenal de obra N° 06 reformulada a solicitud de FONDEPES mediante carta de la referencia a).

### 3. VALORIZACION N° 06

- 3.1. Mediante CARTA N° 039-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 06-abr-18 la Supervisión de obra presenta el informe de valorización N° 06 (proyectada solo por la supervisión) ante la Entidad dentro de los plazos establecidos Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Aprobado mediante D.S N° 350-2015-EF Modificado por D.S N° 056-2017-EF de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.
- 3.2. Mediante CARTA N° 052-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 01-Jun-18 la Supervisión de obra presenta la valorización 06 presentada por el contratista





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

consorcio San José mediante Carta N° 040-2018/ CONSORCIO SAN JOSE con fecha 25/05/2018 de la obra “Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes”.

- 3.3. Mediante referencia a), FONDEPES solicita a la Supervisión realiza una compatibilización de las valorizaciones 06, según los metrados realmente ejecutados por el contratista en los periodos que competen en dichas valorizaciones.
- 3.4. Mediante la referencia b), el contratista consorcio San José presenta la valorización 06 reformulada y compatibilizada con la supervisión a fin de continuar con el proceso del pago.
- 3.5. Mediante la referencia c), la supervisión remite el informe de la valorización N° 06 reformulada conjuntamente con el contratista a fin de continuar con el trámite de dicha valorización.
- 3.6. Mediante Carta N° 071-2018/FONDEPES-AS32 con fecha 25/06/2018 presenta el informe quincenal de obra N° 06 reformulada a solicitud de FONDEPES mediante carta de la referencia a), de la obra “Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes”.

#### 4. ASPECTOS LEGALES:

- 4.1. En la Cláusula Cuarta del se establece el procedimiento para dar trámite de pago a las valorizaciones en periodos quincenales, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases Integradas y en concordancia con lo establecido en el Art. 166° del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Aprobado mediante D.S N° 350-2015-EF Modificado por D.S N° 056-2017-EF de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.
- 4.2. En el Inciso 166.5 del art. 166° del RLCE, señala que los metrados de obra ejecutados se formulan y se valorizan conjuntamente con por el contratista y el Inspector y/o Supervisor y estos deberán ser presentados dentro del plazo establecido en reglamento.
- 4.3. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones por razones imputables a la Entidad, el Contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245, 1246 del Código Civil, pero queda claro que la supervisión presento dentro del plazo la valorización (hecha de parte), pero la contratista presenta recién su valorización a la supervisión el 25/05/2018, donde finalmente FONDEPES mediante la referencia a), solicita a la supervisión la valorización final consolidada y este es presentada mediante la



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

referencia c), el 25/06/2018 por lo tanto el retraso se debe a la propia contratista y no a la entidad ni a la supervisión.

## 5. ANALISIS:

### 5.1. DE LOS ANTECEDENTES:

- ✓ Mediante CARTA N° 039-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 06-abr-18 la Supervisión de obra presenta el informe de valorización N° 06 (**proyectada solo por la supervisión**) ante la Entidad dentro de los plazos establecidos Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Aprobado mediante D.S N° 350-2015-EF Modificado por D.S N° 056-2017-EF de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.
- ✓ Ahora bien, según lo descrito en el Inciso 166.5 del art. 166° del RLCE, señala que los metrados de obra ejecutados se formulan y se valorizan conjuntamente con por el contratista y el Inspector y/o Supervisor, por lo que para ser tramitada dicha valorización se requería que el contratista presente su valorización en conformidad a lo antes dispuesto.
- ✓ Con Carta N° 040-2018/ CONSORCIO SAN JOSE con fecha 25/05/2018 el consorcio San José presenta la Valorización N° 06 de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes". elevada a la entidad mediante CARTA N° 052-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 01-Jun-18, señala que la valorización presentada cumple con la documentación mínima necesaria.
- ✓ Mediante referencia a), FONDEPES solicita a la Supervisión realiza una compatibilización de las valorizaciones 06, según los metrados realmente ejecutados por el contratista en los periodos que competen en dichas valorizaciones.
- ✓ Mediante la referencia b), con fecha 22/06/2018 el contratista consorcio San José presenta la valorización 06 reformulada y compatibilizada con la supervisión a fin de continuar con el proceso del pago.
- ✓ Mediante la referencia c), con fecha 25/06/2018 la supervisión remite el informe de la valorización N° 06 reformulada conjuntamente con el contratista a fin de continuar con el trámite de dicha valorización.
- ✓ De acuerdo al TDR del Supervisor de Obra en Obligaciones de la supervisión donde indica lo siguiente:  
*Elaborar y/o revisar las valorizaciones del Contratista por obra ejecutada, sus recibos de pago y reajustes por mayor costo, según fórmulas que para el efecto figuran en el Contrato, siendo responsabilidad de LA SUPERVISIÓN cualquier error, defecto o irregularidad que pudieran tener dichos documentos.*
- ✓ Mediante la Carta N° 071-2018/FONDEPES-AS32 con fecha 25/06/2018 presenta el informe quincenal de obra N° 06 reformulada a solicitud de FONDEPES mediante





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

carta de la referencia a), de la obra “Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes”.

- ✓ Habiendo verificado la Valorización N° 06, se ha encontrado que la planilla de metrados elaborada y suscrita por el Supervisor sustenta lo valorizado, por lo que el Supervisor determina que el monto a cancelar es de S/. 10,424.11 (Diez Mil Cuatrocientos Veinticuatro con 11/100 Soles) inc. IGV.

## 5.2. CONTROL ECONOMICO DEL CONTRATO

### ✓ VALORIZACION DEL CONTRATO PRINCIPAL:

La valorización corresponde al mes de marzo del 2018 – segunda Quincena, con un avance acumulado real de 50.61% la obra se encuentra atrasada en un 49.39%.

#### ADELANTO DE MATERIALES:

Se amortizo el monto de S/. 2,189.34 sin IGV


#### ADELANTO DIRECTO:

No se ha solicitado adelanto de directo

### ✓ RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA

Luego de revisar la documentación que sustenta la Valorización de Obra N° 06 correspondiente al periodo de 15 al 31 de marzo del 2018 presenta un avance real de 0.80% y un avance real acumulado de 50.61% con un avance acumulado de 100% del nuevo calendario la obra se encuentra atrasada en 49.39% atrasada.

Se aprueba la siguiente estructura de pago:



VALORIZACION	AVANCE PROGRAMADO (Nuevo Calendario)				AVANCE REAL				
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO		
	S/	%	S/	%	S/	%	S/	%	
1	15-mar-18	52 400,55	3,85%	52 400,55	3,950%	52 400,55	3,85%	52 400,55	3,85%
2	31-mar-18	210 295,91	15,44%	262 696,46	19,29%	210 295,91	15,44%	262 696,46	19,29%
3	15-feb-18	678 327,69	45,40%	891 038,14	64,69%	30 334,30	2,21%	292 800,75	21,50%
4	28-feb-18	221 358,63	16,23%	1 102 376,75	80,94%	23 246,00	1,71%	316 046,75	23,21%
5	15-mar-18	0,00	0,00%	1 102 376,75	80,94%	0,00	0,00%	316 046,75	23,21%
6	19-mar-18	259 950,72	19,06%	1 361 927,47	100,00%	80 946,70	0,80%	689 257,38	50,61%
<b>TOTAL (Sin IGV.)</b>		<b>1 361 927,47</b>	<b>100,00%</b>					<b>689 257,38</b>	<b>50,61%</b>

Situación de la Obra : ATRASADA -49,39%



*[Handwritten signature]*



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 06**

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDEPES	Inicio de obra: 15012018
Contratista: Consorcio San Jose	Término de obra: 15032018
Supervisión: Consorcio Mendoza & JSU	Plazo de ejecución obra: 61 Ses calendarios
Sistema de Contratación: Precios Unitarios	Ampliación de Plazo: N/D
Monto del Contrato: con IGV: S/ 1.807.074,41	Nueva fecha de término: 15032018

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO Inicial (S/IGV)	VA. ACUMULA. ANTERIOR	VALORIZACION ACTUAL	VA. ACUMULA. ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
<b>A: VALORIZACION CONTRACTUAL</b>						
ESTRUCTURA	379.748,26	379.748,26	0,00	379.748,26	71,78%	149.426,41
ARQUITECTURA	456.923,12	51.229,90	0,00	51.229,90	11,23%	405.693,22
INST. SANITARIAS	306.455,11	247.334,62	0,00	247.334,62	80,74%	59.120,50
INST. ELECTRICAS	69.974,59	0,00	10.549,70	10.549,70	15,04%	59.424,89
<b>TOTAL (A)</b>	<b>1.361.927,47</b>	<b>678.310,68</b>	<b>10.549,70</b>	<b>689.287,38</b>	<b>50,51%</b>	<b>672.670,09</b>
<b>AVANCE FISICO DE OBRA</b>	100,00%	49,81%	0,80%	50,81%		49,33%
<b>B: REAJUSTE</b>						
ESTRUCTURA		759,49	0,00	759,49		
ARQUITECTURA		204,92	0,00	204,92		
INST. SANITARIAS		209,84	0,00	209,84		
INST. ELECTRICAS		0,00	76,63	76,63		
<b>TOTAL (B)</b>		<b>1.174,25</b>	<b>76,63</b>	<b>1.250,86</b>		
<b>VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)</b>		<b>679.484,93</b>	<b>11.023,33</b>	<b>690.538,26</b>		
<b>C: DEDUCCIONES</b>						
DE ADELANTO DIRECTO		0,00	0,00	0,00		
DE ADELANTO MATERIALES		0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D: AMORTIZACIONES</b>						
AMORTIZACION DEL A. DIRECTO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AMORTIZACION DEL A. MATERIALES	272.385,49	0,00	2.189,34	2.189,34		270.196,15
<b>TOTAL (D)</b>	<b>272.385,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,34</b>	<b>2.189,34</b>		<b>270.196,15</b>
<b>VALORIZACION NETA (VN=VB-C-D)</b>		<b>679.484,93</b>	<b>8.833,99</b>	<b>688.318,92</b>		
<b>E: RETENCIONES</b>						
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>						
EN EFECTIVO (VN-E)	1.361.927,47	679.484,93	8.833,99	688.318,92		
EN I.G.V. (18%*VN)	245.146,94	122.307,29	1.690,12	123.897,41		
<b>TOTAL (F)</b>	<b>1.607.074,41</b>	<b>801.792,22</b>	<b>10.424,11</b>	<b>812.216,33</b>		
<b>TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR</b>			<b>S/ 10.424,11</b>			

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 11/100 SOLES

Para el procesamiento de la valorización Quincenal de Obra N° 06 se realizó con los metrados conciliados por el contratista y la Supervisión.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**6. CONCLUSIONES:**

De la revisión y evaluación efectuada, el suscrito encuentra conforme la Valorización N° 06, por el monto de S/. 10,424.11 (Diez Mil Cuatrocientos Veinticuatro con 11/100 Soles) inc. IGV. El Supervisor concluye que el avance de 0.80% y un avance real acumulado de 50.61% con un avance acumulado de 100% del nuevo calendario la obra se encuentra atrasada en 49.39% atrasada.

Cabe precisar, que la supervisión presento su informe y su valorización N° 06 dentro de los plazos establecidos Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Aprobado mediante D.S N° 350-2015-EF Modificado por D.S N° 056-2017-EF de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341. Y en concordancia al el Inciso 166.5 del art. 166° del RLCE, señala que los metrados de obra ejecutados se formulan y se valorizan conjuntamente con por el contratista y el Inspector y/o Supervisor, por lo que para ser tramitada dicha valorización se requería que el contratista presente su valorización en conformidad a lo antes dispuesto. En consecuencia, mediante CARTA N° 052-2018/ FONDEPES-AS32 con fecha 01-Jun-18 la supervisión hace llegar Carta N° 040-2018/ CONSORCIO SAN JOSE, con fecha 25-may-18 el consorcio San José presenta la Valorización N° 06 de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes". Pero luego de la revisión FONDEPES mediante la referencia a), le solicita a la Supervisión realizar una consolidación final de la Valorización N° 06 para continuar con su tramite respectivo.

Mediante la referencia c), con fecha 25/06/2018 la supervisión, presenta la valorización N° 06 reformulada y consolidada entre el contratista con la supervisión para continuar con su trámite.

Asimismo, cabe mencionar que parte del retraso en la obra es en que la contratista incurre en el atraso producto de consultas en obras que estos han generado un Adicional de obra que está directamente vinculado con la mayoría de partidas contractuales, dicho adicional se recién fue aprobada el 18/05/2018 fuera del tiempo que corresponde dicha valorización.

**7. RECOMENDACIONES:**

En concordancia con el Art. 166° del RLCE y la cláusula Cuarta del CONTRATO N° 056-2017-FONDEPES, se recomienda realizar el pago de la Valorización N° 06 por el monto de S/. 10,424.11 (Diez Mil Cuatrocientos Veinticuatro con 11/100 Soles) inc. IGV a favor del CONSORCIO SAN JOSE.



Valorización N° 06	:	S/.	8,833.99
I.G.V (18%)	:	S/.	1,590.12
<b>TOTAL A PAGAR</b>	:	<b>S/.</b>	<b>10,424.11</b>



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Las Deducciones, penalidades y reajustes se calcularán en la Liquidación de Obra, para mayor orden y tener los Índices Unificados reales publicados en el Diario El Peruano.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

Visto el Informe, el Coordinador del Área de Obras Equipamiento y Mantenimiento de la DIGENIPAA que suscribe, lo hace suyo.

FONDEPES  
  
Ing. Raúl A. Mora Guillen  
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO  
Y MANTENIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Lima, **21 JUN 2018**

**CARTA N° 680 - 2018 - FONDEPES/DIGENIPAA**

Señores:  
CONSORCIO MENDOZA & JSU  
Parque María de Los Ángeles N° 258, Urbanización Villa Los Ángeles, Distrito Los Olivos  
Lima. -

Presente. -

**Asunto** : **VALORIZACION N° 06 DE OBRA MES DE MARZO 2018 ( 2° Quincena)**  
"Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".

**Referencia** : INFORME N° 72-2018-AGH

**Anexo** : a) CARTA N° 039-2018/. FONDEPES-AS32  
b) CARTA N° 037-2018/. FONDEPES-AS32 (inf. Quin. 06)  
c) CARTA N° 052-2018/. FONDEPES-AS32

De mi mayor consideración:


Es grato dirigirme a usted, en relación al asunto y a los documentos de la referencia, a fin de remitirle el Informe N° 72-2018-AGH, donde el coordinador de la obra observa la valorización N° 06 presentada por su representada, los cuales existen incompatibilidades que deberán ser compatibilizadas dentro de un plazo no mayor de 2 días calendarios con la finalidad de proseguir con el trámite correspondiente y programación de los pagos ante la Entidad.

Sin otro en particular, quedamos de usted.

Atentamente,

**FONDEPES**

Ing Luis Alberto Barberi Quino  
Director General de Asesoría  
Pesquera, Artesanal y Acuicultura



LABQ/ramg/agh.  
Cc. Archivo.


# CONSORCIO SAN JOSE

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Tumbes, 22 de junio del 2018

Carta N° 094 -2018/CONSORCIO SAN JOSE

Señores:  
Supervisión  
CONSORCIO MENDOZA & JSU  
Presente. -



Referencia: Obra: "OPTIMIZACIÓN DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES",


Asunto: Valorización numero 06

De mí especial consideración;

Mediante el presente me dirijo a ud, para hacer llegar mis mas cordiales saludos y a la vez reingresar la valorización numero 06 levantando las observaciones hechas a mi representada, para el trámite correspondiente.

Sin otro particular , me suscribo de ud.

Atentamente

CONSORCIO SAN JOSE  
  
BETTY E. MÉNDEZ QUISPE  
REPRESENTANTE LEGAL




Tumbes, 25 de junio del 2018

**CARTA N° 069-2018/FONDEPES-AS32**

Señores:

**Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES**  
Av. Petit Thouars N°115 - Cercado de Lima  
Lima.-




Atención : Arq. Alejandro Gálvez Hurtado.  
Administrador de Contrato  
Asunto : Entrega de la Valorización Quincenal de Obra N° 06  
Ref. : (a) Carta N°680-2018-FONDEPES/DIGENIPAA  
(b) Obra: Optimización de la sala de tareas previas del desembarcadero Pesquero artesanal de Puerto Pizarro, distrito de tumbes, provincia de Tumbes, Región Tumbes"

De nuestra consideración:

Mediante la presente nos dirigimos a ustedes en atención al documento (a) de la referencia, para hacer entrega de la valorización de obra N° 06 del periodo del 16 al 31 de marzo 2018; por consiguiente, esta supervisión luego de su respectiva revisión la encuentra conforme y hacemos entrega en un (1) original, dos (2) copia y un (1) CD, para su trámite correspondiente.

Sin otro en particular, hacemos propicia la ocasión para reiterarles los sentimientos de nuestra consideración.

Atentamente

CONSORCIO MENDOZA & JSU  
  
KATHERINE D. YANARA OLIVARES REYES  
REPRESENTANTE LEGAL

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
	
2733663	
N° DOC:	00004978-2018
CLAVE:	6757
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	25/06/2018 17:12:06
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	



# FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 26/06/18

MEMORÁNDUM INTERNO N° 2336 -201- FONDEPES / DIGENIPAA / ACEM


Junio del 2018

Asunto

: Memorandum Interno 2013-2018 / Fondepes / Digepizarra

Referencia


Registro: 4978



Destino	Indicación	Destino	Indicación

Observaciones:

*Asf Alejandro Gomez*



Atentamente:

° 06

revisas del  
to Pizarro,  
Región

o (a) de  
periodo  
lo de su  
original,

arles los

### Indicaciones:

- 0.1. Autorizado/Aprobado
- 0.2. Calificar/Evaluar
- 0.3. Informe
- 0.4. Proyectar resolución
- 0.5. Atención/Tramitación
- 0.6. Conocimiento y fines
- 0.7. Notificar al interesado
- 0.8. Reformular
- 0.9. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento

ROLLO



CONSORCIO MENDOZA & JSU  
*Katerine D. Yanara Olivares Reyes*  
KATERINE D. YANARA OLIVARES REYES  
REPRESENTANTE LEGAL

2132000	
N° DOC	00004978-2018
CLAVE	5757
USUARIO	dgaldino
FECHA Y HORA	25/06/2018 17:12:05
TELEFONO	2097700
www.fondepes.gob.pe	

Fecha: 26/06/18

s, 25 de junio del 2018

MEMORÁNDUM INTERNO N° 2843 - 201 - FONDEPES / DIGENIPAA

Asunto

: CARTA N: 069-AS 32

Referencia

Registro

4978

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	<u>Ases</u>
Observaciones:			

**FONDEPES**  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA  
ARTESANAL Y AGROPECUARIO

26 JUN. 2018

**RECIBIDO**  
Registro Hora

de Obra N° 06

DIGENIPAA  
e tareas previas d  
al de Puerto Pizom  
: Tumbes, Regi

documento (a)  
N° 06 del peric  
ión luego de  
en un (1) origi

a reiterarles

Atentamente



Indicaciones:

- 01. Autorizado/Aprobado
- 05. Atención/Tramitación
- 09. Ayuda memoria
- 13. Aclarar redacción
- 17. Agregar a sus antecedentes

- 02. Calificar/Evaluar
- 06. Conocimiento y fines
- 10. Coordinar
- 14. Implementar/Ejecutar
- 18. Archivo

- 03. Informe
- 07. Notificar al interesado
- 11. Opinión/Recomendación
- 15. Preparar respuesta
- 19. Ampliar

- 04. Proyectar resolución
- 08. Reformular
- 12. Consolidar
- 16. Visación
- 20. Seguimiento

019

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y AGROPECUARIO




Lima, 25 de junio del 2018

**CARTA N° 071-2018/FONDEPES-AS32**

Señores:

**Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES**  
Av. Petit Thouars N°115 - Cercado de Lima  
Lima.-



Atención : Arq. Alejandro Gálvez Hurtado.  
Administrador de Contrato

Asunto : Informe Quincenal de Obra N° 06 correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo.

Ref. : Contrato N° 056-2017-FONDEPES "Ejecución de la Obra "Optimización de la sala de tareas previas del desembarcadero Pesquero artesanal de Puerto Pizarro, distrito de tumbes, provincia de Tumbes, Región Tumbes"

De nuestra consideración:

Mediante la presente tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con la finalidad de hacer entrega en un (1) original y dos (2) copias y un CD, el Informe Quincenal de Obra N° 06 correspondiente al período del 16 al 31 de marzo de la obra en referencia.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,

**CONSORCIO MENDOZA & JSU**  
*Katherine D. Yanara Olivar Reyes*  
**KATERINE D. YANARA OLIVAR REYES**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
2733656	
N° DOC:	00004976-2018
CLAVE:	1067
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	26/06/2018 17:04:01
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	



Ministerio de la Producción

**FONDEPES**  
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero  
Fecha: 26/06/18

**FONDEPES**  
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 26/06/18  
284 - 201 - FONDEPES / DIGENIPAA

AS 32

Registro: 4976

Indicación	Destino	Indicación
	DIGECADETA	
	OGA	
	OGAJ	
	OGPP	
	OTROS	AOEH


PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS PARA FINANCIAR EN EL MARCO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 26 JUN. 2018  
 1125

MEMORÁNDUM INTERNO N° 23380-201-FONDEPES/DIGENIPAA/AS 32

Asunto: Memorandum Interno 2841-2018 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Referencia: Registro: 4976

Destino	Indicación	Destino	Indicación
Observaciones: <i>Prof. Alejandro Galvez</i>			



Atentamente:

021

- Indicaciones:**
- 0.1 Autorizado/Aprobado
  - 0.2 Calificar/Evaluar
  - 0.3 Informe
  - 0.4 Proyectar reasignación
  - 0.5 Atención/Tramitación
  - 0.6 Conocimiento y líneas
  - 0.7 Notificar al interesado
  - 0.8 Reformular
  - 0.9 Ayuda memoria
  - 10 Coordinar
  - 11 Opción/Recomendación
  - 12 Consolidar
  - 13 Aclarar redacción
  - 14 Implementar/Ejecutar
  - 15 Preparar respuesta
  - 16 Visación
  - 17 Agregar a sus antecedentes
  - 18 Archivo
  - 19 Ampliar
  - 20 Seguimiento



PERÚ

Ministerio de la Producción



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04741008

Usuario: **pruiz**  
Fecha: **27/06/2018**  
Hora: **12:37**



### CARGO 01639-2018-FONDEPES/AOEM

A: MORGAN LEON MAGALI


Asunto: CARTA N° 069-2018-FONDEPES-AS32  
HACE ENTREGA DE LA VALORIZACIÓN QUINCENAL DE OBRA N° 06 REF: "OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DPA DE PUERTO PIZARRO-TUMBES"

Referencia: INFORME 00079-2018-FONDEPES/AGH

Fecha: 27/06/2018

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

Atentamente,



**AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO**



PERU

Ministerio de la Producción



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04741341

Usuario: usuario\_digenipaa3

Fecha: 27/06/2018

Hora: 17:24



### CARGO 00045-2018-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: CARTA N° 069-2018-FONDEPES-AS32  
HACE ENTREGA DE LA VALORIZACIÓN QUINCENAL DE OBRA N° 06 REF: "OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DPA DE PUERTO PIZARRO-TUMBES"

Referencia:

Fecha: 27/06/2018

Observación: SE DERIVA PARA TRAMITE DE PAGO VALORIZACIÓN 6, DPA PUERTO PIZARRO S/ 10,424.11, CON CERTIFICACIÓN 1746, FUENTE 13, R.M. 217-2018

Atentamente,

MORGAN LEON MAGALI





# SHEYSA CONTRATISTAS S.A.C.

Jr. Loma de Las Lilas N° 171 Urb. Monterrico Sur  
Lima - Lima - Santiago de Surco  
Cel.: 996 035 636 / 920600227

**R.U.C. 20457396946**

**FACTURA**

**0001 - N° 001515**

Lima, 27 de JUNIO del 2018

Señor(es): FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDO PES

Dirección: Av. Petit Thouars N° 115. Cercado de Lima

R.U.C.: 20137921601

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	IMPORTE
	FOR VALORIZACION N° 06 OBRA "OPTIMIZACION"		
	DE LA SOLA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCA		
	DERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZOSCO		
	DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES		
	REGION TUMBES, PROVENIENTE DEL CONTRATO		
	N° 056-2017 - FONDO PES		

SON: \_\_\_\_\_

**CANCELADO**

Lima, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA

KIKIN EMPRESARIAL E.I.R.L.  
R.U.C. 20563220865  
SERIE: 0001 del 1501 al 1600  
N° de Aut.: 13275425023 El.: 15/01/2018

SUB.TOTAL	8,833.9
I.G.V. %	1,590.1
TOTAL	10,424.1

ADQUIRENTE O USUARIO




Tumbes, 25 de junio del 2018

**CARTA N° 069-2018/FONDEPES-AS32**

Señores:

**Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES**  
Av. Petit Thouars N°115 - Cercado de Lima  
Lima.-



Atención : Arq. Alejandro Gálvez Hurtado.  
Administrador de Contrato

Asunto : Entrega de la Valorización Quincenal de Obra N° 06

Ref. : (a) Carta N°680-2018-FONDEPES/DIGENIPAA  
(b) Obra: Optimización de la sala de tareas previas del  
desembarcadero Pesquero artesanal de Puerto Pizarro,  
distrito de tumbes, provincia de Tumbes, Región  
Tumbes"

De nuestra consideración:

Mediante la presente nos dirigimos a ustedes en atención al documento (a) de la referencia, para hacer entrega de la valorización de obra N° 06 del periodo del 16 al 31 de marzo 2018; por consiguiente, esta supervisión luego de su respectiva revisión la encuentra conforme y hacemos entrega en un (1) original, dos (2) copia y un (1) CD, para su trámite correspondiente.

Sin otro en particular, hacemos propicia la ocasión para reiterarles los sentimientos de nuestra consideración.

Atentamente

CONSORCIO MENDOZA & JSU  
  
KATERINE D. YANARA OLIVAR REYES  
REPRESENTANTE LEGAL

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
 2733663	
N° DOC:	00004978-2018
CLAVE:	5757
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	25/06/2018 17:12:05
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	



## INFORME DE VALORIZACIÓN QUINCENAL DE OBRA N°06

A : Arq. Alejandro Gálvez Hurtado  
Coordinador de Obra.

Del : Ing. Lucy Vicente Bassilio  
Jefe de Supervisión Externa

Asunto : Valorización Quincenal de Obra N°06  
Del periodo del 16 al 31 de Marzo del 2018

Refer. : Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL  
DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES,  
REGION TUMBES".

Fecha : Lima, 25 de junio del 2018

Mediante la presente, tengo el agrado de dirigimos a ustedes, con la finalidad de comunicar que el contratista ha presentado la Valorización Quincenal de Obra N°06 correspondiente al periodo 16 al 31 de Marzo 2018.

A continuación se muestra el resumen de la presente Valorización:

### A. VALORIZACION CONTRACTUAL ( V )

ESTRUCTURA	0.00
ARQUITECTURA	0.00
INST. SANITARIAS	0.00
INST. ELECTRICAS	10,946.70
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>S/. 10,946.70</b>
AVANCE REAL DE OBRA ACUMULADO	50.61%
AVANCE RE-PROGRAMADO ACUMULADO	80.94%

### B. REAJUSTE (s)

ESTRUCTURA	0.00
ARQUITECTURA	0.00
INST. SANITARIAS	0.00
INST. ELECTRICAS	76.63
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>76.63</b>
<b>MONTO DE LA VALORIZACION BRUTA ( VB )</b>	<b>S/. 11,023.33</b>

CONSORCIO MENDOZA & JSU  
Ing. Lucy Vicente Bassilio  
JEFE DE SUPERVISION


<b>C. DEDUCCIONES</b>	
De adelanto efectivo	0.00
De adelanto materiales	0.00
	0.00
<b>Total ( C )</b>	<b>0.00</b>
<b>D. AMORTIZACIONES</b>	
Amortización de Adelanto en Efectivo	0.00
Amortización de Adelanto de Materiales	2,189.34
	2,189.34
<b>Total ( D )</b>	<b>2,189.34</b>
<b>MONTO DE LA VALORIZACION NETA ( V.N )</b>	<b>S/. 8,833.99</b>
Multa por Atraso de Obra (M)	0.00
<b>E. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA SIN I.G.V.</b>	
En Efectivo	8,833.99
En I.G.V. ( 18% VN )	1,590.12
<b>MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V.</b>	<b>10,424.11</b>
<b>F. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>	<b>S/. 10,424.11</b>


**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- En el presente periodo del 16 al 31 de marzo del 2018 la obra presenta un avance físico de 0.80% y un avance acumulado de 50.61%. Con avance acumulado programado de 100.00% del nuevo calendario. La obra se encuentra atrasada en 49.39%.
- Para el procesamiento de la presente valorización del periodo 16 al 31 de marzo 2018, se realizó con los metrados conciliados por el Contratista y la Supervisión.
- La Valorización Quincenal de Obra N°06 correspondiente al periodo 16 al 31 de Marzo 2018 es de s/. 10,946.70 sin (amortizaciones, reajustes y IGV), y el monto que le corresponde a pagar al contratista es de s/. 10,424.11 inc. IGV.

Es todo lo que informo a usted para su conocimiento y fines

Atentamente,

  
**CONSORCIO MENDOZA & JSU**  
**Ing. Lucy B. Vicente Bassilio**  
**JEFE DE SUPERVISION**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Lima, **21 JUN 2018**

**CARTA N° 680-2018-FONDEPES/DIGENIPAA**

Señores:

**CONSORCIO MENDOZA & JSU**

Parque María de Los Ángeles N° 258, Urbanización Villa Los Ángeles, Distrito Los Olivos  
Lima. -

Presente. -

**Asunto : VALORIZACION N° 06 DE OBRA MES DE MARZO 2018 ( 2° Quincena)**  
"Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".

**Referencia : INFORME N° 72-2018-AGH**

**Anexo : a) CARTA N° 039-2018/. FONDEPES-AS32**  
b) CARTA N° 037-2018/. FONDEPES-AS32 (inf. Quin. 06)  
c) CARTA N° 052-2018/. FONDEPES-AS32

De mi mayor consideración:


Es grato dirigirme a usted, en relación al asunto y a los documentos de la referencia, a fin de remitirle el Informe N° 72-2018-AGH, donde el coordinador de la obra observa la valorización N° 06 presentada por su representada, los cuales existen incompatibilidades que deberán ser compatibilizadas dentro de un plazo no mayor de 2 días calendarios con la finalidad de proseguir con el trámite correspondiente y programación de los pagos ante la Entidad.

Sin otro en particular, quedamos de usted.

Atentamente,

**FONDEPES**

Ing. Luis Alberto Barbieri Quino  
Director General de Inversión  
Pesquera, Acuicultura Y Acuicola



LABQ/ramg/agh.  
Cc. Archivo.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Lima, **21 JUN 2018**

**CARTA N° 680 - 2018 - FONDEPES/DIGENIPAA**

Señores:  
CONSORCIO MENDOZA & JSU  
Parque María de Los Ángeles N° 258, Urbanización Villa Los Ángeles, Distrito Los Olivos  
Lima. -

Presente. -

**Asunto** : VALORIZACION N° 06 DE OBRA MES DE MARZO 2018 ( 2° Quincena)  
"Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero  
Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes,  
región Tumbes".

**Referencia** : INFORME N° 72-2018-AGH

**Anexo** : a) CARTA N° 039-2018/. FONDEPES-AS32  
b) CARTA N° 037-2018/. FONDEPES-AS32 (Inf. Quin. 06)  
c) CARTA N° 052-2018/. FONDEPES-AS32

De mi mayor consideración:


Es grato dirigirme a usted, en relación al asunto y a los documentos de la referencia, a fin de remitirle el Informe N° 72-2018-AGH, donde el coordinador de la obra observa la valorización N° 06 presentada por su representada, los cuales existen incompatibilidades que deberán ser compatibilizadas dentro de un plazo no mayor de 2 días calendario con la finalidad de proseguir con el trámite correspondiente y programación de los pagos ante la Entidad.

Sin otro en particular, quedamos de usted.

Atentamente,

**FONDEPES**

Ing Luis Fernando Barberi Quino  
Ejecutivo de Inversión  
Presidencia Ejecutiva y Asesoria



LABQ/rmg/agh.  
Cc. Archivo.


# CONSORCIO SAN JOSE

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Tumbes, 22 de junio del 2018

**Carta N° 094 -2018/CONSORCIO SAN JOSE**

**Señores:  
Supervisión  
CONSORCIO MENDOZA & JSU  
Presente. -**



**Referencia: Obra: "OPTIMIZACIÓN DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES",**

**Asunto: Valorización numero 06**

De mí especial consideración;

Mediante el presente me dirijo a ud, para hacer llegar mis mas cordiales saludos y a la vez reingresar la valorización numero 06 levantando las observaciones hechas a mi representada, para el trámite correspondiente.


Sin otro particular , me suscribo de ud.

Atentamente

**CONSORCIO SAN JOSE**  
*[Signature]*  
BETTY E. MENDEZ QUISPE  
REPRESENTANTE LEGAL

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
(FONDEPES)**

**INFORME DE VALORIZACION 06  
PERIODO 16 AL 31 DE MARZO**



## INFORME N° 006 DEL RESIDENTE DE OBRA

### 1.0. GENERALIDADES:

#### 1.10 DATOS GENERALES DE LA OBRA:

Obra	:	"OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"	
Ubicación	:		
Region	:	Tumbes	
Provincia	:	Tumbes	
Distrito	:	Tumbes	
Lugar	:	Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro	
Entidad	:	FONDEPES	
Proceso de selección del Contratista	:	A.S.N°0029-2017-FONDEPES;	PRIMERA CONVOCATORIA
Contratista	:	N°056-2017-FONDEPES	
Sistema de Contracción	:	PRECIOS UNITARIOS	
Contrato de Ejecución de la obra	:	N°056-2017-FONDEPES	
Monto del Referencial, con IGV	:	S/. 1'627,021.54	
Monto del Contrato, con IGV	:	S/. 1'607,074.41	
Factor Referencial	:	0.987	
Plazo de Ejecución según contrato	:	60 días calendarios	
Entrega de terreno	:	12 de Enero del 2018	
Inicio Contractual del Plazo de obra	:	13 de Enero del 2018	
Termino Contractual del Plazo de obra	:	13 de Marzo del 2018	
Adelanto Directo N°01	:	No solicitado	
Adelanto Materiales N°01	:	No solicitado	
Supervisión de Obra	:	CONSORCIO MENDOZA & JSU	
Proceso selección de Supervisión	:	A.S.N°0032-2017-FONDEPES;	PRIMERA CONVOCATORIA
Contrato de Supervisión	:	N°057-2017-FONDEPES	
Sistema de Contratación Supervisión	:	SUMA ALZADA	
Monto del contrato de Supervisión con IGV	:	S/. 89,751.75	
Plazo de Ejecución de la Prestación	:	60 Días Calendarios	

CONSORCIO SAN JOSE  
*Betty E. Méndez Quispe*  
BETTY E. MENDOZA QUISPE  
REPRESENTANTE LEGAL



## 01.2 ANTECEDENTES

Con fecha 10 de Noviembre del año 2017, el comité de selección adjudicó la buena pro de la adjudicación simplificada N 0029 – 2017- FONDEPES- primera convocatoria para la contratación de ejecución de la obra "OPTIMIZACIÓN DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES" al CONSORCIO SAN JOSE conformada por las empresas BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C Y SHEYSA CONTRATISTAS S.A.C cuyos detalles e importes constan en los documentos integrantes del presente contrato

- Con fecha 13 de diciembre del 2017 se firma contrato de ejecución de obra
- Con fecha 12 de enero se firma acta de entrega de terreno
- Con fecha 13 de enero se da en inicio de la obra

## 01.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El presente proyecto comprende las metas de la construcción

### PLANTEAMIENTO DE ARQUITECTURA

El alcance de la intervención en la especialidad de Arquitectura incluye:

#### Desmontajes

Se desmontará el equipamiento de frío existente (cámara de frío de 5TN y productor de hielo de 2.7 TN) que se encuentra inoperativo el cual resulta un foco infeccioso para la sala de tareas previas.

#### Demoliciones

La demolición de cerramientos de material noble que dividen la zona de frío con la sala de tareas previas. Se desmontará paredes de material prefabricado que son utilizados actualmente como almacenes. Se desmontará la puerta metálica de ingreso existente para ser reemplazada por una nueva. Se demolerá tinajas de lavado de concreto para ser reemplazadas por mesas de lavado de acero inoxidable. Se desmontarán todas las rejillas metálicas de las canaletas existentes para ser reemplazadas por rejillas de fibra de vidrio.

#### Pisos y canaletas

Se picarán los pisos de concreto existentes en la totalidad de la sala ya que se encuentran con rajaduras y en mal estado. Este picado será de 5 cm aproximadamente y se vaciará una nueva losa de concreto de 15 cm con refuerzo de acero previa aplicación de impermeabilizante. Acabado será pulido.

Las canaletas serán resanadas y habilitadas para acoplarse a las nuevas canaletas y rejillas de fibra de vidrio.

#### Muros

Se construirá muros de cerramiento en la zona perimetral de la sala de tareas previas las cuales permitirá aislar y controlar la inocuidad de dicha sala, se implantará puertas enrollables tanto a la zona de carga como la de descarga para mejorar el control del producto hidrobiológico.

Los muros existentes de la sala se rasquetearán y se retirará la pintura existente para luego picotear y dejar la superficie lista para impermeabilizar y tartajear nuevamente.

Todos los muros llevarán en la parte inferior en el encuentro con el piso un contra zócalo sanitario en media caña de radio 10 cm para facilitar la limpieza y evitar la formación de hongos.

#### Ventanas

Las ventanas serán reemplazadas por marcos de aluminio con cristales de 6 mm en paños fijos superiores y mallas de PVC de diferentes medidas de cocos en los paños inferiores para la protección contra el ingreso de insectos y aves.

#### Carpintería metálica

La puerta metálica existente en mal estado será reemplazada por una puerta nueva y de las mismas dimensiones.

Adicionalmente se instalará una segunda puerta en un vano abierto previamente como segundo acceso a la Sala de tareas Previas.

### **Techos y Falsos cielos rasos**

Se lijará y se pintará anticorrosiva previamente toda la estructura metálica del techo (tijerales, vigas y correas) para luego instalar un falso cielo raso suspendido con planchas de PVC de acuerdo a los planos detallados.

Se cambiará toda la cobertura de calamina de Eternit. Y se remplazara por nuevas calaminas de PVC de Eternit según plano.

### **Pintura**

Todas las paredes existentes luego de haberse tarrajado serán empastadas y pintadas con pintura epóxica color blanco.

Los pisos serán pintados con pintura epóxica color blanco.

### **Servicios Higiénicos y Vestidores**

Se implementará nuevos servicios higiénicos tanto para damas como para caballeros los cuales contarán con 4 inodoros, 4 lavamanos y 2 inodoros, 3 urinarios, 3 lavamanos respectivamente.

Se implantarán dos vestidores tanto para damas como para caballero con 4 duchas cada vestidor.

Las ubicaciones de estos servicios se emplazaron en la parte final de la plataforma de sala de tareas previas donde antes se ubicaba el equipamiento de frío.

### **PLANTEAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS**

Los alcances de la intervención en la especialidad de Instalaciones Eléctricas incluyen:

#### **Desmontajes**

El presente proyecto tiene por finalidad realizar el mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la sala de tareas previas, por lo cual será necesario desmontar todos equipos y/o accesorios existentes, tales como:

Artefactos de iluminación existentes.

Tuberías adosadas.

Cableado Eléctrico.

Desmontaje de tableros.

#### **Instalaciones Eléctricas proyectadas**

Instalación de tubería Conduit y cajas de pase.

Instalación de accesorios de utilización (Interruptor y Tomacorriente).

Instalación de Conductores eléctricos libre de acero halógeno.

Instalación de Tablero.

### **EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO TABLEROS**

Todos los tableros eléctricos proyectados deberán estar equipados con interruptores termomagnético tipo riel din, además contarán con sus respectivos diagramas unifilares, los mismos que deberán estar pegados e impresos en Sticker en la puerta interior de sus respectivos tableros.

Los tableros proyectados serán tipo adosado, con grado de protección IP 66 (NEMA 4X) según norma IEC 60529, Resistente a los impactos mecánicos externos, a altas temperaturas, a rayos UV y ambiente Salinos o altamente agresivo.

Los gabinetes serán de Poliéster texturado, reforzado con fibras de vidrio. Moldeado por compresión en caliente, de color gris RAL 7032, con bisagras de poliamida que permita su apertura de puerta hasta un ángulo de 180°.

El tablero deberá llevar mandil metálico para cubrir los interruptores y llevara homera de puesta a tierra.

## PLANTEAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS

Los alcances de la intervención en la especialidad de Instalaciones Sanitarias incluyen:

### Sistema de distribución de agua potable.

- La distribución de la red de agua potable se realizará desde un punto de empalme con la tubería existente de distribución. El empalme se realizará

- La distribución de la red de agua potable se realizará desde un punto de empalme con la tubería existente de distribución. El empalme se realizará

entre tuberías de PVC de DN 1 1/2 C-10 para lo cual emplearemos un codo del mismo diámetro para realizar este trabajo.

Esta tubería de distribución proyectada se derivará hacia dos lugares: los servicios higiénicos proyectados y los vestidores proyectados. Se emplearán tuberías de PVC de DN 1 1/2" C-10 para realizar este trabajo.

Los S.S.H.H. para varones cuentan en total con 8 puntos para llegada del agua potable. Estos puntos se dividen en: 02 puntos para inodoro, 03 puntos para urinario y 03 puntos para ducha. En los S.S.H.H. para damas el total de puntos para llegada del agua potable es de 08 puntos. Estos puntos se dividen en: 04 puntos para inodoro y 04 puntos para ducha.

### Sistema de desagüe doméstico y ventilación.

La red de evacuación de desagües domésticos se encuentra dividida en dos zonas: los servicios higiénicos y los vestidores. Los trabajos se realizarán en estas dos áreas que son independientes.

En los servicios higiénicos para varones se realizarán trabajos de conexión de cada uno de los aparatos sanitarios para la evacuación de los desagües. Los inodoros se conectarán con tuberías de PVC-SAL DN 4", los urinarios y lavaderos con tuberías de PVC-SAL DN 2". Se proyecta dos puntos de ventilación en esta área de PVC-SAL DN 2".

En los servicios higiénicos para damas se realizarán trabajos de conexión de cada uno de los aparatos sanitarios para la evacuación de los desagües. Los inodoros se conectarán con tuberías de PVC-SAL DN 4" y los lavaderos con tuberías de PVC-SAL DN 2". Se proyecta tres puntos de ventilación en esta área de PVC-SAL DN 2".

La red colectora de estos servicios higiénicos será una tubería de PVC-SAL DN 4" la cual se conectará hacia una caja de registro de 0.60m x 0.60m.

En los vestidores para varones se realizarán trabajos de conexión de cada uno de los aparatos sanitarios para la evacuación de los desagües. Las duchas y lavaderos se conectarán con tuberías de PVC-SAL DN 2". Se proyecta dos puntos de ventilación en esta área de PVC-SAL DN 2".

En los vestidores para damas se realizarán trabajos de conexión de cada uno de los aparatos sanitarios para la evacuación de los desagües. Las duchas y lavaderos se conectarán con tuberías de PVC-SAL DN 2". Se proyecta un punto de ventilación en esta área de PVC-SAL DN 2".

La red colectora del área de vestidores será una tubería de PVC-SAL DN 4" la cual se conectará hacia una caja de registro de 0.60m x 0.60m, que a su vez recolecta los desagües del área de servicios higiénicos y se conectará a la red pública.

Se construirá una red colectora para los desagües domésticos existentes que provienen del área de guardiana. Esta red colectora estará conformada por 03 cajas de registro de 0.30m x 0.60m las cuales estarán unidas con tuberías de PVC-SAL DN 4" y las cuales se empalmarán a una caja de registro existente de 0.60m x 0.60m que lleva las aguas residuales hacia la red de desagüe pública.

### Sistema de desagüe industrial.

La red de evacuación de desagüe industrial se realizará a través de tuberías de PVC-SAL DN 2" en las áreas de lavado y eviscerado, las cuales dirigirán estos desagües hacia las canaletas de recolección. El área de eviscerado cuenta con un total de 06 mesas, las cuales dirigen sus residuos a través de una tubería de PVC-SAL DN 2" que se recolectan en canaletas con rejilla metálica removible.

El área de lavado cuenta con un total de 08 mesas, las cuales dirigen sus residuos a través de una tubería de PVC-SAL DN 2" que se recolectan en canaletas con rejilla metálica removible.

Las canaletas de recolección llevarán el desagüe industrial hacia una red de recolección de tubería de PVC-SAL DN 4" las que a su vez están conectadas a través de 03 cajas de registro de 0.60 m x 0.60 m para llevarlas hacia su disposición final en una Planta de Tratamiento Compacta para aguas residuales.

#### **Sistema de drenaje pluvial.**

Se instalará un sistema de drenaje pluvial que tiene como componentes una caja de registro de 0.60m x 0.60 m, una caja de válvulas de 0.55m x 0.77m que contiene 02 válvulas de globo de DN 4", de las cuales una se dirige hacia la red de desagüe industrial y la otra hacia la red de drenaje pluvial.

La válvula que se dirige hacia la red de drenaje pluvial, estará completamente abierta solo en el caso en que se produzcan lluvias muy intensas que pueden afectar el funcionamiento de la Planta de Tratamiento compacta.

La caja de válvulas, que dispone de dos salidas, se une a través de una tubería de PVC-SAL DN 4" con una caja de registro que pertenece al sistema de desagüe industrial y la otra salida es hacia una canaleta de recolección con una tubería de PVC-SAL DN 4".

La canaleta de recolección llevará el agua de lluvias hacia una tubería de PVC-SAL DN 6" que a su vez cuenta con una válvula de check de DN 6" que se usará como retención de mareas, la cual estará protegida dentro de una caja de 0.60 m x 0.75 m para llevar estas aguas pluviales hacia una estructura de disipadora de energía.

#### **Planta de tratamiento de aguas residuales industriales compacta.**

Se instalará una Planta de Tratamiento de aguas residuales industriales del tipo compacta la cual tiene como componentes: 01 sedimentador LEP 020, tubería floculadora, 01 bomba de alimentación, 03 bombas dosificadoras y 01 tablero de control.

El sedimentador LEP 020 es una unidad compacta construida con un conjunto de placas lámelas. El flujo laminar a través del sedimentador, asegura la máxima eficiencia de eliminación de sólidos suspendidos totales y con ello bajar la turbidez. Además, esta unidad elimina mediante válvulas, los materiales pesados que sedimentan. La Unidad se suministra pre-montado por lo que se requiere un mínimo de instalación en el sitio.


La tubería Floculadora es un tipo de reactor de flujo donde se da la coagulación, neutralización y floculación, construido tanto en longitud y diámetro con medidas específicas para lograr el tiempo de reacción y mezcla. El tiempo de retención constante y energía de mezcla en cualquier sección transversal de la tubería somete a las todas las partículas a estas variables resultando un floculo altamente uniforme. Adicionalmente a la tubería Floculadora en esta etapa se colocará las bombas de dosificación de coagulante, neutralizante, floculante y una estación manual de preparación de floculante.

Para el control de pH se cuenta con un sensor y un controlador amarrado a la bomba dosificadora de neutralizante, el cual dosificará el químico cada vez que lo requiera.

## 2.0. CONTROL DE AVANCE

### 2.10. METRADOS A VALORIZAR:

05	INSTALACIONES ELECTRICAS		
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.01.01	CORTE, ROTURA Y RESANE DE PAVIMENTO	m	20.00
05.01.02	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 x 0.80, TERRENO SEMIROCOSO	m	20.00
05.01.03	RELLENO, COMPACTADO Y NIVELACION DE ZANJA 0.6 x 0.80 m, TERRENO SEMIROCOSO	m	30.00
05.01.04	DUCTOS DE CONCRETO DE 2 VIAS	und	3.00
05.01.05	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	m	20.00

CONSORCIO SAN JOSÉ  
  
BETTY E. MÉNDEZ QUISPE  
REPRESENTANTE LEGAL

## 02.2 Avance físico de Obra

- El Avance físico Mensual de obra es de 26.60% y su Avance Acumulado del 49.81%. La obra se encuentra Atrasada de Acuerdo al Avance Programado.

### Cronograma de Avance de Obra y comentario específico

- A continuación, se presenta un cuadro que detalla el Avance de Obra Programado y el Real del presupuesto base.

VALORIZACION Nº	MES	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	
		% MENSUAL	% ACUMULADO	% MENSUAL	% ACUMULADO
06	Al 19 De Marzo	0%	100%	0.80%	50.61%

Como se puede Observar la Obra se encuentra Atrasada. Ya que a presentado retrasos por el tema del adicional de obra que afecto al 50% aproximadamente de las partidas que no se pueden ejecutar algunas en su totalidad y otras han sido afectadas parcialmente

### Partidas Afectadas Por Tema De Adicional De Obra

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO	PARCIAL	%
02	ESTRUCTURAS			-	
02.01.03	RELLENOS			-	
02.01.03.01	RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO 95%P.M.	m3	48.55	2,962.52	100.00%
02.01.03.02	RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO E=0.20m PARA PISOS	m2	397.74	5,898.48	100.00%
02.01.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO			-	
02.01.04.01	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA PISOS	m2	653.05	2,194.25	100.00%
02.01.04.02	NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA(FONDO) DE CIMENTACION	m2	95.88	474.61	100.00%
PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO	PARCIAL	%
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			-	
02.02.01	SOLADO			-	
02.02.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=0.10m, fc=100kg/cm2	m2	6.40	230.46	22.63%
02.02.02	CIMIENTOS CORRIDOS			-	
02.02.02.01	CIMIENTOS CORRIDOS.CONCRETO 1:10 + 30% P.G.	m3	30.08	6,827.56	57.14%
02.02.02.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE CIMENTACION	m2	75.20	4,307.46	42.22%
02.02.03	SOBRECIMIENTOS			-	
02.02.03.01	SOBRECIMIENTO - CONCRETO 1:8 + 25% P.M. SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DEENCOFRADO	m2	12.00	4,116.36	57.86%

02.02.03.02	SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	120.00	5,128.80	49.40%
02.02.04	FALSO PISO			-	
02.02.04.01	FALSO PISO E=0.10fc=140 kg/cm2	m2	58.00	2,052.62	95.19%
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			-	
02.03.01	ZAPATAS			-	
02.03.01.01	ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2	m3	10.56	5,535.13	70.21%
02.03.01.02	ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36.23	1,491.22	70.21%
02.03.01.03	ZAPATAS - ACERO F'y=4200 kg/cm2	kg	395.79	1,725.64	70.21%
02.03.02	LOSAS DE PISO			-	
02.03.02.01	LOSAS DE PISO - CONCRETO 280 kg/cm2	m3	64.48	36,345.44	50.99%
02.03.02.02	LOSAS DE PISO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	45.29	1,864.05	50.99%
02.03.02.03	LOSAS DE PISO - ACERO F'y=4200 kg/cm2	kg	1,669.05	7,277.04	50.99%
02.03.03	COLUMNAS			-	
02.03.03.01	COLUMNAS - CONCRETO 280 kg/cm2	m3	11.83	6,829.10	50.49%
02.03.03.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	145.55	8,721.65	50.49%
02.03.03.03	COLUMNAS - ACERO F'y=4200 kg/cm2	kg	2,565.15	11,184.04	50.49%
02.03.04	VIGAS			-	
02.03.04.01	VIGAS - CONCRETO 210 kg/cm2	m3	3.03	1,790.76	23.24%
02.03.04.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	34.25	2,015.96	23.24%
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UND</b>	<b>METRADO</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>%</b>
02.03.04.03	VIGAS - ACERO F'y=4200 kg/cm2	kg	515.90	2,249.33	23.24%
02.03.05	LOSAS			-	
02.03.05.01	LOSAS ALIGERADAS CONVENCIONALES			-	
02.03.05.01.01	LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2	m3	4.64	2,114.49	85.29%
02.03.05.01.02	LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	54.28	2,711.89	85.29%
02.03.05.01.03	LOSA ALIGERADA - ACERO F'y=4200 kg/cm2	kg	246.16	1,073.25	85.29%
02.03.05.01.04	LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO 15X30X30	und	452.06	1,573.16	85.29%
02.03.06	CANALETAS			-	
02.03.06.01	CANALETAS - CONCRETO 280 kg/cm2	m3	11.52	7,195.62	75.59%

02.03.06.02	CANALETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	99.82	4,659.47	75.59%
02.03.06.03	CANALETAS - ACERO F'y=4200 kg/cm2	kg	346.32	1,509.95	75.59%

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO	PARCIAL	%
03	ARQUITECTURA				
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
03.01.01	MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm	m2	115.40	8,644.61	31.89%
03.01.02	ACERO Fy=4200 kg/cm2.REF MUROS	kg	33.01	143.92	31.89%
03.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
03.02.01	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5	m2	101.48	2,283.30	81.16%
03.02.02	TARRAJEO EN MUROS DE ALBAÑILERIA INTERIORES Y EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5	m2	296.88	7,617.94	49.59%
03.02.03	TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO	m2	107.47	2,757.68	100.00%
03.02.04	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	154.93	5,819.08	65.00%
03.02.05	TARRAJEO DE VIGAS	m2	123.40	6,863.51	83.72%
03.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES 1:5	m	123.12	1,591.94	89.14%
03.02.07	BRUÑAS SEGUN DETALLE (1 x 1 cm)	m	-	-	0.00%
03.02.08	ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN CANALETAS	m2	28.42	854.36	75.59%
03.02.09	ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN PISOS	m2	582.24	10,695.75	99.22%
03.03	CIELO RASOS				
PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO	PARCIAL	%
03.03.01	CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5	m2	59.04	2,719.97	92.77%
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				
03.04.01	CONTRAPISOS				
03.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	41.16	1,270.20	89.95%
03.04.02	PISOS				
03.04.02.01	PISO CERÁMICO 20 x 40 ANTIDESLIZANTE - ALTO TRAFICO -COLOR	m2	16.02	917.47	100.00%
03.04.02.02	PISO E=5cm ACABADO PULIDO INC. BRUÑADO	m2	14.16	507.49	75.48%
03.04.02.03	VEREDA DE CONCRETO F'c=280Kg/cm2 E=15cm PULIDO Y BRUÑADO INC. ENCOFRADO	m2	0.41	38.52	4.76%
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				

040



03.05.01	ZOCALOS				
03.05.01.01	ZÓCALO DE CERÁMICO 40x40	m2	125.04	7,702.46	100.00%
03.05.02	CONTRAZOCALOS				
03.05.02.01	CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO SANITARIO H=0.20m	m	29.49	1,247.43	100.00%
03.06	COBERTURAS EN TECHOS				
03.06.01	COBERTURAS				
03.06.01.01	COBERTURA DE FIBRA VEGETAL 3mm (INC. CORREAS Y ACCESORIOS)	m2	393.37	26,485.60	100.00%
03.06.01.02	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO .24x.24x.03m,MEZCLA C:A 1:5	m2	83.09	8,583.20	100.00%
03.06.02	FALSO TECHO				
03.06.02.01	FALSO CIELO RASO DE PVC	m2	404.08	45,475.16	100.00%
03.07	CARPINTERIA DE MADERA				
03.07.01	PUERTAS				
03.07.01.01	PUERTA CONTRAPLACADA C/MARCO DE MADERA 4"x2"	m2	10.71	3,263.44	100.00%
03.07.01.02	PUERTA CUBICULO SS.HH. MELAMINE 18mm Y PERF. ALUMINIO	m2	7.56	1,730.86	100.00%
03.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				
03.08.01	VENTANAS				
03.08.01.01	VENTANA FIJA DE MALLA POLIPROPILENO C/ MARCO DE ALUMINIO	m2	32.22	4,079.37	100.00%
03.08.01.02	VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO 6mm C/ MARCO DE ALUMINIO	m2	29.27	7,146.56	100.00%
03.08.02	PUERTAS				
03.08.02.01	PUERTA DE ALTO IMPACTO 2 HOJAS 1.63x2.20m	und	2.00	23,146.02	100.00%
03.08.02.02	PUERTA METALICA ENROLLABLE MANUAL C/ CADENA 2.30x3.00m	und	5.00	31,419.05	100.00%
03.08.02.03	MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS	m2	40.00	1,271.60	100.00%
03.08.02.04	FABRICACION Y MONTAJE DE PUERTAS METALICAS	kg	1,363.04	13,603.14	100.00%
03.08.03	DIVISIONES DE ALUMINIO				
03.08.03.01	TABIQUERIA DE MELAMINE 18mm EN SS.HH.	m2	14.08	2,222.81	100.00%
03.08.04	ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES.				
03.08.04.01	REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CANALETAS A=0.30	m	48.36	8,756.03	75.59%
03.08.04.02	REJILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CANALETAS A=0.30	m	5.68	605.56	75.59%
03.08.04.03	PERFIL T DE ALUMINIO PARA CAMBIO DE PISO	m	4.20	78.83	100.00%

CONSORCIO SAN JOSÉ 041

BETTY E. MENDEZ QUISPE  
REPRESENTANTE LEGAL

03.09	CERRAJERIA				
03.09.01	BISAGRAS				
03.09.01.01	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA PESADO DE 4"x4" EN PUERTA	pza	18.00	533.16	100.00%
03.09.01.02	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA PESADO DE 3"x2" EN PUERTA	pza	12.00	308.64	100.00%
03.09.02	CERRADURA				
03.09.02.01	CERRADURA TIPO PESADA 2 GOLPES	pza	6.00	460.62	100.00%
03.09.02.02	CERROJO DE 3" ALUMINIO	pza	6.00	166.32	100.00%
03.09.03	ACCESORIOS DE CIERRE				
03.09.03.01	MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS	pza	6.00	196.32	100.00%
03.10	VIDRIOS , CRISTALES Y SIMILARES				
03.10.01	ESPEJOS				
03.10.01.01	ESPEJO EMPOTRADO COLOR PLATA 4mm	m2	7.05	1,369.89	100.00%
03.11	PINTURA				
03.11.01	PINTURA DE CIELOS RASOS , VIGAS , COLUMNAS Y PAREDES				
03.11.01.01	PINTURA EPOXICA EN CIELO RASO	m2	63.64	1,155.70	100.00%
03.11.01.02	PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	284.37	4,936.66	100.00%
03.11.01.03	PINTURA EPOXICA EN VIGAS	m2	84.36	1,464.49	77.85%
03.11.01.04	PINTURA EPOXICA EN COLUMNAS	m2	104.06	1,806.44	55.50%
03.11.01.05	PINTURA EPOXICA EN MUROS DE CONCRETO	m2	81.10	1,407.90	100.00%
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UND</b>	<b>METRADO</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>%</b>
03.11.01.06	PINTURA EPOXICA EN PISOS	m2	328.02	4,736.61	100.00%
03.11.01.07	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA EN ALTURA	m2	103.46	4,766.40	100.00%
03.12	OTROS				
03.12.01	MUEBLE C.A. e=10 cm ACABADO PULIDO	m2	7.41	2,671.16	100.00%
03.12.02	JUNTA DE DILATACION E=3cm CON SELLO ELASTOMERICO EN PISOS	m	175.20	1,149.31	100.00%
03.12.03	JUNTA DE DILATACION E=3cm CON POLIESTIRENO EXPANDIDO EN MUROS	m	80.00	528.00	100.00%
03.12.04	CORTINAS PVC DE BAÑO INC. BARRA ALUMINIO	pza	8.00	495.52	100.00%
03.12.05	TINA DE LAVADO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.9 M3 (INC. SUM Y COL.)	und	7.00	42,700.00	100.00%
03.12.06	MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 06 PERSONAS (INC. SUM Y COL.)	und	7.00	24,500.00	100.00%

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO	PARCIAL	%
04	INSTALACIONES SANITARIAS				
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS				
04.01.01.01	INODORO TANQUE BAJO	pza	6.00	2,622.42	100.00%
04.01.01.02	URINARIO	pza	3.00	516.21	100.00%
04.01.01.03	LAVATORIO	pza	12.00	1,524.84	100.00%
04.01.01.04	DUCHA	pza	8.00	1,285.76	100.00%
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA				
04.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2" PVC SP	pto	29.00	2,146.29	100.00%
04.02.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 3/4" PVC SP	pto	1.00	98.25	100.00%
04.02.02	RED DE DISTRIBUCION				
04.02.02.01	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1/2"	m	42.90	556.84	100.00%
04.02.02.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 3/4"	m	11.75	144.53	100.00%
04.02.02.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1"	m	11.40	144.44	100.00%
04.02.03	RED DE ALIMENTACION				
04.02.03.02	REDES DE ALIMENTACION				
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UND</b>	<b>METRADO</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>%</b>
04.02.03.02.01	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4"	m	14.00	172.20	100.00%
04.02.03.02.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1"	m	2.90	36.74	100.00%
04.02.03.02.03	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2"	m	79.20	1,103.26	100.00%
04.02.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA				
04.02.04.01	CODO PVC SP 1/2"	und	49.00	372.40	74.24%
04.02.04.02	CODO PVC SP 3/4"	und	3.00	30.21	60.00%
04.02.04.03	CODO 45° PVC SP 3/4"	und	1.00	10.07	50.00%
04.02.04.04	CODO PVC SP 1"	und	12.00	131.40	70.59%
04.02.04.05	CODO PVC SP 1 1/2"	und	14.00	167.30	73.68%

CONSORCIO SAN JOSE

BETTY E. MÉNDEZ QUISPE  
REPRESENTANTE LEGAL

043

04.02.04.06	CODO 45° PVC SP 1 1/2"	und	1.00	11.95	50.00%
04.02.04.07	TEE PVC SP 1/2"	und	3.00	24.39	75.00%
04.02.04.08	TEE PVC SP 3/4"	und	5.00	45.05	71.43%
04.02.04.09	TEE PVC SP 1"	und	6.00	60.06	66.67%
04.02.04.10	TEE PVC SP 1 1/2"	und	1.00	10.51	50.00%
04.02.04.11	REDUCCION PVC SP 3/4 A 1/2"	und	13.00	125.45	72.22%
04.02.04.12	REDUCCION PVC SP 1" A 1/2"	und	5.00	50.75	71.43%
04.02.04.13	REDUCCION PVC SP 1" A 3/4"	und	3.00	30.45	60.00%
04.02.04.14	REDUCCION PVC SP 1 1/2" A 3/4"	und	1.00	10.15	50.00%
04.02.04.15	REDUCCION PVC SP 1 1/2" A 1"	und	3.00	31.95	75.00%
04.02.05	VALVULAS				
04.02.05.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	1.00	88.80	100.00%
04.02.05.02	VALVULA ESFERICA DE Ø 1"	und	2.00	729.16	100.00%
04.02.05.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	3.00	499.50	100.00%
04.02.05.04	LLAVE D/RIEGO C/GRIFO DE Ø 3/4" EN CAJUELA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2	und	1.00	365.88	100.00%
04.02.06	PIEZAS VARIAS				
04.02.06.01	CAJA PARA VALVULA (NICO DE MAYOLICA)	und	5.00	461.65	100.00%
04.02.07	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS				
04.02.07.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	96.10	254.67	100.00%
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UND</b>	<b>METRADO</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>%</b>
04.02.07.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA ABIERTA	m	96.10	139.35	100.00%
04.03	SISTEMA DE AGUA SALADA				
04.03.01	SALIDAS DE AGUA SALADA				
04.03.01.01	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA PVC - Ø 3/4"	pto	6.00	508.86	100.00%
04.03.01.02	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA PVC - Ø 1 1/2"	pto	8.00	1,010.00	100.00%
04.03.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA SALADA				
04.03.04.01	CODO PVC SP 3/4"	und	22.00	221.54	73.33%
04.03.04.02	CODO PVC SP 1"	und	3.00	32.85	75.00%
04.03.04.03	CODO PVC SP 1 1/2"	und	26.00	310.70	74.29%

04.03.04.04	TEE PVC SP 3/4"	und	4.00	36.04	66.67%
04.03.04.05	TEE PVC SP 1"	und	3.00	30.03	75.00%
04.03.04.06	TEE PVC SP 1 1/2"	und	13.00	136.63	72.22%
04.03.04.07	REDUCCION PVC SP 1" A 3/4"	und	3.00	30.45	75.00%
04.03.04.08	REDUCCION PVC SP 1 1/2" A 3/4"	und	1.00	10.15	50.00%
04.03.04.09	REDUCCION PVC SP 1 1/2" A 1"	und	1.00	10.65	50.00%
04.03.04.10	TAPON DE PVC DE 1"	und	1.00	19.29	50.00%
04.03.05	VALVULAS				
04.03.05.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	6.00	532.80	100.00%
04.03.05.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	9.00	1,498.50	100.00%
04.03.06	PIEZAS VARIAS				
04.03.06.01	NICHO DE PROTECCIÓN PARA VÁLVULA (ÁREA DE EVISCERADO)	und	6.00	553.98	100.00%
04.03.06.02	NICHO DE PROTECCIÓN PARA VÁLVULA (ÁREA DE LAVADO)	und	16.00	1,477.28	100.00%
04.03.07	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS				
04.03.07.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	27.00	71.55	100.00%
04.03.07.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA ABIERTA	m	27.00	39.15	100.00%
04.03.08	SISTEMA DE CLORACION ( AGUA SALADA )				
04.03.08.01	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION	glb	1.00	17,521.96	100.00%
04.04	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UND</b>	<b>METRADO</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>%</b>
04.04.02	CANAleta METALICA P/DRENAJE PLUVIAL EN TECHO				
04.04.02.01	SUM. E INST. DE CANAleta P/DRENAJE PLUVIAL EN TECHO ANCHO = 0.20M INCLUIDO ACCESORIOS	m	11.50	364.21	100.00%
04.04.03	CAMARA DE INSPECCION				
04.04.03.01	CAJAS DE REGISTRO				
04.04.03.01.01	CAJA DE 300 X 300 X 150 mmCAJA DE REG. PREFAB. 0.60M x 0.75M C/ TAPA CONCRETO REFORZADO P/PROTECCION DE VALVULA	und	1.00	140.49	100.00%
04.04.04	ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGIA				
04.04.04.01	ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGIA	und	1.00	600.00	100.00%
04.04.05	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS				
04.04.05.01	PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA EN RED PLUVIAL	m	9.97	11.76	100.00%

04.04.06	ACCESORIOS				
04.04.06.01	VALVULA CHECK BB, CIERRE RAPIDO AMORTIGUADO CON CLAPETA DN 6" P/EST. DISP.ENERGIA	und	1.00	958.51	100.00%
04.04.06.02	CODO PVC SAP DE 45° X 4"	und	1.00	36.25	100.00%
04.04.06.03	CAJA P/VALVULAS 0.55MX0.80M, H=0.40M	und	1.00	446.54	100.00%
04.04.06.04	CODO PVC SAP DE 3"	und	4.00	113.40	100.00%
04.04.06.05	CODO PVC SAP DE 45° X 3"	und	2.00	56.70	100.00%
04.05	DESAGUE DOMESTICO Y VENTILACION				
04.05.01	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION				
04.05.01.01	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAL Ø DE 2"	pto	23.00	1,254.19	100.00%
04.05.01.02	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAL Ø DE 4"	pto	6.00	336.60	100.00%
04.05.01.03	SALIDA DE VENTILACION EN PVC SAL Ø DE 2"	pto	9.00	625.41	100.00%
04.05.02	REDES DE DESAGUE				
04.05.02.01	RED DE DESAGÜE DE TUBERIA DE PVC - SAL Ø DE 2"	m	35.94	428.40	100.00%
04.05.02.02	RED DE DESAGÜE DE TUBERIA DE PVC - SAL Ø DE 4"	m	30.42	365.34	100.00%
04.05.02.03	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC - SAL Ø DE 2"	m	36.15	514.78	100.00%
04.05.03	REDES COLECTORAS				
04.05.03.02	INSTALACION DE TUBERIA COLECTORA				
04.05.03.02.01	RED COLECTORA CON TUBERIA DE PVC SAP Ø DE 4	m	-	-	0.00%
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UND</b>	<b>METRADO</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>%</b>
04.05.04	ACCESORIOS				
04.05.04.01	YEE PVC SAP DE 2" X 2"	und	19.00	40.28	100.00%
04.05.04.02	YEE PVC SAP DE 4"X4"	und	3.00	103.41	100.00%
04.05.04.03	YEE PVC SAP DE 4"X2"	und	8.00	273.36	100.00%
04.05.04.04	YEE DOBLE PVC SAP DE 4"X4"	und	2.00	72.98	100.00%
04.05.04.05	CODO PVC SAP DE 45" X 2"	und	14.00	261.38	100.00%
04.05.04.06	CODO PVC SAP DE 45" X 4"	und	10.00	193.80	100.00%
04.05.04.07	CODO PVC SAP DE 90° X 2"	und	16.00	336.32	100.00%
04.05.04.08	TEE SANITARIA PVC SAP 2"	und	3.00	62.76	100.00%
04.05.05	ADITAMENTOS VARIOS				

046

CONSORCIO SAN JOSE


*Betty E. Mendez Quispe*

BETTY E. MENDEZ QUISPE

REPRESENTANTE

04.05.05.01	SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	10.00	590.00	100.00%
04.05.05.02	REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	3.00	199.50	100.00%
04.05.05.03	REGISTRO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION	und	5.00	339.05	100.00%
04.05.05.04	SOMBRERO DE VENTILACION 2" PVC SAP	und	9.00	398.97	100.00%
04.05.07	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS				
04.05.07.01	PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUB. DESAGÜE	m	107.38	183.62	100.00%
04.06	DESAGUE INDUSTRIAL Y VENTILACION				
04.06.01	SALIDA DE DESAGUE INDUSTRIAL Y VENTILACION				
04.06.01.01	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAL Ø DE 2"	pto	14.00	763.42	100.00%
04.06.02	REDES DE DESAGUE				
04.06.02.01	RED DE DESAGÜE DE TUBERIA DE PVC - SAL Ø DE 2"	m	44.30	528.06	100.00%
04.06.04	ACCESORIOS				
04.06.04.01	CODO PVC SAP DE 45" X 2"	und	12.00	224.04	100.00%
04.06.04.03	TEE SANITARIA PVC SAP 2"	und	2.00	41.84	100.00%

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO	PARCIAL	%
05	INSTALACIONES ELECTRICAS				
05.02	CANALIZACIONES ELECTRICAS				
05.02.01	TUBERIA DE PVC-P Ø 20mm	m	293.58	3,564.06	100.00%
05.02.02	TUBERIA DE PVC-P Ø 25mm	m	4.99	69.01	100.00%
05.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 3/4" (20mm) INC./ FIJACION CON CANAL UNISTRUT V CURVAS	m	172.52	4,078.37	100.00%
05.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 1 1/2" (35mm) INC./ FIJACION CON CANAL UNISTRUT Y CURVAS	m	28.98	1,088.49	100.00%
05.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 1" (25mm) INC./ FIJACION CON CANAL UNISTRUT Y CURVAS	m	25.31	719.56	100.00%
05.03	CABLES ELECTRICOS ALIMENTADORES				
05.03.01	CABLE ELECTRICOS N2XH 3-1x10mm2	m	26.25	414.75	100.00%

**CONSORCIO SAN JOSE**  
  
**BETTY E. MÉNDEZ QUISPE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

05.03.02	CABLE ELECTRICO NHX-90 10mm2	m	54.81	439.03	100.00%
05.03.03	CABLE ELECTRICO NH-80 10mm2	m	20.90	162.60	100.00%
05.03.04	CABLE ELECTRICO NH-80 6mm2	m	45.26	300.98	100.00%
05.03.05	CABLE ELECTRICO NH-80 4mm2	m	1,465.88	8,927.21	100.00%
05.03.06	CABLE SUMERGIBLE 4x4 mm2	m	11.55	189.54	100.00%
05.04	SALIDAS ELECTRICAS				
05.04.01	SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO EMPOTRADA	und	14.00	513.80	100.00%
05.04.02	SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO ADOSADO	und	36.00	1,339.20	100.00%
05.04.03	SALIDA CENTRO DE LUZ EN PARED	und	6.00	220.20	100.00%
05.04.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE EMPOTRADO	und	8.00	380.16	100.00%
05.04.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE ADOSADO	und	3.00	147.06	100.00%
05.04.06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON PUESTA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA	und	11.00	716.98	100.00%
05.05	LUMINARIAS				
05.05.01	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x36 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH	und	27.00	3,402.81	100.00%
05.05.02	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x36 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH + Kit de Emergencia	und	10.00	1,860.30	100.00%
05.05.03	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x18 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH	und	7.00	644.91	100.00%
05.05.04	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x18 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH + Kit de Emergencia	und	6.00	912.78	100.00%
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UND</b>	<b>METRADO</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>%</b>
05.05.05	LUMINARIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE 70 WATTS C/ PASTORAL PS 1.00/190/1.5"Ø	und	2.00	1,343.96	100.00%
05.05.06	LUMINARIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE 150 WATTS C/ PASTORAL PS 1.00/190/1.5"Ø	und	4.00	3,087.92	100.00%
05.06	TABLEROS ELECTRICOS				
05.06.01	TABLERO GENERAL DE PROTECCION TGP	und	1.00	1,957.52	100.00%
05.06.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TAREAS PREVIAS /TD-TP	und	1.00	2,886.02	100.00%
05.06.03	TABLERO BOMBAS SUMIDERO TBS-01	und	1.00	2,287.02	100.00%
05.07	PUESTA A TIERRA				
05.07.01	POZO DE PUESTA A TIERRA R < 15 OHMIOS	und	1.00	1,541.57	100.00%



05.08	CAJAS DE PASE				
05.08.01	CAJA DE PASE DE FoGo CON TAPA CIEGA, TIPO PESADO 100 x 100 x 50 mm	und	12.00	384.24	100.00%
05.08.02	CAJA DE PASE DE FoGo CON TAPA CIEGA, TIPO PESADO 200 x 200 x 100 mm	und	2.00	70.04	100.00%
05.08.03	CAJA DE PASE DE POLYESTER, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 135 x 135 x 129 mm	und	11.00	412.72	100.00%
05.08.04	CAJA DE PASE DE POLYESTER, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 180 x 135 x 141 mm	und	4.00	157.08	100.00%
05.08.05	CAJA DE PASE DE POLYESTER, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 270 x 180 x 171 mm	und	1.00	48.59	100.00%
05.09	SISTEMA DE CONTROL				
05.09.01	BOYAS DE CONTROL DE NIVEL, incl. 10 mts cable sumergible	und	4.00	796.40	100.00%
05.09.02	BANDEJA PORTABLE PARA BOYAS, SEGÚN PLANO	und	1.00	279.02	100.00%
05.10	PUESTA EN MARCHA				
05.10.01	PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA Y PUESTA EN SERVICIO	gib	1.00	3,500.00	100.00%

CONSORCIO SAN JOSE

*Betty E. Méndez Quispe*  
 BETTY E. MÉNDEZ QUISPE  
 REPRESENTANTE LEGAL

049

### 02.3 Control de Calendario de Adquisición de Materiales

La Empresa Constructora que viene ejecutando la obra no solicito ningún tipo de adelanto, en donde con recursos propios se viene ejecutando la obra, es así que se dispuso de gran porcentaje de materiales en cancha (Cemento, Fierros, Alambres, Clavos, Maderas para encofrados, Agregados, Herramientas y Personal Calificado y no calificado).

### 02.4 Descripción de las ocurrencias Técnicas realizadas en obra

Las ocurrencias técnicas han sido propias del proceso constructivo de las partidas ejecutadas. Se realizan los trabajos en total normalidad

EN LOS CUADROS ANTERIORES SE PUEDE APRECIAR QUE LAS PARTIDAS CON PORCENTAJE AL 100% HAN SIDO AFECTADOS TOTAL MENTE POR EL TEMA DEL ADICIONAL DE OBRA Y LAS PARTIDAS CON ALGUN PORCENTAJE HAN SIDO AFECTADAS PARCIALMENTE

## 03.0 CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA

### 03.1 Control de Valorizaciones mensual y acumulada

Se presenta un cuadro de Control de Valorizaciones, acumulado y saldos SIN REAJUSTES:

Item	Partida		Presupuesto Parcial	VAL.01	VAL.02	VAL.03	VAL.04	VAL.05	VAL.06	VAL. ACUM	SALDO
	Descripcion			Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial
01	ESTRUCTURA		437,877.26	43,359.99	57,573.65	24,428.04	19,235.42	169,632.33	0.00	314,229.43	123,647.83
02	ARQUITECTURA		377,594.64	0.00	17,978.40	482.42	0.00	23,930.49	0.00	42,391.31	335,203.33
03	INST. SANITARIAS		253,583.05	0.00	98,461.95	0.00	0.00	106,200.46	0.00	204,662.41	48,920.64
04	INST. ELECTRICAS		57,901.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058.09	9,058.09	48,843.90
)	COSTO DIRECTO		1,126,956.94	43,359.99	174,014.00	24,910.46	19,235.42	299,763.28	9,058.09	570,341.24	556,615.70
	GASTOS GENERALES	15.50%	174,678.33	6,720.80	26,972.17	3,861.12	2,981.49	46,463.31	1,404.00	88,402.88	86,275.44
	UTILIDAD	5.35%	60,292.20	2,319.76	9,309.75	1,332.72	1,029.09	16,037.34	484.61	30,513.26	29,778.94
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,361,927.47</b>	<b>52,400.55</b>	<b>210,295.92</b>	<b>30,104.30</b>	<b>23,246.00</b>	<b>362,263.93</b>	<b>10,946.70</b>	<b>689,257.38</b>	<b>672,670.08</b>
	IMPUESTO (IGV)	18.00%	245,146.94	9,432.10	37,853.27	5,418.77	4,184.28	65,207.51	1,970.41	124,066.33	121,080.61
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA</b>			<b>1,607,074.41</b>	<b>61,832.65</b>	<b>248,149.19</b>	<b>35,523.07</b>	<b>27,430.28</b>	<b>427,471.44</b>	<b>12,917.11</b>	<b>813,323.71</b>	<b>793,750.69</b>
PORCENTAJE DE AVANCE			100.00%	3.85%	15.44%	2.21%	1.71%	26.60%	0.80%	50.61%	49.39%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUM.			<b>100.00%</b>	3.85%	19.29%	21.50%	23.21%	49.81%	50.61%	<b>50.61%</b>	<b>49.39%</b>

CONSORCIO SAN JOSÉ  
  
 BETTY E. MÉNDEZ QUISPE  
 REPRESENTANTE LEGAL

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### Conclusiones:

SE SOLICITA A LA ENTIDAD LA PRONTA APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO POR LA EJECUCION DEL ADICIONAL DE OBRA 01 CON LO CUAL SE ESTARIA REPROGRAMANDO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A FIN DE OBTENER UN VALOR MAS REAL DEL AVANCE DE OBRA

CONSORCIO SAN JOSE  
  
BETTY E. MÉNDEZ QUISPE  
REPRESENTANTE LEGAL

# VALORIZACIÓN

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 06**

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

**MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA**

OBRA: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO , DISTRITO DE TUMBES ,  
 PROVINCIA DE TUMBES , REGION TUMBES  
 CLIENTE: FONDEPES  
 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE  
 SUPERVISION: CONSORCIO MENDOZA & JSU  
 SIST. CONTRATISTA: PRECIOS UNITARIOS  
 MONTO CONTRATO: S/. 1'607,074.41 con IGV.  
 FECHA : DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2018

**A. VALORIZACION CONTRACTUAL ( V )**

ESTRUCTURA	0,00
ARQUITECTURA	0,00
INST. SANITARIAS	0,00
INST. ELECTRICAS	10.946,70

**SUB - TOTAL** **S/. 10.946,70**

AVANCE REAL DE OBRA ACUMULADO	50,61%
AVANCE RE-PROGRAMADO ACUMULADO	80,94%

**B. REAJUSTE (s)**

ESTRUCTURA	0,00
ARQUITECTURA	0,00
INST. SANITARIAS	0,00
INST. ELECTRICAS	76,63

**SUB - TOTAL** **76,63**

**MONTO DE LA VALORIZACION BRUTA ( VB )** **S/. 11.023,33**

**C. DEDUCCIONES**

De adelanto efectivo	0,00
De adelanto materiales	0,00

**Total ( C )** **0,00**

**D. AMORTIZACIONES**

Amortización de Adelanto en Efectivo	0,00
Amortización de Adelanto de Materiales	2.189,34

**Total ( D )** **2.189,34**

**MONTO DE LA VALORIZACION NETA ( V.N )** **S/. 8.833,99**

Multa por Atraso de Obra (M) 0,00

**E. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA SIN I.G.V.**

En Efectivo	8.833,99
En I.G.V. ( 18% VN )	1.590,12

**MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V.** **10.424,11**

**F. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA** **S/. 10.424,11**

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 11/100 SOLES

LUCY VICENTE PASSILIO  
 Supervisora de Obra

CONSORCIO SAN JOSE  
 BETTY E. MENDOZA QUISPE  
 REPRESENTANTE LEGAL

053

25

## VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 06

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO , DISTRITO DE TUMBES , PROVINCIA DE TUMBES , REGION TUMBES

Cliente : FONDOPE

Inicio de obra: 13/01/2018

Contratista: Consorcio San Jose

Termino de obra: 13/03/2018

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Plazo de Ejecución obra: 60 días calendarios

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios


Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C.

Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

Nueva fecha de termino 19/03/2018

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO Inicial (S/IGV)	VA. ACUMULA. ANTERIOR	VALORIZACION ACTUAL	VA. ACUMULA. ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
<b>A: VALORIZACION CONTRACTUAL</b>						
ESTRUCTURA	529.174,67	379.746,26	0,00	379.746,26	71,76%	149.428,41
ARQUITECTURA	456.323,12	51.229,90	0,00	51.229,90	11,23%	405.093,22
INST. SANITARIAS	306.455,11	247.334,52	0,00	247.334,52	80,71%	59.120,59
INST. ELECTRICAS	69.974,56	0,00	10.946,70	10.946,70	15,64%	59.027,86
<b>TOTAL (A)</b>	<b>1.361.927,47</b>	<b>678.310,68</b>	<b>10.946,70</b>	<b>689.257,38</b>	<b>50,61%</b>	<b>672.670,09</b>
<b>AVANCE FISICO DE OBRA</b>	<b>100,00%</b>	<b>49,81%</b>	<b>0,80%</b>	<b>50,61%</b>		<b>49,39%</b>
<b>B: REAJUSTE</b>						
ESTRUCTURA		759,49	0,00	759,49		
ARQUITECTURA		204,92	0,00	204,92		
INST. SANITARIAS		209,84	0,00	209,84		
INST. ELECTRICAS		0,00	76,63	76,63		
<b>TOTAL (B)</b>		<b>1.174,25</b>	<b>76,63</b>	<b>1.250,88</b>		
<b>VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)</b>		<b>679.484,93</b>	<b>11.023,33</b>	<b>690.508,26</b>		
<b>C: DEDUCCIONES</b>						
DE ADELANTO DIRECTO		0,00	0,00	0,00		
DE ADELANTO MATERIALES		0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D: AMORTIZACIONES</b>						
AMORTIZACION DEL A. DIRECTO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AMORTIZACION DEL A. MATERIALES	272.385,49	0,00	2.189,34	2.189,34		270.196,15
<b>TOTAL (D)</b>	<b>272.385,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,34</b>	<b>2.189,34</b>		<b>270.196,15</b>
<b>VALORIZACION NETA (VN=VB-C-D)</b>		<b>679.484,93</b>	<b>8.833,99</b>	<b>688.318,92</b>		
<b>E: RETENCIONES</b>						
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>						
EN EFECTIVO (VN-E)	1.361.927,47	679.484,93	8.833,99	688.318,92		
EN I.G.V. (18%*VN)	245.146,94	122.307,29	1.590,12	123.897,41		
<b>TOTAL (F)</b>	<b>1.607.074,41</b>	<b>801.792,22</b>	<b>10.424,11</b>	<b>812.216,33</b>		
<b>TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR</b>			<b>S/. 10.424,11</b>			

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 11/100 SOLES

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
  
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SAN JOSE  
  
 DE E. MÉNDEZ QUISPE  
 REPRESENTANTE LEGAL

**RELACION DE VALORIZACIONES TRAMITADAS PARA PAGO**  
DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPE

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'607,074.41

Inicio de obra: 13/01/2018

Termino de obra: 13/03/2018

Plazo de Ejecucion obra: 60 dias calendarios

Ampliacion de Plazo Nº03: 6 D.C.

Nueva fecha de termino: 19/03/2018

Nº	VALORIZACIONES		REAJUSTE AUTORIZADO	DEDUCCIONES POR ADELANTOS		VALORIZACION BRUTA		AMORTIZACION DE ADELANTOS		VALORIZACION NETA	
	FECHA	MONTO V		DIRECTO	MATERIALES D	DIRECTO	MATERIALES A	EN EFECTIVO VN = VB - A	I.G.V.	TOTAL A PAGAR	
1	15-ene-18	52.400,55	104,80	0,00	0,00	52.505,35	0,00	0,00	52.505,35	9.450,96	61.956,31
2	31-ene-18	210.295,91	702,04	0,00	0,00	210.997,95	0,00	0,00	210.997,95	37.979,63	248.977,58
3	15-feb-18	30.104,30	61,37	0,00	0,00	30.165,67	0,00	0,00	30.165,67	5.429,82	35.595,49
4	28-feb-18	23.246,00	-733,01	0,00	0,00	22.512,99	0,00	0,00	22.512,99	4.052,34	26.565,33
5	15-mar-18	362.263,93	1.039,05	0,00	0,00	363.302,98	0,00	0,00	363.302,98	65.394,54	428.697,52
6	19-mar-18	10.946,70	76,63	0,00	0,00	11.023,33	0,00	2.189,34	8.833,99	1.590,12	10.424,11

**CONSORCIO SAN JOSE**  
*[Firma]*  
**BETTY E. MENDOZA GUISPE**  
REPRESENTANTE LEGAL

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
*[Firma]*  
SUPERVISORA GENERAL

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 06**

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPOP  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato: con IGV. \$/ 1'607.074.41

Inicio de obra: 13/01/2018  
 Termina de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion obra: 60 dias calendarios  
 Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C.  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR					
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%			
01	ESTRUCTURAS																		
01.01	OBRAS PROVISIONALES: TRABAJOS PRELIMINARES: SEGURIDAD Y SALUD.																		
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES																		
01.01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES																		
01.01.01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y CAJETA DE GUARDIANA	m2	89,00	90,82	8.082,98	89,00	8.082,98	100,00%					89,00	8.082,98	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.01.01.02	BAÑOS QUIMICOS PARA EL PERSONAL	mbs	2,00	3.500,00	7.000,00	2,00	7.000,00	100,00%					2,00	7.000,00	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.01.01.03	CERCO DE MALLA RASHELL CON MADERA ROLIZO	m	115,00	21,49	2.471,35	115,00	2.471,35	100,00%					115,00	2.471,35	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.01.01.04	CARTEL DE OBRA DE 2,4M X 3,60 M	pza	1,00	1.441,51	1.441,51	1,00	1.441,51	100,00%					1,00	1.441,51	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES																		
01.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	mes	2,00	1.000,00	2.000,00	2,00	2.000,00	100,00%					2,00	2.000,00	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.02.02	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	mes	2,00	800,00	1.600,00	2,00	1.600,00	100,00%					2,00	1.600,00	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.03	REMOCCIONES																		
01.01.03.01	DESMONTAJE DE COBERTURA METALICA	m2	384,27	14,78	5.679,51	384,27	5.679,51	100,00%					384,27	5.679,51	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.03.02	DESMONTAJE DE PUERTAS	m2	30,51	4,99	152,24	30,51	152,24	100,00%					30,51	152,24	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.03.03	DESMONTAJE DE VENTANAS	m2	1,00	5,48	5,48	1,00	5,48	100,00%					1,00	5,48	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.03.04	RETIRO DE GARCIA DE CONTROL	pza	1,00	72,11	72,11	1,00	72,11	100,00%					1,00	72,11	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.03.05	DESMONTAJE DE CANALETA	m	120,19	3,16	379,80	120,19	379,80	100,00%					120,19	379,80	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.03.06	REUBICACION DE CAMARAS	und	2,00	598,37	1.196,74	2,00	1.196,74	100,00%					2,00	1.196,74	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.03.07	RETIRO DE PRODUCTOR DE HIELO	und	1,00	1.542,43	1.542,43	1,00	1.542,43	100,00%					1,00	1.542,43	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.04	DEMOLICIONES																		
01.01.04.01	DEMOLICION DE CIMENTO Y SOBRECIMENTOS	m3	26,35	166,98	4.399,92	26,35	4.399,92	100,00%					26,35	4.399,92	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.04.02	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA, ING COLUMNAS Y MUJAS	m3	11,30	142,70	1.612,51	11,30	1.612,51	100,00%					11,30	1.612,51	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.04.03	DEMOLICION DE TECHOS DE CONCRETO	m3	0,90	128,43	128,43	0,90	128,43	100,00%					0,90	128,43	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.04.04	DEMOLICION DE POZAS DE CONCRETO	m3	5,18	162,31	840,77	5,18	840,77	100,00%					5,18	840,77	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.04.05	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	115,44	162,31	18.737,07	115,44	18.737,07	100,00%					115,44	18.737,07	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.04.06	DEMOLICION DE CERCO DE CONCRETO TIPO UNI	m	80,90	15,74	1.273,37	80,90	1.273,37	100,00%					80,90	1.273,37	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.04.07	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	233,74	25,25	5.901,94	233,74	5.901,94	100,00%					233,74	5.901,94	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.05	MOVILIZACION DE CAMIONETOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS																		
01.01.05.01	TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	gib	1,00	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	100,00%					1,00	5.000,00	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.05.02	FLETE TERRESTRE	gib	1,00	20.800,00	20.800,00	1,00	20.800,00	100,00%					1,00	20.800,00	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.06	TRAZOS, NIVELES, Y REPLANTEO																		
01.01.06.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	554,75	2,19	1.214,90	554,75	1.214,90	100,00%					554,75	1.214,90	100,00%	-	-	0,00%	
01.01.06.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	554,75	0,86	477,09	554,75	477,09	100,00%					554,75	477,09	100,00%	-	-	0,00%	
01.02	SEGURIDAD Y SALUD																		
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1,00	11.350,00	11.350,00	1,00	11.350,00	100,00%					1,00	11.350,00	100,00%	-	-	0,00%	
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1,00	26.137,50	26.137,50	1,00	26.137,50	100,00%					1,00	26.137,50	100,00%	-	-	0,00%	
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1,00	10.798,28	10.798,28	1,00	10.798,28	100,00%					1,00	10.798,28	100,00%	-	-	0,00%	
01.02.04	SEVALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1,00	1.310,00	1.310,00	1,00	1.310,00	100,00%					1,00	1.310,00	100,00%	-	-	0,00%	
01.02.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	1,00	4.110,00	4.110,00	1,00	4.110,00	100,00%					1,00	4.110,00	100,00%	-	-	0,00%	

**CONSORCIO SAN JOSE**  
 BETTY E. MENDOZA QUISEP  
 REPRESENTANTE LEGAL

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
 SUPERVISOR DE OBRA



**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 06**

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPE  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'807,074 41  
 ESTRUCTURAS

Inicio de obra: 13/01/2018  
 Termina de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion obra: 60 dias calendarios  
 Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C.  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UNID	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
01.03	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL															
01.03.01	RIEGO DEL AREA DE TRABAJO	m2	554,75	2,09	1.159,43	1.159,43	100,00%	554,75	1.159,43	100,00%	554,75	1.159,43	100,00%	554,75	1.159,43	100,00%
01.03.02	PLAN DE CONTINGENCIA	und	1,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	1,00	2.000,00	100,00%	1,00	2.000,00	100,00%	1,00	2.000,00	100,00%
01.03.03	PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	und	1,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	1,00	3.000,00	100,00%	1,00	3.000,00	100,00%	1,00	3.000,00	100,00%
01.03.04	PLAN DE CIERRE Y ABANDONO	und	1,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	1,00	2.500,00	100,00%	1,00	2.500,00	100,00%	1,00	2.500,00	100,00%
01.03.05	MEDIDAS DE CONCIENTIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL	und	1,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	100,00%	1,00	1.025,00	100,00%	1,00	1.025,00	100,00%	1,00	1.025,00	100,00%
01.03.06	CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL DE 1,00 X 0,50m	und	4,00	200,00	800,00	800,00	100,00%	4,00	800,00	100,00%	4,00	800,00	100,00%	4,00	800,00	100,00%
01.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA	und	4,00	300,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	4,00	1.200,00	100,00%	4,00	1.200,00	100,00%	4,00	1.200,00	100,00%
02	ESTRUCTURAS															
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
02.01.01	EXCAVACIONES															
02.01.01.01	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PARA CIMENTACION	m3	96,39	36,06	3.475,82	3.475,82	100,00%	96,39	3.475,82	100,00%	96,39	3.475,82	100,00%	96,39	3.475,82	100,00%
02.01.02	CORTES															
02.01.02.01	CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA	m3	132,92	5,30	704,48	704,48	100,00%	132,92	704,48	100,00%	132,92	704,48	100,00%	132,92	704,48	100,00%
02.01.03	RELLENOS															
02.01.03.01	RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PRESTAMO 85% P.M	m3	48,55	61,02	2.962,52	2.962,52	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	48,55	2.962,52	100,00%
02.01.03.02	RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO E=0,20m PARA PISOS	m2	397,74	14,83	5.898,48	5.898,48	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	397,74	5.898,48	100,00%
02.01.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO															
02.01.04.01	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA PISOS	m2	653,05	3,36	2.194,25	2.194,25	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	653,05	2.194,25	100,00%
02.01.04.02	NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA(FONDO) DE CIMENTACION	m2	95,88	4,95	474,61	474,61	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	95,88	474,61	100,00%
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE															
02.01.05.01	AGARRADO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	138,24	17,80	2.460,67	2.460,67	100,00%	138,24	2.460,67	100,00%	138,24	2.460,67	100,00%	138,24	2.460,67	100,00%
02.01.05.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	138,24	19,73	2.727,48	2.727,48	100,00%	138,24	2.727,48	100,00%	138,24	2.727,48	100,00%	138,24	2.727,48	100,00%
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE															
02.02.01	SOLADO															
02.02.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=0,10m; h=100kg/m2	m2	28,28	36,01	1.018,36	1.018,36	95,76%	27,08	975,15	95,76%	27,08	975,15	95,76%	1,20	43,21	4,24%
02.02.02	CIMENTOS CORRIDOS															
02.02.02.01	CIMENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10 + 30% P.G	m3	52,64	226,98	11.948,23	11.948,23	61,56%	32,40	7.355,24	61,56%	32,40	7.355,24	61,56%	20,24	4.592,99	38,44%
02.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACION	m2	178,11	57,28	10.202,14	10.202,14	77,28%	137,65	7.884,36	77,28%	137,65	7.884,36	77,28%	40,46	2.317,78	22,72%
02.02.03	SOBRECIMENTOS															
02.02.03.01	SOBRECIMIENTO - CONCRETO 1:8 + 25% P.M	m2	20,74	343,03	7.114,44	7.114,44	61,92%	12,84	4.405,19	61,92%	12,84	4.405,19	61,92%	7,90	2.709,25	38,08%
02.02.03.02	SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	242,91	42,74	10.381,97	10.381,97	64,63%	157,00	6.710,35	64,63%	157,00	6.710,35	64,63%	85,91	3.671,62	35,37%
02.02.04	FALSO PISO															
02.02.04.01	FALSO PISO E=0,10m+140 kg/m2	m2	60,93	35,39	2.158,31	2.158,31	4,81%	2,93	103,69	4,81%	2,93	103,69	4,81%	58,00	2.052,62	95,19%
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO															
02.03.01	ZAPATAS															
02.03.01.01	ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/m2	m3	15,04	524,16	7.883,37	7.883,37	45,38%	6,82	3.574,77	45,38%	6,82	3.574,77	45,38%	8,22	4.308,60	54,65%
02.03.01.02	ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	51,60	41,16	2.123,86	2.123,86	49,55%	25,57	1.052,47	49,55%	25,57	1.052,47	49,55%	26,03	1.071,39	50,45%
02.03.01.03	ZAPATAS - ACERO Fy=4200 kg/m2	kg	563,70	4,36	2.457,73	2.457,73	41,87%	236,00	1.028,96	41,87%	236,00	1.028,96	41,87%	327,70	1.428,77	58,13%

CONSORCIO SAN JOSE

Betty E. Mendez Quispe  
 REPRESENTANTE LEGAL

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
 SUPERVISOR DE OBRA

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 06**

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPE  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato, con (GV. SI. 1'607,074.41  
 ES PRUCLTURAS

Inicio de obra: 13/01/2018  
 Termina de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion obra: 60 dias calendarios  
 Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C.  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UNID	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
02.03.02	LOSAS DE PISO															
02.03.02.01	LOSAS DE PISO - CONCRETO 200 kg/cm2	m3	126.46	563.67	71.281,71	61.98	34.936,27	49,01%	-	0,00%	61.98	34.936,27	49,01%	64.48	36.345,44	50,99%
02.03.02.02	LOSAS DE PISO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	88.82	41.16	3.655,83	43.53	1.791,78	49,01%	-	0,00%	43.53	1.791,78	49,01%	45.29	1.864,05	50,99%
02.03.02.03	LOSAS DE PISO - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	3.273,36	4,36	14.271,94	1.604,33	6.994,90	49,01%	-	0,00%	1.604,33	6.994,90	49,01%	1.669,05	7.277,04	50,99%
02.03.03	COLUMNAS															
02.03.03.01	COLUMNAS - CONCRETO 200 kg/cm2	m3	23.43	577,27	13.525,44	17.65	10.187,20	75,32%	-	0,00%	17.65	10.187,20	75,32%	5,78	3.338,24	24,68%
02.03.03.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	298,28	59,92	17.273,74	242,93	14.556,07	84,27%	-	0,00%	242,93	14.556,07	84,27%	45,35	2.717,67	15,73%
02.03.03.03	COLUMNAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	5.080,42	4,36	22.150,83	4.020,77	17.530,56	79,14%	-	0,00%	4.020,77	17.530,56	79,14%	1.059,65	4.620,07	20,86%
02.03.04	VIGAS															
02.03.04.01	VIGAS - CONCRETO 210 kg/cm2	m3	13,04	591,01	7.706,77	10,01	5.916,01	76,76%	-	0,00%	10,01	5.916,01	76,76%	3,03	1.790,76	23,24%
02.03.04.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	147,40	56,86	8.675,96	113,15	6.660,00	76,76%	-	0,00%	113,15	6.660,00	76,76%	34,25	2.015,96	23,24%
02.03.04.03	VIGAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	2.220,25	4,36	9.680,29	1.704,35	7.430,96	76,76%	-	0,00%	1.704,35	7.430,96	76,76%	515,90	2.249,33	23,24%
02.03.05	LOSAS															
02.03.05.01	LOSAS ALGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2	m3	5,44	455,71	2.479,06	0,80	364,57	14,71%	-	0,00%	0,80	364,57	14,71%	4,64	2.114,49	85,29%
02.03.05.01.02	LOSAS ALGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	63,64	49,96	3.179,45	9,38	467,57	14,71%	-	0,00%	9,38	467,57	14,71%	54,26	2.711,89	85,29%
02.03.05.01.03	LOSAS ALGERADA - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	288,80	4,36	1.258,30	42,44	185,04	14,71%	-	0,00%	42,44	185,04	14,71%	246,16	1.073,25	85,29%
02.03.05.01.04	LOSAS ALGERADA - LADRILLO HUECO 15X20X30	und	530,00	3,48	1.844,40	77,94	271,24	14,71%	-	0,00%	77,94	271,24	14,71%	452,06	1.573,16	85,29%
02.03.06	CANALETAS															
02.03.06.01	CANALETAS - CONCRETO 200 kg/cm2	m3	15,24	624,62	9.519,21	3,72	2.323,59	24,41%	-	0,00%	3,72	2.323,59	24,41%	11,52	7.195,62	75,59%
02.03.06.02	CANALETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	132,05	46,68	6.164,09	32,23	1.504,62	24,41%	-	0,00%	32,23	1.504,62	24,41%	99,82	4.659,47	75,59%
02.03.06.03	CANALETAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	458,15	4,36	1.997,53	111,83	487,59	24,41%	-	0,00%	111,83	487,59	24,41%	346,32	1.509,95	75,59%
02.04	MANTENIMIENTO - REPARACION Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS															
02.04.01	MANTENIMIENTO DE TECHO DE TAREAS PREVIAS															
02.04.01.01	LIMPIEZA MANUAL CON ADITIVO REMOVEDOR DE OXIDO	m2	103,46	34,67	3.596,96	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	103,46	3.596,96	100,00%	
02.04.02	REPARACION DE COLUMNAS DE TAREAS PREVIAS															
02.04.02.01	PICADO MANUAL DE COLUMNAS	m2	9,60	14,42	138,43	9,60	138,43	100,00%	-	0,00%	9,60	138,43	100,00%	-	-	0,00%
02.04.02.02	ENCAMIZADO DE COLUMNAS	m2	9,60	341,50	3.278,40	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	9,60	3.278,40	100,00%	
02.04.03	REFORZAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO															
02.04.03.01	ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DE SOBRESIMIENTO EXISTENTE	m2	10,18	28,84	293,59	10,18	293,59	100,00%	-	0,00%	10,18	293,59	100,00%	-	-	0,00%
02.04.03.02	PERFORACION MANUAL L=30cmx4"	und	88,00	6,79	597,52	88,00	597,52	100,00%	-	0,00%	88,00	597,52	100,00%	-	-	0,00%
02.04.03.03	COLOCACION DE MORTERO ADHESIVO POR IRYECCION L=30cm	und	88,00	10,66	938,08	88,00	938,08	100,00%	-	0,00%	88,00	938,08	100,00%	-	-	0,00%
02.04.03.04	COLOCACION DE ADITIVO CONCRETO NUEVO-ANTIGUO	m2	10,18	78,08	794,95	10,18	794,95	100,00%	-	0,00%	10,18	794,95	100,00%	-	-	0,00%
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>437.877,26</b>		<b>314.229,43</b>		<b>0,00</b>		<b>314.229,43</b>		<b>0,00</b>		<b>123.647,83</b>	
<b>GASTOS GENERALES</b>		15,50%			<b>67.870,98</b>		<b>48.705,56</b>		<b>0,00</b>		<b>48.705,56</b>		<b>0,00</b>		<b>19.165,42</b>	
<b>UTILIDADES</b>		5,35%			<b>23.426,43</b>		<b>16.811,27</b>		<b>0,00</b>		<b>16.811,27</b>		<b>0,00</b>		<b>6.615,16</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>529.174,67</b>		<b>379.746,26</b>		<b>0,00</b>		<b>379.746,26</b>		<b>0,00</b>		<b>149.428,41</b>	
<b>IGV</b>		18%			<b>95.251,44</b>		<b>68.354,33</b>		<b>0,00</b>		<b>68.354,33</b>		<b>0,00</b>		<b>26.897,11</b>	
<b>TOTAL SUB PRESUPUESTO DE OBRA</b>					<b>624.426,11</b>		<b>448.100,59</b>		<b>0,00</b>		<b>448.100,59</b>		<b>0,00</b>		<b>176.325,52</b>	
<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>					<b>100,00%</b>		<b>71,78%</b>		<b>0,00%</b>		<b>71,78%</b>		<b>0,00%</b>		<b>28,24%</b>	

**CONSORCIO SAN JOSE**  
 BETTY E. MENDEZ QUISEP  
 REPRESENTANTE LEGAL

LUCY N. VIGENTE GASSILO  
 SUPERVISOR DE OBRA

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 06**

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018  
PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPE  
Contratista: Consorcio San Jose  
Supervisor: Consorcio Mendoza & ISU  
Sistema de Contratacion: Precios Unitarios  
Monto del Contrato, con IGV: S/ 1.607.074,41  
ARQUITECTURA

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
Fecha de termino de obra: 13/03/2018  
Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendarios  
Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C.  
Nueva fecha de termino: 19/03/2018

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
03	ARQUITECTURA																
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA																
03.01.01	MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1,5 cm	m2	361,84	74,91	27.105,43	246,44	18.460,82	68,11%	-	-	0,00%	246,44	18.460,82	68,11%	115,40	8.544,61	31,88%
03.01.02	ACERO Fy=4200 kg/m2 REF MUROS	kg	103,50	4,36	451,26	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	103,50	451,26	100,00%
03.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS																
03.02.01	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MORTERO CA 1:5	m2	125,04	22,50	2.813,40	23,56	530,10	18,84%	-	-	0,00%	23,56	530,10	18,84%	101,46	2.283,30	81,16%
03.02.02	TARRAJEO EN MUROS DE ALBAÑILERIA INTERIORES Y EXTERIORES E=1,5CM MEZCLA 1:1	m2	588,63	25,66	15.360,86	301,75	7.742,91	50,41%	-	-	0,00%	301,75	7.742,91	50,41%	286,88	7.617,94	49,59%
03.02.03	TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO	m2	107,47	25,66	2.757,68	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	107,47	2.757,68	100,00%
03.02.04	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	238,35	37,56	8.952,43	83,42	3.133,35	35,00%	-	-	0,00%	83,42	3.133,35	35,00%	154,93	5.819,08	65,00%
03.02.05	TARRAJEO DE VIGAS	m2	147,40	55,62	8.198,39	24,00	1.334,88	16,28%	-	-	0,00%	24,00	1.334,88	16,28%	123,40	6.863,51	83,72%
03.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES 1:5	m	138,12	12,93	1.785,89	15,00	193,95	10,86%	-	-	0,00%	15,00	193,95	10,86%	123,12	1.591,94	89,14%
03.02.07	BRUÑAS BEGUN DETALLE (1 x 1 cm)	m	94,61	7,62	720,93	94,61	720,93	100,00%	-	-	0,00%	94,61	720,93	100,00%	-	-	0,00%
03.02.08	ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN CANALLETAS	m2	37,60	30,06	1.130,26	9,18	275,90	24,41%	-	-	0,00%	9,18	275,90	24,41%	28,42	854,36	75,59%
03.02.09	ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN PISOS	m2	588,84	18,37	10.780,25	4,60	84,50	0,78%	-	-	0,00%	4,60	84,50	0,78%	582,24	10.695,75	98,22%
03.03	CIELO RASOS																
03.03.01	CIELO RASO CON MEZCLA CA 1:5	m2	63,64	46,07	2.931,86	4,60	211,92	7,23%	-	-	0,00%	4,60	211,92	7,23%	59,04	2.719,97	92,77%
03.04	PISOS Y FAVIMENTOS																
03.04.01	CONTRAPISOS																
03.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	45,76	30,86	1.412,15	4,60	141,96	10,05%	-	-	0,00%	4,60	141,96	10,05%	41,16	1.270,20	89,95%
03.04.02	PISOS																
03.04.02.01	PISO CERAMICO 20 x 40 ANTIDESLIZANTE - ALTO TRAFICO - COLDR	m2	16,02	57,27	917,47	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	16,02	917,47	100,00%
03.04.02.02	PISO E=5cm ACABADO PULIDO INC. BRUÑADO	m2	18,76	35,84	672,36	4,60	164,86	24,52%	-	-	0,00%	4,60	164,86	24,52%	14,16	507,49	75,48%
03.04.02.03	VEREDA DE CONCRETO Fy=2800kg/m2 E=15cm PULIDO Y BRUÑADO INC. ENGORDADO	m2	8,62	93,94	809,76	8,21	771,25	95,24%	-	-	0,00%	8,21	771,25	95,24%	0,41	38,52	4,76%
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS																
03.05.01	ZOCALOS																
03.05.01.01	ZOCALO DE CERAMICO 40x40	m2	125,04	61,60	7.702,46	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	125,04	7.702,46	100,00%
03.05.02	CONTRAZOCALOS																
03.05.02.01	CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO SANITARIO H=0,20m	m	29,49	42,30	1.247,43	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	29,49	1.247,43	100,00%
03.06	COBERTURAS EN TECHOS																
03.06.01	COBERTURAS																
03.06.01.01	COBERTURA DE FIBRA VEGETAL 3mm (INC. CORREAS Y ACCESORIOS)	m2	393,37	67,33	26.485,60	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	393,37	26.485,60	100,00%
03.06.01.02	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 24x24x3cm MEZCLA CA 1:5	m2	83,09	103,30	8.583,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	83,09	8.583,20	100,00%
03.06.02	FALSO TECHO																
03.06.02.01	FALSO CIELO RASO DE PVC	m2	404,08	112,54	45.475,16	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	404,08	45.475,16	100,00%
03.07	CARPINTERIA DE MADERA																
03.07.01	PUERTAS																
03.07.01.01	PUERTA CONTRAPLACADA CIMARCO DE MADERA 17x2	m2	10,71	304,71	3.263,44	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	10,71	3.263,44	100,00%
03.07.01.02	PUERTA CUBICULO SS HH. MELAMINE 18mm Y PERF. ALUMINIO	m2	7,56	228,95	1.730,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	7,56	1.730,86	100,00%
03.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA																
03.08.01	VENTANAS																

**CONSORCIO SAN JOSE**  
LUCY N. VICENTE  
SUPERVISOR DE OBRA

**BETTY E. MENDEZ QUISPE**  
REPRESENTANTE LEGAL

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 06**

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

OBRA: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPE  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato, con IGV: S/. 1.607.074,41  
 ARQUITECTURA

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha de termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendarios  
 Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C.  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
03.08.01.01	VENTANA FIJA DE MALLA POLIPROPILENO C/ MARCO DE ALUMINIO PARA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO 6mm C/ MARCO DE ALUMINIO	m2	32,22	126,61	4.079,37	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	32,22	4.079,37	100,00%	
03.08.01.02	PUERTAS	m2	29,27	244,16	7.146,56	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	29,27	7.146,56	100,00%	
03.08.02.01	PUERTA DE ALTO IMPACTO 2 HOJAS 1.63x2.20m	und	2,00	11.573,01	23.146,02	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	2,00	23.146,02	100,00%	
03.08.02.02	PUERTA METALICA ENROLLABLE MANUAL C/ CADENA 2.30x3,00m	und	5,00	6.283,81	31.419,05	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	5,00	31.419,05	100,00%	
03.08.02.03	MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS	m2	40,00	31,79	1.271,60	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	40,00	1.271,60	100,00%	
03.08.02.04	FABRICACION Y MONTAJE DE PUERTAS METALICAS	kg	1.363,04	9,98	13.603,14	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	1.363,04	13.603,14	100,00%	
03.08.03	DIVISIONES DE ALUMINIO															
03.08.03.01	TABQUERIA DE MELAMINE 18mm EN SS.HH.	m2	14,08	157,87	2.222,81	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	14,08	2.222,81	100,00%	
03.08.04	ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES															
03.08.04.01	REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CANALETAS A=U.30	m	63,98	181,05	11.583,58	15,62	24,41%	2.827,55	15,62	24,41%	15,62	24,41%	48,36	8.756,03	75,59%	
03.08.04.02	REJILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CANALETAS A=U.30	m	7,52	106,53	801,11	1,84	24,41%	186,55	1,84	24,41%	1,84	24,41%	5,68	605,56	75,59%	
03.08.04.03	PERFIL T DE ALUMINIO PARA CAMBIO DE PISO	m	4,20	18,77	78,83	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	4,20	78,83	100,00%	
03.09	CERRAJERIA															
03.09.01	BISAGRAS															
03.09.01.01	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA PESADA DE 7"x7" EN PUERTA	pza	18,00	29,62	533,16	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	18,00	533,16	100,00%	
03.09.01.02	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA PESADA DE 5"x2" EN PUERTA	pza	12,00	25,72	308,64	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	12,00	308,64	100,00%	
03.09.02	CERRADURA															
03.09.02.01	CERRADURA TIPO PESADA 3 GOLPES	pza	6,00	78,77	480,62	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	6,00	480,62	100,00%	
03.09.02.02	CERROJO DE 3" ALUMINIO	pza	6,00	27,72	166,32	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	6,00	166,32	100,00%	
03.09.03	ACCESORIOS DE CIERRE															
03.09.03.01	MANUJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS	pza	6,00	32,72	196,32	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	6,00	196,32	100,00%	
03.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES															
03.10.01	ESPEJOS															
03.10.01.01	ESPEJO EMPOTRADO COLOR PLATA 4mm	m2	7,05	194,31	1.369,89	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	7,05	1.369,89	100,00%	
03.11	PINTURA															
03.11.01	PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES															
03.11.01.01	PINTURA EPOXICA EN CIELO RASO	m2	63,64	18,16	1.155,70	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	63,64	1.155,70	100,00%	
03.11.01.02	PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	284,37	17,36	4.936,66	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	284,37	4.936,66	100,00%	
03.11.01.03	PINTURA EPOXICA EN VIGAS	m2	106,36	17,36	1.881,13	24,00	22,15%	416,64	24,00	22,15%	24,00	22,15%	84,36	1.464,49	77,85%	
03.11.01.04	PINTURA EPOXICA EN COLUMNAS	m2	187,46	17,36	3.254,65	83,42	44,50%	1.448,21	83,42	44,50%	83,42	44,50%	104,06	1.806,44	56,50%	
03.11.01.05	PINTURA EPOXICA EN MUROS DE CONCRETO	m2	81,10	17,36	1.407,90	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	81,10	1.407,90	100,00%	
03.11.01.06	PINTURA EPOXICA EN PISOS	m2	328,02	14,44	4.736,61	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	328,02	4.736,61	100,00%	
03.11.01.07	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA EN ALTURA	m2	103,46	46,07	4.766,40	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	103,46	4.766,40	100,00%	
03.11.01.08	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CERCO PERIMETRICO	m2	430,53	6,85	2.949,13	430,53	100,00%	2.949,13	430,53	100,00%	430,53	100,00%	-	-	0,00%	
03.11.02	PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS															
03.11.02.01	PINTURA EPOXICA EN PUERTAS METALICAS INC. ARENADO	m2	25,80	30,50	786,90	25,80	100,00%	786,90	25,80	100,00%	25,80	100,00%	-	-	0,00%	
03.12	OTROS															
03.12.01	MUEBLE CA. e=10 cm ACABADO PULIDO	m2	7,41	360,48	2.671,16	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	7,41	2.671,16	100,00%	
03.12.02	JUNTA DE DILATACION E=3mm CON SELLO ELASTOMERICO EN PISOS	m	175,20	6,56	1.149,31	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	175,20	1.149,31	100,00%	
03.12.03	JUNTA DE DILATACION E=3mm CON POLIESTIRENO EXPANSO EN MUROS	m	6,60	6,60	528,00	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	6,60	528,00	100,00%	

**CONSORCIO SAN JOSE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

LUCKY VICENTE BASSILIO  
 SUPERVISOR DE OBRA

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 06**

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha de término de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecución de obra: 60 días calendario  
 Ampliación de Plazo N°03: 6 D.C.  
 Nueva fecha de término: 19/03/2018

Cliente: FONDOPE  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervisión: Consorcio Mendoza & JSU  
 Sistema de Contratación: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1.607.074,41  
 ARQUITECTURA

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	
03.12.04	CORTINAS PVC DE BAÑO INC. BARRA ALUMINIO	pza	8,00	61,94	486,52	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	8,00	486,52	100,00%
03.12.05	TINA DE LAVADO DE ACERO INOXIDABLE DE 0,9 M3 INC. SUMI Y COL.	und	7,00	6.100,00	42.700,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	7,00	42.700,00	100,00%
03.12.06	MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE PERSONAS (INC. SUMI Y COL.)	und	7,00	3.500,00	24.500,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	7,00	24.500,00	100,00%
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>377.594,64</b>		<b>42.391,31</b>		<b>0,00</b>		<b>42.391,31</b>		<b>335.203,33</b>				
	<b>GASTOS GENERALES</b>	15,50%			<b>58.527,17</b>		<b>6.570,65</b>		<b>0,00</b>		<b>6.570,65</b>		<b>51.856,52</b>				
	<b>UTILIDADES</b>	5,35%			<b>20.201,31</b>		<b>2.287,84</b>		<b>0,00</b>		<b>2.287,84</b>		<b>17.853,37</b>				
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>456.323,12</b>		<b>51.229,80</b>		<b>0,00</b>		<b>51.229,80</b>		<b>405.093,22</b>				
	IGV	18%			<b>82.138,16</b>		<b>9.221,38</b>		<b>0,00</b>		<b>9.221,38</b>		<b>72.916,78</b>				
	<b>TOTAL SUB PRESUPUESTO DE OBRA</b>				<b>538.461,28</b>		<b>60.451,28</b>		<b>0,00</b>		<b>60.451,28</b>		<b>478.010,00</b>				
	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>				<b>100,00%</b>		<b>11,23%</b>		<b>0,00%</b>		<b>11,23%</b>		<b>88,77%</b>				

**CONSORCIO SAN JOSE**  
 BETTY E. MENDOZA QUISPE  
 REPRESENTANTE LEGAL

LUCY VICENTE BAZ  
 SUPERVISOR DE OBRA

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 06**

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPE  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'607,074.41  
 INSTALACIONES SANITARIAS

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha de termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendarios  
 Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			BALDO POR VALORIZAR			
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	
04	INSTALACIONES SANITARIAS																
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS																
04.01.01.01	INODORO TANQUE BAJO	pza	6,00	437,07	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	6,00	2.622,42	100,00%
04.01.01.02	URINARIO	pza	3,00	172,07	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	3,00	516,21	100,00%
04.01.01.03	LAVATORIO	pza	12,00	127,07	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	12,00	1.524,84	100,00%
04.01.01.04	DUCHA	pza	8,00	160,72	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	8,00	1.285,76	100,00%
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA																
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA																
04.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1 1/2" PVC SP	plc	29,00	74,01	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	29,00	2.146,29	100,00%
04.02.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 3/4" PVC SP	plc	1,00	98,25	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	1,00	98,25	100,00%
04.02.02	RED DE DISTRIBUCION																
04.02.02.01	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 CR DE 1 1/2"	m	42,90	12,98	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	42,90	556,84	100,00%
04.02.02.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 CR DE 3/4"	m	11,75	12,30	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	11,75	144,53	100,00%
04.02.02.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 CR DE 1"	m	11,40	12,67	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	11,40	144,44	100,00%
04.02.02.04	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 CR DE 1 1/2"	m	4,05	13,93	-	-	100,00%	4,05	56,42	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%
04.02.03	RED DE ALIMENTACION																
04.02.03.01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m	92,75	7,42	-	-	100,00%	92,75	688,22	-	0,00%	-	-	-	92,75	688,22	100,00%
04.02.03.01.02	REFINIE Y NIVELACION PI TUBERIA	m	92,75	1,47	-	-	100,00%	92,75	136,35	-	0,00%	-	-	-	92,75	136,35	100,00%
04.02.03.01.03	CAMA DE APOYO (E=0,10 m)	m	92,75	4,65	-	-	100,00%	92,75	431,29	-	0,00%	-	-	-	92,75	431,29	100,00%
04.02.03.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m3	7,73	72,86	-	-	100,00%	7,73	563,21	-	0,00%	-	-	-	7,73	563,21	100,00%
04.02.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0,97	19,73	-	-	100,00%	0,97	19,14	-	0,00%	-	-	-	0,97	19,14	100,00%
04.02.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA																
04.02.04.01	CODO PVC SP 1/2"	und	66,00	7,60	-	-	25,76%	17,00	129,20	-	0,00%	-	-	-	17,00	129,20	25,76%
04.02.04.02	CODO PVC SP 3/4"	und	5,00	10,07	-	-	40,00%	2,00	20,14	-	0,00%	-	-	-	2,00	20,14	40,00%
04.02.04.03	CODO 45° PVC SP 3/4"	und	2,00	10,07	-	-	50,00%	1,00	10,07	-	0,00%	-	-	-	1,00	10,07	50,00%
04.02.04.04	CODO PVC SP 1"	und	17,00	10,95	-	-	29,41%	5,00	54,75	-	0,00%	-	-	-	5,00	54,75	29,41%
04.02.04.05	CODO PVC SP 1 1/2"	und	19,00	11,95	-	-	26,32%	5,00	59,75	-	0,00%	-	-	-	5,00	59,75	26,32%
04.02.04.06	CODO 45° PVC SP 1 1/2"	und	2,00	11,95	-	-	50,00%	1,00	11,95	-	0,00%	-	-	-	1,00	11,95	50,00%
04.02.04.07	TEE PVC SP 1/2"	und	4,00	8,13	-	-	25,00%	1,00	8,13	-	0,00%	-	-	-	1,00	8,13	25,00%
04.02.04.08	TEE PVC SP 3/4"	und	7,00	9,01	-	-	28,57%	2,00	18,02	-	0,00%	-	-	-	2,00	18,02	28,57%
04.02.04.09	TEE PVC SP 1"	und	9,00	10,01	-	-	33,33%	3,00	30,03	-	0,00%	-	-	-	3,00	30,03	33,33%
04.02.04.10	TEE PVC SP 1 1/2"	und	2,00	10,51	-	-	50,00%	1,00	10,51	-	0,00%	-	-	-	1,00	10,51	50,00%
04.02.04.11	REDUCCION PVC SP 3/4 A 1/2"	und	18,00	9,65	-	-	27,78%	5,00	48,25	-	0,00%	-	-	-	5,00	48,25	27,78%

LUCY IN VICENTE  
 SUPERVISORA DE OBRA

BETTY E. MENDEZ QUISEP  
 REPRESENTANTE LEGAL

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 06**

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha de término de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecución de obra: 60 días calendario  
 Ampliación de Plazo N°03: 6 D.C.  
 Nueva fecha de término: 19/03/2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES  
 Cliente: FONDOPES  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU  
 Sistema de Contratación: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato con IGV: S/ 1'807,074.41  
 INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
04.02.04.12	REDUCCION PVC SP 1" A 1/2"	und	7,00	10,15	71,05	2,00	20,30	28,57%	-	-	0,00%	2,00	20,30	28,57%	5,00	50,75	71,43%
04.02.04.13	REDUCCION PVC SP 1" A 3/4"	und	5,00	10,15	50,75	2,00	20,30	40,00%	-	-	0,00%	2,00	20,30	40,00%	3,00	30,45	60,00%
04.02.04.14	REDUCCION PVC SP 1 1/2" A 3/4"	und	2,00	10,15	20,30	1,00	10,15	50,00%	-	-	0,00%	1,00	10,15	50,00%	1,00	10,15	50,00%
04.02.04.15	REDUCCION PVC SP 1 1/2" A 1"	und	4,00	10,65	42,60	1,00	10,65	25,00%	-	-	0,00%	1,00	10,65	25,00%	3,00	31,95	75,00%
04.02.05	VALVULAS																
04.02.06.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	1,00	88,80	88,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	88,80	100,00%
04.02.06.02	VALVULA ESFERICA DE Ø 1"	und	2,00	364,58	729,16	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2,00	729,16	100,00%
04.02.06.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	3,00	166,50	499,50	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	3,00	499,50	100,00%
04.02.06.04	LLAVE DRIEGO CIGRIFO DE Ø 3/4" EN CAJUELA DE CONCRETO EC-173 KG/M2	und	1,00	365,88	365,88	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	365,88	100,00%
04.02.06	PIEZAS VARIAS																
04.02.06.01	CAJA PARA VALVULA (NCHO DE MAYOLICA)	und	5,00	92,33	461,65	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	5,00	461,65	100,00%
04.02.07	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS																
04.02.07.01	EMPALME A LA RED EXISTENTE DE AGUA	und	1,00	98,59	98,59	1,00	98,59	100,00%	-	-	0,00%	1,00	98,59	100,00%	-	-	0,00%
04.02.07.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	98,10	2,65	254,67	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	98,10	254,67	100,00%
04.02.07.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA ABIERTA	m	98,10	1,45	139,35	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	98,10	139,35	100,00%
04.03	SISTEMA DE AGUA SALADA																
04.03.01	SALIDAS DE AGUA SALADA																
04.03.01.01	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA PVC - Ø 3/4"	pdo	6,00	84,81	508,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6,00	508,86	100,00%
04.03.01.02	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA PVC - Ø 1 1/2"	pdo	8,00	126,25	1.010,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	8,00	1.010,00	100,00%
04.03.02	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA SALADA																
04.03.02.01	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE Ø 3/4"	m	29,10	12,30	357,93	29,10	357,93	100,00%	-	-	0,00%	29,10	357,93	100,00%	-	-	0,00%
04.03.02.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE Ø 1 1/2"	m	19,20	13,93	267,46	19,20	267,46	100,00%	-	-	0,00%	19,20	267,46	100,00%	-	-	0,00%
04.03.03	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA SALADA																
04.03.03.01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m	91,00	7,42	675,22	91,00	675,22	100,00%	-	-	0,00%	91,00	675,22	100,00%	-	-	0,00%
04.03.03.01.02	REFINE Y NIVELACION P/TUBERIA	m	91,00	1,47	133,77	91,00	133,77	100,00%	-	-	0,00%	91,00	133,77	100,00%	-	-	0,00%
04.03.03.01.03	CAMA DE APOYO (E=0,10 m)	m	91,00	4,65	423,15	91,00	423,15	100,00%	-	-	0,00%	91,00	423,15	100,00%	-	-	0,00%
04.03.03.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m3	7,58	72,86	552,28	7,58	552,28	100,00%	-	-	0,00%	7,58	552,28	100,00%	-	-	0,00%
04.03.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0,95	19,73	18,74	0,95	18,74	100,00%	-	-	0,00%	0,95	18,74	100,00%	-	-	0,00%
04.03.03.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1"	m	15,00	12,67	190,05	15,00	190,05	100,00%	-	-	0,00%	15,00	190,05	100,00%	-	-	0,00%
04.03.03.02.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2"	m	49,00	13,93	682,57	49,00	682,57	100,00%	-	-	0,00%	49,00	682,57	100,00%	-	-	0,00%
04.03.03.03	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA SALADA																
04.03.03.03.01	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2"	m	27,00	13,93	376,11	27,00	376,11	100,00%	-	-	0,00%	27,00	376,11	100,00%	-	-	0,00%
04.03.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA SALADA																
04.03.04.01	CODO PVC SP 3/4"	und	30,00	10,07	302,10	8,00	80,56	26,67%	-	-	0,00%	8,00	80,56	26,67%	22,00	221,54	73,33%
04.03.04.02	CODO PVC SP 1"	und	4,00	10,95	43,80	1,00	10,95	25,00%	-	-	0,00%	1,00	10,95	25,00%	3,00	32,85	75,00%
04.03.04.03	CODO PVC SP 1 1/2"	und	35,00	11,95	418,25	9,00	107,55	25,71%	-	-	0,00%	9,00	107,55	25,71%	26,00	310,70	74,29%
04.03.04.04	TEE PVC SP 3/4"	und	6,00	9,01	54,06	2,00	18,02	33,33%	-	-	0,00%	2,00	18,02	33,33%	4,00	36,04	66,67%
04.03.04.05	TEE PVC SP 1"	und	4,00	10,01	40,04	1,00	10,01	25,00%	-	-	0,00%	1,00	10,01	25,00%	3,00	30,03	75,00%

**CONSORCIO SAN JOSE**  
 Representante Legal

LUCY NAVIGENTE BASSILIO  
 Representante de Obra

CONSORCIO SAN JOSE  
 REPRESENTANTE LEGAL

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 06**

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPES  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervision: Consorcio Merdoza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Pliegos Unitarios  
 Monito del Contrato, con IGV: SI, 1.607.074.41  
 INSTALACIONES SANITARIAS

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha de termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendarios  
 Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C.  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UNID	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
04.03.04.06	TEE PVC SP 1 1/2"	und	18,00	10,51	189,18	5,00	52,55	27,78%	-	-	0,00%	5,00	52,55	27,78%	13,00	186,63	72,22%
04.03.04.07	REDUCCION PVC SP 1" A 3/4"	und	4,00	10,15	40,60	1,00	10,15	25,00%	-	-	0,00%	1,00	10,15	25,00%	3,00	30,45	75,00%
04.03.04.08	REDUCCION PVC SP 1 1/2" A 3/4"	und	2,00	10,15	20,30	1,00	10,15	50,00%	-	-	0,00%	1,00	10,15	50,00%	1,00	10,15	50,00%
04.03.04.09	REDUCCION PVC SP 1 1/2" A 1"	und	2,00	10,65	21,30	1,00	10,65	50,00%	-	-	0,00%	1,00	10,65	50,00%	1,00	10,65	50,00%
04.03.04.10	TAPON DE PVC DE 1"	und	2,00	19,29	38,58	1,00	19,29	50,00%	-	-	0,00%	1,00	19,29	50,00%	1,00	19,29	50,00%
04.03.05	VALVULAS																
04.03.06.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	6,00	86,80	520,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6,00	520,80	100,00%
04.03.06.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	9,00	186,50	1.678,50	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	9,00	1.678,50	100,00%
04.03.06	PIEZAS VARIAS																
04.03.06.01	NICHO DE PROTECCION PARA VALVULA (AREA DE SUBSERVIDOR)	und	6,00	92,33	553,98	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6,00	553,98	100,00%
04.03.06.02	NICHO DE PROTECCION PARA VALVULA (AREA DE LAVADO)	und	16,00	92,33	1.477,28	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	16,00	1.477,28	100,00%
04.03.07	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS																
04.03.07.01	EMPALME A LA RED EXISTENTE DE AGUA SALADA	und	1,00	98,59	98,59	1,00	98,59	100,00%	-	-	0,00%	1,00	98,59	100,00%	-	-	0,00%
04.03.07.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECTACION A ZANJA TAPADA	m	27,00	2,65	71,55	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	27,00	71,55	100,00%
04.03.07.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECTACION A ZANJA ABIERTA	m	27,00	1,46	39,15	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	27,00	39,15	100,00%
04.03.08	SISTEMA DE CLORACION (AGUA SALADA)																
04.03.08.01	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION	gib	1,00	17.521,96	17.521,96	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	17.521,96	100,00%
04.04	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL																
04.04.01	REDES COLECTORAS																
04.04.01.01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m3	3,21	31,52	101,18	3,21	101,18	100,00%	-	-	0,00%	3,21	101,18	100,00%	-	-	0,00%
04.04.01.01.02	REFINIE Y NIVELACION P/TUBERIA	m	16,97	1,47	24,95	16,97	24,95	100,00%	-	-	0,00%	16,97	24,95	100,00%	-	-	0,00%
04.04.01.01.03	CAMA DE APOYO (E=0,10 m)	m	16,97	4,65	78,91	16,97	78,91	100,00%	-	-	0,00%	16,97	78,91	100,00%	-	-	0,00%
04.04.01.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m	16,97	18,21	309,02	16,97	309,02	100,00%	-	-	0,00%	16,97	309,02	100,00%	-	-	0,00%
04.04.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3,33	19,73	65,70	3,33	65,70	100,00%	-	-	0,00%	3,33	65,70	100,00%	-	-	0,00%
04.04.01.02	SISTEMA DE TUBERIA COLECTORA																
04.04.01.02.01	TUBERIA PDRENAJE PLUVIAL PVC SAP Ø DE 3"	m	7,00	10,39	72,73	7,00	72,73	100,00%	-	-	0,00%	7,00	72,73	100,00%	-	-	0,00%
04.04.01.02.02	TUBERIA PDRENAJE PLUVIAL PVC SAP Ø DE 4"	m	4,94	12,01	59,33	4,94	59,33	100,00%	-	-	0,00%	4,94	59,33	100,00%	-	-	0,00%
04.04.01.02.03	TUBERIA PDRENAJE PLUVIAL PVC SAP Ø DE 6"	m	5,03	15,85	79,73	5,03	79,73	100,00%	-	-	0,00%	5,03	79,73	100,00%	-	-	0,00%
04.04.02	CANALITA METALICA PDRENAJE PLUVIAL EN TECHO																
04.04.02.01	SUM. E INST. DE CANALITA PDRENAJE PLUVIAL EN TECHO ANCHO = 0,20M INCLUIDO ACCESORIOS	m	11,50	31,67	364,21	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	11,50	364,21	100,00%
04.04.03	CAMARA DE INSPECCION																
04.04.03.01	CAMARA DE INSPECCION																
04.04.03.01.01	CAJA DE 300 X 300 X 150 (MCAJA DE REG. PREPAR. 0,60M x 0,75M CL. TAB. CONCRETO REFORZADO PERFORACION DE	und	1,00	140,49	140,49	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	140,49	100,00%
04.04.04	ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGIA																
04.04.04.01	ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGIA	und	1,00	600,00	600,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	600,00	100,00%
04.04.05	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS																
04.04.05.01	PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA EN RED PLUVIAL	m	9,97	1,18	11,76	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	9,97	11,76	100,00%

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
*Lucy Vicente Bassilio*  
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SAN JOSE  
*San Jose*  
 BETY E. MENDEZ QUISEP  
 REPRESENTANTE LEGAL



**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 06**

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 PROVINCIA DE TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, REGION TUMBES

OBRA: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'907,074.41  
 INSTALACIONES SANITARIAS

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha de termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 días calendarios  
 Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C.  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
04.04.06	ACCESORIOS															
04.04.06.01	VALVULA CHECK BB CIERRE RAPIDO AMORTIGUADO CON CLABETA D.M.F. PIEST. DISP. ENERGIA	und	1,00	958,51		958,51	0,00%							958,51	1,00	100,00%
04.04.06.02	CODO PVC SAP DE 45° X 4"	und	1,00	36,25		36,25	0,00%							36,25	1,00	100,00%
04.04.06.03	CAJA PIVALVULAS 0.59X0.80M. H=0.40M	und	1,00	446,54		446,54	0,00%							446,54	1,00	100,00%
04.04.06.04	CODO PVC SAP DE 3"	und	4,00	28,35		113,40	0,00%							113,40	4,00	100,00%
04.04.06.05	CODO PVC SAP DE 45° X 3"	und	2,00	28,35		56,70	0,00%							56,70	2,00	100,00%
04.05	DESAGUE DOMESTICO Y VENTILACION															
04.05.01	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION															
04.05.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL Ø DE 2"	pco	23,00	54,53		1.254,19	0,00%							1.254,19	23,00	100,00%
04.05.01.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL Ø DE 4"	pco	6,00	56,10		336,60	0,00%							336,60	6,00	100,00%
04.05.01.03	SALIDA DE VENTILACION EN PVC SAL Ø DE 2"	pco	9,00	69,49		625,41	0,00%							625,41	9,00	100,00%
04.05.02	REDES DE DESAGUE															
04.05.02.01	RED DE DESAGUE DE TUBERIA DE PVC - SAL Ø DE 2"	m	35,94	11,92		428,40	0,00%							428,40	35,94	100,00%
04.05.02.02	RED DE DESAGUE DE TUBERIA DE PVC - SAL Ø DE 4"	m	30,42	12,01		365,34	0,00%							365,34	30,42	100,00%
04.05.02.03	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC - SAL Ø DE 2"	m	36,15	14,24		514,78	0,00%							514,78	36,15	100,00%
04.05.03	REDES COLECTORAS															
04.05.03.01	REPARACION DE TUBERIAS															
04.05.03.01.01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m3	18,56	31,52		585,01	100,00%							585,01	18,56	100,00%
04.05.03.01.02	REFINIE Y NIVELACION PTUBERIA	m	42,82	1,47		62,95	100,00%							62,95	42,82	100,00%
04.05.03.01.03	CAMA DE APOYO (E=0.10m)	m	42,82	4,65		199,11	100,00%							199,11	42,82	100,00%
04.05.03.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m	42,82	18,21		779,75	100,00%							779,75	42,82	100,00%
04.05.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	19,30	19,73		380,79	100,00%							380,79	19,30	100,00%
04.05.04	RESERVA PARA TUBERIA EXCAVADA															
04.05.04.02.01	RED COLECTORA CON TUBERIA DE PVC SAP Ø DE 4	m	42,82	12,01		514,27	100,00%							514,27	42,82	100,00%
04.05.04	ACCESORIOS															
04.05.04.01	YEE PVC SAP DE 2" X 2"	und	19,00	2,12		40,28	0,00%							40,28	19,00	100,00%
04.05.04.02	YEE PVC SAP DE 4" X 4"	und	3,00	34,47		103,41	0,00%							103,41	3,00	100,00%
04.05.04.03	YEE PVC SAP DE 4" X 2"	und	8,00	34,17		273,36	0,00%							273,36	8,00	100,00%
04.05.04.04	YEE DOBLE PVC SAP DE 4" X 4"	und	2,00	36,49		72,98	0,00%							72,98	2,00	100,00%
04.05.04.05	CODO PVC SAP DE 45° X 2"	und	14,00	18,67		261,38	0,00%							261,38	14,00	100,00%
04.05.04.06	CODO PVC SAP DE 45° X 4"	und	10,00	19,38		193,80	0,00%							193,80	10,00	100,00%
04.05.04.07	CODO PVC SAP DE 80° X 2"	und	16,00	21,02		336,32	0,00%							336,32	16,00	100,00%
04.05.04.08	TEE SANITARIA PVC SAP 2"	und	3,00	20,92		62,76	0,00%							62,76	3,00	100,00%
04.05.05	ADITAMENTOS VARIOS															
04.05.05.01	SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	10,00	59,00		590,00	0,00%							590,00	10,00	100,00%
04.05.05.02	REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	3,00	66,50		199,50	0,00%							199,50	3,00	100,00%
04.05.05.03	REGISTRO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION	und	5,00	67,81		339,05	0,00%							339,05	5,00	100,00%
04.05.05.04	SOMBRERO DE VENTILACION 2" PVC SAP	und	9,00	44,33		398,97	0,00%							398,97	9,00	100,00%
04.05.06	CAMARA DE INSPECCION															

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
 SUPERVISOR DE OBRAS

CONSORCIO SAN JOSE  
 REPRESENTANTE LEGAL

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 06**

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 PROVINCIA DE TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, REGION TUMBES

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPE  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato, con IGV: S/. 1.907.074,41  
 INSTALACIONES SANITARIAS

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha de termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendarios  
 Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C.  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UNID	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
04.06.03.01.01	CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	3,00	236,24	708,72	3,00	708,72	100,00%	-	-	0,00%	3,00	708,72	100,00%	-	-	0,00%
04.06.03.01.02	CAJA DE REGISTRO DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	4,00	287,02	1.148,08	4,00	1.148,08	100,00%	-	-	0,00%	4,00	1.148,08	100,00%	-	-	0,00%
04.05.07.01	PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE	m	107,38	1,71	183,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	107,38	183,62	100,00%
04.06.01	DESAGUE INDUSTRIAL Y VENTILACION																
04.06.01.01	SALIDA DE DESAGUE INDUSTRIAL Y VENTILACION																
04.06.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL Ø DE 2"	pib	14,00	54,53	763,42	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	14,00	763,42	100,00%
04.06.02	REDES DE DESAGUE																
04.06.02.01	RED DE DESAGUE DE TUBERIA DE PVC - SAL Ø DE 2"	m	44,30	11,92	528,06	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	44,30	528,06	100,00%
04.06.02.02	RED DE DESAGUE DE TUBERIA DE PVC - SAL Ø DE 4"	m	3,88	12,01	46,60	3,88	46,60	100,00%	-	-	0,00%	3,88	46,60	100,00%	-	-	0,00%
04.06.03	REDES COLECTORAS																
04.06.03.01	MANTENIMIENTO DE REDES																
04.06.03.01.01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m3	4,71	31,52	148,46	4,71	148,46	100,00%	-	-	0,00%	4,71	148,46	100,00%	-	-	0,00%
04.06.03.01.02	REFINE Y NIVELACION P/TUBERIA	m	20,92	1,47	30,75	20,92	30,75	100,00%	-	-	0,00%	20,92	30,75	100,00%	-	-	0,00%
04.06.03.01.03	CAMA DE APOYO (E=0-10 m)	m	20,92	4,65	97,28	20,92	97,28	100,00%	-	-	0,00%	20,92	97,28	100,00%	-	-	0,00%
04.06.03.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m	20,92	18,21	380,95	20,92	380,95	100,00%	-	-	0,00%	20,92	380,95	100,00%	-	-	0,00%
04.06.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4,90	19,73	96,68	4,90	96,68	100,00%	-	-	0,00%	4,90	96,68	100,00%	-	-	0,00%
04.06.03.02	RED COLECTORA CON TUBERIA DE PVC SAP Ø DE 4	m	20,92	12,01	251,25	20,92	251,25	100,00%	-	-	0,00%	20,92	251,25	100,00%	-	-	0,00%
04.06.04	ACCESORIOS																
04.06.04.01	CODO PVC SAP DE 4" X 2"	und	12,00	18,67	224,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	12,00	224,04	100,00%
04.06.04.02	CODO PVC SAP DE 4" X 4"	und	2,00	19,38	38,76	2,00	38,76	100,00%	-	-	0,00%	2,00	38,76	100,00%	-	-	0,00%
04.06.04.03	TEE SANITARIA PVC SAP 2"	und	2,00	20,92	41,84	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2,00	41,84	100,00%
04.06.05	CAMARA DE INSPECCION																
04.06.05.01	TAPA DE REGISTRO																
04.06.05.01.01	CAJA DE REGISTRO DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	6,00	287,02	1.722,12	6,00	1.722,12	100,00%	-	-	0,00%	6,00	1.722,12	100,00%	-	-	0,00%
04.06.06	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS																
04.06.06.01	PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE	m	68,10	1,71	118,16	68,10	118,16	100,00%	-	-	0,00%	68,10	118,16	100,00%	-	-	0,00%
04.06.07	PLANTA DE TRATAMIENTO																
04.06.07.01	PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE INDUSTRIAL INCLUIDO ACCESORIOS	gib	1,00	190.000,00	190.000,00	1,00	190.000,00	100,00%	-	-	0,00%	1,00	190.000,00	100,00%	-	-	0,00%
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>253.583,05</b>		<b>204.862,41</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>204.862,41</b>		<b>48.920,64</b>		<b>0,00%</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>		15,50%			<b>39.305,37</b>		<b>31.722,67</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>31.722,67</b>		<b>7.582,70</b>		<b>0,00%</b>
<b>UTILIDADES</b>		5,35%			<b>13.566,69</b>		<b>10.948,44</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10.948,44</b>		<b>2.617,25</b>		<b>0,00%</b>
<b>SUB TOTAL</b>					<b>306.455,11</b>		<b>247.534,52</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>247.534,52</b>		<b>59.120,59</b>		<b>0,00%</b>
<b>IGV</b>		18%			<b>55.161,92</b>		<b>44.520,21</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>44.520,21</b>		<b>10.641,71</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL SUB PRESUPUESTO GENERAL</b>					<b>361.617,03</b>		<b>291.954,73</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>291.954,73</b>		<b>69.762,30</b>		<b>19,29%</b>
<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>					<b>100,00%</b>		<b>80,74%</b>		<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>80,71%</b>		<b>19,29%</b>		<b>0,00%</b>

**LUYAN VICENTE BASSILIO**  
 Representante Legal  
 Consorcio San Jose

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 06**

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Obras: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPES

Contralista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Moneda del Contrato, con IGV: S/ 1 607,074.41

INSTALACIONES ELECTRICAS

Inicio de obra: 13/01/2018  
 Termina de obra: 13/03/2018  
 Plazo Ejec. de obra: 60 dias calendarios  
 Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C.  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
05	INSTALACIONES ELECTRICAS															
05 01	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
05 01 01	CORTE, ROTURA Y RESANE DE PAVIMENTO	m	20,00	284,22	5.684,40	-	0,00%	20,00	5.684,40	100,00%	20,00	5.684,40	100,00%	-	-	0,00%
05 01 02	EXCAVACION DE ZANJA DE 0,60 x 0,80, TERRENO SEMIROSCOSO	m	20,00	91,85	1.837,00	-	0,00%	20,00	1.837,00	100,00%	20,00	1.837,00	100,00%	-	-	0,00%
05 01 03	RELLENO, COMPACTADO Y NIVELACION DE ZANJA 0,6 x 0,80 m, TERRENO SEMIROSCOSO	m	30,00	27,55	826,50	-	0,00%	30,00	826,50	100,00%	30,00	826,50	100,00%	-	-	0,00%
05 01 04	DUCTOS DE CONCRETO DE 2 VIAS	und	3,00	192,33	576,99	-	0,00%	3,00	576,99	100,00%	3,00	576,99	100,00%	-	-	0,00%
05 01 05	CINTA DE SEÑALIZACION	m	20,00	6,66	133,20	-	0,00%	20,00	133,20	100,00%	20,00	133,20	100,00%	-	-	0,00%
05 02	CANALIZACIONES ELECTRICAS															
05 02 01	TUBERIA DE PVC-P Ø 20mm	m	293,58	12,14	3.564,06	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	293,58	3.564,06	100,00%
05 02 02	TUBERIA DE PVC-P Ø 25mm	m	4,99	13,93	69,01	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	4,99	69,01	100,00%
05 02 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 3/4" (20mm) INC./ FIJACION CON CANAL UNISTRUT Y CURVAS	m	172,52	23,64	4.076,37	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	172,52	4.076,37	100,00%
05 02 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 1 1/2" (35mm) INC./ FIJACION CON CANAL UNISTRUT Y CURVAS	m	28,98	37,56	1.086,49	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	28,98	1.086,49	100,00%
05 02 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 1" (25mm) INC./ FIJACION CON CANAL UNISTRUT Y CURVAS	m	25,31	28,43	719,56	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	25,31	719,56	100,00%
05 03	CABLES ELECTRICOS ALIMENTADORES															
05 03 01	CABLE ELECTRICOS N2X1 3-1x10mm2	m	26,25	15,80	414,75	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	26,25	414,75	100,00%
05 03 02	CABLE ELECTRICICO NHX-90 10mm2	m	54,81	8,01	439,03	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	54,81	439,03	100,00%
05 03 03	CABLE ELECTRICICO NH-80 10mm2	m	20,90	7,78	162,60	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	20,90	162,60	100,00%
05 03 04	CABLE ELECTRICICO NH-80 6mm2	m	45,26	6,65	300,98	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	45,26	300,98	100,00%
05 03 05	CABLE ELECTRICICO NH-80 4mm2	m	1.465,88	6,09	8.927,21	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1.465,88	8.927,21	100,00%
05 03 06	CABLE SUMERGIBLE 4x4 mm2	m	11,55	16,41	189,54	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	11,55	189,54	100,00%
05 04	SALIDAS ELECTRICAS															
05 04 01	SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO EMPOTRADA	und	14,00	36,70	513,80	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	14,00	513,80	100,00%
05 04 02	SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO ADOSADO	und	36,00	37,20	1.339,20	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	36,00	1.339,20	100,00%
05 04 03	SALIDA CENTRO DE LUZ EN PARED	und	6,00	36,70	220,20	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6,00	220,20	100,00%
05 04 04	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE EMPOTRADO	und	8,00	47,52	380,16	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	8,00	380,16	100,00%
05 04 05	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE ADOSADO	und	3,00	49,02	147,06	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	3,00	147,06	100,00%
05 04 06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON PUESTA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA	und	11,00	65,18	716,98	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	11,00	716,98	100,00%
05 05	LUMINARIAS															
05 05 01	LUMINARIA HERMETICA FIADOSAR 2x28 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH	und	27,00	126,03	3.402,81	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	27,00	3.402,81	100,00%
05 05 02	LUMINARIA HERMETICA FIADOSAR 2x35 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH + Kit de Emergencia	und	10,00	186,03	1.860,30	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	10,00	1.860,30	100,00%
05 05 03	LUMINARIA HERMETICA FIADOSAR 2x18 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH	und	7,00	92,13	644,91	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	7,00	644,91	100,00%
05 05 04	LUMINARIA HERMETICA FIADOSAR 2x15 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH + Kit de Emergencia	und	6,00	152,13	912,78	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6,00	912,78	100,00%
05 05 05	LUMINARIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE 70 WATTS C/ PASTORAL PS 1.00/190V, 6°	und	2,00	671,98	1.343,96	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2,00	1.343,96	100,00%
05 05 06	LUMINARIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE 70 WATTS C/ PASTORAL PS 1.00/190V, 6°	und	4,00	771,98	3.087,92	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	4,00	3.087,92	100,00%
05 06	TABLEROS ELECTRICOS															

LUCY ALVAREZ BASSILIO  
 JEFE VICENTE  
 SUPERVISOR DE OBRA

JEFE Y MENDOZA  
 HEPHESTIANTE LEGAL

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 06**

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPE

Contratista: Consorcio San Jose

Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'807,074.41

INSTALACIONES ELECTRICAS

Inicio de obra: 13/01/2018  
 Termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo Elec. de obra: 60 días calendarios  
 Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C.  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
05.06.01	TABLERO GENERAL DE PROTECCION TGP	und	1,00	1.957,52	1.957,52	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	1.957,52	1.957,52	100,00%	
05.06.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TAREAS PREVIAS ITD-TP	und	1,00	2.886,02	2.886,02	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	2.886,02	2.886,02	100,00%	
05.06.03	TABLERO BOMBAS SUMIDERO TBS-01	und	1,00	2.287,02	2.287,02	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	2.287,02	2.287,02	100,00%	
05.07	PUESTA A TIERRA															
05.07.01	POZO DE PUESTA A TIERRA R - 15 OHMOS	und	1,00	1.541,57	1.541,57	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	1.541,57	1.541,57	100,00%	
05.08	CAJAS DE PASE															
05.08.01	CAJA DE PASE DE F669 CON TAPA CIEGA, TIPO PESADO 100 X 100 x 50 mm	und	12,00	32,02	384,24	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	384,24	384,24	100,00%	
05.08.02	CAJA DE PASE DE F669 CON TAPA CIEGA, TIPO PESADO 200 X 200 x 100 mm	und	2,00	35,02	70,04	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	70,04	70,04	100,00%	
05.08.03	CAJA DE PASE DE POLYESTER, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 135 x 135 x 129 mm	und	11,00	37,52	412,72	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	412,72	412,72	100,00%	
05.08.04	CAJA DE PASE DE POLYESTER, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 180 x 135 x 141 mm	und	4,00	39,27	157,08	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	157,08	157,08	100,00%	
05.08.05	CAJA DE PASE DE POLYESTER, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 270 x 180 x 171 mm	und	1,00	48,59	48,59	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	48,59	48,59	100,00%	
05.09	SISTEMA DE CONTROL															
05.09.01	BOYAS DE CONTROL DE NIVEL, incl. 10 mts cable sumergible	und	4,00	199,10	796,40	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	796,40	796,40	100,00%	
05.09.02	BANDEJA PORTABLE PARA BOYAS, SEGUN PLANO	und	1,00	279,02	279,02	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	279,02	279,02	100,00%	
05.10	PUESTA EN MARCHA															
05.10.01	PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA Y PUESTA EN SERVICIO	gib	1,00	3.500,00	3.500,00	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	3.500,00	3.500,00	100,00%	
<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>67.901,86</b>		<b>0,00</b>		<b>9.066,09</b>		<b>9.066,09</b>		<b>0,00%</b>	<b>9.066,09</b>	<b>48.843,90</b>		
<b>GASTOS GENERALES</b>		15,50%		<b>8.974,81</b>		<b>0,00</b>		<b>1.404,00</b>		<b>1.404,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>1.404,00</b>	<b>7.570,80</b>		
<b>UTILIDADES</b>		5,35%		<b>3.097,76</b>		<b>0,00</b>		<b>484,61</b>		<b>484,61</b>		<b>0,00%</b>	<b>484,61</b>	<b>2.613,16</b>		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>89.974,98</b>		<b>0,00</b>		<b>10.946,70</b>		<b>10.946,70</b>		<b>0,00%</b>	<b>10.946,70</b>	<b>69.027,86</b>		
<b>IGV</b>		18%		<b>12.696,42</b>		<b>0,00</b>		<b>1.970,41</b>		<b>1.970,41</b>		<b>0,00%</b>	<b>1.970,41</b>	<b>10.626,01</b>		
<b>TOTAL SUB PRESUPUESTO DE OBRA</b>				<b>82.668,98</b>		<b>0,00</b>		<b>12.917,11</b>		<b>12.917,11</b>		<b>0,00%</b>	<b>12.917,11</b>	<b>69.682,86</b>		
<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>				<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>15,84%</b>		<b>15,84%</b>		<b>0,00%</b>	<b>15,84%</b>	<b>84,36%</b>		

LUCY N. VICENTE BASSILIN  
 Jefa Vicaria  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSORCIO SAN JOSE  
*San Jose*  
 BETY E. MENDEZ QUISEP  
 REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN DE VALORIZACIONES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPE

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'607,074.41

Inicio de obra: 13/01/2018  
 Terminó de obra: 13/03/2018  
 Plazo Ejec. de obra: 60 días calendarios  
 Ampliación de Plazo N°03: 6 D.C.  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

Item	Partida Descripción	Presupuesto Parcial	VAL. 01		VAL. 02		VAL. 03		VAL. 04		VAL. 05		VAL. 06		VAL. ACUM		SALDO	
			Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial
01	ESTRUCTURA	437.877,26	43.359,99	57.573,65	24.428,04	19.235,42	169.632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.229,43	123.647,83		
02	ARQUITECTURA	377.594,64	0,00	17.978,40	482,42	0,00	23.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.391,31	335.203,33		
03	INST. SANITARIAS	253.583,05	0,00	98.461,95	0,00	0,00	106.200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.662,41	48.920,64		
04	INST. ELECTRICAS	57.901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,09	48.843,90		
	COSTO DIRECTO	1.126.956,94	43.359,99	174.014,00	24.910,46	19.235,42	299.763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.341,24	556.615,70		
	GASTOS GENERALES	174.678,33	6.720,80	26.972,17	3.881,12	2.981,49	46.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.402,88	86.275,44		
	UTILIDAD	60.292,20	2.319,76	9.309,75	1.332,72	1.028,09	16.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.513,26	29.778,94		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.361.927,47</b>	<b>52.400,55</b>	<b>210.286,92</b>	<b>30.104,30</b>	<b>23.246,00</b>	<b>362.263,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.287,38</b>	<b>672.670,08</b>		
	IMPUESTO (IGV)	245.146,94	9.432,10	37.853,27	5.418,77	4.184,28	65.207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.066,33	121.080,61		
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA</b>	<b>1.607.074,41</b>	<b>61.832,65</b>	<b>248.149,19</b>	<b>36.523,07</b>	<b>27.430,28</b>	<b>427.471,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.323,71</b>	<b>793.760,69</b>		
	PORCENTAJE DE AVANCE	100,00%	3,85%	15,44%	2,21%	1,71%	26,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,81%	49,39%		
	PORCENTAJE DE AVANCE ACUM.	100,00%	3,85%	19,28%	21,50%	23,21%	49,81%	50,81%	50,81%	50,81%	50,81%	50,81%	50,81%	50,81%	50,81%	49,39%		

**CONSORCIO SAN JOSE**  
*Betty E. Méndez Quispe*  
**BETTY E. MÉNDEZ QUISPE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Lucy N. Vicente Blas*  
**LUCY N. VICENTE BLAS**  
 SUPERVISORA DE OBRA

## REINTEGRO AUTORIZADO POR REAJUSTE

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPEs

Inicio de obra: 13/01/2018

Contratista: Consorcio San Jose

Termino de obra: 13/03/2018

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Plazo Ejec. de obra: 60 días calendario

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Ampliacion de Plazo Nº03:

6 D.C.

Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

Nueva fecha de termino

19/03/2018

Val. Nº	MES	VALORIZACION		K-1	REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO	REINTEGRO NETO AUTORIZADO
		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		
<b>FORMULA Nº01 - ESTRUCTURA</b>								
1	15-ene-18	52.354,03	52.400,55	0,002	104,71	104,80	104,80	104,80
2	31-ene-18	336.480,68	69.577,76	0,002	672,96	139,16	139,16	139,16
3	15-feb-18	133.574,61	29.521,29	0,002	267,15	59,04	59,04	59,04
4	28-feb-18	4.158,01	23.246,00	0,002	8,32	46,49	46,49	46,49
5	15-mar-18	2.607,35	205.000,67	0,002	5,21	410,00	410,00	410,00
6	19-mar-18		0,00	0,002	0,00	0,00		
<b>ACUMULADO ACTUAL</b>		<b>529.174,67</b>	<b>379.746,27</b>		<b>1.068,35</b>	<b>759,49</b>	<b>759,49</b>	<b>759,49</b>
<b>REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR</b>								<b>759,49</b>
<b>REINTEGRO ACTUAL</b>								<b>0,00</b>

<b>FORMULA Nº02 - ARQUITECTURA</b>								
1	15-ene-18	0,00	0,00	0,004	0,00	0,00	0,00	0,00
2	31-ene-18	38.878,35	21.726,89	0,004	155,51	86,91	86,91	86,91
3	15-feb-18	132.699,07	583,01	0,004	530,80	2,33	2,33	2,33
4	28-feb-18	69.806,06	0,00	0,004	279,22	0,00	0,00	0,00
5	15-mar-18	214.939,65	28.920,00	0,004	859,76	115,68	115,68	115,68
6	19-mar-18		0,00	0,004		0,00	0,00	0,00
<b>ACUMULADO ACTUAL</b>		<b>456.323,12</b>	<b>51.229,90</b>		<b>1.825,29</b>	<b>204,92</b>	<b>204,92</b>	<b>204,92</b>
<b>REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR</b>								<b>204,92</b>
<b>REINTEGRO ACTUAL</b>								<b>0,00</b>

<b>FORMULA Nº03 - INST. SANITARIAS</b>								
1	15-ene-18	2.924,25	0,00	-0,001	-2,92	0,00	0,00	0,00
2	31-ene-18	296.341,20	118.991,26	-0,001	-296,34	-118,99	-118,99	-118,99
3	15-feb-18	7.189,67	0,00	-0,001	-7,19	0,00	0,00	0,00
4	28-feb-18	0,00	0,00	-0,001	0,00	0,00	0,00	0,00
5	15-mar-18	0,00	128.343,26	-0,001	0,00	-128,34	328,83	328,83
6	19-mar-18		0,00	-0,001		0,00	0,00	0,00
<b>ACUMULADO ACTUAL</b>		<b>306.455,12</b>	<b>247.334,52</b>		<b>-306,45</b>	<b>-247,33</b>	<b>209,84</b>	<b>209,84</b>
<b>REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR</b>								<b>209,84</b>
<b>REINTEGRO ACTUAL</b>								<b>0,00</b>

<b>FORMULA Nº04 - INST. ELECTRICAS</b>								
1	15-ene-18	0,00	0,00	0,007	0,00	0,00	0,00	0,00
2	31-ene-18	19.008,78	0,00	0,007	133,06	0,00	0,00	0,00
3	15-feb-18	22.656,91	0,00	0,007	158,60	0,00	0,00	0,00
4	28-feb-18	0,00	0,00	0,007	0,00	0,00	0,00	0,00
5	15-mar-18	28.308,87	0,00	0,007	198,16	0,00	0,00	0,00
6	19-mar-18		10.946,70	0,007		76,63	76,63	76,63
<b>ACUMULADO ACTUAL</b>		<b>69.974,55</b>	<b>-</b>		<b>489,82</b>	<b>76,63</b>	<b>76,63</b>	<b>76,63</b>
<b>REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR</b>								<b>0,00</b>
<b>REINTEGRO ACTUAL</b>								<b>76,63</b>

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
  
 SUPERVISOR DE OBRA

**CONSORCIO SAN JOSE**  
  
 BETTY E. MENDEZ QUISPE  
 REPRESENTANTE LEGAL

# FORMULAS POLINOMICAS

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO , DISTRITO DE TUMBES , PROVINCIA DE TUMBES , REGION TUMBES

Cliente : FONDOPE

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

ZONA GEOGRAFICA 1

Inicio de obra: 13/01/2018

Termino de obra: 13/03/2018

Plazo Ejec. de obra: 60 días calendario

Ampliacion de Plazo Nº03: 6 D.C.

Nueva fecha de termino 19/03/2018

FORMULA POLINOMICA: ESTRUCTURAS

$$K = 0.174*(Mr / Mo) + 0.117*(Cr / Co) + 0.095*(AAr / AAo) + 0.201*(DMMr / DMMo) + 0.120*(MFMr / MFMo) + 0.295*(Ir / Io)$$

MONIMO	CODIGO	INDICE	ELEMENTO REPRESENTATIVO	INCIDENCIA		AGOSTO. 17	DICIEMBRE 17		ENERO 18	
				COEFIC	%	Io	Ir	K	Ir	K
1	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0,174	100,000	580,90	580,90	0,174	582,52	0,174
2	C	23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	0,117	100,000	418,10	418,10	0,117	418,10	0,117
3	AA	2	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0,095	61,053	474,70	491,28	0,097	497,78	0,098
		5	AGREGADO GRUESO		38,947	448,18	450,15		450,09	
4		43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	0,201	18,408	715,43	724,34	0,203	722,03	0,201
		45	MADERA TERCIADE PARA ENCOFRADO		7,463	322,01	324,93		322,55	
	DMM	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)		74,129	462,48	466,75		462,02	
5		32	FLETE TERRESTRE	0,120	34,167	467,18	468,42	0,120	468,42	0,120
		48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL		21,667	396,02	393,24		363,04	
	MFM	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO		44,167	292,36	293,24		290,65	
6	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0,293	100,000	444,64	442,30	0,291	442,87	0,292

<b>COEFICIENTE DE REAJUSTE</b>				K	1,000			1,002		1,002
				K-1				0,002		0,002

FORMULA POLINOMICA: ARQUITECTURA

$$K = 0.265*(Mr / Mo) + 0.066*(BALr / BALo) + 0.064*(PTMr / PTMo) + 0.069*(PCMr / PCMo) + 0.241*(Dr / Do) + 0.295*(Ir / Io)$$

MONIMO	CODIGO	INDICE	ELEMENTO REPRESENTATIVO	INCIDENCIA		AGOSTO. 17	DICIEMBRE 17		ENERO 18	
				COEFIC	%	Io	Ir	K	Ir	K
1	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0,265	100,000	580,90	580,90	0,265	582,52	0,266
2	BAL	40	LOSETA	0,066	13,636	378,13	378,13	0,066	383,17	0,066
		2	ACERO DE CONSTRUCCION LISO		18,182	474,70	491,28		497,78	
		17	BLOQUE Y LADRILLO		68,182	628,23	624,52		627,06	
3	PTM	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	0,064	28,125	715,43	724,34	0,068	722,03	0,068
		56	PLANCHA DE ACERO LAC		40,625	468,11	510,72		513,52	
		65	TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO		31,250	216,20	244,12		245,62	
4	PCM	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0,069	27,536	292,36	293,24	0,069	290,65	0,069
		54	PINTURA LATEX		39,130	405,60	405,60		406,60	
		23	CEMENTO PORTLAND TIPO V		33,333	418,10	418,10		418,10	
5	D	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	0,241	100,000	462,48	466,75	0,243	462,02	0,241
6	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0,295	100,000	444,64	442,30	0,293	442,87	0,294

<b>COEFICIENTE DE REAJUSTE</b>				K	1,000			1,004		1,004
				K-1				0,004		0,004

FORMULA POLINOMICA: INSTALACIONES SANITARIAS

$$K = 0.073*(Mr / Mo) + 0.062*(TACr / TACo) + 0.568*(Dr / Do) + 0.307*(Ir / Io)$$

MONIMO	CODIGO	INDICE	ELEMENTO REPRESENTATIVO	INCIDENCIA		AGOSTO. 17	DICIEMBRE 17		ENERO 18	
				COEFIC	%	Io	Ir	K	Ir	K
1	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0,073	100,000	580,90	580,90	0,073	582,52	0,073
2	TAC	72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	0,052	48,077	416,90	426,06	0,053	424,54	0,053
		10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA		26,923	410,19	411,62		412,82	
		21	CEMENTO PORTLAND TIPO I		25,000	465,71	465,71		475,73	
3	D	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	0,568	100,000	462,48	466,75	0,573	462,02	0,567
4	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0,307	100,000	444,64	442,30	0,305	442,87	0,306

<b>COEFICIENTE DE REAJUSTE</b>				K	1,000			1,004		0,999
				K-1				0,004		-0,001

FORMULA POLINOMICA: INSTALACIONES ELECTRICAS

$$K = 0.303*(Mr / Mo) + 0.076*(TCr / TCo) + 0.103*(AAr / AAo) + 0.088*(MTCr / MTCo) + 0.106*(Dr / Do) + 0.324*(Ir / Io)$$

MONIMO	CODIGO	INDICE	ELEMENTO REPRESENTATIVO	INCIDENCIA		AGOSTO. 17	DICIEMBRE 17		ENERO 18	
				COEFIC	%	Io	Ir	K	Ir	K
1	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0,303	100,000	580,90	580,90	0,303	582,52	0,304
2	TC	19	CABLE NYY Y NKY	0,076	40,789	705,86	767,79	0,084	771,98	0,084
		65	TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO		59,211	216,20	244,12		245,62	
3	AA	10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA	0,103	12,621	410,19	411,62	0,103	412,82	0,103
		12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR		87,379	317,99	318,27		316,53	
4	MTC	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0,088	35,227	292,36	293,24	0,088	290,65	0,089
		21	CEMENTO PORTLAND TIPO I		31,818	465,71	465,71		475,73	
		69	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE		32,955	389,45	389,45		389,45	
5	D	29	DOLAR	0,106	100,000	462,48	466,75	0,107	462,02	0,106
6	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0,324	100,000	444,64	442,30	0,322	442,87	0,323

<b>COEFICIENTE DE REAJUSTE</b>				K	1,000			1,007		1,009
				K-1				0,007		0,009

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
*Lucy Vicente Bassilio*  
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SAN JOSE  
*Betty E. Menéndez Quispe*  
BETTY E. MENÉDEZ QUISPE  
REPRESENTANTE LEGAL

# CURVA DE AVANCE DE OBRA

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 06

DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Contratista: Consorcio San Jose


Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

ZONA GEOGRAFICA 1

Inicio de obra: 13/01/2018  
 Termina de obra: 13/03/2018  
 Plazo Ejec. de obra: 60 días calendarios  
 Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C.  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018



VALORIZACION	AVANCE PROGRAMADO (Nuevo Calendario)		AVANCE REAL	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
	S/.	%	S/.	%
1 15-ene-18	52.400,55	3,85%	52.400,55	3,85%
2 31-ene-18	210.295,91	15,44%	210.295,91	15,44%
3 15-feb-18	618.321,69	45,40%	30.104,30	2,21%
4 28-feb-18	221.358,61	16,25%	23.246,00	1,71%
5 15-mar-18	0,00	0,00%	362.263,93	26,60%
6 19-mar-18	259.550,72	19,06%	10.946,70	0,80%
<b>TOTAL (Sin IGV.)</b>	<b>1.361.927,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>689.257,38</b>	<b>50,61%</b>

Situacion de la Obra : ATRASADA -49,39%

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
 SUPERVISORA DE OBRA

CONSORCIO SAN JOSE  
 BETTY E. MENDEZ QUISPE  
 REPRESENTANTE LEGAL





PERÚ

Ministerio de la Producción

**FONDEPES**  
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 26/06/18

MEMORÁNDUM INTERNO N° 2338-201-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

Asunto

: Memorandum Interno 2011-2018 Fondpeso/Digenipaa

Referencia

Registro: 49-16

Destino	Indicación	Destino	Indicación

Observaciones:

*Prof. Alejandro Jálvez*



Atentamente:

**Indicaciones:**

- 0.1. Autorizado/Aprobado
- 0.5. Atención/Tramitación
- 0.9. Ayuda memoria
- 13. Aclarar redacción
- 17. Agregar a sus antecedentes

- 0.2. Calificar/Evaluar
- 0.6. Conocimiento y fines
- 10. Coordinar
- 14. Implementar/Ejecutar
- 18. Archivo

- 0.3. Informe
- 0.7. Notificar al interesado
- 11. Opinión/Recomendación
- 15. Preparar respuesta
- 19. Ampliar

- 0.4. Proyectar resolución
- 0.8. Reformular
- 12. Consolidar
- 16. Visación
- 20. Seguimiento

073

**MEMORÁNDUM INTERNO N° 2332 -201- FONDEPES / DIGENIPAA / AOEM**

Asunto :

Memorandum Interno 2341-2013 Fondepes / Digenipaa

Referencia :

Registro:

4956

Destino	Indicación	Destino	Indicación
Observaciones: <i>Asy Alejandro Gaites</i>			

Atentamente:

**Indicaciones:**

- |                                |                           |                              |                           |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 0.1. Autorizado/Aprobado       | 0.2. Calificar/Evaluar    | 0.3. Informe                 | 0.4. Proyectar resolución |
| 0.5. Atención/Tramitación      | 0.6. Conocimiento y fines | 0.7. Notificar al interesado | 0.8. Reformular           |
| 0.9. Ayuda memoria             | 10. Coordinar             | 11. Opinión/Recomendación    | 12. Consolidar            |
| 13. Aclarar redacción          | 14. Implementar/Ejecutar  | 15. Preparar respuesta       | 16. Visación              |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo               | 19. Ampliar                  | 20. Seguimiento           |

074



PERÚ Ministerio de la Producción


**FONDEPES**  
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 26/06/18

MEMORÁNDUM INTERNO N° 284 - 201 - FONDEPES / DIGENIPAA

Asunto: CARTA N° 071-AS 32

Referencia: \_\_\_\_\_ Registro: 4976

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	<u>AOEH</u>
Observaciones: _____			
 26 JUN. 2018 <u>JS</u> <u>11327</u>			

Atentamente



Indicaciones:

- 01. Autorizado/Aprobado
- 02. Calificar/Evaluar
- 03. Informe
- 04. Proyectar resolución
- 05. Atención/Tramitación
- 06. Conocimiento y fines
- 07. Notificar al interesado
- 08. Reformular
- 09. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento


075

Lima, 25 de junio del 2018

**CARTA N° 071-2018/FONDEPES-AS32**

Señores:

**Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES**  
Av. Petit Thouars N°115 - Cercado de Lima  
Lima.-



Atención : Arq. Alejandro Gálvez Hurtado.  
Administrador de Contrato

Asunto : Informe Quincenal de Obra N° 06 correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo.

Ref. : Contrato N° 056-2017-FONDEPES "Ejecución de la Obra "Optimización de la sala de tareas previas del desembarcadero Pesquero artesanal de Puerto Pizarro, distrito de tumbes, provincia de Tumbes, Región Tumbes"

De nuestra consideración:

Mediante la presente tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con la finalidad de hacer entrega en un (1) original y dos (2) copias y un CD, el Informe Quincenal de Obra N° 06 correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de la obra en referencia.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,

**CONSORCIO MENDOZA & JSU**  
  
**KATHERINE D. JAJARA OLIVAR REYES**  
REPRESENTANTE LEGAL

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO  
PESQUERO



2733656

N° DOC:	00004976-2018
CLAVE:	1067
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	25/06/2018 17:04:01
TELEFONO:	2097700

www.fondepes.gob.pe

<b>CONSORCIO MENDOZA &amp; JSU</b>	<b>INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 06 (16 AL 31 DE MARZO DE 2018)</b>	<b>Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0</b>
		<b>A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA</b>

**OBRA: "OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO  
PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE  
TUMBES, REGION TUMBES"**

**INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 06  
(16 AL 31 DE MARZO DE 2018)**

<b>CONSORCIO MENDOZA &amp; JSU</b>	<b>INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 06 (16 AL 31 DE MARZO DE 2018)</b>	<b>Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0</b>
		<b>A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA</b>

**I. DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Obra : "OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"

Ubicación

Región : Tumbes

Provincia : Tumbes

Distrito : Tumbes

Lugar : Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro

Entidad : FONDEPES

Coordinador de Obra : Arq. Alejandro Gálvez Hurtado

Proceso de selección del Contratista : A.S. N°0029-2017-FONDEPES; PRIMERA CONVOCATORIA

Contratista : CONSORCIO SAN JOSE

Sistema de Contratación : PRECIOS UNITARIOS

Contrato de Ejecución de la obra : N°057-2017-FONDEPES

Monto del Referencial, con IGV : S/. 1'627,021.54

Monto del Contrato, con IGV : S/. 1'607,074.41

Factor Referencial : 0.98774009

Plazo de Ejecución de la obra según contrato : 60 días calendarios

Entrega de terreno : 12 de enero del 2018

Inicio Contractual del Plazo de obra : 13 de enero del 2018

Termino Contractual del Plazo de obra : 13 de marzo del 2018

Adelanto Directo N°01 : No solicitado

Adelanto Materiales N°01 : Solicitado

Avance real del 16 al 31 de Marzo del 2018 : **0.80%**

Avance real acumulado : **50.61%**

Avance reprogramado acumulado : **100.00%**

Situación de la obra : **49.39% ATRASADA**

Supervisión de Obra : CONSORCIO MENDOZA & JSU

Jefe de Supervisión : Ing. Flor A. Guevara Bellodas


Proceso selección de Supervisión : A.S. N°0032-2017-FONDEPES; PRIMERA CONVOCATORIA

Contrato de Supervisión : N°057-2017-FONDEPES

Sistema de Contratación Supervisión : SUMA ALZADA

Monto del contrato de Supervisión con IGV : S/. 89,751.75

**078**


**CONSORCIO MENDOZA & JSU**  
*Lucy N. Vicente Bassillo*  
**Ing. Lucy N. Vicente Bassillo**  
**JEFE DE SUPERVISION**

<b>CONSORCIO MENDOZA &amp; JSU</b>	<b>INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 06 (16 AL 31 DE MARZO DE 2018)</b>	<b>Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0</b>
		<b>A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA</b>

## II. FICHA TECNICA DE LA OBRA

Nombre de la obra : "OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"

Entidad Contratante : FONDEPES

Modalidad de ejecución : contrata a precios unitarios

Monto del Contrato de Obra : S/.1'607,074.41

Ubicación

    Región : Tumbes

    Provincia : Tumbes

    Distrito : Tumbes

    Lugar : Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRA

ESTRUCTURAS	S/. 437,877.26
ARQUITECTURA	S/. 377,594.64
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 253,583.05
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 57,901.99
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/.1'126,956.94</b>
GASTOS GENERALES (15.50%)	S/. 174,678.33
UTILIDADES (5.35%)	S/. 60,292.20
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/.1'361,927.47</b>
I.G.V. (18%)	S/. 245,146.94
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>S/.1'607,074.41</b>

079

<b>CONSORCIO MENDOZA &amp; JSU</b>	<b>INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 06 (16 AL 31 DE MARZO DE 2018)</b>	<b>Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0</b>
		<b>A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA</b>

### III. ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA

En este periodo del 16 al 31 de Marzo, la obra tiene un avance fisico real de 0.80%, teniendo un avance real acumulado de 50.61%. El avance programado del nuevo calendario de este periodo es de 100.00%, por lo que la obra se encuentra atrasada respecto al programado en 49.39%.


### OCURRENCIAS E INCIDENTES

- El contratista presentó los SCTR correspondientes al mes de Marzo
- Mediante cuaderno de obra en los asientos N° 123 y asiento N° 131 se solicita al contratista presentar los protocolos para vaciado de concreto si como para instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.
- El contratista está a la espera del adicional de Obra.
- El contratista se le hizo entrega el Adelanto de Materiales.

### IV. AVANCE QUINCENAL DE LA OBRA

Durante la SEXTA QUINCENA se han ejecutado las siguientes partidas que corresponde al sub presupuesto de Instalaciones Eléctricas:

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR	VALORIZACION ACTUAL	VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO POR VALORIZAR
		UND	METRADO	METRADO	METRADO	METRADO	METRADO
05	INSTALACIONES ELECTRICAS						
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
05.01.01	CORTE, ROTURA Y RESANE DE PAVIMENTO	m	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
05.01.02	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 x 0.80, TERRENO SEMIROCOSO	m	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
05.01.03	RELLENO, COMPACTADO Y NIVELACION DE ZANJA 0.6 x 0.80 m, TERRENO SEMIROCOSO	m	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
05.01.04	DUCTOS DE CONCRETO DE 2 VIAS	und	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
05.01.05	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	m	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00

20.00      0.00  
 CONSORCIO MENDOZA & JSU  
  
 Ing. Lucy N. Vicente Basallo  
 JEFE DE SUPERVISION



CONSORCIO MENDOZA & JSU	INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 06 (16 AL 31 DE MARZO DE 2018)	Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0
		A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA


## V. CUADRO DE AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO

De acuerdo al nuevo calendario valorizado de avance de obra, el avance programado acumulado del mes de marzo es de 100.00%, existiendo un avance físico ejecutado acumulado de 50.61%, como puede apreciarse la obra se encuentra atrasada en 49.39%.

## VI. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE QUINCENA

Para la siguiente quincena se continuará con siguientes las actividades programas:

- Se continuarán con las actividades de Seguridad y salud, plan ambiental.
- Trabajos de movimiento de tierras
- Trabajos de concreto simple
- Trabajos de concreto armado
- Trabajos de mantenimiento reparación y reforzamiento de estructuras
- Trabajos de muros y tabiquería de albañilería
- Trabajos de revoques enlucidos y molduras
- Trabajos de cielo raso.
- Trabajos de pisos y pavimentos
- Trabajos de zócalo y contra zócalo
- Trabajos de Coberturas y techos
- Trabajos de vidrios , cristales y similares.
- Trabajo de pintura epóxica en estructuras metálica en altura.
- Trabajos en instalaciones sanitarias –aparatos sanitarios y accesorios.
- Trabajos de instalaciones sanitarias - sistema de agua fría
- Trabajos de instalaciones sanitarias – sistema de agua salada
- Trabajos de inst. sanitarias - sistema de drenaje pluvial
- Trabajos de inst. sanitarias - Desagüe doméstico y ventilación
- Trabajos de inst. sanitarias - Desagüe industrial y ventilación
- Trabajos de instalaciones eléctricas – movimiento de tierras.
- Trabajos de instalaciones eléctricas – canalizaciones eléctricas.
- Trabajos de instalaciones eléctricas – cables eléctricos alimentadores.
- Trabajos de instalaciones eléctricas – salidas eléctricas.
- Trabajos de instalaciones eléctricas – cajas de pase.
- Trabajos de instalaciones eléctricas – sistemas de control

CONSORCIO MENDOZA & JSU  
  
 Ing. Lucy Weente Bassillo  
 JEFÉ DE SUPERVISION

CONSORCIO MENDOZA & JSU	INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 06 (16 AL 31 DE MARZO DE 2018)	Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0
		A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA

**VII. REPORTE DE PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS**

➤ **REPORTE DE PERSONAL DE OBRA**

- Personal de obra de la empresa ejecutora

CANTIDAD	CARGO
01	RESIDENTE DE OBRA
01	ALMACENERO
01	MAESTRO DE OBRA
03	OPERARIOS
07	PEONES
01	GUARDIAN

- Personal de obra de la empresa supervisora


ITEM	CARGO
01	JEFE SUPERVISOR DE OBRA
01	SUPERVISOR DE SEGURIDAD

➤ **REPORTE DE EQUIPOS Y MAQUINARIA.**

CANT	DESCRIPCION
3	ROTOMARTILLO ( 3 GRANDES)
4	MOLADORAS (3 CHICAS Y 1 GRANDE)
2	TALADROS
2	SIERRAS CIRCULARES
1	TROZADORA
1	TROMPO

➤ **MATERIALES.**

CANT	DESCRIPCION
200 UN.	VARILLAS DE Ø 5/8
210 UN.	VARILLAS DE Ø 3/8
10 UN.	VARILLAS DE Ø 1/2
10 KG	CLAVOS 2"
15 KG	CLAVOS 3"
5 KG	CLAVOS 4"
10 KG	ALAMBRE N° 08
10 KG	ALAMBRE N° 16
2 MLL	LADRILLOS KK
200 BLS	CEMENTO TIPO V
20 UND	TUBOS DE DESAGUE 2"
8 UND.	TUBOS DE 4"
9 UND.	TUBOS DE 3/4"
1/2 KG	CLAVOS DE CEMENTO
12 M3	PIEDRA CHANCADA
7 M3	ARENA
4 UND	LISTONES DE MADERA
10 UND	TABLAS MADERA
2 UND.	PLANCHAS DE TRIPLAY
02 UND.	SIKADUR GEL 32 - 5KG C/U-
08 UND.	MOLDES PARA PROBETAS DE CONCRETO.


CONSORCIO MENDOZA & JSU  
  
 Ing. Lucy N. Vicente Bassino  
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO MENDOZA & JSU	INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 06 (16 AL 31 DE MARZO DE 2018)	Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0
		A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA

### VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico real de la obra en el periodo del 16 al 31 de marzo del 2018 es de 0.80%, teniendo un avance real acumulado de 50.61%. Siendo el avance reprogramado acumulado de 100.00%; Por lo tanto el Estado Situacional de la Obra: ATRASADA en 49.39%.
- Para la Valorización Quincenal de obra N°06 del 16 al 31 de Marzo del 2018 el monto corresponde a pagar al Contratista es de S/.10,424.11 inc IGV.
- Se recomienda al contratista tener especial cuidado en los procedimientos constructivos, teniendo siempre en cuenta de que se realicen dentro de lo establecido en el expediente así como en las normas que los puedan regir.
- Se recomienda al contratista ordenar el almacén y colocar los materiales de forma adecuada.
- Se recomienda al contratista mantener la comunicación constante con Supervisión y se recomienda al Ingeniero Residente permanecer más tiempo en obra, ya que es limitado el tiempo diario que se le puede ubicar en obra, siendo perjudicial para la obra, ya que no se pueden realizar las comunicaciones y coordinaciones respectivas, ya que mediante carta, el Ingeniero residente se niega a tener reuniones de coordinación con Supervisión.
- La obra actualmente presenta un atraso, motivo por el cual se recomienda al contratista tomar todas las medidas necesarias para culminar la obra al más breve plazo.

Es todo lo que informo a usted para su conocimiento y fines.

CONSORCIO MENDOZA & JSU  
  
 Ing. Lucy N. Vicente Bassilla  
 JEFÉ DE SUPERVISION

<b>CONSORCIO MENDOZA &amp; JSU</b>	<b>INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 06 (16 AL 31 DE MARZO DE 2018)</b>	<b>Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0</b>
		<b>A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA</b>

**IX. PANEL FOTOGRAFICO**



Fotografia N° 01. Se realizan los trabajos de eliminacion de material excedente



Fotografia N° 02. Se observa que se realizan los trabajos de excavacion

**CONSORCIO  
MENDOZA & JSU**

**INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 06  
(16 AL 31 DE MARZO DE 2018)**

**Contrato Supervisión N°057-2017-  
FONDEPES  
Rev.:0  
A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA  
CONVOCATORIA**



Fotografía N°03. Se realiza la Charla de Seguridad.



Fotografía N°04. La supervisión verifica los trabajos de encofrados de vigas en la PTAR.