


Ministerio de la Producción

FONDEPES Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



MEMORANDO N° 2498 -2018-FONDEPES/DIGENIPAA

A : CPC JAVIER CHANG SERRANO Jefe de la Oficina General de Administración

Asunto : VALORIZACIÓN N° 08 - EJECUTOR DE OBRA - CONSORCIO ZORRITOS Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES" Fuente de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS Contratista: CONSORCIO ZORRITOS Contrato de Obra: N° 053-2017-FONDEPES Departamento: TUMBES

Referencia : INFORME N° 181-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/CO

Fecha : Lima, 17 AGO 2018

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo y manifestarle que por el Informe de la referencia, se ha procedido a dar la Conformidad a la valorización N° 08, de la obra de "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", cuyo ejecutor es el contratista CONSORCIO ZORRITOS.

El detalle de la valorización es el siguiente:

- Valorización Neta: S/. 94,338.85 (Inc. I.G.V)

En ese sentido, se solicita continuar con el trámite correspondiente, a fin de cumplir con el pago respectivo.



Atentamente;

FONDEPES Ing. Luis Alberto Escobedo Córdova Director General de Operación

LBQ/RMG/JMCHM




## CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de la **VALORIZACIÓN N° 08** por la suma de **S/ 94,338.85 (Noventa y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Ocho con 85/100 soles)** Incluido I.G.V., a favor del **CONSORCIO ZORRITOS**, integrado por las empresas PCD S.A.C., ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C. y CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.; encargado de la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"**, según **CONTRATO N° 053-2017-FONDEPES**.

Lima,

14 de Mayo del 2017



FONDEPES

Ing. Luis Alfredo Estrella Quiroz  
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04760998

Usuario: **usuario\_digenipaa3**

Fecha: **16/08/2018**

Hora: **15:44**



### CARGO 00123-2018-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: VALORIZACIÓN N° 08 - EJECUTOR DE OBRA ? CONSORCIO ZORRITOS  
OBRA: ?MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES?  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS  
CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS.  
CONTRATO DE OBRA: N° 053-2017-FONDEPES  
DEPARTAMENTO: TUMBES

Referencia:

Fecha: 16/08/2018

Observación: SE DERIVA PARA TRAMITE DE PAGO VALORIZACIÓN 8, DPA CANCAS S/ 94,338.85, CON CERTIFICACIÓN 566, EXPEDIENTE 1526, FUENTE R.O.

Atentamente,

  
MORGAN LEON MAGALI

  
17/02



PERÚ Ministerio de la Producción



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04760472

Usuario: pr12  
Fecha: 15/08/2018  
Hora: 15:18

### CARGO 02133-2018-FONDEPES/AOEM

A: MORGAN, LEONARDO

Asunto: VALORIZACION DE ELECTOR DE OBRA ? CONSORCIO ZORRITOS  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE  
CANCAS, DISTRITO DE CANCAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE, ILLAP, REGION TUMBES  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS  
CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS  
CONTRATO DE OBRA: N° 053-2017-FONDEPES  
DEPARTAMENTO: TUMBES

Referencia: INFORME 00181-2018-FONDEPES/UMECM

Fecha: 15/08/2018

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

Atentamente,



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04760472

Usuario: pruiz  
Fecha: 15/08/2018  
Hora: 17:18



### CARGO 02133-2018-FONDEPES/AOEM

A: MORGAN LEON MAGALI

Asunto: VALORIZACIÓN N° 08 - EJECUTOR DE OBRA ? CONSORCIO ZORRITOS  
OBRA: ?MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES?  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS  
CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS.  
CONTRATO DE OBRA: N° 053-2017-FONDEPES  
DEPARTAMENTO: TUMBES

Referencia: INFORME 00181-2018-FONDEPES/JMECM

Fecha: 15/08/2018

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

Atentamente,



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

*C/123/1111*



**INFORME N° 181-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/CO**

**A :** ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO  
Director General de la DIGENIPAA

**ASUNTO :** VALORIZACIÓN N° 08 - EJECUTOR DE OBRA – CONSORCIO ZORRITOS  
Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"  
**Fuente de Financiamiento:** RECURSOS ORDINARIOS  
**Contratista:** CONSORCIO ZORRITOS.  
**Contrato de Obra:** N° 053-2017-FONDEPES  
**Departamento:** TUMBES

**REF. :** a) MEMORANDUM INTERNO N° 2989 - 2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM  
b) DOCUMENTO DE CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
ED.175502.PU.047.18.DPA-CANCAS  
c) MEMORÁNDUM INTERNO N° 2987-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM  
d) DOCUMENTO DE CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
ED.175502.PU.045.18.DPA-CANCAS

**FECHA :** Lima, 15 de agosto del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento la referencia a), mediante el cual se traslada el documento de la referencia b), presentado por el CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES, con la que entrega el Informe Mensual de Obra Julio 2018 debidamente detallado; por otro lado, con la referencia c) se adjunta el documento de la referencia d), referido a la valorización N° 08, mes de Julio, de la obra de "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", cuyo ejecutor es el contratista CONSORCIO ZORRITOS. Al respecto, el Jefe de la Supervisión Ing. Tang Tam Yuet Wa, con el Informe de Valorización, señala, que la información adjunta luego de haber sido revisada y verificada tanto en los metrados de avance de obra y en los cálculos obtenidos, se encuentra CONFORME para su trámite, recomendando el pago de:

**S/. 94,338.85 (Incluido IGV)**

Por otro lado, los documentos de la referencia b) y d), han sido presentados con 01 día de atraso, según lo establecido en el Artículo 166° numeral 166.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; los mismos, han sido revisados por el suscrito, concluyendo que el Informe Mensual de Obra contiene todos los documentos técnicos sustentatorios del avance de obra del mes de julio, con la planilla de metrados realmente ejecutados, que ha servido para el cálculo de la Valorización de Obra N° 08; por todo ello, la presente valorización es CONFORME. El detalle de la misma es el siguiente:



*(Handwritten signature)*

17/02



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CONTRATISTA	Contrato N°	Val. N°	Val. Bruta	I.G.V.	Val. Neta
CONSORCIO ZORRITOS	053-2017	8°	79,948.18	14,390.67	94,338.85
<b>TOTAL</b>		<b>S/.</b>	79,948.18	14,390.67	94,338.85

Así mismo; las Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, por Adelanto Directo y por Adelanto de Materiales están vigentes; se adjuntan pagos por pólizas (CAR) y (SCTR), por lo que se recomienda proseguir con el trámite hacia la Oficina Gerencial de Administración, a fin de efectivizar la Valorización N° 08 que asciende a **S/ 94,338.85** (Inc. I.G.V.) a favor del referido contratista.

Se ha aplicado la amortización en 10% por el adelanto directo otorgado, de igual manera se ha amortizado por el adelanto de materiales otorgado y se ha hecho el reajuste para el componente estructuras, de lo cual sale la Valorización Neta indicada, tal como se señala en el anexo adjunto; por otro lado, la aplicación de penalidades y otros, de haber, se efectuará en la liquidación del contrato.

Atentamente,

Ing. José María Chipana Mercado  
Coordinador de Obras

Se adjunta:  
Referencias


Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento; pase el presente informe y los antecedentes, a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola; para su atención y trámite correspondiente.

**FONDEPES**

Ing. Paul A. Mora Guillen  
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO  
Y MANTENIMIENTO







San Isidro, 29 de Mayo de 2018

Señores :  
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
Ciudad.-

EL PRESENTE DOCUMENTO DEJA SIN EFECTO LA CARTA FIANZA No. 4410071625.01  
CARTA FIANZA No. 4410071625.00

A solicitud de nuestro cliente ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C \*\*\*\*\* por la presente constituimos Fianza Solidaria, irrevocable, incondicional de realización automática y sin beneficio de excusión a favor de ustedes, hasta por la suma de \*\*\*\*\* S/ \*\*\*\*\* SETECIENTOS\*MIL\*\*Y\*00/100\*\*DE\*SOLES, PARA GARANTIZAR AL CONSORCIO ZORRITOS (ASPHALT TECHNOLOGIES SAC, PCD SAC Y CVJ CONTRATISTAS GENERALES SRL) EL ADELANTO DE MATERIALES DE LA LICITACION Nº 0005-2017-FONDEPES: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES.

Dejamos constancia que en virtud de la presente fianza respaldamos exclusivamente el cumplimiento de las obligaciones descritas en el párrafo anterior, sin que nuestra responsabilidad en ningún caso exceda el importe de esta garantía. Hacemos presente que solamente pagaremos el importe de esta Carta Fianza al beneficiario indicado en el presente documento.

Esta Carta Fianza no podrá ser utilizada en respaldo de operaciones comprendidas en la prohibición indicada en el numeral 5 del Art. 217 de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de seguros, Ley 26702.

La presente Fianza no podrá exceder en ningún caso ni por ningún concepto el plazo de vigencia de 0090 días contados a partir del 30 de Mayo de 2018 hasta el 28 de Agosto de 2018, a las 18:00 horas, momento en que vencerá indefectiblemente.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1898 del Código Civil, quedaremos libres de toda responsabilidad con respecto a esta garantía, si el beneficiario de la misma no nos exige notarial o judicialmente su honramiento, señalando el monto a pagar, dentro de los quince (15) días siguientes a la expiración del plazo de vencimiento de esta Carta Fianza en nuestra oficina principal ubicada en Avenida Rivera Navarrete Nº 600, San Isidro, requerimiento que sólo se considerará válido hasta el décimo quinto día a las 18:00 horas. De no señalarse el monto a pagar, se entenderá que el requerimiento es por la suma total. En caso de ejecutarse por monto menor al importe antes señalado, se entenderá que ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta Fianza no hubieren vencido.


El pago se efectuará mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario que el Banco entregará contra devolución del original de la presente carta fianza.


Será facultad y no obligación del Banco conceder la prórroga de la presente carta fianza, en caso sea requerida. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que sea concedida por el Banco lo libera de atender su pago.

La presente Fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario de la misma; salvo que la cesión de la acreencia a la que esta Fianza garantiza haya sido comunicada al Banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su Fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente Fianza no surtirá efecto, si la acreencia garantizada resultase un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Atentamente,

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS

  
CATHERINE MILUSHA BILKOWSKI ESPINOZA  
Jefa de Operaciones y Servicios  
BANBIF

  
MAURA MANUELA AYVAR QUIROZ  
Gerente de Oficina  
BANBIF

Adelanto Director de Carteras

BE SAN ISIDRO  
AV. REPUBLICA DE PANAMA 3055  
SAN ISIDRO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CEBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

PRESENTE

SAN ISIDRO: 20-06-2018

CARTA FIANZA N°: 0011-0910-9800367500-70

VENGE EL: 16-06-2018

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDEPES

Ciudad

De nuestra consideración:

REF.: Carta Fianza Nro.0011-0910-9800367500-70 por S/938.356.92(NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 92/100 SOLES)

Por cuenta de: CEBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Vencimiento: 16-06-2018, a horas 12 meridiano

S/833,407.06

Nos referimos a la Carta Fianza de la referida, la cual fue emitida el 19-12-2017, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de: CONSORCIO ZORRITOS (INTEGRADO POR PCD.SAC, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC Y CVI CONTRATISTAS GENERALES SRL.

Al respecto, nos es grato comunicarle que contando con la autorización previa por parte de ustedes, hemos procedido a: PRORROGAR su vencimiento hasta el 14-06-2018, a horas 12 meridiano y a REDUCIR el importe a S/833,407.06(OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 06/100 SOLES)

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo: el vencimiento y el importe.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE SAN ISIDRO ubicado en AV. REPUBLICA DE PANAMA 3055, San Isidro o sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. Republica de Panamá 3055, San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente

BANCO CONTINENTAL

p.p.

Angela Pacheco de Lastama  
Su Gerente  
Oficina Banca Empresas y Corporativa San Isidro

Pablo Lora  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banco Continental



**AVISO DE COBRANZA**  
CAR-TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN

PÓLIZA N°: A7002018000004

**I. Datos de la Póliza:**

<b>Vigencia</b>	10/01/2018 - 05/01/2019
<b>Contratante</b>	CONSORCIO ZORRITOS
<b>RUC</b>	20403160190
<b>Teléfono</b>	4224854
<b>Dirección</b>	JR. VIZCAYA N° 187 - URB. JAVIER PRADO - SAN LUIS - LIM
<b>Localidad</b>	SAN LUIS / LIMA / LIMA
<b>Asegurado</b>	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
<b>RUC</b>	20137921601
<b>Teléfono</b>	000000
<b>Dirección</b>	AV PETIT THOUARS N° 115
<b>Localidad</b>	LIMA / LIMA / LIMA
<b>Asegurado</b>	CONSORCIO ZORRITOS
<b>RUC</b>	20403160190
<b>Teléfono</b>	4224854
<b>Dirección</b>	JR. VIZCAYA N° 187 - URB. JAVIER PRADO - SAN LUIS - LIMA
<b>Localidad</b>	SAN LUIS / LIMA / LIMA
<b>Corredor</b>	COQUIS & LORENZETTI ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS

**II. Datos de la Prima:**

Conceptos		Importe
Prima Comercial	S/	27,097.37
Intereses	S/	.00
IGV	S/	4,877.53
<b>Total</b>	<b>S/</b>	<b>31,974.90</b>

**III. Forma de pago de la Prima:**

Fracionado

**Nota:** La factura se emitirá al momento de la emisión de la póliza.

Fecha: 10/01/2018

CANCA S 0011-0356-01-00029800

Póliza N°: A7002018000004  
Vigencia: 10/01/2018 - 05/01/2019

0 011-0356-01-



## CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS

**PÓLIZA N°** A7002018000004

Conste por el presente documento el Convenio de Pago de Primas de Póliza de Seguro ("Convenio") que celebran, de una parte, **AVLA Perú Compañía de Seguros S.A.**, identificada con Registro Único de Contribuyentes No. 20600825187, con domicilio en Avenida Víctor Andrés Belaunde No. 147, Vía Principal No. 123, Torre Real 1, Oficina 802, Centro Empresarial Real, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por el funcionario autorizado cuyo sello y firma figura al final del presente Convenio, con poderes inscritos de la Partida Electrónica No. 13546731 del Registro de Personas Jurídicas de Lima (en adelante, "COMPAÑÍA" o "ASEGURADORA"); y, de la otra parte, la(s) persona(s) natural(es) y/o jurídica(s) cuyo(s) nombre(s) / denominación social / razón social, número de Registro Único de Contribuyentes y domicilio, así como los nombres, documentos de identidad y registro de poderes de sus representantes legales, se indican en la última página del presente Convenio (en forma individual o conjunta, "CONTRATANTE" y/o "ASEGURADO").

El presente Convenio se suscribe en los términos y condiciones siguientes:

### PRIMERO.-

El CONTRATANTE y/o ASEGURADO contrató con la COMPAÑÍA la Póliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratistas cuyo número se indica en el encabezado ("Póliza"), con el plazo de vigencia y la cobertura de los riesgos señalados en las Condiciones Particulares de la mencionada Póliza.

### SEGUNDO.-

Es obligación del CONTRATANTE y/o ASEGURADO pagar la prima en la forma y plazos convenidos en el presente Convenio.

### TERCERO.-

Las partes acuerdan que la prima del seguro contratado se pagará de la siguiente manera:

a) Forma de pago	Fraccionado
b) Plan de pago	En 5 cuota(s) TCEA 0.00%
c) Moneda	SOLES
d) Corredor	Corredor
e) Cronograma	

S/. 4.00 COMPAÑIA

Ch. 39-8 B  
Ch. 39

Cuotas	Fecha Vencimiento	Código Cuota	Monto a pagar
1/5	17/01/2018	225	S/ 6,394.98
2/5	17/02/2018	226	S/ 6,394.98
3/5	17/03/2018	227	S/ 6,384.98
4/5	17/04/2018	228	S/ 6,394.98
5/5	17/05/2018	229	S/ 6,394.98
Monto total a pagar			S/ 31,975.70
Tasa de costo efectivo anual			0.00%

Handwritten notes and checkmarks next to the table rows.

**CUARTO.-**

El pago de las cuotas únicamente podrá ser efectuado bajo las siguientes modalidades:

- a) Entrega de cheque de gerencia en las oficinas de la COMPAÑÍA.
- b) Transferencia a la cuenta corriente de titularidad de la COMPAÑÍA en el Banco de Crédito del Perú: (i) Soles No. 193-2256512-0-49; o, (ii) Dólares No. 193-2145348-1-90.
- c) Transferencia a la cuenta corriente de titularidad de la COMPAÑÍA en el Banco Continental: (i) Soles: No. 0011-0356-01-00029800, nombre de recaudo: AVLA PERU PRIMAS MN, código 7201; o, (ii) Dólares: No. 0011-0356-01-00029827, nombre de recaudo: AVLA PERU PRIMAS ME, código: 7202.
- d) Transferencia a la cuenta corriente de titularidad de la COMPAÑÍA en el Banco Scotiabank: (i) Soles No. 5221030-000-01.

Asimismo, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO podrá pagar autorizando al débito automático en (i) cuenta(s) de su titularidad en Banco de Crédito del Perú, BBVA Continental, o, (ii) tarjetas de crédito Visa o MasterCard o American Express. Para tales efectos, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO deberá suscribir el formato Autorización de Débito Automático Bancario de la COMPAÑÍA y entregarlo a ésta.

**QUINTO.-**

La prima de seguro tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las obligaciones con el CONTRATANTE y/o ASEGURADO derivadas de las coberturas contenidas en la Póliza, durante el plazo de vigencia de la misma, siempre y cuando sean pagadas en el tiempo y forma establecidas en el presente Convenio.

El CONTRATANTE y/o ASEGURADO declaran conocer que en caso no cumplan con la obligación de pago de la prima al vencimiento del plazo convenido en el presente Convenio, la cobertura del seguro se suspenderá automáticamente una vez transcurrido treinta (30) días calendarios desde la fecha de vencimiento de la obligación.

Para dicho efecto, las partes acuerdan que será considerada cierta la comunicación escrita que realice la COMPAÑÍA al CONTRATANTE y/o ASEGURADO por correo electrónico en donde comunique el incumplimiento del pago de la prima indicando la fecha del vencimiento de la prima y sus consecuencias, así como el plazo de que dispone para pagar antes de la suspensión de la cobertura del seguro. La cobertura de seguro quedará suspendida automáticamente a partir del día siguiente al vencimiento de dicho plazo. LA COMPAÑÍA no será responsable por los siniestros ocurridos durante la suspensión de la cobertura.

En caso la cobertura se encuentre en suspenso por el incumplimiento en el pago de prima, la COMPAÑÍA podrá optar por resolver la Póliza. Para tal efecto, comunicará al CONTRATANTE y/o ASEGURADO con treinta (30) días calendario de anticipación su decisión de resolver la Póliza por falta de pago de la prima.

Si la COMPAÑÍA no reclama el pago de la prima dentro de los noventa (90) días siguientes al vencimiento del plazo, se entiende que el contrato de seguro queda extinguido en dicho plazo.

**SEXTO.-**

El presente Convenio forma parte integrante de la Póliza. En caso de acuerdo entre las partes, se podrían modificar las primas, las cuales deberán generar un nuevo cronograma de pago con los nuevos montos y/o plazos.

**SÉTIMO**

Conforme a lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley del Contrato de Seguro - Ley No. 29946, las partes acuerdan postergar el inicio de la cobertura del seguro al pago de la primera cuota fraccionada o de la cuota anual de la prima dentro del plazo establecido, según corresponda.

En señal de conformidad con los términos y condiciones del presente Contrato, las Partes suscriben dos (2) ejemplares de igual valor y tenor, en la ciudad de Lima.

Emitida en Lima, el 10 de Enero de 2018.



COMPañIA

CONTRATANTE y/o ASEGURADO

**Datos del CONTRATANTE y/o ASEGURADO**

Nombre	CONSORCIO ZORRITOS		
RUC N°	20403160190		
Domicilio Legal	JR. VIZCAYA N° 187 - URB. JAVIER PRADO - SAN LUIS - LIM		
Funcionario 1	ALVARADO LOYOLA ROBERTO CARLOS	DNI / CE	32988748
Funcionario 2		DNI / CE	
Partida		Teléfono	4224854

**8. Cargas:**

El presente seguro presenta obligaciones que debe cumplir el Asegurado, cuyo incumplimiento podría afectar el pago de la indemnización a las que se tendría derecho, las mismas que están indicadas en el artículo 9: "Cargas y Obligaciones del Asegurado" de las Condiciones Generales de Contratación de Riesgos Generales.

**9. Agravación del riesgo:**

Dentro de la vigencia del contrato del seguro, el Asegurado se encuentra obligado a informar las variaciones que se produzcan o puedan presumiblemente producirse en el estado del riesgo, de acuerdo al artículo 10: "Agravación del Riesgo" de las Condiciones Generales de Contratación de Riesgos Generales.

**II. INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO**

**1. Principales riesgos cubiertos**

Cubre contra las pérdidas físicas o daños materiales que le ocurran durante la vigencia de la Póliza, siempre y cuando dichas pérdidas físicas o daños materiales sucedan en forma accidental, súbita e imprevista como consecuencia de cualquier causa, excepto las causas excluidas por la Póliza y/o las que pudiesen ser amparadas con la contratación de las coberturas de riesgos opcionales descritas en el artículo 2° "Riesgos de Contratación Opcional" de las Condiciones Generales del Seguro de Todo Riesgo para Contratistas, y hagan necesaria la reparación o reposición de dichos bienes dañados o perdidos.

Las demás coberturas se encuentran señaladas en el artículo 3° "Coberturas Opcionales" de las Condiciones Generales del Seguro de Todo Riesgo para Contratistas.

**2. Principales exclusiones**

Las principales exclusiones que tiene el seguro son actos dolosos o fraudulentos, culpa inexcusable o negligencia grave, reacción nuclear, radiación nuclear y contaminación radioactiva

Las demás exclusiones se encuentran señaladas en el artículo 8° "Exclusiones" de las Condiciones Generales del Seguro de Todo Riesgo para Contratistas.

**3. Resolución sin expresión de causa**

El contrato de seguro podrá resolverse por decisión unilateral y sin expresión de causa por cualquiera de las partes, sin más requisito que una comunicación enviada por cualquiera de los mecanismos de comunicación acordados, con una anticipación no menor a treinta (30) días calendario. En caso de contratación por mecanismos de comercialización a distancia, el Contratante y/o Asegurado podrá comunicar su decisión de resolver el contrato mediante la misma forma utilizada para la contratación del seguro.

Lo indicado así como las demás causales de resolución del contrato se encuentran señaladas en el artículo 10° "Resolución del Contrato de Seguro" de las Condiciones Generales de Contratación de Riesgos Generales.

**4. Modificaciones del contrato durante la vigencia del seguro**

De acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley del Contrato de Seguro - Ley No. 29946, durante la vigencia del contrato AVLA Perú Seguros no puede modificar los términos contractuales pactados sin la aprobación previa y por escrito del Contratante y/o Asegurado, quien tiene derecho a analizar la propuesta y tomar una decisión en el plazo de treinta (30) días desde que la misma le fue comunicada. La falta de aceptación de los nuevos términos no genera la resolución del contrato, en cuyo caso se deberán respetar los términos en los que el contrato fue acordado.

**5. Procedimiento para la solicitud de cobertura en caso de un siniestro**

Sírvase revisar el artículo 9: "Cargas y Obligaciones del Asegurado" de las Condiciones Generales de Contratación de Riesgos Generales y el artículo 11 "Cargas y Obligaciones del Asegurado" de las Condiciones Generales del Seguro de Todo Riesgo para Contratistas.

**CONDICIONES PARTICULARES**  
**SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS**

**PÓLIZA N°** A7002018000004

AVLA Perú Compañía de Seguros S.A., identificada con Registro Único de Contribuyentes No. 20600825187, asegura los bienes descritos en el sumario, contra los daños o pérdidas causadas directamente por Todo Riesgo para Contratistas, de acuerdo con las Condiciones Generales impresas y a las Condiciones Particulares y mecanografiadas expresadas en la misma, las cuales forman parte integrante de la Póliza de Seguro aquí concedida.

**I. Datos del Contratante:**

Nombre CONSORCIO ZORRITOS  
RUC N° 20403160190  
Domicio Legal JR. VIZCAYA N° 187 - URB. JAVIER PRADO - SAN LUIS - LIM  
SAN LUIS / LIMA / LIMA  
Teléfono contacto 4224854  
Email contacto \_\_\_\_\_

**II. Datos del Asegurado:**

Nombre FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES  
RUC N° 20137921601  
Domicilio Legal AV PETIT THOUARS N° 115  
LIMA / LIMA / LIMA  
Teléfono 000000  
Email contacto \_\_\_\_\_

Nombre CONSORCIO ZORRITOS  
RUC N° 20403160190  
Domicilio Legal JR. VIZCAYA N° 187 - URB. JAVIER PRADO - SAN LUIS - LIMA  
SAN LUIS / LIMA / LIMA  
Teléfono 4224854  
Email contacto \_\_\_\_\_

**III. Datos del Corredor (solo si aplica):**

Nombre COQUIS & LORENZETTI ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS  
RUC N° 20523820258

**IV. Vigencia:**

Del 10/01/2018 a las 12:00 horas hasta el 05/01/2019 a las 12:00 (360) días



**V. Primas y Forma de Pago:**

Prima Comercial		27,097.37
Intereses		.00
IGV		4,877.53
Prima Comercial + Intereses + IGV	S/	31,974.90

Forma de Pago	Según Convenio de Pago
Vencimiento	Según Convenio de Pago
Lugar de Pago	Según Convenio de Pago

**VI. Datos del Riesgo:**

Ubicación del Riesgo	Localidad de Canchas, Distrito de Canoas de Punta Sal, Provincia Contralmirante Villar, Región Tumbes
Actividad y/o Giro	CANOAS DE PUNTA SAL / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES
Materia Asegurada	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
	Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de Canchas, Distrito de Canoas de Punta Sal, Provincia de Contralmirante Villar, Región Tumbes

**VII. Coberturas Contratadas, Sumas Aseguradas y Deducibles**

Cobertura	Sumas Aseguradas	Deducible (1)
"A" BASICA	S/.7,742,105.00	10% del monto indemnizable min S/. 50,000
"B" TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO	S/.7,742,105.00	10% del monto indemnizable min S/. 300,000, excepto Tsunami: 20% del monto indemnizable min S/. 300,000
"C" AVENIDA, INUNDACION, LLUVIA	S/.7,742,105.00	10% del monto indemnizable min S/. 300,000
"D" MANTENIMIENTO AMPLIO- 6 meses	S/.7,742,105.00	10% del monto indemnizable min S/. 50,000
"E y F" RESPONSABILIDAD CIVIL INCLUYENDO RC CRUZADA	S/.1,000,000.00 Límite agregado periodo.	10% del monto indemnizable min S/. 20,000 por reclamante
"G" REMOCION DE ESCOMBROS (2)	S/.774,210.50 Límite agregado periodo.	Aplica el deducible de la cobertura que la activa.
HUELGA, MOTIN, CONMOCION CIVIL, DAÑO MALICIOSO Y TERRORISMO	S/.7,742,105.00 Límite agregado periodo.	10% del monto indemnizable min S/. 20,000
RIESGO DE DISEÑO (solo obra civil)	S/.1,000,000.00 Límite agregado periodo.	15% del monto indemnizable min S/. 50,000
VIBRACIONES Y DEBILITAMIENTO DE BASES	S/.774,210.50 Límite agregado periodo.	15% del monto indemnizable min S/. 20,000

Cobertura	Sumas Aseguradas	Deducible (1)
OTRAS PROPIEDADES ADYACENTES (sujeto al envío del listado de propiedades adyacentes aseguradas por esta cobertura)	S/.774,210.50 Límite agregado periodo.	15% del monto indemnizable min S/. 20,000
GASTOS ADICIONALES POR HORAS EXTRAS, TRABAJO NOCTURNO, TRABAJO EN DIAS FESTIVOS, FLETE EXPRESO	S/.387,105.25 Límite agregado periodo.	Aplica el deducible de la cobertura que la activa.
FLETE AEREO	S/.387,105.25 Límite agregado periodo.	Aplica el deducible de la cobertura que la activa.
ROBO	S/. 250,000.00 Límite Agregado Período	10% del monto indemnizable min S/. 20,000

- (1) Deducibles para toda y cada pérdida.  
 (2) La presente cobertura se activará únicamente si el monto del siniestro, correspondiente al daño material, excede a su respectivo deducible

**VIII. Endosos:**

N°	CÓDIGO	CLÁUSULA
01	100000	Condiciones Generales de Contratación
02	210000	Condiciones Generales CAR.
03	210001	Cláusula de cobertura de pérdidas o daños causados por huelga, motín y conmoción civil.
04	210005	Cláusula de condiciones relativas al cronograma de avance de construcción y o montaje.
05	210006	Cláusula de cobertura para gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados y flete expreso.
06	210007	Cláusula de gastos adicionales para flete aéreo.
07	210008	Cláusula de obligaciones relativas a obras sitas en zonas sísmicas.
08	210107	Cláusula de obligaciones relativas a campamentos y almacenes de materiales de construcción.
09	210110	Cláusula de condiciones relativas a medidas de seguridad en caso de precipitación, creciente impetuosa de ríos, arroyos e inundación
10	210112	Cláusula de condiciones especiales para equipos extintores de incendios y protección de incendios en sitios de obras.
11	211001	Cláusula para cubrir pérdidas físicas o daños materiales causados directamente por terrorismo
12	210002	Cláusula de cobertura de responsabilidad civil cruzada (cross liability).
13	210004	Cláusula de cobertura de mantenimiento amplio.
14	210013	Cláusula de bienes almacenados fuera del sitio de la obra montaje.
15	210102	Cláusula de condiciones relativas a cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones subterráneas. Deducible: 20% del monto indemnizable, mínimo S/. 20,000.00
16	210111	Cláusula de condiciones relativas a la remoción de escombros después del corrimiento de tierras.
17	210115	Cobertura del riesgo de diseño

100000

**CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE  
RIESGOS GENERALES**

**ÍNDICE**

**INTRODUCCIÓN**

1. Objeto del Contrato de Seguro
2. Declaraciones
3. Prelación de Condiciones y Cláusulas
4. Inicio y Término de la Vigencia
5. Solicitud de Modificación de la Póliza formulada por el Contratante, y/o Asegurado y/o Corredor; Observación de diferencias entre la propuesta u oferta y la Póliza; Cambio de condiciones contractuales durante la vigencia de la Póliza; Derecho de Arrepentimiento.
6. Pago de la Prima; Suspensión de la Cobertura; Rehabilitación de la Cobertura; Resolución de la Póliza de Seguro por Incumplimiento de Pago de la Prima
7. Nulidad del Contrato de Seguro
8. Resolución del Contrato de Seguro
9. Cargas y Obligaciones del Asegurado
10. Agravación del Riesgo
11. Pluralidad de Seguros
12. Liquidación y pago de Sinistros
13. Reducción y Restitución de la Suma Asegurada
14. Seguro Insuficiente (Infraseguro) y Sobreseguro
15. Deducibles
16. Reclamación Fraudulenta
17. Subrogación y Salvamento
18. Transferencia de Propiedad, Posesión o Explotación del Bien Asegurado
19. Transferencia de los Derechos de Indemnización
20. Renovación
21. Moneda
22. Territorialidad
23. Tributos
24. Mecanismo de Solución de Controversias
25. Defensoría del Asegurado
26. Coaseguro
27. Prescripción
28. Domicilio, Validez, Avisos y Comunicaciones
29. Quejas y Reclamos
30. Definiciones

## INTRODUCCIÓN

De conformidad con las declaraciones contenidas en la Solicitud de Seguro o en la comunicación suscrita por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, y presentada por ellos o por su Corredor de Seguros a AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. (en adelante, COMPAÑÍA), la cual se adhiere y forma parte integrante de este Contrato de Seguro, y cuya veracidad constituye causa determinante para su celebración; y, asimismo, de acuerdo a lo estipulado tanto en las presentes CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN, así como en las Condiciones Generales del Riesgo contratado, Cláusulas Adicionales, Condiciones Particulares, Condiciones Especiales y en los Endosos y Anexos que se adhieran a esta Póliza; la COMPAÑÍA conviene en amparar al ASEGURADO contra los riesgos expresamente contemplados en la Póliza en los términos y condiciones siguientes:

## ARTÍCULO N° 1

### OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO

En virtud del presente Contrato de Seguro, el ASEGURADO y/o CONTRATANTE se obliga al pago de la Prima convenida y la COMPAÑÍA a indemnizar al ASEGURADO o BENEFICIARIO(S) de acuerdo con las condiciones de la Póliza.

El Contrato de Seguro cubre cualquier riesgo siempre que, al tiempo de su celebración, exista un interés asegurable actual o contingente.

Salvo pacto expreso en contrario o por disposición expresa de la Ley, las obligaciones de la COMPAÑÍA están limitadas al valor nominal de la Suma Asegurada en la moneda contratada (o su equivalente en moneda nacional) y a las estipulaciones contenidas en la Póliza.

## ARTÍCULO N° 2

### DECLARACIONES

La presente Póliza se emite en base a las declaraciones efectuadas por el ASEGURADO y/o CONTRATANTE en la Solicitud del Seguro y/o en comunicaciones escritas con su correspondiente constancia de recepción por parte de la COMPAÑÍA, y cualquier declaración adicional efectuada por cualquiera de ellos durante el proceso de apreciación del riesgo por parte de la COMPAÑÍA.

El ASEGURADO y/o CONTRATANTE están obligados a declarar, así como el Corredor de Seguros a informar, a la COMPAÑÍA, antes de la celebración de este Contrato de Seguro, todos los hechos o circunstancias que puedan influir en la apreciación o evaluación de la COMPAÑÍA para la aceptación o rechazo del riesgo, así como para la fijación de la Prima.

El ASEGURADO y/o CONTRATANTE declara que, antes de suscribir la Póliza, ha tomado conocimiento directo de todas las Condiciones Generales del (de los) Riesgo(s), incluyendo estas Condiciones Generales de Contratación, así como de todas las Cláusulas Adicionales, Condiciones Particulares y Condiciones Especiales, a cuyas estipulaciones conviene que quede sometido el presente Contrato de Seguro, conforme a la Ley aplicable.

La Póliza y sus eventuales endosos, debidamente firmados, son los únicos documentos válidos para fijar los derechos y obligaciones de las partes.

Asimismo, el ASEGURADO y/o CONTRATANTE declara conocer que es su prerrogativa la designación de un Corredor de Seguros, el cual se encuentra facultado para realizar, en su nombre, todos los actos administrativos de representación, mas no de disposición, vinculados a sus intereses en la Póliza. Las comunicaciones cursadas entre el Corredor de Seguros y la COMPAÑÍA surten todos sus efectos con relación al ASEGURADO, con las limitaciones previstas en la Ley vigente.

Es obligación del Corredor de Seguros comunicar de inmediato, y por escrito, al CONTRATANTE y/o ASEGURADO el rechazo o las modificaciones de cobertura del riesgo propuesto que le haya

informado la COMPAÑÍA, así como entregar al CONTRATANTE la Póliza dentro de los diez (10) Días siguientes a su fecha de recepción, verificando previamente que esta se encuentre conforme con lo solicitado, debiendo devolver a la COMPAÑÍA la copia de la Póliza debidamente firmada por el CONTRATANTE o ASEGURADO.

### **ARTÍCULO Nº 3**

#### **PRELACIÓN DE CONDICIONES Y CLÁUSULAS**

En caso de producirse discrepancias entre las condiciones de esta Póliza, queda convenido que, en orden descendente de jerarquía, las Condiciones Especiales prevalecen sobre las Condiciones Particulares; estas últimas, sobre las Cláusulas Adicionales; estas últimas, sobre las Condiciones Generales del Riesgo contratado; y estas últimas, sobre las Condiciones Generales de Contratación.

Las cláusulas manuscritas o mecanografiadas predominan sobre las impresas. El término "mecanografiadas" incluye a las impresas mediante el uso de computadoras, cualquiera que fuese la calidad de la impresión. Para que las cláusulas manuscritas sean consideradas como válidas, deben contar con la firma y sello de quien las redactó y la fecha en que se produjo tal redacción.

### **ARTÍCULO Nº 4**

#### **INICIO Y TÉRMINO DE LA VIGENCIA**

Con el consentimiento del CONTRATANTE y de la COMPAÑÍA, el Contrato de Seguro queda celebrado, incluso en el caso de que no se haya emitido la Póliza ni efectuado el pago de la Prima.

La presente Póliza inicia su vigencia y termina a las doce (12) horas de las fechas señaladas en la Póliza, Certificado de Seguro o Cobertura Provisional, sujeta a la aceptación de la Solicitud de Seguro por parte de la COMPAÑÍA, salvo que se haya pactado una hora distinta, la misma que constará expresamente en la Póliza, Certificado de Seguro o Cobertura Provisional, según corresponda.

Se asume que la duración del Contrato de Seguro es de un (1) año calendario, excepto cuando se pacte expresamente un plazo distinto.

### **ARTÍCULO Nº 5**

#### **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA; OBSERVACIÓN A LA PÓLIZA EMITIDA; CAMBIO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA; DERECHO DE ARREPENTIMIENTO**

##### **A. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA FORMULADA POR EL CONTRATANTE Y/O ASEGURADO Y/O CORREDOR**

El ASEGURADO y/o CONTRATANTE y/o Corredor de Seguros pueden solicitar -por escrito- la modificación de la Póliza, dentro de los quince (15) días posteriores a su recepción por el ASEGURADO y/o CONTRATANTE o su Corredor de Seguros.

Transcurrido el plazo antes indicado, sin que medie observación, se tendrá por aceptada la Póliza emitida.

La solicitud de modificación, a la que se refiere el primer párrafo del presente artículo, obliga a la COMPAÑÍA, sólo desde el momento en que ésta comunica al ASEGURADO y/o CONTRATANTE o su Corredor de Seguros, su decisión de aceptar las modificaciones solicitadas. En caso de que la COMPAÑÍA no responda la solicitud de modificación en el plazo de diez (10) días de haberla recibido, se entenderá que la COMPAÑÍA ha rechazado lo solicitado por el ASEGURADO y/o CONTRATANTE, en cuyo caso el CONTRATANTE tendrá el derecho de resolver el Contrato de Seguro.

Es obligación del Corredor de Seguros comunicar de inmediato, y por escrito, al CONTRATANTE y/o

ASEGURADO el rechazo o las modificaciones de cobertura del riesgo propuesto que le haya informado la COMPAÑÍA, así como entregar al CONTRATANTE la Póliza dentro de los diez (10) días siguientes a su fecha de recepción, verificando previamente que ésta se encuentre conforme con lo solicitado, debiendo devolver a la COMPAÑÍA la copia de la Póliza debidamente firmada por el CONTRATANTE o ASEGURADO.

**B. OBSERVACIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE LA PROPUESTA U OFERTA Y LA PÓLIZA EMITIDA**

Cuando el texto de la Póliza emitida difiera del contenido de la propuesta y/u oferta, la diferencia se considera tácitamente aceptada por el CONTRATANTE si éste no reclama dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida la Póliza.

No obstante, la aceptación indicada en el párrafo precedente se presume solo cuando la COMPAÑÍA haya advertido al CONTRATANTE, en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la Póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas. Si la referida advertencia es omitida por la COMPAÑÍA, se considerarán las diferencias como no escritas, excepto cuando estas sean favorables para el ASEGURADO.

Para producir efectos antes de los treinta (30) días, la aceptación de las diferencias, por parte del CONTRATANTE, deberá ser expresa.

Cuando existan diferencias entre los términos y condiciones de seguro ofrecidas mediante sistemas de publicidad y el contenido de la Póliza, relativas al mismo seguro, prevalecen las condiciones más favorables para el ASEGURADO.

**C. CAMBIO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE SEGURO**

La COMPAÑÍA no puede modificar los términos y condiciones de la Póliza pactados sin la aprobación previa y por escrito del CONTRATANTE, quien tiene derecho a analizar la propuesta y tomar una decisión en el plazo de treinta (30) días desde que la misma le fue comunicada por la COMPAÑÍA. La falta de aceptación de los nuevos términos, por parte del CONTRATANTE, no genera la resolución del Contrato de Seguro y tampoco su modificación, manteniéndose los términos y condiciones en los que el Contrato de Seguro fue acordado.

**D. DERECHO DE ARREPENTIMIENTO**

Cuando la oferta de la presente Póliza se haya efectuado por Comercializadores o a través de Sistemas de Comercialización a Distancia, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO tiene Derecho de Arrepentirse de la contratación de la presente Póliza. Para esto, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO puede resolver el Contrato de Seguro, sin expresión de causa ni penalidad alguna, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que el CONTRATANTE y/o ASEGURADO haya recibido la Póliza de Seguro o una nota de Cobertura Provisional, y siempre que no haya hecho uso de las coberturas contenidas en la misma. En caso que el CONTRATANTE y/o ASEGURADO ejerza su Derecho de Arrepentimiento luego de pagada la prima o parte de la misma, la COMPAÑÍA procederá a la devolución total del importe pagado.

Para estos fines, EL CONTRATANTE y/o EL ASEGURADO deberá presentar una comunicación escrita, junto con la copia del documento de identidad, dentro del plazo señalado en el párrafo precedente, en alguna de las plataformas de Atención al Cliente, cuyas direcciones se encuentran en el resumen de la presente Póliza o en el certificado de seguro según corresponda.

**ARTÍCULO N° 6**

**PAGO DE LA PRIMA; SUSPENSIÓN DE LA COBERTURA; REHABILITACIÓN DE LA COBERTURA; RESOLUCIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA PRIMA**

De conformidad con las normas legales vigentes referentes al pago de Primas de los Contratos de Seguros, la Prima del seguro tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones con el ASEGURADO derivadas de las coberturas contenidas en la Póliza.

La presente Póliza se emite bajo las siguientes reglas:

**I. PAGO DE LA PRIMA**

- A. La Prima es debida por el CONTRATANTE a la COMPAÑÍA desde la celebración del Contrato de Seguro o desde el inicio de vigencia de la Póliza; lo que ocurra primero. En caso de Siniestro, son solidariamente responsables del pago de la Prima pendiente, además del CONTRATANTE, el ASEGURADO y el BENEFICIARIO.
- B. En los Contratos de Seguro en los cuales se otorgue Cobertura Provisional, la Prima no podrá ser inferior a la proporción correspondiente a los treinta (30) días de cobertura provisional calculada a prorrata sobre la Prima anual pactada.
- C. Si las partes conviniere el pago de la Prima en forma fraccionada, la COMPAÑÍA tendrá derecho a percibir un interés (TCEA). En caso de fraccionamiento de Primas, dentro de los primeros treinta (30) días de vigencia de la Póliza el CONTRATANTE deberá efectuar un pago inicial que no podrá ser inferior a la proporción correspondiente a treinta (30) días de cobertura calculados a prorrata sobre la Prima pactada. Las otras cuotas se pagarán de conformidad con las facilidades otorgadas por la COMPAÑÍA en el Convenio de Pago.
- D. El pago de Primas, mediante la entrega de Títulos Valores, se entenderá efectuado cuando se haga efectivo el íntegro del monto consignado en dichos Títulos Valores dentro del plazo convenido.
- E. Los Corredores de Seguros están prohibidos de cobrar Primas por cuenta de la COMPAÑÍA.
- F. Con previo acuerdo, que constará mediante Endoso que formará parte de la Póliza, la COMPAÑÍA puede modificar el calendario de pagos originalmente pactado en el Convenio de Pago, siempre que el plazo máximo de cancelación del total de la Prima sea anterior al vencimiento de la Póliza, salvo que se haya pactado el diferimiento del pago de la última cuota; en este último caso, el plazo para el pago de la misma no podrá exceder de treinta (30) días siguientes a la fecha de fin de vigencia.
- G. La COMPAÑÍA puede compensar las Primas pendientes de pago a cargo del CONTRATANTE y/o ASEGURADO, contra la indemnización debida al ASEGURADO o BENEFICIARIO en caso de un Siniestro que afecte a la misma Póliza.
- H. En caso de un Siniestro Total, que deba ser indemnizado en virtud de la presente Póliza, la Prima se entenderá totalmente devengada, debiendo la COMPAÑÍA imputarla al pago de la indemnización correspondiente.
- I. En caso de que la vigencia de esta Póliza sea plurianual, la Prima se considerará totalmente devengada solo por el período de vigencia en el que ocurre el Siniestro.

**II. SUSPENSIÓN DE LA COBERTURA POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE PRIMA**

El incumplimiento de pago, señalado en el Convenio de Pago, origina la suspensión de la cobertura otorgada por esta Póliza una vez que hayan transcurrido treinta (30) días desde la fecha de vencimiento de la obligación, siempre y cuando no se haya convenido un plazo adicional para el pago.

La suspensión de cobertura se producirá si, dentro del plazo de treinta (30) días antes indicado, la COMPAÑÍA comunica al CONTRATANTE que se producirá la suspensión de la cobertura como consecuencia del incumplimiento del pago de la Prima. Asimismo, indicará el plazo del que se dispone para pagar la Prima antes de que se produzca la suspensión de la cobertura.

Cuando se haya pagado parte de la Prima, se mantendrá la cobertura hasta la fecha en que dicha Prima, calculada proporcionalmente a prorrata, efectivamente alcance para cubrir el riesgo.

Para establecer la cantidad de Días de cobertura efectiva y, por lo tanto, la fecha de inicio

efectivo de la suspensión de cobertura, se sigue el siguiente procedimiento:

1. Se divide la Prima neta de toda la vigencia de la Póliza entre el número de Días de dicho periodo de vigencia, obteniéndose así la Prima por día de cobertura; luego:
2. La Prima neta efectivamente pagada se divide entre la Prima por Día de cobertura, establecida según lo estipulado en el numeral 1 precedente, obteniéndose, así, los Días de cobertura efectiva;
3. Así, el amparo efectivo otorgado por la Póliza rige desde las doce (12:00) horas de la fecha señalada en esta como inicio de vigencia, continúa por el número de Días de cobertura efectiva establecido conforme a los numerales precedentes, y concluye a las doce (12:00) horas del último día de dicha cobertura efectiva.
4. Esta última fecha, a partir de las doce (12:00) horas, es la fecha efectiva de suspensión de cobertura.

La COMPAÑÍA no es responsable por los Sinistros que ocurran durante la suspensión de la cobertura.

### **III. REHABILITACIÓN DE LA COBERTURA**

Una vez producida la suspensión de la cobertura de la Póliza, y siempre que la COMPAÑÍA no haya expresado su decisión de resolver el Contrato de Seguro y que el mismo no se haya extinguido, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO podrá optar por rehabilitar la cobertura de la Póliza, previo pago de la totalidad de las Primas impagas, los intereses pactados por su fraccionamiento, los impuestos y, en caso de que se haya convenido en el convenio de pago, los respectivos intereses moratorios. En este caso, la cobertura quedará rehabilitada desde las 00:00 horas del día calendario siguiente a la fecha de pago, no siendo la COMPAÑÍA responsable por Sinistro alguno ocurrido durante el periodo de cobertura suspendido.

### **IV. RESOLUCIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA PRIMA**

La COMPAÑÍA podrá optar por resolver la Póliza durante el periodo de suspensión de la cobertura. El Contrato de Seguro se considerará resuelto en el plazo de treinta (30) días contados a partir del día en que el CONTRATANTE recibe una comunicación de la COMPAÑÍA informándole sobre dicha decisión. Le corresponde a la COMPAÑÍA la Prima devengada a prorrata por el periodo efectivamente cubierto por la Póliza.

### **ARTÍCULO N° 7**

#### **NULIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO**

La nulidad deja sin efecto el Contrato de Seguro por cualquier causal existente al momento de su celebración; es decir, desde el inicio, por lo cual se considera que nunca existió dicho Contrato y, por lo tanto, pierde sus efectos legales.

El Contrato de Seguro será nulo si el CONTRATANTE y/o ASEGURADO:

- a) Ausencia de Interés Asegurable: Hubiera tomado este seguro sin contar con interés asegurable.
- b) Inexistencia del riesgo: si al tiempo de la celebración del contrato se había producido el siniestro o había desaparecido la posibilidad que se produzca.
- c) Retención y/o Declaración Inexacta: Por retención y/o declaración inexacta –si media dolo o culpa inexcusable del CONTRATANTE y/o ASEGURADO– de circunstancias por ellos conocidas que hubiesen impedido este Contrato de Seguro, o modificado sus condiciones si la COMPAÑÍA hubiese sido informada del verdadero estado del riesgo. En caso que no medie dolo o culpa inexcusable del CONTRATANTE y/o ASEGURADO,



el Contrato de Seguro seguirá vigente.

- d) **Sobreseguro de Mala Fe: intención manifiesta del CONTRATANTE y/o ASEGURADO de enriquecerse a costa de la COMPAÑÍA.**

Para el caso descrito en los literales a), b) y c) precedentes, la COMPAÑÍA dispone de un plazo de treinta (30) días para invocar dichas causales, plazo que iniciará desde que la COMPAÑÍA conoce de dichas causales, se haya producido o no el Siniestro.

En caso de nulidad:

- **El CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO no tendrán derecho a reclamar indemnización o beneficio alguno relacionado con la Póliza emitida. Asimismo, si el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO hubiesen recibido alguna indemnización relacionada con esta Póliza, quedarán automáticamente obligados a devolver a la COMPAÑÍA la suma percibida.**
- **La COMPAÑÍA procederá a devolver el íntegro de las Primas pagadas (sin intereses), excepto cuando el CONTRATANTE y/o ASEGURADO actúen con reticencia o realicen una declaración falsa o inexacta dolosa o con culpa inexcusable, en cuyo caso las Primas pagadas que edarán adquiridas por la COMPAÑÍA, que tendrá derecho al cobro de las Primas acordadas para el primer año de duración del Contrato de Seguro a título indemnizatorio.**

#### ARTÍCULO Nº 8

#### RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO

##### A. RESOLUCIÓN

La resolución deja sin efecto el Contrato de Seguro por causal sobreviniente a su celebración, extinguiéndose todos los derechos y obligaciones de la presente Póliza. Ocurre en cualquiera de los siguientes casos:

- a) **Por decisión unilateral, y sin expresión de causa, de parte del CONTRATANTE o de la COMPAÑÍA, salvo los casos prohibidos por Ley, sin más requisito que una comunicación por escrito a la COMPAÑÍA con una anticipación no menor de treinta (30) días a la fecha en que surtirá efectos la resolución del Contrato de Seguro. Le corresponde a la COMPAÑÍA la Prima devengada a prorrata hasta el momento en que se efectúe la resolución.**
- b) **En caso de incumplimiento de cualquiera de las garantías, cargas y obligaciones estipuladas en las presentes Condiciones Generales de Contratación, o en cualquier otro documento que forme parte de la Póliza, la COMPAÑÍA tiene derecho de resolver el Contrato de Seguro en el plazo de treinta (30) días siguientes desde la constatación del incumplimiento, en cuyo caso la COMPAÑÍA tiene derecho a conservar la Prima devengada por el periodo transcurrido.**
- c) **Por falta de pago de la Prima, en caso de que la COMPAÑÍA opte por resolver el Contrato de Seguro durante el periodo de suspensión de la cobertura. El Contrato de Seguro se considera resuelto en el plazo de treinta (30) días contados a partir del día en que el CONTRATANTE recibe una comunicación de la COMPAÑÍA informándole sobre dicha decisión. Le corresponde a la COMPAÑÍA el cobro de la Prima, de acuerdo a la proporción correspondiente al periodo efectivamente cubierto.**
- d) **Por agravación del riesgo comunicado a la COMPAÑÍA, por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, en un plazo de 15 (quince) días de conocida su ocurrencia. La COMPAÑÍA puede manifestar su voluntad de resolver el Contrato de Seguro por efecto de la**

agravación sustancial del riesgo dentro de los 15 (quince) días en que fue debidamente comunicada por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO. Si la COMPAÑÍA opta por resolver el contrato, tiene derecho percibir la Prima proporcional al tiempo transcurrido.

En el caso de que la agravación del riesgo no sea comunicada a la COMPAÑÍA en el plazo indicado, esta, una vez conocida la agravación del riesgo, tiene derecho a resolver el Contrato de Seguro y percibir la Prima por el período de seguro en curso. La resolución del Contrato de Seguro al que se refiere el presente párrafo surte efecto a partir del momento en que el CONTRATANTE o ASEGURADO recibe dicha comunicación de la COMPAÑÍA.

Asimismo, para los casos en que el CONTRATANTE y/o ASEGURADO no comuniquen la agravación del riesgo, la COMPAÑÍA queda liberada de su prestación si es que el Sinistro se produce mientras subsiste dicha agravación del riesgo, excepto cuando:

- i) El CONTRATANTE y/o ASEGURADO incurren en la omisión o demora sin culpa inexcusable.
- ii) La agravación del riesgo no influye en la ocurrencia del Sinistro ni sobre la medida de la prestación a cargo de la COMPAÑÍA.
- iii) La COMPAÑÍA no ejerce el derecho a resolver o a proponer la modificación del Contrato de Seguro en el plazo previsto en el presente literal.
- iv) La COMPAÑÍA conoce la agravación al tiempo en que el CONTRATANTE y/o ASEGURADO debía hacer la comunicación.

En los supuestos mencionados en los literales i), ii) y iii) precedentes, la COMPAÑÍA tiene derecho a deducir, del monto de la Indemnización, la suma proporcional equivalente a la extra Prima que hubiese cobrado al CONTRATANTE de haber sido informada oportunamente de la agravación del riesgo contratado.

- e) Por la presentación de una solicitud de cobertura fraudulenta o apoyada en documentos o declaraciones falsas. En caso de incurrirse en la presente causal, el ASEGURADO o sus BENEFICIARIOS o sus herederos legales pierden el derecho a ser indemnizados.
- f) Por el incumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y/o ASEGURADO, previstas en la Póliza.

En las situaciones descritas en los literales e) y f) anteriores, la COMPAÑÍA debe cursar una comunicación escrita al domicilio del CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO, con una anticipación no menor a quince (15) días a la fecha efectiva de resolución. Le corresponde a la COMPAÑÍA la Prima devengada a prorrata, hasta el momento en que se efectúe la resolución.

Durante la vigencia de la Póliza, la resolución del Contrato de Seguro podrá ser solicitada por:

- El CONTRATANTE y/o ASEGURADO y la COMPAÑÍA, en caso de resolución unilateral y sin expresión de causa, conforme al literal a) precedente.
- La COMPAÑÍA, en caso de que se presente cualquiera de las causales señaladas en los literales del b) al f) precedentes.

Producida la resolución del Contrato de Seguro, por cualquiera de las causales mencionadas precedentemente, la COMPAÑÍA queda liberada de todas las obligaciones a su cargo, conforme a la presente Póliza.

#### **B. RESOLUCIÓN POR RETICENCIA Y/O DECLARACIÓN INEXACTA NO DOLOSA**

Si el CONTRATANTE y/o ASEGURADO realizan una declaración inexacta o reticente, que no

obedece a dolo o culpa inexcusable, se aplicarán las siguientes reglas, según sea constatada la declaración inexacta o reticente, antes o después de producido el Siniestro:

(i) Si es constatada antes de que se produzca el Siniestro, la COMPAÑÍA presentará al CONTRATANTE una propuesta de revisión de la Póliza dentro del plazo de treinta (30) días, computado desde la referida constatación. La propuesta de revisión contendrá un reajuste de Primas y/o de cobertura y deberá ser aceptada o rechazada por el CONTRATANTE en un plazo máximo de diez (10) días.

En caso de que sea aceptada la revisión de la Póliza, el reajuste será aplicable a partir del primer día del mes siguiente de cobertura. En caso de rechazo o falta de pronunciamiento, la COMPAÑÍA podrá resolver el Contrato de Seguro mediante una comunicación dirigida al CONTRATANTE dentro de los treinta (30) Días siguientes al término del plazo de diez (10) días, fijado en el párrafo precedente. Corresponden a la COMPAÑÍA las Primas devengadas a prorrata, hasta el momento en que se efectúe la resolución.

(ii) Si la constatación de la declaración inexacta o reticente es posterior a la producción de un Siniestro que goza de cobertura, según los términos de la Póliza, la COMPAÑÍA reducirá la indemnización a pagar en proporción a la diferencia entre la Prima convenida y la que hubiese sido aplicable de haberse conocido el real estado del riesgo. En este sentido, la indemnización se reducirá en el mismo porcentaje de reducción que exista entre la Prima que se hubiere cobrado y la Prima convenida. De determinarse que el riesgo no es asegurable, no existirá Suma Asegurada a pagar. No procede la resolución del Contrato de Seguro por causal de reticencia y/o declaración inexacta, y dicho Contrato de Seguro subsiste cuando:

- Al tiempo del perfeccionamiento del Contrato de Seguro, la COMPAÑÍA conoce o debe conocer el verdadero estado del riesgo.
- Las circunstancias omitidas o declaradas en forma inexacta habían cesado antes de ocurrir el Siniestro o cuando la reticencia y/o declaración inexacta no dolosa no influye en la ocurrencia del Siniestro ni en la medida de la indemnización o prestación debida.
- Las circunstancias omitidas habían sido contenido de una pregunta expresa no respondida en el cuestionario, y la COMPAÑÍA, igualmente, celebró el Contrato de Seguro.
- Las circunstancias omitidas o declaradas en forma inexacta disminuyen el riesgo.

### **C. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO**

Son causales de extinción del Contrato de Seguro:

1. Si la COMPAÑÍA, en caso de incumplimiento de pago de la Prima, no reclama el pago, por la vía judicial o arbitral, dentro de los noventa (90) días siguientes al vencimiento del plazo. En este caso, se entiende que el presente Contrato de Seguro queda extinguido, incluso si la cobertura se había suspendido como consecuencia de la falta de pago de la Prima. Le corresponde a la COMPAÑÍA la Prima devengada por el periodo efectivamente cubierto por la Póliza.
2. Si el interés asegurable desaparece por una causa no cubierta por la Póliza. En este caso, la COMPAÑÍA solo tiene derecho a percibir la Prima proporcional al tiempo en que estuvo a riesgo.
3. Si la Materia Asegurada o el interés ASEGURADO es transferido a cualquier persona. En este caso, toda responsabilidad de la COMPAÑÍA termina a los diez (10) días siguientes a la transferencia, a menos de que el CONTRATANTE ceda también el Contrato de Seguro a dicha otra persona con la aprobación previa de la COMPAÑÍA.
4. Si el ASEGURADO conserva parte de la Materia Asegurada o el interés ASEGURADO, el Contrato de Seguro continúa en su favor, pero solo hasta el límite de su interés.

Lo antes señalado se aplica a la venta forzada y a la expropiación, computándose el plazo

desde la fecha de la subasta; sin embargo, no se aplica a la transmisión hereditaria, en la que los herederos y legatarios suceden al ASEGURADO en el contrato.

**ARTÍCULO N° 9**

**CARGAS Y OBLIGACIONES DEL ASEGURADO**

**A. EL ASEGURADO ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARGAS Y OBLIGACIONES:**

1. Cumplir con las medidas de seguridad y control que se especifiquen en la Póliza, las mismas que deben mantenerse plenamente operativas durante toda la vigencia del Contrato de Seguro.
2. Realizar todas las acciones necesarias para que el estado del riesgo se mantenga en el nivel que estaba al momento de la celebración del Contrato de Seguro.
3. Cumplir las Garantías que se estipulen en esta Póliza.
4. Brindar a la COMPAÑÍA, cuando esta lo solicite, las facilidades necesarias que le permitan inspeccionar la Materia Asegurada.
5. Excepto cuando tenga previa autorización o aceptación expresa de la COMPAÑÍA, no realizar acto alguno que pudiera perjudicar, en todo o en parte, cualquier eventual acción de recuperación frente a responsables de los daños y/o pérdidas o el derecho de subrogación de la COMPAÑÍA, ni liberar de responsabilidades a persona alguna frente a daños y/o pérdidas que pudieran causar al ASEGURADO. En caso de que el acto que, eventualmente, pudiera perjudicar los eventuales intereses de la COMPAÑÍA se hubiese hecho antes o al tiempo de celebrar el Contrato de Seguro, el ASEGURADO debe informarlo a la COMPAÑÍA.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las cargas y obligaciones estipuladas en los numerales 1 al 4 precedentes, se pierde todo derecho de indemnización en la medida en que tal incumplimiento haya causado (o contribuido, de alguna manera, a causar y/o agravar) el daño o pérdida. En caso de incumplimiento de lo estipulado en el numeral 5, el ASEGURADO es responsable económicamente ante la COMPAÑÍA hasta por el importe del perjuicio que dicho incumplimiento cause a la COMPAÑÍA.

Si, antes de un Siniestro, la COMPAÑÍA toma conocimiento del incumplimiento de alguna carga u obligación, solo podrá alegar la caducidad dentro de los treinta (30) días de conocido el incumplimiento.

Adicionalmente, cuando el ASEGURADO sea una persona jurídica, está obligado a llevar y mantener la contabilidad de sus negocios de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la Ley, reservándose la COMPAÑÍA el derecho de inspeccionar dicha contabilidad en relación con esta Póliza. Si el incumplimiento de esta obligación impide, de algún modo, determinar con precisión la existencia de una pérdida y/o el importe a indemnizar, el ASEGURADO pierde todo derecho de indemnización.

**B. ADEMÁS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS, CARGAS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONDICIONADO GENERAL DEL RIESGO O EN LAS CONDICIONES PARTICULARES O EN EL CERTIFICADO DE SEGURO, CUANDO OCURRA ALGÚN SINIESTRO, EL ASEGURADO ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARGAS Y OBLIGACIONES:**

Durante el plazo para presentar el aviso del Siniestro y, en tanto la COMPAÑÍA no indique lo contrario, el ASEGURADO no puede introducir cambios en las cosas dañadas como consecuencia del Siniestro, ni remover, ordenar o permitir la remoción de los escombros

dejados por el Siniestro, salvo que se efectúen para disminuir el daño, evitar su propagación o por disposición de alguna autoridad. Asimismo, el CONTRATANTE y/o el ASEGURADO deben cumplir con todas las obligaciones legales y cargas contractuales propias del Siniestro ocurrido. El incumplimiento de estas obligaciones, por parte del CONTRATANTE y/o el ASEGURADO, libera a la COMPAÑÍA de su responsabilidad frente al Siniestro, siempre que proceda sin demora a la determinación de las causas del Siniestro y a la liquidación de los daños.

El incumplimiento de los plazos antes señalados por el ASEGURADO o el BENEFICIARIO no constituye causal de rechazo del Siniestro, pero la COMPAÑÍA puede reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio ocasionado cuando se haya afectado la posibilidad de verificar o determinar las circunstancias del Siniestro por parte de la COMPAÑÍA y/o los Ajustadores de Siniestros, con excepción de lo dispuesto en los párrafos siguientes del presente literal B. Cuando el ASEGURADO o el BENEFICIARIO prueben su falta de culpa, o el incumplimiento ocurra por un caso fortuito, de fuerza mayor o imposibilidad de hecho, no se aplica la reducción de la indemnización.

El dolo en que incurran el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO, en el incumplimiento de los plazos para comunicar el Siniestro, libera de responsabilidad a la COMPAÑÍA.

En caso de culpa inexcusable del CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO, que origine el incumplimiento de los plazos para comunicar el Siniestro a la COMPAÑÍA, estos no pierden el derecho a ser indemnizado si dicha falta de aviso no hubiera afectado la posibilidad de verificar o determinar las circunstancias del Siniestro, o si se demuestra que la COMPAÑÍA había tenido conocimiento del Siniestro o de sus circunstancias por otro medio.

#### ARTÍCULO N° 10

##### AGRAVACIÓN DEL RIESGO

Si, durante la vigencia de esta Póliza, sobrevienen hechos o circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal magnitud que, si estos hubiesen estado presentes y conocidos por la COMPAÑÍA al momento de celebrarse el Contrato de Seguro, no lo hubiese celebrado o lo hubiese hecho en condiciones más gravosas, el ASEGURADO o el CONTRATANTE, en su caso, debe notificar, de inmediato, dichos hechos o circunstancias por escrito a la COMPAÑÍA.

Si el CONTRATANTE o, en su caso, el ASEGURADO demora u omite denunciar la agravación, la COMPAÑÍA queda liberada de responsabilidad si el Siniestro se produce mientras subsiste dicha agravación del riesgo, excepto cuando:

- A. El CONTRATANTE o, en su caso, el ASEGURADO incurre en la omisión o demora sin culpa inexcusable.
- B. La agravación del riesgo no influye en la ocurrencia del Siniestro ni incrementa su gravedad.
- C. La COMPAÑÍA conoce la agravación al tiempo en que CONTRATANTE y/o ASEGURADO debía notificar dicha agravación.

En los supuestos mencionados en los literales A y B del presente artículo, la COMPAÑÍA tiene derecho a deducir, del monto de la indemnización, la suma proporcional equivalente a la extra Prima que hubiere cobrado al CONTRATANTE, de haber sido informada oportunamente de la agravación del riesgo contratado. Este derecho subsiste en caso de que, antes de la ocurrencia del Siniestro, la COMPAÑÍA hubiese sido notificada de la agravación y no hubiera manifestado su voluntad de resolver o proponer la modificación del Contrato de Seguro dentro del plazo previsto en el siguiente párrafo del presente artículo.

Una vez notificado a la COMPAÑÍA la agravación del estado del riesgo, en el plazo de quince (15)

San Isidro, 30 de Julio del 2018

**CONSTANCIA N° 2948159**

Señores  
**CONSORCIO ZORRITOS**  
 Presente.-

Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Agosto del 2018 al 31 de Agosto del 2018 correspondiente a:

**CONTRATO** N° **86091** en SALUD y,  
**POLIZA** N° **62059890** en PENSION

para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

**Proyecto/Obra:**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	ALVARADO RIOS JOSE FRANCISCO	00214000	01 de Agosto del 2018
000002	ANTON JUAREZ MAR ANTONY	75087506	01 de Agosto del 2018
000003	BENDEZU CARRANZA ROBERTO ANTONIO	46986277	01 de Agosto del 2018
000004	BENITES CHAVEZ JUNIOR REYNALDO	47323351	01 de Agosto del 2018
000005	CAMACHO MIRES SEGUNDO MANUEL	16726937	01 de Agosto del 2018
000006	CASTILLO CASTRO EDGAR LUCIANO	46387279	01 de Agosto del 2018
000007	CHUNGA PASACHE HENRY	43759194	01 de Agosto del 2018
000008	CLAVIJO PINZON ELMER NELSON	80672901	01 de Agosto del 2018
000009	CORDOVA LOPEZ BACILIO	03326894	01 de Agosto del 2018
000010	CRISTOBAL HUAMAN SANDRO	44977831	01 de Agosto del 2018
000011	ECHAVE MERCADO OSCAR ROLANDO	08214953	01 de Agosto del 2018
000012	ECHER PAZOS OMAR LEANDRO	46169746	01 de Agosto del 2018
000013	GALINDO VEGA BRAYAN MICHAEL	72422711	01 de Agosto del 2018
000014	GONZALEZ LOPEZ FREDDY ISAAC	0779448386	01 de Agosto del 2018
000015	HIDALGO MOGOLLON EDWIN MARTIN	00323309	01 de Agosto del 2018
000016	HILARIO CORDOVA LELIS JANMER	19720440	01 de Agosto del 2018
000017	INGA IMAN ALFONSO	02744147	01 de Agosto del 2018

000018	INGA SALVADOR MANUEL	03504763	01 de Agosto del 2018
000019	INOÑAN GAMBOA JUAN CARLOS	25830753	01 de Agosto del 2018
000020	JUAREZ AYALA RONALD OMAR	47558381	01 de Agosto del 2018
000021	JULCAMORO RUDAS CESAR DAYVI	48227794	01 de Agosto del 2018
000022	LIBIA VELASQUEZ MARLON PABLO MARCEL	40038204	01 de Agosto del 2018
000023	MEDINA CARRILLO GILMER JOEL	44262566	01 de Agosto del 2018
000024	MEJIA VEGA LUIS ALBERTO	43540365	01 de Agosto del 2018
000025	MENACHO TORRE ROMEL ELI	09071670	01 de Agosto del 2018
000026	MORALES VILCHEZ CARLOS JAVIER	44959121	01 de Agosto del 2018
000027	MORE ANTON FRANCO PABLO	40179697	01 de Agosto del 2018
000028	MORENO VASQUEZ VICTOR MANUEL	43341834	01 de Agosto del 2018
000029	OZETA SILVA JUAN	00247697	01 de Agosto del 2018
000030	PASACHE HUAMAN MANUEL	32545617	01 de Agosto del 2018
000031	PASACHE INGA JUSTO ELIAS	41053198	01 de Agosto del 2018
000032	PEÑA LAVAN BILL RICHARD	43143787	01 de Agosto del 2018
000033	PINGO LEON WILMER SEGUNDO	43758074	01 de Agosto del 2018
000034	PINZON NIEVES WISTON	02878207	01 de Agosto del 2018
000035	RAMIREZ HUAMAN ROGER BERNARDINO	18124413	01 de Agosto del 2018
000036	RIOS SANCHEZ MARCO ANTONIO	02771721	01 de Agosto del 2018
000037	ROMAN GONZAGA ARCADIO JUNIOR	42835192	01 de Agosto del 2018
000038	ROMERO GARCIA EDDILSON DAVID	40639882	01 de Agosto del 2018
000039	RUIZ PEÑA DEYBIN CARLOS	42350713	01 de Agosto del 2018
000040	SAMAME TELLO LUIS ARNOLD	19188988	01 de Agosto del 2018
000041	SANDOVAL ECHE CRISTHIAN	48426684	01 de Agosto del 2018
000042	SANDOVAL ECHE ESTEBAN	44913455	01 de Agosto del 2018
000043	SANDOVAL ECHE JOHN ALEXANDER	47522908	01 de Agosto del 2018
000044	SANDOVAL SULLON FRANCISCO ALVARO	02767672	01 de Agosto del 2018
000045	SANTAMARIA RUBIO MILTON ROBINSON	46573994	01 de Agosto del 2018
000046	SEVILLANO DIAZ VICTOR MANUEL	32839513	01 de Agosto del 2018
000047	SIANCAS ESPINOZA GERMAN	02647108	01 de Agosto del 2018
000048	SILVA MORE ROLAN FABIAN	72618739	01 de Agosto del 2018
000049	SILVA SILVA PABLO	00322112	01 de Agosto del 2018
000050	SOSA LEON PEDRO MANUEL	48157309	01 de Agosto del 2018
000051	TUME ESTRADA SEGUNDO NESTOR	40066059	01 de Agosto del 2018
000052	VASQUEZ CHAVEZ ALI GERSON	73125952	01 de Agosto del 2018

000053	VILCHEZ TORRES ANTHONY	44798152	01 de Agosto del 2018
000054	YACILA GENNELL JOSE ROLANDO	47192488	01 de Agosto del 2018
000055	ZAPATA APONTE CRISTHIAN ARMANDO	43053413	01 de Agosto del 2018

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,

---

**CARLOS SILES**  
GERENTE

---


**ANGEL ARMIJO HIDALGO**  
GERENTE



000053	VILCHEZ TORRES ANTHONY	44798152	01 de Agosto del 2018
000054	YACILA GENNELL JOSE ROLANDO	47192488	01 de Agosto del 2018
000055	ZAPATA APONTE CRISTHIAN ARMANDO	43053413	01 de Agosto del 2018


Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,



---

**CARLOS SILES**  
GERENTE



---

**ANGEL ARMIÑO HIDALGO**  
GERENTE



**MEMORÁNDUM INTERNO N° 2987 -201-FONDEPES / DIGENIPAA / AOEM**

Asunto : Memo Interno 3649-2018 Digenipaa

Referencia : \_\_\_\_\_ Registro: \_\_\_\_\_

Destino	Indicación	Destino	Indicación
Observaciones: <u>Sup. José Chépane</u>			

Atentamente:

034



**Indicaciones:**

- |                                |                           |                              |                           |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 0.1. Autorizado/Aprobado       | 0.2. Calificar/Evaluar    | 0.3. Informe                 | 0.4. Proyectar resolución |
| 0.5. Atención/Tramitación      | 0.6. Conocimiento y fines | 0.7. Notificar al interesado | 0.8. Reformular           |
| 0.9. Ayuda memoria             | 10. Coordinar             | 11. Opinión/Recomendación    | 12. Consolidar            |
| 13. Aclarar redacción          | 14. Implementar/Ejecutar  | 15. Preparar respuesta       | 16. Visación              |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo               | 19. Ampliar                  | 20. Seguimiento           |



Fecha: 07/08/18

**MEMORÁNDUM INTERNO N° 3649 - 201 - FONDEPES / DIGENIPAA**


Asunto : EO-17502.90.045.18 + 02 File

Referencia : \_\_\_\_\_ Registro : 6099

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	<u>AOEH</u>
Observaciones: _____			
_____			
_____			
_____			
_____			

07 AGO. 2018

Atentamente



BI  
06/12

**035**

**Indicaciones:**

- |                                |                          |                             |                          |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01. Autorizado/Aprobado        | 02. Calificar/Evaluar    | 03. Informe                 | 04. Proyectar resolución |
| 05. Atención/Tramitación       | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular           |
| 09. Ayuda memoria              | 10. Coordinar            | 11. Opinión/Recomendación   | 12. Consolidar           |
| 13. Aclarar redacción          | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta      | 16. Visación             |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo              | 19. Ampliar                 | 20. Seguimiento          |



**ED.175502.PU.045.18.DPA-Cancas**

Señores:

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES**

Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima

Lima.-

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO  
PESQUERO

	
2749297	
N° DOC:	00006099-2018
CLAVE:	5333
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	07/08/2018 17:24:15
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

Atención : **Ing. Luis Alberto Barbieri Quino**  
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola

Asunto : **Entrega Valorización de Obra N°08**

Referencia : Contrato N° 050-2017-FONDEPES  
Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra  
(por Paquete): Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero  
Artesanal en la Localidad de Cancas, Distrito de Canoas de Punta Sal, Provincia  
Contraalmirante Villar, Región Tumbes

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales relacionadas al proyecto de la referencia, alcanzarle la Valorización de Obra N° 08, correspondiente al mes de julio 2018, en original y dos (2) copias.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarles los sentimientos de nuestra mayor consideración y estima.

Atentamente,


**Ing. Gustavo Macfarlane Vidal**  
Gerente de Edificaciones y Puertos  
CESEL

Adj.: Valorización Obra N° 08

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08 – JULIO 2018

INDICE

1.	OBJETO .....	2
2.	DESCRIPCION DE LA OBRA .....	2
3.	DATOS GENERALES DE LA OBRA .....	4
4.	ANTECEDENTES .....	4
5.	AVANCE FINANCIERO MENSUAL DE LA OBRA .....	6
6.	CONCLUSIONES .....	8
7.	RECOMENDACIONES .....	9



## 1. OBJETO

El presente informe tiene por objeto presentar la Valorización de Avance de Obra N° 08 correspondiente al mes de Julio del 2018, ejecutados por el CONSORCIO ZORRITOS, en donde se muestran los metrados de avance de Obra de cada una de las partidas valorizadas en el presente periodo. Asimismo de verificar la información presentada por el Contratista.

## 2. DESCRIPCION DE LA OBRA

El Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRAALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", está diseñado para desembarcar y procesar en condiciones adecuadas los productos hidrobiológicos de la pesca artesanal, de acuerdo a la Normatividad sanitaria vigente sin generar impactos negativos al medio ambiente.

Se detallan a continuación las metas físicas:

### Zona 01: Embarque y Desembarque

Ubicada tangencialmente a la zona de Manipuleo y Procesamiento, que involucra desde el ingreso al D.P.A., vía de circulación, muelle de aproximación y cabezo de muelle, para la comercialización de la producción hidrobiológica; esta se realiza en el patio de maniobras considerando sólo el embarque en camiones frigoríficos, y estacionamiento temporal de los carros frigoríficos, de dominio restringido y controlado.

### Zona 02: Tareas Previas y Despacho

De dominio exclusivo de los Procesadores Primarios, operarios de hielo, y peones de lavado de cajas; con control sanitaria, higiénico y administrativo, ubicado en la parte central de la plataforma del D.P.A., colindante a la zona de embarque y desembarque.

### Zona 03: Servicios Complementarios


La zona de Servicios Complementarios van desde un dominio común, dominio restringido y dominio exclusivo, y el acceso a estos dependerá del grado de dominio específico.

Su ubicación dependerá de la complementariedad a las Zonas 01 y 02, por lo que se distribuyen en diferentes zonas del D.P.A.

### Obras Portuarias

Consiste en lo siguiente:

- a) Mejoramiento del dique rompeolas: reconstruir el talud del dique rompeolas con rocas existentes y rocas nuevas de origen ígneo.
- b) Rehabilitación del puente.
- c) Rehabilitación del cabezo.



### **Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión**

Comprende el diseño de las redes e instalaciones eléctricas interiores y exteriores para los diversos ambientes del DPA Cancas, se mencionan los más relevantes:

- a) Conductores canalizados desde el transformador hacia el tablero general en baja tensión.
- b) Conductores canalizados que alimentan cada tablero de distribución y sub-tableros de distribución desde el tablero general.
- c) Conductores canalizados para los equipos de fuerza: electrobombas de agua potable y salada, desagüe, emisor submarino y equipos de frío.
- d) Tablero general y los tableros de distribución.
- e) Sistema de puesta a tierra y su conexionado con los tableros eléctricos.

### **Instalaciones Eléctricas en Media Tensión**

Comprende el diseño del Sistema de Utilización en Media Tensión en 22.9 KV, que comprende la red de Media Tensión y una Sub Estación del tipo compacta autosoportada de 250 KVA, con la finalidad de abastecer de energía eléctrica a los equipos, de sistema de frío, sistema de bombeo, artefactos, alumbrado exterior e interior de las instalaciones del DPA Cancas. La energía es abastecida por el Concesionario ELECTRO NOR OESTE S.A. (ENOSA).

### **Instalaciones Sanitarias**

El agua potable es abastecida por la empresa AGUAS DE TUMBES S.A. (ATUSA) y comprende el diseño de las instalaciones de agua y de desagüe para los diversos ambientes del DPA Cancas, se mencionan los más relevantes:

- a) Sistema de abastecimiento de Agua Potable: que incluye cisterna y tanque elevado, cámara de bombeo y línea de impulsión y las redes de distribución.
- b) Sistema de abastecimiento de Agua Salada: que incluye cisterna y tanque elevado, cámara de bombeo y línea de impulsión y las redes de distribución; y se reconstruirá la caseta de bombeo ubicada en el medio de la plataforma del muelle.
- c) Sistema de evacuación de los efluentes generados en el desembarcadero: comprende las redes de tuberías, trama de grasa, tanque séptico y cámara de bombeo.
- d) Sistema de evacuación de los efluentes domésticos: comprende las redes de tuberías y el tanque séptico.

### **Emisor Submarino**

Consiste en la instalación de una tubería de HDPE de 6" sumergida en el fondo marino hasta una longitud de 1,150 m. mar adentro, que tiene como finalidad conducir las aguas residuales industriales desde la tierra hacia el mar.



**Equipamiento:**


Comprende la instalación de una cámara de congelado de 5 y 10 TM 0°C, Productor de hielo de 10 TM, suministro e instalación de equipos para enfriamiento de agua para el productor de hielo (enfriador de agua 10 m³), mesas de trabajos de acero inoxidable, tina de lavado de acero inoxidable y equipamiento menor.

**3. DATOS GENERALES DE LA OBRA**

- ✓ **Cliente** : FONDEPES
- ✓ **Contratista** : CONSORCIO ZORRITOS
- ✓ **Supervisión** : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
- ✓ **Monto de ejecución** : S/. 10'075,896.82 (Inc. I.G.V.)
- ✓ **Modalidad de Contrato** : Precios Unitarios
- ✓ **Tipo** : Licitación Pública N° 005-2017 FONDEPES.
- ✓ **Plazo de Ejecución** : 180 días calendarios.
- ✓ **Forma de Pago** : Valorizaciones mensuales por avance de Obra
- ✓ **Adelanto de Efectivo** : 10% del Monto del Contrato, S/. 1'007,589.68
- ✓ **Adelanto de Materiales** : S/. 700,000.00
- ✓ **Entrega de Terreno** : 12 de Diciembre del 2017.
- ✓ **Fecha de inicio de Obra** : 27 de Diciembre del 2017
- ✓ **Ampliación de Plazo N° 01** : 26 días calendarios
- ✓ **Ampliación de Plazo N° 02** : 46 días calendarios
- ✓ **Fecha de fin de Obra** : 04 de Setiembre del 2018.
- ✓ **Coordinador de Obra** : Ing. José María Chipana Mercado.


**4. ANTECEDENTES**

- a) Con fecha 12 de Diciembre del 2017, se firma el contrato de Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRAALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", entre el Ministerio de Producción y el CONSORCIO ZORRITOS por el monto total ascendente a la suma de S/. 10'075,896.82 Incluido el I.G.V.
- b) Con fecha 29 de Noviembre del 2017, se firma el Contrato del "SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA (POR PAQUETE): "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRAALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", código SNIP 278580, al CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES.





- c) Plazo de Ejecución : 180 días calendarios.
- ✓ Adelanto Directo : 10% del Monto del Contrato.
  - ✓ Adelanto de Materiales : S/. 700,000.00
  - ✓ Entrega de Terreno : 12 de Diciembre del 2017.
  - ✓ Fecha de inicio de Obra : 27 de Diciembre del 2017.
  - ✓ Ampliación de Plazo N° 01 : 26 días calendarios
  - ✓ Ampliación de Plazo N° 02 : 46 días calendarios
  - ✓ Fecha de fin de Obra : 04 de Setiembre del 2018.
- d) El 27 de Diciembre del 2017 se hizo entrega al Contratista, el Adelanto Directo N° 01 correspondiente al 10% del monto del contrato, cuyo importe es S/. 1'007,589.68. (Un Millón Siete Mil Quinientos Ochenta y Nueve con 68/100) incluido el I.G.V.
- e) El 02 de Mayo del 2018 se hizo entrega al Contratista, el Adelanto de Materiales N° 01 por el importe de S/. 700,000.00 (Setecientos Mil con 00/100) incluido el I.G.V.
- f) Con fecha 07 de Mayo del 2018, mediante la Resolución de SECRETARIA GENERAL N° 076-2018-FONDEPES/SG se otorga la Ampliación N° 01 al Contratista por 26 días Calendarios.
- g) Con fecha 16 de Mayo del 2018, mediante la Resolución de SECRETARIA GENERAL N° 082-2018-FONDEPES/SG se otorga la Ampliación N° 02 al Contratista por 46 días Calendarios.
- h) Con estas 2 ampliaciones de Plazo por un total de 72 días, la nueva fecha de Fin de Obra es el 04 de Setiembre del 2,018.



5. AVANCE FINANCIERO MENSUAL DE LA OBRA

<b>Valorización N° 07 – Mes de Junio 2018</b> (Sin considerar las amortizaciones)		
<b>Montos Ejecutados Real:</b>		<b>Porcentaje Avance (%)</b>
Acumulado Junio 2018	: S/. 2'150,693.19 (Inc. IGV)	21.34%
Monto en Junio 2018	: S/. 408,866.87 (Inc. IGV)	4.06%
<b>MONTOS PROGRAMADOS ACTUALIZADOS – Mes de JULIO 2018</b> (Sin considerar las amortizaciones)		
		<b>Porcentaje Avance Programado (%)</b>
Acumulado Julio 2018	: S/. 6'079,583.22 (Inc. IGV)	60.34%
Monto en Julio 2018	: S/. 1'607,815.16 (Inc. IGV)	15.96%
<b>MONTOS REALES – Mes de Julio 2018</b> (Sin considerar las amortizaciones)		
<b>Valorización N° 08 – Mes de Julio 2018</b>		
Acumulado Julio 2018	: S/. 2'257,391.60 (Inc. IGV)	22.40%
Monto en Julio 2018	: S/. 106,698.41 (Inc. IGV)	1.06%

**Situación de la Obra:**

Con el Cronograma actualizado y vigente por la Ampliación de Plazo N° 02, el porcentaje de avance real en Julio 2018 es de 1.06%, con lo cual se tiene un avance acumulado de 22.40% respecto al monto total de ejecución de Obra.

Siendo el monto a facturar por la Valorización de Obra N°08 del mes de Julio 2018 de la siguiente manera:





**SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:**  
**"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de la localidad de Cancas,**  
**Distrito de Canoas de Punta Sal, Provincia Contralmirante Villar, Región Tumbes"**

07


<b>A) Valorización N° 08 Julio 2018</b>	<b>(Inc. reajustes)</b>	<b>S/.</b>	<b>97,836.21</b>
1 Monto Valorización N° 08 – Estructuras	:	S/.	97,830.69
3 Monto Valorización N° 08 – Arquitectura	:	S/.	0,00
4 Monto Valorización N° 08 – Instalaciones Sanitarias	:	S/.	0,00
5 Monto Valorización N° 08 – Instalaciones Eléctricas	:	S/.	0,00
6 Monto Valorización N° 08 – Obras de Mar	:	S/.	0,00
7 Monto Valorización N° 08 – Equipamiento y Mobiliario	:	S/.	0,00
<b>B) Amortización de Adelanto Directo de Valorización N° 08 Julio 2018</b>			<b>9,042.24</b>
<b>C) Amortización de Adelanto de Adelanto de Materiales Julio 2018</b>			<b>9,380.59</b>
<b>D) Deducciones del Adelanto Directo de Valorización N° 08 Julio 2018</b>			<b>101.37</b>
<b>E) Deducciones del Adelanto de Materiales Julio 2018</b>			<b>-641.69</b>
<b>Monto Total de Valorización</b>		<b>S/.</b>	<b>79,948.18</b>
<b>IGV (18%)</b>		<b>S/.</b>	<b>14,390.67</b>
<b>MONTO A CANCELAR</b>		<b>S/.</b>	<b>94,338.85</b>

**(SON: NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO con 85/100 SOLES)**

## 6. CONCLUSIONES

- ✓ Al presente mes de Julio del 2018, y con el Cronograma actualizado vigente de Obra, es decir, el Cronograma concordante con la Ampliación de Plazo N° 02, se tiene un avance acumulado programado del 60.34% y un avance acumulado ejecutado del 22.40%, lo que significa que se tiene un atraso del 37.94%.
- ✓ El porcentaje del avance acumulado ejecutada (22.40%) en relación al porcentaje acumulada programada (60.34%) es de 37.12%, lo cual incurre en falta al Artículo 173.- [Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra] del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ De acuerdo a los avances del mes pasado, el porcentaje del avance acumulado ejecutada (21.34%) en relación al porcentaje acumulada programada (44.38%) es de 48.08%; es decir, con el Cronograma actualizado de Obra vigente, por tercer mes consecutivo los trabajos está por debajo del 80% de avance según lo programado.
- ✓ Esta Supervisión considera que los trabajos está por debajo del 80% de avance según lo programado, es que se debe a lo siguiente:
  - a) Si bien es cierto, que mediante Oficio N° 213-2018-FONDEPES/DIGENIPAA se ha recepcionado el Expediente reformulado de Instalaciones Sanitarias y de Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión; se está a la espera de la Resolución del Titular de la Entidad, de acuerdo al Art. 34 de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y del Art. 142, ítem 4 del Reglamento de dicha Ley. Por lo que, a fecha continúa vigente el Expediente Contractual, lo cual incide en gran medida en el Cronograma vigente.
  - b) Hasta la fecha tampoco se cuenta el Expediente Definitivo de Instalaciones Eléctricas de Media Tensión, lo cual incide en el Cronograma vigente, ya que aún no se puede dar inicio a esos trabajos, por lo que se requiere los permisos municipales correspondientes.
  - c) El Contratista ha presentado la Solicitud por Ampliación Parcial N° 03 de Obra por 81 días; sin embargo, esta Supervisión luego de revisar dicha solicitud ha concluido que debe ser por 77 días. Una vez que la Entidad se pronuncie sobre esta solicitud, se contará con el Cronograma actualizado concordante con el plazo indicado por FONDEPES, sincerando así los porcentajes de avance de Obra con respecto a dicho Cronograma actualizado.
- ✓ Se adjunta la Valorización N° 08 presentada por el Contratista (Anexo 01).





## 7. RECOMENDACIONES.

Se recomienda al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES):

- Pagar la factura del Contratista con el monto de: **S/. 94,338.85** (Noventa y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Ocho con 85/100 Soles).

Atentamente.


  
Ing. Tang Tam Yuet Wa  
Jefe de Supervisión  
Consortio Supervisor Tumbes



# **ANEXO 01**

**Valorización N° 08 – JULIO 2018**

**Presentada por el Contratista  
CONSORCIO ZORRITOS**



CZ 036-2018/CANCAS


Lima, Agosto 07 del 2018

Señores

**CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES**

Av. José Gálvez Barrenechea 646

San Isidro.-



Att.: Ing. Tang Tam Yuet Wa  
Jefe de Supervisión – DPA Cancas

Ref.: Contrato N°053-2017-FONDEPES

"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de Cancas, Distrito de Canos de Punta Sal, Provincia Contralmirante Villar, Región Tumbes".

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, en relación a la obra de la referencia.

Al respecto, les hacemos llegar nuestra Valorización N°08 correspondiente al mes de Julio, la cual incluye el Informe de Obra N°8 y el Informe Mensual SSOMA, para su respectiva revisión y aprobación.

Sin otro particular, nos reiteramos de ustedes.

Atentamente,


CONSORCIO ZORRITOS

ROBERTO C. GUAYACÓ LOYOLA  
RESPONSABLE LEGAL

### DATOS GENERALES DE LA OBRA

<b>PROCESO SELECCIÓN</b>																
<b>OBRA</b>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES															
<b>UBICACIÓN</b>	TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL															
<b>ENTIDAD</b>	FONDEPES															
<b>SUPERVISIÓN</b>	CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES															
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO ZORRITOS															
<b>RUC (CONSORCIO ZORRITOS)</b>	20602648835															
<b>PLAZO OBRA</b>	252 DIAS CALENDARIO															
<b>FECHA PRESUP.BASE</b>	MAYO - 2017															
<b>FACTOR RELACION</b>	1															
	Fecha Pago															
<b>MONTO REFERENCIAL</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">SUBTOTAL</th> <th style="width: 33%;">IGV</th> <th style="width: 33%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,538,895.61</td> <td>1,537,001.21</td> <td>10,075,896.82</td> </tr> <tr> <td>8,538,895.61</td> <td>1,537,001.21</td> <td>10,075,896.82</td> </tr> <tr> <td>853,889.56</td> <td>153,700.12</td> <td>1,007,589.68</td> </tr> <tr> <td>593,220.34</td> <td>106,779.66</td> <td>700,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	SUBTOTAL	IGV	TOTAL	8,538,895.61	1,537,001.21	10,075,896.82	8,538,895.61	1,537,001.21	10,075,896.82	853,889.56	153,700.12	1,007,589.68	593,220.34	106,779.66	700,000.00
SUBTOTAL	IGV	TOTAL														
8,538,895.61	1,537,001.21	10,075,896.82														
8,538,895.61	1,537,001.21	10,075,896.82														
853,889.56	153,700.12	1,007,589.68														
593,220.34	106,779.66	700,000.00														
<b>MONTO CONTRATADO EJEC.</b>																
<b>ADELANTO DIRECTO</b>																
<b>ADELANTO MATERIALES</b>																
<b>FECHA PAGO AD.MATERIALES</b>																
<b>Nro. VALORIZACION</b>	8															
<b>AL MES DE</b>	JULIO															
<b>AÑO</b>	DEL 2018															



  
**ING. YUET WA TANG TAM**  
**CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES**  
**JEFE DE SUPERVISIÓN**



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO

OBRA:

ENTIDAD: FONDEPES

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES


CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS

**RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08  
DEL MES JULIO DEL 2018**

MONTO REFERENCIAL: 10,075,896.82

MONTO CONTRATADO: 10,075,896.82

FOR.	VALORIZACION CONTRACTUAL	PARCIAL	TOTAL
1	Estructuras	90,422.38	
2	Arquitectura	0.00	
3	Instalaciones Sanitarias	0.00	
4	Instalaciones Eléctricas	0.00	
5	Obras de mar	0.00	
6	Equipamiento y mobiliario	0.00	
<b>TOTAL VALORIZACION CONTRACTUAL ( V ):</b>			<b>90,422.38</b>
<b>REAJUSTE</b>			
	Estructuras	7,408.31	
	Arquitectura	0.00	
	Instalaciones Sanitarias	0.00	
	Instalaciones Eléctricas	0.00	
	Obras de mar	0.00	
	Equipamiento y mobiliario	0.00	
<b>TOTAL REAJUSTES ( R ):</b>			<b>7,408.31</b>
<b>VALORIZACION BRUTA ( VB = V + R ):</b>			<b>97,830.69</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>			
	Adelanto Directo	9,042.24	
	Adelanto de materiales	9,380.59	
<b>TOTAL DE AMORTIZACIONES ( A )</b>			<b>18,422.83</b>
<b>DEDUCCIONES</b>			
	Adelanto Directo	101.37	
	Adelanto de materiales	-641.69	
<b>TOTAL DEDUCCIONES ( D ):</b>			<b>-540.32</b>
<b>VALORIZACION NETA ( VN = VB - A - D )</b>			<b>79,948.18</b>
<b>MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>			
EN EFECTIVO ( VN )			79,948.18
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( VN x 18%)			14,390.67
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>94,338.85</b>



*[Handwritten Signature]*  
**ING. YUET WA TANG TAM**  
**CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES**  
**JEFE DE SUPERVISIÓN**

OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO  
 ENTIDAD FONDEPES  
 SUPERVISION CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS


## RESUMEN GENERAL DE VALORIZACION N° 08 AL 31 DE JULIO DEL 2018


### A.- Datos del Monto Contratado:

Descripción	Mto	IGV	Total
MONTO REFERENCIAL OBRA S/.	8,538,895.61	1,537,001.21	10,075,896.82
MONTO CONTRATADO S/.	8,538,895.61	1,537,001.21	10,075,896.82

### B.- Datos de los Avances mensuales:

FOR.	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO	VAL ACUM ANTERIOR	VAL ACTUAL	VAL ACUM ACTUAL	% DE AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
<b>VALORIZACION DE AVANCES (VA)</b>							
1	Estructuras	3,386,997.38	1,384,199.20	90,422.38	1,474,621.58	43.54%	1,912,375.80
2	Arquitectura	1,302,840.22	23,841.26	0.00	23,841.26	1.83%	1,278,998.96
3	Instalaciones Sanitarias	731,376.91	621.51	0.00	621.51	0.08%	730,755.40
4	Instalaciones Eléctricas	715,444.29	5,791.86	0.00	5,791.86	0.81%	709,652.43
5	Obras de mar	1,052,156.83	60,944.84	0.00	60,944.84	5.79%	991,211.99
6	Equipamiento y mobiliario	1,350,079.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,350,079.97
<b>TOTAL</b>		<b>8,538,895.61</b>	<b>1,475,398.67</b>	<b>90,422.38</b>	<b>1,565,821.05</b>		<b>6,973,074.56</b>
<b>% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA</b>			<b>17.28%</b>	<b>1.06%</b>	<b>18.34%</b>		<b>81.66%</b>
<b>REAJUSTES (S)</b>							
1	Estructuras		154,011.06	7,408.31	161,419.37		
2	Arquitectura		780.13	0.00	780.13		
3	Instalaciones Sanitarias		91.36	0.00	91.36		
4	Instalaciones Eléctricas		167.49	0.00	167.49		
5	Obras de mar		1,534.65	0.00	1,534.65		
6	Equipamiento y mobiliario		0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL REAJUSTE:</b>			<b>156,584.69</b>	<b>7,408.31</b>	<b>163,993.00</b>		
<b>AMORTIZACION (A)</b>							
Amortización del Adelanto Directo			182,262.13	9,042.24	191,304.37		
Amortización del Adelanto para Materiales			146,581.28	9,380.59	155,961.87		
<b>TOTAL AMORTIZACIONES:</b>			<b>328,843.41</b>	<b>18,422.83</b>	<b>347,266.24</b>		
<b>DEDUCCIONES (B)</b>							
Deducción del adelanto directo			3,195.00	101.37	3,296.37		
deducción del adelanto de materiales			380.55	-641.69	-261.14		
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>			<b>3,575.55</b>	<b>-540.32</b>	<b>3,035.23</b>		
<b>VALORIZACION NETA (VN=VA+S-A-B)</b>			<b>1,299,564.40</b>	<b>79,948.18</b>	<b>1,379,512.58</b>		
<b>MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>							
VALORIZACION NETA			1,299,564.40	79,948.18	1,379,512.58		
IGV 18.00%			233,921.59	14,390.67	248,312.26		
<b>MONTO TOTAL CON IGV:</b>			<b>1,533,485.99</b>	<b>94,338.85</b>	<b>1,627,824.84</b>		
<b>TOTAL COMPROMISO:</b>				<b>94,338.85</b>			



  
**ING. YUET WA TANG TAM**  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISIÓN

## AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO

ENTIDAD FONDEPES

UBICACIÓN TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL

SUPERVISOR CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS

MONTO REFERENCIAL S/. 10,075,896.82

MONTO CONTRATADO 10,075,896.82


ADELANTO DIRECTO (CON IGV) 1,007,589.68

ADELANTO DIRECTO (SIN IGV) 853,889.56

$$A = 10 \% \times V$$

VALORIZACION		MONTO VALORIZADO V	PORCENTAJE OTORGADO %	AMORTIZACION	RESUMEN AMORTIZACIONES		
N°	MES				MONTO OTORGADO	AMORT. ACUMULADA	SALDO POR AMORT.
					853,889.56		
01	Dic-17	269,848.28	10.00%	<b>26,984.83</b>		26,984.83	826,904.73
02	Ene-18	77,310.09	10.00%	<b>7,731.01</b>		34,715.84	819,173.72
03	Feb-18	239,562.64	10.00%	<b>23,956.26</b>		58,672.10	795,217.46
04	Mar-18	410,484.53	10.00%	<b>41,048.45</b>		99,720.55	754,169.01
05	Abr-18	383,359.63	10.00%	<b>38,335.96</b>		138,056.51	715,833.05
06	May-18	95,558.83	10.00%	<b>9,555.88</b>		147,612.39	706,277.17
07	Jun-18	346,497.35	10.00%	<b>34,649.74</b>		182,262.13	671,627.43
08	Jul-18	90,422.38	10.00%	<b>9,042.24</b>		191,304.37	662,585.19



  
**ING. YUET WA TANG TAM**  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISIÓN

OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO

ENTIDAD FONDEPES

UBICACIÓN TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL

SUPERVISIÓN CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS

### CÁLCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO

Val. No. A	Fecha B	Valorización Programada C	Valorización Real D	K-1 E	Reajuste Program. F = C * E	Reajuste Real G = D * E	Autorizado Bruto H
------------	---------	---------------------------	---------------------	-------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

#### 1. Estructuras

		3,386,997.38	1,809,005.59		281,201.98	161,419.37	161,419.37
1	31-dic.-17	2,082.06	219,927.23	0.070	145.74	15,394.91	15,394.91
2	31-ene.-18	160,266.19	66,286.31	0.072	11,539.17	4,772.61	4,772.61
3	28-feb.-18	130,157.34	239,562.64	0.092	11,974.48	22,039.76	22,039.76
4	31-mar.-18	66,146.41	410,484.53	0.094	6,217.76	38,585.55	38,585.55
5	30-abr.-18	327,855.24	376,946.26	0.091	29,834.83	34,302.11	34,302.11
6	31-may.-18	786,472.99	71,717.57	0.096	75,501.41	6,884.89	6,884.89
7	30-jun.-18	1,281,105.87	333,658.67	0.093	119,142.85	31,030.26	31,030.26
8	31-jul.-18	288,663.90	90,422.38	0.093	26,845.74	8,409.28	8,409.28
9	31-ago.-18	327,257.74					
10	30-sep.-18	16,989.64					
TOTAL REINTEGRO ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS							161,419.37
REINTEGRO ACUMULADO VALORIZACION ANTERIOR							154,011.06
REINTEGRO VALORIZACION PRESENTE							7,408.31


#### 2. Arquitectura

		1,302,840.22	33,918.73		8,768.65	780.13	780.13
1	31-dic.-17	-		0.012	-	-	-
2	31-ene.-18	-		0.014	-	-	-
3	28-feb.-18	-		0.019	-	-	-
4	31-mar.-18	-		0.021	-	-	-
5	30-abr.-18	-		0.021	-	-	-
6	31-may.-18	-	23,841.26	0.023	-	548.35	548.35
7	30-jun.-18	69,346.84	10,077.47	0.023	1,594.98	231.78	231.78
8	31-jul.-18	311,898.64	-	0.023	7,173.67	-	-
9	31-ago.-18	895,037.41					
10	30-sep.-18	26,557.33					
TOTAL REINTEGRO ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA							780.13
REINTEGRO ACUMULADO VALORIZACION ANTERIOR							780.13
REINTEGRO VALORIZACION PRESENTE							-

#### 3. Instalaciones sanitarias

		731,376.92	621.51		44,418.50	91.36	91.36
1	31-dic.-17	-		0.134	-	-	-
2	31-ene.-18	-		0.135	-	-	-
3	28-feb.-18	-		0.143	-	-	-
4	31-mar.-18	-		0.146	-	-	-
5	30-abr.-18	-	621.51	0.147	-	91.36	91.36
6	31-may.-18	35,410.24	-	0.153	5,417.77	-	-
7	30-jun.-18	51,595.99	-	0.156	8,048.97	-	-
8	31-jul.-18	198,408.71	-	0.156	30,951.76	-	-
9	31-ago.-18	436,095.57					
10	30-sep.-18	9,866.41					
TOTAL REINTEGRO ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS							91.36
REINTEGRO ACUMULADO VALORIZACION ANTERIOR							91.36
REINTEGRO VALORIZACION PRESENTE							-

ING. YUPT WA TANG YAM  
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
JEFE DE SUPERVISIÓN



OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO

ENTIDAD FONDEPES

UBICACIÓN TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL

SUPERVISIÓN CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES


CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS

### CÁLCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO

Val. No. A	Fecha B	Valorización Programada C	Valorización Real D	K-1 E	Reajuste Program. F = C * E	Reajuste Real G = D * E	Autorizado Bruto H
<b>4. Instalaciones Electricas</b>		715,444.29	8,553.07		3,117.19	167.49	167.49
1	31-dic.-17	-	-	0.012	-	-	-
2	31-ene.-18	-	-	0.007	-	-	-
3	28-feb.-18	-	-	0.002	-	-	-
4	31-mar.-18	-	-	0.018	-	-	-
5	30-abr.-18	-	5,791.86	0.017	-	98.46	98.46
6	31-may.-18	-	-	0.023	-	-	-
7	30-jun.-18	299.30	2,761.21	0.025	7.48	69.03	69.03
8	31-jul.-18	124,388.27	-	0.025	3,109.71	-	-
9	31-ago.-18	589,117.39	-				
10	30-sep.-18	1,639.33	-				
TOTAL REINTEGRO ESPECIALIDAD DE OBRAS DE MAR							167.49
REINTEGRO ACUMULADO VALORIZACION ANTERIOR							167.49
REINTEGRO VALORIZACION PRESENTE							-

### 5. Obras de mar

		1,052,156.83	60,944.83		43,770.03	1,534.65	1,534.65
1	31-dic.-17	-	49,921.05	0.025	-	1,248.03	1,248.03
2	31-ene.-18	-	11,023.78	0.026	-	286.62	286.62
3	28-feb.-18	51,217.00	-	0.035	1,792.60	-	-
4	31-mar.-18	86,339.94	-	0.040	3,453.60	-	-
5	30-abr.-18	115,880.92	-	0.041	4,751.12	-	-
6	31-may.-18	314,420.52	-	0.046	14,463.34	-	-
7	30-jun.-18	311,037.11	-	0.048	14,929.78	-	-
8	31-jul.-18	91,241.43	-	0.048	4,379.59	-	-
9	31-ago.-18	82,019.91	-				
10	30-sep.-18	-	-				
TOTAL REINTEGRO ESPECIALIDAD DE OBRAS DE MAR							1,534.65
REINTEGRO ACUMULADO VALORIZACION ANTERIOR							1,534.65
REINTEGRO VALORIZACION PRESENTE							-



ING. YUET WA TANG TAM  
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
JEFE DE SUPERVISIÓN

OBRA **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO  
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA  
SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES**

ENTIDAD **FONDEPES**

UBICACIÓN **TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL**

SUPERVISION **CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES**

CONTRATISTA **CONSORCIO ZORRITOS**

### REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO

Adelanto directo, (con IGV / sin IGV) = 1,007,589.68 853,889.56  
Monto Contratado de Obra, (con IGV / sin IGV = 10,075,896.82 8,538,895.61

Fórmulas Polinómicas	Montos sin IGV		Ka
	Adel. Efectivo	Del Contrato	
	A	C	Dic
1. Estructuras	338,699.74	3,386,997.38	1.070
2. Arquitectura	130,284.02	1,302,840.22	1.012
3. Instalaciones Sanitarias	73,137.69	731,376.91	1.134
4. Instalaciones Eléctricas	71,544.43	715,444.29	1.012
5. Obras de mar	105,215.68	1,052,156.83	1.025
6. Equipamiento y mobiliario	135,008.00	1,350,079.97	0.996
Sumando:	853,889.56	8,538,895.61	

Valorización			Coeficientes del mes del		Reintegro q'no Corresponde $D = V * A / C (K / Ka - 1)$
No.	Mes	Monto V	Reajuste K	Pago Adel. Dir. Ka	
<b>1. Estructuras</b>					
1	31-Dic-17	219,927.23	1.070	1.070	-
2	31-Ene-18	66,286.31	1.072	1.070	12.39
3	28-Feb-18	239,562.64	1.092	1.070	492.56
4	31-Mar-18	410,484.53	1.094	1.070	920.71
5	30-Abr-18	376,946.26	1.091	1.070	739.80
6	31-May-18	71,717.57	1.096	1.070	174.27
7	30-Jun-18	333,658.67	1.093	1.070	717.21
8	31-Jul-18	90,422.38	1.093	1.070	194.37
9	31-Ago-18				
10	30-Set-18				
SUB TOTAL 1:		<b>1,809,005.59</b>			<b>3,251.31</b>
<b>2. Arquitectura</b>					
1	31-Dic-17		1.012	1.012	-
2	31-Ene-18		1.014	1.012	-
3	28-Feb-18		1.019	1.012	-
4	31-Mar-18		1.021	1.012	-
5	30-Abr-18		1.021	1.012	-
6	31-May-18	23,841.26	1.023	1.012	25.91
7	30-Jun-18	10,077.47	1.023	1.012	10.95
8	31-Jul-18	-	1.023	1.012	-
9	31-Ago-18				
10	30-Set-18				
SUB TOTAL 1:		<b>33,918.73</b>			<b>36.86</b>

V° B°  
Ing. Residente

ING. YUET WA TANG TAM  
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
JEFE DE SUPERVISIÓN

054

OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO  
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA  
SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES

ENTIDAD FONDEPES

UBICACIÓN TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL

SUPERVISION CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS

### REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO

3. Instalaciones Sanitarias					
1	31-Dic-17	-	1.134	1.134	-
2	31-Ene-18	-	1.135	1.134	-
3	28-Feb-18	-	1.143	1.134	-
4	31-Mar-18	-	1.146	1.134	-
5	30-Abr-18	621.51	1.147	1.134	0.71
6	31-May-18	-	1.153	1.134	-
7	30-Jun-18	-	1.156	1.134	-
8	31-Jul-18	-	1.156	1.134	-
9	31-Ago-18	-	-	-	-
10	30-Set-18	-	-	-	-
SUB TOTAL 3:		621.51			0.71
4. Instalaciones Eléctricas					
1	31-Dic-17	-	1.012	1.012	-
2	31-Ene-18	-	1.007	1.012	-
3	28-Feb-18	-	1.002	1.012	-
4	31-Mar-18	-	1.018	1.012	-
5	30-Abr-18	5,791.86	1.017	1.012	2.86
6	31-May-18	-	1.023	1.012	-
7	30-Jun-18	2,761.21	1.025	1.012	3.55
8	31-Jul-18	-	1.025	1.012	-
9	31-Ago-18	-	-	-	-
10	30-Set-18	-	-	-	-
SUB TOTAL 4:		8,553.07			6.41
5. Obras de mar					
1	31-Dic-17	49,921.05	1.025	1.025	-
2	31-Ene-18	11,023.78	1.026	1.025	1.08
3	28-Feb-18	-	1.035	1.025	-
4	31-Mar-18	-	1.040	1.025	-
5	30-Abr-18	-	1.041	1.025	-
6	31-May-18	-	1.046	1.025	-
7	30-Jun-18	-	1.048	1.025	-
8	31-Jul-18	-	1.048	1.025	-
9	31-Ago-18	-	-	-	-
10	30-Set-18	-	-	-	-
SUB TOTAL 2:		60,944.83			1.08
TOTAL DEDUCTIVO					3,296.37
DEDUCTIVO ACUMULADO VALORIZACION ANTERIOR					3,195.00
DEDUCTIVO VALORIZACION PRESENTE					101.37



ING. YUET WA TANG TAM  
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
JEFE DE SUPERVISIÓN

OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES  
 ENTIDAD FONDEPES  
 UBICACIÓN TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 SUPERVISION CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS

### RESUMEN DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA - VAL No. 8 DE JULIO 2018

#### PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA

10,075,896.82

FOR	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE VALORIZACION	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR VALORIZAR
1	Especialidad de Estructuras Fórmula Polinómica No 01:	3,386,997.38	1,384,199.20	90,422.38	1,474,621.58	1,912,375.80
2	Especialidad de Arquitectura Fórmula Polinómica No 02:	1,302,840.22	23,841.26	0.00	23,841.26	1,278,998.96
3	Especialidad de Instalaciones Sanitarias Fórmula Polinómica No 03:	731,376.91	621.51	0.00	621.51	730,755.40
4	Especialidad de Instalaciones Eléctricas Fórmula Polinómica No 04:	715,444.29	5,791.86	0.00	5,791.86	709,652.43
5	Especialidad Obras de mar Fórmula Polinómica No 05:	1,052,156.83	60,944.84	0.00	60,944.84	991,211.99
6	Equipamiento y mobiliario Fórmula Polinómica No 06:	1,350,079.97	0.00	0.00	0.00	1,350,079.97
SUB TOTAL		8,538,896.61	1,475,398.67	90,422.38	1,565,821.05	6,973,074.55
IGV 18%		1,537,001.21	265,571.76	16,276.03	281,847.79	1,255,153.42
TOTAL PRESUPUESTO		10,075,896.82	1,740,970.43	106,698.41	1,847,668.84	8,228,227.97
AVANCE %			17.28%	1.06%	18.34%	81.66%



ING. YUET WA TANG TAM  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISIÓN



OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DERRIBACADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, MUNICIPIO DE CANCAS, TERRITORIO DE CANCAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES  
 UBICACIÓN: TUMBES - CONTRALMIANTE VILLAR - CANCAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISIÓN: CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI/

10.075.886.82

ITEM	UNID	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO REFERENCIAL		ACUM ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL	
			METRADO	PRECIO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
01 ESTRUCTURAS												
01.01.01 OBRAS PRELIMINARES												
01.01.01 ALMACEN, OFICINA Y CASITA DE GUARDIANA	m2		162.00	89.67	162.00	16,319.94	162.00	0.00	162.00	16,319.94	100.00	0.00
01.01.02 CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M	pza		1.00	1,430.18	1.00	1,430.18	1.00	0.00	1.00	1,430.18	100.00	0.00
01.01.03 BAÑOS QUIMICOS PARA EL PERSONAL	mms		6.00	3,500.00	6.00	17,500.00	6.00	0.00	6.00	17,500.00	100.00	0.00
01.01.04 CERCO DE MALLA RASCHLELL CON MADERA ROLLIZO	m		1,100.00	21.41	1,100.00	23,551.00	1,100.00	0.00	1,100.00	23,551.00	100.00	0.00
01.01.05 AGUA PARA LA CONSTRUCCION	mss		6.00	1,000.00	6.00	5,000.00	6.00	0.00	6.00	5,000.00	100.00	0.00
01.01.06 TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	gib		1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	0.00	1.00	8,000.00	100.00	0.00
01.01.07 TANQUE DE ALMACENAMIENTO PROVISIONAL DE AGUA PARA LA OBRA (6m3)	pza		1.00	1,546.09	1.00	1,546.09	1.00	0.00	1.00	1,546.09	100.00	0.00
01.01.08 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	mms		6.00	800.00	6.00	4,800.00	6.00	0.00	6.00	4,800.00	100.00	0.00
01.01.09 FLETE TERRESTRE	gib		1.00	97,300.00	1.00	43,785.00	1.00	0.00	1.00	43,785.00	45.00	53,515.00
01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	u		1.00	11,350.00	1.00	11,350.00	1.00	0.00	1.00	11,350.00	100.00	0.00
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	u		1.00	10,788.28	1.00	10,788.28	1.00	0.00	1.00	10,788.28	100.00	0.00
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	u		1.00	26,137.50	1.00	26,137.50	1.00	0.00	1.00	26,137.50	100.00	0.00
01.02.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	u		1.00	1,310.00	1.00	1,310.00	1.00	0.00	1.00	1,310.00	100.00	0.00
01.02.05 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	u		1.00	4,110.00	1.00	4,110.00	1.00	0.00	1.00	4,110.00	100.00	0.00
01.03.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	m2		3,112.58	2.08	3,112.58	6,505.30	3,112.58	0.00	3,112.58	6,505.30	100.00	0.00
01.03.02 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	m2		3,112.58	0.71	3,112.58	2,209.94	3,112.58	0.00	3,112.58	2,209.94	100.00	0.00
01.03.03 PLAN DE CONTINGENCIA	u		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	0.00	1.00	2,000.00	100.00	0.00
01.03.04 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	u		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	0.00	1.00	3,000.00	100.00	0.00
01.03.05 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO	u		1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	0.00	1.00	2,500.00	100.00	0.00
01.03.06 MEDIDAS DE IDENTIFICACION Y EDUCACION AMBIENTAL	u		1.00	1,025.00	1.00	1,025.00	1.00	0.00	1.00	1,025.00	100.00	0.00
01.03.07 CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL DE 1.00 x 0.50m.	u		1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	0.00	1.00	200.00	100.00	0.00
01.03.08 ADMINISTRAR E INSTALAR CONTENEDOR DE BASURA	u		2.00	300.00	2.00	400.00	2.00	0.00	2.00	400.00	100.00	0.00
01.04.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m2		811.70	11.31	611.70	6,918.33	611.70	0.00	611.70	6,918.33	100.00	0.00
01.04.02 DEMOLICION DE PAVIMENTOS EXISTENTES	m2		3,112.58	4.58	14,255.62	14,255.62	3,112.58	0.00	3,112.58	14,255.62	100.00	0.00
01.04.03 DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE	u		1.00	6,125.03	1.00	6,125.03	1.00	0.00	1.00	6,125.03	100.00	0.00
01.04.04 DEMOLICION DE CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE	u		1.00	8,170.85	1.00	8,170.85	1.00	0.00	1.00	8,170.85	100.00	0.00
01.04.05 DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO EXISTENTE	m		251.70	7.15	1,799.86	251.70	251.70	0.00	251.70	1,799.86	100.00	0.00
01.04.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIMARRUNA	m3		2,399.66	19.87	47,201.31	47,201.31	2,399.66	0.00	2,399.66	47,201.31	100.00	0.00
01.05.01 OBRAS PRELIMINARES												
01.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2		1,428.76	2.40	3,429.02	3,429.02	1,428.76	0.00	1,428.76	3,429.02	100.00	0.00
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS												
01.05.02.01 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PARA CIMENTACION	m3		1,047.39	35.05	36,711.02	36,711.02	1,047.39	0.00	1,047.39	36,711.02	100.00	0.00
01.05.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3		636.55	49.41	31,451.94	31,451.94	636.55	0.00	636.55	31,451.94	100.00	0.00
01.05.02.03 ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3		534.09	17.75	9,480.10	9,480.10	534.09	0.00	534.09	9,480.10	100.00	0.00
01.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIMARRUNA	m3		534.09	19.87	10,595.55	10,595.55	534.09	0.00	534.09	10,595.55	100.00	0.00
01.05.02.05 NIVELACION INTERIOR APROXIMADO PARA FALSO PISO, PATIO Y VEREDAS	m2		1,382.06	7.28	10,106.36	10,106.36	1,382.06	0.00	1,382.06	10,106.36	100.00	0.00
01.05.02.06 AFIRMADO H=0.15m. EN INTERIORES	m2		1,428.76	24.11	34,441.40	34,441.40	1,428.76	0.00	1,428.76	34,441.40	100.00	0.00
01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE												
01.05.03.01 SOLADO CONCRETO f'c=100 kg/cm2 H=4"	m2		261.84	37.46	9,808.53	9,808.53	261.84	0.00	261.84	9,808.53	100.00	0.00
01.05.03.02 CONCRETO F'c=175 KG/CM2 + 30% PM EN CIMENTACIONES CORRIDAS	m2		186.55	452.25	84,387.24	84,387.24	186.55	0.00	186.55	84,387.24	100.00	0.00
01.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACION	m2		227.19	56.72	12,886.22	12,886.22	227.19	0.00	227.19	12,886.22	100.00	0.00
01.05.03.04 FALSO CEMENTO /YO SUBCIMENTO 1:2 + 30% P.G.	m3		121.41	238.01	28,896.78	28,896.78	121.41	0.00	121.41	28,896.78	100.00	0.00
01.05.03.05 FALSO PISO MEZCLA 1:9 E=4"	m2		1,184.85	37.26	44,147.51	44,147.51	1,184.85	0.00	1,184.85	44,147.51	100.00	0.00
01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO												
01.05.04.01 ZAPATAS, CONCRETO f'c=315 kg/cm2	m3		281.25	590.83	166,170.84	166,170.84	281.25	0.00	281.25	166,170.84	100.00	0.00
01.05.04.02 ZAPATAS, CONCRETO f'c=4200 kg/cm2	m3		10,531.35	4.31	45,380.12	45,380.12	10,531.35	0.00	10,531.35	45,380.12	100.00	0.00
01.05.04.03 SOBRE CEMENTO CORRIDO f'c=175 kg/cm2 + 25% PM	m3		48.09	447.75	20,636.80	20,636.80	48.09	0.00	48.09	20,636.80	100.00	0.00
01.05.04.04 SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2		546.58	46.57	25,454.23	25,454.23	546.58	0.00	546.58	25,454.23	100.00	0.00
01.05.04.05 SOBRECIMIENTO AGERO f'c=4200 kg/cm2	kg		1,976.19	4.31	8,517.38	8,517.38	1,976.19	0.00	1,976.19	8,517.38	100.00	0.00
01.05.04.06 VIGA DE CIMENTACION, CONCRETO f'c=315 kg/cm2	m3		138.10	572.77	77,954.00	77,954.00	138.10	0.00	138.10	77,954.00	100.00	0.00
01.05.04.07 VIGA DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2		779.03	42.65	33,225.63	33,225.63	779.03	0.00	779.03	33,225.63	100.00	0.00
01.05.04.08 VIGA DE CIMENTACION, AGERO f'c=4200 kg/cm2	kg		15,736.73	4.31	67,825.31	67,825.31	15,736.73	0.00	15,736.73	67,825.31	100.00	0.00
01.05.04.09 COLUMNAS, CONCRETO f'c=315 kg/cm2	m3		214.15	624.59	133,755.95	133,755.95	214.15	0.00	214.15	133,755.95	100.00	0.00

V° B°  
 Ing. Residente

ING. TITEL VA TANG...  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISION

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DISEÑARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANÇAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIANTE VILLAR, REGION TUMBES  
PROPIETARIO : FONDEPES  
UBICACIÓN: TUMBES - CONTRALMIANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS  
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI.

Table with columns: ITEM, UNID, DESCRIPCION DE PARTIDAS, PRESUPUESTO REFERENCIAL (METRADO, MONTO, %), ACUM ANTERIOR (METRADO, MONTO, %), AVANCE ACTUAL (METRADO, MONTO, %), ACUMULADO ACTUAL (METRADO, MONTO, %), SALDO CONTRACTUAL (METRADO, MONTO, %).

V B  
Residente

ING. JEFFY A. TAJER TAJER  
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
COMITE DE SUPERVISIÓN


OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANCAS, PROVINCIA CONTRALMIERANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES  
 PROPIETARIO: FONDPEP  
 UBICACIÓN: TUMBES- CONTRALMIERANTE VILLAR- CANCAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

10,075,896.82

PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI.

ITEM	UND	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO REFERENCIAL			ACUM ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO CONTRACTUAL		
			METRAO	PRECIO	TOTAL	METRAO	MONTO	%	METRAO	MONTO	%	METRAO	MONTO	%	METRAO	MONTO	%
01.05.06.10	m2	LOSA DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	159.15	63.68	10,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.15	10,134.67	100.00	
01.05.06.11	kg	LOSA CIMENTACION - ACERO fy=4200 kg/cm2	5,485.99	4.31	23,687.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.99	23,687.72	100.00		
01.05.06.12	m3	CONCRETO f'c=315 KG/CM2 - COLUMNAS TANQUE ELEVADO	15.26	643.59	9,821.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.26	9,821.18	100.00		
01.05.06.13	m2	COLUMNAS TANQUE ELEVADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	114.48	70.27	8,044.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48	8,044.51	100.00		
01.05.06.14	kg	COLUMNAS TANQUE ELEVADO, ACERO fy=4200 kg/cm2	6,526.00	4.31	28,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,526.00	28,127.06	100.00		
01.05.06.15	m3	MURO CISTERNA - ENCOFRADO f'c=315 kg/cm2	12.55	674.89	8,471.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55	8,471.12	100.00		
01.05.06.16	m2	MURO CISTERNA - ACERO fy=4200 kg/cm2	125.50	59.21	7,454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.50	7,454.36	100.00		
01.05.06.17	kg	MURO TANQUE ELEVADO CONCRETO f'c=210 kg/cm2	1,232.45	4.31	5,311.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.45	5,311.88	100.00		
01.05.06.18	m3	MURO TANQUE ELEVADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	9.85	587.87	5,780.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85	5,780.52	100.00		
01.05.06.19	m2	MURO TANQUE ELEVADO, ACERO fy=4200 kg/cm2	102.55	67.53	6,925.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.55	6,925.20	100.00		
01.05.06.20	kg	VIGAS TANQUE ELEVADO CONCRETO f'c=315 kg/cm2	704.94	4.31	3,038.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.94	3,038.29	100.00		
01.05.06.21	m3	VIGAS TANQUE ELEVADO CONCRETO f'c=315 kg/cm2	15.12	683.82	10,487.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	10,487.53	100.00		
01.05.06.22	m2	VIGAS TANQUE ELEVADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	131.04	70.27	9,208.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.04	9,208.18	100.00		
01.05.06.23	kg	VIGAS TANQUE ELEVADO, ACERO fy=4200 kg/cm2	1,418.98	4.31	6,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.98	6,115.90	100.00		
01.05.06.24	m3	LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO CONCRETO f'c=210 kg/cm2	3.93	533.02	2,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	2,094.77	100.00		
01.05.06.25	m2	LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	19.87	62.58	1,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87	1,230.95	100.00		
01.05.06.26	kg	LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO, ACERO fy=4200 kg/cm2	508.20	4.31	2,190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.20	2,190.34	100.00		
01.06 OBRAS EXTERIORES																	
01.06.01		TRABAJOS PRELIMINARES															
01.06.01.01	m2	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	1,351.23	2.40	3,242.95	1,351.23	3,242.95	100.00	0.00	0.00	0.00	1,351.23	3,242.95	100.00	0.00	0.00	0.00
01.06.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS															
01.06.02.01	m3	CORTE DE TERRENO CON EQUIPO	405.37	4.46	1,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.37	1,807.95	100.00		
01.06.02.02	m2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINA	1,117.08	7.99	8,925.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.08	8,925.47	100.00		
01.06.03		SUB BASE GRANULAR DE 0.30 m.															
01.06.03.01	m2	SUB - BASE GRANULAR DE 0.30 m.	1,117.08	24.01	26,821.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.08	26,821.09	100.00		
01.06.04		PAVIMENTO RIGIDO															
01.06.04.01	m3	CONCRETO EN LOSAS f'c=280 kg/cm2	223.42	628.88	140,504.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42	140,504.37	100.00		
01.06.04.02	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS	53.00	72.68	3,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	3,852.04	100.00		
01.06.04.03	kg	LOSAS, ACERO DE REFUERZO fy= 4,200 kg/cm2	23,324.63	4.31	100,529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,324.63	100,529.16	100.00		
01.06.04.04	m	JUNTAS DE CONTRACCION	308.72	3.18	981.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.72	981.73	100.00		
01.06.04.05	m	JUNTAS DE DILATACION RELLENAS CON RESINA ELASTOMERICA	284.60	6.32	1,872.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.60	1,872.27	100.00		
01.06.05		SARDINELES															
01.06.05.01	m3	SARDINELES PAVIMENTO DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2	20.21	394.77	7,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21	7,978.30	100.00		
01.06.05.02	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	202.06	47.78	9,654.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.06	9,654.43	100.00		
01.06.06		SEÑALIZACION															
01.06.06.01	m	PINTURA PARA SARDINELES COLOR AMARILLO	204.55	10.58	2,164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.55	2,164.14	100.00		
COSTO DIRECTO																	
GASTOS GENERALES																	
UTILIDAD																	
SUB TOTAL																	
IGV																	
TOTAL																	
AVANCE																	
TOTAL																	



*[Handwritten signature]*

ING. YUET WA TANG TAM  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISIÓN

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES  
 PROPIETARIO : FONDEPES  
 UBICACION : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI. 10,075,866.82

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO REFERENCIAL		ACUM ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL	
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO
02	ARQUITECTURA											
02.01.01	MURO DE LADRILLO TIPO IV DE CABEZA	m2	59.04	112.71	6.654.40	52.18	1,765.04	0.00	0.00	52.18	5,881.21	88.38
02.01.02	MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1.4 E=1.5 cm	m2	2,027.06	72.84	147,245.64	325.71	18,998.99	0.00	0.00	325.71	23,659.57	16.07
02.01.03	MURO DE LADRILLO TIPO IV DE CANTO	m2	35.27	61.07	2,153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02	REVOQUES, FALDONES Y MOLDURAS											
02.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO	m2	2,884.47	29.65	79,594.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.02	TARRAJEO EN MURO INTERIOR	m2	1,885.15	23.47	44,244.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	595.77	34.55	20,583.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.04	TARRAJEO DE VIGAS	m2	513.21	51.32	26,337.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.05	VESTIDURA DE DERRAME 1:5	m	1,291.89	12.52	16,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.06	TARRAJEO DE MESA DE CONCRETO CON CEMENTO PULIDO BOLEADO	m2	524.25	35.44	18,579.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.07	TARRAJEO DE MESA DE CONCRETO PULIDO, RECEPCION DE ALIMEN	m2	14.40	35.44	510.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.08	TARRAJEO DE MESA DE CONCRETO PULIDO, TARRAJEO PULIDO DE M	m2	9.63	35.44	341.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.09	TARRAJEO EN ESCALERAS	m2	47.08	37.99	1,788.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.10	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA	m2	90.44	31.93	2,887.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.11	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN TANQUE ELEVADO	m2	114.25	48.17	5,503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.12	TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C.A 1:5	m2	101.62	21.07	2,141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.13	TARRAJEO EN JARDINERAS, MORTERO C.A 1:5	m2	6.30	21.07	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.03.01	CIELO RASOS CON MEZCLA C.A 1:5	m2	1,371.96	45.17	61,971.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04	PISOS Y PAREDES											
02.04.01	PISO DE 2" CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	903.16	35.11	31,709.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.02	PISO DE PORCELANA RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANS	m2	29.87	72.50	2,165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.03	VEREDA DE CONCRETO f=175 kg/cm2 E=4" FROT. Y BRUÑADO	m2	193.47	59.34	11,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.04	VEREDA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	15.00	36.19	542.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.05	PISO DE CERAMICO DE 0.40 x 0.40 m CON PEGAMENTO	m2	362.85	71.28	25,863.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.06	PISO DE VINILICO DE ALTO TRAFICO	m2	81.77	36.81	3,173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.05	ZOCALOS Y MOLDURAS											
02.05.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANO RECTIFICADO DE COLOR 0.30 x 0.6	m	88.84	35.51	3,190.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.05.02	CONTRAZOCALO DE MADERA H=0.10 m	m	70.64	12.22	863.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.05.03	CONTRAZOCALO SCOLOREAR H=30 cm, MEZCLA 1:2, E=1.5 cm	m	185.38	15.51	2,865.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.05.04	CONTRAZOCALO SANITARIO H=10 cm	m	416.76	41.23	17,183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.05.05	ZOCALO CON CERAMICO DE H=1.80m	m2	44.34	90.74	4,023.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.05.06	ZOCALO CON CERAMICO DE H=1.20m	m2	7.07	82.47	583.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.06	PUERTAS Y VENTANAS											
02.06.01	COBERTURA LADRILLO PASTELERO 24x24 ASENTADO CON MEZCLA 1:3	m2	1,144.74	102.89	117,541.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.07	PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA											
02.07.01	PUERTA SIMPLE APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MADERA, C	m2	46.28	535.81	24,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.07.02	PUERTA SIMPLE CONTRAPLACADA E=45 mm, TRIPLAY LUPUNA 6 mm C	m2	29.31	300.71	8,813.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.07.03	PUERTA PARA TABIQUE DE MELAMINE PARA BAÑOS Y VESTIDORES E=	m2	5.40	224.15	1,210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.07.04	TABIQUE DE MELAMINE PARA BAÑOS Y VESTIDORES, E=18 mm	m2	68.41	154.72	10,584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.08	ZAPATA PARA PUERTAS Y VENTANAS											
02.08.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA 0.80 x 2.40 (INC.	m	1.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. ART. WA TANG KAM  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISION

W B  
 Ing. Residente

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES  
 PROPIETARIO : FONDEPES  
 UBICACION : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI. 10,075,896.82

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO REFERENCIAL		ACUM ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL			
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
02.08.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VAIVEN ALTO IMPACTO 1.80 x 2.00	u	1.00	11,573.01	81,011.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	81,011.07	100.00
02.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ACERO 8.20 x 2.00	u	1.00	6,379.83	6,379.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,379.83	100.00
02.08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO AL M (Ver planos de detalles)	u	1.00	2,805.72	2,805.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,805.72	100.00
02.08.05	PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE (Ver planos de detalles)	m	42.78	61.11	2,614.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.78	2,614.29	100.00
02.08.06	PLANCHITA DE ACERO INOXIDABLE EN MESA DE RECEPCION DE PRO	m <sup>2</sup>	9.00	154.50	1,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1,390.50	100.00
02.08.07	TAPA METALICA CON PLANCHITA DE FIERRO EN CISTERNA, INC. TIRADO	u	2.00	290.36	580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	580.72	100.00
02.08.08	TAPA METALICA CON PLANCHITA DE FIERRO EN TANQUE ELEVADO, INC	u	2.00	290.36	580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	580.72	100.00
02.08.09	ESCALERA DE METAL DE F.G. EN TANQUE SEPTICO (Ver planos de deta	u	2.00	360.11	720.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	720.22	100.00
02.08.10	ESCALERA DE METAL DE F.G. EN TANQUE ELEVADO (Va desde el terpi	u	1.00	2,313.40	2,313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,313.40	100.00
02.09	CARPINTERIA DE ALUMINIO, VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES													
02.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SECCIONABLE 2.80 x 3.00 m	u	6.00	5,690.76	34,144.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	34,144.56	100.00
02.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ENROLLABLE 2.00 x 1.80 m	u	5.00	2,703.35	13,516.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	13,516.75	100.00
02.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO INCOLORO TEMP	m <sup>2</sup>	32.24	283.10	9,127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.24	9,127.14	100.00
02.09.04	VENTANA DE ALUMINIO SEMIPESADO DE COLOR NATURAL CON VIDRIO	m <sup>2</sup>	189.91	239.56	45,498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.91	45,498.64	100.00
02.09.05	VENTANA DE MOSQUITERA	m <sup>2</sup>	152.57	28.15	4,447.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.57	4,447.42	100.00
02.09.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO SIN BISEL EMPOTRADO EN P	m <sup>2</sup>	6.50	167.71	1,426.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	1,426.05	100.00
02.10	CERRAJERIA													
02.10.01	CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR	pza	13.00	75.84	985.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	985.92	100.00
02.10.02	CERRADURA DE PERILLA EN PUERTAS CONTRAPLACADAS (INTERIORE	pza	13.00	57.84	751.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	751.92	100.00
02.10.03	CERRADURA DE PERILLA EN PUERTAS CONTRAPLACADAS (SERVICIOS	pza	16.00	57.84	925.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	925.44	100.00
02.10.04	BISAGRA CAPUCHINA DE 3" x 1/2"	u	104.00	22.06	2,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	2,296.32	100.00
02.11	PINTURA													
02.11.01	PINTURA EN MUROS INTERIORES CON EPOXICO	m <sup>2</sup>	1,885.15	15.82	29,823.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.15	29,823.07	100.00
02.11.02	PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON EPOXICO	m <sup>2</sup>	2,684.47	17.06	45,797.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.47	45,797.06	100.00
02.11.03	PINTURA EN COLUMNAS CON EPOXICO	m <sup>2</sup>	596.77	17.71	10,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.77	10,163.84	100.00
02.11.04	PINTURA EN VIGAS CON EPOXICO	m <sup>2</sup>	513.21	17.71	9,088.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.21	9,088.95	100.00
02.11.05	PINTURA EN DERRAMES CON EPOXICO	m <sup>2</sup>	193.78	17.06	3,305.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.78	3,305.69	100.00
02.11.06	PINTURA EN CIELORRASOS CON EPOXICO	m <sup>2</sup>	1,371.96	17.86	24,503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.96	24,503.21	100.00
02.11.07	PINTURA EN PISOS CON EPOXICO	m <sup>2</sup>	546.17	14.25	7,825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.17	7,825.67	100.00
02.11.08	PINTURA PARA TANQUE ELEVADO CON EPOXICO	m <sup>2</sup>	323.91	19.94	6,458.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.91	6,458.77	100.00
02.12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS													
02.12.01	INODORO BLANCO DILSA 1ra NAC. + T. BAJO INC. ACCESORIOS	pza	17.00	432.45	7,351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	7,351.65	100.00
02.12.02	URINARIO DE LOZA DE PICO BLANCO	pza	7.00	135.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	945.00	100.00
02.12.03	OVALIN (INC. ACCESORIOS)	u	18.00	79.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	1,422.00	100.00
02.12.04	LAVATORIO CON PEDESTAL (INC. ACCESORIOS)	pza	3.00	85.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	255.00	100.00
02.12.05	GRIFERIA DE BRONCE CON TEMPORIZADOR AL MUEBLE (INC. ACCESO	u	21.00	185.90	3,903.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	3,903.90	100.00
02.12.06	GRIFERIA DE BRONCE TIPO JARDINDE BOLA (INC. ACCESORIOS)	u	1.00	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	98.90	100.00
02.12.07	GRIFERIA DE BRONCE TIPO CUELLO DE GANZO AL MUEBLE (INC. ACCE	u	5.00	109.25	546.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	546.25	100.00
02.12.08	DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE (INC. ACCESORIOS	u	8.00	123.65	989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	989.20	100.00
02.12.09	ACCESORIOS PARA BAÑOS: DISPENSADOR LIQUIDO	u	16.00	75.42	1,206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	1,206.72	100.00
02.12.10	JABONERA DE LOZA COLOR BLANCO	u	15.00	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	90.00	100.00
02.12.11	TOALLEROS DE LOZA BLANCO	pza	8.00	10.50	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	84.00	100.00
02.12.12	PORTARROLLOS DE LOZA BLANCA	u	8.00	17.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	798.00	100.00
02.12.13	ACCESORIOS PARA BAÑOS: BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" PAR	u	4.00	47.00	232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	232.28	100.00

Vº Bº 17.00  
 Ing. Residente


ING. YARET MA TANC TAMBES  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISION

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANCAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIANTE VILLAR, REGION TUMBES  
 PROPIETARIO : FONDEPES  
 UBICACION : TUMBES - CONTRALMIANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI. 10,075,896.82

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO REFERENCIAL		ACUM ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO
02.12.14	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	pza	45.00	73.12	3,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	3,290.40	100.00
02.12.15	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	pza	45.00	45.71	2,056.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	2,056.95	100.00
02.13.01	CORTINA DE TRASLAPE DE PVC (PROVISION Y COLOCACION)	m2	13.00	362.37	4,710.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	4,710.81	100.00
02.13.02	COBERTURA POLICARBONATO COLOR BLANCO E=6mm (INCLUYE ACC)	m2	57.00	75.50	4,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	4,303.50	100.00
02.13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRIGO RETRACTIL	u	5.00	2,790.08	13,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	13,950.45	100.00
02.13.04	COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CANALETA	m	154.24	208.01	32,083.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.24	32,083.46	100.00
02.13.05	COLOCACION DE REJILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CANALETA	m	28.85	133.49	3,851.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.85	3,851.19	100.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>1,134,880.56</b>		<b>20,784.03</b>		<b>28,540.78</b>			<b>1,105,139.77</b>	
	<b>GASTOS GENERALES</b>	%	14.72000000%		<b>167,024.98</b>		<b>3,056.47</b>		<b>3,056.47</b>			<b>163,988.51</b>	
	<b>UTILIDAD</b>	%	0.10%		<b>1,134.88</b>		<b>20.76</b>		<b>20.76</b>			<b>1,113.92</b>	
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>1,302,840.22</b>		<b>23,841.26</b>		<b>23,841.26</b>			<b>1,278,988.96</b>	
	<b>IGV</b>	%	18.00%		<b>234,511.24</b>		<b>42.91</b>		<b>42.91</b>			<b>234,468.33</b>	
	<b>TOTAL</b>				<b>1,537,351.46</b>		<b>23,884.17</b>		<b>23,884.17</b>			<b>1,513,467.29</b>	
	<b>AVANCE</b>	%			<b>100.00</b>		<b>1.83</b>		<b>1.83</b>			<b>96.17</b>	



ING. YUET WA TANG TAM  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISION

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO  
 PROPIETARIO : FONDEPES  
 UBICACIÓN : TUMBES - CONTRALIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS**

PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI. 10,075,896.82

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO REFERENCIAL		ACUM ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL	
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO
03	INSTALACIONES SANITARIAS											
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES											
03.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS /M	m	547.19	1.04	569.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.19	569.08
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m	547.19	7.18	3,928.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.19	3,928.82
03.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA	m	547.19	1.43	782.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.19	782.48
03.02.03	CAMA DE APOYO E=0.10m PARA TUB.	m	547.19	6.87	3,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.19	3,759.20
03.02.04	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	m	547.19	27.15	14,856.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.19	14,856.21
03.03	SISTEMA DE AGUA FRIA											
03.03.01	SALIDAS DE AGUA FRIA	pld	66.00	71.59	4,653.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	4,653.35
03.03.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA 3/4"	pld	5.00	72.66	363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	363.30
03.03.01.03	SALIDA DE AGUA SALADA 1/2"	pld	6.00	72.29	433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	433.74
03.03.01.04	SALIDA DE AGUA SALADA 3/4"	pld	36.00	82.39	2,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	2,966.04
03.03.01.05	SALIDA DE AGUA SALADA 1 1/2"	pld	6.00	100.66	603.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	603.96
03.03.02	RED DE DISTRIBUCION											
03.03.02.01	TUBERIA PVC 1/2" - C-10	m	61.63	12.59	775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.63	775.92
03.03.02.02	TUBERIA PVC 3/4" - C-10	m	116.10	11.91	1,382.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.10	1,382.75
03.03.02.03	TUBERIA PVC 1" - C-10	m	49.45	12.28	607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.45	607.25
03.03.02.04	TUBERIA PVC 1 1/2" - C-10	m	15.80	13.54	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	213.93
03.03.02.05	TUBERIA PVC 2" - C-10	m	68.54	20.44	1,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.54	1,400.96
03.03.02.06	TUBERIA PVC 2 1/2" - C-10	m	2.00	19.28	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	38.56
03.03.02.07	TUBERIA PVC 3" - C-10	m	18.00	10.59	190.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	190.62
03.03.02.08	TUBERIA HDPE 3"	m	77.00	14.75	1,135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	1,135.75
03.03.03	RED DE ALIMENTACION											
03.03.03.01	TUBERIA PVC 3/4" - C-10	m	18.00	11.91	214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	214.38
03.03.03.02	TUBERIA PVC 1" - C-10	m	47.61	12.28	584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.61	584.65
03.03.03.03	TUBERIA PVC 1 1/2" - C-10	m	82.47	13.54	1,116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.47	1,116.64
03.03.03.04	TUBERIA PVC 2" - C-10	m	12.00	20.44	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	245.28
03.03.03.05	TUBERIA PVC 2 1/2" - C-10	m	2.00	19.28	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	38.56
03.03.03.06	TUBERIA PVC 3" - C-10	m	42.19	10.59	446.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.19	446.79
03.03.03.07	TUBERIA HDPE 2"	m	20.00	20.79	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	415.80
03.03.03.08	TUBERIA HDPE 2 1/2"	m	71.50	22.36	1,598.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50	1,598.74
03.03.03.09	TUBERIA HDPE 3"	m	9.00	14.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	132.75
03.03.04	TEES											
03.03.04.01	TEE PVC-SAP 1/2"	u	19.00	9.88	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	183.92
03.03.04.02	TEE PVC-SAP 3/4"	u	8.00	10.56	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	84.48
03.03.04.03	TEE PVC-SAP 2"	u	8.00	9.20	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	73.60

**V. B.°**  
 Ing. Residente

ING. YUET WA TANG TAM  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISIÓN

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO  
 PROPIETARIO : FONDEPES  
 UBICACIÓN : TUMBES - CONTRALMIIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS**

PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI. 10,075,896.82

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNID	PRESUPUESTO REFERENCIAL		ACUM ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL			
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
<b>03 INSTALACIONES SANITARIAS</b>														
03.03.04.04	TEE PVC-SAP 2 1/2"	u	4.00	22.28	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	89.12	100.00
03.03.04.05	TEE PVC-SAP 3"	u	2.00	38.27	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	76.54	100.00
03.03.04.06	CODO PVC-SAP 1/2"	u	12.00	13.46	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	161.52	100.00
03.03.04.07	CODO DE PVC CLASE 10, 3/4" SP	u	9.00	9.96	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	89.74	100.00
03.03.04.08	CODO DE 90° PVC SP C-10 Ø 1"	u	19.00	15.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	285.00	100.00
03.03.04.09	CODO PVC-SAP 1 1/2"	u	7.00	9.66	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	67.62	100.00
03.03.04.10	CODO PVC-SAP 2"	u	5.00	11.26	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	56.30	100.00
03.03.04.11	CODO PVC-SAP 2 1/2"	u	6.00	11.76	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	70.56	100.00
03.03.04.12	CODO DE PVC 3" CLASE 10	u	2.00	28.51	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	57.02	100.00
03.03.04.13	REDUCCION PVC SAP 3/4" - 1/2"	u	20.00	9.46	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	189.20	100.00
03.03.04.14	REDUCCION PVC SAP 1" - 3/4"	u	10.00	9.96	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	99.60	100.00
03.03.04.15	REDUCCION PVC SAP 1" - 1/2"	u	5.00	9.96	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	49.80	100.00
03.03.04.16	REDUCCION PVC SAP 1 1/2" - 3/4"	u	3.00	9.96	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	29.88	100.00
03.03.04.17	REDUCCION PVC SAP 2 1/2" - 1 1/2"	u	5.00	14.96	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	74.80	100.00
03.03.04.18	REDUCCION PVC SAP 2" - 1 1/2"	u	2.00	18.96	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	37.92	100.00
03.03.04.19	REDUCCION PVC SAP 2" - 1 1/2"	u	6.00	18.96	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	113.76	100.00
03.03.04.20	REDUCCION PVC SAP 2 1/2" - 2"	u	2.00	19.96	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	39.92	100.00
03.03.04.21	TAPON DE PVC PARA RED AGUA POTABLE TUBERIA DE 2"	u	3.00	39.95	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	119.85	100.00
<b>03.03.05 VALVULAS</b>														
03.03.05.01	VALVULA ESFERICA 1/2" CON U"U"	u	6.00	78.58	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	471.48	100.00
03.03.05.02	VALVULA ESFERICA 3/4" CON U"U"	u	40.00	87.20	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	3,488.00	100.00
03.03.05.03	VALVULA ESFERICA 1 1/2" CON U"U"	u	5.00	164.90	824.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	824.50	100.00
03.03.05.04	VALVULA ESFERICA 2" CON U"U"	u	1.00	320.26	320.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	320.26	100.00
03.03.05.05	VALVULA ESFERICA 3" CON U"U"	u	1.00	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	371.11	100.00
03.03.05.06	MEDIDOR DE CAUDAL DE 3/4"	u	1.00	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	156.15	100.00
<b>03.03.06 EQUIPOS DE BOMBEO</b>														
03.03.06.01	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA 1 HP CIACCESORIOS	u	6.00	1,684.62	10,107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10,107.72	100.00
<b>03.04 REDES DE DRENAJE</b>														
03.04.01	RED DE DRENAJE PLUVIAL	m	83.00	11.18	927.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	927.94	100.00
03.04.02	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 2"	m	36.00	11.31	407.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	407.16	100.00
03.04.03	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 4"	u	36.00	33.66	1,211.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	1,211.76	100.00
03.04.04	ACCESORIOS	u	3.00	40.52	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	121.56	100.00
03.04.05	SUM. E INST. SUMIDERO BRONCE DE 2"	u	3.00	40.52	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	121.56	100.00
03.04.06	SUM. E INST. SUMIDERO BRONCE DE 3"	u	3.00	40.52	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	121.56	100.00
<b>03.05 DESAGUE Y VENTILACION</b>														
03.05.01.01	SAIDA DE DESAGUE	pb	44.00	52.96	2,330.24	8.00	423.68	18.18	0.00	0.00	0.00	8.00	423.68	18.18
03.05.01.01	SAIDA DE DESAGUE PVC SAL 2"	pb	44.00	52.96	2,330.24	8.00	423.68	18.18	0.00	0.00	0.00	8.00	423.68	18.18

V° B°  
 Ing. Residente

CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 ING. JOEL M. TANGAYAN  
 JEFE DE SUPERVISION



OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO  
 PROPIETARIO : FONDEPES  
 UBICACIÓN : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS**

PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI. 10,075,896.82

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO REFERENCIAL		ACUM ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO
<b>03 INSTALACIONES SANITARIAS</b>													
03.05.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	pdo	22.00	54.28	1,194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	1,194.16	100.00
03.05.02 REDES DE DERIVACION DE DESAGUE													
03.05.02.01	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 2"	m	7.00	11.18	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	78.26	100.00
03.05.02.02	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 4"	m	55.00	11.31	622.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	622.05	100.00
03.05.02.03	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 2" VENTILACION	m	23.00	54.10	1,244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	1,244.30	100.00
03.05.02.04	TUBERIA HDPE 3"	m	143.00	14.75	2,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	2,109.25	100.00
03.05.02.05	TUBERIA HDPE 4" SUMIDERO DE MUELLE	m	140.00	26.81	3,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	3,753.40	100.00
03.05.02.06	TUBERIA PVC 3" - C-10	m	230.00	10.59	2,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	2,435.70	100.00
03.05.03 RED COLECTORA DE DESAGUE													
03.05.03.01	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 4"	m	250.00	11.31	2,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	2,827.50	100.00
03.05.03.02	SUM. E INST. DE TUBERIA HDPE 3" (IMPULSION)	m	180.00	14.40	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	2,592.00	100.00
03.05.03.03	SUM. E INST. DE TUBERIA HDPE 4"	m	250.00	25.85	6,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	6,462.50	100.00
03.05.03.04	SUM. E INST. DE TUBERIA HDPE 6" (LANZAMIENTO)	m	50.00	27.93	1,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,396.50	100.00
03.05.04 ACCESORIOS													
03.05.04.01	SUM. E INST. CODO 45° SANITARIA PVC-SAP 4"	u	4.00	17.89	71.56	4.00	71.56	0.00	0.00	4.00	71.56	100.00	0.00
03.05.04.02	SUM. E INST. YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAP 2"	u	8.00	15.35	122.80	3.00	46.05	37.50	0.00	3.00	46.05	37.50	62.50
03.05.04.03	SUM. E INST. YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAP 4"	u	20.00	20.86	417.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	417.20	100.00
03.05.04.04	SUM. E INST. SUMIDERO DE BRONCE 2"	u	5.00	33.66	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	168.30	100.00
03.05.04.05	SUM. E INST. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	u	6.00	9.27	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	55.62	100.00
03.05.04.06	SUM. E INST. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"	u	22.00	29.44	647.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	647.68	100.00
03.05.05 CAMARA DE INSPECCION													
03.05.05.01	CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" CON TAPA DE CONCRETO	u	11.00	230.96	2,540.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2,540.56	100.00
03.05.05.02	CAJA DE REGISTRO DE 24" x 24" CON TAPA DE CONCRETO	u	17.00	280.49	4,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	4,768.33	100.00
03.05.05.03	CANALETAS REJILLA FRD (FIBRA DE VIDRIO DE PLASTICO REF)	m2	80.00	437.95	35,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	35,036.00	100.00
03.06 EMPISOR SUBMARINO													
03.06.01 MOVIMIENTO DE HERRAS													
03.06.01.01	ACOMODO DE ENROCADO DE PROTECCION	m3	20.00	35.50	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	710.00	100.00
03.06.02 SUMINISTRO DE TUBERIA													
03.06.02.01	SUM. E INST. DE TUBERIA LISA HDPE PECC-100 Dext. 160mm (6"	m	1,150.00	28.76	33,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	33,074.00	100.00
03.06.02.02	SUMINIST DE TUBERIA LISA HDPE PECC-100 Dext. 160mm CON F	m	20.00	27.93	558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	558.60	100.00
03.06.02.03	SUMINIST E INST. DE LINEA AUXILIAR DE 90mm PARA MANIOBR	m	700.00	14.67	10,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	10,269.00	100.00
03.06.02.04	ACCESORIOS SUMINISTRO DE TUBERIAS HDPE	u	4.00	1,940.92	7,763.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7,763.68	100.00
03.06.02.05	LASTRE DE CONCRETO TIPO A SEPARACION DE 3.00m C/U	u	390.00	164.02	63,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	63,967.80	100.00
03.06.03 EQUIPO DE BOMBEO													
03.06.03.01	EQUIPO DE BOMBEO DE SAGUE DE 8 HP C/ACCESORIOS	u	2.00	12,035.47	24,070.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	24,070.94	100.00
03.06.04 TERMOCUSION													
03.06.04.01	SERVICIO DE TERMOCUSION DE TUBERIAS DE 160mm PN-10	u	1.00	14,086.20	14,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,086.20	100.00

Vº Bº  
 Ing. Residente


ING. YUET WA TANG TAM  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISIÓN

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO  
 PROPIETARIO : FONDEPES  
 UBICACIÓN : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS**

PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI. 10,075,886.82

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO REFERENCIAL		ACUM ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL			
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
03	INSTALACIONES SANITARIAS													
03.06.04.02	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 90mm PN-10 (LIN	u	1.00	8,121.20	8,121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,121.20	100.00
03.06.05	ULTRASONIDO CONTROL DE CALIDAD													
03.06.05.01	INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	u	1.00	15,811.00	15,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,811.00	100.00
03.06.06	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO													
03.06.06.01	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LINEA	m	1,150.00	170.94	196,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	196,581.00	100.00
03.06.06.02	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LASTRE DE CONCRETO TIP	u	390.00	170.94	66,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	66,666.60	100.00
03.06.06.03	FLUACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO CH	m3	6.00	1,492.18	8,953.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	8,953.08	100.00
03.06.06.04	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO	u	1.00	51,557.62	51,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	51,557.62	100.00
	COSTO DIRECTO				636,976.93	541.29	0.00	0.00	541.29				596,974.69	
	GASTOS GENERALES	%	14.72000000%		93,763.00	79.68	0.00	0.00	79.68				93,683.32	
	UTILIDAD	%	0.10%		636.98	0.54	0.00	0.00	0.54				636.44	
	SUB TOTAL				731,376.91	621.51	0.00	0.00	621.51				730,755.40	
	IGV	%	18.00%		131,647.84	111.87	0.00	0.00	111.87				131,535.97	
	TOTAL				863,024.75	733.38	0.00	0.00	733.38				862,291.37	
	AVANCE	%			100.00	0.09	0.00	0.00	0.09				99.92	




*[Signature]*  
 ING. YUET WA TANG TAM  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISIÓN

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO  
 PROPIETARIO : FONDEPES  
 UBICACIÓN : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS**

PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI. 10,075,896.82

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO REFERENCIAL		ACUM ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL	
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO
04	INSTALACIONES ELECTRICAS											
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES											
04.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS / M	m	200.00	1.04	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	208.00
04.01.02	TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A LA OBRA	gib	1.00	1,398.48	1,398.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,398.48
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
04.02.01	EXCAV. DE ZANJA DE 0.50x0.60m. PARA INSTALACION DE DUCTOS	m	200.00	11.68	2,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2,336.00
04.02.02	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	m	200.00	7.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,400.00
04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINA	m3	100.00	19.67	1,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,967.00
04.03	SALIDAS DE ILUMINACION											
04.03.01	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	pto	175.00	70.73	12,377.75	54.00	1,414.60	11.43	0.00	3,819.42	121.00	8,558.33
04.03.02	SALIDA PARA BRAQUETE (PARED)	pto	0.10	66.75	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	6.68
04.04	INTERRUPTORES											
04.04.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	31.00	74.57	2,311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	2,311.67
04.04.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	15.00	75.61	1,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,134.15
04.04.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	pto	7.00	86.81	607.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	607.67
04.04.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION	pto	16.00	103.08	1,649.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	1,649.28
04.05	TOMACORRIENTES											
04.05.01	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA	pto	67.00	68.97	4,620.99	10.00	689.70	14.93	0.00	689.70	10.00	3,931.29
04.05.02	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA	pto	13.00	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	896.61	
04.05.03	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA	pto	5.00	68.97	344.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	344.85
04.05.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE T	pto	15.00	68.97	1,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,034.55
04.05.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE T	pto	1.00	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68.97
04.06	SALIDA DE FUERZA											
04.06.01	SALIDA DE FUERZA TRIFASICA	pto	17.00	113.46	1,928.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	1,928.82
04.06.02	SALIDA DE FUERZA MONOFASICA	pto	0.10	105.03	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	10.50
04.07	SALIDAS DE DATA Y TELEFONIA											
04.07.01	SALIDA PARA TELEFONIA	pto	5.00	66.55	332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	332.75
04.07.02	SALIDA DE RED DE COMPUTOS	pto	5.00	66.55	332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	332.75
04.08.01	SALIDA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO INC. SENSOR D	u	0.10	5,461.30	546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	546.13
04.09	TUBERIAS DE PVC											
04.09.01	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=20mm	m	918.00	11.76	10,795.68	250.00	2,940.00	27.23	0.00	2,940.00	250.00	2,940.00
04.09.02	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=25mm	m	680.00	12.06	8,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	8,200.80
04.09.03	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=35mm	m	371.00	14.30	5,305.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	5,305.30
04.09.04	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=40mm	m	0.10	19.56	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1.96
04.09.05	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=65mm	m	300.00	37.31	11,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	11,193.00
04.09.06	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=50mm	m	335.00	35.17	11,781.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	11,781.95
04.09.07	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=85mm	m	120.00	37.49	4,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	4,498.80
04.09.08	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=100mm	m	52.00	39.67	2,062.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	2,062.84
04.10	CABLES ALIMENTADORES											
04.10.01	CABLE NH-80, 1x2.5mm2, 450/750V	m	1,118.00	9.90	11,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	11,068.20
04.10.02	CABLE NH-80, 1x4mm2, 450/750V	m	636.00	5.91	3,758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	3,758.76
04.10.03	CABLE NH-80, 1x6mm2, 450/750V	m	692.00	6.47	4,477.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	4,477.24
04.10.04	CABLE NH-80, 1x10mm2, 450/750V	m	126.00	7.60	957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	957.60
04.10.05	CABLE NZXOH, 3-1x2.5mm2, 0.6/1KV	m	11.00	12.59	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	138.49
04.10.06	CABLE NZXOH, 3-1x6mm2, 0.6/1KV	m	40.00	15.40	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	616.00
04.10.07	CABLE NZXOH, 3-1x10mm2, 0.6/1KV	m	273.00	15.55	4,245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	4,245.15
04.10.08	CABLE NZXOH, 3-1x16mm2, 0.6/1KV	m	6.00	22.97	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	137.82




ING. RESIDENTE  
 V.B.  
 11/07/2018  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO  
 PROPIETARIO : FONDEPES  
 UBICACIÓN : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI. 10,075,896.82

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO REFERENCIAL		ACUM ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO
04.10.09	CABLE N2XOH, 3-1x25mm2, 0.6/1KV	m	193.00	26.78	5,168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	5,168.54	100.00
04.10.10	CABLE N2XOH, 3-1x35mm2, 0.6/1KV	m	215.00	34.45	7,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	7,406.75	100.00
04.10.11	CABLE N2XOH, 3-1x50mm2, 0.6/1KV	m	45.00	47.29	2,128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	2,128.05	100.00
04.10.12	CABLE N2XOH, 3-1x70mm2, 0.6/1KV	m	355.00	61.86	21,960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	21,960.30	100.00
04.10.13	CABLE N2XOH, 3-1x95mm2, 0.6/1KV	m	180.00	82.06	14,770.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	14,770.80	100.00
04.10.14	CABLE N2XOH, 3-1x120mm2, 0.6/1KV	m	5.00	99.59	497.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	497.95	100.00
04.10.15	CABLE N2XOH, 3-1x150mm2, 0.6/1KV	m	125.00	122.42	15,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	15,302.50	100.00
04.10.16	CABLE N2XOH, 3-1x400mm2, 0.6/1KV	m	52.00	302.32	15,720.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	15,720.64	100.00
04.10.17	CABLE N2XOH, 3-1x500mm2, 0.6/1KV	m	100.00	385.81	38,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	38,581.00	100.00
04.11 TABLEROS Y CUCHILLAS (Llaves)													
04.11.01	TABLERO GENERAL TG	u	1.00	12,403.43	12,403.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,403.43	100.00
04.11.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TA-1	u	1.00	2,003.74	2,003.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,003.74	100.00
04.11.03	TABLERO DE DISTRIBUCION TA-2	u	1.00	3,134.74	3,134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,134.74	100.00
04.11.04	TABLERO DE DISTRIBUCION TA-3	u	1.00	7,305.94	7,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,305.94	100.00
04.11.05	TABLERO DE DISTRIBUCION TA-4	u	1.00	3,014.74	3,014.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,014.74	100.00
04.11.06	TABLERO DE DISTRIBUCION TA-5	u	1.00	2,626.74	2,626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,626.74	100.00
04.11.07	TABLERO DE DISTRIBUCION TA-6	u	1.00	5,419.24	5,419.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,419.24	100.00
04.11.08	TABLERO DE DISTRIBUCION TA-7	u	1.00	1,425.74	1,425.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,425.74	100.00
04.11.09	SUB TABLERO DE FRIO STF-01	u	1.00	5,991.54	5,991.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,991.54	100.00
04.11.10	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION STA-01	u	1.00	2,122.74	2,122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,122.74	100.00
04.11.11	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION STA-02	u	1.00	2,134.24	2,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,134.24	100.00
04.11.12	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION STA-03	u	1.00	1,648.74	1,648.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,648.74	100.00
04.12 PUESTA A TIERRA													
04.12.01	PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA	u	13.00	2,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	32,500.00	100.00
04.12.02	PRUEBA EN SERVICIO DEL SISTEMA	u	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	100.00
04.12.03	CAPACITACION TECNICA EN USO Y MANTENIMIENTO	u	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	100.00
04.13 PUESTA A TIERRA													
04.13.01	POZO A TIERRA INC. TAPA VARILLA DE COBRE Y EXCAVACION	u	7.00	1,502.51	10,517.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	10,517.57	100.00
04.13.02	CONDUCTOR DE CU DESNUDO 16mm DURO	m	90.00	15.78	1,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	1,420.20	100.00
04.14 CAJAS													
04.14.01	BUZON DE CONCRETO DE 0.60x0.60x0.70m	u	11.00	1,402.45	15,426.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	15,426.95	100.00
04.14.02	CAJA DE PASE RECTANGULAR DE 100x100x65	u	4.00	30.91	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	123.64	100.00
04.14.03	CAJA DE PASE RECTANGULAR DE 100x55x50	u	3.00	30.91	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	92.73	100.00
04.14.04	CAJA DE PASE RECTANGULAR DE 100x100x50	u	21.00	30.91	649.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	649.11	100.00
04.15 ALUMBRADO EXTERIOR													
04.15.01	POSTE DE ACERO GALVANIZADO	u	21.00	862.20	18,106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	18,106.20	100.00
04.15.02	PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO PARA LUMINARIA	u	21.00	402.34	8,449.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	8,449.14	100.00
04.15.03	ANCLAJE QUIMICO	u	10.00	49.60	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	496.00	100.00
04.15.04	MURETE DE CONCRETO PARA ACOMETIDA DE POSTE	u	10.00	39.54	395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	395.40	100.00
04.16 EQUIPOS DE LUMINARIAS													
04.16.01	LUMINARIA LED DE 200W INCLUYE EQUIPO	u	21.00	419.81	8,816.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	8,816.01	100.00
04.16.02	TUBO LED DE 2x20 W	u	122.00	110.02	13,422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	13,422.44	100.00
04.16.03	FOCO AHORRADOR DE 40W	u	53.00	32.65	1,730.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	1,730.45	100.00
04.17 GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO INCLUYE TANQUE DE CO													
04.17.01	GRUPO ELECTROGENO 165KVA, 220V, 60HZ INC. TANQUE DE CO	u	1.00	57,225.20	57,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	57,225.20	100.00
04.17.02	TABLERO DE TRANSFERENCIA	u	1.00	15,778.40	15,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,778.40	100.00
04.17.03	TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA, 220/380V/60HZ	u	1.00	10,725.40	10,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,725.40	100.00
04.17.04	JAULA METALICA PARA TRANSFORMADOR DE 3x3 m	u	1.00	926.88	926.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	926.88	100.00




CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 ING. TONY TANGUAY  
 30/07/2018

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO  
 PROPIETARIO : FONDEPES  
 UBICACIÓN : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS**

**PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI. 10,075,896.82**

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO REFERENCIAL		ACUM ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO
<b>05 INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION</b>													
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES													
05.01.01	REPLANTEO TOPOGRAFICO DE REDES Y UBICACION DE ESTRUCT	km	0.08	411.34	32.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.91	100.00
05.02.01 CORTE DE VEREDA Y ASFALTO PARA APERTURA DE ZANJA													
05.02.01		m	18.00	0.25	4.50		0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	4.50	100.00
05.02.02	DEMOLICION DE VEREDA E=0.15m	m2	10.00	6.61	66.10		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	66.10	100.00
05.02.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2"	m2	10.00	6.22	62.20		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	62.20	100.00
05.02.04	APERTURA Y CIERRE DE ZANJA 0.60m x 1.10m	m3	52.80	101.93	5,381.90		0.00	0.00	0.00	0.00	52.80	5,381.90	100.00
05.02.05	EJECUCION DE CRUZADA	m3	12.00	161.95	1,943.40		0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1,943.40	100.00
05.02.06	COMPACTACION DE ZANJA	m2	84.00	36.10	3,032.40		0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	3,032.40	100.00
05.02.07	CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN VEREDAS	m3	4.00	459.41	1,837.64		0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,837.64	100.00
05.02.08	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"	m2	18.00	33.97	611.46		0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	611.46	100.00
05.03 CABLES Y CONDUCTORES													
05.03.01	ENTUBADO PVC-P 4"x3m	m	23.00	27.49	632.27		0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	632.27	100.00
05.03.02	TENDIDO DE CABLE N2XSY 50mm2 C/CONFIG. AV-33	m	240.00	57.76	13,862.40		0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	13,862.40	100.00
05.03.03	SUBIDA DE CABLE N2XSY 50mm2 EN SAB	m	13.00	57.30	744.90		0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	744.90	100.00
05.03.04	TENDIDO DE CABLE N2XOH 300mm2	m	60.00	244.47	14,668.20		0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	14,668.20	100.00
05.04	CABEZAL DE TERMINAL	kit	2.00	1,632.97	3,265.94		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3,265.94	100.00
05.05 SUBESTACION COMPACTA Y TRAFORMA													
05.05.01	MONTAJE DE TRANSFORMADOR 250KVA	u	1.00	18,965.90	18,965.90		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,965.90	100.00
05.05.02	MONTAJE DE TRAFOMIX	u	1.00	10,604.00	10,604.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,604.00	100.00
05.05.03	MONTAJE SUB ESTACION COMPACTA 24KV 630A 250KVA, INCLUT	u	1.00	34,169.44	34,169.44		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	34,169.44	100.00
05.05.04	POZO DE DRENAJE Y CERCO PERIMETRICO	u	1.00	12,340.90	12,340.90		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,340.90	100.00
05.06 BUZONES													
05.06.01	BUZON DE CONCRETO 1.0m x 1.0m x 1.0m	u	1.00	1,396.64	1,396.64		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,396.64	100.00
05.07 PUESTA A TIERRA													
05.07.01	POZO PUESTA A TIERRA	u	5.00	1,502.51	7,512.55		0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7,512.55	100.00
05.08 ACTIVIDADES FINALES													
05.08.01	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	u	1.00	1,527.10	1,527.10		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,527.10	100.00
05.09 SEGURIDAD													
05.09.01	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MANIOBRA	u	1.00	4,615.00	4,615.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,615.00	100.00
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>623,100.76</b>		<b>5,044.30</b>		<b>0.00</b>		<b>7,449.12</b>		<b>615,651.64</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>			<b>%</b>	<b>14.72000000%</b>	<b>91,720.43</b>		<b>742.52</b>		<b>0.00</b>		<b>742.52</b>		<b>90,977.91</b>
<b>UTILIDAD</b>			<b>%</b>	<b>0.10%</b>	<b>623.10</b>		<b>5.04</b>		<b>0.00</b>		<b>5.04</b>		<b>618.06</b>
<b>SUB TOTAL</b>					<b>715,444.29</b>		<b>5,791.86</b>		<b>0.00</b>		<b>5,791.86</b>		<b>709,652.43</b>
<b>IGV</b>			<b>%</b>	<b>18.00%</b>	<b>128,779.97</b>		<b>1,042.53</b>		<b>0.00</b>		<b>1,042.53</b>		<b>127,737.44</b>
<b>TOTAL</b>					<b>844,224.26</b>		<b>6,834.39</b>		<b>0.00</b>		<b>6,834.39</b>		<b>837,389.87</b>
<b>AVANCE</b>			<b>%</b>		<b>100.00</b>		<b>0.81</b>		<b>0.00</b>		<b>0.81</b>		<b>99.19</b>



*Handwritten signature*  
**ING. YUBET WA TANG TAM**  
 SUPERVISOR TUMBES


OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO  
 PROPIETARIO: FONDIERES  
 UBICACIÓN: TUMBES - CONTRALMIANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
 ESPECIALIDAD DE OBRAS DE MAR

PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI. 10,075,890.82

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO REFERENCIAL		ACUM ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL			
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
<b>06 OBRAS DE MAR</b>														
<b>06.01 OBRAS PRELIMINARES</b>														
06.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN OBRAS DE MAR	m2	898.82	0.88	611.20	898.82	611.20	100.00	0.00	898.82	611.20	100.00	0.00	0.00
06.01.02	DESMONTAJE DE POSTE DE ENERGIA EXISTENTE	u	7.00	124.74	873.18	7.00	873.18	100.00	0.00	7.00	873.18	100.00	0.00	0.00
06.01.03	DESMONTAJE DE SISTEMA DE DEFENSA DE MUELLE CON	m	200.00	128.10	25,620.00	200.00	25,620.00	100.00	0.00	200.00	25,620.00	100.00	0.00	0.00
06.01.04	DESMONTAJE DE BITAS	u	1.00	44.51	44.51	1.00	44.51	100.00	0.00	1.00	44.51	100.00	0.00	0.00
06.01.05	DESMONTAJE DE ESCALANTE	u	2.00	44.51	89.02	2.00	89.02	100.00	0.00	2.00	89.02	100.00	0.00	0.00
06.01.06	DEMOLICION DE ESCALERA EXISTENTE DE CONCRETO	m3	1.74	170.85	298.03	1.74	298.93	100.00	0.00	1.74	298.93	100.00	0.00	0.00
06.01.07	DESMONTAJE DE JUNTAS DE DILATACION	u	4.00	170.85	682.60	4.00	682.60	100.00	0.00	4.00	682.60	100.00	0.00	0.00
06.01.08	PICADO DE LOSA DE FONDO DE CONCRETO	m2	895.43	62.62	55,446.63	132.81	8,316.56	15.00	0.00	132.81	8,316.56	15.00	752.62	47,129.06
06.01.09	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	m2	895.43	39.33	34,823.96	132.81	5,223.42	15.00	0.00	132.81	5,223.42	15.00	752.62	29,605.54
06.01.10	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA - CABEZA	m2	43.90	7.83	343.74	6.59	51.60	15.01	0.00	6.59	51.60	15.01	37.31	292.14
06.01.11	DEMOLICION DE VIGA DE BORDE EN PUENTE	m3	44.19	78.86	3,484.82	6.63	522.84	15.00	0.00	6.63	522.84	15.00	37.56	2,961.98
06.01.12	ACARRIO INTERNO. MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVAC	m3	204.13	17.75	3,623.31	30.62	543.51	15.00	0.00	30.62	543.51	15.00	173.51	3,079.80
06.01.13	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINA	m3	204.13	19.97	4,015.24	30.62	602.30	15.00	0.00	30.62	602.30	15.00	173.51	3,412.94
<b>06.02 OBRAS DE CONCRETO</b>														
06.02.01	CONCRETO EN VIGAS f'c=315 kg/cm2	m3	44.77	647.01	28,966.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77	28,966.64
06.02.02	VIGA DE BORDE ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	3,154.24	4.31	13,594.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.24	13,594.77
06.02.03	VIGA DE BORDE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	281.53	56.81	15,712.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.53	15,712.19
06.02.04	TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE FONDO DE CABEZO Y P	m2	895.43	46.32	41,013.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.43	41,013.12
06.02.05	COLOCACION DE ADITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO LO	m2	895.43	14.21	12,581.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.43	12,581.96
06.02.06	COLOCACION DE ADITIVO PARA CONCRETO VIEJO - MURO	m2	53.32	24.11	1,285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.32	1,285.55
06.02.07	ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT. CONCRETO OBR	m2	17.21	48.11	827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21	827.97
06.02.08	CONCRETO FIBROREFORZADO EN LOSA DE CABEZO Y PUE	m2	88.43	662.61	57,710.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.43	57,710.30
06.02.09	COLUMNAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	15.84	58.30	923.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84	923.47
06.02.10	CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	0.86	460.21	395.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	395.78
06.02.11	COLUMNAS ACERO f'y=4200 kg/cm2	kg	122.64	4.31	528.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.64	528.58
06.02.12	APLICACION DE MASILLA EPOXICA SUBMARINA	m2	895.43	92.88	82,238.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.43	82,238.74
<b>06.03 ACEROS Y BARRAS DE ACERO</b>														
06.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PESCANTE	u	2.00	3,791.17	7,582.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7,582.34
06.03.02	BITAS TIPO B-1	u	24.00	396.47	9,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	9,275.28
06.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIELES	u	98.00	1,072.11	105,066.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	105,066.78
06.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINELES DE MADERA	p2	35,796.97	4.66	166,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,796.97	166,813.68
06.03.05	ESTRUCTURA DE SOPORTE DE RIELES	u	98.00	361.75	35,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	35,451.50
06.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS NEUMATICAS DE	u	294.00	115.95	34,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	34,089.30
06.03.07	ESCALERA PORTATIL	u	4.00	134.33	537.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	537.32
06.03.08	BARANDA DE PROTECCION EN PUENTE	m	133.30	156.03	20,905.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.30	20,905.44
<b>06.04 REPARACIONES DE OBRAS EXISTENTES</b>														
06.04.01	EXPLOTACION, CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA	m3	927.00	141.19	130,883.13	66.00	9,600.92	7.34	0.00	66.00	9,600.92	7.34	859.00	121,282.21
06.04.02	ACOMODO DE ROCA EN TALUD	m3	1,417.50	14.12	20,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.50	20,015.10
COSTO DIRECTO					916,353.28		53,078.59		0.00		53,078.59		863,274.68	
GASTOS GENERALES			%	14.72000000%	134,887.20		7,813.17		0.00		7,813.17		127,074.03	
UTILIDAD			%	0.10%	916.35		53.08		0.00		53.08		863.27	
SUB TOTAL					1,052,156.83		60,944.84		0.00		60,944.84		991,211.99	
ICV			%	18.00%	189,388.23		10,970.07		0.00		10,970.07		178,418.16	
TOTAL					1,241,545.06		71,914.91		0.00		71,914.91		1,169,630.15	
AVANCE			%		100.00		5.78		0.00		5.79		94.21	

CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 ING. W. A. TANG TANG  
 REGISTRACION N.º 33333



OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO  
 PROPIETARIO: FONDEPES  
 UBICACIÓN: TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISIÓN: CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
 ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO**

PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI. 10,075,896.82

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO REFERENCIAL		ACUM ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL			
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
<b>07 EQUIPAMIENTO</b>														
07.01 UNIDAD FRIGORIFICA														
07.01.01	SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CAMARA	gb	1.00	85,500.00	85,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85,500.00	100.00
07.01.02	SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CAMARA	gb	1.00	106,572.00	106,572.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	106,572.00	100.00
07.01.03	SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE PRODUCTO	gb	1.00	537,508.00	537,508.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	537,508.00	100.00
07.01.04	SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ENFRIAMIENTO	gb	1.00	58,120.00	58,120.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	58,120.00	100.00
07.02 EQUIPAMIENTO DE AREA DE TAREAS PREVIAS														
07.02.01	TINAS DE LAVADO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.9 M3	u	8.00	6,500.00	52,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	52,000.00	100.00
07.02.02	MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 08 PERS.	u	8.00	5,508.00	44,064.00			0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	44,064.00	100.00
07.02.03	CARRETIILLAS HIDRAULICAS CARGA 2500 KG	u	12.00	6,000.00	72,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	72,000.00	100.00
<b>08 MOBILIARIO</b>														
08.01 ACCESORIOS PARA TRANSPORTE Y ESTIBA														
08.01.01	DEPOSITO DE RESIDUOS	u	7.00	385.00	2,695.00			0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2,695.00	100.00
08.01.02	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE 1000 LITROS	u	3.00	1,620.00	4,860.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4,860.00	100.00
08.01.03	CONTENEDOR DE POLIETILENO RODANTE DE 360 LTS	u	6.00	720.00	4,320.00			0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4,320.00	100.00
08.01.04	CAJA DE PLASTICO CAP. 40 KG (INC. SUM. COL.)	u	100.00	40.00	4,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	100.00
08.01.05	DINO (INC. SUM. COL.)	u	6.00	960.00	5,760.00			0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5,760.00	100.00
08.01.06	BALANZA PLATAFORMA (ELECTRONICA) CAP. 1000 KG	u	1.00	13,800.00	13,800.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,800.00	100.00
08.01.07	BALANZA DE PIE (ELECTRONICA) CAP. 200 KG	u	8.00	983.00	7,704.00			0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	7,704.00	100.00
08.01.08	CARRETTAS DE ACERO INOXIDABLES CARGA 1 TM	u	10.00	4,750.00	47,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	47,500.00	100.00
08.01.09	CARRETIILLA HIDRAULICA CON ELEVADOR DE 1.5 TM	u	2.00	6,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12,000.00	100.00
08.01.10	PARIHUELA DE PLASTICO 1200 KG (INC. SUM. COL.)	u	20.00	250.00	5,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5,000.00	100.00
08.02 ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO														
08.02.01	ROPA DE TRABAJO OPERARIOS	pza	50.00	157.00	7,850.00			0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	7,850.00	100.00
08.02.02	BANCAS DE MADERA DE 1.60x0.40 m	pza	4.00	280.00	1,120.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,120.00	100.00
08.02.03	ESTANTES PARA VESTUARIOS (SUM. COL. ACC.)	m	15.00	800.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	12,000.00	100.00
08.03 MOBILIARIOS VARIOS														
08.03.01	SILLA FIJA	u	10.00	141.00	1,410.00			0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,410.00	100.00
08.03.02	MESAS MELAMINE 200 x 100	est	1.00	1,100.00	1,100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	100.00
08.03.03	ARMARIO 180 x 80 x 40	u	3.00	675.00	2,025.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2,025.00	100.00
08.03.04	MESA DE PLASTICO C/JO 4 SILLAS	ipo	10.00	250.00	2,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,500.00	100.00
08.03.05	SILLON MECANICO C/ BRAZO	u	3.00	360.00	1,080.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,080.00	100.00
08.03.06	ESCRITORIO EN L (1.50 x 0.70)	ipo	3.00	850.00	2,550.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2,550.00	100.00
08.03.07	ARCHIVADOR 4 GAVETAS	u	4.00	640.00	2,560.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,560.00	100.00
08.03.08	BANQUETA DE 4 CUERPOS	u	20.00	280.00	5,600.00			0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5,600.00	100.00
08.03.09	COCINA SEMIINDUSTRIAL A GAS	u	1.00	3,800.00	3,800.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	100.00
08.03.10	REFIGERADORA DOS PUERTAS	u	1.00	1,200.00	1,200.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	100.00
08.04 EQUIPOS INFORMATICOS														
08.04.01	COMPUTADORAS (INCL. ACCESORIOS E INST.)	u	3.00	3,600.00	10,800.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10,800.00	100.00
08.04.02	PANTALLA EKRRN	u	1.00	1,430.00	1,430.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,430.00	100.00
08.04.03	PROYECTOR	u	1.00	2,850.00	2,850.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,850.00	100.00
08.04.04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (CON ESCANER)	u	1.00	1,850.00	1,850.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,850.00	100.00

SUPERVISOR TUMBES  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 SUPERVISOR TUMBES  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES


V° B°  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO  
 PROPIETARIO : FONDEPES  
 UBICACIÓN : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 8 JULIO 2018  
 ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO**

PRESUPUESTO CONTRATADO EJECUCION OBRA SI. 10,075,896.82

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO REFERENCIAL		ACUM ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO
08.04.05	TELEVISOR 48"	u	1.00	2,890.00	2,890.00			0.00	0.00	0.00	1.00	2,890.00	100.00
08.04.06	MODULO PARA TV	u	1.00	285.00	285.00			0.00	0.00	0.00	1.00	285.00	100.00
08.05.01	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	u	1.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	100.00
08.05.02	CAMARA DE SEGURIDAD	u	8.00	5,000.00	40,000.00			0.00	0.00	0.00	8.00	40,000.00	100.00
08.05.03	JOYSTICK	u	1.00	2,000.00	2,000.00			0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	100.00
	COSTO DIRECTO				1,175,823.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,175,823.00	
	GASTOS GENERALES	%	14.72000000%		173,081.15		0.00	0.00	0.00	0.00		173,081.15	
	UTILIDAD	%	0.10%		1,175.82		0.00	0.00	0.00	0.00		1,175.82	
	SUB TOTAL				1,350,079.97		0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,079.97	
	IGV	%	18.00%		243,014.39		0.00	0.00	0.00	0.00		243,014.39	
	TOTAL				1,593,094.36		0.00	0.00	0.00	0.00		1,593,094.36	
	AVANCE	%			100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	



ING. TUEY WA TANG TAM  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISION



OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIANTE VILLAR, REGION TUMBES  
 PROPIETARIO FONDEPES  
 UBICACION : TUMBES - CONTRALMIANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISOR CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

**CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE**

**FORMULA POLINOMICA No 01: ESTRUCTURAS**

Fecha Presupuesto Base: Mayo 2017


MON.	SIMB.	IND.	DESCRIPCION	COEF.	%	Io May-2017	DIC 2017	ENE 2018	FEB 2018	MAR 2018	ABR 2018	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGO 2018
							Ir Dic-17	Ir Ene-18	Ir Feb-18	Ir Mar-18	Ir Abr-18	Ir May-18	Ir Jun-18	Ir Jun-18	Ir Jul-18
							Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr
01	M	47	MANO DE OBRA INCL. LEYES SOCIALE	0.241	100.00%	563.25	580.90	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52
02	C	23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	0.148	100.00%	418.10	418.10	418.10	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25
03	A	2	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.163	100.00%	455.78	491.28	497.78	528.59	529.67	526.55	534.75	523.76	523.76	
04	AM	5	AGREGADO GRUESO	0.110	55.48%	490.13	450.15	450.09	450.89	449.53	450.08	450.97	453.10	453.10	
05	MDF	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.124	44.36%	295.46	293.24	290.65	294.48	295.18	294.12	296.68	298.83	296.83	
		30	DOLAR GENERAL PONDERADO	0.124	34.68%	466.53	466.75	462.02	468.31	471.87	469.88	478.04	479.58	479.58	
		32	FILETE TERRESTRE	0.124	20.97%	465.79	468.42	468.42	468.42	468.41	468.41	468.41	470.47	470.47	
06	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CON	0.263	100.00%	441.50	442.30	442.87	443.97	446.14	445.52	445.61	447.10	447.10	
							K <sub>1</sub> = 1.070	K <sub>1</sub> = 1.072	K <sub>1</sub> = 1.092	K <sub>1</sub> = 1.094	K <sub>1</sub> = 1.091	K <sub>1</sub> = 1.096	K <sub>1</sub> = 1.093	K <sub>1</sub> = 1.093	K <sub>1</sub> = 1.093

**FORMULA POLINOMICA No 02: ARQUITECTURA**

Fecha Presupuesto Base: Mayo 2017

MON.	SIMB.	IND.	DESCRIPCION	COEF.	%	Io May-2017	DIC 2017	ENE 2018	FEB 2018	MAR 2018	ABR 2018	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGO 2018
							Ir Dic-17	Ir Ene-18	Ir Feb-18	Ir Mar-18	Ir Abr-18	Ir May-18	Ir Jun-18	Ir Jun-18	Ir Jul-18
							Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr
1	M	47	MANO DE OBRA INCL. LEYES SOCIALE	0.331	100.00%	563.25	580.90	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52
2	B	17	BLOQUE Y LADRILLO	0.102	100.00%	619.02	624.52	627.06	628.25	628.79	627.28	624.36	622.17	622.17	
3	CP	23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	0.083	56.63%	418.10	418.10	418.10	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	
4	PAA	54	PINTURA LATEX	0.083	43.37%	405.60	405.60	405.60	406.60	406.60	406.26	406.26	406.60	406.60	
		56	PLANCHAS DE ACERO LAC	0.082	65.85%	498.57	510.72	513.52	518.79	519.26	523.71	539.72	539.22	539.22	
		4	AGREGADO FINO	0.082	20.73%	559.75	549.00	545.09	545.16	548.18	547.13	545.10	546.69	546.69	
		10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA	0.082	13.42%	398.06	411.62	412.82	414.90	416.69	418.64	416.29	414.54	414.54	
5	DMH	30	DOLAR GENERAL PONDERADO	0.140	62.14%	466.53	466.75	462.02	468.31	471.87	469.88	478.04	479.58	479.58	
		37	HERRAMIENTA MANUAL	0.140	14.29%	298.32	301.24	303.68	304.11	304.11	304.11	304.11	303.74	303.74	
		43	MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO	0.140	23.57%	718.65	724.34	722.03	727.14	726.59	721.99	718.60	720.10	720.10	
6	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CON	0.262	100.00%	441.50	442.30	442.87	443.97	446.14	445.52	445.61	447.10	447.10	
							K <sub>2</sub> = 1.012	K <sub>2</sub> = 1.014	K <sub>2</sub> = 1.019	K <sub>2</sub> = 1.021	K <sub>2</sub> = 1.021	K <sub>2</sub> = 1.023	K <sub>2</sub> = 1.023	K <sub>2</sub> = 1.023	K <sub>2</sub> = 1.023

ING. JUAN YANGL TAM  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISION



OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIANTE VILLAR, REGION TUMBES  
 PROPIETARIO FONDEPES  
 UBICACION : TUMBES - CONTRALMIANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISION CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

**CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE**

**FORMULA POLINOMICA No 03: INSTALACIONES SANITARIAS**

Fecha Presupuesto Base: Mayo 2017


MON.	SMB.	IND.	DESCRIPCION	COEF.	%	I <sub>0</sub> May-2017	DIC 2017		ENE 2018		FEB 2018		MAR 2018		ABR 2018		MAY 2018		JUN 2018		JUL 2018		AGO 2018			
							I <sub>r</sub> Dic-17	Kr	I <sub>r</sub> Ene-18	Kr	I <sub>r</sub> Feb-18	Kr	I <sub>r</sub> Mar-18	Kr	I <sub>r</sub> Abr-18	Kr	I <sub>r</sub> May-18	Kr	I <sub>r</sub> Jun-18	Kr	I <sub>r</sub> Jul-18	Kr				
1	M	47	MANO DE OBRA INCL. LEYES SOCIALE	0.347	100.00%	563.25	580.90	0.358	582.52	0.359	582.52	0.359	582.52	0.359	582.52	0.359	582.52	0.359	582.52	0.359	582.52	0.359	582.52	0.359	582.52	0.000
2	DAC	23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	0.139	7.91%	418.10	418.10	0.011	418.10	0.011	418.10	0.012	439.25	0.012	439.25	0.012	439.25	0.012	439.25	0.012	439.25	0.012	439.25	0.012	439.25	0.000
3	PTA	51	PERFIL E ACERO LIVIANO	0.121	52.07%	269.19	321.12	0.075	322.67	0.076	332.79	0.078	337.08	0.079	340.88	0.080	347.86	0.081	349.06	0.082	349.06	0.082	349.06	0.082	349.06	0.000
4	MT	72	TUBERIA HDPE	0.121	32.23%	418.03	426.06	0.040	424.54	0.040	424.19	0.040	427.74	0.040	429.31	0.040	431.66	0.040	434.23	0.041	434.23	0.041	434.23	0.041	434.23	0.000
5	M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.081	14.82%	366.67	363.24	0.068	363.04	0.068	362.79	0.068	363.55	0.067	365.01	0.069	368.95	0.069	368.82	0.069	368.82	0.069	368.82	0.069	368.82	0.000
6	I	39	INDICE GENERAL E PRECIOS AL CONS	0.161	100.00%	295.46	293.24	0.160	290.85	0.158	294.48	0.160	295.18	0.161	294.72	0.160	298.68	0.163	298.83	0.163	298.83	0.163	298.83	0.163	298.83	0.000
				0.262	100.00%	441.50	442.30	0.262	442.87	0.263	443.97	0.263	446.14	0.265	445.52	0.264	445.61	0.264	447.10	0.265	447.10	0.265	447.10	0.265	447.10	K <sub>3</sub> = 0.000

**FORMULA POLINOMICA No 04: INSTALACIONES ELECTRICAS**

Fecha Presupuesto Base: Mayo 2017

MON.	SMB.	IND.	DESCRIPCION	COEF.	%	I <sub>0</sub> May-2017	DIC 2017		ENE 2018		FEB 2018		MAR 2018		ABR 2018		MAY 2018		JUN 2018		JUL 2018		AGO 2018			
							I <sub>r</sub> Dic-17	Kr	I <sub>r</sub> Ene-18	Kr	I <sub>r</sub> Feb-18	Kr	I <sub>r</sub> Mar-18	Kr	I <sub>r</sub> Abr-18	Kr	I <sub>r</sub> May-18	Kr	I <sub>r</sub> Jun-18	Kr	I <sub>r</sub> Jul-18	Kr				
1	M	47	MANO DE OBRA INCL. LEYES SOCIALE	0.155	100.00%	236.40	233.88	0.050	231.87	0.049	234.01	0.050	234.20	0.050	235.08	0.050	237.63	0.050	238.13	0.051	238.13	0.051	238.13	0.051	238.13	0.000
2	AAC	12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIO	0.130	53.08%	319.23	318.27	0.069	316.53	0.068	318.38	0.069	318.55	0.069	317.37	0.069	319.78	0.069	319.59	0.069	319.59	0.069	319.59	0.069	319.59	0.000
3	TTT	72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	0.079	43.04%	214.01	244.12	0.039	245.62	0.039	246.90	0.039	249.56	0.039	247.66	0.039	250.41	0.040	250.53	0.040	250.53	0.040	250.53	0.040	250.53	0.000
4	DAT	70	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO	0.252	8.33%	418.03	426.06	0.028	424.54	0.027	424.19	0.027	427.74	0.028	429.31	0.028	431.66	0.028	434.23	0.028	434.23	0.028	434.23	0.028	434.23	0.000
5	M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.079	22.79%	295.46	293.24	0.078	290.85	0.076	294.48	0.078	295.18	0.079	294.72	0.078	298.68	0.080	298.83	0.080	298.83	0.080	298.83	0.080	298.83	0.000
6	I	39	INDICE GENERAL E PRECIOS AL CON	0.305	100.00%	441.50	442.30	0.306	442.87	0.306	443.97	0.307	446.14	0.308	445.52	0.308	445.61	0.308	447.10	0.309	447.10	0.309	447.10	0.309	447.10	K <sub>4</sub> = 0.000

ING. JUAN TANG TAMBES  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES



OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIANTE VILLAR, REGION TUMBES  
 PROPIETARIO FONDEPES  
 UBICACION : TUMBES - CONTRALMIANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISION CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

**CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE**

**FORMULA POLINOMICA No 05: OBRAS DE MAR**


Fecha Presupuesta Base: Mayo 2017

MON.	SIMB.	IND.	DESCRIPCION	COEF.	%	I <sub>0</sub> May-2017	DIC-2017		ENE-2018		FEB-2018		MAR-2018		ABR-2018		MAY-2018		JUN-2018		JUL-2018		AGO-2018			
							Ir Dic-17	Kr	Ir Ene-18	Kr	Ir Feb-18	Kr	Ir Mar-18	Kr	Ir Abr-18	Kr	Ir May-18	Kr	Ir Jun-18	Kr	Ir Jul-18	Kr	Ir Ago-18	Kr		
1	M	47	MANO DE OBRA INCL. LEYES SOCIALE	0.175	100.00%	583.25	580.90	0.180	582.52	0.181	582.52	0.181	582.52	0.181	582.52	0.181	582.52	0.181	582.52	0.181	582.52	0.181	582.52	0.181	582.52	0.181
2	CDA	5	AGREGADO GRUESO	0.073	21.92%	450.13	450.15	0.016	450.09	0.016	450.09	0.016	449.53	0.016	450.08	0.016	450.97	0.016	453.21	0.016	453.21	0.016	453.21	0.016	453.21	0.016
		23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	0.073	56.16%	418.10	418.10	0.041	418.10	0.041	418.10	0.041	439.25	0.043	439.25	0.043	439.25	0.043	439.25	0.043	439.25	0.043	439.25	0.043	439.25	0.043
		28	DINAMITA	0.073	21.92%	603.26	598.29	0.016	592.58	0.016	592.58	0.016	573.00	0.015	569.30	0.015	576.87	0.015	576.34	0.015	576.34	0.015	576.34	0.015	576.34	0.015
3	PAP	2	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.128	20.31%	455.78	491.28	0.028	497.78	0.028	528.59	0.030	529.67	0.030	526.55	0.030	534.75	0.031	532.76	0.030	532.76	0.030	532.76	0.030	532.76	0.030
		51	PERFIL DE ACERO LIVIANO	0.128	70.31%	269.19	321.12	0.107	322.67	0.108	332.79	0.111	337.08	0.113	340.88	0.114	347.86	0.116	349.06	0.117	349.06	0.117	349.06	0.117	349.06	0.117
		56	PLANCHAS DE ACERO LAC	0.128	9.36%	498.57	510.72	0.012	513.52	0.012	518.79	0.012	519.26	0.012	523.71	0.013	539.72	0.013	539.22	0.013	539.22	0.013	539.22	0.013	539.22	0.013
4	MD	44	MADERA TERCADA PARA CARPINTER	0.211	58.77%	371.81	379.73	0.127	380.43	0.127	379.38	0.127	380.79	0.127	381.73	0.127	382.02	0.127	382.87	0.128	382.87	0.128	382.87	0.128	382.87	0.128
		30	DOLAR GENERAL PONDERADO	0.211	41.23%	466.53	466.75	0.087	462.02	0.086	469.31	0.086	471.87	0.088	469.88	0.088	478.04	0.089	479.58	0.089	479.58	0.089	479.58	0.089	479.58	0.089
5	MM	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.151	32.45%	366.67	363.24	0.049	363.04	0.049	362.79	0.048	365.55	0.049	365.01	0.049	368.95	0.049	368.82	0.049	368.82	0.049	368.82	0.049	368.82	0.049
		49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.151	57.55%	295.46	293.24	0.101	290.65	0.100	294.48	0.102	295.18	0.102	294.12	0.102	298.68	0.103	298.83	0.103	298.83	0.103	298.83	0.103	298.83	0.103
6	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CON	0.261	100.00%	441.50	442.30	0.261	442.87	0.262	443.97	0.262	446.14	0.264	445.52	0.263	445.61	0.263	447.10	0.264	447.10	0.264	447.10	0.264	447.10	0.264
							K <sub>0</sub> = 1.025	K <sub>1</sub> = 1.026	K <sub>2</sub> = 1.035	K <sub>3</sub> = 1.040	K <sub>4</sub> = 1.041	K <sub>5</sub> = 1.046	K <sub>6</sub> = 1.048	K <sub>7</sub> = 1.048	K <sub>8</sub> = 1.048	K <sub>9</sub> = 1.048	K <sub>10</sub> = 1.048	K <sub>11</sub> = 1.048	K <sub>12</sub> = 1.048	K <sub>13</sub> = 1.048	K <sub>14</sub> = 1.048	K <sub>15</sub> = 1.048	K <sub>16</sub> = 1.048	K <sub>17</sub> = 1.048	K <sub>18</sub> = 1.048	

**FORMULA POLINOMICA No 06: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO**

Fecha Presupuesta Base: Mayo 2017

MON.	SIMB.	IND.	DESCRIPCION	COEF.	%	I <sub>0</sub> May-2017	DIC-2017		ENE-2018		FEB-2018		MAR-2018		ABR-2018		MAY-2018		JUN-2018		JUL-2018		AGO-2018			
							Ir Dic-17	Kr	Ir Ene-18	Kr	Ir Feb-18	Kr	Ir Mar-18	Kr	Ir Abr-18	Kr	Ir May-18	Kr	Ir Jun-18	Kr	Ir Jul-18	Kr	Ir Ago-18	Kr		
1	D	30	DOLAR GENERAL PONDERADO	0.201	100.00%	466.53	466.75	0.201	462.02	0.198	469.31	0.202	471.87	0.203	469.88	0.202	478.04	0.206	479.58	0.207	479.58	0.207	479.58	0.207	479.58	0.207
2	MM	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.537	8.38%	366.67	363.24	0.045	363.04	0.045	362.79	0.045	365.55	0.045	365.01	0.045	368.95	0.045	368.82	0.045	368.82	0.045	368.82	0.045	368.82	0.045
		49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.537	91.62%	295.46	293.24	0.488	290.65	0.484	294.48	0.490	295.18	0.492	294.12	0.490	298.68	0.497	298.83	0.498	298.83	0.498	298.83	0.498	298.83	0.498
3	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CON	0.262	100.00%	441.50	442.30	0.262	442.87	0.263	443.97	0.263	446.14	0.265	445.52	0.264	445.61	0.264	447.10	0.265	447.10	0.265	447.10	0.265	447.10	0.265
							K <sub>0</sub> = 0.996	K <sub>1</sub> = 0.991	K <sub>2</sub> = 1.000	K <sub>3</sub> = 1.005	K <sub>4</sub> = 1.001	K <sub>5</sub> = 1.001	K <sub>6</sub> = 1.001	K <sub>7</sub> = 1.001	K <sub>8</sub> = 1.001	K <sub>9</sub> = 1.001	K <sub>10</sub> = 1.001	K <sub>11</sub> = 1.001	K <sub>12</sub> = 1.001	K <sub>13</sub> = 1.001	K <sub>14</sub> = 1.001	K <sub>15</sub> = 1.001	K <sub>16</sub> = 1.001	K <sub>17</sub> = 1.001	K <sub>18</sub> = 1.001	




ING. YUET WA TANG TAM  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISION

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PEE  
 FONDEPES  
 TUMBES - CONTRALIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONSORCIO ZORRITOS  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PRO  
 CONTRALIRANTE VILLAR, REGION TUMBES

AMORTIZACION DEL PRIMER ADELANTO DE MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION	Und.	N° PARTIDA	PARTIDA	UNID	INCIDEN CIA	METRA DO ENERO 2018	CANTIDAD UTILIZADA	CANTIDAD	PRECIO (S/.)	PARCIAL (S/.)	Ima	Imo	CALCULO DE AMORTIZACION	AMORTIZACION VALORIZACION N° 07	AMORTIZACION VALORIZACION N° 06	AMORTIZACION ACUMULADA	ADELANTO OTORGADO	SALDO POR AMORTIZAR
<b>FORMULA POLINOMICA N° 01: ESTRUCTURAS</b>																			
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	BOL	01.05.01.01	ALMACEN OFICINA Y CABETA DE GUARDIANA	BOL	0.1200		0.0000	106.22	29.86	3.150.35	439.25	418.10	3.309.71	33.867.73	19.535.85	56.713.29	56.713.29	
			01.01.02	CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60 M	BOL	1.1500		0.0000											
	66.921.68		01.01.07	TANQUE DE ALMACENAMIENTO PROVISIONAL DE AGUA PARA LA OBRA (6m3)	BOL	14.0000		0.0000											
	56.713.29		01.05.03.01	SOLIDADO CONCRETO f=100 kg/cm2 H=4'	BOL	0.3600		0.0000											
			01.05.03.02	CONCRETO f=175 KG/CM2 + 3% PM EN CIMENTACIONES CORRIDAS	BOL	7.0000		0.0000											
			01.05.03.04	FALSO CEMENTO Y/O SUBCONCRETO 12 + 30% P.G.	BOL	3.0000		0.0000											
			01.05.03.05	ENCORRADO Y DESENCORRADO EN NUCLEO	BOL	0.5000		0.0000											
			01.05.04.01	ZAPATAS, CONCRETO f=315 kg/cm2	BOL	11.8000		0.0000											
			01.05.04.03	SOBRE CEMENTO CORRIDO f=175 kg/cm2 + 25% PM	BOL	7.0000		0.0000											
			01.05.04.06	VIGA DE CIMENTACION, CONCRETO f=315 kg/cm2	BOL	11.8000		0.0000											
			01.05.04.08	COLUMNAS, CONCRETO f=315 kg/cm2	BOL	11.8000		115.1660											
			01.05.04.12	VIGAS, CONCRETO f=210 kg/cm2	BOL	9.0400		213.8864											
			01.05.04.15	LOSA ALIGERADA, CONCRETO f=210 kg/cm2	BOL	9.0400		179.2632											
			01.05.04.20	ESCALERAS, CONCRETO f=210 kg/cm2	BOL	9.0400		0.0000											
			01.05.04.23	LOSAS MAGIZAS, CONCRETO f=210 kg/cm2	BOL	9.0400		0.0000											
			01.05.04.26	MUROS EN PATIO DE MANIOBRAS f=315 kg/cm2	BOL	11.8000		0.0000											
02	ACERO DE CONSTRUCCION	kg							0.00	2.58		528.59	455.78		32.122.11	16.101.77	48.223.88	48.223.88	
	56.904.18		01.05.04.02	ZAPATAS, ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	1.0700		0.0000											
	48.223.88		01.05.04.05	SORRECIMIENTO ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	1.0700		0.0000											
			01.05.04.08	VIGA DE CIMENTACION, ACERO f=4200 kg/cm2	kg	1.0700		0.0000											
			01.05.04.11	COLUMNAS, ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	1.0700		0.0000											
			01.05.04.14	VIGAS, ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	1.0700		2.262.8557											
			01.05.04.17	LOSA ALIGERADA, ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	1.0700		766.5119											
			01.05.04.22	ESCALERAS, ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	1.0700		0.0000											
			01.05.04.25	LOSAS MAGIZAS, ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	1.0700		0.0000											
			01.05.04.27	MUROS EN PATIO DE MANIOBRAS - ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	1.0700		0.0000											




ING. YUET WA TANG TAM  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISION

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PES FONDOPES TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL. PROYECTO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROV. CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES

AMORTIZACION DEL PRIMER ADELANTO DE MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION	Und.	N° PARTIDA	PARTIDA	UND	INCIDEN CIA	METRADO ENERO 2018	CANTIDAD UTILIZADA	CANTIDAD	PRECIO (S/.)	PARCIAL (S/.)	Ima	Imo	CALCULO DE AMORTIZACION	AMORTIZACION ACTUAL	AMORTIZACION VALORIZADA ON N° 07	AMORTIZACION VALORIZADA ON N° 06	AMORTIZACION ACUMULADA	ADELANTO OTORGADO	SALDO POR AMORTIZAR
05	AGREGADO GRUESO	m3									4,644.92	450.08	450.13	4,644.92	4,644.92	6,511.90	4,915.57	18,072.39	22,287.31	4,214.92
	26,299.02		01.05.03.02	TANQUE DE ALMACENAMIENTO PROVISIONAL DE AGUA PARA LA CORRIDAS	m3	0.5000		0.0000		46.00										
	22,287.31		01.05.03.02	CONCRETO FCC-175 KG/CM2 - 30% PMEN CIMENTACIONES	m3	0.3000		0.0000		90.00										
			01.05.03.04	FALSO CEMENTO Y/O SUBCIMENTO 1:2 - 30% P G	m3	0.4550		0.0000		100.00										
			01.05.04.01	ZAPATAS, CONCRETO Fc-315 kg/cm2	m3	0.6000		0.0000		45.00										
			01.05.04.03	SOBRE CIMENTO CORRIDO Fc-175 kg/cm2 - 25% PM	m3	0.2500		0.0000		45.00										
			01.05.04.06	VIGA DE CIMENTACION, CONCRETO Fc-315 kg/cm2	m3	0.4550		0.0000		100.00										
			01.05.04.09	COLUMNAS, CONCRETO Fc-315 kg/cm2	m3	0.4550		0.0000		45.00										
			01.05.04.12	VIGAS, CONCRETO Fc-210 kg/cm2	m3	0.6500		4.4408		45.00	487.76									
			01.05.04.15	LOSA ALGERADA, CONCRETO Fc-210 kg/cm2	m3	0.5500		13.0130		45.00	1,537.90									
			01.05.04.20	ESCALERAS, CONCRETO Fc-210 kg/cm2	m3	0.6000		12.8895		45.00	1,288.56									
			01.05.04.23	LOSAS MACIZAS CONCRETO Fc-210 kg/cm2	m3	0.5000		11.8890		45.00	535.41									
			01.05.04.26	MUROS EN PATIO DE MANIOBRAS Fc-315 kg/cm2	m3	0.4500		0.0000		100.00										
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADOS	p2							322.58	4.40	1,419.36	721.89	718.65	1,425.96	1,425.96	14,817.39	1,840.20	18,083.55	18,083.55	-
			01.05.02.05	NIVELACION INTERIOR APOSONADO PARA FALSO PISO, PATIO Y ENCOFRADO Y DESENCORRADO DE CIMENTACION	p2	0.0300		0.0000												
			01.05.03.03	SOBRECIMENTO, ENCOFRADO Y DESENCORRADO	p2	6.0000		0.0000												
	21,338.59		01.05.04.04	VIGA DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCORRADO	p2	4.2000		0.0000												
	18,083.55		01.05.04.07	COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCORRADO	p2	3.0400		402.7300												
			01.05.04.10	VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCORRADO	p2	4.2500		710.5696												
			01.05.04.13	LOSA ALGERADA, ENCOFRADO Y DESENCORRADO	p2	5.2000		1,178.1120												
			01.05.04.21	ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCORRADO	p2	5.7400		0.0000												
			01.05.04.24	LOSAS MACIZAS ENCOFRADO Y DESENCORRADO	p2	4.2500		0.0000												
			01.05.04.28	MUROS EN PATIO DE MANIOBRAS ENCOFRADO Y DESENCORRADO	p2	3.2000		0.0000												
	SUB TOTAL										13,860.89				9,360.89			141,093.11	146,356.03	4,214.92
	IGV								18%		2,494.91				0.00			0.00	0.00	
	TOTAL (CON I.G.V.)										16,355.80				9,360.89			141,093.11	146,356.03	



CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
ING. Y ADEJ. YANGLIANG TANG  
EJECE. SUPERVISOR

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES  
 PROPIETARIO : FONDEPES  
 UBICACION : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR EL PRIMER ADELANTO DE MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION	lma	lmo	N° VALORIZACION	MES VAL	MES lmr	lmr	VALORIZACION EJECUTADA	ADELANTO OTORGADO	ADELANTO DEFLACTADO A LA FECHA BASE	INDICE DE LA FORMULA POLINOMICA	MONTO UTILIZABLE EN LA VALORIZACION	MONTO UTILIZADO ACUMULADO	DEDUCCION
<b>FORMULA POLINOMICA Nº 01: ESTRUCTURAS</b>														
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	439.25	418.10	06	MAY	MAY	439.25	71,717.57	56,713.29	53,982.53	0.148	10,814.20	10,814.20	-
				07	JUN	JUN	439.25	333,858.67			0.148	49,381.48	49,381.48	-
				08	JUL	JUL	439.25	90,422.38			0.148	13,382.51	13,382.51	-
		66,921.68												
	56,713.29													
<b>SUB TOTAL</b>								<b>495,798.62</b>		<b>53,982.53</b>		<b>10,614.20</b>		<b>-</b>
02	ACERO DE CONSTRUCCION	528.58	455.78	06	MAY	MAY	534.75	71,717.57	48,223.88	41,581.34	0.163	11,689.96	11,689.96	157.98
				07	JUN	JUN	523.76	333,858.67			0.163	54,386.36	54,386.36	576.34
		56,904.18												
	48,223.88													
<b>SUB TOTAL</b>								<b>405,376.24</b>		<b>41,581.34</b>		<b>11,689.96</b>		<b>418.35</b>
05	AGREGADO GRUESO	450.08	450.13	06	MAY	MAY	450.97	71,717.57	22,287.31	22,289.79	0.110	7,888.93	7,888.93	15.60
				07	JUN	JUN	453.10	333,858.67			0.110	36,702.45	36,702.45	246.24
				08	JUL	JUN	453.10	90,422.38			0.110	9,946.46	9,946.46	66.73
		26,299.02												
	22,287.31													
<b>SUB TOTAL</b>								<b>495,798.62</b>		<b>22,289.79</b>		<b>7,888.93</b>		<b>328.57</b>
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO	721.86	718.85	06	MAY	MAY	718.80	71,717.57	18,083.55	17,999.89	0.110	7,888.93	7,888.93	37.21
				07	JUN	JUN	720.10	333,858.67			0.110	36,702.45	36,702.45	96.52
				08	JUL	JUN	720.10	90,422.38			0.110	9,946.46	9,946.46	26.16
		21,338.59												
	18,083.55													
<b>SUB TOTAL</b>								<b>495,798.62</b>		<b>17,999.89</b>		<b>0.00</b>		<b>-159.89</b>
<b>SUB TOTAL</b>								<b>1,892,772.10</b>		<b>135,853.55</b>		<b>30,193.09</b>		<b>-249.67</b>

Acumulado Total	-249.67
Acumulado Anterior	770.87
Deducción del mes	-1,020.54



ING. YUET WA TANG TAM  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISION

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES  
 PROPIETARIO : FONDEPES  
 UBICACIÓN : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS  
 SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR EL PRIMER ADELANTO DE MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION	lma	lmo	N° VALORIZACION	MES VAL	MES lmr	lmr	VALORIZACION EJECUTADA	ADELANTO OTORGADO	ADELANTO DEFLACTADO A LA FECHA BASE	INDICE DE LA FORMULA POLINOMICA	MONTO UTILIZABLE EN LA VALORIZACION	MONTO UTILIZADO ACUMULADO	DEDUCCION
<b>FORMULA POLINÓMICA N° 02: ARQUITECTURA</b>														
17	BLOQUE Y LADRILLO	627.28	819.02	06	MAY	MAY	624.38	23,841.26	88,566.30	87,400.06	0.102	2,431.81	2,431.81	- 11.47
				07	JUN	JUN	622.17				0.102			
		104,508.23												
	88,566.30													
<b>SUB TOTAL</b>								23,841.26		87,400.06			2,431.81	- 11.47
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	438.25	418.10	06	MAY	MAY	438.25	23,841.26	42,244.85	40,210.75	0.083	1,978.82	1,978.82	-
				07	JUN	JUN	438.25				0.083			
		49,848.92												
	42,244.85													
<b>SUB TOTAL</b>								23,841.26		40,210.75			1,978.82	-
54	PINTURA LATEX	408.26	405.60	06	MAY	MAY	408.26	23,841.26	30,875.03	30,824.87	0.083	1,978.82	1,978.82	-
				07	JUN	JUN								
		36,432.54												
	30,875.03													
<b>SUB TOTAL</b>								23,841.26		30,824.87			1,978.82	0.00
56	PLANCHA DE ACERO LAC	523.71	498.57	06	MAY	MAY	530.72	23,841.26	48,073.08	45,765.40	0.161	3,838.44	3,838.44	-
		56,726.24												
	48,073.08													
<b>SUB TOTAL</b>								23,841.26		45,765.40			0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>								71,523.78		173,376.21			4,410.63	-11.47


Acumulado Total	-11.47
Acumulado Anterior	-16.32
Deducción del mes	4.85



ING. YUET WA TANG TAI  
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES  
 JEFE DE SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES

GRAFICO DEL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO



PLAZO DE EJECUCION (MESES)

Nº de Días	MES	MONTOS (Sin/IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
		S/.	S/.	%	%
5	Dic-17	2,082.06	2,082.06	0.02%	0.02%
31	Ene-18	180,266.19	182,348.25	1.88%	1.90%
28	Feb-18	181,374.33	343,722.59	2.12%	4.03%
31	Mar-18	152,486.35	496,208.93	1.79%	5.81%
30	Abr-18	443,736.16	939,945.09	5.20%	11.01%
31	May-18	1,136,303.74	2,076,248.83	13.31%	24.32%
30	Jun-18	1,713,385.12	3,789,633.95	20.07%	44.38%
31	Jul-18	1,362,555.22	5,152,189.17	15.96%	60.34%
31	Ago-18	3,323,453.49	8,475,642.66	38.92%	99.26%
4	Set-18	63,252.94	8,538,895.60	0.74%	100.00%
252	TOTAL	8,538,895.60		100.00%	

MES	MONTOS (Sin/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	S/.	%	%
Dic-17	269,848.28	269,848.28	3.16%	3.16%
Ene-18	77,310.09	347,158.37	0.91%	4.07%
Feb-18	239,562.64	586,721.01	2.81%	6.87%
Mar-18	410,484.53	997,205.54	4.81%	11.68%
Abr-18	383,359.63	1,380,565.17	4.49%	16.17%
May-18	95,558.83	1,476,124.00	1.12%	17.29%
Jun-18	346,497.35	1,822,621.35	4.06%	21.34%
Jul-18	90,422.38	1,913,043.73	1.06%	22.40%
Ago-18				
Set-18				
TOTAL	1,913,043.73		22.40%	



ING. YUET WA TANG TAM  
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES-  
JEFE DE SUPERVISIÓN