

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MEMORANDO N° 4778-2018-FONDEPES/DIGENIPAA

A : **SRA. TERESA ZENaida QUIROZ SILVA**
Jefa de la Oficina General de Administración

Asunto : **VALORIZACIÓN POR LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01**
EJECUTOR DE OBRA – CONSORCIO ZORRITOS
Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"
Contratista: CONSORCIO ZORRITOS
Contrato de obra: N° 054-2017-FONDEPES
Departamento: TUMBES

Referencia : **INFORME N° 276-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/CO**


Fecha : **Lima, 21 DIC 2018**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarla y manifestarle que, por el Informe de la referencia y que esta Dirección hace suyo, se ha procedido a dar la conformidad a la valorización por la Prestación Adicional de Obra N°01, de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", cuyo ejecutor es el contratista **CONSORCIO ZORRITOS**.

El detalle de la valorización es el siguiente:

- Valorización Neta: **S/. 60,286.17 (Inc I.G.V)**

En ese sentido, se solicita continuar con el trámite correspondiente, a fin de cumplir con el pago respectivo.



Atentamente;

FONDEPES
Ing. Luis Alberto Barben Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

LBQ/RMG/JMCHM

CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de la **VALORIZACIÓN POR LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01** por la suma de **S/ 60,286.17 (Sesenta Mil Doscientos Ochenta y Seis con 17/100 soles)** Incluido I.G.V., a favor del **CONSORCIO ZORRITOS**, integrado por las empresas PCD S.A.C., ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C. y CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.; encargado de la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"**, según **CONTRATO N° 054-2017-FONDEPES**.

Lima,



FONDEPES

Ing Luis Alberto Balcón Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuícola



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04820195

Usuario: **usuario_digenipaa3**

Fecha: **21/12/2018**

Hora: **15:45**



CARGO 00328-2018-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: VALORIZACIÓN POR LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01
 EJECUTOR DE OBRA ? CONSORCIO ZORRITOS
 OBRA: ?MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES?
 CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS.
 CONTRATO DE OBRA: N° 054-2017-FONDEPES
 DEPARTAMENTO: TUMBES


Referencia:

Fecha: 21/12/2018

Observación: SE DERIVA PARA TRAMITE CORRESPONDIENTE S/ 60,286.17, DPA ACAPULCO, VALORIZACION 1, ADICIONAL 1.

Atentamente,

MORGAN LEÓN MAGALI





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME N° 276-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/CO



A : ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO
Director General de la DIGENIPAA

ASUNTO : VALORIZACIÓN POR LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01
EJECUTOR DE OBRA – CONSORCIO ZORRITOS
Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"
Contratista: CONSORCIO ZORRITOS.
Contrato de Obra: N° 054-2017-FONDEPES
Departamento: TUMBES

REF. : a) MEMORANDUM INTERNO N° 4783 - 2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM
b) DOCUMENTO DE CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
CST.175501.ED.168.18
c) MEMORÁNDUM INTERNO N° 3413-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

FECHA : Lima, 20 de diciembre del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento la referencia a), mediante el cual se traslada el documento de la referencia b), presentado por el CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES, con la que entrega el Informe de la Valorización por la Prestación Adicional de Obra N° 01 "Demolición y Reconstrucción del Tramo entre los Ejes 8' – 10' del Puente Muelle en el DPA Acapulco" correspondiente a la obra del asunto, cuyo ejecutor es el contratista CONSORCIO ZORRITOS. Al respecto, el Jefe de la Supervisión, Ing. Rubén Bossus Toniatti, con el Informe de Valorización, señala que la información adjunta luego de haber sido revisada y verificada, se encuentra CONFORME para su trámite, recomendando el pago de: **S/. 60,286.17 (Incluido IGV)**, tal como se consigna en la Resolución Jefatural N° 106-2018-FONDEPES/J.

Por otro lado, con el documento de la referencia c), se adjunta la Certificación Presupuestal N° 2183 por el monto de S/. 60,286.17 para el pago de la presente valorización. Los documentos de las referencias, han sido revisados por el suscrito, concluyendo que el Informe contiene todos los documentos técnicos sustentatorios que acreditan la ejecución del Adicional de Obra N° 01; por todo ello, la presente valorización es CONFORME. El detalle de la misma es el siguiente:

CONTRATISTA	Contrato N°	Val. Adic. N° 01	Val. Bruta	I.G.V.	Val. Neta
CONSORCIO ZORRITOS	054-2017	01°	51,089.97	9,196.20	60,286.17
TOTAL		SI.	51,089.97	9,196.20	60,286.17



J



FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

En consecuencia, se reitera, en cumplimiento al Artículo 175° numeral 175.13 del RLCE vigente, debe procederse al pago de la presente valorización, al haber sido ejecutada la Prestación Adicional de Obra N° 01 al 100%, tal como lo confirma la supervisión.

Atentamente,

.....
Ing. José María Chipana Mercado
Coordinador de Obras

Se adjunta:
Referencias

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento; pase el presente informe y los antecedentes, a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola; para su atención y trámite correspondiente.

FONDEPES

.....
Ing. Raúl A. Mora Guillen
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04819281

Usuario: prui
Fecha: 20/12/2018
Hora: 14:50



CARGO 03566-2018-FONDEPES/AOEM

A: MORGAN LEON MAGALI

Asunto: VALORIZACIÓN POR LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01
EJECUTOR DE OBRA ? CONSORCIO ZORRITOS
OBRA: ?MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES?
CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS.
CONTRATO DE OBRA: N° 054-2017-FONDEPES
DEPARTAMENTO: TUMBES

Referencia: INFORME 00276-2018-FONDEPES/JMECM

Fecha: 20/12/2018

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

Atentamente,



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO




MEMORÁNDUM INTERNO N° 3413 -201 -FONDEPES / DIGENIPAA / AOEM

Asunto : Memo Interno N° 4200-2018-DIGENIPAA

Referencia : _____ Registro: _____

Destino	Indicación	Destino	Indicación
Observaciones: <u>Sup. José Chirpaue</u>			
<u>CCP - Adicional N° 01</u>			
<u>211.001.00</u>			
<u>"Pendiente"</u>			

Atentamente:



Indicaciones:

- 0.1. Autorizado/Aprobado
- 0.2. Calificar/Evaluar
- 0.3. Informe
- 0.4. Proyectar resolución
- 0.5. Atención/Tramitación
- 0.6. Conocimiento y fines
- 0.7. Notificar al interesado
- 0.8. Reformular
- 0.9. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento



Fecha: 11/09/18

MEMORÁNDUM INTERNO N° 4200 - 201 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto : CARGO 09710 / ALO6

Referencia : _____ Registro : _____

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	11 SET. 2018
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	A08H
Observaciones: _____			

[Handwritten signature]
B:571

Atentamente



Indicaciones:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01. Autorizado/Aprobado | 02. Calificar/Evaluar | 03. Informe | 04. Proyectar resolución |
| 05. Atención/Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consolidar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |



PERÚ Ministerio de la Producción



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04768081

Usuario: coliveros
Fecha: 06/09/2018
Hora: 09:31



CARGO 09710-2018-FONDEPES/ALOG

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: SE ADJUNTA CERTIFICADO 2183 MODIFICADO DE ACUERDO A SU REQUERIMIENTO, PARA LA APROBACION DE LA ADICIONAL DE OBRA N° 01 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA ACAPAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES

Referencia: CARGO 00450-2018-FONDEPES/OGPP


Fecha: 06/09/2018

Observación: SE DERIVA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL N° 2183 (ORIGINAL) A FIN DE QUE PROSIGA CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL DE LA OBRA N° 01

Atentamente,



AREA DE LOGISTICA
J. HAUSER





PERÚ

Ministerio de la Producción



FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04768008

Usuario: urengifo
Fecha: 05/09/2018
Hora: 18:06



CARGO 00450-2018-FONDEPES/OGPP

A: AREA DE LOGISTICA

Asunto: SE ADJUNTA CERTIFICADO 2183 MODIFICADO DE ACUERDO A SU REQUERIMIENTO, PARA LA APROBACION DE LA ADICIONAL DE OBRA N° 01 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA ACAPAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES

Referencia: CARGO 09692-2018-FONDEPES/ALOG

Fecha: 05/09/2018


Observación: C/C DIGENIPAA

El concepto e importe de la presente certificación de crédito presupuestario se aprueba a solicitud y sustento presentado por el área solicitante. Su emisión se realiza en el marco de lo dispuesto por el Artículo 77°, numeral 77.1 del TUO de la ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" y el Artículo 13° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria"; y no convalida actos o acciones que no se ciñan estrictamente a la normatividad vigente, correspondiendo a las oficinas o áreas responsables de las contrataciones y las que autoricen la ejecución del gasto, garantizar la legalidad y el cumplimiento de las disposiciones y formalidades que regulan las contrataciones y el gasto público en el presente año fiscal.

Atentamente,

FONDEPES

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



FONDEPES CARGO N°
AREA DE COORDINACIÓN LOGISTICA

DESTINO:

- | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PROCESOS | <input type="checkbox"/> ABASTECIMIENTO |
| <input type="checkbox"/> SEG. CONTRACTUAL | <input type="checkbox"/> ALMACEN |
| <input type="checkbox"/> PROGRAMADOR | <input type="checkbox"/> PATRIMONIO |
| <input type="checkbox"/> ASESORIA LEGAL | <input type="checkbox"/> SERVICIOS GENERALES |

ACCIÓN:

- | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ATENCIÓN | <input type="checkbox"/> SECRETARIA |
| <input type="checkbox"/> TRAMITE | <input type="checkbox"/> PREPARAR ACTA |
| <input type="checkbox"/> CONOC. Y FINES | <input type="checkbox"/> AUTORIZADO |
| <input type="checkbox"/> INFORME | <input type="checkbox"/> EVALUAC. Y OPINION |
| | <input type="checkbox"/> ARCHIVO |

Observaciones: _____

FECHA:

COORDINACIÓN DEL AREA DE LOGÍSTICA

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000002183
(EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

MES : JULIO
FECHA DE DOCUMENTO : 06/07/2018
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : DS.057-2018 ADICIONAL DE OBRA N°01 DEL CONTRATO.054-2017 EJECUCION DE OBRAS POR PAQUETE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBACADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO

FECHA APROBACION : 09/07/2018
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/AUOBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	MONTO
-------------------------------------------------------------------------------------	-------

0001 INICIAL

0095 2235505 4000170 11 026 0053 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	77,743.51
0071 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	77,743.51
3 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	77,743.51
6 GASTOS DE CAPITAL	77,743.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77,743.51
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	77,743.51
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	77,743.51
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	77,743.51
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	77,743.51

TOTAL	77,743.51
--------------	------------------

0001 REBAJAS

0095 2235505 4000170 11 026 0053 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	-60,286.17
0071 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	-60,286.17
3 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-60,286.17
6 GASTOS DE CAPITAL	-60,286.17
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-60,286.17
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-60,286.17
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	-60,286.17
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	-60,286.17
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	-60,286.17

TOTAL REBAJAS	-60,286.17
----------------------	-------------------

0001 AMPLIACIONES

0095 2235505 4000170 11 026 0053 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	42,828.83
0071 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	42,828.83
3 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	42,828.83
6 GASTOS DE CAPITAL	42,828.83
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,828.83
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	42,828.83
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	42,828.83
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	42,828.83
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	42,828.83

TOTAL AMPLIACIONES	42,828.83
---------------------------	------------------

TOTAL CERTIFICACION	60,286.17
----------------------------	------------------

TOTAL NOTA	60,286.17
-------------------	------------------

FONDEPES

Presupuesto y Planificación
Sello y Firma



MEMORÁNDUM INTERNO N° 4783 -201-FONDEPES / DIGENIPAA / AOEM

Asunto : Memo Interno 62SP-2018 digenipaa

Referencia : Registro:

Destino	Indicación	Destino	Indicación
Observaciones: <i>Sej. José Chipana</i>			

Atentamente:



Indicaciones:

- 0.1. Autorizado/Aprobado
- 0.2. Calificar/Evaluar
- 0.3. Informe
- 0.4. ~~Proyectar~~ resolución
- 0.5. Atención/Tramitación
- 0.6. Conocimiento y fines
- 0.7. Notificar al interesado
- 0.8. Reformular
- 0.9. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento



Fecha: 07/12/18

MEMORANDUM INTERNO N° 6259 -201 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto: CST. 175501. ED. 168.18

Referencia: _____ Registro: 9975

Destino	Indicacion	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	<u>Adm</u>

Observaciones: _____

FONDEPES
 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS Y MANTENIMIENTO
 07 DIC 2018
RECIBIDO
 Registro... 07 ... Hora... 13

Atentamente



Indicaciones:

- 01. Autorizado/Aprobado
- 02. Calificar/Evaluar
- 03. Informe
- 04. Proyectar
- 05. Atención/Tramitación
- 06. Conocimiento y fines
- 07. Notificar al interesado
- 08. Reformular
- 09. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consoliar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento

Lima, 05 de diciembre del 2,018


CST.175501.ED.168.18

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima

Lima.-



Atención : **Ing. Luis Alberto Barbieri Quino**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola

Asunto : **Valorización de Prestación Adicional N° 01**

Referencia : Contrato N° 052-2017-FONDEPES Supervisión de la Ejecución de la Obra:
"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal
Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Región
Tumbes"

De mi consideración:

Es grato dirigimos a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales relacionado al proyecto de la referencia, alcanzamos la Valorización de Prestación Adicional N° 01, correspondiente a la Demolición y Construcción del Tramo N° 8 - 10 del Puente del Muelle

Agradeciendo la atención a la presente, nos despedimos.

Atentamente,

Rubén Bossus Toniatti
Jefe de Supervisión
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

2799918	
N° DOC:	00009975-2018
CLAVE:	5200
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	07/12/2018 15:32:55
TELEFONO:	2097700

www.fondepes.gob.pe

CESEL
HOJA DE TRANSMISION DE DOCUMENTOS

Número : PAD-01

Especialidad: Supervisión de Obra

Proyecto: Supervisión de Obra, "Mejoramiento de los Servicios del DPA ACAPULCO"

Grupo o Sector: Edificaciones

Para:	Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
De:	Ing. Rubén Bossus Toniatti
Fecha:	05/12/2018

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Planos | <input type="checkbox"/> | Especificaciones Técnicas |
| <input type="checkbox"/> | Criterios de Diseño | <input type="checkbox"/> | Memoria de Cálculos |
| <input type="checkbox"/> | Listado de Cantidad de Materiales | <input type="checkbox"/> | Hojas de Metrados |
| <input type="checkbox"/> | Planillas | <input type="checkbox"/> | Memoria Descriptiva |
| <input type="checkbox"/> | Valorizaciones | <input type="checkbox"/> | Resultados de Pruebas de Campo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Informes | <input type="checkbox"/> | Otros |

Un juego (1) de los siguientes documentos es transmitido para:

-
- Revisión
-
- Aprobación
-
- Construcción
-
- Como Construido
-
- Conocimiento

Item	Código de Documento	Revisión	Título de Documento
1	CST-175501-VAL-PAD 01	0	Valorización Prestación Adicional 01 – Noviembre 2,018
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

022






INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
CST-175501-VAL-IPAD-01

Código del Proyecto: 175501
 Revisión: 1
 Páginas:
 Especialidad:
 Supervisión de Obra

Proyecto:
 SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO,
 DISTRITO DEL ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES"

Título: VALORIZACIÓN PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01 NOVIEMBRE 2,018

CONTROL DE REVISIONES

Rev.	Fecha	Elaborado		Revisado		Verificado		Descripción del Cambio
		Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	
	05.12.2018	RBT		RBT		RBT		Emitido para Presentación



Acapulco 04 diciembre 2018

CZOA 109-2018/ACAPULCO

Señores

CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES.

Acapulco, Dist. Zorritos, Prov. Contralmirante Villar, Región Tumbes

Presente.

ATN.: ING. RUBÉN O. BOSSÚS TONIATTI
Jefe de Supervisión – DPA Acapulco

REF.: Mejoramiento de los servicios del desembarcadero
pesquero artesanal en la localidad de Acapulco,
distrito de Zorritos Provincia Contralmirante Villar,
Región Tumbes.

AST.: Adjunto Valorización N° 01 del Adicional 01

Estimados Señores,

Por intermedio de la presente nos dirigimos a Uds. a fin de adjuntar al presente documento, nuestra Valorización de Obra N° 01, del Adicional 01, correspondiente a la obra en referencia, en original y tres (3) copias, para vuestra revisión, visto y trámite de pago correspondientes.


Documentos que adjuntamos:


- Valorización N° 01 del Adicional 01, original y tres (3) copias.
- CD conteniendo archivo digital de Valorización N° 01 del Adicional 01.

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,

CONSORCIO ZORRITOS


FERNANDO REGALADO OBLITAS
Ing. Residente de Obra



CONTRATO DE OBRA N° 054 – 2017 - FONDEPES

EJECUCION DE LA OBRA

**“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE
ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE
VILLAR, REGIÓN TUMBES**



**VALORIZACIÓN N°1
ADICIONAL DE OBRA N°1
NOVIEMBRE 2018**

CONTRATISTA




SUPERVISOR

**CONSORCIO SUPERVISOR
TUMBES**



CONTENIDO

1. OBJETIVO
2. BASE LEGAL
3. FICHA TÉCNICA
4. ASPECTOS TÉCNICOS
5. CONCLUSIONES

CONSORCIO ZORRITOS

CESAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
Inca/Residente de Obra



1 OBJETIVO

La finalidad del presente documento es presenta para aprobación del pago, ante la Entidad, la Valorización N° 01 del Adicional de Obra N°01, para el trámite de revisión y trámite de pago correspondientes. Dicho Adicional de Obra N° 01 se encuentra aprobado mediante Resolución Jefatural N° 106-2018-FONDEPES/J, al cual adjuntan el expediente técnico, y corresponde a la necesidad de demoler y reconstruir el tramo 8'al 10' del puente de acceso, del muelle, tramo que por haberse reparado en fechas relativamente recientes no había sido incluido en el expediente inicial, sin embargo, debido al mal estado en que se encontraba la losa, la Entidad, con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto, ha emitido resolución aprobando dichos trabajos comprendidos dentro del adicional de Obra N° 01 referido, en el cual, las partidas a ejecutar se encuentran agrupadas en los siguientes sub grupos:

Adicional de Obra N° 01: PARTIDAS EXISTENTES.

Adicional de Obra N° 01: PARTIDAS NUEVAS.


Cada uno de dichos sub grupos, represente un presupuesto, con sus correspondientes metrados, precios unitarios, fórmulas polinómicas. Los Análisis de Precios Unitarios, de las partidas nuevas cuentan con la correspondiente acta de pactación de precios.

Documentación cursada

- 1.1 Adjunto a nuestra Carta N° CZOA 053-2018/ACAPULCO con fecha 05 de mayo del 2018, adjuntamos a la Supervisión de Obra nuestro RFI N° 11-CZOA, consultamos confirmar los trabajos a realizar en el tramo 8' al 10', toda vez que se encuentra en mal estado, conforme se deja constancia en el informe que se adjuntó.
- 1.2 Mediante Carta N° 630-2018 FONDEPES/DIGENIPAA, del 07 de junio 2018, La Entidad considera pertinente la ejecución de los trabajos en dicho tramo 8'al 10'.
- 1.3 Mediante Carta N° 303 -2018-FONDEPES/SG, del 06 de Setiembre, adjuntan la Resolución Jefatural N° 016-2018-FONDEPES/J, mediante cuyo documento aprueban al prestación adicional de obra y autorizan su ejecución.

Anotaciones en el Cuaderno de Obra

- 1.4 Dicha consulta, también con fecha 05 de mayo 2018, se formuló mediante el Asiento N° 126 del Cuaderno de Obra.
- 1.5 Luego de recibir la Carta N° 630-2018 FONDEPES/DIGENIPAA, con fecha 08 de junio 2018, mediante Asiento N° 163 del Cuaderno de Obra, solicitamos la activación de la prestación adicional relacionada con dichos trabajos.

CONSORCIO ZORRITOS

CAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
Ind. Residente de Obra



2 BASE LEGAL

El Artículo 175.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%), en el numeral 175.20 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala lo siguiente:

La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, debe comunicar a la Entidad la notación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional.

En el numeral 175.13 señala: El pago de los presupuestos adicionales aprobado se realiza mediante valorizaciones adicionales.

En el numeral 175.15 señala: Los adicionales, reducciones y los mayores o menores metrados que se produzcan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

3 FICHA TÉCNICA

3.1 Datos Generales de la obra

Ciente	: FONDEPES
Número del Contrato	: N° 054 – 2017 – FONDEPES
Sistema de Contratación	: Precios Unitarios
Tipo	: LP-SM-5-2017-FONDEPES-1
Contratista	: CONSORCIO ZORRITOS
Supervisión	: Consorcio Supervisor Tumbes
Monto del Valor Referencial	: S/. 15'226,434.46 incluido IGV
Monto del Contrato	: S/. 15'226,434.46 incluido IGV
Plazo de ejecución de la Obra	: 300 días Calendario
Fecha de Firma del Contrato	: 12 de Diciembre del 2017
Fecha de entrega de terreno	: 14 de Diciembre del 2017
Fecha de inicio de Plazo contractual	: 28 de Diciembre del 2017.
Fecha de Término de obra	: 23 de Octubre del 2018.

CONSORCIO ZORRITOS
[Firma]
DGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
Inq. Residente de Obra

Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 01	: 17 de Noviembre del 2018
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 02	: 14 de Diciembre del 2018
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 03	: 15 de Enero del 2018.
Forma de Pago	: Valorizaciones Mensuales
Adelanto para Materiales N° 01	: 7.42 % del Monto del Contrato
Representante Legal	: Sr. Roberto Alvarado Loyola
Residente de Obra	: Ing. Edgar Fernando Regalado Oblitas
Fecha del Adelanto Directo	: 27 de Diciembre del 2017
Monto del Adelanto Directo	: S/. 1' 130,000.00 incluido IGV
Fecha del 2do Adelanto para Materiales	: 22 de Agosto del 2018
Monto del Adelanto para Materiales	: S/. 296,000.00 incluido IGV
Ampliación de Plazo Parcial N° 01	: 25 días calendario
Fecha de Aprobación de la A.P.P. N° 01 (Resolución de Secretaría General N° 070-2018-FONDEPES)	: 25 de Abril 2018
Ampliación de Plazo Parcial N° 02	: 27 días calendario
Fecha de Aprobación de la A.P.P. N° 02 (Resolución de Secretaría General N° 686-2018-FONDEPES)	: 24 de Mayo 2018
Ampliación de Plazo Parcial N° 03	: 32 días calendario
Fecha de Aprobación de la A.P.P. N° 03 (Resolución de Gerencia General N° 212-2018-FONDEPES)	: 29 de Noviembre 2018


CONSORCIO ZORRITOS

EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
Ing. Residente de Obra

4 ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 Resumen de la Valorización N° 01 del Adicional de Obra N° 01

VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ENTRE LOS EJES 8 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN DE TUMBES FORMULA : OBRAS DE MAR NOVIEMBRE - 2018								
LICITACION : LP SM 5-2017 FONDEPES-1 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE ACAPULCO PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS UBICACIÓN : ACAPULCO, ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES		RESUMEN DE VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°1 REPARACIÓN DE TRAMO DE REPARACIÓN 8 A 10						
DESCRIPCIÓN	MONTOS DEL CONTRATO		VALORIZACIÓN MENSUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO	
	S/.	SIN IGV	AVANCE %	MONTO SIN IGV	AVANCE %	MONTO SIN IGV	AVANCE %	MONTO SIN IGV
OBRAS DE MAR PARTIDAS EXISTENTES	S/.	33,647.79	100.00%	33,647.79	0.00%	0.00	0.00%	0.00
OBRAS DE MAR PARTIDAS NUEVAS	S/.	17,442.19	100.00%	17,442.19	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	S/.	51,089.98	100.00%	51,089.98	0.00%	0.00	0.00%	0.00
REINTEGROS (S)								
OBRAS DE MAR PARTIDAS EXISTENTES				1,716.04		0.00		
OBRAS DE MAR PARTIDAS NUEVAS				697.69		0.00		
TOTAL DE REINTEGROS				2,413.73		0.00		
VALORIZACION BRUTA (VB = V + S)				53,503.71		0.00		
VALORIZACION NETA (VN = VB - D)				53,503.71		0.00		
I.G.V. 18 %				9,630.67		0.00		
Monto a cancelar al Contratista (VN+IGV)				S/.	63,134.38		0.00	


CONSORCIO ZORRITOS
FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ing. Residente de Obra



**CONSORCIO
ZORRITOS**

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMPARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIANTE VILLAR, REGION TUMBES"

4.2 Valorización N° 01 del Adicional de Obra N° 01

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO MAYOR METRADO		ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		SALDO MAYOR METRADO	
			METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
VALORIZACION ADICIONAL DE OBRA N°1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMPARCADERO PESQUERO ARTESANAL ENTRE LOS EJES 8 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIANTE VILLAR, REGION DE TUMBES FORMULA : OBRAS DE MAR FORMULA 05 : OBRA DE MAR										
LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1			VALORIZACION N°1: ADICIONAL DE OBRA N°1							
OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO			PARTIDAS EXISTENTES							
FORMULA : 01 ESTRUCTURAS										
PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)										
CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS										
UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULCO ZORRITOS-CONTRALMIANTE VILLAR-TUMBES										
05	OBRAS DE MAR									
05.01	OBRAS PRELIMINARES									
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN OBRAS DE MAR	m2	54.24	3.90	211.54	0.00	0.00	54.24	211.54	100.00
05.01.03	PROVISION DE PLATAFORMA MOVIL PARA ESCOMBROS	UND	0.06	8,000.00	480.00	0.00	0.00	0.06	480.00	100.00
05.01.04	DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO	m3	3.87	125.55	485.88	0.00	0.00	3.87	485.88	100.00
05.01.05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO (LOSAS)	m3	6.68	126.55	838.67	0.00	0.00	6.68	838.67	100.00
05.01.15	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES	m3	23.70	50.00	1,185.00	0.00	0.00	23.70	1,185.00	100.00
05.01.16	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUO MANUAL Y VOLQUETE 15 M3	m3	23.70	24.87	569.42	0.00	0.00	23.70	569.42	100.00
05.03	PILOTAJE									
05.03.01	LIMPIEZA Y COLOCACION DE ADITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO/CABEZAPILOTE	m2	19.20	13.35	256.32	0.00	0.00	19.20	256.32	100.00
05.06	OBRAS DE CONCRETO (IN SITU)									
05.06.01	VIGAS Y NUCLEOS FC-280 KG/CM2 C/ IMPERMEABILIZANTE	m3	21.07	692.66	13,982.25	0.00	0.00	21.07	13,982.25	100.00
05.06.03	VIGA Y NUCLEO AGERO FY-4200 KG/CM2	kg	2,288.10	4.18	9,584.26	0.00	0.00	2,288.10	9,584.26	100.00
05.06.04	PISO DE CONCRETO FC-280 KG/CM2 C/ IMPERMEABILIZANTE	m3	1.57	598.83	941.73	0.00	0.00	1.57	941.73	100.00
COSTO DIRECTO					28,515.07				28,515.07	
GASTOS GENERALES					5,104.20				5,104.20	
UTILIDAD			17.90%		28.52				28.52	
SUB TOTAL			0.10%		33,647.79				33,647.79	
IGV			18.00		6,056.60				6,056.60	
TOTAL					39,704.39				39,704.39	
AVANCE					100%				100.00%	

CONSORCIO ZORRITOS
 Ing. Residente de Obra
ING. FERNANDO REGALADO ORLITAS

VALORIZACION N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01



**CONSORCIO
ZORRITOS**

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"

VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ENTRE LOS EJES 8 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN DE TUMBES


FORMULA : OBRAS DE MAR

FORMULA 05 : OBRA DE MAR

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO
 FORMULA : 01 ESTRUCTURAS
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACIÓN : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES

VALORIZACION N°1:
**ADICIONAL DE OBRA N°1
PARTIDAS NUEVAS**

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO MAYOR METRADO		AVANCE ACTUAL		AVANCE A CTUAL		SALDO MAYOR METRADO	
			METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
05	OBRAS DE MAR									
05.01	OBRAS PRELIMINARES									
05.01.17B	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA ENCOFRADO COLGANTE	gib	1.00	5.869.32	0.00	0.00	1.00	5.869.32	100.00	0.00
05.01.18B	COLOCACION DE PLATAFORMA COLGANTE PARA TRABAJOS EN PUENTE	und	1.00	952.36	0.00	0.00	1.00	952.36	100.00	0.00
05.01.19B	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO (NUCLEOS)	m3	7.68	418.48	0.00	0.00	7.68	3,213.93	100.00	0.00
05.06	OBRAS DE CONCRETO (IN SITU)									
05.06.05B	VIGAS Y NUCLEO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLGANTE	m2	58.16	73.13	0.00	0.00	58.16	4,253.24	100.00	0.00
05.07	OTROS TRABAJOS									
05.07.01B	COLOCACION DE ADITIVO PARA CONCRETO VIEJO - LOSA DE FONDO	m3	19.20	25.66	0.00	0.00	19.20	492.67	100.00	0.00
	COSTO DIRECTO									
	GASTOS GENERALES	%	17.90%	14,781.52	0.00	0.00		14,781.52		0.00
	UTILIDAD	%	0.10%	2,645.89	0.00	0.00		2,645.89		0.00
	SUB TOTAL			14,781.52				14,781.52		0.00
	IGV	%	18.00%	17,442.19	0.00	0.00		17,442.19		0.00
	TOTAL			31,395.59	0.00	0.00		31,395.59		0.00
	AVANCE	%	100%	20,581.78	0.00	0.00		20,581.78		0.00
					0.00%	0.00%		100.00%		0.00%


CONSORCIO ZORRITOS
FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ino. Responsable de Obra

VALORIZACIÓN N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01

4.3 Cuadro de Reajuste Ejecutado

CUADRO DE COMPARACION ENTRE EL REAJUSTE PROGRAMADO VS REAJUSTE EJECUTADO																
VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ENTRE LOS EJES 8 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN DE TUMBES																
FORMULA : OBRAS DE MAR																
FORMULA 05 : OBRA DE MAR																
LICITACIÓN : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1											VALORIZACION N° 1 :			ADICIONAL DE OBRA N°1		
OBRA : REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO														PARTIDAS EXISTENTES		
PROPIETARI : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)																
CONTRATI : CONSORCIO ZORRITOS																
UBICACIÓN : ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES																
MES	PROGRAMADO						EJECUTADO						% AVANCE VS PROGRAMADO (3)/(1)	% AVANCE VS PROG. ACUM. (4)/(2)	+ADELANTADA -ATRASADA	
	VAL No	VALORIZACION PROGRAMADA (1)	VALORIZACION PROGRAMADA ACUMULADA (2)	K	REAJUSTE	REAJUSTE PROGRAMADO ACUMULADO	VAL No	VALORIZACION EJECUTADA (3)	VALORIZACION EJECUTADA ACUMULADA (4)	K	REAJUSTE	REAJUSTE EJECUTADO ACUMULADO				REAJUSTE RECONOCIDO
NOVIEMBRE	1	-	-	1.051	-	-	1	33,647.79	33,647.79	1.051	1,716.04	1,716.04	1,716.04	0.00%	0.00%	

CUADRO DE COMPARACION ENTRE EL REAJUSTE PROGRAMADO VS REAJUSTE EJECUTADO																
VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ENTRE LOS EJES 8 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN DE TUMBES																
FORMULA : OBRAS DE MAR																
FORMULA 05 : OBRA DE MAR																
LICITACIÓN : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1											VALORIZACION N° 1 :			ADICIONAL DE OBRA N°1		
OBRA : REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO														PARTIDAS NUEVAS		
PROPIETARI : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)																
CONTRATI : CONSORCIO ZORRITOS																
UBICACIÓN : ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES																
MES	PROGRAMADO						EJECUTADO						% AVANCE VS PROGRAMADO (3)/(1)	% AVANCE VS PROG. ACUM. (4)/(2)	+ADELANTADA -ATRASADA	
	VAL No	VALORIZACION PROGRAMADA (1)	VALORIZACION PROGRAMADA ACUMULADA (2)	K	REAJUSTE	REAJUSTE PROGRAMADO ACUMULADO	VAL No	VALORIZACION EJECUTADA (3)	VALORIZACION EJECUTADA ACUMULADA (4)	K	REAJUSTE	REAJUSTE EJECUTADO ACUMULADO				REAJUSTE RECONOCIDO
SEPTIEMBRE	1	-	-	1.040	-	-	1	17,442.19	17,442.19	1.040	697.69	697.69	697.69	0.00%	0.00%	

4.4 Cálculo del Porcentaje de Incidencia

El porcentaje de incidencia acumulado, considerando el Adicional de Obra N° 01 es de **0.42%** del monto contratado, el mismo que tiene Certificado de Crédito Presupuestal N° 2183.

Presupuestos	Monto S/. sin I.G.V.	% Incidencia
Contratado	S/ 12'903,758.02	
Por Mayores y Menores metrados	S/. 14,896.45	0.02 %
Val N° 01 del Adicional N° 01	S/. 51,089.98	0.40 %
Porcentaje Acumulado de Incidencia:		0.42%



EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Jefe Residente de Obra

5 CONCLUSIONES

La Valorización N° 01 del Adicional de Obra N° 01, en concordancia con lo establecido en el artículo 175.13 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procede el trámite de pago, por parte de la Entidad.

El Porcentaje de incidencia acumulado, respecto del Monto Total del Contrato, incluyendo la presente Valorización es de 0.42 %, es decir menor o por debajo del 15 %, conforme lo señala la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento en el Artículo 175.

Por lo antes expuesto, es procedente el trámite de la presente Valorización N° 01 del Adicional de Obra N° 01, así como la aprobación del pago correspondiente, por parte de la Entidad


CONSORCIO ZORRITOS

OSCAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
Ing. Residente de Obra


VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ENTRE LOS EJES 8 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN DE TUMBES
FORMULA : OBRAS DE MAR
NOVIEMBRE - 2018

LICITACION : LP-SM-5-2017-FONDEPES-1
 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACIÓN : ACAPULCO, ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

RESUMEN DE ADICIONAL DE OBRA N°1
REPARACION DE TRAMO DE REPARACION 8 A 10

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO SIN IGV	VALORIZACION MENSUAL		VALORIZACION ACUMULADA		SALDO	
		AVANCE %	MONTO SIN IGV	AVANCE %	MONTO SIN IGV	AVANCE %	MONTO SIN IGV
OBRAS DE MAR-PARTIDAS EXISTENTES	S/.	100.00%	33,647.79	0.00%	0.00	0.00%	0.0
OBRAS DE MAR-PARTIDAS NUEVAS	S/.	100.00%	17,442.19	0.00%	0.00	0.00%	0.0
REINTEGROS (S)	S/.	100.00%	51,089.98	0.00%	0.00	0.00%	0.00
OBRAS DE MAR-PARTIDAS EXISTENTES			1,716.04		0.00		
OBRAS DE MAR-PARTIDAS NUEVAS			697.69		0.00		
TOTAL DE REINTEGROS			2,413.73		0.00		
VALORIZACION BRUTA (VB = V + S)			53,503.71		0.00		
VALORIZACION NETA (VN = VB - D)			53,503.71		0.00		
I.G.V. 18 %			9,630.67		0.00		
Monto a cancelar al Contratista (VN+IGV)			S/. 63,134.38		0.00		


 ING. RUBEN BOSSUS TOMATIS
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISIÓN



CONSORCIO ZORRITOS
 ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ing Residente de Obra


VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ENTRE LOS EJES 8 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN DE TUMBES
FORMULA : OBRAS DE MAR
NOVIEMBRE - 2018

LICITACION : LP-SM-5-2017-FONDEPES-1
 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION : ACAPULCO, ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

VALORIZACION N° 1 : ADICIONAL DE OBRA N°1 PARTIDAS EXISTENTES

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO SIN IGV	VALORIZACION MENSUAL		VALORIZACION ACUMULADA		SALDO	
		AVANCE %	MONTO SIN IGV	AVANCE %	MONTO SIN IGV	AVANCE %	MONTO SIN IGV
OBRAS DE MAR - PARTIDAS EXISTENTES	S/. -	0.00%	33,647.79	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	S/. -	0.00%	33,647.79	0.00%	0.00	0.00%	0.00
REINTEGROS (S)							
OBRAS DE MAR - PARTIDAS EXISTENTES			1,716.04		0.00		
TOTAL DE REINTEGROS			1,716.04		0.00		
VALORIZACION BRUTA (VB = V + S)			35,363.83		0.00		


ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO ZORRITOS

DGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ing. Residente de Obra

VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ENTRE LOS EJES 8 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIIRANTE VILLAR,
 REGIÓN DE TUMBES
 FORMULA : OBRAS DE MAR
 FORMULA.05 : OBRA DE MAR

LICITACION : LP-SM05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACION DFA DE ACAPULCO
 FORMULA : 01 ESTRUCTURAS
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIIRANTE VILLAR-TUMBES

VALORIZACION N°1 :
 ADICIONAL DE OBRA N°1
 PARTIDAS EXISTENTES

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO MAYOR METRADO		ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		SALDO MAYOR METRADO			
			METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	
05	OBRAS DE MAR											
05.01	OBRAS PRELIMINARES											
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN OBRAS DE MAR	m2	54.24	3.90	0.00	0.00	54.24	211.54	100.00	0.00	0.00	0.00
05.01.03	PROVISION DE PLATAPORMA MOVIL PARA ESCOMBROS	und	0.06	8.000.00	0.00	0.00	0.06	480.00	100.00	0.00	0.00	0.00
05.01.04	DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO	m3	3.87	125.55	0.00	0.00	3.87	485.88	100.00	0.00	0.00	0.00
05.01.06	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO (LOSAS)	m3	6.68	125.35	0.00	0.00	6.68	838.67	100.00	0.00	0.00	0.00
05.01.15	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES	m3	23.70	50.00	0.00	0.00	23.70	1.185.00	100.00	0.00	0.00	0.00
05.01.16	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIJO MANUAL Y VOLQUETE 15 M3	m3	23.70	24.87	0.00	0.00	23.70	589.42	100.00	0.00	0.00	0.00
05.03	PILOTAJE											
05.03.01	LIMPIEZA Y COLOCACION DE ADITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO CABEZALPILOTE	m2	19.20	13.35	0.00	0.00	19.20	256.32	100.00	0.00	0.00	0.00
05.06	OBRAS DE CONCRETO (IN SITU)											
05.06.01	VIGAS Y NUCLEOS FC-280 KGCM2 C/ IMPERMEABILIZANTE	m3	2.07	662.66	0.00	0.00	2.07	13.962.25	100.00	0.00	0.00	0.00
05.06.03	VIGA Y NUCLEO ACERO Fy=6200 KGCM2	kg	2.285.10	4.18	0.00	0.00	2.285.10	9.564.26	100.00	0.00	0.00	0.00
05.06.04	PISO DE CONCRETO FC-280 KGCM2 C/IMPERMEABILIZANTE	m3	1.57	589.83	0.00	0.00	1.57	941.73	100.00	0.00	0.00	0.00
	COSTO DIRECTO											
	GASTOS GENERALES	%	17.90%	28.515.07	0.00	0.00	0.00	28.515.07	100.00%	0.00	0.00	0.00%
	UTILIDAD	%	0.10%	5.104.20	0.00	0.00	0.00	5.104.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%
	SUB TOTAL	%		28.52	0.00	0.00	0.00	28.52	100.00%	0.00	0.00	0.00%
	IGV	%	18.00	33.647.79	0.00	0.00	0.00	33.647.79	100.00%	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL	%		6.056.60	0.00	0.00	0.00	6.056.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%
	AVANCE	%		39.704.39	0.00	0.00	0.00	39.704.39	100.00%	0.00	0.00	0.00%

[Handwritten Signature]

ING. RUBEN BOSSUS TOMIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
 ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS
 ING. RESPONSABLE DE OBRA

CUADRO DE COMPARACION ENTRE EL REAJUSTE PROGRAMADO VS REAJUSTE EJECUTADO


VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ENTRE LOS EJES 8 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN DE TUMBES
 FORMULA : OBRAS DE MAR
 FORMULA 05 : OBRA DE MAR

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO
 PROPIETAF : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATIST : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACIÓN : ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES
 VALORIZACION N°1 : **ADICIONAL DE OBRA N°1 PARTIDAS EXISTENTES**

MES	PROGRAMADO				EJECUTADO					% AVANCE VS PROGRAMADO (9)/(1)	% AVANCE VS PROG. ACUM. (4)/(2)	+ ADELANTADA - ATRASADA		
	VAL No	VALORIZACION PROGRAMADA (1)	VALORIZACION PROGRAMADA ACUMULADA (2)	K	REAJUSTE PROGRAMADO ACUMULADO	REAJUSTE RECONOCIDO	VALORIZACION EJECUTADA (3)	VALORIZACION EJECUTADA ACUMULADA (4)	K				REAJUSTE EJECUTADO ACUMULADO	
NOVIEMBRE	1	-	-	1.051	-	-	33,647.79	33,647.79	1.051	1,716.04	1,716.04	0.00%	0.00%	



ING. RUBEN BOSSUS TONLATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISIÓN



CONSORCIO ZORRITOS
 FERNANDO REGALADO ORLITAS
 Presidente de Obra

LICITACION : LP 384-05-2017-FONDEFES-1
 OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEFES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIENTE VILLAR TUMBES


CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE: VALORIZACION DE ADICIONAL No 01


VALORIZACION ADICIONAL DE OBRA N°1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ENTRE LOS EJES 8 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIENTE VILLAR, REGION DE TUMBES
FORMULA : OBRAS DE MAR
AL MES DE NOVIEMBRE 2018

FORMULA POLINOMICA No 05: OBRAS DE MAR - PARTIDAS EXISTENTES

Fecha Presupuesto Base: Junio 2017

MON	SIMB	IND	DESCRIPCION	COEF.	%	DICIEMBRE 2017		JUNIO 2018		JULIO 2018		AGOSTO 2018		SEPTIEMBRE 2018		OCTUBRE 2018		NOVIEMBRE 2018	
						Ir	Kr	Ir	Kr	Ir	Kr	Ir	Kr	Ir	Kr	Ir	Kr	Ir	Kr
1	J	47	MANO DE OBRA	0.173	100.00%	563.25	580.90	582.52	0.179	582.52	0.179	582.52	0.179	602.11	0.185	602.11	0.185	602.11	0.185
2	A	23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	0.379	48.29%	418.10	418.10	439.25	0.182	439.25	0.182	439.25	0.182	439.25	0.182	439.25	0.182	439.25	0.182
3	G	2	ACERO DE CONSTRUCCION LISO		51.72%	463.96	482.69	534.75	0.237	532.40	0.236	532.40	0.236	546.81	0.243	550.63	0.244	555.22	0.246
4	E	5	AGREGADO GRUESO	0.059	100.00%	446.64	449.82	450.97	0.041	453.10	0.041	453.63	0.041	463.46	0.041	447.09	0.041	444.38	0.040
4	E	30	DOLAR	0.108	31.48%	466.06	465.87	478.04	0.041	479.58	0.041	481.37	0.041	483.02	0.041	486.67	0.042	490.47	0.042
4	E	48	MAGUINARIA Y EQUIPO NACIONAL		68.52%	367.13	363.07	368.95	0.039	368.82	0.039	368.08	0.039	369.15	0.039	372.23	0.039	370.70	0.039
5	U	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS	0.281	100.00%	440.79	441.61	445.61	0.284	447.10	0.285	448.81	0.286	449.40	0.286	450.26	0.287	450.63	0.287
						K_s =	0.995	K_s =	1.033	K_s =	1.033	K_s =	1.034	K_s =	1.047	K_s =	1.050	K_s =	1.051


ING. RUBEN BOSSUS TOMIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION



CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO ORLITAS
Ing. Residente de Obra


VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ENTRE LOS EJES 8 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN DE TUMBES
FORMULA : OBRAS DE MAR
NOVIEMBRE - 2018

LICITACION : LP-SM-5-2017-FONDEPES-1
OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE ACAPULCO
PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
UBICACIÓN : ACAPULCO, ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

VALORIZACION N° 1 : ADICIONAL DE OBRA N°1 PARTIDAS NUEVAS

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO SIN IGV	VALORIZACION MENSUAL		VALORIZACION ACUMULADA		SALDO	
		AVANCE %	MONTO SIN IGV	AVANCE %	MONTO SIN IGV	AVANCE %	MONTO SIN IGV
OBRAS DE MAR-PARTIDAS NUEVAS	S/.	-	17,442.19	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	S/.	-	17,442.19	0.00%	0.00	0.00%	0.00
REINTEGROS (S)							
OBRAS DE MAR-PARTIDAS NUEVAS			697.69		0.00		
TOTAL DE REINTEGROS			697.69		0.00		
VALORIZACION BRUTA (VB = V + S)			18,139.88		0.00		


ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISIÓN


CONSORCIO ZORRITOS

ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS
Ing. Responsable de Obra


VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ENTRE LOS EJES 8 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN DE TUMBES
 FORMULA : OBRAS DE MAR
 FORMULA 05 : OBRA DE MAR

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO
 FORMULA : 01 ESTRUCTURAS
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACIÓN : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS,CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES

VALORIZACION N°1:
 ADICIONAL DE OBRA N°1
 PARTIDAS NUEVAS

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO MAYOR METRADO		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACTUAL		SALDO MAYOR METRADO			
			METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	
05	OBRAS DE MAR											
05.01	OBRAS PRELIMINARES											
05.01.17B	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA ENCOFRADO COLGANTE	gp	1.00	5,869.32	0.00	1.00	5,869.32	100.00	0.00	0.00	0	
05.01.18B	COLOCACION DE PLATAFORMA COLGANTE PARA TRABAJOS EN PUENTE	und	1.00	952.36	0.00	1.00	952.36	100.00	0.00	0.00	0	
05.01.19B	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO (NUCLEOS)	m3	7.68	418.46	0.00	7.68	3,213.93	100.00	0.00	0.00	0	
05.06	OBRAS DE CONCRETO (IN SITU)											
05.06.05B	VIGAS Y NUCLEO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLGANTE	m2	58.16	73.13	0.00	58.16	4,253.24	100.00	0.00	0.00	0	
05.07	OTROS TRABAJOS											
05.07.01B	COLOCACION DE ADITIVO PARA CONCRETO VIEJO - LOSA DE FONDO	m3	19.20	25.66	0.00	19.20	492.67	100.00	0.00	0.00	0	
	COSTO DIRECTO											
	GASTOS GENERALES	%		14,781.52			14,781.52	0.00			0.00	
	UTILIDAD	%		2,645.89			2,645.89	0.00			0.00	
	SUB TOTAL	%		14.78			14.78	0.00			0.00	
	IGV	%		17,442.19			17,442.19	0.00			0.00	
	TOTAL	%		3,139.59			3,139.59	0.00			0.00	
	AVANCE	%		20,581.78			20,581.78	0.00			0.00	
				100%			100.00%	0.00%			0.00%	


 ING. RUBEN BOSSUS TONATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISIÓN



 CONSORCIO ZORRITOS
 EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ing. Residente de Obra


CUADRO DE COMPARACION ENTRE EL REAJUSTE PROGRAMADO VS REAJUSTE EJECUTADO
VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ENTRE LOS EJES 8 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN DE TUMBES
FORMULA : OBRAS DE MAR
FORMULA 05 : OBRA DE MAR

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO
 PROPIETAR : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACIÓN : ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES

VALORIZACION N° 1 : **ADICIONAL DE OBRA N°1**
PARTIDAS NUEVAS

MES	PROGRAMADO				EJECUTADO				% AVANCE VS PROGRAMADO (3)/(1)	% AVANCE VS PROG. ACUM. (4)/(2)	+ ADELANTADA - ATRASADA			
	VAL No	VALORIZACION PROGRAMADA ACUMULADA (1)	VALORIZACION PROGRAMADA ACUMULADA (2)	K	REAJUSTE PROGRAMADO ACUMULADO	VALORIZACION EJECUTADA (3)	VALORIZACION EJECUTADA ACUMULADA (4)	K				REAJUSTE EJECUTADO ACUMULADO	REAJUSTE RECONOCIDO	
SEPTIEMBRE	1	-	-	1.040	-	17.442.19	17.442.19	1.040	697.69	697.69	697.69	0.00%	0.00%	


ING. RUBEN BOSSUS TOMATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISIÓN


CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ing. Residente de Obra

LICITACION : LP-364-05-2017-FONDEFES-1
 OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEFES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES

CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE: VALORIZACION DE ADICIONAL No 01


VALORIZACION ADICIONAL DE OBRA N°1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ENTRE LOS EJES 8 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION DE TUMBES


**FORMULA : OBRAS DE MAR
AL MES DE NOVIEMBRE 2018**

FORMULA POLINOMICA No 05: OBRAS DE MAR - PARTIDAS NUEVAS

Fecha Presupuesto Base: Junio 2017

MON	SIMB.	IND	DESCRIPCION	COEF.	%	DICIEMBRE 2017		JUNIO 2018		JULIO 2018		AGOSTO 2018		SEPTIEMBRE 2018		OCTUBRE 2018		NOVIEMBRE 2018		
						Ir	Kr	Ir	Kr	Ir	Kr	Ir	Kr	Ir	Kr	Ir	Kr	Ir	Kr	Ir
1	J	47	MANO DE OBRA	0.202	100.00%	563.25	580.90	582.52	0.209	582.52	0.209	582.52	0.209	582.52	0.209	582.52	0.209	582.52	0.209	582.52
2	F	32	FLETE TERRESTRE	0.285	100.00%	467.18	468.00	468.41	0.286	470.47	0.286	470.47	0.287	470.47	0.287	470.47	0.287	470.47	0.287	470.47
3	P	43	MADERA NACIONAL PIENCORRADO	0.119	45.38%	711.33	722.52	718.60	0.093	720.10	0.093	725.34	0.084	732.59	0.084	744.41	0.086	749.42	0.086	749.42
		51	PERFIL DE AGERO LIVIANO		54.62%	297.68	311.33	347.86	0.048	349.06	0.048	348.95	0.048	350.57	0.049	353.51	0.049	353.51	0.049	353.51
4	MM	30	DOLAR	0.112	72.90%	466.08	465.87	478.04	0.073	479.58	0.074	481.37	0.074	483.02	0.074	486.67	0.075	490.47	0.075	490.47
		48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL		52.17%	367.13	363.07	368.95	0.041	368.82	0.041	369.06	0.041	369.15	0.041	370.70	0.041	370.70	0.041	370.70
6	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS	0.281	100.00%	440.79	441.61	445.61	0.284	447.10	0.285	448.81	0.286	449.40	0.286	450.26	0.287	450.63	0.287	450.63
						K₅ =	1.014	K₆ =	1.024	K₇ =	1.027	K₈ =	1.029	K₉ =	1.037	K₁₀ =	1.040	K₁₁ =	1.040	


AG. RUBEN BOSSIUS TUMBES
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION


CONSORCIO ZORRITOS
OSCAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ing Residente de Obra