



PERÚ Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MEMORANDO N° 4893 -2018-FONDEPES/DIGENIPAA

CARGO

A : **SRA. TERESA ZENaida QUIROZ SILVA**
Jefa de la Oficina General de Administración

Asunto : **VALORIZACIÓN N° 03 POR MAYORES GASTOS GENERALES
EJECUTOR DE OBRA – CONSORCIO ZORRITOS**
Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"
Contratista: CONSORCIO ZORRITOS.
Contrato de Obra: N° 054-2017-FONDEPES
Departamento: TUMBES

Referencia : **INFORME N° 275-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/CO**

Fecha : **Lima, 28 DIC 2018**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarla y manifestarle que, por el Informe de la referencia y que esta Dirección hace suyo, se ha procedido a dar la Conformidad a la valorización de Mayores Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03 debidamente detallado, de la obra de "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", cuyo ejecutor es el contratista **CONSORCIO ZORRITOS**.



El detalle de la valorización es el siguiente:


- Valorización Neta: **S/. 228,639.95**

Es en ese sentido, que se solicita continuar con el trámite correspondiente, a fin de cumplir con el pago respectivo.

Atentamente:

FONDEPES

ING. LUIS ALBERTO BARBERI QUINO
Director General de Inversión Pesquera
Artesanal Acuicola





PERÚ

Ministerio
de la Producción



FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de la **VALORIZACIÓN N° 03 por Mayores Gastos Generales** por la suma de **S/ 228,639.95 (Doscientos Veintiocho Mil Seiscientos Treinta y Nueve con 95/100 soles)** a favor del **CONSORCIO ZORRITOS**, integrado por las empresas PCD S.A.C., ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C. y CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.; encargado de la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"**, según **CONTRATO N° 054-2017-FONDEPES**.

Lima,



FONDEPES

ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO
Director General de Inversión Pesquera
Artesanal Acuícola



PERÚ

Ministerio de la Producción



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04822999

Usuario: usuario_digenipaa3

Fecha: 28/12/2018

Hora: 12:01



CARGO 00370-2018-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: VALORIZACIÓN N° 03 POR MAYORES GASTOS GENERALES
EJECUTOR DE OBRA ? CONSORCIO ZORRITOS
OBRA: ?MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES?
CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS.
CONTRATO DE OBRA: N° 054-2017-FONDEPES
DEPARTAMENTO: TUMBES

Referencia:

Fecha: 28/12/2018

Observación: SE DERIVA PARA TRAMITE CORRESPONDIENTE S/ 228,639.95 DPA ACAPULCO , MAYORES GASTOS GENERALES - CON CERTIFICACION 4900

Atentamente,

MORGAN LEON MAGALI



12:41

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 212-2018-FONDEPES/GG

Lima, 29 NOV. 2018

VISTOS: El Memorando n.º 3985-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.º 249-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/CO, ambos de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (en adelante la Digenipaa), así como el Informe n.º 845-2018-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica (en adelante la OGAJ); y



CONSIDERANDO:

Que, el 29 de noviembre de 2017 el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante el Fondepes) y el Consorcio Supervisor Tumbes, integrado por las empresas Cesel S.A. e Ingeniería de Consulta Incostas S.A. (en adelante la Supervisión), suscribieron el Contrato n.º 051-2017-FONDEPES para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra por paquete: «Mejoramiento de los Servicios de Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia Contralmirante Villar, Región Tumbes» (en adelante la Obra), por el monto de S/ 1 479 071,00 (un millón cuatrocientos setenta y nueve mil setenta y uno con 00/100 soles) incluido IGV, bajo el sistema de contratación a suma alzada y con un plazo de ejecución de 300 días calendario;

Que, el 12 de diciembre de 2017 el Fondepes y el Consorcio Zorritos, integrado por las empresas PCD S.A.C., Asphalt Technologies S.A.C y CVJ Contratistas Generales S.R.L (en adelante el Contratista), suscribieron el Contrato n.º 054-2017-FONDEPES para la contratación de la ejecución de la Obra, por el monto de S/ 15 226 434,46 (quince millones doscientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y cuatro con 46/100 soles) incluido IGV, bajo el sistema de contratación a precios unitarios y con un plazo de ejecución de 300 días calendario;



Que, el acto administrativo puede fundamentarse en informes de emisión previa que obren en el expediente correspondiente, a condición de su puntual identificación y su integración en el acto administrativo que motivan. Sobre el particular, en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo n.º 006-2017-JUS, se establece lo siguiente:

«Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

(...)

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. (...);



LABQ

Que, conforme a la normativa indicada sobre el contenido motivacional, constituyen fundamentos de la presente Resolución: el Memorando n.º 3985-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, el Informe n.º 249-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/CO, así como el Informe n.º 845-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que formarán parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos;

Que, por los fundamentos técnicos y normativos expuestos de conformidad con la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo n.º 1341 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo n.º 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo n.º 056-2017-EF, en ejercicio de las funciones establecidas por el literal «k» del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del Fondepes, aprobado por Resolución Ministerial n.º 346-2012-PRODUCE, y en mérito de la facultad delegada en el literal e) del artículo 1 de la Resolución Jefatural n.º 069-2016-FONDEPES/J del 17 de febrero de 2016, corresponde expedir la Resolución de Gerencia General, a través de la cual se aprueba en parte la solicitud de Ampliación de Plazo n.º 03 de la Obra;

Con los visados de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar en parte la solicitud de Ampliación de Plazo n.º 03 presentada por la empresa Consorcio Zorritos, en el marco del Contrato n.º 054-2017-FONDEPES, suscrito para la contratación de la ejecución de la obra: «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Acapulco, distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes», con Código SNIP n.º 293107, por el periodo de treinta y dos (32) días calendario, estableciéndose en consecuencia, como fecha final de la ejecución de la obra el 15 de enero de 2019, conforme a los fundamentos expuestos en el Memorando n.º 3985-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, el Informe n.º 249-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/CO, así como el Informe n.º 845-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos.

Artículo 2º.- Disponer que el Contratista amplíe el plazo de las garantías que hubiese otorgado y presente el calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM, conforme a lo previsto en el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.º 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo n.º 056-2017-EF.

Artículo 3º.- Ampliar el plazo del Contrato n.º 051-2017-FONDEPES suscrito con la empresa Consorcio Supervisor Tumbes por treinta y dos (32) días calendario, conforme a lo señalado en el Informe n.º 249-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/CO y de acuerdo con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.º 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo n.º 056-2017-EF.

Artículo 4º.- Disponer que la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, comunique a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones la aprobación de la Ampliación de Plazo n.º 03 correspondiente al Contrato n.º 054-2017-FONDEPES, de conformidad con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.º 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo n.º 056-2017-EF.

Artículo 5º.- Notificar la presente Resolución y sus anexos a la empresa Consorcio Zorritos y a la empresa Consorcio Supervisor Tumbes; remitiéndose igualmente copias a la Oficina General de Administración y a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, para que ambas, de manera coordinada, ejecuten las acciones que permitan la suscripción de las respectivas adendas del Contrato n.º 051-2017-FONDEPES y el Contrato n.º 054-2017-FONDEPES.

Artículo 6º.- Disponer que la presente Resolución y sus anexos se publiquen en el portal institucional de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

KARLA ELIZABETH ESPINOZA MALATESTA
GERENCIA GENERAL



Lima, 18 DIC 2018

CARTA N° 1424-2018-FONDEPES/DIGENIPAA

Señor

ROBERTO CARLOS ALVARADO LOYOLA

Representante Legal Común del CONSORCIO ZORRITOS

Calle Los Olivos N° 248 Urbanización Los Rosales, Distrito de San Isidro - Lima

Asunto : **APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO, DE LA PROGRAMACIÓN PERT CPM Y DEMAS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES.**

Ref. : **1) RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 212-2018-FONDEPES/SG
2) INFORME N° 267-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/C.O.**

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y comunicarle que, en consideración a los documentos de la referencia, la Entidad aprueba los calendarios de obra actualizados siguientes:

- Calendario de Avance de Obra Valorizado, actualizado con la Ampliación de Plazo N° 03.
- Cronograma de Utilización de Materiales e Insumos, actualizado con la Ampliación de Plazo N° 03.
- Cronograma de Utilización de Equipos, actualizado con la Ampliación de Plazo N° 03.
- Diagrama de Barras Gantt, actualizado con la Ampliación de Plazo N° 03.
- Diagrama Pert CPM, actualizado con la Ampliación de Plazo N° 03.
- La lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación, así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida.

De conformidad con lo presentado y, para el control en la ejecución de la obra, los mismos reemplazan a todos los documentos de gestión anteriormente aprobados.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

FONDEPES

Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME N° 275 – 2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/CO



A : ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO
Director General de la DIGENIPAA

ASUNTO : VALORIZACIÓN N° 03 POR MAYORES GASTOS GENERALES
EJECUTOR DE OBRA – CONSORCIO ZORRITOS
Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"
Contratista: CONSORCIO ZORRITOS.
Contrato de Obra: N° 054-2017-FONDEPES
Departamento: TUMBES

REF. : 1) MEMORÁNDUM INTERNO N° 4968-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM
2) CST.175501.172.18
3) RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 212-2018-FONDEPES/SG

FECHA : Lima, 19 de diciembre del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia 1), mediante el cual se deriva la Carta de la referencia 2) del CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES, con la que entrega el Informe sobre la Valorización de Mayores Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03, aprobada con el documento de la referencia 3), por la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", cuyo ejecutor es el contratista **CONSORCIO ZORRITOS**. Al respecto, el Jefe de la Supervisión, Ing. Rubén Bossus Toniatti, con el Informe Especial CST-175501-IESP.25, señala que la información adjunta luego de haber sido revisada y verificada con los cálculos obtenidos, se encuentra **CONFORME** para su trámite, recomendando el pago de **S/. 228,639.95**

Por otro lado, todos los documentos de la referencia han sido revisados, por el suscrito, concluyendo que el Informe referido contiene todos los documentos técnicos sustentatorios para el pago de la presente valorización; por todo ello, la presente es **CONFORME**. El detalle de la misma es el siguiente:

CONTRATISTA	Contrato N°	Val. N°3 por MGG	Val. Bruta	I.G.V.	Val. Neta
CONSORCIO ZORRITOS	054-2017	3°	193,762.67	34,877.28	228,639.95
TOTAL		S/.	193,762.67	34,877.28	228,639.95

Se recomienda proseguir con el trámite hacia la Oficina Gerencial de Administración, por cuanto el contratista ha cumplido con la condición señalado en el numeral 170.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por consiguiente, debe efectivizarse la Valorización N° 03 por MGG que asciende a **S/ 228,639.95** (Inc. I.G.V.) a favor del referido contratista.





PERU

Ministerio
de la Producción



FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Atentamente,


.....
Ing. José María Chipana Mercado
Coordinador de Obras

Se adjunta:
Referencias

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento; pase el presente informe y los antecedentes, a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola; para su atención y trámite correspondiente.

FONDEPES

.....
Ing. Raúl A. Mora Guillen
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO
Y MANTENIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04819155

Usuario: **pruiz**
Fecha: **20/12/2018**
Hora: **11:54**



CARGO 03558-2018-FONDEPES/AOEM

A: MORGAN LEON MAGALI

Asunto: VALORIZACIÓN N° 03 POR MAYORES GASTOS GENERALES
EJECUTOR DE OBRA ? CONSORCIO ZORRITOS
OBRA: ?MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES?
CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS.
CONTRATO DE OBRA: N° 054-2017-FONDEPES
DEPARTAMENTO: TUMBES

Referencia: INFORME 00275-2018-FONDEPES/JMECM

Fecha: 20/12/2018

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

Atentamente




AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

MEMORANDUM INTERNO N° 6605 - 201 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Fecha: 18/12/18

Asunto: CST. 115101.172.

Referencia : Registro : 10552

Destino	Indicacion	Destino	Indicacion
JEFATURA	DIGECADETA		
SG	OGA		
OCI	OGAJ		
DIGEPROFIN	OGPP		
DIGECADDEPA	OTROS		

FONDEPES
 AREA DE SERVICIOS EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO
RECIBIDO
 18 DIC. 2018

3:47p

Observaciones:

Atentamente

Indicaciones:

- 01. Autorizado/Aprobado
- 05. Atención/Tramitación
- 09. Ayuda memoria
- 13. Aclarar redacción
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 02. Calificar/Evaluar
- 06. Conocimiento y fines
- 10. Coordinar
- 14. Implementar/Ejecutar
- 18. Archivo
- 03. Informe
- 07. Notificar al interesado
- 11. Opinión/Recomendación
- 15. Preparar respuesta
- 19. Ampliar
- 04. Proyectar
- 08. Reformular
- 12. Consollar
- 16. Visación
- 20. Seguimiento

Lima, 17 de Diciembre de 2018


CST.175501.172.18

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima

Lima.-



Atención : **Ing. Luis Alberto Barbieri Quino**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Asunto : **Entrega de Informe de Valorización de Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo Parcial N° 03**


Referencia : **Contrato N° 052-2017-FONDEPES Supervisión de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Región Tumbes"**

De mi consideración:

Es grato dirigirnos a usted, para saludarlo y alcanzarle nuestro Informe de Valorización de Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo N° 03, en original y dos (2) copias, así como el archivo digital (CD).presentada por el Contratista para su revisión y aprobación

Aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestros cordiales saludos.

Atentamente,



Rubén Bossus Toniatti
Jefe de Supervisión
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO



2806101

N° DOC:	00010552-3018
CLAVE:	9143
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	18/12/2018 13:09:49
TELÉFONO:	2097700

www.fondepes.gob.pe



HOJA DE TRANSMISION DE DOCUMENTOS

Número : 004

Especialidad: Supervisión de Obra

Proyecto: Supervisión de Obra, "Mejoramiento de los Servicios del DPA ACAPULCO"

Grupo o Sector: Edificaciones

Para:	Ing. Luis Alberto Barbieri Guato
De:	Ing. Rubén Bosque Tortali
Fecha:	17/12/2018

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Planos | <input type="checkbox"/> | Especificaciones Técnicas |
| <input type="checkbox"/> | Criterios de Diseño | <input type="checkbox"/> | Memoria de Cálculos |
| <input type="checkbox"/> | Listado de Cantidad de Materiales | <input type="checkbox"/> | Hojas de Metrados |
| <input type="checkbox"/> | Planillas | <input type="checkbox"/> | Memoria Descriptiva |
| <input type="checkbox"/> | Valorizaciones | <input type="checkbox"/> | Resultados de Pruebas de Campo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Informes | <input type="checkbox"/> | Otros |

Un juego (1) de los siguientes documentos es transmitido para:

- Revisión
 Aprobación
 Construcción
 Como Construido
 Conocimiento

Item	Código de Documento	Revisión	Título de Documento
1	CST-175501.IN ESPECIAL 025.	1	Valorización Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo N° 03 – DICIEMBRE 2018
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CESEL

INCOSTAS

INFORME ESPECIAL
CST-175501-IESP.25

Código del Proyecto: 175501

Revisión: 1

Páginas:

Especialidad:
Supervisión de Obra**Proyecto:****SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO, DISTRITO DEL ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES"****Título: VALORIZACIÓN MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 – DICIEMBRE DE 2,018****CONTROL DE REVISIONES**

Rev.	Fecha	Elaborado		Revisado		Verificado		Descripción del Cambio
		Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	
01	17.12.2018	RBT		BT		BT		emitido para Presentación

INFORME DE LA VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES POR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03

1. OBJETIVO

El presente informe tiene por objeto presentar la opinión de la Supervisión sobre la valorización de Mayores Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03 aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 212 – 2018 – FONDEPES – GG de fecha 29 de noviembre del 2,018.

2. GENERALIDADES:

✓ **Nombre de la Obra:** "Mejoramiento de los Servicios de Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Región Tumbes".

✓ **Ubicación**

Región : Tumbes
Departamento : Tumbes
Provincia : Contralmirante Villar
Distrito : Zorritos
Localidad : Acapulco
Coordenadas UTM : NORTE 9'586,624 - ESTE 525, 283

3. DATOS GENERALES

Cliente : FONDEPES
Contratista : CONSORCIO ZORRITOS
Supervisión : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
Monto de ejecución : S/. 15'226,434.46 (Inc. IGV).
Prestación Adicional N° 01 : S/. 60,286.17
Prestación Adicional N° 02 : S/. 791,226.26
Deductivo Vinculante N° 01 : S/ 68.611,90
Prestación Adicional N° 03 : S/ 2'410.777.62
Deductivo Vinculante N° 02 : S/ 1'856.458,64
Prestación Adicional N° 04 : S/ 207.840,85
Deductivo Vinculante N° 03 : S/ 266.270,78
Modalidad de Contrato : Precios unitarios
Tipo : Licitación Pública N°005 – 2017 - FONDEPES
Plazo de Ejecución : 300 días calendarios.
Inicio de Obra : 28 de Diciembre del 2017
Forma de Pago : Valorizaciones mensuales por avance de obra
Adelanto Directo : 7.42% del Monto del Contrato.
Adelanto Materiales : 4.60% del Monto del Contrato.
Entrega de Terreno : 15 de Diciembre del 2017
Fecha de inicio de obra : 28 de Diciembre del 2017
Fecha de fin de obra : 23 de Octubre del 2018.
Ampliación de Plazo N° 01 : RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 070-2018-FONDEPES/SG (25/04/2,018)



SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALDAD DE ACAPULCO, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VLLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, REGIÓN TUMBES"

Días de Ampliación Plazo : 25 días calendario
**Ampliación de Plazo N° 02 : RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° O86-2018-FONDEPES/SG (24/05/2,018)**
Días de Ampliación Plazo : 27 días calendario
**Ampliación de Plazo N° 03 : RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 212-2018-FONDEPES/GG (29/11/2018)**
Días de Ampliación Plazo : 32 días calendario
Fecha culminación de plazo : 15 de Enero de 2,018
Coordinador de obra : Ing. José María Chipana Mercado



4. REVISIÓN Y ANALISIS

4.1 Antecedentes

Con fecha 17 de Diciembre de 2018, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) y CONSORCO ZORRITOS, suscribieron el Contrato N° 054-2017-FONDEPES para la Ejecución de Obra "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Región Tumbes S/ 15'226,434.46 (Inc. IGV)., con un plazo de ejecución de 300 días calendario.

Con fecha 29 de noviembre de 2017, el FONDEPES y CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES suscribieron el Contrato N°014-2017-FONDEPES para la "Supervisión de la Ejecución de Obra "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Región Tumbes".

Con fecha 15 de diciembre de 2017, se hizo la entrega de terreno por parte de FONDEPES al contratista CONSORCIO ZORRITOS.

Con fecha 28 de diciembre de 2017, se da inicio al plazo de ejecución de obra contando con 300 días calendario. La fecha de culminación original quedo establecida al 23 de octubre de 2018.

Con fecha 25 de abril del 2,018 la Entidad emite la Resolución de Secretaría General N° 070 – 2018 – FONDEPES/SG, aprobando la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 por 25 días calendarios.

Con fecha 24 de mayo del 2,018 la Entidad emite la Resolución de Secretaría General N° 086 – 2018 – FONDEPES/SG, aprobando la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por 27 días calendarios.

Con fecha 29 de noviembre del 2,018 la Entidad emite la Resolución de Gerencia General N° 212 – 2018 – FONDEPES/SG, aprobando la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por 32 días calendarios.

4.2 Base Legal

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Artículo 171°.- Efectos de la modificación del plazo contractual.

171.1 Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y los gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones. Los costos directos deben encontrarse debidamente acreditados y formar parte de aquellos conceptos que integren la estructura de



costos de la oferta económica del contratista o del Valor Referencial, según sea el caso.

Los Gastos Generales variables se determinan en función al número de días correspondientes a la ampliación multiplicado por el Gasto General variable diario, salvo en los casos de prestaciones adicionales de obra.

Sólo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, dará lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial, según el caso.

Como parte de los sustentos se requiere detallar los riesgos que dieron lugar a la ampliación de plazo.

171.2 En el supuesto que la reducción de prestaciones genere la reducción del plazo de ejecución contractual, los menores gastos generales se deducen de la liquidación final del contrato.

171.3 En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad debe ampliar el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al contrato principal.

Artículo 171-A.-Cálculo del gasto general diario

En los contratos de obra a precios unitarios, el gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables ofertados entre el número de días del plazo contractual, ajustado por el coeficiente "Ip/Io" en donde "Ip" es el Índice General de Precios de Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación del plazo contractual, e "Io" es el mismo índice de precios correspondiente al mes del valor referencial.

En los contratos de obra a suma alzada, el gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables del presupuesto que sustenta el valor referencial entre el número de días del plazo contractual, ajustado por el factor de relación y por el coeficiente "Ip/Io" en donde "Ip" es el Índice General de Precios de Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación del plazo contractual, e "Io" es el mismo índice de precios correspondiente al mes del valor referencial.



SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALDAD DE ACAPULCO, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VLLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, REGIÓN TUMBES"

En el caso de obras adicionales y prestaciones adicionales de servicios de supervisión de obras, los gastos generales se determinan considerando lo necesario para su ejecución.

Artículo 172°.- Pago de Costos y Gastos Generales.

Una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo se formula una valorización de costos y gastos generales variables para su pago, la cual debe ser presentada por el residente al inspector o supervisor; dicho profesional, en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada valorización, la eleva a la Entidad con las correcciones a que hubiere lugar para su revisión y aprobación. En caso la Entidad apruebe la referida valorización, debe pagarla en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de recibida la valorización por parte del inspector o supervisor.

Si surgen discrepancias respecto de la formulación de una valorización de mayores costos y gastos generales, se someten a la Junta de Resolución de Disputa, cuando corresponda, o se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del pago de la parte no controvertida.

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta valorización, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.

Para el pago de intereses se formula una valorización de intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes.

5. OPINIÓN DEL SUPERVISOR

5.1. Respecto a los Gastos Generales Variables:

En los folios del 05 al 07 del expediente de Valorización de Gastos Generales por Ampliación de Plazo N° 03 presentado por el contratista Consorcio Zorritos muestra el desagregado de los Gastos Generales Variables (directamente relacionados con el tiempo) haciendo un total de S/. 1'777,920.76 con una incidencia de 16.26% del costo directo del expediente técnico de la obra.

A continuación mostramos dicho cuadro desglosado de Gastos Generales del Consorcio Zorritos:



SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALDAD DE ACAPULCO, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VLLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, REGIÓN TUMBES"

GASTOS GENERALES VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (meses) 10.00
 COSTO DIRECTO 10,835,388.15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	TARIFA \$/ / u	VALOR TOTAL \$/
1.00.00 CAMPAMENTO						
1.00	Alquiler de Local (Vivienda personal profesional y técnico)	mes	9.900	10.00	400.00	39.600.00
2.00	Servicios (agua, luz, teléfono)	mes	13.400	10.00	60.00	8.040.00
3.00	Alquiler de Local (Vivienda personal obrero)	mes	3.50	10.00	600.00	21.000.00
MONTO TOTAL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE CAMPAMENTO					3.9%	68.640.00
2.00.00 PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR						
PERSONAL PROFESIONAL						
1.00	Ingeniero Residente de Obra	mes	1.000	10.00	10.000.00	100.000.00
2.00	Ingeniero Asistente	mes	1.000	10.00	6.000.00	60.000.00
3.00	Especialista de Estructuras	mes	0.300	10.00	8.000.00	24.000.00
4.00	Especialista de Instalaciones Sanitarias	mes	0.200	10.00	8.000.00	16.000.00
5.00	Especialista de Instalaciones Eléctricas	mes	0.200	10.00	8.000.00	16.000.00
6.00	Especialista de Pavimentos	mes	0.200	10.00	8.000.00	16.000.00
7.00	Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	mes	1.000	10.00	6.000.00	60.000.00
PERSONAL TÉCNICO						
8.00	Maestro de Obra	mes	1.00	10.00	4.000.00	40.000.00
9.00	Topógrafo	mes	1.00	10.00	3.500.00	35.000.00
10.00	Administrador de Obra	mes	1.00	10.00	4.000.00	40.000.00
11.00	Almacenero y Tareador	mes	2.00	10.00	2.000.00	40.000.00
12.00	Cedista	mes	1.00	10.00	2.200.00	22.000.00
PERSONAL ASISTENTE						
13.00	Asistentes de control de producción (Bachilleres o practicantes)	mes	1.00	10.00	1.800.00	18.000.00
14.00	Servicio de Guardiania - Subcontrato	mes	2.00	10.00	1.200.00	24.000.00
LEYES SOCIALES (48%)			48.00%		511.000.00	250.390.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR (inc. LL.SS.)					42.8%	781.380.00
3.00.00 ALIMENTACION						
1.00	Personal Profesional	gb	1.00		30.750.00	30.750.00
2.00	Personal Técnico	gb	1.00		36.000.00	36.000.00
3.00	Personal Asistente y Auxiliar	gb	1.00		4.500.00	4.500.00
4.00	Personal Obrero (calificado permanente)	gb	1.00		63.000.00	63.000.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION					7.6%	134.250.00
4.00.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
1.00	Personal Profesional	gb	1.00		23.692.50	23.692.50
2.00	Personal Técnico (no incluye Chofer de Camioneta)	gb	1.00		35.650.00	35.650.00
3.00	personal Asistente	gb	1.00		5.875.00	5.875.00
4.00	Personal Obrero (calificado permanente)	gb	1.00		37.800.00	37.800.00
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION					5.6%	103.017.50

CONSORCIO ZORRITOS

EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ing. Residente de Obra




SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALDAD DE ACAPULCO, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VLLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, REGIÓN TUMBES"

GASTOS GENERALES VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (meses) 10.00
 COSTO DIRECTO 10,935,388.15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	TARIFA \$/u	VALOR TOTAL \$.	
5.00.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL							
1.00	Gerente de General	mes	0.125	10.00	10,000.00	12,500.00	
2.00	Gerente de Operaciones	mes	0.125	10.00	10,000.00	12,500.00	
3.00	Gerente de Obras	mes	0.125	10.00	10,000.00	12,500.00	
4.00	Coordinador de Obras	mes	0.125	10.00	7,000.00	8,750.00	
5.00	Asistente de Gerencia de Obras	mes	0.125	10.00	5,000.00	6,250.00	
6.00	Contador - Administración	mes	0.125	10.00	4,000.00	5,000.00	
7.00	Auxiliar Administrativo	mes	0.125	10.00	2,500.00	3,125.00	
8.00	Secretaria	mes	0.125	10.00	1,350.00	1,687.50	
9.00	Economista	mes	0.125	10.00	3,500.00	4,375.00	
10.00	Jefe de Logística	mes	0.125	10.00	3,500.00	4,375.00	
11.00	Auxiliar Logística	mes	0.125	10.00	2,500.00	3,125.00	
12.00	Tesorería	mes	0.125	10.00	2,000.00	2,500.00	
13.00	Técnico en Sistemas	mes	0.125	10.00	3,000.00	3,750.00	
14.00	Guardiania	mes	0.125	10.00	1,500.00	1,875.00	
15.00	LEYES SOCIALES (49%)		49.00%		62,312.50	40,333.13	
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL						6.9%	122,845.83
6.00.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							
1.00	Alquiler de la Oficina Central	mes	0.125	10.00	15,000.00	18,750.00	
2.00	Gastos por envío documentario	mes	10.00	10.00	12.00	1,200.00	
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						1.1%	19,950.00
7.00.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS							
1.00	Camioneta Pick-Up, D. Doble	mes	1.00	10.00	12,000.00	120,000.00	
2.00	Equipo de Telefonía Móvil	gb	1.00		10,355.79	10,355.79	
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS						7.3%	130,355.79
8.00.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS							
1.00	Materiales para Topografía	est	1.00	10.00	200.00	2,000.00	
2.00	Implementos de Seguridad en obra (visitantes, etc.)	gb	1.00		2,500.00	2,500.00	
3.00	Mobilización Coordinación (Incl. Pagos y Estacionamiento)	mes	3.00	10.00	262.71	7,881.30	
MONTO TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS						0.7%	12,381.30
9.00.00 GASTOS FINANCIEROS							
1.00	Fiel Cumplimiento	gb	1.00		76,132.18	76,132.18	
2.00	Adelanto Directo	gb	1.00		46,186.84	46,186.84	
3.00	Adelanto para Materiales e Insumos	gb	1.00		117,751.10	117,751.10	
4.00	Garantía de los Beneficios Sociales de los Trabajadores	gb	1.00		3,806.61	3,806.61	
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS						13.7%	243,876.73
10.00.00 SEGUROS							
1.00	SCTR - Pensiones	gb	1.00		50,463.95	50,463.95	
2.00	SCTR - Salud	gb	1.00		40,371.16	40,371.16	
3.00	Seguro de Vida Ley	gb	1.00		4,320.95	4,320.95	
4.00	Seguro de las Obras - CAR	gb	1.00		86,257.75	86,257.75	
TOTAL COSTO DE SEGUROS						10.2%	181,413.81
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES							1,777,920.76


CONSORCIO ZORRITOS
 EDGAR FERNANDO NEGALADO OBLITAS
 Ing. Residente de Obra



036

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALDAD DE ACAPULCO, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VLLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, REGIÓN TUMBES"

5.2. Respecto al cálculo de Gasto General Diario:

En el folio 026 del expediente de Valorización de Gastos Generales por Ampliación de Plazo N° 03 presentado por el contratista Consorcio Zorritos muestra el cálculo de Gastos Generales cumpliendo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado en el primer párrafo del Artículo 171-A.- Cálculo del gasto General Diario, resultando la suma de S/. 193,762.67 que incluido el I.G.V. hace la suma total de S/. 228,639.95, tal como mostramos a continuación:

CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03

$$MGG = [GGD\ VAR / PC] \times \{lp / lo\} \times D$$

MGG = Mayores Gastos Generales
 GGD VAR = Gastos Generales Diarios Variables (Ofertado para Precios Unitarios, del Presupuesto Referencial x Factor Relación para Suma Aizada)
 PC = Plazo Contractual
 lp = Índice Unificado 39 al mes de la causal
 lo = Índice Unificado 39 al mes del valor referencial
 D = N° Días de la ampliación de plazo otorgada

ITEM	DESCRIPCION	GGD VAR S/.	PC	I.U. 39		D	MGG S/.
				lp	lo		
1	GASTOS VARIABLES	S/ 1.777.920,78					
	Directamente relacionados con el tiempo						
	G Gen 07 días del mes de Set 2018	S/ 1.777.920,78	300	449,40	440,79	7	S/ 42.265,15
	G Gen 25 días del mes de Oct 2018	S/ 1.777.920,78	300	450,63	440,79	25	S/ 151.467,52
MONTO TOTAL POR MAYORES GASTOS GENERALES (MGG) SIN I.G.V.:							S/ 193.762,67

Fecha del Presupuesto Base : jun-17			
RESUMEN DE VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES POR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03			
CONCEPTOS	VALORIZACION ACTUAL	VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR	VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL
1.1 MONTO VAL TOTAL			
1.2 MONTO TOTAL DEL MAYOR GASTO GENERAL	193.762,67		193.762,67
A. TOTAL VALORIZACION REAJUSTADA	193.762,67		193.762,67
2,0 IGV 18% DE (D)	34.877,28		34.877,28
3,0 LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA (A-B-C+IGV)	228.639,95		228.639,95
A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE I.G.V	193.762,67 34.877,28		193.762,67 34.877,28

6. CONCLUSIÓN

Luego de haber revisado el expediente de Valorización de Gastos Generales correspondientes a la Ampliación de Plazo N° 02, del Consorcio Zorritos y, vistos los artículos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para esta materia,



**SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALDAD DE ACAPULCO, PROVINCIA DE
CONTRALMIRANTE VLLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, REGIÓN TUMBES"**

concluimos que El Contratista ha cumplido con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y que los montos consignados corresponden a los desagregados de Gastos Generales contratados con la Entidad.

Por lo expuesto en el presente informe, la Supervisión considera procedente la Valorización de Gastos Generales por Ampliación de Plazo N° 03.

7. RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero – FONDEPES proceder con el trámite de pago de la Valorización de Gastos Generales por Ampliación de Plazo N°02, por la suma de S/. 228,639.95 (doscientos veintiocho mil seiscientos treinta y nueve 66/100 soles) dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



Ing. Rubén Bossus Toniatti
Jefe de Supervisión
Consortio Supervisor Tumbes

Adjuntos:

- Expediente de Valorización de Gastos Generales por Ampliación de Plazo N° 02 del Contratista.

CONSORCIO ZORRITOS	CONSORCIO ZORRITOS			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES			
	Documento	Mes	Fecha	Revisión
	Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03	Oct	13/12/2018	00

VALORIZACIÓN DE GASTOS GENERALES POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03

**“AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03, OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE
GERENCIA GENERAL N°212-2018-FONDEPES/GG, DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018”**

L.P. N° 005 -2017-FONDEPES

CONTRATO DE OBRA N° 054-2017-FONDEPES

CONSORCIO ZORRITOS	CONSORCIO ZORRITOS			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES			
	Documento	Mes	Fecha	Revisión
	Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03	Oct	13/12/2018	00

INDICE

- I. ANTECEDENTES
- II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
- III. OBJETO - DE LA VALORIZACIÓN DE MAYORES GASTOS GEN POR AP N° 03
- IV. MARCO LEGAL APLICABLE
- V. CONCLUSIONES
- VI. PROCESAMIENTO DE LA VALORIZACIÓN POR GASTOS GENERALES DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03
- VII. ANEXOS


CONSORCIO ZORRITOS
EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ing. Residente de Obra

CONSORCIO ZORRITOS	CONSORCIO ZORRITOS			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES			
	Documento	Mes	Fecha	Revisión
	Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03	Oct	13/12/2018	00

VALORIZACION DE GASTOS GENERALES POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03

I. ANTECEDENTES

Con fecha 06 de noviembre del 2017, se adjudicó la buena pro de la Licitación Pública N° 005-2017-FONDEPES para la contratación de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES."** a cargo del Consorcio Zorritos, conformado por las empresas: PCD SAC, ASPAHAL TECHNOLOGIES SAC, Y CVJ CONTRATISTA GENERALES SRL.

Con fecha 12 de diciembre del 2017, se suscribió el Contrato N° 054 -2017-FONDEPES, que rige la ejecución de la presente obra.

Mediante Resolución de Secretaria General N° 070-2018-FONDEPES, de fecha 25 de abril 2018, la Entidad da lugar a la Aprobación de la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 01, por 25 días Calendario.

Mediante Resolución de Secretaria General N° 086-2018-FONDEPES, de fecha 24 de mayo 2018, la Entidad da lugar a la Aprobación de la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 02, por 27 días Calendario.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 212-2018-FONDEPES, de fecha 29 de noviembre 2018, la Entidad da lugar a la Aprobación de la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 03, por 32 días Calendario.

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: DATOS GENERALES

Licitación Pública : Licitación Pública N° 005-2017-FONDEPES.

OBRA : "MEJORAMIENTO DE SLOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES . "


CONSORCIO ZORRITOS
FERNANDO REBALADO OBLITAS
 Ing. Residente de Obra

CONSORCIO ZORRITOS	CONSORCIO ZORRITOS			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES			
	Documento	Mes	Fecha	Revisión
	Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03	Oct	13/12/2018	00

Ubicación : Distrito de Zorritos
Provincia de Contraalmirante Villar
Región Tumbes.

Entidad Contratante : FONDEPES.

Modalidad de Ejecución : A Precios Unitarios.

Contratista : Consorcio Zorritos

Residente de Obra : Ing. Ing° Edgar Regalado Oblitas

Supervisor de Obra : Ing. Rubén Bossús Toniatti

Monto del Contrato : S/. 15'226,434.46 incluido el IGV.

Plazo de Ejecución Contractual : 300 días calendario.

Ampliación Parcial N° 01 : 25 días calendario

Ampliación Parcial N° 02 : 27 días calendario

Ampliación Parcial N° 03 : 32 días calendario

Fecha de inicio Del Plazo : 28 de diciembre e 2017.

Fecha de Término

Del Plazo inicial : 23 de octubre del 2018.

Del Plazo 1era Ampliación : 17 de noviembre 2018

Del Plazo 2da Ampliación : 14 de diciembre 2018

Del Plazo 3era Ampliación : 15 de enero 2019

Datos del período de la Ampliación N°03:

Fecha de inicio de la 3era Ampliación de plazo : 24.09.2018

Fecha de término de la 3era Ampliación de plazo : 25.10.2018

CONSORCIO ZORRITOS

EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
Ing. Residente de Obra

CONSORCIO ZORRITOS	CONSORCIO ZORRITOS			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES			
	Documento	Mes	Fecha	Revisión
	Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03	Oct	13/12/2018	00

III. SUSTENTO DEL TRAMITE DE PAGO DE LA PRESENTE VALORIZACIÓN POR GASTOS GENERALES DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03

BASE LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Artículo 171°.- Efectos de la modificación del plazo contractual.

171.1 Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y los gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones. Los costos directos deben encontrarse debidamente acreditados y formar parte de aquellos conceptos que integren la estructura de costos de la oferta económica del contratista o del Valor Referencial, según sea el caso.

Los Gastos Generales variables se determinan en función al número de días correspondientes a la ampliación multiplicado por el Gasto General variable diario, salvo en los casos de prestaciones adicionales de obra.

Sólo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, dará lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial, según el caso.

Como parte de los sustentos se requiere detallar los riesgos que dieron lugar a la ampliación de plazo.

171.2 En el supuesto que la reducción de prestaciones genere la reducción del plazo de ejecución contractual, los menores gastos generales se deducen de la liquidación final del contrato.

171.3 En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad debe ampliar el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al contrato principal.


CONSORCIO ZORRITOS
EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Inc. Residente de Obra

CONSORCIO ZORRITOS	CONSORCIO ZORRITOS			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES			
	Documento	Mes	Fecha	Revisión
	Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03	Oct	13/12/2018	00

Artículo 171-A.-Cálculo del gasto general diario

En los contratos de obra a precios unitarios, el gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables ofertados entre el número de días del plazo contractual, ajustado por el coeficiente "lp/lo" en donde "lp" es el Índice General de Precios de Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación del plazo contractual, e "lo" es el mismo índice de precios correspondiente al mes del valor referencial.

En los contratos de obra a suma alzada, el gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables del presupuesto que sustenta el valor referencial entre el número de días del plazo contractual, ajustado por el factor de relación y por el coeficiente "lp/lo" en donde "lp" es el Índice General de Precios de Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación del plazo contractual, e "lo" es el mismo índice de precios correspondiente al mes del valor referencial.

En el caso de obras adicionales y prestaciones adicionales de servicios de supervisión de obras, los gastos generales se determinan considerando lo necesario para su ejecución.

Artículo 172°.- Pago de Costos y Gastos Generales.

Una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo se formula una valorización de costos y gastos generales variables para su pago, la cual debe ser presentada por el residente al inspector o supervisor; dicho profesional, en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada valorización, la eleva a la Entidad con las correcciones a que hubiere lugar para su revisión y aprobación. En caso la Entidad apruebe la referida valorización, debe pagarla en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de recibida la valorización por parte del inspector o supervisor.

Si surgen discrepancias respecto de la formulación de una valorización de mayores costos y gastos generales, se someten a la Junta de Resolución de Disputa, cuando corresponda, o se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del pago de la parte no controvertida.

CONSORCIO ZORRITOS

 EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Inq. Residente de Obra

CONSORCIO ZORRITOS	CONSORCIO ZORRITOS			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES			
	Documento	Mes	Fecha	Revisión
	Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03	Oct	13/12/2018	00

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta valorización, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.

Para el pago de intereses se formula una valorización de intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes.

MARCO LEGAL APLICABLE

- a. Contrato de Ejecución de Obra N° 054-2017-FONDEPES suscrito el 12 de diciembre del 2017 entre **LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA**.
- b. Bases Integradas de la Licitación Pública N° 054-2017-FONDEPES, incluye pliego de respuestas a las consultas formuladas.
- c. Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 30225.
- d. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por **y D.S. 350-2015-EF** y sus modificatorias.

IV. CONCLUSIONES

El trámite para la revisión, aprobación, trámite de pago y pago de la presente valorización por Mayores Gastos generales por la Ampliación de Plazo N° 03, habiéndose cumplido con todos los procedimientos, se ajusta a lo establecido por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

V. PROCESAMIENTO DE LA VALORIZACIÓN POR GASTOS GENERALES DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03

Adjuntamos el cálculo de nuestra valorización por gastos generales por la Ampliación de plazo N° 03, el cual incluye lo siguiente:

Hoja Resumen.

Cálculo de los mayores gastos generales

Desconsolidado de los Gastos Generales diarios


CONSORCIO ZORRITOS
EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Inq. Residente de Obra

CONSORCIO ZORRITOS	VALORIZACIÓN DE GASTOS GENERALES - POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZON N° 03	Proyecto: DPA Acapulco - Zorritos
		Revisión: 00
Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAS, REGIÓN TUMBES"		Aprobado:
		Fecha Presupuesto: Junio 2017
		Especialidad: Costos y Presupuesto

Fecha del Presupuesto Base : jun-17

**RESUMEN DE VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES POR LA AMPLIACION DE
PLAZO N° 03**

CONCEPTOS	VALORIZACION ACTUAL	VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR	VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL
1.1 MONTO VAL. TOTAL			
1.2 MONTO TOTAL DEL MAYOR GASTO GENERAL	193,762.67		193,762.67
A. TOTAL VALORIZACION REAJUSTADA	193,762.67		193,762.67
2.0 IGV 18% DE (D)	34,877.28		34,877.28
3.0 LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA (A-B-C+IGV)	228,639.95		228,639.95
A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE I.G.V	193,762.67 34,877.28		193,762.67 34,877.28


CONSORCIO ZORRITOS
 EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Inq. Residente de Obra

CONSORCIO ZORRITOS	VALORIZACIÓN DE GASTOS GENERALES POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03	Proyecto: DPA Acapulco - Zorritos
		Revisión: 00
		Aprobado:
		Fecha Presupuesto: Junio 2017
Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAS, REGIÓN TUMBES"		Especialidad: Costos y Presupuesto

Fecha del Presupuesto Base jun-17

CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03

$$MGG = [GGD VAR / PC] \times [Ip / Io] \times D$$

- MGG = Mayores Gastos Generales
- GGD VAR = Gastos Generales Diario Variables (Ofertado para Precios Unitarios, del Presupuesto Referencial x Factor Relación para Suma Aizada)
- PC = Plazo Contractual
- Ip = Índice Unificado 39 al mes de la causal
- Io = Índice Unificado 39 al mes del valor referencial
- D = N° Días de la ampliación de plazo otorgada

ITEM	DESCRIPCION	GGD VAR S/.	PC	I.U. 39		D	MGG	
				Ip	Io		S/.	S/.
1	GASTOS VARIABLES	S/.						
	Directamente relacionados con el tiempo	1,777,920.76						
	G Gen 07 días del mes de Set 2018	1,777,920.76	300	449.40	440.79	7	S/.	42,295.15
	G Gen 25 días del mes de Oct 2018	1,777,920.76	300	450.63	440.79	25	S/.	151,467.52
MONTO TOTAL POR MAYORES GASTOS GENERALES (MGG) SIN I.G.V.:							S/.	193,762.67

CONSORCIO ZORRITOS


EDGAR FERNANDO REGALADO OBITIAS
 Ing. Residente de Obra

CONSORCIO ZORRITOS	VALORIZACIÓN DE LOS GASTOS GENERALES POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03	Proyecto: Desembarcadero
		Revisión: 00
Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAS, REGIÓN TUMBES"		Aprobado:
		Fecha Presupuesto: Junio 2017
		Especialidad: Costos y Presupuesto

Fecha del Presupuesto Base : jun-17

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

COMPONENTE DE LOS GASTOS GENERALES	MONTOS	
	SOLES (S/.)	%
COSTO DIRECTO	10,935,388.15	
1.- GASTOS GENERALES		
A.- GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	179,513.72	1.64%
B.- GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	1,777,920.76	16.26%
TOTAL DE GASTOS GENERALES	1,957,434.48	17.90%
2.- UTILIDAD 0.00%	10,935.39	0.10%
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IG V	12,903,758.02	
3.- I.G.V. 18.00%	2,322,676.44	18.00%
PRESUPUESTO REFERENCIAL INC. I.G.V.:	15,226,434.46	


CONSORCIO ZORRITOS
 EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ind. Residente de Obra

CONSORCIO ZORRITOS	CONSORCIO ZORRITOS			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES			
	Documento	Mes	Fecha	Revisión
	Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03	Oct	13/12/2018	00

VI. ANEXOS

- Anexo 01: Copia del Contrato
 Anexo 02: Copia de la Resolución de Gerencia General N°212-2018-
 FONDEPES/GG, de aprobación de la ampliación de plazo N° 03.
 Anexo 03: Desagregado de Gastos Generales Variables del Contratista
 Anexo 04: Copia de los Indices Unificados de Precios

Atentamente,


CONSORCIO ZORRITOS
 DGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ing Residente de Obra

CONSORCIO ZORRITOS	CONSORCIO ZORRITOS			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES			
	Documento	Mes	Fecha	Revisión
Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03	Oct	13/12/2018	00	

Anexo 01:
Copia del Contrato

CONSORCIO ZORRITOS

EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ina. Residente de Obra



CONTRATO Nº 054-2017-FONDEPES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2017-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRAS (POR PAQUETE): "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS (POR PAQUETE): "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", correspondiente a la Licitación Pública Nº 005-2017-FONDEPES – Primera Convocatoria, que celebran de una parte:

- El FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES con R.U.C. Nº 20137921601, con domicilio legal en Av. Petit Thouars Nº 115, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Jefe de la Oficina General de Administración, el señor JAVIER EDUARDO CHANG SERRANO, identificado con D.N.I. Nº 07209780; designado mediante Resolución Jefatural Nº 044-2017-FONDEPES/J de fecha 26 de mayo de 2017 y con las facultades conferidas en materia de contrataciones mediante Resolución Jefatural Nº 069-2016-FONDEPES/J de fecha 17 de febrero de 2016, a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD; y de la otra parte,

- El CONSORCIO ZORRITOS con R.U.C. Nº 20602648835, conformado por las empresas:

• PCD S.A.C. con R.U.C. Nº 20403160190, inscrita en la Partida Electrónica Nº 11094076 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Maynas, con domicilio legal en Calle San Román Nº 557 Urbanización San Román, distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto, debidamente representada por su Gerente General, el señor ROBERTO CARLOS ALVARADO LOYOLA identificado con D.N.I. Nº 32988748, según Poder inscrito en el Asiento Nº B00008.

• ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C. con R.U.C. Nº 20489517320, inscrita en la Partida Electrónica Nº 11052777 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huánuco, con domicilio legal en Jr. Vizcaya Nº 187 Urbanización Javier Prado, distrito de San Luis, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, el

CONSORCIO ZORRITOS
ROBERTO CARLOS ALVARADO LOYOLA
Gerente General

CONSORCIO ZORRITOS

ROBERTO CARLOS ALVARADO LOYOLA
GERENTE GENERAL





señor **LUIS ENRIQUE GUARNIZO VERDE** identificado con D.N.I. N° 07627014, según Poder inscrito en el Asiento N° C0001.

- **CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.** con R.U.C. N° 20268887785, inscrita en la Partida Electrónica N° 70008479 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Callao, con domicilio legal en Av. Los Dominicos N° A-2 Int. 11 Urbanización Inresa, distrito de Callao, provincia constitucional de Callao, debidamente representada por su Apoderado, el señor **REYNALDO SERNA ARBIETO** identificado con D.N.I. N° 25516644, según Poder inscrito en el Asiento N° B00004.

El **CONSORCIO ZORRITOS** con domicilio común en Calle Los Olivos N° 248 Urbanización Los Rosales, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su representante legal común, el señor **ROBERTO CARLOS ALVARADO LOYOLA** identificado con D.N.I. N° 32988748, de conformidad con la Cláusula Tercera de la Minuta de Consorcio Temporal de fecha 14 de noviembre de 2017, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**.

LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA a quienes en forma conjunta se les denominará **LAS PARTES**, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de noviembre de 2017, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la Licitación Pública N° 005-2017-FONDEPES – Primera Convocatoria, para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS (POR PAQUETE): "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"**, al **CONSORCIO TECHNOLOGIES S.A.C. y CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, cuyos detalles e importes constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente documento tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS (POR PAQUETE): "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"**, bajo el sistema de contratación de precios unitarios.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 15'226,434.46 (Quince millones doscientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y cuatro con 46/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros,



CONSORCIO ZORRITOS

ROBERTO ALVARADO LOYOLA REPRESENTANTE LEGAL

transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente; así como, cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de **valorización mensual** conforme a lo previsto en el numeral 3.14 del Capítulo III "Requerimiento" de la Sección Específica de las Bases Integradas. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 26 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD a efectuar los pagos correspondientes a las valorizaciones del presente contrato mediante depósito en Cuenta Bancaria a favor del Consorcio Zorritos con R.U.C. N° 20602648835, para cuyo efecto ha proporcionado su Código de Cuenta Interbancaria del **BBVA BANCO CONTINENTAL**:

CCI – CUENTA EN SOLES	0011-0910-0100168917-71
-----------------------	-------------------------

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de:

SUB ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN
II	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"	Trescientos (300) días calendario.



El mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.7.1 del Capítulo III "Requerimiento" de la Sección Específica de las Bases Integradas.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para LAS PARTES.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:





- De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de S/. 809,000.00 (Ochocientos nueve mil con 00/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 8907-0 emitida por el BANCO GNB PERU S.A.
- De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de S/. 713,644.00 (Setecientos trece mil seiscientos cuarenta y cuatro con 00/100 Soles), a través de la Carta Fianza N°781680 (D193-01813669) emitida por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ – BCP.

Ambos montos en su conjunto son equivalentes al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, las mismas que deben mantenerse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: SEGUROS

EL CONTRATISTA, deberá presentar las pólizas que se detallan a continuación, en la fecha de inicio de ejecución de la obra:

1. POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO Y MONTAJE (CAR):

- Básica: por el monto del contrato.
- Terremoto: por el monto del contrato de obra.
- Avenida, lluvia e inundación, por el monto del contrato de obra
- Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra.
- Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del monto del contrato.
- Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo por el 20% del monto del contrato de obra.

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Todo Riesgo y Montaje (CAR) con una vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta que la liquidación de la obra quede consentida.

2. SEGURO DE VIDA LEY

Póliza de Accidentes Personales: por muerte o invalidez permanente por el 2.5% del monto de la obra por cada obrero. Deberá especificar que se considerarán como terceras personas al personal de la Entidad que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de obra.

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Vida Ley, tendrá vigencia desde la fecha de inicio de ejecución hasta la recepción de la obra.

3. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Póliza de Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a lo dispuesto por el D.L. N° 688 y D.L. N° 25897.





CONSEJO DIRECTIVO
SUBSECRETARÍA ALVARADO LUYOLA
SECRETARÍA GENERAL DE LEGAL

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tendrá vigencia desde la fecha de inicio de ejecución hasta la recepción de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará adelanto directo hasta por el diez por ciento 10% del monto del contrato original.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, **EL CONTRATISTA** debe solicitar formalmente dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. **LA ENTIDAD** debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisiciones de materiales o insumos presentado por **EL CONTRATISTA**.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que **EL CONTRATISTA** pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, **EL CONTRATISTA** debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los adelantos dentro de los plazos indicados, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante del pago respectivo.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlas durante la ejecución contractual,





según las disposiciones previstas en la Directiva "Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras:

Por la naturaleza de la intervención, los riesgos previsibles que han tomado en cuenta en la elaboración del expediente técnico y que pueden ocurrir durante la ejecución de las obras, son los siguientes: (ver anexos del expediente técnico)

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número 1		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA	
		Fecha: 25/07/2017							
3 INFORMACIÓN DEL RIESGO					4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS				
3.1 CÓDIGO DEL RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Mejorar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
1	Ampliación de Plazo por deficiente capacidad de propuestas de consultas	Baja		X			La Entidad debe requerir oportunamente la aprobación del proyecto.	X	
2	Seguimiento y Control en Ejecución de la Obra	Mediada		X			La Entidad debe efectuar inspecciones periódicas con fines de verificar el seguimiento y cumplimiento del Contrato.	X	
3	Demora en la Entrega de Infraestructura Culminada	Alta			X		Agilizar los tiempos para dar continuidad al proyecto	X	X
4	Modificación del Presupuesto por Adicionales de Obra	Mediada			X		Adecuado control y seguimiento de la Obra.	X	



CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x Monto
	F x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días.



CONSORCIO TORRITOS

ROBERTO C. ALVARADO LUYOLA
REPRESENTANTE LEGAL

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: OTRAS PENALIDADES

LA ENTIDAD, conforme al artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará a **EL CONTRATISTA** las siguientes penalidades:

PENALIDADES			
Nº	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por FONDEPES.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
2	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad.	Uno por cinco mil, (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
3	RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
4	CUADERNO DE OBRA Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor
5	PÉRDIDA DEL CUADERNO DE OBRA Si EL CONTRATISTA o su personal pierde el cuaderno de obra.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor
6	EQUIPO MINIMO Cuando el contratista emplea equipos o maquinarias en obra no autorizadas previamente por el supervisor o cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo mínimo requerido en los presentes Términos de Referencia o cuando no presenta los equipos declarados en su propuesta técnica.	Dos por mil (2/1000) del monto del sub ítem por cada equipo que no cumpla con lo exigido en los RDR	Según informe del Supervisor
7	MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE OBRA En caso culmine la relación contractual entre EL CONTRATISTA y el personal ofertado y LA ENTIDAD no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FONDEPES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA
FONDEPES



8	<p>POLIZA CONTRA TODO RIESGO - CAR De no presentar el contratista los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro dentro de los 10 días al inicio de la obra se le aplicara la penalidad que se señala.</p>	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor
9	<p>PERSONAL PROPUESTO En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.</p>	1 UIT	Según informe del Supervisor.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

La aplicación de las penalidades no exime de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** por los daños generados a **LA ENTIDAD** o a terceros.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de **LAS PARTES** puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de **LAS PARTES**, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de **LAS PARTES** del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSEJO DIRECTIVO

REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
FONDEPES
REPRESENTANTE LEGAL

actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

De acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley, las controversias que surjan entre **LAS PARTES** sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de **LAS PARTES**. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

LAS PARTES acuerdan que todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje institucional bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo a su Reglamento.

Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es menor o igual a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por árbitro único.

Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es mayor a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros.

Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es indeterminable, el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros.

LAS PARTES acuerdan que las actuaciones arbitrales se realizarán en los plazos establecidos, sin que el Tribunal Arbitral tenga facultad alguna para ampliarlos o modificarlos, no siendo posible que el Tribunal Arbitral haga uso de la facultad contenida en el numeral 4 del artículo 34 del Decreto Legislativo N° 1071.

El Laudo Arbitral emitido obligará a **LAS PARTES** y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de **LAS PARTES** puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

Handwritten signature and stamp of FONDEPES

Stamp: OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA FONDEPES P. MEDINA

Handwritten signature

Handwritten signature



CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

LAS PARTES declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- **DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Av. Petit Thouars N° 115, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
- **DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Calle Los Olivos N° 248 Urbanización Los Rosales, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.

Otros datos:

- Teléfonos: 01-3997603
- Correo Electrónico: info@pcd.com.pe

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de **LAS PARTES** debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.



De acuerdo con las Bases Integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, **LAS PARTES** lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2017.

FONDEPES

C.P.C. JAVIER CHANG SERRANO
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

LA ENTIDAD

"EL CONTRATISTA"

CONSORCIO ZORRITOS	CONSORCIO ZORRITOS			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES			
	Documento	Mes	Fecha	Revisión
	Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03	Oct	13/12/2018	00

Anexo 02:

Resolución de Gerencia General N°212-2018-FONDEPES/GG

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 212-2018-FONDEPES/GG

Lima, 29 NOV. 2018

VISTOS: El Memorando n.º 3985-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.º 249-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/CO, ambos de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (en adelante la Digenipaa), así como el Informe n.º 845-2018-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica (en adelante la OGAJ); y

CONSIDERANDO:

Que, el 29 de noviembre de 2017 el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante el Fondepes) y el Consorcio Supervisor Tumbes, integrado por las empresas Cesel S.A. e Ingeniería de Consulta Incostas S.A. (en adelante la Supervisión), suscribieron el Contrato n.º 051-2017-FONDEPES para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra por paquete: «Mejoramiento de los Servicios de Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia Contralmirante Villar, Región Tumbes» (en adelante la Obra), por el monto de S/ 1 479 071,00 (un millón cuatrocientos setenta y nueve mil setenta y uno con 00/100 soles) incluido IGV, bajo el sistema de contratación a suma alzada y con un plazo de ejecución de 300 días calendario;

Que, el 12 de diciembre de 2017 el Fondepes y el Consorcio Zorritos, integrado por las empresas PCD S.A.C., Asphalt Technologies S.A.C y CVJ Contratistas Generales S.R.L (en adelante el Contratista), suscribieron el Contrato n.º 054-2017-FONDEPES para la contratación de la ejecución de la Obra, por el monto de S/ 15 226 434,46 (quince millones doscientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y cuatro con 46/100 soles) incluido IGV, bajo el sistema de contratación a precios unitarios y con un plazo de ejecución de 300 días calendario;

Que, el acto administrativo puede fundamentarse en informes de emisión previa que obren en el expediente correspondiente, a condición de su puntual identificación y su integración en el acto administrativo que motivan. Sobre el particular, en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo n.º 006-2017-JUS, se establece lo siguiente:

«Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

(...)

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. (...);

Que, conforme a la normativa indicada sobre el contenido motivacional, constituyen fundamentos de la presente Resolución: el Memorando n.º 3985-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, el Informe n.º 249-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/CO, así como el Informe n.º 845-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que formarán parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos;



Que, por los fundamentos técnicos y normativos expuestos de conformidad con la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo n.º 1341 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo n.º 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo n.º 056-2017-EF, en ejercicio de las funciones establecidas por el literal «k» del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del Fondepes, aprobado por Resolución Ministerial n.º 346-2012-PRODUCE, y en mérito de la facultad delegada en el literal e) del artículo 1 de la Resolución Jefatural n.º 069-2016-FONDEPES/J del 17 de febrero de 2016, corresponde expedir la Resolución de Gerencia General, a través de la cual se aprueba en parte la solicitud de Ampliación de Plazo n.º 03 de la Obra;

Con los visados de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar en parte la solicitud de Ampliación de Plazo n.º 03 presentada por la empresa Consortio Zorritos, en el marco del Contrato n.º 054-2017-FONDEPES, suscrito para la contratación de la ejecución de la obra: «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Acapulco, distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes», con Código SNIP n.º 293107, por el periodo de treinta y dos (32) días calendario, estableciéndose en consecuencia, como fecha final de la ejecución de la obra el 15 de enero de 2019, conforme a los fundamentos expuestos en el Memorando n.º 3985-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, el Informe n.º 249-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/CO, así como el Informe n.º 845-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos.

Artículo 2º.- Disponer que el Contratista amplíe el plazo de las garantías que hubiese otorgado y presente el calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM, conforme a lo previsto en el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.º 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo n.º 056-2017-EF.

Artículo 3º.- Ampliar el plazo del Contrato n.º 051-2017-FONDEPES suscrito con la empresa Consortio Supervisor Tumbes por treinta y dos (32) días calendario, conforme a lo señalado en el Informe n.º 249-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JMCHM/CO y de acuerdo con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.º 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo n.º 056-2017-EF.

Artículo 4º.- Disponer que la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola, comunique a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones la aprobación de la Ampliación de Plazo n.º 03 correspondiente al Contrato n.º 054-2017-FONDEPES, de conformidad con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.º 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo n.º 056-2017-EF.

Artículo 5º.- Notificar la presente Resolución y sus anexos a la empresa Consortio Zorritos y a la empresa Consortio Supervisor Tumbes; remitiéndose igualmente copias a la Oficina General de Administración y a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola, para que ambas, de manera coordinada, ejecuten las acciones que permitan la suscripción de las respectivas adendas del Contrato n.º 051-2017-FONDEPES y el Contrato n.º 054-2017-FONDEPES.

Artículo 6º.- Disponer que la presente Resolución y sus anexos se publiquen en el portal institucional de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

KARLA ELIZABETH ESPINOZA MALATESTA
GERENCIA GENERAL

CONSORCIO ZORRITOS	CONSORCIO ZORRITOS			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES			
	Documento	Mes	Fecha	Revisión
	Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03	Oct	13/12/2018	00

Anexo 03:

**Copia del desagregado de los Gastos Generales Variables
del Contratista.**

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO (monto)

10.00
S/. 10,935,388.15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/. / u	VALOR TOTAL S/.
1.00.00 CAMPAMENTO						
1.00	Alquiler de Local (Vivienda personal profesional y técnico)	mes	9.900	10.00	400.00	39,600.00
2.00	Servicios (agua, luz, teléfono)	mes	13.400	10.00	60.00	8,040.00
3.00	Alquiler de Local (Vivienda personal obrero)	mes	3.50	10.00	600.00	21,000.00
MONTO TOTAL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE CAMPAMENTO					3.9%	68,640.00
2.00.00 PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR						
PERSONAL PROFESIONAL						
1.00	Ingeniero Residente de Obra	mes	1.000	10.00	10,000.00	100,000.00
2.00	Ingeniero Asistente	mes	1.000	10.00	6,000.00	60,000.00
3.00	Especialista de Estructuras	mes	0.300	10.00	8,000.00	24,000.00
4.00	Especialista de Instalaciones Sanitarias	mes	0.200	10.00	8,000.00	16,000.00
5.00	Especialista de Instalaciones Eléctricas	mes	0.200	10.00	8,000.00	16,000.00
6.00	Especialista de Pavimentos	mes	0.200	10.00	8,000.00	16,000.00
7.00	Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	mes	1.000	10.00	6,000.00	60,000.00
PERSONAL TÉCNICO						
8.00	Maestro de Obra	mes	1.00	10.00	4,000.00	40,000.00
9.00	Topografo	mes	1.00	10.00	3,500.00	35,000.00
10.00	Administrador de Obra	mes	1.00	10.00	4,000.00	40,000.00
11.00	Almacenero y Tareador	mes	2.00	10.00	2,000.00	40,000.00
12.00	Cadista	mes	1.00	10.00	2,200.00	22,000.00
PERSONAL ASISTENTE						
13.00	Asistentes de control de produccion (Bachilleres o practicantes)	mes	1.00	10.00	1,800.00	18,000.00
14.00	Servicio de Guardiania - Subcontrato	mes	2.00	10.00	1,200.00	24,000.00
LEYES SOCIALES (49%)			49.00%		511,000.00	250,390.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR (inc.					42.8%	761,390.00
3.00.00 ALIMENTACION						
1.00	Personal Profesional	glb	1.00		30,750.00	30,750.00
2.00	Personal Técnico	glb	1.00		36,000.00	36,000.00
3.00	Personal Asistente y Auxiliar	glb	1.00		4,500.00	4,500.00
4.00	Personal Obrero (calificado permanente)	glb	1.00		63,000.00	63,000.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION					7.6%	134,250.00
4.00.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
1.00	Personal Profesional	glb	1.00		23,692.50	23,692.50
2.00	Personal Técnico (no incluye Chofer de Camioneta)	glb	1.00		35,650.00	35,650.00
3.00	personal Asistente	glb	1.00		5,875.00	5,875.00
4.00	Personal Obrero (calificado permanente)	glb	1.00		37,800.00	37,800.00
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION					5.8%	103,017.50

CONSORCIO ZORRITOS

 OSCAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Inga Residente de Obra

007

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO (monto)

10.00
S/. 10,936,388.15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	TARIFA S./u	VALOR TOTAL S/.
5.00.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL						
1.00	Gerente de General	mes	0.125	10.00	10,000.00	12,500.00
2.00	Gerente de Operaciones	mes	0.125	10.00	10,000.00	12,500.00
3.00	Gerente de Obras	mes	0.125	10.00	10,000.00	12,500.00
4.00	Coordinador de Obras	mes	0.125	10.00	7,000.00	8,750.00
5.00	Asistente de Gerencia de Obras	mes	0.125	10.00	5,000.00	6,250.00
6.00	Contador - Administración	mes	0.125	10.00	4,000.00	5,000.00
7.00	Auxiliar Administrativo	mes	0.125	10.00	2,500.00	3,125.00
8.00	Secretaria	mes	0.125	10.00	1,350.00	1,687.50
9.00	Economista	mes	0.125	10.00	3,500.00	4,375.00
10.00	Jefe de Logística	mes	0.125	10.00	3,500.00	4,375.00
11.00	Auxiliar Logística	mes	0.125	10.00	2,500.00	3,125.00
12.00	Tesorería	mes	0.125	10.00	2,000.00	2,500.00
13.00	Técnico en Sistemas	mes	0.125	10.00	3,000.00	3,750.00
14.00	Guardiana	mes	0.125	10.00	1,500.00	1,875.00
15.00	LEYES SOCIALES (49%)		49.00%		82,312.50	40,333.13
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL					6.9%	122,646.63
6.06.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						
1.00	Alquiler de la Oficina Central	mes	0.125	10.00	15,000.00	18,750.00
2.00	Gastos por envío documentario	mes	10.00	10.00	12.00	1,200.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES					1.1%	19,950.00
7.00.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS						
1.00	Camioneta Pick-Up. D. Doble	mes	1.00	10.00	12,000.00	120,000.00
2.00	Equipo de Telefonía Movil	gib	1.00		10,355.79	10,355.79
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS					7.3%	130,355.79
8.00.00 CONTROL TECNICO Y OTROS						
1.00	Materiales para Topografía	est	1.00	10.00	200.00	2,000.00
2.00	Implementos de Seguridad en obra (visitantes, etc.)	gib	1.00		2,500.00	2,500.00
3.00	Movilización Coordinación (Incl. Peajes y Estacionamiento)	mes	3.00	10.00	262.71	7,881.30
MONTO TOTAL COSTO CONTROL TECNICO Y OTROS					0.7%	12,381.30
9.00.00 GASTOS FINANCIEROS						
1.00	Fiel Cumplimiento	gib	1.00		76,132.18	76,132.18
2.00	Adelanto Directo	gib	1.00		46,186.84	46,186.84
3.00	Adelanto para Materiales e Insumos	gib	1.00		117,751.10	117,751.10
4.00	Garantía de los Beneficios Sociales de los Trabajadores	gib	1.00		3,806.61	3,806.61
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS					13.7%	243,876.73


CONSORCIO ZORRITOS

EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ing. Residente de Obra

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO (monto)

10.00
S/. 10,935,388.15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	TARIFA S./u	VALOR TOTAL S/.
10.00.00 SEGUROS						
1.00	SCTR - Pensiones	glb	1.00		50,463.95	50,463.95
2.00	SCTR - Salud	glb	1.00		40,371.16	40,371.16
3.00	Seguro de Vida Ley	glb	1.00		4,320.95	4,320.95
4.00	Seguro de las Obras - CAR	glb	1.00		86,257.75	86,257.75
TOTAL COSTO DE SEGUROS					10.2%	181,413.81
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						1,777,920.76

CONSORCIO ZORRITOS

OSCAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
Ing. Residente de Obras

CONSORCIO ZORRITOS	CONSORCIO ZORRITOS			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES			
	Documento	Mes	Fecha	Revisión
	Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 03	Oct	13/12/2018	00

Anexo 04:

Copia de los Indices Unificados de Precios.

Indices Unificados de Precios para las Seis Áreas Geográficas correspondientes a Junio del

R. J. N° 233-2017-INEI

Publicado el día 19 Jul 2017 en el Diario Oficial El Peruano, página (36)

Cod	1	2	3	4	5	6	Cod	1	2	3	4	5	6
01	810.73	810.73	810.73	810.73	810.73	810.73	02	463.66	463.66	463.66	463.66	463.66	463.66
03	448.49	448.49	448.49	448.49	448.49	448.49	04	565.21	531.67	1044.47	597.37	391.80	772.97
05	446.64	218.26	417.68	611.54	(*)	654.88	06	825.18	825.18	825.18	825.18	825.18	825.18
07	604.49	604.49	604.49	604.49	604.49	604.49	08	770.68	770.68	770.68	770.68	770.68	770.68
09	237.26	237.26	237.26	237.26	237.26	237.26	10	403.02	403.02	403.02	403.02	403.02	403.02
11	235.01	235.01	235.01	235.01	235.01	235.01	12	318.90	318.90	318.90	318.90	318.90	318.90
13	1174.50	1174.50	1174.50	1174.50	1174.50	1174.50	14	285.57	285.57	285.57	285.57	285.57	285.57
17	628.71	673.56	690.76	669.06	714.77	967.88	16	368.08	368.08	368.08	368.08	368.08	368.08
19	691.86	691.86	691.86	691.86	691.86	691.86	18	309.15	309.15	309.15	309.15	309.15	309.15
21	465.71	401.92	426.29	431.73	426.29	410.96	20	1396.46	1396.46	1396.46	1396.46	1396.46	1396.46
23	418.10	418.10	418.10	418.10	418.10	418.10	22	367.30	367.30	367.30	367.30	367.30	367.30
27	705.57	705.57	705.57	705.57	705.57	705.57	24	244.98	244.98	244.98	244.98	244.98	244.98
31	372.68	372.68	372.68	372.68	372.68	372.68	26	365.94	365.94	365.94	365.94	365.94	365.94
33	834.82	834.82	834.82	834.82	834.82	834.82	28	602.16	602.16	602.16	602.16	602.16	602.16
37	295.88	295.88	295.88	295.88	295.88	295.88	30	466.08	466.08	466.08	466.08	466.08	466.08
39	440.79	440.79	440.79	440.79	440.79	440.79	32	467.18	467.18	467.18	467.18	467.18	467.18
41	411.80	411.80	411.80	411.80	411.80	411.80	34	438.43	438.43	438.43	438.43	438.43	438.43
43	711.35	648.12	858.91	638.45	1046.43	881.27	38	434.17	955.01	872.82	57.45	(*)	682.14
45	317.88	317.88	317.88	317.88	317.88	317.88	40	378.13	406.57	443.25	332.33	272.84	331.41
47	563.25	563.25	563.25	563.25	563.25	563.25	42	284.93	284.93	284.93	284.93	284.93	284.93
49	294.92	294.92	294.92	294.92	294.92	294.92	44	371.95	371.95	371.95	371.95	371.95	371.95
51	267.89	267.89	267.89	267.89	267.89	267.89	46	481.51	481.51	481.51	481.51	481.51	481.51
53	690.11	690.11	690.11	690.11	690.11	690.11	48	367.13	367.13	367.13	367.13	367.13	367.13
55	488.22	488.22	488.22	488.22	488.22	488.22	50	696.74	696.74	696.74	696.74	696.74	696.74
57	362.63	362.63	362.63	362.63	362.63	362.63	52	296.45	296.45	296.45	296.45	296.45	296.45
59	238.53	238.53	238.53	238.53	238.53	238.53	54	405.60	405.60	405.60	405.60	405.60	405.60
61	227.62	227.62	227.62	227.62	227.62	227.62	56	461.08	461.08	461.08	461.08	461.08	461.08
65	214.57	214.57	214.57	214.57	214.57	214.57	60	295.99	295.99	295.99	295.99	295.99	295.99
69	389.45	327.82	428.87	488.52	269.39	451.51	62	458.55	458.55	458.55	458.55	458.55	458.55
71	648.78	648.78	648.78	648.78	648.78	648.78	64	319.97	319.97	319.97	319.97	319.97	319.97
73	537.93	537.93	537.93	537.93	537.93	537.93	66	689.24	689.24	689.24	689.24	689.24	689.24
77	318.02	318.02	318.02	318.02	318.02	318.02	68	236.76	236.76	236.76	236.76	236.76	236.76
							70	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25
							72	417.89	417.89	417.89	417.89	417.89	417.89
							78	481.59	481.59	481.59	481.59	481.59	481.59
							80	107.99	107.99	107.99	107.99	107.99	107.99

(*) Sin Producción

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 208-2017-INEI

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar los Índices Unificados de Precios para las Seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de Junio del 2017, que en Anexo debidamente autenticado forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los departamentos que conforman las Áreas Geográficas a que se refiere el Art. 1°, son los siguientes:

Indices Unificados de Precios para las Seis Áreas Geográficas correspondientes a Septiembre del

R. J. N° 319-2018-INE

Publicado el día 18 Oct 2018 en el Diario Oficial El Peruano, página (21)

ÁREAS GEOGRÁFICAS													
Cod.	1	2	3	4	5	6	Cod.	1	2	3	4	5	6
01	963.24	963.24	963.24	963.24	963.24	963.24	02	550.63	550.63	550.63	550.63	550.63	550.63
03	527.89	527.89	527.89	527.89	527.89	527.89	04	550.37	946.55	1036.45	580.80	365.28	759.40
05	447.09	215.65	426.88	604.26	(*)	628.45	06	923.10	923.10	923.10	923.10	923.10	923.10
07	671.74	671.74	671.74	671.74	671.74	671.74	08	879.85	879.85	879.85	879.85	879.85	879.85
09	253.99	253.99	253.99	253.99	253.99	253.99	10	413.96	413.96	413.96	413.96	413.96	413.96
11	239.71	239.71	239.71	239.71	239.71	239.71	12	322.16	322.16	322.16	322.16	322.16	322.16
13	1660.51	1660.51	1660.51	1660.51	1660.51	1660.51	14	284.81	284.81	284.81	284.81	284.81	284.81
17	620.58	668.92	707.15	850.44	787.54	875.66	16	354.83	354.83	354.83	354.83	354.83	354.83
19	767.30	767.30	767.30	767.30	767.30	767.30	18	325.56	325.56	325.56	325.56	325.56	325.56
21	476.04	423.68	449.56	438.28	449.56	414.76	20	2022.23	2022.23	2022.23	2022.23	2022.23	2022.23
23	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	22	367.30	367.30	367.30	367.30	367.30	367.30
27	470.07	470.07	470.07	470.07	470.07	470.07	24	243.66	243.66	243.66	243.66	243.66	243.66
31	379.12	379.12	379.12	379.12	379.12	379.12	26	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16
33	862.96	862.96	862.96	862.96	862.96	862.96	28	583.56	583.56	583.56	573.59	583.56	583.56
37	306.17	306.17	306.17	306.17	306.17	306.17	30	486.67	486.67	486.67	486.67	486.67	486.67
39	450.26	450.26	450.26	450.26	450.26	450.26	32	468.39	468.39	468.39	468.39	468.39	468.39
41	420.42	420.42	420.42	420.42	420.42	420.42	34	508.70	508.70	508.70	508.70	508.70	508.70
43	744.41	682.25	921.95	651.29	1120.40	894.50	36	428.45	959.71	867.42	572.52	(*)	648.95
45	330.73	330.73	330.73	330.73	330.73	330.73	38	394.58	439.54	446.39	353.65	272.89	331.41
47	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	42	286.92	286.92	286.92	286.92	286.92	286.92
49	304.74	304.74	304.74	304.74	304.74	304.74	44	386.38	386.38	386.38	386.38	386.38	386.38
51	353.51	353.51	353.51	353.51	353.51	353.51	46	485.63	485.63	485.63	485.63	485.63	485.63
53	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	48	372.23	372.23	372.23	372.23	372.23	372.23
55	508.01	508.01	508.01	508.01	508.01	508.01	50	653.84	653.84	653.84	653.84	653.84	653.84
57	394.46	394.46	394.46	394.46	394.46	394.46	52	311.70	311.70	311.70	311.70	311.70	311.70
59	243.79	243.79	243.79	243.79	243.79	243.79	54	408.51	408.51	408.51	408.51	408.51	408.51
61	269.51	269.51	269.51	269.51	269.51	269.51	56	545.98	545.98	545.98	545.98	545.98	545.98
65	256.39	256.39	256.39	256.39	256.39	256.39	60	295.99	295.99	295.99	295.99	295.99	295.99
69	389.45	327.82	428.87	488.52	289.39	451.51	62	468.31	468.31	468.31	468.31	468.31	468.31
71	657.52	657.52	657.52	657.52	657.52	657.52	64	348.21	348.21	348.21	348.21	348.21	348.21
73	556.75	556.75	556.75	556.75	556.75	556.75	66	741.23	741.23	741.23	741.23	741.23	741.23
77	334.74	334.74	334.74	334.74	334.74	334.74	68	271.65	271.65	271.65	271.65	271.65	271.65
							70	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25
							72	436.21	436.21	436.21	436.21	436.21	436.21
							76	492.60	492.60	492.60	492.60	492.60	492.60
							80	108.09	108.09	108.09	108.09	108.09	108.09

(*) Sin Producción

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código 30, 34, 39, 47, 49 y 53 que fueron aprobados mediante Resolución Jefatura N° 303-2018-INE.

Indices Unificados de Precios para las Seis Áreas Geográficas correspondientes a Octubre del

R. J. N° 352-2018-INE

Publicado el día 20 Nov 2018 en el Diario Oficial El Peruano, página (32)

AREAS GEOGRAFICAS													
Cod	1	2	3	4	5	6	Cod	1	2	3	4	5	6
01	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	02	555.22	555.22	555.22	555.22	555.22	555.22
03	531.71	531.71	531.71	531.71	531.71	531.71	04	551.14	947.42	1041.35	592.19	353.82	750.71
05	444.38	215.69	424.45	503.52	.	625.02	06	925.71	925.71	925.71	925.71	925.71	925.71
07	674.11	674.11	674.11	674.11	674.11	674.11	08	881.48	881.48	881.48	881.48	881.48	881.48
09	273.04	273.04	273.04	273.04	273.04	273.04	10	414.54	414.54	414.54	414.54	414.54	414.54
11	242.05	242.05	242.05	242.05	242.05	242.05	12	323.53	323.53	323.53	323.53	323.53	323.53
13	1711.24	1711.24	1711.24	1711.24	1711.24	1711.24	14	284.81	284.81	284.81	284.81	284.81	284.81
17	620.46	667.19	707.37	654.90	781.92	874.38	16	354.83	354.83	354.83	354.83	354.83	354.83
19	767.72	767.72	767.72	767.72	767.72	767.72	18	327.19	327.19	327.19	327.19	327.19	327.19
21	478.04	403.89	449.56	438.29	449.56	474.76	20	2085.82	2085.82	2085.82	2085.82	2085.82	2085.82
23	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	22	367.30	367.30	367.30	367.30	367.30	367.30
27	473.20	473.20	473.20	473.20	473.20	473.20	24	241.28	241.28	241.28	241.28	241.28	241.28
31	382.29	382.29	382.29	382.29	382.29	382.29	26	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16
33	868.67	868.67	868.67	868.67	868.67	868.67	28	587.44	587.44	587.44	587.44	587.44	587.44
37	310.13	310.13	310.13	310.13	310.13	310.13	30	490.47	490.47	490.47	490.47	490.47	490.47
39	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	32	468.39	468.39	468.39	468.39	468.39	468.39
41	422.92	422.92	422.92	422.92	422.92	422.92	34	516.46	516.46	516.46	516.46	516.46	516.46
43	749.42	685.45	928.46	654.66	1138.38	890.87	38	429.21	929.10	871.46	571.62	.	651.04
45	330.73	330.73	330.73	330.73	330.73	330.73	40	394.38	447.27	449.53	355.81	272.89	331.41
47	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	42	287.76	287.76	287.76	287.76	287.76	287.76
49	307.20	307.20	307.20	307.20	307.20	307.20	44	386.50	386.50	386.50	386.50	386.50	386.50
51	356.22	356.22	356.22	356.22	356.22	356.22	46	487.05	487.05	487.05	487.05	487.05	487.05
53	815.95	815.95	815.95	815.95	815.95	815.95	48	370.70	370.70	370.70	370.70	370.70	370.70
55	508.01	508.01	508.01	508.01	508.01	508.01	50	658.17	658.17	658.17	658.17	658.17	658.17
57	412.67	412.67	412.67	412.67	412.67	412.67	52	312.88	312.88	312.88	312.88	312.88	312.88
59	243.79	243.79	243.79	243.79	243.79	243.79	54	408.90	408.90	408.90	408.90	408.90	408.90
61	271.30	271.30	271.30	271.30	271.30	271.30	56	579.66	579.66	579.66	579.66	579.66	579.66
65	257.21	257.21	257.21	257.21	257.21	257.21	60	295.99	295.99	295.99	295.99	295.99	295.99
69	389.45	327.82	428.87	488.52	285.39	451.51	62	467.38	467.38	467.38	467.38	467.38	467.38
71	661.89	661.89	661.89	661.89	661.89	661.89	64	348.21	348.21	348.21	348.21	348.21	348.21
73	559.83	559.83	559.83	559.83	559.83	559.83	66	744.52	744.52	744.52	744.52	744.52	744.52
77	336.03	336.03	336.03	336.03	336.03	336.03	68	273.11	273.11	273.11	273.11	273.11	273.11
							70	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25
							72	437.54	437.54	437.54	437.54	437.54	437.54
							78	487.41	487.41	487.41	487.41	487.41	487.41
							80	108.09	108.09	108.09	108.09	108.09	108.09

.: Sin Productor

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código 30, 34, 39, 47, 49 y 53 que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 342-2018-INE.

SE RESUELVE

Artículo 1°.- Aprobar los Índices Unificados de Precios para las Seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de Octubre de 2018 que en Anexo debe formar parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los Departamentos que conforman las Áreas Geográficas a que se refiere el Art. 1°, son los siguientes:

Área 1: Tumbes, Piura, San Fernando de la Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.

Área 2: Arequipa, Lima, Provincia Constitucional de Callao y Ica.

Área 3: Huancayo, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.

Área 4: Arequipa, Moquegua y Tarma.

Área 5: Arequipa.

Área 6: Cusco, Puno, Apurímac, y Madre de Dios.