



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad"

CARGO

MEMORANDUM N° 602 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA

A : **SRA. TERESA ZENaida QUIROZ SILVA**
Jefa de la Oficina General de Administración

ASUNTO : **VALORIZACIÓN DE OBRA N°21**

Obra : "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Yacila, distrito de Paita provincia de Paita, Region de Piura"

Ubicación : Yacila - Paita - Piura

Proceso : Adjudicación Simplificada N°002-2017-FONDEPES


Contrato : 11-2017-FONDEPES/OGA

Contratista : PSV CONSTRUCTORES S.A.

REFERENCIA : CSL.170803.ED.314.19

FECHA : Lima,

20 FEB 2019



Tengo a bien dirigirme a usted, para remitir adjunto al presente la Valorización N°21 de la obra señalada en el asunto del rubro, correspondiente a los trabajos efectuados al 31 de Enero del 2019 por la Empresa PSV CONSTRUCTORES S.A. la misma que ha sido revisada por la Empresa Supervisora CESEL INGENIEROS S.A.

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola de FONDEPES, mediante INFORME N° 011-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/OEM/RGB, se solicita se sirva disponer a quien corresponda, se efectúe el trámite para efectuar el pago de la indicada valorización, en lo que respecta a deducciones por cualquier tipo



Atentamente,

FONDEPES

ING. LUIS ROBERTO BARBIERI QUINO
Director General de Inversión Pesquera
Artesanal Acuicola

LABQ/RAMG/rgb

13/02/2019



PERÚ

Ministerio
de la Producción



FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad"

CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por la presente que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola al suscribir la presente acta, da su conformidad para realizar el Pago por el concepto de la VALORIZACION N° 21 por la suma de S/.18,863.46 (Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta Y Tres Con 46/100 Soles) a favor de PSV CONSTRUCTORES S.A. encargado de la ejecución de la Obra "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Yacila, distrito de Paita provincia de Paita, Region de Piura", según contrato N°11-2017-FONDEPES/OGA.



20 FEB 2019

FONDEPES

ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO
Director General de Inversión Pesquera
Artesanal Acuícola




PERÚ

Ministerio
de la Producción**FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad"

INFORME N° 011-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RGBA : **ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y AcuícolaASUNTO : **VALORIZACIÓN DE OBRA N°21**Obra : "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Yacila, distrito de Paita provincia de Paita, Region de Piura"
Ubicación : Yacila - Paita - Piura
Proceso : Adjudicación Simplificada N°002-2017-FONDEPES,
Contrato : 11-2017-FONDEPES/OGA
Contratista : PSV CONSTRUCTORES S.A.

REFERENCIA : CSL.170803.ED.314.19

FECHA : Lima,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual la Supervision de Obra "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Yacila, distrito de Paita provincia de Paita, Region de Piura" hace llegar la Valorizacion N°21 de la obra indicada en el asunto, correspondiente a los trabajos efectuados al 31 de Enero del 2019 la misma que ha sido elaborada conjuntamente con el Contratista PSV CONSTRUCTORES S.A.
Luego de efectuar la revisión de los cálculos, los mismos que fueron elaborados por el supervisor de obra y

A. VALORIZACION N°21 CONTRACTUAL		SI.	22,772.06
Estructuras en Tierra			0.03
Arquitectura			16,159.10
Ins. Sanitarias			8,493.51
Ins. Electricas			-
Obras de Mar			-1,880.58
Equipamiento Mobiliario			-
B. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES		SI.	3,871.25
Gastos Generales	11%		2,504.93
Utilidades	6%		1,366.32
C. AMORTIZACIONES		SI.	10,657.33
Adelanto Directo			2,664.33
Adelanto Materiales N°01			3,996.50
Adelanto Materiales N°02			3,996.50
D. REAJUSTES		SI.	0.00
Total de reajustes (*)			-
E. SUB TOTAL VALORIZACION N°18		SI.	15,985.98
Total Valorizado (A+B-C+D)			
I.G.V. (18%)			2,877.48
F. TOTAL A FACTURAR VALORIZACION N°21		SI.	18,863.46

Son: Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta Y Tres Con 46/100 Soles



R



ANALISIS

A continuacion, se adjunta un cuadro donde se incluyen los datos mas representativos de la obra y las

ITEM DESCRIPCION

1	Nombre de la Obra	"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Yacila, distrito de Paita provincia de Paita, Region de Piura"			
2	Codigo Snip	278428			
3	Contrato de Obra	11-2017-FONDEPES/OGA			
4	Presupuesto Contratado	S/10,121,651.85			
5	Sistema	P. UNITARIOS			
6	Contratista	PSV CONSTRUCTORES S.A.			
7	Residente de Obra	ING. MANUEL MILLONEZ			
8	Supervision	CESEL INGENIEROS S.A.			
9	Supervisor de Obra	ING. EDUARDO CABREJOS DE LA CRUZ			
10	Plazo Contractual	240 d.c.			
11	Fecha de Entrega de Terreno	26 de Abril de 2017			
12	Inicio del Plazo Contractual	27 de Abril de 2017			
13	Ampliación de Plazo N°01	Denegado			
14	Ampliación de Plazo N°02	93 dias calendario			
15	Ampliación de Plazo N°03	69 dias calendario			
16	Ampliación de Plazo N°04	60 dias calendario			
17	Ampliación de Plazo N°05	Denegado			
18	Ampliación de Plazo N°06	30 dias calendario			
19	Ampliación de Plazo N°07	Denegado			
20	Ampliación de Plazo N°08	56 dias calendario			
21	Ampliación de Plazo N°09	17 dias calendario			
22	Ampliación de Plazo N°10	60 dias calendario			
23	Ampliación de Plazo N°11	30 dias calendario			
24	Fin de Plazo Programado	10 de Febrero de 2019			
25	Adicional N°01 y su Deductivo Vinculado N°01	S/684,886.67	Resolución 27.11.17	Jefatural	N°088-2017-FONDEPES/J del
26	Adicional N°02	S/241,644.97	Resolución 19.03.18	Jefatural	N°030-2018-FONDEPES/J del
27	Adicional N°03 y su Deductivo Vinculado N°02	S/ 86,928.13	Resolución 22.08.18	Jefatural	N°096-2018-FONDEPES/J del
28	Adicional N°04	S/ 45,785.24	Resolución 10.09.18	Jefatural	N°107-2018-FONDEPES/J del
29	Adicional N°05 y su Deductivo Vinculado N°03	S/119,165.26	Resolución 20.11.2018	Jefatural	N°146-2018-FONDEPES/J del
30	Adicional N°06 y su Deductivo Vinculado N°04	S/ 40,447.30	Resolución 20.11.18	Jefatural	N°145-2018-FONDEPES/J del
31	Fecha de entrega de	31 de Enero de 2019			
32	Fecha de entrega de Informe	6 de Febrero de 2019			
33	Fecha de entrega de Valorización N°21 por Supervisión	6 de Febrero de 2019			
34	Porcentaje de Avance de Obra	76.23%			



R



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

El suscrito, al haberse comprobado que el contratista ha cumplido con entregar lo indicado en los Términos de Referencia y en los plazos previstos, considera procedente el pago de la Valorización N°21 por tal razón se recomienda continuar con el respectivo trámite de pago, aclarando que en lo que respecta a deducciones por cualquier concepto y otras penalidades se efectuarán en la liquidación de obra

Es todo lo que cumplo en informar a usted,

Atentamente,

ARQ. ROGELIO GUZMAN BALLON
CAP N° 9641

El Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento que suscribe, hace suyo en todas sus partes el presente documento.

Ing. Badur Huaman Cornejo
(a) Coordinadora de Obras, Equipamiento
y Mantenimiento




"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04843912


Usuario: prui
Fecha: 14/02/2019
Hora: 09:15



CARGO 00372-2019-FONDEPES/AOEM

A: MORGAN LEON MAGALI
Asunto: CSL-170803-ED-314-19
REMITE INFORME DE SUPERVISION DE LA VALORIZACIÓN N° 21 - ENERO 2019 DE LA CONTRATISTA PSV REF: DPA YACILA
Referencia: INFORME 00011-2019-FONDEPES/RGB
Fecha: 14/02/2019
Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

Atentamente



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04845873

Usuario: usuario_digenipaa3

Fecha: 19/02/2019

Hora: 08:45



CARGO 00035-2019-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA
Asunto: CSL-170803-ED-314-19
REMITE INFORME DE SUPERVISION DE LA VALORIZACIÓN N° 21 - ENERO 2019 DE LA CONTRATISTA PSV
REF: DPA YACILA


Referencia:

Fecha: 19/02/2019

Observación: SE DERIVA PARA TRAMITE, S/ 18,863.46, DPA YACILA, VALORIZACION 21 ENERO 2019, PROVEEDOR PSV
CONSTRUCTORES, CONTRATO 11-2017

Atentamente,

MORGAN LEON MAGALI





Fecha: 06/02/19

MEMORANDO INTERNO N° 467 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA/OEM

Asunto : Memo Interno N° 799-2019-DIGENIPAA

Referencia : _____ Registro: 1080

Destino	Indicación	Destino	Indicación

Observaciones:

Arg. Rogelio Guzmán

Atentamente,

11/602

[Signature]
06/02/2019



Indicaciones:

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01. Autorizado/ Aprobado | 02. Calificar/ Evaluar | 03. Informe | 04. Proyectar resolución |
| 05. Atención/ Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/ Recomend | 12. Consolidar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/ Ejecut | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a anteced | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |





Fecha: 06/02/19

MEMORANDUM INTERNO N° 799 -2019- FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto : CSL. A0803.ED.314.19

Referencia : _____ Registro : 1080

Destino	Indicacion	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	<u>NO EN</u>
Observaciones: _____			




Atentamente

Indicaciones:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01. Autorizado/Aprobado | 02. Calificar/Evaluar | 03. Informe | 04. Proyectar |
| 05. Atención/Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consollar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |

CESEL INGENIEROS

CERTIFICADO EN: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001



Lima, 04 de enero del 2019

CSL.170803.ED.314.19

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima

Lima.-

- Atención : **Ing. Luis Alberto Barbieri Quino**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola
- Asunto : **Informe de Supervisión de la Valorización N°21 – ENERO 2019 de la Contratista PSV**
- Referencia : Contrato N° 16-2017- FONDEPES/OGA Supervisión de la Ejecución de la Obra:
“Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de la localidad de Yacila, provincia de Paíta, Región Piura”
a) Carta N°215-2019-PSV-YACILA

De mi consideración:

Es grato dirigirnos a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales relacionado al proyecto de la referencia, les alcanzamos la Valorización N° 21 – Informe, correspondiente al mes de Enero 2019 - Aprobada, en original y dos (2) copia.

Documentos que se remite para conocimiento y su respectiva aprobación.

Agradeciendo la atención a la presente, nos despedimos

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES


CESEL S.A.

Ing. Eduardo Cabrejos De la Cruz
Jefe de Supervisión
CESEL SA

CC. Ing. Badur Huaman

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
2827541	
N° DOC:	00001080-3019
CLAVE:	3740
USUARIO:	usuario_alog69
FECHA Y HORA:	06/02/2019 12:06:23
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	




Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perú
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe

	INFORME DE SUPERVISION DE LA VALORIZACIÓN N° 21 – ENERO 2019 PSV CONSTRUCTORES S.A. CSL-170803-IVO-021-PSV	Código del proyecto: 170803
		Revisión: 0
		Páginas: 14
		Especialidad: Supervisión de Obras

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA"

Título: INFORME DE SUPERVISION DE LA VALORIZACION N° 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019- PSV CONSTRUCTORES S.A.

CONTROL DE REVISIONES


Rev.	Fecha	Elaborado		Revisado		Verificado		Descripción del Cambio
		Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	
0	04/02/2019	FICH		MQN		DC		Emitida para revisión

Ing. Eduardo Caceres De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

INDICE

1.- Descripción del proyecto.....	3
2.- Descripción de la obra	4
3.- Datos generales de obra.....	9
4.- Valorización N° 21.....	11
5.- Estatus de valorizaciones.....	12
6.- Panel Fotográfico.....	13
7.- Conclusiones.....	15
8.- Recomendación.....	15




Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.



"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

003

**INFORME DE SUPERVISION DE LA VALORIZACION N° 21 – ENERO 2019
DE LA CONTRATISTA PSV**

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN

El Desembarcadero Artesanal Pesquero de Yacila se encuentra en el Centro poblado de Yacila ubicado en la Provincia de Paita, a la altura del kilómetro 950 de la carretera panamericana norte, a 74 kilómetros al W de la ciudad de Piura y a 17 kilómetros al SW de Paita, en la Av. Nazario Querevalú S/N. Cuenta con un muelle espigón ,con un cabezo de 49 metros de largo y 8 Metros de ancho, con sistema de defensa de enllantado con cadena, un puente de acceso de 69 metros de largo y 4 metros de ancho, una plataforma baja de 10 metros de largo y 4 metros de ancho, con sistema de defensa de enllantado con cadena, con una plataforma baja. Cuenta también con un patio de maniobras de aproximadamente 2,268 m2 con loza de concreto .El cerco perimétrico es de tipo UNI. La zona de manipuleo es de material noble, cerrada, cuenta con 6 puertas metálicas enrollables, tres puertas contra placadas, cobertura planchas fibrocemento, cuenta con 8 pozas de lavado de acro inoxidable, tres mesas de acero inoxidable, tiene canaletas cubiertas de rejillas metálicas. Se utilizan carritos para la recepción y transporte de los recursos del muelle a la zona de manipuleo y al vehículo. Tiene un ambiente para labores administrativas. Se tiene un área de seco salado, inoperativa de aprox. 240 m2 que tiene dos mesas de concreto armado.

Cuenta con batería de servicios higiénicos. Tiene un tanque elevado para el almacenamiento de agua, el abastecimiento de agua es por medio de cisternas. No se cuenta con servicio de desagüe público, se cuenta con silos para tratar los efluentes domésticos y los efluentes de lavado de pescado y dela infraestructura se derivan a un sistema de sedimentación, donde son tratadas, para luego verterse al medio marino mediante un emisor submarino.

La energía electrica es de la red pública, mediante conexión trifásica, todos los ambientes del desembarcadero cuentan con energía electrica. Se cuenta con 6 postes de alumbrado con reflectores dobles.

Se cuenta con equipamiento en mal estado cámara de frio de 10 ton, equipo de productor de hielo, un triturador de hielo, un tanque hidroneumático, dos grupos electrógenos, unamotobambade3 pulgadas ,carritos de fierro, una bomba hidrostal, una bomba electrobomba centrifuga Hidrostal para agua dulce.

Los servicios que presta el DPA son servicios de atraque y uso de muelle a las embarcaciones pesqueras que descargan recursos hidrobiológicos, así como la provisión de hielo y combustible, servicio a comerciantes para el manipuleo y lavado del recurso, servicio de estacionamiento de vehículos isométricos, alquiler de carritos, almacenamiento de cajas plásticas



Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.



2. DESCRIPCION DE LA OBRA

El proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA, diseñado para desembarcar y procesar en condiciones adecuadas los productos hidrobiológicos de la pesca artesanal, de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente sin generar impactos negativos al medio ambiente.

Las metas físicas se detallan a continuación:

ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS EN TIERRA

Las metas físicas de arquitectura y estructuras en tierra tienen como fin común la construcción de:

- a) La concepción del diseño de los nuevos embarcaderos está orientada al ordenamiento de las instalaciones en función al análisis de los procesos de desembarque y Manipuleo y Procesamiento Artesanal y/o Semi -Artesanal de recursos hidrobiológicos. Los desembarcaderos deben estar conformados por un muelle destinado al embarque y otro muelle reservado exclusivamente para el desembarque de recursos marinos, así mismo las sañas de procesamiento primario deben estar separadas unas de otras y comunicarse directamente con la zona de desembarque.
- b) La zona administrativa esta conceptuada para facilitar la vigilancia y control por parte del administrador del desembarcadero y de los supervisores o representantes del ITP y/o IMARPE, en ese sentido el proceso de manipuleo y procesamiento de pescado debe poder observarse desde las instalaciones y oficinas administrativas con vista y acceso directo a las salas de procesamiento.
- c) A fin de ordenar y facilitar la carga de productos hidrobiológicos hacia los vehículos isotérmicos comercializadores, cada sala de procesamiento debe dar directamente a la plataforma para la carga de pescado y mariscos hacia los camiones isotérmicos.
- d) Otro aspecto que se debe tomar encuentra es la instalación de un Emisor para la evacuación de aguas servidas provenientes de los procesos que se llevan a cabo en el desembarcadero pesquero artesanal.
- e) Específicamente la capacidad de desembarque de productos hidrobiológicos estimada para un periodo de 30 años para DPA de Yacila, está dada por 5,760 TN/año o 24 TN/día, en relación a la temporada baja.

OBRAS PORTUARIAS

La Longitud actual del cabezo es de 52 metros, siendo un espacio muy reducido para el acoderamiento de las naves, de acuerdo a la Factibilidad del estudio se ha considerado la ampliación de 22.15 metros, para atender la demanda efectiva.

Las características de cada uno de los componentes del muelle espigón de este desembarcadero pesquero son como se presenta a continuación:

PUENTE DE ACCESO DEL MUELLE:

El muelle está formado por un puente de acceso con una plataforma en pendiente que une la zona de labores previas (zona de lavado), con el inicio del cabezo ó plataforma de desembarque, presenta los siguientes componentes.

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.



"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

005

Tablero del puente.- Conformado por una losa de concreto armado, apoyada sobre vigas transver-sales, con una longitud total de 64.50 m y un ancho de 4.00 m, el cual presenta procesos de corrosión y desgaste en toda la superficie.

Vigas.- Existen 02 vigas longitudinales y 14 vigas transversales. Las vigas longitudinales coincidentes con el alineamiento de los pilotes, estas se apoyan directamente en las vigas transversales, de las cuales las vigas 2, 3, 4, 7, 8,11 y 13 se encuentran en un proceso de corrosión muy avanzado, donde se puede apreciar la presencia del acero de refuerzo y desgaste del concreto.

Pilotes.- El puente de acceso en pendiente cuenta con una estructura de concreto armado conformada por pilotes verticales de sección cuadrada, hincados en fondo marino, los cuales se mantienen con su sección original de 0.30x0.30m, se evidencia un buen estado de conservación.

Barandas de protección.- El puente de acceso lateralmente y a todo su largo tiene barandas de protección conformado por sardineles de 0.20m de altura de concreto en toda su longitud, con pasamanos metálico con recubrimiento plástico a una altura de 0.85m sobre el piso terminado de la rampa de acceso, la cual se encuentran en regular estado.

PLATAFORMA BAJA:

Está ubicada longitudinalmente y en sentido posterior al cabezo de muelle, con una longitud de 7.30m y un ancho de 4.30m, el tablero presenta desgaste en toda su área tanto inferior como superior, existen vigas longitudinales y transversales en regular estado, la escalera de la plataforma baja presenta deterioro en los pasos y contrapasos; la estructura de defensa se encuentra en mal estado.

CABEZO DE MUELLE:

Según los siguientes componentes:



Tablero o losa de cubierta.- Conformado por losas de concreto armado, unas prefabricadas y otras vaciadas in situ, los que están apoyadas sobre las vigas transversales; la longitud total del cabezo es de 52.00 m y un ancho de 8.00 m.

Los deterioros que presentan superficialmente las losas corresponden a fisuras de la capa de recubrimiento en las juntas de dilatación o contracción. Estas fisuras se encuentran en el área de las losas, son fisuras o grietas de una profundidad máxima de 1 cm y de longitudes de 20 cm y no alcanzan a los refuerzos. En general los daños en el tablero no son de consideración no comprometiendo la estructura.

Además se observa la presencia de fisuras y grietas en la cara inferior de la losa de la plataforma, sin desprendimiento del recubrimiento de concreto que lo mantiene en proceso de corrosión y aparentemente en buenas condiciones.

En un lado de la losa de concreto, viga longitudinal (defensa tipo mandil) se encuentran colgadas con cadenas de 4 llantas, a los contornos se notan los pernos rotos que soportaban las cadenas. En la parte delantera de la plataforma están con llantas y en el otro lado (derecho) se visualizan 30 puntos de pernos rotos donde colgaban las cadenas para soportar las llantas.

Ing. Eduardo Cabejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.



"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

006

Por otro lado, la capacidad del muelle en temporadas altas se torna reducida para el volumen de descarga y número de embarcaciones que operan en la zona, por lo que las demoras en las operaciones de desembarque de recursos pesqueros, incrementa los procesos de degradación de los productos capturados al no permitir una rápida descarga afectando la calidad de los mismos, por tal motivo se requiere la ampliación del cabezo del muelle.

Asimismo al considerar una ampliación del cabezo del muelle, se deberá considerar la demolición de la formación rocosa ubicada longitudinalmente en un área de aproximadamente 10 m², y 2.00 m de profundidad.

El cabezo de muelle carece de canaletas para la evacuación de los efluentes, y las pendientes del tablero son mínimas por lo que generalmente las aguas se empozan y causa el deterioro de la plataforma.

Las Bitas se encuentran distribuidas uniformemente en los dos bordes longitudinales del tablero, construidos de fierro tubular de Ø 6"x15", las bitas están fijadas al tablero con cuatro pernos pasantes.

Pilotes.- El Muelle cuenta con 66 pilotes de concreto armado verticales de sección cuadrada de 0.30x0.30m, hincados en fondo marino, se puede apreciar el buen estado de los pilotes por encima del nivel del mar.

Vigas.- El 80% de las vigas existentes se encuentran dañadas por la corrosión, se evidencia desprendimiento del concreto hasta la malla de acero del elemento estructural.


INSTALACIONES ELECTRICAS

El presente Expediente Técnico comprende el diseño de las redes e instalaciones eléctricas interiores y exteriores para el local del D.P.A. Yacila, con el fin de suministrar energía eléctrica en baja tensión al desembarcadero:

- Tablero General, con interruptores termo magnéticos.
- Sub Alimentadores desde el Tablero General hasta sub-tableros Normales y de Emergencia.
- Alimentador de fuerza para equipos especiales.
- Pozo de tierra conectado al Tablero General con una resistencia mínima de 12 ohmios.
- Sub tableros eléctricos proyectados de distribución.
- Circuitos de distribución y/o circuitos derivados para alumbrado, tomacorrientes, cargas especiales y otros usos desde los tableros, en forma radial a cada uno de los puntos indicados en los planos.

El contratista de la obra para completar la parte eléctrica, deberá ejecutar los trabajos que se encuentran enumerados a continuación, para lo cual proporcionará todos los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas así como la mano de obra profesional, técnica y común, para la realización de los siguientes trabajos, comprendidos en el presente proyecto:

- Alimentadores eléctricos incluyendo tuberías y cajas de pase.
- Tableros eléctricos Principales y Secundarios – Sistemas Normal y de emergencia
- Circuitos de alumbrado interior,


Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPE
CESEL S.A.

INFORME DE VALORIZACIÓN N°21 - PSV CONSTRUCTORES S.A.



CESEL S.A.
2019

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

007

- Circuitos de alumbrado exterior,
- Suministro e instalación de artefactos de alumbrado, efectuando pruebas y dejando en perfecto estado de funcionamiento.
- Circuitos de tomacorrientes.
- Abastecimiento de energía eléctrica a cargas especiales, particularmente equipos de bombeo.

Parámetros para Instalaciones Eléctricas considerados

Caída máxima de tensión permisible desde el Tablero General hasta los tableros de distribución será 2.5% de la tensión nominal, y de este hasta el punto de salida de utilización más alejado 1.5 % (CNE-Utilización 2006).

- Factor de potencia : 0.8
- Factor de simultaneidad : Variable.
- Tensión de servicio : 220V
- Frecuencia : 60Hz.

Pruebas

Antes de la colocación de los artefactos o porta lámparas se realizaran pruebas de aislamiento a tierra y de aislamiento entre los conductores, debiéndose efectuar la prueba, tanto de cada circuito, como de cada alimentador

INSTALACIONES SANITARIAS

Suministro de Agua.

Tipo de suministro de Agua Potable y de Mar.

A. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

El abastecimiento de agua potable al DPA Yacila será indirectamente, mediante el almacenamiento de agua en tanque cisterna y elevados, la cual es abastecida por la Empresa "EPS GRAU S.A."


Según el cálculo de la dotación de agua potable para operaciones en el desembarcadero se ha previsto un volumen de dotación diaria de 23.31 m3 por día, de los cuales serán almacenados en una cisterna de 18.00 m3 para agua potable.

CISTERNAS Y TANQUES ELEVADOS DE AGUA POTABLE Y AGUA SALADA

El sistema de almacenamiento de agua como cisternas contará con una capacidad útil de 17.00 m3, para la cisterna de agua potable; y 18.0 m3 para las cisterna de agua de mar (Salada), Asimismo el almacenamiento de los tanques elevados tienen una capacidad Útil de 8.0 m3, para el Tanque Elevado de agua potable; y 8.00 m3 para el Tanque Elevado de agua de mar (Salada).



Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.



"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

1008

La cisterna de agua potable para el consumo del personal, servicios, producción de hielo, entre otros, está determinado de acuerdo al Cuadro N°1 (Dotación de agua potable) y la cisterna de salada para el área de zonas de tareas previas y despacho de productos Hidrobiológicos, está determinado de acuerdo al Cuadro N°2 (Dotación de agua salada).

Tanto las Cisternas y Tanques Elevados de almacenamiento de agua dulce y agua de mar para el DPA de Yacila, se realizaran en reservorios construidos de concreto reforzado o armado, con revestimiento o mortero, que contendrá aditivos impermeabilizantes de tipo SIKA INPERMURO o similar, el cual deberá poseer las siguientes características:

- Película transparente que evita el paso de la humedad en los muros y paredes interiores y exteriores.
- Evita la formación de salitre, hongo y musgo.
- Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación directa con brocha o rodillo.
- Transparente después de secado.
- Mejora la apariencia de los muros y paredes.

Además el interior de los reservorios de agua dulce y agua de mar, contarán con capas de pintura esmalte epóxica de uso alimentario denominada AMERCOAT O AMERLOCK 400.

Cámara de bombeo y línea de impulsión

Al nivel de la cisterna se instalará una cámara para los equipos de bombeo; el cual contara con dos (2) unidades, de potencia 2.0 HP para una Altura Dinámica Total (ADT) de 12.00 m. y un caudal de bombeo de 3.34 l/s. Los equipos de bombeo trabajarán de forma alternada.

Red de distribución

La red de distribución está conformada por tuberías de 1 ½", 1", ¾" y ½".

Además se implementaran válvulas Check y de corte, los cuales permiten controlar el flujo de agua al interior del sistema de distribución de agua, con el objetivo de evitar el reflujo y el sifonaje.

B. Sistema de abastecimiento de agua salada

Se proyecta la instalación de una red de distribución de agua salada en el DPA Yacila, con puntos de salida en las áreas de tareas previas y despacho de productos hidrobiológicos, patio de maniobras y zona de desembarque de productos hidrobiológicos.

Alimentador principal

Se construirá una caseta de bombeo de material noble de 3.00x2.90m. h=2.00m, ubicada en el inicio de la plataforma del muelle, desde donde se bombeará el agua de mar, a través de una tubería sumergida de F°G° Ø=3" sumergida a 3.0 m. bajo el nivel de mar y tomada a 15.0 m mar adentro, el cual contara con una canastilla y una válvula check de Ø=3 de acero inoxidable, con el objetivo de garantizar la calidad del agua de mar de la zona de captación, la cual llegara hacia el tanque elevado bipolar ubicado en el patio de maniobras.

Se trabajara con 02 electrobombas que funcionaran alternadamente de las siguientes características:

Ing. Eduardo Gabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.



"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

009

Q = 3.85 l/s

HDT = 17.50 m

Potencia = 2.0 HP

La tubería de impulsión hacia el tanque elevado será de PVC C-10 D=3".


Además se realizaran e implementaran procedimientos para la operatividad de dicho sistema, los cuales serán validados con los respectivos análisis de agua.

EQUIPAMIENTO

Contempla, el suministro de un productor de hielo en bloques de 10 TM/día, 01 cámara de conservación de hielo en bloques de 10 TM -12°C, 01 Cámara Frigorífica de 5 TM a 0°C para conservar productos refrigerados y 01 equipo para enfriamiento de agua, así como equipos y accesorios para tareas previas transporte y estiba, personal operativo, mobiliario para administración y comedor.

3. DATOS GENERALES DE LA OBRA:

Entidad	: FONDEPES
Domicilio	: Av. Petit Thouars 110-115, Distrito de Lima
Nombre de la obra	: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA"
SNIP	: 278428
Contratista de Obra	: PSV CONSTRUCTORES S.A.
Supervisor de Obra	: CESEL S.A.
Ubicación	
Departamento	: Piura
Provincia	: Paita
Distrito	: Paita
Distancia a Paita	: 12 km
Localidad	: Yacila
Fecha de entrega de terreno	: 26 de abril del 2017.
Plazo de Ejecución de la Obra	: 240 días calendarios
Fecha de inicio	: 27 de abril del 2017.
Fecha fin	: 22 de diciembre del 2017
Ampliación de Plazo N°2	: 93 días Calendario
Fecha de fin de obra	: 25 de Marzo del 2018.
Ampliación de Plazo N°3	: 69 días Calendario
Fecha de fin de obra	: 02 de Junio del 2018.
Ampliación de Plazo N°4	: 60 días Calendario
Fecha de fin de obra	: 01 de Agosto del 2018.
Ampliación de Plazo N°6	: 30 días Calendario
Fecha de fin de obra	: 31 de Agosto del 2018.
Ampliación de Plazo N°8	: 56 días Calendario



Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.



"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

010

Fecha de fin de obra	: 26 de Octubre del 2018
Ampliación de Plazo N°9	: 17 días calendario
Fecha de fin de obra	: 12 de noviembre del 2018
Ampliación de Plazo N°10	: 60 días calendario
Fecha de fin de obra	: 11 de Enero del 2019
Ampliación de Plazo N°11	: 30 días calendario
Fecha de fin de obra	: 10 de Febrero del 2019
Financiamiento	: Recursos Ordinarios
Monto Referencial (s/IGV)	: S/. 8'577,671.06 PEN
Monto Referencial (c/IGV)	: S/. 10'121,651.85 PENN
Modalidad de Contrato	: Precios Unitarios
Coordinador de obra	: Ing. Badur Huamán


Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.



4. VALORIZACION N° 21 – ENERO 2019 DE PSV



RESUMEN GENERAL
VALORIZACION N° 21
AL 31/01/2019

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".
UBICACION : YACILA - PAITA - PIURA
CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA : PSV CONSTRUCTORES SA
FECHA : 31/01/2019

I - COSTO DIRECTO CONTRACTUAL :		S/.	7,331,342.78
II - VALORIZACION N° 21:			
TOTAL COSTO DIRECTO - MES DE ENERO 19		S/.	22,772.08
GASTOS GENERALES	11.0000%	S/.	2,504.93
UTILIDADES	6.0000%	S/.	1,328.32
PARCIAL DE VALORIZACION		S/.	28,643.31
AMORTIZACIONES:			
ADELANTO DIRECTO	10.0000%	S/.	2,684.33
ADELANTO DE MATERIALES 01	15.0000%	S/.	3,926.50
ADELANTO DE MATERIALES 02	15.0000%	S/.	3,926.50
SUB TOTAL VALORIZACION		S/.	15,965.98
IGV	18.0000%	S/.	2,677.48
TOTAL VALORIZACION		S/.	18,643.46

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 46/100 NUEVOS SOLES

III - PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZACION MES DE ENERO 2019	0.27%
IV - PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO CONTRACTUAL - ENERO 2019	50.05%
V - PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ADIC. N°01 - ENERO 2019	10.24%
VI - PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ADIC. N°02 - ENERO 2019	2.08%
VII - PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ADIC. N°03 - ENERO 2019	1.83%
VIII - PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ADIC. N°04 - ENERO 2019	0.04%
IX - PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ADIC. N°05 - ENERO 2019	0.58%
X - PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ADIC. N°06 - ENERO 2019	0.04%
XI - PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR MAYOR METRADO - ENERO 2019	2.38%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO TOTAL	78.32%

Ing. Eduardo Cabrejos De La C
Supervisor OPA Yacila - FONDEF
CESEL S.A.



012


5. STATUS DE VALORIZACIONES

PSV		CESEL		VALORIZACION N° 21		FONDEPES		Versión	
						FONDEPES		Fecha	
						FONDEPES		29-09-18	
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PIURA, DISTRITO DE PAITA, RESIDENTE PSV:									
UBICACIÓN: YACILA, PAITA, PIURA									
EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL									
ADMINISTRADOR: MANUEL A. MELLOVEZ ESPINOZA									
PFCIA: PIURA									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	TOTAL INGRESOS	VAL. MATERIALES	VAL. ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SALDO
				PAL	CANT	CANT	CANT	CANT	MONEDAS
				RES	RES	RES	RES	RES	MONEDAS
01	RESUMEN DE PRESUPUESTO	000	2.452.518,87	2.452.518,87	10.774,70	10.774,70	10.774,70	10.774,70	202.125,00
02	ESTRUCTURAS DE YACILA	000	1.457.653,87	1.457.653,87	8.252,51	8.252,51	8.252,51	8.252,51	40.885,22
03	INSTALACIONES SANITARIAS	000	619.714,37	619.714,37	782,52	782,52	782,52	782,52	418.402,52
04	REPARACIONES ELECTRICAS	000	314.477,04	314.477,04	17.417,51	17.417,51	17.417,51	17.417,51	32.819,93
05	COSTOS DIRECTOS	000	915.341,52	915.341,52	4.542.911,06	22.777,06	4.542.911,06	4.542.911,06	202.125,00
	TOTAL			6.103.364,57					1.214.843,95
	COSTO DIRECTO			6.103.364,57					123.898,03
	GASTOS GENERALES			862.592,55					73.017,01
	UTILIDAD			374.123,10					1.492.927,91
	SUMA TOTAL			7.340.080,22					1.600.104,43
	PSV			3.310.522,09					16.875,00
	TOTAL ESTADO DE PAGO			6.839.558,13					1.583.229,43
				72,67%					80,33%

Ing. Eduardo Cobrejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.




Curva S - Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de Yacila, Distrito de Paíta, Provincia de Piura, Departamento de Piura"




PANEL FOTOGRÁFICO



Fotografía N°01: veredas en área de administración.



Fotografía N°03: vaciado de veredas en área de administración.





Fotografía N°02: vaciado de vereda en área de patio de maniobras.



Fotografía N°04: vista de losa de patio de manionbra.

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.







Fotografía N°05: curado de veredas.




Fotografía N°08: vaciado de vereda en patio de maniobra.




Fotografía N°06: habilitación de acero en losas de patio de maniobra.



Fotografía N°09: vaciado de losa en patio de maniobra.



Fotografía N°07: pintado de muros exteriores de servicios.



Fotografía N°10: vaciado y curado de rampa en veredas.

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.



Fotografía N°11: realización de pruebas hidráulicas.



Fotografía N°12: fabricación de bitas.


6. CONCLUSIONES

De la valorización N° 21 correspondiente al enero 2019, (del 22-12-2018 al 31-01-2019) se concluye lo siguiente

- El contratista ha cumplido con la presentación de la valorización dentro de los plazos establecidos en el contrato de obra.
- En la presente valorización se está tomando en cuenta el cronograma valorizado según la solicitud de ampliación de plazo N°11, el cual tiene como fecha final del plazo de obra el 10 de Febrero del 2019.
- El avance de obra programado es del 90.11% mientras que el avance de obra ejecutado total incluyendo la ejecución de las prestaciones adicionales es del 76.32%, por lo que la obra se encuentra **ATRASADA**.
- El monto neto a facturar después de las amortizaciones asciende a la suma de **S/18,863.46 (dieciocho mil ochocientos sesenta y tres con 46/100 Soles)**, Includo IGV.

7. RECOMENDACIÓN

- La supervisión de obra luego de revisar la valorización N°21 del contratista PSV Constructores S.A., correspondiente a los trabajos de ejecución de obra y equipamiento del mes de Enero 2019, aprueba la valorización mencionada, recomendando al FONDEPES su trámite del pago respectivo, monto que asciende a la suma de **S/18,863.46 (dieciocho mil ochocientos sesenta y tres con 46/100 Soles)**, Includo IGV.


Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor OPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

Carta N° 215-2019—PSV-YACILA

Yacila, 31 de Enero de 2019


Señores : Supervisor de Obras **CESEL S.A.**
Atención : Eduardo Cabrejos de la Cruz – **Jefe de Supervisión**
Asunto : Valorización 21 – Informe Mensual del mes de Enero 2019
Proyecto : "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Yacila – Distrito de Paita – Provincia de Paita, Departamento de Piura"


De nuestra consideración:

Por medio de la presente se hace entrega de la Valorización N° 21, correspondiente al mes de enero 2019 (Período de 22/12/18 al 31/01/18), conjuntamente con el respectivo Informe Mensual del mes de enero.

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente.

 PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE


Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

PROY MEJORAMIENTO DE LOS SERV DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL YACILA - PAITA
SUPERVISIÓN - CESEL


31 ENE 2019

RECIBIDO

Hora 07:00 Firma 

PROYECTO: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Yacila – Paita - Piura".

DPA - YACILA





OBRAS DE MAR



Índice

I.	GENERALIDADES.....	2
1.1	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	3
1.2	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO.....	3
1.3	DATOS GENERALES DE LA OBRA.....	3
1.4	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
II.	CONTROL DE AVANCE DE OBRA	7
2.1	DESCRIPCIÓN.....	8
2.2	CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA	8
2.3	CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA.....	9
2.4	AVANCE FÍSICO DE OBRA.....	9
III.	CONTROL DE CALIDAD EN OBRA	10
3.1	DESCRIPCIÓN.....	11
3.2	PROTOCOLOS DE CAMPO	11
IV.	CONTROL DE SSTMA EN OBRA	12
I.	DATOS GENERALES.....	14
II.	SEGURIDAD EN EL TRABAJO (PREVENCIÓN DE RIESGOS)	15
III.	SALUD OCUPACIONAL	24
IV.	MEDIO AMBIENTE	25
V.	ACTIVIDADES SSTMA PARA EL SIGUIENTE MES	26
V.	CARTAS FIANZAS.....	27
VI.	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION (SCTR).....	35
VII.	ANEXOS	37
1.1	AVANCE DE OBRA – MES DE ENERO 2019.....	38
☐	CRONOGRAMA MÁSTER DEL PROYECTO.....	38
☐	CALENDARIO VALORIZADO DE LA OBRA.....	38
☐	METRADOS APROBADOS.....	38
1.2	VALORIZACIÓN APROBADA – MES DE ENERO 2019	40
☐	VALORIZACIÓN N°21 – DPA YACILA	40
☐	SUSTENTO DE METRADOS N°21 - MES DE ENERO 2019	40
☐	VALORIZACIÓN N°21 – MES DE ENERO 2019 - DPA YACILA	41
☐	SUSTENTO DE METRADOS N°21 - MES DE ENERO 2019	69
1.3	CALIDAD EN OBRA – MES DE ENERO 2019	74
1.4	PANEL FOTOGRÁFICO – ENERO 2019	75


 Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.


 PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

El área prospectada presentó condiciones oceanográficas características de las aguas costeras frías: con temperaturas superficiales que varían entre 16.6 a 19.3°C con promedio de 17.7°C; la misma que registró una desviación térmica de -1.2°C, con respecto al promedio patrón histórico.

A lo largo de toda la costa se observa una situación homogénea, en donde predominan los vientos alisos procedentes del SE y las brisas de mar procedentes del SO. La composición de los dos produce vientos del Sur de gran intensidad y considerable constancia en el año, esta última debida a la modesta variación estacional de las condiciones climáticas locales que determinan las brisas.

La marcha horaria del viento se repite con variaciones mínimas en velocidad y dirección durante todo el año. Esto sugiere que el viento en Yacila (así como gran parte de la costa norte) se compone de dos vientos: el alisios y la brisa de mar.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PROBLEMATICA

La problemática del Desembarcadero se caracteriza por lo siguiente:


- El limitado acceso para el desembarque de los productos hidrobiológicos.
- Deterioro de la infraestructura del muelle, presenta fisuras por corrosión y desgaste de los elementos estructurales.
- Carencia de los servicios básicos como agua, desagüe y electricidad.
- Reestructuración de la infraestructura en base a la normativa sanitaria vigente.


ALCANCE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL MUELLE (PUENTE DE ACCESO, CABEZO Y PLATAFORMA BAJA)

La alternativa considera el mejoramiento del muelle tipo espigón desde el puente hasta el cabezo, el cual consiste en:

- Ampliación de 22.15m de cabezo de muelle, compuesto por 05 vigas cabezales con 30 pilotes de sección 0.35x0.35m, en una longitud de 18m., de acuerdo con la longitud de anclajes, profundidad marina y longitud para descabezo. Cabe señalar que al ser una obra de ampliación y teniendo la información histórica de la Obra inicial se ha asumido los mismos diseños y los estudios básicos de Mecánica de Suelos para los diseños de los pilotes, vigas y losas. En la ampliación se ha considerado 05 vigas cabezal y 02 viga longitudinales, con losas de concreto prefabricadas y fabricadas "in situ" y 30 pilotes con concreto $f_c=315 \text{ kg/cm}^2$.
- Construcción de una caseta de bombeo para captar agua salada y bombeo hacia la cisterna de agua salada.
- Construcción de estructuras de concreto armado en el cabezo de muelle, para la Estación de Bombeo Desagüe N°01, para la evacuación de las aguas pluviales.
- Recubrimiento con Masilla Epóxica Submarina a la estructura vigas y fondo de losa de concreto, para darle un revestimiento anticorrosivo ante el ataque marino.
- Retiro de las defensas existentes en mal estado y reposición de nuevas defensas en el cabezo del muelle, plataforma y la ampliación del muelle, distribuidos de la siguiente manera: Muelle existente 53m lado derecho y 47m lado izquierdo; ampliación de muelle 22.15m defensa con un sistema de dos neumáticos en ambos lados; plataforma baja en una longitud de 12.35m defensa con un sistema de un neumático, que consiste en el reemplazo de pernos, perforado y anclado con aditivo epóxico, cadena galvanizada 1/2", llantas usadas aro N°20.
- Sardinel de seguridad de madera tratada de 12"x12" y tacos de jebe de 2"x12" en ambos lados del muelle.
- Reemplazo de 20 piezas de Bitas cornamusas, las cuales son elementos de amarre, unidades de fierro fundido convenientemente distribuidas y ancladas al borde del muelle, para amarre y sujeción de las embarcaciones (EPA's).
- Suministro y montaje de 02 pescantes.



 Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.

 PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDIFICACIÓN:


La alternativa considera la demolición de la infraestructura actual para la construcción de los siguientes ambientes:



- El diseño previsto para las puertas de recepción de Productos contemplará la construcción de vanos en número de 05, las cuales contarán con las siguientes dimensiones 2mx1.8m, por donde se recepcionará la materia prima.
- Dichos vanos se encontrarán a una altura promedio de 0.8m. Del nivel del piso terminado, los cuales tendrán un tablero de concreto armado con recubrimiento de acero inoxidable al igual que todo el contorno del vano, las puertas serán de aluminio de tipo enrollable.
- Contará con 05 puertas tipo secciones industriales cuyas dimensiones son de 2.6m.x3m. y sus características principales son que su apertura se mediante deslizamiento de los paneles por los rieles de la puerta, quedando como un voladizo paralelo al piso. Contará con defensas de jebe externas en el perímetro del marco los cuales permitirán el aislamiento térmico necesario. Esas puertas cuentan con sistema de accionamiento remoto con energía eléctrica, pero también se puede accionar manualmente.
- También habrán puertas de alto tráfico tipo vaivén doble hoja compactas con marco perimetral de aluminio anodinado con aislamiento de poliestireno expandido inyectado cuya densidad es de 38/40 kilos por m³, ubicadas para el ingreso del área de tareas previas al área de frío, y otra del área de tareas previas al almacén temporal de residuos; y puertas de doble hoja tipo batientes con accionamiento de barra anti-pánico para abrir solo por dentro en el ambiente que corresponde a la salida de los trabajadores, así como la de escape.
- Pisos: Los pisos de la zona de tareas previas y/o área de frío, son de cemento con recubrimiento epóxico o similar, el cual contará con un pendiente de 0.5%.
- Zócalos: Cemento pulido pintado con pintura epóxica de uso alimentario (AMERLOCK 400) en áreas de trabajo.
- Contrazócalos: Cemento pulido diseño sanitario (unión de pared y piso redondeado).
- Canaletas: Las canaletas contarán con una pendiente de 1%, con sección transversal en forma de "U", con rejillas de fibra de vidrio reforzado.
- Techos: Estructura de concreto armado (vigas y columnas) y losa aligerada, tarrajada con mortero de cemento frotachado al interior, estarán diseñados para realizar una fácil limpieza para el mantenimiento; estos techos estarán pintados con pintura epóxica de uso alimentario (AMERLOCK 400).
- Depósito Temporal de Residuos: La ventilación será natural, con ventanas de 2.55 de largo de 0.8m de alto, marco de aluminio con malla tipo raschell o similar, antipolvo resistente a la brisa marina, interior con cristal templado de 6mm. Cuenta con 1 puerta de 2.40m. de altura por 1.80m de ancho, que comunica con la zona de tareas previas, 1 puerta seccionable de evacuación de 1.90m. de altura por 2.30m. de ancho.
- La canaleta ubicada en el vano de la escotilla, con sección transversal en forma de "U", está protegida con tapa de fibra de vidrio con acabado sanitario y antideslizante. Además, tiene una pendiente de 1.5%.
- Se utilizará agua potable clorada para las operaciones de limpieza.
- Piso: Losa de concreto pulido con recubrimiento epóxico con 1% de pendiente hacia sumidero sifónico, con uniones a paredes tipo media caña.
- Paredes: Ladrillo, concreto tarrajado y pintado con pintura epóxica de uso alimentario.
- Techo: Cielo raso en losa aligerada a 3m. de altura.
- Lavado de Cajas: Cuenta con 1 puerta de ingreso con marco perimetral de aluminio anodinado con aislamiento de poliestireno expandido inyectado cuya densidad es de 38/40 kilosxm³ de manera que impiden el ingreso al polvo, insectos y roedores, de 2.40m de altura por 1.20m. de ancho, hacia la zona de tareas previas, para el ingreso al área de lavado de cajas.
- Se utilizará agua potable clorada para las operaciones de limpieza:
- Piso: Losa de concreto pulido con recubrimiento epóxico con 1% de pendiente hacia sumidero sifónico, con uniones a los zócalos tipo media caña.
- Paredes: Ladrillo de concreto y pintado con pintura epóxica de uso alimentario.
- Techo: Cielo raso de losa aligerada a 4.5m. de altura.


 Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.


 PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

- Sala de Tareas Previas:
- Cuenta con 1 puerta con marco perimetral de aluminio anodizado con aislamiento de poliestireno expandido 2.4m de altura por 1.8m. de ancho que comunica con el pasadizo de ingreso a sala de congeladores. La puerta de superficie lisa no absorbente y permite cierre adecuado de manera que impide el ingreso al polvo, insectos y roedores.
- Cuenta con 05 puertas para el despacho de productos hidrobiológicos, con puertas seleccionables de aluminio. En el exterior de las puertas enrollables ubicadas frente a la rampa de carga de camiones se instalarán abrigos retráctiles.
- Los abrigos retráctiles cierran de forma que estanca el espacio existente entre el hueco de la puerta y el camión, el abrigo está compuesto de una estructura plegable con brazos de guía o tijera, material de lonas laterales con fuerza elástica gracias al soporte monofilamento.
- Se utilizará agua potable clorada para las operaciones de limpieza. También contará con 8 maniluvios con grifo de accionamiento no manual, para el lavado de manos del personal cada cierto tiempo. La canaleta con sección transversal en forma de "U", estará protegida con tapa de fibra de vidrio con acabado sanitario y antideslizante. Además, tiene una pendiente de 1.5%.
- Muros o Paredes: Ladrillo tipo King Kong de arcilla con tarrajeo liso, con aditivos impermeabilizantes y acabo para aplicar pintura epóxica de uso alimentario. El aditivo impermeabilizante usado para muros y paredes será del tipo SIKA IMPERMUR o similar, el cual posee las siguientes características:
 - Película transparente que evita el paso de la humedad en los muros y paredes interiores y exteriores.
 - Evita la formación de salitre, hongo y musgo.
 - Facilidad para la limpieza y rapidez en su aplicación directa con brocha o rodillo.
 - Transparente después del secado.
 - Mejora la apariencia de los muros y paredes.
- Estructura: Columnas de concreto armado, tarrajeo frotachado y pitado con esmalte epóxico de uso alimentario (AMERCOAT – AMERLOCK 400), al interior de las zonas de trabajo y lavable en exteriores.
- Zona de Desinfección:
 - Los gabinetes cuentan con una poza para el lavado con detergente de las botas del personal, seguidamente se ingresa a la zona en donde el personal se desinfecta las manos y botas; luego se desinfectan guantes y mandiles antes de ingresar a las salas de proceso. Los grifos son de accionamiento no manual.
- Piso: Losa de concreto pulido con pendiente hacia sumideros, con uniones a las paredes tipo media caña o sanitario.
- Paredes: Ladrillo de concreto con acabado de pintura epóxica.
- Techo: Cielo raso a 3m. de altura.
- Se utilizará agua potable clorada para las operaciones de limpieza.
- Los vestuarios de varones cuentan con 3 duchas y casilleros individuales para que el personal pueda guardar su ropa.
- Piso: Porcelanato con pendiente hacia sumideros.
- Paredes: Ladrillo de concreto recubierto con porcelanato de 0.30mx0.60m. hasta 2.10m. de altura.
- Techo: Cielo raso a 3m. de altura.
- Cada vestuario cuenta con 1 puerta de melamina de 1.5m. de altura por 0.60m. de ancho que comunica al hall de distribución. La puerta es de superficie lisa, no absorbente y permite cierre adecuado de manera que impide el ingreso al polvo, insectos y roedores.
- Se utiliza agua potable clorada para las operaciones de limpieza. Están provistos de ventanas de marco de aluminio con vidrio templado de 6mm.



 Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.


 PSV CONSTRUCTORES S.A.

 ING. MANUEL VILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

II. CONTROL DE AVANCE DE OBRA



Ing. Eduardo Cabejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

 PSV CONSTRUCTORES S.A

ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

2. CONTROL DE AVANCE DE OBRA

2.1 DESCRIPCIÓN

El correcto control y monitoreo de los recursos en general en obra, es parte importante de cualquier proyecto en construcción, debido a que, con este seguimiento de avance y monitoreo de las actividades, se tienen que ir revisando y en su caso, reprogramando cada una de ellas para que se logren alcanzar los objetivos.

El avance de obra según el programa se tiene que ir cumpliendo en base a las metas propuestas de entrega y desempeño. Si se presentara algún atraso, se tomará acciones para aumentar la eficiencia de las acciones, con la finalidad de cumplir con el alcance, costo y tiempo de la obra.

El control y monitoreo influirá en los futuros eventos, basando las decisiones en posibles soluciones después de haber detectado el problema. Un buen sistema de control y monitoreo comunicará cada uno de los aspectos que intervienen en la obra. Por ende, una buena comunicación proveerá de información y un estado exacto de avance en el que se encuentra la obra, para que con esto se tomen acciones que permitirán obtener mejores resultados.

Es por ello necesaria la programación, cada cierto tiempo, de un control a corto plazo del avance de la obra para realizar una comparación de lo planeado versus lo real, con la finalidad de evitar las multas estipuladas en el contrato, así como un retraso general del proyecto.

Dentro de estudios de control y monitoreo de actividades, se tienen varias técnicas de control y monitoreo, el almacén es parte fundamental de los recursos materiales y equipo, ya que de ahí llegarán, guardarán y saldrán, cada uno de ellos, es por esto que el correcto manejo de los materiales y equipo traerá beneficios y si no se manejan y aprovechan adecuadamente, se verá reflejado en pérdidas. Por ende, se debe siempre de tener en mente una administración de inventarios.


No debemos dejar de mencionar que los recursos financieros en cualquier proyecto, es parte importante porque con esto le da liquidez a la obra y con esto pueda tener un mejor manejo de los recursos, con un buen flujo de efectivo, se podrá ver y planear cuanto llevamos gastado, cuanto nos falta por gastar.


2.2 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

El control y monitoreo de la obra tiene su fundamento en el correcto avance de la obra según el cronograma. Es por esto por lo que, con el correcto monitoreo y control de cada una de las actividades, se logre equilibrar estas tres variables, ya que una va a depender de la otra, si se descuida una se verá reflejada en las demás. Por ende, se expresará en el programa inicialmente realizado.

Para tener un buen avance se debe de emplear la técnica más apropiada para realizar seguimiento a la obra, el encargado debe realizar un análisis previo de los posibles errores que se han cometido. Principalmente debe de reconocer si existen errores, ya sean de coordinación, entendimiento, tiempo, especificaciones, etc. y por consiguiente en que actividades o eventos está afectando el avance de la obra. No debe dejar de verificar la calidad, ya que puede traer repercusiones importantes en el proyecto, teniendo en mente siempre, que será aplicado a un nivel gerencial operativo.

Anteriormente se habló de la programación a corto plazo como una técnica de monitoreo en un periodo corto en donde la temprana corrección y detección de errores, permite seguir con el progreso de las actividades, además de mostrar los requerimientos de recursos y lo más importante, que sean usados de manera eficiente. Es por esto que se le debe de poner más interés a este sistema de programación en donde todas las condiciones afectarán el avance de la obra según el cronograma.


 Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.


 PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E.
 INGENIERO RESIDENTE

2.3 CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

A partir de la realización de un control y monitoreo de las actividades en obra, se elabora un cronograma físico-financiero que permite controlar el avance de la obra, verificando y comparando lo programado con lo ejecutado respecto a la adquisición y valorización de los diversos elementos de la obra, a partir de este punto, se puede conocer si la empresa se encuentra con la capacidad de asumir financieramente los gastos que demanda el proyecto.


2.4 AVANCE FÍSICO DE OBRA

El programar un buen plan de trabajo, así como la selección de cada uno de los recursos, materiales, humanos y financieros, no dan al proyecto una certeza éxito. Dentro del proceso de construcción, van a existir eventos o circunstancias que van a afectar el avance de este, por ello es importante detectarlos a tiempo para prevenir dicha problemática a través de un proceso de monitoreo.

Este proceso de monitoreo y control de actividades de lo planeado con lo realizado; está comprendido de tres básicos elementos:

- Monitoreo de actividades
- Comparación del progreso con las metas establecidas
- Implementación de acciones correctivas o preventivas

Una vez realizado esto, se cuantificará el avance proyecto, en base a los metrados de las actividades realizadas en el día a día.




Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.



PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

III. CONTROL DE CALIDAD EN OBRA



Ing. Eduardo Gabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

 PSV CONSTRUCTORES S.A

ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

3. CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

3.1 DESCRIPCIÓN

PSV CONSTRUCTORES S.A. implementa, documenta y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados por el cliente.

El Plan de Calidad describe la metodología, organización, medios y la secuencia de actividades que la empresa empleará para el cumplimiento de los requisitos contractuales uniformizando los métodos de trabajo, para lograr que en todo momento las actividades, procesos y servicios se realicen sobre la base de cumplimiento de la política, objetivos de calidad y procedimientos elaboradas dentro de la organización.

El área de Control de Calidad, en coordinación con las áreas involucradas en los procesos aplicables al proyecto, supervisarán las actividades propias del mismo para asegurar que se cumpla el Plan de Calidad.

La Organización del Proyecto logrará la aplicación efectiva del Sistema de Gestión de Calidad incluyendo procesos para la mejora continua y el aseguramiento de conformidad de los requerimientos regulatorios aplicables. El SGC es documentado, implementado, mantenido y mejorado continuamente.

PSV CONSTRUCTORES S.A. precisa en el SGC, los procesos que socorren al suministro de un producto o servicio que desempeña los requerimientos específicos, y mantiene estos procesos bajo control.

A partir de lo mencionado, la empresa plantea los siguientes objetivos:


- Implantar un plan de acción capaz de controlar y registrar la calidad de los trabajos implicados en el proyecto, buscando la mejora continua y la satisfacción del cliente.
- Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato marco y de las entidades y normativas reguladoras vigentes,
- Asegurar la aceptación de las obras por parte de la Supervisión.
- Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los productos de cada proceso cumplirán con lo establecido en el Contrato.
- Establecer caminatas para detección y corrección oportuna de observaciones durante la construcción.
- Informar del cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores.

3.2 PROTOCOLOS DE CAMPO

Los protocolos son documentos que establecen una sistemática de trabajo. Establecen los requisitos que hay que contemplar a la hora de realizar una acción; el valor de actuación es indispensable para el desarrollo del proyecto.


Esta documentación permite seguir una sistemática de trabajo, ya que garantizan la uniformidad de criterios a la hora de trabajar, debido que, al momento de realizar trabajos en equipo, permiten establecer los procedimientos a seguir para cada actuación y disminuir el nivel de error, aumentando de manera indiscutible la calidad del servicio y atención a los requerimientos del cliente.

Los protocolos que utilizaremos en el presente proyecto se enlistan en el Dossier, el cual será modificado de acuerdo con el avance de obra.


.....
Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

 PSV CONSTRUCTORES S.A.
.....
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

IV. CONTROL DE SSTMA EN OBRA



Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.


 PSV CONSTRUCTORES S.A.

ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

ENERO 2019



INFORME MENSUAL - SSTMA



DPA - YACILA

INFORME MENSUAL SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE (SSTMA)

I. DATOS GENERALES

1. NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de Yacila, Distrito de Paita".

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La obra se encuentra ubicada en la Localidad de Yacila, Distrito de Paita, Provincia de Paita, Departamento de Piura, Perú.

3. RESPONSABLES DE ÁREA

A continuación, los responsables del proyecto:

- Residente de Obra: Ing. Manuel Millonez.
- Responsable A. Técnica: Ing. Gerardo Aguilar.
- Responsable SSTMA: Ing. Max Donayre.
- Administrador de Obra: Lic. Julián Cárcamo.

4. SUBCONTRATISTAS

Durante el mes de Enero 2019 no se contó con subcontratistas en obra.

5. PROVEEDORES

Algunos de los proveedores con los que cuenta la obra son:

- Distribuidor del Norte Pacasmayo (DINO).
- Cementos Pacasmayo.
- Centro Ferretero Salvador.
- Inkaferro. Soluciones en Acero.
- Comercial Aserradero H&R Paita.
- Soldamundo Importaciones, entre otros.

6. CANTIDAD DE TRABAJADORES

A la fecha de cierre del presente informe (30/01/2019), se cuenta con un total de 11 obreros y 06 empleados con relación laboral directa con PSV.


7. ACTIVIDADES


Entre las principales actividades con las que cuenta el proyecto a lo largo del periodo, tenemos:

- Obras civiles (asentado de ladrillo, encofrado, herrería, tarrajeo).
- Armado y vaciado de losas, vigas y otras estructuras de concreto.
- Trabajos de izaje.
- Demolición de estructuras, entre otros.

8. PERIODO DEL INFORME

El presente informe corresponde al **Mes de Enero 2019**.



Ing. Eduardo Cabejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.




PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

II. SEGURIDAD EN EL TRABAJO (PREVENCION DE RIESGOS)

1. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

La referencia base de la Gestión SST en el proyecto es el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. En éste se presenta la Política de Gestión Integrada de la Empresa y los lineamientos para la identificación de peligros riesgos y establecimientos de medidas de control para garantizar en campo labores en condiciones seguras.


		PLAN INTEGRADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
TIPO: PLAN DE GESTION SST (DPA-YACILA) CÓDIGO: DPA-YA-SST-PG-001		EMPRESA / PROYECTO: PSV CONSTRUCTORES S.A. REVISIÓN: 00	
EDICIÓN: 25/04/17		PÁGINA Nº / TOTAL DE PÁGINAS: Página 1 de 23	
CONTROL DE CAMBIOS			
REVISIÓN	FECHA	CAMBIO	OBSERVACIÓN
00	25/04/2017	Emisión Inicial	Emisión Inicial

	POLITICA DE GESTION INTEGRADA 1	PSV-301
		Ver. 03 07-03-14
Ing. Eudaldo Cabrejos De La Cruz Supervisor DPA Yacila - FONDEPES CESEL S.A.		
<p>En PSV Constructores S.A. desarrollamos Soluciones Integrales de Cimentaciones Profundas y Pruebas para Carga Controlada, con la finalidad de ser el cimiento de los proyectos que ejecutan nuestros clientes, basados en una constante evaluación y búsqueda de la calidad en el servicio, dentro de un ambiente de protección de la seguridad y salud en el trabajo de nuestros colaboradores y de cuantos entran en contacto con nuestra organización, de compromiso con el medio ambiente y la gestión de responsabilidad social que nos involucra.</p> <p>Establecemos los controles necesarios para evitar y eliminar los factores que afecten de manera negativa a la Calidad de nuestras actividades, previniendo estar involucrados en actividades ilícitas; haciendo de la calidad y la integridad organizacional los indicadores clave para la mejora continua.</p> <p>Implementamos y mantenemos prácticas y procedimientos que nos permiten prevenir la contaminación ambiental y protección del medio ambiente dentro del desarrollo de nuestras actividades.</p> <p>Prevenimos la ocurrencia de incidentes, accidentes, dolencias, lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros trabajadores y de los grupos de interés en las actividades que efectuamos y en las instalaciones de nuestros clientes.</p> <p>Colaboramos en el desarrollo y bienestar de las comunidades en las que efectuamos nuestras actividades, promoviendo su participación activa en nuestros proyectos.</p> <p>Garantizamos el cumplimiento de la normativa y otros acuerdos suscritos, la eficacia y mejora del Sistema de Gestión Integrado, promoviendo el desarrollo sostenible, la responsabilidad social, la participación, consulta y el bienestar de nuestros colaboradores y grupos de interés.</p>		
		 PSV CONSTRUCTORES S.A. ING. MANUEL MILLONEZ E GERENTE RESIDENTE

2. GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

2.1. INSPECCIONES


- Ejecutadas por PSV



- Cumplimiento de Cierre de Desvíos PSV a PSV

SEMANA	Actividad Crítica / Rutinaria	Nº de desvíos	Desvíos en estado cerrado	Desvíos en estado abierto	Porcentaje de Cumplimiento
Semana del 01 al 06.01.19	R	1	1	0	100.00%
Semana del 07 al 13.01.19	R	1	1	0	100.00%
Semana del 14 al 20.01.19	R	1	1	0	100.00%
Semana del 21 al 27.01.19	R	1	1	0	100.00%
Semana del 28 al 31.01.19	R	1	1	0	100.00%
Total	R	5	5	0	100.00%


- Gráfica de Cierre de Desvíos PSV a PSV



Cumplimiento de Cierre de Desvíos CESEL a PSV


SEMANA	Actividad Crítica / Rutinaria	N° de desvíos	Desvíos en estado cerrado	Desvíos en estado abierto	Porcentaje de Cumplimiento
Semana del 01 al 06.01.19	R	1	1	0	100.00%
Semana del 07 al 13.01.19	R	1	1	0	100.00%
Semana del 14 al 20.01.19	R	1	1	0	100.00%
Semana del 21 al 27.01.19	R	1	1	0	100.00%
Total	R	5	5	0	100.00%

Gráfica de Cierre de Desvíos CESEL a PSV



Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

Registro Fotográfico de las Inspecciones realizadas



PSV CONSTRUCTORES
ING. MANUEL MILLONEZ
INGENIERO RESIDENTE


2.2. CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS

Se procede a verificar la cantidad y consistencia de la documentación diaria de seguridad: Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajo (PT).


- Cantidad de ATSs y PTs:

CUADRO RESUMEN		
DETALLE	ATS	PT
CONSISTENTES	29	13
INCONSISTENTES	00	00
TOTAL	29	13

- Gráfica de ATSs:



- Grafica de PTs:




Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

2.3. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES

Durante el mes de **Enero 2019** no se presentaron No Conformidades internas ni por parte de la Supervisión.


- Número de No Conformidades



2.4. INDICADORES REACTIVOS (EVENTOS)


A continuación, se presentan los indicadores SSTMA Reactivos obtenidos en el DPA - Yacila, durante Enero 2019.

- Número de Accidentes:




- Número de Casi Accidentes:

Ing. Eduardo Cabejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.



PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

- Otros Indicadores SSTMA Reactivos:



2.5. CRONOGRAMA DE INSPECCIONES Y CAPACITACIÓN

En el mes de **Enero 2019**, se cumplió con el 100% del Cronograma de Capacitaciones e Inspecciones, con el detalle que a continuación se muestra.

PSV		CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD PLANIFICADAS				PSV-SG																														
LUGAR / PROYECTO		MEJORAMIENTO DPA - YACILA		RESIDENTE DE OBRA		RIG. MAN																														
MES DE LAS INSPECCIONES		Ene-19		FECHA DE ELABORACIÓN		06/01/2019																														
						EXCELENTE																														
ITEM	CAPACITACIONES A REALIZAR	SEMANA 1 del 01 al 05/01/19					SEMANA 2 del 07 al 13/01/19					SEMANA 3 del 14 al 20/01/19					SEMANA 4 del 21 al 27/01/19					SEMANA 5 del 28 al 31/01/19														
		L	M	W	J	V	S	D	L	M	W	J	V	S	D	L	M	W	J	V	S	D	L	M	W	J	V	S	D	L	M	W	J	V	S	D
1	Inspección de extintores.										X																									
2	Inspección de Equipos Pesados																																			

PSV		CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y SIMULACROS				PSV-SG																														
LUGAR / PROYECTO		MEJORAMIENTO DPA - YACILA		RESIDENTE DE OBRA		RIG. MAN																														
MES DE LAS CAPACITACIONES		Ene-19		FECHA DE ELABORACIÓN		06/01/2019																														
						EXCELENTE																														
ITEM	CAPACITACIONES A REALIZAR	SEMANA 1 del 01 al 05/01/19					SEMANA 2 del 07 al 13/01/19					SEMANA 3 del 14 al 20/01/19					SEMANA 4 del 21 al 27/01/19					SEMANA 5 del 28 al 31/01/19														
		L	M	W	J	V	S	D	L	M	W	J	V	S	D	L	M	W	J	V	S	D	L	M	W	J	V	S	D	L	M	W	J	V	S	D
1	ReLanzamiento del Programa de Tolerancia Cero										X																									
2	Análisis de actividades críticas																																			


Ing. Eduardo Cabejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

3. ASPECTOS RELEVANTES EN SEGURIDAD


3.1. CAPACITACION

A continuación, se muestra la evolución de capacitaciones en el proyecto, en número de asistentes y Horas Hombre Capacitada (HHC):


PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE



A continuación, se muestra el % de Horas Hombre Capacitada (HHC) / Horas Hombre Trabajadas (HHT). El cual en el ponderado mensual alcanza **0.39 %**.



A continuación, se muestran la cantidad de HHC con relación a las actividades críticas existentes en el proyecto:



Ing. Eduardo Cobrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila FONDEPES
CESEL S.A.

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE


Las capacitaciones brindadas, están compuestas por Inducciones, Charlas Generales brindadas en campo y Charlas de 5 minutos brindadas antes del inicio de la jornada.

CHARLAS DE 5 MINUTOS	
<p>Temas: Inspección de Herramientas. Importancia del Extintor. Orden y limpieza. Definición de EPPs y EPCs. Uso de herramientas manuales. Lectura de Reglamento de Seguridad. Cómo proceder ante un accidente con lesión. Uso adecuado de EPPs: Casco. Cuidado de la energía.</p> <p>Empresas: PSV.</p> <p>Lugar: Zona de labores</p> <p>Fecha: Todos los días de Enero 2019.</p>	<p>Registro Fotográfico:</p>

3.2. SEÑALIZACIÓN

La implementación de señalización en obra está alineada al Plan de Gestión SST y al Plan de Manejo Ambiental del proyecto. Utilizando para esto los parámetros brindados en la legislación legal en cuanto a mensaje, colores, dimensiones y ubicación de los letreros de señalización.

Durante el mes de **Enero 2019** no se implementaron señales de seguridad. A continuación, se muestra el acumulado de letreros, según tipo:






Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.

3.3. CONTROLES OPERACIONALES

Los controles operacionales y medidas de prevención adoptadas en el proyecto son determinados en base a la evaluación realizada para cada actividad del proyecto a través de las Matrices de Identificación de Peligro, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC).

PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E.
 INGENIERO RESIDENTE






Datos y Registro Fotográfico:

Ítem	Procesos/Actividad	Riesgos Identificados	Medidas de control adoptadas / implementadas	Registro fotográfico
01	Vaciado de estructuras de concreto	Caídas al mismo nivel. Golpes Cortes Aplastamiento. Atropello Insolación Deshidratación Estrés Térmico Exposición al polvo (Irritación).	EPC (Aislamiento con malla y letreros de señalización de prohibición y alerta). Practicar orden y limpieza. Concentración en el trabajo. Prohibido el ingreso de personal ajeno al área de trabajo. Uso de EPPs (casco, lentes, uniforme, botas de seguridad, guantes, respirador, protector facial, trajes tyvek, entre otros).	 
02	Izaje y operación de equipos pesados	Caídas al mismo nivel Caídas a distinto nivel. Golpes Cortes Atropello Insolación Deshidratación Estrés Térmico Exposición al polvo (Irritación). Aplastamiento.	Orden y limpieza. Concentración y comunicación constante. Mantener distancia del radio de giro de los equipos, zona de proyección de la pluma y de caída de la carga. Uso de protector solar. Rehidratación constante. Realizar pausas activas y rotación de turnos. Operación aplicando manejo defensivo. Mantener distancia equipo-equipo y equipo-persona. Uso de EPI básico y específico. Evitar situarse en puntos ciegos. Inspección y check list de pre uso del equipo.	

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

3.4. OTROS ASPECTOS POSITIVOS

<p>Aspectos Positivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realización de Reuniones de Seguimiento. - Ejecución de alcotest y práctica de Política de Tolerancia Cero. - Charlas de 5 minutos y Calistenia. - Lectura y evaluación sobre RIT y RISST. - Inspección mensual de herramientas, Materiales y Equipos. <p>Lugar de Instalación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPA Yacila (componente marítimo y terrestre). 	<p>Registro Fotográfico:</p> 
	
	

III. SALUD OCUPACIONAL

1. INFORME MEDICO OCUPACIONAL (VIGILANCIA MÉDICA)

A la fecha el 100% de personal que se encuentra en campo cuenta con exámenes médicos pre ocupacionales, cuyo expediente y resultados es administrado por el Médico Responsable de Salud Ocupacional de PSV.

Sumado a esto, realizamos y llevamos control al Plan de Vacunación, para enfermedades ocupacionales como Tétanos y Hepatitis B, teniendo el 100% de personal protegido.

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

2. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS


La atención de emergencias y contingencias será realizada según los escenarios y metodología identificados en el Plan de Gestión SST y Plan de Manejo Ambiental.

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

En caso se tenga un accidente de trabajo en el proyecto, se cuenta con un convenio con el Puesto de Salud de Yacila, a través del Médico Collazos y la Licenciada Elena Estrada, para que el accidentado reciba atención primaria en Yacila y luego sea trasladado bajo asistencia, a través de las unidades móviles de la obra, al Hospital Nuestra Señora de las Mercedes en Paíta.

3. INDICADORES DE GESTIÓN


A continuación, algunos indicadores de la Gestión de Salud Ocupacional en el periodo.



IV. MEDIO AMBIENTE

1. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

La herramienta de Gestión Ambiental del proyecto es el Plan de Manejo Ambiental elaborado, el cual está basado en el alcance del Expediente Técnico, en la normativa legal aplicable de acuerdo con el rubro del proyecto, y a los estándares propios de PSV Constructores.



(Signature)
 Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.

2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS

El manejo de residuos sólidos en el proyecto se realiza a través de contenedores ubicados cerca al portón de ingreso al Proyecto, así como también en el ingreso al muelle.

Al personal se le inculca todos los días, desde la charla de inducción el cuidado al medio ambiente, y se les brinda conocimientos para el uso correcto de los contenedores de residuos sólidos.




PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE


3. CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES

Los impactos ambientales identificados para el proyecto son:


**TIPOS DE IMPACTO AMBIENTAL
(CONSIDERAR EN ATS)**


CONTAMINACIÓN DEL AGUA (MAR)

- Por derrames de químicos, efluentes domésticos, residuos sólidos (botellas, envolturas, colilla de cigarrillos, etc.).


CONTAMINACIÓN DEL SUELO

- Por derrames de químicos, residuos sólidos (botellas, envolturas, colillas, papeles, etc.).


CONTAMINACIÓN DEL AIRE


- Por gases de combustión, polvo, humos de soldadura, etc.
- Por ruido del motor de las máquinas y labores en general.

Los cuales son mitigados a través de mecanismos como:

- Liberación inicial, mantenimiento correctivo y preventivo de equipos.
- Equipamiento de equipos y obra con kit de control de derrame.
- Batería (tachos) de residuos sólidos bien ubicados, señalizados y mantenidos.
- Control de la velocidad dentro y fuera de obra, respetando los límites máximos.
- Baños químicos dispuestos en la obra según el número de integrantes.
- Bandejas de control de derrame disponibles en obra.
- Monitoreos ambientales para control y toma de decisiones – Iniciado en Junio 2017.
- Concientización del personal a través de Capacitaciones y Charla de 5 Minutos, así como Letreros Ambientales distribuidos en los frentes de obra, entre otros.

4. INCIDENTES AMBIENTALES


No se reportaron incidentes ambientales en el periodo en curso.


 Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.

ACTIVIDADES SSTMA PARA EL SIGUIENTE MES

Entre las actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente programadas para el siguiente mes, tenemos:


- Revisión y mantenimiento de la Señalización SSTMA de obra.
- Reforzar los indicadores proactivos SSTMA.
- Operación del Sistema de Gestión SSTMA.


PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL YILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE




IPREVENCIÓN, TAREA DE TODOS!

V. CARTAS FIANZAS




Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

 PSV CONSTRUCTORES S.A

ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

➤ Octava Renovación de Carta Fianza – Adelanto de Materiales N°01 – DPA YACILA



Carta Fianza N°

San Borja, 23 de Noviembre de 2018

000894972596

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente.-

De nuestra consideración:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
P S V CONSTRUCTORES S.A.

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, incondicional y sin beneficio de excusión para garantizar a P S V CONSTRUCTORES S.A. S/ 275,203.89 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES Y 89/100 SOLES), por un plazo que vencerá el 21/02/2019.

A fin de garantizar: EL ADELANTO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA".

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún caso y en ningún concepto, el importe indicado y su realización será automática, por el solo mérito de su requerimiento de pago, y/o la indicación o su solo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre que sea efectuado dentro de su vigencia desde el 23/11/2018 con vencimiento al 21/02/2019 y hasta las 12:00 pm del decimoquinto día calendario posterior a su vencimiento necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada, señalando obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total afianzada. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

En caso de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario. El Banco emitirá el cheque de gerencia, contra la devolución del original de la presente Carta Fianza, quedando dicho cheque de gerencia a disposición del beneficiario en el domicilio abajo indicado.

En el supuesto de requerirse su prórroga, será facultad y no obligación del banco conceder tal prórroga. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que acepte el banco lo liberará de atender el pago.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutar indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestando fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la acreencia garantizada resultase ser un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene la presente carta fianza y de sus términos, les saludamos.

LA VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA ESTARA SUJETA A QUE EL CHEQUE PRODUCTO DEL DESEMBOLSO DEBE SER GIRADO A NOMBRE DE FONDEPESINCHAO P S V CONSTRUCTORES SA.


NOTA: LA PRESENTE CARTA FIANZA ANULA/SUSTITUYE NUESTRA ANTERIOR EMITIDA EL 20.09.2018 POR S/ 278,578.72 CON VENCIMIENTO 23.11.2018 VALORADO EN S/ 1428

Atentamente,
BANCO PICHINCHA
Av. Aviación N° 2405 Edificio San Sebastián, piso 1 Hotel San Borja - Lima

BANCO PICHINCHA
CARLOS ANGEL POZO LLERENA
Especialista de Autorización de Procesos Estandar
TECHNOLOGY OUTSOURCING S.A.C.
EMPRESA CONTRATADA POR EL BANCO

BANCO PICHINCHA
CARMEN JULIA CABALLERO CALDERON
Especialista de Autorización de Procesos Estandar
TECHNOLOGY OUTSOURCING S.A.C.
EMPRESA CONTRATADA POR EL BANCO

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE
N. 012000



Para confirmar la emisión de esta Carta Fianza, puede ingresar a la página de Carta Fianza del Banco Pichincha en el sitio web: <http://www.pichincha.com.pe> o llamar al teléfono 011-222-0000. Para cualquier duda o comentario, puede escribirnos al correo electrónico: atencioncliente@pichincha.com.pe

Ing. Edilberto Cabrero De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

www.pichincha.pe

➤ Séptima Renovación de Carta Fianza – Adelanto Directo – DPA YACILA

BANCO PICHINCHA

Carta Fianza Nº.

000007360262

San Borja, 20 de Setiembre de 2018.

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente. -

De nuestra consideración:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
P. S. V CONSTRUCTORES S.A.

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, incondicional y sin beneficio de excusión para garantizar a P. S. V CONSTRUCTORES S.A. ***** hasta por el importe de: S/ 292,178.41 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO Y 41/100 SOLES) por un plazo que vencerá el 28 de Diciembre de 2018.

A fin de garantizar: EL ADELANTO DIRECTO DE LA EJECUCION DE OBRA "MEJORA-MIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION TUMBES". ****

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún caso y en ningún concepto, el importe indicado y su realización será automática, por el solo mérito de su requerimiento de pago, y/o la indicación o su solo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre que sea efectuado dentro de su vigencia desde el 29/09/2018 con vencimiento al 28/12/2018 y hasta las 12:00 pm del decimoquinto día calendario posterior a su vencimiento necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada, señalando obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total afianzada. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

En caso de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario. El Banco emitirá el cheque de gerencia, contra la devolución del original de la presente Carta Fianza, quedando dicho cheque de gerencia a disposición del beneficiario en el domicilio abajo indicado.

En el supuesto de requerirse su prórroga, será facultad y no obligación del banco conceder tal prórroga. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que acepte el banco lo liberará de atender el pago.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutar indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, prevalecerán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestando fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la acreencia garantizada resultase ser un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene la presente carta fianza y de sus términos, les saludamos.

LA VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA ESTARA SUJETA A QUE EL CHEQUE PRODUCTO DEL DESEMBOLO DEBE SER GIRADO A NOMBRE DE BANCO PICHINCHA / P. S. V CONSTRUCTORES S.A.

NOTA: LA PRESENTE CARTA FIANZA ANULA/SUSTITUYE NUESTRA ANTERIOR EMITIDA EL 01.08.2018 POR S/ 394,608.86 CON VENCIMIENTO 29.09.2018 VALORADO 112337.

Atentamente
BANCO PICHINCHA

Av: Av. Aviación N° 2405 Edificio San Sebastián, Piso 12 - San Borja - Lima

PSV CONSTRUCTORES S.A.
INGENIERO RESIDENTE

Para confirmar la emisión de esta Carta Fianza, puede ingresar a la "Consulta de Carta Fianza" de la página del banco <http://aplicacionespichincha.com.pe/WebCartaFianza>, o comunicarse con el equipo de Servicios para Empresas al teléfono 011-2060 anexos 5637 / 5638 / 5639 / 3756 / 3764 o al buzón de servicios para empresas @pichincha.pe

Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

Sexta Renovación de Carta Fianza – Adelanto de Materiales N°02 – DPA YACILA

BANCO PICHINCHA

Carta Fianza N°.

San Borja, 05 de Noviembre de 2018

000971336709

Señores,
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente.-

De nuestra consideración:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
P S V CONSTRUCTORES S.A.

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la entidad y sin beneficio de excusión para garantizar a P S V CONSTRUCTORES S.A. hasta por el importe de: S/735,602.83 (SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS Y 83/100 SOLES) por un plazo que vencerá el 03 de Febrero de 2019.

A fin de garantizar: EL ADELANTO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA".

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún caso y en ningún concepto, el importe indicado y su realización será automática, por el solo mérito de su requerimiento de pago, y/o la indicación o su solo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre que sea efectuado dentro de su vigencia desde el 05/11/2018 con vencimiento al 03/02/2019 y hasta las 12:00 pm del decimoquinto día calendario posterior a su vencimiento necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada, señalando obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total afianzada. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

En caso de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario. El Banco emitirá el cheque de gerencia, contra la devolución del original de la presente Carta Fianza, quedando dicho cheque de gerencia a disposición del beneficiario en el domicilio abajo indicado.

En el supuesto de requerirse su prórroga, será facultad y no obligación del banco conceder tal prórroga. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que acepte el banco lo liberará de atender el pago.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutar indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestando fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la acreencia garantizada resultase ser un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional; o un banco o financiera del exterior.

Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene la presente carta fianza y de sus términos, les saludamos.

NOTA: LA PRESENTE CARTA FIANZA ES RENOVACION DE NUESTRA ANTERIOR EMITIDA EL 20.09.2018 POR S/735,602.83 CON VENCIMIENTO 05.11.2018 VALORADO 121420.

Atentamente,
BANCO PICHINCHA
Av. Aviación N° 2405 Edificio San Sebastián, piso 12 - San Borja- Lima

BANCO PICHINCHA
RICARDO RAFAEL PAZ TRELLES
Jefe de Visado y Procesos Estándar
TECHNOLOGY OUTSOURCING S.A.C.
EMPRESA CONTRATADA POR EL BANCO

BANCO PICHINCHA
CARMEN JULIA CABALLERO CALDERON
Especialista de Autorización de Procesos Estándar
TECHNOLOGY OUTSOURCING S.A.C.
EMPRESA CONTRATADA POR EL BANCO

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING MANUEL MILLONEZ
INGENIERO RESIDENTE

N. 0123144

Para continuar la emisión de esta Carta Fianza, puede acceder a la "Consulta de Carta Fianza" de la página del banco <http://aplicacionespichincha.com.pe/WebCenter/Fianza>. Si comunicarse con el equipo de Servicios para Empresas al teléfono 011-2099 anexos 5637 / 5638 / 5654 / 3753 / 5664 o en serviciosparaempresas@pichincha.pe

Ing. Eduardo Cabejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

➤ Segunda Renovación Carta Fianza - Fiel Cumplimiento - Adicional N°01 - DPA YACILA

BANCO PICHINCHA

Carta Fianza N°.

San Borja, 13 de Noviembre de 2018

000978867432

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente.-

De nuestra consideración:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
P S V CONSTRUCTORES S.A.

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, incondicional y sin beneficio de excusión para garantizar a P S V CONSTRUCTORES S.A. hasta por el importe de: S/68,488.66 (SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 66/100 SOLES)***** por un plazo que vencerá el 11/02/2019.

A fin de garantizar: EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA"****

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún caso y en ningún concepto, el importe indicado y su realización será automática, por el solo mérito de su requerimiento de pago, y/o la indicación o su solo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre que sea efectuado dentro de su vigencia desde el 13/11/2018 con vencimiento al 11/02/2019 y hasta las 12:00 pm del decimoquinto día calendario posterior a su vencimiento necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada, señalando obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total afianzada. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

En caso de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario. El Banco emitirá el cheque de gerencia contra la devolución del original de la presente Carta Fianza y pondrá a su disposición en el domicilio abajo indicado.

En el supuesto de requerirse su prórroga, será facultad y no obligación del banco conceder tal prórroga. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que acepte el banco lo liberará de atender el pago.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutar indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestando fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la acreencia garantizada resultase ser un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene la presente carta fianza y de sus términos, les saludamos.

NOTA: LA PRESENTE CARTA FIANZA ES RENOVACION DE NUESTRA ANTERIOR EMITIDA EL 16.08.2018 POR S/ 68,488.66 CON VENCIMIENTO 13.11.2018. VALORADO 112579

Atentamente,
BANCO PICHINCHA
Av. Aviación N° 2405 Edificio San Sebastián, piso 12 - San Borja- Lima

Para cualquier consulta o emisión de una Carta Fianza, favor dirigirse al Banco Pichincha, Oficina de Fianzas, Calle Comercio 1000, Lima. Teléfono: 011 476 1000. Correo electrónico: fianzas@psv.com.pe

Ing. Eduardo Cabrerizo de la Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

BANCO PICHINCHA
CARLOS ANGEL POZO LLERENA
Especialista de Autorización de Procesos Estándar
TECNOLOGÍA OUTSOURCING S.A.C.
EMPRESA CONTRATADA POR EL BANCO

BANCO PICHINCHA
CARMEN JULIA CABALLERO CALDERON
Especialista de Autorización de Procesos Estándar
TECNOLOGÍA OUTSOURCING S.A.C.
EMPRESA CONTRATADA POR EL BANCO

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

N. 0123292

Tercera Renovación Carta Fianza - Fiel Cumplimiento – DPA YACILA

BANCO PICHINCHA

Carta Fianza N°.

000873641477

San Borja, 02 de Noviembre de 2018

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente.-

De nuestra consideración:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
P S V CONSTRUCTORES SA

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, incondicional y sin beneficio de excusión para garantizar a P S V CONSTRUCTORES SA ****
*****, hasta por el importe de:
S/ 1,012,165.19 (UN MILLON DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO Y 19/100 SOLES)
por un plazo que vencerá el 31 de Enero de 2019.

A fin de garantizar: EL FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA".

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún caso y en ningún concepto, el importe indicado y su realización será automática, por el solo mérito de su requerimiento de pago, y/o la indicación o su solo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre que sea efectuado dentro de su vigencia desde el 31/10/2018, con vencimiento al 31/01/2019 y hasta las 12:00 pm del decimoquinto día calendario posterior a su vencimiento necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada, señalando obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total afianzada. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

En caso de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario. El Banco emitirá el cheque de gerencia contra la devolución del original de la presente Carta Fianza y pondrá a su disposición en el domicilio abajo indicado.

En el supuesto de requerirse su prórroga, será facultad y no obligación del banco conceder tal prórroga. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que acepte el banco lo liberará de atender el pago.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutar indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestando fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la acreencia garantizada resultase ser un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene la presente carta fianza y de sus términos, les saludamos.

NOTA: LA PRESENTE CARTA FIANZA ES RENOVACION DE NUESTRA ANTERIOR EMITIDA EL 31.07.2018 POR S/1,012,165.19 CON VENCIMIENTO 31.10.2018. VALORADO 112307.

Atentamente,
BANCO PICHINCHA
Av. Avlación N° 2405 Edificio San Sebastián, Piso 12 - San Borja - Lima

BANCO PICHINCHA
FEDERICO VILBA DÍAZ
Gerente de Procesos Especializados
TECHNOLOGY OUTSOURCING S.A.C.
EMPRESA CONTRATADA POR EL BANCO

BANCO PICHINCHA
MARIA PATRICIA VALENCIA MORALES
Jefe de Procesos Estándar
TECHNOLOGY OUTSOURCING S.A.C.
EMPRESA CONTRATADA POR EL BANCO

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

N. 0123089

"Para confirmar la emisión de esta Carta Fianza, puede ingresar a la "Consulta de Carta Fianza" de la página del banco (<http://aplicacionespichincha.com.pe/WebCartaFianza>) o comunicarse con el equipo de Servicios para Empresas al teléfono 612-2000 anexos 5637 / 5650 / 5654 / 3793 / 5664 o al buzón serviciosparaempresas@pichincha.pe"

Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

Carta Fianza - Fiel Cumplimiento – ADICIONAL N°02 - DPA YACILA

BANCO PICHINCHA

Carta Fianza N°.

San Borja, 17 Enero de 2019

001041574339

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente.-

De nuestra consideración:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
P S V CONSTRUCTORES S.A.

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, incondicional y sin beneficio de excusión para garantizar a P S V CONSTRUCTORES S.A. hasta por el importe de: S/24,164.50 (VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO Y 50/100 SOLES) ***** por un plazo que vencerá el 17 de Abril de 2019.

A fin de garantizar: EL FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA" *****

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún caso y en ningún concepto, el importe indicado y su realización será automática, por el solo mérito de su requerimiento de pago, y/o la indicación o su solo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre que sea efectuado dentro de su vigencia desde el 17/01/2019, con vencimiento al 17/04/2019 y hasta las 12:00 pm del decimoquinto día calendario posterior a su vencimiento necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada, señalando obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total afianzada. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aun cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

En caso de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario. El Banco emitirá el cheque de gerencia, contra la devolución del original de la presente Carta Fianza, quedando dicho cheque de gerencia a disposición del beneficiario en el domicilio abajo indicado.

En el supuesto de requerirse su prórroga, será facultad y no obligación del banco conceder tal prórroga. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que acepte el banco lo liberará de atender el pago.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutar indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestando fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la acreencia garantizada resultase ser un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene la presente carta fianza y de sus términos, les saludamos.

NOTA: LA PRESENTE CARTA FIANZA ES RENOVACION DE NUESTRA ANTERIOR EMITIDA EL 22.05.2018 POR S/24,164.50 CON VENCIMIENTO 17.01.2019. VALORADO 111110.

Atentamente,
BANCO PICHINCHA
Av. Aviación N° 2405 Edificio San Sebastián, piso 12 - San Borja- Lima

BANCO PICHINCHA
OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CLIENTE

BANCO PICHINCHA
MARIA PATRICIA VALENCIA MORALES
Jefe de Procesos Estandar

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

Para confirmar la emisión de esta Carta Fianza, puede ingresar a la "Consulta de Carta Fianza" de la página del banco (<http://aplicacionpsv.com.pe/web/consultafianza>) o comunicarse con el equipo de Servicios para Fianzas al teléfono 011-2802 anexos 3637 / 3638 / 3639 / 3640 / 3641 o al correo serviciospsv@pichincha.pe

Ing. Eduardo Cabejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

➤ Carta Fianza - Fiel Cumplimiento – ADICIONAL N°03 - DPA YACILA



Carta Fianza N°.

San Borja, 27 de Diciembre de 2018

001103151126

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente.-

De nuestra consideración:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
PSV CONSTRUCTORES S.A.

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, indivisible, incondicional y sin beneficio de excusión para garantizar a PSV CONSTRUCTORES S.A., hasta por el importe de: S/29,232.60 (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Y 60/100 SOLES) ***** por un plazo que vencerá el 26 de Marzo de 2019.

A fin de garantizar: EL FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA".*

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún caso y en ningún concepto, el importe indicado y su realización será automática, por el solo mérito de su requerimiento de pago, y/o la indicación o su solo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre que sea efectuado dentro de su vigencia desde el 26/12/2018, con vencimiento al 26/03/2019 y hasta las 12:00 pm del decimoquinto día calendario posterior a su vencimiento necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada, señalando obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total afianzada. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aun cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

En caso de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario. El Banco emitirá el cheque de gerencia, contra la devolución del original de la presente Carta Fianza, quedando dicho cheque de gerencia a disposición del beneficiario en el domicilio abajo indicado.

En el supuesto de requerirse su prórroga, será facultad y no obligación del banco conceder tal prórroga. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que acepte el banco lo liberará de atender el pago.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutarla indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios, y que tengan distinto alcance o condición. En el requerimiento de pago deberá indicarse necesariamente a nombre de cuál de los beneficiarios debe emitirse el cheque de gerencia respectivo, de no señalarse el nombre del beneficiario, el cheque de gerencia se emitirá a nombre del beneficiario que realizó el requerimiento.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestando fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la acreencia garantizada resultase ser un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene la presente carta fianza y de sus términos, les saludamos.

Atentamente,
BANCO PICHINCHA


Av. Aviación N° 2405 Edificio San Sebastián, piso 12 - San Borja- Lima

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

Para confirmar la emisión de esta Carta Fianza, puede ingresar a la "Consulta de Carta Fianza" de la página del banco (<http://aplicacionespichincha.com.pe/ModuloCartaFianza>) o comunicarse con el equipo de Servicios para Empresas al teléfono 012-2003 anéxos 5637 / 5650 / 5154 / 3763 / 5064 o al buzón serviciospaempresas@pichincha.pe

Ing. Eduardo Cabejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

VI. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION (SCTR)



Ing. Eduardo Cabejos De la Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

 PSV CONSTRUCTORES S.A

ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

Pacífico EPS

Pacífico Seguros

San Isidro, 31 de Enero del 2019

CONSTANCIA N° 3105995

 Señores
PSV CONSTRUCTORES SA
 Presente.-
Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Febrero del 2019 al 28 de Febrero del 2019 correspondiente a:

CONTRATO N° 66330 en SALUD y,
POLIZA N° 62041765 en PENSION


para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra: DPA YACILA


N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000002	AGUILAR FUENTES GERARDO FREDY	09543198	01 de Febrero del 2019
000010	CACERES NAVARRO LUIS MARINO	22196731	01 de Febrero del 2019
000012	CARCAMO MADRID JULIAN MEMET	41002770	01 de Febrero del 2019
000017	CRISOLOGO RUIZ MARTIN INXIDOR	41131180	01 de Febrero del 2019
000019	CUBAS VASQUEZ ROLMER	76663717	01 de Febrero del 2019
000038	JUAREZ IMAN BALTAZAR	42716665	01 de Febrero del 2019
000043	MARIÑAS CASTILLO HEVER DAVID	45176451	01 de Febrero del 2019
000047	MILLONEZ ESPINOZA MANUEL AUGUSTO	06888774	01 de Febrero del 2019
000049	MORALES NAVARRO JOSE ENRIQUE	41497270	01 de Febrero del 2019
000052	NORABUENA CASTRO EUFEMIO ERASMO	32813588	01 de Febrero del 2019
000056	PACAYA IHUARAQUI OSWALDO ARON	80340607	01 de Febrero del 2019
000062	PEREZ PISFIL FELIX ALEXANDER	46478523	01 de Febrero del 2019
000068	RAMIREZ DEL ROSARIO CHRISTOPHER	72689822	01 de Febrero del 2019
000070	RETÓ LISAMA CARLOS ALBERTO	32735140	01 de Febrero del 2019
000076	SANCHEZ MUCUSHUA REIMER	44716380	01 de Febrero del 2019
000083	SILUPU TORRES FRANCISCO RODRIGO	76828161	01 de Febrero del 2019
000086	SUXE BURGA VICTOR ARSENIO	25751987	01 de Febrero del 2019
000094	VITE VILCHEZ DARWIN JAVIER	74752225	01 de Febrero del 2019
000095	YUYALI ESPINOZA ABRAHAM JORGE	09740118	01 de Febrero del 2019

Pacífico EPS

 Sin otro particular, quedamos de ustedes
 Atentamente,



CARLOS SILES


 Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.


Pacífico Seguros


 PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE


ANGEL ARMIJO HIDALGO

 Oficina Principal: Av Juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Perú / Central de Información y Consultas Clientes: 513-5000
 Central Administrativa: 518-4000 / W:www.pacifico.com.pe

VII. ANEXOS



Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

 PSV CONSTRUCTORES S.A.

ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

1. Anexos

1.1 AVANCE DE OBRA – MES DE ENERO 2019

- CRONOGRAMA MÁSTER DEL PROYECTO**

A partir de las partidas presentadas contractualmente, se procedió a realizar un cronograma que permita visualizar de manera global la duración de cada una de las partidas propuestas en el expediente, para que, a partir de ese punto, se pueda disgregar a una planificación más detallada, con la finalidad de cumplir con el periodo del proyecto ofertado.


El cronograma máster ha sido actualizado debido a lo establecido en la resolución N°019-2019-FONDEPES/GG.

(Adjunto Cronograma máster de obra según la Ampliación N°11, en nativo, CDs).

- CALENDARIO VALORIZADO DE LA OBRA**

En base al cronograma máster del proyecto, se procede a la valorización del parcial de cada partida según lo realizado cada mes, con la finalidad de conocer el porcentaje global de avance de obra mensual, debido a que servirá como punto de partida para la distribución de pagos mensuales. El calendario valorizado de obra también fue actualizado de acuerdo con lo establecido en la resolución N°019-2019-FONDEPES/SG y la Ampliación de plazo N°11 ya solicitada.

(Adjunto Calendario valorizado de obra 2019, en nativo, CDs).


 Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.

- METRADOS APROBADOS**


Culminado el mes Enero es necesario realizar una compatibilización de metrados reales en el proyecto, por lo que a partir de la entrega del sustento de metraje y la inspección diaria realizada por parte de la supervisión, se ha obtenido los siguientes resultados:


 **PSV CONSTRUCTORES S.A**
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

Fecha: 31 de Enero del 2019 – DPA-Yacila.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO
1.00	ESTRUCTURAS		
01.05.06	PATIO DE MANIOBRAS		
01.05.05.06	NIVELACION EXTERIOR PATIO DE VEREDAS	m ²	0.01
2.00	ARQUITECTURA		
02.04.04	PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO	m ²	3.65
02.04.05	VEREDA DE CONCRETO f _c =175 kg/cm ² E=4" FROT. Y BRUÑADO	m ²	65.71
02.04.06	VEREDA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	38.00
02.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS		
02.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE COLOR 0.30X0.60m	m ²	5.46
02.05.03	CONTRAZOCALO S/COLOREAR H=10cm MEZCLA 1:2 E=1.5cm	m	14.40
02.09	CARPINTERIA DE ALUMINIO, VIDRIO, CRISTALES Y SIMILARES		
02.09.06	VENTANA DE ALUMINIO SEMIPESADO DE COLOR NATURAL CON VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6mm	m ²	9.20
2.11	PINTURA		
02.11.01	PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m ²	178.72
02.11.05	PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS	m ²	37.48
02.11.07	PINTURA ESMALTE EN VIGAS	m ²	34.24

02.13	OTROS		
02.13.05	COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CANALETA	m	20.00
3.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
03.01.01	SALIDAS DE AGUA FRIA		
03.01.01.04	SALIDA DE AGUA SALADA 3/4"	Pto	3.00
03.01.02	RED DE DISTRIBUCION		
03.01.02.08	SUM/INST. T/PRUEBA HIDRA/TUB. FGDO Ø 2 1/2" C-10 (T.E. - Cisterna)	m	25.00
03.01.05	ACCESORIOS		
03.01.05.16	REDUCCION PVC-SAP 2"-1 1/2"	Und	1.00
03.01.05.17	REDUCCION PVC-SAP 2 1/2"-1"	Und	1.00
03.01.05.20	REDUCCION PVC-SAP 2 1/2"-3/4"	Und	4.00
01.06	VALVULAS		
03.01.06.02	VALVULA ESFERICA 3/4" CON U"U"	Und	8.00
03.03.03	RED COLECTORA DE DESAGUE		
03.03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F"Ø 3" (DESAGUE T.E.)	m	38.50
03.04	ACCESORIO		
03.03.04.10	SUM. E INST. SUMIDERO BRONCE DE 2"	Und	15.00
03.04	PRUEBAS HIDRAULICAS		
03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE	m	195.64
03.05.02	PRUEBA HIDRAULICA Y LIMPIEZA DE RED DE DESAGUE	m	94.55
5.00	OBRAS DE MAR		
05.01	SISTEMA DE DEFENSAS		
05.03.03	BITAS TIPO B-1	m	3.00


 Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.

 PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

1.2 VALORIZACION APROVADA – MES DE ENERO 2019

• VALORIZACIÓN N°21 – DPA YACILA

A partir del Metrado aceptado por el Supervisor bajo la sustentación presenta, se ha procedido a realizar la valorización del avance realizado en obra, para poder definir el porcentaje de avance realizado en la misma.

(Adjunto Valorización N°21 - Mes de Enero del 2019, en nativo, físico y CDs).

DEDUCTIVO VALORIZADO OBRAS DE MAR (EXPEDIENTE CONTRATUAL).

Ha esta valorización N°21 mes de Enero, se le ha aplicado un deductivo valorizado (Obras de mar del expediente contractual), con respecto a las valorizaciones ya facturadas en dicho periodo (Año 2017 y 2018). Esto debido a que existen partidas que no fueron ejecutadas por motivos de que hubo adicionales (Adicional N°01 – Cambio de losas).


El monto a aplicar como deductivo valorizado es:

1. Valorización N°21 - Mes de Enero 2019: En esta valorización se aplicará deductivo S/. 2,667.12 (Dos mil seiscientos sesenta y siete con 12/100 nuevos soles).


• SUSTENTO DE METRADOS N°21 - MES DE ENERO 2019

A partir de estos sustentos de metrados justificados con planos, revisión en campo, protocolos, certificados, y aprobados por supervisor (CESEL), es recién que se empieza a elaborar la valorización para su respectivo tramite.

(Adjunto Sustento de metrados N°21 - Mes de Enero del 2019, en nativo, físico y CDs).




Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.




PSV CONSTRUCTORES S.A
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

- **VALORIZACIÓN N°21 – MES DE ENERO 2019 - DPA YACILA**



Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

 PSV CONSTRUCTORES S.A

ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE



RESUMEN GENERAL
VALORIZACION N° 21
AL 31/01/2019

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

UBICACIÓN : YACILA - PAITA - PIURA
CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA : PSV CONSTRUCTORES SA
FECHA : 31/01/2019

I.- COSTO DIRECTO CONTRACTUAL :		SI.	7,331,342.78
II.- VALORIZACION N° 21:			
TOTAL COSTO DIRECTO - MES DE ENERO 19		SI.	22,772.06
GASTOS GENERALES	11.0000%	SI.	2,504.93
UTILIDADES	6.0000%	SI.	1,366.32
PARCIAL DE VALORIZACION		SI.	26,643.31
AMORTIZACIONES:			
ADELANTO DIRECTO	10.0000%	SI.	2,864.33
ADELANTO DE MATERIALES 01	15.0000%	SI.	3,996.50
ADELANTO DE MATERIALES 02	15.0000%	SI.	3,996.50
SUB TOTAL VALORIZACION		SI.	15,985.98
IGV	18.0000%	SI.	2,877.48
TOTAL VALORIZACION		SI.	18,863.46

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 46/100 NUEVOS SOLES

III.- PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZACION MES DE ENERO 2019	0.27%
IV.- PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO CONTRACTUAL - ENERO 2019	59.05%
V.- PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ADIC. N°01 - ENERO 2019	10.24%
VI.- PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ADIC. N°02 - ENERO 2019	2.08%
VII.- PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ADIC. N°03 - ENERO 2019	1.93%
VIII.- PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ADIC. N°04 - ENERO 2019	0.04%
IX.- PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ADIC. N°05 - ENERO 2019	0.56%
X.- PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ADIC. N°06 - ENERO 2019	0.04%
XI.- PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR MAYOR METRADO - ENERO 2019	2.38%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO TOTAL	76.32%

Ing. Eduardo Cabrera De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

PSV CONSTRUCTORES S.A
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

**CESEL**

VALORIZACION N° 21



Versión	1
Fecha	29-08-18

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA" RESIDENTE PSV: MANUEL A. MILLONEZ ESPINOZA

UBICACIÓN: YACILA - PAITA - PIURA ADMINISTRADOR: JULIAN CARGAMO MADRID

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) FECHA: 31/01/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND		TOTAL PRESUPUESTO			VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		CANT		P.U. SI.	PARCIAL SI.	SUB TOTAL SI.	CANT	SUB TOTAL SI.	CANT	SUB TOTAL SI.	CANT	SUB TOTAL SI.	CANT	SUB TOTAL SI.
-	RESUMEN DE PRESUPUESTO													
01	ESTRUCTURAS EN TIERRA		1.00	2,453,319.97	2,453,319.97									
02	ARQUITECTURA		1.00	1,187,533.87	1,187,533.87		2,397,690.55		0.03		2,397,690.58		55,629.39	
03	INSTALACIONES SANITARIAS		1.00	649,714.27	649,714.27		761,392.11		16,159.10		777,551.22		409,982.65	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS		-	-	-		222,811.18		8,493.51		231,304.68		418,409.59	
05	OBRAS DE MAR		1.00	979,472.04	979,472.04		-		-		-		-	
05	OBRAS DE MAR		-	-	-		947,865.54		788.54		948,652.08		30,819.96	
06	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		1.00	915,344.82	915,344.82		-		(2,667.12)		-		-	
	TOTAL					6,185,384.97		613,222.46		-	613,222.46		302,122.36	
							4,942,981.84		22,772.06		4,968,421.02		1,216,863.95	
	COSTO DIRECTO			SI.		6,185,384.97	4,942,981.84		22,772.06		4,968,421.02		1,216,863.95	
	GASTOS GENERALES		11.00%			680,392.35	543,728.00		2,504.93		546,526.31		133,866.03	
	UTILIDAD		6.00%			371,123.10	296,578.91		1,366.32		298,105.25		73,017.84	
	SUB TOTAL			SI.		7,236,900.42	5,783,288.75		26,643.31		5,813,052.59		1,423,847.82	
	IGV		18.00%			1,302,642.08	1,040,991.98		4,785.80		1,046,349.47		256,292.61	
	TOTAL ESTADO DE PAGO			SI.		8,539,542.60	6,824,280.73		31,439.11		6,859,402.06		1,680,140.43	

PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 PSV CONSTRUCTORES S.A.E
 MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor de Paqueta FONDEPES
 EDUARDO CABREJOS DE LA CRUZ

090

**CESEL**

VALORIZACION N° 21

Versión 1
Fecha 29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

UBICACIÓN : YACILA - PAITA - PIURA

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

POLINOMICA: 01

RESIDENTE PSV.: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

ADMINISTRADOR: JULIAN CARCAMO MADRID

FECHA: 31/01/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO				VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
		UND	CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
				SI.	SI.									
01	ESTRUCTURAS EN TIERRA													
01.01	OBRAS PRELIMINARES					121,860.51		121,860.51				121,860.51		
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	m2	80.00	89.07	7,125.60		80.00	7,125.60	-		80.00	7,125.60	-	-
01.01.02	CARTEL DE OBRA DE 2.40M X 3.60 M	pza	1.00	1,844.27	1,844.27		1.00	1,844.27	-		1.00	1,844.27	-	-
01.01.03	BAÑOS QUIMICOS PARA EL PERSONAL	mes	8.00	2,264.40	18,115.20		8.00	18,115.20	-		8.00	18,115.20	-	-
01.01.04	CERCO DE MALLA RASHELL CON MADERA ROLLIZO	m	250.00	18.20	4,550.00		250.00	4,550.00	-		250.00	4,550.00	-	-
01.01.05	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	mes	8.00	847.46	6,779.68		8.00	6,779.68	-		8.00	6,779.68	-	-
01.01.06	TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	GLB	1.00	20,338.99	20,338.99		1.00	20,338.99	-		1.00	20,338.99	-	-
01.01.07	TANQUE DE ALMACENAMIENTO PROVISIONAL DE AGUA PARA LA OBRA (6m3)	pza	1.00	1,869.11	1,869.11		1.00	1,869.11	-		1.00	1,869.11	-	-
01.01.08	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	mes	8.00	847.46	6,779.68		8.00	6,779.68	-		8.00	6,779.68	-	-
01.01.09	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	54,457.98	54,457.98		1.00	54,457.98	-		1.00	54,457.98	-	-
01.02	SEGURIDAD Y SALUD					43,687.55		43,687.55				43,687.55		
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURID	und	1.00	11,541.01	11,541.01		1.00	11,541.01	-		1.00	11,541.01	-	-
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	6,872.16	6,872.16		1.00	6,872.16	-		1.00	6,872.16	-	-
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.00	19,827.10	19,827.10		1.00	19,827.10	-		1.00	19,827.10	-	-
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00	1,274.40	1,274.40		1.00	1,274.40	-		1.00	1,274.40	-	-
01.02.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALU	und	1.00	4,372.88	4,372.88		1.00	4,372.88	-		1.00	4,372.88	-	-
01.03	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					64,269.96		64,269.96				64,269.96		
01.03.01	RIEGO DE AREA DE TRABAJO	m²	3,317.22	1.86	6,170.03		3,317.22	6,170.03	-		3,317.22	6,170.03	-	-
01.03.02	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	m²	3,317.22	0.72	2,388.40		3,317.22	2,388.40	-		3,317.22	2,388.40	-	-
01.03.03	PLAN DE CONTINGENCIA	und	1.00	2,118.64	2,118.64		1.00	2,118.64	-		1.00	2,118.64	-	-
01.03.04	PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	und	1.00	3,813.56	3,813.56		1.00	3,813.56	-		1.00	3,813.56	-	-
01.03.05	PLAN DE CIERRE Y ABANDONO	und	1.00	5,084.75	5,084.75		1.00	5,084.75	-		1.00	5,084.75	-	-
01.03.06	MEDIDAS DE CONCIENTIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL	und	1.00	1,188.18	1,188.18		1.00	1,188.18	-		1.00	1,188.18	-	-
01.03.07	CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL DE 1.00 X 0.50m	und	8.00	211.88	1,694.88		8.00	1,694.88	-		8.00	1,694.88	-	-
01.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA	und	10.00	88.98	889.80		10.00	889.80	-		10.00	889.80	-	-
01.03.09	CILINDROS METALICOS PARA ALMACENAMIENTO DE FLUENTES INDUSTRIALE	und	1.00	1,906.80	1,906.80		1.00	1,906.80	-		1.00	1,906.80	-	-
01.03.10	TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS	VJE	16.00	508.47	8,135.52		16.00	8,135.52	-		16.00	8,135.52	-	-
01.03.11	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD AIRE, AGUA, RUIDO	GLB	1.00	26,813.60	26,813.60		1.00	26,813.60	-		1.00	26,813.60	-	-
01.03.12	MEDIDAS DE MITIGACION EMISION DE POLVO	GLB	1.00	2,033.90	2,033.90		1.00	2,033.90	-		1.00	2,033.90	-	-
01.03.13	MEDIDAS DE MITIGACION CONTAMINACION DE AGUA	GLB	1.00	2,033.90	2,033.90		1.00	2,033.90	-		1.00	2,033.90	-	-
01.04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO					77,381.75		77,381.75				77,381.75		
01.04.01	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA - CABEZA	m²	101.55	8.71	884.50		101.55	884.50	-		101.55	884.50	-	-
01.04.02	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA - SOGA	m²	500.76	8.71	4,361.62		500.76	4,361.62	-		500.76	4,361.62	-	-
01.04.03	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA - CANTO	m²	17.82	7.34	130.80		17.82	130.80	-		17.82	130.80	-	-
01.04.04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE	m²	435.51	18.96	8,257.27		435.51	8,257.27	-		435.51	8,257.27	-	-
01.04.05	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m²	2,249.80	18.96	42,656.21		2,249.80	42,656.21	-		2,249.80	42,656.21	-	-
01.04.06	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO	m²	296.68	21.95	6,512.13		296.68	6,512.13	-		296.68	6,512.13	-	-
01.04.07	DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS	und	46.00	6.75	310.50		46.00	310.50	-		46.00	310.50	-	-
01.04.08	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	und	24.00	52.86	1,268.64		24.00	1,268.64	-		24.00	1,268.64	-	-
01.04.09	DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO EN ZONA DE FRIO	und	1.00	528.54	528.54		1.00	528.54	-		1.00	528.54	-	-
01.04.10	DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO EN SALA DE MAQUINAS	und	1.00	897.47	897.47		1.00	897.47	-		1.00	897.47	-	-
01.04.11	DEMONTAJE DE PUERTAS METALICAS	m²	46.60	14.20	661.72		46.60	661.72	-		46.60	661.72	-	-
01.04.12	DEMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS	und	42.00	112.49	4,724.58		42.00	4,724.58	-		42.00	4,724.58	-	-
01.04.13	DESMONTAJE DE FIBROCEMENTO	m²	574.13	5.58	3,192.16		574.13	3,192.16	-		574.13	3,192.16	-	-
01.04.14	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	m²	92.88	26.92	2,500.33		92.88	2,500.33	-		92.88	2,500.33	-	-
01.04.15	DESMONTAJE DE VENTANAS	m²	74.44	5.31	395.28		74.44	395.28	-		74.44	395.28	-	-

PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

Ing. Eduardo Cabrajes De La Cruz
 Supervisor OPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.

1061

**CESEL**

VALORIZACION N° 21

Versión 1
Fecha 29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

RESIDENTE PSV.: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

UBICACIÓN : YACILA - PAITA - PIURA

ADMINISTRADOR: JULIAN CARGAMO MADRID

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

FECHA: 31/01/2019

POLINOMICA: 01

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO				VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
		UND	CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
				S/.	S/.									
01.05	ESTRUCTURAS													
01.05.01	OBRAS PRELIMINARES								0.03					
01.05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	1,141.92	2.35	2,683.51		2,683.51		-			1,141.92	2,683.51	-
01.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
01.05.02.01	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PARA CIMENTACION	m²	832.83	35.51	29,573.79		29,573.79		-					
01.05.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m²	229.76	50.68	11,639.64		11,639.64		-					
01.05.02.03	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m²	857.06	14.70	12,650.21		12,650.21		-					
01.05.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m²	857.06	33.09	28,360.12		28,360.12		-					
01.05.02.05	NIVELACION INTERIOR APISONADO PARA FALSO PISO, PATIO Y VEREDAS	m²	993.78	7.36	7,314.22		7,314.22		-					
01.05.02.06	AFIRMADO H=0.15M EN INTERIORES	m²	993.78	12.81	12,730.32		12,730.32		-					
01.05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE													
01.05.03.01	SOLADO CONCRETO f _c =100 kg/cm ² H=4"	m²	82.28	29.33	1,828.67		1,828.67		-					
01.05.03.02	CONCRETO f _c =100 kg/cm ² + 30% PG	m²	123.02	229.54	28,238.01		28,238.01		-					
01.05.03.03	CIMENTOS CORRIDOS f _c =140 kg/cm ² + 25% P.M.	m²	224.66	307.78	69,145.85		69,145.85		-					
01.05.03.04	SOBRECIMENTOS f _c =140 kg/cm ² + 25% P.M.	m²	35.44	377.22	13,368.68		13,368.68		-					
01.05.03.05	SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	322.31	35.38	11,403.33		11,403.33		-					
01.05.03.06	FALSO PISO MEZCLA 1:8 E=4"	m²	930.53	35.32	32,868.32		32,868.32		-					
01.05.03.07	CONTRAPISO DE 48 MM.	m²	930.53	31.53	29,339.61		29,339.61		-					
01.05.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO													
01.05.04.01	ZAPATAS, CONCRETO f _c =315 kg/cm ²	m²	172.75	640.41	110,630.83		110,630.83		-					1,738.32
01.05.04.02	ZAPATAS, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	7,489.67	4.05	30,333.18		30,333.18		-					-
01.05.04.03	SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO f _c =315 kg/cm ²	m²	27.93	660.19	18,439.11		18,439.11		-					-
01.05.04.04	SOBRECIMIENTO ARMADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	332.65	47.35	15,750.98		15,750.98		-					-
01.05.04.05	SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	2,964.87	4.05	12,007.72		12,007.72		-					-
01.05.04.06	COLUMNAS, CONCRETO f _c =315 kg/cm ²	m²	140.71	741.15	104,287.22		104,287.22		-					0.01
01.05.04.07	COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	1,068.08	67.68	81,353.56		81,353.56		-					(0.00)
01.05.04.08	COLUMNAS, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	22,668.81	4.05	91,808.68		91,808.68		-					(1.85)
01.05.04.09	VIGA CIMENTACION, CONCRETO f _c =315 kg/cm ²	m²	55.87	841.35	35,832.22		35,832.22		-					0.0
01.05.04.10	VIGA CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	396.02	51.89	20,537.60		20,537.60		-					-
01.05.04.11	VIGA CIMENTACION, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	13,925.87	4.05	66,399.77		66,399.77		-					-
01.05.04.12	VIGAS, CONCRETO f _c =210 kg/cm ²	m²	120.08	668.41	80,022.51		80,022.51		-					-
01.05.04.13	VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	856.42	60.84	58,188.69		58,188.69		-					-
01.05.04.14	VIGAS, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	18,728.79	4.05	75,851.60		75,851.60		-					-
01.05.04.15	MURO DE CONCRETO f _c =315 kg/cm ²	m²	2.08	709.06	1,474.84		1,474.84		-					-
01.05.04.16	MURO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	6.50	56.76	368.94		368.94		-					-
01.05.04.17	MURO, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	100.80	4.05	408.24		408.24		-					-
01.05.04.18	LOSA ALIGERADA, CONCRETO f _c =210 kg/cm ²	m²	99.57	555.59	55,320.10		55,320.10		-					-
01.05.04.19	LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	1,137.96	41.10	46,770.16		46,770.16		-					-
01.05.04.20	LOSA ALIGERADA, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	5,640.28	4.05	22,843.13		22,843.13		-					-
01.05.04.21	LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO 15x30x30	und	11,379.59	2.65	30,155.81		30,155.81		-					-
01.05.04.22	ESCALERAS, CONCRETO f _c =210 kg/cm ²	m²	11.05	690.55	6,525.58		6,525.58		-					-
01.05.04.23	ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	38.04	88.42	3,363.50		3,363.50		-					-
01.05.04.24	ESCALERAS, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	637.53	4.05	2,562.00		2,562.00		-					-
01.05.04.25	LOSAS MACIZAS, CONCRETO f _c =210 kg/cm ²	m²	9.30	581.83	5,411.02		5,411.02		-					-
01.05.04.26	LOSAS MACIZAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	46.49	58.25	2,708.04		2,708.04		-					-
01.05.04.27	LOSAS MACIZAS, ACERO DE REFUERZO f _y =4200 kg/cm ²	kg	368.61	4.39	1,618.20		1,618.20		-					-
01.05.04.28	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO, CONCRETO f _c =175 kg/cm ²	m²	13.39	578.81	7,750.27		7,750.27		-					-
01.05.04.29	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	171.82	57.58	9,889.98		9,889.98		-					-
01.05.04.30	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	2,213.14	4.05	8,963.22		8,963.22		-					-

PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E.
 INGENIERO RESIDENTE

Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES

1062

**CESEL**

VALORIZACION N° 21

Versión 1
Fecha 29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

UBICACIÓN : YACILA - PAITA - PIURA

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

POLINOMICA: 01

RESIDENTE PSV.: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

ADMINISTRADOR: JULIAN CARCAMO MADRID

FECHA: 31/01/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO						VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		UND	CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	
				\$/	\$/	\$/		\$/		\$/		\$/		\$/	
01.05.05	PATIO DE MANIOBRAS					480,053.81		473,904.17		0.03		473,904.20		6,149.61	
01.05.05.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	1,695.00	2.35	3,983.25		1,695.00	3,983.25			1,695.00	3,983.25			
01.05.05.02	EXCAVACION DE PATIO DE MANIOBRAS MASIVA	m3	847.50	8.16	6,915.60		847.50	6,915.60				6,915.60			
01.05.05.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO	m3	279.70	23.10	6,461.07		279.70	6,461.07				6,461.07			
01.05.05.04	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	794.92	14.78	11,733.02		794.92	11,733.02				11,733.02			
01.05.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	784.82	33.09	26,303.90		784.82	26,303.90				26,303.90			
01.05.05.06	NIVELACION EXTERIOR PATIO DE VEREDAS	m2	1,695.00	7.36	12,475.20		1,695.00	12,475.17	0.00	0.03	1,695.00	12,475.20			
01.05.05.07	AFIRMADO H=0.30 EN 2 CAPAS	m2	1,695.00	23.19	39,307.05		1,695.00	39,307.05			1,695.00	39,307.05			
01.05.05.08	LOSA DE CONCRETO F'c=315 KG/CM2	m3	372.80	683.29	254,793.84		363.90	248,649.23			363.90	248,649.23	9.00	6,149.61	
01.05.05.09	LOSA DE CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	216.75	45.74	9,868.41		216.75	9,868.41			216.75	9,868.41			
01.05.05.10	LOSA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2	kg	25,916.69	4.05	104,962.69		25,916.69	104,962.69			25,916.69	104,962.69			
01.05.05.11	JUNTA DE DILATACION CON TECNOPORT E=1"	m	863.00	3.78	3,244.88		863.00	3,244.88				3,244.88			
01.06.06	INSTALACIONES SANITARIAS CONCRETO ARMADO				182,054.60		178,995.98				178,995.98		3,058.64		
01.05.06.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	92.03	3.54	326.79		92.03	325.79			92.03	325.79			
01.05.06.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	289.59	2.35	680.54		289.59	680.54			289.59	680.54			
01.05.06.03	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PARA CIMENTACION	m²	301.92	35.51	10,721.18		301.92	10,721.18			301.92	10,721.18			
01.05.06.04	NIVELACION INTERIOR APISONADO PARA FALSO PISO, PATIO Y VEREDAS	m²	60.41	7.38	444.62		60.41	444.62				444.62			
01.05.06.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m²	148.78	50.66	7,536.18		148.78	7,536.18			148.78	7,536.18			
01.05.06.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m²	4.19	63.08	264.22		4.19	264.22			4.19	264.22			
01.05.06.07	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m³	153.16	14.78	2,260.64		153.16	2,260.64			153.16	2,260.64			
01.05.06.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m³	153.16	33.09	5,088.08		153.16	5,088.08			153.16	5,088.08			
01.05.06.09	SOLADO CONCRETO Fc=100 kg/cm2 H=4"	m²	43.23	29.33	1,267.94		43.23	1,267.94			43.23	1,267.94			
01.05.06.10	ZAPATAS, CONCRETO Fc=315 kg/cm2	m³	2.41	640.41	1,543.39		2.41	1,543.39			2.41	1,543.39			
01.05.06.11	ZAPATAS, ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	233.54	4.05	945.84		233.54	945.84			233.54	945.84			
01.05.06.12	COLUMNAS, CONCRETO Fc=315 kg/cm2	m²	1.02	741.15	755.97		1.02	755.97			1.02	755.97			
01.05.06.13	COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	15.59	57.56	897.36		15.59	897.36			15.59	897.36			
01.05.06.14	COLUMNAS, ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	843.26	4.05	3,415.20		843.26	3,415.20			843.26	3,415.20			
01.05.06.15	VIGAS, CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m²	0.73	666.41	488.48		0.73	488.48			0.73	488.48			
01.05.06.16	VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	7.81	60.84	475.16		7.81	475.16			7.81	475.16			
01.05.06.17	VIGAS, ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	127.97	4.05	518.28		127.97	518.28			127.97	518.28			
01.05.06.18	MURO DE CONCRETO Fc=315 kg/cm2	m³	67.68	709.06	47,989.18		67.68	47,989.18			67.68	47,989.18			
01.05.06.19	MURO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m³	586.86	66.76	33,310.17		586.86	33,310.17			586.86	33,310.17			
01.05.06.20	MURO, ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	6431.04	4.05	26,045.71		6,431.04	26,045.71			6,431.04	26,045.71			
01.05.06.21	LOSA ALIGERADA, CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m²	0.61	655.59	398.91		0.61	398.91			0.61	398.91			
01.05.06.22	LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	7	41.1	287.70		7.00	287.70			7.00	287.70			
01.05.06.23	LOSA ALIGERADA, ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	22.05	4.05	89.30		22.05	89.30			22.05	89.30			
01.03.08.24	LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO 15X30X30	und	59	2.65	156.35		59.00	156.35			59.00	156.35			
01.05.06.25	LOSAS MACIZAS, CONCRETO Fc=280 kg/cm2	m²	20.74	656.89	13,623.90		16.27	10,687.60			16.27	10,687.60	4.47	2,936.30	
01.05.06.26	LOSAS MACIZAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	46.58	54.42	2,534.88		46.58	2,534.88			46.58	2,534.88			
01.05.06.27	LOSAS MACIZAS, ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	2162.65	4.05	8,758.33		2,162.65	8,758.33			2,162.65	8,758.33			
01.05.06.28	MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5cm	m²	17.07	64.92	1,108.18		17.07	1,108.18			17.07	1,108.18			
01.05.06.29	LADRILLO PASTELERO	m²	12.56	65.38	821.17		12.56	821.17			12.56	821.17			
01.05.06.30	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS INTERIORES	m²	315.87	29.74	9,393.97		311.42	9,261.63			311.42	9,261.63	4.45	132.34	
01.05.07	SISTEMA DE AGUA FRIA CISTERNA - TANQUE ELEVADO				158,808.86		158,808.86				158,808.86				
01.05.07.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	21.25	3.54	75.23		21.25	75.23			21.25	75.23			
01.05.07.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	21.25	2.35	49.94		21.25	49.94			21.25	49.94			
01.05.07.03	EXCAVACION MASIVA PARA ESTRUCTURAS	m³	185	33.49	6,530.55		185.00	6,530.55			185.00	6,530.55			
01.05.07.04	NIVELACION INTERIOR APISONADO PARA FALSO PISO, PATIO Y VEREDAS	m²	38.30	7.38	287.17		38.30	287.17			38.30	287.17			
01.05.07.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m²	62.40	50.66	3,161.18		62.40	3,161.18			62.40	3,161.18			

PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E.
 INGENIERO RESIDENTE

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor OPA Yacila - FONDEPES

1063

**CESEL**

VALORIZACION N° 21

Versión 1
Fecha 29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

RESIDENTE PSV.: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

UBICACIÓN : YAGLA - PAITA - PIURA

ADMINISTRADOR: JULIAN CARGAMO MADRID

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

FECHA: 31/01/2019

POLINOMICA: 01

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO					VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		UND	CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
				SI.	SI.	SI.		SI.		SI.		SI.		SI.
01.05.07.06	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m³	159.43	14.76	2,353.19		159.43	2,353.19			159.43	2,353.19	-	-
01.05.07.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m³	159.43	33.09	5,275.54		159.43	5,275.54			159.43	5,275.54	-	-
01.05.07.08	SOLADO CONCRETO f _c =100 kg/cm ² H=4"	m²	35.75	29.33	1,048.55		35.75	1,048.55			35.75	1,048.55	-	-
01.05.07.09	LOSA DE CIMENTACION CISTERNA, CONCRETO f _c =315 kg/cm ²	m²	21.86	661.31	14,456.24		21.86	14,456.24			21.86	14,456.24	-	-
01.05.07.10	LOSA DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	20.38	62.7	1,277.83		20.38	1,277.83			20.38	1,277.83	-	-
01.05.07.11	LOSA DE CIMENTACION, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	2674.07	4.05	10,829.88		2,674.07	10,829.88			2,674.07	10,829.88	-	-
01.05.07.12	CONCRETO f _c =315 kg/cm ² -COLUMNAS TANQUE ELEVADO	m³	19.17	771.02	14,780.45		19.17	14,780.45			19.17	14,780.45	-	-
01.05.07.13	COLUMNAS TANQUE ELEVADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m³	191.68	68.43	13,116.68		191.68	13,116.68			191.68	13,116.68	-	-
01.05.07.14	COLUMNAS TANQUE ELEVADO, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	4896.25	4.05	19,829.81		4,896.25	19,829.81			4,896.25	19,829.81	-	-
01.05.07.15	MURO CISTERNA, CONCRETO f _c =315 kg/cm ²	m²	9.09	725.98	6,699.18		9.09	6,699.18			9.09	6,699.18	-	-
01.05.07.16	MURO CISTERNA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	89.76	55.12	4,947.67		89.76	4,947.67			89.76	4,947.67	-	-
01.05.07.17	MURO CISTERNA, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	1337.32	4.05	5,416.15		1,337.32	5,416.15			1,337.32	5,416.15	-	-
01.05.07.18	MURO TANQUE ELEVADO, CONCRETO f _c =210 kg/cm ²	m³	6.31	636.21	4,014.49		6.31	4,014.49			6.31	4,014.49	-	-
01.05.07.19	MURO TANQUE ELEVADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m³	72.03	66.67	4,802.24		72.03	4,802.24			72.03	4,802.24	-	-
01.05.07.20	MURO TANQUE ELEVADO, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	875.89	4.05	3,547.35		875.89	3,547.35			875.89	3,547.35	-	-
01.05.07.21	VIGAS TANQUE ELEVADO, CONCRETO f _c =315 kg/cm ²	m³	14.67	771.02	11,310.88		14.67	11,310.88			14.67	11,310.88	-	-
01.05.07.22	VIGAS TANQUE ELEVADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m³	135.98	68.43	9,305.11		135.98	9,305.11			135.98	9,305.11	-	-
01.05.07.23	VIGAS TANQUE ELEVADO, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	1921.16	4.05	7,780.70		1,921.16	7,780.70			1,921.16	7,780.70	-	-
01.05.07.24	LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO, CONCRETO f _c =210 kg/cm ²	m³	4.2	578.98	2,431.72		4.20	2,431.72			4.20	2,431.72	-	-
01.05.07.25	LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m³	24.84	61.81	1,537.84		24.84	1,537.84			24.84	1,537.84	-	-
01.05.07.26	LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	642.84	4.05	2,603.60		642.84	2,603.60			642.84	2,603.60	-	-
01.05.07.27	LOSA ALIGERADA, CONCRETO f _c =210 kg/cm ²	m³	0.95	565.59	527.61		0.95	527.61			0.95	527.61	-	-
01.05.07.28	LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m³	10.87	41.1	446.76		10.87	446.76			10.87	446.76	-	-
01.05.07.29	LOSA ALIGERADA, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	48.5	4.05	196.43		48.50	196.43			48.50	196.43	-	-
01.05.07.30	LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO 16X30X30	und	109	2.65	288.85		109.00	288.85			109.00	288.85	-	-
01.05.	PAVIMENTOS (CAMINO DE ACCESO)							5,125.05				6,125.05		10,303.89
01.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES					186.50		186.60				186.60		-
01.05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	60	2.35	141.00		60.00	141.00			60.00	141.00		-
01.05.01.02	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE	m²	2.4	18.96	45.60		2.40	45.50			2.40	45.50		-
01.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					1,532.21		1,532.21				1,532.21		-
01.05.02.01	CORTE DE TERRENO CON EQUIPO	m²	18	8.87	159.66		18.00	159.66			18.00	159.66		-
01.05.02.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m²	60	8.25	495.00		60.00	495.00			60.00	495.00		-
01.05.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m²	26.62	33.09	877.55		26.52	877.65			26.52	877.65		-
01.05.03	SUB BASE GRANULAR DE 0.30m					1,451.40		1,451.40				1,451.40		-
01.05.03.01	SUB BASE GRANULAR DE 0.30m	m²	60	24.19	1,451.40		60.00	1,451.40			60.00	1,451.40		-
01.05.04	PAVIMENTO RIGIDO					11,265.10		900.62				900.62		10,364.58
01.05.04.01	CONCRETO EN LOSAS f _c =280 kg/cm ²	m²	12	765.82	9,189.84		-	-			-	-	12.00	9,189.84
01.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS	m²	12.8	71.59	916.35		-	-			-	-	12.60	916.35
01.05.04.03	LOSAS, AGERO DE REFUERZO f _y =4200 kg/cm ²	kg	63.8	4.05	258.39		-	-			-	-	63.80	258.39
01.05.04.04	JUNTA TRANSVERSAL	m	12	23.77	285.24		12.00	285.24			12.00	285.24		-
01.05.04.05	JUNTA LONGITUDINAL	m	10	23.77	237.70		10.00	237.70			10.00	237.70		-
01.05.04.06	PASADORES D=1"	m	8.4	24.45	205.38		8.40	205.38			8.40	205.38		-
01.05.04.07	BARRAS DE AMARRE D=1/2"	m	10.5	16.4	172.20		10.50	172.20			10.50	172.20		-
01.05.05	SARDINELES					1,054.42		1,054.42				1,054.42		-
01.05.05.01	SARDINELES PERALTADOS DE CONCRETO f _c =175 kg/cm ²	m²	1.35	477.7	644.90		1.35	644.90			1.35	644.90		-
01.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	8	51.19	409.52		8.00	409.52			8.00	409.52		-
01.05.06	SEÑALIZACION					19.31		-				-		19.31
01.05.06.01	PINTURA LINEA DISCONTINUA E=10CM	m²	0.7	13.38	9.35		-	-			-	-	0.70	9.35
01.05.06.02	PINTURA LINEA CONTINUA E=10CM	m	2	4.98	9.96		-	-			-	-	2.00	9.96

PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E.
 INGENIERO RESIDENTE

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.

1064

**CESEL**

VALORIZACION N° 21

Versión 1
Fecha 29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

RESIDENTE PSV.: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

UBICACIÓN : YACILA - PAITA - PIURA

ADMINISTRADOR: JULIAN CARCAMO MADRID

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

FECHA: 31/01/2019

POLINOMICA: 01

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO				VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
		UND	CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
				S/.	S/.									
1.07	ESTRUCTURA METALICA					40,937.05		6,648.12		-		6,648.12		34,288.93
01.07.01	ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA DE RECEPCION DE ALIMENTOS YACILA					40,937.05		6,648.12		-		6,648.12		34,288.93
01.07.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	237	2.35	558.95		62.59	147.06		-	62.59	147.06	174.41	409.87
01.07.01.02	ESTRUCTURA METALICA EN ZONA DE RECEPCION DE ALIMENTOS (MATERIAL)	und	1	18412.84	18,412.84		-	-		-	-	-	1.00	18,412.84
01.07.01.03	ESTRUCTURA METALICA EN ZONA DE RECEPCION DE ALIMENTOS (MANO DE OBRERA)	kg	4895.02	4.16	20,363.28		1,562.76	6,501.04		-	1,562.76	6,501.04	3,332.27	13,852.24
01.07.01.04	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE CARPINTERIA METALICA	m²	134	11.97	1,603.88		-	-		-	-	-	134.00	1,603.88
TOTAL						2,453,319.97		2,397,690.65		0.03		2,397,690.68		55,629.39
COSTO DIRECTO				S/.		2,453,319.97		2,397,690.65		0.03		2,397,690.68		55,629.39
GASTOS GENERALES			11.00%			269,885.20		263,745.95		0.00		263,745.96		6,119.23
UTILIDAD			6.00%			147,199.20		143,861.43		0.00		143,861.43		3,337.76
SUB TOTAL				S/.		2,870,384.37		2,805,297.94		0.04		2,805,297.98		65,086.38
IGV			18.00%			516,669.19		504,953.63		0.01		504,953.64		11,715.55
TOTAL ESTADO DE PAGO								3,387,053.56		0.04		3,310,251.61		76,801.93

PSV CONSTRUCTORES S.A.
 PSV CONSTRUCTORES SA
 MANUEL MILLONEZ ESPINOZA
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

CESEL
 EDUARDO CABREJOS DE LA CRUZ

Ing. Edbardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.



CESEL

VALORIZACION N° 21



Versión 1
Fecha 29-08-12

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA"

UBICACIÓN: YACILA - PAITA - PIURA

RESIDENTE PSV.: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

ADMINISTRADOR: JULIAN CARCAMO MADRID

POLINOMICA: 02

FECHA: 31/01/2010

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UND, CANT, TOTAL PRESUPUESTO (P.U., PARCIAL, SUB TOTAL), VAL ANTERIORES (CANT, SUB TOTAL), VAL ACTUAL (CANT, SUB TOTAL), ACUMULADO ACTUAL (CANT, SUB TOTAL), SALDO POR VALORIZAR (CANT, SUB TOTAL). Rows include items like ARQUITECTURA, PISOS Y PAVIMENTOS, ZOCALOS, COBERTURAS, etc.

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E.
INGENIERO RESIDENTE

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

996

**CESEL**

VALORIZACION N° 21

Versión 1
Fecha 29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

UBICACIÓN : YACILA - PAITA - PIURA

RESIDENTE PSV.: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

ADMINISTRADOR: JULIAN CARCAMO MADRID

POLINOMICA: 02

FECHA: 31/01/2018

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO					VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		UND	CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
				S/.	S/.	S/.		S/.		S/.		S/.		S/.
02.08.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ACERO 8 20X3.00m	und	1	5968.62	5,968.62									
02.08.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO AL MUELLE	und	2	2523.95	5,047.10							1.00	5,968.62	
02.08.16	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" (Ver planos de detalle)	m	45.43	125.17	5,688.47							2.00	5,047.10	
02.08.17	PASAMANO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" (Ver planos de detalle)	m	44.14	61.49	2,714.17							45.43	5,688.47	
02.08.18	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE EN MESA DE RECEPCION DE PRODUCTO	und	17.6	286.5	4,690.40							44.14	2,714.17	
02.08.19	TAPA METALICA CON PLANCHA DE FIERRO EN CISTERNA, INC. TIRADOR, CANG	und	2	287.57	535.14							17.60	4,690.40	
02.08.19	TAPA METALICA CON PLANCHA DE FIERRO EN TANQUE ELEVADO, INC. TIRAD	und	2	287.57	535.14							2.00	535.14	
02.08.20	ESCALERA DE METAL DE F"6" EN TANQUE SEPTICO (Ver planos de detalle)	und	2	322.39	644.78							2.00	535.14	
02.08.21	ESCALERA DE METAL DE F"6" EN TANQUE ELEVADO (Va desde el 1er nivo) has	und	1	1835.12	1,835.12							2.00	644.78	
02.09	CARPINTERIA DE ALUMINIO, VIDRIO, CRISTALES Y SIMILARES											1.00	1,835.12	
02.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SECCIONABLE 2.60x3.0m	und	6	5938.48	34,692.30	114,738.88	15,010.62		2,368.38		17,078.98		86,859.88	
02.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SECCIONABLE 2.33x2.50m	und	1	6280.49	6,280.49							5.00	34,692.30	
02.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ENRORROLLABLE 1.50x1.80m	und	1	2928.3	2,928.30							1.00	6,280.49	
02.09.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ENRORROLLABLE 2.00x1.80m	und	5	3289.3	16,446.50							1.00	2,928.30	
02.09.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE	m²	8.64	384.56	3,322.60		8.64	3,322.60				5.00	16,446.50	
02.09.06	VENTANA DE ALUMINIO SEMIPESADO DE COLOR NATURAL CON VIDRIO INCO	m²	168.83	257.43	43,481.61		47.35	12,188.02		9.20	2,368.38	6.84	3,322.60	
02.09.07	VENTANA DE MOSQUITERA	m²	132.83	29.36	3,894.02							56.56	14,558.38	
02.09.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO SIN BISEL EMPOTRADO EN PARES (m²	22.22	167.99	3,732.74								112.29	28,005.53
2.10	CERRAJERIA												132.83	3,894.02
02.10.01	CERRADURA DOS GOLPES CON MANIJA PARA PUERTA METALICA	pza	6	84.29	505.74	4,486.44							22.22	3,732.74
02.10.02	CERRADURA DE MANIJA PARA PUERTAS METALICAS (INTERIORES Y EXTERIO	pza	22	89.04	1,958.88									4,486.44
02.10.03	BISAGRA ESTRUCTURAL DE FIERRO 3/8"X4"	und	83	31.14	1,981.82								8.00	565.74
02.11	PINTURA												83.00	1,958.88
02.11.01	PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m²	2524.67	13.48	34,032.55	155,653.25	1,730.75	84,227.33		3,483.82			83.00	1,981.82
02.11.02	PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES	m²	591.24	13.48	19,381.62		1,398.93	23,930.66		2,406.15				68,942.40
02.11.03	PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES	m²	1768.88	19.67	34,795.44		1,398.93	18,695.79	178.72	2,406.15	1,909.47	816.20	8,292.84	
02.11.04	PINTURA EPOXICA EN COLUMNAS	m²	519.65	20.34	10,570.28		629.78	12,387.69			1,388.93	(395.69)	(5,333.87)	
02.11.05	PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS	m²	753.74	14.98	11,291.03		157.28	3,199.08			629.78	1,139.18	22,407.75	
02.11.06	PINTURA EPOXICA EN VIGAS	m²	204.45	20.1	4,109.45		390.61	5,851.37		37.48	561.45	392.40	7,371.21	
02.11.07	PINTURA ESMALTE EN VIGAS	m²	482.71	14.86	6,991.40		72.86	1,468.49			428.09	6,412.82	325.65	
02.11.08	PINTURA EPOXICA EN DERRAMES	m²	28.54	20.34	580.50		248.38	3,890.71		34.24	512.92	72.98	1,468.49	
02.11.09	PINTURA ESMALTE EN DERRAMES	m²	89.17	18.48	1,735.25		3.48	70.34			280.62	4,203.83	182.09	
02.11.10	PINTURA EPOXICA EN ESCALERAS	m²	51.98	18.25	948.27		42.24	821.92			3.48	70.34	25.08	
02.11.11	PINTURA EPOXICA EN CIELORRASOS	m²	889.38	20.34	18,089.58						42.24	821.92	48.83	
02.11.12	PINTURA ESMALTE EN CIELORRASOS	m²	418.85	14.98	6,274.37		352.65	7,172.90				60.34	510.16	
02.11.13	PINTURA EN PISOS CON EPOXICO	m²	829.04	15.83	12,857.90		503.37	7,640.48				42.24	821.92	
02.11.14	PINTURA EPOXICA EN MANILLOS, LAVADO DE BOTAS, LAVADEROS, ETC	m²	47.95	20.34	975.30								3.48	
02.12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS													510.16
02.12.01	INODORO BLANCO D/LOSA 1ra NAC. + T. BAJO INC. ACCESORIOS	pza	19	483.17	9,160.23	30,925.78								510.16
02.12.02	URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO	pza	4	184.76	739.00									913.33
02.12.03	OVALIN (INC. ACCESORIOS)	und	18	79.00	1,422.00									19.00
02.12.04	LAVATORIO CON PEDESTAL (INC. ACCESORIOS)	pza	3	128.02	378.06									4.00
02.12.05	GRIFERIA DE BRONCE CON TEMPORIZADOR AL MUEBLE (INC. ACCESORIOS)	und	32	154.15	4,932.80									739.00
02.12.06	GRIFERIA DE BRONCE TIPO JARDIN DE BOLA (INC. ACCESORIOS)	und	1	89.80	89.80									4.00
02.12.07	GRIFERIA DE BRONCE TIPO CUELLO DE GANZO AL MUEBLE (INC. ACCESORIO	und	3	109.25	327.75									18.00
02.12.08	DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE (INC. ACCESORIOS)	und	9	130.42	1,173.78									4,422.00
02.12.09	ACCESORIOS PARA BAÑOS DISPENSADOR LIQUIDO	und	16	52.48	839.38									378.06
02.12.10	JABONERA DE LOZA COLOR BLANCO	und	9	13.90	125.10									3.00
02.12.11	TOALLERO DE LOZA BLANCO	pza	12	49.82	598.04									1.00
02.12.12	PORTAROLLOS DE LOZA BLANCA	und	18	47.00	846.00									3.00
02.12.13	ACCESORIOS PARA BAÑOS BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" PARA DUCH	und	9	68.09	594.81									9.00
02.12.14	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	pza	97	73.24	7,104.28									327.75
02.12.15	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	pza	58	45.78	2,663.68									9.00

PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
 Supervisor OPA Varilla - FONDEPES

1067

**CESEL**

VALORIZACION N° 21



Versión	1
Fecha	29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

UBICACIÓN : YACILA - PAITA - PIURA

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

POLINOMICA: 02

RESIDENTE PSV: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

ADMINISTRADOR: JULIAN CARCAMO MADRID

FECHA: 31/01/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO					VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		BALDO POR VALORIZAR	
		UND	CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
				S/.	S/.	S/.		S/.		S/.		S/.		S/.
02.13	OTROS													
02.13.01	CORTINA DE TRASLAPE DE PVC (PROVISION Y COLOCACION)	m²	9.00	363.40	3,270.60		17,154.85		4,363.60		21,518.45		92,099.57	
02.13.02	PROTECCION DE BORDE DE PLATAFORMA	und	39.23	221.93	8,708.31		-		-		-		3,270.60	
02.13.03	COBERTURA POLICARBONATO COLOR BLANCO E=8mm (INCLUYE ACCESORIO)	m²	144.32	124.62	18,028.45		-		-		-		8,708.31	
02.13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRIGO RETRACTIL	und	5.00	7249.23	36,231.15		-		-		-		18,028.45	
02.13.05	COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CANALETA	m	158.54	218.18	34,590.28		-		-		-		36,231.15	
02.13.06	COLOCACION DE REJILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CANALETA	m	39.02	137.91	5,381.25	20.00	4,363.60	20.00	4,363.60	40.00	8,727.20	118.54	25,863.08	
02.13.07	BRUÑAS SEGÚN DETALLE	m	1,000.00	7.41	7,410.00	39.02	6,381.25	1,000.00	7,410.00	39.02	5,381.25	-	-	
TOTAL							1,187,533.87		781,392.11		18,158.10		777,831.22	409,892.65
COSTO DIRECTO														
GASTOS GENERALES														
UTILIDAD			11.00%		S/.		1,187,533.87		781,392.11		16,168.10		777,831.22	409,892.65
SUB TOTAL			6.00%				130,628.73		83,753.13		1,777.50		85,530.63	45,098.09
IGV			18.00%		S/.		71,252.03		45,683.53		969.55		46,653.07	24,598.96
TOTAL ESTADO DE PAGO							1,639,509.26		1,051,177.95		22,309.25		1,073,487.21	568,022.05

PSV CONSTRUCTORES S.A.

ING. MANUEL MILLONEZ ESPINOZA
RESIDENTE PSV CONSTRUCTORES S.A.
MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

CESEL
EDUARDO CABREJOS DE LA CRUZ

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.



CESEL

VALORIZACION N° 21



Fecha 29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PATTA, DISTRITO DE PURA"

UBICACION : YACILA - PATTA - PURA

RESIDENTE PSV: MANUEL MILLONIEZ ESPINOZA

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

ADMINISTRADOR: JULIAN CARBAMO MADRID

POLINOMICA: 03

FECHA: 31/01/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
				PL	PARCIAL	PL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
03.01.03.01	INSTALACIONES SANITARIAS												
03.01.01.01	SISTEMA DE AGUA FRIA	mbo	62.00	72.21	4,477.02	192,483.39	21,100.92	2,373.91	23,474.83	62.00	5,643.98	22,852.84	120,700.56
03.01.01.02	SAUIDA DE AGUA FRIA 1/2"	mbo	1.00	87.78	4,477.02	5,282.95	5,282.95	261.03	4,477.02	1.00	87.78	5,282.95	174.02
03.01.01.03	SAUIDA DE AGUA FRIA 3/4"	mbo	1.00	109.31	109.10	109.10	109.10	1.00	109.10	1.00	109.10	109.10	-
03.01.01.04	SAUIDA DE AGUA SALADA 3/4"	mbo	12.00	87.01	1,044.12	699.87	699.87	7.00	281.03	10.00	870.10	870.10	174.02
03.01.02.01	REO DE DISTRIBUCION	m	65.80	12.86	839.03	14,066.20	8,788.85	1,788.50	9,957.15	65.80	839.03	8,957.15	4,109.05
03.01.02.02	TUBERIA PSV 1/2" - C-10	m	187.84	13.03	2,194.35	65.80	839.03	187.84	839.03	187.84	839.03	839.03	-
03.01.02.03	TUBERIA PSV 3/4" - C-10	m	167.04	12.35	2,184.35	187.04	2,184.35	167.04	2,184.35	167.04	2,184.35	2,184.35	-
03.01.02.04	TUBERIA PSV 1" - C-10	m	3.23	43.86	2,062.84	2,062.84	2,062.84	3.23	2,062.84	3.23	2,062.84	2,062.84	-
03.01.02.05	TUBERIA PSV 2" - C-10	m	78.60	24.02	1,839.89	78.60	1,839.89	78.60	1,839.89	78.60	1,839.89	1,839.89	-
03.01.02.06	TUBERIA PSV 2 1/2" - C-10	m	140.02	19.37	1,794.44	140.02	1,794.44	140.02	1,794.44	140.02	1,794.44	1,794.44	-
03.01.02.08	TUBERIA HDPE 1 1/2"	m	30.00	24.81	3,341.89	3,341.89	3,341.89	30.00	1,198.50	25.00	1,198.50	1,198.50	3,471.89
03.01.03.01	INSTALACIONES EN AREAS DE TAREAS PREVIAS												
03.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAREAS PREVIAS	GLB	1.00	944.87	944.87	944.87	944.87	1.00	944.87	1.00	944.87	944.87	944.87
03.01.03.03	SUJECION DE TUBERIA DE 2 1/2"	und	15.00	67.87	5,097.75	15.00	5,097.75	15.00	5,097.75	15.00	5,097.75	5,097.75	1,010.65
03.01.03.04	SUJECION DE TUBERIA DE 3/4"	und	30.00	67.97	2,039.10	30.00	2,039.10	30.00	2,039.10	30.00	2,039.10	2,039.10	2,039.10
03.01.03.05	GRIFO DE 3/4" EN NIEBLA	und	6.00	125.02	750.12	6.00	750.12	6.00	750.12	6.00	750.12	750.12	750.12
03.01.04.01	REO DE ALIMENTACION	m	45.82	22.59	1,028.30	45.82	1,028.30	45.82	1,028.30	45.82	1,028.30	1,028.30	2,989.82
03.01.04.02	TUBERIA PVC 2 1/2" - C-10	m	46.82	28.36	1,221.00	46.82	1,221.00	46.82	1,221.00	46.82	1,221.00	1,221.00	48.82
03.01.04.03	SUMINIST. TUBERIA HIDRATUBA. TPOD Ø 2 1/2" C-10 (Cablem - T.E.)	m	38.88	47.84	1,772.82	38.88	1,772.82	38.88	1,772.82	38.88	1,772.82	1,772.82	38.88
03.01.05.01	TEE PVC-SAP 1/2"	und	8.00	9.77	78.16	8.00	78.16	8.00	82.30	8.00	78.16	82.30	12.27
03.01.05.02	TEE PVC-SAP 3/4"	und	44.00	10.65	468.60	44.00	468.60	44.00	468.60	44.00	468.60	468.60	-
03.01.05.03	TEE PVC-SAP 1 1/2"	und	4.00	12.82	50.48	4.00	50.48	4.00	50.48	4.00	50.48	50.48	-
03.01.05.04	TEE PVC-SAP 2"	und	2.00	22.16	44.32	2.00	44.32	2.00	44.32	2.00	44.32	44.32	-
03.01.05.05	TEE PVC-SAP 2 1/2"	und	38.00	19.4	698.40	38.00	698.40	38.00	698.40	38.00	698.40	698.40	-
03.01.05.06	TEE PVC-SAP 3"	und	16.00	22.37	356.56	16.00	356.56	16.00	356.56	16.00	356.56	356.56	-
03.01.05.07	TEE PVC-SAP 1/2"	und	12.00	13.6	163.20	12.00	163.20	12.00	163.20	12.00	163.20	163.20	-
03.01.05.08	TEE PVC-SAP 3/4"	und	59.00	14.55	859.45	59.00	859.45	59.00	859.45	59.00	859.45	859.45	-
03.01.05.09	TEE PVC-SAP 1"	und	16.00	8.88	137.28	16.00	137.28	16.00	137.28	16.00	137.28	137.28	-
03.01.05.10	TEE PVC-SAP 1 1/2"	und	6.00	17.45	87.25	6.00	87.25	6.00	87.25	6.00	87.25	87.25	-
03.01.05.11	TEE PVC-SAP 2"	und	18.00	19.55	312.80	18.00	312.80	18.00	312.80	18.00	312.80	312.80	-
03.01.05.12	TEE PVC-SAP 2 1/2"	und	50.00	11.35	567.50	50.00	567.50	50.00	567.50	50.00	567.50	567.50	-
03.01.05.13	TEE PVC-SAP 3"	und	11.8	43.05	26.10	11.8	26.10	11.8	26.10	11.8	26.10	26.10	-
03.01.05.14	TEE PVC-SAP 3 1/2"	und	2.00	13.47	471.45	2.00	471.45	2.00	471.45	2.00	471.45	471.45	-
03.01.05.15	TEE PVC-SAP 4"	und	35.00	8.67	86.70	35.00	86.70	35.00	86.70	35.00	86.70	86.70	-
03.01.05.16	TEE PVC-SAP 2" - 3/4"	und	11.00	18.65	28.50	11.00	28.50	11.00	18.65	11.00	18.65	18.65	-
03.01.05.17	TEE PVC-SAP 2" - 1/2"	und	2.00	14.75	8.77	2.00	8.77	2.00	17.54	2.00	17.54	17.54	-
03.01.05.18	TEE PVC-SAP 2 1/2" - 1"	und	2.00	13.77	58.08	2.00	58.08	2.00	58.08	2.00	58.08	58.08	-
03.01.05.19	TEE PVC-SAP 2" - 1"	und	4.00	12.27	12.27	4.00	12.27	4.00	55.08	4.00	55.08	55.08	-
03.01.05.20	TEE PVC-SAP 2 1/2" - 1 1/2"	und	1.00	12.27	12.27	1.00	12.27	1.00	55.08	1.00	55.08	55.08	-
03.01.05.21	TEE PVC-SAP 2 1/2" - 1 1/2"	und	1.00	12.27	12.27	1.00	12.27	1.00	55.08	1.00	55.08	55.08	-
03.01.06.01	VALVULA ESFERICA 1/2" CON UVP	und	3.00	89.27	267.81	3.00	267.81	3.00	2,268.22	3.00	267.81	2,268.22	3.00
03.01.06.02	VALVULA ESFERICA 3/4" CON UVP	und	44.00	104.01	4,578.44	44.00	4,578.44	44.00	2,268.22	44.00	4,578.44	2,268.22	2,268.22
03.01.06.03	VALVULA ESFERICA 1" CON UVP	und	1.00	189.83	1,060.25	1.00	1,060.25	1.00	1,060.25	1.00	1,060.25	1,060.25	1.00
03.01.06.04	VALVULA ESFERICA 1 1/2" CON UVP	und	5.00	648.13	648.13	5.00	648.13	5.00	648.13	5.00	648.13	648.13	5.00
03.01.06.05	VALVULA ESFERICA 2" CON UVP	und	1.00	653.05	653.05	1.00	653.05	1.00	653.05	1.00	653.05	653.05	1.00
03.01.06.06	VALVULA ESFERICA 2 1/2" CON UVP	und	1.00	653.05	653.05	1.00	653.05	1.00	653.05	1.00	653.05	653.05	1.00

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONIEZ
ING. FRO RESIDENTE

Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

**CESEL**

VALORIZACION N° 21

Versión 1
Fecha 29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

UBICACIÓN : YACILA - PAITA - PIURA

RESIDENTE PSV.: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

ADMINISTRADOR: JULIAN CARCAMO MADRID

POLINOMICA: 03

FECHA: 31/01/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO					VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		UND	CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
				SI.	SI.	SI.		SI.		SI.		SI.		SI.
03.01.07	EQUIPO DE BOMBEO													
03.01.07.01	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE 1.5HP C/ACCESORIOS	und	1.00	7451.82	7,451.82									106,507.02
03.01.07.02	EQUIPO DE BOMBEO DE CISTERNA A AREA DE FRIO	GLB	1.00	4229.39	4,229.39	-	-	-	-	-	-	-	-	7,451.82
03.01.07.03	EQUIPO DE BOMBEO AGUA SALADA 2.0HP CICLORADOR C/ACCESORIOS	und	1.00	8720.06	8,720.06	-	-	-	-	-	-	-	-	4,229.39
03.01.07.04	EQUIPO DE BOMBEO AGUA SALADA 3.4HP C/ACCESORIOS	und	1.00	16773.53	16,773.53	-	-	-	-	-	-	-	-	8,720.06
03.01.07.05	EQUIPO DE BOMBEO DESAGUE SUMERGIBLE DE 1 HP C/ACCESORIOS/TABLERO CONTROL	und	1.00	8777.29	8,777.29	-	-	-	-	-	-	-	-	16,773.53
03.01.07.06	EQUIPO DE BOMBEO DESAGUE SUMERGIBLE DE 1,5 HP C/ACCESORIOS/TABLERO CONTROL	und	2.00	11608.11	23,212.22	-	-	-	-	-	-	-	-	8,777.29
03.01.07.07	EQUIPO DE BOMBEO DESAGUE SUMERGIBLE DE 2.0HP C/ACCESORIOS/TABLERO CONTROL	und	1.00	23212.22	23,212.22	-	-	-	-	-	-	-	-	23,212.22
03.01.07.08	EQUIPO DE BOMBEO DESAGUE SUMERGIBLE DE 8.8 HP C/ACCESORIOS EMISOR SUBMARINO	und	1.00	24660.50	24,660.50	-	-	-	-	-	-	-	-	106,507.02
03.02	SISTEMA DE REDES DE DESAGUE													
03.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					8,750.96		8,596.72				9,596.72		24,660.50
03.02.01.01	EXCAVACION Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS	m	159.34	33.52	5,341.08			9,596.72				9,596.72		(945.76)
03.02.01.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUBERIA	m	159.34	1.81	288.41		174.74	5,857.28		174.74		5,857.28	(15.40)	(845.76)
03.02.01.03	PREPARACION DE CAMA DE ARENA E=10CM	m	159.34	6.77	1,078.73		174.74	316.28		174.74		316.28	(15.40)	(510.20)
03.02.01.04	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS	m	159.34	12.82	2,042.74		174.74	1,182.99		174.74		1,182.99	(15.40)	(27.87)
03.03	DESAGUE Y VENTILACION													(104.26)
03.03.01	SALIDA DE DESAGUE					61,486.45		49,485.65		4,844.20		54,433.91		(197.43)
03.03.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2"	pto	42.00	55.11	2,314.62		44.00	4,848.44		-		4,848.44		7,056.54
03.03.01.02	SALIDA DE DEBAGUE PVC SAL 4"	pto	22.00	61.68	1,354.76		22.00	2,424.84		-	44.00	2,424.84	(2.00)	(110.22)
03.03.01.03	SALIDA DE VENTILACION DE 2"	pto	18.00	59.38	1,068.84		18.00	1,354.76		-	22.00	1,354.76	-	(110.22)
03.03.02	RED DE DERIVACION DE DESAGUE													-
03.03.02.01	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 2"	m	188.80	15.47	2,920.74	17,115.32		17,323.88				17,323.88		-
03.03.02.02	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 3"	m	111.12	22.84	2,537.98		202.28	3,129.30			202.28	3,129.30	(13.48)	(208.56)
03.03.02.03	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 4"	m	242.82	28.33	6,871.81		111.12	2,537.98			111.12	2,537.98	-	-
03.03.02.04	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 2" VENTILACION	m	78.97	60.69	4,784.79		242.82	6,871.81			242.82	6,871.81	-	-
03.03.03	RED COLECTORA DE DESAGUE													-
03.03.03.01	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC IMPULSOR, 1.5HP C/ACCESORIOS	m	110.21	20.92	2,304.09	11,779.55		1,698.55				5,901.21		5,878.34
03.03.03.02	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC 4"	m	51.73	10.37	5,360.00									2,041.20
03.03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P*G* 3" (DESAGUE T.E.)	m	42.80	109.16	4,672.05									2,041.20
03.03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" - C-10 (IMPULSION CBD A CR)	m	75.93	22.37	1,698.55				38.50	4,202.68	38.50	4,202.68	4.30	469.59
03.03.04	ACCESORIOS													-
03.03.04.01	SUM. E INST. YEE PVC-SAP 2"	und	24.00	17.32	415.68	7,428.88	75.93	1,698.55			75.93	1,698.55		-
03.03.04.02	SUM. E INST. YEE PVC-SAP 4"	und	15.00	22.83	342.45			6,180.28		741.60		6,931.88		1,498.88
03.03.04.03	SUM. E INST. YEE PVC-SAP 3"x2"	und	7.00	12.18	85.12			415.68			24.00	415.68		-
03.03.04.04	SUM. E INST. YEE PVC-SAP 4"x2"	und	18.00	15.86	281.88			342.45			15.00	342.45		-
03.03.04.05	SUM. E INST. CODO 45° SANITARIA PVC-SAP 2"	und	21.00	10.28	215.88			85.12			7.00	85.12		-
03.03.04.06	SUM. E INST. CODO 45° SANITARIA PVC-SAP 3"	und	19.00	12.68	240.54			281.88			18.00	281.88		-
03.03.04.07	SUM. E INST. CODO 45° SANITARIA PVC-SAP 4"	und	18.00	13.67	246.05			215.88			21.00	216.88		-
03.03.04.08	SUM. E INST. YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAP 2"	und	1.00	17.32	17.32			240.54			18.00	240.54		-
03.03.04.09	SUM. E INST. YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAP 4"	und	1.00	22.83	22.83			205.05			16.00	205.05		-
03.03.04.10	SUM. E INST. SUMIDERO BRONCE DE 2"	und	75.00	49.44	3,708.00			17.32			1.00	17.32		-
03.03.04.11	SUM. E INST. SUMIDERO BRONCE DE 3"	und	13.00	57.64	749.32								1.00	22.83
03.03.04.12	SUM. E INST. SUMIDERO BRONCE DE 4"	und	8.00	78.96	631.68			2,027.04	15.00	741.60	50.00	2,768.64	19.00	839.36
03.03.04.13	SUM. E INST. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	und	7.00	11.16	78.12			749.32			13.00	749.32		-
03.03.04.14	SUM. E INST. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"	und	6.00	31.52	189.12			461.76			6.00	461.76	2.00	153.62
03.03.04.15	SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"	pza	12.00	18.53	222.36								7.00	78.12
03.03.04.16	SUM. E INST. TAPON PVC-SAP 2"	pza	3.00	13.17	39.51			189.12			8.00	189.12	6.00	189.12
								222.36					4.00	74.12
								148.24					3.00	39.51

PSV CONSTRUCTORES S.A.

MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTEIng. Eduardo Cabezas De La Cruz
Supervisor SPA Yacila - FONDEPES

1070

**CESEL**

VALORIZACION N° 21

Versión 1
Fecha 29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

UBICACIÓN : YACILA - PAITA - PIURA

RESIDENTE PSV.: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

ADMINISTRADOR: JULIAN CARGAMO MADRID

POLINOMICA: 03

FECHA: 31/01/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO					VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		UND	CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
				SI.	SI.	SI.		SI.		SI.		SI.		SI.
03.03.03	CAMARA DE INSPECCION													
03.03.05.01	CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	15.00	292.4	4,388.00		20,434.50		20,434.50		20,434.50		-	
03.03.05.02	CAJA DE REGISTRO DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	11.00	365.15	4,016.65	16.00	4,388.00		4,388.00		15.00	4,388.00	-	
03.03.05.03	CANALETAS METALICAS DE REJILLAS FIERRO PLATINA 1" x 1/8" DE 0.25 DE ANCHO	m	24.00	411.97	9,887.28	11.00	4,016.65		4,016.65		11.00	4,016.65	-	
03.03.05.04	TRAMPA DE SOLIDOS	m			9,887.28	24.00	9,887.28		9,887.28		24.00	9,887.28	-	
03.03.05.05	CAMARA DE REJAS	und	4.00	461.99	1,847.96	4.00	1,847.96		1,847.96		4.00	1,847.96	-	
03.04	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	und	1.00	296.61	296.61	1.00	296.61		296.61		1.00	296.61	-	
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 7000 LITROS INCLUYE ACCESORIOS	und	1.00	10651.39	10,651.39		87,157.69		87,157.69			87,157.69	203,387.88	
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA COMPACTA DE FIBRA DE VIDRIO Y FILTRACION	und	1.00	278874.13	278,874.13	0.30	3,195.42		3,195.42		0.30	3,195.42	0.70 7,455.97	
03.05	PRUEBAS HIDRAULICAS					0.30	83,982.24		83,982.24		0.30	83,982.24	0.70 195,911.89	
03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE	m	665.00	4.35	2,892.75		1,186.56		1,186.56			2,361.89	3,059.54	
03.05.02	PRUEBA HIDRAULICA Y LIMPIEZA DE RED DE DESAGUE	m	734.60	3.43	2,519.68	150.08	652.85	195.84	851.03	345.72	1,503.88	319.28	1,388.87	
03.05	EMISOR SUBMARINO	m				155.60	533.71	94.55	324.31	250.15	858.01	484.45	1,661.87	
03.06.01	ENROCADO						54,273.67		54,273.67			54,273.67	77,071.65	
03.06.01.01	ACOMODO DE ENROCADO DE PROTECCION	m²	10.00	59.05	590.60		177.15		177.15			177.15	413.35	
03.06.02	SUMINISTRO DE TUBERIA					3.00	177.15		177.15		3.00	177.15	7.00 413.35	
03.06.02.01	SUM. E INST. DE TUBERIA LISA HDPE PECC-100 Dext. 160MM (6") PN-10	m	400.00	42.23	16,892.00		54,086.62		54,086.62			54,086.62	-	
03.06.02.02	PERFORACIONES PARA USO DE DIFUSOR	m	20.00	42.23	844.60	400.00	16,892.00		16,892.00		400.00	16,892.00	-	
03.08.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA AUXILIAR DE 90MM PARA MANIOBRA DE FLOTACION	m	420.00	14.73	6,186.60	20.00	844.60		844.60		20.00	844.60	-	
03.06.02.04	ACCESORIOS SUMINISTRO DE TUBERIAS HDPE	m			6,186.60	420.00	6,186.60		6,186.60		420.00	6,186.60	-	
03.08.02.05	LASTRE DE CONCRETO TIPO A SEPARACION DE 3.00M C/U	und	2.00	3931.46	7,862.92	2.00	7,862.92		7,862.92		2.00	7,862.92	-	
03.08.03	TERMOFUSION	und	140.00	159.36	22,310.40	140.00	22,310.40		22,310.40		140.00	22,310.40	-	
03.08.03.01	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 160 MM PN-10	und	1.00	10661.36	10,661.36		12,382.04		12,382.04			12,382.04	12,382.04	
03.08.03.02	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 90 MM PN-10 (LINEAS AUXILIARES DE FLOTACION)	und	1.00	1720.68	1,720.68		-		-			-	1.00 10,661.36	
03.08.04	ULTRASONIDO-CONTROL DE CALIDAD						-		-			-	1.00 1,720.68	
03.08.04.01	INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	und	1.00	8474.58	8,474.58		8,474.58		8,474.58			8,474.58	8,474.58	
03.08.05	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO						65,801.88		65,801.88			65,801.88	65,801.88	
03.08.05.01	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LINEA	m²	420.00	98.69	41,449.60		-		-			-	420.00 41,449.60	
03.08.05.02	FLUJACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO CICLOPEO	m²	4.00	791.41	3,165.64		-		-			-	4.00 3,165.64	
03.08.05.03	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO	und	1.00	11186.44	11,186.44		-		-			-	1.00 11,186.44	
TOTAL							649,714.27		222,811.18		8,493.51	231,304.68	418,409.69	
COSTO DIRECTO														
GASTOS GENERALES				SI.			649,714.27		222,811.18		8,493.51	231,304.68	418,409.69	
UTILIDAD			11.00%				71,468.57		24,509.23		634.29	25,443.51	48,025.05	
SUB TOTAL			6.00%				38,982.86		13,368.67		509.81	13,878.28	25,104.58	
IGV				SI.			760,165.70		260,689.08		9,937.41	270,626.48	489,539.22	
TOTAL ESTADO DE PAGO			18.00%				138,826.83		48,824.03		1,788.73	48,712.77	88,117.06	
				SI.			896,995.52		307,613.12		11,726.14	319,339.24	577,656.28	

PSV CONSTRUCTORES S.A.
MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

PSV CONSTRUCTORES SA
 MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

CESEL
 EDUARDO CABREJOS DE LA CRUZ

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.

10771

**CESEL**

VALORIZACION N° 21

Versión 1
Fecha 29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

UBICACIÓN : YACILA - PAITA - PIURA

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

POLINOMICA: 04

RESIDENTE PSV.: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

ADMINISTRADOR: JULIAN CARCAMO MADRID

FECHA: 31/01/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO					VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		UND	CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
				SI.	SI.	SI.		SI.		SI.		SI.		SI.
04	INSTALACIONES ELECTRICAS													
04.01	INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION													
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES													
04.01.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO ZANJAS AIL	m	0.00	1.74	0.00									
04.01.01.02	TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A LA OBRA	GLB	0.00	1,892.24	0.00									
04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
04.01.02.01	EXCAV. DE ZANJA DE 0.50x0.80m PARA INSTALACION DE DUCTOS	m	0.00	11.85	0.00									
04.01.02.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m	0.00	7.10	0.00									
04.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m³	0.00	33.09	0.00									
04.01.03	SALIDAS DE ILUMINACION													
04.01.03.01	SALIDA DE TEOHO (CENTRO DE LUZ)	pto	0.00	82.35	0.00									
04.01.03.02	SALIDA PARA BRAQUETE (PARED)	pto	0.00	76.42	0.00									
04.01.04	INTERRUPTORES													
04.01.04.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	0.00	84.96	0.00									
04.01.04.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	0.00	86.00	0.00									
04.01.04.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	pto	0.00	101.20	0.00									
04.01.04.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION	pto	0.00	122.93	0.00									
04.01.05	TOMACORRIENTES													
04.01.05.01	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=0.40 SNPT	pto	0.00	76.38	0.00									
04.01.05.02	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=1.20 SNPT	pto	0.00	76.38	0.00									
04.01.05.03	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=2.20 SNPT	pto	0.00	76.38	0.00									
04.01.05.04	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA A PRUEBA DE AGUA H=0.40 SNPT	pto	0.00	76.38	0.00									
04.01.06	SALIDAS DE FUERZA													
04.01.06.01	SALIDA DE FUERZA TRIFASICA	pto	0.00	121.78	0.00									
04.01.07	SALIDAS DE DATA Y TELEFONIA													
04.01.07.01	SALIDA PARA TELEFONIA	pto	0.00	70.74	0.00									
04.01.07.02	SALIDA DE RED DE COMPUTOS	pto	0.00	70.74	0.00									
04.01.08	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO													
04.01.08.01	SALIDA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO INC. SENSOR DE HUMO	und	0.00	5,940.67	0.00									
04.01.09	TUBERIAS DE PVC													
04.01.09.01	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=20mm	m	0.00	12.56	0.00									
04.01.09.02	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=25mm	m	0.00	13.54	0.00									
04.01.09.03	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=35mm	m	0.00	19.58	0.00									
04.01.09.04	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=40mm	m	0.00	16.76	0.00									
04.01.09.05	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=50mm	m	0.00	24.96	0.00									
04.01.09.06	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=65mm	m	0.00	34.52	0.00									
04.01.09.07	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=100mm	m	0.00	40.16	0.00									
04.01.10	CABLES Y CONDUCTORES													
04.01.10.01	CABLE NH-80, 3-1x35mm2 + 1x10mm2 (T), 450/750V	m	0.00	41.67	0.00									
04.01.10.02	CABLE NH-80, 3-1x25mm2 + 1x10mm2 (T), 450/750V	m	0.00	34.88	0.00									
04.01.10.03	CABLE NH-80, 3-1x10mm2 + 1x10mm2 (T), 450/750V	m	0.00	21.79	0.00									
04.01.10.04	CABLE NH-80, 3-1x4mm2 + 1x10mm2 (T), 450/750V	m	0.00	13.34	0.00									
04.01.10.05	CABLE NH-80, 2-1x25mm2 + 1x10mm2 (T), 450/750V	m	0.00	18.74	0.00									
04.01.10.06	CABLE NH-80, 2-1x10mm2 + 1x10mm2 (T), 450/750V	m	0.00	20.33	0.00									
04.01.10.07	CABLE N2XOH, 3-1x500mm2 + 1x70mm2 (T), 0.6/1KV	m	0.00	467.06	0.00									
04.01.10.08	CABLE N2XOH, 3-1x400mm2 + 1x70mm2 (T), 0.6/1KV	m	0.00	467.06	0.00									

PSV CONSTRUCTORES S.A.

MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTEIng. Eduardo Cabejos De La Cruz
Supervisor OPA Yacila - FONDEPES

1072

**CESEL**

VALORIZACION N° 21

Versión 1
Fecha 29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

UBICACIÓN : YACILA - PAITA - PIURA

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

POLINOMICA: 04

RESIDENTE PSV.: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

ADMINISTRADOR: JULIAN CARCAMO MADRID

FECHA: 31/01/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO					VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		UND	CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
				S/.	S/.	S/.		S/.		S/.		S/.		S/.
04.01.10.09	CABLE N2XOH, 3-1x120mm2 + 1x35mm2 (T), 0.6/1KV	m	0.00	82.09	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10.10	CABLE N2XOH, 3-1x70mm2 + 1x25mm2 (T), 0.6/1KV	m	0.00	53.95	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10.11	CABLE N2XOH, 3-1x50mm2 + 1x18mm2 (T), 0.6/1KV	m	0.00	39.77	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10.12	CABLE N2XOH, 3-1x35mm2 + 1x10mm2 (T), 0.6/1KV	m	0.00	28.60	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10.13	CABLE N2XOH, 3-1x25mm2 + 1x10mm2 (T), 0.6/1KV	m	0.00	24.17	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10.14	CABLE N2XOH, 3-1x10mm2 + 1x10mm2 (T), 0.6/1KV	m	0.00	17.15	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES)													
04.01.11.01	TABLERO GENERAL TG	und	0.00	4,972.22	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TA-1	und	0.00	1,474.25	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11.03	TABLERO DE DISTRIBUCION TA-2	und	0.00	4,578.57	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11.04	TABLERO DE DISTRIBUCION TA-3	und	0.00	947.39	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11.05	TABLERO DE DISTRIBUCION TA-4	und	0.00	1,315.72	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11.06	TABLERO DE DISTRIBUCION TA-5	und	0.00	1,337.05	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11.07	TABLERO DE DISTRIBUCION TA-6	und	0.00	854.04	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11.08	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION STA-1	und	0.00	5,280.35	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11.09	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION STA-2	und	0.00	872.89	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11.10	TABLERO DE DISTRIBUCION DE FUERZA TA-7	und	0.00	954.74	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11.11	TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS	GLS	0.00	5,765.79	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	PUESTA EN MARCHA													
04.01.12.01	PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA	und	0.00	2,500.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12.02	PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA	und	0.00	2,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12.03	CAPACITACION TECNICA EN USO Y MANTENIMIENTO	und	0.00	1,500.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.13	PUESTA A TIERRA													
04.01.13.01	POZO PUESTA A TIERRA	und	0.00	1,534.22	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.13.02	CONDUCTOR DE CU DESNUDO 18mm DURO	m	0.00	18.62	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.14	CAJAS													
04.01.14.01	CAJA DE FASE HERMETICA CON TAPA Y EMPAQUETADURA 150x150x100mm	und	0.00	162.75	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.14.02	BUZON DE CONCRETO DE 0.60x0.60x0.70m	und	0.00	1,354.17	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.15	ALUMBRADO EXTERIOR													
04.01.15.01	POSTE DE ACERO GALVANIZADO	und	0.00	1,307.11	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.15.02	PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO PARA LUMINARIA	und	0.00	846.81	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.15.03	LUMINARIAS LED DE 60 W	und	0.00	239.85	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.16	EQUIPOS DE ILUMINACION													
04.01.16.01	ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2x35W	und	0.00	141.98	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.16.02	ARTEFACTO FLUORESCENTE LINEAL 2x36W	und	0.00	125.04	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.16.03	ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR HERMETICO 22W ALTO FACTOR DE ENERGIA	und	0.00	121.47	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.16.04	LUZ DE EMERGENCIA	und	0.00	194.25	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.17	GRUPO ELECTROGENO 165 KVA (INCLUYE TANQUE DE COMBUSTIBLE)													
04.01.17.01	GRUPO ELECTROGENO 165 KVA 220V, 60Hz INC/INSTALACION	und	0.00	77,110.17	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.17.02	TABLERO DE TRANSFERENCIA	und	0.00	18,644.07	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.17.03	TRANSFORMADOR TRIFASICO 125 KVA, 220/380V, 60Hz	und	0.00	67,796.81	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION													
04.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES													
04.02.01.01	REPLANTEO TOPOGRAFICO DE REDES Y UBICACION DE ESTRUCTURAS	KM	0.00	431.07	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.02	EXCAVACION													
04.02.02.01	APERTURA Y CIERRE DE ZANJA 0.60mx1.10m	m²	0.00	102.44	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.02.02	EJECUCION DE CRUZADA	m²	0.00	161.38	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.02.03	COMPACTACION DE ZANJA	m³	0.00	35.62	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

Ing. Eduardo Gabrejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.

073

**CESEL**

VALORIZACION N° 21

Versión 1
Fecha 29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

UBICACIÓN : YACILA - PAITA - PIURA

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

POLINOMICA: 04

RESIDENTE PSV.: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

ADMINISTRADOR: JULIAN CARGAMO MADRID

FECHA: 31/01/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO					VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		UND	CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
				SI.	SI.									
04.02.03	CABLES Y CONDUCTORES													
04.02.03.01	ENTUBADO PVC-P 4"x3m	m	0.00	27.84	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.03.02	TENDIDO DE CABLE N2XSY 50mm2 C/CONFIG. AV-33	m	0.00	79.12	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.03.03	SUBIDA DE CABLE N2XSY 50mm2 EN SAB	m	0.00	80.27	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.03.04	TENDIDO DE CABLE N2XOH 300mm2	m	0.00	164.73	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.04	CABEZA DE TERMINAL													
04.02.04.01	EJECUCION TERMINAL EXTERIOR	kit	0.00	1,642.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.05	SUBESTACION COMPACTA Y TRAFOMIX													
04.02.05.01	MONTAJE DE TRANSFORMADOR 250KVA	und	0.00	25,259.68	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.05.02	MONTAJE DE TRAFOMIX	und	0.00	9,481.33	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.05.03	MONTAJE SUB ESTACION COMPACTA 24KV 630A 250KVA, INCLUYE CELDA DE LLEGADA, CELDA DE TRANSFORMACION Y CELDA DE BAJA TENSION	und	0.00	34,169.77	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.05.04	POZO DE DRENAJE Y CERCO PERIMETRICO	und	0.00	12,283.99	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.06	BUZONES													
04.02.06.01	BUZON DE CONCRETO 1.0mX1.0mX1.0m	und	0.00	1,338.39	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.07	PUESTA A TIERRA													
04.02.07.01	POZO PUESTA A TIERRA	und	0.00	1,534.22	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.08	ACTIVIDADES FINALES													
04.02.08.01	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	und	0.00	1,546.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.09	SEGURIDAD													
04.02.09.01	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MANIOBRA	und	0.00	4,827.28	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.10	ORDEN Y LIMPIEZA													
04.02.10.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m²	0.00	33.09	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL														
COSTO DIRECTO														
GASTOS GENERALES				SI.										
UTILIDAD			11.00%											
SUB TOTAL														
IGV			18.00%											
TOTAL ESTADO DE PAGO														

PSV CONSTRUCTORES S.A

ING. MANUEL MILLONEZ E

INGENIERO RESIDENTE

PSV CONSTRUCTORES SA
MANUEL MILLONEZ ESPINOZACESEL
EDUARDO CABREJOS DE LA CRUZIng. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor OPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

074

**CESEL**

VALORIZACION N° 21



Versión

1

Fecha

29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

UBICACIÓN : YACILA - PAITA - PIURA

RESIDENTE PSV.: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

ADMINISTRADOR: JULIAN CARCAMO MADRID

POLINOMICA: 05

FECHA: 31/01/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO				VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
		UND	CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
				S/.	S/.									
05	OBRAS DE MAR													
05.01	OBRAS PRELIMINARES													
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN OBRAS DE MAR	m²	741.40	3.82	2,832.15									
05.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00	15254.24	15,254.24	741.40	32,929.00							
05.01.03	DESMONTAJE DE POSTE DE ENERGIA EXISTENTE	und	8.00	218.71	1,300.28	1.00	15,254.24			741.40	2,832.15			
05.01.04	DESMONTAJE DE SISTEMA DE DEFENSA DE MUELLE CON NEUMATICOS	und	8.00	218.71	1,300.28	1.00	15,254.24			1.00	15,254.24			
05.01.05	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	m	64.35	135.54	8,722.00	8.00	1,300.28			8.00	1,300.28			
05.01.06	PICADO DE LOSA DE FONDO CONCRETO	m²	0.00	52.7	0.00	64.35	8,722.00			64.35	8,722.00			
05.01.07	PICADO DE MURO DE CONCRETO - VIGAS DE CONCRETO	m²	0.00	62.87	0.00									
05.01.08	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA - CABEZA	m²	0.00	38.65	0.00									
05.01.09	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO	m³	61.50	17.76	1,092.24	61.50	1,092.24			61.50	1,092.24			
05.01.10	DEMOLICION DE CONCRETO EN MUELLE PARA REFROZAMIENTO EBD N°01	m³	14.04	208.08	2,905.72	14.04	2,905.72			14.04	2,905.72			
05.01.11	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m³	4.16	167.69	822.39	4.16	822.39			4.16	822.39			
05.01.12	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m³	0.00	14.76	0.00									
05.02	OBRAS DE CONCRETO													
05.02.01	COLOCADO PERNOS DE ANCLAJE CON ADITIVO EN LOSA	und	0.00	41.52	0.00									
05.02.02	COLOCACION DE ADITIVO PARA CONCRETO VIEJO-LOSA DE CONCRETO	m²	0.00	33.91	0.00									
05.02.03	COLOCACION DE ADITIVO PARA CONCRETO VIEJO-LOSA DE FONDO	m²	0.00	35.64	0.00									
05.02.04	COLOCACION DE ADITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO LOSA DE PISO	m²	0.00	8.37	0.00									
05.02.05	COLOCACION DE ADITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO LOSA DE FONDO	m²	0.00	14.35	0.00									
05.02.06	COLOCACION DE ADITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO-MURO ZONAS VIGAS	m²	0.00	9.4	0.00									
05.02.07	COLOCACION DE ADITIVO PARA CONCRETO VIEJO-MURO DE CONCRETO ZONA DE VIGAS	m²	0.00	38.23	0.00									
05.02.08	COLOCACION DE MALLA DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE FONDO	m²	0.00	20.64	0.00									
05.02.09	COLOCACION DE MALLA DE ACERO DE REFUERZO PARA MURO DE CONCRETO - ZONA DE VIGAS	m²	0.00	23.89	0.00									
05.02.10	PISO DE CONCRETO f _c =280 kg/cm²	m²	0.00	698.29	0.00									
05.02.11	LOSA DE FONDO DE CONCRETO f _c =280 kg/cm²	m²	0.00	669.16	0.00									
05.02.12	RECUBRIMIENTO DE CONCRETO f _c =280 kg/cm² EN MUROS Y VIGAS	m²	0.00	660.03	0.00									
05.03	SISTEMA DE DEFENSA													
05.03.01	SISTEMA DE DEFENSA CON 02 NEUMATICOS AJUSTADOS CON CADENAS	m	144.20	651.97	122,854.07									
05.03.02	SISTEMA DE DEFENSA CON 01 NEUMATIVO AJUSTADO CON CADENAS	m	20.00	572.11	11,442.20	144.20	122,854.07			144.20	122,854.07			
05.03.03	BITAS TIPO B-1	und	50.00	292.16	13,109.00	20.00	11,442.20			20.00	11,442.20			
05.03.04	SARDINEL DE MADERA DE 12"x12"x15'	und	20.00	973.46	19,469.20	17.00	4,457.06	3.00	786.54	20.00	5,243.60	30.00	7,865.40	
05.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PESCANTE CAP. W=500KG	und	2.00	1742.68	3,485.36							2.00	3,485.36	
05.04	AMPLIACION DE CABEZO													
05.04.01	CONCRETO VIGAS Y NUCLEO, f _c =280 kg/cm²	m²	61.34	778.19	47,427.47									
05.04.02	VIGAS Y NUCLEOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	768.05	69.3	53,087.27	61.34	47,427.47			61.34	47,427.47			
05.04.03	VIGAS Y NUCLEOS, ACERO f _y =4200 kg/cm²	kg	4354.88	4.05	17,537.26	768.05	53,087.27			768.05	53,087.27			
05.05	PILOTAJE													
05.05.01	CONCRETO f _c =350 kg/cm² PARA PILOTES	m³	68.15	808.49	55,349.31									
05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PILOTES	m³	758.00	74.40	56,291.76	68.15	53,349.31			68.15	53,349.31			
05.05.03	PILOTES, ACERO f _y =4200 kg/cm²	kg	27088.28	4.05	109,626.46	758.00	56,291.76			758.00	56,291.76			
05.05.04	PUNTA PARA PILOTES	und	30.00	210.44	6,313.20	27,088.28	109,626.46			27,088.28	109,626.46			
05.05.05	TRANSPORTE DE PILOTES	und	30.00	315.33	9,459.90	30.00	6,313.20			30.00	6,313.20			
05.05.06	HINCADO DE PILOTES (INC. MOV. Y POSIC. PLANTILLA)	und	30.00	2287.97	68,639.10	30.00	9,459.90			30.00	9,459.90			
05.05.07	DESCABEZADO DE PILOTAJE	und	30.00	144.84	4,345.20	30.00	68,639.10			30.00	68,639.10			
05.06	CABEZALES PREFABRICADOS													
05.06.01	CONCRETO f _c =280 kg/cm² PARA CABEZAL PREFABRICADO	m²	28.41	664.09	18,866.60									
05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CABEZAL PREFABRICADO	m²	78.83	71.59	5,643.44	28.41	18,866.60			28.41	18,866.60			
05.06.03	CABEZAL PREFABRICADO, ACERO f _y =4200 kg/cm²	kg	4318.55	4.39	18,658.43	78.83	5,643.44			78.83	5,643.44			
05.06.04	TRANSPORTE DE CABEZAL PREFABRICADO	und	30.00	378.61	11,268.30	4,318.55	18,658.43			4,318.55	18,658.43			
05.06.05	COLOCACION DE CABEZAL PREFABRICADO	und	30.00	1839.37	55,181.10	30.00	11,268.30			30.00	11,268.30			

**CESEL**

VALORIZACION N° 21



Versión	1
Fecha	29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

UBICACIÓN : YACILA - PAITA - PIURA

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

POLINOMICA: 05

RESIDENTE PSV.: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

ADMINISTRADOR: JULIAN CARCAMO MADRID

FECHA: 31/01/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO					VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		UND	CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
				S/.	S/.									
05.07	LOSAS PREFABRICADAS EN AMPLIACION DE MUELLE													
05.07.01	CONCRETO f _c =280 kg/cm ² PARA LOSAS PREFABRICADAS	m ³	30.88	778.56	24,119.79		240,058.22							
05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS PREFABRICADAS	m ³	112.64	71.59	8,083.90									
05.07.03	LOSAS PREFABRICADAS, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	4228.82	4.05	17,118.62									
05.07.04	TRANSPORTE DE LOSA PREFABRICADO	und	18.00	271.54	4,944.64									
05.07.05	COLOCACION DE LOSA PREFABRICADO	und	8.00	613.71	4,909.68									
05.07.06	COLOCACION DE ADITIVO MASILLA EPOXICA SUBMARINA	m ²	2078.43	77.89	161,828.58									
05.07.07	PRUEBA DE CARGA	und	1.00	18875.03	18,875.03									
TOTAL							979,472.04		947,685.54		786.54		948,652.08	30,819.96
COSTO DIRECTO				S/.			979,472.04		947,685.54		786.54		948,652.08	30,819.96
GASTOS GENERALES			11.00%				107,741.82		104,285.21		86.52		104,351.73	3,390.20
UTILIDAD			6.00%				58,768.32		56,871.93		47.19		56,919.12	1,849.20
SUB TOTAL							1,145,982.29		1,109,002.68		920.25		1,109,822.93	36,059.35
IGV			18.00%	S/.			206,276.81		199,620.48		165.65		199,786.13	6,480.68
TOTAL ESTADO DE PAGO				S/.			1,352,259.10		1,309,623.16		1,085.90		1,309,709.06	42,550.04

PSV CONSTRUCTORES S.A
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE
 PSV CONSTRUCTORES SA
 MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

CESEL
 EDUARDO CABREJOS DE LA CRUZ

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor OPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.

**CESEL**

VALORIZACION N° 21

Versión 1
Fecha 29-08-12

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

UBICACIÓN : YACILA - PAITA - PIURA

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

POLINOMICA: 06

RESIDENTE PSV.: MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

ADMINISTRADOR: JULIAN CARCAMO MADRID

FECHA: 31/01/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO					VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
		UND	CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	
				S/.	S/.	S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	S/.
06	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO														
06.01	EQUIPAMIENTO														
06.01.01	CAMARA FRIGORIFICA DE 5 TM	und	1	86470.83	86,470.83			0.75	64,853.12			0.75	64,853.12	0.25	21,617.71
06.01.02	CAMARA FRIGORIFICA DE 10 TM	und	1	92917.64	92,917.64			0.75	69,688.23			0.75	69,688.23	0.25	23,229.41
06.01.03	SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUES DE 10 TN/DIA	und	1	440773.25	440,773.25			0.75	330,579.94			0.75	330,579.94	0.25	110,193.31
06.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA PARA EL PRODUCTOR DE HIELO (ENFRIADOR DE AGUA DE 10 M3)	und	1	51742.98	51,742.98			-	-			-	-	1.00	51,742.98
06.01.05	EQUIPAMIENTO DE TAREAS PREVIAS	und	1	95338.95	95,338.95			-	-			-	-	1.00	95,338.95
06.02	MOBILIARIO														
06.02.01	ACCESORIOS PARA TRANSPORTE Y ESTIBA	und	1	100177.47	100,177.47			1.00	100,177.47			1.00	100,177.47	-	-
06.02.02	ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO	und	1	18559.29	18,559.29			1.00	18,559.29			1.00	18,559.29	-	-
06.02.03	MOBILIARIO VARIOS	und	1	29364.41	29,364.41			1.00	29,364.41			1.00	29,364.41	-	-
TOTAL						915,344.82	613,222.46					613,222.46		302,122.36	
COSTO DIRECTO				S/.		915,344.82		613,222.46				613,222.46		302,122.36	
GASTOS GENERALES			11.00%			100,687.83		67,454.47				67,454.47		33,233.46	
UTILIDAD			6.00%			54,820.69		36,793.35				36,793.35		18,127.34	
SUB TOTAL				S/.		1,070,953.44		717,470.28				717,470.28		353,483.16	
IGV			18.00%			192,771.62		129,144.65				129,144.65		63,628.97	
TOTAL ESTADO DE PAGO				S/.		1,263,725.06		846,614.83				846,614.93		417,110.13	

PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E.
 PSV CONSTRUCTORES S.A.
 MANUEL MILLONEZ ESPINOZA

CESEL
 EDUARDO CABREJOS DE LA CRUZ

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.

4177

Obra : : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA"

Cliente: FONDEPES - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Contratista: PSV CONSTRUCTORES S.A.

1.0 PRESUPUESTO DEDUCTIVO N°01 - OBRAS DE MAR

CON IGV -505,132.95
Fecha 25/09/2017

Item	Altern	Descripción	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL
12		OBRAS DE MAR				-365,879.29
12.01		OBRAS PRELIMINARES				-110,289.98
12.02		OBRAS DE CONCRETO				-255,589.31
		TOTAL ADICIONAL COSTO DIRECTO				-365,879.29
		GASTOS GENERALES			11.00%	-40,246.72
		UTILIDADES			6.00%	-21,952.76
		PRESUPUESTO TOTAL (SIN I.G.V.)				-428,078.77
					18.00%	-77,054.18
		PRESUPUESTO TOTAL (CON I.G.V.) NUEVOS SOLES				-505,132.95

2.0 PRESUPUESTO DEDUCTIVO N°02 - II.EE - BAJA TENSION Y ARQUITECTURA

CON IGV -823,688.89
Fecha 23/08/2018

Item	Altern	Descripción	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL
04		INSTALACIONES ELECTRICAS				-594,532.27
04.01		INSTALACIONES ELECTRICAS - BAJA TENSION				-594,532.27
2.00		ARQUITECTURA				-2,084.33
02.08		CARPINTERIA METALICA				-1,806.00
02.11		CARPINTERIA DE ALUMINIO , VIDRIO, CRISTALES Y SIMILARES				-278.33
		TOTAL ADICIONAL COSTO DIRECTO				-596,616.60
		GASTOS GENERALES			11.00%	-65,627.83
		UTILIDADES			6.00%	-35,797.00
		PRESUPUESTO TOTAL (SIN I.G.V.)				-698,041.43
					18.00%	-125,647.46
		PRESUPUESTO TOTAL (CON I.G.V.) NUEVOS SOLES				-823,688.89

3.0 PRESUPUESTO DEDUCTIVO N°03 REFORMULACION DE II.EE - MEDIA TENSION

CON IGV -229,273.49
Fecha 12/11/2018

Item	Altern	Descripción	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL
3.00		INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION				-166,068.01
04.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				-60.35
04.02.03		CABLES Y CONDUCTORES				-51,387.23
04.02.04		CABEZA DE TERMINAL				-3,284.80
04.02.05		SUBESTACION COMPACTA Y TRAFOMIX				-81,194.77
04.02.06		BUZONES				-1,338.39
04.02.07		PUESTA A TIERRA				-7,671.10
04.02.08		ACTIVIDADES FINALES				-1,546.02
04.02.09		SEGURIDAD				-4,827.26
04.02.10		ORDEN Y LIMPIEZA				-363.99
		TOTAL ADICIONAL COSTO DIRECTO				-166,068.01
		GASTOS GENERALES			11.00%	-18,267.48
		UTILIDADES			6.00%	-9,964.08
		PRESUPUESTO TOTAL (SIN I.G.V.)				-194,299.57
					18.00%	-34,973.92
		PRESUPUESTO TOTAL (CON I.G.V.) NUEVOS SOLES				-229,273.49

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila FONDEPES
CESEL S.A.

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

4.0 PRESUPUESTO DEDUCTIVO N°04 - NORMA SANITARIA - II,SS

CON IGTV -31,815.55


Fecha 12/11/2018

Item	Altern	Descripción	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL
4.00		ARQUITECTURA				-17,804.56
02.08		CARPINTERIA METALICA				-15,716.10
2.10		CERRAJERIA				-1,214.46
02.12		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				-874.00
4.00		INSTALACIONES SANITARIAS				-1,395.37
03.02		SISTEMA DE REDES DE DESAGUE				-845.77
03.03		DESAGUE Y VENTILACION				-496.78
03.05		PRUEBAS HIDRAULICAS				-52.82
4.00		INSTALACIONES ELECTRICAS - BT-ADICIONAL N°01				-3,844.80
3.01		SALIDAS				-612.52
3.05		CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIAS				-701.29
03.07.02		TABLEROS DE DISTRIBUCION				-2,530.99

TOTAL ADICIONAL COSTO DIRECTO					-23,044.73
GASTOS GENERALES				11.00%	-2,534.92
UTILIDADES				6.00%	-1,382.68
PRESUPUESTO TOTAL (SIN I.G.V.)					-26,962.33
				18.00%	-4,853.22
PRESUPUESTO TOTAL (CON I.G.V.) NUEVOS SOLES					-31,815.55

MONTO TOTAL DE DEDUCTIVOS VINCULANTES DE OBRA

TOTAL ADICIONAL COSTO DIRECTO					-1,151,608.63
GASTOS GENERALES				11.00%	-126,676.95
UTILIDADES				6.00%	-69,096.52
PRESUPUESTO TOTAL (SIN I.G.V.)					-1,347,382.10
				18.00%	-242,528.78
PRESUPUESTO TOTAL (CON I.G.V.) NUEVOS SOLES					-1,589,910.88


 Ing. Eduardo Cabrejas De La Cruz
 Supervisor OPA Yacuja - FONDEPES
 CESEL S.A.

 PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

PRESUPUESTO VALORIZADO A DEVOLVER


Obra : : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA"



1.0 PRESUPUESTO A DEVOLVER EN OBRA N°01				CON IGV	-3,210.14
				Fecha	26/09/2018
Item	Altern	Descripción	UND METRADO	PRECIO	PARCIAL
5.00		OBRAS DE MAR			-2,667.12
05.02		OBRAS DE CONCRETO			-2,667.12
TOTAL ADICIONAL COSTO DIRECTO					-2,667.12
GASTOS GENERALES				1.00%	-26.67
UTILIDADES				1.00%	-26.67
PRESUPUESTO TOTAL (SIN I.G.V.)					-2,720.46
					18.00%
PRESUPUESTO TOTAL (CON I.G.V.) NUEVOS SOLES					-3,210.14

2.0 PRESUPUESTO A DEVOLVE EN OBRA N°02				CON IGV	-121,473.29
				Fecha	02/10/2018
Item	Altern	Descripción	UND METRADO	PRECIO	PARCIAL
4.00		INTALACIONES ELECTRICAS			-100,924.97
04.01		INTALACIONES ELECTRICAS -BAJA TENSION			-98,052.36
04.02		INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION			-2,872.61
TOTAL ADICIONAL COSTO DIRECTO					-100,924.97
GASTOS GENERALES				1.00%	-1,009.25
UTILIDADES				1.00%	-1,009.25
PRESUPUESTO TOTAL (SIN I.G.V.)					-102,943.47
					18.00%
PRESUPUESTO TOTAL (CON I.G.V.) NUEVOS SOLES					-121,473.29


MONTO TOTAL DE DEDUCTIVOS

TOTAL ADICIONAL COSTO DIRECTO					-103,592.09
GASTOS GENERALES				1.00%	-1,035.92
UTILIDADES				1.00%	-1,035.92
PRESUPUESTO TOTAL (SIN I.G.V.)					-105,663.93
					18.00%
PRESUPUESTO TOTAL (CON I.G.V.) NUEVOS SOLES					-124,683.44


 Ing. Eduardo Cabejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.

 PSV CONSTRUCTORES S.A.

 ING MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

Curva S - Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de Yacila, Distrito de Paita, Provincia de Piura, Departamento de Piura"



PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.



PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA
 CLIENTE: FONDEPES
 CONTRATISTA: PSV CONSTRUCTORES S.A.

Actualizado:
 31-Ene

	CONTRACTUAL	COSTO D.	D./VINCUL.	NUEVO CONT.
01	ESTRUCTURAS	2,453,319.96	-	2,453,319.96
02	ARQUITECTURA	1,205,616.77	18,082.89	1,187,533.88
03	INSTALACIONES SANITARIAS	651,109.62	1,395.37	649,714.25
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	760,600.28	760,600.28	-
05	OBRAS DE MAR	1,345,351.33	365,879.29	979,472.04
06	EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO	915,344.82	-	915,344.82
	SUB TOTAL	7,331,342.78	1,145,957.83	6,185,384.95
	GASTOS GENERALES 11.00%	806,447.71		
	UTILIDADES 6.00%	439,880.57		
	TOTAL PARCIAL	8,577,671.06		

AMORTIZACIONES POR ADELANTOS			AMORTIZACIONES	
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	MONTO	ACUMULADO	SALDO
ADELANTO DIRECTO	10%	857,767.11	823,618.05	34,149.06
ADELANTO DE MATERIALES 01	10%	857,767.11	473,748.71	384,018.40
ADELANTO DE MATERIALES 02	10%	857,767.11	273,689.90	584,077.21
TOTAL DE ADELANTOS		2,573,301.33	1,571,056.66	1,002,244.67

NUEVO MONTO DE OBRA	
MONTO CONTRACTUAL - SIN IG V	8,577,671.06
MONTO ADICI./DEDUCT. - SIN IG V	1,267,355.11
SUB TOTAL DE PARCIAL	9,845,026.17
I.G.V. 18.00%	1,772,104.71
TOTAL CON I.G.V.	11,617,130.88

MONTOS VALORIZADOS	
MONTO VALORIZADO CONTRACTUAL	
MONTO CONTRACTUAL - PARCIAL	5,613,052.85
IGV 18.00%	1,046,349.51
MONTO TOTAL	6,859,402.36
MONTO VALORIZADO ADICIONAL	
MONTO ADICIONAL - PARCIAL	1,700,284.05
IGV 18.00%	306,051.13
MONTO TOTAL	2,006,335.18

ADICIONALES APROBADOS Y DEDUCTIVOS VINCULANTES

DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDADES	PARCIAL	IGV	TOTAL	% DEL CONTRACTUAL
ADICIONAL 01	861,958.29	94,815.41	51,717.50	1,008,491.20	181,528.42	1,190,019.62	11.7572%
DEDUCTIVO 01	365,879.29	40,246.72	21,952.76	428,078.77	77,054.18	505,132.95	4.9906%
ADICIONAL 02	175,028.95	19,253.18	10,501.74	204,783.87	36,861.10	241,644.97	2.3874%
MM N°01 CONT	13,280.94	1,460.90	796.86	15,538.70	2,796.97	18,335.67	0.1812%
MM N°02 CONT	76,190.73	8,380.98	4,571.44	89,143.15	16,045.77	105,188.92	1.0392%
MM N°03 CONT	42,840.82	4,712.49	2,570.45	50,123.76	9,022.28	59,146.04	0.5844%
MM N°04 CONT	25,657.08	2,822.28	1,539.42	30,018.78	5,403.38	35,422.16	0.3500%
MM N°05-AD01	42,393.66	4,663.30	2,543.62	49,600.58	8,928.10	58,528.68	0.5783%
ADICIONAL 03	721,223.68	7,212.24	43,273.42	771,709.34	138,907.68	910,617.02	8.9967%
DEDUCTIVO 02	596,616.60	65,627.83	35,797.00	698,041.43	125,647.46	823,688.89	8.1379%
ADICIONAL 04	36,262.66	362.63	2,175.76	38,801.05	6,984.19	45,785.24	0.4523%
ADICIONAL 05	275,969.24	2,759.69	16,558.15	295,287.08	53,151.67	348,438.75	3.4425%
DEDUCTIVO 03	166,068.01	18,267.48	9,964.08	194,299.57	34,973.92	229,273.49	2.2652%
ADICIONAL 06	52,341.62	5,757.58	3,140.50	61,239.70	11,023.15	72,262.85	0.7139%
DEDUCTIVO 04	23,044.73	2,534.92	1,382.68	26,962.33	4,853.22	31,815.55	0.3143%
TOTAL ADICIONALES	1,171,539.04	25,523.73	70,292.34	1,267,355.11	228,123.93	1,495,479.04	14.7750%

PORCENTAJES DE OBRA	
CONTRACTU.	59.05%
ADICIONAL 01	10.24%
ADICIONAL 02	2.08%
ADICIONAL 03	1.93%
ADICIONAL 04	0.04%
ADICIONAL 05	0.56%
ADICIONAL 06	0.04%
MAY. METRA.	2.38%

PORCENTAJE DE OBRA = **78.32%**

PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 GESEL S.A.

RELACION DE VALORIZACIONES CONTRACTUALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDADES	PARCIAL	AMORTIZACIÓN 1 (AD EF. N°01)	AMORTIZACIÓN 2 (AD MAT. N°01)	AMORTIZACIÓN 3 (AD MAT. N°02)	SUBTOTAL	I.G.V.	TOTAL
1	VALORIZACIÓN N° 01	May-17	207,287.11	22,801.58	12,437.23	242,525.92	24,252.59	-	-	218,273.33	39,289.20	257,562.53
2	VALORIZACIÓN N° 02	Jun-17	513,277.82	56,460.56	30,796.67	600,535.05	120,107.01	-	-	480,428.04	86,477.05	566,905.09
3	VALORIZACIÓN N° 03	Jul-17	1,087,147.48	119,586.22	65,228.85	1,271,962.55	254,392.51	-	-	1,017,570.04	183,162.61	1,200,732.65
4	VALORIZACIÓN N° 04	Ago-17	63,474.87	6,982.24	3,808.49	74,265.60	7,426.56	7,426.56	-	59,412.48	10,694.25	70,106.73
5	VALORIZACIÓN N° 05	Set-17	331,079.62	36,418.76	19,864.78	387,363.16	38,736.32	38,736.32	-	309,890.52	55,780.29	365,670.81
6	VALORIZACIÓN N° 06	Oct-17	258,084.33	28,389.28	15,485.06	301,958.67	30,195.87	30,195.87	-	241,566.93	43,482.05	285,048.98
7	VALORIZACIÓN N° 07	Nov-17	200,626.05	22,068.87	12,037.56	234,732.48	23,473.25	23,473.25	-	187,785.98	33,801.48	221,587.46
8	VALORIZACIÓN N° 08	Dic-17	804,481.66	88,492.98	48,268.90	941,243.54	94,444.35	94,444.35	-	752,354.84	135,423.87	887,778.71
9	VALORIZACIÓN N° 09	Ene-18	49,422.76	5,436.50	2,965.37	57,824.63	5,782.46	5,782.46	-	46,259.71	8,326.75	54,586.46
10	VALORIZACIÓN N° 10	Feb-18	49,316.21	5,424.78	2,958.97	57,699.96	5,770.00	5,770.00	5,770.00	40,389.96	7,270.19	47,660.15
11	VALORIZACIÓN N° 11	Mar-18	55,165.82	6,068.24	3,309.95	64,544.01	12,908.80	12,908.80	12,908.80	25,817.61	4,647.17	30,464.78
12	VALORIZACIÓN N° 12	Abr-18	199,721.02	21,969.31	11,983.26	233,673.59	46,734.72	46,734.72	46,734.72	93,469.43	16,824.50	110,293.93
13	VALORIZACIÓN N° 13	May-18	112,270.38	12,349.74	6,736.22	131,356.34	26,271.27	26,271.27	26,271.27	52,542.53	9,457.66	62,000.19
14	VALORIZACIÓN N° 14	Jun-18	114,569.06	12,602.60	6,874.14	134,045.80	20,108.87	20,108.87	20,108.87	73,725.19	13,270.53	86,995.72
15	VALORIZACIÓN N° 15	Jul-18	86,894.22	9,558.36	5,213.65	101,666.23	15,249.93	15,249.93	15,249.93	55,916.44	10,064.96	65,981.40
16	VALORIZACIÓN N° 16	Ago-18	611,585.72	67,274.43	36,695.14	715,555.29	71,555.53	107,333.29	107,333.29	429,333.18	77,279.97	506,613.15
17	VALORIZACIÓN N° 17	Set-18	16,296.45	1,792.61	977.79	19,066.85	1,906.69	2,860.03	2,860.03	11,440.10	2,059.22	13,499.32
18	VALORIZACIÓN N° 18	Oct-18	35,889.11	3,947.80	2,153.35	41,990.26	689.03	1,033.54	1,033.54	39,234.15	7,062.15	46,296.30
	DEVOLUCION N°01 - II.EE	Oct-18	30,000.00	3,300.00	1,800.00	35,100.00	-	-	-	35,100.00	6,318.00	41,418.00
19	VALORIZACIÓN N° 19	Nov-18	38,782.20	4,266.04	2,326.93	45,375.17	1,027.52	1,541.28	1,541.28	41,285.09	7,427.72	48,692.81
	DEVOLUCION N°02 - II.EE	Nov-18	30,000.00	3,300.00	1,800.00	35,100.00	-	-	-	35,100.00	6,318.00	41,418.00
20	VALORIZACIÓN N° 20	Dic-18	211,202.27	23,232.25	12,672.14	247,106.66	19,922.44	29,883.67	29,883.67	167,416.88	30,135.04	197,551.92
	DEVOLUCION N°03 - II.EE	Dic-18	40,924.97	4,501.75	2,455.50	47,882.22	-	-	-	47,882.22	8,618.80	56,501.02
21	VALORIZACIÓN N° 21	Ene-19	22,772.06	2,504.93	1,366.32	26,643.31	2,664.33	3,996.50	3,996.50	15,985.98	2,877.48	18,863.46
	TOTAL		4,968,421.25	546,526.33	298,105.27	5,813,052.85	823,618.05	473,748.71	273,689.90	4,241,996.19	763,559.34	5,005,555.53

Porcentaje Avance Valorizado Contractual: 59.05%

RELACION DE VALORIZACIONES ADICIONAL N°01 - CAMBIO DE LOSAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDADES	PARCIAL	AMORTIZ. N°01	AMORTIZ. N°02	SUBTOTAL	I.G.V.	TOTAL
1	VALORIZACIÓN N°01 - AD01	Dic-17	39,395.12	4,333.46	2,363.71	46,092.29	-	-	46,092.29	8,296.61	54,388.90
2	VALORIZACIÓN N°02 - AD01	Dic-17	274,438.52	30,188.24	16,466.31	321,093.07	-	-	321,093.07	57,796.75	378,889.82
3	VALORIZACIÓN N°03 - AD01	Feb-18	78,562.03	8,641.82	4,713.72	91,917.58	-	-	91,917.58	16,545.16	108,462.74
4	VALORIZACIÓN N°04 - AD01	Mar-18	99,394.35	10,933.38	5,963.66	116,291.39	-	-	116,291.39	20,932.45	137,223.84
5	VALORIZACIÓN N°05 - AD01	Abr-18	157,325.27	17,305.78	9,439.52	184,070.57	-	-	184,070.57	33,132.70	217,203.27
6	VALORIZACIÓN N°06 - AD01	May-18	127,757.57	14,053.33	7,665.45	149,476.36	-	-	149,476.36	26,905.74	176,382.10
7	VALORIZACIÓN N°07 - AD01	Jun-18	56,908.27	6,259.91	3,414.50	66,582.68	-	-	66,582.68	11,984.88	78,567.56
8	VALORIZACIÓN N°08 - AD01	Jul-18	28,177.15	3,099.49	1,690.63	32,967.27	-	-	32,967.27	5,934.11	38,901.37
	TOTAL		861,958.28	94,815.41	51,717.50	1,008,491.19	-	-	1,008,491.19	181,528.41	1,190,019.60

Porcentaje Avance Valorizado Adicionales N°01: 10.24%

SALDO POR VALORIZAR - AD01 - INCL. I.G.V. = S/. 0.02

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

083

RELACION DE VALORIZACIONES ADICIONAL N°02 - REPARACION DE VIGAS CABEZAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDADES	PARCIAL	AMORTIZ. N°01	AMORTIZ. N°02	SUBTOTAL	I.G.V.	TOTAL
1	VALORIZACIÓN N°01 - AD02	Abr-18	140,505.36	15,455.59	8,430.32	164,391.27			164,391.27	29,590.43	193,981.70
2	VALORIZACIÓN N°02 - AD02	Jun-18	19,834.60	2,181.81	1,190.08	23,206.49			23,206.49	4,177.17	27,383.66
3	VALORIZACIÓN N°03 - AD02	Jul-18	14,689.01	1,615.79	881.34	17,186.14			17,186.14	3,093.51	20,279.65
	TOTAL		175,028.97	19,253.19	10,501.74	204,783.90			204,783.90	36,861.11	241,645.01

Porcentaje Avance Valorizado Adicionales N°02: 2.08%

SALDO POR VALORIZAR - AD02 - INCL. I.G.V. = S/. 0.04%

RELACION DE VALORIZACIONES ADICIONAL N°03 - INSTALACIONES ELECTRICAS - BAJA TENSION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDADES	PARCIAL	AMORTIZ. N°01	AMORTIZ. N°02	SUBTOTAL	I.G.V.	TOTAL
1	VALORIZACIÓN N°01 - AD03	Oct-18	139,029.72	1,390.30	8,341.78	148,761.80			148,761.80	26,777.12	175,538.92
2	VALORIZACIÓN N°02 - AD03	Nov-18	18,354.37	183.54	1,101.26	19,639.17			19,639.17	3,535.05	23,174.22
3	VALORIZACIÓN N°03 - AD03	Dic-18	20,448.58	204.49	1,226.91	21,879.98			21,879.98	3,938.40	25,818.38
4	VALORIZACIÓN N°04 - AD03	Ene-19									
	TOTAL		177,832.67	1,778.33	10,669.95	190,280.95			190,280.95	34,250.57	224,531.52

Porcentaje Avance Valorizado Adicionales N°03: 1.93%

SALDO POR VALORIZAR - AD03 - INCL. I.G.V. = S/. 686,085.50

RELACION DE VALORIZACIONES ADICIONAL N°04 - BARANDAS PARA PUENTE DE ACCESO Y ESCALERA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDADES	PARCIAL	AMORTIZ. N°01	AMORTIZ. N°02	SUBTOTAL	I.G.V.	TOTAL
1	VALORIZACIÓN N°01 - AD04	Dic-18	3,263.99	32.64	195.84	3,492.47			3,492.47	628.64	4,121.11
	TOTAL		3,263.99	32.64	195.84	3,492.47			3,492.47	628.64	4,121.11

Porcentaje Avance Valorizado Adicionales N°04: 0.04%

SALDO POR VALORIZAR - AD04 - INCL. I.G.V. = S/. 41,664.13

RELACION DE VALORIZACIONES ADICIONAL N°05 - REFORMULACION DEL DISEÑO DE LAS II.EE - MEDIA TENSION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDADES	PARCIAL	AMORTIZ. N°01	AMORTIZ. N°02	SUBTOTAL	I.G.V.	TOTAL
1	VALORIZACIÓN N°01 - AD05	Nov-18	26,946.74	269.47	1,616.80	28,833.01			28,833.01	5,189.94	34,022.95
2	VALORIZACIÓN N°02 - AD05	Dic-18	24,708.18	247.08	1,482.49	26,437.75			26,437.75	4,758.80	31,196.55
	TOTAL		51,654.92	516.55	3,099.29	55,270.76			55,270.76	9,948.74	65,219.50

Porcentaje Avance Valorizado Adicionales N°05: 0.56%

SALDO POR VALORIZAR - AD05 - INCL. I.G.V. = S/. 283,219.25

PSV CONSTRUCTORES S.A
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

Ing. Eduardo Cabejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacita - FONDEPES
CESEL S.A.

184


RELACION DE VALORIZACIONES ADICIONAL N°06 - ADECUACION - NORMA SANITARIA D.S. 040-2001-PE Y COMPATIBILIZACION DE PUERTAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDADES	PARCIAL	AMORTIZ. N°01	AMORTIZ. N°02	SUBTOTAL	I.G.V.	TOTAL
1	VALORIZACION N°01 - AD06	Dic-18	3,025.48	332.80	181.53	3,539.81			3,539.81	637.17	4,176.98
	TOTAL		3,025.48	332.80	181.53	3,539.81			3,539.81	637.17	4,176.98
Porcentaje Avance Valorizado Adicionales N°06:			0.04%		SALDO POR VALORIZAR - AD06 - INCL. I.G.V. = S/.			68,085.87			


RELACION DE VALORIZACIONES POR ADICIONAL DE MAYORES METRADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDADES	PARCIAL	APROBADOS	EN TRAMITE	SUBTOTAL	I.G.V.	TOTAL
1	VAL. MM N° 01	Jul-17	13,280.94	1,460.90	796.86	15,538.70	SI		15,538.70	2,796.97	18,335.67
2	VAL. MM N° 02	Ago-17	76,190.73	8,380.98	4,571.44	89,143.15	SI		89,143.15	16,045.77	105,188.92
3	VAL. MM N° 03	Oct-17	42,840.82	4,712.49	2,570.45	50,123.76	SI		50,123.76	9,022.28	59,146.04
4	VAL. MM N° 04	Dic-17	25,657.08	2,822.28	1,539.42	30,018.78	SI		30,018.78	5,403.38	35,422.16
5	VAL. MM N° 05 (MM01-AD01)	May-18	42,393.66	4,663.30	2,543.62	49,600.58	SI		49,600.58	8,928.10	58,528.68
6	VAL. MM N° 06	Jun-18	96,895.03	10,658.45	5,813.70	113,367.19		SI	113,367.19	20,406.09	133,773.28
7	VAL. MM N° 07 (MM02-AD01)	Set-18	23,834.65	2,621.81	1,430.08	27,886.54		SI	27,886.54	5,019.58	32,906.12
8	VAL. MM N° 08	Ene-19	108,277.85	11,910.56	6,496.67	126,685.08		SI	126,685.08	22,803.32	149,488.40
	TOTAL		200,363.23	22,039.95	12,021.79	234,424.97			234,424.97	42,196.50	276,621.47
Porcentaje Avance Valorizado Mayor Metrado:			2.38%								



PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE


 Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor OPA Yacuja - FONDEPES
 CESEL S.A.

- **SUSTENTO DE METRADOS N°21 - MES DE ENERO 2019**



Eduardo Cabezas De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.



PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE



PLANILLA DE METRADOS CONTRACTUALES

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE PIURA".

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

CONTRATISTA: PSV CONSTRUCTORES SA

MES: ENERO 2019

FECHA: 31/01/2019

ESTRUCTURAS

1.05.05 PATIO DE MANIOBRAS

01.05.05.06	NIVELACION EXTERIOR PATIO DE VEREDAS	m2	m2				0.00
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
	PATIO DE MANIOBRAS - LOSAS EXTERIOR DE ALMACENES ENTRE LOS EJES B - C Y EJES 27' (CERCA DE PORTON)	1.00	3.98	3.64		14.49	
	TOTAL M2 DE NIVELACION EN EXTERIOR DE PATIO DE MANIOBRAS					14.49	
	TOTAL METRADO						14.49
	TOTAL A VALORIZAR						0.00
	TOTAL MAYOR METRADO						14.48

ARQUITECTURA

2.04 PISOS Y PAVIMENTOS

02.04.04	PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO	m2	m2				3.65
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO	Area(m2)	PARCIAL	TOTAL
	PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO AREA DE CASETA DE VIGILANCIA Y RECIDUOS PELIGROSOS	1.00			3.65	3.65	
	TOTAL M2 DE PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE EN CASETA DE VIGILANCIA					3.65	
	TOTAL A VALORIZAR						3.65

02.04.05	VEREDA DE CONCRETO Fc=175 kg/cm2 E=4" FROT.Y BRUÑADO	m2	m2				65.71
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO	Area(m2)	PARCIAL	TOTAL
	PATIO DE MANIOBRAS VEREDA ENTRE CERCO - LADO CERRO	1.00			24.65	24.65	
	VEREDA ENTRE CERCO Y SERVICIOS	1.00			15.88	15.88	
	VEREDA CERCA DE BIODIGESTOR	1.00			8.33	8.33	
	VEREDA EXTERIOR DE CASETA DE VIGILANCIA	1.00			16.85	16.85	
	TOTAL M2 DE VEREDA DE CONCRETO Fc= 175 kg/cm2, PULIDO Y BRUÑADO - PATIO DE MANIOBRAS					65.71	
	TOTAL A VALORIZAR						65.71

4.05	VEREDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	UND	m2				38.00
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO	Area(m2)	PARCIAL	TOTAL
	PATIO DE MANIOBRAS VEREDA ENTRE CERCO - LADO CERRO	2.00	24.65	0.25		12.33	
	LADOS	12.00	2.20	0.25		6.60	
	VEREDA ENTRE CERCO Y SERVICIOS	2.00	8.34	0.25		4.17	
	LADOS	4.00	2.20	0.25		2.20	
	VEREDA EXTERIOR DE CASETA DE VIGILANCIA	2.00	16.85	0.25		8.43	
	LADOS	6.00	2.85	0.25		4.28	
	TOTAL M2 DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA - PATIO DE MANIOBRAS					38.00	
	TOTAL A VALORIZAR						38.00

2.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

02.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE COLOR O.30X0.60 UND	m2	m2				5.46
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ALTO	Area(m2)	PARCIAL	TOTAL
	AREA DE CASETA DE VIGILANCIA - SSHH						
	SSHH	1.00	0.60	1.95		1.17	
	CASETA	2.00	1.10	1.95		4.29	
	TOTAL M2, DE CONTRAZOCALO DE PORCELANATO CASETA DE VIGILANCIA					5.46	
	TOTAL A VALORIZAR						5.46

Ing. Eduardo Cabezas De La Cruz
Supervisor OPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

02.05.03	CONTRAZOCALOS/COLOREAR H=10cm MEZCLA 1:2 E=15cm	UND	m					14.40
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO	Area(m2)	PARCIAL	TOTAL	
	AREA DE TAREAS PREVIAS							
	ENTRE TRAMOS C-E							
	COLUMNAS	4,00	1,20			4,80		
	TOTAL CONTRAZOCALO H=0.30 EN PTAR					4,80		
	COMO LA PARTIDA ES DE H=0.10 - SE TRIPLICARA EL ACUMULADO		3,00					
	TOTAL M DE CONTRAZOCALO BRUNADO - EVITAR FILTRACION DE AGUA A JUNTAS					14,40		
	TOTAL A VALORIZAR							14,40
2.09 CARPINTERIA DE ALUMINIO, VIDRIO, CRISTALES Y SIMILARES								
02.09.06	VENTANA DE ALUMINIO SEMIPESADO DE COLOR NATURAL GO UNO	UND	m2	m2				9.20
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ALTO	Area(m2)	PARCIAL	TOTAL	
	AREA DE SERVICIOS							
	2do PISO	1,00			6,35	6,35		
	CASETA DE VIGILANCIA							
	1 er PISO	1,00			2,85	2,85		
	TOTAL M2, DE VENTANA DE ALUMIO DE COLOR NATURAL EN AREA DE SERVICIOS					9,20		
	TOTAL A VALORIZAR							9,20
2.11 PINTURA								
02.11.01	PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	UND	m2	m2				178.72
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ALTO	Area(m2)	PARCIAL	TOTAL	
	PINTURA EN MUROS EXTERIORES							
	RECEPCION DE ALIMENTOS	1,00			16,55	16,55		
	DESCARGA DE ALIMENTOS	1,00			10,82	10,82		
	AREA DE SERVICIOS	2,00			36,35	72,70		
	AREA DE SERVICIOS LADO CERCO	1,00			78,65	78,65		
	TOTAL M2, DE PINTURA EN MURO EXTERIOR - ZONA DE SERVICIOS, DESCARG./RECEP. DE ALIMENTOS.					178,72		
	TOTAL A VALORIZAR							178,72
02.11.05	PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS	UND	m2	m2				37.48
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ALTO	Area(m2)	PARCIAL	TOTAL	
	PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS							
	RECEPCION DE ALIMENTOS	6,00			1,59	9,54		
	DESCARGA DE ALIMENTOS	6,00			1,59	9,54		
	AREA DE SERVICIOS	6,00			1,84	11,04		
	AREA DE SERVICIOS LADO CERCO	4,00			1,84	7,36		
	TOTAL M2, DE PINTURA EN COLUMNA EXTERIOR - ZONA DE SERVICIOS, DESCARG./RECEP. DE ALIMENTOS.					37,48		
	TOTAL A VALORIZAR							37,48
02.11.07	PINTURA ESMALTE EN VIGAS	UND	m2	m2				34.24
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ALTO	Area(m2)	PARCIAL	TOTAL	
	PINTURA ESMALTE EN VIGAS							
	RECEPCION DE ALIMENTOS	1,00			5,73	5,73		
	DESCARGA DE ALIMENTOS	1,00			5,47	5,47		
	AREA DE SERVICIOS	4,00			3,65	14,60		
	AREA DE SERVICIOS LADO CERCO	2,00			4,22	8,44		
	TOTAL M2, DE PINTURA EN COLUMNA EXTERIOR - ZONA DE SERVICIOS, DESCARG./RECEP. DE ALIMENTOS.					34,24		
	TOTAL A VALORIZAR							34,24
2.13 OTROS								
02.13.05	COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CANALETA	UND	m	m				20.00
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ALTO	Area(m2)	PARCIAL	TOTAL	
	COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CANALETA							
	1er PISO	1,00	20,00			20,00		
	TOTAL M DE COLOCACION DE ANGULOS Y FABRICACION DE REJILLAS - CANALETAS					20,00		
	TOTAL A VALORIZAR							20,00
03. INSTALACIONES SANITARIAS								
03.01.01	SALIDAS DE AGUA FRIA	Pto	Pto					3.00
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL	
	SALIDA DE AGUA SALADA 3/4"							
	Tuberia de Ø 3/4" PVC-C10 - Agua Salada	3,00	1,00			3,00		
	TOTAL PTO DE SALIDA DE AGUA SALADA DE PVC 3/4" - INSTALACIONES SANITARIAS					3,00		
	TOTAL A VALORIZAR							3,00

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz

Supervisor OPA Yucila - FONDEPES

Av. Del Pinar 180, Of. 1103-1104, Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco.

CESEL S.A.

PSV CONSTRUCTORES S.A.

ING. MANUEL MILLONEZ E


INGENIERO REGISTRADO


03.01.02	RED DE DISTRIBUCION									
03.01.02.08	SUM./INST./T/PRUEBA HIDRA./TUB.FGDO Ø 2 1/2" C-10 (T.E. - Cisterna)	m	m						25.00	
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL			
	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA./TUB. FGDO Ø 2 1/2" C-10 (T.E. - Cisterna)									
	Red de distribución	1.00	25.00				25.00			
	TOTAL M, EN TUBERIA DE F" G" PARA CISTERNA DE TANQUE ELEVADO							25.00		
	TOTAL A VALORIZAR								25.00	
03.01.05	ACCESORIOS									
03.01.05.16	REDUCCION PVC-SAP 2" - 1 1/2"	Und	Und						1.00	
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL			
	REDUCCION PVC-SAP 2" - 1 1/2"									
	AREA DE EXTERIOR DE SERVICIOS Y TANQUE ELEVADO	2.00	1.00				2.00			
	TOTAL UND DE REDUCCION PVC 2" A 1 1/2" - INSTALACIONES SANITARIAS							2.00		
	TOTAL METRADO								2.00	
	TOTAL A VALORIZAR								1.00	
	TOTAL MAYOR METRADO								1.00	
03.01.05.17	REDUCCION PVC-SAP 2 1/2" - 1"	Und	Und						1.00	
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL			
	REDUCCION PVC-SAP 2 1/2" - 1"									
	AREA EXTERIOR DE DESCARGA DE ALIMENTOS	2.00	1.00				2.00			
	TOTAL UND DE REDUCCION PVC 2 1/2" - 1" - INSTALACIONES SANITARIAS							2.00		
	TOTAL METRADO								2.00	
	TOTAL A VALORIZAR								1.00	
	TOTAL MAYOR METRADO								1.00	
03.01.05.20	REDUCCION PVC-SAP 2 1/2" - 3/4"	Und	Und						4.00	
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL			
	REDUCCION PVC-SAP 2 1/2" - 3/4"									
	INTERIOR DE PATIO DE MANIOBRAS	4.00	1.00				4.00			
	TOTAL UND DE REDUCCION DE PVC 2 1/2" A 3/4" - INSTALACIONES SANITARIAS							4.00		
	TOTAL A VALORIZAR								4.00	
03.01.06	VALVULAS									
03.01.06.02	VALVULA ESFERICA 3/4" CON U"U"	Und	Und						8.00	
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL			
	VALVULA ESFERICA 3/4" CON U"U"									
	AREA DE ADMINISTRACION	1.00	2.00				2.00			
	AREA DE SERVICIOS	1.00	6.00				6.00			
	TOTAL UND DE VALVULAS DE 3/4" - INSTALACIONES SANITARIAS							8.00		
	TOTAL A VALORIZAR								8.00	
03.03	DESAGUE Y VENTILACION									
03.03.03	RED COLECTORA DE DESAGUE									
03.03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F" G" 3" (DESAGUE T.E.)	m	m						38.50	
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F" G" 3" (DESAGUE T.E.)									
	TANQUE ELEVADO	1.00	38.50				38.50			
	TOTAL UND DE SUM. E INST. DE TUBERIA F" G" 3" T.E. - INSTALACIONES SANITARIAS							38.50		
	TOTAL A VALORIZAR								38.50	
03.03.04	ACCESORIOS									
03.03.04.10	SUM. E INST. SUMIDERO BRONCE DE 2"	Und	Und						15.00	
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL			
	SUM. E INST. SUMIDERO DE BRONCE DE 2"									
	DESAGUE Y VENTILACION - PATIO MANIOBRAS	15.00	1.00				15.00			
	TOTAL UND DE SUM. E INST. DE SUMIDERO DE BRONCE DE 2" - INSTALACIONES SANITARIAS							15.00		
	TOTAL A VALORIZAR								15.00	

Inq. Eduardo Cabezas De La Cruz
Supervisor DPA Yacaja - FONDEPES
CESEL S.A.

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

03.05 PRUEBAS HIDRAULICAS							
03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE	m	m				195.64
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO		PARCIAL	PARCIAL
	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE						
	PATIO DE MANIOBRAS - AGUA POTABLE	1.00	195.64			195.64	
	TOTAL (m) DE PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION - AGUA POTABLE - INSTALACIONES SANITARIAS					195.64	
	TOTAL A VALORIZAR						195.64
03.05.02 PRUEBA HIDRAULICA Y LIMPIEZA DE RED DE DESAGUE							
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO		PARCIAL	PARCIAL
	PRUEBA HIDRAULICA Y LIMPIEZA DE RED DE DESAGUE						
	PATIO MANIOBRAS - PASILLOS/PASADISOS	1.00	94.55			94.55	
	TOTAL (m) DE PRUEBAS HIDRAULICAS Y LIMPIEZA - RED DESAGUE - INSTALACIONES SANITARIAS					94.55	
	TOTAL A VALORIZAR						94.55
OBRAS DE MAR							
5.03 SISTEMA DE DEFENSAS							
05.03.03	BITAS TIPO B-1	Und	Und				3.00
	DESCRIPCION	N° VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
	BITAS TIPO B-1						
	CABEZO DE MUELLE	3.00	1.00			3.00	
	TOTAL UND DE BITAS PARA PLATAFORMA CABEZO DE MUELLE - OBRAS DE MAR					3.00	
	TOTAL A VALORIZAR						3.00



 Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacita - FONDEPES
 CESEL S.A.


 PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE


1.3 CALIDAD EN OBRA – MES DE ENERO 2019


Debido a los trabajos realizados en el proyecto durante el mes de Enero se realizaron protocolos de liberación de actividades como excavación, relleno, compactado, vaciado de concreto ($f'c=100\text{kg/cm}^2$, $f'c=175\text{ kg/cm}^2$, $f'c=210\text{ kg/cm}^2$, $f'c=280\text{ kg/cm}^2$ y $f'c=315\text{ kg/cm}^2$), encofrados (Losas – patio de maniobras, veredas, cimientto corrido, sardinel, canaletas, columnas, vigas, tapas de ductos, ductos, etc), tarrajeo en ductos II.EE, Tarrajeos en buzones II.SS, vigas, muros, pisos, contrapisos, losas armadas para patio de maniobras, acero $f_y= 4200\text{ kg/cm}^2$ (Losas de Patio de maniobras, cajas de concreto, tapas de buzones, columnas, vigas), pruebas hidráulicas y de estanquidad, instalaciones sanitarias y otros. En los trabajos realizados en obras de mar: soldaduras, armaduras de acero (Sardinel), encofrados (Sardinel), vaciado de concreto Sardinel), bitas, pernos de anclajes, pernos de sardineles de madera, entre otros.

(Adjunto protocolos de liberación – Certificados de Calidad en digital).



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROTOCOLO DE PINTURA		ID del documento	
			Revisión	01
			Fecha	dic-17
			Especialidad	Arquitectura
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA				
CONTRATISTA: PSV CONSTRUCTORES		CLIENTE: FONDEPES		
ÁREA: _____		PLANOS ASOCIADOS: _____		
UBICACIÓN/ EJES: _____		FECHA: _____		
ELEMENTOS: _____				
TIPO DE MATERIALES: _____				
1. DATOS GENERALES				
-Merca y color de la pintura: _____				
-Diluyente: _____				
-Equipo de medición usado: _____				
-Tarrajeo culminado (Según Infografía: Fecha _____) hasta inicio de pintura: _____ días				
* Según especificaciones técnicas: 30 días mínimo posterior al tarrajeo.				
	SI	NO	NA	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
-Tipo y color de pintura aprobados por el Proyecto/ Cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. ANTES DEL PINTADO				
-Área señalizada limpia, seca y libre de todo contaminante:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
-Herramientas a utilizar de acuerdo a especificaciones y en buen estado:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
-Superficie resanada y lijada con lija el agua N° _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
-Presión a utilizar (150 bar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3. PROCEDIMIENTO DE PINTADO				
1. Aplicación de Sellador con Imprimante:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. Empaste:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3. Sellador:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
4. Primera mano de pintura:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
5. Segunda mano de pintura:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
6. Totalidad final del acabado es aceptable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3. DESPUÉS DEL PINTADO:				
-Tiempo de secado	_____			
-Espesor del pintado E=_____ Micras	_____			
OBSERVACIONES: _____				

LEYENDA: NA : NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> : CORRECTO				
RESPONSABLE QA/QC	INGENIERO DE CAMPO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	
Nombre: Arq. Karina Eltes Yasequé	Nombre: Ing. Raúl Bañista Fernández	Nombre: Ing. Manuel Millonez Espinoza	Nombre: Ing. Eduardo Cabrejos de la Cruz	
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____	
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____	


PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE








Ing. Eduardo Cabrejos De La
Supervisor DPA Yacila - FONDE
CESEL S.A.





1.4 PANEL FOTOGRÁFICO – ENERO 2019



PSV CONSTRUCTORES S.A.
 ING MANUEL VILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE

Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
 Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
 CESEL S.A.

	
	
	
<ul style="list-style-type: none"> - Encofrado y desencofrados de veredas en el patio de maniobras – Pavimento. - Concreto $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$, en veredas del patio de maniobras - Pavimento. - Pulido de Veredas, juntas de dilatación. Patio de maniobras. - Bruñas según detalles en veredas – Pavimentos. - Curador de concreto en veredas – Pavimentos. 	


	
	
<ul style="list-style-type: none"> - Encofrado y desencofrados de Cajas de registros, EBD (Estaciones de bombeos) – Patio de maniobras. - Concreto $f'c=315 \text{ kg/cm}^2$, en Cajas de registros, EBD, RBC, trampa de sólidos – Instalaciones sanitarias. - Acero de refuerzo $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$, en cajas de registros, EBD, Trampa de sólidos. II.SS. 	


Ing. Eduardo Cabrejas De La Cruz
Supervisor




12
°ES

Ing. Eduardo Cabrejas De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE













 PSV CONSTRUCTORES S.A
 ING. MANUEL MILLONEZ E
 INGENIERO RESIDENTE



Ing. Eduardo Cabejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.



PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE





	
<ul style="list-style-type: none"> - Pintura esmalte (Sellador e imprimante y pintura), en muros, vigas, columnas – Cerco perimétrico. - Pintura esmalte en altura, pintado en muros, columnas, vigas, derrames. Área de servicios, Caseta 	
	
<ul style="list-style-type: none"> - Pintura esmalte (Sellador e imprimante y pintura), en muros, vigas, columnas – Descarga de alimentos. - Pintura esmalte en altura, pintado en muros, columnas, vigas, derrames. Recepción de alimentos. 	






	
	
	
<ul style="list-style-type: none"> - Pruebas hidráulicas y desinfección (Agua dulce y agua salada), instalaciones sanitarias. - Pruebas hidráulicas y limpieza (Desagüe) instalaciones sanitarias. 	


Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE

	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tarrajeo con impermeabilizante en canaletas de la zona exterior de administración. Instalaciones sanitarias.</i> - <i>Curado de canaleta (Permanecer con agua la canaleta para un buen curado).</i> 	

	
	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Excavaciones y rellenos de tuberías eléctricas, para salidas de tomacorrientes y braquete. II.EE</i> - <i>Tuberías eléctricas para salidas de tomacorrientes y braquete – Instalaciones eléctricas.</i> 	

	
	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Eliminación de desmonte proveniente de las demoliciones de cambios de planos y picados para salida eléctrica. PATIO DE MANIOBRAS.</i> - <i>Picado de salidas eléctricas.</i> - <i>Excavaciones de instalaciones sanitarias.</i> - <i>Acarreo proveniente de excavaciones de las instalaciones de tuberías. II.SS</i> 	
<p>Ing. Eduardo Cabrejos De La Cruz Supervisor DPA Yacila - FONDEPES CESEL S.A.</p>	
<p> PSV CONSTRUCTORES S.A. ING. MANUEL MILLONEZ E INGENIERO RESIDENTE</p>	



- Salidas de agua dulce en zona de SSHH – Hombres y mujeres de la zona de servicios.
- Resanes de los picados para salidas de agua fría. Instalaciones eléctricas.




- Tarrajeo con impermeabilizante en cajas desagüe. II:SS
- Salidas de tuberías de 6" desagüe domestico y desagüe industrial. II:SS

Ing. Eduardo Caballeros De La Cruz
Supervisor DPA Yacila · FONDEPECS
CESEL S.A.





- Vaciado de concreto para sardinel en puente de acceso al muelle – Obras de mar
- Encofrado y desencofrado de sardinel de concreto para barandas – Obras de mar



- Excavaciones de zanjas para salidas sanitarias y salidas eléctricas.

PSV CONSTRUCTORES S.A.

ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE



Ing. Gerardo Cabezas De La Cruz
Supervisor DPA Yacila - FONDEPES
CESEL S.A.

PSV CONSTRUCTORES S.A.
ING. MANUEL MILLONEZ E
INGENIERO RESIDENTE