



**CARGO**

**MEMORANDUM N° 1055 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA**

A : **SRA. TERESA ZENaida QUIROZ SILVA**  
Jefa de la Oficina General de Administración

ASUNTO : **VALORIZACIÓN DE OBRA N°12 DEL ADICIONAL N° 08 - MES DE FEBRERO.**

Obra : "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"

Ubicación : San José - Lambayeque - Lambayeque

Proceso : Adjudicación de Menor Cuantía N°38-2014-FONDEPES

Contrato : 082-2014-FONDEPES/OGA

Contratista : CONSORCIO SAN JOSE

REFERENCIA : CARTA N°020-SUPR-SJOSE-2019

FECHA : Lima, **13 MAR 2019**

**FONDEPES**  
OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
14 MAR 2019  
**DOCUMENTO RECIBIDO**  
HORA: 10:50 FIRMA: [Firma]

Tengo a bien dirigirme a usted, para remitir adjunto al presente la Valorización N°12 DEL ADICIONAL N° 08 - MES DE FEBRERO. de la obra señalada en el asunto del rubro, correspondiente a los trabajos efectuados al 28 de Febrero del 2019 por la Empresa CONSORCIO SAN JOSE la misma que ha sido revisada por el Supervisor de obra ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola de FONDEPES, mediante INFORME N° 029-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/VHL, se solicita se sirva disponer a quien corresponda, se efectúe el trámite para efectuar el pago de la indicada valorización, en lo que respecta a deducciones por cualquier tipo de penalidades se efectuarán en la liquidación del contrato.

Atentamente,



**FONDEPES**  
[Firma]

Ing. Luis Alberto Bardieri Quino  
Director General de Inversión  
Pesquera Artesanal Y Acuicola



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad"

### CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por la presente que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola al suscribir la presente acta, da su conformidad para realizar el Pago por el concepto de la VALORIZACION N° 12 DEL ADICIONAL N° 08 - MES DE FEBRERO, por la suma de S/00 ( Cero Con 00/100 Soles) a favor del CONSORCIO SAN JOSE encargado de la ejecución de la Obra "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque", según contrato N°082-2014-FONDEPES/OGA.

13 MAR 2019



FONDEPES

Ing. Luis Alberto Barbieri Quino  
Director General de Inversión  
Pesquera Artesanal Y Acuicola



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad"


**INFORME N° 029-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/VHL**

A : **ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO**  
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

ASUNTO : **VALORIZACIÓN DE OBRA N°12 DEL ADICIONAL N° 08 - MES DE FEBRERO.**  
Obra : "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"  
Ubicación : San José - Lambayeque - Lambayeque  
Proceso : Adjudicación de Menor Cuantía N°38-2014-FONDEPES  
Contrato : 082-2014-FONDEPES/OGA  
Contratista : CONSORCIO SAN JOSE

REFERENCIA : CARTA N°020-SUPR-SJOSE-2019

FECHA : Lima,



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual la Supervisión de obra, ING. CARLOS H. MENDOZA PICOAGA ha evaluado y dado su conformidad de la VALORIZACION N°12 - ADICIONAL N°08 - FEBRERO DE 2019, correspondiente a la obra mencionada en el asunto del rubro.

Luego de efectuar la revisión de los cálculos, los mismos que fueron elaborados por el Supervisor de obra y el Contratista, se obtuvo como resultado lo siguiente:

|  |       |            |             |
|--|-------|------------|-------------|
| <b>A. VALORIZACION N°12 DEL ADICIONAL N° 08 - MES DE FEBRERO.</b>  |       | <b>SI.</b> | <b>0.00</b> |
| Estructuras en Tierra  |       | -          | -           |
| Arquitectura   |       | -          | -           |
| Ins. Eléctricas  |       | -          | -           |
| Ins. Sanitarias  |       | -          | -           |
| Mitigación Ambiental   |       | -          | -           |
| Equipamiento   |       | -          | -           |
| Obras de Mar   |       | -          | -           |
| Pavimentación Exterior   |       | -          | -           |
| Inst. de Media Tensión   |       | -          | -           |
| Seguridad y Salud  |       | -          | -           |
| <b>B. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES</b>                            |       | <b>SI.</b> | <b>0.00</b> |
| Gastos Generales   | 8.25% | -          | -           |
| Utilidades   | 8.00% | -          | -           |
| <b>C. AMORTIZACIONES</b>   |       | <b>SI.</b> | <b>0.00</b> |
| Adelanto Directo   |       | -          | -           |
| <b>DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE</b>                                |       | -          | -           |
| <b>D. REAJUSTES</b>  |       | <b>SI.</b> | <b>0.00</b> |
| Total de reajustes (*)   |       | -          | -           |
| <b>E. SUB TOTAL VALORIZACION</b>                                   |       | <b>SI.</b> | <b>-</b>    |
| Total Valorizado (A-C+D)   |       | -          | -           |
| I.G.V. (18%)   |       | -          | -           |
| <b>F. TOTAL A FACTURAR VALORIZACION N°12 DEL ADICIONAL N° 08 -</b> |       | <b>SI.</b> | <b>0.00</b> |

Son: Cero Con 00/100 Soles



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

**1.- ANALISIS:**

Continuación se adjunta un cuadro donde se incluyen los datos más representativos de la obra y las fechas en que se entregó la documentación, demostrando el cumplimiento según el Reglamento de Contrataciones del Estado.

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Obra                         | : | Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque. |
| Entidad Licitante            | : | FONDEPES  |
| Proceso de convocatoria      | : | Adjudicación de Menor Cuantía N° 38-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-FONDEPES  |
| Fecha del Presupuesto Base   | : | 01 de junio del 2014  |
| Contrato de Obra             | : | CONTRATO N° 082-2014- FONDEPES/OGA  |
| Valor Referencial            | : | S/. 33'504,650.56 incluye IGV   |
| Presupuesto Contratado       | : | S/.32'457,630.22 incluye IGV  |
| Sistema de contratación      | : | Precios unitarios   |
| Adelanto Directo             | : | S/. 6'491,526.04 incluye IGV  |
| Adelanto para Materiales     | : | S/. no solicitado   |
| Contratista                  | : | Consortio San José  |
| Residente de Obra            | : | Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros   |
| Plazo Contractual            | : | 540 días calendario   |
| Fecha de Entrega de Terreno  | : | 14 de enero del 2015  |
| Inicio del Plazo Contractual | : | 15 de enero del 2015  |
| Fin del Plazo Programado     | : | 09 de julio del 2016  |

**AMPLIACIONES DE PLAZO**

|                             |   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Ampliación de Plazo N° 01   | : | 29 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 02   | : | Denegada            |
| Ampliación de Plazo N° 03   | : | Denegada            |
| Ampliación de Plazo N° 04   | : | 32 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 05   | : | 32 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 06   | : | 12 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 07   | : | Denegada            |
| Ampliación de Plazo N° 08   | : | Denegada            |
| Ampliación de Plazo N° 09   | : | 32 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 10   | : | 30 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 11   | : | 08 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 12   | : | 08 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 13   | : | 48 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 14   | : | 11 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 15   | : | 53 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 16   | : | 60 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 17   | : | 60 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 18   | : | 60 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 19   | : | 60 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 20   | : | 38 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 21   | : | 30 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 22   | : | 15 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 23   | : | 202 días calendario |
| Ampliación de Plazo N° 24   | : | 60 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 25   | : | 30 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 26   | : | Denegada            |
| Ampliación de Plazo N° 27   | : | 35 días calendario  |
| Ampliación de Plazo N° 28   | : | 102 días calendario |
| Nuevo fin de plazo ampliado | : | 20 de mayo de 2019  |







"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

**ADICIONALES Y DEDUCTIVOS VINCULANTES:**

|                            |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| Adicional N° 01            | : | 326,464.23    |
| Adicional N° 02            | : | 449,232.12    |
| Deductivo Vinculado N° 01: | : | 450,814.30    |
| Adicional N° 03            | : | 86,170.63     |
| Adicional N° 04            | : | 579,080.87    |
| Deductivo Vinculado N°02   | : | -446.29       |
| Adicional N° 05            | : | 446,667.85    |
| Deductivo Vinculado N°03   | : | -152,971.09   |
| Adicional N° 06            | : | 1,377,727.34  |
| Deductivo Vinculado N°04   | : | -242,094.96   |
| Adicional N° 07            | : | 1'532,420.43  |
| Deductivo Vinculado N°05   | : | 620,840.66    |
| Adicional N° 08            | : | 960,977.20    |
| Deductivo Vinculado N°06   | : | 479,845.97    |
| Adicional N° 09            | : | En trámite    |
| Adicional N° 10            | : | 429,550.09    |
| Deductivo Vinculante N° 08 | : | -186,912.30   |
| Adicional N° 11            | : | 507,464.86    |
| Adicional N° 12            | : | 721,493.57    |
| Deductivo Vinculante N° 09 | : | -1'085,870.92 |

**REDUCCIONES DE OBRA**

|                                |   |                 |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Reducción de Obra N° 01        | : | 2'065,875.97    |
| Reducción de Obra N° 02        | : | 11,230.40       |
| Reducción de Obra N° 03        | : | 418,002.69      |
| Reducción de Obra N° 04        | : | 479,845.97      |
| Reducción de Obra N° 05        | : | 1'054,073.06    |
| Fecha Término Contrato Vigente | : | 07-febrero-2019 |

El suscrito, al haberse comprobado que el contratista ha cumplido con entregar lo indicado en los Términos de Referencia y en los plazos previstos, considera procedente el pago de la **VALORIZACIÓN N°12 DEL ADICIONAL N°08 - MES DE FEBRERO**. por tal razón se recomienda continuar con el respectivo trámite de pago, aclarando que el contratista Consorcio San José tiene ampliado las garantías que corresponden según el artículo 207° del RLCE. En lo que respecta a deducciones por cualquier concepto y otras penalidades se efectuarán en la liquidación de obra.

Es todo lo que cumplo en informar a usted,

Atentamente,

ING. VICTOR R. HUAMAN LANDA  
CIP N° 60004

La Coordinadora del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento que suscribe, hace suyo en todas sus partes el presente documento.

Ing. Badur Huamán Cornejo  
Coordinadora del Área de Obras,  
Equipamiento y Mantenimiento



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04856850

Usuario: prui  
Fecha: 11/03/2019  
Hora: 16:40



**CARGO 00637-2019-FONDEPES/AOEM**

A: MORGAN LEON MAGALI

---

Asunto: CARTA N° 020-SUPER-SJOSE-2019  
REMITE VALORIZACIÓN N° 12 DEL ADICIONAL N° 08 MES DE FEBRERO 2019 REF: DPA SAN JOSE

---

Referencia: INFORME 00029-2019-FONDEPES/VHL

---

Fecha: 11/03/2019

---

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

---

Atentamente



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04857042

Usuario: usuario\_digenipaa3

Fecha: 12/03/2019

Hora: 09:29



### CARGO 00071-2019-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

---

Asunto: CARTA N° 020-SUPER-SJOSE-2019  
REMITE VALORIZACIÓN N° 12 DEL ADICIONAL N° 08 MES DE FEBRERO 2019 REF: DPA SAN JOSE

---

Referencia:

---

Fecha: 12/03/2019


---

Observación: SE DERIVA PARA TRAMITE, S/ 0.00 DPA SAN JOSé ADICIONAL 8, VALORIZACIóN 12, PROVEEDOR CONSORCIO SAN JOSé, CONTRATO 82-2014  
COORDINADOR ING. VICTOR HUAMÁN  
INFORME 29-2019/VHL

---

Atentamente,

MORGAN LEON MAGALI





Fecha: 06/03/19

MEMORANDO INTERNO N° 930 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA/OEM

Asunto : Memmo Int. N° 1605-2019-DIGENIPAA

Referencia : \_\_\_\_\_ Registro: 2109

| Destino | Indicación | Destino | Indicación |
|---------|------------|---------|------------|
|         |            |         |            |
|         |            |         |            |
|         |            |         |            |
|         |            |         |            |

Observaciones:

*fug° Victor Huamán*

Atentamente,

Recibido  
06.03.19  
*WAF* 4:20 pm



Indicaciones:

- |                           |                          |                             |                          |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01. Autorizado/ Aprobado  | 02. Calificar/ Evaluar   | 03. Informe                 | 04. Proyectar resolución |
| 05. Atención/ Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular           |
| 09. Ayuda memoria         | 10. Coordinar            | 11. Opinión/ Recomend       | 12. Consolidar           |
| 13. Aclarar redacción     | 14. Implementar/ Ejecut  | 15. Preparar respuesta      | 16. Visación             |
| 17. Agregar a anteced     | 18. Archivo              | 19. Ampliar                 | 20. Seguimiento          |



Fecha: 06/03/19

**MEMORANDUM INTERNO N° 1605 - 2019- FONDEPES/ DIGENIPAA**


Asunto : Carta N°020-super-2019

Referencia : \_\_\_\_\_ Registro : 2109

| Destino    | Indicacion | Destino    | Indicación |
|------------|------------|------------|------------|
| JEFATURA   |            | DIGECADETA |            |
| SG         |            | OGA        |            |
| OCI        |            | OGAJ       |            |
| DIGEPROFIN |            | OGPP       |            |
| DIGECADEPA |            | OTROS      | <u>NOB</u> |

Observaciones: \_\_\_\_\_

**FONDEPES**  
AREA DE OBRAS EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO  
**06 MAR 2019**  
**DIGENIPAA**  
Regist. 0. ....



**Indicaciones**

- |                                |                          |                             |                 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01. Autorizado/Aprobado        | 02. Calificar/Evaluar    | 03. Informe                 | 04. Proyectar   |
| 05. Atención/Tramitación       | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular  |
| 09. Ayuda memoria              | 10. Coordinar            | 11. Opinión/Recomendación   | 12. Consultar   |
| 13. Aclarar redacción          | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta      | 16. Visación    |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo              | 19. Ampliar                 | 20. Seguimiento |

Lima, 05 de Marzo del 2019

Carta N°020-SUPER-SJOSE-2019

Señores.-

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES**

Atención : **ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO**  
**DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y**  
**ACUÍCOLA**

Asunto : **VALORIZACION N°12 DEL ADICIONAL N°08- MES DE FEBRERO 2019** de  
la obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para consumo Humano  
Directo de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"

Referencia : **Contrato N° 013-2016-FONDEPES/OGA.**  
Contratación del servicio de Consultoría para el saldo de la supervisión de la  
obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para consumo Humano  
Directo de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"  
: **CARTA N°23-2019-CSJ/CO**

De nuestra consideración:

La presente tiene por objeto dirigirme a usted, con la finalidad de presentar los documentos que conforman la **VALORIZACION N°12 DEL ADICIONAL N°08- MES DE FEBRERO 2019** referido a la ejecución de la obra "Construcción de infraestructura pesquera para consumo humano directo de San José, distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque Código SNIP N° 65958.


El Informe contiene toda la documentación requerida en las Bases del contrato, así como en las cláusulas contractuales, por lo que solicitamos a usted tramitar la documentación respectiva para, los fines consiguientes.

La valorización se ha procesado en conformidad con lo establecido en el RLCE, por lo que solicitamos a usted tramitar la documentación respectiva para, los fines consiguientes.

Sin otro en particular, quedamos de Ud.

ANEXAMOS 01 ORIGINAL Y 02 COPIAS

| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO   |                     |
|---|---------------------|
|  |                     |
| 2840959   |                     |
| N° DOC:   | 00002109-2018       |
| CLAVE:  | 4307                |
| USUARIO:  | usuario_alog69      |
| FECHA Y HORA:   | 05/03/2019 17:41:24 |
| TELEFONO:   | 2097700             |
| www.fondepes.gob.pe   |                     |

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595397

1001

## FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"



## VALORIZACION N°12 DE OBRA DEL ADICIONAL N°08 – FEBRERO 2019

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE

SUPERVISION: ING. CARLOS H. MENDOZA PICOAGA

**FEBRERO 2019**

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

# GENERALIDADES



003

**a) CONTENIDO**

**GENERALIDADES**

- a) Índice o contenido
- b) Antecedente
- c) Datos generales de la obra

**CONTROL DE AVANCE DE OBRA**

- a). Descripción
- b) Avance físico de obra
- c) Cronograma de Avance De Obra y comentario específico

**CONTROL DE OBRA**

- a) Control de Campo
- b) Descripción de las ocurrencias técnicas realizadas en obra
- c) Control de calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos
- d) Pruebas de Calidad de agregados
- e) Diseño de Mezclas para los diferentes tipos de concreto
- f) Pruebas de Compactaciones o densidad de campo
- g) Pruebas hidráulicas en redes de desagüe, redes de agua, pruebas eléctricas, verificación de cumplimiento de especificaciones de electrobombas, limpieza y desinfección de sistemas, correcto funcionamiento de aparatos sanitarios, eléctricos, electrobombas y otros.
- h) Recursos Utilizados durante el mes
- i) Control de Supervisión en la Prevención de Riesgos (seguridad) y Control y supervisión ambiental informe de las actividades de supervisión ambiental realizadas durante el mes

**CONTROL ECONOMICO DE OBRA**

- a) Control de Valorizaciones
- b) Control de Adicionales de Obra y/o Deductivos
- c) Control de Vigencia de Cartas Fianzas

**CAMBIOS Y O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL**

- a) Sustento Técnico y base Legal
- b) Planos y/o Esquemas

**RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES**

- a) Recomendaciones y Conclusiones de EL SUPERVISOR


**PANEL FOTOGRAFICO**

**COPIA DEL CUADERNO DE OBRA**

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio  
de la Producción

Fondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO N°001-  
2016-FONDEPES  
CONTRATO N°013-2016-  
FONDEPES

069

## **b) ANTECEDENTES**

El presente Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE "; inscrito en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas con el Código N° 65958; es un proyecto de carácter social porque a través de la nueva infraestructura de este desembarcadero se podrá brindar productos hidrobiológicos de calidad a la población cumpliendo con la Norma Sanitaria D.S. 040-2001-PE, con la finalidad de crear y promover las capacidades y habilidades para coadyuvar al desarrollo sostenido e integral de la actividad pesquera artesanal.

Así mismo, este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de Política Sectorial del Ministerio de la Producción principalmente dentro de los ejes estratégicos de la actividad pesquera, así como dentro de los planteamientos del Plan de Desarrollo concertado de la Región Lambayeque.

FONDEPES, ha convocado mediante la Modalidad de Concurso al Proceso de CP N° 001-2016-FONDEPES - Consultoría para Saldo de Supervisión, las misma que fue otorgada al Consultor Ing. **Carlos Humberto Mendoza Picoaga**, quien designo a su vez como Jefe de Supervisión al Ing. Miguel Eduardo Carranza Haro. A requerimiento de la Entidad, solicitaron al Consultor el cambio de Jefe de Supervisión, aprobándose el nombramiento como nuevo Jefe de Supervisión al Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza con CIP 10717, a partir del 07-10-2016

### MEMORIA DESCRIPTIVA

#### NOMBRE DEL PROYECTO

"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

#### DATOS GENERALES

Razón Social : Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES.  
Domicilio Legal : Av. Petit Thouars N° 115 – 119 Lima  
RUC : 20137921601  
Teléfono : 7068500

#### UBICACIÓN DEL PROYECTO

El D.P.A de San José, El terreno propuesto para la construcción del DPA San José, se encuentra ubicado en la Provincia de Lambayeque, aproximadamente entre las coordenadas geográficas 6° 47' 54" latitud Sur y 79° 59' 30" longitud Oeste, aproximadamente a 600 m. al norte de las actuales instalaciones del Terminal Pesquero Municipal, en un área aproximada de 7,610.00 m<sup>2</sup>

##### 3.1.1 UBICACIÓN POLÍTICA


Región : Lambayeque  
Provincia : Lambayeque  
Distrito : San José  
Localidad : San José

##### 3.1.2 LIMITES

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

205



PERU

Ministerio de la Producción



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO N°0001-2016-FONDEPES

CONTRATO N°013-2016-FONDEPES

Por el Norte : con el Distrito de Lambayeque  
 Por el Sur : con el distrito de Pimentel  
 Por el Este : con el Distrito de Lambayeque y Chiclayo  
 Por el Oeste : con el Océano Pacifico

Ilustración 1: Ubicación



CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
 MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
 ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

006



Elaboración: Equipo Consultor

### OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto busca como objetivo "Suficiente acceso a Recursos hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel"

### CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD

#### ACCESO

Por tierra se accede directamente a través de la carretera Panamericana Norte, a la altura del Km. 765, se toma un desvío de 11 km. de la ciudad de Chiclayo hacia la izquierda con dirección al mar, cuyo recorrido es a través de una vía asfaltada en regular estado de conservación hasta llegar al poblado de San José y de allí se prosigue un corto recorrido de 150 m. hasta llegar al Desembarcadero Pesquero Artesanal de San José.

#### DE LA TOPOGRAFIA

La topografía del terreno donde se ubicará el DPA San José es plana, presenta ligeras pendientes hacia el mar, siendo el suelo de constitución arenosa.

Para la ejecución de las obras en tierra: "Construcción De Infraestructura Pesquera Para Consumo Humano Directo De San José, Distrito De San José Provincia De Lambayeque, Región Lambayeque", se hace imprescindible construir un terraplén elevado, así como la vía de acceso que empalme con la vía existente en la población de San José.

### CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA

El clima es uno de los factores ecológicos que más influye sobre el suelo, la flora y la fauna, logrando condicionar en la mayoría de las veces las adaptaciones de estos componentes a su ambiente, así como caracterizar ecológicamente las zonas en función a la temperatura y humedad; incluso influye sobre el tipo de actividades antrópicas se deben realizar en una región. Por ello, estudiar el clima dentro del enclave del proyecto no se

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

fundamenta en la posibilidad de que éste sea afectado directa o indirectamente por la realización o puesta en marcha del mismo, sino sobre el hecho de que el conocimiento de sus principales características da una idea de los procesos ecológicos que pueden acontecer en la zona.

Según el Mapa Climático del Perú establecido por R. Schroeder (1969), el clima que se encuentra en el área de influencia del proyecto es el CLIMA DE DESIERTO (BW), que corresponde a un clima sin lluvias (por lo regular), salvo en algunos eventos como la presencia del Fenómeno del Niño (el cual trae consigo lluvias que en ocasiones puede producir inundaciones llegando a generar grandes pérdidas económicas).

De igual modo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) a través de su Laboratorio de Información Geográfica, describe hasta seis tipos de climas en toda la región Lambayeque, correspondiéndole a la zona del proyecto: Clima árido; deficiente de lluvias todo el año; semicálido y húmedo con codificación: E(d) B'1 H3. (Ver Figura 4.2.)




Figura 4.2. Clasificación Climática de la Región Lambayeque, según el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Estas clasificaciones se encuentran acorde a la clasificación ambiental por eco regiones propuesta por A. Brack para el Perú, situando a gran parte de la zona occidental de la Región Lambayeque, en la eco región

**DESIERTO COSTERO.**

**Sismicidad**

El área del proyecto, según el Mapa de Zonificación Sísmica propuesto en la Norma de Diseño Sismo resistente E 030 del Reglamento Nacional de Construcciones (1997) y el Mapa de distribución de máximas intensidades sísmicas observadas en el Perú elaborado por el instituto Geofísico del Perú, el Proyecto se encuentra dentro de la zona de sismicidad alta (zona 3) existiendo la posibilidad de que ocurran sismos de intensidades II y IV en la escala de Mercalli Modificada, según Ramírez, (2006).


CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

008



**Figura 4.5. Mapa de Zonificación Sísmica de acuerdo a la Norma Técnica de Edificaciones E 030.**

Basándose en el Reglamento Nacional de Construcciones vigente, la zonificación correspondiente a la Provincia de Chiclayo, es una zona con sismicidad activa del presente siglo, con sismos superficiales 20 Km asociados con fallamiento superficial.

De acuerdo al mapa de Regionalización Sísmica del Perú mediante intensidades, preparado por el Instituto Geofísico del Perú en 1975, la zona se halla con sismicidad alta (zona 3), donde se puede esperar sismos con intensidades entre IX y más en la escala de Mercalli modificada.

**TIEMPO DE EJECUCION**

El tiempo para ejecutar la Obra será de 540 (Quinientos cuarenta) días calendario.

**PRESUPUESTO DE OBRA**


El presupuesto general referencial de obra asciende a S/. 33,332,309.32 (Treinta y tres millones trescientos treinta y dos mil trescientos nueve con 32/100 Nuevos Soles).

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| OBRAS EN TIERRA-ESTRUCTURAS  | 3'612,743.16 |
| OBRAS EN TIERRA-ARQUITECTURA | 1'120,703.82 |

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

003

|   |                      |
|---|----------------------|
| OBRAS EN TIERRA-INSTALACIONES ELECTRICAS  | 561,306.56           |
| OBRAS EN TIERRA-INSTALACIONES SANITARIAS  | 1'115,124.70         |
| MITIGACION AMBIENTAL                      | 40,810.13            |
| EQUIPAMIENTO                              | 1'442,745.40         |
| OBRAS EN MAR                              | 14'986,247.01        |
| PAVIMENTACION EXTERIOR                    | 493,973.42           |
| INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION | 149,611.46           |
| SEGURIDAD Y SALUD                         | 16,500.80            |
| =====                                     |                      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO</b>    |                      |
| OBRAS CIVILES                             | 23'539,766.46        |
| Gastos generales (10%)                    | 2'353,976.65         |
| Utilidades (10%)                          | 2'353,976.65         |
| =====                                     |                      |
| Sub total                                 | 28'247,719.76        |
| IGV (18%)                                 | 5'084,589.56         |
| =====                                     |                      |
| <b>Total de presupuesto</b>               | <b>33'332,309.32</b> |

**PRESUPUESTO CONTRATADO.-**

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 01 | <u>SUB-PRESUPUESTO 01 ESTRUCTURAS</u>                               | 4,376,782.02  |
| 02 | <u>SUB-PRESUPUESTO 02 ARQUITECTURA</u>                              | 1,302,818.20  |
| 03 | <u>SUB-PRESUPUESTO 03 INSTALACIONES ELECTRICAS</u>                  | 652,518.87    |
| 04 | <u>SUB-PRESUPUESTO 04 INSTALACIONES SANITARIAS</u>                  | 1,260,862.15  |
| 05 | <u>SUB-PRESUPUESTO 05 MITIGACION AMBIENTAL</u>                      | 47,441.78     |
| 06 | <u>SUB-PRESUPUESTO 06 EQUIPAMIENTO</u>                              | 1,677,191.53  |
| 07 | <u>SUB-PRESUPUESTO 07 OBRAS EN MAR</u>                              | 17,421,512.15 |
| 08 | <u>SUB-PRESUPUESTO 08 PAVIMENTACION EXTERIOR</u>                    | 574,244.10    |
| 09 | <u>SUB-PRESUPUESTO 09 INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION</u> | 173,923.33    |
| 10 | <u>SUB-PRESUPUESTO 10 SEGURIDAD Y SALUD</u>                         | 19,182.18     |


|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL SIN IGV (S/.)</b> | <b>27,606,466.25</b> |
| <b>IGV (18%)</b>           | <b>4,961,163.930</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   | <b>32,467,630.22</b> |


**MODALIDAD DE EJECUCION**

El proyecto se ejecutara mediante la modalidad de Contrata, A Precios Unitarios

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

010

**VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS BÁSICOS**

En los presupuestos, se tendrá en cuenta que la presente memoria descriptiva, se complementan con los planos respectivos y con los metrados básicos en forma tal que las obras deben ser ejecutadas totalmente. En caso de divergencia de interpretación, los planos tienen prioridad sobre el presupuesto y éstos tienen prioridad sobre las especificaciones y estos tienen prioridad sobre los metrados.

**DE LOS TRABAJOS QUE CONSIDERA EL PROYECTO**

**BLOQUES A EJECUTAR CONSIDERADOS EN EL PROYECTO**

La obra es ejecutada por el Consorcio San José, conformada por las empresas constructoras CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL – SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC Y CORPORACION R&S SAC. El proyecto integral en ejecución cuenta con las metas parciales consistentes en:

**OBRAS EN TIERRA:**

**Bloque 1.-**

- Tanque Elevado Capacidad 36.22 m3
- Agua Salada 21.00 m3
- Agua Potable 15.22 m3
- Cistema de Agua Salada Cap.48.00 m3
- Cistema de Agua Potable Cap.33.00 m3
- Cubículo de Limpieza

**Bloque 2.-**

- Guardianía
- Sub Estación Grupo Electrónico
- Depósito de Residuos Peligrosos
- Redes de Almacenes
- Taller de Maestranza
- Cafetería

**Bloque 3.-**

- Vestidores de Hombres
- Vestidores de Mujeres
- Depósito de Residuos
- Depósito de Limpieza
- Servicios Higiénicos Hombres
- Servicios Higiénicos Mujeres
- Lavandería
- Zona de Desinfección

**Bloque 4.-**

- Zona de Tareas Previas

**CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**

  
 .....  
**MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO**  
 RUC: 10106595807

**JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**

  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



OMA

Bloque 5.-  
Oficina de Control de Calidad  
Pesaje de Control  
Almacén de Cajas  
Limpieza y Desinfección de Cajas

Bloque 6.-  
Zona de Frío  
Productor de Hielo en Bloques 20 Tn/día (02 Productores de 10 Tn/día c/u)  
Cámara de Congelación de Hielo  
Cámara de Refrigeración de 10 Tn (02 und)  
Cuarto de Equipos de Refrigeración  
Depósito de Carretas y Cubetas

Bloque 7.-  
Oficina de Sindicato de Pescadores  
Secretaría  
Administración  
Salón de Usos Múltiples  
Servicios Higiénicos Públicos Hombres  
Servicios Higiénicos Públicos Mujeres


Ingresos.-  
Ingreso Principal a Patio de Maniobras  
Caseta de Control  
Ingreso Secundario a Muelle  
Caseta de Control

Instalaciones e Infraestructuras.-  
Tanque Séptico Doble  
Filtro Biológico  
Caseta de Emisor Submarino  
Caseta de Bombeo  
Pozo Séptico  
Trampa de Grasa  
Cámara de Rejas  
Cistema de Agua Potable Cap. 20.00 m3  
Cerca Perimétrico  
Defensa de Protección con Enrocado a Fachada Posterior

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

012

**OBRAS EN MAR:**

- Puente de Acceso del Muelle 950.00 MI
- 02 Plataformas Bajas
- Cabezo de Muelle Espigón 50.00 MI.

**UBICACIÓN, LÍMITES Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA:**

El Desembarcadero Pesquero Artesanal San José, se encuentra ubicado en la Caleta San José (área rural), políticamente pertenece a la Región de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Distrito de San José, forma parte de la infraestructura de protección permanente a la capacidad productora de los pescadores de San José.

El Desembarcadero Pesquero Artesanal San José, tiene como límites:

- Por el Norte : con el Distrito de Lambayeque
- Por el Sur : con el distrito de Pimentel
- Por el Este : con el Distrito de Lambayeque y Chiclayo
- Por el Oeste : con el Océano Pacífico

El acceso al Desembarcadero Pesquero Artesanal San José directamente a través de la carretera Panamericana Norte, a la altura del Km. 765, se toma un desvío de 11 km. de la ciudad de Chiclayo hacia la izquierda con dirección al mar, cuyo recorrido es a través de una vía asfaltada en regular estado de conservación hasta llegar al poblado de San José y de allí se prosigue un corto recorrido de 150 m. hasta llegar al DPA de San José.

**OBJETO**

Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera, para promover y desarrollar una infraestructura básica y el equipamiento para el desarrollo de la pesca artesanal. Construcción de un Muelle, desembarcadero y otros tipos de desembarque para el buen funcionamiento del DPA.

Dentro de los Objetivos son los siguientes:

- Construcción de Zona de Embarque y Desembarque
- Construcción de Zona de Procesamiento Primario
- Construcción de Zona de Frío
- Construcción de Zona de Servicios Complementarios
- Construcción de Zona de Vestidores - Personal de Trabajo
- Construcción de Zona de Estacionamientos
- Construcción de Zona de Servicios y Mantenimientos
- Construcción de Zona Administrativa
- Construcción de Obras Complementarias

El proyecto busca como objetivo principal "Suficiente acceso a Recursos Hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel"

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106695907

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

013

**c) DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, distrito de San José, Provincia de Lambayeque, región de Lambayeque"

Ubicación : San José/Lambayeque/Lambayeque

Contratista : Consorcio San José

Suscripción del Contrato : Contrato N° 082-2014-FONDEPES/OGA

Modalidad de Ejecución : Precios Unitarios

Residente : Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez

Consultora de Supervisión : Carlos Humberto Mendoza Picoaga

Jefe de Supervisión : Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza

Valor referencial : s/. 33'504,650.56 (inc. igv)

Monto contratado : s/. 32'457,630.22 (inc. igv)

Fecha entrega de terreno : 14/01/2015

Plazo inicial ejecución obra : 540 días calendarios

Fecha de inicio del plazo : 15/01/2015

Fecha término plazo inicial : 09/07/2016

Ampliación de plazo N° 01 : 29 días calendarios

Nueva fecha término plazo : 07/08/2016

Ampliación de plazo N° 02 : 31 días calendarios

Nueva fecha término plazo : 07/08/2016 - denegada

Ampliación de plazo N° 03 : 47 días calendarios

Nueva fecha término plazo : 07/08/2016 - denegada

Ampliación de plazo N° 04 : 32 días calendarios

Nueva fecha término plazo : 08/09/2016

Ampliación de plazo N° 05 : 32 días calendarios

Nueva fecha término plazo : 09/10/2016

Ampliación de plazo N° 06 : 12 días calendarios

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 1010659597

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

019

- Nueva fecha término plazo : 20/10/2016
- Ampliación de plazo N° 07 : 44 días calendarios
- Nueva fecha término plazo : 20/10/2016 - denegada
- Ampliación de plazo n° 08 : 74 días calendarios
- Nueva fecha término plazo : 20/10/2016 – denegada
- Ampliación de Plazo N°09 : 32 días calendarios
- Nueva fecha término plazo : 21/11/2016
- Ampliación de Plazo N°10 : 30 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo: 21 de Diciembre del 2016
- Ampliación de Plazo N°12 : 8 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo : 06 de Enero del 2017
- Ampliación de Plazo N°13 : 48 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo : 23 de Febrero del 2017
- Ampliación de Plazo N° 14: 11 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo: 06 de Marzo del 2017
- Ampliación de Plazo N° 15: 53 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo: 28 de Abril del 2017
- Ampliación de Plazo N° 16: 60 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo: 27 de Junio del 2017
- Ampliación de Plazo N° 17: 60 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo: 26 de Julio del 2017
- Ampliación de Plazo N° 18: 60 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo: 25 de Octubre del 2017
- Ampliación de Plazo N° 19: 60 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo: 24 de Diciembre del 2017
- Ampliación de Plazo N° 20: 38 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo: 31 de Enero del 2018
- Ampliación de Plazo N° 21: 30 Días Calendario

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

015

*Nueva Fecha de Término de Plazo:* 02 de Marzo del 2018  
*Ampliación de Plazo N° 22:* 15 Días Calendario  
*Nueva Fecha de Término de Plazo:* 17 de Marzo del 2018  
*Ampliación de Plazo N° 23:* 202 Días Calendario  
*Nueva Fecha de Término de Plazo:* 05 de Octubre del 2018  
*Ampliación de Plazo N° 24:* 60 Días Calendario  
*Nueva Fecha de Término de Plazo:* 04 de Diciembre del 2018  
*Ampliación de Plazo N° 25::* 30 Días Calendario  
*Nueva Fecha de Término de Plazo:* 03 de Enero del 2019  
*Ampliación de Plazo N° 26::* Denegada  
*Ampliación de Plazo N° 27::* 35 Días Calendario  
*Nueva Fecha de Término de Plazo:* 07 de Febrero del 2019  
*Ampliación de Plazo N°28:* 102 Días Calendario  
*Nueva Fecha de Termino de Plazo:* 21 de Mayo del 2019

**DATOS DE EMPRESA CONTRATISTA**

**RAZON SOCIAL :** CONSORCIO SAN JOSE  
**REPRESENTANTE LEGAL :** ING. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA  
**RESIDENTE DE OBRA :** ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
**REGISTRO CIP :** N° 66335

**DATOS SUPERVISOR EXTERNO**

**RAZON SOCIAL :** CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGUA  
**JEFE DE SUPERVISIÓN :** ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
**REGISTRO CIP :** N° 10717

**CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**

**JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**

.....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595397

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

016

**DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO.**

A la fecha se han Aprobado **27 AMPLIACIONES DE PLAZO**; las ampliaciones de plazo aprobadas son como sigue:

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 01 por 29 días, según Resolución de Secretaría General N°110-2015-FONDEPES/SG., de fecha 24.07.2015, nuevo plazo de termino 05-08-2016

Denegación de Ampliación de Plazo N° 02 por 31 días, según Resolución Jefatural N°126-2015-FONDEPES/SG., de fecha 03.09.2015.

Denegación de Ampliación de Plazo N° 03 por 47 días, según Resolución Jefatural N°204-2015-FONDEPES/SG., de fecha 22.12.2015.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 04 por 32 días, según Resolución Jefatural N°035-2016-FONDEPES/SG., de fecha 21.03.2016.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 05 por 32 días, según Resolución Jefatural N°061-2016-FONDEPES/SG., de fecha 25.04.2016.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 06 por 12 días, según Resolución Jefatural N°073-2016-FONDEPES/SG., de fecha 19.05.2016.

Denegación de Ampliación de Plazo N° 07 por 44 días, según Resolución Jefatural N°087-2016-FONDEPES/SG., de fecha 21.06.2016.

Denegación de Ampliación de Plazo N° 08 por 74 días, según Resolución Jefatural N°097-2016-FONDEPES/SG., de fecha 25.07.2016.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 09 por 32 días, según Resolución de Secretaria General N°120-2016-FONDEPES/SG., de fecha 13.10.2016, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 21-11-2016

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 10 por 30 días, según Resolución de Secretaria General N°132-2016-FONDEPES/SG., de fecha 29.11.2016, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 21-12-2016

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 11 por 08 días, según Resolución de Secretaria General N°147-2016-FONDEPES/SG., de fecha 28.12.2016, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 29-12-2016

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 12 por 08 días, según Resolución de Secretaria General N°002-2017-FONDEPES/SG., de fecha 04.01.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 06-01-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 13 por 48 días, según Resolución de Secretaria General N°006-2017-FONDEPES/SG., de fecha .17.01.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 23-02-2017

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106699807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

077

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 14 por 11 días, según Resolución de Secretaría General N°021-2017-FONDEPES/SG., de fecha .22.02.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 06-03-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 15 por 53 días, según Resolución de Secretaría General N° 031-2017-FONDEPES/SG., de fecha 26.03.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 28-04-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 16 por 60 días, quedando consentida al no haberse pronunciado la Entidad dentro del plazo establecido en el RLCE, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 27-06-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 17 por 60 días, según Resolución de Secretaría General N°062-2017-FONDEPES/SG., de fecha 05.07.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 26-07-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 18 por 60 días, según Resolución de Secretaría General N°094-2017-FONDEPES/SG., de fecha .08.09.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 25-10-2017

Ampliación de Plazo N°.19 por 60 días, según Resolución de Secretaría General N°0119-2017-FONDEPES/SG., de fecha .03.11.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 24-12-2017.

Ampliación de Plazo N°.20 por 38 días, según Resolución de Secretaría General N°0143-2017-FONDEPES/SG., de fecha .29.12.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 31-01-2018.

Ampliación de Plazo N°.21 por 30 días, según Resolución de Secretaría General N°021-2018-FONDEPES/SG., de fecha .12.02.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 02-03-2018.

Ampliación de Plazo N°.22 por 15 días, según Resolución de Secretaría General N°047-2018-FONDEPES/SG., de fecha .15.03.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 17-03-2018.

Ampliación de Plazo N°.23 por 202 días, según Resolución de Secretaría General N°055-2018-FONDEPES/SG., de fecha .02.04.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 05-10-2018.

Ampliación de Plazo N°.24 por 60 días, según Resolución de Secretaría General N°0178-2018-FONDEPES/SG., de fecha .19.10.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 04-12-2018.

Ampliación de Plazo N°.25 por 30 días, según Resolución de Secretaría General N°225-2018-FONDEPES/SG., de fecha 10.12.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 03-01-2019.


Ampliación de Plazo N°.27 por 35 días, según Resolución de Secretaría General N°008-2019-FONDEPES/SG., de fecha 17.01.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 07-01-2019

Ampliación de Plazo N°.28 por 35 días, según Resolución de Secretaría General N°026-2019-FONDEPES/SG., de fecha 08.02.2019, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 21-05-2019.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595897

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

918

**DE LA SUPERVISION**

Mediante contrato N°.070-2014-FONDEPES/OGA del 19-11-2014 la Entidad suscribe contrato de supervisión con el Consorcio San Francisco.

Con fecha 18-11-2015, La Entidad resuelve el contrato con el Supervisor a quien la Entidad envió previamente la Carta N°. 329-2016-FONDEPES-2015/SG del 16-11-2015 en la que le comunicaba al contratista de la Supervisión Consorcio SAN FRANCISCO la decisión de resolver el contrato "por el incumplimiento de obligaciones contractuales"

A partir del 19-11-2015 al 31-03-2016 se hace cargo del control de la obra el Ingeniero Víctor Huamán Landa con Registro CIP 60004, en calidad de INSPECTOR.

Se desconoce las formalidades de su contratación así como la causal de su cese.

A partir del 01-04-2016 al 20-07-2016 se hace cargo del control de la obra el Ingeniero Carlos Sanabria Esquiche con Registro CIP 73363, en calidad de INSPECTOR.

Igualmente se desconoce las formalidades de su contratación así como la causal de su cese.

Con fecha 19-07-2016 la Entidad suscribe con EL Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga el contrato N°.013-2016-FONDEPES/OGA para la supervisión del "Saldo de la obra Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José"

Inicialmente designa como Jefe de Supervisión al Ingeniero Miguel Carranza Haro con CIP 55000, quien ejerce hasta el 06-10-2016.

Por razones propias de la Entidad, ésta, le comunica al Supervisor, el "cambio" del Jefe de Supervisión Ing.Miguel Carranza Haro

El Supervisor propone al Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza con Registro CIP 10717.

Mediante Carta N°. 551-2016-FONDEPES/OGA del 06-10-2016, la Entidad "aprueba el cambio de Jefe de Supervisión" (...) designando como nuevo Jefe de Supervisión al Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza".

A partir del 07-10-2016, el suscrito inicia las labores de control técnico de la obra hasta el 06 de Marzo del 2017. Fecha en que culmina el plazo de los servicios, teniendo en cuenta que hasta esa fecha se cubrieron los montos permisibles según el Reglamento para la prestación.

Sin embargo, la Entidad ha suscrito un Acta simple con la Supervisión (07-03-2017) en la que "le comunica la suspensión temporal" de los servicios, "hasta la aprobación del adicional 07"-

A partir del mes de Setiembre 2017, la Entidad comunica a la Supervisión la reanudación de los servicios, en base a que se nos concedió Ampliaciones plazo "automáticas" paralelamente a las ampliaciones concedidas al contratista de la obra.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

.....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



09


Sin embargo, no se ha tenido en cuenta lo indicado en el Artículo 34.4 de la Ley de Contrataciones del Estado que expresa:

*"Asimismo, el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios según corresponda. En este último supuesto, el monto hasta por el cual se pueden aprobar prestaciones adicionales de supervisión debe ser proporcional al incremento del monto de obra como máximo, no siendo aplicable para este caso el límite establecido en el numeral 34.2 del presente artículo"*

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio  
de la Producción

Fondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO N°0001-  
2018-FONDEPES

CONTRATO N°013-2018-  
FONDEPES

## DE LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA

A la fecha se ha emitido las siguientes Resoluciones de Adicionales y Deductivos de Obra

### ADICIONALES.-

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 01 por S/. 326,464.23 nuevos soles, según Resolución Jefatural N°280-2015-FONDEPES/J., de fecha 04.09.2015, por mayor metrado en la Viga Puente (concreto y acero)

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 02 por S/. 449,323.12 nuevos soles, según Resolución Jefatural N°078-2016-FONDEPES/J, de fecha 09.03.2016, por variación de la dimensión de la roca por otra de menores dimensiones y cambio de especificación,

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 03 por S/. 86,170.63 nuevos soles, según Resolución Jefatural N°093-2016-FONDEPES/J., de fecha 22.03.2016, por "empalme de la vía de acceso a la plataforma", que origina a su vez un Deductivo vinculante N°.02

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 04 (S/. 579,080.87 nuevos soles) "por mayores metrados en Tanque elevado, parapetos, cisterna, mayor metrado en capas de afirmado y en obras de mar. Aplicación de epóxico para unión de concreto nuevo con antiguo, así como partida nueva, fabricación de mesas de concreto, además de la aprobación del Deductivo Vinculante N° 02 (S/. 446.29 nuevos soles), "menor metrado de puertas de madera y menor metrado en puertas de madera", ambos fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N°253-2016-FONDEPES/J., de fecha 08.07.2016.

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 05 (S/. 397,091.44 nuevos soles) por nuevas partidas y mayores metrados de Instalaciones Sanitarias, además de reducciones de obra sanitarias N°.03 la misma que ha sido aprobada mediante Resolución N°.355-2016-FONDEPES/J del 29-11-2016

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 06 por S/.'377,727.34 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N°.04 por S/. 242,094.96 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°.370-2016-FONDEPES/J del 29-12-2016, que corresponden a partidas nuevas de "Estructuras, Arquitectura e Instalaciones Eléctricas" así como mayores metrados del presupuesto contratado y Reducciones de obra que constituyen Deductivos vinculantes, según el siguiente detalle:


- Adicional N°.06 : Obras en Tierra : S/.'091,070.91 (79%) (Ejecutables)
- Partidas Nuevas : S/. 577,067.10
- Mayores Metrados : S/. 514,903.81
  
- Adicional N°. 06 : Obras en Mar : S/. 285,756.46 (21%) (CONCLUIDA)


Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°07 por el monto de S/.'532,420.43 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N°.05 por S/. 620,840.66 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°.025-2018-FONDEPES/J del 06-03-2018.

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°08 por el monto de S/.'960,977.20 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N°.06 por S/. 479,845.97 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°.031-2018-FONDEPES/J del 06-03-2018.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10166595907

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

021

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°11 por el monto de S/.507,464.86 (inc. IGV) mediante Resolución Jefatural N°.001-2019-FONDEPES/J del 03-01-2019.

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°12 por el monto de S/.721,493.57 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N°.09 por S/. 1,085,870.92 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°.001-2019-FONDEPES/J del 06-03-2018.

**REDUCCIONES DE OBRA**

En el trámite de aprobación de los menores metrados u otras partidas que no se van a ejecutar, se ha considerado el término "Reducciones de Obra", que finalmente resultan "Deductivos de Obra".

La ley y su reglamento siempre hacen mención de "Presupuestos deductivos" que pueden ser vinculantes o no, mas no utiliza el término "Reducción".

En ese sentido se han aprobado y/o se encuentran en vías de aprobación los siguientes:

Aprobación de Expediente Técnico de Reducción N° 01 (S/. 2'065,875.97 nuevos soles) "por menor metrado de pilotes y losas nervadas considerados en el presupuesto de obra". según Resolución Jefatural N°044-2016-FONDEPES/J., de fecha 05.04.2016.

Reducción de obra N° 02 (S/. 11,230.40 nuevos soles) por menor metrado de "mejoramiento de terreno con piedra over en la conformación de la subrasante" según Resolución Jefatural N°044-2016-FONDEPES/J., de fecha 05.04.2016.

Reducción de obra N° 03 que consiste "En la no ejecución de partidas de Estructuras, Arquitectura del presupuesto contractual" por (S/. 418,002.69)

El 19-10-2016 mediante Resolución de Secretaria General N°.122-2016—FONDEPES/SG se aprueba la Reducción de obra N°.03

Reducción de obra N° 04 que consiste "Reducción de uno de los dos productores de hielo considerado en el presupuesto" por S/.479,845.97

El 19-10-2016 mediante Resolución de Secretaria General N°.122-2016—FONDEPES/SG se aprueba la Reducción de obra N°.04

Reducción de obra N° 05 "barandas de Tubería de acero en puente y escalinatas del embarcadero" por (S/. 1'054,073.06)

El 19-10-2016 mediante Resolución de Secretaria General N°.122-2016—FONDEPES/SG se aprueba la Reducción de obra N°.05

**DEDUCTIVOS DE OBRA VINCULANTES.-**

Estos Deductivos son resultado de un "comparativo" entre los metrados del presupuesto y los metrados realmente verificados y/o ejecutados.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

022

Deductivo vinculante N°.01 por s/.450,814.30 según Resolución Jefatural N°078-2016-FONDEPES/J. por variación de la dimensión de la roca por otra de menores dimensiones y cambio de especificación,  
 Deductivo vinculante N°.02 por s/.446.29 según Resolución Jefatural N°253-2016-FONDEPES/J., de fecha 08.07.2016.  
 Deductivo vinculante N°.03 por S/.152,971.09 según Resolución Jefatural N°355-2016-FONDEPES/J., de fecha 29.11.2016.  
 Deductivo vinculante N°.04 por S/.242,094.96 según Resolución Jefatural N°370-2016-FONDEPES/J., de fecha 29.12.2016.  
 Deductivo vinculante N°.05 por S/.620,840.66 según Resolución Jefatural N°025-2018-FONDEPES/J., de fecha 29.12.2016.

**PARTIDAS NUEVAS.-**

Dentro de los adicionales se ha considerado nuevas partidas que al no tener referencia con las partidas del presupuesto han originado nuevas partidas, nuevas especificaciones técnicas y nuevos precios (pactados) así como nuevas F.P:

**COMENTARIOS Y EVALUACION DE LO ACTUADO.-**

De lo tramitado y ejecutado a la fecha se ha podido verificar lo siguiente:

**Del Inicio de los Trabajos.-**

Se tiene entendido que el Expediente Técnico (en base al perfil) tuvo como referencia de ubicación de la infraestructura pesquera, coordenadas diferentes al actual, como consecuencia de la modificación, el inicio del muelle se vio diferido y advertido por el INC de estar el "inicio" dentro de "zona reservada". Esta situación al parecer se origina cuando se solicitó autorización a la Capitanía de Puerto para iniciar los trabajos.

Lo cierto es que la ubicación original de la obra se desplazó 80.00 m. aproximadamente de la ubicación original.

**Durante los Trabajos.-**

Como se detalla líneas arriba durante el proceso constructivo se ha verificado numerosas deficiencias, tanto en los planos del proyecto, así como mayores y menores metrados que han originado adicionales, deductivos y "reducciones", así como numerosas omisiones que han originado nuevas partidas no consideradas originalmente en el presupuesto de obra.


Sin embargo, algunos presupuestos adicionales reflejan un superposición de especialidades, por ejemplo, (arquitectura + estructuras + otras especialidades), que no permiten una objetivación más precisa de la variación de cada una de las especialidades. Cada adicional ha debido tratarse individualmente respecto a determinada especialidad.

Sin embargo debe tenerse en cuenta lo considerado por la ley del reglamento de contrataciones del Estado **Responsabilidad de la Entidad.-** "La Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares"

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

0023

En lo que respecta al adicional N°.07, este se origina, debido a la constatación de roca en el fondo marino a partir de la progresiva 0+500 al 1+000, que no se puede determinar si es en toda el área del mar a esa profundidad o si es localizado.

De ser en toda el área adyacente, se tendría una omisión de quien elaboro el perfil y luego el expediente técnico, al no haber realizado los trabajos de sondaje o verificaciones batimétricas previas en el trazo del muelle, que hubieran podido identificar la presencia de roca en toda el área.


En cambio de haber efectuado esta verificación (demostrada) de la NO existencia de roca en dicho trazo, el hecho de haber determinado una nueva ubicación, (desplazamiento 80.00 m. más arriba de la ubicación original) habría originado este Adicional que podría atribuirse como caso fortuito.

A fines del mes de Octubre del 2017 un consultor externo inicio trabajos de sondajes en el fondo marino (José Atala).


En el mes de Diciembre del 2017 el Consultor Externo hizo entrega del Estudio de Mecánica de Suelos en el que determino los estratos por debajo del nivel de las aguas marinas hasta una profundidad de de 8-9m. a partir del nivel de la plataforma del muelle, recomendando sin embargo realizar pruebas diamantinas hasta una profundidad mínima de 20.00m. para definir con mayor precisión el tipo de suelo submarino predominante, y se recomendó así mismo realizar previamente una prueba de pilotaje con punta reforzada, lo que permitiría tener una aproximación del comportamiento del equipo de hincado.

El 31-01-2018, se constituyó en obra el Consultor Alberto Martínez Vargas, quien a nombre de Fondepes, realizo las pruebas de perforación diamantina en el tramo 0+500 al 1+000 y de acuerdo a los resultados, se complementaría definir el tipo de cimentación a adoptar en dicho tramo.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

024

CONTROL DE AVANCE DE  
OBRA

025

## CONTROL DE AVANCE DE OBRA

### a). Descripción

El proyecto tiene como objetivo el de dar el "Suficiente acceso a Recursos hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel".

La Entidad Contratante FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO, como resultado del proceso de selección de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-FONDEPES, encarga a la Empresa Contratista "CONSORCIO SAN JOSE", mediante Contrato de Ejecución de Obra N° 082-2014-FONDEPES/OGA la ejecución de la Obra "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION DE LAMBAYEQUE", de acuerdo a toda la documentación que conforman el Expediente Técnico contractual.

La entidad aprobó el expediente técnico original el cual a través de sus respectivas deficiencias tuvo lugar a la elaboración de adicionales de obra así como deductivos vinculantes, reducciones como también esto genera la ampliación de plazo respectiva.


Cabe precisar que, la potestad de la Entidad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales responde al reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los contratos que celebra con los proveedores, para abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de las funciones que le ha conferido la ley.

Es importante señalar que por deficiencia del expediente técnico se generara la necesidad de la aprobación de prestaciones adicionales de obra por parte de la Entidad, esto cuando los estudios que lo conforman (estudios de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental, etc.) presenten información incorrecta que no guarde relación con la realidad, precisando que la Entidad es responsable frente al contratista del contenido del expediente técnico en tanto forma parte de las Bases que han sido elaboradas por aquella y de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares, de conformidad con el primer párrafo del artículo 153 del Reglamento

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

026

**b) Avance fisico de obra.**

Se anexa el avance fisico referente al Adicional N°08

**c) Cronograma de Avance De Obra y comentario especifico**

**Comentario acerca del avance de Obra referente al Adicional N°08**


Al mes de Febrero del 2019, se ha ejecutado el 84.89 %, de las partidas ejecutadas del Adicional N° 08, contra un Avance Programado de Obra del 100%, por lo tanto el Adicional N°08 se encuentra con un retraso del 15.11% de acuerdo al cronograma, debido a que se encuentra en consulta la disposición y ubicación de los equipos que componen el Productor de Hielo, cuyas dimensiones no son compatibles con el área dispuesta para su montaje y la aprobación de los cambios.

| Mes de Valorización | Porcentaje Ejecutado | Porcentaje Programado |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Valorización N° 12  | 84.89 %              | 100 %                 |


**CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**

  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**

  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595307





| FECHA      | AVANCE FISICO PROGRAMADO | % DE AVANCE PROGRAMADO | % DE AVANCE REALIZADO | AVANCE FISICO RECORRIDO | CONDICION DE AVANCE |
|------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2007/03/01 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 0,00%                 | \$0,00                  | 0,00%               |
| 2007/03/15 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 33,44%                | \$614.327,43            | 33,33%              |
| 2007/03/31 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 66,88%                | \$1.228.654,86          | 66,67%              |
| 2007/04/15 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/04/30 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/05/15 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/05/31 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/06/15 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/06/30 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/07/15 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/07/31 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/08/15 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/08/31 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/09/15 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/09/30 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/10/15 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/10/31 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/11/15 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/11/30 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/12/15 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2007/12/31 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2008/01/15 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2008/01/31 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2008/02/15 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| 2008/02/29 | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |
| TOTAL      | \$1.842.188,84           | 66,88%                 | 100,00%               | \$1.842.188,84          | 100,00%             |

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

CONTROL DE OBRA

023

### CONTROL DE OBRA

#### a) Control de Campo

##### DEL ADICIONAL N° 08

No se realizó ninguna actividad técnica en el mes, sin embargo, las ocurrencias de trámite técnico administrativo se anotaron en el Cuaderno de obra cuyas copias se adjunta al presente Informe.

#### b) Descripción de las ocurrencias técnicas realizadas en obra

##### DEL ADICIONAL N° 08

No se realizó ninguna actividad técnica en el mes, sin embargo, las ocurrencias de trámite técnico administrativo se anotaron en el Cuaderno de obra cuyas copias se adjunta al presente Informe

#### c) Control de calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos

Se están verificando la respectiva calidad de los materiales, las cuales serán requeridas en la recepción de Obra.

#### d) Pruebas de Calidad de agregados.

No se realizó adicionalmente ninguna otra prueba por no ser necesario

#### e) Diseño de Mezclas para los diferentes tipos de concreto

No se realizó adicionalmente ninguna otra prueba por no ser necesario

#### f) Pruebas de Compactaciones o densidad de campo

No se realizó adicionalmente ninguna otra prueba por no ser necesario

#### g) Pruebas hidráulicas en redes de desagüe, redes de agua, pruebas eléctricas, verificación de cumplimiento de especificaciones de electrobombas, limpieza y desinfección de sistemas, correcto funcionamiento de aparatos sanitarios, eléctricos, electrobombas y otros.

No se realizaron ninguna prueba por no ser necesarios.

Sin embargo, se viene verificando el buen funcionamiento de los aparatos sanitarios, eléctricos y electrobombas, periódicamente a fin de verificar su funcionalidad y buen estado

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106695807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

030

**h) Recursos Utilizados durante el mes**

**LISTA DE MAQUINAS Y EQUIPOS QUE SE VIENE UTILIZANDO EN OBRA**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| GRUA TELESCOPICA GROVE          | 40 TN |
| GRUA ORUGA LINK BELT LS 108-B   | 40 TN |
| CARGADOR FRONTAL VOLVO L180C    |       |
| MINI CARGADOR BOT CAT S250 N°21 |       |
| COMPRESORA DE AIRE ATLAS        |       |
| ARENADORA                       |       |
| TROMPO MEZCLADOR DE CONCRETO    |       |
| MOTOSOLDADORA MILLER 402D       |       |

**PERSONAL TECNICO Y OFICINA**

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Ing. Residente de Obra | : Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez |
| Maestro de Obra        | : Jorge Luis Díaz Ruiz.               |

**PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR EN OBRA**

02 maniobristas de muelle  
 03 operadores de máquinas  
 02 soldadores  
 06 peones  
 02 vigilantes turno día  
 02 vigilantes turno noche

**Personal Profesional:**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 01 Gerente de Proyecto            | : Ing. Julio César Incio Carrillo      |
| 01 Ing. Residente de Obra         | : Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez  |
| 01 Administrador de Obra          | : Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez |
| 01 Asistente de Residente de Obra | : Ing. Richard Javier Tapia Rosazza    |
| 01 Especialista en Estructuras    | : Ing. Romer Iván Lovon Dávila         |
| 01 Esp. en Mecánica de Suelos     | : Ing. Fidel Juvenal Ramírez Aguilar   |
| 01 Esp. en Seguridad de Obra      | : Ing. Eddy Solano Espinoza Escalante  |
| 01 Especialista en Sanitarias     | : Ing. Chong Tang Julio Tay Wo         |

MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595307

ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

01 Esp. en Metrados y Valorizaciones : Ing. Jhonny Alan Huamán Portles  
**Personal técnico:**

- 01 Almacenero : Sr. Luis Saire Quilca
- 04 Guardianes : Sr. Santos Hipólito Muñoz Silva
- : Sr. Christian Alex Montalvo Valera
- : Sr. Julio Rubio Flores
- : Sr. José Neiro Lozano Carrasco
- 01 Topógrafo : Sr. Jorge Luis, Díaz Ruiz
- 01 Asistente de Ingeniería : Sr. Rojer Job Navarro Tello
- 01 Asistente Contable : Srta. Camani Lobaton María Elena

**Personal de la Supervisión**

01 Jefe de supervisión : Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza

i) **Control de Supervisión en la Prevención de Riesgos (seguridad) y Control y supervisión ambiental informe de las actividades de supervisión ambiental realizadas durante el mes**

Se anexa lo correspondiente.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10105-35597

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**INFORME MENSUAL DE  
SEGURIDAD, SALUD EN EL  
TRABAJO Y MEDIO  
AMBIENTE**


**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA  
CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN  
JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA  
DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"  
ADICIONAL DE OBRA N° 08**


**FEBRERO – 2019**

**CONSORCIO  
SAN JOSÉ**



**FONDEPES**  
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
CIP N° 4018505807


  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 10717

|                               |   |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b> | <b>INFORME MENSUAL N° 12</b>  | <b>FEBRERO - 2019</b> |
|                               | <b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD<br/>EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b> |                       |
|                               | <b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>                  | <b>Página 1 de 15</b> |


082

## ÍNDICE

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>DATOS DE LA OBRA.....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>INTRODUCCIÓN.....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>3.</b>  | <b>OBJETIVO .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>ALCANCE .....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>5.</b>  | <b>ORGANIGRAMA .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>6.</b>  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .....</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>7.</b>  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL .....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>8.</b>  | <b>ESTADÍSTICAS SST.....</b>  | <b>11</b> |
| <b>9.</b>  | <b>REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD<br/>OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE .....</b> | <b>14</b> |
| <b>10.</b> | <b>CONCLUSIONES .....</b>   | <b>15</b> |
| <b>11.</b> | <b>PANEL FOTOGRÁFICO .....</b>  | <b>15</b> |



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
FEBRERO N° 2017

|                               |   |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b> | <b>INFORME MENSUAL N° 12</b>  | <b>FEBRERO - 2019</b> |
|                               | <b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD<br/>EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b> |                       |
|                               | <b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>                  | <b>Página 2 de 15</b> |

034

### 1. DATOS DE LA OBRA

“Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”.

**TIEMPO DE EJECUCIÓN :** 42 días calendario

**FECHA DE INICIO :** 20 de Marzo de 2018

### 2. INTRODUCCIÓN


Consortio San José, viene ejecutando la obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”, en su adicional de obra N°08 para lo cual se espera conseguir la máxima identificación y compromiso por parte de la Dirección y de todos los trabajadores con los principios de Seguridad, Salud en el Trabajo y Conservación del Medio Ambiente, cumpliendo así con el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente elaborado para la obra.


### 3. OBJETIVO

Demostrar la gestión del Consorcio San José, referente a Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en el mes de FEBRERO del 2019.

### 4. ALCANCE

El presente informe plasma todas las actividades realizadas referentes a Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente en la Obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”.


  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595937

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 FEBRERO 2019  
 Reg. CIP N° 18919



035

**5. ORGANIGRAMA**



**6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**

**6.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

| CONSORCIO SAN JOSÉ  |                | INSPECCIONES   |                 |       |            |       |         |       |         |       |       |       |       |       |          |       |           |       |              |       |           |                         |       |      |
|---------------------|----------------|--|-----------------|-------|------------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-----------|-------|--------------|-------|-----------|-------------------------|-------|------|
| OBRA:               |                | "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" |                 |       |            |       |         |       |         |       |       |       |       |       |          |       |           |       |              |       |           |                         |       |      |
| FRENTES DE TRABAJO: |                | PRODUCTOR DE HIELO DPA SAN JOSE-LAMBAYEQUE   |                 |       |            |       |         |       |         |       |       |       |       |       |          |       |           |       |              |       |           |                         |       |      |
| MES                 | HERRAM. MANUAL |  | HERRAM. ELECTR. |       | EXTINTORES |       | BOTQUIN |       | CAMILLA |       | EPP's |       | ÁRNES |       | ANDAMIOS |       | VEHICULOS |       | GENERAL-OBRA |       | TOTAL MES | EFICIENCIA DE RESPUESTA |       |      |
|                     | MES            | ACUM.  | MES             | ACUM. | MES        | ACUM. | MES     | ACUM. | MES     | ACUM. | MES   | ACUM. | MES   | ACUM. | MES      | ACUM. | MES       | ACUM. | MES          | ACUM. |           | MES                     | ACUM. |      |
| JULIO               | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0       | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| AGOSTO              | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0       | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| SEPTIEMBRE          | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0       | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| OCTUBRE             | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0       | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| NOVIEMBRE           | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0       | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| DICIEMBRE           | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0       | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| ENERO 2019          | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0       | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| FEBRERO 2019        | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0       | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| TOTAL INSPECCIONES  | 0              |  | 0               |       | 0          |       | 0       |       | 0       |       | 0     |       | 0     |       | 0        |       | 0         |       | 0            |       | 0         |                         | 0     |      |


*[Signature]*  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807


*[Signature]*  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717  
FEBRERO - 2019

036

**6.2. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO**

| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b> |                            | <b>ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO</b>   |                                   |  |                                |  |
|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>OBRA:</b>                  |                            | <b>"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"</b> |                                   |  |                                |  |
| <b>FRENTE DE TRABAJO:</b>     |                            | <b>PRODUCTOR DE HIELO DPA SAN JOSE- LAMBAYEQUE</b>  |                                   |  |                                |  |
| <b>Nº</b>                     | <b>FECHA DE GENERACION</b> | <b>CANTIDAD DE TRABAJADORES</b>   | <b>ANALISIS DE TRABAJO SEGURO</b> | <b>PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO</b> | <b>INSPECCION DE VEHICULOS</b> | <b>INSPECCION PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR</b> |
| 1                             | 01/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 2                             | 02/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 3                             | 04/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 4                             | 05/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 5                             | 06/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 6                             | 07/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 7                             | 08/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 8                             | 09/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 9                             | 11/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 10                            | 12/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 11                            | 13/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 12                            | 14/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 13                            | 15/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 14                            | 16/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 15                            | 18/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 16                            | 19/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 17                            | 20/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 18                            | 21/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 19                            | 22/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 20                            | 23/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 21                            | 25/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 22                            | 26/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 23                            | 27/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| 24                            | 28/02/2019                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                              | 0  |
| <b>TOTAL</b>                  |                            |   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   |

  
 PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

|                               |   |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b> | <b>INFORME MENSUAL N° 12</b>  | <b>FEBRERO - 2019</b> |
|                               | <b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD<br/>EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b> |                       |
|                               | <b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>                  | <b>Página 5 de 15</b> |

130

### **6.3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN**

#### **6.3.1. INDUCCIÓN**


En el presente mes de FEBRERO no se realizó inducción a los trabajadores.

#### **6.3.2. CAPACITACIÓN**

En el presente mes FEBRERO no se realizó capacitación específica a los trabajadores.

#### **6.3.3. CHARLA 10 MINUTOS**


En este mes no se han desarrollado ninguna actividad en lo que corresponde los trabajos del Adicional N° 8. Por lo tanto no se ha registrado ningún tipo de capacitaciones, ni charlas de 10 minutos, teniendo un total de (00) cero horas hombres capacitados; abarcando temas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente para el personal de campo y técnico, los mismos que se detallaron en el Cronograma Mensual de Reuniones Diarias.

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10406595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
FEBRERO 2019

038

| CONSORCIO SAN JOSÉ                      |  | FORMATO DE PROCEDIMIENTO          |                          |            |                  |                |           |            |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------|------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| CRONOGRAMA MENSUAL DE REUNIONES DIARIAS |  |                                   |                          |            |                  |                |           |            |
| AÑO:                                    | 2019   | MES:                              | FEBRERO                  |            |                  |                |           |            |
| OBRA:                                   | "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE" |                                   |                          |            |                  |                |           |            |
| FRETE:                                  | MUELLE SAN JOSE - CHICLAYO   |                                   |                          |            |                  |                |           |            |
| N°                                      | TEMA A EXPLICAR  | TIPO DE REUNION                   | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | FECHA      | N° DE ASISTENTES | DURACION (Min) | TOTAL HHC | HORA       |
| 1                                       | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 01/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 2                                       | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 02/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 3                                       | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 04/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 4                                       | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 05/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 5                                       | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 06/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 6                                       | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 07/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 7                                       | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 08/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 8                                       | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 09/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 9                                       | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 11/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 10                                      | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 12/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 11                                      | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 13/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 12                                      | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 14/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 13                                      | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 15/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 14                                      | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 16/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 15                                      | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 18/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 16                                      | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 19/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 17                                      | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 20/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 18                                      | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 21/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 19                                      | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 22/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 20                                      | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 23/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 21                                      | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 25/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 22                                      | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 26/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 23                                      | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 27/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| 24                                      | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.) | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 28/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |
| <b>TOTAL</b>                            |  |                                   |                          |            |                  |                | <b>0</b>  |            |

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

|                               |   |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b> | <b>INFORME MENSUAL N° 12</b>  | <b>FEBRERO - 2019</b> |
|                               | <b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD<br/>EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b> |                       |
|                               | <b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>                  | <b>Página 7 de 15</b> |



## 7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Las actividades realizadas en el mes de FEBRERO, se encuentran paralizadas pero sin embargo el cronograma de Actividades de Plan de Gestión Ambiental sigue vigente.

Para ejecutar estas actividades se seguirían aplicando los respectivos documentos, procedimientos y permisos debidamente aprobados, que permitan implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente durante la fase de ejecución de la Obra.


### 7.1. COMPONENTES AMBIENTALES AFECTADOS PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES


En el presente punto solamente mencionaremos los componentes ambientales afectados de manera negativa, producto de las diversas actividades ejecutadas en la etapa de construcción de la obra durante el mes de FEBRERO, no considerando necesario efectuar una descripción detallada del estado de dichos componentes, pues dicho detalle ha sido elaborado en la respectiva Línea de base del proyecto. Por ello los componentes ambientales afectados son los siguientes:

- Aire
- Suelo
- Mar
- Entorno paisajístico
- Salud y seguridad de la población y trabajadores

### 7.2. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO:

A continuación mostramos los impactos ambientales generados, producto de las diversas actividades ejecutadas en la fase de construcción de la obra, en el mes de FEBRERO. En la intersección de la actividad ejecutada con el componente afectado se describirá dichos Impactos, las variables e indicadores afectados.

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 1040556307

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. 01 FEBRERO 2019

040

| DENOMINACIÓN DEL IMPACTO  | MEDIO AL QUE AFECTA | Carácter | IM: Magnitud | IS: Severidad | IE: Extensión | IP: Probabilidad | NRA: NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL |
|---|---------------------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| Generación de partículas por el movimiento de maquinarias.  | AIRE                | -1       | 1            | 1             | 1             | 1                | -4                             |
| Generación de partículas en suspensión por la demolición, preparado de concreto y actividades diversas.     | AIRE                | -1       | 1            | 1             | 1             | 1                | -4                             |
| Generación de desechos sólidos por el descabezado de pilotes, preparado de concreto y actividades diversas. | MAR                 | -1       | 1            | 1             | 1             | 1                | -4                             |

### 7.3 ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL FRENTE A LOS IMPACTOS GENERADOS

La estrategia de manejo ambiental, garantiza que la ejecución de las acciones y medidas de mitigación propuestas sean lo más objetivas y realistas posibles, a fin de que las posibles alteraciones que puedan producirse en el medio ambiente, encuentren una respuesta y sean minimizadas y/o mitigadas.

Las medidas ambientales de los impactos negativos generados por la ejecución de las actividades de la etapa de construcción de la obra sobre el medio ambiente, son planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, pero hay algunas medidas adicionales propuestas y ejecutadas durante el desarrollo de las actividades, necesarias para controlar, prevenir, evitar y/o compensar los impactos.

*NOTA: OBRA PARALIZADA*

### 7.4. ACTIVIDADES CONTROLADAS PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO

En las actividades ejecutadas durante el mes de FEBRERO se han producido los siguientes impactos:

MENDOZA PICDAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC. 1046593807

ISAIAS JÓRGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717  
FEBRERO - 2019

|                               |   |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b> | <b>INFORME MENSUAL N° 12</b>  | <b>FEBRERO - 2019</b> |
|                               | <b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD<br/>EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b> |                       |
|                               | <b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>                  | <b>Página 9 de 15</b> |

140

- Generación de partículas por el movimiento de maquinarias y fuertes vientos en esta época de trabajo.
- Generación de partículas en suspensión por la preparación de concreto y actividades diversas.
- Generación de desechos sólidos por el descabezado de pilotes, preparado de concreto y actividades diversas.

Por otro lado, durante este mes se han efectuado eventualmente las siguientes medidas de control para reducir y mitigar los efectos de los impactos ambientales generados:

- a) Se cuenta con cilindros de colores para la segregación de los residuos sólidos.
- b) Rociado diario de agua, mediante camiones cisternas, en toda el área de trabajo, para disminuir la generación de polvo por efectos de los fuertes vientos en la zona.
- c) A cada frente de trabajo, se le entrega bolsas plásticas para que segreguen sus residuos sólidos producto de sus actividades.
- d) Se ha ejecutado la charla de inducción de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente a todo el personal que ha ingresado a la obra. Además de las charlas diarias (charla de 10 minutos) reiterándola importancia del orden y limpieza en su área de trabajo e identificar los colores de los tachos y segregar correctamente los residuos.

#### **7.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**

Durante la ejecución de las actividades en la obra, se han generado residuos sólidos producto de las diversas actividades, así como residuos sólidos domésticos producto de las diversas actividades propias de los trabajadores.

Para mitigar y controlar los impactos generados por la generación de los residuos sólidos se han ejecutado las siguientes actividades:

- Se continúa utilizando los lugares de acopio para el almacenamiento temporal de residuos sólidos dentro del área de la obra.
- Se implementó los cilindros que serán utilizados como depósitos de colores para el almacenamiento selectivo de residuos sólidos, de acuerdo al siguiente detalle:

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JOSE BRUNOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

02

| <b>Color del Cilindro</b> | <b>Características</b>                        | <b>Total Kg.</b> |
|---------------------------|---|------------------|
| <b>Amarillo</b>           | Materiales metálicos, fierros, etc.           | <b>0</b>         |
| <b>Azul</b>               | Material hecho de papel y cartón.             | <b>0</b>         |
| <b>Blanco</b>             | Materiales donde su compuesto es de plástico. | <b>0</b>         |
| <b>Verde</b>              | Materiales de vidrios, botellas, etc.         | <b>0</b>         |
| <b>Marrón</b>             | Restos de alimentos, Jardinería, etc.         | <b>0</b>         |
| <b>Rojo</b>               | Materiales Peligrosos.                        | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL Kg.</b>          |   | <b>0</b>         |

**7.6 REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS**

**7.6.1. REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS**

| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b>                        |  | <b>REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS-RESTOS DE CONSTRUCCIÓN</b> |                  |                      |  |
|--|--|---|------------------|----------------------|--|
| <b>OBRA:</b>   | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE |   |                  |                      |  |
| <b>FRENTE DE TRABAJO:</b>                            | PRODUCTOR DE HIELO DPA SAN JOSE-LAMBAYEQUE   |   |                  |                      |  |
| <b>TIPO</b>  | <b>UNIDAD</b>  | <b>CANTIDAD</b>   | <b>ACUMULADO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |  |
| Restos de alimentos                                  | Kg.  | 0,0   | 10,5             | Ninguna              |  |
| Papel/Cartón   | Kg.  | 0   | 4,0              | Ninguna              |  |
| Bolsas de papel pastificadas (Cemento, etc.).        | Kg.  | 0,0   | 8,5              | Ninguna              |  |
| Plastico PVC (Botellas, tubos, envases y acrilicos). | Kg.  | 0,0   | 7,5              | Ninguna              |  |
| Tecknopor.   | Kg.  | 0,0   | 1,5              | Ninguna              |  |
| Chatarra y cable eléctricos.                         | Kg.  | 0,0   | 138,0            | Ninguna              |  |
| Madera   | Kg.  | 0,0   | 19,0             | Ninguna              |  |
| Residuosde vidrio/ ceramica.                         | Kg.  | 0,0   | 0,0              | Ninguna              |  |
| <b>TOTAL MES</b>                                     |  | <b>0,0</b>  | <b>189,0</b>     |                      |  |



|                               |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b> | <b>INFORME MENSUAL N° 12</b>  | <b>FEBRERO - 2019</b>  |
|                               | <b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD<br/>EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b> |                        |
|                               | <b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>                  | <b>Página 11 de 15</b> |

013

### 7.6.2. REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

|                                    |   |                 |                  |                      |
|------------------------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b>      | <b>REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS SOLIDOS</b>   |                 |                  |                      |
| <b>OBRA:</b>                       | <b>CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE</b> |                 |                  |                      |
| <b>FRENTE DE TRABAJO:</b>          | <b>PRODUCTORA DE HIELO DPA SAN JOSE - LAMBAYEQUE</b>  |                 |                  |                      |
| <b>TIPO</b>                        | <b>UNIDAD</b>   | <b>CANTIDAD</b> | <b>ACUMULADO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Recipientes de sustancias quimicas | Kg.   | 0,0             | 3,0              | Ninguna              |
| <b>TOTAL MES</b>                   |   | <b>0,0</b>      | <b>3,0</b>       |                      |

### 8. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b> |                 | <b>ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>   |                   |                            |                               |                  |                   |                 |                         |                               |                                     |                    |  |                          |               |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------|---------------|
| <b>OBRA</b>                   |                 | <b>"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGION LAMBAYEQUE"</b> |                   |                            |                               |                  |                   |                 |                         |                               |                                     |                    |  |                          |               |
| Mes                           | N° trabajadores | N° Accidente mortal  | N° Accidente leve | ACCIDENTE INCAPACITANTE    |                               |                  |                   |                 |                         | ENFERMEDAD OCUPACIONAL        |                                     |                    |  |                          |               |
|                               |                 |  |                   | N° Accidente incapacitante | Total horas hombre trabajadas | N° días perdidos | Índice frecuencia | Índice gravedad | Índice accidentabilidad | N° Enfermedades ocupacionales | N° trabajadores expuestos al agente | Tasa de incidencia | N° trabajadores con cancer profesional | N° Incidentes peligrosos | N° Incidentes |
| Julio                         | 0               | 0  | 0                 | 0                          | 277377                        | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                    | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| Agosto                        | 0               | 0  | 0                 | 0                          | 0                             | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                    | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| Septiembre                    | 0               | 0  | 0                 | 0                          | 0                             | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                    | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| Octubre                       | 0               | 0  | 0                 | 0                          | 0                             | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                    | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| Noviembre                     | 0               | 0  | 0                 | 0                          | 0                             | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                    | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| Diciembre                     | 0               | 0  | 0                 | 0                          | 0                             | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                    | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| Enero 2019                    | 0               | 0  | 0                 | 0                          | 0                             | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                    | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| Febrero 2019                  | 0               | 0  | 0                 | 0                          | 0                             | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                    | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| <b>TOTAL ACUMULADO</b>        |                 | 0  | 0                 | 0                          | 277377                        | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                    | 0                             | 0                                   | 0                  | 0                                      | 0                        | 0             |





**INCIDENTE:** Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que estas solo requieren cuidados de primeros auxilios.  
**INCIDENTE PELIGROSO:** Suceso que potencialmente puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.  
**ACCIDENTE LEVE:** Suceso cuya lesión, genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.  
**ACCIDENTE INCAPACITANTE:** Suceso cuya lesión, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento.  
**ACCIDENTE MORTAL:** Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.  
**ENFERMEDAD OCUPACIONAL:** Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo.

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717


044


| RESULTADO ESTADÍSTICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                   |                 |                       |
|---|-------------------|-----------------|-----------------------|
| OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST                   | Índice Frecuencia | Índice gravedad | Índice accidentalidad |
|   | 0.00              | 0.00            | 0.00                  |



| MES          | ÍNDICE DE FRECUENCIA | ÍNDICE DE FRECUENCIA ACUMULADA | ÍNDICE DE GRAVEDAD | ÍNDICE DE GRAVEDAD ACUMULADA | ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD | ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD ACUMULADA |
|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| JULIO        | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |
| AGOSTO       | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |
| SEPTIEMBRE   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |
| OCTUBRE      | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |
| NOVIEMBRE    | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |
| DICIEMBRE    | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |
| ENERO 2019   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |
| FEBRERO 2019 | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |



  
**MENDOZA FICOAGA CARLOS HUMBERTO**  
 RUC: 10106595807

  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 FEBRERO 2019


045

**8.1. CÁLCULO ESTADÍSTICO DE ÍNDICE DE FRECUENCIA, ÍNDICE DE SEVERIDAD, ACCIDENTABILIDAD Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES**

Para el cálculo del índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad se utilizaran las siguientes formulas según la NTE G 050.

|                                |            |   |
|--------------------------------|------------|---|
| Índice de Frecuencia Mensual   | <b>IFm</b> | $\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el mes X } 200000}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$     |
| Índice de Gravedad Mensual     | <b>IGm</b> | $\frac{\text{Días perdidos en el mes X } 200000}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$                     |
| Índice de Frecuencia Acumulado | <b>IFa</b> | $\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el año X } 200000}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$ |
| Índice de Gravedad Acumulado   | <b>IGa</b> | $\frac{\text{Días perdidos en el año X } 200000}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$                 |
| Índice de Accidentabilidad     | <b>IA</b>  | $\frac{\text{IFa x IGa}}{200}$  |

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 RUC: 10747  
 FEBRERO - 2019


|                               |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b> | <b>INFORME MENSUAL N° 12</b>  | <b>FEBRERO - 2019</b>  |
|                               | <b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD<br/>EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b> |                        |
|                               | <b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>                  | <b>Página 14 de 15</b> |

046

**9. REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE**

| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b> |   | <b>REPORTE MENSUAL - FEBRERO 2019</b>   |               |
|-------------------------------|---|---|---------------|
| <b>OBRA:</b>                  |   | <b>"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"</b> |               |
| <b>FRENTE DE TRABAJO:</b>     |   | <b>PRODUCTOR DE HIELO DPA SAN JOSE-LAMBAYEQUE</b>   |               |
| <b>ITEM</b>                   | <b>DESCRIPCION</b>                                      | <b>REPORTE</b>  | <b>UNIDAD</b> |
| 1                             | Cantidad de Trabajadores                                | 0   | Trabajadores  |
| 2                             | Dias Trabajados Sin Accidentes Incapacitantes           | 0   | dias          |
| 3                             | Total Accidentes Sin Tiempo Perdido (Accidentes Leves)  | 0   | Unidad        |
| 4                             | Total Accidentes Con Tiempo Perdido (Accidentes Graves) | 0   | Unidad        |
| 5                             | Total Dias Perdidos Por Accidentes Incapacitantes       | 0   | dias          |
| 6                             | Total Accidentes Fatales Reportados                     | 0   | Unidad        |
| 7                             | Record Horas Mensual Sin Accidentes Incapacitantes      | 0   | Hrs           |
| 8                             | Record Horas Acumuladas Sin Accidentes Incapacitantes   | 277377  | Hrs           |
| 9                             | Total Accidentes de Tránsito                            | 0   | Unidad        |
| 10                            | Total Accidentes con Daño Material                      | 0   | Unidad        |
| 11                            | Total Incidentes  | 0   | Unidad        |
| 12                            | Total Derrames  | 0   | Unidad        |
| 13                            | Total Enfermedades Ocupacionales Reportada              | 0   | Unidad        |
| <b>ACTIVIDADES</b>            |   |   |               |
| <b>ITEM</b>                   | <b>DESCRIPCION</b>                                      | <b>REPORTE</b>  | <b>UNIDAD</b> |
| 1                             | Charlas Diarias   | 0   | Hrs Hombre    |
| 2                             | Capacitaciones  | 0   | Hrs Hombre    |
| 3                             | Induccion Trabajador Nuevo                              | 0   | Hrs Hombre    |
| 4                             | Analisis de Trabajo Seguro                              | 0   | Unidad        |
| 5                             | Permiso Escrito Para Trabajador de Alto Riesgo          | 0   | Unidad        |
| 6                             | Inspeccion Pre Operacional de Vehiculos                 | 0   | Unidad        |
| 7                             | Inspeccion Pre Operacional de Minicargador              | 0   | Unidad        |
| 8                             | Selección de Residuos No Peligrosos- Punto Limpio       | 0.0   | Kg.           |
| 9                             | Selección de Residuos Peligrosos- Punto Limpio          | 0.0   | Kg.           |
| 10                            | Eliminacion Residuos No Peligrosos Acumulado            | 189.0   | Kg.           |

  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 FEBRERO 2019


## 10. CONCLUSIONES

- No se realizó ninguna actividad del adicional N° 08.
- Se mantiene instalado el punto de acopio para la segregación de residuos sólidos, mediante cilindros de colores.

## 11. PANEL FOTOGRÁFICO



**Imagen N°01: Punto de acopio de los residuos solidos**

  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

# CONTROL ECONOMICO DE OBRA

049

### CONTROL ECONOMICO DE OBRA

#### Control de Valorizaciones

Al mes de Febrero del 2019, se está tramitando la Valorización N° 12 de los trabajos ejecutados al 84.98% del Adicional N°08.

| VALORIZ.                          | Fecha             | Valorizado<br>(Sin I.G.V.) |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| N°12                              | Al mes de Febrero | S/. 00.00                  |
| <b>TOTAL VALORIZADO (SIN IGV)</b> |                   | <b>S/. 00.00</b>           |

#### REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN

| VALORIZ.                        | Fecha                | K Reaj.   | Reajuste         |
|---------------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| N°12<br>Partidas Nuevas         | Al mes de Enero 2019 | K = 1.234 | S/. 00.00        |
| N°12<br>Mayores Metrados        | Al mes de Enero 2019 | K = 1.144 | S/. 0.00         |
| <b>TOTAL REAJUSTE (SIN IGV)</b> |                      |           | <b>S/. 00.00</b> |


#### IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)

El I.G.V. afectado a la valorización efectuado por el Contratista a la fecha ha sido el siguiente:

| VALORIZACIÓN | Fecha | I.G.V. |
|--------------|-------|--------|
|              |       |        |

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

050

|  |                             |                                       |   |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|
|  PERU | Ministerio de la Producción | Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero | CONCURSO PUBLICO N°0001-2016-FONDEPES<br>CONTRATO N°013-2016-FONDEPES |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|

|              |            |           |
|--------------|------------|-----------|
|              |            | (18%)     |
| N°12         | Enero 2019 | S/. 00.00 |
| TOTAL I.G.V. |            | S/. 00.00 |

**VALORIZACIÓN TOTAL (INC. REAJUSTES, AMORTIZACIONES E IGV.)**

| VALORIZACIÓN | Fecha      | Valorizado<br>(Inc Reaj., Amortiz. e IGV) |
|--------------|------------|---|
| N°12         | Enero 2019 | S/. 00.00                                 |
| TOTAL        |            | S/. 00.00                                 |

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICCOLI

MENDOZA PICCOLI CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595697

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717





**PERU****Ministerio  
de la Producción****Fondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero**CONCURSO PÚBLICO N°0001-  
2016-FONDEPESCONTRATO N°013-2016-  
FONDEPES**a) Control de Adicionales de Obra y/o Deductivo**

| DESCRIPCIÓN                                    | MONTO         | PORCENTAJE DE<br>INCIDENCIA | INCIDENCIA<br>ACUMULADA |
|--|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| Monto contratado                               | 32,457,630.22 |                             |                         |
| Adicional N° 01                                | 326,464.23    | 1.01%                       | 1.01%                   |
| Adicional N° 02                                | 449,232.12    | 1.38%                       |                         |
| Deductivo Vinculado N° 01                      | -450,814.30   | -1.39%                      | 1.00%                   |
| Adicional N° 03                                | 86,170.63     | 0.27%                       | 1.27%                   |
| Adicional N° 04                                | 579,080.87    | 1.78%                       |                         |
| Deductivo Vinculado N° 02                      | -446.29       | 0.00%                       | 3.05%                   |
| Adicional N° 05                                | 446,667.85    | 1.38%                       |                         |
| Deductivo Vinculado N° 03                      | -152,971.09   | -0.47%                      | 3.95%                   |
| Adicional N° 06                                | 1,377,727.34  | 4.24%                       |                         |
| Deductivo Vinculado N° 4                       | -242,094.96   | -0.75%                      | 7.45%                   |
| Adicional N° 07                                | 1,532,420.43  | 4.72%                       | 12.17%                  |
| Deductivo Vinculado N° 5                       | -620,840.66   | -1.91%                      | 10.26%                  |
| Adicional N° 08                                | 960,977.20    | 2.96%                       | 13.22%                  |
| Deductivo Vinculado N°06                       | -479,845.97   | -1.48%                      | 11.74%                  |
| Adicional N°11                                 | 507,464.86    | 1.56%                       | 13.30%                  |
| Adicional N° 12 y Deductivo<br>Vinculante N°09 | -364,377.35   | -1.12%                      | 12.18%                  |
| Adicional N°10 y Deductivo<br>Vinculante N°08  | 242,637.79    | 0.75                        | 12.93%                  |

**b) Control de Vigencia de Cartas Fianzas**

Se anexan las respectivas cartas fianzas vigentes

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



CARTA FIANZA N° 7101610101076-005

MAPFRE | PERÚ

Fecha de Inicio de Vigencia: 14 de enero del 2019

Fecha de fin de Vigencia: 14 de julio del 2019

Tipo de contrato: CONSULTORIA

Tipo de garantía: FIEL CUMPLIMIENTO

MIRAFLORES, 02 DE ENERO DEL 2019

Señores

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente.-

De nuestra consideración

A solicitud de . . MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO . . con domicilio en JIRÓN CHAVIN DE HUANTAR NRO 348 URB ZARATE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA - LIMA, con RUC Nro. 10106595807 otorgamos fianza irrevocable, solidaria, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, a favor de ustedes hasta por la suma de S/ 45,706.04 ( CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS 04/100 SOLES ) para garantizar el cumplimiento, con arreglo al contrato DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N°0001-2016-FONDEPES CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL SALDO DE SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE", CODIGO SNIP N°65958

Costo de la fianza:

|                               |    |        |
|-------------------------------|----|--------|
| Costo por período de emisión: | S/ | 525.00 |
| Derecho de emisión:           | S/ | 26.25  |
| I.G.V.:                       | S/ | 99.23  |
| Costo Total:                  | S/ | 650.48 |

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder en ningún caso y por ningún concepto la cantidad arriba indicada siendo su plazo de vigencia desde la fecha de inicio de vigencia arriba indicada y expirará automáticamente el 14 de julio del 2019, a las 12.00 horas del medio día, quedando nuestra compañía con posterioridad al vencimiento del término legal previsto por el Artículo 1898° del Código Civil liberado de toda responsabilidad, inclusive por actos y omisiones del fiado anteriores al a fecha de expiración de la Fianza.

Esta fianza podrá ser renovada por quien tenga legítimo interés.

Es expresamente entendido por nosotros, que esta fianza será ejecutada por ustedes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1898° del Código Civil, concordante con la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento vigente. La ejecución para ser considerada válida deberá comunicarse notarialmente a la Unidad de Caucciones y Fianzas ubicada en nuestra oficina principal sito en Av. 28 de Julio No. 873, Distrito de Miraflores, Provincia de Lima y Departamento de Lima.

Esta fianza se emite a solicitud del afianzado, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 318 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nro. 26702 y bajo las condiciones pactadas con esta empresa aseguradora.

Atentamente,

MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

JOSÉ ANTONIO GONZÁLES PONCE

Director

Unidad de Caucciones

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS  
Y REASEGUROS

PABLO JACKSON ALVARADO  
DIRECTOR TÉCNICO

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

000266

LIMA, 29 de Noviembre del 2018

Carta Fianza No: 010469195-006  
RENOVACION / MODIFICACION REF: Carta Fianza No: 010469195-005 del 19/12/2014  
Con vencimiento: 15/12/2018

Señores: FONDO NACIONAL DE DEARROLLO PESQUERO-FONDEPES.

Por el presente documento, renovamos la fianza de la referencia con carácter de solidaria; Irrevocable, incondicional, indivisible, de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión, a favor de ustedes.

Garantizando a: CONSORCIO SAN JOSE INTEGRADO POR: CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CHAVIN DE NUANJAR E.I.R.L., CORPORACION ARIS S.A.C., CORPORACION R & E S.A.C.

Hasta la suma de: S/ 1.298.305,21 UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO Y 21/100 SOLES

En respaldo de: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA No 030-2014-FONDEPES-DETERMINADA DE LA LICITACION PUBLICA No 004-2014-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA-CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LANCAVEQUE, REGION LANCAVEQUE.

Sírvase a tomar nota de que; a solicitud de nuestros garantizados, hemos procedido a: Prolongar el plazo de vencimiento hasta el 15 de Diciembre de 2018

Por efecto de este compromiso, el BANCO asume con sus fiados las responsabilidades en que éstos llegaran a incurrir, siempre que el monto de las mismas no exceda por ningún motivo la suma antes mencionada y que estén estrictamente vinculadas al cumplimiento de lo arriba indicado.


Dejamos claramente establecido que la presente CARTA FIANZA no podrá ser usada para operaciones comprendidas en la prohibición indicada en el inciso 5 del Artículo 217º de la ley 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros"

Cualquier reclamo en virtud de esta garantía deberá ceñirse a lo estipulado por el Art. 1898 del Código Civil y deberá ser formulado por vía notarial, en el horario de atención al público y en nuestra oficina ubicada en:

JR. CARABAYA 543-547 PISO 6 - LIMA \*\*\*\*\*

Dejamos claramente expuesto que, si fuera el caso, el Banco podrá a su elección acogerse a la facultad concedida por el Art. 1237 del Código Civil.

En caso de ejecutarse la presente CARTA FIANZA, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia emitido a la orden del beneficiario que el Banco pondrá a su disposición en domicilio antes indicado, el mismo que se le entregará contra devolución del original de la presente CARTA FIANZA. Queda establecido que de no señalarse el monto ejecutado, se entenderá que el requerimiento es por la suma total a la que asciende la presente garantía. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe, se entenderá como renuncia a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago aún cuando el plazo de vencimiento y/o ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

  
ROBERTO VALDIZAN GARCIA  
Asistente Senior  
Procesamiento  
FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO  
p. SCOTIABANK PERU

Atentamente,  
  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO  
p. SCOTIABANK PERU

\* Para información sobre la emisión de esta CARTA FIANZA, puede visitar nuestra página web [www.scotiabank.com.pe](http://www.scotiabank.com.pe) o a través de Banca Telefónica 311-8000 (Lima) y 0-801-116000 (Provincias)

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0380-9800211322-37  
VENCE EL: 07-08-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0380-980021.1322-37 por : S/57,863.50 (CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 50/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 25-07-2016, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.


Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

★  
  
Katherine Alexandra Gótera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
Daniel Mesa Pinillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595897  
RUC 20100130204

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 40717 Junio 2007



18072311

REFRENDO: 1759818072311CLA0380F/19:01:19  
S/ 57,863.50

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

S/57,863.50

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO. DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0380-9800207198-37  
VENCÉ EL: 07-08-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0380-9800207198-37 por : S/8,618.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 10-12-2016, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicárles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.


Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

★  
  
Katherine Alexandra Coter Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
Daniel Mesia  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

RUC 20100130204

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717  
A011 - V3 - Junio 2007



18072312

REFRENDO: 1759818072312CLA0380G/19:33:24  
S/ 8,618.00

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

S/8,618.00

056

BE CHACARILLA  
 AV. PRIMAVERA 1050  
 STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
 CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
 CARTA FIANZA N°: 0011-0962-9800023996-86  
 VENGE EL: 07-08-2019 .

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0962-9800023996-86 por S/32,647.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES).

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 09-09-2015, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
 BANCO CONTINENTAL  
 p.p.

★  
 Katherine Alexandra Cotera Postigo  
 Ejecutivo Banca Empresas  
 Banca Empresas Chacarilla

Daniel Mejía Pinillos  
 Ejecutivo Banca Empresas  
 Banca Empresas Chacarilla

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717  
 V3 - Junio 2007



18072401

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759818072401CLA0962F/10:27:49  
 S/ 32,647.00

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

\*\*S/ 32,647.00\*\*\*\*\*

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0962-9800017155-87  
VENCE EL: 07-08-2019

Señor/es:



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0962-9800017155-87 por : S/1,947,458.00 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento : 07-08-2019, a horas de 12 meridiano

S/1,947,458.00\*\*\*\*\*

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 15-12-2014, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.


Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.


Sin otro particular, quedamos de Uds.



Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

  
Katherine Alexandra Cotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
Daniel Mesla Pinillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807  
RUC 20100130204

18072310

REFRENDO: 1759818072310CLA0962E/18:56:53  
S/ 1,947.458.00

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

CAMBIOS Y /O MODIFICACIONES AL  
PROYECTO ORIGINAL



093

**a) SUSTENTO TECNICO Y BASE LEGAL**

*Los informes presentados por esta supervisión están sujetos a la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.*

*Artículo 159.- Inspector o Supervisor de Obras Durante la ejecución de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona.*

*Artículo 166.- Valorizaciones y Metrados Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplica por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a períodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.*

*Artículo 170.- Procedimiento de ampliación de plazo Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista*

**CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

**JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

060

*Artículo 176.- Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%) Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República. La determinación del referido porcentaje incluye los montos acumulados de los mayores metrados que no provengan de una variación del expediente técnico, en contratos a precios unitarios. En el caso de adicionales con carácter de emergencia la autorización de la Contraloría General de la República se emite previa el pago. La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo Responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual debe ser motivado en todos los casos. El referido plazo se computa a partir del día siguiente que la Entidad presenta la documentación sustentadora correspondiente*

**PRONUNCIAMIENTOS OSCE-RESPECTO A ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO**

**OPINIÓN N° 073-2014/DTN**

*Así, una Entidad puede ordenar al contratista la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando estas no se encuentran previstas en el expediente técnico ni en el contrato original y siempre que su ejecución resulte indispensable y/o necesaria para alcanzar la finalidad del contrato; debiendo, para ello, respetar los límites y condiciones antes señalados, y los procedimientos establecidos en los artículos 207 y 208 del Reglamento, según corresponda.*

*En este punto, es importante precisar que la potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales de obra ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés público, respondiendo, así, al ejercicio de una prerrogativa especial del Estado.*

*Adicionalmente, es importante considerar que las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándoles los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, la misma que debe emitir su pronunciamiento a través del procedimiento establecido en el tercer párrafo y siguientes del artículo 208 del Reglamento.*

**OPINIÓN N° 001-2015/DTN**

**CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**

.....  
**MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO**  
**RUC: 10106595807**

**JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**


**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
**INGENIERO CIVIL**  
**Reg. CIP N° 10717**

061


*En este punto, es importante precisar que, en caso la Entidad apruebe la ampliación del plazo de ejecución de obra, el contratista está obligado a presentar un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERTCPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas por la ampliación de plazo concedida, de conformidad con el sexto párrafo del artículo 201 del Reglamento. Sobre el particular, es importante precisar que este nuevo calendario tiene por finalidad adecuar el programa de ejecución de obra del contratista a la extensión del plazo de ejecución de obra originado por la aprobación de la ampliación del plazo.*

*De esta manera, además de detallar el procedimiento de ampliación del plazo, el artículo 201 del Reglamento establece que en caso la Entidad apruebe la ampliación del plazo, el contratista debe presentar un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT CPM correspondiente, considerando, para ello, solo las partidas afectadas por la ampliación del plazo concedida, con la finalidad de adecuar el programa de ejecución de obra al nuevo plazo para la ejecución de la obra.*

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

062

**b) PLANOS Y MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL**

- *Debido a las incongruencias del expediente técnico elaborado y aprobado por FONDEPES, hubo el desplazamiento de la infraestructura con respecto al terreno.*
- *En tal sentido, el error de coordenadas de ubicación que genera la alteración nace en la elaboración del Perfil del Proyecto y por ende se arrastra en la elaboración del Expediente Técnico.*
- *Los planos se vienen modificando de acuerdo a los adicionales de obra, así como deductivos vinculantes o reducciones, los planos totales se presentaran en la liquidación de obra, anexado junto con el contratista.*
- *No obstante, es bueno indicar que todo Expediente Técnico que licita FONDEPES tiene una revisión por el área responsable de la Entidad en mención para efectos de su aprobación y sin duda que durante el proceso constructivo de obra se ha permitido verificar ausencia de algunas partidas que no se consideraron o surgieron a raíz de las absoluciones de consultas.*
- *Los adicionales aprobados hasta la fecha son ADICIONAL N° 01, ADICIONAL N° 02, ADICIONAL N° 03, ADICIONAL N° 04, ADICIONAL N° 05, ADICIONAL N° 06, ADICIONAL N°07, ADICIONAL N°08, ADICIONAL N°11 Y 12, ADICIONAL N°10.*
- *Los adicionales. reducciones y deductivos de obra que han sido aprobados han conllevado a la modificación de la ruta crítica, conllevando a las ampliaciones de plazo respectivamente.*
- *Los planos se vienen modificando de acuerdo a los adicionales de obra, así como deductivos vinculantes o reducciones, los planos totales se presentaran en la liquidación de obra.*

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

# RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

069


**CONCLUSIONES**

Por lo anteriormente expuesto, y considerándose que la Valorización es un pago a cuenta y encontrándose **CONFORME** el monto a Facturar por el Contratista CONSORCIO SAN JOSE.


El monto a Facturar por el Contratista es:

|  |          |
|--|----------|
| Valorización Bruta de la Valorización N°12 del Adicional N°08 – FEBRERO 2019 | S/. 0.00 |
| Total Reajuste   | S/. 0.00 |
| Amortización por Adelanto Directo  | S/. 0.00 |
| Valorización Neta Sin IGV  | S/. 0.00 |
| IGV (18%)  | S/. 0.00 |
| Monto Facturable   | S/. 0.00 |

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

PANEL FOTOGRAFICO

PANEL FOTOGRAFICO




SUPERVISOR EN LOSA DEL MUELLE EJE- 163-164



SUPERVISOR Y NUEVO RESIDENTE VERIFICANDO  
TRABAJOS EN SARDINEL DEL MUELLE


  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISMAEL JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717





SUPERVISOR VERIFICANDO TRABAJOS



SUPERVISOR EN EJE 171, LA GRUA Y MARTILLO EN EJE 177


MENDOZA FICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

068



OTRA VISTA DEL EJE 171 AL 176



SUPERVISOR Y RESIDENTE (ING. FUENTES) EN INSPECCION DE TRABAJOS

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595897


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



SUPERVISOR Y RESIDENTE EN EJE 174 – 175, SE OBSERVA DESCABEZADO DE PILOTES DE REFORZAMIENTO



SUPERVISOR, RESIDENTE Y PERSONAL ENCARGADO DEL ADICIONAL 10, EN TRABAJOS DE REPLANTEO

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

070



REPLANTEO DE CABLES DEL ADICIONAL N° 10 A PARTIR DE LA SUBESTACION



COLOCACION DE HITOS DE REFERENCIA DE LOS PUNTOS INDICADOS EN PLANOS

  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807


  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717




CONTINUACION DE TRABAJOS DE REPLANTEO DE TRAZO DE CABLES




OTRA VISTA DEL REPLANTEO DE CABLES AEREOS Y SUBTERRANEOS  
CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL N° 10

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807


  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



VISTA DEL INTERIOR DONDE SE INSTALA LOS PRODUCTORES DE HIELO, FALTA CONCLUIR LOS TRABAJOS




OTRA VISTA DE LOS PRODUCTORES DE HIELO DE 10 T.

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

023



GENERADORES DE CORRIENTE CON SALIDA AL EXTERIOR QUE FALTA SER APROBADO OFICIALMENTE POR LA ENTIDAD




VISTA DEL "AREA DE TAREAS PREVIAS" EN DONDE SE EFECTUARÁ LAS TAREAS DE LIMPIEZA DE LA PRODUCCION DE LA PESCA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717


074



OTRA VISTA DE LA MISMA "AREA DE TAREAS PREVIAS"




VISTA DE LAS CAMARAS FRIGORIFICAS Y DE CONSERVACION DE HIELO

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595307

  
ISAIÁS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717





VISTA DEL AMBIENTE DE "DEPOSITO DE CARRETAS"



VISTA DEL CORREDOR ENTRE LAS CAMARAS FRIGORIFICAS  
Y LOS PRODUCTORES DE HIELO


  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106598807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

COPIA DEL CUADERNO DE OBRA

...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...


|                    |  |                        |  |        |
|--------------------|--|------------------------|--|--------|
| Plan Anexo N° 2048 | 31-01-2019   | CEL. RESIDENTE DE OBRA |  |        |
| 07.03              | Malla de acero   |                        |  |        |
| 07.03.04           | Mallas de acero en mts   |                        |  |        |
| 07.03.04.04        | Concreto en mallas $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2 + \text{relieves}$         | m <sup>3</sup>         |  | 113.97 |
| 07.03.05           | Juntas longitudinales y transversales                                    |                        |  |        |
| 07.03.05.04        | Concreto en junta normal $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2 + \text{relieves}$   | m <sup>3</sup>         |  | 27.72  |
| 07.03.05.05        | Acera de refuerzo $f_c = 4200 \text{ kg/cm}^2 - \text{concreto pilotes}$ | m <sup>3</sup>         |  | 936.21 |
| 07.03.07           | Loras varadas en mts   |                        |  |        |
| 07.03.07.04        | Concreto en lora $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2 + \text{relieves}$           | m <sup>3</sup>         |  | 120.80 |
| 07.07.02           | Hierro de colocación e armado de pilotes, pisa y lora                    |                        |  |        |
| 07.07.07.11        | Pintura para pilotes, sola cara  | md                     |  | 28.00  |

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 R.P.R. CIP N° 22858

Anexo N° 2049 Del Supervisor


31/02/2019


Se recepcionan los metrados de avance de la obra principal, así como los valores unitarios N° 01 de las fracciones 11 y 12. Se procederá a la formulación de los valores unitarios correspondientes a fin de tramitar los en las plazas y formalidades establecidas en la Ley y su reglamento.

  
 Carlos Enrique Quiroz Cisneros

Anexo N° 2050 01-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e armado de 02 pilotes inclinados de 45 X 45 m el número 166-167 lado derecho, trabajos que corresponden al contrato N° 01.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_  
 LUGAR: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE: \_\_\_\_\_  
 ESTADO EJECUTORIA: \_\_\_\_\_

Acuerdo N° 2051 Del Supervisor 01/02/2019  
 Se autoriza al contratista a realizar los trabajos solicitados en el presente anterior, correspondientes al aditival 07.  
 En forma simultanea debe ejecutarse los trabajos de limpieza de los pilotes de reforzamiento.  
 Se viene adoptando las medidas de seguridad en el transporte de equipos y materiales para el trabajo.

*[Signature]*

Acuerdo N° 2052 02-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRAS  
 Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e limpieza de 02 pilotes existentes de 45x45 m en el núcleo eje 166-167 lado izquierdo, trabajos que corresponden al aditival N° 07, de igual manera dar inicio al traslado para el núcleo eje 168-169 Trabajo del aditival N° 11.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

Acuerdo N° 2053 Del Supervisor 02/02/2019  
 Se autoriza ejecutar los trabajos solicitados por el contratista en el presente anterior.  
 Se ven ejecutando trabajos que se viene realizando por el eje y grado del núcleo entre ejes 168-169, para proceder al vaciado.

*[Signature]*

Acuerdo N° 2054 03-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRAS  
 Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado, colocación de arena y limpieza de concreto  $t = 280 \text{ m}^3$  para los núcleos 166-167 y 168-169 que corresponden al aditival N° 7 y 12.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

*[Signature]*

PROYECTO  
 PROYECTO  
 PROYECTO

Acuerdo N° 2055 del 03/02/2019

Se autoriza al contratista la ejecución de los trabajos de reparación de un friso y acceso de refuerzo en los núcleos entre ejes 166-167 y 168-169, como pendiente al adicional N° 11.

*[Signature]*

Acuerdo N° 2056 del 04-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e instalación de 02 pilotes inclinados de 45x45 en el núcleo eje 163 y 164 lado derecho, trabajos que corresponden al adicional N° 07.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

Acuerdo N° 2057 del 04/02/2019

Se autoriza al contratista transportar de dos (2) pilotes de concreto prefabricados que serán instalados en forma inclinada en el núcleo entre ejes 163-164, lado derecho, como pendiente al adicional 07.

El presente se utilizara para fines de obra.

*[Signature]*

Acuerdo N° 2058 del 05-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e instalación de 02 pilotes inclinados de 45x45 en el núcleo eje 163 y 164 lado izquierdo, trabajos que corresponden al adicional N° 07.


CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

*[Signature]*  
 EL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_  
 LUGAR: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE: \_\_\_\_\_  
 ESTADO E INICIAL: \_\_\_\_\_

Aviso N° 2019 del 05/02/2019  
 Se entrega al Contratista para el transporte de dos (2) pilotes que serán hincados en forma inclinada entre ejes 163-164, lado izquierdo.  
 Dichos trabajos pertenecen al hito N° 07.




Aviso N° 2060 06-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA  
 Se comunico al supervisor de obra que el día de hoy se recibió la carta N° 013-SUPER-5005E-2019 por parte de la contratista donde se solicita la carta N° 151-2019-FONDI-FES/DICEN/PAA donde se solicita obrar sobre nuestros consultos solicitados mediante avisos de obra en el punto N° 2012 del residente, comunicando lo siguiente:  
 Para los pilotes entre los ejes 166 al 168 se fijara como mínimo un valor de empalmiento efectivo de 2.20m el cual permanecerá constante.

En el momento mediante los protocolos de prueba, a partir del eje 166 se muestra empalmientos de 2.20m manteniendo la tensión hasta el final del punto de obra, cuando a día el efecto de la rotación por el momento de la última línea de los pilotes conforme se avanza por adelante.


En su virtud, a partir del eje 166 se requerirá reparar el punto de obra replanteado pilotes mediante de repunza necesario desde la junta de los pares líneas, sin más el empleo de otro el eje 168 al 165.

En relación con lo anteriormente expuesto se considera proceder con el trámite correspondiente en concordancia con el artículo 207 del C.O.C. y se formalice el procedimiento para las prestaciones respectivas.

Habiendo concluido de nuestros consultos por parte de la contratista y en cumplimiento al artículo N° 207, comunico al supervisor de obra la necesidad de replantear los ejes de una nueva prestación adicional correspondiente al empalmiento de pilotes hecho del eje 168 al 207, entendiéndose que la contratista no será la responsable en la elaboración.



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. QIP N° 22858



RESIDENTE DE OBRA

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD ELECTORA.

Visto Asiento N° 2060      06-02-2019      DEL RESIDENTE DE OBRA  
 Se tiene expediente por considerar la pertinencia y certeza que tiene dicho expediente.  
 Por lo tanto se tiene a partir del epí 167 mediante la modificación aprobada para que la  
 entidad por conocer los detalles de cómo se continuará los trabajos sobre el punto tal y como.

Asiento N° 2061      06-02-2019      DEL RESIDENTE DE OBRA  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858  
 Considero al expediente de obra que se recibió la carta N° 135-2019-FONDECES/DIGEN/PA  
 donde se tiene aprobado el cambio del ingeniero residente de obra, estableciendo que el  
 Profesional propuesto es el Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quinones con CIP N° 66335 con  
 pluriempleo con el contrato principal del contrato LES del expediente aprobado por decreto  
 supremo N° 184-2018-EF y sus modificaciones realizadas por ley N° 29843 y decreto su-  
 premo N° 126-2012-EF que se emplea sus funciones a partir del 01/02/2019.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 228782/2019

Asiento N° 2062      Del Supervisor  
 Habiendo concluido la Entidad el pago de los honorarios por los trabajos realiza-  
 dos similar al aprobado en la carta epí 104-135, a partir del epí 169  
 será necesario que en tiempo oportuno la Entidad autorice formal-  
 mente dicha modificación.  
 El Ing. Oswaldo Fuentes Quinones reemplazará al Residente actual  
 Ing. Quiroz a partir de mañana.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 228782/2019

Asiento N° 2063      07-02-2019      Del Residente de Obra  
 El suscrito Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quinones con CIP N° 66335 asumirá a  
 partir de esta fecha la responsabilidad como residente de obra en la ejecu-  
 ción de la obra denominada "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA  
 PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE,  
 PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE".

JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONES  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335  
 SUPERVISOR

PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 LOCALIDAD: \_\_\_\_\_  
 APROBADO: \_\_\_\_\_  
 SUPERVISOR: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD ELECTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2064 Del Supervisor 07/02/2019

En base a la comunicación de la Entidad, respecto al cambio de Residente, el Ing° Fuentes asumirá el cargo a partir de la fecha. De alguna forma, ambos profesionales deben coordinar acuerdos tendiendo en cuenta que la obra se encuentra al 70% de avance aproximadamente.

*[Signature]*

Asiento N° 2065 08-02-2019 Del Residente de Obra

Se solicita al Supervisor de obra la autorización para la colocación de acero y encofrado de juntas longitudinales del eje 137-142 que corresponden a trabajos contractuales.

También se comunica que se recibió por parte de la entidad la aprobación en parte de nuestra solicitud de ampliación de plazo N° 28 con resolución N° 026-2019-FONDEPES/SG donde el nuevo plazo contractual es el día 21 de mayo del 2019.

*[Signature]*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg CIP N° 66335

Asiento N° 2066 Del Supervisor 08/02/2019

Se autoriza al contratista a efectuar los trabajos de encofrado y colocación de acero de las juntas longitudinales entre ejes 137-142 formwork pendiente a los trabajos contractuales. Se aprobó ampliación de plazo N° 28, siendo la nueva fecha de vencimiento el 21/05/2019 (102 días).

*[Signature]*

Asiento N° 2067 09-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al Supervisor de obra la autorización para el vaciado de concreto  $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + acelerante para las juntas longitudinales eje 137-142 que corresponden al adicional N° 12.

*[Signature]*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg CIP N° 66335

*[Signature]*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg CIP N° 66335

ING. SUPERVISOR

*[Signature]*  
 ING. SUPERVISOR



PROYECTO:  
 APROBADO:  
 ENTIDAD EJECUTORA:

Viene Asiento N° 2067 09-02-2019 Del Residente de obra  
 También comunicamos que se recibió la carta N° 014-SUPER-SJOSE-2019 por parte de su representada donde nos señalan que se ha aprobado el calendario de avance de obra por la ampliación de plazo N° 27.  
 También reiteramos que a la fecha no se está ejecutando los trabajos de hincado de pilotes desde el eje 169 ya que a la fecha está en consulta (Asiento 2046 del residente) sobre los resultados que se tiene en la penetración actual de los pilotes y que acciones se tendría que tomar, quiere decir si continuamos con el modelamiento señalado en los planos EMO3' y EMO4' alcanzado en el expediente adicional N° 11 donde se observa que ya no hay pilotes de reforzamiento como se vino realizando hasta el eje 135 por falta de empotramiento. La entidad deberá de alcanzar los detalles que observe nuestra consulta y que su respuesta o absolución sea el más mínimo plazo ya que la demora podría generar atrasos no atribuibles al contratista sabiendo además que esto genera la necesidad de una nueva prestación adicional.

*[Signature]*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2068 Del Supervisor 09/02/2019  
 En relación a la nueva modificación con respecto a la adición de nuevos pilotes inclinados a partir del eje 169 hasta el final; para ello es necesario que la Entidad envíe el plano modificado así como el presupuesto adicional para poder emitir a fin de que su ejecución pueda ser realizada una vez formalizado la prestación adicional.  
 Mientras tanto en lo posible el contratista debe continuar con los trabajos autorizados en los artículos 11 y 12; así como del contrato principal y adicional 07.

ING. INSPECTOR

*[Signature]*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335  
 ING. RESIDENTE

*[Signature]*  
 ING. SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_  
 LOCALIDAD: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2069 11-02-2019 Del Residente de obra  
 Se solicita autorización al supervisor de obra para iniciar con los trabajos de colocación de acero sobre la losa in situ desde el eje 136 al 143, correspondiente a los trabajos contractuales que corresponde a trabajos contractuales.

*[Signature]*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2070 Del Supervisor 11/02/2019  
 Se autoriza al contratista iniciar los trabajos de colocación del acero en la losa a variar in situ entre los ejes 136 al 143. Dichos trabajos corresponden a trabajos financiados en el expediente contractual.  
 El acero instalado debe estar libre de óxido superficial, para empalmar con el nuevo refuerzo.

*[Signature]*

Asiento N° 2071 12-02-2019 Del Residente de obra  
 Se solicita autorización al supervisor de obra para el vaciado de concreto  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2 + \text{acelerante}$  para la losa in situ desde el eje 136-143 trabajos correspondiente al adicional N° 12.

*[Signature]*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2072 Del Supervisor 12/02/2019  
 Luego de revisar la colocación del acero de la losa entre los ejes 136 al 143, concordantes con lo indicado en los planos del proyecto, se autoriza al contratista a efectuar el vaciado de dicho elemento estructural. El concreto a utilizarse será como siempre con material libre mezclado.

*[Signature]*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

*[Signature]*  
 ING. SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

FECHA: \_\_\_\_\_  
 LUGAR: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD ELECTORAL: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2073 13-02-2019 Del Residente de obra  
 se solicita autorización al supervisor de obra para la colocación de acero y encofrado de juntas longitudinales entre los ejes 144-151 que corresponden a los trabajos contractuales.

*Julio Oswaldo Fuentes Quíñonez*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUÍÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2074 Del Supervisor 13/02/2019  
 se solicita al Contratista la colocación del acero y encofrado de las juntas longitudinales entre los ejes 144-151 de los trabajos contractuales.  
 Conforme indica FONDEPES en su carta N° 17-2019-FONDEPES, a partir del eje 166, se volverá a reforzar el muelle con pilotes mediante la colocación de refuerzo.

*David A. L. C.*

Asiento N° 2075 14-02-2019 Del Residente de obra  
 se comunica al supervisor de obra que se recibió la carta N° 071-2019-FONDEPES/IGB por parte de FONDEPES donde nos aprueba y autoriza la ejecución del expediente técnico de la prestación adicional N° 10 por el monto de S/ 429,550.09 inc. IGV y su deductivo vinculante de S/ 186,912.30 inc. IGV para la electrificación del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de San José, siendo su plazo de ejecución 75 días calendario.

*Julio Oswaldo Fuentes Quíñonez*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUÍÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2076 Del Supervisor 14/02/2019  
 Habiendo recibido la comunicación de FONDEPES, como de la aprobación del Adicional N° 10, al Contratista deberá iniciar los trabajos correspondientes, teniendo en cuenta que el plazo para su ejecución es de 75 días calendario.

*David A. L. C.*  
 ING. SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

*Julio Oswaldo Fuentes Quíñonez*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUÍÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 66335

SUPERVISOR

*[Handwritten signature]*

Por motivo de urgencia a guisa de medida de emergencia de la obra (verificación)

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 66335

16/02/2019

Del Director

Acuerdo N° 2080

Se autoriza al Contratista a proceder a la ejecución de trabajos de

Asiento N° 2079 16-02-2019 Del Presidente de Obra  
Se solicita autorización al supervisor de obra para continuar con la habilitación y colocación del acero correspondiente a la losa a vaciar in situ como también el encofrado de los techos correspondientes entre los ejes 144-151 que corresponden a los trabajos contractuales.

*[Handwritten signature]*

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 66335

15/02/2019

Del Director

Acuerdo N° 2078

Se autoriza al Contratista a proceder a la ejecución de trabajos de fabricación del acero de refuerzo que corresponden a la losa a vaciar in situ entre los ejes 144-151, que pertenecen a los trabajos contractuales.

Asiento N° 2077 15-02-2019 Del Presidente de Obra  
Se solicita autorización al supervisor de obra para la habilitación y colocación del acero correspondiente a la losa a vaciar in situ correspondientes entre los ejes 144-151 que corresponden a los trabajos contractuales.

PROYECTO  
PROGRAMA  
FECHA  
CANTIDAD  
VALOR

FECHA: \_\_\_\_\_  
 CANTON: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2081      17-02-2019      Del Residente de obra  
 Se solicita autorización al supervisor de obra para realizar el vaciado de concreto  $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + aditivo acelerante para la losa in situ correspondiente entre los ejes 144-151, dichos trabajos corresponden al adicional N° 12.

Asiento N° 2082      Del Supervisor      17/02/2019  
 Luego de verificar la colocación del acero y seguridad del encofrado, se autoriza al contratista a ejecutar el vaciado de la losa ubicada entre ejes 144-151, con concreto premezclado  $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$ .  
 Se deberá tomar muestras del concreto a tiempo.  
 Julio Oswaldo Fuentes Quinonez  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2083      18-02-2019      Del Residente de obra  
 Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e hincado de 02 pilotes verticales de 45x45 para el eje 170 trabajos correspondientes al presupuesto contractual y al adicional N° 07.

Asiento N° 2084      Del Supervisor      18/02/2019  
 Se autoriza al contratista realizar los trabajos solicitados en el asiento anterior.  
 Se deja constancia que los pilotes reforzados inclinados colocados entre los ejes 104-135, han sido concluidos al 100%.  
 El contratista viene ejecutando trabajos correspondientes al presupuesto contractual, así como los del adicional N° 7.  
 Julio Oswaldo Fuentes Quinonez  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335  
 ING. SUPERVISOR

ING. ASPECTOR

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 66335 ING. RESIDENTE

ING SUPERVISOR

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 66335

ING. SUPERVISOR

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 66335

CONTRATO

del presente expediente. baja requieren mayor tiempo, no se ha considerado como parte del alcance forma bajo debida a que un análisis integral para el coteo y la plataforma EM-01 y AM-03 la plataforma baja no incluye detalle de la losa de la placa las especificaciones descritas anteriormente. Asimismo, en los planos ER-05, la ubicación del cabezo y la plataforma baja, difieren respecto a los planos de c. se advierte que el plano de INSTALACIONES SANITARIAS ISM-02 del material

4.2 JUSTIFICACION TECNICA

su contenido de Holo siguiente dice:

Adjuntaron el Informe N° 021-2018- FONDOPES/DISENIPRA/HEP/VRHL, donde En la resolución Jefatura N° 001-2019- FONDOPES/J recibida el día 03/01/2019 punto N° 01

CONSULTAS referentes a la aprobación de la prestación adicional N° 11 y 12. Se solicita al supervisor de obra elevar a la entidad nuestras siguientes

Resolución N° 2087 20-02-2019 Del Residente de obra

de las observaciones presentadas para el cumplimiento de los trabajos de reparación de concreto, trabajos correspondientes al presupuesto contractual. Se solicita al supervisor de obra la autorización para el descabezado de los pilotes eje 170. Transporte y colocación de viga eje 170 con su respectivo concreto, trabajos correspondientes al presupuesto contractual. Se solicita al supervisor de obra la autorización para el descabezado de los pilotes eje 170. Transporte y colocación de viga eje 170 con su respectivo concreto, trabajos correspondientes al presupuesto contractual.

Acto N° 2086 19-02-2019 Del Residente de obra

ING. SUPERVISOR

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

FECHA: \_\_\_\_\_  
 LUGAR: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Viene Asiente N° 2087 20-02-2019 Del Residente de obra  
 Además la entidad adjunta dentro del expediente adicional N° 11 el plano EM-014 con folio 0360 donde se puede observar solo la planta del cabezo desde el eje 211 al 220 y la plataforma baja desde el eje 200 al eje 210 (Paralelo al moelle tipo puente).

Por lo tanto hacemos la consulta respecto a que elementos estructurales se utilizará para la plataforma baja, los cuales deberá tener todos los detalles para su ejecución como es la viga losa in situ y/o otro elemento prefabricado necesario para su construcción, ya que en el expediente contractual no tiene plano de detalle y como consecuencia no tiene presupuesto se entiende que dicha estructura tiene un fin especial por lo tanto la entidad deberá resolver nuestra consulta para su ejecución.

Punto N° 02

La entidad deberá de definir si existirá alguna variación en la estructuración en el moelle tipo cabezo del eje 211 al 220 como pilotes de reforzamiento o se va a ejecutar como está mencionado en los planos contractuales EM-01 (SOLO CABEZO) a ello queremos señalar que tampoco existe detalle para las losas nervadas tipo L-I y L-II las cuales son necesarias para su ejecución. Por los puntos expuestos solicito a usted como que a la entidad mediante carta nuestras consultas señaladas líneas arriba para su absolución dentro del plazo que estipula el RLCE art. 196.

*[Firma]*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg CIP N° 66335

Asiente N° 2088 20-02-2019 Del Residente de obra  
 Se comunica al supervisor de obra que a la fecha no recibimos respuesta por parte de la entidad correspondiente a nuestra carta N° 044-2018-CSI/fo de fecha 03/06/2018 donde damos atención a la carta N° 616-2018-RWD/tes,

*[Firma]*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg CIP N° 66335


*[Firma]*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg CIP N° 66335

Continúa

FECHA: \_\_\_\_\_  
 LUGAR: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROBARIA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD ELECTORA: \_\_\_\_\_

Viene Asiento N° 2088 20-02-2019 Del Residente de obra  
 DIEBENIPAR de tal manera que alcanzamos los planos y especificación con  
 las modificaciones necesarias para el funcionamiento correcto de los productores  
 de hielo motivada por el espacio reducido que se tiene en la zona  
 destinada para producir hielo (modelo B).


En la carta de la referencia la entidad comunica al supervisor de obra,  
 que estén de acuerdo con las alternativas de solución coordinadas con el  
 Ing. Raúl Flores Vilca en la variación del camil de la grúa de transporte de  
 los moldes de hielo así como la nueva ubicación de los condensadores por  
 lo que a solicitud de la entidad alcanzamos la documentación necesaria para  
 su aprobación y trámite ante la entidad, solicitud que a la fecha no ha sido  
 atendida, por esa razón solicitamos reiterar a la entidad dar atención.

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335


Asiento N° 2089 Del Supervisor 20/02/2019

Por relación a la autorización N° 2087 se le comunica al contratista  
 que por su naturaleza, requiere la opinión del proyectista, por lo  
 que se comunicara a la Entidad para la atención correspondiente  
 dentro del plazo establecido en el reglamento de la L.C.E.

En cuanto a lo anotado en el asiento 2088, el contratista  
 está alcanzando la documentación necesaria para aprobar  
 en definitiva la nueva distribución de los equipos generadores  
 de los productores de hielo, que por razones de  
 espacio y funcionalidad, se ha distribuido de manera  
 mas coherente a fin de que los equipos funcionen adecuadamente.

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335  
 ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

  
 SUPERVISOR



# CUADERNO DE OBRA

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2090      21-02-2019      Del Residente de obra  
 El suscrito indica que en referencia al asiento N° 2016 del supervisor de fecha 14/02/2019 en el que indica que se debería iniciar con los trabajos de adicional N° 10, teniendo en cuenta que el plazo para la ejecución es de 75 días calendario, se indica que se requiere contar con la autorización de inicio de obra y la participación de electrónide S.A. y otros requisitos que a la fecha la entidad no ha remitido a su representación, por lo que el inicio de ejecución de dicho adicional no ha sido definido con se solicita a la supervisión la autorización para realizar el transporte, colocación y vaciado de unión vía pilote en el eje 171 y colocación de losa en el eje 170-171.

*Julio Cevaldo Fuentes Quíñonez*  
 JULIO CEVALDO FUENTES QUÍÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Acuerdo U° 2091      Del Supervisor      21/02/2019  
 El contratista debe proporcionar con la Entidad, la empresa prestadora de servicios de Chiclayo, las autorizaciones previas para definir la fecha de inicio del plazo (75 días), así como con la Municipalidad de Juan José en lo concerniente a las distancias máximas que deben suministrarse entre los nuevos postes, las pruebas y precarías

*Javier Flores*  
 JAVIER FLORES

Asiento N° 2092      22-02-2019      Del Residente de obra  
 Se comunica al supervisor de obra que se ingresó a la entidad la Carta N° 017-2019-CSJ/CO donde solicitamos la documentación para dar inicio a la ejecución de la prestación adicional N° 10 - Media Tensión, continúa

*Julio Cevaldo Fuentes Quíñonez*  
 JULIO CEVALDO FUENTES QUÍÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

*Javier Flores*  
 JAVIER FLORES  
 ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Viene Asiento N° 2092 22-02-2019 Del Residente de obra  
 documentación que no es responsabilidad de mi representada gestionar y  
 que marcarán el hito para el inicio de una edificación, por lo que come  
 nicando a la supervisión que a la fecha no se puede ejecutar dicha pro  
 fectación adicional hasta que la entidad cumpla con alcanzar la documentación  
 solicitada por la entidad prestadora de servicio Electrosorte S.A.  
 se solicita al supervisor de obra la autorización para el descubrimiento de  
 02 pilotes eje 172, transporte y colocación de viga eje 172 con sus respecti  
 concreto, trabajos correspondientes al presupuesto contractual.

*[Firma]*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2093 22/02/2019 Del Supervisor  
 como se ha suscitado en el asiento anterior, el contratista debe  
 efectuar las coordinaciones respectivas para que pueda iniciar  
 los trabajos del adicional N° 10. Electrosorte debe nombrar su  
 inspector y/o coordinador, para que pueda iniciarse los trabajos  
 como cuando el contratista puede ir efectuando el "replanteo" del  
 trapo, para efectuar cualquier consulta previa.

*[Firma]*

Asiento N° 2094 23-02-2019 Del Residente de obra  
 se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado, hincado  
 y descubrimiento de 02 pilotes en el eje 173, así como el transporte y coloca  
 ción de losa en el eje 171-172 y el vaciado de unión viga pilote en el  
 eje 173, trabajos correspondientes al presupuesto contractual y al adicional  
 N° 07.

*[Firma]*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

*[Firma]*  
 N.º SUPERVISOR

N.º EJECUTOR

# CUADERNO DE OBRA

Nº 03

FECHA

MODALIDAD:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

Acierto N° 2091

Sol Supervisor

25/02/2019

Se autoriza al contratista a efectuar los trabajos necesarios en el acierto anterior.

El presente trabajo es presupuesto y tramitado en H.1002, mi embargo de haberse presentado al personal autorizado en el momento para los trabajos permitidos.

Acierto N° 2092

24-02-2019

Sol Residente de Obra

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el trabajo a fincado de 02 pilotes en el eje 174 correspondientes al presupuesto con total y al adicional N° 07, también el traslado y colocación de losas en los ejes 172-173 y el vaciado de unión viga pilote en el eje 174.

Asimismo se informa que la fecha no tenemos indague que alguna de porje de la entidad para dar inicio a la ejecución del adicional N° 10.

Julián Oswaldo Fuentes Quinonez

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL

Reg- CIP N° 66335

Acierto N° 2093

Sol Supervisor

24/02/2019

Se autoriza al contratista a efectuar los trabajos solicitados en el presente acierto, las mismas que para fines de los trabajos de este acierto para el adicional N° 07.

Acierto N° 2098

25-02-2019

Sol Residente de obra

Se solicita al Supervisor de obra la autorización para el traslado y colocación de losa nervada en el eje 173-174 que corresponde a los trabajos con fachadas con trabajo en el momento pilotes de 45x45 en el eje 173 y 174 que corresponden al adicional N° 07.

Julián Oswaldo Fuentes Quinonez

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL

Reg CIP N° 66335

# CUADERNO DE OBRA

04

FECHA

MODALIDAD

OBRA

PROYECTO

PROGRAMA

ENTIDAD EJECUTORA

Alejandro N° 2094

Prof. Juperwin

25/02/2019

Se autoriza al contratista realizar el transporte y colocación de la losa armada entre los ejes 123-174, considerando el presupuesto pactado.

Se autoriza al contratista realizar el transporte y colocación de losa armada de concreto para la ejecución de los ejes 123-174 y 175-176, formando el transporte y colocación de los ejes 175 y 176, y el estado de concreto union una pila y eje 175 y 176.

Juan José

Resolución N° 2100 26-02-2019 del Residente de obra

Se autoriza al contratista realizar los trabajos de desahogado de la losa armada y colocación de la losa en el eje 175 y 176 de acuerdo al presupuesto pactado.

Alejandro N° 2101

Prof. Juperwin

26/02/2019

Se autoriza al contratista realizar los trabajos de desahogado de la losa armada y colocación de la losa en el eje 175 y 176 de acuerdo al presupuesto pactado.

Resolución N° 2102 27-02-2019 del Residente de obra

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el transporte y colocación de losa armada en los ejes 175-176 (como también el transporte, armado y desahogado de pilotes en el eje 173, transporte y colocación de una pila en el eje 173, con su respectivo estado de concreto una pila y eje 173, los ejes correspondientes al adicional A02 y contractual

ING. INSPECTOR

JULIO OSVALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. N° 66335

ING. SUPERVISOR

Juan José

06/5

# CUADERNO DE OBRA N° 005

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Aguero U' 2403 241 Tejamen 27/02/2019

Se entrega el presente a efectos de que se realicen los trabajos de  
 en el circuito anterior, trabajos que forman parte de los trabajos  
 para el mantenimiento de la obra N° 242-2019.

Se le pide a usted que realice el presente a efectos de que realice  
 los trabajos de la obra N° 242-2019. Se le pide que realice el presente a efectos de que realice

Artículo N° 2104 28-02-2019 241 Residente de obra Juan Carlos

Se comanda al Supervisor de obra que se realice la obra N° 242-2019.  
 FONDES/DISEÑO donde la entidad solicitó un aumento de costo en  
 los ejes 160-167 para el puente de acceso comprendiendo que no será necesario  
 hacer pilotes de reforzamiento desde el eje 136 al 167 y a partir del eje  
 168 se reforzarán los muros con pilotes inclinados (1:1) de 15x45cm que  
 se colocarán a los juntas de los pilotes con empalmes en los  
 variables dentro de un rango referido a los estudios complementarios y de  
 los montones referidos a partir del eje 167, por lo que la entidad con  
 sidera de vital importancia continuar con la ejecución del presente caso,  
 por consiguiente ante esta necesidad para alcanzar la meta del proyecto,  
 se recomienda proceder en concordancia con el artículo 207 del RICE y  
 formular el procedimiento para la prestación adicional de obra respectiva.  
 Por lo tanto después de ser absueltos los consultos y como se trata de  
 misma entidad damos cumplimiento al artículo N° 207 y comparemos al Supr  
 visor de obra la necesidad de realizar un "nuevo expediente de prestación  
 adicional correspondiente al reforzamiento de pilotes inclinados del eje 168  
 al 207 como señala la Carta N° 242-2019-FONDES/DISEÑO, atendiendo que  
 mi representación no será responsable en la elaboración de dicho expediente  
 por considerar la naturaleza y complejidad que tiene dicho expediente

ING. ASPECTOR  
 ING. SUPERVISOR  
 JUNTA OSWALDO  
 FERNANDEZ  
 REG. CIP N° 66335



# CONSORCIO SAN JOSE


CARTA N°023 - 2019 - CSJ/CO

San José, 28 de Febrero del 2019

**ATENCIÓN** : MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
Ing. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
SUPERVISOR DE OBRA

**ASUNTO** : ENTREGA DE VALORIZACIÓN N°12-ADICIONAL N°08

**REFERENCIA** : - CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA  
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N°004-2014-FONDEPES-DERIVADA DE  
LA LICITACIÓN PÚBLICA N°004-2014-FONDEPES/OGA  
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO  
HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE  
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717  
Recibido 28/2/2019

Presente.-

Mediante la presente nos dirigimos a ustedes a fin de saludarlos y a la vez presentar la Valorización N°12 del Adicional N°08 de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE", así mismo solicitamos el pago respectivo, para lo cual adjuntamos los siguientes documentos:

- Ficha técnica
- Memoria descriptiva
- Resumen de Valorización N°12 - Adicional N°08
- Valorización N°12 - Adicional N°08
- Curva S
- Planilla de metrados valorizados
- Panel fotográfico
- Contrato de obra (copia)
- Acta de entrega de terreno (copia)
- Póliza de seguro complementario por trabajo de riesgo y salud
- Constancia de No estar inhabilitado para contratar con el estado
- Constancia de capacidad de libre contratación
- Carta Fianza correspondiente al Adelanto Directo
- Carta de fiel cumplimiento (copia)
- Contrato de consorcio (copia)
- Cuaderno de obra (copia)
- Rentas
- Planillas
- Pago a CONAFOVICER
- Cuaderno de obra (copia)

Son 01 archivador original y 02 archivadores copia cada uno con folios  
Agradeciendo la atención que sirvan brindar a la presente quedamos de Uds.


Atentamente,

CONSORCIO SAN JOSE

  
Emilliano Isaac Trujillo Luna  
Representante Legal Común

Av. Alameda del Corregidor N°414/Lima-Lima-La Molina

Teléf.: 349-3170


**CONSORCIO SAN JOSÉ****VALORIZACIÓN N° 12 DEL ADICIONAL N° 08****CONSORCIO SAN JOSÉ**


**OBRA: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA  
PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE  
SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE  
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"**

**LAMBAYEQUE – PERÚ****2019**



# Ficha Técnica

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUÍÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335


  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

|                       |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| CONSORCIO<br>SAN JOSE | Informe Mensual de Valorización N° 12 –<br>Adicional de Obra N°08 | FEBRERO<br>-2019 |
|                       |   | Página: 1 de 10  |

## FICHA TÉCNICA

### 1. DATOS GENERALES

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Obra                              | : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" |
| Entidad a Convocante              | : FONDEPES  |
| Fuente de Financiamiento          | : Recursos Ordinarios   |
| Sistema de Contratación           | : Precios Unitarios   |
| Monto Referencial –Adicional N°08 | : S/. 960,977.20 (Inc. IGV)   |
| Monto Aprobado – Adicional N°08   | : S/. 960,977.20 (Inc. IGV)   |
| Aprobado con                      | : Resolución Jefatural N°031-2018 –FONDEPES /J de fecha (19/03/18)  |
| Incidencia Porcentual Acumulada   | : 84.98%  |
| Fecha de Valor Referencial        | : Junio 2014  |
| Plazo de ejecución del adicional  | : 42 días calendarios   |
| Contratista Principal             | : CONSORCIO SAN JOSE  |
| Representante legal               | : Ing. Emiliano Isaac Trujillo Luna   |
| Licitación                        | : Adjudicación de Menor Cuantía N° 38-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-FONDEPES.   |
| Contrato                          | : CONTRATO N° 082-2014-FONDEPES/OGA   |
| Entrega de terreno                | : 14 de Enero 2015  |
| Inicio Contractual de obra        | : 15 de Enero 2015  |
| Inicio Real de obra               | : 15 de Enero 2015  |
| Fin Contractual de obra           | : 17 de Marzo del 2018  |
| Ampliación de Plazo Acumulado     | : 301 Días calendarios  |
| Nueva Fecha Contractual de obra   | : 03 de Enero del 2018  |
| Entrega Adelanto Directo          | : S/. 6'491,526.04 (INC. IGV) (09 de Enero. del 2015)   |
| Residente de Obra                 | : Ing. Julio O. Fuentes Quiñonez. CIP. 66335  |
| Supervisor de Obra                | : Ing. Isaías Jorge Alva Espinoza. CIP. 10717   |

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

## 2. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

Durante el desarrollo de los trabajos que contemplan la presente obra se utilizaran los siguientes equipos:

- 01 Grúa de 30 Ton.
- 01 Soldadora Eléctrica
- 01 Mini cargador
- 02 Nivel de Ingeniero
- Herramientas manuales varias (lampas, picos, buggies).

## 2.1 RELACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO DEL CONTRATISTA


Durante la ejecución de la obra el personal que laborará a la fecha es el siguiente:

### 2.1.1 Personal Profesional:

- 01 Gerente de Proyecto : Ing. Julio César Incio Carrillo
- 01 Ing. Residente de Obra : Ing. Julio O. Fuentes Quiñonez
- 01 Administrador de Obra : Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez
- 01 Asistente de Residente de Obra : Ing. Richard Javier Tapia Rosazza
- 01 Asistente de Residente de Obra : Ing. Jorge Antonio Vidal Navarrete
- 01 Especialista en Estructuras : Ing. Romer Iván Lovon Dávila
- 01 Esp. en Mecánica de Suelos : Ing. Fidel Juvenal Ramírez Aguilar
- 01 Esp. en Seguridad de Obra : Ing. Eddy Solano Espinoza Escalante
- 01 Especialista en Sanitarias : Ing. Chong Tang Julio Tay Wo
- 01 Esp. en Metrados y Valorizaciones : Ing. Jhonny Alan Huamán Porlles

### 2.1.2 Personal técnico:

- 01 Almacenero : Sr. Luis Saire Quilca
- 04 Guardianes : Sr. Santos Hipólito Muñoz Silva
- : Sr. Christian Alex Montalvo Valera
- : Sr. José Neiro Lozano Carrasco
- : Sr. Julio Rubio Flores
- 01 Topógrafo : Sr. Jorge Luis Díaz Ruiz
- 01 Asistente de Ingeniería : Sr. Rojer Job Navarro Tello
- 01 Asistente Contable : Srta. Camani Lobaton María Elena

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

**3. DESARROLLO PORCENTUAL DEL AVANCE DE LA OBRA**

**OBRA: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"**

**3.1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA:**

Región : Lambayeque  
 Departamento : Lambayeque  
 Provincia : Lambayeque  
 Distrito : San José

El Desembarcadero Pesquero Artesanal San José, se encuentra ubicado en la Caleta San José (área rural), políticamente pertenece a la Región de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Distrito de San José, forma parte de la infraestructura de protección permanente a la capacidad productora de los pescadores de San José.

**3.1.2 MONTO APROBADO – ADICIONAL N°08**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Monto        | S/. 814,387.45        |
| I.G.V. (18%) | S/. 146,589.75        |
| <b>Total</b> | <b>S/. 960,977.20</b> |

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

**3.1.3 INICIO DE OBRA**

1. Con fecha 24 de diciembre se firmó el CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA entre FONDEPES y el CONSORCIO SAN JOSE.
2. El adelanto directo se entregó con fecha 09 de enero del 2015
3. La entidad entrego expediente técnico con CARTA 008-2015-FOPNDEPES/DIGENIPAA de fecha 07 de enero, el cual fue recepcionado el 07 de enero por el CONSORCIO SAN JOSE.
4. La entidad con CARTA 0012-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 8 de enero 2015, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el 09 de enero del 2015, comunicaron la

designación de la supervisión del CONSORCIO SAN FRANCISCO, indicando que el Supervisor encargado es el Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia, y que iniciaba sus funciones el mismo día con que se emitió la carta, así mismo los datos para comunicación con el supervisor.

5. Con CARTA N° 0014-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero notificaron la designación del representante de FONDEPES para el acto de entrega de terreno.
6. Con CARTA N° 0015-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero, notificaron la entrega de terreno para el miércoles 14 de Enero del 2015, a horas 12:00.
7. El 09 de Enero del 2015 se realiza la recepción del Adelanto Directo.
8. El día 14 de Enero del 2015 se realizó la entrega del terreno, mediante acta entre el Supervisor de Obra, el Ing. Residente, representante de FONDEPES.
9. El 15 de Enero del 2015 se inició el plazo contractual para la obra.
10. Con carta N°069-2018-FONDEPES/SG de fecha 19/03/2018 la entidad nos comunica la aprobación del expediente adicional N°08 con resolución Jefatural N°031-2018-FONDEPES/J, computándose el inicio del mencionado adicional a partir del 20 de marzo del 2018.

**3.1.4 SITUACIÓN ACTUAL:**

Al mes de Febrero del 2019, se ha ejecutado el 84.89 %, de las partidas ejecutadas del Adicional N° 08, contra un Avance Programado de Obra del 100%, por lo tanto el Adicional N°08 se encuentra con un retraso del 15.11% de acuerdo al cronograma, debido a que se encuentra en consulta la disposición y ubicación de los equipos que componen el Productor de Hielo, cuyas dimensiones no son compatibles con el área dispuesta para su montaje y la aprobación de los cambios.

| Mes de Valorización | Porcentaje Ejecutado | Porcentaje Programado |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Valorización N° 12  | 84.89 %              | 100 %                 |

El avance mensual detallado es el siguiente:

| PARTIDAS VALORIZADAS - DICIEMBRE 2018 - ADICIONAL N° 08   |  |      |         |
|---|--|------|---------|
| ITEM  | DESCRIPCION  | UND. | METRADO |
| OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE |  |      |         |
| FECHA: DICIEMBRE 2018   |  |      |         |
| 01  | EQUIPAMIENTO                                       |      |         |
| 01.01   | EQUIPO DE FRIO                                     |      |         |
| 01.01.01  | SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUE DE 10TN | Und  |         |

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
**JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

#### 4. CONTROL ECONÓMICO DEL CONTRATO

##### 4.1 VALORIZACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL

Al mes de Febrero del 2019, se está tramitando la Valorización N° 12 de los trabajos ejecutados al 84.98% del Adicional N°08.

| VALORIZ.                          | Fecha             | Valorizado<br>(Sin I.G.V.) |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| N°12                              | Al mes de Febrero | S/. 00.00                  |
| <b>TOTAL VALORIZADO (SIN IGV)</b> |                   | <b>S/. 00.00</b>           |

##### 4.2 REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN

| VALORIZ.                        | Fecha                  | K Reaj.   | Reajuste         |
|---------------------------------|------------------------|-----------|------------------|
| N°12<br>Partidas Nuevas         | Al mes de Febrero 2019 | K = 1.234 | S/. 00.00        |
| N°12<br>Mayores Metrados        | Al mes de Febrero 2019 | K = 1.144 | S/. 0.00         |
| <b>TOTAL REAJUSTE (SIN IGV)</b> |                        |           | <b>S/. 00.00</b> |

##### 4.4 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)

El I.G.V. afectado a la valorización efectuado por el Contratista a la fecha ha sido el siguiente:

| VALORIZACIÓN        | Fecha        | I.G.V.<br>(18%)  |
|---------------------|--------------|------------------|
| N°12                | Febrero 2019 | S/. 00.00        |
| <b>TOTAL I.G.V.</b> |              | <b>S/. 00.00</b> |

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335


##### 4.5 VALORIZACIÓN TOTAL (INC. REAJUSTES, AMORTIZACIONES E IGV)

| VALORIZACIÓN | Fecha        | Valorizado<br>(Inc Reaj., Amortiz. e IGV) |
|--------------|--------------|---|
| N°12         | Febrero 2019 | S/. 00.00                                 |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>S/. 00.00</b>                          |


|                       |   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|
| CONSORCIO<br>SAN JOSE | Informe Mensual de Valorización N° 12 –<br>Adicional de Obra N°08 | FEBRERO<br>- 2019 |
|                       |   | Página: 6 de 10   |

5. **ASPECTOS RELEVANTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA**

1. Con fecha 24 de diciembre se firmó el CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA entre FONDEPES y el CONSORCIO SAN JOSE.
2. El adelanto directo se entregó con fecha 09 de enero del 2015
3. La entidad con CARTA 0012-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 8 de enero 2015, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el 09 de enero del 2015, comunicaron la designación de la supervisión del CONSORCIO SAN FRANCISCO, indicando que el Supervisor encargado es el Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia, y que iniciaba sus funciones el mismo día con que se emitió la carta, así mismo los datos para comunicación con el supervisor.
4. El 09 de Enero del 2015 se realiza la recepción del Adelanto Directo.
5. El 15 de Enero del 2015 se inició el plazo contractual para la obra.
6. Con carta Notarial N°329-2015-FONDEPES/SG la Entidad resuelve contrato a la supervisión CONSORCIO SAN FRANCISCO, por lo que la entidad nombra al Ing Victor Ricardo Huaman Landa como Inspector de obra el cual cumplirá sus funciones a partir del 19 de Noviembre del 2015 para la continuidad de la obra.
7. Con carta N° 070-2016-FONDEPES adjunta la resolución N° 078-2016-done se resuelve APROBAR el expediente técnico de prestación adicional N° 02 por un monto de S/449,323.12 dándose inicio a su ejecución el día 11/03/2016.
8. Con carta N° 415-2016-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos solicita que se amortice las valorizaciones N°01 correspondiente al adicional N° 02, Valorización N°01 del adicional N° 04 y que el monto de dicha amortización será considerada en la Valorización contractual siguiente.
9. Con carta N°049-2018-FONDEPES/SG de fecha 06/03/2018 la entidad nos comunica de la Aprobación del Expediente técnico de la Prestación Adicional N°07, adjuntando la Resolución Jefatural N°025-2018-FONDEPES/J de fecha 06 de marzo del 2018, la cual resuelve aprobar el Expediente Técnico de la prestación adicional N°07.
10. Con carta N°069-2018-FONDEPES/SG de fecha 19/03/2018 la entidad nos comunica la aprobación del expediente adicional N°08 con resolución Jefatural N°031-2018-FONDEPES/J, la cual resuelve aprobar el Expediente Técnico de la prestación adicional N°08.
11. Con carta N° 038-2018-CSJ/CO se comunicó al supervisor de obra que las Unidades Frigoríficas (02), se encuentran demasiado turgurizados en el ambiente donde están dispuestos su ubicación ya que las dimensiones de la unidades frigoríficas (Compresor + Condensador) ha

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

INFORME DPA SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

|                       |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| CONSORCIO<br>SAN JOSE | Informe Mensual de Valorización N° 12 –<br>Adicional de Obra N°08 | FEBRERO<br>-2019 |
|                       |   | Página: 7 de 10  |

hecho que el ambiente en el que están dispuestos su instalación queden demasiado turgurizados y que no va haber espacio suficiente para el desplazamiento del personal para su mantenimiento y/o manipulación para su encendido o apagado.

12. Se recibió por parte de la entidad la carta N° 360-2018-FONDEPES/SG donde nos adjuntan la resolución de Secretaria General N° 178-2018-FONDEPES/SG donde nos aprueban nuestra solicitud de ampliación de plazo por 60 días calendarios por causas no atribuibles al contratista siendo la nueva fecha contractual el día 04 de Diciembre del 2018.

13. Con carta -083-2018-CSJ/CO la contratista presenta al supervisor de obra la solicitud de Ampliación de Plazo parcial N° 25 por 60 días calendarios para que lo trámite ante la entidad dentro de los plazos que estipula el RLCE.

14. Se recibió por parte de la entidad la carta N° 451-2018-FONDEPES/SG donde nos adjuntan la resolución de Secretaria General N° 225-2018-FONDEPES/SG donde nos aprueban parte de nuestra solicitud de ampliación de plazo por 30 días calendarios por causas no atribuibles al contratista siendo la nueva fecha contractual el día 03 de Enero del 2018.


15. Se recibió la carta N° 014-2018-FONDEPES/DIGENIPAA donde la entidad nos aprueba el calendario actualizado correspondiente a la ampliación de plazo parcial N°25 aprobada por 30 días calendarios siendo el nuevo plazo contractual el 03 de enero del 2018.


16. Se recibió la carta N° 135-2019-FONDEPES/DIGENIPAA por parte de la entidad donde nos aprueban el cambio de Ingeniero Residente de Obra, estableciéndose como el profesional propuesto al Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones con CIP N° 66335.

17. Se recibió la carta N° 062-2019-FONDEPES/GG por parte de la entidad donde nos adjuntan la resolución de Gerencia General N° 026-2019-FONDEPES/GG el día 08/02/19 donde nos aprueban nuestra solicitud de ampliación de plazo por 102 días calendarios siendo la nueva fecha contractual el día 20 de mayo del 2019.

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


- Al mes de Febrero del 2019, se ha ejecutado el 84,89% del total del presupuesto Adicional N°08 aprobado con Resolución Jefatural N°031-2018-FONDEPES/J de fecha 19 de Marzo del 2018 contra un Avance Programado de Obra del 100% Acumulado. Esto debido a que se encuentra en consulta y aprobación de la disposición y ubicación de los equipos que componen el Productor de Hielo, cuyas dimensiones no son compatibles con el área dispuesta para su montaje y funcionamiento adecuado.


  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



# Memoria Descriptiva Valorizada

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUÍÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VALORIZACIÓN N° 12 – ADICIONAL**  
**N°08**

**OBRA: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto tiene como objetivo el de dar el "Suficiente acceso a Recursos hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel".

Los metrados básicos son:

**PARTIDAS NUEVAS**

**01 EQUIPAMIENTO**


**01.01 EQUIPO DE FRIO**

**01.01.01 SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUE DE 10TN**

Productor de hielo de 10 TM/día c/u. (02 unidades) con las dimensiones referenciales 11.50 x 3.50 x 1.20; altura total h-4.30 m (estructura para riel porta grúa, medido del piso al riel)  
Equipo para producir 20 TM/día de hielo en bloques en la planta de frío del DPA San José consta de:

- a) El equipo de refrigeración (unidades de Condensación)
- b) Equipos y componente para el productor de hielo

Parámetros Generales del Proyecto.

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑÓNEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Ubicación                         | DPA San José, Provincia de Lambayeque, región Lambayeque                       |
| Temperatura ambiente              | 27°C   |
| T° Bulbo Húmedo a considerar      | 25°C   |
| T° agua producción de hielo       | 20°C (con equipo enfriamiento de agua)   |
| Peso de bloque de hielo           | 50 kgr   |
| Producción de hielo en bloques    | 20 TM/24 horas o menos (400 bloques de hielo de 50 kgr)                        |
| Dimensiones del bloque de hielo   | 400 x 200 (sección superior) y 385 x 180 (sección inferior) x 1000 mm (altura) |
| Salmuera a utilizar               | Cloruro de Sodio (sal común industrial)  |
| Refrigerante                      | Ecológico (R-404 A)  |
| Sistema de condensación           | Tipo forzado   |
| Tipo de compresor                 | Tornillo tipo abierto con enfriador de aceite por termofusión y/o aire         |
| Sistema operación de evaporadores | Expansión directa  |
| Sistema eléctrico disponible      | 380 v-3ph-60Hz, para control 220v-60 Hz  |

a) Equipo de refrigeración.

Suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de refrigeración para la planta de hielo, conformado por los siguientes equipos y componentes que se indican a continuación:

Dos compresores tornillo con refrigerante R-404 A

|   |
|---|
| Capacidad mínima 20.25 TR (61,236 kcal/hr) cada compresor                 |
| Temperatura de succión. – 20°C  |
| Temperatura de condensación Tc: +35 + 45°C                                |
| 02 separadores de aceite vertical   |
| 02 enfriadores de aceite por termofusión y/o aire                         |
| 02 intercambiadores de placas para enfriamiento de aceite por termofusión |
| Control de capacidad automático y manual                                  |

Dos condensadores enfriados por aire tipo remoto con protección de aletas contra la corrosión

La unidad frigorífica con las válvulas y accesorios completos, incluyendo visor de nivel de líquido.

Dos evaporadores chiller para el enfriamiento de la salmuera, a base de tubería de acero inoxidable o cuproníquel, para trabajar con sistema de alimentación mediante válvula de expansión termostática.

Dos (2) acumuladores de succión con intercambiador de calor, de capacidad suficiente, para evitar retorno de líquido al compresor.

Tuberías, válvulas, controles y accesorio, para la interconexión de los compresores.

Dos (2) tableros eléctricos de control y mando del sistema frigorífico con gabinete resistente al ambiente marino, con llave termostática general, voltímetro, amperímetro/protección por sobre carga inicial al sistema de refrigeración.

El suministro de energía eléctrica para los equipos será de 380 v, trifásico, 60 Hz

Refrigerante y aceite, para la carga inicial al sistema de refrigeración.

b) Componentes del productor de hielo

1. Dos tanques de salmuera de 10 TM c/u fabricado con plancha 5/64 de acero inoxidable calidad AISI 316L interior con aislamiento poliuretano espesor 6" cuyo exterior será protegido al estar sumergido al NPT. y plancha exterior 5/64" calidad 316L

2. Pasarela de fierro galvanizado L: 9.00 x A:0.50 x H:0.40 m, ubicada a un lado del tanque de salmuera, para el operador de la grúa de levante de moldes.

3. Tapas del tanque de salmuera que podrán construirse de fibra de vidrio o estructura en su interior que mantenga una rigidez y no se flexione al momento de levantarlos.

4. Moldes para hielo de acero inoxidable 316L: 50 kgr (plancha 5/64" AISI 316L) 200 moldes para cada tanque de salmuera.

5. Porta moldes de acero inoxidable AISI 316 L con capacidad para 20 moldes. 20 portamoldes

6. Yugo con gancho de acero AISI 316 L para izar portamoldes.

7. Tanque descongelador adecuado para conectar entrada de agua fría y resistencia eléctrica para calentar agua (6 kw. = 2 x 3 kw) y con dispositivo para evacuar agua a la cancheta de desagüe de la planta de frío, durante el mantenimiento del tanque

8. Tanque llenador de moldes de acero inoxidable AISI 316L forma cilíndrica, adecuada para la capacidad de llenado de 10 moldes con accesorios y componentes Standard, con solenoide de nivel electrónico.

9. Volteador de moldes acero inoxidable AISI 316 L tipo bandeja para voltear 10 moldes simultáneamente.

10. Mesa recepción de bloques de hielo desmoldados confeccionada con estructura de acero inoxidable AISI 316L con tablero de PVC o fibra de vidrio, plano inclinado y soporte de jebe para mantener el bloque entero cuando impacta sobre el soporte.

11. Estructura metálica compuesta por vigas para soporte de la grúa portante de 1000 Kg de capacidad de levante, y soporte del tanque llenador de agua a los moldes, compuesto por

parantes, vigas transversales de sección rectangular, con viga tipo riel para desplazamiento de la grúa.

12. Botonera eléctrica para mandos de maniobra.
13. Dos agitadores, con capacidad suficiente para remover la salmuera, la hélice será de bronce o acero inoxidable, el eje de acero inoxidable y el motor vertical blindado.
14. Moledora de hielo con capacidad para moler 200 kgr/minuto, con motor suficiente para el trabajo para lanzar el hielo a 5 mts de longitud como mínimo, con cable eléctrico mínimo 10 mts y con interruptor hermético.
15. La canaleta de agua para evacuación de las aguas residuales provenientes del productor de hielo, serán de las mismas características de las existentes en la planta de frío, con pendiente a la red del sistema sanitario del proyecto.
16. Montaje (mecánico y eléctrico), instalación y puesta en marcha de los equipos descritos.
17. Literatura e información técnica (entrega de manual de servicio de los principales componentes).
18. Soporte técnico (entrenamiento del personal que designe el DPA San José, durante la instalación y puesta en marcha de la planta).
19. Lista de repuestos recomendada para dos años de operación.
20. Suministro mínimo necesario de un lote recomendado de equipos y herramientas para la operación y mantenimiento de la planta de hielo (bomba de vacío, manifold de manómetros para R-404 A, detector de fugas de refrigerante, 4 densímetros de salmuera, voltímetro - amperímetro, etc.
21. Servicio post venta: garantía de venta de repuestos por un periodo mínimo de dos años.


Nota: como parte de la oferta técnica deberá proponer


- Hoja de performance del compresor, condensador y del chiller de enfriamiento
- Circuito de refrigerante de R-404 A con los componentes, válvulas y accesorios que incluye la oferta.
- Previa a la adquisición de los equipos de la planta de frío y otros del proyecto, la información técnica presentada por el Contratista, será evaluada por el Supervisor de la Obra y aprobada por la Institución.

**Equipos diversos**


- |    |                         |         |
|----|-------------------------|---------|
| 1. | Material de aislamiento | 1 lote. |
| 2. | Refrigerante            | 1 lote. |
| 3. | Cloruro de calcio       | 1 lote. |
| 4. | Aceite de refrigerante  | 1 lote. |
| 5. | Tuberías. Accesorios    | 1 lote. |
| 6. | Válvula de control      | 1 lote. |
| 7. | Interruptor eléctrico   | 1 lote. |


Las características técnicas del productor de hielo indicado en las especificaciones técnicas, describe para dos productor de hielo de 10 TM/día c/u.

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

# Resumen de Valorización N°12 Adicional N°08

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N°12 DEL ADICIONAL N° 08  
AL MES DE FEBRERO DEL 2019**


OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"


EXPEDIENTE : ADICIONAL DE OBRA N°08

PROPIETARIO: FONDEPES  
 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE  
 SUPERVISIÓN: CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA  
 ING. RESIDENTE: CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 ING. SUPERVISOR: ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 FECHA PPTO. BASE : JUNIO 2014

MONTO DEL CONTRATO SIN IGV : S/. 814,387.45  
 MONTO DEL CONTRATO CON IGV : S/. 960,977.20

| CONCEPTO  | MONTO CONTRATADO | VAL. ACUM. ANTERIOR | VAL ACTUAL | VAL. ACUM. ACTUAL | % AVANCE | SALDO POR VALORIZAR |
|---|------------------|---------------------|------------|-------------------|----------|---------------------|
| TOTAL CONTRACTUAL SIN IGV   | 814,387.45       |                     |            |                   |          |                     |
| VALORIZACION CONTRACTUAL  |                  | 691,303.52          | 0.00       | 691,303.52        | 84.89%   | 15.11%              |
|   | Avanc. Físico    | 84.89%              | 0.00%      | 84.89%            |          |                     |
|   | Avanc. Program.  | 100.00%             | 0.00%      | 100.00%           |          |                     |
| REAJUSTES   |                  | -                   | -          | -                 |          |                     |
| VALORIZACION BRUTA  |                  | 691,303.52          | 0.00       | 691,303.52        |          |                     |
| AMORTIZACIONES  |                  |                     |            |                   |          |                     |
| DEL ADELANTO DIRECTO CONTRACTUAL<br>/ REF. CARTA N° 415-2016-<br>FONDEPES/DIGENIPAA |                  | 0.00                | -          | 0.00              |          |                     |
| VALORIZACION NETA   |                  | 691,303.52          | 0.00       | 691,303.52        |          |                     |
| I.G.V. (18%)  | 146,589.75       | 124,434.63          | 0.00       | 124,434.63        |          |                     |
| TOTALES   | 960,977.20       | 815,738.15          | 0.00       | 815,738.15        | 84.89%   | 15.11%              |

  
 ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717


  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335


**CONSORCIO SAN JOSE**  
**VALORIZACION N°12 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 08 - FEBRERO 2019**  
**RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR**

**OBRA** : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"  
**ENTIDAD EJECUTORA** : FONDEPES  
**CONTRATISTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**SUPERVISIÓN** : CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA  
**INGENIERO RESIDENTE** : CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
**INGENIERO SUPERVISOR** : ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
**MODALIDAD DE EJECUCION** : A PRECIOS UNTARIOS

**RESUMEN DE VALORIZACIÓN EN FEBRERO DEL 2019**

| DESCRIPCION   | MONTO S/.       |
|---|-----------------|
| <b>RESUMEN DE SUBTOTALES</b>  |                 |
| FORMULA 01 : PARTIDAS NUEVAS  | 0.00            |
| FORMULA 02 : MAYORES METRADOS   | 0.00            |
| <b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL</b>  | <b>0.00</b>     |
| FACTOR RELACION 1.000   | 0.00            |
| <b>SUB-TOTAL VALORIZACION CONTRACTUAL</b>   | <b>S/. 0.00</b> |
| <b>RESUMEN DE REAJUSTES</b>   |                 |
| <b>(SE HA REAJUSTADO UTILIZANDO LOS INDICES UNIFICADOS PUBLICADO A LA FECHA - JULIO 2018)</b> |                 |
| FORMULA 01 : PARTIDAS NUEVAS  | Kr = 1.234 0.00 |
| FORMULA 02 : MAYORES METRADOS   | Kr = 1.127 0.00 |
| <b>REINTEGRO</b>  | <b>0.00</b>     |
| <b>DEDUCCIONES:</b>   |                 |
| - DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO                           |                 |
| <b>DEDUCCION</b>  | <b>0.00</b>     |
| <b>VALORIZACION BRUTA (V.B.)</b>  | <b>S/. 0.00</b> |
| <b>AMORTIZACIONES</b>   |                 |
| Amortización Adelantos Directos / REF. CARTA N° 415-2016-FONDEPES/DIGENIPAA                   | 0.00            |
| Amortización de Adelantos de materiales   | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>     |
| <b>VALORIZACION NETA (V.N.)</b>   | <b>S/. 0.00</b> |
| <b>MONTO A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA</b>  |                 |
| IGV 18%(VN)   | 0.00            |
| <b>TOTAL VN + IGV</b>   | <b>S/. 0.00</b> |


  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

# Valorización

## N° 12

### Adicional N°08

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717




## CONSORCIO SAN JOSE


### RESUMEN GENERAL DE VALORIZACION N°12 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 08 - FEBRERO 2019

**OBRA** : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"  
**ENTIDAD** : FONDEPES  
**CONTRATISTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**FECHA** : FEBRERO DEL 2019

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>Supervisor</b> : Ing. Isalao Jorge Alva Espinoza<br><b>Residente</b> : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros   | <b>Ubicación</b><br>Región : LAMBAYEQUE<br>Provincia : LAMBAYEQUE<br>Distrito : SAN JOSE<br>Localidad : SAN JOSE |
| <b>Fecha-Inicio de Obra</b> : 20-mar-18<br><b>Plazo de Ejecución</b> : 42 Días C.<br><b>Fecha-termino de Obra</b> : 30-abr-18<br><b>Modalidad de Ejecución</b> : Precios Unitarios | <b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b><br>Monto Valorizado del Mes : S/. 0.00      0.00%<br>Monto Valorizado Acumulado : S/. 594,669.69      84.89%<br>Monto-Saldo por Valorizar : S/. 105,878.65      15.11% |  |

| N°                         | DESCRIPCIÓN      | PARCIAL<br>S/.    | AVANCES            |         |                   |        |         |                   |           |         |                   | SALDO   |         |                   |
|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------|--------|---------|-------------------|-----------|---------|-------------------|---------|---------|-------------------|
|                            |                  |                   | ACUMULADO ANTERIOR |         |                   | ACTUAL |         |                   | ACUMULADO |         |                   | %       | Metrado | Valorizado        |
|                            |                  |                   | %                  | Metrado | Valorizado<br>S/. | %      | Metrado | Valorizado<br>S/. | %         | Metrado | Valorizado<br>S/. |         |         |                   |
| 01                         | PARTIDAS NUEVAS  | 813,286.25        | 85.00%             |         | 691,303.52        | 0.00%  |         | 0.00              | 85.00%    |         | 691,303.52        | 15.00%  |         | 121,984.73        |
| 02                         | MAYORES METRADOS | 1,089.20          | 0.00%              |         | 0.00              | 0.00%  |         | 0.00              | 0.00%     |         | 0.00              | 100.00% |         | 1,089.20          |
| <b>TOTAL SIN IGV (S/.)</b> |                  | <b>814,387.45</b> |                    |         | <b>691,303.52</b> |        |         | <b>0.00</b>       |           |         | <b>691,303.52</b> |         |         | <b>123,083.93</b> |

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

  
 ISALAO JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**VALORIZACION N°12 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 08 - FEBRERO 2019 (FORMULA 02 - MAYORES METRADOS)**

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 FECHA : FEBRERO DEL 2019

Supervisor : Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza  
 Residente : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
**SEGÚN COSTO DIRECTO**  
 Monto Valorizado del Mes : S/. 0.00 0.00%  
 Monto Valorizado Acumulado : S/. 0.00 0.00%  
 Monto-Saldo por Valorizar : S/. 936.94 100.00%

**Ubicación**  
 Región : LAMBAYEQUE  
 Provincia : LAMBAYEQUE  
 Distrito : SAN JOSE  
 Localidad : SAN JOSE

Fecha - Ini. de Obra : 20-mar-18  
 Plazo de Ejecución : 42 Días C.  
 Fecha Final de Obra : 30-abr-18  
 Mod. de Ejecución : Precios Unitarios

| N°          | DESCRIPCION   | PRESUPUESTO |         |                 |                 | AVANCES            |         |                |        |         |                |           |         |                |       |         |                |          |
|-------------|---|-------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|----------------|--------|---------|----------------|-----------|---------|----------------|-------|---------|----------------|----------|
|             |   | Unid.       | Metrado | P. Unitario S/. | Presupuesto S/. | ACUMULADO ANTERIOR |         |                | ACTUAL |         |                | ACUMULADO |         |                | SALDO |         |                |          |
|             |   |             |         |                 |                 | %                  | Metrado | Valorizado S/. | %      | Metrado | Valorizado S/. | %         | Metrado | Valorizado S/. | %     | Metrado | Valorizado S/. |          |
|             | <b>MAYORES METRADOS</b>                             |             |         |                 |                 |                    |         |                |        |         |                |           |         |                |       |         |                |          |
| 01          | ESTRUCTURAS   |             |         |                 |                 |                    |         |                |        |         |                |           |         |                |       |         |                |          |
| 01.05.03    | SARDINEL PERALTADO                                  |             |         |                 |                 |                    |         |                |        |         |                |           |         |                |       |         |                |          |
| 01.05.03.01 | CONCRETO EN SARDINELES FC=175KG/CM2                 | m3          | 1.20    | 297.48          | 356.98          | 0%                 | 0.00    | 0.00           | 0%     | 0.00    | 0.00           | 0%        | 0.00    | 0.00           | 100%  | 1.20    | 356.98         |          |
| 01.05.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFADO PARA SARDINEL PERALTADO     | m2          | 13.93   | 27.14           | 378.06          | 0%                 | 0.00    | 0.00           | 0%     | 0.00    | 0.00           | 0%        | 0.00    | 0.00           | 100%  | 13.93   | 378.06         |          |
| 01.05.03.03 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA SARDINEL PERALTADO | kg          | 54.13   | 3.73            | 201.90          | 0%                 | 0.00    | 0.00           | 0%     | 0.00    | 0.00           | 0%        | 0.00    | 0.00           | 100%  | 54.13   | 201.90         |          |
|             | <b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>                          |             |         |                 | 936.94          |                    |         | 0.00           |        |         | 0.00           |           |         | 0.00           |       |         |                | 936.94   |
|             | GASTOS GENERALES (8.25 %)                           |             |         |                 | 77.30           |                    |         | 0.00           |        |         | 0.00           |           |         | 0.00           |       |         |                | 77.30    |
|             | UTILIDAD (8.00%)                                    |             |         |                 | 74.96           |                    |         | 0.00           |        |         | 0.00           |           |         | 0.00           |       |         |                | 74.96    |
|             | <b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>             |             |         |                 | 1,089.20        |                    |         | 0.00           |        |         | 0.00           |           |         | 0.00           |       |         |                | 1,089.20 |
|             | I.G.V. (18.0 %)                                     |             |         |                 | 196.06          |                    |         | 0.00           |        |         | 0.00           |           |         | 0.00           |       |         |                | 196.06   |
|             | <b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>              |             |         |                 | 1,285.26        |                    |         | 0.00           |        |         | 0.00           |           |         | 0.00           |       |         |                | 1,285.26 |
|             | <b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>           |             |         |                 | 1,089.20        |                    |         | 0.00           |        |         | 0.00           |           |         | 0.00           |       |         |                | 1,089.20 |
|             | I.G.V. (18.0 %)                                     |             |         |                 | 196.06          |                    |         | 0.00           |        |         | 0.00           |           |         | 0.00           |       |         |                | 196.06   |
|             | <b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>           |             |         |                 | 1,285.26        |                    |         | 0.00           |        |         | 0.00           |           |         | 0.00           |       |         |                | 1,285.26 |

*J. Quinonez*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66336

*Isaias Alva*  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**VALORIZACION N°12 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 08 - FEBRERO 2019 (FORMULA 01 - PARTIDAS NUEVAS)**

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 FECHA : FEBRERO DEL 2019

Supervisor : Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza  
 Residente : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
**SEGUN COSTO DIRECTO**  
 Monto Valorizado del Mes : S/. 0.00 0.00%  
 Monto Valorizado Acumulado : S/. 594,669.69 85.00%  
 Monto-Saldo por Valorizar : S/. 104,941.71 15.00%

**Ubicación**  
 Región : LAMBAYEQUE  
 Provincia : LAMBAYEQUE  
 Distrito : SAN JOSE  
 Localidad : SAN JOSE

Fecha - Ini. de Obra : 20-mar-18  
 Plazo de Ejecución : 42 Días C.  
 Fecha Final de Obra : 30-abr-18  
 Mod. de Ejecución : Precios Unitarios

| N°  | DESCRIPCION  | PRESUPUESTO |         |                 |                   | AVANCES            |         |                   |        |         |                |           |         |                   |       |         |                   |  |
|---|--|-------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------|--------|---------|----------------|-----------|---------|-------------------|-------|---------|-------------------|--|
|   |  | Unid.       | Metrado | P. Unitario S/. | Presupuesto S/.   | ACUMULADO ANTERIOR |         |                   | ACTUAL |         |                | ACUMULADO |         |                   | SALDO |         |                   |  |
|   |  |             |         |                 |                   | %                  | Metrado | Valorizado S/.    | %      | Metrado | Valorizado S/. | %         | Metrado | Valorizado S/.    | %     | Metrado | Valorizado S/.    |  |
|   | <b>PARTIDAS NUEVAS</b>                             |             |         |                 |                   |                    |         |                   |        |         |                |           |         |                   |       |         |                   |  |
| 01  | EQUIPAMIENTO                                       |             |         |                 |                   |                    |         |                   |        |         |                |           |         |                   |       |         |                   |  |
| 01.01                                     | EQUIPO DE FRIO                                     |             |         |                 |                   |                    |         |                   |        |         |                |           |         |                   |       |         |                   |  |
| 01.01.01                                  | SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUE DE 10TN | und         | 2.00    | 349,805.70      | 699,611.40        | 85%                | 1.70    | 594,669.69        | 0%     | 0.00    | 0.00           | 85%       | 1.70    | 594,669.69        | 15%   | 0.30    | 104,941.71        |  |
| <b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>                |  |             |         |                 | <b>699,611.40</b> |                    |         | <b>594,669.69</b> |        |         | <b>0.00</b>    |           |         | <b>594,669.69</b> |       |         | <b>104,941.71</b> |  |
| GASTOS GENERALES (8.25 %)                 |  |             |         |                 | 57,717.94         |                    |         | 49,060.25         |        |         | 0.00           |           |         | 49,060.25         |       |         | 8,657.69          |  |
| UTILIDAD (8.00%)                          |  |             |         |                 | 55,968.91         |                    |         | 47,573.58         |        |         | 0.00           |           |         | 47,573.58         |       |         | 8,395.34          |  |
| <b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>   |  |             |         |                 | <b>813,298.25</b> |                    |         | <b>691,303.52</b> |        |         | <b>0.00</b>    |           |         | <b>691,303.52</b> |       |         | <b>121,994.74</b> |  |
| I.G.V. (18.0 %)                           |  |             |         |                 | 146,393.69        |                    |         | 124,434.63        |        |         | 0.00           |           |         | 124,434.63        |       |         | 21,959.05         |  |
| <b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>    |  |             |         |                 | <b>959,691.94</b> |                    |         | <b>815,738.15</b> |        |         | <b>0.00</b>    |           |         | <b>815,738.15</b> |       |         | <b>143,953.79</b> |  |
| <b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b> |  |             |         |                 | <b>813,298.25</b> |                    |         | <b>691,303.52</b> |        |         | <b>0.00</b>    |           |         | <b>691,303.52</b> |       |         | <b>121,994.74</b> |  |
| I.G.V. (18.0 %)                           |  |             |         |                 | 146,393.69        |                    |         | 124,434.63        |        |         | 0.00           |           |         | 124,434.63        |       |         | 21,959.05         |  |
| <b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b> |  |             |         |                 | <b>959,691.94</b> |                    |         | <b>815,738.15</b> |        |         | <b>0.00</b>    |           |         | <b>815,738.15</b> |       |         | <b>143,953.79</b> |  |

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

*Isaias Jorge Alva Espinoza*  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - FEBRERO 2019**

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 RESIDENTE : JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 PLAZO CONTR. : 1,587 DIAS CALENDARIO  
 MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

**AMORT = AxVAL/C**

DONDE:

AMORT : Amortización por el Adelanto en Efectivo  
 A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IGV  
 V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación  
 C : Monto del Contrato Principal Sin IGV

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IGV  
 SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IGV

PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IGV  
 ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IGV

| No. | FECHA PAGO | ADEL. EFEC. CON IGV | ADEL. EFEC. SIN IGV | PORCENTAJE DEL ADELANTO |
|-----|------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1   | 09/01/2015 | 6,491,526.04        | 5,501,293.26        | 20.00%                  |

| Valorización N°            | Mes        | Monto Valorizado a | Adel. Otorg. (SIN IGV) c | Porcentaje del Adelanto d | Amortización AxVAL/C e= a x d | Monto por Amortizar f | Saldo a Amortizar g= f - e |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| VAL N° 1                   | ENERO      | 358,268.22         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 71,653.64                     | 5,501,293.26          | 5,429,639.62               |
| VAL N° 2                   | FEBRERO    | 555,717.90         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 111,143.58                    | 5,501,293.26          | 5,318,496.04               |
| VAL N° 3                   | MARZO      | 593,994.44         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 118,798.89                    | 5,501,293.26          | 5,199,697.15               |
| VAL N° 4                   | ABRIL      | 925,177.18         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 185,035.44                    | 5,501,293.26          | 5,014,661.71               |
| VAL N° 5                   | MAYO       | 753,732.22         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 150,746.44                    | 5,501,293.26          | 4,863,915.27               |
| VAL N° 6                   | JUNIO      | 985,329.63         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 197,065.93                    | 5,501,293.26          | 4,666,849.34               |
| VAL N° 7                   | JULIO      | 1,865,453.02       | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 373,090.60                    | 5,501,293.26          | 4,293,758.74               |
| VAL N° 8                   | AGOSTO     | 1,054,927.09       | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 210,985.42                    | 5,501,293.26          | 4,082,773.32               |
| VAL N° 9                   | SEPTIEMBRE | 1,429,170.33       | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 285,834.07                    | 5,501,293.26          | 3,796,939.25               |
| VAL N° 10                  | OCTUBRE    | 1,285,746.48       | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 257,149.30                    | 5,501,293.26          | 3,539,789.95               |
| VAL N° 11                  | NOVIEMBRE  | 2,011,031.83       | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 402,206.37                    | 5,501,293.26          | 3,137,583.58               |
| VAL N° 12                  | DICIEMBRE  | 1,389,920.39       | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 277,984.08                    | 5,501,293.26          | 2,859,599.50               |
| VAL N° 13                  | ENERO      | 1,517,495.69       | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 303,499.14                    | 5,501,293.26          | 2,556,100.36               |
| VAL N° 14                  | FEBRERO    | 667,975.68         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 133,595.14                    | 5,501,293.26          | 2,422,505.22               |
| VAL N° 15                  | MARZO      | 621,544.65         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 124,308.93                    | 5,501,293.26          | 2,298,196.29               |
| VAL N° 16                  | ABRIL      | 240,541.06         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 48,108.21                     | 5,501,293.26          | 2,250,088.08               |
| VAL N° 17                  | MAYO       | 67,518.42          | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 13,503.68                     | 5,501,293.26          | 2,236,584.40               |
| VAL N° 18                  | JUNIO      | 238,908.88         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 47,781.78                     | 5,501,293.26          | 2,188,802.62               |
| VAL N° 19                  | JULIO      | 87,581.78          | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 17,516.36                     | 5,501,293.26          | 2,171,286.26               |
| VAL N° 20                  | AGOSTO     | 26,733.49          | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 5,346.70                      | 5,501,293.26          | 2,165,939.56               |
| VAL N° 21                  | SEPTIEMBRE | 54,654.58          | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 10,930.92                     | 5,501,293.26          | 2,155,008.64               |
| VAL N°01 - ADICIONAL N°02  | ABRIL      | 380,705.19         | 5,501,293.26             |                           | 190,352.60                    | 5,501,293.26          | 1,964,656.04               |
| VAL N° 01 - ADICIONAL N°04 | JULIO      | 423,756.53         | 5,501,293.26             |                           | 211,878.27                    | 5,501,293.26          | 1,752,777.77               |
| VAL N° 22                  | OCTUBRE    | 15,754.74          | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 3,150.95                      | 5,501,293.26          | 1,749,626.82               |
| VAL N° 23                  | NOVIEMBRE  | 0.00               | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 0.00                          | 5,501,293.26          | 1,749,626.82               |
| VAL N° 24                  | DICIEMBRE  | 68,223.57          | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 13,644.71                     | 5,501,293.26          | 1,735,982.11               |
| VAL N°01 - ADICIONAL N°05  | DICIEMBRE  | 148,551.83         | 5,501,293.26             |                           | 74,275.92                     | 5,501,293.26          | 1,661,706.19               |
| VAL N° 02 - ADICIONAL N°04 | ENERO      | 35,933.20          | 5,501,293.26             |                           | 35,933.20                     | 5,501,293.26          | 1,625,772.99               |
| VAL N° 25                  | ENERO      | 106,056.42         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 106,056.42                    | 5,501,293.26          | 1,519,716.57               |
| VAL N° 01 - ADICIONAL N°06 | ENERO      | 886,768.10         | 5,501,293.26             |                           | 886,768.10                    | 5,501,293.26          | 632,948.47                 |
| VAL N° 26                  | FEBRERO    | 11,543.86          | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 2,308.77                      | 5,501,293.26          | 630,639.70                 |
| VAL N° 02 - ADICIONAL N°06 | FEBRERO    | 17,601.86          | 5,501,293.26             |                           | 17,601.86                     | 5,501,293.26          | 613,037.84                 |

# CONSORCIO SAN JOSE

## AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - FEBRERO 2019

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE

RESIDENTE : JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ

PLAZO CONTR. : 1,587 DIAS CALENDARIO

MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

$$AMORT = A \times VAL / C$$


DONDE:

AMORT : Amortización por el Adelanto en Efectivo

A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IGTV

V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación


C : Monto del Contrato Principal Sin IGTV

  
ISAKS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IGTV  
SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IGTV

PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IGTV  
ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IGTV

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

| No. | FECHA PAGO | ADEL. EFEC. CON IGTV | ADEL. EFEC. SIN IGTV | PORCENTAJE DEL ADELANTO |
|-----|------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1   | 09/01/2015 | 6,491,526.04         | 5,501,293.26         | 20.00%                  |

| Valorización               |            | Monto Valorizado | Adel. Otorg. (SIN IGTV) | Porcentaje del Adelanto | Amortización AxVAL/C e= a x d | Monto por Amortizar f | Saldo a Amortizar g= f - e |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| N°                         | Mes        | a                | c                       | d                       | e= a x d                      | f                     | g= f - e                   |
| VAL N° 27                  | MARZO      | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 613,037.84                 |
| VAL N° 28                  | ABRIL      | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 613,037.84                 |
| VAL N° 29                  | MAYO       | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 613,037.84                 |
| VAL N° 30                  | JUNIO      | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 613,037.84                 |
| VAL N° 31                  | JULIO      | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 613,037.84                 |
| VAL N° 32                  | AGOSTO     | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 613,037.84                 |
| VAL N° 33                  | SEPTIEMBRE | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 613,037.84                 |
| VAL N° 34                  | OCTUBRE    | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 613,037.84                 |
| VAL N° 35                  | NOVIEMBRE  | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 613,037.84                 |
| VAL N° 36                  | DICIEMBRE  | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 613,037.84                 |
| VAL N° 37                  | ENERO      | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 613,037.84                 |
| VAL N° 38                  | FEBRERO    | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 613,037.84                 |
| VAL N° 01 - ADICIONAL N°08 | MARZO      | 569,308.78       | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 113,861.76                    | 5,501,293.26          | 499,176.08                 |
| VAL N° 39                  | MARZO      | 1,487.48         | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 297.50                        | 5,501,293.26          | 498,878.58                 |
| VAL N° 01 - ADICIONAL N°07 | MARZO      | 46,702.28        | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 9,340.46                      | 5,501,293.26          | 489,538.12                 |
| VAL N° 02 - ADICIONAL N°07 | ABRIL      | 12,810.45        | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 2,562.09                      | 5,501,293.26          | 486,976.03                 |
| VAL N° 02 - ADICIONAL N°08 | ABRIL      | 121,994.74       | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 24,398.95                     | 5,501,293.26          | 462,577.08                 |
| VAL N°40                   | ABRIL      | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 462,577.08                 |
| VAL N° 03 - ADICIONAL N°07 | MAYO       | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 462,577.08                 |
| VAL N° 03 - ADICIONAL N°08 | MAYO       | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 462,577.08                 |
| VAL N°41                   | MAYO       | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 462,577.08                 |
| VAL N° 42                  | JUNIO      | 27,517.58        | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 5,503.52                      | 5,501,293.26          | 457,073.56                 |
| VAL N° 04 - ADICIONAL N°08 | JUNIO      | 0.00             | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 0.00                          | 5,501,293.26          | 457,073.56                 |
| VAL N° 04 - ADICIONAL N°07 | JUNIO      | 50,282.27        | 5,501,293.26            | 20.00%                  | 10,056.45                     | 5,501,293.26          | 447,017.11                 |

**AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - FEBRERO 2019**

OBRA : \*CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE\*

ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 RESIDENTE : JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 PLAZO CONTR. : 1,587 DIAS CALENDARIO  
 MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

**AMORT = A x VAL / C**

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717


DONDE:

AMORT : Amortizacion por el Adelanto en Efectivo  
 A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IGV  
 V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación  
 C : Monto del Contrato Principal Sin IGV

SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IGV  
 SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IGV

PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IGV  
 ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IGV

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

| No. | FECHA PAGO | ADEL EFEC. CON IGV | ADEL EFEC. SIN IGV | PORCENTAJE DEL ADELANTO |
|-----|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1   | 09/01/2015 | 6,491,526.04       | 5,501,293.26       | 20.00%                  |

| Valorización               |           | Monto Valorizado | Adef. Otorg. (SIN IGV) | Porcentaje del Adelanto | Amortización A x VAL / C e = a x d | Monto por Amortizar | Saldo a Amortizar g = f - e |
|----------------------------|-----------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Nº                         | Mes       | a                | c                      | d                       | e                                  | f                   | g = f - e                   |
| VAL Nº 43                  | JULIO     | 15,893.61        | 5,501,293.26           | 20.00%                  | 3,178.72                           | 5,501,293.26        | 443,838.39                  |
| VAL Nº 05 - ADICIONAL Nº08 | JULIO     | 0.00             | 5,501,293.26           | 20.00%                  | 0.00                               | 5,501,293.26        | 443,838.39                  |
| VAL Nº 05 - ADICIONAL Nº07 | JULIO     | 41,140.04        | 5,501,293.26           | 20.00%                  | 8,228.01                           | 5,501,293.26        | 435,610.38                  |
| VAL Nº 44                  | AGOSTO    | 16,519.87        | 5,501,293.26           | 20.00%                  | 3,303.97                           | 5,501,293.26        | 432,306.41                  |
| VAL Nº 06 - ADICIONAL Nº08 | AGOSTO    | 0.00             | 5,501,293.26           | 20.00%                  | 0.00                               | 5,501,293.26        | 432,306.41                  |
| VAL Nº 06 - ADICIONAL Nº07 | AGOSTO    | 63,995.61        | 5,501,293.26           | 20.00%                  | 12,799.12                          | 5,501,293.26        | 419,507.29                  |
| VAL Nº 07 - ADICIONAL Nº08 | SETIEMBRE | 0.00             | 5,501,293.26           | 20.00%                  | 0.00                               | 5,501,293.26        | 419,507.29                  |
| VAL Nº 07 - ADICIONAL Nº07 | SETIEMBRE | 64,373.77        | 5,501,293.26           | 20.00%                  | 12,874.75                          | 5,501,293.26        | 406,632.54                  |
| VAL Nº 45                  | SETIEMBRE | 23,972.12        | 5,501,293.26           | 20.00%                  | 4,794.42                           | 5,501,293.26        | 401,838.12                  |
| VAL Nº 08 - ADICIONAL Nº08 | OCTUBRE   | 0.00             | 5,501,293.26           | 20.00%                  | 0.00                               | 5,501,293.26        | 401,838.12                  |
| VAL Nº 08 - ADICIONAL Nº07 | OCTUBRE   | 46,904.74        | 5,501,293.26           | 20.00%                  | 9,380.95                           | 5,501,293.26        | 392,457.17                  |
| VAL Nº 46                  | OCTUBRE   | 14,412.14        | 5,501,293.26           | 20.00%                  | 2,882.43                           | 5,501,293.26        | 389,574.74                  |
| VAL Nº 09 - ADICIONAL Nº08 | NOVIEMBRE | 0.00             | 5,501,293.26           | 20.00%                  | 0.00                               | 5,501,293.26        | 389,574.74                  |
| VAL Nº 09 - ADICIONAL Nº07 | NOVIEMBRE | 88,597.84        | 5,501,293.26           | 20.00%                  | 17,719.57                          | 5,501,293.26        | 371,855.17                  |
| VAL Nº 47                  | NOVIEMBRE | 51,039.97        | 5,501,293.26           | 20.00%                  | 10,207.99                          | 5,501,293.26        | 361,647.18                  |

# CONSORCIO SAN JOSE

## AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - FEBRERO 2019

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 RESIDENTE : JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 PLAZO CONTR. : 1,587 DIAS CALENDARIO  
 MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

$$\text{AMORT} = \text{AxVAL/C}$$

DONDE:

AMORT : Amortización por el Adelanto en Efectivo  
 A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IGV  
 V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación  
 C : Monto del Contrato Principal Sin IGV

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IGV  
 SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IGV

PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IGV  
 ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IGV


  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

| No. | FECHA PAGO | ADEL. EFEC. CON IGV | ADEL. EFEC. SIN IGV | PORCENTAJE DEL ADELANTO |
|-----|------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1   | 09/01/2015 | 6,491,526.04        | 5,501,293.26        | 20.00%                  |

| Valorización N°            | Mes       | Monto Valorizado a | Adel. Otorg. (SIN IGV) c | Porcentaje del Adelanto d | Amortización AxVAL/C e=a x d | Monto por Amortizar f | Saldo a Amortizar g=f - e |
|----------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| VAL N° 10 - ADICIONAL N°08 | DICIEMBRE | 0.00               | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 0.00                         | 5,501,293.26          | 361,647.18                |
| VAL N° 10 - ADICIONAL N°07 | DICIEMBRE | 88,597.84          | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 17,719.57                    | 5,501,293.26          | 343,927.61                |
| VAL N° 48                  | DICIEMBRE | 35,710.99          | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 7,142.20                     | 5,501,293.26          | 336,785.41                |
| VAL N° 11 - ADICIONAL N°07 | ENERO     | 104,232.76         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 20,846.55                    | 5,501,293.26          | 315,938.86                |
| VAL N° 11 - ADICIONAL N°08 | ENERO     | 0.00               | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 0.00                         | 5,501,293.26          | 315,938.86                |
| VAL N° 49                  | ENERO     | 164,208.84         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 32,841.77                    | 5,501,293.26          | 283,097.09                |
| VAL N° 01 - ADICIONAL N°11 | ENERO     | 327,525.81         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 65,505.16                    | 5,501,293.26          | 217,591.93                |
| VAL N° 01 - ADICIONAL N°12 | ENERO     | 219,831.21         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 43,966.24                    | 5,501,293.26          | 173,625.69                |
| VAL N° 12 - ADICIONAL N°07 | FEBRERO   | 93,809.48          | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 18,761.90                    | 5,501,293.26          | 154,863.79                |
| VAL N° 12 - ADICIONAL N°08 | FEBRERO   | 0.00               | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 0.00                         | 5,501,293.26          | 154,863.79                |
| VAL N° 50                  | FEBRERO   | 103,918.49         | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 20,783.70                    | 5,501,293.26          | 134,080.09                |
| VAL N° 02 - ADICIONAL N°11 | FEBRERO   | 21,396.82          | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 4,279.36                     | 5,501,293.26          | 129,800.73                |
| VAL N° 02 - ADICIONAL N°12 | FEBRERO   | 87,768.74          | 5,501,293.26             | 20.00%                    | 17,553.75                    | 5,501,293.26          | 112,246.98                |
| SUBTOTAL                   |           | 20,207,580.38      |                          |                           | SUB TOTAL 5,389,046.28       |                       |                           |
| IGV                        |           | 3,637,364.47       |                          |                           | IGV 970,028.33               |                       |                           |
|                            |           | 23,844,944.85      |                          |                           | 6,359,074.61                 |                       |                           |

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA **AMORTIZACION DEL MES** SI. **0.00**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717


# Curva S


  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717




### CONTROL DE AVANCE FISICO DE OBRA - GENERAL




  
**JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 86335

| MES        | FECHA      |            | AVANCE FISICO PROGRAMADO |                | % DE AVANCE PROGRAMADO |             | AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO) |                       | % AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO) |                       | DIFERENCIA FISICO DEL MES (EJECUTADO) |         | CONDICION DE OBRA (MAYOR/ MENOR) |
|------------|------------|------------|--------------------------|----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|
|            | Inicio     | FIN        | AVANCE FISICO PROGRAMADO | ACUMULADO      | % DEL MES              | % ACUMULADO | AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO) | ACUMULADO (EJECUTADO) | % DEL MES (EJECUTADO)               | ACUMULADO (EJECUTADO) | TRAFAS (MAYOR/ MENOR)                 | BALANCE |                                  |
| 20 MARZO   | 20/03/2018 | 31/03/2018 | \$/ 842,188.84           |                | 0.00%                  | 0.00%       | \$/ 655,303.78                    |                       | 0.00%                               | 0.00%                 |                                       | OK      |                                  |
| MARZO      | 01/04/2018 | 30/04/2018 | \$/ 842,188.84           | \$/ 842,188.84 | 86.58%                 | 86.58%      | \$/ 121,984.74                    | \$/ 655,303.78        | 14.88%                              | 69.91%                | 3.33%                                 | OK      |                                  |
| ABRIL      | 01/05/2018 | 31/05/2018 | \$/ 0.00                 | \$/ 842,188.84 | 0.00%                  | 100.00%     | \$/ 0.00                          | \$/ 655,303.78        | 0.00%                               | 84.85%                | -16.11%                               | OK      |                                  |
| MAYO       | 01/06/2018 | 30/06/2018 | \$/ 0.00                 | \$/ 842,188.84 | 0.00%                  | 100.00%     | \$/ 0.00                          | \$/ 655,303.78        | 0.00%                               | 84.85%                | -16.11%                               | OK      |                                  |
| JUNIO      | 01/07/2018 | 31/07/2018 | \$/ 0.00                 | \$/ 842,188.84 | 0.00%                  | 100.00%     | \$/ 0.00                          | \$/ 655,303.78        | 0.00%                               | 84.85%                | -16.11%                               | OK      |                                  |
| JULIO      | 01/08/2018 | 31/08/2018 | \$/ 0.00                 | \$/ 842,188.84 | 0.00%                  | 100.00%     | \$/ 0.00                          | \$/ 655,303.78        | 0.00%                               | 84.85%                | -16.11%                               | OK      |                                  |
| AGOSTO     | 01/09/2018 | 30/09/2018 | \$/ 0.00                 | \$/ 842,188.84 | 0.00%                  | 100.00%     | \$/ 0.00                          | \$/ 655,303.78        | 0.00%                               | 84.85%                | -16.11%                               | OK      |                                  |
| SEPTIEMBRE | 01/10/2018 | 31/10/2018 | \$/ 0.00                 | \$/ 842,188.84 | 0.00%                  | 100.00%     | \$/ 0.00                          | \$/ 655,303.78        | 0.00%                               | 84.85%                | -16.11%                               | OK      |                                  |
| OCTUBRE    | 01/11/2018 | 30/11/2018 | \$/ 0.00                 | \$/ 842,188.84 | 0.00%                  | 100.00%     | \$/ 0.00                          | \$/ 655,303.78        | 0.00%                               | 84.85%                | -16.11%                               | OK      |                                  |
| NOVIEMBRE  | 01/12/2018 | 31/12/2018 | \$/ 0.00                 | \$/ 842,188.84 | 0.00%                  | 100.00%     | \$/ 0.00                          | \$/ 655,303.78        | 0.00%                               | 84.85%                | -16.11%                               | OK      |                                  |
| DICIEMBRE  | 01/01/2019 | 31/01/2019 | \$/ 0.00                 | \$/ 842,188.84 | 0.00%                  | 100.00%     | \$/ 0.00                          | \$/ 655,303.78        | 0.00%                               | 84.85%                | -16.11%                               | OK      |                                  |
| ENERO      | 01/02/2019 | 28/02/2019 | \$/ 0.00                 | \$/ 842,188.84 | 0.00%                  | 100.00%     | \$/ 0.00                          | \$/ 655,303.78        | 0.00%                               | 84.85%                | -16.11%                               | OK      |                                  |
| FEBRERO    | 01/03/2019 |            | \$/ 842,188.84           | \$/ 842,188.84 | 100.00%                | 100.00%     | \$/ 842,188.84                    | \$/ 842,188.84        | 100.00%                             | 100.00%               |                                       | OK      |                                  |
| TOTAL      |            |            | \$/ 842,188.84           | \$/ 842,188.84 | 100.00%                | 100.00%     | \$/ 655,303.78                    | \$/ 655,303.78        | 100.00%                             | 100.00%               |                                       | OK      |                                  |

  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

# Planilla de metrados valorizados

  
-----  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUÍÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335


  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717


## PARTIDAS VALORIZADAS - FEBRERO 2019 - ADICIONAL N° 08

OBRA: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

FECHA: 01/02/2019

| ITEM     | DESCRIPCION  | UND. | METRADO |
|----------|--|------|---------|
|          | <del>PARTIDAS NUEVAS</del>                         |      |         |
| 01       | EQUIPAMIENTO                                       |      |         |
| 01.01    | EQUIPO DE FRIO                                     |      |         |
| 01.01.01 | SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUE DE 10TN | Und  | -       |

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717


**PLANILLA DE METRADOS - DPA SAN JOSE - ADICIONAL N° 08**

Obra : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"


Especialidad: EQUIPAMIENTO

Fecha : feb-19

| Item        | Elemento   |     |       |                    | Medidas  |       |        | Subtotal | TOTAL |
|-------------|--|-----|-------|--------------------|----------|-------|--------|----------|-------|
|             | Descripcion  | Und | N°    | Cantidad Elementos | Longitud | Ancho | Altura |          |       |
|             |  |     | Veces |                    |          |       |        |          |       |
| 01          | PARTIDAS NUEVAS                                    |     |       |                    |          |       |        |          |       |
| 01.01       | EQUIPAMIENTO                                       |     |       |                    |          |       |        |          |       |
| 01.01.01    | EQUIPO DE FRIO                                     |     |       |                    |          |       |        |          |       |
| 01.01.01.01 | SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUE DE 10TN | Und | 0.00  | 2.00               | --       | --    | --     | 0.00     | 0.00  |

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

# Panel Fotográfico

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335


  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**PANEL FOTOGRAFICO – FEBRERO 2019**

**ADICIONAL N°8**





**01.01.01 SUMINISTRO DE EQUIPOS PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUE DE 10TN**





**CONSORCIO SAN JOSE**

**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**JULIO OSWALDO**  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335



  
SAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

**CONTRATO N° 082-2014-FONDEPES/OGA**

**EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION DE LAMBAYEQUE"**

Conste por el presente documento, el contrato para la EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION DE LAMBAYEQUE", que celebra de una parte el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, en adelante se le denominará "LA ENTIDAD", con RUC N° 20137921601, con domicilio legal en avenida Petit Thouars N° 115, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima, representado por su Secretario General, Abog. **FERNANDO ALARCON DIAZ**, identificado con DNI N° 10507977, por delegación de facultades otorgadas mediante Resolución Jefatural N° 115-2013-FONDEPES/J; y de otra parte el **CONSORCIO SAN JOSE**, integrado por:

- a) **CHAVIN DE HUANTAR EIRL**, con RUC N° 20254813720, con domicilio en Av. Próceres de la Independencia 3634, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 58%.
- b) **CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU**, con RUC N° 20552622171, con domicilio en Calle Pasaje Sucre 164, 2do piso, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 40%.
- c) **CORPORACION ARIS SAC**, con RUC N° 20523320522, con domicilio en Av. Huarochirí N° 1109 Dpto. 301-Urbanización Mayorazgo, distrito de Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 1%.
- d) **CORPORACION R&E SAC**, con RUC N° 20516966034, con domicilio en Calle 13 N° 148, Dpto. 201-Urbanización Carabayllo, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 1%.

Con domicilio común del **CONSORCIO SAN JOSE** en la avenida Alameda del Corregidor N° 414, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, con su Representante Legal Común, Sr. **EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA**, identificado con DNI N° 32385946, en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 21.11.14, el Comité Especial Ad Hoc otorgó la Buena Pro de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 004-2014-FONDEPES para la contratación de la ejecución de la obra "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano directo de San José, distrito de San José, provincia de Lambayeque, Región de Lambayeque", al **CONSORCIO SAN JOSE**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano directo de San José, distrito de San José, provincia de Lambayeque, región de Lambayeque", conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CONSORCIO SAN JOSE  
Emiliano Isaac Trujillo Luna  
Representante Legal Común

REGION REGIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
SECRETARÍO GENERAL  
F. ALARCON

REGION REGIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA  
M. RODRIGUEZ

REGION REGIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
W. POMA



### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 32, 457,630.22 (Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Treinta con 22/100 Nuevos soles) incluido IGV, bajo el sistema de contratación de precios unitarios.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases Integradas. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

### CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución del presente contrato es de 540 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases Integradas.

### CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora<sup>1</sup> y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

### CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato<sup>2</sup>:
- a) S/. 1, 947,458.00, a través de la Carta Fianza N° 0011-0962-9800017155-87,

<sup>1</sup> La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

<sup>2</sup> En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.  
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna  
Representante Legal Común





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la industria Responsable y del Compromiso Climático"

emitida por BBVA CONTINENTAL, cantidad que es equivalente al SEIS por ciento (6%) del monto del contrato original, con una vigencia desde el 15.12.14 hasta el 10.12.15, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

b) S/. 1, 298,305.21, a través de la Carta Fianza N° 010469195 000, emitida por SCOTIABANK, cantidad que es equivalente al CUATRO por ciento (4%) del monto del contrato original, con una vigencia desde el 19.12.14 hasta el 15.12.15, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO<sup>3</sup>**

LA ENTIDAD otorgará UN ADELANTO DIRECTO por el 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días calendario siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO<sup>4</sup>, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos,<sup>5</sup> mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

<sup>3</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

<sup>4</sup> En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

<sup>5</sup> De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna  
Representante Legal Común



F. ALARCÓN



M. RODRIGUEZ



W. ROMA



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
 "Año de la Promoción de la industria Responsable y del Compromiso Climático"

### **CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS<sup>6</sup>**

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 40% del monto del CONTRATO ORIGINAL<sup>7</sup>, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

La entrega del adelanto para materiales o insumos podrá ser solicitado por el Contratista durante el plazo contractual de la obra y en concordancia con el calendario de adquisición de materiales o insumos.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendario, previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 días calendario, anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza emitida en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país cuya vigencia mínima será de tres (03) meses renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, conforme el artículo 162 del Reglamento, dicha carta deberá estar dirigida al FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO; y el comprobante de pago correspondiente (FACTURA).

La primera solicitud de EL CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

### **CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

### **CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

<sup>6</sup> En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

<sup>7</sup> En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna  
 Representante Legal Común



F. A. LARCON



M. RODRIGUEZ



W. POMA

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en días)

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

OTRAS PENALIDADES:

Table with 2 columns: Description of penalty and Amount. Includes items like 'Permanencia de la Residencia', 'Permanencia del personal propuesto diferente al Residente de obra', 'Cuaderno de obra', and 'Valorización de obra'.

CONSORCIO SAN JOSE
Emiliano Isaac Trujillo Lirio
Representante Legal Común





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>8</sup>**

1. Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.
2. Las partes acuerdan que todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje institucional bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo a su Reglamento.
  - a.- Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es menor o igual a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por árbitro único.
  - b.- Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es mayor a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros.
  - c.- Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es indeterminable el Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros.

<sup>8</sup> De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

CONSORCIO SAN JOSE  
Emiliano Isaac Trujillo Zuniga  
Representante Legal Común



F. ALANCON



R. RODRIGUEZ



W. POMA



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la industria Responsable y del Compromiso Climático"

- 3. Las partes acuerdan que las actuaciones arbitrales se realizarán en los plazos establecidos, sin que el Tribunal Arbitral tenga facultad alguna para ampliarlos o modificarlos, no siendo posible que el Tribunal Arbitral haga uso de la facultad contenida en el numeral 4 del artículo 34 del Decreto Legislativo N° 1071.
- 4. El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia.
- 5. Para la interposición de recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial las partes acuerdan que, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.

**CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida Petit Thouars N° 115, distrito Lima, provincia y departamento Lima.

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Avenida Alameda del Corregidor N° 414, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes, debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases Integradas, las propuestas técnico y económica, y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los 24 días del mes de diciembre de 2014.




FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES

FERNANDO TRUJILLO DIAZ  
LA ENTIDAD

CONSORCIO SAN JOSE  
Emiliano Isaac Trujillo Luna  
Representante Legal Común  
EL CONTRATISTA

# **Contrato de consorcio**

**(Copia)**



**CONTRATO**

**"CONSORCIO SAN JOSE"**

QUE CELEBRAN

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
 CIVIS GLOBAL- SUCURSAL PERU  
 CORPORACION ARIS S.A.C.  
 CORPORACION R&E S.A.C.

EL PRESENTE DOCUMENTO  
 NO HA SIDO REDACTADO  
 EN ESTA NOTARIA.

FRANCO CALLE ROXANA  
 RENTE GENERAL

Conste por el presente documento, el **CONTRATO DE CONSORCIO** que celebran las siguientes personas jurídicas empresariales:

- CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L. con RUC N° 20254813720, con domicilio en Av. Próceres de la Independencia 3634, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima. Debidamente representado por su Representante Legal el Ing. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA, Peruano, identificado con DNI N° 32385946, según poder que obra inscrito en la Partida Electrónica número: 01545353 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao;
- CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU con RUC N° 20552622171, debidamente representada por su Representante Legal, FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ, Identificado con C.E. N° 000996117, con domicilio en calle PASAJE SUCRE 164, 2º Piso, Distrito de Miraflores Provincia y departamento de Lima, según poderes inscritos la partida N° 13012604, del Registro de Personas Jurídicas de Lima;
- CORPORACION ARIS S.A.C. con RUC N° 20523320522, con domicilio en la Av. Huarochirí N° 1109 Dpto. 301 - Urb.

ING. FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R&E

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
 FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL





- Mayorazgo (tranquera de Mayorazgo), Distrito de Ate Vitarte, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Representante Legal JULIO CESAR VILAFRANCA MOSQUERA, peruano, identificada con DNI N° 09753183; según Poder que obra inscrito en la Partida Electrónica Número: 12358699 en el Asiento N° A00001, del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao.
- CORPORACION R&E S.A.C. con RUC N° 20516966034, con domicilio en la Calle 13 N° 148, Dpto. 201 (ref. Cruce Av. El Maestro y Av. Metropolitan) - Urb. Carabayllo, Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Representante Legal ROXANA GUERRERO CALLE, peruana, identificada con DNI N° 09794994; según Poder que obra inscrito en la Partida Electrónica Número: 12052729 en el Asiento N° A00001, del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao.

A quienes en adelante se les denominará de manera conjunta, LOS CONSORCIADOS; que celebran el presente contrato bajo las disposiciones contenidas en las cláusulas siguientes:

**PRIMERA.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL CONSORCIO**

LOS CONSORCIADOS están constituidos por personas Jurídicas de derecho privado, constituidas según los diversos regímenes empresariales y/o societarios que la legislación peruana reconoce como vigentes a la firma del presente contrato de consorcio, y las mismas que han decidido formar un consorcio de acuerdo a lo establecido en el artículo 445° y siguientes de la Ley General de Sociedades, con el objeto de prestarse mutua colaboración estando a sus porcentajes, en la licitación y desarrollo de la ejecución, habiendo obtenido la buena "Buena Pro" consentida, de la "ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES-DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 04-2014-FONDEPES- PRIMERA CONVOCATORIA".CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE, por el monto de S/32'457,630.22 (TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 22/100 NUEVOS SOLES)

De acuerdo a lo establecido por los artículos 438° y 445° de la Ley General de Sociedades, los CONSORCIADOS dejan constancia que el CONTRATO no genera la creación de una persona jurídica y acuerdan

CH: JIM DE HUANTABAYLA  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

CH: JIM DE HUANTABAYLA  
 S.A.C.  
 GERENTE GENERAL

ING. JULIO CESAR VILAFRANCA MOSQUERA  
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

CIUS GLOBAL SUCURSAL PERU



utilizar como denominación "CONSORCIO SAN JOSE", denominándose en el presente documento únicamente como CONSORCIO.

**SEGUNDA.- DOMICILIO LEGAL COMUN DEL CONSORCIO**

Los CONSORCIADOS, señalan como su domicilio legal común en la Avenida Alameda del Corregidor N° 414, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima-Perú, que será el domicilio del CONSORCIO.

**TERCERA.-PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN E INDIVIDUALIZACION DE OBLIGACIONES**

La participación de los CONSORCIADOS, tanto en la ejecución de la obra, aportes y responsabilidades que deberán asumir, será de acuerdo al siguiente detalle:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| OBLIGACIONES DE CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L 58.0%<br>-Participar en la Ejecución de la Obra<br>-Participar con apoyo logístico para la Obra<br>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra     | 58.00%<br>58.00%<br>0.00% |
| OBLIGACIONES DE CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU 40.0%<br>-Participar en la Ejecución de la Obra<br>-Participar con apoyo logístico para la Obra.<br>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra | 40.00%<br>40.00%<br>0.00% |
| OBLIGACIONES DE CORPORACIÓN ARIS S.A.C. 1.00%<br>-Participar en la Ejecución de la Obra<br>-Participar con apoyo logístico para la Obra.<br>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra      | 1.00%<br>1.00%<br>100.00% |
| OBLIGACIONES DE CORPORACIÓN R&E S.A.C. 1.00%<br>-Participar en la Ejecución de la Obra<br>-Participar con apoyo logístico para la Obra.<br>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra       | 1.00%<br>1.00%<br>0.00%   |

TOTAL 100%.

CORPORACIÓN ARIS S.A.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 N° 10 JULIO G. VILLAFRANCA ROSQUERA  
 REPRESENTANTE LEGAL

INP CORP. R&E S.A.C.  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

CH. H. HUANTAR E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO RUIJILLO LUINA  
 Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
 FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

Se deja establecido que ningún CONSORCIADO podrá CEDER su posición contractual adquirida en el presente contrato a favor de ninguna persona natural o jurídica externa a los miembros del CONSORCIO, salvo que el COMITÉ DE GERENCIA apruebe dicha cesión. Sin aprobación por parte del COMITÉ DE GERENCIA no operará la cesión de posición contractual a externos.

#### CUARTA.-DURACIÓN

El plazo de duración del presente Contrato y, por ende del CONSORCIO, será el necesario para el cumplimiento de su objeto, es decir, aquel lapso requerido para la conclusión de LA OBRA u OBRAS, que se ejecuten como consecuencia de los contratos que se celebren con FONDEPES, y la liquidación debidamente consentida. En este sentido, la vigencia del presente Contrato se extenderá hasta que sea realizada y quede consentida la liquidación final del Contrato de LA OBRA que se celebrará con FONDEPES y, en general, hasta que sean cumplidas todas las obligaciones que hubieran asumido EL CONSORCIO para la ejecución de LA OBRA con cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, y hasta que se hayan hecho efectivos todos los créditos o derechos a favor de LOS CONSORCIADOS, que provengan del objeto del consorcio San José, debiendo interpretarse este plazo de la forma más amplia posible.

En caso de no obtenerse la buena pro de la obra que motiva la constitución del consorcio, el presente contrato quedara resuelto de pleno derecho con dicha situación.

#### QUINTA.- COMITÉ DE GERENCIA

Los integrantes del consorcio aceptan que el consorcio sea conducido por un Comité de Gerencia el cual se regirá por las siguientes disposiciones:

En el orden interno, el CONSORCIO se sujeta a la dirección de un COMITÉ DE GERENCIA, compuesto de 5 (cinco) miembros, designados 3 (tres) designados por CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L., y 2 (dos) designados por CIVIL GLOBAL - SUCURSAL PERU, pudiendo no obstante cada empresa designar un suplente para cada miembro designado. El nombramiento de los miembros del Comité y, en su caso, de sus suplentes, por las Empresas consorciadas tendrá, en principio,

carácter indefinido, comunicándose entre ellas la identidad de los designados con anterioridad a la primera reunión de dicho Comité, o, en todo caso, en éste mismo, momento en el cual los concurrentes acreditarán a los demás su nombramiento; no obstante, podrán dichos miembros, o sus suplentes, ser sustituidos por sus respectivas empresas, bastando para ello la previa comunicación a las otras de la identidad del sustituido y de su sustituto antes del inicio de la reunión del Comité en que se haga efectivo el cambio.

Será misión del Comité de Gerencia, la Alta Dirección, Gestión y Gobierno del CONSORCIO.

Entre sus miembros el Comité designará un Presidente quien será Representante Legal Común del Consorcio, que dirigirá las reuniones del mismo, sin voto dirimente. También designará entre sus miembros un Secretario que levantará las actas de las sesiones que se celebren y que certificará con el visto bueno del Presidente. La designación del miembro del Comité de Gerencia que habrá de realizar las funciones de Presidente y Representante Legal Común del Consorcio estará reservada Al Ing. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA identificado con DNI N° 32385946.

El Comité de Gerencia se reunirá en la forma periódica que por el mismo se acuerde, al menos una vez cada mes, y en las ocasiones extraordinarias que se consideren necesarias mediante la oportuna convocatoria formulada por el Representante Legal Común, mediante comunicación escrita, o fax nominal, o correo electrónico, a cada uno de los miembros del Comité con 5 (cinco) días hábiles de antelación al mismo, acompañando la Orden del Día correspondiente.

Asimismo, se reunirá a petición justificada, formulada por escrito por cualquiera de las Empresas miembro o por el Representante Legal Común, con 15 días calendarios de antelación, incluyendo en la petición el Orden del Día propuesto, en tal supuesto, recibida la solicitud, el Representante Legal Común procederá a la inmediata convocatoria del Comité, previa comunicación a las Empresas miembro del CONSORCIO (con indicación del Orden del Día) con una antelación mínima de 5 días calendarios a la fecha prevista para la celebración.

El Comité de Gerencia se entenderá válidamente constituido con el quórum de los consorciados asistentes llegue equivaie al 50% (cincuenta

PARTE DEL SEÑALADO


CORPORACION ARIS S.A.S.  
CORPORACION DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
ING. JULIO G. VILLAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION RIFE S.A.C.  
CHIRVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General


CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCO SHERMANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



por ciento) mas 1, en la primera convocatoria y, de ser el caso, con los asistentes que concurren en segunda convocatoria. Ante falta de quórum en la primera convocatoria, el cual debe constar en acta; la segunda convocatoria se llevara a cabo al tercer día útil de la primera convocatoria. Toda convocatoria deberá ser por escrito que permita constar su recepción por las Empresas miembro del Consorcio, se entenderán convocados a los representantes cuando se encuentre presente en la sesión del mismo, (titular o suplente) de las empresas consorciadas, en numero suficiente al quórum señalado, excluido el Representante Legal, salvo que este fuese representante en el Comité de alguna de dichas empresas.




El Comité quedará también válidamente constituido, sin necesidad de convocatoria previa, siempre que estén presentes la totalidad de sus miembros y acepten por unanimidad la celebración de la sesión.



De cada reunión o sesión del Comité de Gerencia quedara registrada en Acta, la cual deberá ser aprobada al término de las misma, o bien en la reunión siguiente, debiendo ser firmada por los miembros del Comité participantes.


Los miembros del Comité de Gerencia no percibirán retribución, sueldo, emolumento, dieta u otro concepto de índole similar, análoga o equivalente a cargo del CONSORCIO.



#### SEXTA.- FACULTADES DEL COMITÉ DE GERENCIA

El Comité de Gerencia tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto del CONSORCIO, enumerándose seguidamente, sin carácter limitativo, las siguientes:

- a) Señalar las políticas generales de actuación del CONSORCIO en relación con la obra que constituye su objeto, las relaciones con la Administración adjudicataria y los usuarios, y la ejecución de las obras precisas para la construcción y puesta en funcionamiento de la obra.
- b) Aprobar cualquier modificación de los presentes Estatutos para su presentación a las Empresas consorciadas en orden a la formalización de la modificación.



- c) Aclarar las dudas de interpretación de cualquier disposición de estos Estatutos que sea obligatoria para las Empresas miembro.
- d) Proponer los apoderamientos que se consideren necesarios, con indicación de las facultades que convengan.
- e) Aprobar el nombramiento y el cese de todo el personal técnico y administrativo que se juzgue necesario para el cumplimiento del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula siguiente.
- f) Autorizar la sustitución de las oficinas y las condiciones de su utilización, así como la clase y cantidad del espacio, del material y del personal situado en aquellas, en concordancia con las condiciones que imponga el propietario.
- g) Aprobar todos los informes, de la obra objeto del CONSORCIO.
- h) Aprobar y sancionar los programas de ejecución de la obra.
- i) Proponer las modificaciones del contrato de consorcio y sus ampliaciones y reformados, para que el contrato de consorcio sea modificado o ampliado por unanimidad de sus integrantes. Así también aprobar los presupuestos y sus modificatorias de cualquier contrato o subcontrato con proveedores relacionados con la ejecución de la obra.
- j) Evaluar y aprobar la gestión del Representante Legal Común, el balance y cuenta de resultados del CONSORCIO, así mismo aprobar la propuesta de distribución de utilidades.
- k) aprobar los presupuestos de todos los subcontratos, contratos de suministro y prestación de servicios y análogos relacionados con la ejecución de la obra
- l) Aprobar las compras de maquinaria.
- m) Aprobar el reembolso de los gastos realizados por cualquiera de las Empresas miembro, cuando la suma supere los S/5,000.00 cinco mil nuevos soles.
- n) Aprobar los posibles repartos de excedentes de fondos entre las Empresas consorciadas.

ING. OSCAR ALVARO ARIS S.A.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 INGENIERO EN LA RAMA DE CONSTRUCCION  
 ING. JULIO GONZALEZ ROSQUERA  
 REPRESENTANTE LEGAL


CORPORACION RRE S.A.C.  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

CH'IN DE HUANTAR E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General


CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
 FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL




- o) Establecer un programa de seguros en caso de ser necesario en virtud del contrato de obra.
- p) Estudiar, para su aprobación o no, la formalización de créditos o préstamos con entidades bancarias para atender las necesidades de financiación del CONSORCIO así como las garantías a prestar respecto de los mismos.
- q) Aprobar el plan de operaciones y el presupuesto de inversiones y costes de ejecución del contrato, así como las previsiones y peticiones de fondos y garantías.
- r) Aprobar los costes suplidos que pagará el CONSORCIO a las Empresas miembro por la prestación del personal, prestación de servicios, ejecución de trabajos, suministros y/o arrendamiento de maquinaria y equipos. (Son los costes que soporta el consorcio por el uso de personas u otras prestaciones de las empresas que lo conforman).
- s) Resolver los litigios que se puedan producir en el control y aceptación de las facturas de suplidos.
- t) Acordar la disolución y liquidación del CONSORCIO, aprobando el Balance Final del mismo.
- u) Cualquier otra que le sea atribuida conforme a los presentes Estatutos.

  
 ROBERTO TORRES S.A.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 N.º 0 JULIO C. VILLAFRANCA AGUIQUERA  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEON

  
 CORPORACION R&E S.A.C.  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

  
 CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUÑA  
 Gerente General

  
 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 FELIPE CARRASCOZA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

#### SÉPTIMA.- FORMA DE ADOPTAR ACUERDOS

Los acuerdos se tomarán por unanimidad.

De no lograrse la unanimidad se volverá a reunir el Comité dentro de las cuarentiocho (48) horas siguientes, y si continúa sin lograrse la unanimidad, los acuerdos se tomaran por mayoría simple en la misma sesión.

Finalmente con el objeto de llevar adelante la ejecución del CONSORCIO y la buena relación que debe existir entre los CONSORCIADOS, las empresas miembro acuerdan que en el caso de las operaciones bancarias y financieras, estas serán ejercidas por un representante designado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL y otro representante de CIVIS GLOBAL – SUCURSAL PERU, del tal manera que sea conjunta la delegación de

poderes para este fin, debiendo ser uno de ellos el Representante Legal Común.

**OCTAVA.- REPRESENTANTE LEGAL COMÚN: DESIGNACIÓN Y FACULTADES**

Los CONSORCIADOS designan como Representante Legal Común del CONSORCIO al Ing. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA, identificado con DNI. N° 32385946, la cual queda designado y nombrado como tal, y es quien convocará a las juntas descritas en las cláusulas siguientes, y gozará de las demás facultades y atribuciones específicas de representación previstas en la presente cláusula, y que se detallan en los siguientes párrafos:

Precisándose que la designación y nombramiento del REPRESENTANTE LEGAL COMÚN del CONSORCIO, se efectúa por todo el plazo de ejecución y entrega de la obra, incluso hasta la liquidación final y entrega de la obra aunque hubiera expirado el plazo o la prórroga del presente contrato, y con la finalidad que pueda finiquitar todo aquello relacionado con la misma, con su avance, ejecución, liquidación y entrega, aunque no se hubiere acordado la prórroga o la renovación del plazo; asimismo hasta la liquidación del presente consorcio.

A su vez los CONSORCIADOS designan como sus representantes, quienes participaran en las sesiones o reuniones del Comité de Gerencia:

- CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU, designa a:

(a) FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ, identificado con C.E. N° 000996117, domiciliado en calle GRIMALDO DEL SOLAR 219, MIRAFLORES - LIMA - LIMA, y

(b) JUAN LUIS DIEZ ELORZA, identificado con C.E. N° 001090221, domiciliado en calle GRIMALDO DEL SOLAR 219, MIRAFLORES, LIMA.

- CHAVIN DE HUANTAR EIRL designa a:

(a) EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA, identificado con DNI N° 32385946, domiciliado en Av. Próceres de la independencia N° 3634 San Juan de Lurigancho Lima - Lima;

(b) LUDWIG BENITO RETAMOZO MARTINEZ, identificado con

EMILIANO

CORPORACIÓN CIVIS S.A.C.  
CORPORACIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
ING. JUAN LUIS DIEZ ELORZA  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN CIVIS S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAR EIRL  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



DNI N° 41297246, domiciliado en Pasaje José Miguel Ríos 127, distrito de la Victoria, Lima - Lima.

(c) RICHARD JAVIER TAPIA ROSAZZA, identificado DNI N° 32404167, con domicilio en Calle San Agustín 748 - Cercado - Lima.

El Representante Legal Común del CONSORCIO, ejercerá las siguientes facultades:

**A) OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES:**

1. Representar al CONSORCIO ante todo tipo de instituciones publicas o privadas, funcionarios y autoridades judiciales, civiles, municipales, ministerio de trabajo, fiscales, administrativas, constitucionales, tributarias y aduaneras (SUNAT), registros públicos (SUANRP), INDECOPI, Cámaras de comercio, Defensoría del Pueblo, comerciales, de trabajo, judiciales, policiales y militares, con las facultades de presentar toda clase de recursos y reclamaciones, así como desistirse de ellos, junto con las facultades generales de mandato, representación y especiales contenidas en los Artículos 74, 75 y 77 del Código Procesal Civil. Tramitar la obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) ante la autoridad respectiva, así como la baja del mismo cuando así corresponda.

2. Representar al CONSORCIO con amplias facultades para:

**2.1. Facultades de Representación en Procesos Judiciales y Procedimientos Administrativos:**

- 2.1.1. Representar al CONSORCIO en toda clase de procesos y procedimientos en los que sea parte la sociedad, incluyendo pero sin limitarse a los judiciales, prejudiciales, policiales, fiscales, arbitrales y administrativos, y ante cualquier autoridad pública o privada, en cualquier materia sea civil, comercial, laboral, tributaria, aduanera, penal, constitucional, contencioso administrativa u otra, con las facultades generales y las facultades especiales contenidas en los Artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil requeridos para disponer de derechos sustantivos y en consecuencia interponer, modificar y/o ampliar demandas, denuncias,

W/O DE LIMA


FORNIAFIDARIS S.A.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 JUDIC MILITARENAVAL  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL


CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL


CHI VIN DE HUANTAB E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General


CIVIS GLOBAL FUCURSAL PERÚ  
 FELIPE CARRASCO HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



  
 P.O. JULIO CERRATE GENERAL OSQUERA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

  
 IN DE MARTIA E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General


  
 FELIPE CARRASCO SAHERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL


recursos, reclamaciones y quejas, prestar instructiva, preventiva, testimoniales; presentar reconvencciones y contradicciones; deducir excepciones y/o defensas previas y contestarlas; contestar demandas, denuncias y reconvencciones; allanarse y/o reconocer la pretensión; dar reconocimiento personal; dar testimonio como parte o testigo; exhibir, reconocer y desconocer documentos; ofrecer, actuar y solicitar la actuación de toda clase de medios probatorios, pericias y cotejos así como oponerse, impugnar observar y/o tachar los ofrecidos por la parte contraria, documentos y testigos; interponer toda clase de medios impugnatorios y recursos de reposición, apelación, casación y nulidad en todas las instancias; solicitar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta; solicitar inspecciones judiciales; oponerse a la declaración de parte, a la exhibición, pericias e inspecciones judiciales; asistir e intervenir, como representante legal de la sociedad, en toda clase de audiencias, ya sean conciliatorias o de fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, de pruebas y/o audiencias únicas, especiales y/o complementarias, inspecciones, diligencias y todo tipo de actos procesales, sean éstos de remate, administración de posesión, lanzamiento, embargos y/o saneamiento procesal; solicitar el desglose y entrega de certificados de depósitos judiciales, efectuar, delegados en virtud de una carta rogatoria encomendando acciones a ser adoptadas fuera de la jurisdicción del proceso; efectuar identificaciones; responder a interrogatorios; solicitar y aplicar toda clase de medidas preventivas y cautelares, inclusive innovativas y de no innovar y cualquier medida anticipada dentro y fuera del proceso, ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas; ofrecer y/o otorgar contra cautela (inclusive caución juratoria); nombrar órganos de auxilio judicial; prestar declaración de parte o testimonial. Asimismo, estará facultado para intervenir en procesos cualesquiera que afecten los intereses del consorcio, sea como intervención coadyuvante, litisconsorcial, excluyente principal, excluyente de propiedad de derecho preferente, o como sucesor


procesal; solicitar la intervención de un tercero para asegurar una pretensión futura o a manera de denuncia civil o de llamamiento posesorio.


Adicionalmente podrá, solicitar la acumulación y desacumulación de procesos; retirar consignaciones; ejecutar las sentencias y cobrar las costas y costos procesales; conciliar; transigir judicial o extrajudicialmente, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso; hacer abandono o renuncia de la instancia, solicitar la aclaración, corrección y/o consulta de las resoluciones judiciales; participar en todo tipo de diligencias y actos de remate y subasta, sean judiciales o extrajudiciales, estando facultados para presentar propuestas y pujas para adjudicarse al interior de los mismos bienes muebles o inmuebles, presentar, depositar, consignar, cobrar y retirar oblates y las sumas de dinero que correspondan al valor de la adjudicación, así como endosar cheques para la adjudicación de los bienes objeto de los mismos, ser adjudicatarios de la buena pro, tomar posesión de bienes, suscribir las actas correspondientes y pagar los honorarios del martillero; solicitar la inhibición y/o plantear la recusación de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en general; y practicar todos los demás actos que fuesen necesarios para la tramitación de los procesos y procedimientos, en general, realizar cualquier gestión que sea necesaria para defender los intereses de la sociedad en los mismos.

2.1.2. Participar e intervenir en procesos arbitrales, nacionales; así como intervenir en cualquier otro mecanismo alternativo de solución de controversias, tales como conciliación, mediación, transacción, entre otros, teniendo para tal efecto las mismas facultades conferidas en el numeral 2.1.1. precedente y quedando facultado además para conciliar judicial y extrajudicialmente, pudiendo disponer de las materias que se traten en las conciliaciones, transigir judicial y extrajudicialmente, presentar solicitudes de conciliación, asistir a las respectivas audiencias y practicar todos los

  
 ARMANDO TORRES  
 ARTE Y CONSTRUCCION  
 S.A.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. JULIO G. VILLAFRANCA MOSQUERA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CORPORACION RBE S.A.C.  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL


  
 JUAN DE HUANTAR, E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General


  
 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
 FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL


demás actos que fueran necesarios, adoptar acuerdos conciliatorios; pudiendo asimismo someter a arbitraje, sea de derecho o de conciencia, las controversias en las que pueda verse involucrada la sociedad, suscribiendo el correspondiente convenio arbitral; designar al árbitro o árbitros y/o institución que hará las funciones de tribunal arbitral, presentar el formulario de sumisión correspondiente y/o pactar las reglas a las que se someterá el proceso correspondiente y/o disponer la ampliación del reglamento que tenga establecido la institución organizadora. Asimismo representar al CONSORCIO en procesos de conciliación y/o arbitraje, tanto Judicial como Extrajudicial, pudiendo disponer de los derechos que motiven dichos procedimientos y ante otras Entidades del Estado.-


2.2.- Cualquier otra decisión relevante para el funcionamiento del CONSORCIO, entendiéndose que lo referido a las cuentas Bancarias y los actos nombrados precedentemente, se trata de situaciones únicas y exclusivamente solidarias; de otro lado las deudas particulares de cada uno de los asociados sean pasadas presentes y futuras no afectan los recursos del CONSORCIO destinados a la ejecución de la presente obra existiendo, Intangibilidad, e inembargabilidad, ante cualquier circunstancia que no sea de caso exclusivo de LA OBRA.


3. Para tal Efecto el Representante Legal, podrá EJERCER, DELEGAR, REVOCAR, RENOVAR, SUSTITUIR Y REASUMIR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES Y PODERES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CLAÚSULA.
4. Dirigir las operaciones del CONSORCIO, siendo necesario, aprobación previa de los presupuestos del Comité de Gerencia, para celebrar contratos o subcontratos y actos comerciales propios del CONSORCIO.
5. Usar el sello del CONSORCIO, expedir la correspondencia, facsímil, correo electrónico, etc. Así como cuidar que la contabilidad este al día, haciendo las inspecciones del caso.

  
 JULIO C. VILLAFRAÑA MOSQUERA  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

  
 FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ

6. Dar cuenta al CONSORCIO de la marcha y estado de los negocios, así como de la recaudación, inversión, existencia de fondos que tenga a bien pedirle los CONSORCIADOS.

7. Presentar a tiempo oportuno a los CONSORCIADOS el estado financiero general y distribución de utilidades al momento de la liquidación y disolución definitiva del CONSORCIO.

8. Firmar los correspondientes contratos con la Entidad contratante, derivados del proceso de selección que motiva el presente contrato de consorcio.


Los CONSORCIADOS acuerdan que las facultades otorgadas al Representante Legal del CONSORCIO, podrán ser revocadas en el momento que los CONSORCIADOS lo decidan por acuerdo unánime.


Las facultades señaladas del Representante Legal señaladas en la presente cláusula, tienen el carácter enumerativo mas no limitativo por cuanto en general el Representante Legal se encuentra facultado para celebrar cuanto acto sea necesario a efectos de ejecutar las acciones que disponga el Comité de Gerencia del presente Consorcio, o cuando así lo exijan la naturaleza de las circunstancias.


#### NOVENA.- OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS:

El manejo económico-financiero del CONSORCIO así como la gestión de los pagos y uso de cuentas bancarias será con firmas mancomunadas entre el Sr. FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ, identificado con C.E. N° 000996117, por CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ, y el Sr. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA, identificado con D.N.I. 32385946 de acuerdo con los poderes y atribuciones que se señalan a continuación:

1. Ordenar y efectuar depósitos a la vista, a plazos, de ahorros o custodia, tanto en moneda nacional como extranjera.
2. Abrir y cerrar cuentas corrientes, ordenar depósitos, solicitar avances, transferencias, girar con sobregiro en cuentas corrientes bancarias, así como otorgar cancelaciones y recibos en caso de sobregirarse en cuentas corrientes.
3. Retirar, vender, comprar valores.
4. Abrir, depositar, retirar y cancelar cuentas de ahorros.

  
 CORPORACIÓN K&E S.A.C.  
 COMERCIO EXTERNO S.A.S.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. JOSÉ VILAFRANCA ROSQUERA  
 GERENTE GENERAL  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

  
 CH'IN DE HUAYAR E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

  
 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 FELIPE CARRASCO SAHERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

5. Girar, endosar, y cobrar cheques, así como cualquier otro documento comprobatorio o de deuda.
6. Aceptar, reaceptar, girar, renovar, endosar, descontar, cobrar, afianzar, preñar, protestar letras de cambio, vales, pagarés, giros, certificados, pólizas, documentos de embarque de almacén, warrant, y cualquier otro documento mercantil, bancario o civil.
7. Descontar adelantos sobre letras de cambio, pagarés, y otros documentos comprobatorios de deuda.
8. Alquilar, operar y cerrar cajas de seguridad.
9. Dar en custodia objetos de valor, documentos o valores,
10. Contratar seguros y endosar pólizas.
11. Solicitar toda clase de créditos directos con o sin garantía prendaria o hipotecaria.
12. Solicitar préstamos hipotecarios y prendarios y en relación con ellos aceptar títulos valores, suscribir instrumentos hipotecarios y prendarios tanto en moneda nacional como extranjera.
13. Otorgar avales, fianzas y otras garantías.
14. Solicitar la emisión, aviso y negociación de cartas de crédito, a la vista o a plazo, de acuerdo con los usos internacionales, tanto en moneda extranjera como nacional.
15. Comprar, vender acciones, bonos, pagarés, certificados de depósito negociables o no negociables, tanto en moneda nacional como extranjera.
16. Ordenar pagos y cobros.
17. Celebrar contratos de compra venta y cualquier acto de enajenación y gravamen de bienes muebles o inmuebles, asimismo podrá celebrar contratos de arrendamiento, de arrendamiento financiero sobre bienes muebles e inmuebles, para lo cual esta facultado para firmar los contratos privados minutas y escrituras públicas que correspondan para tal fin.

18. Otorgar cancelaciones y recibos, cobrar y prestar otorgando y firmando los contratos privados, minutas y escrituras públicas que correspondan.

19. Indistintamente cualquiera de los nombrados podrá Solicitar información respecto del estado y los movimientos de las cuentas que mantenga el CONSORCIO con las entidades bancarias que trabaje.

Los CONSORCIADOS acuerdan, no obstante lo anterior, que las facultades establecidas en los numerales 2, 4, 5, 6, 10, 14, 16, y 18, de esta cláusula Novena, PODRAN SER EJERCIDAS INDIVIDUALMENTE por el Representante Legal Común hasta por la suma de S/. 5,000.00 (cinco mil nuevos soles).

Los CONSORCIADOS asimismo acuerdan, que la facultad establecida en numeral 19 de esta cláusula Novena podrá ser ejercido individualmente por el Sr. FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ o el Sr. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA.

#### DÉCIMA.-RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE RESPONSABILIDAD

Cada uno de los CONSORCIADOS se obliga a aportar al negocio todos los recursos y garantías necesarias para el desarrollo de la ejecución de la obra objeto del CONTRATO y del CONSORCIO de acuerdo a su porcentaje de participación establecido en la Cláusula Tercera, asumiendo responsabilidades en la misma proporción, excepto en lo recogido en la Cláusula Décimo Cuarta.

Se fija por las partes un fondo operativo de TREINTA MIL NUEVOS SOLES, que será aportado por las empresas CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ (40%), y CHAVIN DE HUANTAR EIRL (60%) Para hacer frente a los gastos iniciales del CONSORCIO en la ejecución de la obra, cada una de las empresas se obliga a ingresar en la cuenta de ahorro que a tal efecto se apertura y en el plazo de quince días contados desde el acuerdo del Comité de Gerencia en que así se le exija, su parte correspondiente en el fondo operativo fijado en el presente artículo.

El CONSORCIO se registrará por un sistema de ingresos y gastos.

En todo caso, la política del CONSORCIO deberá atender a la autofinanciación a través de los medios habituales (fondo operativo,

APROBADO

CORPORACIÓN R&E S.A.C.

CHAVIN DE HUANTAR EIRL

ING. JULIO CARRASCOSA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ

FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

LIMA

cobro de los trabajos realizados y de los servicios prestados, y de cualquier otro del CONSORCIO sea cual sea su origen).

En el exclusivo supuesto de no ser suficientes los recursos obtenidos según el párrafo precedente, el Comité de Gerencia solicitará el apoyo financiero de las empresas asociadas, siempre de acuerdo a su porcentaje de participación, en los términos previstos en la presente disposición; igual régimen se aplicará con relación a las cartas fianza y las garantías, sea cual sea su naturaleza y fin, que deba aportar el CONSORCIO.

Los pagos, transferencias e ingresos del CONSORCIO se efectuarán a nombre de la misma, en las cuentas aperturadas en Bancos escogidos de común acuerdo.

Los fondos podrán ser retirados de las cuentas del CONSORCIO por cheques, órdenes o transferencias, mediante las firmas conjuntas de las personas autorizadas.

Las remesas de fondos que deban efectuar las Empresas miembro, se harán de forma que se ingresen en las cuentas del CONSORCIO dentro del plazo y por las cantidades solicitadas, en cuyo caso, dichas remesas no devengarán interés alguno. Si alguna de las Empresas no efectuase la aportación (de fondos o garantías a que viniera obligada, incurrirá en morosidad y sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 14 de este contrato, deberá abonar mensualmente a aquella de las otras empresas asociadas, que lo hubiera aportado por la morosa y durante el período de demora, un interés anual sobre las cantidades no ingresadas, o sobre el importe de la garantía no aportada, del 20% (veinte por ciento) la tasa de interés preferencial que esté vigente según las tablas máximas para este tipo de interés que fija el Banco Central de Reserva del Perú, incrementado en diez puntos porcentuales, eligiendo la cantidad mayor que resulte de la aplicación de uno u otro tipo de interés.

El Comité de Gerencia, aprobará, a propuesta del Representante Legal Común, una previsión financiera mensual que cubra un período de 4 (cuatro) meses. Dentro de esta previsión financiera se incluirá la aprobación de las peticiones de fondos a ingresar en las cuentas del CONSORCIO por parte de los consorciados. Estas peticiones serán hechas a las Empresas miembro por el Presidente del Comité de

CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
ING. JOSE VILLAFRANCA MOSQUERA  
REPRESENTANTE LEGAL

GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CH. IN. DE HUAYTAR E.I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SICURSAL PERÚ  
FELIPE CARRASCO SHERMANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Gerencia, con un preaviso mínimo de quince días calendarios. Salvo acuerdo en contrario entre las Empresas miembro, los ingresos de fondos, así como los reembolsos de éstos o de excedentes de tesorería, se harán siempre simultáneamente por las partes en la proporción fijada en la Cláusula Tercera de este contrato.

Para el cálculo de los ingresos que deban efectuar las respectivas empresas, se descontarán las cantidades de que sean acreedores, por facturas de servicios conformadas y vencidas, extinguiendo por compensación su crédito.

Los pagos de las facturas de servicios, una vez conformadas, se efectuarán dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de las mismas, salvo acuerdo distinto en el contrato o subcontrato respectivo. En caso de que la factura contuviera partidas erróneas o improcedentes se abonarán solamente las que sean correctas incorporándose, en su caso, dicha corrección, una vez realizada, a otra factura mensual. La conformidad tendrá lugar dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción. En el supuesto de que el comité de Gerencia no aprobara por unanimidad los costes suplidos, se tomaran los acuerdos por mayoría simple. De no estar conforme el afectado podrá acudir al arbitraje, y si el laudo arbitral determinase ser conformes los suplidos, éstos devengarán el interés señalado en el párrafo tercero de este artículo, desde los quince días siguientes a la presentación de la factura.

En caso de que durante el período de duración del CONSORCIO existan disponibilidades en su tesorería, una vez abonadas a las Empresas miembro las cantidades que se les adeuden por el CONSORCIO por servicios, personal, suministros, alquileres, etc., estas disponibilidades deberán ser empleadas para el reembolso de los pagos y adelantos efectuados por las Empresas.

Después del reembolso total de esas sumas, y en caso de excedente de disponibilidad sobre las necesidades de tesorería de las obras, el CONSORCIO, mediante acuerdo unánime del Comité de Gerencia, podrá hacer las inversiones financieras que considere oportunas o proceder a su abono a los miembros del CONSORCIO como anticipo a cuenta. Las inversiones serán gestionadas por el propio Consorcio con el asesoramiento de las Empresas miembro.

COOPERATIVA ARIS S.A.C.  
INSTRUCION  
ING. ALDO G. VILLAFRANCA MANSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R&E S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAR E.M.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

GRUPO GLOBAL SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCO SAHERIA  
REPRESENTANTE LEGAL

Las Empresas miembro no emplearán dinero, propiedades o créditos del CONSORCIO con fines distintos al común. Asimismo, las partes no extenderán, aceptarán, endosarán o negociarán letras de cambio, pagarés, cartas-órdenes, cheques u otros efectos de giro y de comercio en nombre del Consorcio o los intereses relacionados con la misma para aliviar las cargas particulares de las Empresas que la integran.

#### DÉCIMO PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La ejecución de las obras se sujetará a las siguientes reglas:

##### 11.1.- APORTACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.-

La maquinaria o equipo necesario para la ejecución de la obra, será fijado por el Comité de Gerencia. Las Empresas consorciadas podrán aportar su propia maquinaria en régimen de alquiler, o el CONSORCIO adquirirá o arrendará a terceros la que estime precisa.

En el primer caso *-aportación en alquiler por las Empresas consorciadas-* se procurará en la medida de lo posible, que las aportaciones de las Empresas sean proporcionales al porcentaje de participación, salvo que existan circunstancias especiales apreciadas por el Comité de Gerencia.

Además, en estos supuestos de aportación de la maquinaria por las Empresas miembro, será preceptivo:

- Inventariar la maquinaria aportada, indicando su precio con expresión de la Empresas propietaria de la máquina.
- Fijar el alquiler mensual para cada máquina, según los precios de mercado, que para tal efecto, apruebe el Comité de Gerencia y que se actualizarán el mes de Enero de cada año por acuerdo del Comité de Gerencia.
- Facturar dicho alquiler por todo el tiempo que medie desde el día que, previa petición, se produzca la llegada de la máquina a la obra hasta aquél en que la misma quede a disposición del parque originario. En caso de averías con duración igual o superior a 2 (DOS) días, el CONSORCIO no devengará el alquiler de los días que dure la avería.

- d) La mano de obra de los maquinistas, gastos de mantenimiento, pequeñas reparaciones, piezas de desgaste y las averías derivadas de una mala utilización de la maquinaria, serán a cargo del CONSORCIO. El transporte de la maquinaria será por cuenta del CONSORCIO.

Las Empresas que aporten en propiedad máquinas al CONSORCIO asesorarán a éste acerca de los repuestos que deban mantener para el debido funcionamiento de las mismas y podrán aportar directamente, a precios no superiores a los de mercado, aquellos repuestos que no sean con cargo al alquiler. Las empresas se harán cargo al final del alquiler, a los precios de entrada en almacén, de aquellos repuestos que previamente hubiesen enviado o que se hubiesen comprado por parte del CONSORCIO para las máquinas de su propiedad.

El CONSORCIO se compromete a conservar la maquinaria en buen estado, durante el período de su utilización en obra.

Al término de las obras, la maquinaria, equipos, material, etc. propiedad del CONSORCIO, serán repartidos entre las empresas signatarias, de común acuerdo y a precios reales y conforme a la Cláusula Décima Octava.

**11.2- EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-**

Las prestaciones objeto del CONTRATO serán ejecutadas por el CONSORCIO en alguna de las siguientes modalidades:

- a) Directamente por el CONSORCIO, con personal y medios propios de las Empresas o alquilados, y con el coste que resulte de su ejecución.
- b) Mediante distribución de prestaciones para ser ejecutadas por las Empresas que forman el CONSORCIO actuando individualmente con sus medios. En este caso, la Empresa que realice las distintas prestaciones objeto del CONTRATO deberá ejecutarlas a un precio fijo unitario que será acordado entre la Empresa ejecutante y el Comité de Gerencia.

Si más de una Empresa mostrara interés en la ejecución de alguna prestación, se adjudicará a la oferta más baja que se realice por las mismas. Estas ofertas se presentarán ante el Comité de Gerencia en sobre cerrado, en lugar y fecha que se indique previamente. La apertura de sobre se realizara en el mismo acto de la presentación y se procederá inmediatamente a su adjudicación por el Comité. En todo caso se

EDIFICACIÓN ARIS S.A.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 OSOQUERA  
 XO JULY  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN INIR & E. S.A.C.  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
 ING. EMLIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

CRIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 FELIPE CARRASCOA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



procurará en la medida de lo posible, que las contrataciones de las Empresas sean proporcionales al porcentaje de participación, salvo que existan circunstancias especiales apreciadas por el Comité de Gerencia.

En cualquier caso, los contratos adjudicados a Empresas consorciadas se registrarán por el contrato que sea aprobado previamente a la adjudicación por el Comité de Gerencia.

No podrá realizarse, bajo esta modalidad, prestación alguna que no le haya sido fijado previamente el precio unitario de ejecución. Salvo que fueran sumas menores a diez mil nuevos soles.

c) Mediante cesión de prestaciones objeto del CONSORCIO, subcontrato o destajo con terceros, a precios unitarios de ejecución con contrato o pedido formal del CONSORCIO al subcontratista o destajista.

La distribución de las prestaciones objeto del CONSORCIO a ejecutar, según cada modalidad, los plazos y periodos de ejecución, serán fijados por el Comité de Gerencia.

Las Empresas que forman el CONSORCIO tendrán derecho a tanteo frente a terceros, para la ejecución de las prestaciones objeto del CONSORCIO que se pretenden destajar o subcontratar, en igualdad de condiciones, técnicas, económicas y financieras.

### 11.3.- PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.-

La determinación del procedimiento de compras será decidida por el Comité de Gerencia en función de las propuestas de cada una de las Empresas consorciadas, recogándose por escrito las determinaciones del sistema por el que se opte, en todo caso el procedimiento por el que se opte será de obligatorio cumplimiento para proceder a la firma de todas las facturas.

### DÉCIMO SEGUNDA.- PERSONAL Y OTROS SERVICIOS

El personal del CONSORCIO estará constituido por el procedente de las Empresas consorciadas de la misma, así como el contratado directamente por el CONSORCIO.

El Comité de Gerencia decidirá sobre la imputación de los gastos que se originen para el CONSORCIO por el traslado y estancia del personal de las Empresas miembro, siendo de cuenta de las mismas los devengos por

DRP S.A.C.  
INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
ING. JULIO G. VILLAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R & E S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CH. VIN DE HUANTARPE I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIL GLOBAL SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCO SAAVEDRA  
REPRESENTANTE LEGAL



el personal propio que corresponda, así como los sueldos, jornales, cargas sociales, etc., del mismo personal.

Para el personal prestado al CONSORCIO, que pertenezca a la nómina de las Empresas miembro, se establecerá por el Comité de Gerencia una escala que regule los cargos que han de pasar éstas para cada categoría, escala que no se revisará.

En la medida de lo posible, la aportación de personal por las Empresas consorciadas será proporcional a la participación de cada una, salvo que existieran circunstancias especiales apreciadas por el Comité de Gerencia.

Se cargarán al CONSORCIO los costes diarios y los viáticos de los miembros del Comité de Gerencia que indispensablemente giren visitas a la obra.

#### DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES FINANCIERAS - BENEFICIOS Y TRAMITACION DE FIANZAS.

Los CONSORCIADOS acuerdan que tanto en las utilidades, gastos, costos, como en las pérdidas que arroje o genere el negocio, la participación de los contratantes será en forma siguiente: CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ 40.00% (cuarenta por ciento), CHAVIN DE HUANTAR EIRL 60.00% (sesenta por ciento).

Las empresas CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ y CHAVIN DE HUANTAR EIRL otorgarán las garantías y Cartas Fianzas necesarias para la ejecución de la obra en función del porcentaje anteriormente indicado, por lo que es de su responsabilidad las gestiones correspondientes oportunamente, responsabilizándose por la autenticidad de las mismas y de su presentación ante la entidad contratante.

El CONSORCIO soportará los gastos y cargas de toda naturaleza ocasionados por la ejecución de los trabajos, incluso los costes de los trabajos previos de elaboración de ofertas, pagos a profesionales y viajes para la presentación de la licitación, así como el coste de los avales provisionales y definitivos, con la sola excepción de los impuestos que graven directa o individualmente a las entidades que la componen.

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 P.º JULIO VILLAFRANCA MOSQUERA

CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
 GERENTE GENERAL  
 GUERRERO CALLE ROXANA

CHAVIN DE HUANTAR EIRL  
 GERENTE GENERAL  
 FERNANDO TRUJILLO LUNA

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 FELIPE CARASCOSA HERNANDEZ



Los beneficios serán determinados provisionalmente en el momento en que el Comité lo acuerde, y sólo serán definitivos cuando se haya procedido a la liquidación total del contrato, y de las obligaciones derivadas del mismo, tanto ante la Entidad concedente como ante terceros; hasta entonces toda cantidad que hubiera sido distribuida será considerada anticipo o entrega a cuenta, quedando la Empresa respectiva obligada a las devoluciones a que hubiere lugar.

CORPORACION ARIS S.A.C.  
INSTRUMENTAL Y CONSTRUCCION  
ING. JUAN CARLOS MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

**DÉCIMO CUARTA.- RÉGIMEN TRIBUTARIO**

Los CONSORCIADOS convienen que, para los efectos tributarios, el CONTRATO deberá tener contabilidad independiente, acordando designar como OPERADOR TRIBUTARIO al propio CONSORCIO SAN JOSE , con RUC pendiente de asignar por la SUNAT tras la presentación del Contrato de Consorcio, en caso de ser adjudicatarios con la Buena Pro, debidamente representado por su Representante Legal el Sr. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA , para todos los fines que demande la ejecución de LA OBRA contratada, siendo por consiguiente el encargado de llevar la contabilidad y realizar toda la tributación correspondiente de acuerdo a ley. Asimismo, el representante legal tiene la facultad para gestionar y obtener ante la SUNAT el Registro Único de Contribuyente y tramitación de facturas y otros comprobantes autorizados por la SUNAT.

CORPORACION P&E S.A.C.  
ING. GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

**DÉCIMO QUINTA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN / CONCURSO DE ACREEDORES DE ALGUNA EMPRESA MIEMBRO DEL CONSORCIO.-**

**1.-Causas de extinción:**

El CONSORCIO podrá extinguirse por las siguientes causas:

- a).- Por la finalización de la obra para la cual fue constituido.
- b).- Por la resolución del contrato de obra objeto del CONSORCIO, o la imposibilidad física o jurídica de la ejecución de la obra que constituye su objeto.
- c).- Por el mutuo acuerdo de las empresas miembro ó por la no obtención de la buena pro materia de la constitución del consorcio.
- d).- Asimismo y a petición de las demás empresas asociadas podrá extinguirse el CONSORCIO, por el incumplimiento por cualquiera de las empresas miembros del CONSORCIO, de las clausulas previstas en este

CH. JUAN DE HUANTAR BARRIL  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
FELIPE CARRASCO HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



contrato de consorcio y particularmente, la falta de aportación de dinero, equipos u otros bienes, garantías, o reembolso de anticipos percibidos a que estuviesen obligadas las empresas, cuando siendo requeridas para ello dejaren de hacerlo.

## 2.-Concurso de acreedores:


Si cualquiera de las Empresas miembro que conforman el CONSORCIO pretendiese declararse en situación de concurso voluntario, concurso ordinario, preventivo, disolución y liquidación, insolvencia o cualquier forma de cesación de pagos, deberá comunicarlo de forma fehaciente e inmediata a las demás Empresas miembro y al propio CONSORCIO, en todo caso, con al menos dos meses de antelación, a la presentación de la solicitud.


En tal caso, la Empresa miembro en la que concurren tales presupuestos se compromete a suscribir con el CONSORCIO los contratos y/o documentos que sean pertinentes en orden a:


- a) Preservar la estabilidad y viabilidad del CONSORCIO.
- b) Preservar el cumplimiento íntegro del CONTRATO con el cliente.
- c) Mantener la responsabilidad mancomunada frente al Cliente.
- d) Mantener los derechos y obligaciones entre las Empresas miembro, así como entre éstas y el propio CONSORCIO.
- e) Establecer las garantías o compensaciones de créditos y deudas en favor del CONSORCIO como consecuencia de la responsabilidad mancomunada a que se refiere la Cláusula 9 del presente contrato.


Sin perjuicio de lo anterior, el CONSORCIO se reserva, en todo caso, la facultad de excluir o separar a la Empresa miembro en la que concurren los presupuestos objetivos del concurso, así como el derecho de suscribir con ésta los contratos y/o documentos a que se refiere el párrafo anterior.

En el caso de que frente a cualquiera de las Empresas miembro que conforman el CONSORCIO se presentase por cualquier acreedor o persona legitimada, solicitud de Concurso Necesario, dicha Empresa miembro estará obligada:

  
 CORPORACIÓN ARIS S.A.C.  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 IN/ JULIO C. VILLAFRANCA MOSQUERA

  
 CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
 GERENTE GENERAL  
 GUERRERO CALLE ROXANA

  
 CORPORACIÓN DE HUANTAR E.A.R.L.  
 GERENTE GENERAL  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA

  
 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 FELIPE CARRASCO SHERVANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

- a) A comunicarlo de forma fehaciente y de forma inmediata a las demás Empresas miembro y al CONSORCIO, una vez que tenga conocimiento de ello y, en todo caso, desde que haya sido emplazada para el trámite de audiencia.
- b) A suscribir los contratos y documentos a que se refiere el apartado anterior.


Asimismo, el CONSORCIO se reserva la facultad de excluir o separar de la misma a la Empresa miembro afectada por la solicitud de Concurso necesario en los mismos términos dispuestos en los párrafos anteriores.

#### DÉCIMO SEXTA.- EFECTOS DE LA EXTINCIÓN

Cuando el CONSORCIO se extinga por las causas indicadas en la letra d) del apartado primero de la Cláusula Décimo quinta, o alguna de las Empresas consorciadas estuviera incurso en dicha causa sin mediar extinción del CONSORCIO, la(s) empresa(s) incumplidora(s) perderá(n) el derecho a cualquier posible beneficio, y responderá(n) de la parte proporcional de pérdida que se produjera en el CONSORCIO, tanto de la originada hasta el momento en que se produjo el hecho de la exclusión como hasta la total extinción del CONSORCIO.

En estos mismos casos, la(s) empresa(s) que hubiera(n) asumido los derechos y obligaciones del CONSORCIO hasta el momento de dicha extinción continuará(n) realizando todos los cobros que correspondan al CONSORCIO y, solo una vez concluida o resuelta la obra y liquidado el CONSORCIO, se abonará a la(s) empresa(s) excluida(s) una cantidad igual a las aportaciones hechas por ésta(s), deducida la parte proporcional de pérdida que le(s) corresponda conforme a lo expuesto más arriba. En el caso de que la pérdida que haya de cargarse a la(s) empresa(s) excluida(s) exceda de su aportación al CONSORCIO, la(s) misma(s) deberá(n) abonar en el plazo de 30 días el exceso a la(s) empresa(s) que haya(n) continuado en la ejecución de la obra hasta el final de la misma, que será(n) la(s) única(s) que tendrá(n) derecho a los beneficios, si los hubieren desde el momento en que quede(n) excluida(s) la(s) empresa(s) incumplidora(s).

Asimismo, en tales casos se producirán los siguientes efectos adicionales, de modo automático:



CORPORACIÓN R&E S.A.S.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAR E.A.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
FELIPE CARRASCO HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL





a).- La(s) otra(s) empresa(s) podrán excluir a la(s) incursa en causa de extinción de toda participación futura en el CONSORCIO, haciéndose cargo de su participación;

b).- Continuar la(s) otra(s) empresa(s) la ejecución de los trabajos sola(s) o con nuevas Empresas a su elección, vinculando sus decisiones a la(s) incumplidora(s);

c).- Devolución inmediata por la(s) incumplidora/as de cualquier fondo por ella(s) retirado del CONSORCIO en concepto de anticipo o beneficio provisional;

d).- La Empresa(s) incursa(s) en causa de incumplimiento quedará(n) excluida(s) del Comité de Gerencia, dicho Comité continuará en adelante con los representantes de las empresas que continúen en el consorcio y de ser el caso con de la(s) otra(s) empresa(s) nuevas asociada(s), quedando al tiempo obligada(s) a concurrir al otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados resulte menester suscribir para el funcionamiento del CONSORCIO, incluido el cese o nombramiento del Representante Legal, aún cuando la toma de decisiones al respecto corresponda en exclusiva a la(s) empresa(s) cumplidora(s);

e).- Los cobros a realizar desde el incumplimiento se realizarán por la(s) empresa(s) no incumplidora(s);

f).- En todo caso la(s) incumplidora(s) seguirá(n) respondiendo solidariamente frente a terceros y a la Propiedad de las obras de todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato y de las obras y trabajos de él derivados, y de cualesquiera otras actuaciones del CONSORCIO.

Además la(s) empresa(s) en situación de incumplimiento no podrá(n), retirar la maquinaria y elementos que hubiera aportado al común hasta que la(s) otra(s) empresa(s) declare(n) a su discreción no ser ya necesaria su utilización en obra.

No se considerará que incumple la empresa que en el momento de tener que efectuar una aportación, tenga créditos contra el CONSORCIO por cuantía superior a la aportación a realizar, y si estos créditos no alcanzaran el total del importe de dicha aportación, se le considera que incumple solamente por la diferencia.

CORPORACION R&E S.A.C.  
 GERENTE GENERAL  
 GUERRERO CALLE ROXANA

CH'JIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
 GERENTE G.  
 INGENIERO TRUJILLO LUNA

GLOBAL SUCURSAL PERU  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 FELIPE CARRASCOZA HERMANDEZ



En los demás supuestos de extinción de derechos de un consorciado se procederá en cada caso a la liquidación, una vez cumplidas todas las obligaciones pendientes con terceros o la Propiedad de las obras.

#### DECIMO SEPTIMA.- LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO

La liquidación se llevará a efecto con propuesta del Comité de Gerencia y, si el CONSORCIO se hubiese disuelto por culpa o incumplimiento de una de las Empresas miembro o estando la misma incurrida en causa de incumplimiento conforme a lo previsto en las cláusulas 16 y 17 anteriores, la empresa que hubiese permanecido en la ejecución de la obra, realizará las funciones de liquidación dando en su momento el debido conocimiento a la otra parte para la efectividad de la liquidación.

Corresponde al Comité de Gerencia, durante el periodo de liquidación las funciones siguientes:

1. Llevar y custodiar los libros y correspondencia del CONSORCIO y velar por la integridad de su patrimonio.
2. Realizar las operaciones comerciales pendientes y las nuevas que sea necesario efectuar para la liquidación del CONSORCIO.
3. Percibir todas las cantidades y créditos pendientes al tiempo de iniciarse la liquidación.
4. Enajenar los bienes adquiridos para el CONSORCIO, de acuerdo con el procedimiento que se establece en el siguiente artículo de estos Estatutos.
5. Pagar a las Empresas miembro del CONSORCIO su cuota de participación en el patrimonio líquido resultante de la liquidación.
6. Ostentar la representación del CONSORCIO para el cumplimiento de las funciones precedentes.

El Comité de Gerencia quedará automáticamente disuelto una vez realizada la liquidación del Consorcio.

#### DECIMO OCTAVA.- REPARTO DE BIENES

Todos los bienes propiedad del CONSORCIO que figuren inventariados en su Activo al finalizar su empleo bien en las obras o bien en la prestación del servicio objeto del contrato serán repartidos entre las Empresas

COMPAÑIA PERUANA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  
ING. JUAN C. VILLAFRANCA MOSQUERA  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R&E S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CHIVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
ING. EMILIANO TORREALBA LUNA  
Gerente General

CIVIF GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
FELIPE CARRASCOSA HERRANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



miembro o vendidos a terceros, para lo cual se procederá del modo siguiente:

1.-El Presidente comunicará al Comité de Gerencia, y sus miembros a las Empresas respectivas, la relación de los bienes para los que va a finalizar el empleo y que, por lo tanto, ya no serán necesarios para los fines del CONSORCIO, y asimismo al valor residual contable por el que figuran en el Balance del CONSORCIO. Al recibir cada relación de bienes se convocará una reunión de los representantes que cada Empresa designe, que deberá celebrarse en un plazo no superior a un mes, para tratar y acordar su adjudicación a los socios.

2.-Antes de la reunión, los técnicos de los socios podrán comprobar el estado de los bienes, y la Jefatura de la Obra facilitará todo el historial preciso de su empleo en obra, ya que los bienes se entregarán al adjudicatario en el estado en que se encuentren al finalizar el trabajo en el CONSORCIO y sin realizarles reparación o acondicionamiento final alguno.

3.-En la fecha fijada para la reunión del Comité, cada socio entregará ineludiblemente en primer lugar y bajo sobre cerrado, al Secretario nombrado al efecto, un escrito manifestando que desea le sean adjudicados o no los bienes de que se trate, por el valor que especifica. Abiertos los escritos de los socios podrá ocurrir:

a).-Que haya un solo socio interesado, al cual le será adjudicado el bien por el valor que se ha especificado.

b).-Que haya más de un socio interesado, en cuyo caso se adjudicará al mejor postor.

c).-Que no haya ningún socio interesado. En este caso, los bienes serán retenidos por el CONSORCIO y se ofrecerán en venta a terceros.

4.-Si transcurridos cuatro meses desde el final de los trabajos del CONSORCIO aún quedaran bienes en el mismo que no han sido adjudicados o vendidos, el Presidente formará lotes con estos bienes, con un valor residual similar para cada lote.

Dentro de los dos meses siguientes en una reunión del Comité, se adjudicarán a cada socio por el valor residual y mediante sorteo, lotes de bienes en proporción a su participación en el CONSORCIO.

CORPORACION ARIE S.A.C.  
GERENTE GENERAL Y ADMINISTRACION  
JULIO ORTIZ ROSQUERA  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R & E S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAYE I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente G. n.º 31

DEL SUJUSAL PERU  
FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

5.- A los socios que resulten adjudicatarios de los bienes, y al retirarlos, les será cargado el valor de adjudicación correspondiente contra su cuenta corriente de resultados, suplidos y aportaciones. Como estas cuentas deberán estar en todo momento equilibradas entre los socios, si fuera preciso para mantener el equilibrio, el adjudicatario deberá realizar la aportación que corresponda.

Cada socio deberá retirar del CONSORCIO los bienes a él adjudicados en un plazo no superior a un mes a partir de la adjudicación. Sin embargo, si por conveniencia de la Empresa adjudicataria, se prolongara el plazo de permanencia por encima del citado, se le pasará el cargo correspondiente, si procede, por estadía y el CONSORCIO no será responsable de su vigilancia.

Los gastos de traslado de los bienes a su nuevo destino serán a cargo de la Empresa adjudicataria si bien el CONSORCIO prestará en lo posible, sin cargo, la asistencia precisa para la carga y acondicionamiento necesarios para el transporte.

6.- Con independencia de la aplicación del procedimiento establecido anteriormente a todos los bienes en general, para aquellas piezas únicas y de gran valor que por ser equipos singulares no permitieran la formación de lotes, si no hay socios interesados en su adjudicación, el Comité de Gerencia, antes de su adquisición por el CONSORCIO, acordará el procedimiento para su liquidación en cada caso.

#### DECIMO NOVENA. - ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.

Serán de cargo del REPRESENTANTE LEGAL, tras la disolución, y sus costos deberán ser aprobados por el Comité de Gerencia, los gastos que se originen respecto a la ubicación y atención del archivo de la documentación del CONSORCIO, una vez disuelto, hasta que, de acuerdo con la normativa legal aplicable al efecto, sea posible su destrucción e incluso antes de la citada disolución, en el caso del traslado a una de las Empresas de la documentación o trabajos pendientes por o con motivo del levantamiento de las instalaciones propias del CONSORCIO. Tales servicios pueden comprender el personal más idóneo que les atienda.

#### VIGESIMA. - RÉGIMEN LEGAL

El CONTRATO se rige por lo establecido en las cláusulas anteriores y en todo lo no previsto, por el Código Civil.

CONSORCIO SAN JOSE S.A.C.  
ING. JULIO GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAN JOSE R & E S.A.C.  
ING. GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CMS GLOBAL SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCO SAHERMANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

Para todos los puntos regulados o no del presente contrato de consorcio y que tenga que ver con su aplicación y ejecución del acto jurídico emanado del consorcio, se aplicara en forma supletoria lo dispuesto por la Ley general de Sociedades en sus normas sobre contratos asociativos y en especial sobre el consorcio, además de las normas generales contractuales del código civil del Perú.

VIGESIMO PRIMERA.- DOMICILIO DE LAS EMPRESAS DEL CONSORCIO

Para todos los efectos del presente CONTRATO, las partes fijan sus domicilios en los señalados en la parte introductoria de este documento, lugar donde se dirigirá las comunicaciones o notificaciones, sean judiciales o extrajudiciales a que hubiere lugar.

VIGESIMO SEGUNDA.- CONVENIO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL Y/O ARBITRAJE

Cualquier eventual conflicto que sugiera o pudiera surgir como consecuencia de la interpretación y/o ejecución del presente contrato de consorcio, será resuelto mediante Conciliación Extrajudicial de modo optativo, y por Arbitraje, el cual se realizará de conformidad con los reglamentos de conciliación y arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima sometiéndose las partes a sus respectivos estatutos para la conformación del tribunal arbitral así como la conducción del proceso que se genere, a costo del interesado.

VIGESIMO TERCERA.- DE LA SUMISIÓN JUDICIAL.

Para la solución de alguna controversia que deba discutirse en los tribunales del poder judicial, al margen de lo dispuesto en la anterior clausula, los consorciados se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales del Perú provincia y departamento de Lima, con renuncia expresa a su propio fuero y domicilio, en caso de ser distintos.

VIGESIMO CUARTA.- VALIDEZ DEL CONTRATO POR CLAUSULA NULA.

Si en el presente contrato existe alguna disposición que sea o devenga en inexigible o nula por misterio de la ley, ésta no implicará una afectación de las demás disposiciones.

CORPORACIÓN ARIS S.A.C.  
INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
JULIO VILLALBA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN R&E S.A.S.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

IN DE HUANTAR S.R.L.  
INGENIERO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCOZA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El presente contrato únicamente podrá ser modificado parcial o íntegramente a través del concurso de todos los suscribientes. La solicitud de modificación deberá ser comunicada a LOS CONSORCIADOS por escrito dando un plazo no menor de 8 días hábiles, salvo acuerdo unánime que deba obviarse dicho plazo.

VIGESIMA SEXTA.- DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

De producirse incumplimiento en las obligaciones pactadas en el presente contrato, la parte afectada por dicho incumplimiento podrá resolver el presente contrato, sin que la otra parte pueda exigir alguna compensación.

La comunicación sobre la decisión de resolver el contrato, deberá ser realizada vía carta notarial con cinco (5) días antes de que se produzca la resolución de contrato.

En señal de conformidad, las partes suscriben el contrato en Lima, a los Tres días (03) de Diciembre de 2014.

CHAVIN DE HUANTAR E.T.R.L.  
  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General





EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA  
 DNI N° 32385946  
 Representante Legal  
 CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.


CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
  
 FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ  
 C.E. 000996117  
 Representante Legal  
 CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU

CORPORACION ARIS S.A.C.  
 INGENIERIA Y CONSULTORIA  
  
 AG. JULIO C. VILAFRENCIA MOSQUERA  
 GERENTE GENERAL  
 RETIENE  
 JULIO CESAR VILAFRENCIA MOSQUERA  
 DNI N° 09753183  
 Representante Legal  
 CORPORACION ARIS S.A.C.




CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL  
 ROXANA GUERRERO CALLE  
 DNI N° 09794994  
 Representante Legal  
 CORPORACION R&E S.A.C.



CERTIFICACIÓN AL DORSO 

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL ANVERSO  
CORRESPONDEN A DON EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA IDENTIFICADO  
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 32385946 QUIEN  
ACTUA EN REPRESENTACION DE CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L. SEGUN  
FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA NUMERO 01545353 DEL REGISTRO  
DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA Y A DON FELIPE CARRASCOSA  
HERNANDEZ IDENTIFICADO CON CARNE DE EXTRANJERIA NUMERO  
000996117 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE CIVIS GLOBAL -  
SUCURSAL PERU SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA NUMERO  
13012604 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. DE LO QUE DOY  
FE.


SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO.  
LIMA, 03 DE DICIEMBRE DE 2014.



DC  
JORGE F. ZULETA GUIMET  
NOTARIO DE LIMA

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL ANVERSO  
CORRESPONDEN A DON JULIO CESAR VILLAFRANCA MOSQUERA  
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO  
09753183 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE CORPORACION ARIS  
S.A.C. SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA NUMERO 12358699  
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA Y A DOÑA ROXANA  
GUERRERO CALLE IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE  
IDENTIDAD NUMERO 09794994 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE  
CORPORACION R&E S.A.C. SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA  
NUMERO 12052729 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. DE LO  
QUE DOY FE.

SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO.  
LIMA, 04 DE DICIEMBRE DE 2014.



DC  
JORGE F. ZULETA GUIMET  
NOTARIO DE LIMA

**Acta de  
entrega de  
terreno  
(Copia)**



**ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**

**OBRA** : "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"

**PROCESO DE SELECCIÓN** : Adjudicación de Menor Cuantía N° 38-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-FONDEPES

**UBICACIÓN** : Distrito : San José  
 Provincia : Lambayeque  
 Región : Lambayeque

**CONTRATISTA** : Consorcio San José

**SUPERVISION** : Consorcio San Francisco

**VALOR REFERENCIAL** : S/. 33'504,650.56

**MONTO CONTRATADO** : S/. 32'457,630.22

**PLAZO DE EJECUCION** : 540 días calendario

**MODALIDAD DE EJECUCION** : A PRECIOS UNITARIOS

**RESIDENTE DE OBRA** : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros

**SUPERVISOR DE OBRA** : Ing. Gonzalo Francisco Caceras Valdivia

**COORDINADOR DE OBRA** : Ing. Gabino Abelardo López Rolando

Siendo la 13:00 horas del día miércoles 14 de enero del 2015, se reunieron en el lugar de la Obra a efectos de realizar la Entrega de Terreno donde se ejecutara la Obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque", en representación del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES: el Coordinador de Obra Ing. Gabino Abelardo López Rolando con CIP N° 78834; en representación de la Empresa Contratista CONSORCIO SAN JOSE el Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros con CIP N° 22858; además en calidad de vedores invitados: el Sr. Macario Fiestas Fiestas Alcalde de la Municipalidad Distrital de San José y representantes de la población de San José.

Luego de reconocer el terreno donde se ejecutara la obra, se verifica que existe acceso libre al mismo para la circulación de vehículos y maquinaria del Contratista; el representante de la Empresa Contratista CONSORCIO SAN JOSE recibe el terreno sin observaciones.

En señal de conformidad los presentes suscriben la presente acta en un original y cuatro (04) copias.




Gabino A. López Rolando  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 78834

Ing. Gabino Abelardo López Rolando  
Coordinador de Obra  
FONDEPES



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
Residente de Obra  
CONSORCIO SAN JOSE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ  
Macario Fiestas Fiestas  
ALCALDE

Sr. Macario Fiestas Fiestas  
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San José  
VEEDOR INVITADO

**Constancia de No  
estar inhabilitado  
para Contratar  
con el Estado**

**(Copia)**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

104

Trámite N°. 2014-06129640-LIMA - 19/12/2014 11:23:03

**CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO**

**N° 066919 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L**

**NO** se encuentra **Inhabilitado** para contratar con el **Estado** al **19/12/2014**

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

**Entidad :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**Proceso de Selección :** ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA, N° : 38-2014-FONDEPES

**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO

**Monto :** S/. 32,457,630.22

**Items :** 1

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**

NINGUNA

***Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:  
[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)***

***La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el  
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)***





Trámite N°. 2014-06126601-LIMA - 18/12/2014 17:28:55

**CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO**

**N° 066799 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU**

**NO** se encuentra **Inhabilitado** para contratar con el Estado al **18/12/2014**

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

**Entidad :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**Proceso de Selección :** ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. N° : 38-2014-FONDEPES

**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO

**Monto :** S/. 32,457,630.22

**Items :** 1

Lima a los dieciocho días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
**[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)**

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**



102



**PERÚ**

**Ministerio  
de Economía y Finanzas**

Trámite N°. 2014-06129635-LIMA - 19/12/2014 11:21:43

**CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO**

**Nº 066915 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CORPORACION ARIS S.A.C.**

**NO** se encuentra **Inhabilitado** para contratar con el Estado al **19/12/2014**

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

**Entidad :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**Proceso de Selección :** ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. Nº : 38-2014-FONDEPES

**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO

**Monto :** S/. 32,457,630.22

**Items :** 1

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**

NINGUNA

***Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:  
www.osce.gob.pe***

***La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el  
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)***





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Trámite Nº. 2014-06129644-LIMA - 19/12/2014 11:24:29

**CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO**

Nº 066920 - 2014

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CORPORACION R&E S.A.C.**

**NO** se encuentra **Inhabilitado** para contratar con el Estado al 19/12/2014

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

**Entidad :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**Proceso de Selección :** ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. Nº : 38-2014-FONDEPES

**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO

**Monto :** S/. 32,457,630.22

**Items :** 1

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
**[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)**

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**



# **Constancia de Capacidad de libre contratación**

**(Copia)**





PERU

Ministerio  
de Economía y Finanzas

099

Trámite N°. 2014-06129625-LIMA - 19/12/2014 11:18:36

**CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN****N° 012600 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L, con:**

|                      |            |                             |                                       |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Registro Nro:</b> | 08058      | <b>Cap Máx Cont.:</b>       | S/. 125,000,000.00                    |
| <b>Vigencia:</b>     | 28/02/2015 | <b>Dec. Record Obra N°:</b> | 2014-5986356-LIMA (Fecha: 11/12/2014) |

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

**S/. 87,137,000.00**

(OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL Y 00/100Nuevos Soles )

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

|                               |  |                       |     |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----|
| <b>Entidad:</b>               | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  |                       |     |
| <b>Proceso de Selección :</b> | ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES  |                       |     |
| <b>Modalidad :</b>            | PROCEDIMIENTO CLASICO  |                       |     |
| <b>Monto :</b>                | S/. 32,457,630.22  | <b>Participación:</b> | 58% |
| <b>Items :</b>                | 1  |                       |     |
| <b>Obra :</b>                 | Construcción de la Infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lamabayeque. |                       |     |

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**





PERU

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Trámite N°, 2014-06126595-LIMA - 18/12/2014 17:25:16

**CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN****N° 012580 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU, con:**

**Registro Nro:** 66429      **Cap Máx Cont.:** S/. 456,733,000.00  
**Vigencia:** 12/10/2015      **Dec. Record Obra N°:** 2014-5980148-LIMA (Fecha: 08/12/2014)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

**S/. 443,051,000.00**

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL Y 00/100Nuevos Soles )

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

**Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**Proceso de Selección :** ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES  
**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO  
**Monto :** S/. 32,457,630.22      **Participación:** 40%  
**Ítems :** 1  
**Obra :** Ejecucion de la obra: Construccion de la Infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lamabayeque.

Lima a los dieciocho días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
**[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)**

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el**  
**SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**





PERU

Ministerio  
de Economía y Finanzas

097

Trámite N°. 2014-06129619-LIMA - 19/12/2014 11:17:04

**CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN****N° 012598 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

CORPORACION ARIS S.A.C., con:

**Registro Nro:** 22494      **Cap Máx Cont.:** S/. 2,125,460.00  
**Vigencia:** 09/08/2015      **Dec. Record Obra N°:** 2014-5986504-LIMA (Fecha: 11/12/2014)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

**S/. 997,233.00**

(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES Y 00/100Nuevos Soles )

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

**Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**Proceso de Selección :** ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES  
**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO  
**Monto :** S/. 32,457,630.22      **Participación:** 1%  
**Items :** 1  
**Obra :** Construccion de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lamabayeque.

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**


NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
**[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)**

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**



0981



Trámite N°. 2014-06129631-LIMA - 19/12/2014 11:20:09

### CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN

N° 012601 - 2014

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CORPORACION R&E S.A.C., con:**

|                      |            |                             |                                       |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Registro Nro:</b> | 15743      | <b>Cap Máx Cont.:</b>       | S/. 2,771,960.00                      |
| <b>Vigencia:</b>     | 08/09/2015 | <b>Dec. Record Obra N°:</b> | 2014-5993087-LIMA (Fecha: 15/12/2014) |

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

**S/. 1,518,660.00**

(UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 00/100Nuevos Soles )

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

**Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**Proceso de Selección :** ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES

**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO

**Monto :** S/. 32,457,630.22      **Participación:** 1%

**Items :** 1

**Obra :** Construcción de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lamabayeque.

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web: [www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)**

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**



**Póliza de seguro  
complementario  
por trabajo de  
riesgo y salud**

MP/2019/3867906

**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Invalidez, Sobrevivencia y Sépelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

**ASEGURADO(S)**

|   |     |          |                                |
|---|-----|----------|--------------------------------|
| 1 | DNI | 08606885 | ESPINOZA ESCALANTE EDDY SOLANO |
| 2 | DNI | 41220259 | HUAMAN PORLLES JHONNY ALAN     |
| 3 | DNI | 48483417 | NAVARRO TELLO ROJER JOB        |
| 4 | DNI | 10425980 | QUIROZ CISNEROS CARLOS ENRIQUE |

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.



02/02/2019 12:10:33 pm

CONSORCIO SAN JOSE

ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

## SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 102158978

## CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE  
 RUC : 20600000439  
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMIEN. DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/02/2019      Vencimiento : 01/02/2020  
 Inicio de Vigencia Aplicación : 01/02/2019      Vencimiento de Aplicación : 28/02/2019  
 Forma de Pago : MENSUAL      Último día de Pago : 12/02/2019  
 Moneda : SOLES  
 Fecha de Emisión : 02/02/2019

## IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

| Categoría             | Nro.Aseg. | Monto Base | Tasa | Prima Resultante |
|-----------------------|-----------|------------|------|------------------|
| EMPLEADOS ALTO RIESGO | 4         | 26100.00   | 0.65 | 169.65           |

Prima Neta : 169.65  
 Der.Emis. : 5.09  
 Interés : 0.00  
 IGV : 31.46  
**Prima Total : 206.20**

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

**Instrucciones de pago:**

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL**

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

**MAPFRE**
 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00151965

FECHA EMISION 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*ASEGURADO : *Consortio San Jose*POLIZA : 7011510200116 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 08/02/2019

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

| DESDE                                       | VIGENCIA   | HASTA | CORREDOR                             | OFICINA COMERCIAL     |
|---|------------|-------|--------------------------------------|-----------------------|
| 01/02/2019                                  | 28/02/2019 |       | <i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i> | <i>Escardo</i>        |
| CONCEPTO                                    |            |       |                                      | IMPORTE               |
| <i>Ci Cancelacion Recibo 102158978</i>      |            |       |                                      |                       |
| <i>Prima Comercial</i>                      |            |       |                                      | <i>174.74</i>         |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>          |            |       |                                      | <i>31.46</i>          |
| <i>Importe Total</i>                        |            |       |                                      | <i>S/ *****206.20</i> |
| <i>Son : Doscientos Seis Y 20/100 Soles</i> |            |       |                                      |                       |

 SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:54:18

ORIGINAL

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

**MAPFRE**
 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00151965

FECHA EMISION 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*ASEGURADO : *Consortio San Jose*POLIZA : 7011510200116 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 08/02/2019

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :


| DESDE                                       | VIGENCIA   | HASTA | CORREDOR                             | OFICINA COMERCIAL     |
|---|------------|-------|--------------------------------------|-----------------------|
| 01/02/2019                                  | 28/02/2019 |       | <i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i> | <i>Escardo</i>        |
| CONCEPTO                                    |            |       |                                      | IMPORTE               |
| <i>Ci Cancelacion Recibo 102158978</i>      |            |       |                                      |                       |
| <i>Prima Comercial</i>                      |            |       |                                      | <i>174.74</i>         |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>          |            |       |                                      | <i>31.46</i>          |
| <i>Importe Total</i>                        |            |       |                                      | <i>S/ *****206.20</i> |
| <i>Son : Doscientos Seis Y 20/100 Soles</i> |            |       |                                      |                       |

 SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:54:18

 COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
 COPIA



MP/2019/3863005



**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.


**ASEGURADO(S)**

|        |          |                                |
|--------|----------|--------------------------------|
| 1 DNI  | 48300296 | ACOSTA GALAN AUGUSTO ALEXANDER |
| 2 DNI  | 46549805 | ALVAREZ SOTO JORGE WILTON      |
| 3 DNI  | 62637707 | AREVALO VERGARAY JOSE YOWER    |
| 4 DNI  | 76801219 | CALUA CHILON JOSE EDILBERTO    |
| 5 DNI  | 46709771 | CAMACHO ROJAS CENIN            |
| 6 DNI  | 42589975 | CORONEL RAMIREZ JOSE WILSON    |
| 7 DNI  | 46569170 | IPANAQUE ACOSTA LUIS HUMBERTO  |
| 8 DNI  | 41067672 | LLONTOPO ACOSTA JUAN MANUEL    |
| 9 DNI  | 42344204 | LOZANO CARRASCO EVER           |
| 10 DNI | 44743366 | LOZANO CARRASCO JOSE NEIRO     |
| 11 DNI | 06241422 | MUÑOZ CONDORI LEONIDAS VIDAL   |
| 12 DNI | 44214246 | RODAS MORI DANNY GABRIEL       |
| 13 DNI | 10515950 | ROJAS QUISPE ROMULO            |
| 14 DNI | 47509013 | RUBIO HUARCAYA JULIO CESAR     |
| 15 DNI | 45406505 | SAIRE QUILCA LUIS ANGEL        |
| 16 DNI | 76763583 | SANCHEZ GALAN AURORA LISBET    |
| 17 DNI | 42543130 | SOLAR HUAROTO JERRY EDGAR      |
| 18 DNI | 45854197 | TACO TORRÉS LUIS ENRIQUE       |
| 19 DNI | 45412780 | TASILLA CHUGNAS NOIVER         |
| 20 DNI | 70803088 | TERRONES ALDAMAS LUIS ALBERTO  |
| 21 DNI | 45790258 | TERRONES HERRERA MARCO ANTONIO |

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

31/01/2019 06:15:30 pm  
 , CONSORCIO SAN JOSE

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.




ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**



**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



## SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 102088747

## CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE  
 RUC : 20600000439  
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMIENT. DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

|                               |              |                           |              |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Inicio de Vigencia            | : 19/03/2018 | Vencimiento               | : 01/04/2019 |
| Inicio de Vigencia Aplicación | : 01/02/2019 | Vencimiento de Aplicación | : 28/02/2019 |
| Forma de Pago                 | : MENSUAL    | Último día de Pago        | : 11/02/2019 |
| Moneda                        | : SOLES      |                           |              |
| Fecha de Emisión              | : 31/01/2019 |                           |              |

## IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

| Categoría                | Nro.Aseg. | Monto Base | Tasa | Prima Resultante |
|--------------------------|-----------|------------|------|------------------|
| TRABAJADORES ALTO RIESGO | 21        | 41029.72   | 0.65 | 266.69           |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Prima Neta :         | 266.69        |
| Der.Emis. :          | 0.00          |
| Interés :            | 0.00          |
| IGV :                | 48.00         |
| <b>Prima Total :</b> | <b>314.69</b> |

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

**Instrucciones de pago:**

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL**

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.


**MAPFRE**

 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00090111

FECHA EMISION 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*ASEGURADO : *A Nivel Nacional*CONTRATO : 7021800031751 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 08/02/2019

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

| DESDE   | VIGENCIA   | HASTA | ASESOR                        | OFICINA COMERCIAL |
|---|------------|-------|-------------------------------|-------------------|
| 01/02/2019                                      | 28/02/2019 |       | 1412-Peralta Fontis Jose Luis | Escardo           |
| CONCEPTO  |            |       |                               | IMPORTE           |
| <i>Ci Cancelacion Recibo 102088747</i>          |            |       |                               |                   |
| <i>Prima Comercial</i>                          |            |       |                               | 266.69            |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>              |            |       |                               | 48.00             |
| <i>Importe Total</i>                            |            |       |                               | S/ *****314.69    |
| <i>Son : Trescientos Catorce Y 69/100 Soles</i> |            |       |                               |                   |

 SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:47:21

ORIGINAL

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16


**MAPFRE**

 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00090111

FECHA EMISION 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*ASEGURADO : *A Nivel Nacional*CONTRATO : 7021800031751 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 08/02/2019

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

| DESDE   | VIGENCIA   | HASTA | ASESOR                        | OFICINA COMERCIAL |
|---|------------|-------|-------------------------------|-------------------|
| 01/02/2019                                      | 28/02/2019 |       | 1412-Peralta Fontis Jose Luis | Escardo           |
| CONCEPTO  |            |       |                               | IMPORTE           |
| <i>Ci Cancelacion Recibo 102088747</i>          |            |       |                               |                   |
| <i>Prima Comercial</i>                          |            |       |                               | 266.69            |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>              |            |       |                               | 48.00             |
| <i>Importe Total</i>                            |            |       |                               | S/ *****314.69    |
| <i>Son : Trescientos Catorce Y 69/100 Soles</i> |            |       |                               |                   |

 SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:47:21

 COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
 COPIA

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16



CONSORCIO SAN JOSE

2019/02/08 05:59:31

## Pago de Instituciones

**SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Número de Operación</b>        | 371750-0               |
| <b>Operación</b>                  | Pago de Instituciones  |
| <b>Usuario(s) que autoriza(n)</b> | VANESSA ZAMUDIO LOARTE |
| <b>Número de Cuenta de Cargo</b>  | 0011-0962-0100002931   |
| <b>Nombre de la Entidad</b>       | MÁPFRE SOLES           |
| <b>DNI/RUC/C. EXTRANJERIA</b>     | 20600000439            |
| <b>Nombre</b>                     | CONSORCIO SAN JOSE     |
| <b>Monto a cargar</b>             | 520.89 SOLES           |
| <b>Monto Cargado</b>              | 520.89 SOLES           |
| <b>Fecha / Hora de 1ra Firma</b>  | 08/02/2019 - 16:00:41  |

## Detalle de Pagos

| CONCEPTO DE PAGO | Fec.Vcmto  | Moneda | Importe |
|------------------|------------|--------|---------|
| T03RE102088747   | 2019-02-01 | SOLES  | 314.69  |
| T02RE102158978   | 2019-02-01 | SOLES  | 206.20  |

Estimado Cliente, su operación ha sido efectuada. Por favor, tome nota del Número de Operación.

MP/2019/3867831

**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Invalidez, Sobrevivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

**ASEGURADO(S)**

|        |          |                                |
|--------|----------|--------------------------------|
| 1 DNI  | 48300296 | ACOSTA GALAN AUGUSTO ALEXANDER |
| 2 DNI  | 46549805 | ALVAREZ SOTO JORGE WILTON      |
| 3 DNI  | 62637707 | AREVALO VERGARAY JOSE YOWER    |
| 4 DNI  | 76801219 | CALUA CHILON JOSE EDILBERTO    |
| 5 DNI  | 46709771 | CAMACHO ROJAS GENIN            |
| 6 DNI  | 42589975 | CORONEL RAMIREZ JOSE WILSON    |
| 7 DNI  | 46569170 | IPANAQUE ACOSTA LUIS HUMBERTO  |
| 8 DNI  | 41067672 | LLONTOP ACOSTA JUAN MANUEL     |
| 9 DNI  | 42344204 | LOZANO CARRASCO EVER           |
| 10 DNI | 44743366 | LOZANO CARRASCO JOSE NEIRO     |
| 11 DNI | 06241422 | MUÑOZ CONDORI LEONIDAS VIDAL   |
| 12 DNI | 44214246 | RODAS MORI DANNY GABRIEL       |
| 13 DNI | 10515950 | ROJAS QUISPE ROMULO            |
| 14 DNI | 47509013 | RUBIO HUARCAYA JULIO CESAR     |
| 15 DNI | 45406505 | SAIRE QUILCA LUIS ANGEL        |
| 16 DNI | 76763583 | SANCHEZ GALAN AURORA LISBET    |
| 17 DNI | 42543130 | SOLAR HUAROTO JERRY EDGAR      |
| 18 DNI | 45854197 | TACO TORRES LUIS ENRIQUE       |
| 19 DNI | 45412780 | TASILLA CHUGNAS NOIVER         |
| 20 DNI | 70803088 | TERRONES ALDAMAS LUIS ALBERTO  |
| 21 DNI | 45790258 | TERRONES HERRERA MARCO ANTONIO |


Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

02/02/2019 11:09:16 am

SUSAN GONZALES PACHECO

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2019/3867831



ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**



**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

## SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 102157371

## CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE  
 RUC : 20600000439  
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMIENTOS DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : A NIVEL NACIONAL

|                               |              |                           |              |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Inicio de Vigencia            | : 01/02/2019 | Vencimiento               | : 01/02/2020 |
| Inicio de Vigencia Aplicación | : 01/02/2019 | Vencimiento de Aplicación | : 28/02/2019 |
| Forma de Pago                 | : MENSUAL    | Último día de Pago        | : 12/02/2019 |
| Moneda                        | : SOLES      |                           |              |
| Fecha de Emisión              | : 02/02/2019 |                           |              |

## IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

| Categoría             | Nro.Aseg. | Monto Base | Tasa | Prima Resultante |
|-----------------------|-----------|------------|------|------------------|
| EMPLEADOS ALTO RIESGO | 21        | 41029.72   | 0.65 | 266.69           |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Prima Neta :         | 266.69        |
| Der.Emis. :          | 8.00          |
| Interés :            | 0.00          |
| IGV :                | 49.44         |
| <b>Prima Total :</b> | <b>324.13</b> |

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

**Instrucciones de pago:**

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos:** BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.




**MAPFRE**

 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00151964

FECHA EMISION 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*ASEGURADO : *Consortio San Jose*POLIZA : 7011510200116 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 08/02/2019

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

| DESDE  | VIGENCIA   | HASTA | CORREDOR                             | OFICINA COMERCIAL |
|--|------------|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 01/02/2019   | 28/02/2019 |       | <i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i> | <i>Escardo</i>    |
| CONCEPTO   |            |       |                                      | IMPORTE           |
| <i>Ct Cancelacion Recibo 102157371</i>               |            |       |                                      |                   |
| <i>Prima Comercial</i>                               |            |       |                                      | 274.69            |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>                   |            |       |                                      | 49.44             |
| <i>Importe Total</i>                                 |            |       |                                      | S/ *****324.13    |
| <i>Son : Trescientos Veinticuatro Y 13/100 Soles</i> |            |       |                                      |                   |

 SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:53:11

ORIGINAL

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16


**MAPFRE**

 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00151964

FECHA EMISION 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*ASEGURADO : *Consortio San Jose*POLIZA : 7011510200116 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 08/02/2019

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :


| DESDE  | VIGENCIA   | HASTA | CORREDOR                             | OFICINA COMERCIAL |
|--|------------|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 01/02/2019   | 28/02/2019 |       | <i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i> | <i>Escardo</i>    |
| CONCEPTO   |            |       |                                      | IMPORTE           |
| <i>Ct Cancelacion Recibo 102157371</i>               |            |       |                                      |                   |
| <i>Prima Comercial</i>                               |            |       |                                      | 274.69            |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>                   |            |       |                                      | 49.44             |
| <i>Importe Total</i>                                 |            |       |                                      | S/ *****324.13    |
| <i>Son : Trescientos Veinticuatro Y 13/100 Soles</i> |            |       |                                      |                   |

 SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:53:11

 COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
 COPIA

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

MP/2019/3863037

**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos -constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751; a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

| <b>ASEGURADO(S)</b> |          |                                |
|---------------------|----------|--------------------------------|
| 1 DNI               | 08606885 | ESPINOZA ESCALANTE EDDY SOLANO |
| 2 DNI               | 41220259 | HUAMAN PORLLES JHONNY ALAN     |
| 3 DNI               | 48483417 | NAVARRO TELLO ROJER JOB        |
| 4 DNI               | 10425980 | QUIROZ CISNEROS CARLOS ENRIQUE |

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.




31/01/2019 06:19:55 pm  
CONSORCIO SAN JOSE

ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



## SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 102090097

## CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSÉ  
 RUC : 20600000439  
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMIEN. DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 19/03/2018                      Vencimiento : 01/04/2019  
 Inicio de Vigencia Aplicación : 01/02/2019                      Vencimiento de Aplicación : 28/02/2019  
 Forma de Pago : MENSUAL                      Último día de Pago : 11/02/2019  
 Moneda : SOLES  
 Fecha de Emisión : 31/01/2019

## IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

| Categoría                | Nro.Aseg. | Monto Base | Tasa | Prima Resultante |
|--------------------------|-----------|------------|------|------------------|
| TRABAJADORES ALTO RIESGO | 4         | 26100.00   | 0.65 | 169.65           |

Prima Neta : 169.65  
 Der.Emis. : 0.00  
 Interés : 0.00  
 IGV : 30.54  
**Prima Total : 200.19**

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

**Instrucciones de pago:**

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL**

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.


**MAPFRE**

 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00090110

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*TIPO DOCUMENTO *RUC*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *A Nivel Nacional*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751 MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

| DESDE      | VIGENCIA | HASTA      | ASESOR                               | OFICINA COMERCIAL |
|------------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| 01/02/2019 |          | 28/02/2019 | <i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i> | <i>Escardo</i>    |

| CONCEPTO                               | IMPORTE        |
|--|----------------|
| <i>Ct Cancelacion Recibo 102090097</i> |                |
| <i>Prima Comercial</i>                 | 169.65         |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>     | 30.54          |
| <i>Importe Total</i>                   | S/ *****200.19 |
| <i>Son : Doscientos Y 19/100 Soles</i> |                |

 SERVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:49:29

ORIGINAL

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2°, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4°, ART. 16


**MAPFRE**

 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00090110

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*TIPO DOCUMENTO *RUC*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *A Nivel Nacional*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751 MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

| DESDE      | VIGENCIA | HASTA      | ASESOR                               | OFICINA COMERCIAL |
|------------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| 01/02/2019 |          | 28/02/2019 | <i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i> | <i>Escardo</i>    |

| CONCEPTO                               | IMPORTE        |
|--|----------------|
| <i>Ct Cancelacion Recibo 102090097</i> |                |
| <i>Prima Comercial</i>                 | 169.65         |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>     | 30.54          |
| <i>Importe Total</i>                   | S/ *****200.19 |
| <i>Son : Doscientos Y 19/100 Soles</i> |                |

 SERVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:49:29

 COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
 COPIA

**BBVA Continental**

CONSORCIO SAN JOSE

2019/02/08 05:57:54

**Pago de Instituciones****SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Número de Operación</b>        | 371046-0               |
| <b>Operación</b>                  | Pago de Instituciones  |
| <b>Usuario(s) que autoriza(n)</b> | VANESSA ZAMUDIO LOARTE |
| <b>Número de Cuenta de Cargo</b>  | 0011-0962-0100002931   |
| <b>Nombre de la Entidad</b>       | MÁPFRE SOLES           |
| <b>DNI/RUC/C. EXTRANJERIA</b>     | 20600000439            |
| <b>Nombre</b>                     | CONSORCIO SAN JOSE     |
| <b>Monto a cargar</b>             | 524.32 SOLES           |
| <b>Monto Cargado</b>              | 524.32 SOLES           |
| <b>Fecha / Hora de 1ra Firma</b>  | 08/02/2019 - 15:58:55  |

**Detalle de Pagos**

| <b>CONCEPTO DE PAGO</b> | <b>Fec.Vcmto</b> | <b>Moneda</b> | <b>Importe</b> |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|
| T03RE102090097          | 2019-02-01       | SOLES         | 200.19         |
| T02RE102157371          | 2019-02-01       | SOLES         | 324.13         |

Estimado Cliente, su operación ha sido efectuada. Por favor, tome nota del Número de Operación.

MP/2019/3867915

**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Invalidez, Sobrevivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

**ASEGURADO(S)**

|       |          |                                 |
|-------|----------|---------------------------------|
| 1 DNI | 07277987 | RAMIREZ AGUILAR FIDEL JUVENAL   |
| 2 DNI | 41297246 | RETAMOZO MARTINEZ LUDWIG BENITO |
| 3 DNI | 32404167 | TAPIA ROSAZZA RICHARD JAVIER    |

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

02/02/2019 12:13:40 pm  
CONSORCIO SAN JOSE



ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

## SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 102158989

## CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE  
 RUC : 20600000439  
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMIENTOS DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

|                               |              |                           |              |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Inicio de Vigencia            | : 01/02/2019 | Vencimiento               | : 01/02/2020 |
| Inicio de Vigencia Aplicación | : 01/02/2019 | Vencimiento de Aplicación | : 28/02/2019 |
| Forma de Pago                 | : MENSUAL    | Último día de Pago        | : 12/02/2019 |
| Moneda                        | : SOLES      |                           |              |
| Fecha de Emisión              | : 02/02/2019 |                           |              |

## IMPORTE DE LA DECLARACIÓN

| Categoría             | Nro.Aseg. | Monto Base | Tasa | Prima Resultante |
|-----------------------|-----------|------------|------|------------------|
| EMPLEADOS ALTO RIESGO | 3         | 4000.00    | 0.65 | 26.00            |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Prima Neta :         | 26.00        |
| Der.Emis. :          | 0.78         |
| Interés :            | 0.00         |
| IGV :                | 4.82         |
| <b>Prima Total :</b> | <b>31.60</b> |

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

**Instrucciones de pago:**

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL**

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

076

**MAPFRE**MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00151963

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*TIPO DOCUMENTO : *RUC*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116 MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

| DESDE                                    | VIGENCIA   | HASTA | CORREDOR                             | OFICINA COMERCIAL |
|--|------------|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 01/02/2019                               | 28/02/2019 |       | <i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i> | <i>Escardo</i>    |
| CONCEPTO                                 |            |       |                                      | IMPORTE           |
| <i>Ct Cancelacion Recibo 102158989</i>   |            |       |                                      |                   |
| <i>Prima Comercial</i>                   |            |       |                                      | 26.78             |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>       |            |       |                                      | 4.82              |
| <i>Importe Total</i>                     |            |       |                                      | S/ *****31.60     |
| <i>Son : Treinta Y Un Y 60/100 Soles</i> |            |       |                                      |                   |

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 08:52:07

ORIGINAL

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

**MAPFRE**MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00151963

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*TIPO DOCUMENTO : *RUC*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116 MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

| DESDE                                    | VIGENCIA   | HASTA | CORREDOR                             | OFICINA COMERCIAL |
|--|------------|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 01/02/2019                               | 28/02/2019 |       | <i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i> | <i>Escardo</i>    |
| CONCEPTO                                 |            |       |                                      | IMPORTE           |
| <i>Ct Cancelacion Recibo 102158989</i>   |            |       |                                      |                   |
| <i>Prima Comercial</i>                   |            |       |                                      | 26.78             |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>       |            |       |                                      | 4.82              |
| <i>Importe Total</i>                     |            |       |                                      | S/ *****31.60     |
| <i>Son : Treinta Y Un Y 60/100 Soles</i> |            |       |                                      |                   |

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 08:52:07COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
COPIA

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16



MP/2019/3863077

**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

**ASEGURADO(S)**

|       |          |                                 |
|-------|----------|---------------------------------|
| 1 DNI | 07277987 | RAMIREZ AGUILAR FIDEL JUVENAL   |
| 2 DNI | 41297246 | RETAMOZO MARTINEZ LUDWIG BENITO |
| 3 DNI | 32404167 | TAPIA ROSAZZA RICHARD JAVIER    |

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.


31/01/2019 06:25:38 pm  
CONSORCIO SAN JOSE



ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



## SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 102091915

## CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE  
 RUC : 20600000439  
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 19/03/2018                      Vencimiento : 01/04/2019  
 Inicio de Vigencia Aplicación : 01/02/2019                      Vencimiento de Aplicación : 28/02/2019  
 Forma de Pago : MENSUAL                      Último día de Pago : 11/02/2019  
 Moneda : SOLES  
 Fecha de Emisión : 31/01/2019

## IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

| Categoría                | Nro.Aseg. | Monto Base | Tasa | Prima Resultante |
|--------------------------|-----------|------------|------|------------------|
| TRABAJADORES ALTO RIESGO | 3         | 4000.00    | 0.65 | 26.00            |

Prima Neta : 26.00  
 Der.Emis. : 0.00  
 Interés : 0.00  
 IGV : 4.68  
**Prima Total : 30.68**

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

**Instrucciones de pago:**

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL**

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

073

**MAPFRE**MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00090109

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*TIPO DOCUMENTO *RUC*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *A Nivel Nacional*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

| DESDE                                  | VIGENCIA   | HASTA | ASESOR                               | OFICINA COMERCIAL |
|--|------------|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 01/02/2019                             | 28/02/2019 |       | <i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i> | <i>Escardo</i>    |
| CONCEPTO                               |            |       |                                      | IMPORTE           |
| <i>Ct Cancelacion Recibo 102091915</i> |            |       |                                      |                   |
| <i>Prima Comercial</i>                 |            |       |                                      | 26.00             |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>     |            |       |                                      | 4.68              |
| <i>Importe Total</i>                   |            |       |                                      | S/ *****30.68     |
| <i>Son : Treinta Y 68/100 Soles</i>    |            |       |                                      |                   |

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 08:50:29

ORIGINAL

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

**MAPFRE**MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00090109

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*TIPO DOCUMENTO *RUC*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *A Nivel Nacional*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

| DESDE                                  | VIGENCIA   | HASTA | ASESOR                               | OFICINA COMERCIAL |
|--|------------|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 01/02/2019                             | 28/02/2019 |       | <i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i> | <i>Escardo</i>    |
| CONCEPTO                               |            |       |                                      | IMPORTE           |
| <i>Ct Cancelacion Recibo 102091915</i> |            |       |                                      |                   |
| <i>Prima Comercial</i>                 |            |       |                                      | 26.00             |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>     |            |       |                                      | 4.68              |
| <i>Importe Total</i>                   |            |       |                                      | S/ *****30.68     |
| <i>Son : Treinta Y 68/100 Soles</i>    |            |       |                                      |                   |

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 08:50:29COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
COPIA

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

## Pago de Instituciones

### SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Número de Operación</b>        | 370448-0               |
| <b>Operación</b>                  | Pago de Instituciones  |
| <b>Usuario(s) que autoriza(n)</b> | VANESSA ZAMUDIO LOARTE |
| <b>Número de Cuenta de Cargo</b>  | 0011-0962-0100002931   |
| <b>Nombre de la Entidad</b>       | MÁPFRE SOLES           |
| <b>DNI/RUC/C. EXTRANJERIA</b>     | 20600000439            |
| <b>Nombre</b>                     | CONSORCIO SAN JOSE     |
| <b>Monto a cargar</b>             | 62.28 SOLES            |
| <b>Monto Cargado</b>              | 62.28 SOLES            |
| <b>Fecha / Hora de 1ra Firma</b>  | 08/02/2019 - 15:57:18  |

#### Detalle de Pagos

| CONCEPTO DE PAGO | Fec.Vento  | Moneda | Importe |
|------------------|------------|--------|---------|
| T03RE102091915   | 2019-02-01 | SOLES  | 30.68   |
| T02RE102158989   | 2019-02-01 | SOLES  | 31.60   |

Estimado Cliente, su operación ha sido efectuada. Por favor, tome nota del Número de Operación.

MP/2019/3886087

**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CONSORCIO VIAL VES** bajo la Póliza de Pensiones No. 7011800119287 y contrato de Salud No. 7021800133647, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

**ASEGURADO(S)**

1 DNI 40709180 CALSIN APAZA D ENILSON GEOVANNI

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

13/02/2019 05:54:45 pm

HARO JESUS, YANINA



ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

## SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 102469871

## CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE  
 RUC : 20600000439  
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 19/03/2018      Vencimiento : 01/04/2019  
 Inicio de Vigencia Aplicación : 01/02/2019      Vencimiento de Aplicación : 28/02/2019  
 Forma de Pago : MENSUAL      Último día de Pago : 24/02/2019  
 Moneda : SOLES  
 Fecha de Emisión : 14/02/2019

## IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

| Categoría                | Nro.Aseg. | Monto Base | Tasa | Prima Resultante |
|--------------------------|-----------|------------|------|------------------|
| TRABAJADORES ALTO RIESGO | 1         | 1000.00    | 0.65 | 6.50             |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Prima Neta :         | 20.00        |
| Der.Emis. :          | 0.00         |
| Interés :            | 0.00         |
| IGV :                | 3.60         |
| <b>Prima Total :</b> | <b>23.60</b> |

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

**Instrucciones de pago:**

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL**

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

069

**MAPFRE**MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00091133

FECHA EMISION 15/02/2019

CANCELADO 15/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*TIPO DOCUMENTO *RUC*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *A Nivel Nacional*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751 MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

| DESDE                                  | VIGENCIA   | HASTA | ASESOR                               | OFICINA COMERCIAL    |
|--|------------|-------|--------------------------------------|----------------------|
| 01/02/2019                             | 28/02/2019 |       | <i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i> | <i>Escardo</i>       |
| CONCEPTO                               |            |       |                                      | IMPORTE              |
| <i>Ct Cancelacion Recibo 102469871</i> |            |       |                                      |                      |
| <i>Prima Comercial</i>                 |            |       |                                      | <i>20.00</i>         |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>     |            |       |                                      | <i>3.60</i>          |
| <i>Importe Total</i>                   |            |       |                                      | <i>S/ *****23.60</i> |
| <i>Son : Veintitres Y 60/100 Soles</i> |            |       |                                      |                      |

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 08:27:28

ORIGINAL

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

**MAPFRE**MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00091133

FECHA EMISION 15/02/2019

CANCELADO 15/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*TIPO DOCUMENTO *RUC*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *A Nivel Nacional*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751 MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

| DESDE                                  | VIGENCIA   | HASTA | ASESOR                               | OFICINA COMERCIAL    |
|--|------------|-------|--------------------------------------|----------------------|
| 01/02/2019                             | 28/02/2019 |       | <i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i> | <i>Escardo</i>       |
| CONCEPTO                               |            |       |                                      | IMPORTE              |
| <i>Ct Cancelacion Recibo 102469871</i> |            |       |                                      |                      |
| <i>Prima Comercial</i>                 |            |       |                                      | <i>20.00</i>         |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>     |            |       |                                      | <i>3.60</i>          |
| <i>Importe Total</i>                   |            |       |                                      | <i>S/ *****23.60</i> |
| <i>Son : Veintitres Y 60/100 Soles</i> |            |       |                                      |                      |

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 08:27:28COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
COPIA

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

MP/2019/3886476

**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Invalidez, Sobrevivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

**ASEGURADO(S)**

1 DNI 06712579 FUENTES QUIÑONEZ JULIO OSWALDO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

14/02/2019 09:43:17 am  
, CONSORCIO SAN JOSE



ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



## SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 102469610

## CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE  
 RUC : 20600000439  
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

|                               |              |                           |              |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Inicio de Vigencia            | : 01/02/2019 | Vencimiento               | : 01/02/2020 |
| Inicio de Vigencia Aplicación | : 01/02/2019 | Vencimiento de Aplicación | : 28/02/2019 |
| Forma de Pago                 | : MENSUAL    | Último día de Pago        | : 24/02/2019 |
| Moneda                        | : SOLES      |                           |              |
| Fecha de Emisión              | : 14/02/2019 |                           |              |

## IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

| Categoría             | Nro.Aseg. | Monto Base | Tasa | Prima Resultante |
|-----------------------|-----------|------------|------|------------------|
| EMPLEADOS ALTO RIESGO | 1         | 1000.00    | 0.65 | 6.50             |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Prima Neta :         | 20.00        |
| Der.Emis. :          | 0.60         |
| Interés :            | 0.00         |
| IGV :                | 3.71         |
| <b>Prima Total :</b> | <b>24.31</b> |

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

**Instrucciones de pago:**

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL**

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

066

**MAPFRE**MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFS. 213-9161 FAX 213-9144**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00153729

FECHA EMISION 15/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*ASEGURADO : *Consortio San Jose*POLIZA : 7011510200116 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 15/02/2019

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

| DESDE                                    | VIGENCIA   | HASTA | CORREDOR                             | OFICINA COMERCIAL |
|--|------------|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 01/02/2019                               | 28/02/2019 |       | <i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i> | <i>Escardo</i>    |
| CONCEPTO                                 |            |       |                                      | IMPORTE           |
| <i>Ct Cancelacion Recibo 102469610</i>   |            |       |                                      |                   |
| <i>Prima Comercial</i>                   |            |       |                                      | 20.60             |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>       |            |       |                                      | 3.71              |
| <i>Importe Total</i>                     |            |       |                                      | S/ *****24.31     |
| <i>Son : Veinticuatro Y 31/100 Soles</i> |            |       |                                      |                   |

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:40:16

ORIGINAL

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

**MAPFRE**MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFS. 213-9161 FAX 213-9144**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00153729

FECHA EMISION 15/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*ASEGURADO : *Consortio San Jose*POLIZA : 7011510200116 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 15/02/2019

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

| DESDE                                    | VIGENCIA   | HASTA | CORREDOR                             | OFICINA COMERCIAL |
|--|------------|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 01/02/2019                               | 28/02/2019 |       | <i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i> | <i>Escardo</i>    |
| CONCEPTO                                 |            |       |                                      | IMPORTE           |
| <i>Ct Cancelacion Recibo 102469610</i>   |            |       |                                      |                   |
| <i>Prima Comercial</i>                   |            |       |                                      | 20.60             |
| <i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>       |            |       |                                      | 3.71              |
| <i>Importe Total</i>                     |            |       |                                      | S/ *****24.31     |
| <i>Son : Veinticuatro Y 31/100 Soles</i> |            |       |                                      |                   |

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:40:16COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
COPIA

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16



CONSORCIO SAN JOSE

2019/02/15 07:34:59

## Pago de Instituciones

**SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Número de Operación        | 240130-0               |
| Operación                  | Pago de Instituciones  |
| Usuario(s) que autoriza(n) | VANESSA ZAMUDIO LOARTE |
| Número de Cuenta de Cargo  | 0011-0962-0100002931   |
| Nombre de la Entidad       | MAPFRE SOLES           |
| DNI/RUC/C. EXTRANJERIA     | 20600000439            |
| Nombre                     | CONSORCIO SAN JOSE     |
| Monto a cargar             | 47.91 SOLES            |
| Monto Cargado              | 47.91 SOLES            |
| Fecha / Hora de 1ra Firma  | 15/02/2019 - 17:35:49  |

## Detalle de Pagos

| CONCEPTO DE PAGO | Fec.Vcmto  | Moneda | Importe |
|------------------|------------|--------|---------|
| T02RE102469610   | 2019-02-01 | SOLES  | 24.31   |
| T03RE102469871   | 2019-02-01 | SOLES  | 23.60   |

Estimado Cliente, su operación ha sido efectuada. Por favor, tome nota del Número de Operación:

# **Carta fianza de adelanto directo**

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE

SANTIAGO DE SURCO, 25-01-2019  
CARTA FIANZA N° 0011-0380-9800220828-32  
VENGE EL: 11-06-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0380-9800220828-32 por S/515,000.00 (QUINIENTOS QUINCE MIL CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE

Vencimiento : 11-02-2019 a horas 12 meridiano

S/ 398,400.00

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 21-06-2017, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de CONSORCIO SAN JOSE, conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC, y CORPORACION R&E SAC.

Al respecto, nos es grato comunicarles, que contando con la autorización previa por parte de ustedes, hemos procedido a PRORROGAR su vencimiento hasta el 11-06-2019, a horas 12 meridiano y a REDUCIR el importe a S/398,400.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES)

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza se mantienen vigentes al haberse modificado solo el vencimiento y el importe.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

★ Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente

BANCO CONTINENTAL  
p.p:

Carla Luzano Torres  
Sub Gerente BE  
Banca Empresas Chacarilla



**Carta de fiel  
Cumplimiento  
(Copia)**

LIMA, 29 de Noviembre del 2018

Carta Fianza No: 010469195-006 REF: Carta Fianza No: 010469195-005 del 19/12/2014  
RENOVACION / MODIFICACION Con vencimiento: 15/12/2018

Señores: FONDO NACIONAL DE DEARROLLO PESQUERO-FONDEPES.

Por el presente documento, renovamos la fianza de la referencia con carácter de solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible, de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión, a favor de ustedes.

Garantizando a: CONSORCIO SAN JOSE INTEGRADO POR: CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CHAVIN DE NUNTAK E.L.A.S.A. CORPORATIVO ARIS S.A.S. CORPORACION F & E S.A.S.

Hasta la suma de: S/ \*\*\*\*\*298.305,21 UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECECIENTOS CINCO Y 20/100 SOLES

En respaldo de: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 038-2014-FONDEPES-DEPARTAMENTO DE LA LICITACION PUBLICA N° 004-2014-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA-CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LANAYECHE, REGION LANAYECHE.

Sírvase a tomar nota de que, a solicitud de nuestros garantizados, hemos procedido a:

prolongar el plazo de vencimiento hasta el 15 de Diciembre de 2019

Por efecto de este compromiso, el BANCO asume con sus fiados las responsabilidades en que éstos llegaran a incurrir, siempre que el monto de las mismas no exceda por ningún motivo la suma antes mencionada y que estén estrictamente vinculadas al cumplimiento de lo arriba indicado.

Dejamos claramente establecido que la presente CARTA FIANZA no podrá ser usada para operaciones comprendidas en la prohibición indicada en el inciso 5 del Artículo 217° de la ley 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros"

Cualquier reclamo en virtud de esta garantía deberá ceñirse a lo estipulado por el Art. 1898 del Código Civil y deberá ser formulado por vía notarial, en el horario de atención al público y en nuestra oficina ubicada en:

JR. CARADAYA 543-547 PISO - LIMA \*\*\*\*\*


Dejamos claramente expuesto que, si fuera el caso, el Banco podrá a su elección acogerse a la facultad concedida por el Art. 1237 del Código Civil.

En caso de ejecutarse la presente CARTA FIANZA, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia emitido a la orden del beneficiario que el Banco pondrá a su disposición en domicilio antes indicado, el mismo que se le entregará contra devolución del original de la presente CARTA FIANZA. Queda establecido que de no señalarse el monto ejecutado, se entenderá que el requerimiento es por la suma total a la que asciende la presente garantía. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe, se entenderá como renuncia a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago aun cuando el plazo de vencimiento y/o ejecución de esta fianza, no hubiese vencido.

  
ROBERTO VALDIZAN GARCIA  
Asistente Senior  
Procesamiento

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO  
p. SCOTIABANK PERU

Atentamente,

  
FERNANDO EL GUERA CARBALLO  
FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO  
p. SCOTIABANK PERU

\*Para información sobre la emisión de esta CARTA FIANZA puede visitar nuestra página web [www.scotiabank.com.pe](http://www.scotiabank.com.pe) o consultar a través de Banca Electrónica 311-8000 (Lima) y 0-801-16000 (Provincias)

Este documento cumple con los requisitos de validez de un documento electrónico emitido por el Banco de Comercio Exterior de Perú S.A. (Banco de Comercio Exterior de Perú S.A.)

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO. DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018

CARTA FIANZA N°: 0011-0962-9800017155-87

VENCE EL: 07-08-2019

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración

REF.: Carta Fianza Nro. 0011-0962-9800017155-87, por: S/ 1,947,458.00 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de: CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento: 07-08-2018 a horas de 12 meridiano

S/1,947,458.00\*\*\*...


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 15-12-2014, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de: CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s), hemos procedido a PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado sólo el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

  
Katherine Alexandra Cotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
Daniel Mesia Pinillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla



18072310

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759818072310CLA0962E/18:56:53  
S/ 1,947,458.00

UA011 - V3 - Junio 2007

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909



BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0962-9800023996-86  
VENGE EL: 07-08-2019

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración

REF.: Carta Fianza Nro.0011-0962-9800023996-86 por S/32,647.00 (TREINTA DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de: CONSORCIO SAN JOSE conformado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento: 07-08-2018, a horas de 12 meridiano

S/ 32,647.00


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 09-09-2015, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de CONSORCIO SAN JOSE conformado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.


Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

  
Katherine Alexandra Coterá Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
Daniel Merla Pinillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla



18072401

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759818072401CLA0962F/10:27:49  
S/ 32,647.00

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO. DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018

CARTA FIANZA N° 0011-0380-9800207198-37

VENCE EL: 07-08-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad.

De nuestra consideración

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0380-9800207198-37, por : S/8,618.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE, conformado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento: 07-08-2018 a horas de 12 meridiano.

S/8,618.00

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 10-12-2016, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panama 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

★  
Katherine Alexandra Coterá Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

Daniel Masía  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla



18072312

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759818072312CLA0380G/19:33:24  
S/ 8,618.00

UA011 - V3 - Junio 2007

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO. DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N° 0011-0380-9800211322-37  
VENCE EL: 07-08-2019

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0380-9800211322-37 por : S/57,863.50 (CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 50/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano

S/57,863.50

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 25-07-2016, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

Katherine Alexandra Cotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

Daniel Mesa Pichillo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla



18072311

RUC 2010010204

REFRENDO: 1759818072311CLA0380F/19:01:19  
S/ 57,863.50

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

# Rentas

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621  
 Número de Orden : 914927520  
 Fecha de presentación : 15/02/2019

Datos de la Declaración:

RUC : 20600000439  
 Nombre o Razón Social : CONSORCIO SAN JOSE  
 Período : 201901  
 Semana : 0  
 Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

| Tributos                            | Total/Deuda | Monto Pago |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| 1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA | S/. 0       | S/. 0      |
| 3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.       | S/. 0       | S/. 0      |
| Total a Pagar                       | S/. 0       | S/. 0      |

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

| Período | Tributos                     | Deuda |
|---------|------------------------------|-------|
| 201901  | 1011 IGV - OPER. INT. - CTA. | S/. 0 |
| 201901  | 3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-    | S/. 0 |

|  |                         |                    |                       |  |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>SUNAT</b><br><b>DECLARACIÓN PAGO</b><br><br><b>0621</b> | PDT IGV - RENTA MENSUAL |                    |                       | Copia para el contribuyente<br>(Pag 1) |
|  | RUC                     | 2060000439         |                       |  |
|  | Razón Social            | CONSORCIO SAN JOSE |                       | Periodo                                |
|  | Número de Orden         | 914927520          | Fecha de Presentación | 201901                                 |
|  | Tipo de Declaración     | Original           | Tipo de Moneda        | 15/02/2019<br>Soles                    |

IGV VENTAS

|          |   | IGV CUENTA PROPIA        |      |         |            |             |
|----------|---|--------------------------|------|---------|------------|-------------|
|          |   | BASE                     |      | TRIBUTO |            |             |
| Gravadas | Ventas Netas  | 100                      | 0.00 | 101     | 0.00       |             |
|          | Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas              | 102                      |      | 103     | 0.00       |             |
|          | Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)     | 160                      |      | 161     |            |             |
|          | Descuentos y devoluciones (ley 27037)                         | 162                      |      | 163     |            |             |
|          | Exportaciones   | Facturadas en el periodo | 106  |         |            |             |
|          |   | Embarcadas en el periodo | 127  |         |            |             |
|          | Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)             |                          | 105  |         |            |             |
|          | Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)                      |                          | 109  |         |            |             |
|          | Otras ventas (inciso II), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento |                          | 112  |         |            |             |
|          | <b>Total</b>  |                          |      |         | <b>131</b> | <b>0.00</b> |

IGV COMPRAS

|                                |   | IGV CUENTA PROPIA |            |         |           |
|--------------------------------|---|-------------------|------------|---------|-----------|
|                                |   | BASE              |            | TRIBUTO |           |
| Nacionales                     | Destinada a ventas gravadas exclusivamente    | 107               | 146,721.00 | 108     | 26,410.00 |
|                                | Destinada a ventas gravadas y no gravadas     | 110               |            | 111     |           |
|                                | Destinada a ventas no gravadas exclusivamente | 113               | 0.00       |         |           |
| Importadas                     | Destinada a ventas gravadas exclusivamente    | 114               |            | 115     |           |
|                                | Destinada a ventas gravadas y no gravadas     | 116               |            | 117     |           |
|                                | Destinada a ventas no gravadas exclusivamente | 119               |            |         |           |
|                                | Compras internas no gravadas                  | 120               | 1,120.00   |         |           |
| Compras importadas no gravadas |   | 122               |            |         |           |
| <b>CRÉDITO FISCAL ESPECIAL</b> |   |                   |            | 178     | 26,410.00 |
| <b>OTROS CRÉDITOS</b>          |   |                   |            | 172     |           |
| <b>COEFICIENTE</b>             |   |                   |            | 173     | 169       |

IVAP

|                     |  | IVAP |  |         |  |
|---------------------|--|------|--|---------|--|
|                     |  | BASE |  | TRIBUTO |  |
| Ventas Gravadas     |  | 340  |  | 341     |  |
| Otros Créditos IVAP |  |      |  | 182     |  |

RENTA

|                |  | RENTA |        |         |      |
|----------------|--|-------|--------|---------|------|
|                |  | BASE  |        | TRIBUTO |      |
| Ingresos Netos |  | 301   | 0.00   | 312     | 0.00 |
| Coeficiente    |  | 380   | 0.0000 |         |      |
| Porcentaje     |  | 315   | 1.50   |         |      |

|  |                         |                    |                       |            |  |        |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--|--------|
| <b>SUNAT</b><br>DECLARACION PAGO<br><br>0621 | PDT IGV - RENTA MENSUAL |                    |                       |            | Copia para el contribuyente<br>(Pag 2) |        |
|  | RUC                     | 2060000439         |                       |            |  |        |
|  | Razón Social            | CONSORCIO SAN JOSE |                       | Período    |  | 201901 |
|  | Número de Orden         | 814927520          | Fecha de Presentación | 15/02/2019 |  |        |

053

## DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

|  | DETERMINACIÓN DE LA DEUDA |             |     |      |     |       |
|--|---------------------------|-------------|-----|------|-----|-------|
|  |                           | IGV         |     | IVAP |     | RENTA |
| Impuesto Resultante o Saldo a Favor                      | 140                       | -26,410.00  | 353 |      | 302 | 0.00  |
| Saldo a Favor del Periodo anterior                       | 145                       | 171,645.00  | 351 |      | 303 | 0.00  |
| Tributo a Pagar o Saldo a Favor                          | 184                       | -198,055.00 | 352 |      | 304 | 0.00  |
| Percepciones declaradas en el periodo                    | 171                       |             |     |      |     |       |
| Saldo de percepciones de periodos anteriores             | 168                       |             |     |      |     |       |
| Saldo de percepciones no aplicadas                       | 164                       | 0.00        |     |      |     |       |
| Retenciones declaradas en el periodo                     | 179                       |             |     |      |     |       |
| Saldo de retenciones de periodos anteriores              | 176                       |             |     |      |     |       |
| Saldo de Retenciones no aplicadas                        | 165                       | 0.00        |     |      |     |       |
| Retenciones de tercera declaradas en periodo             |                           |             |     |      |     |       |
| Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores |                           |             |     |      | 326 |       |
| Compensación Saldo a Favor del Exportador                |                           |             |     |      | 327 |       |
| Impuesto Temporal a los Activos Netos                    |                           |             | 347 |      | 305 |       |
| Otros Créditos permitidos por Ley                        |                           |             |     |      | 328 |       |
| Sub Total  | 681                       | 0.00        | 683 |      | 306 |       |
| Pagos previos  | 185                       | 0.00        | 342 |      | 682 | 0.00  |
| Interés moratorio  | 187                       | 0.00        | 343 |      | 317 | 0.00  |
| Total deuda tributaria                                   | 188                       | 0.00        | 344 |      | 319 | 0.00  |
|  |                           |             |     |      | 324 | 0.00  |

# Planillas



## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN (LABORAL)

Identificación de la Transacción

Número de orden: 778977123-14

Datos de la Declaración

RUC: 20600000439  
 Nombre o Razón Social: CONSORCIO SAN JOSE  
 Documento: PLANILLA ELECTRÓNICA  
 Periodo: 01/2019  
 Rectificatoria: No  
 Número de trabajadores: 28  
 Número de pensionistas: 0  
 P.Serv.Cuarta Categoría: 3  
 P.Serv.Mod.Formativa: 0  
 Personal Terceros: 0  
 Regímenes Especiales: 0

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 778977123-14

| Detalle de Tributos            |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|
| Tributos                       | Deuda      | Pago       |
| RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES  | 2,471      | 2,471      |
| ESSALUD +VIDA                  | 120        | 120        |
| SNP - LEY 19990                | 6,151      | 6,151      |
| RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES  | 12         | 12         |
| ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR | 7,385      | 7,385      |
| Totales                        | S/. 16,139 | S/. 16,139 |

Detalle de Pago

Banco: BBVA BANCO CONTINENTAL  
 Num.Operación: 00000000000000003590  
 Fecha de Pago: 2019-02-15 08:39:02

R01: Trabajadores - Datos de Ingresos, Tributos y Aportes

RUC : 2060000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 01/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME

Número de Orden :

| Datos del Trabajador   |          |                  |                  |                   |                     | Información declarada |                  |               |                        |                  |                        |
|------------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Documento de Identidad |          | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres           | Sit.                | Ingresos              |                  | Descuentos    | Tributos y aportes del | Neto a pagar     | Tributos y Aportes del |
| Tipo                   | Número   |                  |                  |                   |                     | Devengado             | Pagado           |               |                        |                  |                        |
| 01                     | 46953597 | ACOSTA           | HUANILA          | JOSE LUIS         | BAJA                | 526.64                | 526.64           | 0.00          | 63.37                  | 463.27           | 114.22                 |
| 01                     | 48300296 | ACOSTA           | GALAN            | AUGUSTO ALEXANDER | ACTIVO O SUBSIDIADO | 1,369.35              | 1,369.35         | 0.00          | 148.66                 | 1,220.69         | 117.10                 |
| 01                     | 46549805 | ALVAREZ          | SOTO             | JORGE WILTON      | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,893.78              | 3,893.78         | 0.00          | 446.98                 | 3,446.80         | 328.98                 |
| 01                     | 62637707 | AREVALO          | VERGARAY         | JOSE YOWER        | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,724.30              | 3,724.30         | 0.00          | 418.39                 | 3,305.91         | 289.69                 |
| 01                     | 76801219 | CALUA            | CHILON           | JOSE EDILBERTO    | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,160.67              | 3,160.67         | 0.00          | 350.27                 | 2,810.40         | 242.19                 |
| 01                     | 46709771 | CAMACHO          | ROJAS            | CENIN             | ACTIVO O SUBSIDIADO | 4,828.17              | 4,828.17         | 0.00          | 550.79                 | 4,277.38         | 382.71                 |
| 01                     | 42589975 | CORONEL          | RAMIREZ          | JOSE WILSON       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,244.83              | 3,244.83         | 0.00          | 348.65                 | 2,896.18         | 273.85                 |
| 01                     | 08606885 | ESPINOZA         | ESCALANTE        | EDDY SOLANO       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 4,713.33              | 4,713.33         | 0.00          | 933.79                 | 3,779.54         | 502.20                 |
| 01                     | 41220259 | HUAMAN           | PORLLES          | JHONNY ALAN       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 5,800.00              | 5,800.00         | 213.00        | 1,180.25               | 4,406.75         | 594.80                 |
| 01                     | 46569170 | IPANAQUE         | ACOSTA           | LUIS HUMBERTO     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,213.27              | 3,213.27         | 0.00          | 356.52                 | 2,856.75         | 246.52                 |
| 01                     | 41067672 | LLONTOP          | ACOSTA           | JUAN MANUEL       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 4,369.27              | 4,369.27         | 0.00          | 492.28                 | 3,876.99         | 342.20                 |
| 01                     | 42344204 | LOZANO           | CARRASCO         | EVER              | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,295.25              | 3,295.25         | 0.00          | 364.02                 | 2,931.23         | 251.71                 |
| 01                     | 44743366 | LOZANO           | CARRASCO         | JOSE NEIRO        | ACTIVO O SUBSIDIADO | 2,735.21              | 2,735.21         | 0.00          | 300.22                 | 2,434.99         | 205.47                 |
| 01                     | 06241422 | MUÑOZ            | CONDORI          | LEONIDAS VIDAL    | ACTIVO O SUBSIDIADO | 4,325.53              | 4,325.53         | 0.00          | 474.28                 | 3,851.25         | 372.07                 |
| 01                     | 48483417 | NAVARRO          | TELLO            | ROJER JOB         | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,572.92              | 3,572.92         | 0.00          | 607.56                 | 2,965.36         | 464.56                 |
| 01                     | 10425980 | QUIROZ           | CISNEROS         | CARLOS ENRIQUE    | ACTIVO O SUBSIDIADO | 11,000.00             | 11,000.00        | 0.00          | 2,925.22               | 8,074.78         | 1,035.50               |
| 01                     | 73077436 | REYES            | VILCHEZ          | JHUNIOR GIAMPIERE | BAJA                | 575.46                | 575.46           | 0.00          | 69.13                  | 506.33           | 110.16                 |
| 01                     | 44214246 | RODAS            | MORI             | DANNY GABRIEL     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 1,914.04              | 1,914.04         | 0.00          | 214.38                 | 1,699.66         | 147.26                 |
| 01                     | 10515950 | ROJAS            | QUISPE           | ROMULO            | ACTIVO O SUBSIDIADO | 4,650.87              | 4,650.87         | 0.00          | 542.96                 | 4,107.91         | 403.23                 |
| 01                     | 10233838 | RUBIO            | FLORES           | JULIO             | BAJA                | 1,330.69              | 1,330.69         | 0.00          | 21.00                  | 1,309.69         | 114.66                 |
| 01                     | 47509013 | RUBIO            | HUARCAYA         | JULIO CESAR       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,284.02              | 3,284.02         | 0.00          | 347.82                 | 2,936.20         | 270.50                 |
| 01                     | 45406505 | SAIRE            | QUILCA           | LUIS ANGEL        | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,988.98              | 3,988.98         | 0.00          | 439.15                 | 3,549.83         | 297.50                 |
| 01                     | 76763583 | SANCHEZ          | GALAN            | AURORA LISBET     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 2,129.96              | 2,129.96         | 0.00          | 241.64                 | 1,888.32         | 161.53                 |
| 01                     | 42543130 | SOLAR            | HUAROTO          | JERRY EDGAR       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 2,703.66              | 2,703.66         | 0.00          | 322.84                 | 2,380.82         | 234.99                 |
| 01                     | 45854197 | TACO             | TORRES           | LUIS ENRIQUE      | ACTIVO O SUBSIDIADO | 2,562.41              | 2,562.41         | 0.00          | 288.27                 | 2,274.14         | 198.43                 |
| 01                     | 45412780 | TASILLA          | CHUGNAS          | NOIVER            | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,080.28              | 3,080.28         | 0.00          | 351.67                 | 2,728.61         | 260.54                 |
| 01                     | 45790258 | TERRONES         | HERRERA          | MARCO ANTONIO     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,150.14              | 3,150.14         | 0.00          | 337.79                 | 2,812.35         | 265.19                 |
| 01                     | 70803088 | TERRONES         | ALDAMAS          | LUIS ALBERTO      | ACTIVO O SUBSIDIADO | 4,667.75              | 4,667.75         | 0.00          | 567.22                 | 4,100.53         | 399.62                 |
|                        |          |                  |                  |                   |                     | <b>97,810.78</b>      | <b>97,810.78</b> | <b>213.00</b> | <b>13,705.12</b>       | <b>83,892.66</b> | <b>8,627.38</b>        |

R02: Trabajadores - Detalle de Ingresos

RUC : 2060000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 01/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

| Datos del Trabajador   |                  |                  |           |                   | Detalle de los Ingresos |           |                |          |                            |          |                  |          |                 |          | TOTAL INGRESOS |           |           |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|-----------|----------------|----------|----------------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|-----------|
| Documento de Identidad | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres   | Sit.              | Ingresos                |           | Bonificaciones |          | Gratificaciones-Aguinaldos |          | Conceptos Varios |          | Otros Conceptos |          | Devengado      | Pagado    |           |
| Tipo                   | Número           |                  |           |                   | Devengado               | Pagado    | Devengado      | Pagado   | Devengado                  | Pagado   | Devengado        | Pagado   | Devengado       | Pagado   |                |           |           |
| 01                     | 46953597         | ACOSTA           | HUANILA   | JOSE LUIS         | BAJA                    | 299.82    | 299.82         | 61.57    | 61.57                      | 42.76    | 42.76            | 69.39    | 69.39           | 53.10    | 53.10          | 526.64    | 526.64    |
| 01                     | 48300296         | ACOSTA           | GALAN     | AUGUSTO ALEXANDER | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 759.98    | 759.98         | 153.92   | 153.92                     | 106.89   | 106.89           | 156.78   | 156.78          | 191.78   | 191.78         | 1,369.35  | 1,369.35  |
| 01                     | 46549805         | ALVAREZ          | SOTO      | JORGE WILTON      | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 2,167.69  | 2,167.69       | 446.78   | 446.78                     | 310.26   | 310.26           | 442.95   | 442.95          | 526.10   | 526.10         | 3,893.78  | 3,893.78  |
| 01                     | 62637707         | AREVALO          | VERGARAY  | JOSE YOWER        | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 2,160.43  | 2,160.43       | 446.78   | 446.78                     | 310.26   | 310.26           | 433.88   | 433.88          | 372.95   | 372.95         | 3,724.30  | 3,724.30  |
| 01                     | 76801219         | CALUA            | CHILON    | JOSE EDILBERTO    | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 1,790.92  | 1,790.92       | 400.19   | 400.19                     | 277.91   | 277.91           | 403.67   | 403.67          | 287.98   | 287.98         | 3,160.67  | 3,160.67  |
| 01                     | 46709771         | CAMACHO          | ROJAS     | CENIN             | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 2,860.77  | 2,860.77       | 594.04   | 594.04                     | 388.26   | 388.26           | 498.42   | 498.42          | 486.68   | 486.68         | 4,828.17  | 4,828.17  |
| 01                     | 42589975         | CORONEL          | RAMIREZ   | JOSE WILSON       | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 1,790.92  | 1,790.92       | 400.19   | 400.19                     | 277.91   | 277.91           | 410.87   | 410.87          | 364.94   | 364.94         | 3,244.83  | 3,244.83  |
| 01                     | 08606885         | ESPINOZA         | ESCALANTE | EDDY SOLANO       | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 4,713.33  | 4,713.33       |          |                            |          |                  |          |                 |          |                | 4,713.33  | 4,713.33  |
| 01                     | 41220259         | HUAMAN           | PORLLES   | JHONNY ALAN       | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 5,800.00  | 5,800.00       |          |                            |          |                  |          |                 |          |                | 5,800.00  | 5,800.00  |
| 01                     | 46569170         | IPANAQUE         | ACOSTA    | LUIS HUMBERTO     | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 1,790.92  | 1,790.92       | 400.19   | 400.19                     | 277.91   | 277.91           | 408.17   | 408.17          | 336.08   | 336.08         | 3,213.27  | 3,213.27  |
| 01                     | 41067672         | LLONTOP          | ACOSTA    | JUAN MANUEL       | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 2,504.77  | 2,504.77       | 594.04   | 594.04                     | 388.26   | 388.26           | 489.60   | 489.60          | 392.60   | 392.60         | 4,369.27  | 4,369.27  |
| 01                     | 42344204         | LOZANO           | CARRASCO  | EVER              | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 1,819.78  | 1,819.78       | 369.40   | 369.40                     | 256.53   | 256.53           | 384.74   | 384.74          | 464.80   | 464.80         | 3,295.25  | 3,295.25  |
| 01                     | 44743366         | LOZANO           | CARRASCO  | JOSE NEIRO        | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 1,629.65  | 1,629.65       | 378.50   | 378.50                     | 262.85   | 262.85           | 366.21   | 366.21          | 98.00    | 98.00          | 2,735.21  | 2,735.21  |
| 01                     | 06241422         | MUÑOZ            | CONDORI   | LEONIDAS VIDAL    | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 2,587.69  | 2,587.69       | 446.78   | 446.78                     | 310.26   | 310.26           | 443.96   | 443.96          | 536.84   | 536.84         | 4,325.53  | 4,325.53  |
| 01                     | 48483417         | NAVARRO          | TELLO     | ROJER JOB         | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 3,572.92  | 3,572.92       |          |                            |          |                  |          |                 |          |                | 3,572.92  | 3,572.92  |
| 01                     | 10425980         | QUIROZ           | CISNEROS  | CARLOS ENRIQUE    | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 11,000.00 | 11,000.00      |          |                            |          |                  |          |                 |          |                | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 01                     | 73077436         | REYES            | VILCHEZ   | JHUNIOR GIAMPIERE | BAJA                    | 360.75    | 360.75         | 76.96    | 76.96                      | 53.45    | 53.45            | 79.30    | 79.30           | 5.00     | 5.00           | 575.46    | 575.46    |
| 01                     | 44214246         | RODAS            | MORI      | DANNY GABRIEL     | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 1,052.52  | 1,052.52       | 223.39   | 223.39                     | 155.13   | 155.13           | 217.45   | 217.45          | 265.55   | 265.55         | 1,914.04  | 1,914.04  |
| 01                     | 10515950         | ROJAS            | QUISPE    | ROMULO            | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 2,668.77  | 2,668.77       | 594.04   | 594.04                     | 388.26   | 388.26           | 499.68   | 499.68          | 500.12   | 500.12         | 4,650.87  | 4,650.87  |
| 01                     | 10233838         | RUBIO            | FLORES    | JULIO             | BAJA                    | 846.38    | 846.38         | 142.54   | 142.54                     | 98.98    | 98.98            | 140.69   | 140.69          | 102.10   | 102.10         | 1,330.69  | 1,330.69  |
| 01                     | 47509013         | RUBIO            | HUARCAYA  | JULIO CESAR       | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 2,017.00  | 2,017.00       | 400.19   | 400.19                     | 277.91   | 277.91           | 386.52   | 386.52          | 202.40   | 202.40         | 3,284.02  | 3,284.02  |
| 01                     | 45406505         | SAIRE            | QUILCA    | LUIS ANGEL        | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 2,549.77  | 2,549.77       | 400.19   | 400.19                     | 277.91   | 277.91           | 390.13   | 390.13          | 370.98   | 370.98         | 3,988.98  | 3,988.98  |
| 01                     | 76763583         | SANCHEZ          | GALAN     | AURORA LISBET     | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 1,121.06  | 1,121.06       | 267.37   | 267.37                     | 185.67   | 185.67           | 271.62   | 271.62          | 284.24   | 284.24         | 2,129.96  | 2,129.96  |
| 01                     | 42543130         | SOLAR            | HUAROTO   | JERRY EDGAR       | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 1,443.17  | 1,443.17       | 343.31   | 343.31                     | 238.42   | 238.42           | 334.00   | 334.00          | 344.76   | 344.76         | 2,703.66  | 2,703.66  |
| 01                     | 45854197         | TACO             | TORRES    | LUIS ENRIQUE      | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 1,490.05  | 1,490.05       | 342.72   | 342.72                     | 224.00   | 224.00           | 274.32   | 274.32          | 231.32   | 231.32         | 2,562.41  | 2,562.41  |
| 01                     | 45412780         | TASILLA          | CHUGNAS   | NOIVER            | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 1,729.99  | 1,729.99       | 384.80   | 384.80                     | 267.22   | 267.22           | 391.05   | 391.05          | 307.22   | 307.22         | 3,080.28  | 3,080.28  |
| 01                     | 45790258         | TERRONES         | HERRERA   | MARCO ANTONIO     | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 1,790.92  | 1,790.92       | 400.19   | 400.19                     | 277.91   | 277.91           | 402.76   | 402.76          | 278.36   | 278.36         | 3,150.14  | 3,150.14  |
| 01                     | 70803088         | TERRONES         | ALDAMAS   | LUIS ALBERTO      | ACTIVO O SUBSIDIADO     | 2,755.95  | 2,755.95       | 446.78   | 446.78                     | 310.26   | 310.26           | 454.03   | 454.03          | 700.73   | 700.73         | 4,667.75  | 4,667.75  |
|                        |                  |                  |           |                   |                         | 67,075.92 | 67,075.92      | 8,714.86 | 8,714.86                   | 5,965.18 | 5,965.18         | 8,350.19 | 8,350.19        | 7,704.63 | 7,704.63       | 97,810.78 | 97,810.78 |

R03: Trabajadores - Bases de Cálculo de Tributos y Aportes

RUC : 2060000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 01/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

| Datos del Trabajador   |                  |                  |           |                   |                     | Base de cálculo, Tributos y Aportes del Trabajador |                      |                        |             |             |          |                           |                       |            |               |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------------|--|----------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| Documento de Identidad | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres   | Sit.              | B.C. ESSALUD        | Aporte Seg.Regular                                 | Base ONP D.Ley 19990 | Aporte ONP D.Ley 19990 | Base S.P.P. | Aportes SPP | Tasa (%) | Base Renta Sta. Categoría | Impuesto a Renta Sta. | Otros emp. | EsSalud +Vida |
| 01                     | 46953597         | ACOSTA           | HUANILA   | JOSE LUIS         | BAJA                | 405.64   | 83.70                |                        |             |             |          |                           |                       |            |               |
| 01                     | 48300296         | ACOSTA           | GALAN     | AUGUSTO ALEXANDER | ACTIVO O SUBSIDIADO | 1,038.96   | 93.51                |                        | 405.64      | 44.62       | 0.00     | 481.05                    | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 46549805         | ALVAREZ          | SOTO      | JORGE WILTON      | ACTIVO O SUBSIDIADO | 2,994.67   | 269.52               |                        | 1,038.96    | 114.29      | 0.00     | 1,227.47                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 62637707         | AREVALO          | VERGARAY  | JOSE YOWER        | ACTIVO O SUBSIDIADO | 2,890.75   | 260.17               | 2,890.75               | 2,994.67    | 329.41      | 0.00     | 3,520.05                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 76801219         | CALUA            | CHILON    | JOSE EDILBERTO    | ACTIVO O SUBSIDIADO | 2,396.98   | 215.73               | 2,396.98               |             |             | 0.00     | 3,416.13                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 46709771         | CAMACHO          | ROJAS     | CENIN             | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,836.51   | 345.29               | 3,836.51               | 311.61      |             | 0.00     | 2,887.10                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 42589975         | CORONEL          | RAMIREZ   | JOSE WILSON       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 2,473.94   | 222.65               |                        | 498.75      |             | 0.00     | 4,446.91                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 08606885         | ESPINOZA         | ESCALANTE | EDDY SOLANO       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 4,713.33   | 424.20               | 4,713.33               | 2,473.94    | 272.13      | 0.00     | 2,964.06                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 41220259         | HUAMAN           | PORLLES   | JHONNY ALAN       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 5,800.00   | 522.00               |                        | 612.73      |             | 0.00     | 4,713.33                  | 321.06                | NO         |               |
| 01                     | 46569170         | IPANAQUE         | ACOSTA    | LUIS HUMBERTO     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 2,445.08   | 220.06               | 2,445.08               | 5,800.00    | 580.00      | 0.00     | 5,800.00                  | 511.51                | NO         |               |
| 01                     | 41067672         | LLONTOP          | ACOSTA    | JUAN MANUEL       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,386.43   | 304.78               | 3,386.43               |             |             | 0.00     | 2,935.20                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 42344204         | LOZANO           | CARRASCO  | EVER              | ACTIVO O SUBSIDIADO | 2,502.80   | 225.25               | 2,502.80               | 440.24      |             | 0.00     | 3,996.83                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 44743366         | LOZANO           | CARRASCO  | JOSE NEIRO        | ACTIVO O SUBSIDIADO | 2,032.59   | 182.93               | 2,032.59               | 325.36      |             | 0.00     | 2,955.21                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 06241422         | MUÑOZ            | CONDORI   | LEONIDAS VIDAL    | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,425.41   | 308.29               |                        | 264.24      |             | 0.00     | 2,496.16                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 48483417         | NAVARRO          | TELLO     | ROJER JOB         | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,572.92   | 321.56               | 3,572.92               | 3,425.41    | 376.80      | 0.00     | 3,950.79                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 10425980         | QUIROZ           | CISNEROS  | CARLOS ENRIQUE    | ACTIVO O SUBSIDIADO | 11,000.00  | 990.00               | 11,000.00              | 464.48      |             | 0.00     | 3,572.92                  | 143.08                | NO         |               |
| 01                     | 73077436         | REYES            | VILCHEZ   | JHUNIOR GIAMPIERE | BAJA                | 432.90   | 83.70                | 432.90                 | 11,000.00   |             | 0.00     | 11,000.00                 | 1,495.22              | NO         |               |
| 01                     | 44214246         | RODAS            | MORI      | DANNY GABRIEL     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 1,466.01   | 131.94               | 1,466.01               | 527.16      |             | 0.00     | 527.16                    | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 10515950         | ROJAS            | QUISPE    | ROMULO            | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,657.95   | 329.22               |                        | 190.58      |             | 0.00     | 1,728.70                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 10233838         | RUBIO            | FLORES    | JULIO             | BAJA                | 980.01   | 88.20                |                        | 3,657.95    | 402.38      | 0.00     | 4,268.35                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 47509013         | RUBIO            | HUARCAYA  | JULIO CESAR       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 2,440.28   | 219.63               |                        | 2,440.28    | 268.44      | 0.00     | 1,154.57                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 45406505         | SAIRE            | QUILCA    | LUIS ANGEL        | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,011.53   | 271.04               | 3,011.53               |             |             | 0.00     | 2,930.40                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 76763583         | SANCHEZ          | GALAN     | AURORA LISBET     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 1,650.97   | 148.59               | 1,650.97               | 391.50      | 214.63      | 0.00     | 3,501.65                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 42543130         | SOLAR            | HUAROTO   | JERRY EDGAR       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 2,076.50   | 186.89               |                        |             |             | 0.00     | 1,965.38                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 45854197         | TACO             | TORRES    | LUIS ENRIQUE      | ACTIVO O SUBSIDIADO | 1,973.89   | 177.65               | 1,973.89               | 2,076.50    | 228.42      | 0.00     | 2,480.22                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 45412780         | TASILLA          | CHUGNAS   | NOIVER            | ACTIVO O SUBSIDIADO | 2,340.86   | 210.68               |                        |             |             | 0.00     | 2,326.05                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 45790258         | TERRONES         | HERRERA   | MARCO ANTONIO     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 2,387.36   | 214.86               |                        | 2,340.86    | 257.48      | 0.00     | 2,812.13                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
| 01                     | 70803088         | TERRONES         | ALDAMAS   | LUIS ALBERTO      | ACTIVO O SUBSIDIADO | 3,701.07   | 333.10               |                        | 2,387.36    | 262.60      | 0.00     | 2,877.48                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
|                        |                  |                  |           |                   |                     | 81,035.34  | 7,385.14             | 47,312.69              | 3,701.07    | 407.11      | 0.00     | 4,226.45                  | 0.00                  | NO         | 5.00          |
|                        |                  |                  |           |                   |                     |  |                      |                        | 32,742.64   | 3,543.68    | 0.00     | 91,161.75                 | 2,470.87              |            | 120.00        |

R04: Trabajadores - Tributos, aportes y conceptos a cargo del trabajador

RUC : 2060000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 01/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME

Número de Orden :

| Datos del Trabajador   |          |                  |                  |                   |                     |                           |                          |                 |               |                          |                       |               |                                   |
|------------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| Documento de Identidad |          | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres           | Sit.                | S.P.P. Aporte Obligatorio | S.P.P. Aporte Voluntario | S.P.P. Comisión | S.P.P. Seguro | S.N.P. D.Ley 19990 (ONP) | Imp. Renta 5ta.categ. | CONAFOVICER   | +Vida Seguro Accidentes (ESSALUD) |
| Tipo                   | Número   |                  |                  |                   |                     |                           |                          |                 |               |                          |                       |               |                                   |
| 01                     | 46953597 | ACOSTA           | HUANILA          | JOSE LUIS         | BAJA                | 40.56                     | 4.06                     | 1.54            | 5.48          |                          | 0.00                  | 6.73          | 5.00                              |
| 01                     | 48300296 | ACOSTA           | GALAN            | AUGUSTO ALEXANDER | ACTIVO O SUBSIDIADO | 103.90                    | 10.39                    | 1.87            | 14.03         |                          | 0.00                  | 13.47         | 5.00                              |
| 01                     | 46549805 | ALVAREZ          | SOTO             | JORGE WILTON      | ACTIVO O SUBSIDIADO | 299.47                    | 29.94                    | 32.06           | 40.42         |                          | 0.00                  | 40.09         | 5.00                              |
| 01                     | 62637707 | AREVALO          | VERGARAY         | JOSE YOWER        | ACTIVO O SUBSIDIADO |                           |                          |                 |               | 375.80                   | 0.00                  | 37.59         | 5.00                              |
| 01                     | 76801219 | CALUA            | CHILON           | JOSE EDILBERTO    | ACTIVO O SUBSIDIADO |                           |                          |                 |               | 311.61                   | 0.00                  | 33.66         | 5.00                              |
| 01                     | 46709771 | CAMACHO          | ROJAS            | CENIN             | ACTIVO O SUBSIDIADO |                           |                          |                 |               | 498.75                   | 0.00                  | 47.04         | 5.00                              |
| 01                     | 42589975 | CORONEL          | RAMIREZ          | JOSE WILSON       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 247.39                    | 24.74                    | 4.46            | 33.40         |                          | 0.00                  | 33.66         | 5.00                              |
| 01                     | 08606885 | ESPIÑOZA         | ESCALANTE        | EDDY SOLANO       | ACTIVO O SUBSIDIADO |                           |                          |                 |               | 612.73                   | 321.06                |               |                                   |
| 01                     | 41220259 | HUAMAN           | PORLLES          | JHONNY ALAN       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 580.00                    |                          | 10.44           | 78.30         |                          | 511.51                |               |                                   |
| 01                     | 46569170 | IPANAQUE         | ACOSTA           | LUIS HUMBERTO     | ACTIVO O SUBSIDIADO |                           |                          |                 |               | 317.86                   | 0.00                  | 33.66         | 5.00                              |
| 01                     | 41067672 | LLONTOP          | ACOSTA           | JUAN MANUEL       | ACTIVO O SUBSIDIADO |                           |                          |                 |               | 440.24                   | 0.00                  | 47.04         | 5.00                              |
| 01                     | 42344204 | LOZANO           | CARRASCO         | EVER              | ACTIVO O SUBSIDIADO |                           |                          |                 |               | 325.36                   | 0.00                  | 33.66         | 5.00                              |
| 01                     | 44743366 | LOZANO           | CARRASCO         | JOSE NEIRO        | ACTIVO O SUBSIDIADO |                           |                          |                 |               | 264.24                   | 0.00                  | 30.98         | 5.00                              |
| 01                     | 06241422 | MUÑOZ            | CONDORI          | LEONIDAS VIDAL    | ACTIVO O SUBSIDIADO | 342.54                    | 34.26                    | 6.16            | 46.23         |                          | 0.00                  | 40.09         | 5.00                              |
| 01                     | 48483417 | NAVARRO          | TELLO            | ROJER JOB         | ACTIVO O SUBSIDIADO |                           |                          |                 |               | 464.48                   | 143.08                |               |                                   |
| 01                     | 10425980 | QUIROZ           | CISNEROS         | CARLOS ENRIQUE    | ACTIVO O SUBSIDIADO |                           |                          |                 |               | 1,430.00                 | 1,495.22              |               |                                   |
| 01                     | 73077436 | REYES            | VILCHEZ          | JHUNIOR GIAMPIERE | BAJA                |                           |                          |                 |               | 56.28                    | 0.00                  | 7.85          | 5.00                              |
| 01                     | 44214246 | RODAS            | MORI             | DANNY GABRIEL     | ACTIVO O SUBSIDIADO |                           |                          |                 |               | 190.58                   | 0.00                  | 18.80         | 5.00                              |
| 01                     | 10515950 | ROJAS            | QUISPE           | ROMULO            | ACTIVO O SUBSIDIADO | 365.79                    | 36.59                    | 39.15           | 49.39         |                          | 0.00                  | 47.04         | 5.00                              |
| 01                     | 10233838 | RUBIO            | FLORES           | JULIO             | BAJA                |                           |                          |                 |               |                          | 0.00                  | 16.00         | 5.00                              |
| 01                     | 47509013 | RUBIO            | HUARCAYA         | JULIO CESAR       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 244.03                    | 24.41                    | 4.39            | 32.94         |                          | 0.00                  | 37.05         | 5.00                              |
| 01                     | 45406505 | SAIRE            | QUILCA           | LUIS ANGEL        | ACTIVO O SUBSIDIADO |                           |                          |                 |               | 391.50                   | 0.00                  | 42.65         | 5.00                              |
| 01                     | 76763583 | SANCHEZ          | GALAN            | AURORA LISBET     | ACTIVO O SUBSIDIADO |                           |                          |                 |               | 214.63                   | 0.00                  | 22.01         | 5.00                              |
| 01                     | 42543130 | SOLAR            | HUAROTO          | JERRY EDGAR       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 207.66                    | 20.76                    | 35.10           | 28.03         |                          | 0.00                  | 26.29         | 5.00                              |
| 01                     | 45854197 | TACO             | TORRES           | LUIS ENRIQUE      | ACTIVO O SUBSIDIADO |                           |                          |                 |               | 256.61                   | 0.00                  | 26.66         | 5.00                              |
| 01                     | 45412780 | TASILLA          | CHUGNAS          | NOIVER            | ACTIVO O SUBSIDIADO | 234.08                    | 23.40                    | 25.04           | 31.61         |                          | 0.00                  | 32.54         | 5.00                              |
| 01                     | 45790258 | TERRONES         | HERRERA          | MARCO ANTONIO     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 238.73                    | 23.87                    | 4.30            | 32.23         |                          | 0.00                  | 33.66         | 5.00                              |
| 01                     | 70803088 | TERRONES         | ALDAMAS          | LUIS ALBERTO      | ACTIVO O SUBSIDIADO | 370.11                    | 37.00                    | 62.55           | 49.97         |                          | 0.00                  | 42.59         | 5.00                              |
|                        |          |                  |                  |                   |                     | <b>3,274.26</b>           | <b>269.42</b>            | <b>227.06</b>   | <b>442.03</b> | <b>6,150.67</b>          | <b>2,470.87</b>       | <b>750.81</b> | <b>120.00</b>                     |

## R05: Trabajadores - Tributos, aportes y conceptos a cargo del empleador

RUC : 2060000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 01/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

| Datos del Trabajador   |          |                  |                  |                   |                     | Cód. Reg. Salud | ESSALUD Seguro de Salud | E.P.S. SCTR-Salud | S.P.P. Aporte voluntario | COMPAÑIA SCTR Pensión |
|------------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| Documento de Identidad |          | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres           | Sit.                |                 |                         |                   |                          |                       |
| Tipo                   | Número   |                  |                  |                   |                     |                 |                         |                   |                          |                       |
| 01                     | 46953597 | ACOSTA           | HUANILA          | JOSE LUIS         | BAJA                | 00              | 83.70                   | 13.23             | 4.06                     | 13.23                 |
| 01                     | 48300296 | ACOSTA           | GALAN            | AUGUSTO ALEXANDER | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 93.51                   | 6.60              | 10.39                    | 6.60                  |
| 01                     | 46549805 | ALVAREZ          | SOTO             | JORGE WILTON      | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 269.52                  | 14.76             | 29.94                    | 14.76                 |
| 01                     | 62637707 | AREVALO          | VERGARAY         | JOSE YOWER        | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 260.17                  | 14.76             |                          | 14.76                 |
| 01                     | 76801219 | CALUA            | CHILON           | JOSE EDILBERTO    | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 215.73                  | 13.23             |                          | 13.23                 |
| 01                     | 46709771 | CAMACHO          | ROJAS            | CENIN             | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 345.29                  | 18.71             |                          | 18.71                 |
| 01                     | 42589975 | CORONEL          | RAMIREZ          | JOSE WILSON       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 222.65                  | 13.23             | 24.74                    | 13.23                 |
| 01                     | 08606885 | ESPINOZA         | ESCALANTE        | EDDY SOLANO       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 424.20                  | 39.00             |                          | 39.00                 |
| 01                     | 41220259 | HUAMAN           | PORLLES          | JHONNY ALAN       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 522.00                  | 36.40             |                          | 36.40                 |
| 01                     | 46569170 | IPANAQUE         | ACOSTA           | LUIS HUMBERTO     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 220.06                  | 13.23             |                          | 13.23                 |
| 01                     | 41067672 | LLONTOP          | ACOSTA           | JUAN MANUEL       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 304.78                  | 18.71             |                          | 18.71                 |
| 01                     | 42344204 | LOZANO           | CARRASCO         | EVER              | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 225.25                  | 13.23             |                          | 13.23                 |
| 01                     | 44743366 | LOZANO           | CARRASCO         | JOSE NEIRO        | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 182.93                  | 11.27             |                          | 11.27                 |
| 01                     | 06241422 | MUÑOZ            | CONDORI          | LEONIDAS VIDAL    | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 308.29                  | 14.76             | 34.26                    | 14.76                 |
| 01                     | 48483417 | NAVARRO          | TELLO            | ROJER JOB         | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 321.56                  | 71.50             |                          | 71.50                 |
| 01                     | 10425980 | QUIROZ           | CISNEROS         | CARLOS ENRIQUE    | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 990.00                  | 22.75             |                          | 22.75                 |
| 01                     | 73077436 | REYES            | VILCHEZ          | JHUNIOR GIAMPIERE | BAJA                | 00              | 83.70                   | 13.23             |                          | 13.23                 |
| 01                     | 44214246 | RODAS            | MORI             | DANNY GABRIEL     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 131.94                  | 7.66              |                          | 7.66                  |
| 01                     | 10515950 | ROJAS            | QUISPE           | ROMULO            | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 329.22                  | 18.71             | 36.59                    | 18.71                 |
| 01                     | 10233838 | RUBIO            | FLORES           | JULIO             | BAJA                | 00              | 88.20                   | 13.23             |                          | 13.23                 |
| 01                     | 47509013 | RUBIO            | HUARCAYA         | JULIO CESAR       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 219.63                  | 13.23             | 24.41                    | 13.23                 |
| 01                     | 45406505 | SAIRE            | QUILCA           | LUIS ANGEL        | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 271.04                  | 13.23             |                          | 13.23                 |
| 01                     | 76763583 | SANCHEZ          | GALAN            | AURORA LISBET     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 148.59                  | 6.47              |                          | 6.47                  |
| 01                     | 42543130 | SOLAR            | HUAROTO          | JERRY EDGAR       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 186.89                  | 13.67             | 20.76                    | 13.67                 |
| 01                     | 45854197 | TACO             | TORRES           | LUIS ENRIQUE      | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 177.65                  | 10.39             |                          | 10.39                 |
| 01                     | 45412780 | TASILLA          | CHUGNAS          | NOIVER            | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 210.68                  | 13.23             | 23.40                    | 13.23                 |
| 01                     | 45790258 | TERRONES         | HERRERA          | MARCO ANTONIO     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 214.86                  | 13.23             | 23.87                    | 13.23                 |
| 01                     | 70803088 | TERRONES         | ALDAMAS          | LUIS ALBERTO      | ACTIVO O SUBSIDIADO | 00              | 333.10                  | 14.76             | 37.00                    | 14.76                 |
|                        |          |                  |                  |                   |                     |                 | <b>7,385.14</b>         | <b>486.41</b>     | <b>269.42</b>            | <b>486.41</b>         |

## R06: Trabajadores - Jornada Laboral

RUC : 20600000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 01/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME

Número de Orden :

| Datos del Trabajador   |          |                  |                  |                   |                     | Jornada Laboral |                  |                   | Horas Trabajadas |                   |             |
|------------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Documento de Identidad |          | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres           | Sit.                | Días Laborados  | Días Subsidiados | Días No Laborados | Horas ordinarias | Horas sobretiempo | Total horas |
| Tipo                   | Número   |                  |                  |                   |                     |                 |                  |                   |                  |                   |             |
| 01                     | 46953597 | ACOSTA           | HUANILA          | JOSE LUIS         | BAJA                | 9               | 0                |                   | 32:00            | 5:00              | 37:00       |
| 01                     | 48300296 | ACOSTA           | GALAN            | AUGUSTO ALEXANDER | ACTIVO O SUBSIDIADO | 11              | 0                |                   | 80:00            | 14:00             | 94:00       |
| 01                     | 46549805 | ALVAREZ          | SOTO             | JORGE WILTON      | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                | 0                 | 208:00           | 38:00             | 246:00      |
| 01                     | 62637707 | AREVALO          | VERGARAY         | JOSE YOWER        | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                | 0                 | 208:00           | 29:00             | 237:00      |
| 01                     | 76801219 | CALUA            | CHILON           | JOSE EDILBERTO    | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                |                   | 208:00           | 8:00              | 216:00      |
| 01                     | 46709771 | CAMACHO          | ROJAS            | CENIN             | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                |                   | 208:00           | 31:00             | 239:00      |
| 01                     | 42589975 | CORONEL          | RAMIREZ          | JOSE WILSON       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                |                   | 208:00           | 32:00             | 240:00      |
| 01                     | 08606885 | ESPINOZA         | ESCALANTE        | EDDY SOLANO       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                |                   | 144:00           |                   | 144:00      |
| 01                     | 41220259 | HUAMAN           | PORLLES          | JHONNY ALAN       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                |                   | 200:00           |                   | 200:00      |
| 01                     | 46569170 | IPANAQUE         | ACOSTA           | LUIS HUMBERTO     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                | 0                 | 208:00           | 29:00             | 237:00      |
| 01                     | 41067672 | LLONTOP          | ACOSTA           | JUAN MANUEL       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                |                   | 208:00           | 24:00             | 232:00      |
| 01                     | 42344204 | LOZANO           | CARRASCO         | EVER              | ACTIVO O SUBSIDIADO | 29              | 0                | 2                 | 192:00           | 35:00             | 227:00      |
| 01                     | 44743366 | LOZANO           | CARRASCO         | JOSE NEIRO        | ACTIVO O SUBSIDIADO | 30              | 0                | 1                 | 192:00           | 5:00              | 197:00      |
| 01                     | 06241422 | MUÑOZ            | CONDORI          | LEONIDAS VIDAL    | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                |                   | 208:00           | 39:00             | 247:00      |
| 01                     | 48483417 | NAVARRO          | TELLO            | ROJER JOB         | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                |                   | 208:00           | 4:00              | 212:00      |
| 01                     | 10425980 | QUIROZ           | CISNEROS         | CARLOS ENRIQUE    | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                |                   | 208:00           |                   | 208:00      |
| 01                     | 73077436 | REYES            | VILCHEZ          | JHUNIOR GIAMPIERE | BAJA                | 18              | 0                |                   | 40:00            |                   | 40:00       |
| 01                     | 44214246 | RODAS            | MORI             | DANNY GABRIEL     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 16              | 0                | 0                 | 104:00           | 19:00             | 123:00      |
| 01                     | 10515950 | ROJAS            | QUISPE           | ROMULO            | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                | 0                 | 208:00           | 32:00             | 240:00      |
| 01                     | 10233838 | RUBIO            | FLORES           | JULIO             | BAJA                | 16              | 0                |                   | 74:00            |                   | 74:00       |
| 01                     | 47509013 | RUBIO            | HUARCAYA         | JULIO CESAR       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                | 0                 | 208:00           | 5:00              | 213:00      |
| 01                     | 45406505 | SAIRE            | QUILCA           | LUIS ANGEL        | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                |                   | 208:00           | 9:00              | 217:00      |
| 01                     | 76763583 | SANCHEZ          | GALAN            | AURORA LISBET     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 28              | 0                | 3                 | 124:00           | 26:00             | 150:00      |
| 01                     | 42543130 | SOLAR            | HUAROTO          | JERRY EDGAR       | ACTIVO O SUBSIDIADO | 29              | 0                |                   | 159:32           | 29:00             | 188:32      |
| 01                     | 45854197 | TACO             | TORRES           | LUIS ENRIQUE      | ACTIVO O SUBSIDIADO | 17              | 0                |                   | 120:00           | 12:00             | 132:00      |
| 01                     | 45412780 | TASILLA          | CHUGNAS          | NOIVER            | ACTIVO O SUBSIDIADO | 30              | 0                | 1                 | 32:00            | 8:00              | 40:00       |
| 01                     | 45790258 | TERRONES         | HERRERA          | MARCO ANTONIO     | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                | 0                 | 208:00           | 23:00             | 231:00      |
| 01                     | 70803088 | TERRONES         | ALDAMAS          | LUIS ALBERTO      | ACTIVO O SUBSIDIADO | 31              | 0                | 0                 | 208:00           | 49:00             | 257:00      |
|                        |          |                  |                  |                   |                     | 760             | 0                | 7                 |                  |                   |             |

R07: Trabajadores - Motivos de suspensión de labores

RUC : 20600000439  
 Empleador : CONSORCIO SAN JOSE  
 Periodo : 01/2019  
 PDT Planilla Electrónica - PLAME      Número de Orden :

| Datos del Trabajador   |          |          |          |               | Motivos de |                           |           |
|------------------------|----------|----------|----------|---------------|------------|---------------------------|-----------|
| Documento de Identidad |          | Apellido | Apellido | Nombres       | Código     | Descripción               | Num. Días |
| Tipo                   | Número   |          |          |               |            |                           |           |
| 01                     | 42344204 | LOZANO   | CARRASCO | EVER          | 07         | S.P. FALTA NO JUSTIFICADA | 2         |
| 01                     | 44743366 | LOZANO   | CARRASCO | JOSE NEIRO    | 07         | S.P. FALTA NO JUSTIFICADA | 1         |
| 01                     | 76763583 | SANCHEZ  | GALAN    | AURORA LISBET | 07         | S.P. FALTA NO JUSTIFICADA | 3         |
| 01                     | 45412780 | TASILLA  | CHUGNAS  | NOIVER        | 07         | S.P. FALTA NO JUSTIFICADA | 1         |



R12: Rentas de Cuarta Categoría - Comprobantes de pago

RUC : 2060000439  
 Empleador : CONSORCIO SAN JOSE  
 Periodo : 01/2019  
 PDT Planilla Electrónica - PLAME      Número de Orden :

| Datos del Prestador de Servicio |             |                                    | Tipo de Comprobante | Número de Serie | Número de Comprobante | Fecha de Emisión | Fecha de Pago | Monto de Comprobante | Ind.Retención Rta | Retención Renta | Refención Pension | Aporte Pensionario |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Documento de Identidad          |             |                                    |                     |                 |                       |                  |               |                      |                   |                 |                   |                    |
| Tipo                            | Número      | Apellidos y Nombres                |                     |                 |                       |                  |               |                      |                   |                 |                   |                    |
| 06                              | 10610067781 | GALAN CHAVEZ ESTEPHANY GRISSSEL    | R.HONORARIO         | E001            | 00000005              | 31/01/2019       | 31/01/2019    | 405.00               | NO                | 0.00            |                   |                    |
| 06                              | 10408878972 | SANTISTEBAN JACINTO CARLOS MARIANO | R.HONORARIO         | E001            | 00000032              | 16/01/2019       | 16/01/2019    | 200.00               | NO                | 0.00            |                   |                    |
| 06                              | 10408878972 | SANTISTEBAN JACINTO CARLOS MARIANO | R.HONORARIO         | E001            | 00000033              | 29/01/2019       | 29/01/2019    | 150.00               | NO                | 0.00            |                   |                    |
| 06                              | 10324041678 | TAPIA ROSAZZA RICHARD JAVIER       | R.HONORARIO         | E001            | 00000051              | 18/01/2019       | 18/01/2019    | 146.74               | SI                | 11.74           |                   |                    |
|                                 |             |                                    |                     |                 |                       |                  |               | <b>901.74</b>        |                   | <b>11.74</b>    |                   | <b>0.00</b>        |

## R15: Determinación de Deuda

RUC : 2060000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 01/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

| Determinación de deuda   |     | Imp.Extraord.<br>Solidaridad |     | Sistema Nac.<br>Pensiones<br>D.L.19990 |     | ESSALUD Seguro<br>Regular<br>Trabajadores |     | ESSALUD Seguro<br>Agrario /Acuic. |     | Fondo Derechos<br>Sociales Artista |     | ESSALUD +Vida |     | Renta 5ta.Cat.<br>Retenciones |
|--------------------------|-----|------------------------------|-----|--|-----|---|-----|-----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|---------------|-----|-------------------------------|
| Base Imponible           | 450 |                              | 451 | 47,313                                 | 452 | 81,035                                    | 456 |                                   | 453 |                                    | 454 | 120           | 455 | 91,162                        |
| Impuesto resultante      | 410 |                              | 411 | 6,151                                  | 412 | 7,385                                     | 416 |                                   | 413 |                                    | 414 | 120           | 415 | 2,471                         |
| Compensación             | 600 |                              |     |  |     |   |     |                                   |     |                                    |     |               |     |                               |
| Crédito EPS (Ley 26790)  |     |                              |     |  | 602 |   |     |                                   |     |                                    |     |               |     |                               |
| Crédito EPS Per.anterior |     |                              |     |  | 612 |   |     |                                   |     |                                    |     |               |     |                               |
| Otras deduc.permit.Ley   |     |                              |     |  |     |   |     |                                   |     |                                    |     |               | 605 | 0                             |
| Pagos previos            | 500 |                              | 501 |  | 502 |   | 506 |                                   | 503 |                                    | 504 |               | 505 |                               |
| Interés moratorio        | 700 |                              | 701 |  | 702 |   | 706 |                                   | 703 |                                    | 704 |               | 705 |                               |
| Saldo a pagar            | 710 |                              | 711 | 6,151                                  | 712 | 7,385                                     | 716 |                                   | 713 |                                    | 714 | 120           | 715 | 2,471                         |
| Importe a pagar          | 800 |                              | 801 | 6,151                                  | 802 | 7,385                                     | 806 |                                   | 803 |                                    | 804 | 120           | 805 | 2,471                         |

| Determinación de deuda   |     | Contrib.<br>Solidaria Asist.<br>Previsional |     | ESSALUD Seguro<br>Trab. Pesq. |     | ESSALUD Seguro<br>Regular<br>Pensionistas |     | ESSALUD<br>S.C.T.R. |     | Renta 4ta.Cat.<br>Retenciones |     | Asegura tu<br>Pensión |     | Aporte al<br>FCJMM5 - LEY<br>29741 |
|--------------------------|-----|---|-----|-------------------------------|-----|---|-----|---------------------|-----|-------------------------------|-----|-----------------------|-----|------------------------------------|
| Base imponible           | 457 |   | 458 |                               | 459 |   | 460 |                     | 461 | 902                           | 462 |                       | 590 |                                    |
| Impuesto resultante      | 417 |   | 418 |                               | 419 |   | 420 |                     | 421 | 12                            | 422 |                       | 591 |                                    |
| Compensación             | 427 |   |     |                               |     |   |     |                     |     |                               |     |                       |     |                                    |
| Crédito EPS (Ley 26790)  |     |   | 408 |                               |     |   |     |                     |     |                               |     |                       |     |                                    |
| Crédito EPS Per.anterior |     |   | 428 |                               |     |   |     |                     |     |                               |     |                       |     |                                    |
| Otras deduc.permit.Ley   |     |   |     |                               |     |   |     |                     |     |                               |     |                       |     |                                    |
| Pagos previos            | 507 |   | 508 |                               | 509 |   | 510 |                     | 511 |                               | 512 |                       | 592 |                                    |
| Interés moratorio        | 707 |   | 708 |                               | 740 |   | 741 |                     | 742 |                               |     |                       | 593 |                                    |
| Saldo a pagar            | 717 |   | 718 |                               | 743 |   | 744 |                     | 745 | 12                            | 747 |                       | 594 |                                    |
| Importe a pagar          | 807 |   | 808 |                               | 809 |   | 810 |                     | 811 | 12                            | 814 |                       | 595 |                                    |
| IGV                      |     |   |     |                               |     |   | 812 |                     |     |                               |     |                       |     |                                    |

**Pago a**  
**CONAFOVICER**

Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso

| Nro. Orden      | Planilla            | Descripción                    | Enviada              |          | Cuenta de Cargo      |
|-----------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
|                 |                     |                                | Fecha                | Hora     |                      |
| 0211001         | PAGO DE PROVEEDORES | PROVEEDORES SOLES              | 11/02/2019           | 17:29:54 | 0011-0962-0100002931 |
| Abonos Enviados | Moneda de Cargo     | Importe Inicialmente Informado | Horario de Ejecución |          | Situación de Proceso |
| 1               | SOLES               | 751.00                         | INMEDIATA            |          | ABONOS OK            |

Consulta de la Orden - Después del proceso

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| No. Movimiento de Cargo    | 000003577             |
| Fecha y Hora de Ejecución  | 11/02/2019 - 17:29:54 |
| Abonos procesados          | 1                     |
| Importe cargado por abonos | 751.00 - SOLES        |
| Abonos NO procesados       | 0                     |
| Importe NO abonado         | 0.00 - SOLES          |
| Comisión por Otra Plaza    | 0.00 - SOLES          |
| Comisión Interbancaria     | 0.00 - SOLES          |
| <b>TOTAL CARGADO</b>       | <b>751.00 - SOLES</b> |

Ver contenido de la planilla

Relación de las cuentas de abono

| Sel | No.                  | Cuenta | Banco       | Titular       | Doc. Identidad | Importe | Celular | Correo | Cant. Doc. | Situación      |
|-----|----------------------|--------|-------------|---------------|----------------|---------|---------|--------|------------|----------------|
| 1   | 0011-0112-0200090836 |        | CONAFOVICER | R-20100816611 |                | 751.00  |         |        | 0          | ABONO CORRECTO |

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

| Entidad Financiera   | Hora de envío de tu operación  | Hora en que tu operación llegará al Banco destino |   |
|--|--|---|---|
|  |  | Días hábiles                                      | Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público |
| -Banco de Crédito<br>-Scotiabank<br>-Banco de Comercio<br>-Crediscutia<br>-Banco Falabella<br>-Banco Financiero<br>-CMAC Trujillo<br>-CMAC Arequipa<br>-Caja Metropolitana<br>-Agrobanco<br>-Banco ICBC<br>-Banco Azteca | -Interbank<br>-BanBif<br>-GNB<br>-Mi Banco<br>-Banco Ripley<br>-Banco Santander<br>-CMAC Piura<br>-CMAC Sullana<br>-CCMAC Cusco<br>-CMAC Huancayo<br>-CMAC Tacna | Hasta las 11:30 a.m.                              | A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil          |
|  |  | Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.               | A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil          |
|  |  | Después de la 1:45 p.m.                           | A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil      |
|  |  | Hasra las 1:45 p.m.                               | A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil          |
| -Citibank<br>-Banco de la Nación   |  | Después de la 1:45 p.m.                           | A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil      |

ISAIAS JOSE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
CIP Nº 40247



CONSORCIO  
SAN JOSE

FERRERO - 2019



JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 66335

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA  
CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN  
JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA  
DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"  
ADICIONAL DE OBRA Nº 08

**INFORME MENSUAL DE  
SEGURIDAD, SALUD EN EL  
TRABAJO Y MEDIO  
AMBIENTE**

|                               |   |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b> | <b>INFORME MENSUAL N° 12</b>  | <b>FEBRERO - 2019</b> |
|                               | <b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD<br/>EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b> |                       |
|                               | <b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>                  | <b>Página 1 de 15</b> |

038

## ÍNDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. DATOS DE LA OBRA.....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>2. INTRODUCCIÓN.....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>3. OBJETIVO .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>4. ALCANCE .....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>5. ORGANIGRAMA .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .....</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL .....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>8. ESTADÍSTICAS SST.....</b>  | <b>11</b> |
| <b>9. REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD<br/>OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE .....</b> | <b>14</b> |
| <b>10. CONCLUSIONES .....</b>  | <b>15</b> |
| <b>11. PANEL FOTOGRÁFICO .....</b>   | <b>15</b> |



*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

*Isaias Jorge Alva Espinoza*  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

|                               |   |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b> | <b>INFORME MENSUAL N° 12</b>  | <b>FEBRERO - 2019</b> |
|                               | <b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD<br/>EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b> |                       |
|                               | <b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>                  | <b>Página 2 de 15</b> |

037

### 1. DATOS DE LA OBRA

“Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”.

**TIEMPO DE EJECUCIÓN :** 42 días calendario  
**FECHA DE INICIO :** 20 de Marzo de 2018

### 2. INTRODUCCIÓN

Consortio San José, viene ejecutando la obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”, en su adicional de obra N°08 para lo cual se espera conseguir la máxima identificación y compromiso por parte de la Dirección y de todos los trabajadores con los principios de Seguridad, Salud en el Trabajo y Conservación del Medio Ambiente, cumpliendo así con el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente elaborado para la obra.

### 3. OBJETIVO

Demostrar la gestión del Consortio San José, referente a Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en el mes de FEBRERO del 2019.

### 4. ALCANCE

El presente informe plasma todas las actividades realizadas referentes a Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente en la Obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”.


  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335



  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 10717

5. ORGANIGRAMA



6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

6.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| CONSORCIO SAN JOSÉ |                | INSPECCIONES   |                 |       |            |       |          |       |         |       |       |       |       |       |          |       |           |       |              |       |           |                         |       |      |
|--------------------|----------------|--|-----------------|-------|------------|-------|----------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-----------|-------|--------------|-------|-----------|-------------------------|-------|------|
| OBRA:              |                | "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" |                 |       |            |       |          |       |         |       |       |       |       |       |          |       |           |       |              |       |           |                         |       |      |
| FRENTE DE TRABAJO: |                | PRODUCTOR DE HIELO DPA SAN JOSE-LAMBAYEQUE   |                 |       |            |       |          |       |         |       |       |       |       |       |          |       |           |       |              |       |           |                         |       |      |
| MES                | HERRAM. MANUAL |  | HERRAM. ELECTR. |       | EXTINTORES |       | BOTIQUIN |       | CAMILLA |       | EPP's |       | ÁRNES |       | ANDAMIOS |       | VEHICULOS |       | GENERAL-OBRA |       | TOTAL MES | EFICIENCIA DE RESPUESTA |       |      |
|                    | MES            | ACUM.  | MES             | ACUM. | MES        | ACUM. | MES      | ACUM. | MES     | ACUM. | MES   | ACUM. | MES   | ACUM. | MES      | ACUM. | MES       | ACUM. | MES          | ACUM. |           | MES                     | ACUM. |      |
| JULIO              | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0        | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| AGOSTO             | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0        | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| SEPTIEMBRE         | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0        | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| OCTUBRE            | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0        | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| NOVIEMBRE          | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0        | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| DICIEMBRE          | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0        | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| ENERO 2019         | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0        | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| FEBRERO 2019       | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0        | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 100%  | 100% |
| TOTAL INSPECCIONES | 0              | 0  | 0               | 0     | 0          | 0     | 0        | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0         | 0     | 0            | 0     | 0         | 0                       | 0     | 0    |

*Julio Oswaldo Fuentes Quíñonez*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUÍÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

*Isaias Jorge Alva Espinoza*  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

INGENIERO CIVIL  
 FEBRERO - 2019  
 Reg. CIP N° 10717



## 6.2. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

| CONSORCIO<br>SAN JOSÉ |                     | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO   |                            |   |                         |   |
|-----------------------|---------------------|--|----------------------------|---|-------------------------|---|
| OBRA:                 |                     | "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE" |                            |   |                         |   |
| FRENTES DE TRABAJO:   |                     | PRODUCTOR DE HIELO DPA SAN JOSE-<br>LAMBAYEQUE   |                            |   |                         |   |
| Nº                    | FECHA DE GENERACION | CANTIDAD DE TRABAJADORES   | ANALISIS DE TRABAJO SEGURO | PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO | INSPECCION DE VEHICULOS | INSPECCION PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR |
| 1                     | 01/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 2                     | 02/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 3                     | 04/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 4                     | 05/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 5                     | 06/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 6                     | 07/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 7                     | 08/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 8                     | 09/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 9                     | 11/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 10                    | 12/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 11                    | 13/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 12                    | 14/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 13                    | 15/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 14                    | 16/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 15                    | 18/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 16                    | 19/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 17                    | 20/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 18                    | 21/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 19                    | 22/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 20                    | 23/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 21                    | 25/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 22                    | 26/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 23                    | 27/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| 24                    | 28/02/2019          | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |
| TOTAL                 |                     | 0  | 0                          | 0   | 0                       | 0   |

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

*Isaias Marco A. Va Espinoza*  
 ISAIAS MARCO A. VA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



|                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| CONSORCIO<br>SAN JOSÉ | INFORME MENSUAL N° 12   | FEBRERO - 2019 |
|                       | INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD<br>EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE |                |
|                       | ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE                 | Página 5 de 15 |

034

### 6.3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

#### 6.3.1. INDUCCIÓN

En el presente mes de FEBRERO no se realizó inducción a los trabajadores.

#### 6.3.2. CAPACITACIÓN

En el presente mes FEBRERO no se realizó capacitación específica a los trabajadores.

#### 6.3.3. CHARLA 10 MINUTOS


En este mes no se han desarrollado ninguna actividad en lo que corresponde los trabajos del Adicional N° 8. Por lo tanto no se ha registrado ningún tipo de capacitaciones, ni charlas de 10 minutos, teniendo un total de (00) cero horas hombres capacitados; abarcando temas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente para el personal de campo y técnico, los mismos que se detallaron en el Cronograma Mensual de Reuniones Diarias.




ISAIAS GORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

| CONSORCIO SAN JOSÉ |  | FORMATO DE PROCEDIMIENTO                |                          |            |                  |                |           |            |  |
|--------------------|--|---|--------------------------|------------|------------------|----------------|-----------|------------|--|
|                    |  | CRONOGRAMA MENSUAL DE REUNIONES DIARIAS |                          |            |                  |                |           |            |  |
| AÑO:               | 2019   | MES:                                    | FEBRERO                  |            |                  |                |           |            |  |
| OBRA:              | "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE" |   |                          |            |                  |                |           |            |  |
| FRENTE:            | MUELLE SAN JOSE - CHICLAYO   |   |                          |            |                  |                |           |            |  |
| N°                 | TEMA A EXPLICAR  | TIPO DE REUNION                         | RESPONSABLE DE EJECUCION | FECHA      | N° DE ASISTENTES | DURACION (Min) | TOTAL HHC | HORA       |  |
| 1                  | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 01/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 2                  | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 02/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 3                  | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 04/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 4                  | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 05/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 5                  | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 06/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 6                  | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 07/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 7                  | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 08/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 8                  | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 09/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 9                  | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 11/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 10                 | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 12/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 11                 | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 13/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 12                 | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 14/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 13                 | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 15/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 14                 | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 16/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 15                 | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 18/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 16                 | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 19/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 17                 | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 20/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 18                 | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 21/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 19                 | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 22/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 20                 | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 23/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 21                 | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 25/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 22                 | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 26/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 23                 | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 27/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| 24                 | -  | REUNION DIARIA (Charla de 5 min.)       | EDDY ESPINOZA ESCALANTE  | 28/02/2019 | 0                | 10             | 0         | 07:20 a.m. |  |
| <b>TOTAL</b>       |  |   |                          |            |                  |                | <b>0</b>  |            |  |

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 60335

  
 ISAIAS JOSE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



|                               |   |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b> | <b>INFORME MENSUAL N° 12</b>  | <b>FEBRERO - 2019</b> |
|                               | <b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD<br/>EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b> |                       |
|                               | <b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>                  | <b>Página 7 de 15</b> |

032

## 7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Las actividades realizadas en el mes de FEBRERO, se encuentran paralizadas pero sin embargo el cronograma de Actividades de Plan de Gestión Ambiental sigue vigente.

Para ejecutar estas actividades se seguirían aplicando los respectivos documentos, procedimientos y permisos debidamente aprobados, que permitan implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente durante la fase de ejecución de la Obra.


### 7.1. COMPONENTES AMBIENTALES AFECTADOS PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES


En el presente punto solamente mencionaremos los componentes ambientales afectados de manera negativa, producto de las diversas actividades ejecutadas en la etapa de construcción de la obra durante el mes de FEBRERO, no considerando necesario efectuar una descripción detallada del estado de dichos componentes, pues dicho detalle ha sido elaborado en la respectiva Línea de base del proyecto. Por ello los componentes ambientales afectados son los siguientes:

- Aire
- Suelo
- Mar
- Entorno paisajístico
- Salud y seguridad de la población y trabajadores

### 7.2. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO:

A continuación mostramos los impactos ambientales generados, producto de las diversas actividades ejecutadas en la fase de construcción de la obra, en el mes de FEBRERO. En la intersección de la actividad ejecutada con el componente afectado se describirá dichos Impactos, las variables e indicadores afectados.

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



031

| DENOMINACIÓN DEL IMPACTO  | MEDIO AL QUE AFECTA | Carácter | IM: Magnitud | IS: Severidad | IE: Extensión | IP: Probabilidad | NRA: NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL |
|---|---------------------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| Generación de partículas por el movimiento de maquinarias.  | AIRE                | -1       | 1            | 1             | 1             | 1                | -4                             |
| Generación de partículas en suspensión por la demolición, preparado de concreto y actividades diversas.     | AIRE                | -1       | 1            | 1             | 1             | 1                | -4                             |
| Generación de desechos sólidos por el descabezado de pilotes, preparado de concreto y actividades diversas. | MAR                 | -1       | 1            | 1             | 1             | 1                | -4                             |

### 7.3 ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL FRENTE A LOS IMPACTOS GENERADOS

La estrategia de manejo ambiental, garantiza que la ejecución de las acciones y medidas de mitigación propuestas sean lo más objetivas y realistas posibles, a fin de que las posibles alteraciones que puedan producirse en el medio ambiente, encuentren una respuesta y sean minimizadas y/o mitigadas.

Las medidas ambientales de los impactos negativos generados por la ejecución de las actividades de la etapa de construcción de la obra sobre el medio ambiente, son planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, pero hay algunas medidas adicionales propuestas y ejecutadas durante el desarrollo de las actividades, necesarias para controlar, prevenir, evitar y/o compensar los impactos.

NOTA: OBRA PARALIZADA

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335



### 7.4. ACTIVIDADES CONTROLADAS PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO

En las actividades ejecutadas durante el mes de FEBRERO se han producido los siguientes impactos:

*Isaias Jorge Alva Espinoza*  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

|                               |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|
| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b> | INFORME MENSUAL N° 12   | FEBRERO - 2019 |
|                               | <b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD<br/>EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b> |                |
|                               | ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE                         | Página 9 de 15 |

030

- Generación de partículas por el movimiento de maquinarias y fuertes vientos en esta época de trabajo.
- Generación de partículas en suspensión por la preparación de concreto y actividades diversas.
- Generación de desechos sólidos por el descabezado de pilotes, preparado de concreto y actividades diversas.

Por otro lado, durante este mes se han efectuado eventualmente las siguientes medidas de control para reducir y mitigar los efectos de los impactos ambientales generados:

- a) Se cuenta con cilindros de colores para la segregación de los residuos sólidos.
- b) Rociado diario de agua, mediante camiones cisternas, en toda el área de trabajo, para disminuir la generación de polvo por efectos de los fuertes vientos en la zona.
- c) A cada frente de trabajo, se le entrega bolsas plásticas para que segreguen sus residuos sólidos producto de sus actividades.
- d) Se ha ejecutado la charla de inducción de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente a todo el personal que ha ingresado a la obra. Además de las charlas diarias (charla de 10 minutos) reiterándola importancia del orden y limpieza en su área de trabajo e identificar los colores de los tachos y segregar correctamente los residuos.




#### 7.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Durante la ejecución de las actividades en la obra, se han generado residuos sólidos producto de las diversas actividades, así como residuos sólidos domésticos producto de las diversas actividades propias de los trabajadores.

Para mitigar y controlar los impactos generados por la generación de los residuos sólidos se han ejecutado las siguientes actividades:

- Se continúa utilizando los lugares de acopio para el almacenamiento temporal de residuos sólidos dentro del área de la obra.
- Se implementó los cilindros que serán utilizados como depósitos de colores para el almacenamiento selectivo de residuos sólidos, de acuerdo al siguiente detalle:


  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

| <b>Color del Cilindro</b> | <b>Características</b>                        | <b>Total Kg.</b> |
|---------------------------|---|------------------|
| <b>Amarillo</b>           | Materiales metálicos, fierros, etc.           | <b>0</b>         |
| <b>Azul</b>               | Material hecho de papel y cartón.             | <b>0</b>         |
| <b>Blanco</b>             | Materiales donde su compuesto es de plástico. | <b>0</b>         |
| <b>Verde</b>              | Materiales de vidrios, botellas, etc.         | <b>0</b>         |
| <b>Marrón</b>             | Restos de alimentos, Jardinería, etc.         | <b>0</b>         |
| <b>Rojo</b>               | Materiales Peligrosos.                        | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL Kg.</b>          |   | <b>0</b>         |


## 7.6 REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS

### 7.6.1. REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

| <b>CONSORCIO<br/>SAN JOSÉ</b>                       |   | <b>REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS-RESTOS DE CONSTRUCCIÓN</b> |                  |                      |  |
|---|---|---|------------------|----------------------|--|
| <b>OBRA:</b>  | <b>CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE</b> |   |                  |                      |  |
| <b>FRENTE DE TRABAJO:</b>                           | <b>PRODUCTOR DE HIELO DPA SAN JOSE-LAMBAYEQUE</b>   |   |                  |                      |  |
| <b>TIPO</b>   | <b>UNIDAD</b>   | <b>CANTIDAD</b>   | <b>ACUMULADO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |  |
| Restos de alimentos                                 | Kg.   | 0,0   | 10,5             | Ninguna              |  |
| Papel/Cartón  | Kg.   | 0   | 4,0              | Ninguna              |  |
| Bolsas de papel pastificadas (Cemento, etc.).       | Kg.   | 0,0   | 8,5              | Ninguna              |  |
| Plastico PVC (Botellas, tubos, envases y acrilicos) | Kg.   | 0,0   | 7,5              | Ninguna              |  |
| Tecknopor.  | Kg.   | 0,0   | 1,5              | Ninguna              |  |
| Chatarra y cable eléctricos.                        | Kg.   | 0,0   | 138,0            | Ninguna              |  |
| Madera  | Kg.   | 0,0   | 19,0             | Ninguna              |  |
| Residuosde vidrio/ ceramica.                        | Kg.   | 0,0   | 0,0              | Ninguna              |  |
| <b>TOTAL MES</b>                                    |   | <b>0,0</b>  | <b>189,0</b>     |                      |  |

  
**JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335



  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717


### 7.6.2. REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

| CONSORCIO<br>SAN JOSÉ              |  | REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS SOLIDOS |            |               |  |
|------------------------------------|--|--|------------|---------------|--|
| <b>OBRA:</b>                       | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE |  |            |               |  |
| <b>FRENTE DE TRABAJO:</b>          | PRODUCTORA DE HIELO DPA SAN JOSE - LAMBAYEQUE  |  |            |               |  |
| TIPO                               | UNIDAD   | CANTIDAD                               | ACUMULADO  | OBSERVACIONES |  |
| Recipientes de sustancias quimicas | Kg.  | 0,0                                    | 3,0        | Ninguna       |  |
| <b>TOTAL MES</b>                   |  | <b>0,0</b>                             | <b>3,0</b> |               |  |


### 8. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| CONSORCIO<br>SAN JOSÉ  |                 | ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   |                   |                            |                               |                  |                   |                 |                       |                               |                                     |                    |  |                          |               |
|------------------------|-----------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------|---------------|
| <b>OBRA:</b>           |                 | "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGION LAMBAYEQUE" |                   |                            |                               |                  |                   |                 |                       |                               |                                     |                    |  |                          |               |
| Mes                    | N° trabajadores | N° Accidente mortal   | N° Accidente leve | ACCIDENTE INCAPACITANTE    |                               |                  |                   |                 |                       | ENFERMEDAD OCUPACIONAL        |                                     |                    |  |                          |               |
|                        |                 |   |                   | N° Accidente incapacitante | Total horas hombre trabajadas | N° días perdidos | Índice frecuencia | Índice gravedad | Índice accidentalidad | N° Enfermedades ocupacionales | N° trabajadores expuestos al agente | Tasa de incidencia | N° trabajadores con cancer profesional | N° incidentes peligrosos | N° incidentes |
| Julio                  | 0               | 0   | 0                 | 0                          | 271377                        | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                  | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| Agosto                 | 0               | 0   | 0                 | 0                          | 0                             | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                  | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| Septiembre             | 0               | 0   | 0                 | 0                          | 0                             | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                  | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| Octubre                | 0               | 0   | 0                 | 0                          | 0                             | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                  | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| Noviembre              | 0               | 0   | 0                 | 0                          | 0                             | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                  | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| Diciembre              | 0               | 0   | 0                 | 0                          | 0                             | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                  | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| Enero 2019             | 0               | 0   | 0                 | 0                          | 0                             | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                  | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| Febrero 2019           | 0               | 0   | 0                 | 0                          | 0                             | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                  | 0                             | 0                                   | 0.00               | 0                                      | 0                        | 0             |
| <b>TOTAL ACUMULADO</b> |                 | 0   | 0                 | 0                          | 271377                        | 0                | 0.00              | 0.00            | 0.00                  | 0                             | 0                                   | 0                  | 0                                      | 0                        | 0             |

**INCIDENTE:** Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que estas solo requieren cuidados de primeros auxilios.  
**INCIDENTE PELIGROSO:** Suceso que potencialmente puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.  
**ACCIDENTE LEVE:** Suceso cuya lesión, genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.  
**ACCIDENTE INCAPACITANTE:** Suceso cuya lesión, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento.  
**ACCIDENTE MORTAL:** Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.  
**ENFERMEDAD OCUPACIONAL:** Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo.

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335







  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717




**RESULTADO ESTADÍSTICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

| OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SST | Índice Frecuencia | Índice gravedad | Índice accidentabilidad |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------|
|   | 0.00              | 0.00            | 0.00                    |



| MES          | ÍNDICE DE FRECUENCIA | ÍNDICE DE FRECUENCIA ACUMULADA | ÍNDICE DE GRAVEDAD | ÍNDICE DE GRAVEDAD ACUMULADA | ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD | ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD ACUMULADA |
|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| JULIO        | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |
| AGOSTO       | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |
| SEPTIEMBRE   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |
| OCTUBRE      | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |
| NOVIEMBRE    | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |
| DECIEMBRE    | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |
| ENERO 2019   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |
| FEBRERO 2019 | 0.00                 | 0.00                           | 0.00               | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                 |



*Julio Oswaldo Fuentes Quíñonez*  
**JULIO OSWALDO  
FUENTES QUÍÑONEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335



*Isaias Jorge Alva Espinoza*  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**8.1. CÁLCULO ESTADÍSTICO DE ÍNDICE DE FRECUENCIA, ÍNDICE DE SEVERIDAD, ACCIDENTABILIDAD Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES**

Para el cálculo del índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad se utilizaran las siguientes formulas según la NTE G 050.

|                                |            |   |
|--------------------------------|------------|---|
| Índice de Frecuencia Mensual   | <b>IFm</b> | $\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el mes X } 200000}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$     |
| Índice de Gravedad Mensual     | <b>IGm</b> | $\frac{\text{Días perdidos en el mes X } 200000}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$                     |
| Índice de Frecuencia Acumulado | <b>IFa</b> | $\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el año X } 200000}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$ |
| Índice de Gravedad Acumulado   | <b>IGa</b> | $\frac{\text{Días perdidos en el año X } 200000}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$                 |
| Índice de Accidentabilidad     | <b>IA</b>  | $\frac{\text{IFa x IGa}}{200}$  |



*Julio Oswaldo Fuentes Quíñonez*  
**JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUÍÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335**

*Isaias Jorge Alva Espinoza*  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717**

### 9. REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

| CONSORCIO<br>SAN JOSÉ     |   | REPORTE MENSUAL - FEBRERO 2019   |              |
|---------------------------|---|--|--------------|
| <b>OBRA:</b>              |   | "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE" |              |
| <b>FRENTE DE TRABAJO:</b> |   | PRODUCTOR DE HIELO DPA SAN JOSE-LAMBAYEQUE   |              |
| ITEM                      | DESCRIPCION   | REPORTE  | UNIDAD       |
| 1                         | Cantidad de Trabajadores                                | 0  | Trabajadores |
| 2                         | Dias Trabajados Sin Accidentes Incapacitantes           | 0  | dias         |
| 3                         | Total Accidentes Sin Tiempo Perdido (Accidentes Leves)  | 0  | Unidad       |
| 4                         | Total Accidentes Con Tiempo Perdido (Accidentes Graves) | 0  | Unidad       |
| 5                         | Total Dias Perdidos Por Accidentes Incapacitantes       | 0  | dias         |
| 6                         | Total Accidentes Fatales Reportados                     | 0  | Unidad       |
| 7                         | Record Horas Mensual Sin Accidentes Incapacitantes      | 0  | Hrs          |
| 8                         | Record Horas Acumuladas Sin Accidentes Incapacitantes   | 277377   | Hrs          |
| 9                         | Total Accidentes de Tránsito                            | 0  | Unidad       |
| 10                        | Total Accidentes con Daño Material                      | 0  | Unidad       |
| 11                        | Total Incidentes  | 0  | Unidad       |
| 12                        | Total Derrames  | 0  | Unidad       |
| 13                        | Total Enfermedades Ocupacionales Reportada              | 0  | Unidad       |
| ACTIVIDADES               |   |  |              |
| ITEM                      | DESCRIPCION   | REPORTE  | UNIDAD       |
| 1                         | Charlas Diarias   | 0  | Hrs Hombre   |
| 2                         | Capacitaciones  | 0  | Hrs Hombre   |
| 3                         | Induccion Trabajador Nuevo                              | 0  | Hrs Hombre   |
| 4                         | Analisis de Trabajo Seguro                              | 0  | Unidad       |
| 5                         | Permiso Escrito Para Trabajador de Alto Riesgo          | 0  | Unidad       |
| 6                         | Inspeccion Pre Operacional de Vehiculos                 | 0  | Unidad       |
| 7                         | Inspeccion Pre Operacional de Minicargador              | 0  | Unidad       |
| 8                         | Selección de Residuos No Peligrosos- Punto Limpio       | 0.0  | Kg.          |
| 9                         | Selección de Residuos Peligrosos- Punto Limpio          | 0.0  | Kg.          |
| 10                        | Eliminacion Residuos No Peligrosos Acumulado            | 189.0  | Kg.          |

*[Firma]*  
**JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

*[Firma]*  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



## 10. CONCLUSIONES

- No se realizó ninguna actividad del adicional N° 08.
- Se mantiene instalado el punto de acopio para la segregación de residuos sólidos, mediante cilindros de colores.

## 11. PANEL FOTOGRÁFICO



**Imagen N°01: Punto de acopio de los residuos solidos**



*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

*Isaias Jorge Alva Espinoza*  
 ISAIAS JÓRGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**Cuaderno  
de obra  
(Copia)**

*[Signature]*

*[Signature]*

Amo n° 2050 01-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRAS  
Se solicita el permiso de obra la autorización para el traslado e instalación de  
02 pilotes inclinados de 45 X 45 m. el mismo # 166-167 lado Andino, Tumbes  
por comparecer al edil n° 07.

Asesoro n° 2049 del supervisor  
Se recepciona los planos de obra de la obra principal, así  
como los planos de los pilotes n° 11 y 12.  
Se procede a la formulación de los planos de construcción  
a fin de transferirlos en los planos y formalidades correspondientes  
ley y de reglamento.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP No 22858  
3/02/2019

*[Signature]*

| FECHA       | MODALIDAD | OBRAS   | PROYECTO | PROGRAMA | ENTIDAD EJECUTORA |
|-------------|-----------|---|----------|----------|-------------------|
| 07.03.04    |           | Trabajo de cimentación y formados                             |          |          |                   |
| 07.03.04.04 | m3        | Formado en concreto f'c=280 kg/m <sup>2</sup> + estribos      |          |          | 113.89            |
| 07.03.05.04 | m3        | Formado en concreto f'c=280 kg/m <sup>2</sup> + estribos      |          |          | 27.72             |
| 07.03.05.05 | kg        | Acero de refuerzo E18= 4200 kg/m <sup>2</sup> -corros pilotes |          |          | 936.21            |
| 07.03.07    |           | Formado en concreto f'c=280 kg/m <sup>2</sup>                 |          |          |                   |
| 07.03.07.04 | m3        | Formado en concreto f'c=280 kg/m <sup>2</sup> + estribos      |          |          | 120.80            |
| 07.07.07    |           | Formado de concreto, formados de pilotes y pilotes            |          |          |                   |
| 07.07.07.04 | m3        | Formado en concreto f'c=280 kg/m <sup>2</sup> + estribos      |          |          | 28.00             |

Mun. Amato n° 2048 31-01-2019 DEL RESIDENTE DE OBRAS

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2051 Del Supervisor 01/02/2019

Se autoriza al contratista a realizar los trabajos solicitados en el asiento anterior, correspondientes al adicional 07.

En forma simultanea debe ejecutarse los trabajos de hincado de los pilotes de reforzamiento.

Se viene adoptando las medidas de seguridad en el transporte de equipos y materiales para el hincado.

*Carlos Enrique Quiroz Cisneros*

Asiento N° 2052 02-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el hincado e hincado de 02 pilotes inclinados de 45x45 m el núcleo eje 166-167 lado izquierdo trabajos que corresponden al adicional N°07, de igual manera dar inicio al empalme para el núcleo eje 168-169 trabajos al adicional N°11.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

Asiento N° 2053 Del Supervisor 02/02/2019

Se autoriza ejecutar los trabajos solicitados por el contratista en el asiento anterior.

de nuevos trabajos que se viene realizando por el empalme del núcleo entre ejes 168-169, para proceder al variado.

Este trabajo corresponde al adicional N°11

*Carlos Enrique Quiroz Cisneros*

Asiento N° 2054 03-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el empalme, colocación de arena y variado de concreto  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$  para los núcleos 166-167 y 168-169 que corresponden al adicional N°11 y 12.

*Carlos Enrique Quiroz Cisneros*  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

ING. INSPECTOR

*Carlos Enrique Quiroz Cisneros*  
 ING. SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_


PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Acuerdo N° 2055 del 03/02/2019

Se autoriza al contratista la ejecución de los trabajos relacionados de un fidejo el sustrato y acero de refuerzo en los núcleos entre ejes 166-167 y 168-169, con sus pendientes al adicional N° 11.



Acuerdo N° 2056 04-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA


Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e hincado de 02 pilotes inclinados de 45x45 m en el núcleo eje 163 y 164 lado derecho, trabajos que corresponden al adicional N° 07.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

Acuerdo N° 2057 del 04/02/2019

Se autoriza al contratista transportar de dos (2) pilotes de concreto prefabricados que serán instalados en forma inclinada, en el núcleo entre ejes 163-164, lado derecho, con sus pendientes al adicional 07.

El concreto a utilizarse será premezclado.



Acuerdo N° 2058 05-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e hincado de 02 pilotes inclinados de 45x45 m en el núcleo eje 163 y 164 lado izquierdo, trabajos que corresponden al adicional N° 07.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR



FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_


PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Aviso N° 2059 del Supervisor 05/02/2019

Se solicita al contratista realizar el transporte de dos (2) pilotes que serán hincados en forma inclinada entre ejes 163-164, lado izquierdo.

Dichos trabajos pertenecen al Adicional 07.



Aviso N° 2060 06-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se comunico al supervisor de obra que el día de hoy se recibió la carta N° 013-SUPER-5305E-2019 por parte de su representada desde sus adjuntos la carta N° 151-2019-FONDECES(DI)GENIPAA donde la entidad abruela nuestras consultas solicitadas mediante orden de obra en el punto N° 2012 del residente, comunicando lo siguiente:

Para los pilotes entre los ejes 136 al 168 se formará como mínimo un volar de apoyo fijo efectivo de 3.20m el cual permanecerá constante.

En el momento mediante los protocolos de periodo, a partir del eje 166 se muestra empalmes de 2.80m manteniendo la estructura hasta el final del puente de obra, cuando a ello el efecto de la excentricidad por el incremento de la altura libre de los pilotes conforme se avanza por dentro.

En su sentido, a partir del eje 168 se recomienda reforzar el puente de obra empleando pilotes inclinados de refuerzo necesario desde la junta de los pares libres, similares al empleo de entre el eje 108 al 135.

En relación con lo anteriormente expuesto se continúa proseguir con el trámite correspondiente en concordancia con el artículo 207 del PLCE y se formalice el procedimiento para las prestaciones respectivas.

Ante las abruelas de nuestras consultas por parte de la entidad y en cumplimiento al artículo N° 207, comunicamos al supervisor de obra la necesidad de tramitar lo ejecutivo de una nueva prestación adicional correspondiente al reforzamiento de pilotes inclinado del eje 168 al 207, agregando que su representada no será la responsable en la elaboración

ING. INSPECTOR

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

ING. SUPERVISOR

CONTINUA

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Viene Anuncio n° 2060 06-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

A dicho expediente por considerar la naturaleza y complejidad que tiene dicho expediente. Por lo tanto los trabajos a partir del eje 169 en adelante se ejecutarán paralizadas hasta que la entidad nos informe los detalles de cómo se continuará los trabajos sobre el frente lote ej. 207.

Anuncio n° 2061 06-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

Comunico al supervisor de obra que se recibió la carta n° 135-2019-FOODPEPS/DJENIPAA donde la entidad aprueba el cambio del ingeniero residente de obra, estableciendo que el propietario propone en el ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones con CIP N° 66335 en plenario con el comité parapro del contrato L85 del reglamento aprobado por decreto supremo N° 184-2018-EF y sus modificaciones realizadas por ley N° 29873 y decreto ley n° 138-2012-EF que cumplirá sus funciones a partir del 04/02/2019.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

Acuerdo U° 2062 Del Supervisor

Habiendo comunicado la Entidad al propietario por partes indicadas similar al aprobado entre ejes 104-135, a partir del eje 169 será necesario que en tiempo oportuno la Entidad autorice formalmente dicha modificación.

El Ing. Oswaldo Fuentes Quiñones reemplazará al Residente anterior Ing. Quiroz a partir de mañana

*[Signature]*

Asiento N° 2063 07-02-2019 Del Residente de Obra

El suscrito Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones con CIP N° 66335 asumirá a partir de esta fecha la responsabilidad como residente de obra en la ejecución de la obra denominada "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE".

JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRAS

017  
42

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2064 Del Supervisor 07/02/2019

En base a la comunicación de la Entidad, respecto al cambio de Residente, el Ing. Fuentes asumirá el cargo a partir de la fecha. De alguna forma, ambos profesionales deben coordinar acciones pendientes en cuanto que la obra se encuentra al 70% de avance aproximadamente.

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*

Asiento N° 2065 08-02-2019 Del Residente de Obra

Se solicita al Supervisor de obra la autorización para la colocación de acero y encofrado de Juntas longitudinales del eje 137-142 que corresponden a trabajos contractuales.

También se comunica que se recibió por parte de la entidad la aprobación en parte de nuestra solicitud de ampliación de plazo N° 28 con resolución N° 026-2019-FONDEPES/EG donde el nuevo plazo contractual es el día 21 de mayo del 2019.

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*  
JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

Asiento N° 2066 Del Supervisor 08/02/2019

Se autoriza al contratista efectuar los trabajos de encofrado y colocación de acero de las juntas longitudinales entre ejes 137-142 correspondiente a los trabajos contractuales. Se aprobó ampliación de plazo N° 28, siendo la nueva fecha de vencimiento el 21/05/2019 (102 días).

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*

Asiento N° 2067 09-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al Supervisor de obra la autorización para el vaciado de concreto  $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + acelerante para las Juntas longitudinales eje 137-142 que corresponden al adicional N° 12.

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*  
JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*  
JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

Continúa

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*  
ING. SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

# CUADERNO DE OBRA

016  
43


FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Viene Asiento N° 2067 09-02-2019 Del Residente de obra

También comunicamos que se recibió la carta N° 014-SUPER-SJOSE-2019 por parte de su representada donde nos señalan que se ha aprobado el calendario de avance de obra por la ampliación de plazo N° 27.

También reiteramos que a la fecha no se está ejecutando los trabajos de hincado de pilotes desde el eje 169 ya que a la fecha está en consulta (asiento 2046 del residente) sobre los resultados que se tiene en la penetración actual de los pilotes y que acciones se tendría que tomar, quiere decir si continuamos con el modelamiento señalado en los planos EM03' y EM04' alcanzado en el expediente adicional N° 11 donde se observa que ya no hay pilotes de reforzamiento como se vino realizando hasta el eje 135 por falta de empotramiento.

La entidad deberá de alcanzar los detalles que absuelva nuestra consulta y que su respuesta o absolución sea al más mínimo plazo ya que la demora podría generar atrasos no atribuibles al contratista sabiendo además que esto genera la necesidad de una nueva prestación adicional.

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335


Asiento N° 2068

Del Supervisor


09/02/2019

En relación a la nueva modificación con respecto a la adición de nuevos pilotes inclinados a partir del eje 169 hasta el final; por lo tanto que la Entidad envíe el plano modificación así como el presupuesto adicional para poder emitir a fin de que se ejecute que se realice una vez formalizado la prestación adicional.

Mientras tanto en lo posible el contratista debe continuar con los trabajos autorizados en los adicionales 11 y 12; así como del contrato principal y adicional el 07.

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335  
ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

  
ING. SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_


PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_


ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2069 11-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita autorización al supervisor de obra para iniciar con los trabajos de colocación de acero sobre la losa in situ desde el eje 136 al 143, correspondiente a los trabajos contractuales que corresponde a trabajos contractuales.


  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg CIP N° 66335

Asiento N° 2070 Del Supervisor 11/02/2019  
 Se autoriza al contratista iniciar los trabajos de colocación del acero en la losa a variar in situ entre los ejes 136 al 143. Dichos trabajos corresponden a trabajos considerados en el objeto de este contrato.  
 El acero instalado debe estar libre de oxidación superficial, para evaluar con el mismo refuerzo.



Asiento N° 2071 12-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita autorización al supervisor de obra para el vaciado de concreto  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + acelerante para la losa in situ desde el eje 136-143 trabajos correspondiente al adicional N° 12.


  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg CIP N° 66335

Asiento N° 2072 Del Supervisor 12/02/2019

Tras de revisar la colocación del acero de la losa entre los ejes 136 al 143, de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto, se autoriza al contratista a efectuar el vaciado de dicho elemento estructural.

El concreto a utilizarse será como siempre con material libre mezclado.

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg CIP N° 66335

  
 ING. SUPERVISOR

CIADIFERNO DE OBRA

FECHA: MODALIDAD:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

Acto N° 2073

13-02-2019

Del Residente de obra

Se solicita autorización al supervisor de obra para la colocación de arena y enladrado de juntas longitudinales entre los ejes 144-151 que corresponden a los trabajos contractuales.

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ INGENIERO CIVIL Reg CIP N° 66335

Del Residente

Acto N° 2074

de autotrasporte de arena y enladrado de juntas longitudinales entre los ejes 144-151 de los trabajos contractuales.

Conforme a lo que se indica en el Acto N° AT-2019-FONDEPES, a parte del eje 156, se indica a referir el modelo con la B indicada de referir.

Acto N° 2075

14-02-2019

Del Residente de obra

Se comunica al supervisor de obra que se recibió la carta N° 071-2019-FONDEPES/ES por parte de FONDEPES donde nos aprueba y autoriza la ejecución del expediente técnico de la prestación adicional N° 10 por el monto de \$/429,550.09 inc. 15v y su deductivo vinculante de \$/186,912.30 inc. 15v para la electrificación del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de San José, siendo su plazo de ejecución 75 días calendario.

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ INGENIERO CIVIL Reg CIP N° 66335

Del Residente

Acto N° 2076

Hebreando verificado la ejecución de FONDEPES, con el fin de autorizar el pago de la prestación adicional N° 10, al contratista delega unificar los trabajos de construcción, teniendo en cuenta que el plazo para su ejecución es de 75 días calendario.

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ INGENIERO CIVIL Reg CIP N° 66335

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR

Handwritten signature and name of the supervisor.

ING. INSPECTOR

JOSÉ OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

ING. SUPERVISOR

*[Signature]*

de la losa (ver detalles)

por medio de unirse a colocar el concreto de los cimientos

JOSÉ OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

de acuerdo al presupuesto de los trabajos de  
habilitación y colocación del acero correspondiente a la losa a vapor in situ como

del presupuesto

16/02/2015

Auerdo N° 2080

que corresponden a los trabajos contractuales.

También el encajado de los cantos correspondientes entre los ejes 144-151

litación y colocación del acero correspondiente a la losa a vapor in situ como

Se solicita autorización al supervisor de obra para continuar con la habi-

Asiento N° 2079 16-02-2019 Del Residente de obra

de los trabajos

de cada uno de los ejes 144-151, que pertenecen a los trabajos

de acuerdo al presupuesto de los trabajos de  
habilitación y colocación del acero correspondiente a la losa a vapor in situ como

JOSÉ OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

del presupuesto

15/02/2015

Auerdo N° 2073

entre los ejes 144-151 que corresponden a los trabajos contractuales.

de la losa a vapor in situ correspondientes

Se solicita autorización al supervisor de obra para la litación y colocación

Asiento N° 2077 15-02-2019 Del Residente de obra

ENTIDAD EJECUTORA:

PROGRAMA:

PROYECTO:

OBRA:

FECHA:

MODALIDAD:

CUADERNO DE OBRAS

# CUADERNO DE OBRA

012  
47

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2081 17-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita autorización al supervisor de obra para realizar el vaciado de concreto  $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + aditivo acelerante para la losa in situ correspondiente entre los ejes 144-151, dichos trabajos corresponden al adicional N° 12.

Asiento N° 2082 Del Supervisor 17/02/2019

Luego de verificar la colocación del acero y seguridad del encofrado, se autoriza al contratista a efectuar el vaciado de la losa ubicada entre ejes 144-151, con concreto presajado  $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$ .  
Se deberá tomar muestras del concreto a la par.

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2083 18-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e hincado de 02 pilotes verticales de 45x45 para el eje 170 trabajos correspondientes al presupuesto contractual y al adicional N° 07.

Asiento N° 2084 Del Supervisor 18/02/2019

Se autoriza al contratista realizar los trabajos solicitados en el asiento anterior.

Se dejó constancia que los pilotes reforzados inclinados colocados entre los ejes 104-135, han sido concluidos al 100%.

El contratista viene ejecutando trabajos correspondientes al presupuesto contractual, así como los del adicional N° 07.

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335  
ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR



# CUADERNO DE OBRA

011  
N° 48

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2085 19-02-2019 Del Residente de obra  
se solicita al supervisor de obra la autorización para el descabezado de  
02 pilotes eje 170. Transporte y colocación de viga eje 170 con su respectivo  
concreto, trabajos correspondientes al presupuesto contractual.

Asiento N° 2086 del supervisor 19/02/2019  
Se autoriza al contratista ejecutar los trabajos solicitados en  
el asiento anterior.  
Se está verificando el lijado de los fierros de refuerzo  
de los elementos prefabricados que deben aplicarse en las  
nuevas estructuras.

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2087 20-02-2019 Del Residente de obra  
Se solicita al supervisor de obra elevar a la entidad nuestras siguientes  
CONSULTAS referentes a la aprobación de la prestación adicional N° 11 y 12.  
Punto N° 01

En la resolución Jefatural N° 001-2019-FONDEPES/J recibida el día 03/01/2019  
adjuntaron el informe N° 021-2018-FONDEPES/DIENIPRA/HEP/VRHL, donde  
su contenido de título siguiente dice:

### 4.2 JUSTIFICACION TÉCNICA

c. se advierte que el plano de INSTALACIONES SANITARIAS ISM-02 del male  
la ubicación del cabezo y la plataforma baja, difieren respecto a los planos de  
las especialidades descritas anteriormente. Asimismo, en los planos EP-05,  
EM-01 y AM-03 la plataforma baja no incluye detalle de la losa de la plata  
forma baja. Debido a que un análisis integral para el cabezo y la plataforma  
baja requieren mayor tiempo, no se ha considerado como parte del alcance  
del presente expediente.

ING. INSPECTOR

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

*José Luis...*  
ING. SUPERVISOR

Continúa

# CUADERNO DE OBRA

010

49

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_


Viene Asiento N° 2087 20-02-2019 Del Residente de obra

Además la entidad adjunta dentro del expediente adicional N° 11 el plano EM-04 con folio 0360 donde se puede observar solo la planta del cabezo desde el eje 211 al 220 y la plataforma baja desde el eje 200 al eje 210 (Paralelo al muelle tipo puente).

Por lo tanto hacemos la consulta respecto a que elementos estructurales se utilizará para la plataforma baja, los wales deberá tener todos los detalles para su ejecución como es la viga losa in situ y otro elemento prefabricado necesario para su construcción, ya que en el expediente contractual no tiene plano de detalle y como consecuencia no tiene presupuesto se entiende que dicha estructura tiene un fin especial por lo tanto la entidad deberá resolver nuestra consulta para su ejecución.


Punto N° 02


La entidad deberá de definir si existirá alguna variación en la estructuración en el muelle tipo cabezo del eje 211 al 220 como pilotes de reforzamiento o se va a ejecutar como está mencionado en los planos contractuales EM-01 (solo CABEZO) a ello queremos señalar que tampoco existe detalle para las losas nervadas tipo L-I y L-II los wales son necesarios para su ejecución. Por los puntos expuestos solicito a usted comunique a la entidad mediante carta nuestras consultas señaladas líneas arriba para su absolución dentro del plazo que estipula el RLCE art. 196.

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIRONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

Asiento N° 2088 20-02-2019 Del Residente de obra

Se comunica al supervisor de obra que a la fecha no recibimos respuesta por parte de la entidad correspondiente a nuestra carta N° 044-2018-CSJ/Co de fecha 08/06/2018 donde damos atención a la carta N° 616-2018-FUDETES/

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIRONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIRONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

Continúa

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

009  
Nº 50

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_


PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Viene Asiento N° 2088 20-02-2019 Del Residente de obra  
DISEÑAR de tal manera que alcanzamos los planos y especificación con las modificaciones necesarias para el funcionamiento correcto de los productos de hielo motivada por el espacio reducido que se tiene en la zona destinada para producir hielo (modulo B).


En la carta de la referencia la entidad comunica al supervisor de obra, que estén de acuerdo con las alternativas de solución coordinadas con el Ing. Raúl Flores Vilca en la variación del camil de la grúa de transporte de los moldes de hielo así como la nueva ubicación de los condensadores por lo que a solicitud de la entidad alcanzamos la documentación necesaria para su aprobación y trámite ante la entidad, solicitud que a la fecha no ha sido atendida, por esa razón solicitamos reiterar a la entidad dar atención.

  
JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

Asiento N° 2089 Del Supervisor 20/02/2019

En relación a la suscripción N° 2087, se le comunica al contratista que por su naturaleza, requiere la opinión del proyectista, por lo que se comunicara a la Entidad para la atención correspondiente dentro del plazo establecido en el reglamento de la L.C.E.

En cuanto a lo suscitado en el asiento 2088, el contratista está alcanzando la documentación necesaria para aprobar en definitiva la nueva distribución de los equipos complementarios de los productos de hielo, que por razones de espacio y funcionalidad, se ha distribuido de manera más coherente, a fin de que los equipos funcionen adecuadamente.

  
JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

  
ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2090 21-02-2019 Del Residente de obra  
 El suscrito indica que en referencia al asiento n° 2016 del supervisor de fecha 14/02/2019 en el que indica que se debería iniciar con los trabajos del adicional n° 10 teniendo en cuenta que el plazo para ejecución es de 75 días calendario, se indica que se requiere contar con la autorización de inicio de obra y la participación de Electronorte S.A. y otros requisitos que a la fecha la entidad no ha remitido a su representada, por lo que el inicio de ejecución de dicho adicional no ha sido definido aún...  
 se solicita a la supervisión la autorización para realizar el transporte, colocación y vaciado de unión viga pilote en el eje 171 y colocación de losa en el eje 170 - 171.

*Julio Oswaldo Fuentes Quínez*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUÍNEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2091 21/02/2019 Del Supervisor  
 El contratista debe proporcionar con la Entidad, la empresa prestadora del servicio de Chiclayo, las autorizaciones previas para definir la fecha de inicio del plazo (75 días), así como con la Municipalidad de Juan José en lo concerniente a las distancias mínimas que deben proporcionarse entre los nuevos postes y las proximidades previas

*Juan José*  
 Juan José

Asiento N° 2092 22-02-2019 Del Residente de obra  
 Se comunica al supervisor de obra que se ingresó a la entidad la Carta N° 017-2019-CSJ/CO donde solicitamos la documentación para dar inicio a la ejecución de la prestación adicional n° 10 - Media Tensión,

CONTINUA

*Julio Oswaldo Fuentes Quínez*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUÍNEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

*Juan José*  
 Juan José  
 ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

02

FECHA: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Viene Paseño N° 2092 23-02-2019 Del Residente de obra

documentación que no es responsable de su representación gestora y que margen del hito para el inicio de obra (adopción) por lo que como a la superación que a la fecha no se puede gestionar dicha obra. Se otorga adicional hasta que la entidad cumple con alcanzar la documentación solicitada por la entidad prestadora de servicio Ejechimare S.A.

se solicita al supervisor de obra la autorización para el desahogado de 02 pilotes eje 172, trazo y colocación de viga eje 172 con sus respectivos concreto, trazo, trabajos correspondientes al presupuesto contractual.

Decreto N° 2093 del 23/02/2019

se ha autorizado para que se pueda iniciar la ejecución de la obra de acuerdo al presupuesto N° 10. Se otorga este permiso para que se pueda iniciar la ejecución de la obra de acuerdo al presupuesto N° 10. Se otorga este permiso para que se pueda iniciar la ejecución de la obra de acuerdo al presupuesto N° 10. Se otorga este permiso para que se pueda iniciar la ejecución de la obra de acuerdo al presupuesto N° 10.

JULIO OSWALDO  
 INGENIEROS QUINONES  
 Reg. CIP N° 65335  
 22/02/2019

Historia N° 2094 23-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado, hincado y desahogado de 02 pilotes en el eje 173, así como el transporte, colocación de losa en el eje 171-172 y el vaciado de una viga pilote en el eje 173, trabajos correspondientes al presupuesto contractual y al adicional N° 07.

JULIO OSWALDO  
 INGENIEROS QUINONES  
 Reg. CIP N° 65335

Juan Guad  
 ING. SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

# CUADERNO DE OBRA

Nº 03

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2091 Del Supervisor 23/02/2019

Se autoriza al contratista efectuar los trabajos solicitados en el asiento anterior.

El concreto utilizado es premezclado y transportado en HIXO, sin embargo debe poseer las muestras del concreto utilizado en el vaciado para los ensayos perpendiculares.

*Julio Osvaldo Fuentes Quíñonez*

Asiento N° 2096 24-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e hincado de 02 pilotes en el eje 171 correspondientes al presupuesto con contractual y al adicional N° 07, también el traslado y colocación de losas en los ejes 172-173 y el vaciado de unión viga pilote en el eje 174.

Asimismo se informa que a la fecha no tenemos indicación alguna de parte de la entidad para dar inicio a la ejecución del adicional N° 10.

*Julio Osvaldo Fuentes Quíñonez*  
JULIO OSVALDO FUENTES QUÍÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2097 Del Supervisor 24/02/2019

Se autoriza al contratista efectuar los trabajos solicitados en el asiento anterior, los mismos que corresponden tanto al contractual principal como al adicional N° 07.

*Julio Osvaldo Fuentes Quíñonez*

Asiento N° 2098 25-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al Supervisor de obra la autorización para el transporte y colocación de losa nervada en el eje 173-174 que corresponde a los trabajos contractuales como también el transporte e hincado pilotes de 45x45 en el eje 175 y 176 que corresponden al adicional N° 07.

*Julio Osvaldo Fuentes Quíñonez*  
JULIO OSVALDO FUENTES QUÍÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

# CUADERNO DE OBRA


005  
N° 04

FECHA \_\_\_\_\_ MODALIDAD \_\_\_\_\_  
OBRA \_\_\_\_\_  
PROYECTO \_\_\_\_\_  
PROGRAMA \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Acuerdo N° 2093 Del Supervisor 25/02/2019


Se autoriza al contratista realizar el transporte y colocación de la losa nervada entre los ejes 173-174, considerado en el presupuesto contractual.

Por mismo se aprueba transporte e hincado de dos (2) pilotes para los ejes 175-176 del adicional N° 07

  
Julio Oswaldo Fuentes Quínez

Asiento N° 2100 26-02-2019 Del Residente de obra


Se solicita al Supervisor de obra la autorización para el desahogado de 04 pilotes para los ejes 175 y 176, también el transporte y colocación de viga eje 175 y 176, y el vacado de concreto unión viga pilote eje 175 y 176.

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUÍNEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 86335

Acuerdo N° 2101 Del Supervisor 26/02/2019

Se autoriza al contratista realizar los trabajos de desahogado de cuatro (4) pilotes entre ejes 175 al 176.


Por mismo el transporte y colocación de la viga eje entre ejes 175-176 y el posterior vacado del concreto por unido en unión viga-pilote entre ejes 175-176

  
Julio Oswaldo Fuentes Quínez

Asiento N° 2102 27-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el transporte y colocación de losa nervada entre los ejes 175-176 como también el transporte, hincado y desahogado de pilotes eje 177, transporte y colocación de viga eje 177, con su respectivo vacado de unión viga pilote eje 177, trabajos correspondientes al adicional N° 07 y contractual.

ING INSPECTOR

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUÍNEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 86335

  
ING SUPERVISOR

# COADENANO DE OBRA

002

FECHA

MODALIDAD

OBRA

PROYECTO

PROGRAMA

ENTIDAD EJECUTORA

Aprobado N° 2403

Dr. J. J. J. J.

27/02/2019

Se autoriza al personal de la obra a expedir los tickets de ingreso y salida de la obra en el punto autorizado, tickets que formen parte de los datos al fin de la obra.

Se le permite una licencia que se otorga al personal de la obra para que pueda realizar sus labores en el punto autorizado.

Se le permite al personal de la obra que se encuentre en el punto autorizado para que pueda realizar sus labores.

Historial N° 2104 28-02-2019 Del residente de obra

Se comanda al supervisor de obra que se realice la obra en el punto autorizado.

Se comanda al supervisor de obra que se realice la obra en el punto autorizado.

Se comanda al supervisor de obra que se realice la obra en el punto autorizado.

Se comanda al supervisor de obra que se realice la obra en el punto autorizado.

Se comanda al supervisor de obra que se realice la obra en el punto autorizado.

Se comanda al supervisor de obra que se realice la obra en el punto autorizado.

Se comanda al supervisor de obra que se realice la obra en el punto autorizado.

Se comanda al supervisor de obra que se realice la obra en el punto autorizado.

Se comanda al supervisor de obra que se realice la obra en el punto autorizado.

Se comanda al supervisor de obra que se realice la obra en el punto autorizado.

Se comanda al supervisor de obra que se realice la obra en el punto autorizado.

Se comanda al supervisor de obra que se realice la obra en el punto autorizado.

Se comanda al supervisor de obra que se realice la obra en el punto autorizado.

Se comanda al supervisor de obra que se realice la obra en el punto autorizado.

Se comanda al supervisor de obra que se realice la obra en el punto autorizado.

ING. INSPECTOR

JULIO OSWALDO  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. N° 85335

ING. SUPERVISOR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MEMORIA  
DE  
CÁLCULO  
DE  
ESTRUCTURA

ANEXO N° 2403

DEL SUPLENTE

27/02/2019

Se autoriza al contratista a efectuar los trabajos pluviales en el sector anterior, trabajos que firmo pendiente tanto al presupuesto contractual como al adicional N° 07.

Se ha efectuado una reunión con el personal del contratista que redigirá los trabajos del presupuesto N° 10, con el fin de realizar el trabajo preliminar

Jairo Plu

En esta memoria se describe el diseño de la estructura de concreto armado para el sector anterior, considerando el tipo de suelo que se tiene en el lugar, la altura de la estructura, los efectos de las cargas de viento, las cargas de nieve y las cargas de impacto, considerando la condición de estructura de concreto armado en la zona de los techos para el efecto de acción de viento, considerando que no será necesario hacer análisis de reforzamiento desde el eje 166 al 167 y a partir del eje 168 se reforzará los muros con pilotes metálicos (144) de 45x45 con 2.0 se colocarán a las juntas de los ejes 168 con espaciamientos mínimos variables dentro de un rango referido a los estaceros correspondientes y de los otros se reforzados a partir del eje 164 por lo que la entidad considera de vital importancia continuar con la ejecución del presente proceso, por consiguiente, ante esta necesidad para alcanzar la meta del proyecto se recomienda proceder en concordancia con el artículo 207 del ELC y formalizar el procedimiento para la prestación adicional de obra remanente por lo tanto después de ser absorbidos los recursos y como señala la misma entidad damos cumplimiento al artículo N° 207 y como expresamos de esta la necesidad de emitir un nuevo expediente de prestación adicional correspondiente al reforzamiento de pilotes instalados del eje 168 al 207 como señala la carta N° 242-2019-PRODEPE/01/REM/AAA, otorgado de su representante no será responsable en la entidad, toda obra ejecutada por considerar la naturaleza y complejidad que tiene como representante

Continúa

Jairo Plu  
JULIO ESTUARDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 96336

Jairo Plu

SECCION  
 OBRA  
 PROYECTO  
 PROGRAMA  
 ENTIDAD EJECUTORA

Vigencia Proyecto N° 2105 28-02-2019 Del Contrato de Obra

01.03 Alcantaral de Coque, L. 950 cm

07.03.04 Materiales para el alcantaral

01.03.01 Materiales para el alcantaral

01.03.05 Materiales para el alcantaral

01.03.05.04 Conceto en masa nivelada (C=280) para el alcantaral

01.03.04 Conceto en masa nivelada

01.03.04.04 Conceto en masa nivelada

*Julio Oswaldo Fuentes Quíñonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUÍÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Acuerdo N° 2406 Del Superintendente 28/02/2019

Con relación a lo suscitado en el punto N° 2104 del contratista, el contratista continuará los trabajos pautados de trazo de pautas, a los que se sumará el trabajo adicional de los trabajos incluidos de la ejecución a partir del eje 161, conforme a los acuerdos entre los ejes 104 al 135.

La Entidad se encargará de formular el Adicional complementario a fin de oficializar dicha modificación.

Se recibe el reporte de los metros de avance de obra correspondientes al contrato principal (Val 50); al adicional 07 (Val 12); Adicional 11 (Val 02) y Adicional 12 (Val 02).

En base a dichos metros se procederá a la formulación de los valorizaciones pendientes, las cuales se tramitarán ante la Entidad dentro de los plazos y formalidades establecidas en el artículo 197° del RLCC.

*Julio Oswaldo Fuentes Quíñonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUÍÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

*Julio Oswaldo Fuentes Quíñonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUÍÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

# CUADERNO DE OBRA

08

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Viene Asiento N° 2105 | 28-02-2019   | Del Residente de Obra |
| 01.03                 | Muelle de Espigón L = 950.00 m   |                       |
| 01.03.04              | Nucleos Armados en situ  |                       |
| 01.03.04.01           | Concreto en nucleos C <sub>30</sub> equivalente a 280 kg/m <sup>3</sup> + Adosado horizontal | 30.52 m <sup>3</sup>  |
| 01.03.05              | Juntas Longitudinales y Transversales  |                       |
| 01.03.05.04           | Concreto en noga merid. C <sub>30</sub> 300 kg/m <sup>3</sup> + Adosado horizontal           | 27.72 m <sup>3</sup>  |
| 01.03.06              | Rejas vacuadas in situ   |                       |
| 01.03.06.04           | Concreto en losas C <sub>30</sub> 300 kg/m <sup>3</sup> + Adosado horizontal                 | 90.60 m <sup>3</sup>  |

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2406 Del Supervisor 28/02/2019

Con relación a lo anotado en el asiento N° 2104 del contratista, el contratista continuara los trabajos precontractuales de bricados de pilotes, a los que se sumaran el bricado adicional de pilotes adicionales de 10 por pavimento a partir del eje 161, conforme a los aprobados entre los ejes 104 al 135.

La Entidad se encargara de formular el Adicional complementario a fin de oficializar dicha modificación.

Se recibe el reporte de los metros de avance de obra lo respaldados al contrato principal (Val 50); al adicional 07 (Val 12); Adicional 11 (Val 02) y Adicional 12 (Val 02).

En base a dichos reportes se procederá a la formulación de los valores pases por hacer, los cuales se tramitarán ante la Entidad dentro de los plazos y formalidades establecidas en el artículo 197° del RLCC.

ING INSPECTOR

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

*José María*  
 ING SUPERVISOR