

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

MEMORANDUM N° 1887-2017-FONDEPES/DIGENIPAA

CARGO

A : CPC. JAVIER CHANG SERRANO.
Jefe de la Oficina General de Administración

ASUNTO : PAGO POR MAYORES GASTOS GENERALES AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01.
Obra: Mejoramiento de los servicios del DPA Quilca, provincia de Camaná, Región de Arequipa.
Contrato: N° 12-2017-FONDEPES/OGA
Contratista: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

REFERENCIA: Informe N° 154-2017-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RAMG
Resolución Jefatural N° 067-2017-FONDEPES/SG

FECHA : Lima, 28 SEP 2017

Tengo a bien dirigirme a su despacho, a fin de solicitarle tenga a bien continuar con el trámite de pago de la Valorización por **Mayores Gastos Generales Ampliación de Plazo N° 01**, correspondientes a la ejecución de la obra indicada en el asunto.

Al respecto, se ha emitido la Resolución Jefatural N° 067-2017-FONDEPES/SG, la misma que *aprueba en parte la ampliación de plazo N° 01, solicitada por PSV Constructores S.A. para la ejecución de obra de tres embarcaderos pesqueros artesanales (DPAs) con los siguientes PIPs viables 67963, 278428 y 95832 ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa", por el plazo de 8 días calendario.*



De acuerdo a lo indicado en el artículo 172° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que indica: *"Una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo se formula una valorización de costos y gastos generales variables para su pago, la cual debe ser presentada por el residente al inspector o supervisor; dicho profesional, en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada valorización, la eleva a la Entidad con las correcciones a que hubiere lugar para su revisión y aprobación. En caso la Entidad apruebe la referida valorización, debe pagarla en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de recibida la valorización por parte del inspector o supervisor", por tal motivo, el supervisor mediante Carta CSL.17802.ED.052.17 eleva la valorización presentada por PSV Constructores S.A. mediante carta PSV/DPA-QUILCA-FONDEPES-0065-2608.*

De acuerdo a lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicito se sirva disponer a quien corresponda, se proceda con el trámite para efectuar el pago respectivo.

Atentamente,

FONDEPES
Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola

FONDEPES
OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
29 SEP 2017
DOCUMENTO RECIBIDO
HORA: 6:30 FIRMA: M



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por la presente que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola al suscribir la presente acta, da su conformidad para realizar el Pago por el concepto de MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO N° 01 por la suma de **S/. 28,054.42 (Veintiocho Mil Cincuenta y Cuatro con 42/100 Soles)**, a favor de PSV CONSTRUCTORES S.A., encargado de la ejecución de la Obra "Mejoramiento de los servicios del DPA Quilca, provincia de Camaná, Región de Arequipa", según contrato N° 012-2017-FONDEPES.



Lima, Setiembre 2017


FONDEPES
Ing. Luis Alberto Barbleri Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"


INFORME N° 154 – 2017-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RAMG

A : Ing. **LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO.**
 Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola.

ASUNTO : **VALORIZACION POR MAYORES GASTOS GENERALES AMPLIACION DE PLAZO N° 01.**
Obra: Mejoramiento de los Servicios del DPA Quilca, provincia de Camaná, Región de Arequipa.
Contrato: 12-2017-FONDEPES/OGA.
Contratista: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

REFERENCIA: a) Resolución Jefatural N° 067-2017-FONDEPES/SG
 b) CSL.17802.ED.052.17

FECHA : Lima, 28 de Setiembre del 2017



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documentos de la referencia b), mediante el cual el supervisor de obra, CESEL S.A. hace llegar la valorización de mayores gastos generales correspondientes a la Ampliación de Plazo N° 01 de la obra del asunto, la misma que ha sido elaborada por el Contratista PSV CONSTRUCTORES S.A. y luego revisada por ellos como supervisores de obra con el siguiente detalle:

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

UBICACIÓN : QUILCA - CAMANA - AREQUIPA

CLIENTE : FONDEPES

CONTRATISTA: PSV CONSTRUCTORES SPA

FECHA : 31/07/2017

GASTOS GENERALES	SI.	8,523,107.51
MAYORES GASTOS GENERALES FIJOS	SI.	-
MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES	SI.	23,774.94
TOTAL MAYORES GASTOS GENERALES	08 días SIN I.G.V.	SI. 23,774.94
IGV	18.0000%	4,279.49
TOTAL VALORIZACION POR MAYORES GASTOS GENERALES	SI.	28,054.42

Al respecto, el documento de la referencia a), en el artículo 1° de su parte resolutive indica "Aprobar en parte la ampliación de plazo N° 01, solicitada por PSV Constructores S.A. en el marco del contrato N° 012-2017-FONDEPES/OGA para la ejecución de obra de tres embarcaderos pesqueros artesanales (DPAs) con los siguientes PIPs viables 67963, 278428 y 95832 ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa", por el plazo de 8 días calendario, estableciéndose, en consecuencia como nueva fecha de ejecución de obra hasta el 25 de diciembre del 2017.....".


De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, de acuerdo a lo que indica el artículo 172° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que indica : "Una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo se formula una valorización de costos y gastos generales variables para su pago, la cual debe ser presentada por el residente al inspector o supervisor; dicho profesional, en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada valorización, la eleva a la Entidad con las

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

correcciones a que hubiere lugar para su revisión y aprobación. En caso la Entidad apruebe la referida valorización, debe pagarla en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de recibida la valorización por parte del inspector o supervisor", solicito a su despacho tramitar ante la Oficina General de Administración se continúe con el trámite correspondiente a fin de hacer efectivo el pago según lo solicita PSV Constructores S.A. mediante carta PSV/DPA-QUILCA-FONDEPES-0065-2608 y tramitado por la supervisión de obra mediante el documento de la referencia b), para lo cual se adjunta el Memorando N° 184-2017-FONDEPES/OGPP que otorga la certificación presupuestal por S/. 28,054.42 (Veintiocho mil Cincuenta y cuatro con 42/100 Soles).

Es todo cuanto debo informar, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Raúl A. Mora Guillén
CIP N° 65279

El Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento que suscribe, hace suyo en todas sus partes el presente documento.


FONDEPES
Ing. John R. Jarama Carbajal
COORDINADOR DE OBRAS, EQUIPAMIENTO
Y MANTENIMIENTO

NOTA: Se adjunta cuadro de valorización sustento.

MAYORES GASTOS GENERALES - VARIABLES

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

Página 1 de 2

PLAZO CONTRACTUAL 240 00 días
COSTO DIRECTO S/. 8,523,107.51

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD MES	PARTICIPACION MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PERSONAL DE OBRA					
1.10	INGENIERIA					
1.11	Ingeniero Residente de Obra	mes	1.00	0.267	S/. 8,000.00	S/. 2,133.33
1.12	Ingeniero Asistente	mes	1.00	0.267	S/. 6,000.00	S/. 1,600.00
1.13	Ingeniero Especialista en Estructuras	mes	1.00	0.267	S/. 7,500.00	S/. 2,000.00
1.14	Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00			
1.15	Ingeniero Especialista en Instalaciones Electricas	mes	1.00			
1.16	Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos	mes	1.00			
1.17	Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra	mes	1.00	0.267	S/. 7,300.00	S/. 1,946.67
1.18	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 7,680.00	S/. 3,763.20
	TOTAL					S/. 11,443.20
1.20	PERSONAL TECNICO					
1.21	Topógrafo	mes	1.00	0.267	S/. 3,000.00	S/. 800.00
1.22	Dibujante de Autocad	mes	1.00			
1.23	Tecnico de Suelos y Concreto	mes	1.00			
1.24	Maestro de Obra	mes	1.00	0.267	S/. 3,000.00	S/. 800.00
1.25	Almacenero	mes	1.00	0.267	S/. 2,000.00	S/. 533.33
1.26	Chofer	mes	1.00	0.267	S/. 3,000.00	S/. 800.00
1.27	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 2,933.33	S/. 1,437.33
	TOTAL					S/. 4,370.67
1.30	ADMINISTRACION					
1.31	Administrador de Obra	mes	1.00			
1.32	Beneficios Sociales	%	1.00			
	TOTAL					
2.00	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS					
2.01	Equipos de Laboratorios de Suelos	mes	1.00			
2.02	Equipos de Laboratorio de Concreto	mes	1.00			
2.03	PC's incluye Software	mes	2.00	0.267	S/. 350.00	S/. 186.67
2.04	Impresora Laser	mes	2.00	0.267	S/. 150.00	S/. 80.00
2.05	Plotter	mes	1.00			
	TOTAL					S/. 266.67
3.00	VEHICULOS					
3.01	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor	mes	1.00	0.267	S/. 5,000.00	S/. 1,333.33
	TOTAL					S/. 1,333.33
4.00	CONTROL TECNICO Y OTROS					
4.01	Diseños de Mezcla	mes	1.00			
4.02	Ensayos de Densidad de Campo	mes	1.00			
	TOTAL					S/.
5.00	SERVICIOS VARIOS					
5.01	Comunicaciones (Telefonia & Internet)	mes	1.00	0.267	S/. 400.00	S/. 106.67
5.02	Fotocopias Planos	mes	1.00			
5.03	Fotocopias Documentos	mes	1.00			
	TOTAL					S/. 106.67
6.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS					
6.01	Utiles de Oficina	mes	1.00	0.267	S/. 200.00	S/. 53.33
6.02	Materiales Fungibles Topografías	mes	1.00			
6.03	Materiales Fungibles Laboratorio	mes	1.00			
6.04	Articulos de Higiene Personal	mes	1.00	0.267	S/. 200.00	S/. 53.33
6.05	Articulos de Lavanderia	mes	1.00	0.267	S/. 150.00	S/. 40.00
6.06	Otros varios	mes	1.00	0.267	S/. 100.00	S/. 26.67
	TOTAL					S/. 173.33
7.00	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES					
7.01	Gerente de Obra	mes	0.15	0.267	S/. 12,000.00	S/. 480.00
7.02	Asesoría Técnica-Legal	mes	0.15	0.267	S/. 5,000.00	S/. 200.00
7.03	Contador - Administracion	mes	0.15	0.133	S/. 4,500.00	S/. 90.00
7.04	Auxiliar Administrativo	mes	0.15	0.267	S/. 2,000.00	S/. 80.00
7.05	Secretaria	mes	0.15	0.267	S/. 1,200.00	S/. 48.00
7.06	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 898.00	S/. 440.02
7.07	Alquiler de Oficina	mes	0.15	0.267	S/. 3,000.00	S/. 120.00
7.08	Mantenimiento de Oficina Principal	mes	0.15	0.267	S/. 2,000.00	S/. 80.00
7.09	Telefono-Fax	mes	0.15	0.267	S/. 2,000.00	S/. 80.00
7.10	Servicios Basicos (Luz, agua, etc)	mes	0.50	0.267	S/. 1,000.00	S/. 133.33
7.11	Copias Fotostaticas	mes	0.15			
7.12	Utiles y materiales fungibles	mes	0.15			
	TOTAL					S/. 1,751.35

MAYORES GASTOS GENERALES - VARIABLES

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA,
 PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

PLAZO CONTRACTUAL 240.00 días
 COSTO DIRECTO S/ 8,523,107.51

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD MES	PARTICIPACION MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	GASTOS FINANCIEROS					
8.01	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato	mes	1.00	0.033	S/. 15,085.90	S/. 502.86
8.02	Carta Fianza del Adelanto en Efectivo y para materiales	mes	1.00			
8.03	Carta Fianza de Beneficios Sociales de los Trabajadores	mes	1.00			
8.04	Gastos Bancarios (ITF)	mes	2.00			
	TOTAL					S/. 502.86
9.00	SEGUROS (Ver anexo)					
9.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	mes	1.00	0.033	S/. 60,326.39	S/. 2,010.88
9.02	Seguro de VIDA LEY	mes	1.00	0.033	S/. 2,860.46	S/. 95.35
9.03	Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	mes	1.00	0.033	S/. 48,274.88	S/. 1,609.16
9.04	Costo por emision de Poliza	mes	1.00	0.033	S/. 3,343.85	S/. 111.46
	TOTAL					S/. 3,826.85
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES SIN IGV						S/. 23,774.94



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"


MEMORANDO N° 184 - 2017-FONDEPES/ OGPP

A : JAVIER CHANG SERRANO
Jefe de la Oficina General de Administración

Asunto : Solicitud de aprobación de CCP SIAF 2623, para financiar Mayores Gastos Generales N°01 del proyecto "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Quilca, distrito de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa" (código 67963) por S/ 28 054.42

Referencia : a) Memorando N° 1035-2017-FONDEPES/OGA
b) TUO de la Ley N° 28411
c) Directiva N° 005-2010-EF/76.01 – Art. 13°

Fecha : Lima, 22 SET. 2017



Es grato dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), en la que solicita aprobación del CCP SIAF 2623 para financiar Mayores Gastos Generales N°01 del proyecto "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Quilca, distrito de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa" (código 67963) por el monto de S/ 28 054.42.

Al respecto, en atención a vuestra solicitud y el requerimiento de la DIGENIPAA adjunto al documento de la referencia, se ha procedido con la aprobación del CCP SIAF N° 2623-2017 registrado por la coordinación de Logística, para las acciones administrativas que corresponda.

La presente certificación no convalida gastos que no se ciñan al cumplimiento previo de la normatividad y las conformidades técnicas correspondientes.

Sin otro en particular.

Atentamente

FONDEPES
ING. NESTOR SUPANTA VELASQUEZ
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

NSV/brg.

FONDEPES - OGA

CARGO N°.....Fecha:...../...../201.....

- | DESTINO | ACCION |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Area de Gestión Financiera | <input checked="" type="checkbox"/> Atención |
| <input checked="" type="checkbox"/> Area Logística | <input checked="" type="checkbox"/> Preparar Respuesta |
| <input type="checkbox"/> Area Recursos Humanos | <input type="checkbox"/> Conocimiento y Fines |
| <input type="checkbox"/> Area de Tecnología de la Información y Comunicación | <input type="checkbox"/> Informe |
| <input type="checkbox"/> Asesores | <input type="checkbox"/> Seguimiento |
| <input type="checkbox"/> Secretaría | <input type="checkbox"/> Otros |
| | <input type="checkbox"/> Archivo |

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JEFE



CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 0000002623

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

MES : SETIEMBRE

FECHA APROBACION : 22/09/2017

FECHA DE DOCUMENTO : 21/09/2017

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO 1763-2017-DIGENIPAA

JUSTIFICACIÓN : MAYORES GASTOS GENERALES 01 DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DPA QUILCA SNIP 67963

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA PRGPRODIPRY ACTIAMOBR FN DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	MONTO
0001 INICIAL	
0095 2234847 4000170 11 026 0053 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	28,054.42
0066 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	28,054.42
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	28,054.42
6 GASTOS DE CAPITAL	28,054.42
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,054.42
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	28,054.42
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	28,054.42
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	28,054.42
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	28,054.42
TOTAL	28,054.42
TOTAL CERTIFICADO	28,054.42
TOTAL NOTA	28,054.42

FONDEPES

.....
ING NESTOR SUPANTA VELASQUEZ
 Jefe de la Oficina General de Planeamiento y
 Presupuesto

Presupuesto y Planificación
 Sello Y Firma





RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 067 -2017-FONDEPES/SG

Lima, 17 JUL 2017

VISTOS: El Memorando N° 1152-2017-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe N° 052-2017-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RAMG, ambos de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA), así como el Informe N° 508-2017-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ); y

CONSIDERANDO:

Que, el 30 de marzo de 2017, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) y P.S.V. Constructores S.A. (el Contratista) suscribieron el Contrato N° 12-2017-FONDEPES/OGA para la ejecución de obra de tres (03) desembarcaderos pesqueros artesanales (DPAs) con los siguientes PIP viables: 67963, 278428 y 95832 ejecución de obra "mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa" (la Obra), por el monto de S/ 12 068 720,23 (Doce millones sesenta y ocho mil setecientos veinte con 23/100 Soles), incluido IGV, con un plazo de ejecución de 240 días calendario;

Que, el 20 de abril de 2017, el FONDEPES y CESEL Ingenieros (la Supervisión) suscribieron el Contrato N° 15-2017-FONDEPES/OGA para la supervisión de la ejecución de obra de tres (03) desembarcaderos pesqueros artesanales (DPAs) con los siguientes PIP viables: 67963, 278428 y 95832 supervisión de la ejecución de obra "mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa", por el monto de S/ 609 232,47 (Seiscientos nueve mil doscientos treinta y dos con 47/100 Soles), incluido IGV, con un plazo de ejecución de 240 días calendario;

Que, el 24 de junio de 2017, mediante el documento PSV/DPA-QUILCA-FONDEPES-027-2306, el Contratista solicitó a la Supervisión la Ampliación de Plazo N° 01 en el marco del Contrato N° 12-2017-FONDEPES/OGA por veintiún (21) días calendario, bajo el argumento anotado en el Asiento 66 del Cuaderno de Obra referido a que existe "un desfase desde que se autoriza el fundido de pilotes de prueba, es decir desde el 19.05.2017 hasta el 09.06.2017, fecha en que se entrega el informe final del ensayo donde establece los parámetros de hincabilidad para los pilotes del muelle marginal";

Que, el 3 de julio de 2017, mediante el documento CSL.170802.ED.016.17, la Supervisión remitió al FONDEPES su opinión respecto de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 para la Obra, en el que se precisó que "la causal de procedencia de dicha Ampliación de Plazo es una omisión en el expediente técnico que no permite establecer la longitud de los pilotes de muelle marginal", agregando que dicha omisión afectó "el avance de la partida 1.2.1.2.1 fabricación de pilotes de concreto del muelle marginal la cual forma parte de ruta crítica del cronograma de obra", así como "considerando un plazo razonable de 10 días después de fundido los 5 pilotes de prueba, para la ejecución de esta, más dos días para la

prueba de hinca y descontado el tiempo de ejecución de los pilotes de prueba, resulta una ampliación de plazo a reconocer de 8 días calendario”;

Que, el 12 de julio de 2017, mediante el Informe N° 052-2017-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RAMG, el Coordinador de Obras, Equipamiento e Infraestructura de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA) indicó que por *“las razones técnicas señaladas y de conformidad con la normativa vigente, se debe declarar procedente a la Ampliación de Plazo de obra N° 01 por 08 días calendario, teniendo un nuevo plazo de termino de obra el 25/12/2017”*;

Que, el 12 de julio de 2017, mediante el Memorando N° 1152-2017-FONDEPES/DIGENIPAA, ampliado el 17 de julio de 2017 con el Cargo N° 218-2017-FONDEPES/DIGENIPAA, la DIGENIPAA, en su calidad de área usuaria y órgano técnico, indicó que hace suyo el Informe N° 052-2017-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RAMG, remitiéndolo a la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) para que se proyecte resolutivo correspondiente;



Que, el 17 de julio de 2017, mediante el Informe N° 508-2017-FONDEPES/OGAJ, la OGAJ señaló que estando a lo expuesto en el Informe N° 052-2017-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RAMG, se dan las condiciones legales para otorgar la Ampliación de Plazo N° 1, solicitada por P.S.V. Constructores S.A., en el marco del Contrato N° 012-2017-FONDEPES/OGA para la ejecución de obra de tres (03) desembarcaderos pesqueros artesanales (DPAs) con los siguientes PIP viables: 67963, 278428 y 95832 ejecución de obra *“mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa”*, por el plazo de 8 días calendario;



Que, el acto administrativo puede fundamentarse en informes de emisión previa que obren en el expediente correspondiente, a condición de su puntual identificación y su integración en el acto administrativo que motivan. Sobre el particular, el numeral 6.2 del artículo 6° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General establece lo siguiente:

“Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

(...)

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. (...);”



Que, conforme a la normativa indicada sobre el contenido motivacional constituyen fundamentos de la presente Resolución: el Informe N° 052-2017-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RAMG y el Informe N° 508-2017-FONDEPES/OGAJ, los mismos que formarán parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos;

Que, por los fundamentos técnicos y normativos expuestos de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con el Decreto Legislativo N° 1017, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y en ejercicio de las funciones establecidas por el literal “k” del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, y en mérito de la facultad delegada en el literal e) del artículo 1 de la Resolución Jefatural N° 069-2016-FONDEPES/J del 17 de febrero de 2016, corresponde expedir la Resolución de Secretaría General a través de la cual se apruebe la solicitud de Ampliación de Plazo N° 1 de la Obra;

Con los visados de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;



RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 067 -2017-FONDEPES/SG

Lima, 17 JUL 2017

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar en parte la Ampliación de Plazo N° 1, solicitada por P.S.V. Constructores S.A., en el marco del Contrato N° 012-2017-FONDEPES/OGA para la ejecución de obra de tres (03) desembarcaderos pesqueros artesanales (DPAs) con los siguientes PIP viables: 67963, 278428 y 95832 ejecución de obra "mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa", por el plazo de 8 días calendario, estableciéndose, en consecuencia, como nueva fecha de ejecución de obra hasta el 25 de diciembre de 2017, conforme a lo expuesto en el Informe N° 052-2017-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RAMG y el Informe N° 508-2017-FONDEPES/OGAJ, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos.

Artículo 2°.- Disponer que P.S.V. Constructores S.A. amplíe el plazo de las garantías que hubiere otorgado y presente el calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM, conforme a lo previsto en los artículos 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución y sus anexos a P.S.V. Constructores S.A. y a la supervisión CESEL Ingenieros; remitiéndose igualmente copias a la Oficina General de Administración y a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, para que ambas, de manera coordinada, ejecuten las acciones que permitan la suscripción de la respectiva adenda del Contrato N° 012-2017-FONDEPES/OGA.

Artículo 4°.- Disponer que la presente Resolución y sus anexos se publiquen en el portal institucional de la Entidad.

Regístrese y comuníquese

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
ENRIQUE FERNANDO TAMAGUA
Secretario General



CESEL INGENIEROS

CERTIFICADO EN: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Lima, 29 de Agosto de 2017

CSL.170802.ED.052.17

Señores.

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES**

Av. Petit Thouars N°115 – Cercado de Lima

Atención : **Ing. Luis Alberto Barbieri Quino**
Director de Proyectos

FONDEPES RECEPCIÓN		NO IMPLICA CONFORMIDAD INTEGRACIÓN
Fecha: Por:	31 AGO. 2017	
Hora: 4:58	N° Registro: 5672	

Asunto : **Valorización Mayores Gastos Generales Ampliación de Plazo N° 01**

Referencia : Contrato N° 15-2017-FONDEPES/OGA Supervisión de Ejecución de Obra:
“Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Ciudad de Quilca, Provincia de Camaná, Región de Arequipa”.

- a) Carta N° PSV / DPA-QUILCA-FONDEPES-0065-2608 (26.ago.17)
b) Oficio N° 00239-2017-FONDEPES/DIGENIPAA (15.ago.17)

De nuestra consideración.

Es grato dirigirnos a usted, en relación al documento de la referencia a), mediante el cual el Contratista PSV Constructores S.A. hace entrega de la Valorización mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo N° 01, por un monto ascendente a S/.28,082.90 con el levantamiento de observaciones formuladas con documento de la referencia b), al respecto cabe señalar que hemos recalculado la mencionada valorización, encontrando que el monto a cancelar asciende a S/. 28,054.42 nuevos soles, según se detalla en la valorización adjunta a la presente.

Cabe señalar, que de acuerdo al Artículo N° 172 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso FONDEPES apruebe la mencionada valorización, esta debe cancelarse en un plazo máximo de 30 días de recepcionado el presente.

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,

CESEL S.A
Ing. Jorge Cabrera Vilela
JEFE SUPERVISIÓN DPA QUILCA
GIP 36000

Adj.
Carta N° PSV / DPA-QUILCA-FONDEPES-0065-2608
Valorización Mayores Gastos Generales
Ampliación de Plazo N° 01

FONDEPES	
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL ACUICOLA	
31 AGO. 2017	
RECIBIDO	
N° Registro	Hora: 7:15

Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perú
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the middle of the page, possibly a body paragraph.

Faint, illegible text at the bottom left of the page, possibly a footer or signature.



CESEL**FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero**VALORIZACION MAYORES GASTOS GENERALES
AMPLIACION DE PLAZO N° 01**

AL 31/07/2017

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA


UBICACIÓN : QUILCA - CAMANA - AREQUIPA

CLIENTE : FONDEPES

CONTRATISTA : PSV CONSTRUCTORES SPA

FECHA : 31/07/2017

I.- COSTO DIRECTO CONTRACTUAL :		S/.	8,523,107.51
GASTOS GENERALES FIJOS		S/.	-
GASTOS GENERALES VARIABLES		S/.	23,774.93
MAYORES GASTOS GENERALES	8.00 días	S/.	23,774.93
	IGV	18.0000%	4,279.49
TOTAL VALORIZACION POR MAYORES GASTOS GENERALES		S/.	28,054.42



DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES


002

ANALISIS DE GASTOS GENERALES - FIJOS

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

PLAZO CONTRACTUAL 240.00 días
COSTO DIRECTO S/. 8,523,107.51

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD MES	PARTICIPACION MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	EQUIPAMIENTO					
1.01	Cerco Perimetrico de Obra	glb	1.00	-	S/. 9,000.00	S/. -
	TOTAL					S/. -
2.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2.01	Gastos de Licitacion y Elaboracion de Propuesta	est	1.00	-	S/. 3,500.00	S/. -
2.02	Gastos Legales y Representacion	est	1.00	-	S/. 2,000.00	S/. -
2.03	Gastos Varios (fotocopia, etc)	est	1.00	-	S/. 2,000.00	S/. -
	TOTAL					S/. -
3.00	LIQUIDACION DE OBRA					
3.01	Ing residente	mes	0.75	-	S/. 8,000.00	S/. -
3.02	Ingº metrados y valorizaciones	mes	0.50	-	S/. 5,000.00	S/. -
3.03	Dibujante	mes	0.50	-	S/. 2,500.00	S/. -
3.04	Administrador	mes	0.30	-	S/. 5,000.00	S/. -
3.05	Beneficios Sociales	glb	0.49	-	S/. 11,250.00	S/. -
3.06	Fotocopias Planos	est	1.00	-	S/. 900.00	S/. -
3.07	Fotocopias Documentos	est	1.00	-	S/. 900.00	S/. -
3.08	Empastado, encuadernado, anillados	est	1.00	-	S/. 400.00	S/. -
3.09	Comunicaciones	est	1.00	-	S/. 200.00	S/. -
3.10	Movilizacion coordinaciones	est	1.00	-	S/. 200.00	S/. -
3.11	Utiles de Oficina	est	1.00	-	S/. 397.09	S/. -
	TOTAL					S/. -
4.00	IMPUESTOS					
4.01	SENCICO (.2% presupuesto sin IGV)	%	0.20%	-	S/. 10,227,729.01	S/. -
	TOTAL					-
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS SIN IGV						S/. -



DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

003

ANALISIS DE GASTOS GENERALES - VARIABLES

Página 1 de 2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

PLAZO CONTRACTUAL 240.00 días
COSTO DIRECTO S/. 8,523,107.51

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD MES	PARTICIPACION MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PERSONAL DE OBRA					
1.10	INGENIERIA					
1.11	Ingeniero Residente de Obra	mes	1.00	0.267	S/. 8,000.00	S/. 2,133.33
1.12	Ingeniero Asistente	mes	1.00	0.267	S/. 6,000.00	S/. 1,600.00
1.13	Ingeniero Especialista en Estructuras	mes	1.00	0.267	S/. 7,500.00	S/. 2,000.00
1.14	Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	-	S/. 7,500.00	S/. -
1.15	Ingeniero Especialista en Instalaciones Electricas	mes	1.00	-	S/. 7,500.00	S/. -
1.16	Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos	mes	1.00	-	S/. 7,500.00	S/. -
1.17	Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra	mes	1.00	0.267	S/. 7,300.00	S/. 1,946.67
1.18	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 7,680.00	S/. 3,763.20
	TOTAL					S/. 11,443.20
1.20	PERSONAL TECNICO					
1.21	Topógrafo	mes	1.00	0.267	S/. 3,000.00	S/. 800.00
1.22	Dibujante de Autocad	mes	1.00	-	S/. 2,400.00	S/. -
1.23	Tecnico de Suelos y Concreto	mes	1.00	-	S/. 2,400.00	S/. -
1.24	Maestro de Obra	mes	1.00	0.267	S/. 3,000.00	S/. 800.00
1.25	Almacenero	mes	1.00	0.267	S/. 2,000.00	S/. 533.33
1.26	Chofer	mes	1.00	0.267	S/. 3,000.00	S/. 800.00
1.27	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 2,933.33	S/. 1,437.33
	TOTAL					S/. 4,370.67
1.30	ADMINISTRACION					
1.31	Administrador de Obra	mes	1.00	-	S/. 5,000.00	S/. -
1.32	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. -	S/. -
	TOTAL					S/. -
2.00	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS					
2.01	Equipos de Laboratorios de Suelos	mes	1.00	-	S/. 1,500.00	S/. -
2.02	Equipos de Laboratorio de Concreto	mes	1.00	-	S/. 1,500.00	S/. -
2.03	PC's incluye Software	mes	2.00	0.267	S/. 350.00	S/. 186.67
2.04	Impresora Laser	mes	2.00	0.267	S/. 150.00	S/. 80.00
2.05	Plotter	mes	1.00	-	S/. 250.00	S/. -
	TOTAL					S/. 266.67
3.00	VEHICULOS					
3.01	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor	mes	1.00	0.267	S/. 5,000.00	S/. 1,333.33
	TOTAL					S/. 1,333.33
4.00	CONTROL TECNICO Y OTROS					
4.01	Diseños de Mezcla	mes	1.00	-	S/. 2,500.00	S/. -
4.02	Ensayos de Densidad de Campo	mes	1.00	-	S/. 1,500.00	S/. -
	TOTAL					S/. -
5.00	SERVICIOS VARIOS					
5.01	Comunicaciones (Telefonia & Internet)	mes	1.00	0.267	S/. 400.00	S/. 106.67
5.02	Fotocopias Planos	mes	1.00	-	S/. 400.00	S/. -
5.03	Fotocopias Documentos	mes	1.00	-	S/. 230.00	S/. -
	TOTAL					S/. 106.67
6.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS					
6.01	Utiles de Oficina	mes	1.00	0.267	S/. 200.00	S/. 53.33
6.02	Materiales Fungibles Topografias	mes	1.00	-	S/. 150.00	S/. -
6.03	Materiales Fungibles Laboratorio	mes	1.00	-	S/. 150.00	S/. -
6.04	Articulos de Higiene Personal	mes	1.00	0.267	S/. 200.00	S/. 53.33
6.05	Articulos de Lavanderia	mes	1.00	0.267	S/. 150.00	S/. 40.00
6.06	Otros varios	mes	1.00	0.267	S/. 100.00	S/. 26.67
	TOTAL					S/. 173.33
7.00	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES					



DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

004

ANALISIS DE GASTOS GENERALES - VARIABLES

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

PLAZO CONTRACTUAL 240.00 días
COSTO DIRECTO S/. 8,523,107.51

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD MES	PARTICIPACION MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.01	Gerente de Obra	mes	0.15	0.267	S/. 12,000.00	S/. 480.00
7.02	Asesoría Técnica-Legal	mes	0.15	0.267	S/. 5,000.00	S/. 200.00
7.03	Contador - Administracion	mes	0.15	0.133	S/. 4,500.00	S/. 90.00
7.04	Auxiliar Administrativo	mes	0.15	0.267	S/. 2,000.00	S/. 80.00
7.05	Secretaría	mes	0.15	0.267	S/. 1,200.00	S/. 48.00
7.06	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 898.00	S/. 440.02
7.07	Alquiler de Oficina	mes	0.15	0.267	S/. 3,000.00	S/. 120.00
7.08	Mantenimiento de Oficina Principal	mes	0.15	0.267	S/. 2,000.00	S/. 80.00
7.09	Telefono-Fax	mes	0.15	0.267	S/. 2,000.00	S/. 80.00
7.10	Servicios Basicos (Luz, agua, etc)	mes	0.50	0.267	S/. 1,000.00	S/. 133.33
7.11	Copias Fotostaticas	mes	0.15	-	S/. 2,000.00	S/. -
7.12	Utiles y materiales fungibles	mes	0.15	-	S/. 1,000.00	S/. -
TOTAL						S/. 1,751.35
8.00	GASTOS FINANCIEROS					
8.01	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato	mes	1.00	0.033	S/. 15,085.90	S/. 502.86
8.02	Carta Fianza del Adelanto en Efectivo y para materiales	mes	1.00	-	S/. 36,206.16	S/. -
8.03	Carta Fianza de Beneficios Sociales de los Trabajadores	mes	1.00	-	S/. 1,508.59	S/. -
8.04	Gastos Bancarios (ITF)	mes	2.00	0.000%	S/. 12,068,720.23	S/. -
TOTAL						S/. 502.86
9.00	SEGUROS (Ver anexo)					
9.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	mes	1.00	0.033	S/. 60,326.39	S/. 2,010.88
9.02	Seguro de VIDA LEY	mes	1.00	0.033	S/. 2,860.46	S/. 95.35
9.03	Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	mes	1.00	0.033	S/. 48,274.88	S/. 1,609.16
9.04	Costo por emision de Poliza	mes	1.00	0.033	S/. 3,343.85	S/. 111.46
TOTAL						S/. 3,826.85
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES SIN IGV						S/. 23,774.93



Quilca 26 de agosto de 2017

PSV / DPA-QUILCA-FONDEPES-0065-2608

Señores : **CESEL – SUPERVISION DEL DPA QUILCA**

Atención : Jorge Cabrera Vilela

Referencia : Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Quilca, distrito de Quilca, provincia de Camaná, Región de Arequipa.

Asunto : **VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO N° 01 REVISADA**

Estimado Señor:

Me dirijo a usted a través de la presente, para hacer entrega de la **“Valorización de Mayores Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 01”** revisada y corregida siguiendo la lógica expresada en el cálculo observado por el **INFORME N° 092—2017 FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RAMG**, mismo que nos fue comunicado por la Supervisión a través de la carta **CSL.170802.ED.045.17**, cabe resaltar que esto obedece a la ampliación de plazo otorgada según Resolución de Secretaria General de **FONDEPES N° 067-2017-FONDEPES/SG** del 17 de Julio del 2017, entregada con carta N° 078-2017-FONDEPES/SG. Con la ampliación de plazo de 8 días.

Agradeceré su atención a la presente para la aprobación correspondiente y comunicación a FONDEPES.

Atentamente.



Ing. Luis Portalino Segundo
Residente de Obra

RECIBIDO	
CESEL S.A.	
FIRMA:	
HORA:	09:00 AM
FECHA:	26/08/2012

**VALORIZACION MAYORES GASTOS GENERALES
POR AMPLIACION DE PLAZO N° 01**

AL 31/07/2017

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

UBICACIÓN : QUILCA - CAMANA - AREQUIPA

CLIENTE : FONDEPES

CONTRATISTA : PSV CONSTRUCTORES SPA

FECHA : 31/07/2017

I.- COSTO DIRECTO CONTRACTUAL :			SI.	8,523,107.51
GASTOS GENERALES FIJOS			SI.	-
GASTOS GENERALES VARIABLES			SI.	23,799.06
<hr/>				
TOTAL MAYORES GASTOS GENERALES	8.00 días	Sin I.G.V.	SI.	23,799.06
	IGV	18.0000%		4,283.83
TOTAL VALORIZACION POR MAYORES GASTOS GENERALES				SI. 28,082.90



Ing. Luis Portalino Segundo
Residente de Obra

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

007

ANALISIS DE GASTOS GENERALES - FIJOS

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

PLAZO CONTRACTUAL 240.00 días
COSTO DIRECTO S/. 8,523,107.51

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD MES	PARTICIPACION MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	EQUIPAMIENTO					
1.01	Cerco Perimetrico de Obra	glb	1.00	-	S/. 9,000.00	S/. -
	TOTAL					S/. -
2.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2.01	Gastos de Licitacion y Elaboracion de Propuesta	est	1.00	-	S/. 3,500.00	S/. -
2.02	Gastos Legales y Representacion	est	1.00	-	S/. 2,000.00	S/. -
2.03	Gastos Varios (fotocopia, etc)	est	1.00	-	S/. 2,000.00	S/. -
	TOTAL					S/. -
3.00	LIQUIDACION DE OBRA					
3.01	Ing residente	mes	0.75	-	S/. 8,000.00	S/. -
3.02	Ing° metrados y valorizaciones	mes	0.50	-	S/. 5,000.00	S/. -
3.03	Dibujante	mes	0.50	-	S/. 2,500.00	S/. -
3.04	Administrador	mes	0.30	-	S/. 5,000.00	S/. -
3.05	Beneficios Sociales	glb	0.49	-	S/. 11,250.00	S/. -
3.06	Fotocopias Planos	est	1.00	-	S/. 900.00	S/. -
3.07	Fotocopias Documentos	est	1.00	-	S/. 900.00	S/. -
3.08	Empastado, encuadernado, anillados	est	1.00	-	S/. 400.00	S/. -
3.09	Comunicaciones	est	1.00	-	S/. 200.00	S/. -
3.10	Movilizacion coordinaciones	est	1.00	-	S/. 200.00	S/. -
3.11	Utiles de Oficina	est	1.00	-	S/. 397.09	S/. -
	TOTAL					S/. -
4.00	IMPUESTOS					
4.01	CENCICO (.2% presupuesto sin IGV)	%	0.20%	-	S/. 10,227,729.01	S/. -
	TOTAL					S/. -
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS SIN IGV						S/. -




DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

ANALISIS DE GASTOS GENERALES - VARIABLES

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

PLAZO CONTRACTUAL 240.00 dias
COSTO DIRECTO S/. 8,523,107.51

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD MES	PARTICIPACION MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.08	Mantenimiento de Oficina Principal	mes	0.15	0.267	S/. 2,000.00	S/. 80.10
7.09	Telefono-Fax	mes	0.15	0.267	S/. 2,000.00	S/. 80.10
7.10	Servicios Basicos (Luz, agua, etc)	mes	0.50	0.267	S/. 1,000.00	S/. 133.50
7.11	Copias Fotostaticas	mes	0.15	-	S/. 2,000.00	S/. -
7.12	Utiles y materiales fungibles	mes	0.15	-	S/. 1,000.00	S/. -
TOTAL						S/. 1,753.37
8.00	GASTOS FINANCIEROS					
8.01	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato	mes	1.00	0.033	S/. 15,085.90	S/. 502.86
8.02	Carta Fianza del Adelanto en Efectivo y para materiales	mes	1.00	-	S/. 36,206.16	S/. -
8.03	Carta Fianza de Beneficios Sociales de los Trabajadores	mes	1.00	-	S/. 1,508.59	S/. -
8.04	Gastos Bancarios (ITF)	mes	2.00	0.005%	S/. 12,068,720.23	S/. -
TOTAL						S/. 502.86
9.00	SEGUROS (Ver anexo)					
9.01	Seguro Complementaro de Trabajo de Riesgo	mes	1.00	0.033	S/. 60,326.39	S/. 2,010.88
9.02	Seguro de VIDA LEY	mes	1.00	0.033	S/. 2,860.46	S/. 95.35
9.03	Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	mes	1.00	0.033	S/. 48,274.88	S/. 1,609.16
9.04	Costo por emision de Poliza	mes	1.00	0.033	S/. 3,343.85	S/. 111.46
TOTAL						S/. 3,826.85
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES SIN IGV						S/. 23,799.06



DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

009


ANALISIS DE GASTOS GENERALES - VARIABLES

Página 1 de 2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

PLAZO CONTRACTUAL 240.00 días
COSTO DIRECTO S/. 8,523,107.51

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD MES	PARTICIPACION MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PERSONAL DE OBRA					
1.10	INGENIERIA					
1.11	Ingeniero Residente de Obra	mes	1.00	0.267	S/. 8,000.00	S/. 2,136.00
1.12	Ingeniero Asistente	mes	1.00	0.267	S/. 6,000.00	S/. 1,602.00
1.13	Ingeniero Especialista en Estructuras	mes	1.00	0.267	S/. 7,500.00	S/. 2,002.50
1.14	Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	-	S/. 7,500.00	S/. -
1.15	Ingeniero Especialista en Instalaciones Electricas	mes	1.00	-	S/. 7,500.00	S/. -
1.16	Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos	mes	1.00	-	S/. 7,500.00	S/. -
1.17	Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra	mes	1.00	0.267	S/. 7,300.00	S/. 1,949.10
1.18	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 7,689.60	S/. 3,767.90
	TOTAL					S/. 11,457.50
1.20	PERSONAL TECNICO					
1.21	Topógrafo	mes	1.00	0.267	S/. 3,000.00	S/. 801.00
1.22	Dibujante de Autocad	mes	1.00	-	S/. 2,400.00	S/. -
1.23	Tecnico de Suelos y Concreto	mes	1.00	-	S/. 2,400.00	S/. -
1.24	Maestro de Obra	mes	1.00	0.267	S/. 3,000.00	S/. 801.00
1.25	Almacenero	mes	1.00	0.267	S/. 2,000.00	S/. 534.00
1.26	Chofer	mes	1.00	0.267	S/. 3,000.00	S/. 801.00
1.27	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 2,937.00	S/. 1,439.13
	TOTAL					S/. 4,376.13
1.30	ADMINISTRACION					
1.31	Administrador de Obra	mes	1.00	-	S/. 5,000.00	S/. -
1.32	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. -	S/. -
	TOTAL					S/. -
2.00	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS					
2.01	Equipos de Laboratorios de Suelos	mes	1.00	-	S/. 1,500.00	S/. -
2.02	Equipos de Laboratorio de Concreto	mes	1.00	-	S/. 1,500.00	S/. -
2.03	PC's incluye Software	mes	2.00	0.267	S/. 350.00	S/. 186.90
2.04	Impresora Laser	mes	2.00	0.267	S/. 150.00	S/. 80.10
2.05	Plotter	mes	1.00	-	S/. 250.00	S/. -
	TOTAL					S/. 267.00
3.00	VEHICULOS					
3.01	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor	mes	1.00	0.267	S/. 5,000.00	S/. 1,335.00
	TOTAL					S/. 1,335.00
4.00	CONTROL TECNICO Y OTROS					
4.01	Diseños de Mezcla	mes	1.00	-	S/. 2,500.00	S/. -
4.02	Ensayos de Densidad de Campo	mes	1.00	-	S/. 1,500.00	S/. -
	TOTAL					S/. -
5.00	SERVICIOS VARIOS					
5.01	Comunicaciones (Telefonia & Internet)	mes	1.00	0.267	S/. 400.00	S/. 106.80
5.02	Fotocopias Planos	mes	1.00	-	S/. 400.00	S/. -
5.03	Fotocopias Documentos	mes	1.00	-	S/. 230.00	S/. -
	TOTAL					S/. 106.80
6.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS					
6.01	Utiles de Oficina	mes	1.00	0.267	S/. 200.00	S/. 53.40
6.02	Materiales Fungibles Topografias	mes	1.00	-	S/. 150.00	S/. -
6.03	Materiales Fungibles Laboratorio	mes	1.00	-	S/. 150.00	S/. -
6.04	Articulos de Higiene Personal	mes	1.00	0.267	S/. 200.00	S/. 53.40
6.05	Articulos de Lavanderia	mes	1.00	0.267	S/. 150.00	S/. 40.05
6.06	Otros varios	mes	1.00	0.267	S/. 100.00	S/. 26.70
	TOTAL					S/. 173.55
7.00	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES					
7.01	Gerente de Obra	mes	0.15	0.267	S/. 12,000.00	S/. 480.60
7.02	Asesoría Técnica-Legal	mes	0.15	0.267	S/. 5,000.00	S/. 200.25
7.03	Contador - Administración	mes	0.15	0.133	S/. 4,500.00	S/. 90.00
7.04	Auxiliar Administrativo	mes	0.15	0.267	S/. 2,000.00	S/. 80.10
7.05	Secretaria	mes	0.15	0.267	S/. 1,200.00	S/. 48.06
7.06	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 899.01	S/. 440.51
7.07	Alquiler de Oficina	mes	0.15	0.267	S/. 3,000.00	S/. 120.15




Lima, 15 AGO 2017

OFICIO N° 00239 -2017-FONDEPES/DIGENIPAA

Señores:
CESEL S.A.
Av. José Galvez Barrenechea N° 646 – San Isidro - Lima

Presente.-



Asunto : Valorización Mayores Gastos Generales.
Mejoramiento de los servicios del DPA Quilca,
provincia de Camaná, Región de Arequipa

Referencia : CARTA CSL.170802.ED.032.17

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en relación al contrato de la referencia, mediante el cual nos hacen llegar la Valorización por mayores Gastos Generales correspondientes a la Ampliación de Plazo N° 01 otorgada mediante Resolución de Secretaría General N° 067-2017-FONDEPES/SG de fecha 17 de Julio del 2017 que extiende el plazo de ejecución de la obra indicada en el asunto por 08 días calendario.

En concordancia con lo anteriormente descrito, el coordinador de obras ha emitido el INFORME N° 092-2017-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RAMG en el que manifiesta que luego de revisada la indicada valorización se han encontrado algunas observaciones, las mismas que deben ser subsanadas, razón por la que solicitamos a ustedes atender dicho requerimiento a fin de proseguir el trámite tal y como lo indica el reglamento.

Sin otro particular quedo de ustedes.

Atentamente,

FONDEPES

Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola



LABQ/DIGENIPAA
ramg.

INFORME N° 092 – 2017-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RAMG

A : Ing. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO.
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola.

ASUNTO : Valorización de Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo N° 01.
Obra: Mejoramiento de los servicios del DPA Quilca, provincia de Camaná, Región de Arequipa.
Contrato: 12-2017-FONDEPES/OGA.
Contratista: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

REFERENCIA: a) CARTA CSL.170802.ED.032.17
b) Expediente N° 004957-2017

FECHA : Lima 11 de Agosto del 2017



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual la empresa CESEL S.A, hace llegar la Valorización de Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo N° 01 correspondiente a la obra del asunto, la misma que según Resolución de Secretaría General N° 067-2017-FONDEPES/SG de fecha 17 de Julio del 2017 ha ampliado su plazo de ejecución por 08 días calendario, la misma que asciende a S/. 31,293.12 (Treinta y un Mil Doscientos Noventa y Tres con 12/100 Soles).

Al respecto, debo manifestar que, según el artículo 172° del Reglamento, *"Una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo se formula una valorización de costos y gastos generales variables para su pago, la cual debe ser presentada por el residente al inspector o supervisor; dicho profesional, en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada valorización, la eleva a la Entidad con las correcciones a que hubiere lugar para su revisión y aprobación"*.

Asimismo, el mismo artículo indica *"Si surgen discrepancias respecto de la formulación de una valorización de mayores costos y gastos generales, se someten a la Junta de Resolución de Disputa, cuando corresponda, o se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del pago de la parte no controvertida"*.

Debo manifestar que el suscrito ha procedido a revisar la valorización presentada por el contratista encontrando observaciones, las mismas que se adjuntan al presente y solicito sean hechas llegar a la supervisión para que esta a su vez las haga de conocimiento del contratista y proceda a levantarlas a fin de proseguir con el trámite correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted,

Atentamente,


Ing. Raúl A. Mora Guillén
CIP N° 65279

El Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento que suscribe, hace suyo en todas sus partes el presente documento.

FONDEPES


Ing. John B. Jamanca Carbajal
COORDINADOR DE OBRAS, EQUIPAMIENTO
Y MANTENIMIENTO

Lima, 03 de Agosto de 2017

CSL.170802.ED.032.17

Señores.
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
Av. Petit Thouars N°115 – Cercado de Lima

FONDEPES		NO-HABILITA CONFORMIDAD NI ACEPTACIÓN
RECEPCIÓN		
Fecha:		
Por:		
Hora:	N° Registro:	

Atención : Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director de Proyectos

Asunto : Elevación de Valorización de costos y gastos generales variables
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 01

Referencia : Contrato N° 15-2017-FONDEPES/OGA Supervisión de Ejecución de Obra.
"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en
la Ciudad de Quilca, Provincia de Camaná, Región de Arequipa".
a) Carta N° PSV / DPA-QUILCA-FONDEPES-0052-0208 (02.ago.17)
b) Resolución Secretarial N° 067-2017-FONDEPES/SG (17.jul.17)

De nuestra consideración.

Es grato dirigirnos a usted, en relación al documento de la referencia a), mediante el cual el Contratista PSV Constructores S.A. hace entrega de la Valorización de costos y gastos generales variables correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 01, otorgada mediante documento de la referencia b), el cual extiende el plazo de obra por 08 días hasta el 25 de diciembre del 2017, con la finalidad de señalar que hemos revisado el referido documento y encontramos conforme la valorización ascendente a S/. 31.293.12 nuevos soles..

Cabe señalar, que de acuerdo al Artículo N° 172 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, en caso FONDEPES apruebe la mencionada valorización, esta debe cancelarse en un plazo máximo de 30 días de recepcionado el presente.

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,


CESEL S.A
Ing. Jorge Cabrera Vilela
JEFE SUPERVISIÓN DPA QUILCA
CIF 36008

Carta N° PSV / DPA-QUILCA-FONDEPES-0052-0208
Valorización de costos y gastos generales variables
Ampliación de Plazo N° 01 Programación CPW

Jorge Alberto Barbieri Quino
Director de Proyectos
Teléfono: 011-70802000
Fax: 011-70802000
Correo: jbarbieri@cesel.com.pe

16:55



**VALORIZACION MAYORES GASTOS GENERALES
AMPLIACION DE PLAZO N° 01**

AL 31/07/2017

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

UBICACIÓN : QUILCA - CAMANA - AREQUIPA

CLIENTE : FONDEPES

CONTRATISTA : PSV CONSTRUCTORES SPA

FECHA : 31/07/2017

I.- COSTO DIRECTO CONTRACTUAL :		SI.	8,523,107.51
MAYORES GASTOS GENERALES FIJOS		SI.	
MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES		SI.	22,582.94
<hr/>			
TOTAL MAYORES GASTOS GENERALES	08 días SIN I.G.V.	SI.	22,582.94
	IGV		18.0000%
			4,064.93
<hr/>			
TOTAL VALORIZACION POR MAYORES GASTOS GENERALES		SI.	26,647.86

[Handwritten signature]

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

014

MAYORES GASTOS GENERALES - FIJOS

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

PLAZO CONTRACTUAL 240.00 días
COSTO DIRECTO S/. 8,523,107.51

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD MES	PARTICIPACION MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	EQUIPAMIENTO					
1.01	Cerco Perimetrico de Obra	gib	-	1.00	S/. 9,000.00	S/. -
	TOTAL					S/. -
2.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2.01	Gastos de Licitacion y Elaboracion de Propuesta	est	-	1.00	S/. 3,500.00	S/. -
2.02	Gastos Legales y Representacion	est	-	1.00	S/. 2,000.00	S/. -
2.03	Gastos Varios (fotocopia, etc)	est	-	1.00	S/. 2,000.00	S/. -
	TOTAL					S/. -
3.00	LIQUIDACION DE OBRA					
3.01	Ing residente	mes	-	1.00	S/. 8,000.00	S/. -
3.02	Ing° metrados y valorizaciones	mes	-	1.00	S/. 5,000.00	S/. -
3.03	Dibujante	mes	-	1.00	S/. 2,500.00	S/. -
3.04	Administrador	mes	-	1.00	S/. 5,000.00	S/. -
3.05	Beneficios Sociales	gib	-	1.00	S/. 11,250.00	S/. -
3.06	Fotocopias Planos	est	-	1.00	S/. 900.00	S/. -
3.07	Fotocopias Documentos	est	-	1.00	S/. 900.00	S/. -
3.08	Empastado, encuadernado, anillados	est	-	1.00	S/. 400.00	S/. -
3.09	Comunicaciones	est	-	1.00	S/. 200.00	S/. -
3.10	Movilizacion coordinaciones	est	-	1.00	S/. 200.00	S/. -
3.11	Utiles de Oficina	est	-	1.00	S/. 397.09	S/. -
	TOTAL					S/. -
4.00	IMPUESTOS					
4.01	CENCICO (.2% presupuesto sin IGV)	%	0.00%	1.00	S/. 10,227,729.01	S/. -
	TOTAL					S/. -
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS SIN IGV						S/. -

[Handwritten signature]

MAYORES GASTOS GENERALES - VARIABLES

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA Página 1 de 2

PLAZO CONTRACTUAL 240.00 días
COSTO DIRECTO S/. 8,523,107.51

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD MES	PARTICIPACION MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PERSONAL DE OBRA					
1.10	INGENIERIA					
1.11	Ingeniero Residente de Obra	mes	1.00	0.267	S/. 8,000.00	S/. 2,133.33
1.12	Ingeniero Asistente	mes	1.00	0.267	S/. 6,000.00	S/. 1,600.00
1.13	Ingeniero Especialista en Estructuras	mes	1.00	0.267	S/. 7,500.00	S/. 2,000.00
1.14	Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00			
1.15	Ingeniero Especialista en Instalaciones Electricas	mes	1.00			
1.16	Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos	mes	1.00			
1.17	Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra	mes	1.00	0.267	S/. 7,300.00	S/. 1,946.67
1.18	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 7,680.00	S/. 3,763.20
	TOTAL					S/. 11,443.20
1.20	PERSONAL TECNICO					
1.21	Topógrafo	mes	1.00	0.267	S/. 3,000.00	S/. 800.00
1.22	Dibujante de Autocad	mes	1.00			
1.23	Tecnico de Suelos y Concreto	mes	1.00			
1.24	Maestro de Obra	mes	1.00	0.267	S/. 3,000.00	S/. 800.00
1.25	Almacenero	mes	1.00	0.267	S/. 2,000.00	S/. 533.33
1.26	Chofer	mes	1.00			
1.27	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 2,133.33	S/. 1,045.33
	TOTAL					S/. 3,178.67
1.30	ADMINISTRACION					
1.31	Administrador de Obra	mes	1.00			
1.32	Beneficios Sociales	%	1.00			
	TOTAL					
2.00	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS					
2.01	Equipos de Laboratorios de Suelos	mes	1.00			
2.02	Equipos de Laboratorio de Concreto	mes	1.00			
2.03	PC's incluye Software	mes	2.00	0.267	S/. 350.00	S/. 186.67
2.04	Impresora Laser	mes	2.00	0.267	S/. 150.00	S/. 80.00
2.05	Plotter	mes	1.00			
	TOTAL					S/. 266.67
3.00	VEHICULOS					
3.01	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor	mes	1.00	0.267	S/. 5,000.00	S/. 1,333.33
	TOTAL					S/. 1,333.33
4.00	CONTROL TECNICO Y OTROS					
4.01	Diseños de Mezcla	mes	1.00			
4.02	Ensayos de Densidad de Campo	mes	1.00			
	TOTAL					S/.
5.00	SERVICIOS VARIOS					
5.01	Comunicaciones (Telefonia & Internet)	mes	1.00	0.267	S/. 400.00	S/. 106.67
5.02	Fotocopias Planos	mes	1.00			
5.03	Fotocopias Documentos	mes	1.00			
	TOTAL					S/. 106.67
6.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS					
6.01	Utiles de Oficina	mes	1.00	0.267	S/. 200.00	S/. 53.33
6.02	Materiales Fungibles Topografias	mes	1.00			
6.03	Materiales Fungibles Laboratorio	mes	1.00			
6.04	Articulos de Higiene Personal	mes	1.00	0.267	S/. 200.00	S/. 53.33
6.05	Articulos de Lavanderia	mes	1.00	0.267	S/. 150.00	S/. 40.00
6.06	Otros varios	mes	1.00	0.267	S/. 100.00	S/. 26.67
	TOTAL					S/. 173.33
7.00	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES					
7.01	Gerente de Obra	mes	0.15	0.267	S/. 12,000.00	S/. 480.00
7.02	Asesoría Técnica-Legal	mes	0.15	0.267	S/. 5,000.00	S/. 200.00
7.03	Contador - Administracion	mes	0.15	0.133	S/. 4,500.00	S/. 90.00
7.04	Auxiliar Administrativo	mes	0.15	0.267	S/. 2,000.00	S/. 80.00
7.05	Secretaria	mes	0.15	0.267	S/. 1,200.00	S/. 48.00
7.06	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 898.00	S/. 440.02
7.07	Alquiler de Oficina	mes	0.15	0.267	S/. 3,000.00	S/. 120.00
7.08	Mantenimiento de Oficina Principal	mes	0.15	0.267	S/. 2,000.00	S/. 80.00
7.09	Telefono-Fax	mes	0.15	0.267	S/. 2,000.00	S/. 80.00

cam

MAYORES GASTOS GENERALES - VARIABLES

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA Página 2 de 2

PLAZO CONTRACTUAL 240.00 días
COSTO DIRECTO S/. 8,523,107.51

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD MES	PARTICIPACION MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.10	Servicios Basicos (Luz, agua, etc)	mes	0.50	0.267	S/. 1,000.00	S/. 133.33
7.11	Copias Fotostaticas	mes	0.15			
7.12	Utiles y materiales fungibles	mes	0.15			
TOTAL						S/. 1,751.35
8.00	GASTOS FINANCIEROS					
8.01	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato	mes	1.00	0.033	S/. 15,085.90	S/. 502.86
8.02	Carta Fianza del Adelanto en Efectivo y para materiales	mes	1.00			
8.03	Carta Fianza de Beneficios Sociales de los Trabajadores	mes	1.00			
8.04	Gastos Bancarios (ITF)	mes	2.00			
TOTAL						S/. 502.86
9.00	SEGUROS (Ver anexo)					
9.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	mes	1.00	0.033	S/. 60,326.39	S/. 2,010.88
9.02	Seguro de VIDA LEY	mes	1.00	0.033	S/. 2,860.46	S/. 95.35
9.03	Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	mes	1.00	0.033	S/. 48,274.88	S/. 1,609.16
9.04	Costo por emision de Poliza	mes	1.00	0.033	S/. 3,343.85	S/. 111.46
TOTAL						S/. 3,826.85
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES SIN IGV						S/. 22,582.94

[Handwritten signature]

Lima, 03 de Agosto de 2017

CSL.170802.ED.032.17

Señores.

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES**

Av. Petit Thouars N°115 – Cercado de Lima

Atención : Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director de Proyectos

Asunto : Elevación de Valorización de costos y gastos generales variables
correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 01

Referencia : Contrato N° 15-2017-FONDEPES/OGA Supervisión de Ejecución de Obra:
"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en
la Ciudad de Quilca, Provincia de Camaná, Región de Arequipa".

a) Carta N° PSV / DPA-QUILCA-FONDEPES-0052-0208 (02.ago.17)

b) Resolución Secretarial N° 067-2017-FONDEPES/SG (17.jul.17)

De nuestra consideración.

Es grato dirigirnos a usted, en relación al documento de la referencia a), mediante el cual el Contratista PSV Constructores S.A. hace entrega de la Valorización de costos y gastos generales variables correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 01, otorgada mediante documento de la referencia b), el cual extiende el plazo de obra por 08 días hasta el 25 de diciembre del 2017, con la finalidad de señalar que hemos revisado el referido documento y encontramos conforme la valorización ascendente a S/. 31,293.12 nuevos soles..

Cabe señalar, que de acuerdo al Artículo N° 172 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso FONDEPES apruebe la mencionada valorización, esta debe cancelarse en un plazo máximo de 30 días de recepcionado el presente.

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,


CESEL S.A
Ing. Jorge Cabrera Villela
JEFE SUPERVISIÓN DPA QUILCA
CIP 36009

Adj.
Carta N° PSV / DPA-QUILCA-FONDEPES-0052-0208
Valorización de costos y gastos generales variables
Ampliación de Plazo N° 01 Programación CPM

Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perú
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe



018

Quilca 02 de agosto de 2017

PSV / DPA-QUILCA-FONDEPES-0052-0208

Señores : CESEL – SUPERVISION DEL DPA QUILCA
Atención : Jorge Cabrera Vilela
Referencia : Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Quilca, distrito de Quilca, provincia de Camaná, Región de Arequipa.
Asunto : VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO N° 01

Estimado Señor:


Me dirijo a usted a través de la presente, para hacer entrega de la "Valorización de Mayores Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N° 01", esto obedece a la ampliación de plazo otorgada según Resolución de Secretaria General de FONDEPES N° 067-2017-FONDEPES/SG del 17 de Julio del 2017, entregada con carta N° 078-2017-FONDEPES/SG. Con la ampliación de plazo de 8 días.

Agradeceré su atención a la presente para la aprobación correspondiente.

Atentamente.

Ing. Luis Portalino Segundo
Residente de Obra

RECIBIDO	
CESEL S.A.	
FIRMA.....	
HORA:.....	10:00 AM
FECHA:.....	02/08/2017



**VALORIZACION MAYORES GASTOS GENERALES
AMPLIACION DE PLAZO N° 01**

AL 31/07/2017

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

UBICACIÓN : QUILCA - CAMANA - AREQUIPA

CLIENTE : FONDEPES

CONTRATISTA : PSV CONSTRUCTORES SPA

FECHA : 31/07/2017

I.- COSTO DIRECTO CONTRACTUAL :			SI.	8,523,107.51	
GASTOS GENERALES FIJOS			SI.	56,715.05	
GASTOS GENERALES VARIABLES			SI.	795,595.70	
<hr/>					
GASTOS GENERALES VARIABLES	240.00 días		SI.	795,595.70	
<hr/>					
MAYORES GASTOS GENERALES	8.00 días	0.033333	SI.	26,519.59	
	IGV	18.0000%		4,773.53	
<hr/>					
TOTAL VALORIZACION POR MAYORES GASTOS GENERALES				SI.	31,293.12

Ing. Luis Portalino Segundo
Residente de Obra

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

ANALISIS DE GASTOS GENERALES - FIJOS

020

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

PLAZO CONTRACTUAL 240.00 días
COSTO DIRECTO S/. 8,523,107.51

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD MES	PARTICIPACION MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	EQUIPAMIENTO					
1.01	Cerco Perimetrico de Obra	glb	1.00	1.00	S/. 9,000.00	S/. 9,000.00
	TOTAL					S/. 9,000.00
2.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2.01	Gastos de Licitacion y Elaboracion de Propuesta	est	1.00	1.00	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00
2.02	Gastos Legales y Representacion	est	1.00	1.00	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00
2.03	Gastos Varios (fotocopia, etc)	est	1.00	1.00	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00
	TOTAL					S/. 7,500.00
3.00	LIQUIDACION DE OBRA					
3.01	Ing residente	mes	0.75	1.00	S/. 8,000.00	S/. 6,000.00
3.02	Ing° metrados y valorizaciones	mes	0.50	1.00	S/. 5,000.00	S/. 2,500.00
3.03	Dibujante	mes	0.50	1.00	S/. 2,500.00	S/. 1,250.00
3.04	Administrador	mes	0.30	1.00	S/. 5,000.00	S/. 1,500.00
3.05	Beneficios Sociales	glb	0.49	1.00	S/. 11,250.00	S/. 5,512.50
3.06	Fotocopias Planos	est	1.00	1.00	S/. 900.00	S/. 900.00
3.07	Fotocopias Documentos	est	1.00	1.00	S/. 900.00	S/. 900.00
3.08	Empastado, encuadernado, anillados	est	1.00	1.00	S/. 400.00	S/. 400.00
3.09	Comunicaciones	est	1.00	1.00	S/. 200.00	S/. 200.00
3.10	Movilizacion coordinaciones	est	1.00	1.00	S/. 200.00	S/. 200.00
3.11	Utiles de Oficina	est	1.00	1.00	S/. 397.09	S/. 397.09
	TOTAL					S/. 19,759.59
4.00	IMPUESTOS					
4.01	CENCICO (.2% presupuesto sin IGV)	%	0.20%	1.00	S/. 10,227,729.01	S/. 20,455.46
	TOTAL					20,455.46
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS SIN IGV						S/. 56,715.05

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

ANALISIS DE GASTOS GENERALES - VARIABLES

021

Página 1 de 2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

PLAZO CONTRACTUAL 240.00 días
COSTO DIRECTO S/. 8,523,107.51

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD MES	PARTICIPACION MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PERSONAL DE OBRA					
1.10	INGENIERIA					
1.11	Ingeniero Residente de Obra	mes	1.00	8.00	S/. 8,000.00	S/. 64,000.00
1.12	Ingeniero Asistente	mes	1.00	8.00	S/. 6,000.00	S/. 48,000.00
1.13	Ingeniero Especialista en Estructuras	mes	1.00	2.00	S/. 7,500.00	S/. 15,000.00
1.14	Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	2.00	S/. 7,500.00	S/. 15,000.00
1.15	Ingeniero Especialista en Instalaciones Electricas	mes	1.00	2.00	S/. 7,500.00	S/. 15,000.00
1.16	Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos	mes	1.00	2.00	S/. 7,500.00	S/. 15,000.00
1.17	Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra	mes	1.00	8.00	S/. 7,300.00	S/. 58,400.00
1.18	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 230,400.00	S/. 112,896.00
	TOTAL					S/. 343,296.00
1.20	PERSONAL TECNICO					
1.21	Topografo	mes	1.00	8.00	S/. 3,000.00	S/. 24,000.00
1.22	Dibujante de Autocad	mes	1.00	4.00	S/. 2,400.00	S/. 9,600.00
1.23	Tecnico de Suelos y Concreto	mes	1.00	2.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00
1.24	Maestro de Obra	mes	1.00	8.00	S/. 3,000.00	S/. 24,000.00
1.25	Almacenero	mes	1.00	8.00	S/. 2,000.00	S/. 16,000.00
1.26	Chofer	mes	1.00	3.00	S/. 3,000.00	S/. 9,000.00
1.27	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 87,400.00	S/. 42,826.00
	TOTAL					S/. 130,226.00
1.30	ADMINISTRACION					
1.31	Administrador de Obra	mes	1.00	4.00	S/. 5,000.00	S/. 20,000.00
1.32	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 20,000.00	S/. 9,800.00
	TOTAL					S/. 29,800.00
2.00	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS					
2.01	Equipos de Laboratorios de Suelos	mes	1.00	1.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
2.02	Equipos de Laboratorio de Concreto	mes	1.00	1.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
2.03	PC's incluye Software	mes	2.00	8.00	S/. 350.00	S/. 5,600.00
2.04	Impresora Laser	mes	2.00	8.00	S/. 150.00	S/. 2,400.00
2.05	Plotter	mes	1.00	8.00	S/. 250.00	S/. 2,000.00
	TOTAL					S/. 13,000.00
3.00	VEHICULOS					
3.01	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor	mes	1.00	8.00	S/. 5,000.00	S/. 40,000.00
	TOTAL					S/. 40,000.00
4.00	CONTROL TECNICO Y OTROS					
4.01	Diseños de Mezcla	mes	1.00	1.00	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00
4.02	Ensayos de Densidad de Campo	mes	1.00	1.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
	TOTAL					S/. 4,000.00
5.00	SERVICIOS VARIOS					
5.01	Comunicaciones (Telefonia & Internet)	mes	1.00	8.00	S/. 400.00	S/. 3,200.00
5.02	Fotocopias Planos	mes	1.00	8.00	S/. 400.00	S/. 3,200.00
5.03	Fotocopias Documentos	mes	1.00	8.00	S/. 230.00	S/. 1,840.00
	TOTAL					S/. 8,240.00
6.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS					
6.01	Utiles de Oficina	mes	1.00	8.00	S/. 200.00	S/. 1,600.00
6.02	Materiales Fungibles Topografias	mes	1.00	8.00	S/. 150.00	S/. 1,200.00
6.03	Materiales Fungibles Laboratorio	mes	1.00	1.00	S/. 150.00	S/. 150.00
6.04	Articulos de Higiene Personal	mes	1.00	8.00	S/. 200.00	S/. 1,600.00
6.05	Articulos de Lavanderia	mes	1.00	8.00	S/. 150.00	S/. 1,200.00
6.06	Otros varios	mes	1.00	8.00	S/. 100.00	S/. 800.00
	TOTAL					S/. 6,550.00
7.00	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES					
7.01	Gerente de Obra	mes	0.15	8.00	S/. 12,000.00	S/. 14,400.00
7.02	Asesoría Técnica-Legal	mes	0.15	4.00	S/. 5,000.00	S/. 3,000.00
7.03	Contador - Administracion	mes	0.15	4.00	S/. 4,500.00	S/. 2,700.00
7.04	Auxiliar Administrativo	mes	0.15	8.00	S/. 2,000.00	S/. 2,400.00
7.05	Secretaría	mes	0.15	8.00	S/. 1,200.00	S/. 1,440.00
7.06	Beneficios Sociales	%	1.00	49%	S/. 23,940.00	S/. 11,730.60
7.07	Alquiler de Oficina	mes	0.15	8.00	S/. 3,000.00	S/. 3,600.00

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

022

ANALISIS DE GASTOS GENERALES - VARIABLES

Página 2 de 2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA,
PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA

PLAZO CONTRACTUAL 240.00 dias
COSTO DIRECTO S/. 8,523,107.51

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD MES	PARTICIPACION MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.08	Mantenimiento de Oficina Principal	mes	0.15	8.00	S/. 2,000.00	S/. 2,400.00
7.09	Telefono-Fax	mes	0.15	8.00	S/. 2,000.00	S/. 2,400.00
7.10	Servicios Basicos (Luz, agua, etc)	mes	0.50	8.00	S/. 1,000.00	S/. 4,000.00
7.11	Copias Fotostaticas	mes	0.15	8.00	S/. 2,000.00	S/. 2,400.00
7.12	Utiles y materiales fungibles	mes	0.15	8.00	S/. 1,000.00	S/. 1,200.00
TOTAL						S/. 51,670.60
8.00	GASTOS FINANCIEROS					
8.01	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato	mes	1.00	1.00	S/. 15,085.90	S/. 15,085.90
8.02	Carta Fianza del Adelanto en Efectivo y para materiales	mes	1.00	1.00	S/. 36,206.16	S/. 36,206.16
8.03	Carta Fianza de Beneficios Sociales de los Trabajadores	mes	1.00	1.00	S/. 1,508.59	S/. 1,508.59
8.04	Gastos Bancarios (ITF)	mes	2.00	0.005%	S/. 12,068,720.23	S/. 1,206.87
TOTAL						S/. 54,007.52
9.00	SEGUROS (Ver anexo)					
9.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	mes	1.00	1.00	S/. 60,326.39	S/. 60,326.39
9.02	Seguro de VIDA LEY	mes	1.00	1.00	S/. 2,860.46	S/. 2,860.46
9.03	Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	mes	1.00	1.00	S/. 48,274.88	S/. 48,274.88
9.04	Costo por emision de Poliza	mes	1.00	1.00	S/. 3,343.85	S/. 3,343.85
TOTAL						S/. 114,805.58
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES SIN IGV						S/. 795,595.70