

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

lunes, 25 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 38 - PRODUCCION
 PLIEGO : 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 UE: 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
OEI.01 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA																																								
AEI.01.01 ASISTENCIA INTEGRAL PARA LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL.																																								
AOI00019200295 - GESTION DEL PROGRAMA PARA LAS CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO AL PESCADOR ARTESANAL	DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	16.00	145,509.95	183,042.74	186,095.02	207,056.17	282,514.38	346,156.47	242,314.42	196,375.61	172,497.64	244,283.45	79,855.68	1,055,779.47	3,341,481.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	7.00	16.00	145,509.95	246,266.42	186,095.02	207,494.97	372,669.68	346,880.85	290,394.04	198,751.74	176,497.64	248,283.45	216,115.66	513,022.65	3,147,982.07									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:															100.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:												4,140,079.25											
AEI.01.02 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN EL MANEJO PRODUCTIVO ADECUADO; EN BENEFICIO DE LOS ACUICULTORES.																																								

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
AOI00019200041 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES ACUICOLAS	DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	99.00	162.00	158.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	28,109.34	39,460.63	32,328.88	58,682.24	61,032.32	64,497.89	51,535.66	36,003.32	47,999.11	50,037.49	2,912.31	272,350.81	744,950.00		
					EJECUTADO	63.00	89.00	108.00	55.00	45.00	23.00	21.00	24.00	26.00	18.00	13.00	0.00	485.00	42,625.59	70,463.37	32,328.88	58,607.24	69,627.32	69,497.89	70,275.66	36,473.32	48,300.97	52,799.73	66,916.82	85,763.80	703,680.59											
AOI00019200637 - GESTION DEL PROGRAMA - AREQUIPA	DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
AOI00019200638 - GESTION DEL PROGRAMA - CAJAMARCA	DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	32,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	32,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	38,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	32,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AOI00019200639 - GESTION DEL PROGRAMA - ATACUCHO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	27,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.40	41,528.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	27,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	41,527.60
EJECUCION FISICA POR AEI.01.02:												100.0		EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.02:												788,207.32										

AEI.01.03 TECNOLOGIAS GENERADAS Y ADAPTADAS ACORDE A LAS DEMANDAS DEL MERCADO EN BENEFICIO DE LOS ACUICULTORES.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00019200038 - DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LOS CENTROS DE ACUICULTURA DEL FONDEPES	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00	10.00	121,410.76	262,757.13	161,125.33	162,834.89	141,939.79	229,668.23	180,135.09	186,531.24	158,886.05	187,792.74	58,177.93	652,786.82	2,504,046.00	
						EJECUTADO	0.30	0.32	0.58	1.00	1.00	1.65	1.40	0.95	0.50	1.22	0.61	0.47	10.00	121,410.76	262,757.13	161,125.33	170,434.89	172,234.29	229,008.23	202,375.09	199,331.24	167,318.80	198,652.74	227,748.49	351,307.04	2,463,704.03	
AOI00019200039 - GESTION DEL PROGRAMA PARA LAS ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	7.00	78,296.39	54,988.70	71,726.66	59,190.28	53,445.17	76,476.30	61,371.39	60,673.68	64,148.68	66,870.17	4,150.18	189,366.40	840,704.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	11.00	78,296.39	61,706.19	75,226.66	66,036.78	64,945.17	76,476.30	72,397.41	60,673.68	64,110.88	66,870.17	59,122.63	66,491.54	812,353.80	
AOI00019200093 - DIRECCION Y GESTION TUMBES	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	0.00	3,150.00	3,280.00	2,740.00	540.00	19,200.00	540.00	2,740.00	1,280.00	5,180.00	2,980.00	108,135.00	149,765.00		
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	0.00	3,150.00	3,280.00	4,940.00	2,740.00	19,200.00	2,740.00	2,740.00	3,480.00	5,180.00	5,180.00	92,329.58	144,959.58	
EJECUCION FISICA POR AEI.01.03:												100.0		EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.03:												3,421,017.41							

OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA

AEI.02.01 CRÉDITOS PROMOCIONALES A UNIDADES ECONÓMICAS DE LA PESCA ARTESANAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00019200029 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL (COLOCACION DE CRÉDITOS)	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA	Muy Alta	CREDITO OTORGADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	30.00	40.00	37.00	43.00	46.00	29.00	4.00	35.00	34.00	17.00	0.00	323.00	378,661.01	993,510.85	1,212,507.65	379,123.26	898,877.31	1,005,417.48	150,909.98	268,993.34	1,337,373.52	380,801.99	233,515.49	2,882,976.12	10,122,668.00		
						EJECUTADO	21.00	56.00	39.00	17.00	33.00	40.00	7.00	21.00	58.00	8.00	27.00	27.00	354.00	554,130.01	1,572,549.36	1,360,075.65	548,227.02	1,128,300.97	1,045,850.29	162,237.39	708,601.57	1,366,722.52	343,001.99	598,708.29	669,731.07	10,058,136.13	
AOI00019200309 - GESTION DEL PROGRAMA PARA EL APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	113,629.50	116,564.22	99,748.91	99,991.20	84,308.74	76,547.02	93,591.61	76,052.36	74,540.23	81,518.83	12,646.99	352,799.39	1,281,939.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	125,729.50	123,579.15	102,748.91	100,249.20	84,821.74	77,995.78	99,715.43	76,052.36	74,540.23	81,518.83	114,787.89	166,842.92	1,228,581.94	
EJECUCION FISICA POR AEI.02.01:												100.0		EJECUCION FINANCIERA POR AEI.02.01:												11,286,718.07							

AEI.02.02 CRÉDITOS PROMOCIONALES A UNIDADES ECONÓMICAS DE LA ACUICULTURA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

AOI00019200022 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA (COLOCACION DE CREDITOS)	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	CREDITO OTORGADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	32.00	41.00	38.00	36.00	21.00	42.00	36.00	8.00	24.00	33.00	12.00	332.00	402,629.35	632,949.33	1,383,839.27	295,008.35	720,009.19	881,515.51	127,385.71	687,507.55	633,903.63	523,004.00	346,302.25	2,444,282.86	9,078,337.00						
					EJECUTADO	24.00	31.00	49.00	17.00	33.00	33.00	7.00	40.00	24.00	21.00	39.00	20.00	338.00	623,820.15	860,287.20	1,392,289.27	354,098.35	854,814.35	911,647.51	146,925.62	959,617.55	684,729.63	523,004.00	1,216,105.02	518,164.58	9,045,503.23						
AOI00019200308 - GESTION DEL PROGRAMA PARA EL APOYO FINANCIERO EN ACUICULTURA	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	5,400.00	5,836.70	13,666.87	11,500.00	28,918.00	32,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	44,114.43	155,436.00						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	5,400.00	5,836.70	13,666.87	17,500.00	45,918.00	47,000.00	5,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,110.00	155,431.57					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:																		9,200,934.80

OEI.03 CREAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DE PESCA.
 AEI.03.01 PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLES PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO						
AOI00019200633 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	2.20	0.08	1.80	0.00	0.30	0.00	0.30	5.38	320.00	81,160.81	85,666.82	39,302.78	60,172.29	90,862.43	120,442.59	99,144.56	131,542.49	128,065.04	60,326.72	641,065.47	1,538,072.00						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.90	0.52	0.00	0.71	0.72	0.00	1.13	4.68	9,719.18	80,459.63	95,593.82	75,302.78	87,070.99	102,452.43	160,042.59	129,144.56	164,115.22	186,521.01	210,720.03	226,135.28	1,527,277.52						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:																		87.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:																		1,527,277.52

AEI.03.02 INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL ADECUADA A LA NORMA SANITARIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00019200272 - GESTION Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	159,918.59	132,951.17	168,614.63	170,770.25	175,807.73	156,858.24	165,404.44	188,170.67	152,155.32	149,347.99	2,091.68	517,779.29	2,139,870.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	12.00	159,918.59	157,510.33	168,614.63	177,290.18	191,353.63	157,924.91	174,225.42	190,252.47	152,425.42	150,381.07	155,331.59	218,192.46	2,053,420.70		
AOI00019200313 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 2147636	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	0.00	55,722.15	36,458.50	17,000.00	0.00	123,003.12	13,517.50	82,940.50	67,979.00	55,205.65	8,775.16	124,228.42	584,830.00			
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	55,722.15	36,458.50	28,534.24	0.00	123,003.12	23,517.50	82,940.50	67,979.00	55,205.65	41,895.16	69,573.00	584,828.82			
AOI00019200318 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 2414544	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00	131,200.00	153,700.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	51,387.50	96,760.00	152,647.50		
AOI00019200320 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PIP 2359368	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	11,000.00	17,000.00	17,607.26	0.00	1,220.00	8,724.50	9,000.00	9,000.00	837.00	0.00	20,536.24	94,925.00			
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,607.26	0.00	1,220.00	8,724.50	9,000.00	18,000.00	5,337.00	0.00	927.50	94,816.26		
AOI00019200331 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 2359309	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00	0.00	31,364.80	47,610.00	46,700.00	12,700.00	26,200.00	19,420.00	17,698.61	0.00	6,000.00	7,000.00	49,747.59	264,441.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12,700.00	35,708.80	47,610.00	46,700.00	12,700.00	26,200.00	25,920.00	22,376.61	1,968.00	6,000.00	11,000.00	12,000.00	260,883.41		

				ARTESANAL Y ACUÍCOLA																																	
AOI00019200336 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PIP 2195345	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO																		12.00	0.00	277,411.39	0.00	0.00	64,495.66	67,801.44	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,149.51	1,016,858.00
				EJECUTADO																		11.00	0.00	277,411.39	0.00	100,608.59	64,495.66	67,801.44	81,767.16	69,415.73	93,157.14	114,000.00	0.00	0.00	868,657.11		
AOI00019200701 - CONTROL CONCURRENTE- 2195346	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO																		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,154.00	361,154.00
				EJECUTADO																		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,154.00	361,154.00
AOI00019200702 - CONTROL CONCURRENTE- 2329541	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO																		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,375.00	292,375.00
				EJECUTADO																		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,375.00	292,375.00
AOI00019200704 - CONTROL CONCURRENTE- 2359436	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO																		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,387.00	12,387.00
				EJECUTADO																		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,387.00	12,387.00
AOI00019200691 - EXPEDIENTE TECNICO - 2172690	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO																		0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	19,470.00
				EJECUTADO																		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.00	5,841.00
AOI00019200693 - EXPEDIENTE TECNICO-2338714	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO																		0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,710.00	32,710.00
				EJECUTADO																		0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00
AOI00019200694 - EXPEDIENTE TECNICO-2145605	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO																		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00
				EJECUTADO																		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
AOI00019200696 - CONTROL CONCURRENTE 2160312	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO																		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,651.00	409,651.00
				EJECUTADO																		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,651.00	0.00	409,651.00
AOI00019200699 - CONTROL CONCURRENTE- 2358686	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO																		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,867.00	849,867.00
				EJECUTADO																		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,867.00	849,867.00
AOI00019200700 - CONTROL CONCURRENTE- 2403964	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO																		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,597.00	758,597.00
				EJECUTADO																		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,597.00	758,597.00
AOI00019200682 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA - 2454827	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO																		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	35,800.00
				EJECUTADO																		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00

AOI00019200683 - EXPEDIENTE TECNICO-2235505	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00																
					EJECUTADO	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00										
AOI00019200684 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-2556026	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00														
					EJECUTADO	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00											
AOI00019200688 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-2552571	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,667.00	22,667.00																	
					EJECUTADO	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00	22,667.00									
AOI00019200689 - EXPEDIENTE TECNICO-2195496	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.12	0.15	0.15	0.15	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	12,582.12	0.00	163,100.88	205,183.00																	
					EJECUTADO	0.97	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.17	0.15	0.25	0.08	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	12,582.12	76,790.00	86,310.00	205,182.12					
AOI00019200690 - EXPEDIENTE TECNICO-2195345	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00															
					EJECUTADO	0.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00								
AOI00019200667 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS -2234847	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,965.00	51,965.00															
					EJECUTADO	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,964.47	51,964.47							
AOI00019200670 - CONTROL CONCURRENTE-2359413	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,664.00													
					EJECUTADO	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,664.00								
AOI00019200671 - CONTROL CONCURRENTE -2359368	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,045.00														
					EJECUTADO	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,045.00								
AOI00019200672 - EXPEDIENTE TECNICO-2160312	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,740.90	44,256.00														
					EJECUTADO	0.13	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,515.10								
AOI00019200674 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-2200458	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	490.00															
					EJECUTADO	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.90								
AOI00019200679 - EXPEDIENTE TECNICO-2359368	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	23,000.00	0.00	0.00	62,000.00																	
					EJECUTADO	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.90	0.04	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00								
AOI00019200659 - EXPEDIENTE TECNICO	DIRECCIÓN GENERAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.10	0.40	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	26,467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,757.58	100,225.00

Y ACUÍCOLA																																					
AOI00019200646 - EXPEDIENTE TÉCNICO-2397816	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.50	0.17	0.17	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,061.02	13,838.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	16,900.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,061.02	13,838.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200647 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS-2323633	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	369,114.03	77,476.83	104,797.71	101,432.36	104,797.71	101,432.36	0.00	104,797.71	0.00	0.00	559,042.29	1,522,891.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3,400.00	369,114.03	77,476.83	104,797.71	101,432.36	104,797.71	101,432.36	104,797.71	104,797.71	45,859.44	154,984.27	150,000.00	1,422,890.13
AOI00019200648 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS-2462755	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	10.00	0.00	0.00	39,977.56	13,714.29	9,158.80	5,778.87	0.00	5,192.16	4,424.99	12,301.99	5,515.66	81,875.68	177,940.00				
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	33,155.17	333.33	39,977.56	13,714.29	9,158.80	5,778.87	0.00	5,192.16	13,424.99	22,821.69	6,382.70	17,989.50	167,929.06				
AOI00019200649 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-2549886	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	114,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,566.00	242,466.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	217,320.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,466.00		
AOI00019200650 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2235505	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488.00	41,400.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,912.00	0.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00		
AOI00019200651 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-2462755	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.10	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	240,599.77	36,159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	205,816.34	503,076.00			
					EJECUTADO	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	240,599.77	36,159.89	127,855.53	77,960.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,075.57			
AOI00019200635 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS-2234385	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	39,500.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00			
AOI00019200636 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA - 2234385	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.20	0.77	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,697.34	28,402.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	248,100.00			
					EJECUTADO	0.00	0.32	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	219,697.34	28,402.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,099.72			
AOI00019200640 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2359413	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	68,515.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,191.00	178,706.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	19,920.00	54,595.00	16,000.00	32,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,417.80				
AOI00019200643 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2194958	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	8,062.90	38,000.00	32,000.00	12,324.90	29,000.00	9,280.00	36,204.99	25,049.28	35,971.82	15,094.12	91,630.99	332,619.00				
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	8,062.90	36,500.00	32,000.00	15,324.90	29,000.00	18,880.00	41,804.99	34,249.28	39,933.16	42,302.66	29,179.10	327,236.99							
AOI00019200644 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2200458	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5,041.77	49,803.00	23,310.57	0.00	11,592.91	0.00	6,238.00	0.00	852.64	0.00	12,169.11	109,008.00					
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00	0.00	6,203.14	49,803.00	24,810.57	4,000.00	11,592.91	4,000.00	6,238.00	0.00	852.64	1,507.00	0.00	109,007.26						

AOI00019200645 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-2177135	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,725.00	0.00	1,040,029.84	739,364.13	0.00	0.00	771,602.03	2,618,721.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.41	0.20	0.24	0.05	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,725.00	276,483.52	1,040,029.84	739,364.13	375,232.38	119,885.64
AOI00019200604 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2234386	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	12.00	4,488.10	24,500.00	40,000.00	22,500.00	7,075.50	501.48	0.00	1,573.83	12,327.00	852.64	0.00	105,503.45	219,322.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	4,488.10	24,500.00	44,500.00	22,500.00	22,075.50	1,121.48	3,911.00	1,598.83	17,791.00	852.64	12,155.00	61,262.09	216,755.64	
AOI00019200628 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA - 2189354	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,045.00	449,045.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200629 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA -2234386	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,092.00	43,092.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200631 - EXPEDIENTE TECNICO-2195346	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.01	0.02	0.04	0.06	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	31,600.00	0.00	33,600.00	0.00	31,640.00	0.00	42,853.00	147,593.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.08	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	7,900.00	34,942.80	31,600.00	0.00	41,510.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200632 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2189354	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.53	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,120.00	4,480.47	23,641.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.53	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	1,100.00	0.00	0.00	23,640.53
AOI00019200634 - EXPEDIENTE TECNICO - 2403964	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,772.00	21,772.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,971.20	0.00	0.00	0.00	7,800.00	21,771.20
AOI00019200543 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2195345	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	2,589.50	46,252.10	51,441.14	21,756.56	16,184.00	10,318.50	33,518.80	30,909.50	55,735.84	24,451.70	15,051.10	256,637.26	564,846.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	26,089.50	46,252.10	59,441.14	27,756.56	16,184.00	10,318.50	33,518.80	30,909.50	55,735.84	37,951.70	63,217.67	147,813.86	555,189.17	
AOI00019200546 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2172690	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5,561.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	2,686.64	9,425.00	30,500.00	21,819.67	10,215.18	136,216.66	223,445.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	5,561.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	2,686.64	9,425.00	30,500.00	21,819.67	39,601.18	105,106.06	221,720.40	
AOI00019200548 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2329541	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	4,674.30	8,851.64	0.00	74,506.06	97,312.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	23,780.00	16,679.92	17,851.64	0.00	30,000.00	97,311.56	
AOI00019200551 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-2323633	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.29	0.54	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,420,204.62	2,022,971.58	879,703.49	1,179,472.68	1,046,820.86	521,149.60	1,450,924.28	1,452,548.65	1,066,645.77	1,926,979.54	523,481.93	15,490,903.00	
					EJECUTADO	0.01	0.07	0.09	0.07	0.11	0.05	0.12	0.11	0.10	0.14	0.02	0.02	0.91	0.00	3,420,204.62	2,022,971.58	879,703.49	1,179,472.68	1,046,820.86	521,149.60	1,450,924.28	1,476,086.84	1,066,645.77	1,926,979.54	234,542.90	15,225,502.16	
AOI00019200698 - EXPEDIENTE	DIRECCIÓN GENERAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	

Y ACUÍCOLA																																
AOI00019200456 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN- Z234385	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	9.00	0.00	0.00	4,750.00	4,388.00	9,169.00	20,000.00	32,000.00	37,732.70	35,302.70	24,840.00	12,519.00	145,796.60	326,498.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	0.00	0.00	4,750.00	6,101.81	20,169.00	31,000.00	43,000.00	37,732.70	35,222.70	24,840.00
AOI00019200458 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN- Z403964	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	5,000.00	8,130.07	977.91	620.00	646.89	20,000.00	22,520.00	23,674.90	29,000.00	16,540.00	64,330.23	191,440.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	0.00	5,470.00	8,130.07	977.91	1,471.24	646.89	20,000.00	27,520.00	25,149.91	29,000.00
AOI00019200349 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PIP Z234814	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	5,500.00	30,853.91	29,470.41	13,066.06	34,826.81	25,559.43	26,795.50	55,622.59	42,760.00	19,760.00	102,228.29	386,443.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	5,860.00	42,353.91	28,801.21	13,386.06	34,826.81	32,559.43	26,795.50	76,890.16	46,760.00
AOI00019200365 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-2145605	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.03	0.03	0.05	0.07	0.08	0.07	0.06	0.18	0.11	0.16	0.00	0.00	0.84	870,293.40	1,666,592.85	876,696.64	0.00	685,230.41	941,633.05	0.00	1,016,050.91	1,042,040.13	1,161,137.26	0.00	6,309,563.35	14,569,238.00	
					EJECUTADO	0.11	0.06	0.07	0.04	0.06	0.11	0.06	0.18	0.07	0.14	0.03	0.00	0.93	870,293.40	1,666,592.85	876,696.64	1,127,470.99	685,230.41	1,355,994.72	1,385,923.24	1,084,295.37	1,616,008.72	1,161,137.26	2,348,883.36	25,317.50	14,203,844.46	
AOI00019200374 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Z145605	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	141,871.87	141,871.87	0.00	101,966.16	129,657.05	0.00	125,035.10	116,413.44	0.00	224,452.14	0.00	338,712.37	1,319,980.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	141,871.87	141,871.87	0.00	223,829.82	129,657.05	0.00	125,035.10	116,413.44	0.00	329,202.39
AOI00019200375 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN Z145605	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	31,140.00	57,626.26	54,537.00	21,392.50	58,200.62	28,008.42	39,725.42	35,243.00	71,000.00	26,364.26	236,984.52	660,222.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	6,000.00	37,140.00	57,626.26	66,631.44	21,392.50	64,842.69	28,008.42	50,725.42	43,913.00	87,583.99
AOI00019200408 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN Z195346	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	12.00	0.00	37,500.00	87,084.44	82,500.00	49,800.00	84,236.32	73,500.00	56,858.77	37,000.00	72,840.00	35,325.90	222,536.57	839,182.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	13,000.00	51,000.00	91,584.44	105,000.00	58,800.00	84,236.32	84,500.00	65,858.77	55,000.00	72,840.00
AOI00019200410 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA-2194958	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00	35,990.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00019200337 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL PIP Z195345	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.74	192,654.33	2,792,982.82	681,764.91	374,529.50	707,677.21	795,842.23	0.00	587,707.02	0.00	0.00	0.00	1,122,803.98	7,255,962.00	
					EJECUTADO	0.06	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.01	0.04	0.05	0.04	0.00	0.01	0.61	192,654.33	2,792,982.82	681,764.91	374,529.50	707,677.21	795,842.23	220,019.00	587,707.02	349,351.31	466,215.60	9,099.07	0.00	7,177,843.00	
AOI00019200341 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PIP Z194959	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	46,155.13	54,709.27	47,332.63	27,538.02	21,699.50	40,638.00	46,343.36	31,168.16	26,724.50	36,000.00	163,664.43	541,973.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	7,500.00	48,655.13	54,709.27	47,332.63	39,032.04	24,699.50	44,598.00	46,343.36	33,048.16	32,724.50
AOI00019200342 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL PIP Z194959	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.09	0.09	0.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	216,725.80	400,681.94	196,822.81	38,500.00	292,864.65	0.00	85,019.00	0.00	0.00	0.00	544,455.80	1,775,070.00	
					EJECUTADO	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.00	0.02	0.13	149,307.55	216,725.80	400,681.94	238,022.81	107,478.23	292,864.65	42,039.29	85,019.00	192,708.89	0.00	23,060.50	5,300.00	1,753,208.66	

AOI00019200343 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PIP 2194959	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	0.00	100,555.20	0.00	95,331.59	0.00	90,840.14	0.00	87,065.96	0.00	0.00	0.00	552,040.11	925,833.00				
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	105,655.92	100,555.20	0.00	195,184.46	96,780.15	90,840.14	0.00	171,790.80	82,122.69	0.00	82,138.20	0.00	925,067.56					
AOI00019200345 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 2234847	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2,500.00	7,000.00	11,500.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,360.00					
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2,500.00	7,000.00	11,500.00	4,376.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	25,691.01				
AOI00019200346 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL PIP 2234847	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,900.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,900.00				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:																	87.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:																	65,059,012.79

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI.04.01 PROCESOS ORIENTADOS A MEJORAR LOS RESULTADOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AOI00019200067 - EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL SOBRE CONTRATOS, ADENDAS DE CRÉDITOS, CONVENIOS Y PROYECTAR RESOLUCIONES.	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00	81,558.68	81,558.68	73,015.10	86,807.74	89,494.49	81,560.57	87,003.83	89,494.49	82,877.57	48,690.25	12,631.04	163,640.56	978,333.00				
					EJECUTADO	114.00	172.00	121.00	88.00	136.00	185.00	131.00	84.00	87.00	107.00	76.00	64.00	1,365.00	81,558.68	81,558.68	73,015.10	86,807.74	89,494.49	81,560.57	91,574.03	89,494.49	82,877.57	58,690.25	55,989.20	63,124.64	935,745.44				
AOI00019200068 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	12.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	45.00	53,557.81	96,932.09	107,480.69	83,139.30	83,616.59	105,914.54	59,461.16	68,040.13	55,690.26	42,898.56	700.00	239,076.87	996,508.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	53.00	60,260.22	119,438.93	107,480.69	83,408.60	83,616.59	111,255.03	66,918.42	68,040.13	57,183.59	42,898.56	58,573.79	37,415.25	896,489.80				
AOI00019200078 - CONDUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL	JEFATURA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	24.00	24.00	24.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	207.00	85,274.97	81,863.42	78,980.68	97,976.00	88,940.58	54,256.52	37,150.58	96,448.63	74,365.21	81,306.63	2,419.68	333,834.10	1,112,817.00					
					EJECUTADO	18.00	19.00	16.00	8.00	12.00	1.00	14.00	37.00	24.00	21.00	21.00	15.00	206.00	86,028.29	97,598.60	78,980.68	106,373.44	91,892.58	54,896.52	54,245.94	96,448.63	80,826.27	84,149.64	74,906.08	75,225.22	981,571.89				
AOI00019200079 - EJECUCIÓN DE CONTROL SIMULTANEO Y POSTERIOR	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	8.00	7.00	4.00	3.00	7.00	5.00	5.00	1.00	9.00	13.00	64.00	43,773.35	50,363.93	54,610.65	45,769.30	44,323.35	54,323.35	45,823.35	42,558.68	74,295.38	57,210.01	10,146.54	216,243.11	739,441.00				
					EJECUTADO	2.00	0.00	4.00	3.00	8.00	8.00	3.00	3.00	8.00	2.00	10.00	16.00	67.00	56,773.35	66,708.79	54,610.65	45,769.30	54,323.35	54,323.35	55,683.20	54,058.68	75,285.38	68,710.01	61,790.42	53,001.48	701,037.96				
AOI00019200675 - DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	PROCURADURÍA PÚBLICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	80.00	80.00	80.00	80.00	1,730.00	60,462.34	70,227.95	71,675.02	64,807.22	66,154.69	71,611.87	69,328.72	75,088.02	67,367.02	76,765.04	92.00	224,957.11	918,537.00					
					EJECUTADO	248.00	0.00	200.00	192.00	215.00	190.00	190.00	92.00	114.00	141.00	109.00	89.00	1,780.00	68,918.90	86,119.26	71,675.02	64,807.22	77,225.29	71,611.87	77,328.72	75,088.02	75,367.02	76,765.04	75,190.02	80,732.94	900,829.32				
AOI00019200678 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA DEL FONDEPES	JEFATURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,759.46	44,461.09	36,705.46	0.00	1,259.50	324.09	6,378.40	111,888.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,759.46	49,461.09	36,705.46	0.00	1,259.50	1,128.28	559.00	111,872.79				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																	99.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:																	4,527,547.20

AEI.04.02 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA PARA LA ENTIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				

AOI00019200070 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE FONDEPES	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	27.00	1,813.00	252,674.96	226,600.53	114,036.95	520,689.25	239,779.56	167,198.75	115,248.98	129,732.67	230,218.97	128,049.94	780,966.44	2,907,010.00								
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	29.00	1,523.00	257,000.48	232,077.41	114,532.03	547,541.04	241,279.56	167,198.75	115,248.98	156,737.67	278,137.73	149,224.20	580,909.63	2,841,411.08								
AOI00019200071 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	5.00	11.00	7.00	6.00	8.00	8.00	7.00	6.00	7.00	9.00	9.00	90.00	344,353.26	409,800.49	360,856.90	568,385.19	477,699.44	643,551.05	668,498.26	550,574.93	509,276.54	348,416.82	86,281.22	1,811,088.90	6,778,783.00								
					EJECUTADO	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	14.00	10.00	14.00	10.00	14.00	8.00	6.00	115.00	403,853.26	450,002.48	430,324.53	575,729.59	614,692.64	647,251.05	792,124.33	588,554.03	530,776.54	410,416.82	402,550.19	618,424.36	6,464,699.82								
AOI00019200692 - SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO DE FONDEPES	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00	13,899.00								
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.80								
AOI00019200534 - GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CEP LA PUNTILLA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	15,046.75	15,032.48	51,352.10	19,651.95	83,831.85	54,462.50	12,556.73	55,036.25	82,071.42	87,744.39	30,017.71	291,857.87	798,662.00								
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	10.00	15,046.75	15,032.48	51,352.10	19,651.95	83,831.85	54,462.50	12,556.73	55,036.25	161,146.76	87,744.39	43,213.46	154,130.27	753,205.49									
AOI00019200641 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	8,000.00	25,193.18	6,260.00	12,000.00	11,560.00	12,130.00	7,000.00	4,000.00	22,521.40	0.00	70,299.42	178,964.00								
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	0.00	8,000.00	25,193.18	6,260.00	16,390.00	11,560.00	12,130.00	10,000.00	4,000.00	22,521.40	0.00	62,757.40	178,811.98									
AOI00019200642 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PDP	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	51,859.47	0.00	13,219.08	0.00	12,456.45	49,292.00	0.00	0.00	158,952.00	285,779.00								
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	51,859.47	0.00	26,183.94	0.00	12,456.45	63,642.00	0.00	29,359.62	76,680.39	260,181.87									
AOI00019200668 - OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA AL PESCADOR ARTESANAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	36,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,771.00	0.00	7,422.00	18,713,116.80	569.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,754.00	18,738,861.80								
					EJECUTADO	0.00	0.00	28379.00	3932.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,689.00	0.00	7,422.00	18,713,116.80	569.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,732,107.80								
AOI00019200697 - OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA AL PESCADOR ARTESANAL -DU 038-2023	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,794,017.00	33,794,017.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,294,100.00	454,744.43	33,748,844.43							
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:																		96.5		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:																		62,992,138.27	

AEI.04.03 SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO CULMINADO EN LA ENTIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO							
AOI00019200001 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	454.00	374.00	338.00	317.00	224.00	263.00	245.00	315.00	236.00	280.00	270.00	272.00	3,588.00	100.00	68,217.36	93,215.58	107,263.23	174,916.36	103,394.11	138,986.18	89,102.48	109,622.69	115,044.19	102,950.94	24,029.74	476,488.14	1,603,231.00							
					EJECUTADO	551.00	479.00	289.00	338.00	360.00	359.00	324.00	368.00	320.00	341.00	365.00	310.00	4,404.00	100.00	76,450.69	95,971.62	115,263.23	200,415.30	120,715.91	142,486.18	149,345.29	114,122.69	115,044.19	102,950.94	135,119.76	129,602.41	1,497,488.21							
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:																		100.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:																		1,497,488.21	

OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRE. AEI.05.01 ESTIMACIÓN Y PREVENCIÓN OPORTUNA DE DESASTRES EN LA ENTIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00019200673 - ATENCIÓN DE DESASTRES Y	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN	Muy Alta	LOCAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	491,747.00

APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,400.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:										490,400.00		

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	90.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	169,275,413.80
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	164,930,820.84
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	117
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100
 - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		2	9
Actividades Operativas (Ejecución física)	16	10	91